



Comune di Pordenone

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. SICUREZZA INTERVENTI STRATEGICI -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera 8.18. Scuola primaria Narvesa di via Fonda, interventi strutturali. Unione Europea - Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4 Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. CUP B51I18000210001. CIG 9253893A13. Impegno e liquidazione certificato di pagamento n. 3 bis in esecuzione del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, così come convertito con modificazioni in legge L. 15 luglio 2022 n. 91 a Spagnol s.r.l. di Fiume Veneto (PN).

N. det. 2023/121

N. cron. 2212, in data 28/08/2023

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021, con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore ora denominato "VII - *Opere Pubbliche e Gestione del Territorio*" al dirigente a tempo indeterminato arch. Ivo Rinaldi, con decorrenza 01 gennaio 2022 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 19.12.2022 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19.12.2022 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2023 –2025, della nota integrativa e dei relativi allegati", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 28.12.2022, avente ad oggetto "Approvazione PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2023-2025 parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31.01.2023, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025", esecutiva ai sensi di legge;

Vista la determinazione del Dirigente arch. Ivo Rinaldi n. 2022/5000/127 n. cron. 2728 di data 28 ottobre 2022, con la quale è stato conferito all'arch. Tiziano Del Mestre, esperto tecnico (categoria D) l'incarico di posizione organizzativa dell'U.O.C. "Sicurezza e interventi strategici";

Presupposti di fatto

Dato atto che:

- nel Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2020/2022, è prevista l'opera n. 8.18 Scuola elementare "G. Narvesa" di via Fonda – interventi strutturali" per un importo complessivo pari a € 400.000,00;
- il codice CUP dell'Opera è il seguente: B51118000210001;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7896 del 05 giugno 2020 il Comune di Pordenone è stato ammesso a cofinanziamento per le spese di progettazione dell'opera in parola a valere sulle risorse stanziato per l'anno 2020 "Fondo progettazione Enti locali" – articolo 1, comma 1079, legge n. 205 del 27 dicembre 2017 – Decreto del Ministro n. 46 del 18 febbraio 2020 per un importo di € 39.957,79;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio ha approvato con decreto n. 1288/TERINF del 17.03.2021 l'elenco degli interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica come aggiornata con il piano 2020 di cui al decreto n. 5015/TERINF del 15 dicembre 2020 fra i quali c'è la scuola primaria 8.18 scuola primaria G. Narvesa di Via Fonda;
- il Ministero dell'Istruzione con decreto n. 192/2021 del 23 giugno 2021 ha approvato la graduatoria relativa al Piano 2020 di interventi di edilizia scolastica, individuando il Comune di Pordenone quale beneficiario di un contributo di € 700.000,00 per miglioramento sismico per "Interventi strutturali sulla scuola primaria G. Narvesa di Via Fonda";
- come statuito dall'art. 1, comma 5, del D.M. n. 192 del 23 giugno 2021, gli interventi di cui all'allegato A, tra i quali figura il contributo di € 700.000,00 relativo agli interventi strutturali sulla scuola primaria Narvesa di Via Fonda, sono confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra i progetti in essere nell'ambito della quota di cofinanziamento nazionale del programma finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
- in data 18 gennaio 2023 è stato sottoscritto l'"Accordo di Concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" tra il Sindaco del Comune di Pordenone e il direttore Generale dell'Unità di Missione del P.N.R.R.;
- con deliberazione n. 103 del 29 aprile 2021 la Giunta Comunale ha approvato l'aggiornamento n. 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 prevedendo per la scuola Narvesa l'intervento opera n. 8.18 Scuola elementare "G. Narvesa" di via Fonda – interventi strutturali per € 739.957,79 finanziati con contributi e opera n. 39.22 Scuola elementare "G. Narvesa" di via Fonda – interventi strutturali per € 950.000,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 07 dicembre 2021 è stato adottato il programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20 dicembre 2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2022-2024 nel quale è programmata l'opera 8.18 Scuola elementare G. Narvesa di via Fonda – interventi strutturali per l'importo complessivo di € 2.039.957,79 di cui presunto € 1.300.000,00 per presunti lavori a base d'asta;
- il progetto di complessive € 2.039.957,79 risulta quindi come di seguito finanziato:
 - € 39.987,79 con "Fondo progettazione Enti locali" – articolo 1, comma 1079, legge n. 205 del 27/12/2017 – Decreto del Ministro n. 46 del 18 febbraio 2020, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7896 del 05 giugno 2020;
 - € 700.000,00 con Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
 - € 1.300.000,00 con mutuo assunto presso la Cassa Depositi e Prestiti pos. N. 6210935;

- con determinazione n. 2020/5000/111 n. cron. 2002 del 31 agosto 2021 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ed è stato individuato il gruppo di lavoro, aggiornato successivamente con determinazione n. 2022/5000/5 n. cron. 95 del 20 gennaio 2022;

Ricordato che con deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 19 maggio 2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera 8.18 "Scuola primaria Narvesa di via Fonda. Interventi strutturali", dell'importo complessivo di € 2.039.957,79;

Richiamata la determinazione n. 2022/502/84 n. cron. 1480 del 28 giugno 2022, esecutiva il 30 giugno 2022, con la quale sono stati affidati i lavori inerenti all'opera in parola alla società Spagnol S.r.l. di Fiume Veneto (PN), per un importo contrattuale di € 1.259.649,95, oltre IVA al 10% pari ad € 125.965,00, per complessivi € 1.385.614,95;

Richiamato altresì il contratto d'appalto stipulato con la Spagnol s.r.l. di Fiume Veneto e registrato in data 18.10.2022 con il n. GENSP-0-0006247 nell'apposito registro;

Considerato che:

- i lavori di realizzazione dell'opera 8.18 Scuola primaria Narvesa, interventi strutturali, sono stati consegnati in data 21 settembre 2022 come da verbale di consegna depositato agli atti;
- con determinazione n. 2022/172 n. cron. 2868 del 14 novembre 2022 è stata liquidata a Spagnol s.r.l. l'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale pari € 251.929,99 oltre all'IVA del 10% per complessive € 277.122,99;
- con determinazione n. cron. 3480 del 22 dicembre 2022 si è preso atto della cessione del credito da parte della Spagnol s.r.l. a favore di Eurofactor Italia S.p.A. di Milano;
- con determinazione n. 2023/13 n. cron. 335 del 10.02.2023 è stato approvato il 1° stato di avanzamento dei lavori dell'opera in argomento ed è stato liquidato il certificato di pagamento n. 1;
- con determinazione n. 2023/46 n. cron. 725 del 21.03.2023 è stato approvato il 1° stato di avanzamento lavori bis ed è stato liquidato il relativo certificato di pagamento n. 1 bis;
- con determinazione n. 2023/76 n. cron. 1224 del 16.05.2023 è stato approvato il 2° stato di avanzamento dei lavori dell'opera in argomento ed è stato liquidato il certificato di pagamento n. 2;
- con determinazione n. 2023/99 n. cron. 1815 del 11.07.2023 è stato liquidato il certificato di pagamento n. 2 bis redatto in esecuzione del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, così come convertito con modificazioni in legge L. 15 luglio 2022 n. 91;
- con determinazione n. 2023/102 n. cron. 1864 del 17.07.2023 è stato approvato il 3° stato di avanzamento dei lavori dell'opera in argomento ed è stato liquidato il certificato di pagamento n. 3;

Vista la relazione tecnica del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, firmata digitalmente in data 23 agosto 2023, che di seguito si riporta:

"L'art. 26 dell'atto normativo citato in oggetto che tratta le "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" recentemente modificato con l'art. 458 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, stabilisce al comma 6-ter che le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Inoltre al sopracitato comma 6-ter si ridetermina nella misura dell'80 per cento il riconoscimento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al comma 2 art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta.

Le risorse per fronteggiare i maggiori esborsi richiesti alle Stazioni Appaltanti sono reperibili, secondo il sopracitato comma 1, nel seguente modo:

- nel limite del 50 per cento dalle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;*
- dalle eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;*
- dalle somme derivanti da ribassi d'asta dell'opera, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;*
- somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto.*

L'opera in oggetto ricade all'interno dell'ambito di applicazione della norma sopra riportata in quanto il termine finale per la presentazione delle offerte è stato il 09.06.2022.

Visto quanto sopra in data 17.07.2023 è stato adottato dal Direttore Lavori Ing. Michele Bernard il SAL 3 dell'opera in oggetto, non comprendente gli importi previsti dal D.L. n. 50 del 17.05.2022, per il quale è stato da me emesso il certificato di pagamento n. 3 in data 11.07.2023.

In data 23.08.2023 con prot. 66247-A veniva trasmessa dal Direttore Lavori a mezzo PEC la contabilità integrativa.

Vista la contabilità integrativa, contenente gli importi normativamente previsti riferiti allo stato di avanzamento lavori n. 3 che ammontano ad € 18.231,42 determinati sulla base del prezzario regionale FVG approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 5 del 13 gennaio 2023 ed il prezzario DEI II Semestre 2022.

Verificato che la contabilità integrativa di cui sopra applica correttamente le disposizioni normative di quantificazione dei maggiori importi a quanto contabilizzato nel SAL n. 3 emesso.

Visto il quadro economico dell'opera adottato con determinazione n. det. 2023/117 n. cron. 2182 del 22.08.2023 di seguito riportato

QUADRO ECONOMICO			ESIG. 2021	ESIG. 2022	ESIG. 2023
A	Importo lavori				
A1	Importo dei lavori a base d'asta compreso di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.362.857,37 €		251.930,00 €	1.110.927,37 €
	Totale somme A	1.362.857,37 €		251.930,00 €	1.110.927,37 €
B	Somme a disposizione				
B1	IVA 10% su A	136.285,74 €		25.192,99 €	111.092,75 €
B2	Spese tecniche	241.266,91 €		95.276,20 €	145.990,71 €
B3	Spese per accertamenti di laboratorio	15.000,00 €	4.235,84 €	4.331,00 €	6.433,16 €
B4	Incentivo lavori pubblici (ex art. 11 L.R. 14/2002)	22.146,00 €			22.146,00 €
B5	Opere completamento traslochi	70.711,77 €			70.711,77 €
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	190.878,00 €			190.878,00 €
B7	Contributo ANAC	690,00 €		690,00 €	0,00 €
B8	Allacciamenti	122,00 €			122,00 €
	Totale somme B	677.100,42 €	4.235,84 €	125.490,19 €	547.374,39 €
C	Importo complessivo somme A+B	2.039.957,79 €	4.235,84 €	377.420,19 €	1.658.301,76 €

Visto che l'ammontare dei maggiori importi derivanti dall'applicazione al S.A.L. 3 è inferiore al 50 per cento, delle risorse appositamente accantonate per gli imprevisti del quadro economico soprariportato, in ottemperanza all'art. 27 comma 1 del D.L. 50 del 17.05.2022 sopra descritto si chiede quindi di impegnare l'importo di € 18.231,42 oltre iva al 10% per un importo complessivo di € 20.054,56 al capitolo 4022252 "Beni immobili: Interventi strutturali scuola primaria Narvesa di via Fonda – PNRR – M4C1 inv 3.3 cofinanziamento".

Successivamente si chiede di liquidare il Certificato di Pagamento Straordinario 3BIS da me sottoscritto in data 23.08.2023 per l'importo di € 18.231,42 oltre iva al 10% alla ditta appaltatrice Spagnol s.r.l. e per esso alla ditta cessionaria Eurofactor Italia S.p.A. di Milano così come da atto di cessione del credito, stipulato dal notaio Maistrello Andrea di Udine, recepita con determinazione di presa d'atto N. det. 2022/9 cron. 3480 del 22/12/2022";

Presupposti di diritto

Richiamato, in particolare, l'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, così come convertito con modificazioni in legge L. 15 luglio 2022 n. 91;

Visto il prezzario regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 15 del 13 gennaio 2023;

Motivazione

Considerato che il Direttore dei Lavori dell'opera in argomento, ing. Michele Bernard, in ottemperanza delle disposizioni normative vigenti, ha quantificato i maggiori importi relativamente al terzo stato di avanzamento lavori, dovuti all'impresa Spagnol s.r.l. nell'elaborato denominato "SAL 3bis Indennizzo per aumento prezzi", pervenuto al protocollo comunale n. 66247-A del 23 agosto 2023;

Rilevato che con la citata nota del 23 agosto 2023 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara di aver verificato che la contabilità integrativa è stata redatta correttamente secondo le disposizioni normative;

Considerato altresì che il più volte citato art. 26 del D.L. 50 del 17.05.2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91, cita: "...Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento (...)"

Precisato che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva delle seguenti società:

- Spagnol s.r.l., protocollo INPS_36956479 del 17 luglio 2023 valido fino al 14 novembre 2023;
- Eurofactor Italia S.p.A., protocollo INPS_37253037 del 16 agosto 2023, valido fino al 12 dicembre 2023;

Ritenuto pertanto, di:

- impegnare la somma pari a € 18.231,42 oltre all'IVA del 10% per un importo complessivo di € 20.054,56 a titolo di maggiore importo dovuto relativamente al terzo stato di avanzamento lavori alla ditta appaltatrice Spagnol s.r.l., derivante dall'applicazione del prezzario regionale del Friuli Venezia Giulia 2023 ai sensi del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, così come convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2022 n. 91, imputando la somma alla voce B.6 "Imprevisti";
- liquidare a Spagnol s.r.l. appaltatrice delle opere, il relativo certificato di pagamento 3bis, sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Procedimento in data 23 agosto 2023 dell'importo di € 18.231,42 oltre all'IVA;
- emettere il relativo mandato di pagamento alla Eurofactor Italia S.p.A. di Milano, cessionaria del credito;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Riferimenti normativi generali

Visto l'art. 61 dello Statuto Comunale approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta Comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di impegnare e liquidare la somma pari a € 18.231,42 oltre all'IVA del 10% per un importo complessivo di € 20.054,56, a titolo di maggiore importo dovuto relativamente al terzo stato di avanzamento lavori alla ditta appaltatrice Spagnol s.r.l., derivante dall'applicazione del prezzario regionale del Friuli Venezia Giulia 2023 ai sensi del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, così come convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2022 n. 91, imputando la somma alla voce B.6 "Imprevisti", come di seguito indicato:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Scadenza
04	02	2	02	4022252 "Beni immobili: interventi strutturali scuola primaria Narvesa di via fonda - pnrr - m4c1 inv 3.3 - cofinanziamento" Vincolo 2022YM001	2023

2. di emettere mandato di pagamento di € 20.054,56 in favore della Eurofactor Italia S.p.A. di Milano cessionaria del credito, e di imputare la spesa complessiva, come di seguito:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Scadenza
04	02	2	02	4022252 "Beni immobili: interventi strutturali scuola primaria Narvesa di via fonda - pnrr - m4c1 inv 3.3 - cofinanziamento" Vincolo 2022YM001	2023

3. di dare atto che la spesa è finanziata da mutuo assunto presso la Cassa Depositi e Prestiti posizione N. 6210935;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online.

DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha preso parte all'istruttoria, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il sottoscritto.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

TDM/CB/ft

Il responsabile

Pordenone, 28 agosto 2023

TIZIANO DEL MESTRE

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL MESTRE TIZIANO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 28/08/2023 07:23:27



Comune di Pordenone

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. SICUREZZA INTERVENTI STRATEGICI -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera 8.18. Scuola primaria Narvesa di via Fonda, interventi strutturali. Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4 Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. CUP B51I18000210001. CIG 9253893A13. Impegno e liquidazione certificato di pagamento n. 3 bis in esecuzione del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, così come convertito con modificazioni in legge L. 15 luglio 2022 n. 91 a Spagnol s.r.l. di Fiume Veneto (PN).

N. det. 2023//121

N. cron. 2212, in data 28/08/2023

Esecutiva in data 28/08/2023

AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO
DI REGOLARITÀ CONTABILE

E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO



Comune di Pordenone

SABRINA PAOLATTO

COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2023	1082	01/02/2023	1.299.546,74

Oggetto: **Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRENOTAZIONE -OPERA 8.18 SCUOLA PRIMARIA NARVESA DI VIA FONDA - INTEREVNTI STRUTTURALI - OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU- CODICE ARES 0930330015 - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001 P.iva 00000000001

CIG: CUP: B51I18000210001

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 4022252 - BENI IMMOBILI: : INTERVENTI STRUTTURALI SCUOLA PRIMARIA NARVESA DI VIA FONDA - PNRR - M4C1 INV 3.3 - COFINANZIAMENTO

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
III livello p.f. 01 - Beni materiali
IV livello p.f. 09 - Beni immobili
V livello p.f. 003 - Fabbricati ad uso scolastico

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	9	28/08/2023	20.054,56

Oggetto: **OPERA 8.18 SCUOLA PRIMARIA NARVESA DI VIA FONDA - INTERVENTI STRUTTURALI - OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU- CODICE ARES 0930330015 - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE C.R.E. N. 3 BIS**



Comune di Pordenone

IN ESECUZIONE DEL DECRETO LEGGE 17.05.2022, N. 50

Beneficiario: **SPAGNOL SRL (700798)**

C/F 01531650933 P.Iva 01531650933

VIA FRATTE,7 - 33080 FIUME VENETO

Determina Impegno n. 2212 / 2023, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG: 9253893A13

CUP: B51I18000210001

Li, 28/08/2023

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 28/08/2023 18:19:17