

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 31 agosto 2014.*

SETTORE IV

**GESTIONE TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE**

INDICE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

C.d.C. C.elem.

| | | | |
|-------|---|--------|-----|
| | Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica | | |
| 51104 | Illuminazione Pubblica ed Impianti | Pagina | 1 |
| 59502 | Politiche energetiche | Pagina | 2 |
| 62007 | Manutenzioni - squadra operai | Pagina | 5 |
| | Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio | | |
| 93 | Patrimonio - Espropri | Pagina | 6 |
| 51103 | Servizi amministrativi di settore | Pagina | 8 |
| | Progettazione e manutenzione edilizia pubblica | | |
| 51102 | Progettazione e manutenzione edilizia pubblica | Pagina | 13 |
| | Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale | | |
| 51105 | Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenziale | Pagina | 24 |
| 630 | Uffici Giudiziari | Pagina | 32 |
| | Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile | | |
| 540 | Protezione civile | Pagina | 33 |
| 56502 | Tutela Acque | Pagina | 34 |
| 56503 | Opere idrauliche per la difesa del suolo | Pagina | 35 |
| 590 | Aree verdi e parchi | Pagina | 48 |
| | Tutela ambientale | | |
| 59501 | Tutela ambientale | Pagina | 57 |
| | Mobilità urbana e viabilità | | |
| 505 | Mobilità urbana | Pagina | 67 |
| 51101 | Viabilità | Pagina | 80 |
| | Politiche del territorio, S.I.T. | | |
| 60001 | Politiche del territorio | Pagina | 91 |
| 670 | Sistema informativo territoriale | Pagina | 96 |
| | Urbanistica - Edilizia privata | | |
| 580 | Urbanistica - Edilizia privata | Pagina | 101 |
| | Gestione Associata Attività economiche - SUAP | | |
| 470 | Gestione Associata Attività economiche - SUAP | Pagina | 107 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Bianchet

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività dell'ufficio Illuminazione pubblica ed impianti è in linea con le previsioni.

L'ufficio è impegnato nella gestione dei due appalti CONSIP cui ha aderito l'Amministrazione Comunale:

L'appalto Consip Luce inerente la pubblica illuminazione e l'appalto Servizio Energia inerente gli impianti termici .

Per quanto attiene la pubblica illuminazione si segnala l'avvenuto adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica di Viale Grigoletti ed un tratto di Via Nuova di Corva.

L'ufficio si occupa anche della gestione della manutenzione di ascensori ed impianti elevatori, Impianti di sicurezza, Impianti elettrici ordinari.

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 | Note | Valutato | Cons. 2011 | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Ril. 31/08 | Motivazioni | |
|--|-------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|
| Manutenzione ordinaria | | | | | | | | | |
| - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | PdPi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | | |
| - N. km. di strada illuminata | | | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | | |
| - Densità punti luce per Km di strada gestita | | PdPo | 46,62 | 42,51 | 46,88 | 46,93 | 46,93 | | |
| - N. punti luce gestiti | | PdPo | 9650 | 9650 | 10688 | 10700 | 10700 | | |
| - N. segnalazioni on-line disservizi SOL | | | 604 | 486 | 490 | 480 | 459 | | |
| - % segnalazioni on-line risolte | | PdPi | 98,00 | 96,00 | 99 | 95 | 99,31 | | |
| - Tempo medio di risoluzione SOL (gg) | | PdPi | 3,84 | 2,73 | 11,58 | 5 | 3,78 | | |
| - Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi) | | PdPo | 167,82 | 159,73 | 146,31 | 0 | 0 | | |
| Manutenzione straordinaria | | | | | | | | | |
| - N. opere gestite | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Brazzafolli Federica

C. Costo 595 AMBIENTE

C. Elementare 59502 Politiche energetiche

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea sostanzialmente in linea con le previsioni per le seguenti Aree di attività:

- A) adesione al Patto dei Sindaci Europei per lo Sviluppo Sostenibile;
- B) redazione ed adozione di uno strumento di gestione unico con i contenuti del Piano energetico comunale (P.E.C., Legge 10/90). e del Piano di azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.);
- C) risparmio energetico e di ricorso alle fonti rinnovabili negli edifici e negli impianti pubblici;
- D) regolamentazione dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento delle abitazioni;
- E) nuove iniziative nel campo energetico da finanziarsi attraverso l'accesso a finanziamenti europei;

Per quanto concerne l'attività F) attivazione, in veste di comune capofila, delle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mediante gara d'ambito per 48 comuni individuati dal DM 19.01.2011 de l Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale a seguito della nomina del nuovo gruppo di lavoro sono stati concordati nuovi tempi con relativo adeguamento del cornoprogramma (obiettivo 2).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BIANCHET Maur

Data assegn.: 07-dic-12

Redazione ed adozione di uno strumento di gestione con i contenuti del Piano energetico comunale (PEC, L. 10/91), del Piano di attuazione per l'energia sostenibile (PAES) e del Documento energetico comunale (DEC, Piano energetico regionale).Entro il 04/06/2015. Iscrizione al Patto dei Sindaci entro il 06/07/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

| | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 70 | 20 | 34,3 | -35,70 | 49% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|----------------------------|-----------|----|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01 | DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA DI GARA | | 01-dic-12 | 31-dic-12 | 30 | 01-dic-12 | 31-dic-12 | 30 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 02 | REDAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICO | | 01-dic-12 | 30-giu-13 | 211 | 01-dic-12 | 30-giu-13 | 211 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 03 | AUDITS INTERNI PER ANALISI CAPITOLATO TECNICO | | 01-lug-13 | 22-nov-13 | 144 | 01-lug-13 | 22-nov-13 | 144 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 04 | PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTO DI REDAZIONE DEL PEC-PAES | | 23-nov-13 | 30-apr-14 | 158 | 01-set-13 | 15-mag-14 | 256 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (15GG) | 1 | 1 |
| 05 | AVVIO DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA | | 02-mag-14 | 16-giu-14 | 45 | 02-mag-14 | 16-giu-14 | 45 | | | | CONCLUSA | 10 | 10 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|-----|-----------|--|---|-----------|-----------|-----|--------------------------|----|----|
| 06 | PIANIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO COMUNE PN | 02-mag-14 | 12-gen-15 | 255 | 02-mag-14 | | | 02-mag-14 | 13-mar-15 | 315 | | 31 | 15 |
| 07 | PROG. SISTEMA GEST. ENERGIA SGE ISO 50001 | 02-mag-14 | 12-gen-15 | 255 | 02-mag-14 | | | 02-mag-14 | 13-mar-15 | 315 | | 10 | 5 |
| 08 | PROG. PRELIM. SISTEMA MONIT. FLUSSI ENERGETICI DEL PATRIMONIO COMUNALE | 12-set-14 | 13-ott-14 | 31 | | | | 12-ott-14 | 12-nov-14 | 31 | RITARDO SU INIZIO (12GG) | 10 | 0 |
| 09 | PIANIF. ENERG. TERRITORIO CON COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS E PROPOSTA | 16-mag-14 | 12-gen-15 | 241 | 02-mag-14 | | | 02-mag-14 | 13-mar-15 | 315 | | 34 | 17 |
| 09b | PROCEDURA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) | 16-mag-14 | 12-gen-15 | 241 | 16-mag-14 | | | 16-mag-14 | 13-mar-15 | 301 | | 4 | 1 |
| 10 | ADOZIONE DEL PIANO PREVIA CONCERTAZIONE | 13-gen-15 | 04-mag-15 | 111 | | | | 14-mar-15 | 03-lug-15 | 111 | | 0 | 0 |
| 11 | APPROVAZIONE DEL PIANO IN CONSIGLIO COMUNALE | 05-mag-15 | 04-giu-15 | 30 | | | 0 | 04-lug-15 | 03-ago-15 | 30 | | 0 | 0 |
| 13 | ISCRIZIONE AL PATTO DI SINDACI | 05-mag-15 | 06-lug-15 | 62 | | | 0 | 04-ago-15 | 05-ott-15 | 62 | | 0 | 0 |
| 14 | AVVIO DELLA GESTIONE ENERGETICA | 05-mag-15 | 06-lug-15 | 62 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 49 | |

Cod. Ob.2 - B Rilev. 106

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BIANCHET Maur

Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 09/05/2015 (D.M. 226/2011).

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 85

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|-----------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 50 | 16 | 32 | -18,00 | 64% |
| 02 | N. comuni interessati | 48 | 48 | 48 | 0,00 | 100% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|----|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01 | RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE | | 01-giu-14 | 05-giu-14 | 4 | 01-giu-14 | 05-giu-14 | 4 | | | 0 | CONCLUSA | 2 | 2 |
| 02 | DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT | | 06-giu-14 | 19-giu-14 | 13 | 06-giu-14 | 19-giu-14 | 13 | | | 0 | CONCLUSA | 10 | 10 |
| 03 | INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE | | 20-giu-14 | 21-lug-14 | 31 | 20-giu-14 | 11-lug-14 | 21 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG) | 12 | 12 |
| 04 | CONVENZIONE CON COMUNI ATEM | | 01-giu-14 | 20-ott-14 | 141 | 01-giu-14 | | | 04-lug-14 | 19-nov-14 | 138 | | 40 | 37 |
| 05 | INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE | | 01-lug-14 | 21-nov-14 | 143 | 01-lug-14 | | | 01-set-14 | 22-gen-15 | 143 | | 20 | 3 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-----------|-----|--|--|---|-----------|-----------|-----|-----|----|
| 06 | PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVITO ALL'AUTORITA' | 22-nov-14 | 31-mar-15 | 129 | | | 0 | 23-gen-15 | 09-set-15 | 229 | 16 | 0 |
| 07 | EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ | 01-apr-15 | 01-mag-15 | 30 | | | 0 | 10-set-15 | 20-ott-15 | 40 | 0 | 0 |
| 08 | RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E PUBBLICAZIONE BANDO | 02-mag-15 | 09-mag-15 | 7 | | | 0 | 21-ott-15 | 09-nov-15 | 19 | 0 | 0 |
| Totale: | | | | | | | | | | | 100 | 64 |
| Motivazione del ritardo: | | Revisione cronoprogramma con posticipo di 5 mesi | | | | | | | | | | |

| INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 | | | | Obiettivo 2014 | Realizzato 2014 | Scostamento v.a. | % realizzazione | |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 100 | <i>Manifestazioni correlate alla sostenibilità energetica.</i> | | | | | | | |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista | |
| | | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 01/01/2014 | 31/05/2014 | | | |
| Indicatori: | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. | |
| 10301 | M'illumino di meno - Entro febbraio 2014 | | | 100 | 100 | 0,00 | 100,00% | |
| 10302 | Earth hour 2014 - Entro marzo 2014 | | | 100 | 100 | 0,00 | 100,00% | |

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 | Note | Valutato | Cons. 2011 | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Ril. 31/08 | Motivazioni |
|--|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Pianificazione energetica | | | | | | | | |
| - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | PdPi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Progetti speciali opere strategiche | | | | | | | | |
| - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | PdPi | | | | 80 | 100 | |
| - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | PdPi | | | | 100 | 100 | |
| Controllo caldaie | | | | | | | | |
| - N. rapporti di controllo tecnico impianti di riscaldamento movimentati | comprese nuove caldaie | | | 0 | 0 | 3000 | 1461 | |
| - Tempo medio dedicato per rapporto tecnico movimentato (ore) | | PdPi | | 0 | 0 | 0,52 | 0,66 | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Bianchet

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è stata dedicata ad interventi di manutenzione di strade, piazze, fontane, edifici scolastici, sportivi, culturali, pubblici, sociali e giudiziari.

Il centro ha gestito anche i seguenti interventi:

1. ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – SERVIZIO FACCHINAGGIO INTERNO: installazione di palchi, transenne, sedie e segnaletica, in occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o da essa patrocinate. Spostamento di arredi ed attrezzature su richiesta di uffici comunali e scuole.

Il personale è stato parecchio impegnato in occasione della manifestazione "Adunata Nazionale Alpini 2014"

2. CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM: trasporto, installazione, rimozione, pulizia e conservazione di tabelloni elettorali e delle attrezzature occorrenti per allestire i seggi. Stoccaggio e custodia delle schede consegnate dal Tribunale di Pordenone, e relative a tutta la Provincia. Con l'ausilio obbligato di operai esterni.

3. SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA': gran parte del personale assegnato al centro è impegnata nel servizio di pronta disponibilità (pronto intervento a garanzia della sicurezza dei cittadini ed a salvaguardia del patrimonio dell'ente; al di fuori dell'ordinario orario di servizio). Il personale è anche disponibile in caso d'emergenza, in particolare in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse. Organizzazione dei turni annuali, registrazioni delle attività mensili, liquidazione dei corrispettivi.

4. AUTOPARCO: mantenere in efficienza gli automezzi dell'Amministrazione, in uso ai vari centri di spesa, nonché degli automezzi inerenti l'ambito socio sanitario dei Comuni aderenti alla convenzione, con particolare riguardo alla loro sicurezza. Espletamento delle pratiche amministrative (bolli, assicurazioni, collaudi, rapporti con le compagnie assicurative in caso di incidenti), registrazione mensile dei consumi di carburante, programmazione della progressiva sostituzione degli automezzi obsoleti.

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 | Note | Valutato | Cons. 2011 | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Ril. 31/08 | Motivazioni |
|---|-------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport, cultura, tempo libero, elezioni) | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 0 | 5647 | 3687 | 3509 | 5129 | |
| - Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | PdPi | 0 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |
| - N. interventi per manifestazioni | | | 1100 | 1100 | 1100 | 131 | 100 | |
| - % ore manutentori dedicata a manifestazioni | | | | | | 40 | 36 | |
| Manutenzioni | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 30840 | 14961 | 14916,75 | 14663 | 8132 | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore -

P.O. Predonzan

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

Si è proceduto nel periodo all'indizione di un'asta pubblica per l'alienazione degli immobili di viale Treviso e di via Sile,1 (rispettivamente terreno e casa di abitazione) e alla formalizzazione della proposta relativamente alla rinuncia all'uso pubblico da parte del Comune in un'area cortilizia interna condominiale (condominio Copper House).

Sono state inoltre avviate le procedure per l'alienazione dei posti auto di proprietà comunale ubicati nei condomini Magnolia e Le Torri.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PREDONZAN AI

Data assegn.: 01-gen-14

Definizione ed esecuzione del piano delle compravendite 2014 a seguito individuazione priorità sulla base della ricognizione dell'arretrato effettuata con il verbale di trasferimento delle competenze (di cui all'obiettivo A1). Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

| | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 16 | 29 | -71,00 | 29% |
| 02 | N. alienazioni | 5 | 0 | 1 | -4,00 | 20% |
| 03 | N. acquisizioni | 2 | 1 | 1 | -1,00 | 50% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------|-----------|--------|------|-------|-----------|-----------|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | |
| 01 | ESECUZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI | | 12-mar-14 | 31-dic-14 | 294 | 12-mar-14 | | | | | | 100 | 16 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 16 | |

Motivazione del ritardo:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

100

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/06/2014 Fine Prevista 31/07/2014 Inizio Effettiva 01/04/2014 Fine Effettiva 23/04/2014 Inizio Rivisto Fine Rivista

| Indicatori: | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 10001 % di realizzazione | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="100,00%"/> |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 | Note | Valutato | Cons. 2011 | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Ril. 31/08 | Motivazioni | |
|--|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|
| Attività amministrativa - gestione beni comunali | | | | | | | | | |
| - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | PdPo | 0 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | | ■ |
| - N. contratti di locazione attiva | | | 25,00 | 30 | 0 | 19 | 20,00 | | ■ |
| - N. contratti di locazione passiva | | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | | ■ |
| - N. concessioni attive e passive | | | 132,00 | 134 | 0 | 134 | 134,00 | | ■ |
| - Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore) | | PdPi | 14,73 | 18,88 | 0 | 15,99 | 14,30 | | ■ |
| - Tempo medio di risposta richiesta quesiti titolo proprietà da altri servizi (gg) | | PdPi | 8,00 | 8,00 | 0 | 8 | 8,00 | | ■ |
| Attività per incremento e decremento del patrimonio | | | | | | | | | |
| - N. alienazioni | | PdPi | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | | ■ |
| - N. acquisizioni | | PdPi | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | | ■ |
| - Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore) | | PdPi | 225,08 | 116,57 | 51,75 | 381 | 380,00 | | ■ |
| - N. alienazioni/acquisizioni previste anni precedenti | N. alienazioni da realizzare nell'anno | PdPi | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | | ■ |
| Pareri | | | | | | | | | |
| - N. pareri espressi | | | | 94 | 0 | 70 | 47 | | ■ |
| - Tempo medio dedicato per parere (ore) | | PdPi | | 1,15 | 0 | 12,06 | 11,51 | | ■ |
| - Tempo medio di rilascio parere (gg) | | PdPi | | 0 | 0 | 5 | 5,00 | | ■ |
| Espropri | | | | | | | | | |
| - Pratiche espropri giacenti | n. soggetti | | | | | 446 | 446 | | ■ |
| - N. pratiche movimentate nel periodo (Gestite) | | | | | | 300 | 314 | | ■ |
| - N. acquisizioni bonarie | n. soggetti | | | | | 0 | 0 | | ■ |
| - N. procedimenti espropri (ditte) espropriande e già espropriate concluse | | | | | | 0 | 0 | | ■ |
| - Tempo medio dedicato per esproprio movimentato (gestito) | | PdPi | | | | 5,74 | 1,05 | | ■ |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore -

P.O. Predonzan

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51103 Servizi Amministrativi di settore**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività amministrativa è in linea con le previsioni.

Nel corso del monitoraggio degli spazi finanziari, finalizzato al rispetto del patto di stabilità, sono state attivate nuove procedure di spesa, ed in particolare le procedure per la pubblicazione del bando di procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori di chiusura della discarica di Vallenoncello (Capping) per € 1.480.000 a base d'asta.

Da segnalare l'impegno richiesto dalle nuove procedure AVCPass.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - L Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ZOFREA Antonio

Data assegn.: 01-gen-14

Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore IV Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi che hanno evidenziato criticità in fase di prima approvazione del Piano. Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

| | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 27 | 28 | -72,00 | 28% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--|-----------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE | 01003 | 02-gen-14 | 28-feb-14 | 57 | 01-gen-14 | 28-feb-14 | 58 | | | 0 | CONCLUSA | 18 | 18 |
| 02 | IND. NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO | | 12-mag-14 | 30-giu-14 | 49 | 15-feb-14 | 28-feb-14 | 13 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG) | 10 | 10 |
| 03 | SEGNALAZIONE DIPENDENTI INTERESSATI A CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE | | 01-set-14 | 15-ott-14 | 106 | | | 0 | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (23GG) | 2 | 0 |
| 04 | IMPLEMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PERSONALE INTERES. | 00050 | 01-set-14 | 15-nov-14 | 137 | | | 0 | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (23GG) | 5 | 0 |
| 05 | REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO | | 01-ott-14 | 15-nov-14 | 45 | | | 0 | | | 0 | | 25 | 0 |
| 06 | RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITÀ | Dirigenti | 16-nov-14 | 30-nov-14 | 14 | | | 0 | | | 0 | | 10 | 0 |
| 07 | AGGIORNAMENTO PIANO | | 01-dic-14 | 31-dic-14 | 30 | | | 0 | | | 0 | | 30 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 28 | |

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

Note Valutato Cons. 2011 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014 Ril. 31/08 Motivazioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Coordinamento e indicatori trasversali al servizio

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|
| - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | PdPi | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="3,00"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| - N. appalti totali gestiti | | | <input type="text" value="41,00"/> | <input type="text" value="28,00"/> | <input type="text" value="9,00"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="10,00"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| - N. appalti con asta pubblica (totali centro) | Stratificazione 001 | | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="1,00"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| - N. appalti con procedura ristretta (totali centro) | Stratificazione 001 | | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="1,00"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| - N. appalti con procedura ristretta semplificata (totali centro) | Stratificazione 001 | | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| - N. appalti con procedura negoziata (totali centro) | Stratificazione 001 | | <input type="text" value="16"/> | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="5,00"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| - N. appalti con procedura gestione in economia (totali centro) | Stratificazione 001 | | <input type="text" value="24"/> | <input type="text" value="15"/> | <input type="text" value="9"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="3,00"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| - N. gestioni in economia con affidamento diretto (totali centro) | con determina o Mepa | | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="27,00"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| - N. ordini di somministrazione emessi (totali centro) | | | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="127,00"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| - Tempo medio di evasione appalti con asta pubblica come da crono tipo (gg.) | Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti | PdPi | <input type="text" value="83,00"/> | <input type="text" value="119,00"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="120"/> | <input type="text" value="117,00"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| - Tempo medio di evasione appalti con procedura ristretta come da crono tipo (gg.) | Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti | | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| - Tempo medio di evasione appalti procedura ristretta semplificata come da crono tipo (gg.) | Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti | | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| - Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata come da crono tipo (gg.) | Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti | PdPi | <input type="text" value="60"/> | <input type="text" value="60"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="60"/> | <input type="text" value="51"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| - Tempo medio di evasione appalti con procedura gestione in economia (gg.) | Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti per gestione in economia | PdPi | <input type="text" value="30"/> | <input type="text" value="30"/> | <input type="text" value="30"/> | <input type="text" value="30"/> | <input type="text" value="40"/> | <input type="text" value="Valutare"/> | <input type="text"/> | |
| - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | PdPi | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="80"/> | <input type="text" value="100"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | PdPi | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="100"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

Attività amministrativa per Viabilità

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|--|---|
| - N. appalti con asta pubblica | | | | 0 | 1 | | ■ |
| - N. appalti con procedura ristretta | | | | 0 | 0 | | ■ |
| - N. appalti con procedura ristretta semplificata | | | | 0 | | | ■ |
| - N. appalti con procedura negoziata | | | | 0 | | | ■ |
| - N. appalti con procedura gestione in economia | | | | 0 | | | ■ |
| - N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa | | | | 0 | 11 | | ■ |
| - N. ordini di somministrazione emessi | | | | 0 | 57 | | ■ |
| - N. di contributi erogati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ■ |
| Attività amministrativa per Progettazione e manutenzione edilizia pubblica | | | | | | | |
| - N. appalti con asta pubblica | | | | 0 | | | ■ |
| - N. appalti con procedura ristretta | | | | 0 | | | ■ |
| - N. appalti con procedura ristretta semplificata | | | | 0 | | | ■ |
| - N. appalti con procedura negoziata | | | | 0 | 1 | | ■ |
| - N. appalti con procedura gestione in economia | | | | 0 | | | ■ |
| - N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa | | | | 0 | 7 | | ■ |
| - N. ordini di somministrazione emessi | | | | 0 | 16 | | ■ |
| Attività amministrativa mobilità | | | | | | | |
| - N. appalti con asta pubblica | | | | 0 | | | ■ |
| - N. appalti con procedura ristretta | | | | 0 | | | ■ |
| - N. appalti con procedura ristretta semplificata | | | | 0 | | | ■ |
| - N. appalti con procedura negoziata | | | | 0 | | | ■ |
| - N. appalti con procedura gestione in economia | | | | 0 | | | ■ |
| - N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa | | | | 0 | 2 | | ■ |
| - N. ordini di somministrazione emessi | | | | 0 | 2 | | ■ |
| - N. di contributi erogati | | | | 0 | 0 | | ■ |
| - N. manifestazioni | | | | 0 | 0 | | ■ |
| Attività amministrativa aree verdi e parchi | | | | | | | |
| - N. appalti con asta pubblica | | | | 0 | | | ■ |
| - N. appalti con procedura ristretta | | | | 0 | | | ■ |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|----|--|---|
| - N. appalti con procedura ristretta semplificata | | | | 0 | | | ■ |
| - N. appalti con procedura negoziata | | | | 0 | | | ■ |
| - N. appalti con procedura gestione in economia | | | | 0 | | | ■ |
| - N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa | | | | 0 | 6 | | ■ |
| - N. ordini di somministrazione emessi | | | | 0 | 10 | | ■ |
| - N. di contributi erogati | | | | 0 | 2 | | ■ |
| - N. manifestazioni | | | | 0 | 0 | | ■ |
| Attività amministrativa tutela e sostenibilità ambientale | | | | | | | |
| - N. appalti con asta pubblica | | | | 0 | | | ■ |
| - N. appalti con procedura ristretta | | | | 0 | | | ■ |
| - N. appalti con procedura ristretta semplificata | | | | 0 | | | ■ |
| - N. appalti con procedura negoziata | | | | 0 | | | ■ |
| - N. appalti con procedura gestione in economia | | | | 0 | 2 | | ■ |
| - N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa | | | | 0 | 1 | | ■ |
| - N. ordini di somministrazione emessi | | | | 0 | 2 | | ■ |
| - N. di contributi erogati | | | | 0 | 1 | | ■ |
| - N. manifestazioni | | | | 0 | 0 | | ■ |
| Attività amm.va a supporto serv. Sicurezza - Edilizia giudiziaria e Assistenziale | | | | | | | |
| - N. appalti con asta pubblica | | | | 0 | 0 | | ■ |
| - N. appalti con procedura ristretta | | | | 0 | | | ■ |
| - N. appalti con procedura ristretta semplificata | | | | 0 | | | ■ |
| - N. appalti con procedura negoziata | | | | 0 | 0 | | ■ |
| - N. appalti con procedura gestione in economia | | | | 0 | 1 | | ■ |
| - N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa | | | | 0 | | | ■ |
| - N. ordini di somministrazione emessi | | | | 0 | 40 | | ■ |
| Attività amm.va per Edilizia privata, Politiche del territorio e Attività economiche | | | | | | | |
| - N. ore lavorate per Attività economiche Stratificazione di G01 | | | | 0 | 6 | | ■ |
| Attività amministrativa per il servizio idrico | | | | | | | |
| - N. appalti con asta pubblica | | | | 0 | | | ■ |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia

P.O. Lutman Guido

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-08

Comando Provinciale dei Carabinieri - Costruzione edificio da destinare a sede del Nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri. Entro il 09/03/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 17.000.000,00

Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori

| | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 70 | 76 | 80 | 10,00 | 114% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|------|--|---------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-----------|------|----|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE | | 15-giu-08 | 20-set-08 | 97 | 15-giu-08 | 22-set-08 | 99 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (2GG) | 0 | 0 |
| 02 | INC. PROG. COMUNITARIA >206 MILA € | 51103 | 23-set-08 | 26-nov-09 | 429 | 23-set-08 | 06-nov-09 | 409 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG) | 0 | 0 |
| 03 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 20-mar-10 | 15-ott-10 | 209 | 20-mar-10 | 06-set-10 | 170 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG) | 0 | 0 |
| 04 | FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO | 00091 | 07-set-10 | 09-set-10 | 2 | 07-set-10 | 09-set-10 | 2 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 05 | ACQUISIZIONE AREE | 51103 | 04-ott-10 | 29-apr-11 | 207 | 04-ott-10 | 29-apr-11 | 207 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 06 | PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO | 01001 | 16-ott-10 | 24-feb-11 | 131 | 16-ott-10 | 07-feb-11 | 114 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG) | 0 | 0 |
| 07 | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 25-feb-11 | 26-feb-11 | 1 | 08-feb-11 | 09-feb-11 | 1 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG) | 0 | 0 |
| 08 | APPALTO (COMUNITARIA) | | 27-feb-11 | 09-ott-12 | 590 | 09-feb-11 | 09-ott-12 | 608 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 08a | PROGETTO ESECUTIVO | | 09-ott-12 | 21-giu-13 | 255 | 09-ott-12 | 14-giu-13 | 248 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG) | 0 | 0 |
| 09 | CONTRATTO | 00045 | 12-mag-13 | 17-mag-13 | 5 | 27-set-12 | 02-ott-12 | 5 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (227GG) | 0 | 0 |
| 10 | ESECUZIONE LAVORI | | 09-giu-13 | 09-mar-15 | 638 | 15-giu-13 | | | | | | RITARDO SU INIZIO (6GG) | 100 | 68 |
| 11 | ACCATASTAMENTO | | 10-mar-15 | 09-apr-15 | 30 | | | | | | | | 0 | 0 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------|-----------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|-----|----|---|
| 12 | COLLAUDI | | 10-mar-15 | 07-ott-15 | 211 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 13 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 08-ott-15 | 04-lug-16 | 270 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 68 | |

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: Burei Paola

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-ott-13

Realizzazione impianto geotermico impianto sportivo ex Cerit. Entro il 30/07/ 2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 392.000,00

Grado rispetto previsioni:

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 90 | 80 | 90 | 0,00 | 100% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--|---------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|----|-----------|-----------|----|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE | | 01-set-11 | 07-ott-11 | 36 | 01-set-11 | 07-ott-11 | 36 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 03 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 01-set-12 | 16-nov-12 | 76 | 01-set-12 | 16-nov-12 | 76 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 04 | FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO | 00091 | 19-nov-12 | 23-nov-12 | 4 | 19-nov-12 | 23-nov-12 | 4 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 06 | PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO | 01001 | 15-dic-12 | 03-mar-13 | 78 | 15-dic-12 | 03-mar-13 | 78 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 07 | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 19-feb-14 | 25-feb-14 | 6 | 20-feb-14 | 25-feb-14 | 5 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 08 | APPALTO (COMUNITARIA) | | 26-feb-14 | 22-mag-14 | 85 | 26-feb-14 | 02-giu-14 | 96 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (11GG) | 13 | 13 |
| 08a | PROGETTO ESECUTIVO | | 23-mag-14 | 20-giu-14 | 28 | 29-apr-14 | 23-mag-14 | 24 | 29-apr-14 | 23-mag-14 | 24 | CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG) | 22 | 22 |
| 09 | CONTRATTO | 00045 | 20-giu-14 | 25-giu-14 | 5 | 05-giu-14 | 01-lug-14 | 26 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (6GG) | 2 | 2 |
| 10 | ESECUZIONE LAVORI | | 23-mag-14 | 30-lug-14 | 68 | 02-mag-14 | 26-giu-14 | 55 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG) | 60 | 60 |
| 11 | ACCATASTAMENTO | | 31-lug-14 | 30-ago-14 | 30 | 31-lug-14 | | | | | | RITARDO SU FINE EFF (25GG) | 1 | 0 |
| 12 | COLLAUDI | | 31-ago-14 | 11-gen-15 | 133 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (24GG) | 2 | 0 |
| 13 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 12-gen-15 | 14-mar-15 | 61 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 97 | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | |
|--|---|---|--|
| Cod. Ob.3 - A | Rilev. 103 | OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido | |
| Data assegn.: 01-gen-13 | PISUS - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. Progetto esecutivo entro il 20/09/2015. | | |
| Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> | | | |
| Eliminato <input type="checkbox"/> | Importo: 230.000,00 | Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> | |

| Elenco Indicatori | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | | 0 | 0 | | 0% |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|---------------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|--------|------|-----------|--------|------|-------|--------------------------|-----------|----|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01 | INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00) | | 02-set-14 | 25-dic-14 | 114 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (22GG) | 19 | 0 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 23-dic-14 | 26-lug-15 | 215 | | | | | | | | 81 | 0 |
| 03 | FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO | | 29-mar-15 | 23-apr-15 | 25 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 05 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 24-apr-15 | 20-set-15 | 149 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 21-set-15 | 26-set-15 | 5 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 06B | APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) | | 27-set-15 | 23-gen-16 | 118 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 24-gen-16 | 25-feb-16 | 32 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 09 | ACCATASTAMENTO | | 26-feb-16 | 27-mar-16 | 30 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 28-mar-16 | 06-ott-16 | 192 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 07-ott-16 | 05-lug-17 | 271 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 0 | |

Motivazione:

| | | | |
|--|---|---|--|
| Cod. Ob.4 - A | Rilev. 103 | OBIETTIVO: Referente Amm.: Baldissera M. - Targhetta F. Referente: LUTMAN Guido | |
| Data assegn.: 01-gen-14 | Fabbricato di via Bertossi: adeguamento uffici. Entro il 25/01/2015. Rivisto entro il 13/03/2015. | | |
| Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> | | | |
| Eliminato <input type="checkbox"/> | Importo: 310.000,00 | Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="47"/> | |

| Elenco Indicatori | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | 85 | 15 | 16 | -69,00 | 19% |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|---------------------|-------------|------------|--------|------|-------------|--------|------|-----------|--------|------|-------|-----------|-----------|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----|----------------------------|-----|----|
| 01B | INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00) | | 05-mag-14 | 05-lug-14 | 61 | 20-apr-14 | 27-giu-14 | 68 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG) | 6 | 6 |
| 01F | PROGETTO PRELIMINARE | | 01-apr-14 | 24-mag-14 | 53 | 01-apr-14 | 20-giu-14 | 80 | 01-apr-14 | 12-lug-14 | 102 | CONCLUSA IN RITARDO (27GG) | 8 | 8 |
| 05 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 24-mag-14 | 17-lug-14 | 54 | 21-giu-14 | | | 21-giu-14 | 31-ago-14 | 71 | RITARDO SU FINE EFF (69GG) | 19 | 7 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 17-lug-14 | 18-lug-14 | 1 | | | 0 | 01-set-14 | 02-set-14 | 1 | RITARDO SU INIZIO (69GG) | 2 | 0 |
| 06E | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | | 18-lug-14 | 05-ott-14 | 79 | | | | 02-set-14 | 20-nov-14 | 79 | RITARDO SU INIZIO (68GG) | 11 | 0 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 06-ott-14 | 21-ott-14 | 15 | | | | 21-nov-14 | 06-dic-14 | 15 | | 2 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 21-ott-14 | 25-gen-15 | 96 | | | | 07-dic-14 | 13-mar-15 | 96 | | 52 | 0 |
| 09 | ACCATASTAMENTO | | 26-gen-15 | 25-feb-15 | 30 | | | | 14-mar-15 | 13-apr-15 | 30 | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 26-feb-15 | 07-ago-15 | 162 | | | | 14-apr-15 | 23-set-15 | 162 | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 08-ago-15 | 05-mag-16 | 271 | | | | 24-set-15 | 21-giu-16 | 271 | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | | 100 | 21 |

Motivazione del ritardo: Il progetto esecutivo, definito negli aspetti tecnici è in attesa di conferma dal punto di vista del layout funzionale-organizzativo

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-gen-14

Aula Magna Centro Studi - Adeguamento e riqualificazione funzionale. Entro il 04 settembre 2014

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 220.000,00

Grado rispetto previsioni:

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | 10 | 90 | | |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|------|--|---------|------------|-----------|----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01F | PROGETTO PRELIMINARE | | 05-mag-13 | 29-mag-13 | 24 | 05-mag-13 | 29-mag-13 | 24 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 10-feb-14 | 04-apr-14 | 53 | 10-feb-14 | 21-mar-14 | 39 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG) | 28 | 28 |
| 05 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 10-feb-14 | 04-apr-14 | 53 | 10-feb-14 | 21-mar-14 | 39 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG) | 16 | 16 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 05-apr-14 | 10-apr-14 | 5 | 12-mar-14 | 17-mar-14 | 5 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG) | 2 | 2 |
| 06E | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | | 07-apr-14 | 10-giu-14 | 64 | 22-mar-14 | 03-giu-14 | 73 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG) | 8 | 8 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|----|--|--|--|-----------------------------|----|----|
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 11-giu-14 | 14-giu-14 | 3 | 30-mag-14 | 04-giu-14 | 5 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG) | 2 | 2 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 15-giu-14 | 04-set-14 | 81 | 04-giu-14 | 28-ago-14 | 85 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG) | 42 | 42 |
| 10 | COLLAUDI | | 05-set-14 | 14-gen-15 | 131 | 01-set-14 | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 15-gen-15 | 13-ott-15 | 271 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totale: | | | | | | | | | | | | 98 | 98 | |

Cod. Ob.6 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: PACITTI Anna Rita Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-14

Manutenzione straordinaria edifici edilizia pubblica. Entro il 30/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | 17 | | |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---------------------------------------|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|----------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | PROGETTAZIONE | | 03-giu-14 | 18-giu-14 | 15 | 03-giu-14 | 07-lug-14 | 34 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (19GG) | 30 | 30 |
| 02 | AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA | | 08-lug-14 | 15-nov-14 | 130 | 08-lug-14 | | | | | | | 20 | 18 |
| 03 | ESECUZIONE LAVORI | | 16-nov-14 | 20-dic-14 | 34 | | | | | | | | 40 | 0 |
| 04 | RENDICONTAZIONE | | 21-dic-14 | 30-dic-14 | 9 | | | | | | | | 10 | 0 |
| Totale: | | | | | | | | | | | | 100 | 48 | |

Motivazione:

Il maggior tempo è dipeso dall'attesa della disponibilità degli spazi finanziari

Cod. Ob.7 - A Rilev. 0

OBIETTIVO: Referente Amm.: PACITTI Anna Rita Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-14

**Magazzino comunale: interventi di manutenzione.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 20.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | 0 | | 0% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|------|-------------|--------|------------|------|----|-------------|------|----|-----------|------|----|-------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----|--|--|--|--|--|--|---------------------------|---|---|
| 01 | PROGETTAZIONE | 10-giu-14 | 25-giu-14 | 15 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (106GG) | 0 | 0 |
| 02 | AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA | 26-giu-14 | 11-lug-14 | 15 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (90GG) | 0 | 0 |
| 03 | ESECUZIONE LAVORI | 12-lug-14 | 10-ott-14 | 90 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (74GG) | 0 | 0 |
| 04 | RENDICONTAZIONE | 11-ott-14 | 20-ott-14 | 9 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |

Cod. Ob.8 - A Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido

Beni Culturali - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi. Entr 20 dicembre 2014

Importo: 20.000,00

Grado rispetto previsioni:

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---------------------------------------|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | PROGETTAZIONE | | 03-giu-14 | 31-ott-14 | 150 | 03-giu-14 | 07-lug-14 | 34 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (116GG) | 30 | 30 |
| 02 | AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA | | 01-nov-14 | 15-nov-14 | 14 | 08-lug-14 | | | | | | | 20 | 5 |
| 03 | ESECUZIONE LAVORI | | 16-nov-14 | 20-dic-14 | 34 | | | 0 | | | | | 40 | 0 |
| 04 | RENDICONTAZIONI | | 21-dic-14 | 30-dic-14 | 9 | | | 0 | | | | | 10 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 35 | |

Cod. Ob.9 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: LUTMAN Guido

**Palazzetto dello Sport: completamento adeguamento struttura.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.**

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

| Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | | 0 | | 0% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|------|---|--------|------------|-----------|-----|-------------|------|----|-----------|------|----|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01C | INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA € | 51103 | 01-giu-14 | 09-ott-14 | 130 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (115GG) | 0 | 0 |
| 01F | PROGETTO PRELIMINARE | | 10-ott-14 | 14-gen-15 | 96 | | | | | | | | 0 | 0 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|-----------|-----------|-----|--|--|---|--|--|--|---|---|---|
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 15-gen-15 | 19-giu-15 | 155 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 03 | FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO | | 20-giu-15 | 15-lug-15 | 25 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 05 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 16-lug-15 | 12-dic-15 | 149 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 13-dic-15 | 18-dic-15 | 5 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 06D | APPALTO (COMUNITARIA) | | 19-dic-15 | 24-mag-16 | 157 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 25-mag-16 | 30-mag-16 | 5 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 31-mag-16 | 18-dic-16 | 201 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 18-dic-16 | 17-apr-17 | 120 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 18-apr-17 | 14-gen-18 | 271 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

Cod. Ob.10 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CHIAPPA France

Data assegn.: 01-gen-14

Manutenzione straordinaria impianti sportivi. Entro il 20 dicembre 2014

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni:

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | 61 | | |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---------------------------------------|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | PROGETTAZIONE | | 03-giu-14 | 31-ott-14 | 150 | 03-giu-14 | 07-lug-14 | 34 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (116GG) | 30 | 30 |
| 02 | AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA | | 01-nov-14 | 15-nov-14 | 14 | 08-lug-14 | | | | | | | 20 | 5 |
| 03 | ESECUZIONE LAVORI | | 16-nov-14 | 20-dic-14 | 34 | | | | | | | | 40 | 0 |
| 04 | RENDICONTAZIONE | | 21-dic-14 | 30-dic-14 | 9 | | | | | | | | 10 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 35 | |

Cod. Ob.11 - A Rilev. 0

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-14

**Palestra di Rorai - sostituzione serramenti e manutenzione impianto elettrico.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | 0 | | 0% |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|------------|-----------|-----|-------------|------|----|-----------|------|----|---------------------------|-----------|-----------|
| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 05 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 03-giu-14 | 14-set-14 | 103 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (113GG) | 0 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 15-set-14 | 20-set-14 | 5 | | | 0 | | | | RITARDO SU INIZIO (9GG) | 0 | 0 |
| 06E | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | | 21-set-14 | 09-dic-14 | 79 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (3GG) | 0 | 0 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 10-dic-14 | 15-dic-14 | 5 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 16-dic-14 | 21-apr-15 | 126 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 13-feb-15 | 13-giu-15 | 120 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 14-giu-15 | 12-set-15 | 90 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

Cod. Ob.12 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA France

Cimitero di Torre: ampliamento 4° lotto.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 600.000,00

Grado rispetto previsioni:

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | 0 | | 0% |
| 02 | N. loculi | 0 | | | | 0% |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|------------|-----------|-----|-------------|------|----|-----------|------|----|---------------------------|-----------|-----------|
| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01C | INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA € | 51103 | 03-giu-14 | 11-ott-14 | 130 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (113GG) | 0 | 0 |
| 01F | PROGETTO PRELIMINARE | | 12-ott-14 | 21-gen-15 | 101 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 22-feb-15 | 12-lug-15 | 140 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 03 | FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO | | 13-lug-15 | 07-ago-15 | 25 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 05 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 08-ago-15 | 04-gen-16 | 149 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 05-gen-16 | 10-gen-16 | 5 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| 06D | APPALTO (COMUNITARIA) | | 11-gen-16 | 16-giu-16 | 157 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 17-giu-16 | 22-giu-16 | 5 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 23-giu-16 | 10-gen-17 | 201 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 11-feb-17 | 11-giu-17 | 120 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 12-giu-17 | 10-set-17 | 90 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

Cod. Ob.13 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Paola Burei

Referente: CHIAPPA France

Data assegn.: 01-gen-13

CIMITERI - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi sui 5 cimiteri cittadini. Entro il 20 dicembre 2014

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 20.000,00

Grado rispetto previsioni:

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | 50 | | |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---------------------------------------|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | PROGETTAZIONE | | 03-giu-14 | 31-ott-14 | 150 | 03-giu-14 | 07-lug-14 | 34 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (116GG) | 30 | 30 |
| 02 | AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA | | 01-nov-14 | 15-nov-14 | 14 | 08-lug-14 | | | | | | | 20 | 5 |
| 03 | ESECUZIONE LAVORI | | 16-nov-14 | 20-dic-14 | 34 | | | | | | | | 40 | 0 |
| 04 | RENDICONTAZIONE | | 21-dic-14 | 30-dic-14 | 9 | | | | | | | | 10 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 35 | |

Cod. Ob.14 - A Rilev. 0

OBIETTIVO: Referente Amm.: PACITTI Anna Rita

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-13

EX CARTIERA GALVANI - Manutenzioni straordinarie - PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 10.000,00

Grado rispetto previsioni:

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | 0 | | 0% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|------|---------------|--------|------------|-----------|----|-------------|------|----|-----------|------|----|------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | PROGETTAZIONE | | 24-giu-14 | 08-ago-14 | 45 | | | 0 | | | | RITARDO SU | 0 | 0 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | INIZIO (92GG) | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----|--|--|---|--|--|--|--------------------------|---|---|
| 02 | AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA | 09-ago-14 | 24-ago-14 | 15 | | | 0 | | | | RITARDO SU INIZIO (46GG) | 0 | 0 |
| 03 | ESECUZIONE LAVORI | 25-ago-14 | 24-ott-14 | 60 | | | 0 | | | | RITARDO SU INIZIO (30GG) | 0 | 0 |
| 04 | RENDICONTAZIONE | 25-set-14 | 04-ott-14 | 9 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

Cod. Ob.15 - A Rilev. 0

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-14

Cimitero Urbano: ristrutturazione loculi 30-40 anni.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | 0 | | 0% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---|---------|------------|-----------|-----|-------------|------|----|-----------|------|----|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01C | INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA € | 51103 | 03-giu-14 | 11-ott-14 | 130 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (113GG) | 0 | 0 |
| 01F | PROGETTO PRELIMINARE | | 12-ott-14 | 31-gen-15 | 111 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 01-feb-15 | 06-lug-15 | 155 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 05 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 07-lug-15 | 03-dic-15 | 149 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 04-dic-15 | 09-dic-15 | 5 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 06D | APPALTO (COMUNITARIA) | | 10-dic-15 | 15-mag-16 | 157 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 06E | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | | 16-mag-16 | 03-ago-16 | 79 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 04-ago-16 | 09-ago-16 | 5 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 10-ago-16 | 29-dic-16 | 141 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 01-dic-16 | 29-apr-17 | 149 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 30-apr-17 | 29-lug-17 | 90 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| 101 <i>Collaudi e rendicontazioni.</i> | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista |
| | | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 01/01/2014 | 31/08/2014 | | |
| Indicatori: | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. |
| 10101 | Ex Comando divisione Ariete - Nuova Sede Prefettura. Completamento impianti e messa in funzion | | | 100 | 100 | 0,00 | 100,00% |
| 10102 | BENI CULTURALI - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi | | | 100 | 100 | 0,00 | 100,00% |

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 | Note | Valutato | Cons. 2011 | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Ril. 31/08 | Motivazioni |
|--|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Attività di coordinamento | | | | | | | | |
| - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | PdPi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |
| - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | PdPi | | | | 80 | 100 | |
| - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | PdPi | | | | 100 | 100 | |
| Manutenzione straordinaria e sviluppo | | | | | | | | |
| - N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti | | | 9 | 12 | 1 | 2 | 6 | |
| - N. nuove opere avviate nell'esercizio | | | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
| - N. opere gestite nell'esercizio | | | 15,00 | 12,00 | 5,00 | 5 | 8,00 | |
| - Importo Investimenti opere in corso (c+r in migliaia di €) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - N. progettazioni interne | Stratificazione A06 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edilizia culturale | | | | | | | | |
| - N. strutture gestite totali | | | 12 | 13 | 12 | 12 | 0 | |
| Edilizia pubblica | | | | | | | | |
| - N. strutture gestite totali | | | 9 | 35 | 45 | 53 | 53 | |
| Impianti sportivi | | | | | | | | |
| - N. strutture gestite totali | | | 20 | 29 | 29 | 32 | 32 | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e

P.O. Del Mestre

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Le attività ordinarie sono in linea con le previsioni.

Alcuni degli obiettivi inerenti gli investimenti sono stati vincolati dalle condizioni derivanti dal patto di stabilità e quindi risultano essere sospesi in attesa di spazi finanziari o sono avanzati limitatamente alle disponibilità di spesa pervenute.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CALLIGARO Lor

Data assegn.: 01-gen-13

Sostituzione serramenti esterni per riqualificazione energetica dell'asilo nido di via Auronzo. Entro il 30/08/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 60.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

| | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | % di realizzazione | 99 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---|---------|------------|-----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 15-gen-12 | 26-lug-12 | 193 | 15-gen-12 | 26-lug-12 | 193 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 27-feb-14 | 02-mar-14 | 3 | 27-feb-14 | 02-mar-14 | 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0 | CONCLUSA | 3 | 3 |
| 06E | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | | 15-mar-14 | 29-mag-14 | 75 | 05-mar-14 | 28-mar-14 | 23 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG) | 14 | 11 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 30-mag-14 | 04-giu-14 | 5 | 03-mag-14 | 04-giu-14 | 32 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | CONCLUSA | 2 | 2 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 05-giu-14 | 30-ago-14 | 86 | 05-giu-14 | 25-ago-14 | 81 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG) | 76 | 76 |
| 10 | COLLAUDI | | 01-ott-14 | 30-dic-14 | 90 | <input type="text"/> | | 5 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 02-gen-15 | 01-lug-15 | 180 | <input type="text"/> | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 92 | |

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.: Pajer Lucilla

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-14

**PISUS Rifacimento ingresso Museo Palazzo Richieri. Progetto esecutivo entro il 20/09/2015.
Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 71.261,55

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 35 | 0 | 0 | -35,00 | 0% |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|---------------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|--------|------|-----------|--------|------|-------|--------------------------|-----------|----|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01 | INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00) | | 02-set-14 | 25-dic-14 | 114 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (22GG) | 19 | 0 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 20-dic-14 | 23-lug-15 | 215 | | | | | | | | 81 | 0 |
| 03 | FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO | | 29-mar-15 | 23-apr-15 | 25 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 05 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 24-apr-15 | 20-set-15 | 149 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 21-set-15 | 26-set-15 | 5 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 06B | APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) | | 27-set-15 | 23-gen-16 | 118 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 24-gen-16 | 26-mar-16 | 62 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 09 | ACCATASTAMENTO | | 26-feb-16 | 27-mar-16 | 30 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 28-mar-16 | 06-ott-16 | 192 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 07-ott-16 | 05-lug-17 | 271 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 0 | |

Motivazione:

RITARDO DOVUTO AL PATTO DI STABILITA'. SARA' A BREVE CONVOCATA UNA RIUNIONE PER STABILIRE NUOVE TEMPISTICHE INERENTI TUTTE LE OPERE FINANZIATE TRAMITE PISUS

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIGLIANO Dario

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-13

Interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo del reparto Alzheimer dei locali lavanderia e in parte dei locali del quarto piano. Progetto definitivo entro il 01/09/2014.

 Obiet. prioritario:

PRATICA SOSPESA DOPO PROGETTO DEFINITIVO CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

 Eliminato

Importo: 1.010.000,00

 Grado rispetto previsioni:


| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | 35 | | |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|---------------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|----------------------------|-----------|----|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01B | INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00) | | 20-mar-14 | 10-lug-14 | 112 | 20-mar-14 | 18-ago-14 | 151 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (39GG) | 39 | 39 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 11-lug-14 | 12-set-14 | 63 | 20-lug-14 | 09-set-14 | 51 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG) | 61 | 61 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|-----------|-----------|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|---|
| 03 | FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO | | 13-set-14 | 08-ott-14 | 25 | 13-set-14 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 05 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 09-ott-14 | 06-mar-15 | 148 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 06E | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | | 07-mar-15 | 21-mag-15 | 75 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 22-mag-15 | 27-mag-15 | 5 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 28-mag-15 | 13-feb-16 | 261 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 13-feb-16 | 24-lug-16 | 162 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 25-lug-16 | 23-nov-16 | 121 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Arigliano Dario

Referente: DEL MESTRE Ti

Casa Serena adeguamento impianto elettrico.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 70.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

| | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | | | |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---------------------------------------|--------|------------|-----------|----|-------------|------|----|-----------|------|----|--------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | PROGETTAZIONE | | 15-lug-14 | 30-lug-14 | 15 | | | 0 | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (71GG) | 0 | 0 |
| 02 | AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA | | 01-ago-14 | 31-ago-14 | 30 | | | 0 | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (54GG) | 0 | 0 |
| 03 | ESECUZIONE LAVORI | | 01-set-14 | 30-nov-14 | 90 | | | 0 | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (23GG) | 0 | 0 |
| 04 | RENDICONTAZIONE | 35005 | 01-dic-14 | 31-dic-14 | 30 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

Cod. Ob.5 - 0 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Pacitti Annarita

Referente: DEL MESTRE Ti

Realizzazione impianto di raffrescamento e tinteggiatura dei locali presso il Comando della Polizia Municipale.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 90.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

| | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | | | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|---------------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|------------------------------|-----------|----|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01F | PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO | | 01-apr-14 | 03-giu-14 | 63 | 13-nov-12 | 18-gen-13 | 66 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (501GG) | 0 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 04-giu-14 | 09-giu-14 | 5 | | | 0 | | | | RITARDO SU INIZIO (112GG) | 0 | 0 |
| 06E | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | | 10-giu-14 | 22-ago-14 | 73 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (106GG) | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 23-ago-15 | 12-nov-15 | 81 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 13-nov-15 | 12-mar-16 | 120 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 13-mar-16 | 11-giu-16 | 90 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

Cod. Ob.6 - 0 Rilev. 0

OBIETTIVO: Referente Amm.: Targhetta Franca

Referente: CALLIGARO Lor

Data assegn.: 01-gen-14

Rifacimento copertura scuola elementare via San Quirino.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | | | |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|---------------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|--------|------|-----------|--------|------|-------|---------------------------|-----------|----|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 07-apr-14 | 10-giu-14 | 64 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (170GG) | 0 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 11-giu-14 | 12-giu-14 | 1 | | | 0 | | | | RITARDO SU INIZIO (105GG) | 0 | 0 |
| 06E | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | | 13-giu-14 | 27-ago-14 | 75 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (103GG) | 0 | 0 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 28-ago-14 | 02-set-14 | 5 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (27GG) | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 03-set-14 | 23-dic-14 | 111 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (21GG) | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 24-dic-14 | 23-apr-15 | 120 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 24-apr-15 | 23-lug-15 | 90 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| Cod. Ob.7 - 0 | Rilev. 0 | OBIETTIVO: Referente Amm.: Targhetta Franca | Referente: CALLIGARO Lor |
| Data assegn.: 01-gen-14 | Manutenzione straordinaria servizi igienici scuola elementare Leonardo da Vinci. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI. | | |
| Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> | | | |
| Eliminato <input type="checkbox"/> | Importo: 60.000,00 | Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100 | |

| Elenco Indicatori | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 % di realizzazione | <input type="text"/> |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---|---------|------------|-----------|-----|-------------|------|----|-----------|------|----|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01F | PROGETTO PRELIMINARE | | 18-set-14 | 24-dic-14 | 97 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (6GG) | 0 | 0 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 24-set-14 | 26-feb-15 | 155 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 27-feb-15 | 04-mar-15 | 5 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 06E | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | | 05-mar-15 | 19-mag-15 | 75 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 20-mag-15 | 25-mag-15 | 5 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 26-mag-15 | 08-set-15 | 105 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 09-set-15 | 07-gen-16 | 120 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 08-gen-15 | 08-apr-15 | 90 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

| | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| Cod. Ob.8 - 0 | Rilev. 0 | OBIETTIVO: Referente Amm.: Taghetta Franca | Referente: CALLIGARO Lor |
| Data assegn.: 01-gen-14 | Interventi di adeguamento scuola media via Maggiore. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI. | | |
| Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> | | | |
| Eliminato <input type="checkbox"/> | Importo: 40.000,00 | Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100 | |

| Elenco Indicatori | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 % di realizzazione | <input type="text"/> |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|------|----------------------|---------|------------|-----------|-----|-------------|------|----|-----------|------|----|--------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01F | PROGETTO PRELIMINARE | | 01-ago-14 | 02-nov-14 | 93 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (54GG) | 0 | 0 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 03-nov-14 | 05-apr-15 | 153 | | | | | | | | 0 | 0 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|----|--|---|--|--|--|--|---|---|
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | 06-apr-15 | 11-apr-15 | 5 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 06E | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | 12-apr-15 | 30-giu-15 | 79 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | 01-lug-15 | 10-ott-15 | 101 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | 11-ott-15 | 08-feb-16 | 120 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 09-feb-16 | 09-mag-16 | 90 | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |

Cod. Ob.9 - 0 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Targhetta Franca

Referente: CALLIGARO Lor

Scuola elementare Beato Odorico di via Piave - scala esterna ed interventi finalizzati al risparmio energetico.

PRATICA SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | | | |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---|---------|------------|-----------|-----|-------------|------|----|-----------|------|----|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01B | INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00) | | 15-mag-14 | 02-ago-14 | 79 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (132GG) | 0 | 0 |
| 01F | PROGETTO PRELIMINARE | | 03-ago-14 | 05-nov-14 | 94 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (52GG) | 0 | 0 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 06-nov-14 | 10-apr-15 | 155 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 05 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 11-apr-15 | 23-lug-15 | 103 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 24-ago-15 | 29-ago-15 | 5 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 06E | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | | 30-ago-15 | 16-nov-15 | 78 | 01-set-14 | | | | | | | 0 | 0 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 17-nov-15 | 22-nov-15 | 5 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 23-nov-15 | 15-mar-16 | 113 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 16-mar-16 | 13-set-16 | 181 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 14-set-16 | 13-dic-16 | 90 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | |
|--|----------|---|-------------------------------|---|
| Cod. Ob.10 - 0 | Rilev. 0 | OBIETTIVO: | Referente Amm.: Pajer Lucilla | Referente: DEL MESTRE Ti |
| Data assegn.: 01-gen-13 | | BIBLIOTECA MULTIMEDIALE - Costruzione cabina ENEL di trasformazione di energia elettrica | | |
| Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> | | PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI. | | |
| Eliminato <input type="checkbox"/> | | Importo: 260.000,00 | | Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100 |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | % di realizzazione | <input type="text"/> |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------|------------|-----------|-----|-------------|------|----|-----------|------|----|-------|-----------|-----------|
| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01B | INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00) | | 01-nov-14 | 18-feb-15 | 109 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 01F | PROGETTO PRELIMINARE | | 19-feb-15 | 10-lug-15 | 141 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 11-lug-15 | 13-nov-15 | 125 | | | | | | | | 7 | 0 |
| 03 | FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO | | 14-nov-15 | 09-dic-15 | 25 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 06 | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | | 10-dic-15 | 23-feb-16 | 75 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 24-feb-16 | 29-feb-16 | 5 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 01-mar-16 | 20-lug-16 | 141 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 09 | ACCATASTAMENTO | | 21-lug-16 | 20-ago-16 | 30 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 21-ago-16 | 01-mar-17 | 192 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 02-mar-16 | 31-mag-16 | 90 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 7 | 0 | |

| INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 | | | | | | Obiettivo 2014 | Realizzato 2014 | Scostamento v.a. | % realizzazione |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| 101 | <i>Collaudi e rendicontazioni.</i> | | | | | | | | 100 |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | | | | |
| | | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 01/01/2014 | | | | | |
| Indicatori: | | | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. |
| 10100 | % di realizzazione | | | | | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="69"/> | <input type="text" value="-31,00"/> | <input type="text" value="69,00%"/> |
| 10101 | Lavori di sostituzione dei serramenti e manut. str. copertura scuola Elementare "L. Da Vinci" di via | | | | | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="50"/> | <input type="text" value="-50,00"/> | <input type="text" value="50,00%"/> |
| 10102 | Casa Serena - interventi minimali di adeguamento reparto Alzheimer e sostituzione di un gruppo ref | | | | | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="50"/> | <input type="text" value="-50,00"/> | <input type="text" value="50,00%"/> |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | |
|-------|---|-----|----|--------|--------|
| 10103 | Scuola materna di Villanova - Completamento nuova scuola materna. | 100 | 95 | -5,00 | 95,00% |
| 10104 | Casa Serena: completamento impianti lavanderia. | 100 | 80 | -20,00 | 80,00% |

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 | | Note | Valutato | Cons. 2011 | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Ril. 31/08 | Motivazioni |
|--|--|------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Manutenzione straordinaria e sviluppo | | | | | | | | | |
| - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | PdPi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | | ■ |
| - N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti | | | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | | ■ |
| - N. opere gestite nell'esercizio | | | 0,00 | 9,00 | 3,00 | 2 | 2,00 | | ■ |
| - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | PdPi | | | | 80 | 100 | | ■ |
| - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | PdPi | | | | 100 | 100 | | ■ |
| Edilizia socio-assistenziale e giudiziaria | | | | | | | | | |
| - N. strutture gestite totali | Centro anziani - casa serena - uff.giudiziari - fabbr. Sociali | | 2 | 21 | 25 | 25 | 25 | | ■ |
| - N. totale interventi impiantistici in gestione | | | 7 | 54 | 47 | 45 | 10 | | ■ |
| - N. interventi in economia totali | | | 0,00 | 238,00 | 204,00 | 195 | 118,00 | | ■ |
| Edilizia scolastica | | | | | | | | | |
| - N. strutture gestite totali | | | 26 | 31 | 28 | 28 | 28 | | ■ |
| - N. interventi in economia totali | | | 0,00 | 834,00 | 617,00 | 570 | 252,00 | | ■ |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e

P.O. Del Mestre

C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 | Note | Valutato | Cons. 2011 | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Ril. 31/08 | Motivazioni |
|---|-------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Gestione struttura e custodia | | | | | | | | |
| - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | PdPi | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="3,00"/> | <input type="text"/>  |
| - Costo medio per residente spese di competenza comunale per gestione uffici giudiziari | | | <input type="text" value="25,92"/> | <input type="text" value="28,86"/> | <input type="text" value="26,55"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text"/>  |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi,

P.O. Bianchet

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 | Note | Valutato | Cons. 2011 | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Ril. 31/08 | Motivazioni | |
|--|-------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Gestione servizio di Protezione civile e altre attività | | | | | | | | | |
| - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | PdPi | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="3,00"/> | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - N. volontari gestiti | | PdPo | <input type="text" value="73"/> | <input type="text" value="77"/> | <input type="text" value="80"/> | <input type="text" value="80"/> | <input type="text" value="80"/> | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie | | PdPo | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="264"/> | <input type="text" value="257"/> | <input type="text" value="250"/> | <input type="text" value="219"/> | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione iter rimborso danni | | | | | | | | | |
| - N. eventi calamitosi nell'anno (neve, alluvioni, nubifragi, tromba d'aria) | | | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="4"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="2"/> | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - N. eventi calamitosi con rimborso danni finanziati nell'anno | | | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - N. eventi calamitosi anni precedenti gestiti | | | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi,

P.O.

C. Costo **565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO**

C. Elementare **56502 Tutela Acque**

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 | Note | Valutato | Cons. 2011 | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Ril. 31/08 | Motivazioni |
|---|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Fognatura e depurazione | | | | | | | | |
| - % popolazione residente servita da impianti di depurazione delle acque reflue urbane | | PdPo | 67,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - N. coliformi all'uscita del depuratore (ufc/100ml) | | PdPo | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - % di popolazione servita da impianti depur. acque reflue urbane - media comuni capoluogo friulani | media comuni capoluogo | PdPo | 86,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - % segnalazioni on-line risolte | | PdPo | 85,00 | 92 | 37,00 | 85 | 0 | |
| - Tempo medio di risoluzione SOL (gg) | | PdPo | 27,04 | 51,26 | 19,30 | 10 | 0 | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi,

P.O.

C. Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

C. Elementare 56503 Opere idrauliche per la difesa del suolo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'unità operativa prosegue le attività di progettazione e gestione delle opere pubbliche ad essa assegnate, oltre a programmare e coordinare iniziative, progetti e azioni volti a promuovere l'adeguamento idraulico del sistema idrografico minore e di quello principale.

Nello specifico si elencano le opere ed il loro stato di attuazione:

- 1) Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore - circoscrizione centro (agglomerati 43: fognatura Via Gorizia, agglomerato 44: fognatura vicolo delle Mura): i lavori sono stati ultimati nei termini previsti dal contratto;
 - 2)+3) Manutenzione idraulica del Fiume Noncello dal Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A28 - Interventi di manutenzione per la valorizzazione e riqualificazione del fiume Noncello: trattasi di due opere in delegazione amministrativa intersoggettiva che sono state appaltate congiuntamente per ottimizzare i costi di cantierabilità – gli interventi sono stati conclusi nei termini previsti;
 - 4) Interventi di manutenzione straordinaria e per la risagomatura idraulica di rio Becus al fine della messa in sicurezza nel quartiere di Villanova in occasione di eventi atmosferici particolari: opera in fase di redazione del progetto esecutivo (progettazione interna) ma sospesa nell'esecuzione per il patto di stabilità;
 - 5) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile: progettazione esecutiva terminata; (progettazione interna) opera ferma per il patto di stabilità;
 - 6) Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello: ottenuto apposito decreto regionale per l'utilizzo delle economie derivanti dall'opera di realizzazione degli argini a Vallenoncello e successivo decreto di delegazione amministrativa, (progettazione interna) approvato il progetto preliminare, adottato il progetto definitivo con acquisizione di pareri complessi (screening V.I.A.,...) ed ottenuto il decreto di approvazione da parte degli uffici regionali competenti; sono state quindi avviate le procedure ai fini espropriativi e di asservimento per la disponibilità delle aree e si sta proseguendo con la progettazione esecutiva;
 - 7) potenziamento degli impianti idrovori di Vallenoncello: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione, approvato il progetto preliminare da parte del Commissario Straordinario Delegato, redatto il progetto definitivo-esecutivo e attualmente in attesa di acquisire pareri complessi (nulla osta idraulico...) (progettazione interna) ;
 - 8) interventi di Protezione Civile per l'adeguamento del reticolo idrografico di Vallenoncello, approvato il progetto preliminare, redatto il progetto definitivo-esecutivo con acquisizione di pareri complessi (nulla osta idraulico...) (progettazione interna);
- n.b. le opere di cui ai punti 7) e 8) dovranno essere appaltate entro dicembre 2014.
- 9) Interventi di salvaguardia dell'abitato di Villanova: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione, (progettazione interna) adottato il progetto preliminare ed inviato al Commissario per la sua approvazione, in fase di redazione del progetto definitivo-esecutivo.
 - 10) Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo: in attesa dell'approvazione regionale del progetto definitivo/esecutivo, opera sospesa per il patto di stabilità (progettazione esterna).

Quasi la totalità delle progettazioni in carico all'ufficio sono soggette a verifica dell'assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (o screening), la cui pratica viene seguita interamente dal personale interno. Oltre a questo i progetti di difesa del suolo sono sottoposti al nulla osta idraulico di competenza regionale ed ai pareri ambientali, ove necessario (autorizzazione paesaggistica, soprintendenza, deposito calcoli SSTT).

In totale quindi l'ufficio ha all'attivo la realizzazione di 10 opere pubbliche di tipo complesso, che richiedono attività di progettazione specifica e multidisciplinare. I dipendenti dell'ufficio partecipano inoltre ad altre progettazioni e direzioni lavori interne facenti capo ad altri uffici (Riqualificazione di via Cappuccini, Parcheggio scambiatore della Fiera).

L'ufficio continua il monitoraggio dello studio volto ad individuare ed eliminare le acque parassite nella rete fognaria, attualmente si sono concluse le indagini territoriali nei tempi previsti da contratto.

Oltre a queste attività progettuali, l'ufficio continua a svolgere tutte le attività ordinarie ad esso assegnate riguardanti:

- Pareri su progetti edilizi privati (PRPC, lotti singoli)
- Autorizzazioni in materia di scarichi (domestici fuori fognatura e scarichi su fognature in gestione al Comune)

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

- Autorizzazioni di manifestazioni motonautiche sui fiumi che percorrono la città
- Partecipa ai procedimenti di AUA per la parte di competenza
- Interventi di manutenzione ordinaria delle reti fognarie in gestione al Comune e sul reticolo idrografico minore mediante affidamenti in economia
- Svolge attività ricognitiva e propone soluzioni per garantire il deflusso delle acque nel territorio comunale anche mediante coinvolgimento della cittadinanza
- Partecipa attivamente durante situazioni emergenziali che comportano allagamenti localizzati o diffusi, sia per eventi puntuali sia per eventi alluvionali
- Continua a gestire in autonomia il presidio degli argini di Vallenoncello sia per le manutenzioni periodiche sia per la messa in esercizio degli impianti idrovori in occasioni di piena dei fiumi Noncello e Meduna.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-11 **Realizzazione di un piano di intervento per l'individuazione dei bacini per l'eliminazione delle acque parassite (risorgive e rogge). Entro il 10/12/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 120.000,00 Grado rispetto previsioni: 

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 16 | 30 | -70,00 | 30% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|----------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|----------------------------|-----------|----|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 1 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE | | 08-nov-12 | 28-feb-14 | 477 | 08-nov-12 | 28-feb-14 | 477 | | | | CONCLUSA | 1 | 1 |
| 2 | RACCOLTA DATI STORICI ED ELABORAZIONI | | 01-mar-14 | 15-apr-14 | 45 | 01-mar-14 | 15-apr-14 | 45 | | | | CONCLUSA | 7 | 7 |
| 3 | INDAGINI TERRITORIALI E CAMPAGNA DI MISURA | | 16-apr-14 | 14-ago-14 | 120 | 16-apr-14 | 13-ago-14 | 119 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG) | 20 | 20 |
| 4 | RACCOLTA DATI | | 15-ago-14 | 04-ott-14 | 50 | 14-ago-14 | | | | | | | 5 | 2 |
| 5 | VALUTAZIONI DATI E SIMULAZIONE SCENARI | | 05-ott-14 | 24-nov-14 | 50 | | | 0 | | | | | 32 | 0 |
| 6 | INDIVIDUAZIONI PRIORITA' | | 25-nov-14 | 10-dic-14 | 15 | | | 0 | | | | | 35 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 30 | |

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-11 **Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - Realizzazione in area limitrofa al campo sportivo di piazzola di emergenza e strade di accesso alle idrovore presso gli argini. Entro il 23/06/2015. Rivisto entro il 01/09/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 254.079,10 Grado rispetto previsioni: 

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 57 | 38 | 49 | -8,00 | 86% |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|---------------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|----|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01D | DECRETO DELEGAZIONE AMM. REGIONALE | | 01-gen-13 | 31-lug-13 | 211 | 07-mag-10 | 03-lug-13 | 1153 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG) | 0 | 0 |
| 01F | PROGETTO PRELIMINARE | | 01-mag-13 | 01-lug-13 | 61 | 01-mag-13 | 01-lug-13 | 61 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | | 01-lug-13 | 19-apr-14 | 292 | 01-lug-13 | 22-apr-14 | 295 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (3GG) | 41 | 41 |
| 03 | APPROVAZIONE REGIONALE | 00091 | 20-apr-14 | 20-mag-14 | 30 | 23-apr-14 | 29-lug-14 | 97 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (70GG) | 2 | 2 |
| 04 | ACQUISIZIONE AREE | 51103 | 21-mag-14 | 13-set-14 | 115 | 30-lug-14 | | | 30-lug-14 | 22-nov-14 | 115 | RITARDO SU FINE EFF (11GG) | 29 | 6 |
| 05 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 14-set-14 | 01-dic-14 | 78 | | | | 23-nov-14 | 09-feb-15 | 78 | RITARDO SU INIZIO (10GG) | 4 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 02-dic-14 | 07-dic-14 | 5 | | | 0 | 10-feb-15 | 15-feb-15 | 5 | | 2 | 0 |
| 06E | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | | 08-dic-14 | 25-feb-15 | 79 | | | | 16-feb-15 | 06-mag-15 | 79 | | 22 | 0 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 26-feb-15 | 03-mar-15 | 5 | | | | 07-mag-15 | 12-mag-15 | 5 | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 04-mar-15 | 23-giu-15 | 111 | | | | 13-mag-15 | 01-set-15 | 111 | | 0 | 0 |
| 09 | ACCATASTAMENTO | | 24-giu-15 | 24-lug-15 | 30 | | | | 02-set-15 | 02-ott-15 | 30 | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 25-lug-15 | 03-dic-15 | 131 | | | | 03-ott-15 | 11-feb-16 | 131 | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 04-dic-15 | 31-ago-16 | 271 | | | | 12-feb-16 | 09-nov-16 | 271 | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 49 | |

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-12

Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore - circoscrizione centro (agglomerati 43: fognatura Via Gorizia, agglomerato 44: fognatura vicolo delle Mura). Entro il 23/05/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 190.000,00

Grado rispetto previsioni: 95

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 90 | 80 | 85 | -5,00 | 94% |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|---------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|-----------------------------|-----------|----|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO | | 02-mag-12 | 01-nov-13 | 548 | 02-mag-12 | 18-ott-13 | 534 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG) | 0 | 0 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------------------------|----|----|
| 03 | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 02-nov-13 | 07-nov-13 | 5 | 19-ott-13 | 24-ott-13 | 5 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG) | 0 | 0 |
| 04 | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | | 07-nov-13 | 25-gen-14 | 79 | 25-ott-13 | 25-gen-14 | 92 | | | | CONCLUSA | 9 | 9 |
| 05 | CONTRATTO | 04001 | 26-gen-14 | 31-gen-14 | 5 | 26-gen-14 | 30-gen-14 | 4 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG) | 2 | 2 |
| 06 | ESECUZIONE LAVORI | | 01-feb-14 | 15-lug-14 | 164 | 10-dic-13 | 23-giu-14 | 195 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG) | 66 | 66 |
| 07 | COLLAUDI | | 24-mag-14 | 02-set-14 | 101 | 24-giu-14 | | | 24-giu-14 | 03-ott-14 | 101 | RITARDO SU FINE EFF (22GG) | 22 | 17 |
| 08 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 03-set-14 | 03-mar-15 | 181 | | | | 04-ott-14 | 03-mar-15 | 150 | RITARDO SU INIZIO (21GG) | 1 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 94 | |

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-ott-06

Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda. (mod. denominaz. Ob). Entro il 22/06/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 190.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

| | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 90 | 85 | 88 | -2,00 | 98% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 02 | AGGIORNAMENTO PROGETTO PRELIMINARE | | 27-gen-11 | 15-mag-13 | 839 | 27-gen-11 | 15-mag-13 | 839 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 03 | PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO | | 23-gen-13 | 18-nov-13 | 299 | 23-gen-13 | 18-nov-13 | 299 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 04 | ACQUISIZIONE AREE | 51103 | 18-nov-13 | 29-lug-14 | 253 | 18-nov-13 | | | | | | RITARDO SU FINE EFF (57GG) | 4 | 0 |
| 05 | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 19-nov-13 | 24-nov-13 | 5 | 19-nov-13 | 24-nov-13 | 5 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 06E | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | | 25-nov-13 | 28-apr-14 | 154 | 25-nov-13 | 10-apr-14 | 136 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG) | 8 | 8 |
| 07 | CONTRATTO | 00045 | 28-apr-14 | 03-mag-14 | 5 | 10-apr-14 | 16-apr-14 | 6 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG) | 2 | 2 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 18-mar-14 | 29-ago-14 | 164 | 18-mar-14 | 29-ago-14 | 164 | | | | CONCLUSA | 64 | 64 |
| 09 | COLLAUDI | | 23-giu-14 | 01-nov-14 | 131 | 30-ago-14 | | | 30-ago-14 | 30-dic-14 | 122 | RITARDO SU INIZIO (68GG) | 20 | 7 |
| 10 | RENDICONTAZIONE | | 02-nov-14 | 31-lug-15 | 271 | | | | 09-dic-14 | 01-giu-15 | 174 | | 2 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 81 | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Motivazione: *Si è resa necessario una perizia suppletiva e di variante che ha aumentato i gg di esecuzione dei lavori*

Cod. Ob.5 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
Manutenzione idraulica del Fiume Noncello dal Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A28. Entro il 22/06/2014.

Data assegn.: 01-gen-10
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 40.000,00 Grado rispetto previsioni: 93

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 90 | 50 | 70 | -20,00 | 78% |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|---------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|----|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01 | PROGETTO ESECUTIVO | | 14-ago-10 | 16-lug-11 | 336 | 14-ago-10 | 30-giu-11 | 320 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG) | 0 | 0 |
| 01A | ATTESA APPALTABILITA' CON OB.5 | | 24-mag-13 | 28-apr-14 | 339 | 24-mag-13 | 05-mar-14 | 285 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG) | 12 | 12 |
| 02 | CONTRATTO | 00045 | 29-apr-14 | 04-mag-14 | 5 | 10-apr-14 | 16-apr-14 | 6 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG) | 2 | 2 |
| 03 | ESECUZIONE LAVORI | | 18-mar-14 | 22-giu-14 | 96 | 06-giu-14 | 18-lug-14 | 42 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (26GG) | 63 | 63 |
| 04 | COLLAUDI | | 23-giu-14 | 31-ott-14 | 130 | 19-lug-14 | | | 23-lug-14 | 30-nov-14 | 130 | RITARDO SU INIZIO (26GG) | 21 | 5 |
| 05 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 01-nov-14 | 30-lug-15 | 271 | | | | 01-dic-14 | 30-lug-15 | 241 | | 2 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 82 | | |

Cod. Ob.6 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BIANCHET Maur
Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna. Entro 08/03/2015. Rivisto entro il 24/12/2015.

Data assegn.: 01-gen-10
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 4.510.000,00 Grado rispetto previsioni: 69

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 62 | 50 | 50 | -12,00 | 81% |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|---------------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|-----------------------------|-----------|----|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01 | APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) | | 07-feb-09 | 30-mar-10 | 416 | 10-giu-09 | 09-mar-10 | 272 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG) | 0 | 0 |
| 01A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 31-mar-10 | 05-apr-10 | 5 | 09-mar-10 | 09-mar-10 | 0 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG) | 0 | 0 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----|-----------------------------|----|----|
| 02 | CONTRATTO | 00045 | 06-apr-10 | 11-apr-10 | 5 | 09-mar-10 | 09-mar-10 | 0 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG) | 0 | 0 |
| 03 | TRANSAZIONE CON IMPRESA APPALTATRICE | | 20-giu-13 | 17-giu-14 | 362 | 20-giu-13 | | | 20-giu-13 | 15-dic-14 | 543 | RITARDO SU FINE EFF (99GG) | 20 | 15 |
| 03A | PROGETTO CON VARIANTE | | 18-mar-14 | 21-nov-14 | 248 | 05-mag-14 | | | 05-mag-14 | 30-nov-14 | 209 | RITARDO SU INIZIO (48GG) | 45 | 40 |
| 03B | PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE | Diversi | 18-mar-14 | 14-feb-15 | 333 | 02-mag-14 | | | 02-mag-14 | 19-mar-15 | 321 | RITARDO SU INIZIO (45GG) | 35 | 5 |
| 04 | ESECUZIONE LAVORI | | 15-feb-15 | 08-mar-15 | 21 | | | | 21-feb-15 | 24-dic-15 | 306 | | 0 | 0 |
| 05 | ACCATASTAMENTO | | 09-mar-15 | 08-apr-15 | 30 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 06 | COLLAUDI | | 09-apr-15 | 18-ott-15 | 192 | | | | 29-nov-15 | 28-mar-16 | 120 | | 0 | 0 |
| 07 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 18-ott-15 | 15-lug-16 | 271 | | | | 28-mar-16 | 24-dic-16 | 271 | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 60 | |

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.7 - B Rilev. 106

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BIANCHET Maur

Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello. Entro il 26/01/2016. Rivisto entro il 26/02/2016.

Importo: 1.600.000,00

Grado rispetto previsioni: 85

Elenco Indicatori

| | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 58 | 22 | 40 | -18,00 | 69% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|----------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | PROGETTO PRELIMINARE | | 20-mag-13 | 27-mar-14 | 311 | 20-mag-13 | 20-mar-14 | 304 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG) | 14 | 14 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO | | 16-mar-14 | 26-dic-14 | 285 | 16-mar-14 | | | 06-lug-14 | 26-dic-14 | 173 | | 71 | 57 |
| 06 | APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) | | 27-set-14 | 17-gen-15 | 112 | | | | 28-ott-14 | 17-feb-15 | 112 | | 10 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 18-gen-15 | 23-gen-15 | 5 | | | 0 | 18-feb-15 | 23-feb-15 | 5 | | 0 | 0 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 24-gen-15 | 29-gen-15 | 5 | | | | 24-feb-15 | 01-mar-15 | 5 | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 30-gen-15 | 26-gen-16 | 361 | | | | 02-mar-15 | 26-feb-16 | 361 | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 27-gen-16 | 06-ago-16 | 192 | | | | 27-feb-16 | 06-set-16 | 192 | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 07-ago-16 | 05-mag-17 | 271 | | | | 07-set-16 | 05-giu-17 | 271 | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 95 | 71 | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Motivazione del ritardo: *Lieve ritardo di 30 gg - revisione cronoprogramma*

Cod. Ob.8 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BIANCHET Maur
Lavori di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato in destra orografica del fiume Meduna nella località di Villanova. Entro il 17/05/2016.

Data assegn.: 01-gen-13
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 2.000.000,00 Grado rispetto previsioni: 87

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 57 | 16 | 30 | -27,00 | 53% |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|---------------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------------------------|-----------|----|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01A | INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA € | | 01-mar-13 | 15-mar-14 | 379 | 01-mar-13 | 15-mar-14 | 379 | | | | CONCLUSA | 9 | 9 |
| 01B | PROGETTO PRELIMINARE | | 31-mar-14 | 12-set-14 | 165 | 31-mar-14 | | | | | | RITARDO SU FINE EFF (12GG) | 28 | 27 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO | | 14-giu-14 | 10-dic-14 | 179 | 14-giu-14 | | | 14-giu-14 | 16-feb-15 | 247 | | 57 | 42 |
| 06 | APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) | | 04-dic-14 | 26-mar-15 | 112 | | | | 14-dic-14 | 31-mar-15 | 107 | | 6 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 26-mar-15 | 31-mar-15 | 5 | | | 0 | 01-apr-15 | 06-apr-15 | 5 | | 0 | 0 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 01-apr-15 | 06-apr-15 | 5 | | | | 07-apr-15 | 12-apr-15 | 5 | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 07-apr-15 | 17-mag-16 | 406 | | | | 13-apr-15 | 23-mag-16 | 406 | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 18-mag-16 | 26-nov-16 | 192 | | | | 24-mag-15 | 02-dic-15 | 192 | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 27-nov-16 | 25-ago-17 | 271 | | | | 03-dic-15 | 30-ago-16 | 271 | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 78 | |

Motivazione del ritardo: *Ritardo 2 mesi per l'approvazione del progetto preliminare da parte del Commissario Straordinario Delegato*

Cod. Ob.9 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BIANCHET Maur
Intervento urgente di protezione civile in comune di Pordenone a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello mediante il potenziamento delle opere di captazione, regimazione e smaltimento delle acque meteoriche. Entro il 06/08/2015. Rivisto entro il 06/09/2015.

Data assegn.: 01-gen-13
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 850.000,00 Grado rispetto previsioni: 82

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 65 | 28 | 49 | -16,00 | 75% |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|---------------------|-------------|------------|--------|------|-------------|--------|------|-----------|--------|------|-------|-----------|-----------|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|---------------------------|----|----|
| 01B | PROGETTO PRELIMINARE | 01-giu-13 | 15-mar-14 | 287 | 01-giu-13 | 20-mar-14 | 292 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (5GG) | 4 | 4 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO | 16-mar-14 | 26-set-14 | 194 | 16-mar-14 | | | 16-mar-14 | 27-ott-14 | 225 | | 74 | 59 |
| 05 | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | 27-set-14 | 02-ott-14 | 5 | | | 0 | 28-ott-14 | 02-nov-14 | 5 | | 3 | 0 |
| 06 | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | 03-ott-14 | 21-dic-14 | 79 | | | | 03-nov-14 | 21-gen-15 | 79 | | 15 | 0 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 22-dic-14 | 27-dic-14 | 5 | | | 22-gen-15 | 27-gen-15 | 5 | | 3 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 28-dic-14 | 06-ago-15 | 221 | | | 28-gen-15 | 06-set-15 | 221 | | 1 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 07-ago-15 | 15-feb-16 | 192 | | | 07-set-15 | 17-mar-16 | 192 | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 16-feb-16 | 13-nov-16 | 271 | | | 18-mar-16 | 14-dic-16 | 271 | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 63 | |

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.10 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 92

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--|-----------|-----------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 70 | 80 | -20,00 | 80% |
| 02 | N. utenze presunte aventi diritto al rimborso | 3138 | 3138 | 3141 | 3,00 | 100% |
| 03 | N. domande pervenute totali (da inizio progetto) | 1498 | 1498 | 1498 | 0,00 | 100% |
| 04 | N. domande di rimborso pervenute (2014) | 1000 | 846 | 1066 | 66,00 | 107% |
| 05 | N. domande liquidate totali | 1000 | 1044 | 1044 | 44,00 | 104% |
| 06 | Importo domande liquidate | 1000000 | 902002,19 | | | |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|----------------------------|-----------|----|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01 | PREDISPOSIZIONE ELENCHI | | 01-gen-13 | 30-giu-13 | 180 | 01-gen-13 | 30-giu-13 | 180 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 02 | PREDISPOSIZIONE SITO PER ACCESSO UTENTI | | 01-gen-13 | 30-lug-13 | 210 | 01-gen-13 | 30-lug-13 | 210 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 03 | REDAZIONE DELIBERA | | 01-ago-13 | 30-ago-13 | 29 | 01-ago-13 | 30-ago-13 | 29 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 04 | APPROVAZIONE DELIBERA | | 01-ago-13 | 30-ago-13 | 29 | 01-ago-13 | 13-set-13 | 43 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (14GG) | 0 | 0 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|----|--|--|---|--------------------------|----|----|
| 05 | ADOZIONE DELIBERA CATO | 13-set-13 | 18-ott-13 | 35 | 13-set-13 | 18-ott-13 | 35 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 06 | ATTIVAZIONE RIMBORSI | 01-set-13 | 30-set-14 | 394 | 21-ott-13 | | | | | | RITARDO SU INIZIO (50GG) | 95 | 80 |
| 07 | RENDICONTAZIONE | 30-set-14 | 31-dic-14 | 92 | | | 0 | | | 0 | | 5 | 0 |
| Totale: | | | | | | | | | | | 100 | 80 | |

Cod. Ob.11 - B Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BIANCHET Maur

Data assegn.: 30-ago-12

Predisposizione programma interventi chiusura e riqualificazione ambientale discarica. Entro il 01/02/2016. Rivisto entro il 03/08/2015 (anticipo).

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 1.500.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

| | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 50 | 10 | 10 | -40,00 | 20% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---|---------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01C | INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA € | 51103 | 01-ago-12 | 31-ago-12 | 30 | 01-ago-12 | 31-ago-12 | 30 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 01-set-12 | 17-feb-13 | 169 | 01-set-12 | 17-feb-13 | 169 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 03 | FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO | | 17-nov-12 | 15-dic-12 | 28 | 17-nov-12 | 15-dic-12 | 28 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 06B | APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) | | 09-giu-14 | 23-set-14 | 106 | 09-giu-14 | | | 16-giu-14 | 17-gen-15 | 215 | RITARDO SU FINE EFF (1GG) | 36 | 14 |
| 06C | CONTRATTO | 04001 | 23-set-14 | 08-ott-14 | 15 | | | | 18-gen-15 | 17-feb-15 | 30 | RITARDO SU INIZIO (1GG) | 6 | 0 |
| 07 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 24-nov-14 | 16-mag-15 | 173 | | | | 17-feb-15 | 17-giu-15 | 120 | | 58 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 17-mag-15 | 01-feb-16 | 260 | | | | 18-giu-15 | 04-gen-16 | 200 | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 02-feb-16 | 13-mag-16 | 101 | | | | 04-gen-16 | 19-apr-16 | 106 | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 13-mag-16 | 11-ago-16 | 90 | | | | 20-apr-16 | 17-ott-16 | 180 | | 0 | 0 |
| Totale: | | | | | | | | | | | 100 | 14 | | |

Motivazione del ritardo:

Ritardo 4 mesi

Cod. Ob.12 - B Rilev. 0

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-11

Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro il 13/07/2013 fine prog.esecutivo.

Obiet. prioritario:

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Eliminato

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 55 | 40 | | | |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-----------|------|----|------------------------------|-----------|-----------|
| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01A | INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.) | | 01-mar-11 | 31-mag-11 | 91 | 01-mar-11 | 15-apr-11 | 45 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG) | 0 | 0 |
| 01F | PROGETTO PRELIMINARE | | 15-mar-11 | 09-mag-11 | 55 | 15-mar-11 | 09-mag-11 | 55 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 01G | RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE | | 01-lug-12 | 19-ott-12 | 110 | 20-mar-11 | 09-mag-11 | 50 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (529GG) | 0 | 0 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 20-ott-12 | 08-mar-13 | 139 | 01-ago-12 | 16-nov-12 | 107 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG) | 0 | 0 |
| 03 | FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO | 00091 | 09-mar-13 | 03-apr-13 | 25 | 16-nov-12 | 06-dic-12 | 20 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG) | 0 | 0 |
| 04 | ACQUISIZIONE AREE | 51103 | 07-dic-12 | 23-ago-14 | 624 | 07-dic-12 | | | | | | RITARDO SU FINE EFF (32GG) | 0 | 0 |
| 05 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 07-dic-12 | 13-lug-13 | 218 | 07-dic-12 | 26-lug-13 | 231 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (13GG) | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

Cod. Ob.13 - B Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-10

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BIANCHET Maur

**Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.**

Importo: 210.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 35 | | | |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|-----------------------------|-----------|-----------|
| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | CONDIVISIONE DELLE SCELTE CON ORGANI COMPETENTI | | 01-gen-10 | 15-feb-10 | 45 | 01-gen-10 | 28-feb-10 | 58 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (13GG) | 0 | 0 |
| 02 | AFFIDAMENTO | | 16-feb-10 | 18-mar-10 | 30 | 28-feb-10 | 31-mar-10 | 31 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (13GG) | 0 | 0 |
| 03 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA | | 31-mar-10 | 20-apr-10 | 20 | 31-mar-10 | 20-apr-10 | 20 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 04 | ACQUISIZIONE PARERI | | 21-apr-10 | 21-mag-10 | 30 | 20-apr-10 | 26-apr-10 | 6 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG) | 0 | 0 |
| 05 | AGGIORNAMENTO PROG. ESECUTIVO | | 01-gen-14 | 01-lug-14 | 181 | 01-gen-14 | | | | | 0 | RITARDO SU FINE EFF (85GG) | 0 | 0 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|----|--|--|--|--|--|--|--------------------------|---|---|
| 06 | VERBALE/DECRETO APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO | 02-lug-14 | 31-ago-14 | 60 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (84GG) | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |

Cod. Ob.14 - B Rilev. 0
 Data assegn.: 01-gen-09
 Obiet. prioritario:
 Eliminato

OBIETTIVO: **Interventi di manutenzione straordinaria e per la risagomatura idraulica di rio Becus al fine della messa in sicurezza del quartiere di Villanova in occasione di eventi atmosferici particolari.**
PRATICA SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Referente Amm.: Referente: BIANCHET Maur
 Importo: 300.000,00
 Grado rispetto previsioni:

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 10 | 3 | | | |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---------------------------------------|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|------|-----------|------|----|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 03A | RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE | | 01-apr-12 | 04-set-12 | 156 | 11-lug-02 | 03-ago-12 | 3676 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG) | 0 | 0 |
| 03B | NOTIFICA APPR. PRG. PRELI OCCUPAZIONI | | 05-set-12 | 20-ott-12 | 45 | 04-ago-12 | 07-nov-12 | 95 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (18GG) | 0 | 0 |
| 04 | PROGETTO DEFINITIVO | | 21-ott-12 | 21-lug-13 | 273 | 04-ago-12 | 16-nov-12 | 104 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (247GG) | 0 | 0 |
| 04A | ACQUISIZIONE AREE | 51103 | 22-lug-13 | 16-gen-14 | 178 | 17-nov-12 | 17-nov-12 | 0 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (425GG) | 0 | 0 |
| 04B | PROCEDURA DI SCREENING PER V.I.A. | | 02-giu-13 | 30-set-13 | 120 | 11-giu-13 | 11-ott-13 | 122 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (11GG) | 0 | 0 |
| 05 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 12-ott-13 | 14-set-14 | 337 | 12-ott-13 | | | | | | RITARDO SU FINE EFF (10GG) | 0 | 10 |
| 06 | FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO | | 17-nov-12 | 02-dic-12 | 15 | 16-nov-12 | 01-dic-12 | 15 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG) | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 0 | 10 | |

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------|--|--|
| 100 | <i>Studi idraulici su microscala per la risoluzione di problemi locali di allagamento</i> | | | | | | | | | | |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista | | | | |
| | | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 01/01/2014 | | | | | | | |
| Indicatori: | | | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. | | |
| 10001 | % di realizzazione | | | | | 100 | 70 | -30,00 | 70,00% | | |
| 10002 | N° studi | | | | | 5 | 4 | -1,00 | 80,00% | | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| 101 <i>Interventi di sistemazione idraulica per problemi di carattere locale mediante le gestioni in economia</i> | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--|
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | | Fine Rivista | |
| | | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 01/01/2014 | 31/08/2014 | | | | |
| Indicatori: | | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. | |
| 10101 | % di realizzazione | | | | 100 | 100 | 0,00 | 100,00% | |
| 10102 | N. interventi | | | | 3 | 4 | 1,00 | 133,33% | |

| 102 <i>Misurazioni freaticmetriche dei pozzi spia del comune di Pordenone per il controllo della falda</i> | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--|
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | | Fine Rivista | |
| | | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 01/01/2014 | | | | | |
| Indicatori: | | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. | |
| 10201 | % di realizzazione | | | | 100 | 40 | -60,00 | 40,00% | |
| 10202 | N° misurazioni | | | | 15 | 7 | -8,00 | 46,67% | |

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 | Note | Valutato | Cons. 2011 | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Ril. 31/08 | Motivazioni | |
|--|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|
| Attività di coordinamento | | | | | | | | | |
| - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | PdPi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | | |
| - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | PdPi | | | | 80 | 100 | | |
| - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | PdPi | | | | 100 | 100 | | |
| Attività di gestione della rete fognaria per le sole acque meteoriche e del sistema idrografico minore. | | | | | | | | | |
| - N. altre segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti | DIVERSE DA SOL | PdPo | 3 | 7 | 6 | 40 | 17 | | |
| - N. interventi eseguiti a seguito segnalazioni e reclami | | | 7 | 7 | 3 | 30 | 12 | | |
| - N. pareri scarico | | | 36 | 30 | 30 | 30 | 20 | | |
| - Tempo medio evasione pareri scarico (gg) | | PdPi | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | | |
| Attività di sviluppo: progettazioni, studi, ecc. | | | | | | | | | |
| - N. opere in carico al 01/01 | | | 5 | 6 | 10 | 11 | 11 | | |
| - N. nuove opere avviate | | | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|-------|-------|----|-------|--|---|
| - N. opere concluse | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | |  |
| - N. opere gestite nell'esercizio | 10 | 13,00 | 13,00 | 12 | 11,00 | |  |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi,

P.O.

C. Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Si è valutato con l'Assessore e il Dirigente di sospendere l'obiettivo n. 3 "Promuovere la cura dell'ambiente attraverso strumenti che favoriscano l'intervento con sponsorizzazioni di soggetti privati" per valutare l'opportunità di associarlo, considerato il particolare momento di difficoltà, ad altre attività dell'Amministrazione, tipo il bike sharing per rendere il bando di sponsorizzazione più interessante.

Gli obiettivi n. 4 - 6 e 8 relativi a Progetti PISUS risultano sospesi nella definizione dei nuovi cronoprogrammi a causa del mancato avviamento delle procedure di gara con evidenza europea, che non potevano essere attivate sino all'emanazione del decreto di regionale che approvava le graduatorie, decreto pubblicato solo il 13 agosto c.a.

L'obiettivo n.1 relativo alla carta di servizi è in ritardo, ma dipende da GEA che è la redattrice di tale atto.

L'obiettivo n. 10 Re.cir è in attesa che i tecnici regionali lo inseriscano nella carta regionale di previsione delle piste ciclabili per futuri stralci di finanziamenti.

Abbiamo attivato i cantieri lavoro come da programma e sono stati svolti regolarmente tutti gli interventi programmati con le ordinarie manutenzioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GIANESSI Miria

Data assegn.: 01-gen-12

Definizione carta dei servizi relativa al servizio del verde pubblico. Entro 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 20 | 20 | -80,00 | 20% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-----------|------|----|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA DEI SERVIZI | | 01-set-12 | 31-dic-12 | 121 | 01-set-12 | 17-dic-12 | 107 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG) | 0 | 0 |
| 02 | CONSULTAZIONE CON PORTATORI DI INTERESSI | GEA | 01-apr-14 | 28-set-14 | 180 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (176GG) | 20 | 0 |
| 03 | ACQUISIZIONE PARERI | | 29-set-14 | 13-nov-14 | 45 | | | | | | | | 10 | 0 |
| 04 | ADEGUAMENTO CARTA DEI SERVIZI | | 14-nov-14 | 14-dic-14 | 30 | | | | | | | | 50 | 0 |
| 05 | VALIDAZIONE CARTA DEI SERVIZI | | 15-dic-14 | 31-dic-14 | 16 | | | | | | | | 20 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 0 | |

Motivazione del ritardo:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | |
|--|---|---|---------------------------|
| Cod. Ob.2 - B | Rilev. 100 | OBIETTIVO: Referente Amm.: | Referente: GIANESSI Miria |
| Data assegn.: 01-gen-14 | Parco laghetti di Rorai Grande: Progetto di massima dell'area per la sua salvaguardia paesaggistica e per la valorizzazione del sito. Individuazione interventi a lotti. Entro il 05/09/2014. | | |
| Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> | | | |
| Eliminato <input type="checkbox"/> | Importo: 0,00 | Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="95"/> 95 | |

| Elenco Indicatori | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | 100 | 85 | | | |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--------------------------|--------|------------|-----------|----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | PROGETTO DI MASSIMA | | 01-apr-14 | 20-giu-14 | 80 | 01-apr-14 | 30-mag-14 | 59 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG) | 85 | 85 |
| 02 | ACQUISIZIONE PARERI | | 21-giu-14 | 20-ago-14 | 60 | 03-giu-14 | | | | | 0 | RITARDO SU FINE EFF (35GG) | 15 | 10 |
| 03 | VALIDAZIONE DELLA GIUNTA | | 21-ago-14 | 05-set-14 | 15 | | | 0 | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (34GG) | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 95 | |

| | | | |
|---|---|--|---------------------------|
| Cod. Ob.3 - B | Rilev. 103 | OBIETTIVO: Referente Amm.: | Referente: GIANESSI Miria |
| Data assegn.: 01-gen-14 | Promuovere la cura dell'ambiente attraverso strumenti che favoriscano l'intervento con sponsorizzazioni di soggetti privati. Entro dicembre 2014. | | |
| Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> | | | |
| Eliminato <input type="checkbox" value="Si"/> | Importo: 0,00 | Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="9"/> 9 | |

| Elenco Indicatori | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | 100 | 8 | | | |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---|--------|------------|-----------|----|-------------|------|----|-----------|------|----|----------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | PREDISPOSIZIONE BANDI/AVVISI PER RACCOLTA DISPONIBILITÀ | | 01-giu-14 | 30-giu-14 | 29 | 28-mag-14 | | | | | 0 | RITARDO SU FINE EFF (86GG) | 70 | 8 |
| 02 | TERMINE RICEZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE | | 01-lug-14 | 30-ago-14 | 60 | | | 0 | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (85GG) | 5 | 0 |
| 03 | ESAME PROPOSTE E VALUTAZIONE FATTIBILITÀ ECONOMICA | | 15-lug-14 | 30-set-14 | 77 | | | 0 | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (71GG) | 25 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 8 | |

Motivazione del ritardo:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | |
|--|--|---|---------------------------|
| Cod. Ob.4 - B | Rilev. 103 | OBIETTIVO: Referente Amm.: | Referente: GIANESSI Miria |
| Data assegn.: 01-gen-13 | PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi san valentino, san carlo, parco seminario - I tratto. Progetto esecutivo entro il 07 agosto 2015 Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento. | | |
| Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> | | | |
| Eliminato <input type="checkbox"/> | Importo: 400.000,00 | Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100 | |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 50 | 0 | | | |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|---------------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|--------|------|-----------|--------|------|-------|--------------------------|-----------|----|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01 | INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00) | | 02-set-14 | 16-dic-14 | 105 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (22GG) | 67 | 0 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO | Diversi | 16-dic-14 | 02-nov-15 | 321 | | | | | | | | 33 | 0 |
| 03 | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 08-ago-15 | 13-ago-15 | 5 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 04 | APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) | | 14-ago-15 | 10-dic-15 | 118 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 05 | CONTRATTO | 04001 | 11-dic-15 | 16-dic-15 | 5 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 06 | ESECUZIONE LAVORI | | 17-dic-15 | 21-mag-16 | 156 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 07 | COLLAUDI | | 22-mag-16 | 31-ott-16 | 162 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 22-mag-16 | 20-ott-16 | 151 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 0 | |

| | | | |
|--|---|---|---------------------------|
| Cod. Ob.5 - B | Rilev. 103 | OBIETTIVO: Referente Amm.: | Referente: GIANESSI Miria |
| Data assegn.: 01-gen-13 | PISUS A9 - Lavori di rifacimento parco querini e viabilita' pedonale pista ciclabile via Pola. Progetto esecutivo entro il 02/02/2015. Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento. | | |
| Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> | | | |
| Eliminato <input type="checkbox"/> | Importo: 336.000,00 | Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="96"/> 96 | |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 50 | 40 | | | |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|---------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------|-----------|--------|------|-------|-----------|-----------|----|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 16-set-13 | 02-ott-14 | 381 | 16-set-13 | | | | | | | 61 | 46 |
| 01B | DEVOLUZIONE MUTUO | | 02-ott-14 | 17-ott-14 | 15 | | | 0 | | | 0 | | 3 | 0 |
| 02 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 01-set-14 | 02-feb-15 | 154 | 21-lug-14 | | | | | | | 36 | 0 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-----------|-----------|-----|--|--|--|---|--|--|-----|----|--|
| 03 | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 03-feb-15 | 08-feb-15 | 5 | | | | 0 | | | 0 | | |
| 04 | APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) | | 09-feb-15 | 01-giu-15 | 112 | | | | | | | | | |
| 05 | CONTRATTO | 04001 | 03-giu-15 | 08-giu-15 | 5 | | | | | | | | | |
| 06 | ESECUZIONE LAVORI | | 09-giu-15 | 22-nov-15 | 166 | | | | | | | | | |
| 07 | COLLAUDI | | 23-nov-15 | 03-apr-16 | 132 | | | | | | | | | |
| 08 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 04-apr-16 | 02-set-16 | 151 | | | | | | | | | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 46 | |

Cod. Ob.6 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GIANESSI Miria

Data assegn.: 01-gen-13

**PISUS - A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, terme romane, via bellasio. Progetto esecutivo entro il 01 luglio 2015
Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 450.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 50 | 0 | | | |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---|--------|------------|-----------|-----|-------------|------|----|-----------|------|----|--------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00) | | 02-set-14 | 21-dic-14 | 110 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (22GG) | 29 | 0 |
| 01a | DEVOLUZIONE MUTUO | | 02-dic-14 | 22-dic-14 | 20 | | | 0 | | | 0 | | 7 | 0 |
| 01b | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 21-dic-14 | 01-ott-15 | 284 | | | | | | | | 64 | 0 |
| 02 | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 02-lug-15 | 07-lug-15 | 5 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 03 | APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) | | 02-lug-15 | 28-ott-15 | 118 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 04 | CONTRATTO | 04001 | 20-ott-15 | 25-ott-15 | 5 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 05 | ESECUZIONE LAVORI | | 26-ott-15 | 04-mag-16 | 191 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 06 | COLLAUDI | | 04-mag-15 | 13-set-15 | 132 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 07 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 04-mag-16 | 02-ott-16 | 151 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 0 | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | |
|--|------------|---|---|
| Cod. Ob.7 - B | Rilev. 102 | OBIETTIVO: Referente Amm.: PISUS A12 - Tratto ciclopedonale Fiera - Progetto esecutivo entro il 09 marzo 2015 | Referente: GIANESSI Miria |
| Data assegn.: 01-gen-13 | | Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento. | |
| Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> | | Importo: 120.000,00 | Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100 |
| Eliminato <input type="checkbox"/> | | | |

| Elenco Indicatori | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | 60 | | 2 | -58,00 | 3% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--|--------|------------|-----------|-----|-------------|------|----|-----------|------|----|-------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 25-ago-14 | 09-mar-15 | 196 | 01-lug-14 | | | | | | | 69 | 10 |
| 02 | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 10-mar-15 | 15-mar-15 | 5 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 03 | APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) | | 16-mar-15 | 06-lug-15 | 112 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 04 | CONTRATTO | 04001 | 07-lug-15 | 12-lug-15 | 5 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 05 | ESECUZIONE LAVORI | | 13-lug-15 | 21-nov-15 | 131 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 06 | COLLAUDI | | 22-nov-15 | 01-giu-16 | 192 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 07 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 12-mag-16 | 11-mag-17 | 364 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 69 | 10 | |

| | | | |
|--|------------|---|---|
| Cod. Ob.8 - B | Rilev. 103 | OBIETTIVO: Referente Amm.: PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi san valentino, san carlo, parco del seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi. Progetto esecutivo entro il 17/07/2015 | Referente: GIANESSI Miria |
| Data assegn.: 01-gen-13 | | Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento. | |
| Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> | | Importo: 376.000,00 | Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100 |
| Eliminato <input type="checkbox"/> | | | |

| Elenco Indicatori | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | 30 | 0 | 0 | -30,00 | 0% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|------|---|---------|------------|-----------|-----|-------------|------|----|-----------|------|----|--------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00) | | 02-set-14 | 21-dic-14 | 110 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (22GG) | 21 | 0 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 06-nov-14 | 09-lug-15 | 245 | | | | | | | | 79 | 0 |
| 02B | DEVOLUZIONE MUTUO | | 24-apr-15 | 09-mag-15 | 15 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 03 | PROGETTO ESECUTIVO | Diversi | 13-apr-15 | 17-lug-15 | 95 | | | | | | | | 0 | 0 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----|--|---|--|--|---|-----|---|
| 03b | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | 18-lug-15 | 23-lug-15 | 5 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) | 24-lug-15 | 19-nov-15 | 118 | | | | | | | 0 | 0 |
| 05 | CONTRATTO | 04001 | 20-nov-15 | 25-nov-15 | 5 | | | | | | 0 | 0 |
| 06 | ESECUZIONE LAVORI | | 26-nov-15 | 30-mag-16 | 186 | | | | | | 0 | 0 |
| 07 | COLLAUDI | | 01-giu-16 | 11-set-16 | 102 | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 11-set-16 | 10-gen-17 | 121 | | | | | | 0 | 0 |
| 09 | ACCATASTAMENTO | | 30-mag-16 | 29-giu-16 | 30 | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 0 |

Cod. Ob.9 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GIANESSI Miria

Data assegn.: 30-apr-10

Obiet. prioritario:

Progetto della mobilità lenta pedonale e ciclabile dell'area vasta del Pordenonese per creare sinergie e per ottimizzare la rete dei servizi pubblici esistenti, per lo sviluppo del turismo in rapporto alle peculiarità territoriali. Individuazione del tracciato ed inserimento nella programmazione Regionale. Predisposizione di studio di fattibilità e atti finalizzati alla richiesta di finanziamento per la realizzazione della mobilità lenta e ciclabile dell'area vasta pordenonese - RECIR. Entro il 30/11/2014

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 67

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 80 | 50 | 50 | -30,00 | 63% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|----------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|-----------------------------|-----------|----|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01 | INDIVIDUAZIONE PERCORSO | | 01-gen-10 | 30-set-10 | 272 | 01-gen-10 | 30-set-10 | 272 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 02 | CONDIVISIONE - SOTTOSCRIZIONE SINDACI DEL PROGETTO | | 01-ott-10 | 31-ott-10 | 30 | 01-ott-10 | 31-ott-10 | 30 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 03 | CONDIVISIONE E PRESENTAZIONE ISTANZA ALLA REGIONE | | 01-mar-12 | 30-nov-13 | 639 | 01-mar-12 | 16-dic-13 | 655 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (16GG) | 0 | 0 |
| 04 | INSERIMENTO DEL TRACCIATO NELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE - RECIR | | 01-dic-13 | 30-mag-14 | 180 | 16-dic-13 | | | | | | RITARDO SU FINE EFF (117GG) | 15 | 10 |
| 05 | PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLO D'INTESA | | 01-ott-14 | 30-nov-14 | 60 | | | 0 | | | 0 | | 43 | 0 |
| 06 | REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' ED ELABORATI PER CONTRIBUTO | | 01-dic-14 | 31-mar-15 | 120 | | | 0 | | | 0 | | 42 | 0 |
| 07 | APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' | | 01-apr-15 | 31-mag-15 | 60 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 10 | | |

Motivazione del ritardo:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | |
|--|--|---|
| Cod. Ob.10 - B Rilev. | OBIETTIVO: Referente Amm.: | Referente: GIANESSI Miria |
| Data assegn.: 01-gen-11 | Rivalutazione naturalistica e paesaggistica del connettivo urbano mediante interventi straordinari in aree verdi degradate - Recupero paesaggistico-ambientale dell'area di Parco San Carlo compresa tra il salto d'acqua e viale Libertà. Entro il 28/11/2015. | |
| Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> | SOSPESO PER PATTO DI STABILITA' IN ATTESA DI SPAZI FINANZIARI | |
| Eliminato <input type="checkbox"/> | Importo: 100.000,00 | Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> |

| Elenco Indicatori | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 % di realizzazione | <input type="text"/> |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-----------|------|----|-----------------------------|-----------|-----------|
| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01F | PROGETTO PRELIMINARE | | 01-mag-11 | 06-ago-11 | 97 | 18-ago-11 | 18-nov-11 | 92 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (104GG) | 0 | 0 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO | | 02-mag-12 | 22-ott-12 | 173 | 07-ago-11 | 28-nov-12 | 479 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (37GG) | 0 | 0 |
| 03 | FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO | | 23-ott-12 | 07-dic-12 | 45 | 28-nov-12 | 17-dic-12 | 19 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (10GG) | 0 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 09-dic-12 | 16-dic-12 | 7 | 01-nov-12 | 07-dic-12 | 36 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG) | 0 | 0 |
| 06E | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | | 14-apr-15 | 03-lug-15 | 80 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 04-lug-15 | 09-lug-15 | 5 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 10-lug-15 | 28-nov-15 | 141 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 29-nov-15 | 24-apr-16 | 147 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | | 06-mar-14 | 31-lug-15 | 512 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (202GG) | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

| INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 | | Obiettivo 2014 | Realizzato 2014 | Scostamento v.a. | % realizzazione | | |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 100 | Redazione convenzione tipo per affidamento manutenzione aree verdi ad associazioni che svolgono attività legate al sito. | | | | | | |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista |
| | | 01/04/2014 | 30/06/2014 | 01/04/2014 | 26/06/2014 | | |
| Indicatori: | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. |
| 10001 | % di realizzazione | | | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="100,00%"/> |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 101 | Progetto piantumazioni 2014. | | | | | | |  |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista | |
| | | 01/04/2014 | 31/12/2014 | 02/02/2014 | | | | |
| Indicatori: | | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. |
| 10101 | % di realizzazione | | | | 100 | 50 | -50,00 | 50,00% |
| 10102 | N. piantumazioni | | | | 300 | 145 | -155,00 | 48,33% |

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 | Note | Valutato | Cons. 2011 | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Ril. 31/08 | Motivazioni | |
|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| Strategie e coordinamento | | | | | | | | | |
| - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | PdPi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |  |
| Gestione del verde pubblico | | | | | | | | | |
| - m² di verde pubblico sul territorio | | | 6928922,00 | 7145897,00 | 7152546,11 | 7178101 | 7170316,00 | |  |
| - % di m² di aree in gestione a società partecipata | | | 38,7 | 41,18 | 41 | 41 | 41 | |  |
| - % di aree in gestione diretta e/o con convenzione | Parco urbano compren. Bassura reghena, laghetti Rorai, Seminario | | 61,3 | 58,82 | 59 | 59 | 59 | |  |
| - N. segnalazioni on-line disservizi SOL | | | 104 | 87 | 99 | 90 | 52 | |  |
| - % segnalazioni on-line risolte | | PdPi | 94,00 | 94,00 | 98 | 95 | 82,35 | |  |
| - Tempo medio di risoluzione SOL (gg) | | PdPi | 13,82 | 6,14 | 15,84 | 10 | 4,67 | |  |
| - m² di verde fruibile per residente | | PdPo | 134 | 137,1 | 134 | 134 | 139 | |  |
| - m² di verde urbano fruibile per residente media comuni capoluogo friulani | | | 79,7 | 79,7 | 0 | 0 | 0 | |  |
| - Costo medio per metro quadro di verde gestito | | PdPo | 1,16 | 1,14 | 1,5 | 0 | 0 | |  |
| Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc. | | | | | | | | | |
| - N. progetti in corso al 01/01 | | | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | |  |
| - N. nuovi progetti avviati | | | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | |  |
| - N. progetti conclusi | | | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | |  |
| - N. opere gestite con progettazioni interne | | | 1 | 11 | 4 | 0 | 8 | |  |
| - N. progetti gestiti nell'anno | | | 19,00 | 11,00 | 5,00 | 7 | 9,00 | |  |
| Rapporti con società partecipata GEA S.p.A. | | | | | | | | | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|---|
| - m² di verde pubblico gestiti da GEA | = A19 | | 802664,00 | 813565,00 | 852541,00 | 1665431 | 873540,00 | | |  |
| - Grado di puntualità degli interventi programmati | (rispetto parametri contratto di servizio) | PdPi | 85 | 100 | 100 | 100 | 0 | | |  |
| - % segnalazioni on-line SOL assegnate e risolte a GEA | Non compreso in A28 | | 97 | 94 | 0 | 90 | 0 | | |  |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Brazzafolli Federica

C. Costo 595 AMBIENTE

C. Elementare 59501 Tutela ambientale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Prosegue la predisposizione del piano di classificazione acustica, con un ritardo nell'effettuazione delle misure fonometriche dovuto al numero elevato delle giornate con pioggia e vento, durante le quali non è stato possibile eseguirle; ciononostante una bozza di zonizzazione aggregata è stata condivisa per una prima valutazione anche con ARPA FVG, che validerà il piano, e con i colleghi della Pianificazione in relazione alla revisione del PRGC. Sono stati avviati i contatti per la procedura di VAS in relazione al PCCA.

E' stata condotta la gara pluriennale per la derattizzazione e disinfestazione da zanzara tigre non ancora conclusa per il verificarsi di anomalie nelle offerte e la necessità di svolgere i conseguenti atti previsti dalla normativa in materia; parallelamente è stata realizzata la campagna per la sensibilizzazione della disinfestazione dalla zanzara tigre.

Sono continuate le attività in materia di controllo del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento svolto da GEA S.p.A., continuata la programmazione del progetto Raee@scuola che vedrà la realizzazione di un concorso tra scuole per la raccolta di rifiuti RAEE tra fine novembre e metà dicembre prossimi venturi. Esso potrà fare da volano al consolidamento di una raccolta continua con i punti di raccolta ubicati proprio presso gli istituti scolastici. Al fine di razionalizzare il servizio di raccolta rifiuti sono state sottoposte delle ipotesi alle associazioni di categoria del commercio per la revisione delle frequenze di raccolta in centro città.

E' stato predisposto ed approvato il progetto di razionalizzazione ed ampliamento dell'ecocentro di Pordenone.

Dopo aver avuto indicazioni circa la sostenibilità economica in relazione al patto di stabilità, è iniziata la procedura per la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, da cedere a GEA S.p.A., finanziata con un contributo provinciale.

Per migliorare la fruizione da parte dei cittadini del servizio "ecocentro" è stato predisposto un atto per condividere reciprocamente a partire dal prossimo anno degli Ecocentri comunali di Pordenone e Cordenons.

Il progetto di valutazione della qualità dell'aria locale con la implementazione e collocazione della centralina mobile in vari siti della città, secondo un programma definito congiuntamente con ARPA FVG, pur essendo avviato ha avuto uno stop da parte di Arpa fvg.

In ritardo l'aggiornamento del piano di telefonia mobile - nella forma prevista dalla legge regionale - e conseguentemente si prevede uno slittamento della pianificazione con ARPA FVG di una ulteriore campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici.

Prosegue l'attività istruttoria e procedimentale nelle materie di competenza, con la continua necessità di adeguare modalità di esecuzione in relazione alle novità normative che si susseguono.

Sono state effettuate le attività necessarie per poter realizzare il progetto "casetta dell'acqua"

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-09

Obiet. prioritario:

Eliminato

Predisposizione piano classificazione acustica comunale. Entro il 10/08/2015.

Importo: 130.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

| | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 60 | 12 | 29 | -31,00 | 48% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|------|-------------|------------|--------|------|-------------|--------|------|-----------|--------|------|-------|-----------|-----------|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|----------------------------|----|----|
| 01 | FASE PREPARATORIA INCARICO | 09-gen-12 | 01-feb-13 | 389 | 09-gen-12 | 01-feb-13 | 389 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 02 | ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO | 01-mag-13 | 05-feb-14 | 280 | 01-mag-13 | 04-feb-14 | 279 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG) | 4 | 4 |
| 03 | REDAZIONE PROGETTO DI PIANO | 05-feb-14 | 14-dic-14 | 312 | 05-feb-14 | | | 14-giu-14 | 26-feb-15 | 257 | | 82 | 38 |
| 04 | FASE PARTECIPATIVA ALLARGATA E RISTRETTA | 28-mar-14 | 14-dic-14 | 261 | 28-mar-14 | | | 28-mar-14 | 26-feb-15 | 335 | | 13 | 3 |
| 05 | ACQUISIZIONE PARERE ARPA | 15-dic-14 | 24-gen-15 | 40 | | | 0 | 27-feb-15 | 08-apr-15 | 40 | | 1 | 0 |
| 06 | PROCEDURA VAS | 25-gen-15 | 26-mar-15 | 60 | | | | 09-apr-15 | 08-giu-15 | 60 | | 0 | 0 |
| 07 | ADOZIONE PIANO | 27-mar-15 | 10-lug-15 | 105 | | | | 07-giu-15 | 20-set-15 | 105 | | 0 | 0 |
| 08 | APPROVAZIONE PIANO | 11-lug-15 | 10-ago-15 | 30 | | | 0 | 21-set-15 | 21-ott-15 | 30 | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 45 | |

Motivazione del ritardo: Ritardo 2,5 mesi consegna prima fase e ritardo esecuzione misurazioni fonometriche per condizioni meteo avverse.

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-13

Predisposizione nuovo piano aria comunale di concerto con i comuni limitrofi. Entro il 31/03/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 90 | 23 | 55 | -35,00 | 61% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | FORMALIZZAZIONE IPOTESI AZIONI DI PIANO | | 02-gen-13 | 15-lug-13 | 194 | 02-gen-13 | 13-lug-13 | 192 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG) | 0 | 0 |
| 02 | CONDIVISIONE CON GLI ENTI TAVOLO TECNICO | | 16-lug-13 | 30-mag-14 | 318 | 16-lug-13 | | | 16-lug-13 | 30-set-14 | 441 | RITARDO SU FINE EFF (117GG) | 30 | 25 |
| 03 | PREDISPOSIZIONE DI DETTAGLIO MODALITA' OPERATIVE | | 05-mag-14 | 31-mag-14 | 26 | 22-mag-14 | | | 22-mag-14 | 30-set-14 | 131 | RITARDO SU FINE EFF (116GG) | 35 | 30 |
| 04 | PREDISPOSIZIONE ATTI PER APPROVAZIONE | | 03-giu-14 | 18-giu-14 | 15 | 03-giu-14 | | | 03-giu-14 | 18-ott-14 | 137 | RITARDO SU FINE EFF (98GG) | 5 | 2 |
| 05 | APPROVAZIONE PIANO IN GIUNTA | | 19-giu-14 | 30-giu-14 | 11 | | | 0 | 19-ott-14 | 30-ott-14 | 11 | RITARDO SU INIZIO (97GG) | 0 | 0 |
| 06 | INFORMAZIONE SUL PIANO AI CITTADINI | | 01-lug-14 | 30-set-14 | 91 | | | 0 | 01-ott-14 | 30-ott-14 | 29 | RITARDO SU INIZIO (85GG) | 15 | 0 |
| 07 | ATTUAZIONE SPERIMENTALE PIANO | | 01-lug-14 | 31-mar-15 | 273 | | | 0 | 30-ott-14 | 31-mar-15 | 152 | RITARDO SU INIZIO (85GG) | 15 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 57 | | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Motivazione del ritardo: *Ritardo 4 mesi - decisioni da assumere sulla proposta formalizzata*

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-14 **Progetto valutazione qualità aria D.Lgs.155/2010 a livello locale con centralina mobile in collaborazione con ARPA FVG. Prima fase entro 31/12/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 85

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 90 | 19 | 50 | -40,00 | 56% |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|---------------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|----|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01 | PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON ARPA FVG | | 02-gen-14 | 30-giu-14 | 179 | 02-gen-14 | | | 02-gen-14 | 30-set-14 | 271 | RITARDO SU FINE EFF (86GG) | 20 | 19 |
| 02 | PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA CON MAPP. PUNTI RAPPRESENTATIVI ESISTENTI | | 02-mag-14 | 15-giu-14 | 44 | 23-giu-14 | | | 02-mag-14 | 31-ott-14 | 182 | RITARDO SU FINE EFF (101GG) | 20 | 18 |
| 03 | RICHIESTE ALLACCIAMENTI E FORNITURE PER PRIMA FASE | | 16-giu-14 | 30-ago-14 | 75 | | | 0 | 01-ott-14 | 30-nov-14 | 60 | RITARDO SU INIZIO (100GG) | 20 | 16 |
| 04 | REALIZZAZIONE PRIMA FASE MAPPATURA | | 01-set-14 | 31-dic-14 | 121 | | | 0 | 01-dic-14 | 31-dic-14 | 30 | RITARDO SU INIZIO (23GG) | 30 | 0 |
| 05 | PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA PER SECONDA FASE (2015) | | 01-lug-14 | 30-ott-14 | 121 | | | 0 | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (85GG) | 5 | 0 |
| 06 | REALIZZAZIONE PUNTI DI MONITORAGGIO NON ESISTENTI | | 01-nov-14 | 30-apr-15 | 180 | | | 0 | | | 0 | | 5 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 53 | |

Motivazione del ritardo: *Non è ancora stata sottoscritta la Convenzione da parte di ARPA FVG*

Cod. Ob.4 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: UGEL Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-14 **Definizione piano delle Antenne di telefonia mobile e relativo piano di monitoraggio in continuo in collaborazione con ARPA FVG. Entro il 30/09/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 69

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 0 | 69 | -31,00 | 69% |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|---------------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|----------------------------|-----------|----|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01 | REVISIONE REGOLAMENTO E PREDISPOS. ATTI PER ADOZIONE | | 01-gen-14 | 31-mag-14 | 150 | 02-gen-14 | 24-mag-14 | 142 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG) | 60 | 60 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|----|--|--|---|-----------|-----------|-----|---------------------------|----|---|
| 02 | ADOZIONE IN GIUNTA | 01-giu-14 | 15-giu-14 | 14 | | | 0 | 01-giu-14 | 15-set-14 | 106 | RITARDO SU INIZIO (115GG) | 0 | 0 |
| 03 | PARERE SOVRAINTENDENZA E CIRCOSCRIZIONI | 16-giu-14 | 19-set-14 | 95 | | | 0 | 16-set-14 | 20-dic-14 | 95 | RITARDO SU INIZIO (100GG) | 20 | 0 |
| 04 | FASE PARTECIPATIVA DEI GESTORI | 16-giu-14 | 19-set-14 | 95 | | | 0 | 16-set-14 | 20-dic-14 | 95 | RITARDO SU INIZIO (100GG) | 15 | 0 |
| 05 | PREDISPOSIZIONE DELIBERA APPROVAZIONE CONSIGLIO | 17-set-14 | 30-set-14 | 13 | | | 0 | 21-dic-14 | 15-gen-15 | 25 | RITARDO SU INIZIO (7GG) | 5 | 0 |
| 06 | APPROVAZIONE IN CONSIGLIO | 22-set-14 | 30-set-14 | 8 | | | 0 | 15-gen-14 | 30-gen-15 | 380 | RITARDO SU INIZIO (2GG) | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 60 | |

Motivazione del ritardo: *Ritardo 3,5 mesi - Si è attivato un tavolo intersettoriale*

Cod. Ob.5 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-12 **Gestione dei servizi pubblici locali: rifiuti, sosta a pagamento, segnaletica, verde pubblico: definizione modalità di erogazione del servizio. Entro il 31/12/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 85

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 50 | 60 | -40,00 | 60% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|----------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------------------------|-----------|----|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01 | DEF. ELEMENTI CHIAVE GARA A SEGUITO DELIBERA QUADRO | | 01-gen-13 | 30-set-13 | 272 | 01-gen-13 | 30-set-13 | 272 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 02 | PREDISPOSIZIONE RELAZIONE SUI SPL | | 30-set-13 | 30-giu-14 | 273 | 16-set-13 | | | 30-set-13 | 30-set-14 | 365 | RITARDO SU FINE EFF (86GG) | 80 | 70 |
| 03 | ADOZIONE ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO | | 01-giu-14 | 30-giu-14 | 29 | | | 0 | 01-giu-14 | 31-ott-14 | 152 | RITARDO SU INIZIO (115GG) | 0 | 0 |
| 04 | PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI ALLE DECISIONI DEL CONSIGLIO | | 30-mag-14 | 31-dic-14 | 215 | 30-mag-14 | | | 30-mag-14 | 31-dic-14 | 215 | | 20 | 5 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 75 | | |

Motivazione del ritardo: *Decisioni assunte il 26.08.2014*

Cod. Ob.6 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-12 **Definizione Carta dei servizi relativa al servizio pubblico di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Entro il 31/12/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 78

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 30 | 78 | -22,00 | 78% |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|---------------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|----|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA SERVIZI | | 01-ago-12 | 31-dic-12 | 152 | 01-ago-12 | 17-dic-12 | 138 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG) | 0 | 0 |
| 02 | REVISIONE BOZZA PER ADEGUAMENTO AL SERVIZIO | | 02-mag-14 | 30-set-14 | 151 | 02-mag-14 | | | | | 0 | | 70 | 65 |
| 03 | FASE DI PARTECIPAZIONE | | 02-set-13 | 30-giu-14 | 301 | | | | 01-set-14 | 30-set-14 | 29 | RITARDO SU INIZIO (387GG) | 20 | 0 |
| 04 | RECEPIMENTO OSSERVAZIONI PARTI INTERESSATE | | 01-lug-14 | 30-lug-14 | 29 | | | | 01-set-14 | 30-set-14 | 29 | RITARDO SU INIZIO (85GG) | 7 | 0 |
| 05 | RATIFICA CARTA DEI SERVIZI | | 01-ago-14 | 31-dic-14 | 152 | | | 0 | 01-ott-14 | 31-dic-14 | 91 | RITARDO SU INIZIO (54GG) | 3 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 65 | |

Motivazione del ritardo: *In attesa della revisione della tipologia del servizio di cui all'altro obiettivo 7.*

Cod. Ob.7 - B Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: UGEL Chiara

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-13

Revisione in un'ottica di efficienza e di riduzione dei costi del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 87

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 70 | 87 | -13,00 | 87% |
| 02 | Riduzione dei costi del servizio Euro | -156000 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0% |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|---------------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|----|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | ANALISI SISTEMA ESISTENTE | | 02-set-13 | 29-nov-13 | 88 | 02-set-13 | 18-nov-13 | 77 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG) | 0 | 0 |
| 02 | IPOSTESI REVISIONE SERVIZIO | | 04-nov-13 | 31-dic-13 | 57 | 19-nov-13 | 31-dic-13 | 42 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 03 | ESAME IPOTESI DA PARTE ORGANO POLITICO | | 02-gen-14 | 30-apr-14 | 118 | 02-gen-14 | 30-giu-14 | 179 | 02-gen-14 | 30-giu-14 | 179 | CONCLUSA IN RITARDO (61GG) | 10 | 10 |
| 04 | REVISIONE A SEGUITO DI OSSERVAZIONI | | 01-mag-14 | 30-giu-14 | 60 | 02-mag-14 | 30-giu-14 | 59 | | | | CONCLUSA | 35 | 35 |
| 05 | ATTUAZIONE DELLA REVISIONE DEL SISTEMA | | 01-lug-14 | 31-dic-14 | 183 | 01-ago-14 | | | 01-ott-14 | 31-dic-14 | 91 | RITARDO SU INIZIO (31GG) | 45 | 10 |
| 06 | VALUTAZIONE ULTERIORI MODIFICHE | | 01-lug-14 | 31-dic-14 | 183 | | | 0 | 01-ott-14 | 31-dic-14 | 91 | RITARDO SU INIZIO (85GG) | 10 | 0 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Totali: 100 55

Motivazione del ritardo: 3 mesi di ritardo su attuazione della revisione del sistema di raccolta

Cod. Ob.8 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: UGEL Chiara Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-14 **Realizzazione progetto RAEE@SCUOLA al fine di sensibilizzare gli studenti sulla riduzione della produzione dei rifiuti. Entro il 31/12/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 92

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 35 | 49 | -51,00 | 49% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|----------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | DEFINIZIONE PIANO OPERATIVO IN COLLABORAZIONE CON ANCITEL E GEA | | 07-gen-14 | 30-mag-14 | 143 | 07-gen-14 | 25-giu-14 | 169 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (26GG) | 25 | 25 |
| 02 | PRESENTAZIONE INIZIATIVA ISTITUTI | | 05-mag-14 | 31-mag-14 | 26 | 05-mag-14 | 31-mag-14 | 26 | | | 0 | CONCLUSA | 5 | 5 |
| 03 | FORMALIZZAZIONE ACCORDI GEA / SCUOLE | | 19-mag-14 | 30-giu-14 | 42 | 03-giu-14 | | | 03-giu-14 | 30-set-14 | 119 | RITARDO SU FINE EFF (86GG) | 20 | 17 |
| 04 | PREDISPOSIZIONE MATERIALI GEA / ANCITEL | | 01-lug-14 | 30-set-14 | 91 | 28-lug-14 | | | 28-lug-14 | 23-nov-14 | 118 | RITARDO SU INIZIO (27GG) | 5 | 2 |
| 05 | PRESENTAZIONE PUBBLICA INIZIATIVA | | 16-set-14 | 15-ott-14 | 29 | | | 0 | 25-nov-14 | 25-nov-14 | 0 | RITARDO SU INIZIO (8GG) | 5 | 0 |
| 06 | REALIZZAZIONE FASE SPERIMENTALE CON CONCORSO SCUOLE | | 16-ott-14 | 30-nov-14 | 45 | | | 0 | 25-nov-14 | 16-dic-14 | 21 | | 30 | 0 |
| 07 | CONSOLIDAMENTO RACCOLTA RAEE SCUOLE | | 01-dic-14 | 31-dic-14 | 30 | | | 0 | 17-dic-14 | 31-dic-14 | 14 | | 10 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 49 | |

Cod. Ob.9 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: UGEL CORONA Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-14 **Ampliamento e ottimizzazione dell'Ecocentro comunale a servizio dei cittadini. Il progetto prosegue sino alla trasmissione alla Provincia, in seguito sospeso in attesa apertura spazi finanziari su patto di stabilità. Entro il 13/02/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 106.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 50 | 0 | 50 | 0,00 | 100% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|------|----------------------------------|--------|------------|-----------|----|-------------|-----------|-----|-----------|------|----|-------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | PREDISPOSIZIONE PROGETTO INTERNO | | 01-apr-14 | 30-giu-14 | 90 | 01-apr-14 | 30-lug-14 | 120 | | | | CONCLUSA IN | 95 | 95 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | RITARDO (30GG) | | |
|----------------|---|-----------|-----------|----|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----|----------------------------|-----|---|
| 02 | PREDISPOSIZIONE ATTI PER L'APPROVAZIONE | 01-lug-14 | 16-lug-14 | 15 | 31-lug-14 | 01-ago-14 | 1 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (16GG) | 5 | 5 |
| 03 | APPROVAZIONE GIUNTA | 16-lug-14 | 26-lug-14 | 10 | | | 0 | 01-ago-14 | 01-set-14 | 31 | RITARDO SU INIZIO (70GG) | 0 | 0 |
| 04 | APPROVAZIONE PROGETTO DA PARTE PROVINCIA | 27-lug-14 | 25-set-14 | 60 | | | 0 | 01-set-14 | 21-nov-14 | 81 | RITARDO SU INIZIO (59GG) | 0 | 0 |
| 05 | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | 26-set-14 | 14-dic-14 | 79 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 06 | ESECUZIONE LAVORI | 15-dic-14 | 13-feb-15 | 60 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 07 | RENDICONTAZIONE | 14-feb-15 | 15-mag-15 | 90 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

Cod. Ob.10 - B Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: SABRINA CORONA

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-14

Realizzazione "casa dell'acqua". Entro il 16 novembre 2014. Rivisto entro il 31 dicembre 2014

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 58

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 45 | 58 | -42,00 | 58% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|----------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|----|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01 | RICHIESTA DI CONTRIBUTO | | 01-giu-13 | 05-lug-13 | 34 | 01-lug-13 | 03-lug-13 | 2 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG) | 0 | 0 |
| 02 | ESAME DELLA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA | | 06-lug-13 | 30-ott-13 | 116 | 04-lug-13 | 09-ott-13 | 97 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG) | 0 | 0 |
| 03 | PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' | | 01-set-13 | 30-nov-13 | 90 | 05-ago-13 | 29-nov-13 | 116 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG) | 0 | 0 |
| 04 | PROCEDURA DI GARA | | 01-dic-13 | 30-giu-14 | 211 | 01-ago-14 | | | 01-ago-14 | 15-ott-14 | 75 | RITARDO SU FINE EFF (86GG) | 40 | 38 |
| 05 | DETERMINA AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO | | 01-lug-14 | 15-ago-14 | 45 | | | 0 | 15-ott-14 | 19-nov-14 | 35 | RITARDO SU INIZIO (85GG) | 20 | 0 |
| 06 | REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA | | 16-ago-14 | 16-nov-14 | 92 | | | 0 | 16-nov-14 | 31-dic-14 | 45 | RITARDO SU INIZIO (39GG) | 40 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 38 | | |

Motivazione del ritardo:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 | | | | Obiettivo 2014 | Realizzato 2014 | Scostamento v.a. | % realizzazione | |
|----------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 100 | <i>Predisposizione relazioni ed atti a supporto dei Piani in fase di redazione (PRGC, PUMS, PCCA, Piano Energetico, etc.).</i> | | | | | | | |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | | Inizio Rivisto | Fine Rivista | |
| | 19/02/2014 | 31/12/2014 | 19/02/2014 | | | | | |
| Indicatori: | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. | |
| 10001 | % realizzazione | | | 100 | 60 | -40,00 | 60,00% | |
| 10002 | N. relazioni/documentazioni prodotte | | | 10 | 6 | -4,00 | 60,00% | |
| 101 | <i>Ampliamento del servizio Ecocentro per i cittadini tramite predisposizione bozza di convenzionamento per l'utilizzo dell'Ecopiazzola di Cordenons.</i> | | | | | | | |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | | Inizio Rivisto | Fine Rivista | |
| | 03/03/2014 | 30/06/2014 | 03/03/2014 | 27/06/2014 | | | | |
| Indicatori: | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. | |
| 10101 | % realizzazione | | | 100 | 100 | 0,00 | 100,00% | |
| 102 | <i>Realizzazione interventi di miglioramento dal punto di vista igienico sanitario: effettuazione gara e attuazione interventi per il contenimento della zanzara tigre (con ordinanza entro maggio e primo giro pastiglie entro giugno, conclusione entro ottobre) e la derattizzazione (dicembre).</i> | | | | | | | |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | | Inizio Rivisto | Fine Rivista | |
| | 01/04/2014 | 31/12/2014 | 01/04/2014 | | | | | |
| Indicatori: | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. | |
| 10201 | % di realizzazione | | | 100 | 50 | -50,00 | 50,00% | |
| 10202 | N. interventi zanzara tigre | | | 3 | 0 | -3,00 | 0,00% | |
| 10203 | N. interventi derattizzazione | | | 6 | 0 | -6,00 | 0,00% | |
| 103 | <i>Aggiornamento dati del Rapporto sullo stato dell'ambiente con le rilevazioni al 2013.</i> | | | | | | | |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | | Inizio Rivisto | Fine Rivista | |
| | 02/05/2014 | 31/12/2014 | 19/05/2014 | | | | | |
| Indicatori: | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. | |
| 10301 | % di realizzazione | | | 100 | 35 | -65,00 | 35,00% | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| 104 <i>Supporto/collaborazione e realizzazione manifestazioni legate alla promozione della mobilità sostenibile e della sostenibilità ambientale</i> | | | | | | | |
|--|---|-----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista |
| | | 01/03/2014 | 31/12/2014 | 01/03/2014 | | | |
| Indicatori: | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. |
| 10400 | % di realizzazione | | | 100 | 42 | -58,00 | 42,00% |
| 10401 | Giretto d'Italia 2014 - settembre | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 10402 | Terraé - giugno | | | 100 | 100 | 0,00 | 100,00% |
| 10403 | Bici in Fiera - settembre | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 10404 | Festa dell'Albero - novembre | | | 100 | 0 | -100,00 | 0,00% |
| 10405 | Settimana europea per la riduzione dei rifiuti - ottobre/novembre | | | 100 | 20 | -80,00 | 20,00% |

| 105 <i>Ecofeste 2014 da realizzarsi tra maggio e settembre.</i> | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista |
| | | 02/05/2014 | 31/12/2014 | 02/05/2014 | | | |
| Indicatori: | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. |
| 10501 | % di realizzazione | | | 100 | 80 | -20,00 | 80,00% |
| 10502 | N. manifestazioni | | | 3 | 2 | -1,00 | 66,67% |

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 | Note | Valutato | Cons. 2011 | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Ril. 31/08 | Motivazioni |
|--|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale | | | | | | | | |
| - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | PdPi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |
| - N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano' | In collaborazione con Legambiente-dati riferiti al secondo esercizio precedente | PdPo | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| - PM10: concentrazione media annua | ARIA | PdPo | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| - PM10: n. gg di rilevamento dei livelli | ARIA | | 365 | 358 | 323 | 365 | 218 | |
| - N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comunale) per episodi acuti di inquinamento atmosferico). (gg.) | ARIA | | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| - N. procedimenti attivati a seguito segnalazioni inquinamento atmosferico | ARIA | | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | |

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

OBIETTIVO 1 - Realizzazione ampliamento (presso Stazione ferroviaria e Università) progetto bike sharing tramite utilizzo di tessera elettronica.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 2 - Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita e-bike 0 per dipendenti e Amministratori comunali.
Si rende necessario traslare la fine della fase 11 al 5 settembre in quanto si sono dilatati i tempi in attesa delle necessarie valutazioni assicurative. La risposta del broker è pervenuta il 25 agosto. Successivamente a questa è stato possibile concludere le modifiche al Comodato d'uso. E' necessario introdurre una nuova fase 12 che contempli il tempo di ricezione delle biciclette a pedalata assistita da parte di Ducati stimato dal 9 settembre al 19 settembre e rivedere la data di avvio della fase 14.

OBIETTIVO 3 Progetto car-pooling.
L'obiettivo è stato concluso.

OBIETTIVO 4 - Piano urbano della mobilità sostenibile
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 5 - PISUS A10 - riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla Stazione all'Università, pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.
L'obiettivo è in fase d'avvio.

OBIETTIVO 6 - Studio di fattibilità per la messa in sicurezza delle zone scolastiche e residenziali della Circostrizione di Torre e realizzazione interventi.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 7 – Interventi di messa in sicurezza mobilità afferente ai plessi scolastici (percorsi pedonali, ciclabili ecc.) Via Bassini, scuola IPSIA e scuola Lozer.
L'obiettivo è stato concluso.

OBIETTIVO 8 – Miglioramento del servizio di trasporto urbano: realizzazione/ammodernamento di n° 6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale), individuazione di nuove fermate in collaborazione con ATAP e la Provincia.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 9 – Realizzazione manifestazione "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile" 16-22 settembre 2014
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 10 – Messa in sicurezza intersezione via Piave – via Baracca: realizzazione rotatoria entro il 31.12.2014
Si chiede la revisione delle tempistiche in quanto l'opera necessita di rilievo strumentale e servizio tecnico esterno.
E' stata richiesta una revisione della tempistica

OBIETTIVO 11 – Messa in sicurezza intersezione via Udine – via Volt de Querini: realizzazione rotatoria entro il 31.12.2014
Si chiede la revisione delle tempistiche in quanto l'opera necessita di rilievo strumentale e servizio tecnico esterno.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

E' stata richiesta una revisione della tempistica

INTERVENTO 101 – Predisposizione del Piano della segnaletica verticale e orizzontale e definizione piano economico anche consuntivo per il mancato introito della sosta a pagamento in occasione della 87° Adunata Alpini.
L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO 102 – Interventi di messa in sicurezza e moderazione in seguito a segnalazioni e valutazioni dell'ufficio. In sostituzione del Piano annuale di manutenzione della segnaletica.
L'intervento è in linea con le previsioni

INTERVENTO 103 – Predisposizione planimetrie e documenti per i Piani in fase di redazione (PRGC, PUMS, PCCA, Pano Energetico, Piano del Commercio, Piani di Zona ecc.)
L'intervento è in linea con le previsioni

INTERVENTO104 – Progetto PISUS: Telesosta, attivazione di una nuova modalità per il pagamento della sosta in accordo con GSM.
Intervento sospeso in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.
L'intervento è in fase d'avvio.

INTERVENTO105 – Redazione Piano economico per il mancato introito dovuto all'accupazione dei parcheggi in struttura aree di sosta a pagamento in occasione della 87° Adunata Alpini.
L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO106 – Interventi di miglioramento del trasporto urbano:
- individuazione nuove fermate in collaborazione con l'Azienda dei Trasporti e la Provincia;
- realizzazione/ammodernamento di n°6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale € 71.000,00).
L'intervento è in linea con le previsioni

Si chiede di inserire i seguenti nuovi interventi:

INTERVENTO107 – Verifica tecnico funzionale delle rotatorie provvisorie esistenti e delle nuove rotatorie previste (via della libertà, Interspar, Via Revedole, via delle Acque e via Prasecco) lungo la SS13.

INTERVENTO108 – Progettazione e realizzazione nuova circuitazione viaria attorno all'ex-fiera.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|--|----------------------------|---|
| Cod. Ob.1 - A | Rilev. 102 | OBIETTIVO: | Referente Amm.: | Referente: MANCHIARO M |
| Data assegn.: | 01-gen-12 | Realizzazione ampliamento (presso Stazione ferroviaria e Università) progetto bike sharing tramite utilizzo di tessera elettronica. Entro il 31/12/2014 | | |
| Obiet. prioritario: | <input type="checkbox"/> | | | |
| Eliminato | <input type="checkbox"/> | Importo: 67.263,90 | Grado rispetto previsioni: | 100  |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 59 | 83 | -17,00 | 83% |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|----|----|----|-------|------|
| 02 | n° biciclette nuovo sistema | 20 | 20 | 20 | 0,00 | 100% |
| 03 | n° utenti iscritti al nuovo sistema | 30 | 20 | 50 | 20,00 | 167% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|----------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|------------------------------|-----------|----|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01 | ANALISI STATO DI FATTO | | 01-mar-12 | 01-ago-12 | 153 | 01-mar-12 | 01-ago-12 | 153 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 02 | PROPOSTA PROGETTO DI MIGLIORAMENTO ATTUALE SISTEMA | | 02-ago-12 | 31-dic-12 | 151 | 02-ago-12 | 23-nov-12 | 113 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG) | 0 | 0 |
| 03 | RISOLUZIONE GARA PRECEDENTE MINISTERO | | 01-gen-13 | 30-set-13 | 272 | 01-gen-13 | 30-set-13 | 272 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 04 | ATTIVITA' PROMOZIONALE | | 03-set-13 | 31-dic-14 | 484 | 03-set-13 | | | | | | | 25 | 20 |
| 05 | REDAZIONE NUOVO POD | | 02-gen-13 | 27-giu-13 | 176 | 02-gen-13 | 27-giu-13 | 176 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 06 | APPROVAZIONE POD MINISTERO | | 28-giu-13 | 28-ago-13 | 61 | 28-giu-13 | 25-lug-13 | 27 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG) | 0 | 0 |
| 07 | REALIZZAZIONE GARA | | 29-ago-13 | 28-ott-13 | 60 | 29-ago-13 | 28-ott-13 | 60 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 08 | ATTUAZIONE INTERVENTI | | 29-ott-13 | 29-nov-14 | 396 | 25-ott-13 | 30-giu-14 | 248 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (152GG) | 20 | 20 |
| 09 | ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA NECESSARIA ALL'AVVIO DELLA SPERIMENT. | | 28-feb-14 | 31-mar-14 | 31 | 17-feb-14 | 28-feb-14 | 11 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG) | 35 | 35 |
| 10 | MONITORAGGIO SISTEMA | | 01-apr-14 | 31-dic-14 | 274 | 16-giu-14 | | | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (76GG) | 20 | 8 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 83 | |

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-13

Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita e-bike 0 per dipendenti e Amministratori comunali. Entro il 25/08/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 54.385,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

| | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|------------------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 90 | 25 | 53 | -37,00 | 59% |
| 02 | n° bici a pedalata assistita | 20 | 0 | 0 | -20,00 | 0% |
| 03 | n° utenti utilizzatori | 20 | 0 | 0 | -20,00 | 0% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|-----------|-----------|----|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01 | PARTECIPAZIONE AL BANDO MATTM | | 07-set-12 | 27-nov-12 | 81 | 07-set-12 | 27-nov-12 | 81 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|----------------------------|-----|----|
| 02 | APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DEL MATTM | 28-nov-12 | 09-gen-13 | 42 | 28-nov-12 | 09-gen-13 | 42 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 03 | IDEAZIONE PIANO DI GESTIONE | 10-gen-13 | 12-mar-13 | 61 | 10-gen-13 | 12-mar-13 | 61 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 04 | COMPILAZIONE POD | 10-gen-13 | 22-apr-13 | 102 | 10-gen-13 | 22-apr-13 | 102 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 05 | APPROVAZIONE POD DA PARTE DEL MATTM | 23-apr-13 | 30-set-13 | 160 | 23-apr-13 | 05-dic-13 | 226 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (66GG) | 0 | 0 |
| 06 | ADEGUAMENTO LOCALIZZAZIONI | 11-giu-13 | 15-ott-13 | 126 | 11-giu-13 | 15-ott-13 | 126 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 07 | AFFIDAMENTO E CONTRATTO | 01-ott-13 | 15-nov-13 | 45 | 11-feb-13 | 28-nov-13 | 290 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (13GG) | 0 | 0 |
| 08 | RICEZIONE E ATTIVAZIONE RASTRELLIERE | 15-nov-13 | 30-dic-13 | 45 | 09-dic-13 | 30-dic-13 | 21 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 09 | PRODUZIONE RASTRELLIERA CORTA PER SEDE LLPP | 01-gen-14 | 17-mar-14 | 75 | 01-gen-14 | 17-mar-14 | 75 | | | | CONCLUSA | 5 | 5 |
| 10 | CONSEGNA E ATTIVAZIONE RASTRELLIERA PER SEDE LLPP | 21-mar-14 | 05-mag-14 | 45 | 21-mar-14 | 05-mag-14 | 45 | | | | CONCLUSA | 5 | 5 |
| 11 | MODIFICHE COMODATO D'USO E SOTTOSCRIZIONE | 11-feb-14 | 18-lug-14 | 157 | 11-feb-14 | | | 11-feb-14 | 05-set-14 | 206 | RITARDO SU FINE EFF (68GG) | 15 | 14 |
| 12 | COMUNICAZIONE E PROMOZIONE | 09-dic-13 | 25-ago-15 | 624 | 09-dic-13 | | | | | 0 | | 15 | 10 |
| 13 | RICEZIONE PROTOTIPI | 09-set-14 | 19-set-14 | 10 | | | 0 | 09-set-14 | 19-set-14 | 10 | RITARDO SU INIZIO (15GG) | 5 | 0 |
| 14 | FASE DI SPERIMENTAZIONE | 01-dic-13 | 30-nov-14 | 364 | 01-dic-13 | | | | | | | 40 | 31 |
| 15 | VALUTAZIONE E INVIO DATI MONITORATI (REALIZZAZIONE REPORT) | 01-giu-14 | 25-ago-15 | 450 | | | | 23-set-14 | 25-ago-15 | 336 | RITARDO SU INIZIO (115GG) | 15 | 0 |
| 16 | ATTIVITA' FORMATIVA RICHIESTA E PROMOSSA DAL MATTM | 01-dic-13 | 31-dic-13 | 30 | 01-dic-13 | 31-dic-13 | 30 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 65 |

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-13

Progetto car-pooling. Entro il 31/05/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|----------------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 100% |
| 02 | n° partecipanti iniziativa | 20 | 24 | 24 | 4,00 | 120% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | Avanzamento | | Revisione | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------|-----------|
| | | Centro | Inizio Fine | gg | Inizio Fine | gg | Inizio Fine | | | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|--|--|---|-----------------------------|-----|-----|
| 1 | STUDIO PROGETTO | 02-gen-13 | 02-apr-13 | 90 | 02-gen-13 | 02-apr-13 | 90 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 2 | CREAZIONE PAGINA WEB | 02-apr-13 | 03-giu-13 | 62 | 02-apr-13 | 03-giu-13 | 62 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 3 | CREAZIONE BACK OFFICE E ADDESTRAMENTO PERSONALE ADDETTO | 10-mag-13 | 20-mag-13 | 10 | 10-mag-13 | 20-mag-13 | 10 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 4 | RICERCA SPONSOR (DETERMINA) | 01-mag-13 | 31-lug-13 | 91 | 01-mag-13 | 31-lug-13 | 91 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 5 | REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE | 02-mag-13 | 01-ott-13 | 152 | 02-mag-13 | 15-ago-13 | 105 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (47GG) | 0 | 0 |
| 6 | SPERIMENTAZIONE CAR-POOLING | 01-ott-13 | 30-mar-14 | 180 | 04-nov-13 | 28-feb-14 | 116 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG) | 60 | 60 |
| 7 | VALUTAZIONI FINALI SPERIMENTAZIONE | 31-mar-14 | 31-mag-14 | 61 | 10-mar-14 | 30-mag-14 | 81 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG) | 40 | 40 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 100 |

Cod. Ob.4 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-13

Piano urbano della mobilita' sostenibile. Approvazione entro il 02.04.2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 130.000,00

Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori

| | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 80 | 43 | 53 | -27,00 | 66% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|----------------------------|-----------|----|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01 | FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO | | 01-mar-12 | 31-gen-13 | 336 | 01-mar-12 | 01-feb-13 | 337 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (1GG) | 0 | 0 |
| 02 | ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO | | 02-mag-13 | 06-feb-14 | 280 | 02-mag-13 | 04-feb-14 | 278 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG) | 4 | 4 |
| 03 | FASE ANALITICA | | 04-feb-14 | 16-mar-14 | 40 | 05-feb-14 | 16-mar-14 | 39 | | | | CONCLUSA | 9 | 9 |
| 04 | FASE PARTECIPATIVA ALLARGATA E RISTRETTA | | 17-mar-14 | 05-nov-14 | 233 | 19-mar-14 | | | | | | RITARDO SU INIZIO (2GG) | 15 | 10 |
| 05 | OSSERVAZIONI E VERIFICHE TECNICHE | | 17-mar-14 | 06-mag-14 | 50 | 17-mar-14 | 06-mag-14 | 50 | | | | CONCLUSA | 8 | 8 |
| 06 | OSSERVAZIONI E VERIFICHE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE | | 17-mar-14 | 06-mag-14 | 50 | 17-mar-14 | 06-mag-14 | 50 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 07 | RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E ELABORAZIONE PRIMA PARTE | | 07-mag-14 | 22-mag-14 | 15 | 07-mag-14 | 29-mag-14 | 22 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (7GG) | 8 | 8 |
| 08 | OSSERVAZIONI TECNICHE SU PROPOSTA DEFINITIVA | | 23-mag-14 | 22-lug-14 | 60 | 30-mag-14 | 05-ago-14 | 67 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (14GG) | 18 | 18 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|----|--|--|---|----------------------------|----|---|
| 09 | OSSERVAZIONI DEFINITIVE AMMINISTRAZIONE SU VERS. DEF. | 23-mag-14 | 22-lug-14 | 60 | 30-mag-14 | 05-ago-14 | 67 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (14GG) | 2 | 2 |
| 10 | FASE PROGETTUALE | 23-lug-14 | 05-nov-14 | 105 | 05-ago-14 | | | | | | RITARDO SU INIZIO (13GG) | 22 | 4 |
| 11 | PROCEDURA DI VAS - VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ | 06-nov-14 | 25-gen-15 | 80 | | | 0 | | | 0 | | 4 | 0 |
| 12 | ADOZIONE GIUNTA PREVIA CONCERTAZIONE | 06-nov-14 | 02-mar-15 | 116 | | | | | | | | 10 | 0 |
| 13 | APPROVAZIONE PIANO CONSIGLIO COMUNALE PREVIA COMMIS. | 03-mar-15 | 02-apr-15 | 30 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 63 | |

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-13

PISUS A10 - riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'universita', pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. Progetto esecutivo entro il 22/02/2015.

Obiet. prioritario:

Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Eliminato

Importo: 178.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

| | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 40 | 0 | 0 | -40,00 | 0% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--|---------|------------|-----------|-----|-------------|------|----|-----------|------|-----|--------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO | Diversi | 01-set-14 | 22-feb-15 | 174 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (23GG) | 100 | 0 |
| 03 | FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO | | 23-feb-15 | 20-mar-15 | 25 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 21-mar-15 | 26-mar-15 | 5 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 06B | APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) | | 27-mar-15 | 17-lug-15 | 112 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 18-lug-15 | 16-nov-15 | 121 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 09 | ACCATASTAMENTO | | 17-nov-15 | 17-dic-15 | 30 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 18-dic-15 | 27-giu-16 | 192 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 28-giu-16 | 26-mar-17 | 271 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 0 | | |

Cod. Ob.6 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-14

Studio di fattibilità per la messa in sicurezza delle zone scolastiche e residenziali della Circostrizione di Torre e realizzazione interventi. Entro il 31.12.2014

Obiet. prioritario:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|------------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 66 | 83 | -17,00 | 83% |
| 02 | n° interventi eseguiti | 5 | 1 | 3 | -2,00 | 60% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|--------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | ANALISI STATO DI FATTO | | 02-gen-14 | 01-feb-14 | 30 | 02-gen-14 | 01-feb-14 | 30 | | | | CONCLUSA | 15 | 15 |
| 02 | ESECUZIONE RILIEVI | | 01-feb-14 | 07-feb-14 | 6 | 01-feb-14 | 07-feb-14 | 6 | | | 0 | CONCLUSA | 10 | 10 |
| 03 | REDAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE | | 03-feb-14 | 25-feb-14 | 22 | 03-feb-14 | 25-feb-14 | 22 | | | 0 | CONCLUSA | 30 | 30 |
| 04 | CONDIVISIONE CON LA COMUNITÀ LOCALE | | 26-feb-14 | 31-dic-14 | 308 | 26-feb-14 | | | | | 0 | | 15 | 10 |
| 05 | RECEPIMENTO EVENTUALI OSSERVAZIONI E MODIFICA PROGETTUALE | | 27-feb-14 | 31-dic-14 | 307 | 27-feb-14 | | | | | 0 | | 5 | 3 |
| 06 | REALIZZAZIONE INTERVENTI POSSIBILI (DISP. ECON. E PATTO DI STABILITÀ) | | 27-feb-14 | 31-dic-14 | 307 | 03-apr-14 | | | | | | RITARDO SU INIZIO (35GG) | 25 | 15 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 83 | |

Cod. Ob.7 - A Rilev. 101

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Interventi di messa in sicurezza mobilità afferente ai plessi scolastici (percorsi pedonali, ciclabili ecc.) Via Bassini, scuola IPSIA e scuola Lozer. Entro il 31/12/2014.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 32 | 100 | 0,00 | 100% |
| 02 | n° interventi realizzati | 3 | 3 | 4 | 1,00 | 133% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|------|---|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-----------|------|----|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | ANALISI STATO DI FATTO | | 02-gen-14 | 31-dic-14 | 363 | 02-gen-14 | 22-ago-14 | 232 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (131GG) | 30 | 30 |
| 02 | RILIEVI | | 02-gen-14 | 31-dic-14 | 363 | 02-gen-14 | 20-giu-14 | 169 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (194GG) | 15 | 15 |
| 03 | REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITÀ | | 03-feb-14 | 31-dic-14 | 331 | 03-feb-14 | 28-lug-14 | 175 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (156GG) | 30 | 30 |
| 04 | REALIZZAZIONE INTERVENTI POSSIBILI (DISP. ECON. E PATTO DI STABILITÀ) | | 10-feb-14 | 31-dic-14 | 324 | 10-feb-14 | 22-ago-14 | 193 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (131GG) | 25 | 25 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Totale: 100 100

Cod. Ob.8 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MANCHIARO M
 Data assegn.: 01-gen-14 **Miglioramento del servizio di trasporto urbano: realizzazione/ammodernamento di n° 6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale), individuazione di nuove fermate in collaborazione con ATAP e la Provincia. Entro 11/04/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 71.000,00 Grado rispetto previsioni: 100 

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 50 | 10 | 30 | -20,00 | 60% |
| 02 | n° pensiline | 6 | 0 | 0 | -6,00 | 0% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | ANALISI STATO DI FATTO CON RILIEVI SUL POSTO | | 01-apr-14 | 30-apr-14 | 29 | 01-apr-14 | 02-mag-14 | 31 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (2GG) | 10 | 10 |
| 02 | PREDISPOSIZIONE PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE | | 01-mag-14 | 30-giu-14 | 60 | 12-mag-14 | 27-giu-14 | 46 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG) | 59 | 59 |
| 03 | TRASMISSIONE ALLA PROVINCIA PER APPROVAZIONE | | 01-lug-14 | 02-lug-14 | 1 | 30-giu-14 | 30-giu-14 | 0 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG) | 1 | 1 |
| 04 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DELLA PROVINCIA | | 03-lug-14 | 01-ott-14 | 90 | 01-lug-14 | 13-ago-14 | 43 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG) | 5 | 5 |
| 05 | PROCEDURA DI GARA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI | | 02-ott-14 | 10-gen-15 | 100 | | | 0 | | | 0 | | 25 | 0 |
| 06 | REALIZZAZIONE INTERVENTI | | 11-gen-15 | 11-apr-15 | 90 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totale: | | | | | | | | | | | | 100 | 75 | |

Cod. Ob.9 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MANCHIARO M
 Data assegn.: 01-gen-14 **Realizzazione manifestazione "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile" 16-22 settembre 2014**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 0 | 52 | -48,00 | 52% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|------|---------------------------|--------|------------|-----------|----|-------------|------|----|-----------|------|----|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | PIANIFICAZIONE INIZIATIVE | | 01-ago-14 | 15-set-14 | 45 | 06-giu-14 | | | | | 0 | RITARDO SU FINE EFF (9GG) | 30 | 22 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|----|-----------|--|--|--|---|---|---------------------------|-----|----|
| 02 | PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE ATTI AMMINISTRATIVI | 15-ago-14 | 15-set-14 | 31 | 18-ago-14 | | | | | 0 | RITARDO SU FINE EFF (9GG) | 10 | 5 |
| 03 | ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' | 15-ago-14 | 16-set-14 | 32 | 18-ago-14 | | | | | 0 | RITARDO SU FINE EFF (8GG) | 30 | 25 |
| 04 | REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | 16-set-14 | 22-set-14 | 6 | | | | | 0 | 0 | RITARDO SU INIZIO (8GG) | 30 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 52 |

Cod. Ob.10 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 30-apr-14

Messa in sicurezza intersezione via Piave - via Baracca: realizzazione rotatoria entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni: 82

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 0 | 50 | -50,00 | 50% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---------------------------------|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|----|-----------|-----------|----|--------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | STUDIO DI FATTIBILITÀ | | 03-giu-14 | 30-giu-14 | 27 | 03-giu-14 | 30-giu-14 | 27 | | | 0 | CONCLUSA | 20 | 20 |
| 02 | RILIEVO E VALUTAZIONE SUL POSTO | | 14-lug-14 | 18-ago-14 | 35 | 14-lug-14 | 18-ago-14 | 35 | | | | CONCLUSA | 30 | 30 |
| 03 | PREDISPOSIZIONE PROGETTO | | 19-ago-14 | 19-set-14 | 31 | | | 0 | 22-set-14 | 30-ott-14 | 38 | RITARDO SU INIZIO (36GG) | 30 | 0 |
| 04 | REALIZZAZIONE INTERVENTO | | 22-set-14 | 31-dic-14 | 100 | | | 0 | 31-ott-14 | 07-nov-14 | 7 | RITARDO SU INIZIO (2GG) | 20 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 50 | |

Motivazione del ritardo:

Necessità di rilievo strumentale e servizio esterno - il progettò terminerà nel rispetto della tempistica iniziale prevista

Cod. Ob.11 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 30-apr-14

Messa in sicurezza intersezione via Udine - via Volt de Querin: realizzazione rotatoria. Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 61.500,00

Grado rispetto previsioni: 82

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 0 | 50 | -50,00 | 50% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|------|-----------------------|--------|------------|-----------|----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|----------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | STUDIO DI FATTIBILITÀ | | 03-giu-14 | 30-giu-14 | 27 | 03-giu-14 | 30-giu-14 | 27 | | | 0 | CONCLUSA | 20 | 20 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|----|-----------|-----------|----|--------------------------|----|----|
| 02 | RILIEVO E VALUTAZIONE SUL POSTO | 14-lug-14 | 18-ago-14 | 35 | 14-lug-14 | 18-ago-14 | 35 | | | 0 | CONCLUSA | 30 | 30 |
| 03 | PREDISPOSIZIONE PROGETTO | 19-ago-14 | 19-set-14 | 31 | | | 0 | 21-set-14 | 30-ott-14 | 39 | RITARDO SU INIZIO (36GG) | 30 | 0 |
| 04 | REALIZZAZIONE INTERVENTO | 22-set-14 | 31-dic-14 | 100 | | | 0 | 31-ott-14 | 07-nov-14 | 7 | RITARDO SU INIZIO (2GG) | 20 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 50 | |

Motivazione del ritardo: *Necessità di rilievo strumentale e servizio esterno - il progettò terminerà nel rispetto della tempistica iniziale prevista*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Predisposizione del Piano della segnaletica verticale e orizzontale e definizione piano economico anche consuntivo per il mancato introito della sosta a pagamento in occasione della 87° Adunata Alpini.*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2014 Fine Prevista 30/06/2014 Inizio Effettiva 01/01/2014 Fine Effettiva 16/05/2010 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

| | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. |
|--------------------------|-----------|------------|----------|---------|
| 10101 % di realizzazione | 100 | 100 | 0,00 | 100,00% |

102 *Interventi di messa in sicurezza e moderazione in seguito a segnalazioni e valutazioni dell'ufficio. In sostituzione del Piano annuale di manutenzione della segnaletica.*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2014 Fine Prevista 31/12/2014 Inizio Effettiva 01/01/2014 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

| | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. |
|--------------------------------|-----------|------------|----------|---------|
| 10201 % di realizzazione | 100 | 70 | -30,00 | 70,00% |
| 10202 N. interventi realizzati | 10 | 14 | 4,00 | 140,00% |

103 *Predisposizione planimetrie e documenti per i Piani in fase di redazione (PRGC, PUMS, PCCA, Piano Energetico, Piano del Commercio, Piani di Zona ecc.)*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 19/02/2014 Fine Prevista 31/12/2014 Inizio Effettiva 19/02/2014 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

| | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------------|-----------|------------|----------|---------|
| 10301 % di realizzazione | 100 | 65 | -35,00 | 65,00% |
| 10302 N. proposte/documenti | 4 | 4 | 0,00 | 100,00% |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|--|--|
| 104 | <i>Progetto PISUS: Telesosta, attivazione di una nuova modalità per il pagamento della sosta in accordo con GSM. Intervento sospeso in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.</i> | | | | | | | | |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista | | | |
| | 01/09/2014 | 31/12/2015 | | | | | | | |
| Indicatori: | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. | | |
| 10401 | % di realizzazione | | | 100 | 0 | -100,00 | 0,00% | | |
| 105 | <i>Redazione Piano economico per il mancato introito dovuto all'occupazione dei parcheggi in struttura e aree di sosta a pagamento in occasione della 87ª Adunata degli Alpini</i> | | | | | | | | |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista | | | |
| | 01/01/2014 | 30/06/2014 | 01/01/2014 | 16/05/2014 | | | | | |
| Indicatori: | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. | | |
| 10501 | % di realizzazione | | | 100 | 100 | 0,00 | 100,00% | | |
| 106 | <i>Interventi di miglioramento del trasporto urbano: - individuazione di nuove fermate in collaborazione con l'Azienda per i Trasporti e la Provincia; - realizzazione/ammodernamento di n° 6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale € 71.000,00).</i> | | | | | | | | |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista | | | |
| | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 01/01/2014 | | | | | | |
| Indicatori: | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. | | |
| 10601 | % di realizzazione | | | 100 | 50 | -50,00 | 50,00% | | |
| 10602 | N. nuove fermate previste | | | 3 | 2 | -1,00 | 66,67% | | |
| 10603 | N. interventi su pensiline | | | 6 | 0 | -6,00 | 0,00% | | |
| 107 | <i>Verifica tecnico funzionale delle rotatorie provvisorie esistenti e delle nuove rotatorie previste (via della libertà, Interspar, Via Revedole, via delle Acque e via Prasecco) lungo la SS13.</i> | | | | | | | | |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista | | | |
| | 01/09/2014 | 31/12/2014 | | | | | | | |
| Indicatori: | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. | | |
| 10701 | % di realizzazione | | | 100 | 0 | -100,00 | 0,00% | | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 108 | Progettazione e realizzazione nuova circuitazine viaria attorno all'ex-fiera. | | | | | |  |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista | |
| | 01/09/2014 | 31/12/2014 | | | | | |
| Indicatori: | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. |
| 10801 % di realizzazione | | | | 100 | 0 | -100,00 | 0,00% |

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 | Note | Valutato | Cons. 2011 | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Ril. 31/08 | Motivazioni | |
|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| Sistema stradale e della mobilità | | | | | | | | | |
| - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | PdPi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |  |
| - Km piste ciclabili esistenti | (in sede propria o riservata, inclusi promiscui pedonali)201130206 | PdPo | 27,47 | 42,33 | 42,78 | 42,78 | 42,78 | |  |
| - Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km² di superficie comunale) | | PdPo | 7,19 | 11,07 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | |  |
| - Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m² | 201130208 | PdPo | 278266 | 278266 | 279713 | 279713 | 279713 | |  |
| - N. biciclette del servizio - bike sharing | | PdPo | 36 | 36 | 36 | 56 | 56 | |  |
| - N. utenti registrati- bike sharing | 201130205 | | 333 | 416 | 509 | 550 | 609 | |  |
| - N. segnalazioni on-line disservizi SOL | | | 58 | 80 | 35 | 50 | 127 | |  |
| - % segnalazioni on-line risolte | | PdPi | 54,00 | 73,00 | 76,00 | 80 | 66 | Valutare |  |
| - Tempo medio di risoluzione SOL (gg) | | PdPi | 32,63 | 23,32 | 12,9 | 30 | 26,86 | |  |
| - Costo medio per residente Servizio Mobilità Urbana | | PdPo | 17,4 | 23,06 | 24,96 | 0 | 0 | |  |
| - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | PdPi | | | | 80 | 100 | |  |
| - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | PdPi | | | | 100 | 100 | |  |
| G.S.M. | | | | | | | | | |
| - N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM) | | PdPo | 2962 | 3166,00 | 3559,00 | 3561 | 3520,00 | |  |
| - N. stalli in struttura a pagamento (GSM) | Stratificazione B02 | | 1449 | 1669 | 1961 | 1961 | 1961 | |  |
| - N. stalli su strada a pagamento (GSM) | Stratificazione B02 | | 1513 | 1497 | 1598 | 1600 | 1559 | |  |
| - % complessiva di occupazione parcheggi (su strada) | Occupazione include abbonamenti | PdPo | 86,55 | 83,98 | 0 | 0 | 0 | |  |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

P.O. Bianchet

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è stata dedicata alla gestione dei procedimenti per l'esecuzione di lavori pubblici riguardanti strade, piazze e relativi sottoservizi (progettazione, appalto, direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudo). Sono stati avviati gli interventi contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in precedenti esercizi.

Il centro ha gestito anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e piazze (pavimentazioni, marciapiedi, ecc.), per mantenerne l'efficienza e garantire la sicurezza dei cittadini (anche in regime d'urgenza). Un impegno particolare è dedicato alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti semaforici. Le manutenzioni sono state eseguite, con personale interno.

Ha effettuato l'istruttoria di piani particolareggiati, in materia di viabilità.

L'attività è stata dedicata anche a :

- 1) collaborare alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici,
- 2) redige progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi,
- 3) coordinare la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l'istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione,
- 4) collaborare alle procedure d'appalto,
- 5) provvede alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente),
- 6) coordinare l'attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione,
- 7) curare le operazioni di collaudo, direttamente o cooperando coi liberi professionisti incaricati,
- 8) curare il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta),
- 9) curare gli appalti e gli affidamenti (prevalentemente con il metodo delle gestioni in economia, ordini di somministrazione ed atti di cottimo) riguardanti la manutenzione ordinaria (per lo più in regime d'urgenza) di strade, piazze, marciapiedi, percorsi ciclabili e pedonali, impianti a rete ed impianti semaforici,
- 10) collaborare alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo.

L'attività comprende il raccordo con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S, VV.FF., ISPESL, Soprintendenza BAAS, Regione, Provincia, Stato,) e gli altri settori del Comune. L'attività è stata dedicata alla gestione dei procedimenti per l'esecuzione di lavori pubblici riguardanti strade, piazze e relativi sottoservizi (progettazione, appalto, direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudo). Sono stati avviati gli interventi contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in precedenti esercizi.

Il centro ha gestito anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e piazze (pavimentazioni, marciapiedi, fognature, ecc.), per mantenerne l'efficienza e garantire la sicurezza dei cittadini (anche in regime d'urgenza). Un impegno particolare è dedicato alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti semaforici. Le manutenzioni sono state eseguite, con personale interno.

Ha effettuato l'istruttoria di piani particolareggiati, in materia di viabilità.

Il personale è stato impegnato nell'organizzazione della manifestazione Adunata Nazionale Alpini 2014.

Gli obiettivi del centro sono i seguenti:

- 1) Intermodalità stazione ferroviaria;
- 2) Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
- 3) Riqualficazione di Via Cappucci (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari) ;
- 4) Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone;
- 5) Interventi di modifica della viabilità nelle vie cittadine -Via Ferraris- (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

- 6) Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
 7) Percorso pedonale di Viale Martelli;
 8) Opere di messa in sicurezza Viale Grigoletti, finalizzate alla riduzione dell'incidentalità (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
 9) Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
 10) Rifacimento segmento di Viale Mazzini, Corso Vittorio Emanuele e Largo San Giorgio (PISUS) (in attesa decreto Regione);
 11) Manutenzione viabilità asfaltature.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - F Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: BIANCHET Maur

Data assegn.: 01-gen-09

Obiet. prioritario:

Eliminato

Intermodalità stazione ferroviaria: biglietteria. Entro il 31/05/2014.

Importo: 1.875.094,00

Grado rispetto previsioni: 

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 99 | 88 | 95 | -4,00 | 96% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|------|--|---------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|----|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 06-set-10 | 31-gen-11 | 147 | 01-set-10 | 20-dic-10 | 110 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG) | 0 | 0 |
| 03 | FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO | | 02-gen-11 | 24-gen-11 | 22 | 02-gen-11 | 24-gen-11 | 22 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 04 | ACQUISIZIONE AREE CON PERMUTA RIVISTO | 51103 | 24-gen-11 | 31-lug-11 | 188 | 31-dic-10 | 31-dic-10 | 0 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (212GG) | 0 | 0 |
| 05 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 01-ago-11 | 16-apr-12 | 259 | 01-mar-11 | 16-apr-12 | 412 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 13-apr-12 | 18-apr-12 | 5 | 13-apr-12 | 18-apr-12 | 5 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 06B | APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) | | 11-feb-12 | 22-ago-12 | 193 | 11-feb-12 | 22-ago-12 | 193 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 23-ago-12 | 03-ott-12 | 41 | 23-ago-12 | 03-ott-12 | 41 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 04-ott-12 | 09-ott-13 | 370 | 04-ott-12 | 09-ott-13 | 370 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 08a | Perizia | | 10-ott-13 | 14-nov-13 | 35 | 10-ott-13 | 14-nov-13 | 35 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 08c | LAVORI ESTERNI | | 29-mar-14 | 31-mag-14 | 63 | 29-mar-14 | 31-mag-14 | 63 | | | | CONCLUSA | 71 | 71 |
| 08d | ULTERIORI LAVORI | | 01-set-14 | 31-ott-14 | 60 | 01-set-14 | | | 01-set-14 | 31-ott-14 | 60 | | 0 | 0 |
| 09 | ACCATASTAMENTO | | 19-apr-14 | 19-mag-14 | 30 | 19-apr-14 | 19-mag-14 | 30 | | | | CONCLUSA | 3 | 3 |
| 10 | COLLAUDI | | 31-mag-14 | 27-gen-15 | 241 | 17-dic-13 | | | | | | | 24 | 22 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 29-nov-14 | 28-giu-15 | 211 | | | | | | | | 2 | 0 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 96 | | | |
| Cod. Ob.2 - F Rilev. 105 | | OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana | | | | Referente: BIANCHET Maur | | | | | | | | | | |
| Data assegn.: 01-gen-11 | | Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone. Entro il 05/09/2015. | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eliminato <input type="checkbox"/> | | Importo: 5.230.000,00 | | | | Grado rispetto previsioni: | | | | | | 56 | | | | |
| Elenco Indicatori | | | | | | | | | | | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
| 01 | % di realizzazione | | | | | 70 | 60 | 61 | -9,00 | 87% | | | | | | |
| FASI DELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | | | | | | |
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Stato | Peso fase | Realiz.ne | | |
| 01A | INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.) | | 01-set-11 | 16-ott-11 | 45 | 01-set-11 | 16-ott-11 | 45 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 | | |
| 01F | PROGETTO PRELIMINARE | | 01-dic-11 | 13-mar-12 | 103 | 01-dic-11 | 13-mar-12 | 103 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 | | |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 14-mar-12 | 06-mar-13 | 357 | 14-mar-12 | 06-mar-13 | 357 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 | | |
| 04 | ACQUISIZIONE AREE | 51103 | 07-mar-13 | 20-set-13 | 197 | 04-gen-13 | 09-set-13 | 248 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG) | 0 | 0 | | |
| 05 | PROGETTO ESECUTIVO | | 07-mar-13 | 28-dic-13 | 296 | 07-mar-13 | 28-dic-13 | 296 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 | | |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 14-set-13 | 19-ott-13 | 35 | 14-set-13 | 19-ott-13 | 35 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 | | |
| 06B | APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) | | 20-ott-13 | 28-giu-14 | 251 | 20-ott-13 | | | 01-mag-14 | 15-set-14 | 137 | RITARDO SU FINE EFF (88GG) | 31 | 29 | | |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 29-giu-14 | 19-lug-14 | 20 | | | | 16-set-14 | 06-ott-14 | 20 | RITARDO SU INIZIO (87GG) | 6 | 0 | | |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 20-lug-14 | 05-set-15 | 412 | | | | 07-ott-14 | 23-nov-15 | 412 | RITARDO SU INIZIO (66GG) | 63 | 0 | | |
| 10 | COLLAUDI | | 06-set-15 | 16-mar-16 | 192 | | | | 24-nov-15 | 03-giu-16 | 192 | | 0 | 0 | | |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 25-set-15 | 23-mar-16 | 180 | | | | 04-giu-16 | 01-dic-16 | 180 | | 0 | 0 | | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 29 | | | |
| Motivazione del ritardo: | | <i>Ritardo 2,5 mesi - Problematiche relative all'acquisizione dei certificati presso il tribunale a causa del nuovo sistema computerizzato per il rilascio degli stessi . Le ultime fasi sono gestite direttamente dalla camera di commercio. Le notifiche ai controinteressati sono state n. 220 circa</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod. Ob.3 - F Rilev. 102 | | OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana | | | | Referente: MARCOLIN Lore | | | | | | | | | | |
| Data assegn.: 01-gen-12 | | Percorso pedonale viale Martelli. Entro il 05/05/2014. | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eliminato <input type="checkbox"/> | | Importo: 360.000,00 | | | | Grado rispetto previsioni: | | | | | | 100 | | | | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 99 | 89 | 96 | -3,00 | 97% |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|---------------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|-----------------------------|-----------|----|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01B | INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00) | | 01-giu-12 | 19-ago-12 | 79 | 01-giu-12 | 19-ago-12 | 79 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 01F | PROGETTO PRELIMINARE | | 20-ago-12 | 05-nov-12 | 77 | 20-ago-12 | 05-nov-12 | 77 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 10-dic-12 | 14-apr-13 | 125 | 20-set-12 | 15-feb-13 | 148 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (58GG) | 0 | 0 |
| 03 | FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO | | 09-nov-12 | 30-dic-12 | 51 | 09-nov-12 | 30-dic-12 | 51 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 05 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 01-dic-12 | 10-mag-13 | 160 | 01-dic-12 | 10-mag-13 | 160 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 11-mag-13 | 16-mag-13 | 5 | 11-mag-13 | 11-mag-13 | 0 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG) | 0 | 0 |
| 06E | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | | 20-ago-13 | 17-gen-14 | 150 | 20-ago-13 | 17-gen-14 | 150 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 18-gen-14 | 06-feb-14 | 19 | 18-gen-14 | 06-feb-14 | 19 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 03-dic-13 | 05-mag-14 | 153 | 03-dic-13 | 05-mag-14 | 153 | | | | CONCLUSA | 60 | 60 |
| 10 | COLLAUDI | | 02-mag-14 | 31-dic-14 | 243 | 02-mag-14 | | | | | | | 35 | 31 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 10-gen-15 | 08-ott-15 | 271 | | | | | | | | 5 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 91 | |

Cod. Ob.4 - F Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Mauro Oriana

Referente: BIANCHET Maur

PISUS - Rifacimento segmento di Viale Mazzini e Corso Vittorio Emanuele. Progetto esecutivo entro il 20/09/2015. Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Importo: 2.489.001,00

Grado rispetto previsioni: 100

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 50 | 0 | | | |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|---------------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|--------|------|-----------|--------|------|-------|--------------------------|-----------|---|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00) | | 02-set-14 | 25-dic-14 | 114 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (22GG) | 31 | 0 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 23-dic-14 | 26-lug-15 | 215 | | | | | | | | 69 | 0 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-----------|-----------|-----|--|--|---|--|--|---|--|-----|---|---|
| 03 | FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO | | 29-mar-15 | 23-apr-15 | 25 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 05 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 24-apr-15 | 20-set-15 | 149 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 21-set-15 | 26-set-15 | 5 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 06B | APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) | | 27-set-15 | 23-gen-16 | 118 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 24-gen-16 | 22-ago-16 | 211 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 09 | ACCATASTAMENTO | | 23-ago-16 | 22-set-16 | 30 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 23-set-16 | 03-apr-17 | 192 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 04-apr-17 | 31-dic-17 | 271 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | | 100 | 0 | |

Cod. Ob.5 - F Rilev. 0

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-gen-10

Sistemazione Via G. Ferraris - Torre Nord.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 800.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

| | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | | | |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|------|--|---------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-----------|------|----|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01A | INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.) | | 15-mar-11 | 14-mag-11 | 60 | 15-mar-11 | 14-mag-11 | 60 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 01B | VARIANTE | | 28-nov-11 | 19-lug-12 | 234 | 28-nov-11 | 23-mag-12 | 177 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (57GG) | 0 | 0 |
| 01F | PROGETTO PRELIMINARE | | 15-apr-12 | 15-giu-12 | 61 | 15-apr-12 | 18-mag-12 | 33 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG) | 0 | 0 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 16-giu-12 | 19-ott-12 | 125 | 19-mag-12 | 10-ago-12 | 83 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG) | 0 | 0 |
| 03 | FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO | | 20-ott-12 | 19-nov-12 | 30 | 11-ago-12 | 20-set-12 | 40 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG) | 0 | 0 |
| 04 | ACQUISIZIONE AREE | 51103 | 11-ago-12 | 19-gen-15 | 891 | 11-ago-12 | | | | | | | 0 | 0 |
| 05 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 23-ott-12 | 15-giu-13 | 235 | 23-ott-12 | 15-giu-13 | 235 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 20-gen-15 | 25-gen-15 | 5 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 06E | APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00) | | 26-gen-15 | 15-apr-15 | 79 | | | | | | | | 0 | 0 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------|-----------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 16-apr-15 | 21-apr-15 | 5 | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 22-apr-15 | 27-lug-15 | 96 | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 28-lug-15 | 05-feb-16 | 192 | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 06-feb-16 | 06-lug-16 | 151 | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |

Cod. Ob.6 - F Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-11

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: D'ANGELO Loretta

Referente: MARCOLIN Lore

Riqualificazione di via Cappuccini.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 1.100.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | | | |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--|---------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-----------|------|----|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 02 | PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE | | 02-gen-11 | 10-mag-12 | 494 | 02-gen-11 | 07-apr-12 | 461 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG) | 0 | 0 |
| 03 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 01-feb-12 | 23-nov-12 | 296 | 01-feb-12 | 23-nov-12 | 296 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 04 | FINANZIAMENTO - MUTUO | 00091 | 24-nov-12 | 19-dic-12 | 25 | 24-nov-12 | 19-dic-12 | 25 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 05 | ACQUISIZIONE AREE | 51103 | 20-dic-12 | 28-feb-15 | 800 | 27-gen-12 | | | | | | | 0 | 0 |
| 06 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 01-mar-15 | 27-ago-15 | 179 | 23-nov-12 | | | | | | | 0 | 0 |
| 07 | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 28-ago-15 | 02-set-15 | 5 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) | | 03-set-15 | 22-dic-15 | 110 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 09 | CONTRATTO | 00045 | 23-dic-15 | 17-gen-16 | 25 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | ESECUZIONE LAVORI | | 18-gen-16 | 27-ago-16 | 222 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | COLLAUDI | Diversi | 28-ago-16 | 06-feb-17 | 162 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 12 | RENDICONTAZIONE | 00505 | 06-mar-17 | 04-giu-17 | 90 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| Cod. Ob.7 - F | Rilev. 0 | OBIETTIVO: Referente Amm.: Targhetta Franca | Referente: MARCOLIN Lore |
| Data assegn.: 01-gen-11 | Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI. | | |
| Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> | | | |
| Eliminato <input type="checkbox"/> | Importo: 200.000,00 | Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100 | |

| Elenco Indicatori | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 % di realizzazione | <input type="text"/> |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|---------------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|----|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01A | INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.) | | 20-feb-11 | 22-mag-11 | 91 | 20-feb-11 | 22-mag-11 | 91 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 01F | PROGETTO PRELIMINARE | | 15-apr-12 | 24-ago-12 | 131 | 15-apr-12 | 24-ago-12 | 131 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO | Diversi | 04-set-12 | 14-feb-13 | 163 | 25-ago-12 | 10-nov-12 | 77 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG) | 0 | 0 |
| 03A | FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO | 00091 | 11-nov-12 | 30-dic-12 | 49 | 11-nov-12 | 30-dic-12 | 49 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 05 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 01-set-14 | 31-gen-15 | 152 | <input type="text"/> | RITARDO SU INIZIO (23GG) | 0 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 01-feb-15 | 06-feb-15 | 5 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | 0 | 0 |
| 06E | APP. PROC. NEGOZIATA (= > 100.000,00 < 500.000,00) | | 07-feb-15 | 27-apr-15 | 79 | <input type="text"/> | | 0 | 0 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 28-apr-15 | 03-mag-15 | 5 | <input type="text"/> | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 04-mag-15 | 01-nov-15 | 181 | <input type="text"/> | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 02-nov-15 | 12-mag-16 | 192 | <input type="text"/> | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 13-mag-16 | 08-feb-17 | 271 | <input type="text"/> | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

| | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| Cod. Ob.8 - F | Rilev. 0 | OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana | Referente: MARCOLIN Lore |
| Data assegn.: 01-gen-12 | Manutenzione straordinaria strade cittadine. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI. | | |
| Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> | | | |
| Eliminato <input type="checkbox"/> | Importo: 220.000,00 | Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100 | |

| Elenco Indicatori | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 % di realizzazione | <input type="text"/> |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | Avanzamento | Revisione |
|---------------------|--|------------|-------------|-----------|
|---------------------|--|------------|-------------|-----------|

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---|---------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|----|--------|------|----|------------------------------|-----------|-----------|
| 01F | PROGETTO PRELIMINARE | | 01-mag-12 | 10-ago-12 | 101 | 01-mag-12 | 03-ago-12 | 94 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG) | 0 | 0 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO | Diversi | 11-ago-12 | 04-dic-12 | 115 | 04-ago-12 | 09-nov-12 | 97 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG) | 0 | 0 |
| 03 | FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO | 00091 | 05-dic-12 | 30-dic-12 | 25 | 10-nov-12 | 30-dic-12 | 50 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 01-ott-14 | 06-ott-14 | 5 | 01-gen-13 | 06-gen-13 | 5 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (638GG) | 0 | 0 |
| 06E | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | | 07-ott-14 | 25-dic-14 | 79 | 07-gen-13 | | | | | | | 0 | 0 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 26-dic-14 | 31-dic-14 | 5 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 01-gen-15 | 22-apr-15 | 111 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 23-apr-15 | 01-nov-15 | 192 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 02-nov-15 | 30-lug-16 | 271 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |

Cod. Ob.9 - F Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: ORIANA MAURO

Referente: MARCOLIN LOR

Opere di messa in sicurezza Viale Grigoletti finalizzate alla riduzione dell'incidentalità.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni:

| Elenco Indicatori | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | | | | | |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|------|---|---------|------------|-----------|----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|----------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 02 | PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO | Diversi | 01-ago-12 | 05-nov-12 | 96 | 01-ago-12 | 05-nov-12 | 96 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 03 | FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO | 00091 | 06-nov-12 | 01-dic-12 | 25 | 06-nov-12 | 01-dic-12 | 25 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 05 | PROGETTO ESECUTIVO | 01001 | 31-ott-14 | 28-gen-15 | 89 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 29-gen-15 | 03-feb-15 | 5 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 06E | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | | 04-feb-15 | 24-apr-15 | 79 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 25-mag-15 | 30-mag-15 | 5 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 31-mag-15 | 21-lug-15 | 51 | | | | | | | | 0 | 0 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------|-----------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| 10 | COLLAUDI | | 22-lug-15 | 31-dic-15 | 162 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 01-gen-16 | 28-set-16 | 271 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

Cod. Ob.10 - F Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: RICCI Pierluigi

Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 386.448,10

Grado rispetto previsioni:

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | | | |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---|---------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-----------|------|----|--------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | PROGETTO PRELIMINARE | | 05-nov-10 | 26-mar-11 | 141 | 05-nov-10 | 26-mar-11 | 141 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 02 | PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO | Diversi | 01-set-14 | 04-apr-15 | 215 | | | | | | | RITARDO SU INIZIO (23GG) | 0 | 0 |
| 03 | FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO | 00091 | 05-apr-15 | 30-apr-15 | 25 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 06A | ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO | | 01-mag-15 | 06-mag-15 | 5 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 06E | APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) | | 07-mag-15 | 25-lug-15 | 79 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 07 | CONTRATTO | 04001 | 26-lug-15 | 31-lug-15 | 5 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | ESECUZIONE LAVORI | | 01-ago-15 | 15-feb-16 | 198 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | COLLAUDI | | 16-feb-16 | 26-ago-16 | 192 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | RENDICONTAZIONE | 51103 | 27-ago-16 | 25-mag-17 | 271 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

Cod. Ob.11 - F Rilev. 101

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: MARCOLIN Lore

Manutenzione viabilità asfaltature. Progetto definitivo-esecutivo entro il 10/03/2015.

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | 18 | | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| FASI DELL'OBIETTIVO | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|---------------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|-----------------------------|-----------|----|
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 02 | PROGETTO PRELIMINARE | | 01-giu-14 | 05-ott-14 | 126 | 02-giu-14 | 22-ago-14 | 81 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (44GG) | 50 | 50 |
| 03 | PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO | Diversi | 06-ott-14 | 10-mar-15 | 155 | 23-ago-14 | | | | | | | 50 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 50 | |

| INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 | | Obiettivo 2014 | Realizzato 2014 | Scostamento v.a. | % realizzazione | | |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| 101 | <i>Collaudi e rendicontazioni.</i> | | | |  | | |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista |
| | | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 01/01/2014 | | | |
| Indicatori: | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. |
| 10101 | Realizzazione del parcheggio di via Vallona. | | | 100 | 60 | -40,00 | 60,00% |
| 10102 | Riqualificazione di Via Consorziale. | | | 100 | 100 | 0,00 | 100,00% |

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 | | Note | Valutato | Cons. 2011 | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Ril. 31/08 | Motivazioni |
|--|--|------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| Attività di coordinamento | | | | | | | | | |
| - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | PdPi | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |  |
| - Costo medio per viabilità e segnaletica per Km di strada gestita (€) | Compresi inv. GSM | PdPo | | 11719,85 | 11428,28 | 11238,07 | 0 | 0 |  |
| Manutenzione e conservazione: pronto intervento strade | | | | | | | | | |
| - N. interventi di ripristino totali | | | | 1349,00 | 2400,00 | 2170,00 | 1815 | 1245,00 |  |
| Manutenzione e conservazione: manomissioni stradali causate da terzi | | | | | | | | | |
| - N. concessioni rilasciate | | | | 95 | 114 | 106 | 80 | 68 |  |
| Manutenzione straordinaria e sviluppo | | | | | | | | | |
| - N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti | (Da esercizio precedente - sino a fine lavori) | | | 16 | 9 | 5 | 2 | 6 |  |
| - N. nuove opere avviate nell'esercizio | (inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno) | | | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |
| - N. opere gestite nell'esercizio | Interventi e obiettivi | | | 22,00 | 11,00 | 7,00 | 5 | 8,00 |  |
| - N. progettazioni interne | Stratificazione F06 | | | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 |  |
| - N. progettazioni esterne | Stratificazione F06 | | | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |  |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|-----|------|----------|---|
| - N. opere collaudate | | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | |  |
| Rapporti con il pubblico, enti, numero verde e altre attività | | | | | | | | |
| - N. segnalazioni on-line disservizi SOL | | 564 | 478 | 613 | 600 | 424 | |  |
| - % segnalazioni on-line risolte | PdPo | 97,00 | 93,00 | 96 | 96 | 80,1 | Valutare |  |
| - Tempo medio di risoluzione SOL (gg) | PdPi | 7,65 | 6,9 | 15,57 | 12 | 8,11 | |  |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Sull'obiettivo 1 del nuovo Piano regolatore in data 31.07.2014 si evidenzia un ritardo di circa due mesi in quanto è stata concessa una sospensione delle fasi di progettazione alla ditta incaricata per approfondimenti dell' Amministrazione sugli "scenari" presentati. Le fasi andranno pertanto riviste in conseguenza a tale scelta.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - B Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONEGUZZI Mar

Data assegn.: 01-gen-13

Dotare la città del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale - PRGC -. ADOZIONE. Entro il 31/12/2014

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 80

Elenco Indicatori

| | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | | 55 | -45,00 | 55% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|-----------------------------|-----------|----|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01a | PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE ANALISI DI SUPPORTO PRGC | | 14-feb-13 | 07-set-13 | 205 | 14-feb-13 | 29-ago-13 | 196 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG) | 0 | 0 |
| 01b | PREDISPOSIZIONE INCARICO NUOVO PRGC | | 14-feb-13 | 07-set-13 | 205 | 14-feb-13 | 09-ago-13 | 176 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG) | 0 | 0 |
| 02 a | PREDISPOSIZIONE BANDO "VAS" | | 01-giu-13 | 30-lug-13 | 59 | 01-giu-13 | 30-lug-13 | 59 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 03a | PREDISPOSIZIONE INCARICO IND. IDROGEOLOGICA | | 01-set-13 | 30-ott-13 | 59 | 01-set-13 | 30-ott-13 | 59 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 03b | ORGANIZZAZIONE UFFICIO DI PIANO E TAVOLO INTERSETTORIALE | | 01-set-13 | 15-ott-13 | 44 | 01-set-13 | 15-ott-13 | 44 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 04 | ANALISI 1A - ANALISI URBANA E TERRITORIALE | | 08-set-13 | 27-nov-13 | 80 | 08-set-13 | 27-nov-13 | 80 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 05 | VERIFICHE DOCUMENTAZIONE (EVENTUALI INTEGRAZIONI) | | 28-nov-13 | 27-gen-14 | 60 | 28-nov-13 | 27-gen-14 | 60 | | | 0 | CONCLUSA | 2 | 2 |
| 06 | ANALISI 2A - REDAZIONE PROPOSTA DIRETTIVE | | 28-gen-14 | 17-feb-14 | 20 | 28-gen-14 | 17-feb-14 | 20 | | | 0 | CONCLUSA | 18 | 18 |
| 07 | VERIFICHE E APPROVAZIONE DIRETTIVE | | 18-feb-14 | 18-apr-14 | 59 | 18-feb-14 | 14-apr-14 | 55 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG) | 5 | 5 |
| 08 | PROGETTO 1PA - COMPONENTE STRUTTURALE | | 19-apr-14 | 18-giu-14 | 60 | 15-apr-14 | 10-giu-14 | 56 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG) | 25 | 25 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|----|-----------|-----------|----|--|--|---|--------------------------|----|---|
| 09 | VERIFICHE DOCUMENTAZIONE | 19-giu-14 | 19-lug-14 | 30 | 11-giu-14 | 19-lug-14 | 38 | | | 0 | CONCLUSA | 5 | 5 |
| 10 | PROGETTO 1PB - COMPONENTE OPERATIVA | 20-lug-14 | 18-set-14 | 60 | | | 0 | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (66GG) | 20 | 0 |
| 11 | VERIFICHE DOCUMENTAZIONE (EVENTUALI INTEGRAZIONI) | 19-set-14 | 18-nov-14 | 60 | | | 0 | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (5GG) | 5 | 0 |
| 12 | PROGETTO 2P - ELABORAZIONE DEFINITIVA | 18-ott-14 | 07-nov-14 | 20 | | | 0 | | | 0 | | 10 | 0 |
| 13 | ADOZIONE PRGC E RAPPORTO AMBIENTALE | 19-nov-14 | 31-dic-14 | 42 | | | 0 | | | 0 | | 10 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 55 | |

Motivazione del ritardo:

Ritardo 2 mesi: In data 31.07.2014 è stata concessa una sospensione delle fasi di progettazione in attesa delle decisioni dell'Amministrazione Comunale sugli "scenari" presentati. Le fasi andranno pertanto riviste in conseguenza a tale scelta.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Variante al PRGC n° 116 - Approvazione Progetto "Realizzazione di un terminal studenti in viale Venezia a PN e della relativa viabilità ciclo-pedonale: sovrappasso sulla SS13 e collegamenti pedo-ciclabili tra quartieri scolastici e termina studenti - ADOZIONE

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/03/2014 Fine Prevista 30/06/2014 Inizio Effettiva 01/03/2014 Fine Effettiva 30/07/2014 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

| | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. |
|--------------------------|-----------|------------|----------|---------|
| 10101 % di realizzazione | 100 | 100 | 0,00 | 100,00% |

102 Variante n° 118 " Conseguente al piano comunale delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi del D.L. 112 del 25.06.2008 e s.m.i." - approvazione entro il 30 marzo 2014

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2014 Fine Prevista 30/03/2014 Inizio Effettiva 01/01/2014 Fine Effettiva 10/03/2014 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

| | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. |
|--------------------------|-----------|------------|----------|---------|
| 10201 % di realizzazione | 100 | 100 | 0,00 | 100,00% |

103 Variante n. 101 approvazione progetto " Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.P. n. 7 di Aviano e le strade comunali via Brentella, via Cavallotti e via Julia nei comuni di pordenone, Roveredo in Piano e San Quirino. - Adozione entro 30.06.2014

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2014 Fine Prevista 30/06/2014 Inizio Effettiva 01/01/2014 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

| | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. |
|--------------------------|-----------|------------|----------|---------|
| 10302 % di realizzazione | 100 | 100 | 0,00 | 100,00% |

Ritardo **Motivazione:** La variante è conclusa L'amministrazione deve decidere se adottarla o meno

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|--|
| 104 | <i>Variante n° 129 - Approvazione progetto di adeguamento del tracciato della SS 251 - Adozione entro 31 luglio 2014.</i> | | | | | | | |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista | | |
| | 01/01/2014 | 31/07/2014 | 17/01/2014 | | | | | |
| Indicatori: | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. | | |
| 10401 % di realizzazione | | | 100 | 100 | 0,00 | 100,00% | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ritardo | Motivazione: non si è concluso l'iter amministrativo con l'adozione per mancata convocazione del Consiglio Comunale | | | | | | | |
| 105 | <i>Istruttoria preliminare finalizzata al progetto "Facciate del Corso" al fine dell'eventuale riconoscimento del contributo, 5 richieste - entro il 31 dicembre 2014</i> | | | | | | | |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista | | |
| | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 01/01/2014 | 31/05/2014 | | | | |
| Indicatori: | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. | | |
| 10501 % di realizzazione | | | 100 | 100 | 0,00 | 100,00% | | |
| 106 | <i>II. Adozione nuovo PAC 44 (zona H2 di via Musile confinante con parcheggio Centro commerciale Meduna) entro 31 dicembre 2014</i> | | | | | | | |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista | | |
| | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 01/01/2014 | | | | | |
| Indicatori: | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. | | |
| 10601 % di realizzazione | | | 100 | 50 | -50,00 | 50,00% | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ritardo | Motivazione: Ritardo legato ai pareri istruttori richiesti a Idrogea, servizio ambiente e Idrico per la fognatura propedeutici all'approvazione del PAC | | | | | | | |
| 107 | <i>ADOZIONE Variante n. 131 al PRGC - Integrazioni grafico normative finalizzate agli interventi di difesa del territorio dalle acque.</i> | | | | | | | |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista | | |
| | 01/09/2014 | 31/12/2014 | | | | | | |
| Indicatori: | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. | | |
| 10701 % di realizzazione | | | 100 | 0 | -100,00 | 0,00% | | |

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 | Note | Valutato | Cons. 2011 | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Ril. 31/08 | Motivazioni |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Attività di coordinamento | | | | | | | | |
| - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | PdPi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |
| - N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno) | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| - N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno) | | | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| - N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno) | | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | | ■ |
| - N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno) | | 9 | 5 | 10 | 8 | 0 | | ■ |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | Valutazione da 1 a 10 | PdPi | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | ■ |
| - Costo medio per residente servizio Pianificazione | | PdPo | 15,07 | 15,22 | 11,34 | 0 | 0 | ■ |
| - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | PdPi | | | | 80 | 100 | ■ |
| - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | PdPi | | | | 100 | 0 | ■ |
| PAC di iniziativa privata: nuove istruttorie e varianti | | | | | | | | |
| - N. nuove istruttorie di PAC di iniziativa privata gestite | | | 7 | 9 | 9 | 8 | 1 | ■ |
| - N. istruttorie per varianti ai PAC di iniziativa privata gestite | | | 11 | 8 | 6 | 1 | 2 | ■ |
| - Tempo medio dedicato per istruttoria PAC o variante PAC (ore) | | PdPi | 334,28 | 348,65 | 156,47 | 119,89 | 161,67 | valutare ■ |
| PAC di iniziativa privata: modifiche collaudi e cessioni OO.UU. | | | | | | | | |
| - N. istruttorie per modifiche a PAC gestite | | | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ■ |
| - N. istruttorie per collaudi e cessioni di OO.UU gestite | | | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | ■ |
| - Tempo medio dedicato per modifica PAC gestita (ore) | | PdPi | 0 | 0 | 0 | 23,13 | 39,89 | Valutare ■ |
| - N. istruttorie modifiche PAC e collaudi e cessioni di OO.UU evase | | | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | ■ |
| PAC di iniziativa pubblica: istruttorie PAC e varianti | | | | | | | | |
| - N. PAC di iniziativa pubblica e/o varianti PAC gestiti | | | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | ■ |
| - Tempo medio dedicato per PAC o Variante PAC gestita (ore) | | PdPi | 0,00 | 0,00 | 176,50 | 260,5 | 284,00 | ■ |
| - N. istruttorie PAC e varianti evase | | | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | ■ |
| PAC di iniziativa pubblica: istruttorie UMI - Unità Minime di Intervento | | | | | | | | |
| - N. istruttorie per attuazione UMI gestite | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ |
| - N. istruttorie per collaudi e cessione OO.UU. | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ |

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati è il seguente:

Obiettivo 1 - Miglioramento/integrazione dei servizi web per il cittadino/professionista per l'edilizia privata per aumentare la fruibilità dei servizi via web e ridurre la mobilità. Entro il 03/06/2014.

L'obiettivo è stato concluso.

Si segnala pertanto che l'indicatore dell'attività elementare A03 "n. utenti esterni al comune attivati con accesso alle banche dati SIT – edilizia privata" è stato eliminato a seguito dell'attivazione del nuovo portale e la disattivazione contestuale delle registrazioni degli utenti. Nel nuovo portale al 31/08/2014 si sono registrati 101 utenti. Vi sarà una registrazione inferiore di utenti in quanto non sarà più necessario per il cittadino, che vuole consultare le proprie pratiche, fare la registrazione perché con la comunicazione di avvio del procedimento da parte del Comune viene già fornita una password dedicata per la consultazione diretta e completa della pratica.

Obiettivo 2 - Studio di fattibilità per l'allineamento dei database catastale dell'Agenzia delle entrate e tributi comunale, con la definizione delle tipologie (e quantificazione) di disallineamento e le eventuali modalità di correzione. Obiettivo trasversale con Edilizia Privata e Tributi. Entro 31/12/2014.

La chiusura della prima fase "studio di fattibilità" ha dato esito negativo in quanto non vi è la disponibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate ad intraprendere un percorso di sistemazione/aggiornamento del proprio DB su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Pertanto il mancato raggiungimento è imputabile a causa esterna.

Si chiede pertanto, come già richiesto con la rilevazione al 30/05/14, l'eliminazione dell'obiettivo che sarà riproposto in caso di modifica degli attuali scenari di dialogo/collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Lo stato di attuazione degli interventi assegnati è il seguente:

Intervento 100 - Cambio della piattaforma di mapserver con conseguente aggiornamento e manutenzione dei prodotti della suite Citytrek, ricatalogazioni delle cartografie nel repertorio ed attività connesse.

L'intervento è in linea con le previsioni.

Intervento 101 - Supporto all'U.O.S. "gestione progetti speciali - energia" con elaborazione cartografie di analisi per la stesura della nuova delibera delle vie non metanizzate e parzialmente metanizzate che beneficiano dell'agevolazione prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L'U.O.S. "gestione progetti speciali - energia" a parte un primissimo avvio delle attività non ha ancora richiesto il supporto previsto dall'intervento, si richiede pertanto revisione della tempistica.

Intervento 102 - Supporto all'ufficio toponomastica negli adempimenti richiesti dall'ISTAT di validazione degli stradari e dei numeri civici.

E' stata effettuata la prima fase di correzione/validazione della toponomastica, non è possibile procedere con la lavorazione dei numeri civici in quanto l'ISTAT non ha ancora dato il nullaosta alla prosecuzione delle attività e pertanto si chiede una revisione della data di conclusione delle attività al 30/11/14.

Intervento 103 - Segnalazione all'agenzia delle Entrate, ufficio provinciale del territorio, di disallineanti/correzioni conseguenti alla verifiche della cartografia/DOCFA o altri dati catastali.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

L'intervento è in linea con le previsioni. Si segnala comunque che sono state effettuate le segnalazioni dei disallineamenti all'Agenzia ma la stessa ha effettuato solo alcuni inserimenti in mappa di edifici e nessuna correzione toponomastica di quelle richieste.

Intervento 104 - Creazione di mappatura dedicata e avvio gestione di database per la rete delle fibre ottiche.
L'intervento è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ALOISI Cristiana
 Data assegn.: 01-gen-11 **Miglioramento/integrazione dei servizi web per il cittadino/professionista per l'edilizia privata per aumentare la fruibilità dei servizi via web e ridurre la mobilità. Entro il 03/06/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 55 | 100 | 0,00 | 100% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | STUDIO DI FATTIBILITÀ SUL MIGLIORAMENTO/INTEGRAZIONE DEI SERVIZI WEB | 00580 | 01-gen-11 | 30-giu-11 | 180 | 01-gen-11 | 30-ago-11 | 241 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (61GG) | 0 | 0 |
| 02 | PREDISPOSIZIONE DET/CONTR E AFFIDAM PER MIGRAZ DA ONLYONE A CIVILIAWEB | 00580 | 15-nov-11 | 31-dic-11 | 46 | 15-nov-11 | 22-dic-11 | 37 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG) | 0 | 0 |
| 03 | PREDISPOSIZIONE AMBIENTE DI TEST | 00650 | 01-gen-12 | 25-gen-12 | 24 | 01-gen-12 | 25-gen-12 | 24 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 04 | CONFIGURAZIONE MODELLI,FLUSSI,VERIFICHE SU AMBIENTE DI TEST | 00580 | 01-feb-12 | 30-nov-12 | 303 | 01-feb-12 | 05-nov-12 | 278 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG) | 0 | 0 |
| 05 | PREDISPOSIZIONE AMBIENTE DI PRODUZIONE | 00650 | 01-gen-12 | 27-set-13 | 635 | 01-gen-12 | 16-set-13 | 624 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG) | 0 | 0 |
| 06 | FORMAZIONE UTENTI FINALI | 00580 | 10-apr-12 | 04-ott-13 | 542 | 10-apr-12 | 12-set-13 | 520 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG) | 0 | 0 |
| 07 | PRESENTAZIONE AI PROFESSIONISTI/CITTADINI | 00580 | 28-ott-13 | 30-mag-14 | 214 | 28-ott-13 | 17-lug-14 | 262 | 28-ott-13 | 17-lug-14 | 262 | CONCLUSA IN RITARDO (48GG) | 70 | 70 |
| 08 | APERTURA NUOVI SERVIZI | 00580 | 31-mag-14 | 03-giu-14 | 3 | 17-lug-14 | 17-lug-14 | 0 | 21-lug-14 | 31-lug-14 | 10 | CONCLUSA IN RITARDO (44GG) | 30 | 30 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ALOISI Cristiana
 Data assegn.: 01-gen-13 **Studio di fattibilità per l'allineamento dei database catastale dell'Agenzia delle entrate e tributi comunale, con la definizione delle tipologie (e quantificazione) di disallineamento e le eventuali modalità di correzione. Obiettivo trasversale con Edilizia Privata e Tributi. Entro 31/12/2014.**
 Obiet. prioritario:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| Eliminato | Sì | Importo: 0,00 | | | | | | | | | | | Grado rispetto previsioni: | 30 |
|---------------------------------|--|---|------------|-----------|----------|-------------|-----------|-----|-----------|------|----|---------------------------|----------------------------|-----------|
| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | | % Real. | | | | | | | |
| 01 | % di realizzazione | 100 | 25 | 25 | -75,00 | | 25% | | | | | | | |
| 02 | N. fabbricati da cancellare individuati | 1000 | | | | | | | | | | | | |
| FASI DELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | STUDIO DI FATTIBILITA' SULLA MODALITA' OPERATIVA | 00110 | 08-ott-13 | 18-feb-14 | 133 | 08-ott-13 | 18-feb-14 | 133 | | | | CONCLUSA | 25 | 25 |
| 02 | DEFINIZIONE MODALITÀ DI ACCORDO PE CORREZIONE CON AGENZIA DELL'ENTRATE | | 01-gen-14 | 30-giu-14 | 180 | | | 0 | | | | RITARDO SU INIZIO (266GG) | 50 | 0 |
| 03 | EVENTUALE AGGIORNAMENTO DB COMUNALI | | 01-lug-14 | 31-dic-14 | 183 | | | 0 | | | | RITARDO SU INIZIO (85GG) | 25 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 25 | |
| Motivazione del ritardo: | | La chiusura della prima fase "studio di fattibilità" ha dato esito negativo in quanto non vi è la disponibilità dell'Agenzia delle Entrate ad intraprendere un percorso di sistemazione/aggiornamento del proprio DB su richiesta dell'Amministrazione Comunale | | | | | | | | | | | | |

| INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 | | Obiettivo 2014 | Realizzato 2014 | Scostamento v.a. | % realizzazione | | |
|----------------------------------|---|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 100 | <i>Cambio della piattaforma di mapserver con conseguente aggiornamento e manutenzione dei prodotti della suite Citytrek, ricatalogazioni delle cartografie nel repertorio ed attività connesse.</i> | | | | | | |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista |
| | | 14/11/2013 | 31/12/2014 | 14/11/2013 | | | |
| Indicatori: | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. |
| 10001 | % di realizzazione | | | 100 | 85 | -15,00 | 85,00% |
| 101 | <i>Supporto all'U.O.S. "gestione progetti speciali - energia" con elaborazione cartografie di analisi per la stesura della nuova delibera delle vie non metanizzate e parzialmente metanizzate che beneficiano dell'agevolazione prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.</i> | | | | | | |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista |
| | | 07/01/2014 | 31/12/2014 | 07/01/2014 | | | 30/06/2015 |
| Indicatori: | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. |
| 10101 | % di realizzazione | | | 100 | 2 | -98,00 | 2,00% |
| 10102 | N. cartografie di analisi di supporto | | | 3 | 0 | -3,00 | 0,00% |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---|
| 102 | <i>Supporto all'ufficio toponomastica negli adempimenti richiesti dall'ISTAT di validazione degli stradari e dei numeri civici</i> | | | | | | | |  |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista | | |
| | | 30/01/2014 | 30/06/2014 | 30/01/2014 | | | 30/11/2014 | | |
| Indicatori: | | | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. |
| 10201 | % di realizzazione | | | | | 100 | 65 | -35,00 | 65,00% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---|
| 103 | <i>Segnalazione all'agenzia delle Entrate, ufficio provinciale del territorio, di disallineanti/correzioni conseguenti alla verifiche della cartografia/DOCFA o altri dati catastali</i> | | | | | | | |  |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista | | |
| | | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 01/01/2014 | | | | | |
| Indicatori: | | | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. |
| 10301 | % di realizzazione | | | | | 100 | 50 | -50,00 | 50,00% |
| 10302 | N. edifici (non presenti in mappa) segnalati | | | | | 60 | 60 | 0,00 | 100,00% |
| 10303 | N. edifici (non presenti in mappa) introdotti a seguito segnalazione dall'Agenzia | | | | | 40 | 23 | -17,00 | 57,50% |
| 10304 | N. unità immobiliari con correzioni toponomastiche (via, civico, scala, interno) effettuate | | | | | 100 | 0 | -100,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---|
| 104 | <i>Creazione di mappatura dedicata e avvio gestione di database per la rete delle fibre ottiche.</i> | | | | | | | |  |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | Fine Effettiva | Inizio Rivisto | Fine Rivista | | |
| | | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 01/01/2014 | | | | | |
| Indicatori: | | | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. |
| 10401 | % di realizzazione | | | | | 100 | 25 | -75,00 | 25,00% |

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 | | Note | Valutato | Cons. 2011 | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Ril. 31/08 | Motivazioni | |
|--|-----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| Gestione SIT | | | | | | | | | | |
| - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | PdPi | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |  |
| - N. utenti INTERNI comunali totali con accesso alle banche dati SIT | Dal 01/01/2013 (dipendenti) | | | 193 | 196 | 200 | 203 | 202 | |  |
| - N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata | (internet) | | | 9833 | 10490 | 9855 | 8500 | 5965 | |  |
| - N. accessi esterni al Comune alle banche dati | (internet) | | | 16277 | 16134,00 | 13344,00 | 8500 | 9618,00 | |  |
| - N. accessi interni al CTWEB | | | | 2074 | 1125 | 1016 | 800 | 0 | |  |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|---|---|--|---|
| - Costo medio per residente del servizio SIT | PdPo | 1,98 | 1,75 | 1,43 | 0 | 0 | |  |
|--|------|------|------|------|---|---|--|---|

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

P.O. Ius Luciano

C. Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

INTERVENTO 1): Definizione dei protocolli dei procedimenti di competenza.

Sono stati definiti i seguenti ulteriori procedimenti: Diniego del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria; Autorizzazione paesaggistica semplificata – rilascio e diniego; Autorizzazione temporanea – rilascio e diniego; SCIA e DIA – formazione del titolo abilitativo e divieto di prosecuzione dell'attività; Comunicazione di attività edilizia libera – Protocollo istruttoria; Certificato di agibilità – rilascio. La percentuale di realizzazione dell'obiettivo viene quantificata nel 70% del totale in quanto gli otto procedimenti definiti sono i più complessi.

OBIETTIVO 2): Redazione del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico o privato di uso pubblico con "DEHORS". In accordo con l'Assessore ed in relazione al periodo feriale è stata posticipata la fase di acquisizione degli input da parte dei portatori di interessi che si prevede di concludere entro il prossimo mese di ottobre; le fasi successive subiranno uno slittamento come rilevabile dall'aggiornamento della relativa scheda.

OBIETTIVO 1): Redazione del nuovo regolamento edilizio in concomitanza con la redazione del nuovo P.R.G.C.

La scheda contenente le fasi di attuazione deve essere ulteriormente aggiornata per recepire lo slittamento correlato alla sospensione dei termini per la consegna della componente strutturale del P.R.G.C. formalizzata con comunicazione in data 31/07/2014.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: IUS Luciano

Data assegn.: 01-gen-13

Redazione proposta nuovo Regolamento edilizio, in concomitanza con la redazione del nuovo PRGC, per il recepimento della normativa regionale e la modifica degli incentivi per gli interventi di risparmio energetico, con l'inserimento nelle norme tecniche di attuazione del nuovo piano e successiva redazione del regolamento. Entro il 30/11/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

| | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | 50 | 20 | 20 | -30,00 | 40% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------------------------|-----------|----|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 1 | ANALISI CONTENUTI DA TRASFERIRE NELLE NTA DEL PRGC | | 15-apr-14 | 15-mag-14 | 30 | 15-apr-14 | 15-mag-14 | 30 | | | 0 | CONCLUSA | 20 | 20 |
| 2 | PREDISPOSIZIONE BOZZA | | 16-mag-14 | 09-giu-14 | 24 | | | | 01-set-14 | 30-ott-14 | 59 | RITARDO SU INIZIO (131GG) | 20 | 0 |
| 3 | ESAME BOZZA CON REDATTORI PROGETTO PRGC | | 10-giu-14 | 27-giu-14 | 17 | | | | 01-nov-14 | 30-nov-14 | 29 | RITARDO SU INIZIO (106GG) | 20 | 0 |
| 4 | REVISIONE BOZZA PER INSERIMENTO NELLE NTA DEL PRGC | | 28-giu-14 | 18-ago-14 | 51 | | | 0 | 01-dic-14 | 31-dic-14 | 30 | RITARDO SU INIZIO (88GG) | 10 | 0 |
| 5 | ANALISI RIMANENTI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO E REDAZIONE BOZZA | | 19-ago-14 | 30-set-14 | 42 | | | 0 | 01-gen-15 | 28-feb-15 | 58 | RITARDO SU INIZIO (36GG) | 30 | 0 |
| 6 | ESAME BOZZA CON SERVIZI E ASSESSORI | | 01-gen-15 | 07-feb-15 | 37 | | | 0 | 01-mar-15 | 30-apr-15 | 60 | | 0 | 0 |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|-----|--|--|---|-----------|-----------|-----|-----|----|---|
| 7 | REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE ALLA A.C. | 08-feb-15 | 30-giu-15 | 142 | | | 0 | 01-mag-15 | 30-giu-15 | 60 | | 0 | 0 |
| 8 | PROCEDURA APPROVAZIONE DA PARTE A.C. | 01-lug-15 | 30-nov-15 | 152 | | | 0 | 01-lug-15 | 30-nov-15 | 152 | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 20 | |

Motivazione del ritardo: *Accorpate fasi 5 e 6. Lo slittamento delle fasi è correlato alla sospensione dei termini per la consegna della componente strutturale del P.R.G.C. formalizzata con comunicazione in data 31/07/2014.*

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-14 **Analizzare la fattibilità per migliorare la qualità dell'aspetto del centro storico attraverso uno studio di fattibilità e impatto che razionalizzazi l'occupazione di suolo pubblico, o privato di uso pubblico, con l'utilizzo di arredi con caratteristiche omogenee - "DEHORS". Entro il 15/09/2014. Rivisto entro il 28/02/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 16

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 15 | 15 | -85,00 | 15% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|----------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|----|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 01 | STUDIO PRELIMINARE CON RACCOLTA INPUT OPERATORI E CITTADINI | | 15-mar-14 | 15-mag-14 | 61 | 15-mar-14 | | | 15-mar-14 | 31-ott-14 | 230 | RITARDO SU FINE EFF (132GG) | 30 | 15 |
| 02 | SINTESI DELLO STUDIO E REDAZIONE BOZZA | | 16-mag-14 | 30-giu-14 | 45 | | | 0 | 01-nov-14 | 30-nov-14 | 29 | RITARDO SU INIZIO (131GG) | 30 | 0 |
| 03 | ESAME BOZZA CON ASSESSORE E SERVIZI INTERNI | | 01-lug-14 | 16-lug-14 | 15 | | | 0 | 01-dic-14 | 31-dic-14 | 30 | RITARDO SU INIZIO (85GG) | 15 | 0 |
| 04 | RIALLINEAMENTO BOZZA CON ACCORDO QUADRO | | 01-dic-14 | 31-gen-15 | 61 | | | 0 | 01-gen-15 | 15-feb-15 | 45 | | 0 | 0 |
| 05 | REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA | | 17-lug-14 | 15-set-14 | 60 | | | 0 | 16-feb-15 | 15-mar-15 | 27 | RITARDO SU INIZIO (69GG) | 25 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 15 | | |

Motivazione del ritardo: *Ritardo di 6 mesi. In accordo con l'Assessore e in relazione al periodo feriale la fase di acquisizione input da parte dei portatori di interessi è stata posticipata e la sua conclusione è prevista entro il mese di ottobre*

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-14 **Intensificare la verifica nei cantieri anche in collaborazione con il Settore Vigilanza e Sicurezza al fine di garantire la conformità dei lavori rispetto ai pemessi e autorizzazioni rilasciati. Entro il 31.12.2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|------------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 42 | 68 | -32,00 | 68% |
| 02 | n. controlli d"ufficio | 30 | 13 | 24 | -6,00 | 80% |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|----|----|----|-------|-----|
| 03 | n. sanatorie istruite | 30 | 16 | 22 | -8,00 | 73% |
| 04 | n. ordinanze di demolizione | 8 | 5 | 7 | -1,00 | 88% |
| 05 | n. sanzioni erogate | 5 | 2 | 3 | -2,00 | 60% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------|-----------|--------|------|-------|-----------|-----------|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | |
| 1 | VERIFICA CANTIERI NEL CORSO DEL 2014 | | 01-gen-14 | 31-dic-14 | 364 | 01-gen-14 | | | | | 0 | 100 | 68 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 68 | |

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|--|
| 101 | <i>Istruttoria, rilascio dei permessi di costruire e gestione degli interventi edilizi previsti dal P.R.G.C. relativi al PAC-B/RU n. 22 in zona residenziale di completamento o ristrutturazione di via Chioggia</i> | | | | | | | | | | |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | | Fine Effettiva | | Inizio Rivisto | | Fine Rivista | | |
| | 15/04/2014 | 15/08/2014 | | | | | 01/09/2014 | | 31/12/2014 | | |
| Indicatori: | | | | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. | |
| 10101 | % di realizzazione | | | | | | 100 | 0 | -100,00 | 0,00% | |
| 10102 | n. permessi rilasciati | | | | | | 2 | 0 | -2,00 | 0,00% | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Ritardo 4,5 mesi. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|-------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|--|
| 102 | <i>Miglioramento trasparenza attività e prevenzione rischi corruzione tramite la definizione dei protocolli dei procedimenti di competenza della U.O.C. Edilizia Privata anche con l'attivazione di un sistema di rotazione degli incarichi al personale.</i> | | | | | | | | | | |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Previsto | Fine Prevista | Inizio Effettiva | | Fine Effettiva | | Inizio Rivisto | | Fine Rivista | | |
| | 15/04/2014 | 15/10/2014 | 15/04/2014 | | | | | | | | |
| Indicatori: | | | | | | | Obiettivo | Realizzato | sc. V.A. | % Real. | |
| 10201 | % di realizzazione | | | | | | 100 | 70 | -30,00 | 70,00% | |
| 10202 | N. procedimenti definiti | | | | | | 18 | 8 | -10,00 | 44,44% | |

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

| | Note | Valutato | Cons. 2011 | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Ril. 31/08 | Motivazioni |
|--|-------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Attività di coordinamento | | | | | | | | |
| - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | PdPi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| - Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €) | | PdPi | 1062 | 642 | 828 | 733 | 424 | |
| - Grado di rispetto delle previsioni di entrata per | Oneri accertati / oneri | PdPi | 100,19 | 80 | 100 | 100 | 87 | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------|-------|-------|-------|--------|--|---|
| oneri di urbanizzazione | previsti | | | | | | | | |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | Valutazione da 1 a 10 | PdPi | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | | ■ |
| - Costo medio per residente servizio Edilizia Privata | | PdPo | 13,09 | 11,47 | 10,69 | 0 | 0 | | ■ |
| - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | PdPi | | | | 80 | 100 | | ■ |
| - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | PdPi | | | | 100 | 100 | | ■ |
| Rilascio permessi a costruire | | | | | | | | | |
| - N. Richieste permessi di costruire presentati | | | 158 | 144 | 101 | 100 | 62 | | ■ |
| - N. permessi costruire rilasciati | Stratificazione A03 | | 145 | 171 | 98 | 100 | 54 | | ■ |
| - N. permessi di costruire dest. Residenziale totale | | | 107 | 140 | 70 | 75 | 46 | | ■ |
| - N. permessi di costruire dest. non residenziale totale | | | 38 | 31 | 28 | 25 | 8 | | ■ |
| - Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni) | Somma gg. dalla richiesta al rilascio della concessione / n. concessioni rilasciate: | PdPi | 37,90 | 39 | 54,50 | 53 | 50,00 | | ■ |
| - Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire (ore) | | PdPi | 21,08 | 20,90 | 30,96 | 31,71 | 26,94 | | ■ |
| - m ³ permessi di costruire residenziali rilasciati | | PdPo | 37261 | 31622 | 25404 | 25000 | 12615 | | ■ |
| - m ² permessi di costruire non residenziali rilasciati | Sup.utile x calcolo standard a parcheggi nei perm.di costr.non resid. | PdPo | 10217 | 51404 | 6826 | 10000 | 983,86 | | ■ |
| - N. nuove abitazioni (da permessi di costruire) | Abitazioni previste dalle concessioni rilasciate | | 78 | 82 | 83 | 90 | 32 | | ■ |
| Autorizzazioni edilizie | | | | | | | | | |
| - N. autorizzazioni paesaggistica presentate | | | 50 | 57 | 38 | 48 | 26 | | ■ |
| - N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate | | | 51 | 51 | 49 | 48 | 23 | | ■ |
| - N. autorizzazioni precario presentate | | | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | | ■ |
| - N. autorizzazioni precario rilasciate | | | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | | ■ |
| - Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni) | Somma gg. dalla richiesta al rilascio dell'autorizzazione / n. autorizzazioni rilasciate (22) al netto di sospensioni | PdPi | 49,02 | 43,00 | 30,00 | 30 | 30,00 | | ■ |
| - Tempo medio dedicato per pratica di | | PdPi | 16,21 | 15,79 | 15,92 | 15,44 | 13,36 | | ■ |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

autorizzazione (ore)

DIA Dichiarazioni inizio attività

- N. D.I.A. gestite

- in alternativa al
permesso di costruire -
varianti al permesso di
costruire - ristrutturazioni

| | | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|--|---|
| 360 | 342 | 50 | 50 | 19 | | ■ |
|-----|-----|----|----|----|--|---|

- Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore)

| | | | | | | | |
|------|------|------|-------|-------|-------|----------|---|
| PdPi | 5,90 | 5,90 | 23,30 | 21,38 | 28,32 | Valutare | ■ |
|------|------|------|-------|-------|-------|----------|---|

Licenze agibilità

- N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|----|--|---|
| 142 | 101 | 130 | 130 | 65 | | ■ |
|-----|-----|-----|-----|----|--|---|

- Tempo medio dedicato rilascio/esamina
licenze di agibilità (ore)

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|----------|---|
| PdPi | 5,80 | 5,80 | 5,48 | 4,82 | 7,58 | Valutare | ■ |
|------|------|------|------|------|------|----------|---|

Comunicazioni Attività libera

- N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|
| 289 | 260 | 362 | 370 | 235 | | ■ |
|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|

- Tempo medio dedicato per verifica
comunicazioni di edilizia libera (ore)

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--|---|
| PdPi | 2,00 | 2,00 | 3,63 | 2,49 | 3,08 | | ■ |
|------|------|------|------|------|------|--|---|

SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività

- N. SCIA gestite

| | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|--|---|
| 0 | 0 | 243 | 250 | 152 | | ■ |
|---|---|-----|-----|-----|--|---|

- Tempo medio dedicato per verifica SCIA (ore)

| | | | | | | | |
|------|---|---|------|------|------|--|---|
| PdPi | 0 | 0 | 6,50 | 5,69 | 6,02 | | ■ |
|------|---|---|------|------|------|--|---|

Verifica abuso edilizio

- N. pratiche abuso edilizio trattate

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|--|---|
| 74 | 35 | 50 | 50 | 20 | | ■ |
|----|----|----|----|----|--|---|

- N. CONDONI edilizi rilasciati

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|
| 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | | ■ |
|---|---|---|---|---|--|---|

- Tempo medio dedicato per pratiche abuso
edilizio

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|
| PdPi | 28,00 | 22,27 | 25,69 | 24,28 | 40,48 | | ■ |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|

DOCFA Documenti Catasto Fabbricati

- N. DOCFA (Documenti Catasto FABbricati)
controllati

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|
| 754 | 685 | 666 | 670 | 368 | | ■ |
|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|

- N. verifiche di conformità su
concessioni/autorizzazioni

| | | | | | | |
|----|---|---|----|---|--|---|
| 16 | 6 | 7 | 10 | 7 | | ■ |
|----|---|---|----|---|--|---|

- Tempo medio dedicato a DOCFA e verifiche
(ore)

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|----------|---|
| PdPi | 0,81 | 0,82 | 1,24 | 0,84 | 1,18 | Valutare | ■ |
|------|------|------|------|------|------|----------|---|

Certificazioni

- N. certificazioni rilasciate

| | | | | | | |
|-----|----|-----|-----|----|--|---|
| 267 | 92 | 156 | 160 | 52 | | ■ |
|-----|----|-----|-----|----|--|---|

- N. certificazioni di consistenza abitativa
rilasciati (ricongiungimento familiare cittadini
stranieri)

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|
| 709 | 590 | 456 | 450 | 227 | | ■ |
|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|-------|-------|------|------|------|----------|---|
| - Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg) | Somma gg. dall'arrivo della pratica alla sua evasione / n. pratiche | PdPi | 12,20 | 11,60 | 7,00 | 7 | 7,00 | |  |
| - Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore) | Ore dedicate per certificazioni / n. certificazioni | PdPi | 2,30 | 2,30 | 1,84 | 0,85 | 1,48 | Valutare |  |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - P.O. Cigana Silvia

C. Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-13

Burocrazia verso impresa: migliorare l'attrattività degli uffici attraverso la certificazione di qualità ISO9001. Entro il 30/01/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 15.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

| | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 90 | 70 | 90 | 0,00 | 100% |
| 02 | Ottenimento certificazione di qualità ISO 9001 | 1 | | 0 | -1,00 | 0% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---|-----------------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-----------|------|----|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI E MODULISTICA | | 01-mag-13 | 31-lug-13 | 91 | 01-mag-13 | 31-lug-13 | 91 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 02 | PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI | | 01-ago-13 | 30-set-13 | 60 | 01-ago-13 | 30-set-13 | 60 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 03 | PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEGLI ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI | | 16-set-13 | 31-ott-13 | 45 | 16-set-13 | 31-ott-13 | 45 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 1 | DEFINIZIONE INCARICO ESTERNO PER ASSISTENZA | tutti i settori | 01-mag-13 | 15-giu-13 | 45 | 01-mag-13 | 22-mag-13 | 21 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG) | 0 | 0 |
| 2 | PROGETTAZIONE SISTEMA E CECK-UP UFFICIO | | 16-giu-13 | 30-set-13 | 106 | 16-giu-13 | 14-ago-13 | 59 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (47GG) | 0 | 0 |
| 3 | DOCUMENTAZIONE SISTEMA QUALITA' | | 16-ago-13 | 31-dic-13 | 137 | 16-ago-13 | 31-dic-13 | 137 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 4 | AUDIT INTERNO | | 01-set-14 | 30-set-14 | 29 | 18-ago-14 | | | | | 0 | | 40 | 0 |
| 5 | RIESAME DELLA DIREZIONE | | 01-ott-14 | 15-ott-14 | 14 | 18-ago-14 | | | | | 0 | | 15 | 0 |
| 6 | INCARICO SOCIETA' CERTIFICATRICE | | 01-set-14 | 30-ott-14 | 59 | 15-lug-14 | | | | | 0 | | 15 | 0 |
| 7 | AUDIT SOCIETA' CERTIFICATRICE | | 01-nov-14 | 31-dic-14 | 60 | | | 0 | | | 0 | | 30 | 0 |
| 8 | OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE | | 01-gen-15 | 30-gen-15 | 29 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 0 | |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|-----------------|---|
| Cod. Ob.2 - 0 | Rilev. 103 | OBIETTIVO: | Referente Amm.: | Referente: CIGANA Silvia |
| Data assegn.: 01-gen-13 | | Adunata ALPINI 2014: offrire una visione della città organizzata e attrattiva. Entro il 11/05/2014. | | |
| Obiet. prioritario: | <input type="checkbox"/> | | | |
| Eliminato | <input type="checkbox"/> | Importo: 0,00 | | Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 100% |
| 02 | N. autorizzazioni concesse | 400 | 489 | 489 | 89,00 | 122% |
| 03 | N. ricorsi accolti su autorizzazioni | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|----------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|-----------------------------|-----------|----|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 1 | VERIFICA AREE COMMERCIALI PUBBLICHE | | 01-set-13 | 30-nov-13 | 90 | 01-lug-13 | 30-nov-13 | 152 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 10 | DIRETTIVE E INDIRIZZI PER LOCALI E AREE PRIVATE | | 01-feb-14 | 30-apr-14 | 88 | 01-mar-14 | 25-mar-14 | 24 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG) | 5 | 5 |
| 11 | GESTIONE ATTIVITA' SU AREE E LOCALI PRIVATI | | 01-mar-14 | 11-mag-14 | 71 | 01-mar-14 | 11-mag-14 | 71 | | | 0 | CONCLUSA | 10 | 10 |
| 2 | INDIRIZZI DELL'A.C. SULL'ASSEGNAZIONE AREE | | 01-ott-13 | 31-gen-14 | 122 | 01-ott-13 | 24-gen-14 | 115 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG) | 0 | 0 |
| 3 | PREDISPOSIZIONE BANDO ASSEGNAZIONE AREE | | 01-dic-13 | 15-gen-14 | 45 | 01-dic-13 | 15-gen-14 | 45 | | | | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 4 | PUBBLICAZIONE BANDO | | 24-gen-14 | 28-feb-14 | 35 | 24-gen-14 | 28-feb-14 | 35 | | | | CONCLUSA | 2 | 2 |
| 5 | PRESENTAZIONE DOMANDE E VALUTAZIONE | | 27-gen-14 | 28-feb-14 | 32 | 27-gen-14 | 28-feb-14 | 32 | | | | CONCLUSA | 15 | 15 |
| 6 | FORMALE ASSEGNAZIONE SPAZI | | 01-mar-14 | 31-mar-14 | 30 | 01-mar-14 | 27-mar-14 | 26 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG) | 28 | 28 |
| 7 | GESTIONE OPERATORI AREE PUBBLICHE | | 01-mar-14 | 11-mag-14 | 71 | 28-mar-14 | 11-mag-14 | 44 | | | | CONCLUSA | 20 | 20 |
| 8 | INDIRIZZI A.C. PUBBLICI ESERCIZI E NEGOZI | | 01-ott-13 | 15-dic-13 | 75 | 01-ott-13 | 06-dic-13 | 66 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG) | 0 | 0 |
| 9 | GESTIONE AREE PUBBLICI ESERCIZI E NEGOZI | | 16-dic-13 | 11-mag-14 | 146 | 07-dic-13 | 11-mag-14 | 155 | | | | CONCLUSA | 20 | 20 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

| Note | Valutato | Cons. 2011 | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Ril. 31/08 | Motivazioni |
|--|-------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Attività di coordinamento | | | | | | | |
| - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | PdPi | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="3,00"/> |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|---------|---------|--------|---------|----------|---|
| - N. totale di procedimenti trattati | Compreso SUAP | | 857,00 | 1021,00 | 1141,00 | 1364 | 1167,00 | | ■ |
| - N. procedimenti annui gestiti per addetto | Compreso SUAP | PdPi | 118,86 | 125,12 | 133,61 | 160,28 | 137,29 | | ■ |
| - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti | Valutazione da 1 a 10 | PdPi | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | | ■ |
| - Costo medio per residente servizio Attività Produttive | | PdPo | 9,76 | 8,29 | 8,06 | 0 | 0 | | ■ |
| - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | PdPi | | | | 80 | 100 | | ■ |
| - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | PdPi | | | | 100 | 100 | | ■ |
| Commercio al minuto in sede fissa - vicinato - media e grande distribuzione | | | | | | | | | |
| - N. procedimenti per vicinato gestiti | | | 150 | 195 | 322 | 300 | 196 | | ■ |
| - Tempo medio di verifica SCIA - esercizi di vicinato (gg) | | PdPi | 72,00 | 40,00 | 32,67 | 45 | 30,50 | | ■ |
| - N. procedimenti per media distribuzione gestiti | | | 4 | 11 | 23 | 20 | 9 | | ■ |
| - Tempo medio di evasione istanze media distribuzione (gg) | | PdPi | 101,00 | 29,00 | 25,00 | 35 | 17,00 | | ■ |
| - N. procedimenti per grande distribuzione gestiti | | | 7 | 2 | 14 | 10 | 6 | | ■ |
| - Tempo medio di evasione istanze grande distribuzione (gg) | | PdPi | 130,00 | 26,00 | 31,00 | 40 | 11,50 | | ■ |
| - N. procedimenti per edicole gestiti | | | 10 | 15 | 10 | 8 | 2 | | ■ |
| - Tempo medio di verifica SCIA - stampe quotidiane e periodici (gg) | | PdPi | 31,00 | 34,00 | 30,33 | 40 | 48,00 | Valutare | ■ |
| - N. procedimenti per forme speciali di vendita | | | 24 | 38 | 70 | 60 | 38 | | ■ |
| - Tempo medio di verifica SCIA - forme speciali di vendita (gg) | | PdPi | 72,00 | 62,33 | 20,75 | 30 | 19,50 | | ■ |
| Commercio su aree pubbliche | | | | | | | | | |
| - N. procedimenti attività commerciali con posteggio | | | 39 | 38 | 71 | 270 | 251 | | ■ |
| - Tempo medio di verifica SCIA - comm. aree pubbl. (gg) | | PdPi | 52,00 | 44,67 | 27,00 | 50 | 29,50 | | ■ |
| - N. procedimenti per attività in forma itinerante | | | 137 | 104 | 67 | 55 | 43 | | ■ |
| - Tempo medio di verifica SCIA - forma itinerante e su aree (gg) | | PdPi | 52,00 | 41,92 | 27,67 | 40 | 24,00 | | ■ |
| - N. istanze arretrate 01/01 (comm. su aree | | | 241 | 241 | 241 | 241 | 0 | | ■ |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------|-------|-------|-----|-------|--|---|
| pubbliche) | | | | | | | | |
| - N. istanze arretrate evase (comm. su aree pubbliche) | PdPi | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ■ |
| Pubblici esercizi (bar e ristoranti) e disciplina turistico ricettiva | | | | | | | | |
| - N. procedimenti pubblici esercizi | | 256 | 280 | 180 | 300 | 391 | | ■ |
| - Tempo medio di evasione istanze e SCIA pubblici esercizi (gg) | PdPi | 19,00 | 33,33 | 23,00 | 60 | 37,50 | | ■ |
| - N. procedimenti per strutture ricettive | | 40 | 22 | 39 | 35 | 35 | | ■ |
| - Tempo medio di verifica SCIA - strutture ricettive (gg) | PdPi | 33,00 | 56,33 | 23,58 | 30 | 26,00 | | ■ |
| Attività di polizia amministrativa | | | | | | | | |
| - N. procedimenti per autorizzazioni ex Tulps | | 41 | 76 | 59 | 55 | 13 | | ■ |
| - Tempo medio di verifica SCIA - ex Tulps (gg) | PdPi | 37,00 | 34,00 | 37,67 | 45 | 20,50 | | ■ |
| - N. procedimenti per immatricolazioni ascensori ed elevatori | | 48 | 35 | 32 | 25 | 23 | | ■ |
| - Tempo medio di verifica SCIA - immatricolazioni ascensori ed elevatori (gg) | PdPi | 10 | 18,00 | 15,33 | 20 | 13,00 | | ■ |
| Impianti di distribuzione carburante | | | | | | | | |
| - N. procedimenti per attività impianti distrib. Carburanti | | 8 | 13 | 3 | 3 | 0 | | ■ |
| - Tempo medio di evasione istanze e SCIA imp. distribuzione carburante (gg) | PdPi | 126,00 | 21,00 | 21,00 | 30 | 0 | | ■ |
| Artigianato e altre attività | | | | | | | | |
| - N. procedimenti per attività artigianali | | 30 | 37 | 74 | 70 | 34 | | ■ |
| - Tempo medio di evasione pratica e SCIA artigianato (gg) | PdPi | 71,00 | 40,00 | 29,67 | 40 | 37,00 | | ■ |
| Sportello Unico Opere (PN) | | | | | | | | |
| - N. procedimenti opere PN | | 48 | 111 | 118 | 100 | 96 | | ■ |
| - N. conferenze di servizio | | 8 | 4 | 5 | 5 | 0 | | ■ |
| - Tempo medio di evasione procedimenti PN (gg) | PdPi | 126 | 84,00 | 59,00 | 70 | 41,00 | | ■ |
| Sportello Associato Opere (Altri comuni: Fontanafredda, Roveredo) | | | | | | | | |
| - N. totale procedimenti comuni di Fontanafredda e Roveredo | | 15,00 | 44,00 | 59,00 | 53 | 30,00 | | ■ |
| - N. procedimenti comune di Fontanafredda | Stratificazione H02 | 7 | 29 | 50 | 45 | 23 | | ■ |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--------|-------|-------|----|-------|--|-------------------------------------|
| - N. procedimenti comune di Roveredo | Stratificazione H02 | | 8 | 15 | 9 | 8 | 7 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Tempo medio evasione pratica sportello associato (gg.) | PdPi | | 113,00 | 85,00 | 67,33 | 75 | 67,00 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014