

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 31 maggio 2014.*

***SETTORE IV
GESTIONE TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE***

INDICE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

C.d.C. C.elem.

	Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica		
51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina	1
59502	Politiche energetiche	Pagina	2
62007	Manutenzioni - squadra operai	Pagina	5
	Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio		
93	Patrimonio - Espropri	Pagina	6
51103	Servizi amministrativi di settore	Pagina	8
	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica		
51102	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina	11
	Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale		
51105	Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenziale	Pagina	22
630	Uffici Giudiziari	Pagina	30
	Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile		
540	Protezione civile	Pagina	31
565	Opere idrauliche per la difesa del suolo	Pagina	32
590	Aree verdi e parchi	Pagina	45
	Tutela ambientale		
59501	Tutela ambientale	Pagina	53
	Mobilità urbana e viabilità		
505	Mobilità urbana	Pagina	64
51101	Viabilità	Pagina	76
	Politiche del territorio, S.I.T.		
60001	Politiche del territorio	Pagina	87
670	Sistema informativo territoriale	Pagina	92
	Urbanistica - Edilizia privata		
580	Urbanistica - Edilizia privata	Pagina	96
	Gestione Associata Attività economiche - SUAP		
470	Gestione Associata Attività economiche - SUAP	Pagina	103

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Bianchet

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività dell'ufficio Illuminazione pubblica ed impianti è in linea con le previsioni.
L'ufficio è impegnato nella gestione dei due appalti CONSIP cui ha aderito l'Amministrazione Comunale:
L'appalto Consip Luce inerente la pubblica illuminazione e l'appalto Servizio Energia inerente gli impianti termici .
Per quanto attiene la pubblica illuminazione si segnala l'avvenuto adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica di Viale Grigoletti.
L'ufficio si occupa anche della gestione della manutenzione di ascensori ed impianti elevatori, Impianti di sicurezza, Impianti elettrici ordinari.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Manutenzione ordinaria								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. km. di strada illuminata			211	211	211	211	211	
- Densità punti luce per Km di strada gestita		PdPo	46,62	42,51	46,88	46,93	0	
- N. punti luce gestiti		PdPo	9650	9650	10688	10700	10700	
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			604	486	490	480	185	
- % segnalazioni on-line risolte		PdPi	98,00	96,00	99	95	95,5	
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	3,84	2,73	11,58	5	3,78	
- Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)		PdPo	167,82	159,73	146,31	0	0	
Manutenzione straordinaria								
- N. opere gestite			1	0	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 595 AMBIENTE

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Brazzafolli Federica

C. Elementare 59502 Politiche energetiche

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni per le seguenti Aree di attività:

A) adesione al Patto dei Sindaci Europei per lo Sviluppo Sostenibile;

B) redazione ed adozione di uno strumento di gestione unico con i contenuti del Piano energetico comunale (P.E.C., Legge 10/90). e del Piano di azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.);

C) risparmio energetico e di ricorso alle fonti rinnovabili negli edifici e negli impianti pubblici;

D) regolamentazione dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento delle abitazioni;

E) nuove iniziative nel campo energetico da finanziarsi attraverso l'accesso a finanziamenti europei;

Per quanto concerne l'attività F) attivazione, in veste di comune capofila, delle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mediante gara d'ambito per 48 comuni individuati dal DM 19.01.2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale a seguito della nomina del nuovo gruppo di lavoro è stato necessario provvedere alla revisione del cernoprogramma (obiettivo 2) mantenendo invariata la data di conclusione della procedura.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BIANCHET Maur

Data assegn.: 07-dic-12

Redazione ed adozione di uno strumento di gestione con i contenuti del Piano energetico comunale (PEC, L. 10/91), del Piano di attuazione per l'energia sostenibile (PAES) e del Documento energetico comunale (DEC, Piano energetico regionale). Entro il 04/06/2015. Iscrizione al Patto dei Sindaci entro il 06/07/2015.

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	20	-50,00	29%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA DI GARA		01-dic-12	31-dic-12	30	01-dic-12	31-dic-12	30			0	CONCLUSA	0	0
02	REDAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICO		01-dic-12	30-giu-13	211	01-dic-12	30-giu-13	211				CONCLUSA	0	0
03	AUDITS INTERNI PER ANALISI CAPITOLATO TECNICO		01-lug-13	22-nov-13	144	01-lug-13	22-nov-13	144				CONCLUSA	0	0
04	PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTO DI REDAZIONE DEL PEC-PAES		23-nov-13	30-apr-14	158	01-set-13	15-mag-14	256				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	1	1
05	AVVIO DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA		02-mag-14	16-giu-14	45	02-mag-14	16-giu-14	45				CONCLUSA	10	10

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

06	PIANIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO COMUNE PN	02-mag-14	12-gen-15	255	02-mag-14							31	0
07	PROG. SISTEMA GEST. ENERGIA SGE ISO 50001	02-mag-14	12-gen-15	255	02-mag-14							10	0
08	PROG. PRELIM. SISTEMA MONIT. FLUSSI ENERGETICI DEL PATRIMONIO COMUNALE	12-set-14	13-ott-14	31								10	0
09	PIANIF. ENERG. TERRITORIO CON COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS E PROPOSTA	16-mag-14	12-gen-15	241	02-mag-14							34	0
09b	PROCEDURA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)	16-mag-14	12-gen-15	241	16-mag-14							4	0
10	ADOZIONE DEL PIANO PREVIA CONCERTAZIONE	13-gen-15	04-mag-15	111								0	0
11	APPROVAZIONE DEL PIANO IN CONSIGLIO COMUNALE	05-mag-15	04-giu-15	30			0			0		0	0
13	ISCRIZIONE AL PATTO DI SINDACI	05-mag-15	06-lug-15	62			0			0		0	0
14	AVVIO DELLA GESTIONE ENERGETICA	05-mag-15	06-lug-15	62			0			0		0	0
Totali:												100	11

Cod. Ob.2 - B Rilev. 106

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BIANCHET Maur

Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 09/05/2015 (D.M. 226/2011).

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	16	-34,00	32%
02	N. comuni interessati	48	48	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4			0	CONCLUSA	2	2
02	DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13			0	CONCLUSA	10	10
03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14					0	RITARDO SU FINE EFF (1GG)	12	2
04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM		01-giu-14	20-ott-14	141	01-giu-14							40	20
05	INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE		01-lug-14	21-nov-14	143							RITARDO SU INIZIO (21GG)	20	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVITO ALL'AUTORITA'	22-nov-14	31-mar-15	129			0		0	16	0
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ	01-apr-15	01-mag-15	30			0		0	0	0
08	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E PUBBLICAZIONE BANDO	02-mag-15	09-mag-15	7			0		0	0	0
Totali:										100	34

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04				Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	<i>Manifestazioni correlate alla sostenibilità energetica.</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/05/2014		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	M'illumino di meno - Entro febbraio 2014			100	100	0,00	100,00%
10302	Earth hour 2014 - Entro marzo 2014			100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04		Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Pianificazione energetica									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	3	
Attività amministrativa									
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100		
Controllo caldaie									
- N. rapporti di controllo tecnico impianti di riscaldamento movimentati	comprese nuove caldaie			0	0	3000	1461		
- Tempo medio dedicato per rapporto tecnico movimentato (ore)		PdPi		0	0	0,52	0,52		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Bianchet

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è stata dedicata ad interventi di manutenzione di strade, piazze, fontane, edifici scolastici, sportivi, culturali, pubblici, sociali e giudiziari.

Il centro ha gestito anche i seguenti interventi:

1. ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – SERVIZIO FACCHINAGGIO INTERNO: installazione di palchi, transenne, sedie e segnaletica, in occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o da essa patrocinate. Spostamento di arredi ed attrezzature su richiesta di uffici comunali e scuole.

Il personale è stato parecchio impegnato in occasione della manifestazione "Adunata Nazionale Alpini 2014"

2. CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM: trasporto, installazione, rimozione, pulizia e conservazione di tabelloni elettorali e delle attrezzature occorrenti per allestire i seggi. Stoccaggio e custodia delle schede consegnate dal Tribunale di Pordenone, e relative a tutta la Provincia. Con l'ausilio obbligato di operai esterni.

3. SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA': gran parte del personale assegnato al centro è impegnata nel servizio di pronta disponibilità (pronto intervento a garanzia della sicurezza dei cittadini ed a salvaguardia del patrimonio dell'ente; al di fuori dell'ordinario orario di servizio). Il personale è anche disponibile in caso d'emergenza, in particolare in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse. Organizzazione dei turni annuali, registrazioni delle attività mensili, liquidazione dei corrispettivi.

4. AUTOPARCO: mantenere in efficienza gli automezzi dell'Amministrazione, in uso ai vari centri di spesa, nonché degli automezzi inerenti l'ambito socio sanitario dei Comuni aderenti alla convenzione, con particolare riguardo alla loro sicurezza. Espletamento delle pratiche amministrative (bolli, assicurazioni, collaudi, rapporti con le compagnie assicurative in caso di incidenti), registrazione mensile dei consumi di carburante, programmazione della progressiva sostituzione degli automezzi obsoleti.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport, cultura, tempo libero, elezioni)								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	5647	3687	3590	2606	
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	0	3	3	3	3	
- N. interventi per manifestazioni			1100	1100	1100	131	80	
- % ore manutentori dedicata a manifestazioni						40	36	
Manutenzioni								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			30840	14961	14916,75	14744	4642	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore -

P.O. Predonzan

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.I - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PREDONZAN AI

Data assegn.: 01-gen-14

Definizione ed esecuzione del piano delle compravendite 2014 a seguito individuazione priorità sulla base della ricognizione dell'arretrato effettuata con il verbale di trasferimento delle competenze (di cui all'obiettivo A1). Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	16	-84,00	16%
02	N. alienazioni	5	0	-5,00	0%
03	N. acquisizioni	2	1	-1,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	ESECUZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI		12-mar-14	31-dic-14	294	12-mar-14						100	16
Totali:												100	16

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Assegnazione stabile biglietteria intermodalità stazione ferroviaria.* 

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/06/2014	31/07/2014	01/04/2014	23/04/2014		
Indicatori:		Obiettivo		Realizzato		sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione	100		100		0,00	100,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04

Note Valutato Cons. 2011 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014 Ril. 30/04 Motivazioni

Attività amministrativa - gestione beni comunali

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1

PdPo 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

- N. contratti di locazione attiva		25,00	30	0	19	20,00		
- N. contratti di locazione passiva		0	0	0	10	10		
- N. concessioni attive e passive		132,00	134	0	134	134,00		
- Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	PdPi	14,73	18,88	0	15,99	9,18		
- Tempo medio di risposta richiesta quesiti titolo proprietà da altri servizi (gg)	PdPi	8,00	8,00	0	8	8		
Attività per incremento e decremento del patrimonio								
- N. alienazioni	PdPi	8	1	0	5	0		
- N. acquisizioni	PdPi	4	5	0	2	1		
- Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore)	PdPi	225,08	116,57	51,75	381	323,33		
- N. alienazioni/acquisizioni previste anni precedenti	PdPi	0	8	4	2	2		
							N. alienazioni da realizzare nell'anno	
Pareri								
- N. pareri espressi			94	0	70	31		
- Tempo medio dedicato per parere (ore)	PdPi		1,15	0	12,06	13,48	Valutare	
- Tempo medio di rilascio parere (gg)	PdPi		0	0	5	5		
Espropri								
- Pratiche espropri giacenti					446	446		
	n. soggetti							
- N. pratiche movimentate nel periodo (Gestite)					0	12		
- N. acquisizioni bonarie					0	0		
	n. soggetti							
- N. procedimenti espropri (ditte) espropriande e già espropriate concluse					0	0		
- Tempo medio dedicato per esproprio movimentato (gestito)	PdPi				0	23,17		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore -

P.O. Predonzan

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.l - L Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ZOFREA Antonio

Data assegn.: 01-gen-14

Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore IV Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi che hanno evidenziato criticità in fase di prima approvazione del Piano. Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	27	-73,00	27%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE	01003	02-gen-14	28-feb-14	57	01-gen-14	28-feb-14	58			0	CONCLUSA	18	18
02	IND. NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO		12-mag-14	30-giu-14	49	13-giu-14	30-giu-14	17			0	CONCLUSA	10	10
03	CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE	00050	01-lug-14	15-ott-14	106			0			0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	2	0
04	IMPLEMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.	00050	01-lug-14	15-nov-14	137			0			0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	5	0
05	REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO		01-ott-14	15-nov-14	45			0			0		25	0
06	RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITÀ	Dirigenti	16-nov-14	30-nov-14	14			0			0		10	0
07	AGGIORNAMENTO PIANO		01-dic-14	31-dic-14	30			0			0		30	0
												Totali:	100	28

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04

Note

Valutato

Cons. 2011

Cons. 2012

Cons. 2013

Prev. 2014

Ril. 30/04

Motivazioni

Attività amministrativa per Direzione Costruzioni Edili - Stradali e Manutenzione Patrimonio

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio

Buono=3; Scarso=1

PdPi

3

3

3

3

3



- N. appalti totali gestiti

41,00

28,00

9,00

4

5,00



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

- N. appalti con asta pubblica	Stratificazione A01		1	1	0	1	2		
- N. appalti con procedura ristretta	Stratificazione A01		0	0	0	0	0		
- N. appalti con procedura ristretta semplificata	Stratificazione A01		0	0	0	0	0		
- N. appalti con procedura negoziata	Stratificazione A01		16	12	0	3	2		
- N. appalti con procedura gestione in economia	Stratificazione A01		24	15	9	0	1		
- Tempo medio di evasione appalti con asta pubblica come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi	83,00	119,00	0	120	117,00		
- Tempo medio di evasione appalti con procedura ristretta come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti		0	0	0	0	0		
- Tempo medio di evasione appalti procedura ristretta semplificata come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti		0	0	0	0	0		
- Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi	60	60	0	60	51		
- Tempo medio di evasione appalti con procedura gestione in economia (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti per gestione in ecomia	PdPi	30	30	30	30	40	Valutare	
Altre Attività									
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 595 AMBIENTE

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore -

Brazzafolli Federica

C. Elementare 59503 Servizi Amministrativi di settore (parte)***

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Al 30 aprile 2014 l'attività era in linea con le previsioni.

A seguito della approvazione della macrostruttura dell'Ente, a far data dal 01 maggio 2014 l'Unità Operativa "Amministrativo Ambiente" è confluita nell'Unità Operativa "Servizi amministrativi di settore - patrimonio".

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia

P.O. Lutman Guido

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.I - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-08

Comando Provinciale dei Carabinieri - Costruzione edificio da destinare a sede del Nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri. Entro il 09/03/2015.

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

Importo: 17.000.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	76	6,00		109%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		15-giu-08	20-set-08	97	15-giu-08	22-set-08	99				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	0	0
02	INC. PROG. COMUNITARIA >206 MILA €	51103	23-set-08	26-nov-09	429	23-set-08	06-nov-09	409				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-mar-10	15-ott-10	209	20-mar-10	06-set-10	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	07-set-10	09-set-10	2	07-set-10	09-set-10	2				CONCLUSA	0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-ott-10	29-apr-11	207	04-ott-10	29-apr-11	207				CONCLUSA	0	0
06	PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO	01001	16-ott-10	24-feb-11	131	16-ott-10	07-feb-11	114				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		25-feb-11	26-feb-11	1	08-feb-11	09-feb-11	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
08	APPALTO (COMUNITARIA)		27-feb-11	09-ott-12	590	09-feb-11	09-ott-12	608				CONCLUSA	0	0
08a	PROGETTO ESECUTIVO		09-ott-12	21-giu-13	255	09-ott-12	14-giu-13	248				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
09	CONTRATTO	00045	12-mag-13	17-mag-13	5	27-set-12	02-ott-12	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (227GG)	0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		09-giu-13	09-mar-15	638	15-giu-13						RITARDO SU INIZIO (6GG)	100	58
11	ACCATASTAMENTO		10-mar-15	09-apr-15	30								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

12	COLLAUDI		10-mar-15	07-ott-15	211							0	0
13	RENDICONTAZIONE	51103	08-ott-15	04-lug-16	270							0	0
Totali:												100	58

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: Burei Paola

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-ott-13

Realizzazione impianto geotermico impianto sportivo ex Cerit. Entro il 30/07/ 2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 392.000,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori			Obiettivo		30/04	Sc. V.A.		% Real.
01	% di realizzazione		90	80		-10,00	89%	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		01-set-11	07-ott-11	36	01-set-11	07-ott-11	36				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-set-12	16-nov-12	76	01-set-12	16-nov-12	76				CONCLUSA	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	19-nov-12	23-nov-12	4	19-nov-12	23-nov-12	4				CONCLUSA	0	0
06	PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO	01001	15-dic-12	03-mar-13	78	15-dic-12	03-mar-13	78				CONCLUSA	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-feb-14	25-feb-14	6	20-feb-14	25-feb-14	5				CONCLUSA	0	0
08	APPALTO (COMUNITARIA)		26-feb-14	22-mag-14	85	26-feb-14	02-giu-14	96				CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	13	13
08a	PROGETTO ESECUTIVO		23-mag-14	20-giu-14	28	29-apr-14	23-mag-14	24	29-apr-14	23-mag-14	24	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	22	22
09	CONTRATTO	00045	20-giu-14	25-giu-14	5	05-giu-14	01-lug-14	26				CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	2	2
10	ESECUZIONE LAVORI		23-mag-14	30-lug-14	68	02-mag-14	26-giu-14	55				CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG)	60	60
11	ACCATASTAMENTO		31-lug-14	30-ago-14	30								1	0
12	COLLAUDI		31-ago-14	11-gen-15	133								2	0
13	RENDICONTAZIONE	51103	12-gen-15	14-mar-15	61								0	0
Totali:													100	97

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LUTMAN Guido	
Data assegn.: 01-gen-13		PISUS - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. Progetto esecutivo entro il 20/09/2015.			
Obiet. prioritario:	☐	Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.			
Eliminato	☐	Importo: 230.000,00	Grado rispetto previsioni: 100 		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		0		0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-mag-14	24-ago-14	114							RITARDO SU INIZIO (81GG)	19	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	25-ago-14	28-mar-15	215								81	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		29-mar-15	23-apr-15	25			0			0		0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-apr-15	20-set-15	149								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-set-15	26-set-15	5			0			0		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		27-set-15	23-gen-16	118								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		24-gen-16	25-feb-16	32								0	0
09	ACCATASTAMENTO		26-feb-16	27-mar-16	30								0	0
10	COLLAUDI		28-mar-16	06-ott-16	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	07-ott-16	05-lug-17	271								0	0
Totali:													100	0

Motivazione:	Progetto non avviato
--------------	----------------------

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: Baldissera M. - Targhetta F.	Referente: LUTMAN Guido	
Data assegn.: 01-gen-14		Fabbricato di via Bertossi: adeguamento uffici. Entro il 25/01/2015.			
Obiet. prioritario:	☐				
Eliminato	☐	Importo: 310.000,00	Grado rispetto previsioni: 100 		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85	15	-70,00	18%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)	05-mag-14	05-lug-14	61	20-apr-14	27-giu-14	68				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	6	6
01F	PROGETTO PRELIMINARE	01-apr-14	24-mag-14	53	01-apr-14	20-giu-14	80	01-apr-14	12-lug-14	102	CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	8	8
05	PROGETTO ESECUTIVO 01001	24-mag-14	17-lug-14	54	21-giu-14			21-giu-14	31-ago-14	71	RITARDO SU FINE EFF (5GG)	19	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO	17-lug-14	18-lug-14	1			0	01-set-14	02-set-14	1	RITARDO SU INIZIO (5GG)	2	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	18-lug-14	05-ott-14	79				02-set-14	20-nov-14	79	RITARDO SU INIZIO (4GG)	11	0
07	CONTRATTO 04001	06-ott-14	21-ott-14	15				21-nov-14	06-dic-14	15		2	0
08	ESECUZIONE LAVORI	21-ott-14	25-gen-15	96				07-dic-14	13-mar-15	96		52	0
09	ACCATASTAMENTO	26-gen-15	25-feb-15	30				14-mar-15	13-apr-15	30		0	0
10	COLLAUDI	26-feb-15	07-ago-15	162				14-apr-15	23-set-15	162		0	0
11	RENDICONTAZIONE 51103	08-ago-15	05-mag-16	271				24-set-15	21-giu-16	271		0	0
Totali:												100	14

Motivazione:

si chiede revisione per sospensione opera per effetto patto di stabilità.

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-gen-14

Aula Magna Centro Studi - Adeguamento e riqualificazione funzionale. Entro il 04 settembre 2014

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

Importo: 220.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		10		

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		05-mag-13	29-mag-13	24	05-mag-13	29-mag-13	24				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	10-feb-14	04-apr-14	53	10-feb-14	21-mar-14	39				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	28	28
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	10-feb-14	04-apr-14	53	10-feb-14	21-mar-14	39				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	16	16
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		05-apr-14	10-apr-14	5	12-mar-14	17-mar-14	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	2	2
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-apr-14	10-giu-14	64	22-mar-14	03-giu-14	73				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	8	8

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

07	CONTRATTO	04001	11-giu-14	14-giu-14	3	30-mag-14	04-giu-14	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	2	2
08	ESECUZIONE LAVORI		15-giu-14	04-set-14	81	04-giu-14							42	15
10	COLLAUDI		05-set-14	14-gen-15	131								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	15-gen-15	13-ott-15	271								0	0
Totali:													98	71

Cod. Ob.6 - A

Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.: PACITTI Anna Rita

Referente: CANTIELLO Pri

Manutenzione straordinaria edifici edilizia pubblica.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione				

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		03-giu-14	18-giu-14	15	03-giu-14	07-lug-14	34				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		19-giu-14	04-lug-14	15	08-lug-14						RITARDO SU FINE EFF (18GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		05-lug-14	02-nov-14	120							RITARDO SU INIZIO (17GG)	0	0
04	RENDICONTAZIONE		03-nov-14	12-nov-14	9								0	0
Totali:													0	0

Cod. Ob.7 - A

Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.: PACITTI Anna Rita

Referente: CANTIELLO Pri

Magazzino comunale: interventi di manutenzione.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 20.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione				

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		10-giu-14	25-giu-14	15							RITARDO SU INIZIO (42GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA	26-giu-14	11-lug-14	15							RITARDO SU INIZIO (26GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI	12-lug-14	10-ott-14	90							RITARDO SU INIZIO (10GG)	0	0
04	RENDICONTAZIONE	11-ott-14	20-ott-14	9								0	0
Totali:												0	0

Cod. Ob.8 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LUTMAN Guido

Beni Culturali - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 20.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		03-giu-14	31-ott-14	150	03-giu-14	07-lug-14	34				CONCLUSA IN ANTICIPO (116GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-nov-14	15-nov-14	14	08-lug-14							0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		16-nov-14	20-dic-14	34			0					0	0
04	RENDICONTAZIONI		21-dic-14	30-dic-14	9			0					0	0
Totali:													0	0

Cod. Ob.9 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: LUTMAN Guido

Palazzetto dello Sport: completamento adeguamento struttura.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

Obiettivo 30/04

Sc. V.A. % Real.

01	% di realizzazione												
----	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	01-giu-14	09-ott-14	130							RITARDO SU INIZIO (51GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		10-ott-14	14-gen-15	96								0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	15-gen-15	19-giu-15	155								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-giu-15	15-lug-15	25			0				0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	16-lug-15	12-dic-15	149							0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-dic-15	18-dic-15	5			0				0	0
06D	APPALTO (COMUNITARIA)		19-dic-15	24-mag-16	157							0	0
07	CONTRATTO	04001	25-mag-16	30-mag-16	5							0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		31-mag-16	18-dic-16	201							0	0
10	COLLAUDI		18-dic-16	17-apr-17	120							0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	18-apr-17	14-gen-18	271							0	0
Totali:												0	0

Cod. Ob.10 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA Frances

Manutenzione straordinaria impianti sportivi.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni: 100



Elenco Indicatori				Obiettivo			30/04	Sc. V.A.		% Real.
01	% di realizzazione									

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		03-giu-14	31-ott-14	150	03-giu-14	07-lug-14	34				CONCLUSA IN ANTICIPO (116GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-nov-14	15-nov-14	14	08-lug-14							0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		16-nov-14	20-dic-14	34								0	0
04	RENDICONTAZIONE		21-dic-14	30-dic-14	9								0	0
Totali:													0	0

Cod. Ob.11 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: LUTMAN Guido

Palestra di Rorai - sostituzione serramenti e manutenzione impianto elettrico.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni: 100



Elenco Indicatori				Obiettivo			30/04	Sc. V.A.		% Real.
-------------------	--	--	--	-----------	--	--	-------	----------	--	---------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

01	% di realizzazione					
----	--------------------	--	--	--	--	--

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	03-giu-14	14-set-14	103							RITARDO SU INIZIO (49GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-set-14	20-set-14	5			0					0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		21-set-14	09-dic-14	79								0	0
07	CONTRATTO	04001	10-dic-14	15-dic-14	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-dic-14	21-apr-15	126								0	0
10	COLLAUDI		13-feb-15	13-giu-15	120								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	14-giu-15	12-set-15	90								0	0
Totali:													0	0

Cod. Ob.12 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA Frances

Cimitero di Torre: ampliamento 4° lotto.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 600.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione				
02	N. loculi	0			0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	03-giu-14	11-ott-14	130							RITARDO SU INIZIO (49GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		12-ott-14	21-gen-15	101								0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	22-feb-15	12-lug-15	140								0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		13-lug-15	07-ago-15	25			0					0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	08-ago-15	04-gen-16	149								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		05-gen-16	10-gen-16	5			0					0	0
06D	APPALTO (COMUNITARIA)		11-gen-16	16-giu-16	157								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

07	CONTRATTO	04001	17-giu-16	22-giu-16	5							0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		23-giu-16	10-gen-17	201							0	0
10	COLLAUDI		11-feb-17	11-giu-17	120							0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-giu-17	10-set-17	90							0	0
Totali:												0	0

Cod. Ob.13 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.: Paola Burei

Referente: CHIAPPA Frances

**CIMITERI - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi sui 5 cimiteri cittadini.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.**

Importo: 20.000,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		03-giu-14	31-ott-14	150	03-giu-14	07-lug-14	34				CONCLUSA IN ANTICIPO (116GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-nov-14	15-nov-14	14	08-lug-14							0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		16-nov-14	20-dic-14	34								0	0
04	RENDICONTAZIONE		21-dic-14	30-dic-14	9								0	0
Totali:													0	0

Cod. Ob.14 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.: PACITTI Anna Rita

Referente: CANTIELLO Pri

**EX CARTIERA GALVANI - Manutenzioni straordinarie -
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.**

Importo: 10.000,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		24-giu-14	08-ago-14	45			0				RITARDO SU INIZIO (28GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA	09-ago-14	24-ago-14	15			0				0	0
03	ESECUZIONE LAVORI	25-ago-14	24-ott-14	60			0				0	0
04	RENDICONTAZIONE	25-set-14	04-ott-14	9			0				0	0
Totali:											0	0

Cod. Ob.15 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: LUTMAN Guido

Cimitero Urbano: ristrutturazione loculi 30-40 anni.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	03-giu-14	11-ott-14	130							RITARDO SU INIZIO (49GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		12-ott-14	31-gen-15	111								0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-15	06-lug-15	155								0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-lug-15	03-dic-15	149								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-dic-15	09-dic-15	5			0					0	0
06D	APPALTO (COMUNITARIA)		10-dic-15	15-mag-16	157								0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		16-mag-16	03-ago-16	79								0	0
07	CONTRATTO	04001	04-ago-16	09-ago-16	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		10-ago-16	29-dic-16	141								0	0
10	COLLAUDI		01-dic-16	29-apr-17	149								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	30-apr-17	29-lug-17	90								0	0
Totali:													0	0

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

101	Collaudi e rendicontazioni.							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	Ex Comando divisione Ariete - Nuova Sede Prefettura. Completamento impianti e messa in funzion			100	100	0,00	100,00%	
10102	BENI CULTURALI - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi			100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100		
Manutenzione straordinaria e sviluppo									
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			9	12	1	2	2		
- N. nuove opere avviate nell'esercizio			6	0	4	3	2		
- N. opere gestite nell'esercizio			15,00	12,00	5,00	5	4,00		
- Importo Investimenti opere in corso (c+r in migliaia di €)			0	0	0	0	0		
- N. progettazioni interne	Stratificazione A06		2	0	0	0	0		
Edilizia culturale									
- N. strutture gestite totali			12	13	12	12	0		
Edilizia pubblica									
- N. strutture gestite totali			9	35	45	53	53		
Impianti sportivi									
- N. strutture gestite totali			20	29	29	32	32		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e

P.O. Del Mestre

C. Elementare 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni .

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CALLIGARO Lori

Data assegn.: 01-gen-13

Sostituzione serramenti esterni per riqualificazione energetica dell'asilo nido di via Auronzo. Entro il 30/08/2014.

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

Importo: 60.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

Obiettivo 30/04

Sc. V.A. % Real.

01	% di realizzazione	99		
----	--------------------	----	----------------------	----------------------

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	15-gen-12	26-lug-12	193	15-gen-12	26-lug-12	193				CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-feb-14	02-mar-14	3	27-feb-14	02-mar-14	3			0	CONCLUSA	3	3
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		15-mar-14	29-mag-14	75	05-mar-14	28-mar-14	23				CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	14	11
07	CONTRATTO	04001	30-mag-14	04-giu-14	5	03-mag-14	04-giu-14	32				CONCLUSA	2	2
08	ESECUZIONE LAVORI		05-giu-14	30-ago-14	86	05-giu-14							76	1
10	COLLAUDI		01-ott-14	30-dic-14	90								5	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-gen-15	01-lug-15	180								0	0
Totali:													100	17

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.: Pajer Lucilla

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-14

PISUS Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. Progetto esecutivo entro il 20/09/2015.

Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

Importo: 71.261,55

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

Obiettivo 30/04

Sc. V.A. % Real.

01	% di realizzazione	35	0	-35,00	0%
----	--------------------	----	---	--------	----

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-mag-14	24-ago-14	114							RITARDO SU INIZIO (81GG)	19	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	25-ago-14	28-mar-15	215								81	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		29-mar-15	23-apr-15	25			0			0		0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-apr-15	20-set-15	149								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-set-15	26-set-15	5			0			0		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		27-set-15	23-gen-16	118								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		24-gen-16	26-mar-16	62								0	0
09	ACCATASTAMENTO		26-feb-16	27-mar-16	30								0	0
10	COLLAUDI		28-mar-16	06-ott-16	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	07-ott-16	05-lug-17	271								0	0
Totali:												100	0	

Motivazione:	Progetto non avviato		
---------------------	----------------------	--	--

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: ARIGLIANO Dario	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-13		Interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo del reparto Alzheimer dei locali lavanderia e in parte dei locali del quarto piano. Progetto definitivo entro il 01/09/2014. PRATICA SOSPESA DOPO PROGETTO DEFINITIVO CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.		
Obiet. prioritario:				
Eliminato		Importo: 1.010.000,00	Grado rispetto previsioni: 100 	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione				

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		20-mar-14	10-lug-14	112	20-mar-14						RITARDO SU FINE EFF (12GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-lug-14	12-set-14	63							RITARDO SU INIZIO (11GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		13-set-14	08-ott-14	25								0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-ott-14	06-mar-15	148								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-mar-15	21-mag-15	75							0	0
07	CONTRATTO	04001	22-mag-15	27-mag-15	5							0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		28-mag-15	13-feb-16	261							0	0
10	COLLAUDI		13-feb-16	24-lug-16	162							0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-lug-16	23-nov-16	121							0	0
Totali:												0	0

Cod. Ob.4 - 0

Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.: Arigliano Dario

Referente: DEL MESTRE Ti

Casa Serena adeguamento impianto elettrico.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 70.000,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori				Obiettivo			30/04			Sc. V.A. % Real.		
01	% di realizzazione											

FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	PROGETTAZIONE		15-lug-14	30-lug-14	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (7GG)	0 0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-ago-14	31-ago-14	30			0			0		0 0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-set-14	30-nov-14	90			0			0		0 0
04	RENDICONTAZIONE	35005	01-dic-14	31-dic-14	30			0			0		0 0
Totali:												0	0

Cod. Ob.5 - 0

Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.: Pacitti Annarita

Referente: DEL MESTRE Ti

Realizzazione impianto di raffrescamento e tinteggiatura dei locali presso il Comando della Polizia Municipale.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 90.000,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori				Obiettivo			30/04			Sc. V.A. % Real.		
01	% di realizzazione											

FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

01F	PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO	01-apr-14	03-giu-14	63	13-nov-12	18-gen-13	66				CONCLUSA IN ANTICIPO (501GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO	04-giu-14	09-giu-14	5			0				RITARDO SU INIZIO (48GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	10-giu-14	22-ago-14	73							RITARDO SU INIZIO (42GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI	23-ago-15	12-nov-15	81								0	0
10	COLLAUDI	13-nov-15	12-mar-16	120								0	0
11	RENDICONTAZIONE	13-mar-16	11-giu-16	90								0	0
Totali:												0	0

Cod. Ob.6 - 0 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO: Referente Amm.: Targhetta Franca

Referente: CALLIGARO Lori

Rifacimento copertura scuola elementare via San Quirino.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

Obiettivo 30/04

Sc. V.A. % Real.

01	% di realizzazione					
----	--------------------	--	--	--	--	--

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	07-apr-14	10-giu-14	64							RITARDO SU INIZIO (106GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-giu-14	12-giu-14	1			0				RITARDO SU INIZIO (41GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		13-giu-14	27-ago-14	75							RITARDO SU INIZIO (39GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	28-ago-14	02-set-14	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		03-set-14	23-dic-14	111								0	0
10	COLLAUDI		24-dic-14	23-apr-15	120								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-apr-15	23-lug-15	90								0	0
Totali:													0	0

Cod. Ob.7 - 0 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario: ☐

OBIETTIVO: Referente Amm.: Targhetta Franca

Referente: CALLIGARO Lori

Manutenzione straordinaria servizi igienici scuola elementare Leonardo da Vinci.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Eliminato ☐ Importo: 60.000,00 Grado rispetto previsioni: 100 ☐

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione					

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		18-giu-14	23-set-14	97							RITARDO SU INIZIO (34GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	24-set-14	26-feb-15	155								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-feb-15	04-mar-15	5			0			0		0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		05-mar-15	19-mag-15	75								0	0
07	CONTRATTO	04001	20-mag-15	25-mag-15	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		26-mag-15	08-set-15	105								0	0
10	COLLAUDI		09-set-15	07-gen-16	120								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-gen-15	08-apr-15	90								0	0
Totali:													0	0

Cod. Ob.8 - 0 Rilev. 0 OBIETTIVO: Referente Amm.: Taghetta Franca Referente: CALLIGARO Lori
 Data assegn.: 01-gen-14 Interventi di adeguamento scuola media via Maggiore.
 Obiet. prioritario: ☐ PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.
 Eliminato ☐ Importo: 40.000,00 Grado rispetto previsioni: 100 ☐

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione					

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-ago-14	02-nov-14	93								0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	03-nov-14	05-apr-15	153								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		06-apr-15	11-apr-15	5			0					0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		12-apr-15	30-giu-15	79								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-lug-15	10-ott-15	101								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

10	COLLAUDI		11-ott-15	08-feb-16	120							0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	09-feb-16	09-mag-16	90							0	0
												Totali:	0 0

Cod. Ob.9 - 0 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO: Referente Amm.: Targhetta Franca

Referente: CALLIGARO Lori

Scuola elementare Beato Odorico di via Piave - scala esterna ed interventi finalizzati al risparmio energetico.

PRATICA SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori			Obiettivo			30/04			Sc. V.A. % Real.		
01	% di realizzazione										

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO			Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		15-mag-14	02-ago-14	79							RITARDO SU INIZIO (68GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		03-ago-14	05-nov-14	94								0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	06-nov-14	10-apr-15	155								0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-apr-15	23-lug-15	103								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-ago-15	29-ago-15	5			0					0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		30-ago-15	16-nov-15	78								0	0
07	CONTRATTO	04001	17-nov-15	22-nov-15	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		23-nov-15	15-mar-16	113								0	0
10	COLLAUDI		16-mar-16	13-set-16	181								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	14-set-16	13-dic-16	90								0	0
Totali:													0	0

Cod. Ob.10 - 0 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO: Referente Amm.: Pajer Lucilla

Referente: DEL MESTRE Ti

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE - Costruzione cabina ENEL di trasformazione di energia elettrica

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 260.000,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Elenco Indicatori					Obiettivo		30/04		Sc. V.A.		% Real.			
01	% di realizzazione													
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		01-nov-14	18-feb-15	109								0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		19-feb-15	10-lug-15	141								0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-lug-15	13-nov-15	125								7	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		14-nov-15	09-dic-15	25			0					0	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		10-dic-15	23-feb-16	75								0	0
07	CONTRATTO	04001	24-feb-16	29-feb-16	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-mar-16	20-lug-16	141								0	0
09	ACCATASTAMENTO		21-lug-16	20-ago-16	30								0	0
10	COLLAUDI		21-ago-16	01-mar-17	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-mar-16	31-mag-16	90								0	0
Totali:												7	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04					Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Collaudi e rendicontazioni.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100	% di realizzazione				100	69	-31,00	69,00%
10101	Lavori di sostituzione dei serramenti e manut. str. copertura scuola Elementare "L. Da Vinci" di via				100	50	-50,00	50,00%
10102	Casa Serena - interventi minimali di adeguamento reparto Alzheimer e sostituzione di un gruppo ref				100	50	-50,00	50,00%
10103	Scuola materna di Villanova - Completamento nuova scuola materna.				100	95	-5,00	95,00%
10104	Casa Serena: completamento impianti lavanderia.				100	80	-20,00	80,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Manutenzione straordinaria e sviluppo								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			3	5	3	1	1	
- N. opere gestite nell'esercizio			0,00	9,00	3,00	2	2,00	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100	
Edilizia socio-assistenziale e giudiziaria								
- N. strutture gestite totali	Centro anziani - casa serena - uff.giudiziari - fabbr. Sociali		2	21	25	25	25	
- N. totale interventi impiantistici in gestione			7	54	47	45	2	
- N. interventi in economia totali			0,00	238,00	204,00	195	82,00	
Edilizia scolastica								
- N. strutture gestite totali			26	31	28	28	28	
- N. interventi in economia totali			0,00	834,00	617,00	570	130,00	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e

P.O. Del Mestre

C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Gestione struttura e custodia								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- Costo medio per residente spese di competenza comunale per gestione uffici giudiziari			25,92	28,86	26,55	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi,

P.O. Bianchet

C. Costo **540 PROTEZIONE CIVILE**

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Gestione servizio di Protezione civile e altre attività								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. volontari gestiti		PdPo	73	77	80	80	80	
- N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie		PdPo	0	264	257	250	165	
Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione iter rimborso danni								
- N. eventi calamitosi nell'anno (neve, alluvioni, nubifragi, tromba d'aria)			0	4	0	0	2	
- N. eventi calamitosi con rimborso danni finanziati nell'anno			1	0	0	0	1	
- N. eventi calamitosi anni precedenti gestiti			1	1	1	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi,

P.O.

C. Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

C. Elementare 56502 Tutela Acque

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Fognatura e depurazione								
- % popolazione residente servita da impianti di depurazione delle acque reflue urbane		PdPo	67,2	0	0	0	0	
- N. coliformi all'uscita del depuratore (ufc/100ml)		PdPo	1500	0	0	0	0	
- % di popolazione servita da impianti depur. acque reflue urbane - media comuni capoluogo friulani	media comuni capoluogo	PdPo	86,9	0	0	0	0	
- % segnalazioni on-line risolte		PdPo	85,00	92	37,00	85	0	
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPo	27,04	51,26	19,30	10	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi,

P.O.

C. Elementare 56503 Opere idrauliche per la difesa del suolo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'unità operativa prosegue le attività di progettazione e gestione delle opere pubbliche ad essa assegnate, oltre a programmare e coordinare iniziative, progetti e azioni volti a promuovere l'adeguamento idraulico del sistema idrografico minore e di quello principale.

Nello specifico si elencano le opere ed il loro stato di attuazione:

- 1) Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore - circoscrizione centro (agglomerati 43: fognatura Via Gorizia, agglomerato 44: fognatura vicolo delle Mura): i lavori sono in fase di ultimazione nei termini previsti dal contratto;
- 2)+3) Manutenzione idraulica del Fiume Noncello dal Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A28 - Interventi di manutenzione per la valorizzazione e riqualificazione del fiume Noncello: trattasi di delegazioni amministrative intersoggettive – in fase di realizzazione a seguito di espletamento di appalto congiunto;
- 4) Interventi di manutenzione straordinaria e per la risagomatura idraulica di rio Becus al fine della messa in sicurezza nel quartiere di Villanova in occasione di eventi atmosferici particolari: opera in fase di redazione del progetto esecutivo (progettazione interna) ma sospesa nell'esecuzione per il patto di stabilità;
- 5) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile: progettazione esecutiva terminata; (progettazione interna) opera ferma per il patto di stabilità.
- 6) Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello: ottenuto apposito decreto regionale per l'utilizzo delle economie derivanti dall'opera di realizzazione degli argini a Vallenoncello e successivo decreto di delegazione amministrativa, (progettazione interna) approvato il progetto preliminare, adottato il progetto definitivo con acquisizione di pareri complessi (screening V.I.A.,...) ed in attesa dell'approvazione da parte degli uffici regionali competenti;
- 7) potenziamento degli impianti idrovori di Vallenoncello: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione, approvato il progetto preliminare, in fase di redazione del progetto definitivo-esecutivo con acquisizione di pareri complessi (screening V.I.A.,...) (progettazione interna);
- 8) interventi di Protezione Civile per l'adeguamento del reticolo idrografico di Vallenoncello, approvato il progetto preliminare, in fase di redazione del progetto definitivo-esecutivo con acquisizione di pareri complessi (screening V.I.A.,...) (progettazione interna);
- 9) Interventi di salvaguardia dell'abitato di Villanova: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione, (progettazione interna) adottato il progetto preliminare ed inviato al Commissario per la sua approvazione.
- 10) Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo: in attesa dell'approvazione regionale del progetto definitivo/esecutivo, opera sospesa per il patto di stabilità (progettazione esterna).

Quasi la totalità delle progettazioni in carico all'ufficio sono soggette a verifica dell'assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (o screening), la cui pratica viene seguita interamente dal personale interno. Oltre a questo i progetti di difesa del suolo sono sottoposti al nulla osta idraulico di competenza regionale ed ai pareri ambientali, ove necessario (autorizzazione paesaggistica, soprintendenza, deposito calcoli SSTT).

In totale quindi l'ufficio ha all'attivo la progettazione e realizzazione di 10 opere pubbliche di tipo complesso, che richiedono attività di progettazione specifica e multidisciplinare. I dipendenti dell'ufficio partecipano inoltre ad altre progettazioni interne facenti capo ad altri uffici (Riqualificazione di via Cappuccini, Parcheggio scambiatore della Fiera).

L'ufficio continua il monitoraggio dello studio volto ad individuare ed eliminare le acque parassite nella rete fognaria.

Oltre a queste attività progettuali, l'ufficio continua a svolgere tutte le attività ordinarie ad esso assegnate riguardanti:

- Pareri su progetti edilizi privati (PRPC, lotti singoli)
- Autorizzazioni in materia di scarichi (domestici fuori fognatura e scarichi su fognature in gestione al Comune)
- Partecipa ai procedimenti di AUA per la parte di competenza
- Interventi di manutenzione ordinaria delle reti fognarie in gestione al Comune e sul reticolo idrografico minore mediante affidamenti in economia
- Svolge attività ricognitiva e propone soluzioni per garantire il deflusso delle acque nel territorio comunale anche mediante coinvolgimento della cittadinanza
- Partecipa attivamente durante situazioni emergenziali che comportano allagamenti localizzati o diffusi, sia per eventi puntuali sia per eventi alluvionali
- Continua a gestire in autonomia il presidio degli argini di Vallenoncello sia per le manutenzioni periodiche sia per la messa in esercizio degli impianti idrovori in

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

occasioni di piena dei fiumi Noncello e Meduna.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-11
 Obiet. prioritario: ☐
 Eliminato ☐ Importo: 120.000,00 Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	16	-84,00	16%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE		08-nov-12	28-feb-14	477	08-nov-12	28-feb-14	477				CONCLUSA	1	1
2	RACCOLTA DATI STORICI ED ELABORAZIONI		01-mar-14	15-apr-14	45	01-mar-14	15-apr-14	45				CONCLUSA	7	7
3	INDAGINI TERRITORIALI E CAMPAGNA DI MISURA		16-apr-14	14-ago-14	120	16-apr-14							20	15
4	RACCOLTA DATI		15-ago-14	04-ott-14	50			0					5	0
5	VALUTAZIONI DATI E SIMULAZIONE SCENARI		05-ott-14	24-nov-14	50			0					32	0
6	INDIVIDUAZIONI PRIORITA'		25-nov-14	10-dic-14	15			0					35	0
Totali:													100	23

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-11
 Obiet. prioritario: ☐
 Eliminato ☐ Importo: 254.079,10 Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	38	-19,00	67%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01D	DECRETO DELEGAZIONE AMM. REGIONALE		01-gen-13	31-lug-13	211	07-mag-10	03-lug-13	1153				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-13	01-lug-13	61	01-mag-13	01-lug-13	61				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

02	PROGETTO DEFINITIVO		01-lug-13	19-apr-14	292	01-lug-13	22-apr-14	295				CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	41	53
03	APPROVAZIONE REGIONALE	00091	20-apr-14	20-mag-14	30	23-apr-14			23-apr-14	30-giu-14	68	RITARDO SU FINE EFF (63GG)	2	1
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	21-mag-14	13-set-14	115				01-lug-14	24-ott-14	115	RITARDO SU INIZIO (62GG)	29	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	14-set-14	01-dic-14	78				25-ott-14	11-gen-15	78		4	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-dic-14	07-dic-14	5			0	12-gen-15	17-gen-15	5		2	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		08-dic-14	25-feb-15	79				18-gen-15	07-apr-15	79		22	0
07	CONTRATTO	04001	26-feb-15	03-mar-15	5				08-apr-15	13-apr-15	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-mar-15	23-giu-15	111				14-apr-15	03-ago-15	111		0	0
09	ACCATASTAMENTO		24-giu-15	24-lug-15	30				04-ago-15	03-set-15	30		0	0
10	COLLAUDI		25-lug-15	03-dic-15	131				04-set-15	13-gen-16	131		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	04-dic-15	31-ago-16	271				14-gen-16	11-ott-16	271		0	0
Totali:													100	54

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRUSADIN Andr

Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore - circoscrizione centro (agglomerati 43: fognatura Via Gorizia, agglomerato 44: fognatura vicolo delle Mura). Entro il 23/05/2014. Rivisto entro il 15/07/2014.

Importo: 190.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04	Sc. V.A.		% Real.
01	% di realizzazione	90	80		-10,00	89%	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO		02-mag-12	01-nov-13	548	02-mag-12	18-ott-13	534				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-nov-13	07-nov-13	5	19-ott-13	24-ott-13	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	0	0
04	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-nov-13	25-gen-14	79	25-ott-13	25-gen-14	92				CONCLUSA	9	9
05	CONTRATTO	04001	26-gen-14	31-gen-14	5	26-gen-14	30-gen-14	4				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	2	2
06	ESECUZIONE LAVORI		01-feb-14	15-lug-14	164	10-dic-13	24-giu-14	196	11-giu-14	15-lug-14	34	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	66	66

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

07	COLLAUDI		24-mag-14	02-set-14	101	25-giu-14			16-lug-14	25-ott-14	101	RITARDO SU INIZIO (32GG)	22	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	03-set-14	01-giu-15	271				26-ott-14	24-lug-15	271		1	0
												Totali:	100	77

Motivazione: *Modifica crono per previsione perizia*

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda. (mod. denominaz. Ob). Entro il 22/06/2014.

Data assegn.: 01-ott-06

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

Importo: 190.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	85	-5,00	94%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	AGGIORNAMENTO PROGETTO PRELIMINARE		27-gen-11	15-mag-13	839	27-gen-11	15-mag-13	839				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		23-gen-13	18-nov-13	299	23-gen-13	18-nov-13	299				CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	18-nov-13	29-lug-14	253	18-nov-13							4	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-nov-13	24-nov-13	5	19-nov-13	24-nov-13	5				CONCLUSA	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		25-nov-13	28-apr-14	154	25-nov-13	10-apr-14	136				CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	8	8
07	CONTRATTO	00045	28-apr-14	03-mag-14	5	10-apr-14	16-apr-14	6				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	2	2
08	ESECUZIONE LAVORI		18-mar-14	22-giu-14	96	18-mar-14						RITARDO SU FINE EFF (30GG)	64	62
09	COLLAUDI		23-giu-14	01-nov-14	131							RITARDO SU INIZIO (29GG)	20	0
10	RENDICONTAZIONE		02-nov-14	31-lug-15	271								2	0
												Totali:	100	72

Cod. Ob.5 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
Manutenzione idraulica del Fiume Noncello dal Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A28. Entro il 22/06/2014. Rivisto entro il 07/08/2014.

Data assegn.: 01-gen-10

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

Importo: 40.000,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	50	-40,00	56%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO		14-ago-10	16-lug-11	336	14-ago-10	30-giu-11	320				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
01A	ATTESA APPALTABILITA' CON OB.5		24-mag-13	28-apr-14	339	24-mag-13	05-mar-14	285			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	12	12
02	CONTRATTO	00045	29-apr-14	04-mag-14	5	10-apr-14	16-apr-14	6				CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	2	2
03	ESECUZIONE LAVORI		18-mar-14	22-giu-14	96	23-giu-14			23-giu-14	07-ago-14	45	RITARDO SU FINE EFF (30GG)	63	2
04	COLLAUDI		23-giu-14	31-ott-14	130				08-ago-14	16-dic-14	130	RITARDO SU INIZIO (29GG)	21	0
05	RENDICONTAZIONE	51103	01-nov-14	30-lug-15	271				17-dic-14	14-set-15	271		2	0
Totali:													100	16

Motivazione del ritardo: *Il posticipo dell'avvio lavori è legato alla necessità di mantenere contabilità separate da parte della ditta - stessa obiettivo 4*

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BIANCHET Maur
Data assegn.:	01-gen-10	Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golaena del fiume Meduna. Entro 08/03/2015. Rivisto entro il 29/11/2015.			
Obiet. prioritario:	☐				
Eliminato	☐	Importo:	4.510.000,00	Grado rispetto previsioni:	79 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	62	50	-12,00	81%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		07-feb-09	30-mar-10	416	10-giu-09	09-mar-10	272				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
01A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		31-mar-10	05-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	0	0
02	CONTRATTO	00045	06-apr-10	11-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
03	TRANSAZIONE CON IMPRESA APPALTATRICE		20-giu-13	17-giu-14	362	20-giu-13			20-giu-13	31-ott-14	498	RITARDO SU FINE EFF (35GG)	20	15
03A	PROGETTO CON VARIANTE		18-mar-14	21-nov-14	248	05-mag-14			05-mag-14	30-nov-14	209	RITARDO SU INIZIO (48GG)	45	40

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

03B	PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE	Diversi	18-mar-14	14-feb-15	333	02-mag-14			02-mag-14	20-feb-15	294	RITARDO SU INIZIO (45GG)	35	2
04	ESECUZIONE LAVORI		15-feb-15	08-mar-15	21				21-feb-15	29-nov-15	281		0	0
05	ACCATASTAMENTO		09-mar-15	08-apr-15	30								0	0
06	COLLAUDI		09-apr-15	18-ott-15	192				29-nov-15	28-mar-16	120		0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	18-ott-15	15-lug-16	271				28-mar-16	24-dic-16	271		0	0
Totali:													100	57

Motivazione del ritardo: *La revisione richiesta sposta in avanti i lavori di otto mesi*

Cod. Ob.7 - B Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BIANCHET Maur
 Data assegn.: 01-gen-13 **Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello. Entro il 26/01/2016. Rivisto entro il 26/02/2016.**
 Obiet. prioritario: ☐
 Eliminato ☐ Importo: 1.600.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58	22	-36,00	38%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		20-mag-13	27-mar-14	311	20-mag-13	20-mar-14	304				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	14	14
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-mar-14	26-dic-14	285	16-mar-14			16-mar-14	30-nov-14	259		71	40
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		27-set-14	17-gen-15	112				28-ott-14	17-feb-15	112		10	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		18-gen-15	23-gen-15	5			0	18-feb-15	23-feb-15	5		0	0
07	CONTRATTO	04001	24-gen-15	29-gen-15	5				24-feb-15	01-mar-15	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		30-gen-15	26-gen-16	361				02-mar-15	26-feb-16	361		0	0
10	COLLAUDI		27-gen-16	06-ago-16	192				27-feb-16	06-set-16	192		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	07-ago-16	05-mag-17	271				07-set-16	05-giu-17	271		0	0
Totali:													95	54

Cod. Ob.8 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BIANCHET Maur
 Data assegn.: 01-gen-13 **Lavori di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato in destra orografica del fiume Meduna nella località di Villanova. Entro il 17/05/2016.**
 Obiet. prioritario: ☐

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Eliminato ☐ Importo: 2.000.000,00 Grado rispetto previsioni: 100 ☐

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	16	-41,00	28%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €		01-mar-13	15-mar-14	379	01-mar-13	15-mar-14	379				CONCLUSA	9	9
01B	PROGETTO PRELIMINARE		31-mar-14	12-set-14	165	31-mar-14							28	27
02	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO		14-giu-14	10-dic-14	179							RITARDO SU INIZIO (38GG)	57	0
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		04-dic-14	26-mar-15	112								6	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-mar-15	31-mar-15	5			0					0	0
07	CONTRATTO	04001	01-apr-15	06-apr-15	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		07-apr-15	17-mag-16	406								0	0
10	COLLAUDI		18-mag-16	26-nov-16	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-nov-16	25-ago-17	271								0	0
Totali:													100	36

Cod. Ob.9 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BIANCHET Maur
 Data assegn.: 01-gen-13
 Obiet. prioritario: ☐
 Eliminato ☐ Importo: 850.000,00 Grado rispetto previsioni: 100 ☐

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	65	28	-37,00	43%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	PROGETTO PRELIMINARE		01-giu-13	15-mar-14	287	01-giu-13	20-mar-14	292				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	4	4
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-mar-14	26-set-14	194	16-mar-14			16-mar-14	27-ott-14	225		74	45
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-set-14	02-ott-14	5			0	28-ott-14	02-nov-14	5		3	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		03-ott-14	21-dic-14	79				03-nov-14	21-gen-15	79		15	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

07	CONTRATTO	04001	22-dic-14	27-dic-14	5				22-gen-15	27-gen-15	5		3	0
08	ESECUZIONE LAVORI		28-dic-14	06-ago-15	221				28-gen-15	06-set-15	221		1	0
10	COLLAUDI		07-ago-15	15-feb-16	192				07-set-15	17-mar-16	192		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	16-feb-16	13-nov-16	271				18-mar-16	14-dic-16	271		0	0
												Totali:	100	49

Cod. Ob.10 - B Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-13

Rimborso dei canoni di depurazione agli utenti interessati. Entro il 30 settembre 2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%
02	N. utenze presunte aventi diritto al rimborso	3138	3138	0,00	100%
03	N. domande pervenute totali (da inizio progetto)	1498	1498	0,00	100%
04	N. domande di rimborso pervenute (2014)	1000	846	-154,00	85%
05	N. domande liquidate totali	1000	1044	44,00	104%
06	Importo domande liquidate	1000000	902002,19	97.997,81	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE ELENCHI		01-gen-13	30-giu-13	180	01-gen-13	30-giu-13	180			0	CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE SITO PER ACCESSO UTENTI		01-gen-13	30-lug-13	210	01-gen-13	30-lug-13	210			0	CONCLUSA	0	0
03	REDAZIONE DELIBERA		01-ago-13	30-ago-13	29	01-ago-13	30-ago-13	29			0	CONCLUSA	0	0
04	APPROVAZIONE DELIBERA		01-ago-13	30-ago-13	29	01-ago-13	13-set-13	43			0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	0	0
05	ADOZIONE DELIBERA CATO		13-set-13	18-ott-13	35	13-set-13	18-ott-13	35				CONCLUSA	0	0
06	ATTIVAZIONE RIMBORSI		01-set-13	30-set-14	394	21-ott-13						RITARDO SU INIZIO (50GG)	95	70
07	RENDICONTAZIONE		30-set-14	31-dic-14	92			0			0		5	0
												Totali:	100	70

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Cod. Ob.11 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BIANCHET Maur
Data assegn.: 30-ago-12		Predisposizione programma interventi chiusura e riqualificazione ambientale discarica. Entro il 01/02/2016. Rivisto entro il 03/08/2015 (anticipo).		
Obiet. prioritario:	☐			
Eliminato	☐	Importo: 1.500.000,00	Grado rispetto previsioni:	100 

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	50	10	-40,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	01-ago-12	31-ago-12	30	01-ago-12	31-ago-12	30				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-set-12	17-feb-13	169	01-set-12	17-feb-13	169				CONCLUSA	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		17-nov-12	15-dic-12	28	17-nov-12	15-dic-12	28				CONCLUSA	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		09-giu-14	23-set-14	106							RITARDO SU INIZIO (43GG)	36	0
06C	CONTRATTO	04001	23-set-14	08-ott-14	15				08-ott-14	16-dic-14	69		6	0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-nov-14	16-mag-15	173				08-ott-14	30-gen-15	114		58	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-mag-15	01-feb-16	260				31-gen-15	03-ago-15	184		0	0
10	COLLAUDI		02-feb-16	13-mag-16	101				04-ago-15	30-gen-16	179		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	13-mag-16	11-ago-16	90				31-gen-16	29-apr-16	89		0	0
Totali:													100	0

Cod. Ob.12 - B	Rilev. 0	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-11		Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro il 13/07/2013 fine prog.esecutivo.		
Obiet. prioritario:	☐	PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.		
Eliminato	☐	Importo: 200.000,00	Grado rispetto previsioni:	100 

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	55	40	-15,00	73%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mar-11	31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11	09-mag-11	55				CONCLUSA	0	0
01G	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11	09-mag-11	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (529GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	07-dic-12	23-ago-14	624	07-dic-12							0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	13-lug-13	218	07-dic-12	26-lug-13	231				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
Totali:													0	0

Cod. Ob.13 - B Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-10

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BIANCHET Maur

**Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.**

Importo: 210.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	-65,00	35%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE DELLE SCELTE CON ORGANI COMPETENTI		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	28-feb-10	58			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO		16-feb-10	18-mar-10	30	28-feb-10	31-mar-10	31			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA		31-mar-10	20-apr-10	20	31-mar-10	20-apr-10	20			0	CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE PARERI		21-apr-10	21-mag-10	30	20-apr-10	26-apr-10	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
05	AGGIORNAMENTO PROG. ESECUTIVO		01-gen-14	01-lug-14	181	01-gen-14					0	RITARDO SU FINE EFF (21GG)	0	0
06	VERBALE/DECRETO APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO		02-lug-14	31-ago-14	60							RITARDO SU INIZIO (20GG)	0	0
Totali:													0	0

Cod. Ob.14 - B Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-09

Obiet. prioritario: ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BIANCHET Maur

**Interventi di manutenzione straordinaria e per la risagomatura idraulica di rio Becus al fine della messa in sicurezza del quartiere di Villanova in occasione di eventi atmosferici particolari.
PRATICA SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.**

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Eliminato		Importo: 300.000,00										Grado rispetto previsioni:		100			
Elenco Indicatori										Obiettivo		30/04		Sc. V.A.		% Real.	
01	% di realizzazione									10	3			-7,00	30%		
FASI DELL'OBIETTIVO																	
Fase		Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
				Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg					
03A	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE			01-apr-12	04-set-12	156	11-lug-02	03-ago-12	3676				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	0	0		
03B	NOTIFICA APPR. PRG. PRELI OCCUPAZIONI			05-set-12	20-ott-12	45	04-ago-12	07-nov-12	95				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	0	0		
04	PROGETTO DEFINITIVO			21-ott-12	21-lug-13	273	04-ago-12	16-nov-12	104				CONCLUSA IN ANTICIPO (247GG)	0	0		
04A	ACQUISIZIONE AREE		51103	22-lug-13	16-gen-14	178	17-nov-12	17-nov-12	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (425GG)	0	0		
04B	PROCEDURA DI SCREENING PER V.I.A.			02-giu-13	30-set-13	120	11-giu-13	11-ott-13	122				CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	0	0		
05	PROGETTO ESECUTIVO		01001	12-ott-13	14-set-14	337	12-ott-13							0	10		
06	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO			17-nov-12	02-dic-12	15	16-nov-12	01-dic-12	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0		
Totali:														0	10		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04					Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	<i>Studi idraulici su microscala per la risoluzione di problemi locali di allagamento</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%
10002	N° studi				5	2	-3,00	40,00%
101	<i>Interventi di sistemazione idraulica per problemi di carattere locale mediante le gestioni in economia</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%
10102	N. interventi				3	3	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

102 <i>Misurazioni freatimetriche dei pozzi spia del comune di Pordenone per il controllo della falda</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	35	-65,00	35,00%	
10202	N° misurazioni			15	5	-10,00	33,33%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100		
Attività di gestione della rete fognaria per le sole acque meteoriche e del sistema idrografico minore.									
- N. altre segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti	DIVERSE DA SOL	PdPo	3	7	6	40	15		
- N. interventi eseguiti a seguito segnalazioni e reclami			7	7	3	30	10		
- N. pareri scarico			36	30	30	30	12		
- Tempo medio evasione pareri scarico (gg)		PdPi	15	15	15	15	10		
Attività di sviluppo: progettazioni, studi, ecc.									
- N. opere in carico al 01/01			5	6	10	11	11		
- N. nuove opere avviate			5	7	3	1	0		
- N. opere concluse			2	2	1	4	0		
- N. opere gestite nell'esercizio			10	13,00	13,00	12	11,00		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi,

P.O.

C. Costo **590 AREE VERDI E PARCHI**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni, compatibilmente ai vincoli imposti dal patto di stabilità. Si è valutato con l'Assessore e il Dirigete di sospendere l'obiettivo n. 3 "Promuovere la cura dell'ambiente attraverso strumenti che favoriscano l'intervento con sponsorizzazioni di soggetti privati" per valutare l'opportunità di associarlo, considerato il particolare momento di difficoltà, ad altre attività dell'Amministrazione, tipo il bike scharing per rendere il bando di sponsorizzazione più interessante.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A

Rilev. 105

Obiettivo:

Referente Amm.:

Referente: GIANESSI Miria

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario:

Eliminato

Definizione carta dei servizi relativa al servizio del verde pubblico. Entro 31/12/2014.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	-80,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA DEI SERVIZI		01-set-12	31-dic-12	121	01-set-12	17-dic-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	0	0
02	CONSULTAZIONE CON PORTATORI DI INTERESSI GEA		01-apr-14	28-set-14	180							RITARDO SU INIZIO (112GG)	20	0
03	ACQUISIZIONE PARERI		29-set-14	13-nov-14	45								10	0
04	ADEGUAMENTO CARTA DEI SERVIZI		14-nov-14	14-dic-14	30								50	0
05	VALIDAZIONE CARTA DEI SERVIZI		15-dic-14	31-dic-14	16								20	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: La bozza è ancora ferma a Gea e in visione dell'assessore

Cod. Ob.2 - B

Rilev. 100

Obiettivo:

Referente Amm.:

Referente: GIANESSI Miria

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

Parco laghetti di Rorai Grande: Progetto di massima dell'area per la sua salvaguardia paesaggistica e per la valorizzazione del sito. Individuazione interventi a lotti. Entro il 05/09/2014.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	85	-15,00	85%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI MASSIMA		01-apr-14	20-giu-14	80	01-apr-14	30-mag-14	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	85	85
02	ACQUISIZIONE PARERI		21-giu-14	20-ago-14	60	03-giu-14					0		15	0
03	VALIDAZIONE DELLA GIUNTA		21-ago-14	05-set-14	15			0			0		0	0
Totali:												100	85	

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GIANESSI Miria
Data assegn.: 01-gen-14		Promuovere la cura dell'ambiente attraverso strumenti che favoriscano l'intervento con sponsorizzazioni di soggetti privati. Entro dicembre 2014.		
Obiet. prioritario:	☐			
Eliminato	☐ Sì	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: 100 	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	8	-92,00	8%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE BANDI/AVVISI PER RACCOLTA DISPONIBILITÀ		01-giu-14	30-giu-14	29	28-mag-14					0	RITARDO SU FINE EFF (22GG)	70	8
02	TERMINE RICEZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE		01-lug-14	30-ago-14	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	5	0
03	ESAME PROPOSTE E VALUTAZIONE FATTIBILITÀ ECONOMICA		15-lug-14	30-set-14	77			0			0	RITARDO SU INIZIO (7GG)	25	0
Totali:												100	8	

Motivazione:	<i>Obiettivo sopeso dall'amministrazione chiesta eliminazione</i>
---------------------	---

Cod. Ob.4 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GIANESSI Miria
Data assegn.: 01-gen-13		PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi san valentino, san carlo, parco seminario - I tratto. Progetto esecutivo entro il 07 agosto 2015		
Obiet. prioritario:	☐	Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.		
Eliminato	☐	Importo: 400.000,00	Grado rispetto previsioni: 100 	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50			

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-mag-14	20-ago-14	110							RITARDO SU INIZIO (81GG)	67	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	21-ago-14	07-ago-15	351								33	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		08-ago-15	13-ago-15	5			0					0	0
04	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		14-ago-15	10-dic-15	118								0	0
05	CONTRATTO	04001	11-dic-15	16-dic-15	5								0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		17-dic-15	21-mag-16	156								0	0
07	COLLAUDI		22-mag-16	31-ott-16	162								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	22-mag-16	20-ott-16	151								0	0
Totali:													100	0

Cod. Ob.5 - B Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GIANESSI Miria

PISUS A9 - Lavori di rifacimento parco querini e viabilita' pedonale pista ciclabile via Pola. Progetto esecutivo entro il 02/02/2015. Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Importo: 336.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	40	-10,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	16-set-13	02-ott-14	381	16-set-13							61	44
01B	DEVOLUZIONE MUTUO		02-ott-14	17-ott-14	15			0			0		3	0
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-set-14	02-feb-15	154								36	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-feb-15	08-feb-15	5			0			0		0	0
04	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		09-feb-15	01-giu-15	112								0	0
05	CONTRATTO	04001	03-giu-15	08-giu-15	5								0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		09-giu-15	22-nov-15	166								0	0
07	COLLAUDI		23-nov-15	03-apr-16	132								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	04-apr-16	02-set-16	151								0	0
Totali:													100	44

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GIANESSI Miria
Data assegn.: 01-gen-13		PISUS - A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, terme romane, via bellasio. Progetto esecutivo entro il 01 luglio 2015 Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.		
Obiet. prioritario:	☐			
Eliminato	☐	Importo: 450.000,00	Grado rispetto previsioni:	100 

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	50	0	-50,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-mag-14	20-ago-14	110							RITARDO SU INIZIO (81GG)	29	0
01a	DEVOLUZIONE MUTUO		02-giu-14	17-giu-14	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (50GG)	7	0
01b	PROGETTO ESECUTIVO	01001	21-ago-14	01-lug-15	314								64	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-lug-15	07-lug-15	5			0					0	0
03	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		02-lug-15	28-ott-15	118								0	0
04	CONTRATTO	04001	20-ott-15	25-ott-15	5								0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		26-ott-15	04-mag-16	191								0	0
06	COLLAUDI		04-mag-15	13-set-15	132								0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	04-mag-16	02-ott-16	151								0	0
Totali:													100	0

Cod. Ob.7 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GIANESSI Miria
Data assegn.: 01-gen-13		PISUS A12 - Tratto ciclopedonale Fiera - Progetto esecutivo entro il 09 marzo 2015 Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.		
Obiet. prioritario:	☐			
Eliminato	☐	Importo: 120.000,00	Grado rispetto previsioni:	100 

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	60			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	25-ago-14	09-mar-15	196	01-lug-14							69	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-mar-15	15-mar-15	5			0			0		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

03	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		16-mar-15	06-lug-15	112							0	0
04	CONTRATTO	04001	07-lug-15	12-lug-15	5							0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		13-lug-15	21-nov-15	131							0	0
06	COLLAUDI		22-nov-15	01-giu-16	192							0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	12-mag-16	11-mag-17	364							0	0
Totali:												69	0

Cod. Ob.8 - B Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GIANESSI Miria

PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi san valentino, san carlo, parco del seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi. Progetto esecutivo entro il 17/07/2015

Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Importo: 376.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-mag-14	20-ago-14	110							RITARDO SU INIZIO (81GG)	21	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	21-ago-14	23-apr-15	245								79	0
02B	DEVOLUZIONE MUTUO		24-apr-15	09-mag-15	15			0			0		0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO	Diversi	13-apr-15	17-lug-15	95								0	0
03b	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		18-lug-15	23-lug-15	5			0			0		0	0
04	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		24-lug-15	19-nov-15	118								0	0
05	CONTRATTO	04001	20-nov-15	25-nov-15	5								0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		26-nov-15	30-mag-16	186								0	0
07	COLLAUDI		01-giu-16	11-set-16	102								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	11-set-16	10-gen-17	121								0	0
09	ACCATASTAMENTO		30-mag-16	29-giu-16	30								0	0
Totali:													100	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Cod. Ob.9 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GIANESSI Miria
Data assegn.: 30-apr-10		Progetto della mobilità lenta pedonale e ciclabile dell'area vasta del Pordenonese per creare sinergie e per ottimizzare la rete dei servizi pubblici esistenti, per lo sviluppo del turismo in rapporto alle peculiarità territoriali. Individuazione del tracciato ed inserimento nella programmazione Regionale. Predisposizione di studio di fattibilità e atti finalizzati alla richiesta di finanziamento per la realizzazione della mobilità lenta e ciclabile dell'area vasta pordenonese - RECIR. Entro il 30/11/2014		
Obiet. prioritario:	☐			
Eliminato	☐	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: 91 	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	80	50	-30,00	63%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE PERCORSO		01-gen-10	30-set-10	272	01-gen-10	30-set-10	272			0	CONCLUSA	0	0
02	CONDIVISIONE - SOTTOSCRIZIONE SINDACI DEL PROGETTO		01-ott-10	31-ott-10	30	01-ott-10	31-ott-10	30			0	CONCLUSA	0	0
03	CONDIVISIONE E PRESENTAZIONE ISTANZA ALLA REGIONE		01-mar-12	30-nov-13	639	01-mar-12	16-dic-13	655				CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	0	0
04	INSERIMENTO DEL TRACCIATO NELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE - RECIR		01-dic-13	30-mag-14	180	16-dic-13						RITARDO SU FINE EFF (53GG)	15	10
05	PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLO D'INTESA		01-ott-14	30-nov-14	60			0			0		43	0
06	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' ED ELABORATI PER CONTRIBUTO		01-dic-14	31-mar-15	120			0			0		42	0
07	APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'		01-apr-15	31-mag-15	60			0			0		0	0
Totali:												100	10	

Motivazione:	Siamo in attesa dell'inserimento da parte della regione del tracciato sulla carta regionale.
--------------	--

Cod. Ob.10 - B	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GIANESSI Miria
Data assegn.: 01-gen-11		Rivalutazione naturalistica e paesaggistica del connettivo urbano mediante interventi straordinari in aree verdi degradate - Recupero paesaggistico-ambientale dell'area di Parco San Carlo compresa tra il salto d'acqua e viale Libertà. Entro il 28/11/2015.		
Obiet. prioritario:	☐	SOSPESO PER PATTO DI STABILITA' IN ATTESA DI SPAZI FINANZIARI		
Eliminato	☐	Importo: 100.000,00	Grado rispetto previsioni: 100 	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione				

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-11	06-ago-11	97	18-ago-11	18-nov-11	92				CONCLUSA IN RITARDO (104GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	02-mag-12	22-ott-12	173	07-ago-11	28-nov-12	479				CONCLUSA IN RITARDO (37GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	23-ott-12	07-dic-12	45	28-nov-12	17-dic-12	19				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO	09-dic-12	16-dic-12	7	01-nov-12	07-dic-12	36				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	14-apr-15	03-lug-15	80								0	0
07	CONTRATTO 04001	04-lug-15	09-lug-15	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI	10-lug-15	28-nov-15	141								0	0
10	COLLAUDI	29-nov-15	24-apr-16	147								0	0
11	RENDICONTAZIONE	06-mar-14	31-lug-15	512							RITARDO SU INIZIO (138GG)	0	0
Totali:												0	0

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04				Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	Redazione convenzione tipo per affidamento manutenzione aree verdi ad associazioni che svolgono attività legate al sito.						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/04/2014	30/06/2014	01/04/2014			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%
101	Progetto piantumazioni 2014.						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/04/2014	31/12/2014	02/02/2014			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%
10102	N. piantumazioni			300	145	-155,00	48,33%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04				Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Strategie e coordinamento											
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio				Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
Gestione del verde pubblico											

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

- m² di verde pubblico sul territorio		6928922,00	7145897,00	7152546,11	7178101	7170316,00		
- % di m² di aree in gestione a società partecipata		38,7	41,18	41	41	41		
- % di aree in gestione diretta e/o con convenzione	Parco urbano compren. Bassura reghena, laghetti Rorai, Seminario	61,3	58,82	59	59	59		
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		104	87	99	90	20		
- % segnalazioni on-line risolte	PdPi	94,00	94,00	98	95	80		
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	13,82	6,14	15,84	10	4,67		
- m² di verde fruibile per residente	PdPo	134	137,1	134	134	0		
- m² di verde urbano fruibile per residente media comuni capoluogo friulani		79,7	79,7	0	0	0		
- Costo medio per metro quadro di verde gestito	PdPo	1,16	1,14	1,5	0	0		
Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.								
- N. progetti in corso al 01/01		3	0	2	3	7		
- N. nuovi progetti avviati		8	4	3	4	1		
- N. progetti conclusi		8	7	2	0	2		
- N. opere gestite con progettazioni interne		1	11	4	0	8		
- N. progetti gestiti nell'anno		19,00	11,00	5,00	7	8,00		
Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.								
- m² di verde pubblico gestiti da GEA	= A19	802664,00	813565,00	852541,00	1665431	873540,00		
- Grado di puntualità degli interventi programmati	(rispetto parametri contratto di servizio)	85	100	100	100	0		
- % segnalazioni on-line SOL assegnate e risolte a GEA	Non compreso in A28	97	94	0	90	0		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 595 AMBIENTE

Direzione P.O. Tutela ambientale

Brazzafolli Federica

C. Elementare 59501 Tutela ambientale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

E' iniziata la fase di redazione da parte dei professionisti incaricati del piano di classificazione acustica, con la raccolta dei dati e l'elaborazione della prima versione di zonizzazione parametrica, sottoposta ad una prima condivisione di ARPA FVG. Sono continuati gli incontri con i colleghi e professionisti che seguono gli altri Piani (PRGC, PUMS, PEC, per la condivisione delle relative fasi di avanzamento).

Dando precedenza ad altre attività definite prioritarie, tra cui ha rivestito, comunque, rilievo la redazione di atti di competenza del Servizio, propedeutici alla organizzazione della 87° Adunata Nazionale degli Alpini tenutasi a Pordenone dal 9 all'11 maggio (predisposizione ordinanza in materia di utilizzo stoviglie biodegradabili, ordinanza relativa al cambio dei servizi di gestione dei rifiuti, atto in deroga per le attività rumorose temporanee), è stato rimandato il momento di riconvocazione dei rappresentanti dei Comuni limitrofi, per la condivisione delle misure per il Piano Aria Comunale per il contrasto degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, a seguito degli incontri avuti nell'anno precedente, a cui ha partecipato ARPA FVG. In marzo si è svolto con la collaborazione dei colleghi che seguono il PEC e l'ufficio caldaie e quelli del CRMA di ARPA FVG un reciproco approfondimento sul contributo dato dal riscaldamento domestico alla formazione di sostanze inquinanti.

L'attività di gestione dei rifiuti in occasione dell'Adunata degli Alpini, innovativa per l'obiettivo che l'Amministrazione ha voluto porre per questa grande manifestazione, di raccogliere in maniera differenziata i rifiuti prodotti, è stata organizzata e realizzata dalla società GEA S.p.A. in collaborazione con il Comitato organizzatore dell'Adunata (avvelendosi di operatori a supporto e con la collaborazione di ca.100 Angeli del Riciclo per la parte operativa): il servizio Tutela Ambientale, ha collaborato alle parti relative agli atti amministrativi e, per quanto necessario e possibile, alla parte di informazione ai cittadini. GEA S.p.A. nei suoi report dell'attività svolta (peraltro prima a livello nazionale e patrocinata anche dal CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi) ha confermato un risultato eccellente in percentuale di raccolta differenziata ottenuta (64,4%) per una manifestazione con una grande affluenza come quella avuta. Sempre con l'obiettivo di riduzione dei rifiuti, è stato pianificato il progetto Raee@scuola che vedrà la realizzazione di un concorso tra scuole per la raccolta di rifiuti RAEE. Esso potrà fare da volano al consolidamento di una raccolta continua con i punti di raccolta ubicati proprio presso gli istituti scolastici, come è intenzione dell'Amministrazione che ha promosso il progetto stesso con propria deliberazione giunta approvata nel mese di aprile. Parimenti la Giunta ha approvato le linee guida per la concessione di contributi alle manifestazioni ecocompatibili ("ecofeste") che si svolgeranno nella stagione estiva/autunnale. Utilizzando parte di un contributo provinciale è stata approntata la fornitura di nuovi contenitori per la raccolta dei farmaci scaduti da collocare, a breve, all'esterno delle farmacie cittadine.

Per migliorare la fruizione da parte dei cittadini del servizio "ecocentro" è stata avviata una concertazione per la condivisione reciproca a partire dal prossimo anno degli Ecocentri comunali di Pordenone e Cordenons e conseguentemente sono stati predisposti agli atti che saranno approvati a breve.

Il progetto di valutazione della qualità dell'aria locale con la implementazione e collocazione della centralina mobile in vari siti della città, secondo un programma definito congiuntamente con ARPA FVG, non è stato ancora avviato perché focalizzato soprattutto nella parte autunnale/invernale dell'anno.

In ritardo l'aggiornamento del piano di telefonia mobile nella forma di regolamento e conseguentemente si prevede uno slittamento della pianificazione con ARPA FVG di una ulteriore campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici.

E' stata programmata l'attività di disinfezione e derattizzazione, predisponendo gli atti per la realizzazione della gara di affidamento triennale per il territorio comunale; parallelamente è stata avviata la campagna per la sensibilizzazione della disinfezione dalla zanzara tigre.

Prosegue l'attività istruttoria e procedimentale nelle materie di competenza, con la continua necessità di adeguare modalità di esecuzione in relazione alle novità normative che si susseguono.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-09	Predisposizione piano classificazione acustica comunale. Entro il 10/08/2015.			
Obiet. prioritario:	☐				
Eliminato	☐	Importo:	130.000,00	Grado rispetto previsioni:	80 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	12	-48,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FASE PREPARATORIA INCARICO		09-gen-12	01-feb-13	389	09-gen-12	01-feb-13	389				CONCLUSA	0	0
02	ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO		01-mag-13	05-feb-14	280	01-mag-13	04-feb-14	279				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	4	4
03	REDAZIONE PROGETTO DI PIANO		05-feb-14	14-dic-14	312	05-feb-14							82	15
04	FASE PARTECIPATIVA ALLARGATA E RISTRETTA		28-mar-14	14-dic-14	261	28-mar-14							13	1
05	ACQUISIZIONE PARERE ARPA		15-dic-14	24-gen-15	40			0					1	0
06	PROCEDURA VAS		25-gen-15	26-mar-15	60								0	0
07	ADOZIONE PIANO		27-mar-15	10-lug-15	105								0	0
08	APPROVAZIONE PIANO		11-lug-15	10-ago-15	30			0					0	0
Totali:													100	20

Motivazione del ritardo: *Ritardo nella redazione progetto e fase partecipativa*

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-13	Predisposizione nuovo piano aria comunale di concerto con i comuni limitrofi. Entro il 31/03/2015.			
Obiet. prioritario:	☐				
Eliminato	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	80 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	23	-67,00	26%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FORMALIZZAZIONE IPOTESI AZIONI DI PIANO		02-gen-13	15-lug-13	194	02-gen-13	13-lug-13	192			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
02	CONDIVISIONE CON GLI ENTI TAVOLO TECNICO		16-lug-13	30-mag-14	318	16-lug-13			16-lug-13	30-set-14	441	RITARDO SU FINE EFF (53GG)	30	22

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

03	PREDISPOSIZIONE DI DETTAGLIO MODALITA' OPERATIVE	05-mag-14	31-mag-14	26	22-mag-14			22-mag-14	30-set-14	131	RITARDO SU FINE EFF (52GG)	35	3
04	PREDISPOSIZIONE ATTI PER APPROVAZIONE	03-giu-14	18-giu-14	15			0	03-giu-14	18-ott-14	137	RITARDO SU INIZIO (49GG)	5	0
05	APPROVAZIONE PIANO IN GIUNTA	19-giu-14	30-giu-14	11			0	19-ott-14	30-ott-14	11	RITARDO SU INIZIO (33GG)	0	0
06	INFORMAZIONE SUL PIANO AI CITTADINI	01-lug-14	30-set-14	91			0	01-ott-14	30-ott-14	29	RITARDO SU INIZIO (21GG)	15	0
07	ATTUAZIONE SPERIMENTALE PIANO	01-lug-14	31-mar-15	273			0	30-ott-14	31-mar-15	152	RITARDO SU INIZIO (21GG)	15	0
Totali:												100	25

Motivazione del ritardo: Fase predisposizione modalità operative di dettaglio non completata

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-14 **Progetto valutazione qualità aria D.Lgs.155/2010 a livello locale con centralina mobile in collaborazione con ARPA FVG. Prima fase entro 31/12/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	19	-71,00	21%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON ARPA FVG		02-gen-14	30-giu-14	179	02-gen-14			02-gen-14	30-set-14	271	RITARDO SU FINE EFF (22GG)	20	15
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA CON MAPP. PUNTI RAPPRESENTATIVI ESISTENTI		02-mag-14	15-giu-14	44	23-giu-14			02-mag-14	30-set-14	151	RITARDO SU FINE EFF (37GG)	20	0
03	RICHIESTE ALLACCIAMENTI E FORNITURE PER PRIMA FASE		16-giu-14	30-ago-14	75			0	16-giu-14	30-set-14	106	RITARDO SU INIZIO (36GG)	20	0
04	REALIZZAZIONE PRIMA FASE MAPPATURA		01-set-14	31-dic-14	121			0			0		30	0
05	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA PER SECONDA FASE (2015)		01-lug-14	30-ott-14	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	5	0
06	REALIZZAZIONE PUNTI DI MONITORAGGIO NON ESISTENTI		01-nov-14	30-apr-15	180			0			0		5	0
Totali:												100	15	

Motivazione del ritardo: Fase mappatura punti avviata in ritardo in quanto la sottoscrizione della convenzione con Arpa è stata ritardata

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.: UGEL	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-14		Definizione piano delle Antenne di telefonia mobile e relativo piano di monitoraggio in continuo in collaborazione con ARPA FVG. Entro il 30/09/2014.		
Obiet. prioritario:	☐			
Eliminato	☐	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REVISIONE REGOLAMENTO E PREDISPOS. ATTI PER ADOZIONE		01-gen-14	31-mag-14	150	02-gen-14	24-mag-14	142			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	60	60
02	ADOZIONE IN GIUNTA		01-giu-14	15-giu-14	14			0	01-giu-14	15-set-14	106	RITARDO SU INIZIO (51GG)	0	0
03	PARERE SOVRAINTENDENZA E CIRCOSCRIZIONI		16-giu-14	19-set-14	95			0	16-set-14	20-dic-14	95	RITARDO SU INIZIO (36GG)	20	0
04	FASE PARTECIPATIVA DEI GESTORI		16-giu-14	19-set-14	95			0	16-set-14	20-dic-14	95	RITARDO SU INIZIO (36GG)	15	0
05	PREDISPOSIZIONE DELIBERA APPROVAZIONE CONSIGLIO		17-set-14	30-set-14	13			0	21-dic-14	15-gen-15	25		5	0
06	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		22-set-14	30-set-14	8			0	15-gen-14	30-gen-15	380		0	0
Totali:													100	60

Motivazione: *Ritardi per approfondimenti su dettagli del piano*

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-12		Gestione dei servizi pubblici locali: rifiuti, sosta a pagamento, segnaletica, verde pubblico: definizione modalità di erogazione del servizio. Entro il 31/12/2014.		
Obiet. prioritario:	☐			
Eliminato	☐	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	81 

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	50	-50,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEF. ELEMENTI CHIAVE GARA A SEGUITO DELIBERA QUADRO		01-gen-13	30-set-13	272	01-gen-13	30-set-13	272				CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE SUI SPL		30-set-13	30-giu-14	273	16-set-13			30-set-13	30-set-14	365	RITARDO SU FINE EFF (22GG)	80	50

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

03	ADOZIONE ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO	01-giu-14	30-giu-14	29			0	01-giu-14	31-ott-14	152	RITARDO SU INIZIO (51GG)	0	0
04	PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI ALLE DECISIONI DEL CONSIGLIO	30-mag-14	31-dic-14	215			0	30-mag-14	31-dic-14	215	RITARDO SU INIZIO (53GG)	20	0
Totali:												100	50

Motivazione del ritardo: *Ritardo sulla predisposizione della relazione*

Cod. Ob.6 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-12

Definizione Carta dei servizi relativa al servizio pubblico di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA SERVIZI		01-ago-12	31-dic-12	152	01-ago-12	17-dic-12	138				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	0	0
02	REVISONE BOZZA PER ADEGUAMENTO AL SERVIZIO		02-mag-14	30-set-14	151	02-mag-14					0		70	20
03	FASE DI PARTECIPAZIONE		02-set-13	30-giu-14	301				01-set-14	30-set-14	29	RITARDO SU INIZIO (323GG)	20	0
04	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI PARTI INTERESSATE		01-lug-14	30-lug-14	29				01-set-14	30-set-14	29	RITARDO SU INIZIO (21GG)	7	0
05	RATIFICA CARTA DEI SERVIZI		01-ago-14	31-dic-14	152			0	01-ott-14	31-dic-14	91		3	0
Totali:												100	20	

Motivazione: *Introdotta nuova fase per revisione carta e rivista fase partecipativa*

Cod. Ob.7 - B Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.: UGEL Chiara

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-13

Revisione in un'ottica di efficienza e di riduzione dei costi del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%
02	Riduzione dei costi del servizio Euro	-156000	0	56.000,00	0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01	ANALISI SISTEMA ESISTENTE		02-set-13	29-nov-13	88	02-set-13	18-nov-13	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0	
02	IPOTESI REVISIONE SERVIZIO		04-nov-13	31-dic-13	57	19-nov-13	31-dic-13	42			0	CONCLUSA	0	0	
03	ESAME IPOTESI DA PARTE ORGANO POLITICO		02-gen-14	30-apr-14	118	02-gen-14			02-gen-14	30-giu-14	179	RITARDO SU FINE EFF (83GG)	10	0	
04	REVISIONE A SEGUITO DI OSSERVAZIONI		01-mag-14	30-giu-14	60	02-mag-14						RITARDO SU FINE EFF (22GG)	35	0	
05	ATTUAZIONE DELLA REVISIONE DEL SISTEMA		01-lug-14	31-dic-14	183			0	01-ott-14	31-dic-14	91	RITARDO SU INIZIO (21GG)	45	0	
06	VALUTAZIONE ULTERIORI MODIFICHE		01-lug-14	31-dic-14	183			0	01-ott-14	31-dic-14	91	RITARDO SU INIZIO (21GG)	10	0	
Totali:													100	0	
Motivazione del ritardo:		Ritardo suesame ipotesi													
Cod. Ob.8 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: UGEL Chiara Referente: BRAZZAFOLLI F													
Data assegn.:	01-gen-14	Realizzazione progetto RAEE@SCUOLA al fine di sensibilizzare gli studenti sulla riduzione della produzione dei rifiuti. Entro il 31/12/2014.													
Obiet. prioritario:															
Eliminato		Importo: 0,00											Grado rispetto previsioni:	90	
Elenco Indicatori						Obiettivo		30/04		Sc. V.A. % Real.					
01	% di realizzazione					100		35		-65,00 35%					
FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01	DEFINIZIONE PIANO OPERATIVO IN COLLABORAZIONE CON ANCITEL E GEA		07-gen-14	30-mag-14	143	07-gen-14	25-giu-14	169			0	CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	25	25	
02	PRESENTAZIONE INIZIATIVA ISTITUTI		05-mag-14	31-mag-14	26	05-mag-14	31-mag-14	26			0	CONCLUSA	5	5	
03	FORMALIZZAZIONE ACCORDI GEA / SCUOLE		19-mag-14	30-giu-14	42	03-giu-14			03-giu-14	15-set-14	104	RITARDO SU FINE EFF (22GG)	20	1	
04	PREDISPOSIZIONE MATERIALI GEA / ANCITEL		01-lug-14	30-set-14	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	5	0	
05	PRESENTAZIONE PUBBLICA INIZIATIVA		16-set-14	15-ott-14	29			0			0		5	0	
06	REALIZZAZIONE FASE SPERIMENTALE CON CONCORSO SCUOLE		16-ott-14	30-nov-14	45			0			0		30	0	
07	CONSOLIDAMENTO RACCOLTA RAEE SCUOLE		01-dic-14	31-dic-14	30			0			0		10	0	
Totali:													100	31	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Motivazione del ritardo:		Leggero ritardo su avvio fase formalizzazione accordi Gea scuole												
Cod. Ob.9 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: UGEL CORONA			Referente: BRAZZAFOLLI F								
Data assegn.: 01-gen-14	Ampliamento e ottimizzazione dell'Ecocentro comunale a servizio dei cittadini. Il progetto prosegue sino alla trasmissione alla Provincia, in seguito sospeso in attesa apertura spazi finanziari su patto di stabilità. Entro il 13/02/2015.													
Obiet. prioritario:	☐	Eliminato ☐								Importo: 106.000,00	Grado rispetto previsioni:	0		
Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04		Sc. V.A.		% Real.						
01	% di realizzazione	50		0		-50,00		0%						
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGETTO INTERNO		01-apr-14	30-giu-14	90			0	01-apr-14	30-lug-14	120	RITARDO SU INIZIO (112GG)	95	0
02	PREDISPOSIZIOEN ATTI PER L'APPROVAZIONE		01-lug-14	16-lug-14	15			0	31-lug-14	14-ago-14	14	RITARDO SU INIZIO (21GG)	5	0
03	APPROVAZIONE GIUNTA		16-lug-14	26-lug-14	10			0	14-ago-14	22-ago-14	8	RITARDO SU INIZIO (6GG)	0	0
04	APPROVAZIONE PROGETTTO DA PARTE PROVINCIA		27-lug-14	25-set-14	60			0	23-ago-14	21-nov-14	90		0	0
05	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		26-set-14	14-dic-14	79								0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		15-dic-14	13-feb-15	60			0			0		0	0
07	RENDICONTAZIONE		14-feb-15	15-mag-15	90			0			0		0	0
Totali:												100	0	
Motivazione del ritardo:		Ritardo su avvio progetto per patto di stabilità												
Cod. Ob.10 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.: SABRINA CORONA			Referente: BRAZZAFOLLI F								
Data assegn.: 01-gen-14	Realizzazione "casa dell'acqua". Entro il 16 novembre 2014. Rivisto entro il 31 dicembre 2014													
Obiet. prioritario:	☐	Eliminato ☐								Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	0		
Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04		Sc. V.A.		% Real.						
01	% di realizzazione	100		45		-55,00		45%						
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICHIESTA DI CONTRIBUTO		01-giu-13	05-lug-13	34	01-lug-13	03-lug-13	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

02	ESAME DELLA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA	06-lug-13	30-ott-13	116	04-lug-13	09-ott-13	97			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
03	PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'	01-set-13	30-nov-13	90	05-ago-13	29-nov-13	116			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
04	PROCEDURA DI GARA	01-dic-13	30-giu-14	211				01-ago-14	30-set-14	60	RITARDO SU INIZIO (233GG)	40	0
05	DETERMINA AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO	01-lug-14	15-ago-14	45			0	01-ott-14	15-nov-14	45	RITARDO SU INIZIO (21GG)	20	0
06	REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA	16-ago-14	16-nov-14	92			0	16-nov-14	31-dic-14	45		40	0
Totali:												100	0
Motivazione del ritardo: <i>Ritardo su avvio procedura di gara</i>													

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04				Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	Predisposizione relazioni ed atti a supporto dei Piani in fase di redazione (PRGC, PUMS, PCCA, Piano Energetico, etc.).						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		19/02/2014	31/12/2014	19/02/2014			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% realizzazione			100	35	-65,00	35,00%
10002	N. relazioni/documentazioni prodotte			10	3	-7,00	30,00%
101	Ampliamento del servizio Ecocentro per i cittadini tramite predisposizione bozza di convenzionamento per l'utilizzo dell'Ecopiazzola di Cordenons.						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		03/03/2014	30/06/2014	03/03/2014			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% realizzazione			100	90	-10,00	90,00%
102	Realizzazione interventi di miglioramento dal punto di vista igienico sanitario: effettuazione gara e attuazione interventi per il contenimento della zanzara tigre (con ordinanza entro maggio e primo giro pastiglie entro giugno, conclusione entro ottobre) e la derattizzazione (dicembre).						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/04/2014	31/12/2014	01/04/2014			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%
10202	N. interventi zanzara tigre			3	0	-3,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

10203	N. interventi derattizzazione	6	0	-6,00	0,00%		
103	Aggiornamento dati del Rapporto sullo stato dell'ambiente con le rilevazioni al 2013.						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		02/05/2014	31/12/2014	19/05/2014			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	5	-95,00	5,00%
104	Supporto/collaborazione e realizzazione manifestazioni legate alla promozione della mobilità sostenibile e della sostenibilità ambientale						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/03/2014	31/12/2014	01/03/2014			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10400	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%
10401	Giretto d'Italia 2014 - settembre			0	0	0,00	0,00%
10402	Terraé - giugno			100	100	0,00	100,00%
10403	Bici in Fiera - settembre			0	0	0,00	0,00%
10404	Festa dell'Albero - novembre			100	0	-100,00	0,00%
10405	Settimana europea per la riduzione dei rifiuti - ottobre/novembre			100	0	-100,00	0,00%
105	Ecofeste 2014 da realizzarsi tra maggio e settembre.						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		02/05/2014	31/12/2014				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10502	N. manifestazioni			3	0	-3,00	0,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04		Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio		Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

- N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	In collaborazione con Legambiente-dati riferiti al secondo esercizio precedente	PdPo	4	3	4	0	0		
- PM10: concentrazione media annua	ARIA	PdPo	31	28	0	0	0		
- PM10: n. gg di rilevamento dei livelli	ARIA		365	358	323	365	151		
- N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comunale) per episodi acuti di inquinamento atmosferico). (gg.)	ARIA		12	5	4	5	4		
- N. procedimenti attivati a seguito segnalazioni inquinamento atmosferico	ARIA		5	4	3	5	0		
- N. gg di superamento valore obiettivo OZONO per la protezione della salute umana	OZONO		19	25	30	25	5		
- Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m³)	BIOSSIDO DI AZOTO	PdPo	42	36	0	40	0		
- Concentrazione media annua benzene (ug/m³)	BENZENE	PdPo	1,6	1,3	0	5	0		
- N. segnalazioni inconvenienti acustici	RUMORE		11	9	11	5	2		
- N. monitoraggi dei campi elettromagnetici (ARPA) sul territorio comunale (antenne telefonia mobile)	ELETTROSMOG		35	62	57	10	213		
- N. richieste nuovi impianti da parte dei gestori	ELETTROSMOG		24	7	2	4	0		
- N. superamenti livelli di legge di campo elettromagnetico	ELETTROSMOG	PdPo	0	0	0	0	0		
- N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di terzi per la risoluzione di problemi di inquinamento, igiene pubblica e degrado			13	21	19	10	7		
- N. pareri/procedimenti in materia ambientale.			32	38	60	50	15		
- Tempo medio di rilascio pareri (gg)		PdPi	25,00	25,00	25,00	25	25,00		
Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana (qualità della città)									
- Tonnellate di rifiuti totali raccolti			26062	25276,95	25582,00	26460	10989,42		
- N. tonnellate rifiuti INDIFFERENZIATI totali	dal 2013 comprende anche B04		5024	4281,58	4610	5460	2026		
- N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti		PdPo	20342	20114,84	20972	21000	8937		
- % raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	201130304	PdPi	78,05	79,58	81,98	79,37	81,32		
- % raccolta differenziata totale - media comuni capoluogo friulani			56,20	56,48	0	0	0		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

- Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti	PdPo	84,47	91,09	100	100	0		
- Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita	PdPo	330,44	309,69	293,56	0	0		
- Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno) 201130303	PdPo	503	488,59	494	500	0		
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		68	67	61	60	26		
- % segnalazioni on-line risolte	PdPi	79,00	83,00	90	90	52	Valutare	
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	18,17	15,34	21,33	10	5,93		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

P.O.

C. Costo 505 MOBILITA' URBANA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

OBIETTIVO 1 - Realizzazione ampliamento (presso Stazione ferroviaria e Università) progetto bike sharing tramite utilizzo di tessera elettronica.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 2 - Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita e-bike 0 per dipendenti e Amministratori comunali.
La modifica delle tempistiche si è resa necessaria a causa del ritardo accumulato da Ducati Energia, partner del MATTM, nella produzione, consegna e messa in funzione della rastrelliera a braccio più corto e per le modifiche necessarie al Comodato d'uso proposto per la sottoscrizione.

OBIETTIVO 3 Progetto car-pooling.
L'obiettivo è stato concluso.

OBIETTIVO 4 - Piano urbano della mobilità sostenibile
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 5 - PISUS A10 - riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla Stazione all'Università, pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento. Si richiede l'eliminazione della fase 01 e delle relative sotto fasi in quanto il progetto definitivo-esecutivo sarà gestito internamente dall'U.O.C. Mobilità Urbana e viabilità. L'inizio della fase 02 è previsto per il 21 agosto 2014.

OBIETTIVO 6 - Studio di fattibilità per la messa in sicurezza delle zone scolastiche e residenziali della Circoscrizione di Torre e realizzazione interventi.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 7 – Interventi di messa in sicurezza mobilità afferente ai plessi scolastici (percorsi pedonali, ciclabili ecc.) Via Bassini, scuola IPSIA e scuola Lozer.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 8 – Miglioramento del servizio di trasporto urbano: realizzazione/ammodernamento di n° 6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale), individuazione di nuove fermate in collaborazione con ATAP e la Provincia.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 9 – Realizzazione manifestazione "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile" 16-22 settembre 2014
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

Si chiede l'introduzione di due nuovi obiettivi previsti in realizzazione entro il 31.12.2014

NUOVO OBIETTIVO 10 – Messa in sicurezza intersezione via Piave – via Baracca: realizzazione rotatoria entro il 31.12.2014
E' stata richiesta una revisione della tempistica

NUOVO OBIETTIVO 11 – Messa in sicurezza intersezione via Udine – via Volt de Querini: realizzazione rotatoria entro il 31.12.2014
E' stata richiesta una revisione della tempistica

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

INTERVENTO 101 – Predisposizione del Piano della segnaletica verticale e orizzontale e definizione piano economico anche consuntivo per il mancato introito della sosta a pagamento in occasione della 87° Adunata Alpini.
L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO 102 – Interventi di messa in sicurezza e moderazione in seguito a segnalazioni e valutazioni dell'ufficio. In sostituzione del Piano annuale di manutenzione della segnaletica.
L'intervento è in linea con le previsioni

INTERVENTO 103 – Predisposizione planimetrie e documenti per i Piani in fase di redazione (PRGC, PUMS, PCCA, Pano Energetico, Piano del Commercio, Piani di Zona ecc.)
L'intervento è in linea con le previsioni

INTERVENTO104 – Progetto PISUS: Telesosta, attivazione di una nuova modalità per il pagamento della sosta in accordo con GSM.
Intervento sospeso in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

INTERVENTO105 – Redazione Piano economico per il mancato introito dovuto all'occupazione dei parcheggi in struttura aree di sosta a pagamento in occasione della 87° Adunata Alpini.
L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO106 – Interventi di miglioramento del trasporto urbano:
- individuazione nuove fermate in collaborazione con l'Azienda dei Trasporti e la Provincia;
- realizzazione/ammodernamento di n°6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale € 71.000,00).
L'intervento è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MANCHIARO M
Data assegn.: 01-gen-12 **Realizzazione ampliamento (presso Stazione ferroviaria e Università) progetto bike sharing tramite utilizzo di tessera elettronica. Entro il 31/12/2014**
Obiet. prioritario: ☐
Eliminato ☐ Importo: 67.263,90 Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	59	-41,00	59%
02	n° biciclette nuovo sistema	20	20	0,00	100%
03	n° utenti iscritti al nuovo sistema	30	20	-10,00	67%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI STATO DI FATTO		01-mar-12	01-ago-12	153	01-mar-12	01-ago-12	153			0	CONCLUSA	0	0
02	PROPOSTA PROGETTO DI MIGLIORAMENTO ATTUALI E SISTEMA		02-ago-12	31-dic-12	151	02-ago-12	23-nov-12	113				CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

03	RISOLUZIONE GARA PRECEDENTE MINISTERO	01-gen-13	30-set-13	272	01-gen-13	30-set-13	272				CONCLUSA	0	0
04	ATTIVITA' PROMOZIONALE	03-set-13	31-dic-14	484	03-set-13							25	17
05	REDAZIONE NUOVO POD	02-gen-13	27-giu-13	176	02-gen-13	27-giu-13	176				CONCLUSA	0	0
06	APPROVAZIONE POD MINISTERO	28-giu-13	28-ago-13	61	28-giu-13	25-lug-13	27				CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG)	0	0
07	REALIZZAZIONE GARA	29-ago-13	28-ott-13	60	29-ago-13	28-ott-13	60			0	CONCLUSA	0	0
08	ATTUAZIONE INTERVENTI	29-ott-13	29-nov-14	396	25-ott-13					0		20	7
09	ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA NECESSARIA ALL'AVVIO DELLA SPERIMENT.	28-feb-14	31-mar-14	31	17-feb-14	28-feb-14	11				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	35	35
10	MONITORAGGIO SISTEMA	01-apr-14	31-dic-14	274	16-giu-14					0	RITARDO SU INIZIO (76GG)	20	0
Totali:												100	59

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita e-bike 0 per dipendenti e Amministratori comunali. Entro il 25/08/2015.

Importo: 54.385,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	25		-65,00	28%
02	n° bici a pedalata assistita	20	0		-20,00	0%
03	n° utenti utilizzatori	20	0		-20,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PARTECIPAZIONE AL BANDO MATTM		07-set-12	27-nov-12	81	07-set-12	27-nov-12	81				CONCLUSA	0	0
02	APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DEL MATTM		28-nov-12	09-gen-13	42	28-nov-12	09-gen-13	42			0	CONCLUSA	0	0
03	IDEAZIONE PIANO DI GESTIONE		10-gen-13	12-mar-13	61	10-gen-13	12-mar-13	61			0	CONCLUSA	0	0
04	COMPILAZIONE POD		10-gen-13	22-apr-13	102	10-gen-13	22-apr-13	102				CONCLUSA	0	0
05	APPROVAZIONE POD DA PARTE DEL MATTM		23-apr-13	30-set-13	160	23-apr-13	05-dic-13	226				CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	0	0
06	ADEGUAMENTO LOCALIZZAZIONI		11-giu-13	15-ott-13	126	11-giu-13	15-ott-13	126				CONCLUSA	0	0
07	AFFIDAMENTO E CONTRATTO		01-ott-13	15-nov-13	45	11-feb-13	28-nov-13	290				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

08	RICEZIONE E ATTIVAZIONE RASTRELLIERE	15-nov-13	30-dic-13	45	09-dic-13	30-dic-13	21				CONCLUSA	0	0
09	PRODUZIONE RASTRELLIERA CORTA PER LEDE LLPP	01-gen-14	17-mar-14	75	01-gen-14	17-mar-14	75				CONCLUSA	5	5
10	CONSEGNA E ATTIVAZIONE RASTRELLIERA PER SEDE LLPP	21-mar-14	05-mag-14	45	21-mar-14	05-mag-14	45				CONCLUSA	5	5
11	MODIFICHE COMODATO D'USO E SOTTOSCRIZIONE	11-feb-14	18-lug-14	157	11-feb-14						RITARDO SU FINE EFF (4GG)	15	12
12	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	09-dic-13	25-ago-15	624	09-dic-13					0		20	8
13	FASE DI SPERIMENTAZIONE	01-dic-13	30-nov-14	364	01-dic-13							40	16
14	VALUTAZIONE E INVIO DATI MONITORATI (REALIZZAZIONE REPORT)	01-giu-14	25-ago-15	450						0	RITARDO SU INIZIO (51GG)	15	0
15	ATTIVITA' FORMATIVA RICHIESTA E PROMOSSA DAL MATTM	01-dic-13	31-dic-13	30	01-dic-13	31-dic-13	30			0	CONCLUSA	0	0
Totali:												100	46

Motivazione:

La modifica delle tempistiche si è resa necessaria a causa del ritardo accumulato da Ducati Energia, partner del MATTM, nella produzione, consegna e messa in funzione della rastrelliera a braccio più corto e per le modifiche necessarie al Comodato d'uso proposto per la sottoscrizione

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-13

Progetto car-pooling. Entro il 31/05/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
02	n° partecipanti iniziativa	20	24	4,00	120%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO PROGETTO		02-gen-13	02-apr-13	90	02-gen-13	02-apr-13	90			0	CONCLUSA	0	0
2	CREAZIONE PAGINA WEB		02-apr-13	03-giu-13	62	02-apr-13	03-giu-13	62			0	CONCLUSA	0	0
3	CREAZIONE BACK OFFICE E ADDESTRAMENTO PERSONALE ADDETTO		10-mag-13	20-mag-13	10	10-mag-13	20-mag-13	10			0	CONCLUSA	0	0
4	RICERCA SPONSOR (DETERMINA)		01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	31-lug-13	91			0	CONCLUSA	0	0
5	REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE		02-mag-13	01-ott-13	152	02-mag-13	15-ago-13	105			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (47GG)	0	0
6	SPERIMENTAZIONE CAR-POOLING		01-ott-13	30-mar-14	180	04-nov-13	28-feb-14	116			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	60	60

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

7	VALUTAZIONI FINALI SPERIMENTAZIONE	31-mar-14	31-mag-14	61	10-mar-14	30-mag-14	81			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	40	40	
												Totali:	100	100

Cod. Ob.4 - A

Rilev. 106

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Piano urbano della mobilita' sostenibile. Approvazione entro il 02.04.2015.

Importo: 130.000,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori					Obiettivo		30/04		Sc. V.A.		% Real.	
01	% di realizzazione				80	43			-37,00	54%		

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-12	31-gen-13	336	01-mar-12	01-feb-13	337				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
02	ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO		02-mag-13	06-feb-14	280	02-mag-13	04-feb-14	278				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	4	4
03	FASE ANALITICA		04-feb-14	16-mar-14	40	05-feb-14	16-mar-14	39				CONCLUSA	9	9
04	FASE PARTECIPATIVA ALLARGATA E RISTRETTA		17-mar-14	05-nov-14	233	19-mar-14						RITARDO SU INIZIO (2GG)	15	7
05	OSSERVAZIONI E VERIFICHE TECNICHE		17-mar-14	06-mag-14	50	17-mar-14	06-mag-14	50				CONCLUSA	8	8
06	OSSERVAZIONI E VERIFICHE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		17-mar-14	06-mag-14	50	17-mar-14	06-mag-14	50			0	CONCLUSA	0	0
07	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E ELABORAZIONE PRIMA PARTE		07-mag-14	22-mag-14	15	07-mag-14	29-mag-14	22				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	8	8
08	OSSERVAZIONI TECNICHE SU PROPOSTA DEFINITIVA		23-mag-14	22-lug-14	60	30-mag-14						RITARDO SU INIZIO (7GG)	18	6
09	OSSERVAZIONI DEFINITIVE AMMINISTRAZIONE SU VERS. DEF.		23-mag-14	22-lug-14	60	30-mag-14					0	RITARDO SU INIZIO (7GG)	2	1
10	FASE PROGETTUALE		23-lug-14	05-nov-14	105			0					22	0
11	PROCEDURA DI VAS - VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ		06-nov-14	25-gen-15	80			0			0		4	0
12	ADOZIONE GIUNTA PREVIA CONCERTAZIONE		06-nov-14	02-mar-15	116								10	0
13	APPROVAZIONE PIANO CONSIGLIO COMUNALE PREVIA COMMIS.		03-mar-15	02-apr-15	30			0			0		0	0
												Totali:	100	43

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: MANCHIARO M
Data assegn.: 01-gen-13		PISUS A10 - riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'universita', pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. Progetto esecutivo entro il 22/02/2015.		
Obiet. prioritario:	☐	Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.		
Eliminato ☐		Importo: 178.000,00	Grado rispetto previsioni:	100 

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	40	0	-40,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	21-ago-14	22-feb-15	185								100	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		23-feb-15	20-mar-15	25			0			0		0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-mar-15	26-mar-15	5			0			0		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		27-mar-15	17-lug-15	112								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		18-lug-15	16-nov-15	121								0	0
09	ACCATASTAMENTO		17-nov-15	17-dic-15	30								0	0
10	COLLAUDI		18-dic-15	27-giu-16	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	28-giu-16	26-mar-17	271								0	0
Totali:													100	0

Motivazione: Si richiede l'eliminazione della fase 01 e delle relative sottofasi in quanto il progetto definitivo-esecutivo sarà gestito internamente dall'U.O.C. Mobilità Urbana e viabilità.

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: MANCHIARO M
Data assegn.: 01-gen-14		Studio di fattibilità per la messa in sicurezza delle zone scolastiche e residenziali della Circoscrizione di Torre e realizzazione interventi. Entro il 31.12.2014		
Obiet. prioritario:	☐			
Eliminato ☐		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	66	-34,00	66%
02 n° interventi eseguiti	5	1	-4,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI STATO DI FATTO		02-gen-14	01-feb-14	30	02-gen-14	01-feb-14	30				CONCLUSA	15	15
02	ESECUZIONE RILIEVI		01-feb-14	07-feb-14	6	01-feb-14	07-feb-14	6			0	CONCLUSA	10	10

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

03	REDAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE	03-feb-14	25-feb-14	22	03-feb-14	25-feb-14	22			0	CONCLUSA	30	30
04	CONDIVISIONE CON LA COMUNITÀ LOCALE	26-feb-14	31-dic-14	308	26-feb-14					0		15	6
05	RECEPIMENTO EVENTUALI OSSERVAZIONI E MODIFICA PROGETTUALE	27-feb-14	31-dic-14	307	27-feb-14					0		5	2
06	REALIZZAZIONE INTERVENTI POSSIBILI (DISP. ECON. E PATTO DI STABILITÀ)	27-feb-14	31-dic-14	307	03-apr-14						RITARDO SU INIZIO (35GG)	25	3
Totali:												100	66

Cod. Ob.7 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-14

Interventi di messa in sicurezza mobilità afferente ai plessi scolastici (percorsi pedonali, ciclabili ecc.) Via Bassini, scuola IPSIA e scuola Lozer. Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	32	-68,00	32%
02	n° interventi realizzati	3	3	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	ANALISI STATO DI FATTO		02-gen-14	31-dic-14	363	02-gen-14						30	10
02	RILIEVI		02-gen-14	31-dic-14	363	02-gen-14					0	15	5
03	REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITÀ		03-feb-14	31-dic-14	331	03-feb-14					0	30	10
04	REALIZZAZIONE INTERVENTI POSSIBILI (DISP. ECON. E PATTO DI STABILITÀ)		10-feb-14	31-dic-14	324	10-feb-14					0	25	7
Totali:												100	32

Cod. Ob.8 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-14

Miglioramento del servizio di trasporto urbano: realizzazione/ammodernamento di n° 6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale), individuazione di nuove fermate in collaborazione con ATAP e la Provincia. Entro 11/04/2015.

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

Importo: 71.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	10	-40,00	20%
02	n° pensiline	6	0	-6,00	0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI STATO DI FATTO CON RILIEVI SUL POSTO		01-apr-14	30-apr-14	29	01-apr-14	02-mag-14	31			0	CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	10	10
02	PREDISPOSIZIONE PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE		01-mag-14	30-giu-14	60	12-mag-14					0	RITARDO SU FINE EFF (22GG)	59	3
03	TRASMISSIONE ALLA PROVINCIA PER APPROVAZIONE		01-lug-14	02-lug-14	1			0			0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	1	0
04	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DELLA PROVINCIA		03-lug-14	01-ott-14	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (19GG)	5	0
05	PROCEDURA DI GARA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI		02-ott-14	10-gen-15	100			0			0		25	0
06	REALIZZAZIONE INTERVENTI		11-gen-15	11-apr-15	90			0			0		0	0
Totali:												100	13	

Cod. Ob.9 - A Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Realizzazione manifestazione "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile" 16-22 settembre 2014

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PIANIFICAZIONE INIZIATIVE		01-ago-14	15-set-14	45			0			0		30	0
02	PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE ATTI AMMINISTRATIVI		15-ago-14	15-set-14	31			0			0		10	0
03	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'		15-ago-14	16-set-14	32			0			0		30	0
04	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE		16-set-14	22-set-14	6			0			0		30	0
Totali:												100	0	

Cod. Ob.10 - A Rilev. 103

Data assegn.: 30-apr-14

Obiet. prioritario: ☐

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Messa in sicurezza intersezione via Piave - via Baracca: realizzazione rotatoria entro il 31/12/2014.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Eliminato ☐ Importo: 30.000,00 Grado rispetto previsioni: 100 ☐

Elenco Indicatori		Obiettivo 30/04		Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO DI FATTIBILITÀ		03-giu-14	30-giu-14	27			0			0	RITARDO SU INIZIO (49GG)	20	0
02	RILIEVO E VALUTAZIONE SUL POSTO		14-lug-14	18-ago-14	35			0			0		30	0
03	PREDISPOSIZIONE PROGETTO		19-ago-14	19-set-14	31			0			0		30	0
04	REALIZZAZIONE INTERVENTO		22-set-14	31-dic-14	100			0			0		20	0
Totali:												100	0	

Cod. Ob.11 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MANCHIARO M
 Data assegn.: 30-apr-14
 Obiet. prioritario: ☐
 Messa in sicurezza intersezione via Udine - via Volt de Querin: realizzazione rotatoria. Entro il 31/12/2014.

Eliminato ☐ Importo: 61.500,00 Grado rispetto previsioni: 100 ☐

Elenco Indicatori		Obiettivo 30/04		Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO DI FATTIBILITÀ		03-giu-14	30-giu-14	27			0			0	RITARDO SU INIZIO (49GG)	20	0
02	RILIEVO E VALUTAZIONE SUL POSTO		14-lug-14	18-ago-14	35			0			0	RITARDO SU INIZIO (8GG)	30	0
03	PREDISPOSIZIONE PROGETTO		19-ago-14	19-set-14	31			0			0		30	0
04	REALIZZAZIONE INTERVENTO		22-set-14	31-dic-14	100			0			0		20	0
Totali:												100	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04 Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

101	Predisposizione del Piano della segnaletica verticale e orizzontale e definizione piano economico anche consuntivo per il mancato introito della sosta a pagamento in occasione della 87° Adunata Alpini.							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2014	30/06/2014	01/01/2014	16/05/2010			
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%

102	Interventi di messa in sicurezza e moderazione in seguito a segnalazioni e valutazioni dell'ufficio. In sostituzione del Piano annuale di manutenzione della segnaletica.							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione				100	33	-67,00	33,00%
10202	N. interventi realizzati				10	0	-10,00	0,00%

103	Predisposizione planimetrie e documenti per i Piani in fase di redazione (PRGC, PUMS, PCCA, Piano Energetico, Piano del Commercio, Piani di Zona ecc.)							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		19/02/2014	31/12/2014	19/02/2014				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione				100	25	-75,00	25,00%
10302	N. proposte/documenti				4	2	-2,00	50,00%

104	Progetto PISUS: Telesosta, attivazione di una nuova modalità per il pagamento della sosta in accordo con GSM. Intervento sospeso in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/07/2014	31/12/2015					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

105	Redazione Piano economico per il mancato introito dovuto all'occupazione dei parcheggi in struttura e aree di sosta a pagamento in occasione della 87° Adunata degli Alpini								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2014	30/06/2014	01/01/2014	16/05/2014				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

106	Interventi di miglioramento del trasporto urbano: - individuazione di nuove fermate in collaborazione con l'Azienda per i Trasporti e la Provincia; - realizzazione/ammodernamento di n° 6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale € 71.000,00).								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%	
10602	N. nuove fermate previste				3	0	-3,00	0,00%	
10603	N. interventi su pensiline				6	0	-6,00	0,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni	
Sistema stradale e della mobilità									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- Km piste ciclabili esistenti	(in sede propria o riservata, inclusi promiscui pedonali)201130206	PdPo	27,47	42,33	42,78	42,78	42,78		
- Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km² di superficie comunale)		PdPo	7,19	11,07	11,19	11,19	11,19		
- Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m²	201130208	PdPo	278266	278266	279713	279713	279713		
- N. biciclette del servizio - bike sharing		PdPo	36	36	36	56	56		
- N. utenti registrati- bike sharing	201130205		333	416	509	550	567		
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			58	80	35	50	80		
- % segnalazioni on-line risolte		PdPi	54,00	73,00	76,00	80	82,69		
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	32,63	23,32	12,9	30	26,86		
- Costo medio per residente Servizio Mobilità		PdPo	17,4	23,06	24,96	0	0		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Urbana											
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100				
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100				
G.S.M.											
- N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM)		PdPo	2962	3166,00	3559,00	3561	3520,00				
- N. stalli in struttura a pagamento (GSM)	Stratificazione B02		1449	1669	1961	1961	1961				
- N. stalli su strada a pagamento (GSM)	Stratificazione B02		1513	1497	1598	1600	1559				
- % complessiva di occupazione parcheggi (su strada)	Occupazione include abbonamenti	PdPo	86,55	83,98	0	0	0				
- % complessiva di occupazione parcheggi (in struttura)	Occupazione include abbonamenti	PdPo	71,96	68,77	0	0	0				
- N. medio di abbonamenti mensile in struttura	Stratificazione B10		692	701	829	860	980				
- N. medio di abbonamenti mensile su strada	Stratificazione B10		735	723	630	600	521				
- N. medio di abbonamenti mensile totale			1427	1424,00	1459,00	1460	1501,00				
- N. infrazioni sosta rilevate (GSM)	omesso ticket e ticket scaduto		10136	10619	5517	0	4505				
- Introito indiretto comune per sanzioni elevate da GSM			303611	321801	318304	320000	147441				
- Canone sosta GSM (Proiezione 31/12)	Compresa Iva		914236,72	886907	0	0	0				
- Grado di rispetto previsioni canone sosta GSM			104	98,55	0	100	0				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

P.O. Bianchet

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è stata dedicata alla gestione dei procedimenti per l'esecuzione di lavori pubblici riguardanti strade, piazze e relativi sottoservizi (progettazione, appalto, direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudo). Sono stati avviati gli interventi contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in precedenti esercizi.

Il centro ha gestito anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e piazze (pavimentazioni, marciapiedi, ecc.), per mantenerne l'efficienza e garantire la sicurezza dei cittadini (anche in regime d'urgenza). Un impegno particolare è dedicato alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti semaforici. Le manutenzioni sono state eseguite, con personale interno.

Ha effettuato l'istruttoria di piani particolareggiati, in materia di viabilità.

L'attività è stata dedicata anche a :

- 1) collaborare alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici,
- 2) redige progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi,
- 3) coordinare la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l'istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione,
- 4) collaborare alle procedure d'appalto,
- 5) provvede alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente),
- 6) coordinare l'attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione,
- 7) curare le operazioni di collaudo, direttamente o cooperando coi liberi professionisti incaricati,
- 8) curare il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta),
- 9) curare gli appalti e gli affidamenti (prevalentemente con il metodo delle gestioni in economia, ordini di somministrazione ed atti di cottimo) riguardanti la manutenzione ordinaria (per lo più in regime d'urgenza) di strade, piazze, marciapiedi, percorsi ciclabili e pedonali, impianti a rete ed impianti semaforici,
- 10) collaborare alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo.

L'attività comprende il raccordo con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S., VV.FF., ISPESL, Soprintendenza BAAS, Regione, Provincia, Stato,) e gli altri settori del Comune. L'attività è stata dedicata alla gestione dei procedimenti per l'esecuzione di lavori pubblici riguardanti strade, piazze e relativi sottoservizi (progettazione, appalto, direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudo). Sono stati avviati gli interventi contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in precedenti esercizi.

Il centro ha gestito anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e piazze (pavimentazioni, marciapiedi, fognature, ecc.), per mantenerne l'efficienza e garantire la sicurezza dei cittadini (anche in regime d'urgenza). Un impegno particolare è dedicato alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti semaforici. Le manutenzioni sono state eseguite, con personale interno.

Ha effettuato l'istruttoria di piani particolareggiati, in materia di viabilità.

Il personale è stato impegnato nell'organizzazione della manifestazione Adunata Nazionale Alpini 2014.

Gli obiettivi del centro sono i seguenti:

In corso dal 2013:

- 1) Intermodalità stazione ferroviaria;
- 2) Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
- 3) Riqualificazione di Via Cappucci (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
- 4) Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone;

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

- 5) Interventi di modifica della viabilità nelle vie cittadine -Via Ferraris- (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
 6) Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
 7) Percorso pedonale di Viale Martelli (eseguito l'intervento);
 8) Opere di messa in sicurezza Viale Grigoletti, finalizzate alla riduzione dell'incidentalità (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
 9) Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
 10) Rifacimento segmento di Viale Mazzini, Corso Vittorio Emanuele e Largo San Giorgio (PISUS) (in attesa decreto Regione);
 11) Manutenzione viabilità asfaltature.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - F Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: BIANCHET Maur

Data assegn.: 01-gen-09

Intermodalità stazione ferroviaria: biglietteria. Entro il 31/05/2014.

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

Importo: 1.875.094,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	88		-11,00	89%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	06-set-10	31-gen-11	147	01-set-10	20-dic-10	110				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		02-gen-11	24-gen-11	22	02-gen-11	24-gen-11	22				CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE CON PERMUTA RIVISTO	51103	24-gen-11	31-lug-11	188	31-dic-10	31-dic-10	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (212GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-ago-11	16-apr-12	259	01-mar-11	16-apr-12	412				CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-apr-12	18-apr-12	5	13-apr-12	18-apr-12	5				CONCLUSA	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		11-feb-12	22-ago-12	193	11-feb-12	22-ago-12	193				CONCLUSA	0	0
07	CONTRATTO	04001	23-ago-12	03-ott-12	41	23-ago-12	03-ott-12	41				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-ott-12	09-ott-13	370	04-ott-12	09-ott-13	370				CONCLUSA	0	0
08a	Perizia		10-ott-13	14-nov-13	35	10-ott-13	14-nov-13	35				CONCLUSA	0	0
08c	LAVORI ESTERNI		29-mar-14	31-mag-14	63	29-mar-14	31-mag-14	63				CONCLUSA	71	71
09	ACCATASTAMENTO		19-apr-14	19-mag-14	30	19-apr-14	19-mag-14	30				CONCLUSA	3	3
10	COLLAUDI		31-mag-14	28-nov-14	181							RITARDO SU INIZIO (52GG)	24	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	29-nov-14	28-giu-15	211								2	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Totali:												100	74		
Motivazione: <i>L'opera principale è stata eseguita. La maggior parte delle opere esterne sono state eseguite. Mancano da eseguire le opere esterne lato ferrovia.</i>															
Cod. Ob.2 - F		Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana					Referente: BIANCHET Maur							
Data assegn.: 01-gen-11			Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone. Entro il 05/09/2015.												
Obiet. prioritario: ☐															
Eliminato ☐			Importo: 5.230.000,00					Grado rispetto previsioni: 100							
Elenco Indicatori												Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione					70	60			-10,00	86%				
FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-set-11	16-ott-11	45	01-set-11	16-ott-11	45				CONCLUSA	0	0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-dic-11	13-mar-12	103	01-dic-11	13-mar-12	103				CONCLUSA	0	0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	14-mar-12	06-mar-13	357	14-mar-12	06-mar-13	357				CONCLUSA	0	0	
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	07-mar-13	20-set-13	197	04-gen-13	09-set-13	248				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0	
05	PROGETTO ESECUTIVO		07-mar-13	28-dic-13	296	07-mar-13	28-dic-13	296				CONCLUSA	0	0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-set-13	19-ott-13	35	14-set-13	19-ott-13	35				CONCLUSA	0	0	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		20-ott-13	28-giu-14	251	20-ott-13						RITARDO SU FINE EFF (24GG)	31	25	
07	CONTRATTO	04001	29-giu-14	19-lug-14	20							RITARDO SU INIZIO (23GG)	6	0	
08	ESECUZIONE LAVORI		20-lug-14	05-set-15	412							RITARDO SU INIZIO (2GG)	63	0	
10	COLLAUDI		06-set-15	16-mar-16	192								0	0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-set-15	23-mar-16	180								0	0	
Totali:												100	25		
Cod. Ob.3 - F Rilev. 102															
Data assegn.: 01-gen-12		OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana					Referente: MARCOLIN Lore								
Obiet. prioritario: ☐			Percorso pedonale viale Martelli. Entro il 05/05/2014.												
Eliminato ☐			Importo: 360.000,00					Grado rispetto previsioni: 100							

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	89	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		01-giu-12	19-ago-12	79	01-giu-12	19-ago-12	79				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		20-ago-12	05-nov-12	77	20-ago-12	05-nov-12	77				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	10-dic-12	14-apr-13	125	20-set-12	15-feb-13	148				CONCLUSA IN ANTICIPO (58GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		09-nov-12	30-dic-12	51	09-nov-12	30-dic-12	51				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-dic-12	10-mag-13	160	01-dic-12	10-mag-13	160				CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-mag-13	16-mag-13	5	11-mag-13	11-mag-13	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		20-ago-13	17-gen-14	150	20-ago-13	17-gen-14	150				CONCLUSA	0	0
07	CONTRATTO	04001	18-gen-14	06-feb-14	19	18-gen-14	06-feb-14	19				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		03-dic-13	05-mag-14	153	03-dic-13	05-mag-14	153				CONCLUSA	60	60
10	COLLAUDI		02-mag-14	23-ago-14	113	02-mag-14							35	15
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-ago-14	22-mag-15	271								5	0
Totali:													100	75

Cod. Ob.4 - F Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO: Referente Amm.: Mauro Oriana

Referente: BIANCHET Maur

PISUS - Rifacimento segmento di Viale Mazzini e Corso Vittorio Emanuele. Progetto esecutivo entro il 20/09/2015. Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Importo: 2.489.001,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	0	-50,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-mag-14	24-ago-14	114							RITARDO SU INIZIO (81GG)	31	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	25-ago-14	28-mar-15	215								69	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		29-mar-15	23-apr-15	25			0			0		0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-apr-15	20-set-15	149								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-set-15	26-set-15	5			0			0		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		27-set-15	23-gen-16	118								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		24-gen-16	22-ago-16	211								0	0
09	ACCATASTAMENTO		23-ago-16	22-set-16	30								0	0
10	COLLAUDI		23-set-16	03-apr-17	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	04-apr-17	31-dic-17	271								0	0
Totali:													100	0

Cod. Ob.5 - F Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-10

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: RICCI Pierluigi

Sistemazione Via G. Ferraris - Torre Nord.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 800.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04	Sc. V.A.		% Real.
01	% di realizzazione						

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		15-mar-11	14-mag-11	60	15-mar-11	14-mag-11	60				CONCLUSA	0	0
01B	VARIANTE		28-nov-11	19-lug-12	234	28-nov-11	23-mag-12	177				CONCLUSA IN ANTICIPO (57GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	15-giu-12	61	15-apr-12	18-mag-12	33				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	16-giu-12	19-ott-12	125	19-mag-12	10-ago-12	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-ott-12	19-nov-12	30	11-ago-12	20-set-12	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	11-ago-12	19-gen-15	891	11-ago-12							0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	23-ott-12	15-giu-13	235	23-ott-12	15-giu-13	235				CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-gen-15	25-gen-15	5			0					0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		26-gen-15	15-apr-15	79								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

07	CONTRATTO	04001	16-apr-15	21-apr-15	5							0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		22-apr-15	27-lug-15	96							0	0
10	COLLAUDI		28-lug-15	05-feb-16	192							0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	06-feb-16	06-lug-16	151							0	0
Totali:												0	0

Cod. Ob.6 - F Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-11

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO: Referente Amm.: D'ANGELO Loretta

Referente: MARCOLIN Lore

Riqualificazione di via Cappuccini.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 1.100.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04	Sc. V.A.		% Real.
01	% di realizzazione						

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
02	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		02-gen-11	10-mag-12	494	02-gen-11	07-apr-12	461				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-12	23-nov-12	296	01-feb-12	23-nov-12	296				CONCLUSA	0	0
04	FINANZIAMENTO - MUTUO	00091	24-nov-12	19-dic-12	25	24-nov-12	19-dic-12	25				CONCLUSA	0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	20-dic-12	28-feb-15	800	27-gen-12							0	0
06	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-mar-15	27-ago-15	179	23-nov-12							0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-ago-15	02-set-15	5								0	0
08	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		03-set-15	22-dic-15	110								0	0
09	CONTRATTO	00045	23-dic-15	17-gen-16	25								0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		18-gen-16	27-ago-16	222								0	0
11	COLLAUDI	Diversi	28-ago-16	06-feb-17	162								0	0
12	RENDICONTAZIONE	00505	06-mar-17	04-giu-17	90								0	0
Totali:													0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Cod. Ob.7 - F	Rilev. 0	OBIETTIVO:	Referente Amm.: Targhetta Franca	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-11		Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.		
Obiet. prioritario:				
Eliminato		Importo: 200.000,00	Grado rispetto previsioni:	100 

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione				

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		20-feb-11	22-mag-11	91	20-feb-11	22-mag-11	91				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	24-ago-12	131	15-apr-12	24-ago-12	131				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	04-set-12	14-feb-13	163	25-ago-12	10-nov-12	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	0	0
03A	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	11-nov-12	30-dic-12	49	11-nov-12	30-dic-12	49				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-set-14	31-gen-15	152								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-feb-15	06-feb-15	5			0					0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-feb-15	27-apr-15	79								0	0
07	CONTRATTO	04001	28-apr-15	03-mag-15	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-mag-15	01-nov-15	181								0	0
10	COLLAUDI		02-nov-15	12-mag-16	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	13-mag-16	08-feb-17	271								0	0
Totali:													0	0

Cod. Ob.8 - F	Rilev. 0	OBIETTIVO:	Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-12		Manutenzione straordinaria strade cittadine. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.		
Obiet. prioritario:				
Eliminato		Importo: 220.000,00	Grado rispetto previsioni:	100 

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione				

FASI DELL'OBIETTIVO	Previsione	Avanzamento	Revisione
---------------------	------------	-------------	-----------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-12	10-ago-12	101	01-mag-12	03-ago-12	94				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	11-ago-12	04-dic-12	115	04-ago-12	09-nov-12	97				CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	05-dic-12	30-dic-12	25	10-nov-12	30-dic-12	50			0	CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-14	06-ott-14	5	01-gen-13	06-gen-13	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (638GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-ott-14	25-dic-14	79	07-gen-13							0	0
07	CONTRATTO	04001	26-dic-14	31-dic-14	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-15	22-apr-15	111								0	0
10	COLLAUDI		23-apr-15	01-nov-15	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-nov-15	30-lug-16	271								0	0
Totali:													0	0

Cod. Ob.9 - F Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.: ORIANA MAURO

Referente: MARCOLIN LOR

**Opere di messa in sicurezza Viale Grigoletti finalizzate alla riduzione dell'incidentalità.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.**

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO	Diversi	01-ago-12	05-nov-12	96	01-ago-12	05-nov-12	96				CONCLUSA	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	06-nov-12	01-dic-12	25	06-nov-12	01-dic-12	25			0	CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	31-ott-14	28-gen-15	89								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-gen-15	03-feb-15	5			0			0		0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		04-feb-15	24-apr-15	79								0	0
07	CONTRATTO	04001	25-mag-15	30-mag-15	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		31-mag-15	21-lug-15	51								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

10	COLLAUDI		22-lug-15	31-dic-15	162							0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	01-gen-16	28-set-16	271							0	0
												Totali:	0 0

Cod. Ob.10 - F Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: RICCI Pierluigi

Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalita.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 386.448,10

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione						

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		05-nov-10	26-mar-11	141	05-nov-10	26-mar-11	141				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	01-set-14	04-apr-15	215								0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	05-apr-15	30-apr-15	25			0			0		0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-mag-15	06-mag-15	5			0			0		0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-mag-15	25-lug-15	79								0	0
07	CONTRATTO	04001	26-lug-15	31-lug-15	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-15	15-feb-16	198								0	0
10	COLLAUDI		16-feb-16	26-ago-16	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-ago-16	25-mag-17	271								0	0
												Totali:	0	0

Cod. Ob.11 - F Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MARCOLIN Lore

Manutenzione viabilità asfaltature.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione						

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO PRELIMINARE		01-giu-14	05-ott-14	126	01-giu-14							0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-ott-14	10-mar-15	155								0	0
Totali:													0	0

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04					Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Collaudi e rendicontazioni.							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	Realizzazione del parcheggio di via Vallona.				100	30	-70,00	30,00%
10102	Riqualificazione di Via Consorziale.				100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04		Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	3	
- Costo medio per viabilità e segnaletica per Km di strada gestita (€)	Compresi inv. GSM	PdPo	11719,85	11428,28	11238,07	0	0	0	
Manutenzione e conservazione: semafori									
- N. impianti semaforici gestiti			26	20	20	21	21	21	
- N. interventi su impianti semaforici			212,00	65,00	35,00	55	28,00	28,00	
Manutenzione e conservazione: pronto intervento strade									
- N. interventi di ripristino totali			1349,00	2400,00	2170,00	1815	815,00	815,00	
Manutenzione e conservazione: manomissioni stradali causate da terzi									
- N. concessioni rilasciate			95	114	106	80	50	50	
Manutenzione straordinaria e sviluppo									
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(Da esercizio precedente - sino a fine lavori)		16	9	5	2	3	3	
- N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)		6	2	2	3	1	1	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

- N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi	22,00	11,00	7,00	5	4,00		
- N. progettazioni interne	Stratificazione F06	7	4	3	7	1		
- N. progettazioni esterne	Stratificazione F06	4	5	1	2	1		
- N. opere collaudate		8	4	2	2	0		
Rapporti con il pubblico, enti, numero verde e altre attività								
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		564	478	613	600	295		
- % segnalazioni on-line risolte	PdPo	97,00	93,00	96	96	83,8		
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	7,65	6,9	15,57	12	8,11		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Al 31 maggio 2014 l'attività è in linea con la programmazione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.l - B Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONEGUZZI Mar

Data assegn.: 01-gen-13

Dotare la città del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale - PRGC -. ADOZIONE. Entro il 31/12/2014

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

Obiettivo 30/04

Sc. V.A. % Real.

01	% di realizzazione	100		
----	--------------------	-----	----------------------	----------------------

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01a	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE ANALISI DI SUPPORTO PRGC		14-feb-13	07-set-13	205	14-feb-13	29-ago-13	196			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
01b	PREDISPOSIZIONE INCARICO NUOVO PRGC		14-feb-13	07-set-13	205	14-feb-13	09-ago-13	176			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	0	0
02 a	PREDISPOSIZIONE BANDO "VAS"		01-giu-13	30-lug-13	59	01-giu-13	30-lug-13	59			0	CONCLUSA	0	0
03a	PREDISPOSIZIONE INCARICO IND. IDROGEOLOGICA		01-set-13	30-ott-13	59	01-set-13	30-ott-13	59			0	CONCLUSA	0	0
03b	ORGANIZZAZIONE UFFICIO DI PIANO E TAVOLO INTERSETTORIALE		01-set-13	15-ott-13	44	01-set-13	15-ott-13	44			0	CONCLUSA	0	0
04	ANALISI 1A - ANALISI URBANA E TERRITORIALE		08-set-13	27-nov-13	80	08-set-13	27-nov-13	80			0	CONCLUSA	0	0
05	VERIFICHE DOCUMENTAZIONE (EVENTUALI INTEGRAZIONI)		28-nov-13	27-gen-14	60	28-nov-13	27-gen-14	60			0	CONCLUSA	2	2
06	ANALISI 2A - REDAZIONE PROPOSTA DIRETTIVE		28-gen-14	17-feb-14	20	28-gen-14	17-feb-14	20			0	CONCLUSA	18	18
07	VERIFICHE E APPROVAZIONE DIRETTIVE		18-feb-14	18-apr-14	59	18-feb-14	14-apr-14	55			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	5	5
08	PROGETTO 1PA - COMPONENTE STRUTTURALE		19-apr-14	18-giu-14	60	15-apr-14	10-giu-14	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	25	25
09	VERIFICHE DOCUMENTAZIONE		19-giu-14	19-lug-14	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (33GG)	5	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

10	PROGETTO 1PB - COMPONENTE OPERATIVA	20-lug-14	18-set-14	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (2GG)	20	0
11	VERIFICHE DOCUMENTAZIONE (EVENTUALI INTEGRAZIONI)	19-set-14	18-nov-14	60			0			0		5	0
12	PROGETTO 2P - ELABORAZIONE DEFINITIVA	18-ott-14	07-nov-14	20			0			0		10	0
13	ADOZIONE PRGC E RAPPORTO AMBIENTALE	19-nov-14	31-dic-14	42			0			0		10	0
Totali:												100	50

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04												Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Variante al PRGC n° 116 - Approvazione Progetto " Realizzazione di un terminal studenti in viale Venezia a PN e della relativa viabilità ciclo-pedonale: sovrappasso sulla SS13 e collegamenti pedo-ciclabili tra quartieri scolastici e termina studenti - ADOZIONE														
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista							
		01/03/2014	30/06/2014	01/03/2014	30/07/2014										
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.					
10101	% di realizzazione						100	100	0,00	100,00%					
102	Variante n° 118 " Conseguente al piano comunale delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi del D.L. 112 del 25.06.2008 e s.m.i." - approvazione entro il 30 marzo 2014														
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista							
		01/01/2014	30/03/2014	01/01/2014	10/03/2014										
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.					
10201	% di realizzazione						100	100	0,00	100,00%					
103	Variante n. 101 approvazione progetto " Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.P. n. 7 di Aviano e le strade comunali via Brentella, via Cavallotti e via Julia nei comuni di pordenone, Roveredo in Piano e San Quirino. - Adozione entro 30.06.2014														
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista							
		01/01/2014	30/06/2014	01/01/2014											
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.					
10302	% di realizzazione						100	100	0,00	100,00%					
104	Variante n° 129 - Approvazione progetto di adeguamento del tracciato della SS 251 - Adozione entro 31 luglio 2014.														
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista							
		01/01/2014	31/07/2014	17/01/2014											
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

10401	% di realizzazione	100	30	-70,00	30,00%		
105	Istruttoria preliminare finalizzata al progetto "Facciate del Corso" al fine dell'eventuale riconoscimento del contributo, 5 richieste - entro il 31 dicembre 2014						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/05/2014		
Indicatori:		Obiettivo		Realizzato		sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%		
106	11. Adozione nuovo PAC 44 (zona H2 di via Musile confinante con parcheggio Centro commerciale Meduna) entro 31 dicembre 2014						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2014	31/12/2014				
Indicatori:		Obiettivo		Realizzato		sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%		
☒ Ritardo		Motivazione: Ritardo legato ai pareri istruttori richiesti a Idrogea, servizio ambiente e Idrico per la fognatura propedeutici all'approvazione del PAC					

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno)			1	0	1	1	1	
- N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno)			3	8	5	6	3	
- N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno)			1	1	4	2	0	
- N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno)			9	5	10	8	0	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	8	8	8	0	
- Costo medio per residente servizio Pianificazione		PdPo	15,07	15,22	11,34	0	0	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

PAC di iniziativa privata: nuove istruttorie e varianti

- N. nuove istruttorie di PAC di iniziativa privata gestite	7	9	9	8	1		
- N. istruttorie per varianti ai PAC di iniziativa privata gestite	11	8	6	1	2		
- Tempo medio dedicato per istruttoria PAC o variante PAC (ore)	334,28	348,65	156,47	119,89	119,00		

PAC di iniziativa privata: modifiche collaudi e cessioni OO.UU.

- N. istruttorie per modifiche a PAC gestite	0	0	0	4	1		
- N. istruttorie per collaudi e cessioni di OO.UU gestite	0	0	0	11	8		
- Tempo medio dedicato per modifica PAC gestita (ore)	PdPi	0	0	0	23,13	30,22	Valutare
- N. istruttorie modifiche PAC e collaudi e cessioni di OO.UU evase		0	0	0	9	2	

PAC di iniziativa pubblica: istruttorie PAC e varianti

- N. PAC di iniziativa pubblica e/o varianti PAC gestiti		4	1	4	2	2		
- Tempo medio dedicato per PAC o Variante PAC gestita (ore)	PdPi	0,00	0,00	176,50	260,5	291,00	Valutare	
- N. istruttorie PAC e varianti evase		3	1	4	2	0		

PAC di iniziativa pubblica: istruttorie UMI - Unità Minime di Intervento

- N. istruttorie per attuazione UMI gestite	0	0	0	1	0		
- N. istruttorie per collaudi e cessione OO.UU.	0	0	0	1	0		
- Tempo medio dedicato per istruttoria (ore)	0	0	0	93,5	0		
- N. istruttorie UMI e collaudi evase	0	0	0	1	0		

Pareri urbanistici

- N. pareri urbanistici rilasciati		37	20	14	15	4		
- Tempo medio dedicato per rilascio parere (ore)	PdPi	0,00	0,00	40,14	38,93	31,50		
- Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg)	PdPi	0	0	0	0	5		

Progettazione tecnica di piani urbanistici

- N. progettazioni gestite		4	8	8	6	4		
- Tempo medio dedicato per progettazione	PdPi	1070,75	699,00	172,75	192,83	90,50		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

gestita (ore)						
- N. progettazioni concluse						
	4	4	4	5	0	
Certificazioni di destinazione urbanistica						
- N. certificazioni di destinazione urbanistica						
	280	239	188	180	88	
- Tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (gg)	(Tempi di legge 30gg)	PdPi				
	13	10	8	6	0	
- Tempo medio dedicato per certificazione (ore)		PdPi				
	4,03	0,56	3,38	2,18	1,97	
Commissione urbanistica						
- N. sedute commissione urbanistica						
	15	5	4	10	3	
- Tempo medio dedicato per gestione seduta commissione (ore)	Fase preparatoria e seduta	PdPi				
	0	0,00	37,50	44,2	15,33	
Altre attività						
- N. pratiche gestite per "Progetto facciate del corso"						
	0	2	0	4	4	
- N. ore dedicate all'attività di segreteria (da cancellare)						
	300	25	18	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati è il seguente:

Obiettivo 1 - Miglioramento/integrazione dei servizi web per il cittadino/professionista per l'edilizia privata per aumentare la fruibilità dei servizi via web e ridurre la mobilità. Entro il 03/06/2014.

L'obiettivo è sostanzialmente in linea con le previsioni per il 2014. Viene comunque richiesta una revisione delle date di inizio e fine delle ultime due fasi (7-8) in quanto non è stato possibile effettuare la giornata di presentazione del portale ai professionisti entro il 30.05.2014 come preventivato, per la necessità di operare ulteriori configurazioni allo stesso.

Obiettivo 2 - Studio di fattibilità per l'allineamento dei database catastale dell'Agenzia delle entrate e tributi comunale, con la definizione delle tipologie (e quantificazione) di disallineamento e le eventuali modalità di correzione. Obiettivo trasversale con Edilizia Privata e Tributi. Entro 31/12/2014.

La chiusura della prima fase "studio di fattibilità" ha dato esito negativo in quanto non vi è la disponibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate ad intraprendere un percorso di sistemazione/aggiornamento del proprio DB su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Si chiede pertanto l'eliminazione dell'obiettivo che sarà riproposto in caso di modifica degli attuali scenari di dialogo/collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Lo stato di attuazione degli interventi assegnati è il seguente:

Intervento 100 - Cambio della piattaforma di mapserver con conseguente aggiornamento e manutenzione dei prodotti della suite Citytrek, ricatalogazioni delle cartografie nel repertorio ed attività connesse.

L'intervento è in linea con le previsioni.

Intervento 101 - Supporto all'U.O.S. "gestione progetti speciali - energia" con elaborazione cartografie di analisi per la stesura della nuova delibera delle vie non metanizzate e parzialmente metanizzate che beneficiano dell'agevolazione prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Si richiede la cancellazione dell'intervento in quanto non vi è stato un reale avvio delle attività da parte dell'U.O.S. "gestione progetti speciali - energia" e stante le altre programmazioni in essere e l'articolazione delle attività dello stesso intervento non potrà essere garantito il suo espletamento nei tempi prefissati (31.12.2014).

Intervento 102 - Supporto all'ufficio toponomastica negli adempimenti richiesti dall'ISTAT di validazione degli stradari e dei numeri civici.

E' stata effettuata la prima fase di correzione/validazione della toponomastica, non è possibile procedere con la lavorazione dei numeri civici in quanto l'ISTAT non ha ancora dato il nullaosta alla prosecuzione delle attività.

Intervento 103 - Segnalazione all'agenzia delle Entrate, ufficio provinciale del territorio, di disallineanti/correzioni conseguenti alla verifiche della cartografia/DOCFA o altri dati catastali.

L'intervento è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Intervento 104 - Creazione di mappatura dedicata e avvio gestione di database per la rete delle fibre ottiche.

L'intervento è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ALOISI Cristiana
Data assegn.:	01-gen-11	Miglioramento/integrazione dei servizi web per il cittadino/professionista per l'edilizia privata per aumentare la fruibilità dei servizi via web e ridurre la mobilità. Entro il 03/06/2014.			
Obiet. prioritario:	☐				
Eliminato	☐	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	92 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	55	-45,00	55%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO DI FATTIBILITÀ SUL MIGLIORAMENTO/INTEGRAZIONE DEI SERVIZI WEB	00580	01-gen-11	30-giu-11	180	01-gen-11	30-ago-11	241			0	CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	0	0
02	PREDISPOSIZIONE DET/CONTR E AFFIDAM PER MIGRAZ DA ONLYONE A CIVILIAWEB	00580	15-nov-11	31-dic-11	46	15-nov-11	22-dic-11	37				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
03	PREDISPOSIZIONE AMBIENTE DI TEST	00650	01-gen-12	25-gen-12	24	01-gen-12	25-gen-12	24				CONCLUSA	0	0
04	CONFIGURAZIONE MODELLI,FLUSSI,VERIFICHE SU AMBIENTE DI TEST	00580	01-feb-12	30-nov-12	303	01-feb-12	05-nov-12	278				CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
05	PREDISPOSIZIONE AMBIENTE DI PRODUZIONE	00650	01-gen-12	27-set-13	635	01-gen-12	16-set-13	624				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
06	FORMAZIONE UTENTI FINALI	00580	10-apr-12	04-ott-13	542	10-apr-12	12-set-13	520				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	0	0
07	PRESENTAZIONE AI PROFESSIONISTI/CITTADINI	00580	28-ott-13	30-mag-14	214	28-ott-13			28-ott-13	17-lug-14	262	RITARDO SU FINE EFF (53GG)	70	55
08	APERTURA NUOVI SERVIZI	00580	31-mag-14	03-giu-14	3			0	21-lug-14	31-lug-14	10	RITARDO SU INIZIO (52GG)	30	0
Totali:													100	55

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ALOISI Cristiana
Data assegn.:	01-gen-13	Studio di fattibilità per l'allineamento dei database catastale dell'Agenzia delle entrate e tributi comunale, con la definizione delle tipologie (e quantificazione) di disallineamento e le eventuali modalità di correzione. Obiettivo trasversale con Edilizia Privata e Tributi. Entro 31/12/2014.			
Obiet. prioritario:	☐				
Eliminato	☐ Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	44 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Elenco Indicatori					Obiettivo		30/04					Sc. V.A.		% Real.	
01	% di realizzazione				100		25					-75,00		25%	
02	N. fabbricati da cancellare individuati				1000										

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO DI FATTIBILITA' SULLA MODALITA' OPERATIVA	00110	08-ott-13	18-feb-14	133	08-ott-13	18-feb-14	133				CONCLUSA	25	25
02	DEFINIZIONE MODALITÀ DI ACCORDO PE CORREZIONE CON AGENZIA DELL'ENTRATE		01-gen-14	30-giu-14	180			0				RITARDO SU INIZIO (202GG)	50	0
03	EVENTUALE AGGIORNAMENTO DB COMUNALI		01-lug-14	31-dic-14	183			0				RITARDO SU INIZIO (21GG)	25	0
Totali:													100	25

Motivazione del ritardo:	La chiusura della prima fase "studio di fattibilità" ha dato esito negativo in quanto non vi è la disponibilità dell'Agenzia delle Entrate ad intraprendere un percorso di sistemazione/aggiornamento del proprio DB su richiesta dell'Amministrazione Comunale
--------------------------	---

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04						Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
----------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	-----------------	------------------	-----------------

100	Cambio della piattaforma di mapserver con conseguente aggiornamento e manutenzione dei prodotti della suite Citytrek, ricatalogazioni delle cartografie nel repertorio ed attività connesse.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		14/11/2013	31/12/2014	14/11/2013					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione					100	85	-15,00	85,00%

101	Supporto all'U.O.S. "gestione progetti speciali - energia" con elaborazione cartografie di analisi per la stesura della nuova delibera delle vie non metanizzate e parzialmente metanizzate che beneficiano dell'agevolazione prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		07/01/2014	31/12/2014			01/09/2014		30/06/2015	
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%
10102	N. cartografie di analisi di supporto					3	0	-3,00	0,00%

102	Supporto all'ufficio toponomastica negli adempimenti richiesti dall'ISTAT di validazione degli stradari e dei numeri civici								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		30/01/2014	30/06/2014	30/01/2014				30/08/2014	
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

10201	% di realizzazione		100		65		-35,00		65,00%
103	Segnalazione all’agenzia delle Entrate, ufficio provinciale del territorio, di disallineanti/correzioni conseguenti alla verifiche della cartografia/DOCFA o altri dati catastali								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%	
10302	N. edifici (non presenti in mappa) segnalati				60	60	0,00	100,00%	
10303	N. edifici (non presenti in mappa) introdotti a seguito segnalazione dall’Agenzia				40	23	-17,00	57,50%	
10304	N. unità immobiliari con correzioni toponomastiche (via, civico, scala, interno) effettuate				100	0	-100,00	0,00%	
104	Creazione di mappatura dedicata e avvio gestione di database per la rete delle fibre ottiche.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	25	-75,00	25,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04		Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni	
Gestione SIT										
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi		3	3	3	3	3		
- N. utenti INTERNI comunali totali con accesso alle banche dati SIT	Dal 01/01/2013 (dipendenti)			193	196	200	203	201		
- N. utenti ESTERNI al Comune attivati con accesso alle banche dati SIT - Edilizia Privata	Dal 01/01/2013			868	941	1000	1035	1023		
- N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata	(internet)			9833	10490	9855	8500	3261		
- N. accessi esterni al Comune alle banche dati	(internet)			16277	16134,00	13344,00	8500	6711,00		
- N. accessi interni al CTWEB				2074	1125	1016	800	0		
- Costo medio per residente del servizio SIT		PdPo		1,98	1,75	1,43	0	0		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

P.O. Ius Luciano

C. Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'avanzamento dell'attività evidenzia quanto segue:

OBIETTIVO 2): Redazione del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico o privato di uso pubblico con "DEHORS". L'Ufficio è stato incaricato dall'Amministrazione della redazione, entro il prossimo mese di settembre, del richiamato regolamento. Lo studio dal quale emergeranno i contenuti del regolamento, su precisa richiesta dell'A.C. dovrà comprendere, almeno per il centro cittadino, la raccolta degli input provenienti dagli operatori del settore e, più in generale, dai fruitori dei servizi e dalla cittadinanza. Tale raccolta potrà avvenire anche con il coinvolgimento dell'Associazione Sviluppo e Territorio, sulla base di specifiche interviste, per via informatica, ovvero in concomitanza con raccolte dati nell'ambito della redazione del P.R.G.C.. Il regolamento, sulla base di una oggettiva suddivisione territoriale dovrà stabilire le procedure autorizzative, le regole dimensionali, le qualità architettoniche di volta in volta richieste per l'installazione dei de hors e più in generale per il decoro urbano.

L'ATTIVITA' POSTA IN ESSERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E' INIZIATA CON LEGGERO RITARDO A CUSA DI FATTORI CONTINGENTI DI MATRICE ESTERNA (INCERTEZZA DEL QUADRO NORMATIVO E INTERPRETATIVO DI RIFERIMENTO E ATTIVITA' IMPREVISTE DI CRATTERE RICOGNITIVO RICHIESTE DALLA SOPRINTENDENZA). E' STATO AVVIATO LO STUDIO PRELIMINARE (PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE 50% DELLA PRIMA FASE) CHE VA COMPLETATO CON LA RACCOLTA DI INPUT DA PARTE DEI PORTATORI DI INTERESSI. LA RECENTE SOTTOSCRIZIONE (04/06/2014) DI UN PROTOCOLLO D'INTESA TRA M.I.B.A.C.T. E REGIONE PER LA FORMALIZZAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO (ENTRO DICEMBRE 2014) PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MEDIANTE DEHORS HA DETERMINATO UN ULTERIORE MOMENTO DI EMPASSE. L'AMMINISTRAZIONE HA DECISO DI PROSEGUIRE COMUNQUE CON LA REDAZIONE DELLA BOZZA DI REGOLAMENTO CHE DOVRA' NECESSARIAMENTE RELAZIONARSI CON L'ACCORDO QUADRO SOPRA RICHIAMATO AL MOMENTO DELLA SUA EMANAZIONE. CONSEGUENTEMENTE LE FASI GIA' IPOTIZZATE ANDRANNO INTEGRATE E RIVISTE COME RIPORTATO NELLA SCHEDA AGGIORNATA.

OBIETTIVO 1): Redazione del nuovo regolamento edilizio in concomitanza con la redazione del nuovo P.R.G.C. Come già anticipato con la relazione P.E.G. 2013 al 31/12/2013, rispetto alle ipotesi d'intervento formulate in precedenza, in accordo con l'Amministrazione, si è stabilito che la redazione del regolamento edilizio debba procedere in stretta relazione con la redazione del P.R.G.C. per un duplice ordine di ragioni che attengono sia agli aspetti contenutistici che a quelli procedurali. In termini procedurali si è quindi scelto di far confluire nelle N.T.A. del P.R.G.C. l'insieme delle norme regolamentari direttamente correlate al funzionamento delle N.T.A. stesse per rispondere all'esigenza di ottenere uno strumento urbanistico generale in grado di funzionare autonomamente fin dal momento dell'adozione; per il rilascio degli atti abilitativi edilizi nel periodo che va dall'adozione all'approvazione del nuovo P.R.G.C. dovranno infatti funzionare sia il piano vigente che quello adottato. La procedura di approvazione diretta del regolamento e il fatto che il regolamento vigente sarebbe soppiantato dal nuovo impone conseguentemente di lasciare inalterato l'attuale pacchetto P.R.G. - Regolamento affiancandolo, nel periodo che va dall'adozione all'approvazione del nuovo P.R.G.C., da uno strumento urbanistico generale le cui N.T.A. contengano le disposizioni di carattere regolamentare coerenti con le norme stesse. L'obiettivo si articolerà quindi in due fasi, la prima delle quali dovrà concludersi contestualmente alla redazione delle N.T.A. del nuovo P.R.G.C. in coordinamento con i professionisti incaricati, mentre la seconda che svilupperà tutti i rimanenti contenuti del regolamento, dovrà concludersi in tempo utile per consentirne l'approvazione contestualmente al nuovo P.R.G.C.. E' STATA CONCLUSA L' ANALISI DEI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO DA TRASFERIRE NELLE N.T.A. DEL P.R.G.C. PROPEDEUTICA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA CHE DOVRÀ ESSERE CONDIVISA CON I REDATTORI DEL P.R.G.C. L'AVANZAMENTO DELLA REDAZIONE DEL P.R.G.C. (PREDISPOSIZIONE DEGLI SCENARI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DELLA COMPONENTE STRUTTURALE DEL PIANO) NON HA ANCORA CONSENTITO UN CONFRONTO CON I REDATTORI DEL PIANO STESSO FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'APPARATO NORMATIVO, AL QUALE SI POTRÀ PENSARE UNA VOLTA DEFINITI NEL DETTAGLIO OBIETTIVI E STRATEGIE NELL'AMBITO DELLA REDAZIONE DELLA COMPONENTE STRUTTURALE DEL PIANO. CONSEGUENTEMENTE LE FASI GIA' IPOTIZZATE DOVRANNO ESSERE RIVISTE SECONDO QUANTO RIPORTATO NELLA SCHEDA AGGIORNATA.

INTERVENTO 1): Istruttoria, rilascio dei permessi di costruire e gestione degli interventi edilizi previsti dal P.R.G.C. relativi al PAC-B/RU n. 22 di via Chioggia. La convenzione urbanistica non è stata ancora stipulata in quanto ad aprile sono state approvate le direttive per il nuovo P.R.G.C. con le quali è stata disposta la

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

parziale salvaguardia. La stessa deve quindi essere aggiornata alla luce delle direttive stesse. E' stata trovata la soluzione per la stipula della convenzione in forma ridotta.

INTERVENTO 2): Definizione dei protocolli dei procedimenti di competenza. Nell'ottica della standardizzazione delle procedure amministrative finalizzata all'omogeneità e rispondenza alla normativa dei processi istruttori e decisionali che conducono alla formalizzazione dei provvedimenti di competenza (uniformità di trattamento- trasparenza delle procedure e delle regole funzionale, tra l'altro, alla rotazione del personale in chiave anticorruzione), partendo dall'individuazione dei procedimenti svolta nell'ambito del progetto obiettivo D 33, l'U.O.C redigerà i protocolli dei procedimenti di competenza a cui gli operatori interni dovranno far riferimento e che potranno essere pubblicati sul sito del Comune con l'obiettivo della massima trasparenza. L'intervento è stato inoltre individuato in concomitanza con l'entrata in produzione del nuovo programma informatico di gestione delle pratiche edilizie la cui architettura, organizzata per flussi, faciliterà la definizione dei protocolli dei procedimenti.

E' INIZIATA L'ATTIVITA' CON LA FORMALIZZAZIONE DI DUE PROTOCOLLI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI MAGGIOR COMPLESSITA'. E' STATA STUDIATA LA METODOLOGIA DI RAPPRESENTAZIONE DEI CONTENUTI E L'IMPOSTAZIONE GRAFICA DEI DOCUMENTI. LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELL'INTEVENTO VIENE QUANTIFICATA NEL 25% DEL TOTALE.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: IUS Luciano
Data assegn.: 01-gen-13		Redazione proposta nuovo Regolamento edilizio, in concomitanza con la redazione del nuovo PRGC, per il recepimento della normativa regionale e la modifica degli incentivi per gli interventi di risparmio energetico, con l'inserimento nelle norme tecniche di attuazione del nuovo piano e successiva redazione del regolamento. Entro il 30/11/2015.		
Obiet. prioritario:	☐			
Eliminato	☐	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	20	-30,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI CONTENUTI DA TRASFERIRE NELLE NTA DEL PRGC		15-apr-14	15-mag-14	30	15-apr-14	15-mag-14	30			0	CONCLUSA	20	20
2	PREDISPOSIZIONE BOZZA		16-mag-14	09-giu-14	24				16-mag-14	30-set-14	137	RITARDO SU INIZIO (67GG)	20	0
3	ESAME BOZZA CON REDATTORI PROGETTO PRGC		10-giu-14	27-giu-14	17				01-ott-14	31-ott-14	30	RITARDO SU INIZIO (42GG)	20	0
4	REVISIONE BOZZA PER INSERIMENTO NELLE NTA DEL PRGC		28-giu-14	18-ago-14	51			0	01-nov-14	30-nov-14	29	RITARDO SU INIZIO (24GG)	10	0
5	ANALISI RIMANENTI CONTENUTI DEL REGOLALAMENTO		19-ago-14	30-set-14	42			0	01-dic-14	31-dic-14	30		10	0
6	PREDISPOSIZIONE BOZZA		01-ott-14	31-dic-14	91			0	01-gen-15	28-feb-15	58		20	0
7	ESAME BOZZA CON SERVIZI E ASSESSORI		01-gen-15	07-feb-15	37			0	01-mar-15	30-apr-15	60		0	0
8	REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE ALLA A.C.		08-feb-15	30-giu-15	142			0	01-mag-15	30-giu-15	60		0	0
9	PROCEDURA APPROVAZIONE DA PARTE A.C.		01-lug-15	30-nov-15	152			0	01-lug-15	30-nov-15	152		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Totali:												100	20	
Motivazione: <i>Non è stato ancora possibile un confronto con i redattori del PRGC finalizzato alla predisposizione dell'apparato normativo.</i>														
Cod. Ob.2 - 0		Rilev. 103	OBIETTIVO:		Referente Amm.:		Referente: IUS Luciano							
Data assegn.: 01-gen-14		Analizzare la fattibilità per migliorare la qualità dell'aspetto del centro storico attraverso uno studio di fattibilità e impatto che razionalizzazi l'occupazione di suolo pubblico, o privato di uso pubblico, con l'utilizzo di arredi con caratteristiche omogenee - "DEHORS". Entro il 15/09/2014. Rivisto entro il 28/02/2015.												
Obiet. prioritario: ☐														
Eliminato ☐		Importo: 0,00										Grado rispetto previsioni: 0		
Elenco Indicatori				Obiettivo		30/04				Sc. V.A.		% Real.		
01	% di realizzazione			100		15				-85,00		15%		
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO PRELIMINARE CON RACCOLTA INPUT OPERATORI E CITTADINI		15-mar-14	15-mag-14	61				15-mar-14	31-lug-14	138	RITARDO SU INIZIO (129GG)	30	0
02	SINTESI DELLO STUDIO E REDAZIONE BOZZA		16-mag-14	30-giu-14	45			0	01-ago-14	31-ott-14	91	RITARDO SU INIZIO (67GG)	30	0
03	ESAME BOZZA CON ASSESSORE E SERVIZI INTERNI		01-lug-14	16-lug-14	15			0	01-nov-14	30-nov-14	29	RITARDO SU INIZIO (21GG)	15	0
04	RIALLINEAMENTO BOZZA CON ACCORDO QUADRO		01-dic-14	31-gen-15	61			0	01-dic-14	31-gen-15	61		0	0
05	REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA		17-lug-14	15-set-14	60			0	01-feb-15	28-feb-15	27	RITARDO SU INIZIO (5GG)	25	0
Totali:												100	0	
Motivazione del ritardo: <i>il ritardo è dovuto ad attività ricognitive richieste dalla Soprintendenza e alla necessità del riallineamento della bozza con accordo quadro</i>														
Cod. Ob.3 - 0		Rilev. 103	OBIETTIVO:		Referente Amm.:		Referente: IUS Luciano							
Data assegn.: 01-gen-14		Intensificare la verifica nei cantieri anche in collaborazione con il Settore Vigilanza e Sicurezza al fine di garantire la conformità dei lavori rispetto ai pemessi e autorizzazioni rilasciati. Entro il 31.12.2014.												
Obiet. prioritario: ☐														
Eliminato ☐		Importo: 0,00										Grado rispetto previsioni: 100		
Elenco Indicatori				Obiettivo		30/04				Sc. V.A.		% Real.		
01	% di realizzazione			100		42				-58,00		42%		
02	n. controlli d"ufficio			30		13				-17,00		43%		
03	n. sanatorie istruite			30		16				-14,00		53%		
04	n. ordinanze di demolizione			8		5				-3,00		63%		
05	n. sanzioni erogate			5		2				-3,00		40%		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
1	VERIFICA CANTIERI NEL CORSO DEL 2014		01-gen-14	31-dic-14	364	01-gen-14					0	100	42
Totali:												100	42

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04				Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Istruttoria, rilascio dei permessi di costruire e gestione degli interventi edilizi previsti dal P.R.G.C. relativi al PAC-B/RU n. 22 in zona residenziale di completamento o ristrutturazione di via Chioggia						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		15/04/2014	15/08/2014			01/09/2014	31/12/2014
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10102	n. permessi rilasciati			2	0	-2,00	0,00%
☒ Ritardo		Motivazione: La convenzione urbanistica non è stata ancora stipulata in quanto ad aprile sono state approvate le direttive per il nuovo P.R.G.C. La stessa deve essere quindi aggiornata alla luce delle direttive stesse. Le fasi vengono conseguentemente riviste.					

102	Miglioramento trasparenza attività e prevenzione rischi corruzione tramite la definizione dei protocolli dei procedimenti di competenza della U.O.C. Edilizia Privata anche con l'attivazione di un sistema di rotazione degli incarichi al personale.												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		15/04/2014	15/10/2014			15/04/2014							
Indicatori:					Obiettivo		Realizzato		sc. V.A.	% Real.			
10201	% di realizzazione				100		25		-75,00	25,00%			
10202	N. procedimenti definiti				18		2		-16,00	11,11%			

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04			Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Attività di coordinamento										
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	3		
- Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)		PdPi	1062	642	828	733	313			
- Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	Oneri accertati / oneri previsti	PdPi	100,19	80	100	100	42,7			
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	8	9	8	9			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

- Costo medio per residente servizio Edilizia Privata	PdPo	13,09	11,47	10,69	0	0		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	PdPi				80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	PdPi				100	100		
Rilascio permessi a costruire								
- N. Richieste permessi di costruire presentati		158	144	101	100	39		
- N. permessi costruire rilasciati	Stratificazione A03	145	171	98	100	33		
- N. permessi di costruire dest. Residenziale totale		107	140	70	75	27		
- N. permessi di costruire dest. non residenziale totale		38	31	28	25	6		
- Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	PdPi	37,90	39	54,50	53	50,00		
- Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire (ore)	PdPi	21,08	20,90	30,96	31,71	32,45		
- m³ permessi di costruire residenziali rilasciati	PdPo	37261	31622	25404	25000	9100		
- m² permessi di costruire non residenziali rilasciati	PdPo	10217	51404	6826	10000	694,86		
- N. nuove abitazioni (da permessi di costruire)		78	82	83	90	27		
Autorizzazioni edilizie								
- N. autorizzazioni paesaggistica presentate		50	57	38	48	19		
- N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate		51	51	49	48	15		
- N. autorizzazioni precario presentate		5	8	2	3	1		
- N. autorizzazioni precario rilasciate		5	7	2	4	1		
- Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	PdPi	49,02	43,00	30,00	30	30,00		
- Tempo medio dedicato per pratica di autorizzazione (ore)	PdPi	16,21	15,79	15,92	15,44	14,50		
DIA Dichiarazioni inizio attività								

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

- N. D.I.A. gestite	- in alternativa al permesso di costruire - varianti al permesso di costruire - ristrutturazioni	360	342	50	50	9		
- Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore)	PdPi	5,90	5,90	23,30	21,38	41,22	Valutare	
Licenze agibilità								
- N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate		142	101	130	130	40		
- Tempo medio dedicato rilascio/esamina licenze di agibilità (ore)	PdPi	5,80	5,80	5,48	4,82	8,88	Valutare	
Comunicazioni Attività libera								
- N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA		289	260	362	370	137		
- Tempo medio dedicato per verifica comunicazioni di edilizia libera (ore)	PdPi	2,00	2,00	3,63	2,49	3,79	Valutare	
SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività								
- N. SCIA gestite		0	0	243	250	89		
- Tempo medio dedicato per verifica SCIA (ore)	PdPi	0	0	6,50	5,69	7,39	Valutare	
Verifica abuso edilizio								
- N. pratiche abuso edilizio trattate		74	35	50	50	13		
- N. CONDONI edilizi rilasciati		1	9	2	3	1		
- Tempo medio dedicato per pratiche abuso edilizio	PdPi	28,00	22,27	25,69	24,28	43,36		
DOCFA Documenti Catasto Fabbricati								
- N. DOCFA (Documenti Catasto FABbricati) controllati		754	685	666	670	242		
- N. verifiche di conformità su concessioni/autorizzazioni		16	6	7	10	0		
- Tempo medio dedicato a DOCFA e verifiche (ore)	PdPi	0,81	0,82	1,24	0,84	1,42	Valutare	
Certificazioni								
- N. certificazioni rilasciate		267	92	156	160	42		
- N. certificazioni di consistenza abitativa rilasciati (ricongiungimento familiare cittadini stranieri)		709	590	456	450	145		
- Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg)	PdPi	12,20	11,60	7,00	7	7,00		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

- Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)	Ore dedicate per certificazioni / n. certificazioni	PdPi	2,30	2,30	1,84	0,85	1,27	Valutare	
--	---	------	------	------	------	------	------	----------	--

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - P.O. Cigana Silvia

C. Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-13

Burocrazia verso impresa: migliorare l'attrattività degli uffici attraverso la certificazione di qualità ISO9001. Entro il 30/01/2015

Obiet. prioritario: ☐

Eliminato ☐

Importo: 15.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	70	-20,00	78%
02	Ottenimento certificazione di qualità ISO 9001	1			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI E MODULISTICA		01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	31-lug-13	91			0	CONCLUSA	0	0
02	PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI		01-ago-13	30-set-13	60	01-ago-13	30-set-13	60			0	CONCLUSA	0	0
03	PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEGLI ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI		16-set-13	31-ott-13	45	16-set-13	31-ott-13	45			0	CONCLUSA	0	0
1	DEFINIZIONE INCARICO ESTERNO PER ASSISTENZA	tutti i settori	01-mag-13	15-giu-13	45	01-mag-13	22-mag-13	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	0	0
2	PROGETTAZIONE SISTEMA E CECK-UP UFFICIO		16-giu-13	30-set-13	106	16-giu-13	14-ago-13	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (47GG)	0	0
3	DOCUMENTAZIONE SISTEMA QUALITA'		16-ago-13	31-dic-13	137	16-ago-13	31-dic-13	137			0	CONCLUSA	0	0
4	AUDIT INTERNO		01-set-14	30-set-14	29	01-gen-14					0		40	1
5	RIESAME DELLA DIREZIONE		01-ott-14	15-ott-14	14			0			0		15	0
6	INCARICO SOCIETA' CERTIFICATRICE		01-set-14	30-ott-14	59			0			0		15	0
7	AUDIT SOCIETA' CERTIFICATRICE		01-nov-14	31-dic-14	60			0			0		30	0
8	OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE		01-gen-15	30-gen-15	29			0			0		0	0
Totali:													100	1

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: CIGANA Silvia
Data assegn.: 01-gen-13	Adunata ALPINI 2014: offrire una visione della città organizzata e attrattiva. Entro il 11/05/2014.			
Obiet. prioritario:				
Eliminato		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
02	N. autorizzazioni concesse	400	489	89,00	122%
03	N. ricorsi accolti su autorizzazioni	0	1	1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA AREE COMMERCIALI PUBBLICHE		01-set-13	30-nov-13	90	01-lug-13	30-nov-13	152				CONCLUSA	0	0
10	DIRETTIVE E INDIRIZZI PER LOCALI E AREE PRIVATE		01-feb-14	30-apr-14	88	01-mar-14	25-mar-14	24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	5	5
11	GESTIONE ATTIVITA' SU AREE E LOCALI PRIVATI		01-mar-14	11-mag-14	71	01-mar-14	11-mag-14	71			0	CONCLUSA	10	10
2	INDIRIZZI DELL'A.C. SULL'ASSEGNAZIONE AREE		01-ott-13	31-gen-14	122	01-ott-13	24-gen-14	115				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
3	PREDISPOSIZIONE BANDO ASSEGNAZIONE AREE		01-dic-13	15-gen-14	45	01-dic-13	15-gen-14	45				CONCLUSA	0	0
4	PUBBLICAZIONE BANDO		24-gen-14	28-feb-14	35	24-gen-14	28-feb-14	35				CONCLUSA	2	2
5	PRESENTAZIONE DOMANDE E VALUTAZIONE		27-gen-14	28-feb-14	32	27-gen-14	28-feb-14	32				CONCLUSA	15	15
6	FORMALE ASSEGNAZIONE SPAZI		01-mar-14	31-mar-14	30	01-mar-14	27-mar-14	26				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	28	28
7	GESTIONE OPERATORI AREE PUBBLICHE		01-mar-14	11-mag-14	71	28-mar-14	11-mag-14	44				CONCLUSA	20	20
8	INDIRIZZI A.C. PUBBLICI ESERCIZI E NEGOZI		01-ott-13	15-dic-13	75	01-ott-13	06-dic-13	66				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
9	GESTIONE AREE PUBBLICI ESERCIZI E NEGOZI		16-dic-13	11-mag-14	146	07-dic-13	11-mag-14	155				CONCLUSA	20	20
Totali:													100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

- N. totale di procedimenti trattati	Compreso SUAP		857,00	1021,00	1141,00	1364	866,00		
- N. procedimenti annui gestiti per addetto	Compreso SUAP	PdPi	118,86	125,12	133,61	160,28	101,88		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	8	8	8	0		
- Costo medio per residente servizio Attività Produttive		PdPo	9,76	8,29	8,06	0	0		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100		
Commercio al minuto in sede fissa - vicinato - media e grande distribuzione									
- N. procedimenti per vicinato gestiti			150	195	322	300	122		
- Tempo medio di verifica SCIA - esercizi di vicinato (gg)		PdPi	72,00	40,00	32,67	45	26,00		
- N. procedimenti per media distribuzione gestiti			4	11	23	20	5		
- Tempo medio di evasione istanze media distribuzione (gg)		PdPi	101,00	29,00	25,00	35	26,00		
- N. procedimenti per grande distribuzione gestiti			7	2	14	10	4		
- Tempo medio di evasione istanze grande distribuzione (gg)		PdPi	130,00	26,00	31,00	40	16,00		
- N. procedimenti per edicole gestiti			10	15	10	8	1		
- Tempo medio di verifica SCIA - stampe quotidiane e periodici (gg)		PdPi	31,00	34,00	30,33	40	30,00		
- N. procedimenti per forme speciali di vendita			24	38	70	60	24		
- Tempo medio di verifica SCIA - forme speciali di vendita (gg)		PdPi	72,00	62,33	20,75	30	19,00		
Commercio su aree pubbliche									
- N. procedimenti attività commerciali con posteggio			39	38	71	270	237		
- Tempo medio di verifica SCIA - comm. aree pubbl. (gg)		PdPi	52,00	44,67	27,00	50	36,00		
- N. procedimenti per attività in forma itinerante			137	104	67	55	29		
- Tempo medio di verifica SCIA - forma itinerante e su aree (gg)		PdPi	52,00	41,92	27,67	40	12,00		
- N. istanze arretrate 01/01 (comm. su aree			241	241	241	241	0		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

pubbliche)							
- N. istanze arretrate evase (comm. su aree pubbliche)	PdPi	559	0	0	0	0	
Publici esercizi (bar e ristoranti) e disciplina turistico ricettiva							
- N. procedimenti pubblici esercizi		256	280	180	300	339	
- Tempo medio di evasione istanze e SCIA pubblici esercizi (gg)	PdPi	19,00	33,33	23,00	60	29,00	
- N. procedimenti per strutture ricettive		40	22	39	35	10	
- Tempo medio di verifica SCIA - strutture ricettive (gg)	PdPi	33,00	56,33	23,58	30	17,00	
Attività di polizia amministrativa							
- N. procedimenti per autorizzazioni ex Tulps		41	76	59	55	8	
- Tempo medio di verifica SCIA - ex Tulps (gg)	PdPi	37,00	34,00	37,67	45	28,00	
- N. procedimenti per immatricolazioni ascensori ed elevatori		48	35	32	25	10	
- Tempo medio di verifica SCIA - immatricolazioni ascensori ed elevatori (gg)	PdPi	10	18,00	15,33	20	9,00	
Impianti di distribuzione carburante							
- N. procedimenti per attività impianti distrib. Carburanti		8	13	3	3	0	
- Tempo medio di evasione istanze e SCIA imp. distribuzione carburante (gg)	PdPi	126,00	21,00	21,00	30	0	
Artigianato e altre attività							
- N. procedimenti per attività artigianali		30	37	74	70	22	
- Tempo medio di evasione pratica e SCIA artigianato (gg)	PdPi	71,00	40,00	29,67	40	32,00	
Sportello Unico Opere (PN)							
- N. procedimenti opere PN		48	111	118	100	37	
- N. conferenze di servizio		8	4	5	5	0	
- Tempo medio di evasione procedimenti PN (gg)	PdPi	126	84,00	59,00	70	40,00	
Sportello Associato Opere (Altri comuni: Fontanafredda, Roveredo)							
- N. totale procedimenti comuni di Fontanafredda e Roveredo		15,00	44,00	59,00	53	18,00	
- N. procedimenti comune di Fontanafredda	Stratificazione H02	7	29	50	45	15	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014

- N. procedimenti comune di Roveredo	Stratificazione H02	8	15	9	8	3		
- Tempo medio evasione pratica sportello associato (gg.)	PdPi	113,00	85,00	67,33	75	61,00		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2014