

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 settembre 2016*

SETTORE IV

**GESTIONE TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE**

INDICE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

C.d.C. C.elem.

Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica				
511	51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina	1
596		Politiche energetiche	Pagina	6
620	62007	Manutenzioni - squadra operai	Pagina	11
Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio				
93		Patrimonio - Espropri	Pagina	12
511	51103	Servizi amministrativi di settore	Pagina	15
Progettazione e manutenzione edilizia pubblica				
511	51102	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina	16
Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale				
511	51105	Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenziale	Pagina	30
630		Uffici Giudiziari	Pagina	38
Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile				
540		Protezione civile	Pagina	39
565		Opere idrauliche per la difesa del suolo	Pagina	40
590		Aree verdi e parchi	Pagina	48
Tutela ambientale				
595		Tutela ambientale	Pagina	52
Mobilità urbana e viabilità				
505		Mobilità urbana	Pagina	60
511	51101	Viabilità	Pagina	66
Politiche del territorio, S.I.T.				
600	60001	Politiche del territorio	Pagina	80
670		Sistema informativo territoriale	Pagina	83
Urbanistica - Edilizia privata				
580		Urbanistica - Edilizia privata	Pagina	86
Gestione Associata Attività economiche - SUAP				
470		Gestione Associata Attività economiche - SUAP	Pagina	89

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Englaro Enrico

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

Con riferimento agli obiettivi del centro elementare si rileva quanto segue :

Ob.1 - PISUS Banda larga - ha subito uno slittamento la fase della procedura unificata di affidamento dei servizi di progettazione e DL di tutti i progetti Pisu.

Ob.2 - Procedura per la valutazione della pubblica utilità e la pubblicazione di un bando per progetto di finanzia per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di alcuni edifici pubblici di proprietà del Comune - è in linea con le previsioni di programma.

Ob.3 - Rifacimento quadri elettrici e messa a norma linee elettriche edifici pubblici – ha subito uno slittamento per definizione interventi a seguito ridotta disponibilità entrate.

Ob.4 - Sistema di videosorveglianza presso l'Autostazione – ha subito uno slittamento per ulteriori verifiche progetto preliminare anche con GSM in merito alla posizione delle telecamere esterne.

Ob.5 - Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre - è in linea con le previsioni di programma.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla

Referente: ENGLARO Enric


Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone. CUP B57F11002480001. Entro il 19/09/2019. Fine rivista 20/11/2019

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 514.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	13			1	-12,00	8%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.		01-set-16	10-giu-17	282	01-set-16							100	8
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-giu-17	11-feb-18	245								0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-feb-18	27-feb-18	15			0					0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	28-feb-18	28-giu-18	120								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-giu-18	29-giu-18	0			0					0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		30-giu-18	13-ott-18	105								0	0
07	CONTRATTO	00045	14-ott-18	19-ott-18	5			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		20-ott-18	20-nov-19	396								0	0
09	ACCATASTAMENTO		21-nov-19	21-dic-19	30								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

10	COLLAUDI		22-dic-19	21-mar-20	90									0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-mar-20	18-set-20	180									0	0
Totali:													100	8	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 60gg: proposta revisione fasi causa annullamento gara professionisti e rifacimento della stessa*

Cod. Ob.2 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: GIANGIACOMO
 Data assegn.: 01-nov-15 **Progetto di finanza per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulla copertura degli edifici di proprietà del Comune volto al risparmio energetico. Entro il 30/01/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80			65	-15,00	81%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ISTRUTTORIA TECNICA		20-dic-15	16-giu-16	179	20-dic-15	16-giu-16	179			0	CONCLUSA	52	52
02	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA PER PREDISPOSIZIONE BANDO		17-giu-16	15-ott-16	120	17-giu-16					0	RITARDO SU FINE EFF (45GG)	43	30
03	APPROVAZIONE BANDO IN GIUNTA		16-ott-16	30-gen-17	106			0			0	RITARDO SU INIZIO (44GG)	5	0
Totali:												100	82	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: ENGLARO Enric
 Data assegn.: 01-gen-16 **Rifacimento quadri elettrici e messa a norma linee elettriche edifici pubblici. Entro il 12/06/2017. Fine rivista 28/07/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 69.000,00 Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50			0	-50,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROGETTAZIONE		01-nov-16	02-dic-16	31			0				RITARDO SU INIZIO (28GG)	16	0
02	PROGETTO DEF-ESEC		03-dic-16	02-feb-17	61			0					84	0
03	PROCEDURA NEGOZIATA		03-feb-17	10-mag-17	96			0					0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

04	CONTRATTO	11-mag-17	27-mag-17	16			0				0	0
05	ESECUZIONE LAVORI	28-mag-17	28-lug-17	61			0				0	0
06	COLLAUDI	29-lug-17	15-ago-17	17			0				0	0
07	RENDICONTAZIONE	16-ago-17	15-set-17	30			0				0	0
Totali:											100	0

Motivazione del ritardo: Ritardo 45gg: proposta revisione poiché la partenza dell'obiettivo è legata ai dati del primo monitoraggio elettrico sperimentale in corso da parte di questi uffici

Cod. Ob.4 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina Referente: ENGLARO Enric
 Data assegn.: 01-gen-16 **Realizzazione sistema di videosorveglianza presso l'Autostazione. Entro il 10/02/2017. Fine rivista 15/04/2017**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 60.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70			2	-68,00	3%
02	N. telecamere installate	24			0	-24,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		15-lug-16	02-nov-16	110	15-lug-16						RITARDO SU FINE EFF (27GG)	11	5
02	PROGETTO DEF-ESEC		03-nov-16	13-dic-16	40			0				RITARDO SU INIZIO (26GG)	79	0
03	PROCEDURA DI GARA		14-dic-16	05-mar-17	81			0					10	0
04	ESECUZIONE LAVORI		06-mar-17	15-apr-17	40			0					0	0
05	COLLAUDO		16-apr-17	26-apr-17	10			0					0	0
06	RENDICONTAZIONE		27-apr-17	16-lug-17	80			0					0	0
Totali:											100	5		

Motivazione del ritardo: Ritardo 60gg: proposta revisione. Lo slittamento è dovuto a recenti definizioni e prescrizioni di sicurezza GSM

Cod. Ob.5 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: PELLARIN Luciano Referente: ENGLARO Enric
 Data assegn.: 01-gen-13 **Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 13/10/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 140.000,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	42			8	-34,00	19%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		16-ott-15	17-ott-16	367	16-ott-15						RITARDO SU FINE EFF (43GG)	23	20
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	18-ott-16	14-feb-17	119							RITARDO SU INIZIO (42GG)	77	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		16-feb-17	13-mar-17	25								0	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		14-mar-17	17-giu-17	95								0	0
07	CONTRATTO	00045	18-giu-17	03-lug-17	15								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-lug-17	13-ott-17	101								0	0
09	ACCATASTAMENTO		13-ott-17	13-ott-17	0								0	0
10	COLLAUDI		14-ott-17	21-dic-17	68								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	21-dic-17	26-dic-17	5								0	0
Totali:												100	20	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09		Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	<i>Nuove linee in fibra ottica in sostituzione ponti radio per collegamento telecamere. Entro 31.03.2017</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
	15/09/2016 31/03/2017	15/09/2016			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione	50	5	-45,00	10,00%
101	<i>Manutenzione straordinaria centrale videosorveglianza presso Comando Polizia Locale. Entro 31.03.2017.</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
	15/09/2016 31/03/2017	15/09/2016			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione	50	5	-45,00	10,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

102	<i>Realizzazione rete dati nelle Scuole della città - lotto 1. Entro 31.03.2017.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		15/09/2016	31/03/2017	15/09/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				50	5	-45,00	10,00%	
103	<i>Realizzazione rete dati nelle Scuole della città - lotto 2. Entro 31.03.2017.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		15/09/2016	31/03/2017	15/09/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				50	5	-45,00	10,00%	
104	<i>Interventi di riqualificazione centrali termiche e corpi radianti edifici pubblici. Entro il 31.03.2017.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		15/09/2016	31/03/2017	15/09/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				50	5	-45,00	10,00%	
105	<i>Riqualificazione impianti sovrappasso di via S. Vito. Entro il 31.12.2016.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		15/09/2016	31/12/2016	15/09/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,


Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Englaro Enrico

C. Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: ENGLARO Enric
 Data assegn.: 01-dic-12 **Redazione ed adozione di uno strumento di gestione con i contenuti del Piano energetico comunale (PEC, L. 10/91), del Piano di attuazione per l'energia sostenibile (PAES) e del Documento energetico comunale (DEC, Piano energetico regionale). Approvazione piano entro il 31/12/2016**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90			80	-10,00	89%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA DI GARA		01-dic-12	31-dic-12	30	01-dic-12	31-dic-12	30			0	CONCLUSA	0	0
02	REDAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICO		01-dic-12	30-giu-13	211	01-dic-12	30-giu-13	211				CONCLUSA	0	0
03	AUDITS INTERNI PER ANALISI CAPITOLATO TECNICO		01-lug-13	22-nov-13	144	01-lug-13	22-nov-13	144				CONCLUSA	0	0
04	PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTO DI REDAZIONE DEL PEC-PAES		23-nov-13	30-apr-14	158	01-set-13	15-mag-14	256				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	0	0
05	AVVIO PIANIFICAZIONE ENERGETICA		02-mag-14	16-giu-14	45	02-mag-14	16-giu-14	45				CONCLUSA	0	0
06	PIANIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO COMUNE PN		02-mag-14	02-ott-15	518	02-mag-14	30-set-15	516				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
07	PROG. SISTEMA GEST. ENERGIA SGE ISO 50001		02-mag-15	01-mar-17	669	02-mag-14							70	60
08	PROG. PRELIM. SISTEMA MONIT. FLUSSI ENERGETICI DEL PATRIMONIO COMUNALE		12-ott-14	12-nov-14	31	12-ott-14	04-dic-14	53				CONCLUSA IN RITARDO (22GG)	0	0
09	PIANIF. ENERG. TERRITORIO CON COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS E PROPOSTA		02-mag-14	12-ott-15	528	02-mag-14	20-ott-15	536				CONCLUSA IN RITARDO (8GG)	0	0
10	ADOZIONE DEL PIANO PREVIA CONCERTAZIONE		04-mar-16	04-mar-16	0	04-mar-16	04-mar-16	0				CONCLUSA	0	0
11	PROCEDURA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)		16-mag-14	08-apr-16	693	16-mag-14	08-apr-16	693			0	CONCLUSA	20	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

12	ISCRIZIONE AL PATTO DI SINDACI	02-ott-15	04-mar-16	154	26-nov-15	28-apr-16	154				CONCLUSA IN RITARDO (55GG)	10	10
13	APPROVAZIONE DEL PIANO IN CONSIGLIO COMUNALE	01-ott-16	31-dic-16	91			0				RITARDO SU INIZIO (59GG)	0	0
14	AVVIO DELLA GESTIONE ENERGETICA	01-mar-17	30-mag-17	90			0			0		0	0
Totali:											100	90	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: ENGLARO Enric
 Data assegn.: 01-gen-12 **Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Pubblicazione bando entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60			48	-12,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4			0	CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13			0	CONCLUSA	0	0
03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM		01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
05	INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE	00045	01-set-14	15-mag-15	256	01-lug-14	15-set-15	441				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	0	0
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVITO ALL'AUTORITA'		16-mag-15	30-set-17	868	16-mag-15							100	80
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ		30-set-17	30-nov-17	61			0					0	0
08	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E PUBBLICAZIONE BANDO		01-dic-17	31-dic-17	30			0					0	0
Totali:											100	80		

Cod. Ob.3 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: ENGLARO Enric
 Data assegn.: 01-gen-10 **Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna. Entro il 28/03/2017**
 Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Ob. Eliminato: Importo: 4.510.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82	<input type="text"/>	<input type="text"/>	65	-17,00	79%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		07-feb-09	30-mar-10	416	10-giu-09	09-mar-10	272	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
01A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		31-mar-10	05-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	0	0
02	CONTRATTO	00045	06-apr-10	11-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
03	TRANSAZIONE CON IMPRESA APPALTATRICE		20-giu-13	31-gen-15	590	20-giu-13	30-lug-15	770	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN RITARDO (180GG)	0	0
04	PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE	Diversi	01-feb-15	30-apr-15	88	01-feb-15	11-lug-15	160	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN RITARDO (72GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		05-ott-15	28-mar-17	540	05-ott-15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		100	80
06	COLLAUDI		29-mar-17	27-lug-17	120	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	28-lug-17	24-feb-18	211	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0
Totali:												100	80	

Cod. Ob.4 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 30-ago-12

Predisposizione programma interventi chiusura e riqualificazione ambientale discarica. Entro il 18/11/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.836.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	<input type="text"/>	<input type="text"/>	86	-9,00	91%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	01-ago-12	31-ago-12	30	01-ago-12	31-ago-12	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-set-12	17-feb-13	169	01-set-12	17-feb-13	169	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		17-nov-12	15-dic-12	28	17-nov-12	15-dic-12	28	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		09-giu-14	24-apr-15	319	09-giu-14	19-apr-15	314	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

06C	CONTRATTO	00045	25-apr-15	10-mag-15	15	20-apr-15	27-lug-15	98				CONCLUSA IN RITARDO (78GG)	0	0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-mag-15	12-ago-15	93	31-lug-15	31-ago-15	31				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		21-giu-16	18-nov-16	150	21-giu-16						RITARDO SU FINE EFF (11GG)	84	70
10	COLLAUDI		18-nov-16	18-mag-17	181							RITARDO SU INIZIO (11GG)	16	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-mag-17	17-ago-17	90								0	0
Totali:												100	70	

Cod. Ob.5 - B Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: ENGLARO Enric

Data assegn.: 01-gen-15

Completamento interventi di protezione civile per la messa in sicurezza di un tratto della S.R. 251 dal km 22+300 al km 23+400. Entro il 30/06/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.600.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82			65	-17,00	79%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		25-gen-15	16-mar-15	50	25-gen-15	09-apr-15	74				CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	51103	17-mar-15	17-apr-15	31	19-mar-15	31-mag-15	73				CONCLUSA IN RITARDO (44GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	15-nov-15	30-nov-15	15	19-mar-15	21-ago-15	155				CONCLUSA IN ANTICIPO (101GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		22-ago-15	16-feb-16	178	22-ago-15	16-feb-16	178				CONCLUSA	4	4
06E	AFFIDAMENTO		29-gen-16	29-gen-16	0	29-gen-16	29-gen-16	0				CONCLUSA	19	19
07	CONTRATTO	04001	30-gen-16	07-mar-16	37	30-gen-16	07-mar-16	37				CONCLUSA	3	3
08	ESECUZIONE LAVORI		16-feb-16	30-giu-17	500	15-feb-16							74	60
09	ACCATASTAMENTO		15-giu-17	15-lug-17	30								0	0
10	COLLAUDI		15-lug-17	08-gen-18	177								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-nov-17	01-apr-18	140								0	0
Totali:												100	86	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Englaro Enrico

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09
L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore -

P.O. Predonzan

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

RICOGNIZIONE DEGLI OBIETTIVI

L'attività relativa agli obiettivi n. 1 e n. 3 deve considerarsi alla data odierna in linea con le previsioni.

Per quanto attiene all'obiettivo n. 2, l'attuazione del piano alienazioni relativo all'anno 2015 deve considerarsi alla data odierna in linea con le previsioni, mentre l'attuazione del piano 2016 dovrà essere oggetto di dilazione alla rilevazione del 31 dicembre, stante l'avvenuta approvazione dei documenti di programmazione al 05 settembre 2016.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PREDONZAN AI
Data assegn.:	01-gen-14	Realizzazione gara per l'affidamento in concessione dell'Aula Magna del Centro Studi con proposta culturale per la città. Entro il 24.05.2016			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA CULTURALE	00215	01-apr-14	30-ott-14	212	01-apr-14	30-ott-14	212	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	0	0
02	GESTIONE GARA		30-nov-14	10-apr-16	497	30-nov-14	10-apr-16	497	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	80	80
03	AFFIDAMENTO E FIRMA CONVENZIONE		11-apr-16	24-mag-16	43	11-apr-16	24-mag-16	43	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PREDONZAN AI
Data assegn.:	01-gen-16	Studio per la riorganizzazione del Patrimonio Comunale e aggiornamento del Piano del Patrimonio. Entro il 30/11/2017			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="98"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	25	-35,00	42%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

01	STUDIO RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE CON VALORIZZAZIONE	01-gen-16	30-nov-16	334	01-gen-16					0	50	40
02	RICOGNIZIONE IMMOBILI ASSEGNATI A TERZI CON CONVENZIONI SCADUTE	01-ott-16	30-nov-16	60			0			0	20	0
03	VALUTAZIONE ESITI STUDIO RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	01-dic-16	31-dic-16	30			0			0	30	0
04	RACCOLTA DATI BENI PATRIMONIALI	01-gen-17	30-giu-17	180			0			0	0	0
05	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PATRIMONIO COMUNALE	01-lug-17	30-nov-17	152			0			0	0	0
Totali:											100	40

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SALVITTI Elisab

Data assegn.: 01-gen-15

**Realizzazione piano delle alienazioni e acquisizioni immobiliari 2015/2016. Entro il 31/01/2017.
Alienazione posti auto entro il 31/10/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 427.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	45			32	-13,00	71%
02	N. alienazioni	7			0	-7,00	0%
03	N. acquisizioni	10			0	-10,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL COND. MAGNOLIA		01-mag-15	30-nov-15	213	01-mag-15	30-nov-15	213				CONCLUSA	0	0
02	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL CONDOMINIO LE TORRI		15-giu-17	31-ott-17	138								0	0
03	ATTUAZIONE PIANO ACQUISIZIONI / ALIENAZIONI RESTANTE		01-mag-15	31-gen-17	641	01-mag-15					0		100	80
04	ATTUAZIONE PIANO 2016		01-gen-17	31-lug-17	211			0					0	0
Totali:											100	80		

Motivazione:

Proposta aggiunta fase 04

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

100	<i>Studio per la riorganizzazione del Patrimonio comunale anche al fine della relativa valorizzazione</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2016	30/11/2016	02/05/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10001 % di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore -

P.O. Predonzan

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività dell'UOC deve ritenersi, alla data odierna, in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia

Lutman Guido

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni ad eccezione degli obiettivi n. 4 e 15 relativi a progetti di Finanza per i quali si è dovuto aggiornare le procedure alla luce del nuovo D.lgs 50/2016

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.I - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. CUP B52F11000470001. Entro il 05/12/2018. Fine rivista 24/01/2019

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 250.000,00

Grado rispetto previsioni: 7

Elenco Indicatori

Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	13		1	-12,00	8%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16							100	8
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	23-ago-17	177								0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		24-ago-17	08-set-17	15			0					0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-set-17	26-nov-17	78								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-nov-17	28-nov-17	1			0					0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		29-nov-17	14-mar-18	105								0	0
07	CONTRATTO	00045	15-mar-18	23-mar-18	8			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		24-mar-18	24-gen-19	306								0	0
09	ACCATASTAMENTO		25-gen-19	24-feb-19	30								0	0
10	COLLAUDI		25-feb-19	11-apr-19	45								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-apr-19	10-set-19	151								0	0
Totali:												100	8	

Motivazione del ritardo:

Ritardo 45gg: proposta revisione fasi causa annullamento gara professionisti e rifacimento della stessa

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-dic-14		PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. CUP B56D12000010002. Entro il 10/10/2018. Fine rivista 29/11/2018	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 105.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="7"/> 7

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	13			1	-12,00	8%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16							100	8
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	30-ott-17	245								0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		31-ott-17	15-nov-17	15			0					0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		16-nov-17	21-nov-17	5			0					0	0
06B	PROGETTO ESECUTIVO	01001	22-nov-17	20-apr-18	149								0	0
06C	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		21-apr-18	13-ago-18	114								0	0
07	CONTRATTO	00045	14-ago-18	19-ago-18	5			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		20-ago-18	29-nov-18	101								0	0
10	COLLAUDI		30-nov-18	28-feb-19	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	01-mar-19	28-ago-19	180								0	0
Totali:												100	8	

Motivazione del ritardo: Ritardo 45gg: proposta revisione fasi causa annullamento gara professionisti e rifacimento della stessa

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-14		Palestra di Rorai - sostituzione serramenti e manutenzione impianto elettrico. Entro il 31/03/2016	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 100.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="99"/> 99

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100			99	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	03-giu-15	14-set-15	103	03-giu-15	28-ago-15	86				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-set-15	20-set-15	5	29-ago-15	31-ago-15	2				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	51103	21-set-15	09-dic-15	79	01-set-15	05-feb-16	157				CONCLUSA IN RITARDO (58GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	10-dic-15	15-dic-15	5	23-dic-15	28-dic-15	5				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-dic-15	31-mar-16	106	15-gen-16	31-mar-16	76				CONCLUSA	97	97
10	COLLAUDI		01-apr-16	10-ago-16	131	01-apr-16	25-ago-16	146				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	2	2
11	RENDICONTAZIONE	51103	11-ago-16	09-nov-16	90	26-ago-16						RITARDO SU FINE EFF (20GG)	1	0
Totali:												100	99	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-14

Cimitero di Torre: ampliamento 4° lotto da realizzarsi in project financing. Entro il 10/07/2018. Fine rivista 15/09/2018

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 1.997.000,00

Grado rispetto previsioni: 88

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61			18	-43,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		11-giu-15	12-nov-15	154	07-nov-14	18-dic-15	406				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	19-dic-15	12-mar-17	449	19-dic-15							100	65
03	CONTRATTO	00045	13-mar-17	02-apr-17	20								0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	03-apr-17	09-set-17	159								0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-set-17	10-set-17	0			0					0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		11-set-17	15-set-18	369								0	0
07	COLLAUDI		16-set-18	27-mar-19	192								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	28-mar-19	24-set-19	180								0	0
Totali:												100	65	

Motivazione del ritardo:

Ritardo 65gg: proposta revisione fasi In quanto gli atti gara sono stati rivisti dall'ufficio amministrativo alla luce del D.Lgs 50/2016

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: Opera N° 56.15 e 57.15 - Archivio di Torre adeguamento. Entro il 31/10/2016.	Referente: CANTIELLO Pri
Data assegn.:	01-ago-15		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 50.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100			97	-3,00	97%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	13-nov-15	135				CONCLUSA	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	14-nov-15	30-giu-16	229				CONCLUSA IN RITARDO (203GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	31-ott-16	325	01-ago-16						RITARDO SU FINE EFF (29GG)	99	97
04	RENDICONTAZIONE		01-nov-16	31-dic-16	60			0				RITARDO SU INIZIO (28GG)	1	0
Totali:												100	97	

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: Palazzo Ricchieri: completamento impianti. Entro il 01/05/2016. Fine rivista 25/09/2016	Referente: BOMBEN Flavia
Data assegn.:	01-ago-15		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox" value="Sì"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 110.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="96"/> 96

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100			95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-set-15	30-nov-15	90	01-set-15	04-dic-15	94				CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		05-dic-15	23-giu-16	201	02-dic-15	23-giu-16	204				CONCLUSA	5	5
03	ESECUZIONE LAVORI		27-giu-16	25-set-16	90	27-giu-16	25-set-16	90				CONCLUSA	88	88
04	COLLAUDO IMPIANTI-CRE		26-set-16	10-dic-16	75	26-set-16							2	1
05	RENDICONTAZIONE		11-dic-16	10-gen-17	30			0					5	0
Totali:												100	94	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Motivazione:		Ritardo 5 mesi: manca motivazione														
Cod. Ob.7 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BUREI Paola						Referente: CHIAPPA F.- DE							
Data assegn.:	01-ago-15	Polisportivo di Borgomeduna: adeguamento luci campo rugby. Entro il 31/03/2016														
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 80.000,00											Grado rispetto previsioni:		98	
Elenco Indicatori					Obiettivo	31/03	30/06	30/09			Sc. V.A.	% Real.				
01	% di realizzazione				100			99			-1,00	99%				
FASI DELL'OBIETTIVO																
		Previsione			Avanzamento			Revisione								
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne		
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	09-nov-15	131				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	0		
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	10-nov-15	10-dic-15	30				CONCLUSA	0	0		
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	31-mar-16	111	11-dic-15	29-ago-16	262				CONCLUSA IN RITARDO (151GG)	96	96		
04	RENDICONTAZIONE		01-apr-16	01-mag-16	30	29-ago-16			29-ago-16	31-dic-16	124	RITARDO SU FINE EFF (212GG)	4	2		
Totali:												100	98			

Motivazione:		Ritardo ma lavori conclusi, obiettivo completato entro l'anno														
Cod. Ob.8 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:						Referente: CHIAPPA F.- DE							
Data assegn.:	01-ago-15	Polisportivo Gino Rossi (Ex Fiera): sistemazione spogliatoi e palestra nera. Entro il 31/03/2016														
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 54.000,00											Grado rispetto previsioni:		100	
Elenco Indicatori					Obiettivo	31/03	30/06	30/09			Sc. V.A.	% Real.				
01	% di realizzazione				100			99			-1,00	99%				
FASI DELL'OBIETTIVO																
		Previsione			Avanzamento			Revisione								
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne		
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	21-ott-15	112				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	0	0		
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	22-ott-15	24-nov-15	33				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0		
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	31-mar-16	111	11-dic-15	31-mar-16	111				CONCLUSA	96	96		
04	RENDICONTAZIONE		01-apr-16	30-dic-16	273	01-apr-16							4	3		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Totale: 100 99

Cod. Ob.9 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CHIAPPA F.- DE


Data assegn.: 01-ago-15

Palestra di via Peruzza: nuovi spogliatoi. Entro il 31/03/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 142.500,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			99	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	23-ott-15	114				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	24-ott-15	07-dic-15	44				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	31-mar-16	111	10-dic-15	31-mar-16	112				CONCLUSA	96	96
04	RENDICONTAZIONE		01-apr-16	30-dic-16	273	01-apr-16							4	3
Totale:												100	99	

Cod. Ob.10 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA F.- DE


Data assegn.: 01-ago-15

Interventi di straordinaria manutenzione impianti sportivi. Entro il 31/03/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 102.500,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			99	-1,00	99%
02	N. di interventi realizzati	0					0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	13-nov-15	135				CONCLUSA	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	14-nov-15	10-dic-15	26				CONCLUSA	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	31-mar-16	111	11-dic-15	31-mar-16	111				CONCLUSA	96	96
04	RENDICONTAZIONE		01-apr-16	30-dic-16	273	01-apr-16							4	3

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Totali: 100 99

Cod. Ob.11 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CHIAPPA F.- DE

Data assegn.: 01-ago-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Interventi a cimiteri. Entro il 14/08/2017

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			17	-83,00	17%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO		06-nov-12	16-nov-12	10	06-nov-12	16-nov-12	10				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	17-nov-12	31-gen-17	1536	01-giu-15						RITARDO SU INIZIO (926GG)	100	70
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		01-feb-17	22-apr-17	80								0	0
07	CONTRATTO	00045	23-apr-17	13-mag-17	20								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		14-mag-17	14-ago-17	92								0	0
10	COLLAUDI		15-ago-17	13-nov-17	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	14-nov-17	21-feb-19	464								0	0
Totali:												100	70	

Motivazione: *Modificato codice libero, titolo obiettivo e fasi*

Cod. Ob.12 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-ago-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Manutenzione strutture culturali (Teatro Verdi e Musei) Entro il 19/12/2016.

Importo: 40.000,00

Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. di interventi realizzati	0					0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	13-nov-15	135				CONCLUSA	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	14-nov-15	23-dic-15	39				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	19-dic-16	374	15-dic-15	31-mar-16	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (263GG)	96	96
04	RENDICONTAZIONE		20-feb-16	13-mar-16	22	01-apr-16	30-apr-16	29				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	4	4
Totali:												100	100	

Cod. Ob.13 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-ago-15

Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 20/01/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 70.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		15-apr-15	15-ott-15	183	15-apr-15	01-dic-15	230				CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		11-mag-15	15-nov-15	188	11-mag-15	19-dic-15	222				CONCLUSA IN RITARDO (34GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		16-nov-15	20-gen-16	65	20-dic-15	31-mar-16	102				CONCLUSA IN RITARDO (71GG)	90	90
04	RENDICONTAZIONE		21-gen-16	20-feb-16	30	01-apr-16	20-apr-16	19				CONCLUSA IN RITARDO (60GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.14 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-ago-15

Interventi di restauro e risanamento conservativo di edifici culturali. Entro il 28/02/2016.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 250.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

02	N. di interventi realizzati	0										0%
----	-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		26-ott-12	25-ott-13	364	26-ott-12	25-ott-13	364				CONCLUSA	0	0
02	AFFIDAMENTO		26-ott-13	30-ott-15	734	26-ott-13	03-nov-15	738				CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		18-nov-13	28-feb-16	832	18-nov-13	26-feb-16	830				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	96	96
04	RENDICONTAZIONE		01-mar-16	30-apr-16	60	27-feb-16	07-apr-16	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	4	4
Totali:												100	100	

Cod. Ob.15 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CHIAPPA F. - DE
Data assegn.:	01-set-15	Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 19/02/2019			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="54"/> 54
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	56			28	-28,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO PRELIMINARE		07-mag-16	31-ago-16	116	07-mag-16			07-mag-16	07-ott-16	153	RITARDO SU FINE EFF (90GG)	76	58
02	APPALTO (COMUNITARIA)		02-set-16	21-feb-17	172				17-nov-16	08-mag-17	172	RITARDO SU INIZIO (88GG)	100	0
03	CONTRATTO	00045	22-feb-17	14-mar-17	20				09-mag-17	29-mag-17	20		0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	15-mar-17	17-ago-17	155				30-mag-17	01-nov-17	155		0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		18-ago-17	18-ago-17	0			0	01-nov-17	01-nov-17	0		0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		19-ago-17	19-feb-19	549				02-nov-17	19-feb-19	474		0	0
07	COLLAUDI		20-feb-19	31-ago-19	192				02-nov-17	19-feb-19	474		0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	01-set-19	28-feb-20	180				20-feb-19	19-ago-19	180		0	0
Totali:												176	58	

Motivazione del ritardo: *Proposta revisione date: il maggior tempo speso in fase istruttoria dipende dalla modifica della normativa (D.lgs. 50/2016). Ritardo recuperabile su fine lavori: 19/02/2019*

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Cod. Ob.16 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: CHIAPPA F.- DE
Data assegn.: 01-gen-16	Polisportivo di Torre: Realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica - 2° Lotto. Entro il 09/08/2017		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 100.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	35			10	-25,00	29%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	25-set-16	26-set-16	1	08-ott-15	09-ott-15	1	25-set-16	24-nov-16	60	CONCLUSA IN ANTICIPO (353GG)	12	12
01F	PROGETTO PRELIMINARE		26-set-16	26-ott-16	30	09-ott-15	16-ott-15	7				CONCLUSA IN ANTICIPO (376GG)	35	35
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-ott-16	02-gen-17	67	27-ott-16			25-nov-16	31-gen-17	67		53	28
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-gen-17	07-gen-17	4				01-feb-17	02-feb-17	1		0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		08-gen-17	03-apr-17	85				03-feb-17	29-apr-17	85		0	0
07	CONTRATTO	00045	04-apr-17	09-apr-17	5				30-apr-17	05-mag-17	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		09-apr-17	09-ago-17	122				06-mag-17	06-ago-17	92		0	0
09	ACCATASTAMENTO		10-ago-17	11-ago-17	1				06-set-17	07-set-17	1		0	0
10	COLLAUDI		10-ott-17	25-gen-18	107				08-set-17	07-dic-17	90		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	26-gen-18	25-ago-18	211				08-dic-17	07-lug-18	211		0	0
Totali:												100	75	

Motivazione: E' in corso l'affidamento al professionista. Leggero ritardo recuperabile

Cod. Ob.17 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: CHIAPPA F.- DE
Data assegn.: 01-gen-16	Manutenzione straordinaria cimiteri. Entro il 31/03/2016		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox" value="Sì"/>	Importo: 100.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> 0	

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

01	PROGETTAZIONE	01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	13-nov-15	135				CONCLUSA	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA	14-nov-15	10-dic-15	26	14-nov-15	10-dic-15	26				CONCLUSA	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI	11-dic-15	31-mar-16	111							RITARDO SU INIZIO (354GG)	96	0
04	RENDICONTAZIONE	01-apr-16	01-mag-16	30							RITARDO SU INIZIO (242GG)	4	0
Totale:											100	0	

Motivazione del ritardo: *Obiettivo eliminato perché è stato sostituito dall'obiettivo n. 11 ("Interventi a cimiteri")*

Cod. Ob.18 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Teatro Verdi: adeguamento impianti termici. Entro il 21/06/2107. Rivisto entro il 14/08/2017

Importo: 120.000,00

Grado rispetto previsioni: 62

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35			10	-25,00	29%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	06-set-16	15-nov-16	70	07-set-16						RITARDO SU FINE EFF (14GG)	12	11
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-nov-16	15-dic-16	30							RITARDO SU INIZIO (14GG)	37	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	16-dic-16	18-feb-17	64								51	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-feb-17	02-mar-17	4								0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		03-mar-17	27-mag-17	85								0	0
07	CONTRATTO	00045	28-mag-17	02-giu-17	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		03-giu-17	14-ago-17	72								0	0
09	ACCATASTAMENTO		14-ago-17	14-ago-17	0								0	0
10	COLLAUDI		15-ago-17	26-ott-17	72								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-ott-17	27-mar-18	151								0	0
Totale:											100	11		

Motivazione del ritardo: *Ritardo 50gg: proposta revisione fasi a causa di ritardi nell'affidamento al professionista.*

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Cod. Ob.19 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-gen-16	SEDE MUNICIPALE: adeguamenti normativi e manutenzioni straordinarie. Entro il 01/01/2017.		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 50.000,00		
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>		

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89			18	-71,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-set-16	01-nov-16	61	01-set-16						RITARDO SU FINE EFF (28GG)	27	20
02	ESECUZIONE LAVORI		02-nov-16	01-gen-17	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (27GG)	73	0
03	RENDICONTAZIONE		02-gen-17	01-feb-17	30			0			0		0	0
Totali:												100	20	

Cod. Ob.20 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-gen-08	Comando Provinciale dei Carabinieri: collaudo e contratto di locazione con Ministero. Entro il 30/09/2015		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 17.000.000,00		
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="97"/>		

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			99	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		15-giu-08	20-set-08	97	15-giu-08	22-set-08	99				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	0	0
02	INC. PROG. COMUNITARIA >206 MILA €	51103	23-set-08	26-nov-09	429	23-set-08	06-nov-09	409				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-mar-10	15-ott-10	209	20-mar-10	06-set-10	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	07-set-10	09-set-10	2	07-set-10	09-set-10	2				CONCLUSA	0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-ott-10	29-apr-11	207	04-ott-10	29-apr-11	207				CONCLUSA	0	0
06	PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO	01001	16-ott-10	24-feb-11	131	16-ott-10	07-feb-11	114				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		25-feb-11	26-feb-11	1	08-feb-11	09-feb-11	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
08	APPALTO (COMUNITARIA)		27-feb-11	09-ott-12	590	09-feb-11	09-ott-12	608				CONCLUSA	0	0
08a	PROGETTO ESECUTIVO		09-ott-12	21-giu-13	255	09-ott-12	14-giu-13	248				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
09	CONTRATTO	00045	12-mag-13	17-mag-13	5	27-set-12	02-ott-12	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (227GG)	0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		09-giu-13	30-set-15	843	15-giu-13	30-set-15	837				CONCLUSA	0	0
11	ACCATASTAMENTO		01-ott-15	31-ott-15	30	01-ott-15	31-ott-15	30				CONCLUSA	0	0
12	COLLAUDI		01-ott-15	01-nov-16	397	01-ott-15	27-lug-16	300				CONCLUSA IN ANTICIPO (97GG)	82	82
13	CONTRATTO DI LOCAZIONE		04-nov-15	02-set-16	303	04-nov-15						RITARDO SU FINE EFF (88GG)	9	8
14	RENDICONTAZIONE	51103	30-apr-16	27-ott-16	180							RITARDO SU INIZIO (213GG)	9	0
Totali:												100	90	

Cod. Ob.26 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA F.- DE

Data assegn.: 10-nov-14

Polisportivo di Torre: realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica - 1° Lotto. Entro il 30/11/2016

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	98			89	-9,00	91%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-nov-14	28-apr-15	155	24-nov-14	09-giu-15	197				CONCLUSA IN RITARDO (42GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-giu-15	30-giu-15	1	09-giu-15	09-giu-15	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		09-giu-15	19-ott-15	132	09-giu-15	24-nov-15	168				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	20-ott-15	25-nov-15	36	25-nov-15	25-nov-15	0				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		26-nov-15	30-nov-16	370	26-nov-15							93	88

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

09	ACCATASTAMENTO		06-mar-16	05-apr-16	30	06-mar-16	08-giu-16	94				CONCLUSA IN RITARDO (64GG)	1	1
10	COLLAUDI		06-apr-16	01-mar-17	329	06-apr-16							6	4
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-mar-17	29-set-17	211								0	0
Totali:												100	93	

Motivazione: Richiesta modifica tempistiche rendicontazione, ma lavori conclusi in linea con la programmazione

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Collaudi e rendicontazioni.

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	Stadio O. Bottecchia: Impianto di illuminazione. Rendicontazione					100	100	0,00	100,00%
10102	Interventi di recupero conservativo e straordinaria manut. edilizia pubblica. Rendicontazione					100	100	0,00	100,00%
10103	Fabbricato di via Bertossi: adeguamento uffici. Rendicontazione					100	0	-100,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e

P.O. Del Mestre

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

Le attività sono in linea con la programmazione prevista. Si segnala una difficoltà per quanto attiene le procedure amministrative di affidamento a causa della tardiva approvazione del bilancio preventivo con una conseguente concentrazione di carico di lavoro amministrativo distribuito solo negli ultimi tre mesi dell'anno.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.I - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-13 **Interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo del reparto Alzheimer dei locali lavanderia e in parte dei locali del quarto piano. Entro il 30/11/2016**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 1.010.640,00 Grado rispetto previsioni: 94

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99			56	-43,00	57%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		20-mar-14	10-lug-14	112	20-mar-14	18-ago-14	151				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-lug-14	12-set-14	63	20-lug-14	09-set-14	51				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-mar-15	30-mar-15	0	30-mar-15	29-apr-15	30				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-gen-15	05-mag-15	116	01-ott-14	21-ago-15	324				CONCLUSA IN RITARDO (108GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		26-giu-15	09-set-15	75	21-ago-15	30-ott-15	70				CONCLUSA IN RITARDO (51GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	10-set-15	09-nov-15	60	01-nov-15	03-dic-15	32				CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		10-nov-15	30-nov-16	386	04-dic-15						RITARDO SU INIZIO (24GG)	75	60
10	COLLAUDI		01-dic-16	12-apr-17	132								25	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	13-apr-17	12-ago-17	121								0	0
Totali:												100	60	

Motivazione:

Leggero ritardo dovuto a motivi organizzativi dell'impresa esecutrice e in parte a necessità di coordinamento per interventi conclusivi presso Reparto Alzheimer

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PAJER Lucilla	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.:	01-gen-12	Realizzazione impianto di raffrescamento e tinteggiatura dei locali presso il Comando della Polizia Municipale. Entro il 27/08//2016		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 90.000,00	Grado rispetto previsioni:	93

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99			75	-24,00	76%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO		01-apr-14	03-giu-14	63	13-nov-12	18-gen-13	66				CONCLUSA IN ANTICIPO (501GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-apr-15	06-apr-15	5	01-apr-15	06-apr-15	5				CONCLUSA	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-set-15	25-giu-16	292	07-set-15	14-apr-16	220				CONCLUSA IN ANTICIPO (72GG)	12	12
08	ESECUZIONE LAVORI		26-giu-16	27-ago-16	62	26-giu-16	16-ago-16	51				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	64	64
10	COLLAUDI		28-ago-16	26-dic-16	120	17-ago-16							21	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-dic-16	27-mar-17	90								3	0
Totali:												100	76	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: CALLIGARO Lor
Data assegn.:	01-gen-14	Rifacimento copertura scuola elementare via San Quirino. Entro il 23/12/2015		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 100.000,00	Grado rispetto previsioni:	92

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	07-apr-15	10-giu-15	64	07-apr-15	05-giu-15	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-giu-15	12-giu-15	1	08-giu-15	09-giu-15	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		13-giu-15	27-ago-15	75	10-giu-15	28-ott-15	140				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

07	CONTRATTO	00045	28-ago-15	02-set-15	5	17-dic-15	17-dic-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (106GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		03-set-15	23-dic-15	111	10-nov-15	23-dic-15	43				CONCLUSA	0	0
10	COLLAUDI		24-dic-15	23-apr-16	121	24-dic-15	10-feb-16	48				CONCLUSA IN ANTICIPO (73GG)	90	90
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-lug-16	22-ott-16	90	11-feb-16						RITARDO SU FINE EFF (38GG)	10	0
Totali:												100	90	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Sostituzione serramenti esterni e area esterna scuola materna di via Cappuccini. Entro il 23/08/2017

Importo: 150.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	59			25	-34,00	42%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-set-16	04-dic-16	94	01-set-16							77	25
03	MUTUO		05-dic-16	30-dic-16	25			0			0		5	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-dic-16	22-dic-16	1								5	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		18-mar-16	17-mar-17	364							RITARDO SU INIZIO (256GG)	13	0
07	CONTRATTO	00045	18-mar-17	24-mar-17	6								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		25-mar-17	23-ago-17	151								0	0
10	COLLAUDI		24-ago-17	22-nov-17	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	23-nov-17	21-feb-18	90								0	0
Totali:												100	25	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-ago-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Lavori di sostituzione dei serramenti esterni presso il complesso scolastico di via Vesalio. Entro il 20/09/2016

Importo: 450.000,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95			86	-9,00	91%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEF-ESEC	Diversi	01-giu-15	02-set-15	93	15-mag-15	23-lug-15	69				CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-set-15	08-set-15	5	23-ago-15	28-ago-15	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
03	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		09-set-15	27-nov-15	79	29-ago-15	14-nov-15	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	0	0
04	CONTRIBUTO REGIONALE		28-nov-15	27-gen-16	60	31-ott-15	31-ott-15	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (88GG)	0	0
05	CONTRATTO	04001	28-gen-16	02-feb-16	5	23-dic-15	23-dic-15	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		01-giu-16	20-set-16	111	11-lug-16	07-set-16	58				CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	84	84
08	COLLAUDI		21-set-16	01-apr-17	192	08-set-16							16	2
09	RENDICONTAZIONE	51103	02-apr-17	29-dic-17	271								0	0
Totali:												100	86	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-ago-15

Lavori di riqualificazione impiantistica dell'asilo nido di via Auronzo. Entro il 18/09/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 134.000,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95			88	-7,00	93%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZ.		16-set-15	16-ott-15	30	16-set-15	06-nov-15	51				CONCLUSA IN RITARDO (21GG)	0	0
02	PROGETTO DEF-ESEC	Diversi	17-ott-15	29-feb-16	135	07-nov-15	18-dic-15	41				CONCLUSA IN ANTICIPO (73GG)	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-feb-16	05-mar-16	5	29-feb-16	05-mar-16	5				CONCLUSA	3	3
04	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		05-mar-16	23-mag-16	79	23-dic-15	30-mar-16	98				CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	13	13

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

05	CONTRATTO	04001	24-mag-16	29-mag-16	5	08-ago-16	08-ago-16	0				CONCLUSA IN RITARDO (71GG)	3	3
06	ESECUZIONE LAVORI		30-mag-16	18-set-16	111	01-lug-16	27-set-16	88				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	69	69
07	COLLAUDI		19-set-16	30-mar-17	192							RITARDO SU INIZIO (71GG)	12	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	31-mar-17	27-dic-17	271								0	0
Totali:												100	88	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-16

Efficientamento energetico edilizia Scolastica. Entro il 30/09/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 103.692,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	26			0	-26,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02 PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	28-ott-16	04-gen-18	433							RITARDO SU INIZIO (32GG)	100	0
06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		05-gen-17	06-gen-17	1								0	0
06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-gen-17	06-apr-17	89								0	0
07 CONTRATTO	00045	07-apr-17	13-apr-17	6								0	0
08 ESECUZIONE LAVORI		14-apr-17	05-set-17	144								0	0
10 COLLAUDI		06-set-17	05-dic-17	90								0	0
11 RENDICONTAZIONE	51103	06-dic-17	06-mar-18	90								0	0
Totali:											100	0	

Cod. Ob.8 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-16

Manutenzione straordinaria Scuole Elementari. Entro il 15/07/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 70.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016


01	% di realizzazione				82						43		-39,00	52%
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-set-16	16-set-16	15	01-set-16	16-set-16	15			0	CONCLUSA	40	40
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		17-set-16	17-ott-16	30	17-set-16					0	RITARDO SU FINE EFF (43GG)	12	3
03	ESECUZIONE LAVORI		18-ott-16	15-lug-17	270			0			0	RITARDO SU INIZIO (42GG)	48	0
04	RENDICONTAZIONE	35005	15-ago-17	14-set-17	30			0			0		0	0
Totali:												100	43	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09										Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	Risanamento facciate Scuola Infanzia di Torre € 50000,00.													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista			Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista			
		01/01/2016	01/09/2017			01/01/2016								
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione									20	15	-5,00	75,00%	
102	Adeguamento Ex alloggio custode Scuola Infanzia di Viale Martelli € 15.000,00													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista			Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista			
		01/01/2016	28/02/2017			01/01/2016								
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione									80	40	-40,00	50,00%	
103	Rifacimento manto di copertura palestra Scuola Media Lozer € 25.000,00													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista			Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista			
		01/09/2016	01/08/2017			01/01/2016								
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione									20	10	-10,00	50,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

104	Manutenzione straordinaria Scuole materne € 40.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2016	30/06/2017	01/01/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				75	50	-25,00	66,67%	
105	Manutenzione straordinaria Scuole Medie € 40.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/06/2016	30/06/2017	01/06/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				75	50	-25,00	66,67%	
106	Manutenzione straordinaria Asili Nido € 10.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/09/2016	01/07/2017	01/09/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				50	25	-25,00	50,00%	
107	Realizzazione rete dati scuole della città parte II € 35.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/10/2016	01/08/2017	01/10/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione				5	2	-3,00	40,00%	
108	Manutenzione straordinaria manto della copertura della mensa universitaria € 5.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% di realizzazione				100	60	-40,00	60,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

109	<i>Completamento impianto di rinfrescamento Comando Vigili urbani € 15.000,00</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2016	01/06/2017	01/01/2016				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10901	% di realizzazione				10	5	-5,00	50,00%
110	<i>Manutenzioni straordinarie Casa Serena € 30.000,00</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2016	30/06/2017	01/01/2016				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11001	% di realizzazione				30	15	-15,00	50,00%
111	<i>Collaudi e rendicontazioni.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11101	Rifacimento copertura scuola elementare via San Quirino				100	50	-50,00	50,00%
112	<i>Studio di fattibilità inerente gli interventi di adeguamento e riqualificazione presso Casa Serena.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/09/2016	30/06/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
51101	% di realizzazione				30	0	-30,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e

P.O. Del Mestre

C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09
L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi,

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

100		Attività esercitative per l'attuazione del piano comunale delle emergenze e attivazione COC						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi,

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è proseguita in linea con i programmi, soprattutto per quanto concerne l'esecuzione dei lavori che hanno interessato l'area degli argini di Vallenoncello e la manutenzione del reticolo idrografico minore e del fiume Meduna (opere da Accordo di Programma Ministero/Regione, interventi di Protezione Civile ed interventi in delegazione amministrativa regionale).

Non sono stati ampliati gli spazi finanziari per procedere con gli appalti in zona Torre e in via Del Passo.

Sono state avviate le attività progettuali relative agli "Interventi per la realizzazione di opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande" di cui al contributo di protezione civile ricevuto a marzo 2016.

Sono proseguite le numerose attività manutentive ordinarie nonché i procedimenti tecnico-amministrativi in carico all'ufficio.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr


Data assegn.: 01-gen-11

Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - Realizzazione parcheggio in area limitrofa al campo sportivo, piazzola di emergenza e strade di accesso alle idrovore presso gli argini. Entro il 24/06/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 334.079,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	98			95	-3,00	97%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01D	DECRETO DELEGAZIONE AMM. REGIONALE		01-gen-13	31-lug-13	211	07-mag-10	03-lug-13	1153				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-13	01-lug-13	61	01-mag-13	01-lug-13	61				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO		01-lug-13	19-apr-14	292	01-lug-13	22-apr-14	295				CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	0	0
03	APPROVAZIONE REGIONALE		20-apr-14	20-mag-14	30	23-apr-14	29-lug-14	97				CONCLUSA IN RITARDO (70GG)	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	30-lug-14	03-mag-15	277	30-lug-14	01-lug-15	336				CONCLUSA IN RITARDO (59GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO		23-nov-14	14-mar-15	111	23-nov-14	24-apr-15	152				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-mag-15	09-mag-15	5	25-apr-15	01-lug-15	67				CONCLUSA IN RITARDO (53GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		10-mag-15	28-lug-15	79	25-apr-15	12-ott-15	170				CONCLUSA IN RITARDO (76GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

07	CONTRATTO	00045	29-lug-15	03-ago-15	5	13-ott-15	28-ott-15	15				CONCLUSA IN RITARDO (86GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-15	24-giu-16	325	03-set-15	13-giu-16	284				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	73	73
09	CONTRATTO AGGIUNTIVO	00045	05-mag-16	28-lug-16	84	05-mag-16	28-lug-16	84			0	CONCLUSA	3	3
10	ACCATASTAMENTO		29-lug-16	28-ago-16	30	29-lug-16						RITARDO SU FINE EFF (93GG)	3	0
11	COLLAUDI		29-ago-16	07-gen-17	131	14-giu-16	11-set-16	89				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	21	21
12	RENDICONTAZIONE	51103	08-gen-17	06-ott-17	271	12-set-16							0	0
Totali:												100	97	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-13

Lavori di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato in destra orografica del fiume Meduna nella località di Villanova. Fine lavori entro il 08/08/2016.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 2.000.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	98			86	-12,00	88%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €		01-mar-13	15-mar-14	379	01-mar-13	15-mar-14	379				CONCLUSA	0	0
01B	PROGETTO PRELIMINARE		31-mar-14	04-dic-14	248	31-mar-14	04-dic-14	248				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO		14-giu-14	14-gen-15	214	14-giu-14	19-dic-14	188				CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	0	0
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		27-dic-14	11-apr-15	105	27-dic-14	14-giu-15	169				CONCLUSA IN RITARDO (64GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-apr-15	17-apr-15	5	15-giu-15	15-giu-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (59GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	15-giu-15	31-lug-15	46	15-giu-15	31-lug-15	46				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		15-giu-15	08-ago-16	420	15-giu-15	08-ago-16	420				CONCLUSA	75	75
09	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE		10-feb-16	12-lug-16	153	10-feb-16	12-lug-16	153				CONCLUSA	3	3
10	COLLAUDI		09-ago-16	17-feb-17	192	09-ago-16							22	10
11	RENDICONTAZIONE	51103	18-feb-17	16-nov-17	271								0	0
Totali:												100	88	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BALDISSERA Michela	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.:	01-gen-15	Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello - OPERE CIVILI. Entro il 02/08/2016		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	886.549,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="95"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	98			86	-12,00	88%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		20-mag-13	27-mar-14	311	20-mag-13	20-mar-14	304				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-mar-14	20-gen-15	310	16-mar-14	23-dic-14	282				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		12-nov-14	03-apr-15	142	12-nov-14	27-lug-15	257				CONCLUSA IN RITARDO (115GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5	14-giu-15	14-giu-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	10-apr-15	15-apr-15	5	14-giu-15	31-lug-15	47				CONCLUSA IN RITARDO (107GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-apr-15	02-ago-16	474	14-giu-15	02-ago-16	415				CONCLUSA	75	75
09	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE		30-nov-15	12-lug-16	225	30-nov-15	12-lug-16	225				CONCLUSA	3	3
10	COLLAUDI		03-ago-16	11-feb-17	192	03-ago-16							22	10
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-feb-17	10-nov-17	271								0	0
Totali:												100	88	

Cod. Ob.4 - B	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BALDISSERA Michela	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.:	01-gen-15	Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello - OPERE ELETTROMECCANICHE. Entro il 20/08/2016		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	1.563.451,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="92"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	98			73	-25,00	74%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	PROGETTO PRELIMINARE		01-giu-13	15-mar-14	287	01-giu-13	20-mar-14	292				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-mar-14	11-gen-15	301	16-mar-14	22-dic-14	281				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		12-nov-14	03-apr-15	142	22-dic-14	14-giu-15	174				CONCLUSA IN RITARDO (72GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5	14-giu-15	14-giu-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	10-apr-15	15-apr-15	5	14-giu-15	24-set-15	102				CONCLUSA IN RITARDO (162GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		14-giu-15	20-ago-16	433	14-giu-15			16-giu-15	03-ott-16	475	RITARDO SU FINE EFF (101GG)	75	70
09	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE		30-nov-15	12-lug-16	225	30-nov-15	12-lug-16	225				CONCLUSA	3	3
10	COLLAUDI		21-ago-16	01-mar-17	192	21-ago-16							22	2
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-mar-17	28-nov-17	271								0	0
Totali:												100	75	

Cod. Ob.5 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca /BALDIS

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-16

Realizzazione interventi opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande. Entro il 02/01/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.500.000,00

Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	5			1	-4,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-16	30-ott-16	303	01-gen-16						RITARDO SU FINE EFF (30GG)	40	33
02	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		31-ott-16	07-feb-17	99							RITARDO SU INIZIO (29GG)	60	0
03	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		19-gen-17	26-feb-18	403								0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	10-giu-17	06-mar-18	269								0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	10-giu-17	08-dic-17	181								0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		07-mar-18	12-mar-18	5			0			0		0	0
07	APPALTO (RISTRETTA < 5 milioni di €)		13-mar-18	28-lug-18	137								0	0
08	CONTRATTO	04001	29-lug-18	13-ago-18	15								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

09	ESECUZIONE LAVORI	14-ago-18	02-gen-19	141								0	0
10	COLLAUDI	03-gen-19	14-lug-19	192								0	0
11	Rendicontazione	15-lug-19	13-nov-19	121								0	0
Totali:											100	33	

Cod. Ob.6 - B Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-11

Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. PRATICA SOSPESA - NECESSARIO RIAPPLICARE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione						

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mar-11	31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11	09-mag-11	55				CONCLUSA	0	0
01G	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11	09-mag-11	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (529GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
04	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	07-dic-12	01-giu-14	541	07-dic-12	22-feb-13	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (464GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	31-ott-16	1424	07-dic-12						RITARDO SU FINE EFF (29GG)	0	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		01-nov-16	09-feb-17	100							RITARDO SU INIZIO (28GG)	0	0
07	Contratto		10-feb-17	25-feb-17	15			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		26-feb-17	12-giu-17	106								0	0
Totali:											0	0		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Cod. Ob.7 - B	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BALDISSERA Michela	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-10		Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo.		
Ob. Modificato: <input type="text"/>		PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.		
Ob. Eliminato: <input type="text"/>		Importo: 210.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE DELLE SCELTE CON ORGANI COMPETENTI		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	28-feb-10	58	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO		16-feb-10	18-mar-10	30	28-feb-10	31-mar-10	31	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA		31-mar-10	20-apr-10	20	31-mar-10	20-apr-10	20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE PARERI		21-apr-10	21-mag-10	30	20-apr-10	26-apr-10	6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
05	AGGIORNAMENTO PROG. DEF-ESE		01-gen-14	03-gen-17	1098	01-gen-14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0
06	DECRETO REGIONALE APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO		04-gen-17	05-mar-17	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.8 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PEZZOTTI Maria	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-16		Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore e interventi di mitigazione e protezione da rischio idraulico. Entro il 30/03/2017		
Ob. Modificato: <input type="text"/>				
Ob. Eliminato: <input type="text"/>		Importo: 40.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	<input type="text"/>	<input type="text"/>	24	-56,00	30%
02	N. interventi realizzati	3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	-3,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE ELABORATO UNICO PROGETTUALE		10-set-16	31-ott-16	51	10-set-16	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU FINE EFF (29GG)	60	30
02	RICERCA DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DITTE DA INVITARE		01-nov-16	30-nov-16	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU INIZIO (28GG)	30	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

03	RICHIESTA OFFERTA	01-dic-16	15-gen-17	45			0			0	10	0
04	ESECUZIONE LAVORI	15-gen-17	30-mar-17	74			0			0	0	0
Totali:											100	30

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09						Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione			
101	<i>Collaudi e rendicontazioni</i>											
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista			
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016								
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10101	% di realizzazione					100	75	-25,00	75,00%			
10102	Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda					100	80	-20,00	80,00%			
10103	Manutenzione idraulica del fiume Noncello da ponte Adamo ed Eva a A28					100	80	-20,00	80,00%			
10104	Sistemazione idraulica SS13 e via del Troi					100	60	-40,00	60,00%			
102	<i>Studi idraulici su microscala per la risoluzione di problemi locali di allagamento</i>											
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista			
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016								
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10201	% di realizzazione					100	70	-30,00	70,00%			
10202	N. studi effettuati					5	3	-2,00	60,00%			
103	<i>Interventi di sistemazione idraulica per problemi di carattere locale: via Pravalton, via Maestra Vecchia, via del Troi e un quarto da definire.</i>											
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista			
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016								
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10301	% di realizzazione					100	80	-20,00	80,00%			
10302	N. interventi eseguiti					4	3	-1,00	75,00%			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

104	<i>Misure freatimetriche dei pozzi spia - pubblici e privati - e raccolta dati</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	75	-25,00	75,00%
10402	N. misurazioni effettuate					12	9	-3,00	75,00%
105	<i>Gestione cantieri lavoro: manutenzione di fossi e rogge per il miglioramento dei deflussi: zona Vallenoncello, zona Villanova.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2016	31/12/2016	01/09/2016					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	75	-25,00	75,00%
10502	N. interventi eseguiti					4	3	-1,00	75,00%
106	<i>Servizio di pulizia delle caditoie</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2016	31/12/2016	29/02/2016					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione					100	90	-10,00	90,00%
10602	N. caditoie trattate					2000	1800	-200,00	90,00%
107	<i>Supporto alle associazioni per l'esecuzione di manifestazioni sportive/ricreative/filantropiche che interessano il fiume Noncello e le rogge cittadine</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	30/09/2016				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10702	N. manifestazioni					2	2	0,00	100,00%
10703	Totale prenotazioni/disdette gestite					700	1500	800,00	214,29%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi,

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

In linea con le previsioni di PEG per tutte le attività previste, si è chiesto revisione delle date per ritardi amministrativi per due obiettivi PISUS A12 e A11 e precisamente ritardo della fase di contratto per A12 e di conseguenza dell'inizio lavori e per la A11 ritardo di affidamento a professionisti esterni del progetto esecutivo. Per l'opera PISUS A6 è necessario rivedere il capitolato speciale in base al nuovo D.L. 50 del 18/04/2016.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.I - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto. CUP B53E11000110001. Entro il 17/06/2017. Fine rivista 03/07/2017**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 405.000,00 Grado rispetto previsioni: 94

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	59			48	-11,00	81%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-dic-15	30-dic-16	392	04-dic-15							0	0	
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	15-giu-15	11-gen-16	210	15-giu-15	15-feb-16	245					CONCLUSA IN RITARDO (35GG)	60	60
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-gen-16	27-gen-16	15	16-feb-16	02-mar-16	15					CONCLUSA IN RITARDO (35GG)	2	2
04	AGGIORNAMENTO PROG. ESECUTIVO PER ITERVENUTE MODIFICHE NORMATIVE		03-mar-16	25-nov-16	267	03-mar-16							RITARDO SU FINE EFF (4GG)	29	20
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-nov-16	28-nov-16	2			0					RITARDO SU INIZIO (3GG)	2	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		29-nov-16	14-mar-17	105									7	0
07	CONTRATTO	00045	15-mar-17	30-mar-17	15			0						0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		31-mar-17	03-lug-17	94									0	0
09	ACCATASTAMENTO		04-lug-17	03-ago-17	30									0	0
10	COLLAUDI		04-ago-17	03-set-17	30									0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	04-set-17	03-mar-18	180									0	0
Totali:												100	82		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Motivazione: *Ritardo 15gg: proposta revisione fasi in quanto è necessario rivedere il capitolato speciale in base al nuovo D.L. 50 del 18/04/2016*

Cod. Ob.2 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: GIANESSI Miria
 Data assegn.: 01-gen-13 **PISUS A9 - Lavori di rifacimento parco Querini e viabilità pedonale pista ciclabile via Pola. CUP B56H11000280001. Entro il 30/12/2016**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 336.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89			37	-52,00	42%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	01001	22-gen-15	30-apr-15	98	22-gen-15	05-giu-15	134				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
03a DEVOLUZIONE MUTUO		06-giu-15	06-ago-15	61	06-giu-15	03-ago-15	58				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
04 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		07-ago-15	30-giu-16	328	04-ago-15	16-mag-16	286				CONCLUSA IN ANTICIPO (45GG)	15	7
05 CONTRATTO	00045	01-lug-16	28-lug-16	27	01-lug-16	28-lug-16	27				CONCLUSA	3	3
06 ESECUZIONE LAVORI		29-ago-16	30-dic-16	123	29-ago-16							81	31
07 COLLAUDI		31-dic-16	01-mar-17	60								1	0
08 RENDICONTAZIONE	51103	01-mar-17	28-ago-17	180								0	0
Totali:											100	41	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: GIANESSI Miria
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 06/08/2018. Fine rivista 25/09/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 510.000,00 Grado rispetto previsioni: 7

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	45			1	-44,00	2%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16							100	8
02 PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-feb-17	30-ott-17	245								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

03	DEVOLUZIONE MUTUO		31-ott-17	15-nov-17	15			0				0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		16-nov-17	21-nov-17	5			0				0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		22-nov-17	16-mar-18	114							0	0
07	CONTRATTO	00045	17-mar-18	01-apr-18	15			0				0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		02-apr-18	25-set-18	176							0	0
10	COLLAUDI		26-set-18	25-nov-18	60							0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	26-nov-18	25-mag-19	180							0	0
Totali:												100	8

Motivazione del ritardo: Ritardo 40gg: proposta revisione fasi causa annullamento gara professionisti e rifacimento della stessa

Cod. Ob.4 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: GIANESSI Miria

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A12 - Tratto ciclopedonale Fiera. CUP B53E11000130001. Entro il 24/11/2016. Fine rivista 30/01/2017

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 120.000,00

Grado rispetto previsioni: 55

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95			12	-83,00	13%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	22-gen-15	19-apr-15	87	22-gen-15	09-apr-15	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		20-apr-15	23-ago-16	491	13-apr-15	19-lug-16	463				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	18	14
07	CONTRATTO	00045	24-ago-16	08-set-16	15	05-set-16	16-set-16	11				CONCLUSA IN RITARDO (8GG)	7	7
08	ESECUZIONE LAVORI		15-nov-16	30-gen-17	76							RITARDO SU INIZIO (14GG)	75	0
10	COLLAUDI		01-feb-17	02-apr-17	60								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	03-apr-17	30-set-17	180								0	0
Totali:												100	21	

Motivazione del ritardo: Ritardo 60gg: proposta revisione fasi causa modifica tipologia gara in procedura aperta

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Cod. Ob.5 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-16		Interventi di manutenzione straordinaria diversi sulle aree verdi. Entro il 31/12/2016		
Ob. Modificato: <input type="text"/>				
Ob. Eliminato: <input type="text"/>		Importo: 54.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="97"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	20	-80,00	20%
02	N. aree interessate da interventi	15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	-15,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	REALIZZAZIONE		06-set-16	31-dic-16	116	06-set-16	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	100	20
Totali:												100	20

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09		Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Collaudi e rendicontazioni.</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	25/10/2016		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	Rivalutazione naturalistica e paesaggistica del connettivo urbano mediante interventi straordinari in	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>	

102	<i>Coordinamento e organizzazione cantieri lavori</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="-60,00"/>	<input type="text" value="40,00%"/>	
10202	N. persone coordinate	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="-10,00"/>	<input type="text" value="0,00%"/>	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Tutela ambientale

Brazzafolli Federica

C. Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni salvo dei leggeri scostamenti dovuti alle priorità indicate dall'amministrazione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F


Data assegn.: 01-gen-09

Predisposizione piano classificazione acustica comunale. Entro il 18/04/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FASE PREPARATORIA INCARICO		09-gen-12	01-feb-13	389	09-gen-12	01-feb-13	389				CONCLUSA	0	0
02	ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO		01-mag-13	05-feb-14	280	01-mag-13	04-feb-14	279				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
03	REDAZIONE PROGETTO DI PIANO		05-feb-14	14-feb-15	374	05-feb-14	10-giu-15	490				CONCLUSA IN RITARDO (116GG)	0	0
04	DECISIONE AMMINISTRAZIONE COORDINAMENTO PIANI		12-dic-14	11-mag-15	150	12-dic-14	23-lug-15	223				CONCLUSA IN RITARDO (73GG)	0	0
05	REVISIONE ELABORATI		11-mag-15	18-mag-15	7	11-giu-15	20-lug-15	39				CONCLUSA IN RITARDO (63GG)	0	0
06	FASE PARTECIPATIVA ALLARGATA E RISTRETTA		28-mar-14	30-mag-15	428	28-mar-14	22-ott-15	573				CONCLUSA IN RITARDO (145GG)	0	0
07	ACQUISIZIONE PARERE ARPA		18-mag-15	19-giu-15	32	29-lug-15	26-ott-15	89				CONCLUSA IN RITARDO (129GG)	0	0
08	PROCEDURA VAS		18-mag-15	19-giu-15	32	29-lug-15	28-ott-15	91				CONCLUSA IN RITARDO (131GG)	0	0
09	ADOZIONE PIANO E OSSERVAZIONI		27-lug-15	01-apr-16	249	27-lug-15	01-apr-16	249				CONCLUSA	75	75
10	APPROVAZIONE PIANO		02-apr-16	18-apr-16	16	02-apr-16	18-apr-16	16				CONCLUSA	15	15
11	PUBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE		19-apr-16	31-lug-16	103	19-apr-16	31-lug-16	103			0	CONCLUSA	10	10
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-13	Predisposizione nuovo piano aria comunale di concerto con i comuni limitrofi. Entro il 30/12/2016.	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="98"/> 98

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100			95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FORMALIZZAZIONE IPOTESI AZIONI DI PIANO		02-gen-13	15-lug-13	194	02-gen-13	13-lug-13	192			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
02	CONDIVISIONE CON GLI ENTI TAVOLO TECNICO		16-lug-13	30-giu-15	714	16-lug-13	15-set-15	791				CONCLUSA IN RITARDO (77GG)	0	0
03	PREDISPOSIZIONE DI DETTAGLIO MODALITA' OPERATIVE		22-mag-14	20-ago-15	455	22-mag-14	22-set-15	488				CONCLUSA IN RITARDO (33GG)	0	0
04	DECISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		22-set-15	29-gen-16	129	22-set-15	29-gen-16	129				CONCLUSA	0	0
05	PREDISPOSIZIONE ATTI PER APPROVAZIONE		03-giu-14	12-dic-15	557	03-giu-14	12-dic-15	557				CONCLUSA	0	0
06	APPROVAZIONE PIANO IN GIUNTA		15-set-15	28-gen-16	135	15-set-15	28-gen-16	135				CONCLUSA	10	10
07	INFORMAZIONE SUL PIANO AI CITTADINI		15-nov-15	30-apr-16	167	15-nov-15	30-apr-16	167				CONCLUSA	80	80
08	ATTUAZIONE SPERIMENTALE PIANO		15-feb-16	31-dic-16	320	15-feb-16							10	5
Totali:												100	95	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-14	Progetto valutazione qualità aria D.Lgs.155/2010 area dieci Comuni del PAC con centralina mobile mediante convenzione con ARPA FVG e protocollo d'intesa con gli altri Comuni. Entro il 31/12/2017	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	30			0	-30,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE CONVENZIONE CON ARPA FVG E COMUNI		01-ott-16	31-dic-16	91	01-ott-16							100	0
02	SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE		02-gen-17	28-feb-17	57								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

03	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA CON MAPP. PUNTI RAPPRESENTATIVI (ARPA FVG)	01-mar-17	31-mar-17	30								0	0
04	VERIFICA E RIATTIVAZIONE CENTRALINA CON ARPA	01-mar-17	31-mar-17	30								0	0
05	RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA ALLACCIAMENTI	01-mar-17	30-ott-17	243								0	0
06	ESECUZIONE MONITORAGGI SECONDO PROGRAMMA CON ARPA	02-mag-17	31-dic-17	243								0	0
07	REPORT SU MONITORAGGI	02-mag-17	31-dic-17	243								0	0
08	INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	01-set-17	15-dic-17	105								0	0
Totali:												100	0

Cod. Ob.4 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-16 **Revisione Piano Aria Comunale di concerto con i Comuni dell'area pordenonese (dieci Comuni) con valutazione ampliamento area intervento. Entro il 31/07/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50			0	-50,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	SPERIMENTAZIONE FASE AUTUNNO-INVERNO		15-ott-16	15-apr-17	182	15-ott-16					0	30	0	
02	VERIFICA INTERESSE AMPLIAMENTOAREA INTERVENTO		02-nov-16	31-gen-17	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (27GG)	20	0
03	CONDIVISIONE IMPLEMENTAZIONE CON ALTRI 10 COMUNI		02-nov-16	31-mar-17	149			0			0	RITARDO SU INIZIO (27GG)	50	0
04	PROPOSTE DI MODIFICHE		01-apr-17	31-mag-17	60			0			0		0	0
05	APPROVAZIONE GIUNTA		01-giu-17	31-lug-17	60			0			0		0	0
Totali:												100	0	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-16 **Regolamento acustico comunale. Entro il 15/06/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60			0	-60,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONDIVISIONE PROPOSTA CON ALTRI UFFICI TEMATICA RUMORE		01-ott-16	31-ott-16	30	01-ott-16			01-ott-16	15-nov-16	45	RITARDO SU FINE EFF (29GG)	90	0
02	PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE GIUNTA		02-nov-16	15-dic-16	43			0				RITARDO SU INIZIO (27GG)	0	0
03	PRESENTAZIONE A PORTATORI INTERESSE E RACCOLTA OSSERVAZIONI		16-dic-16	15-feb-17	61			0			0		10	0
04	DEFINIZIONE FINALE PROPOSTA REGOLAMENTO		15-feb-17	15-mar-17	28			0			0		0	0
05	PARERI		16-mar-17	16-mag-17	61			0			0		0	0
06	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		17-mag-17	15-giu-17	29			0			0		0	0
Totali:												100	0	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-16

Regolamento localizzazione impianti telefonia mobile. Entro il 31/05/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100



Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	70			0	-70,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REVISIONE BOZZA REGOLAMENTO E PREDISP.ATTI PER ADOZIONE		01-ott-16	31-ott-16	30	01-ott-16			01-ott-16	15-nov-16	45	RITARDO SU FINE EFF (29GG)	50	0
02	COMPLETAMENTO ELABORATI A SEGUITO ASSENSO ASSESSORE		31-ott-16	15-nov-16	15			0	16-nov-16	01-dic-16	15	RITARDO SU INIZIO (29GG)	30	0
03	ADOZIONE IN GIUNTA		15-nov-16	30-nov-16	15			0	02-dic-16	17-dic-16	15	RITARDO SU INIZIO (14GG)	0	0
04	PARERE SOVRINTENDENZA E CIRCOSCRIZIONI		30-nov-16	28-feb-17	90			0	18-dic-16	16-mar-17	88		20	0
05	FASE PARTECIPATIVA GESTORI		28-feb-17	30-mar-17	30			0	17-mar-17	16-apr-17	30		0	0
06	PREDISP.DELIBERA APPROVAZIONE CONSIGLIO E PARERE COMMISSIONE		30-mar-17	30-apr-17	31			0	17-apr-17	18-mag-17	31		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

07	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO	30-apr-17	31-mag-17	31			0	19-mag-17	19-giu-17	31		0	0
Totali:											100	0	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-16 **Campagna di monitoraggio in continuo dei C.E.M.(campi elettromagnetici) in collaborazione con ARPA FVG. Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	30			0	-30,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA BOZZA ESISTENTE PROTOCOLLO CON ARPA FVG		02-nov-16	15-dic-16	43			0			0	RITARDO SU INIZIO (27GG)	80	0
02	APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO		01-dic-16	31-gen-17	61			0			0		20	0
03	VERIFICHE PRELIMINARI A STRUMENTI E WEB		07-gen-17	31-gen-17	24			0			0		0	0
04	PROGRAMMA DI COLLOCAZIONE DI MASSIMA		15-gen-17	31-gen-17	16			0			0		0	0
05	ESECUZIONE MONITORAGGI		01-feb-17	31-dic-17	333			0			0		0	0
06	PREDISPOSIZIONE REPORT		01-mag-17	31-dic-17	244			0			0		0	0
Totali:											100	0		

Cod. Ob.8 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-16 **Ambiente e scuola. Educazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole su temi quali la tutela dell'aria, la prevenzione produzione dei rifiuti, la tutela dagli inquinamenti. Entro il 10/06/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20			0	-20,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO FATTIBILITA' E CONTENUTI		01-dic-16	31-dic-16	30			0			0		100	0
02	PROPOSTA AI REFERENTI ISTITUTI COMPRESIVI		07-gen-17	31-gen-17	24			0			0		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

03	RACCOLTA ADESIONE ISTITUTI COMPRESIVI	01-feb-17	28-feb-17	27			0			0	0	0
04	ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA DETTAGLIO	01-mar-17	15-mar-17	14			0			0	0	0
05	PREDISPOSIZIONI MATERIALI ILLUSTRATIVI	07-gen-17	15-mar-17	67			0			0	0	0
06	FASE REALIZZATIVA	16-mar-17	31-mag-17	76			0			0	0	0
07	EVENTO FINALE	15-mag-17	10-giu-17	26			0			0	0	0
Totali:											100	0

Cod. Ob.9 - B Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
Revisione contratto dei servizi ambientali con GEA S.p.A. nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 15/12/2016

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	100			0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REVISIONE CONTRATTO NUOVA AMMINISTRAZIONE		01-ott-16	30-nov-16	60	01-ott-16					0		80	0
02	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO		02-nov-16	30-nov-16	28						0	RITARDO SU INIZIO (27GG)	10	0
03	STIPULA CONTRATTO		01-dic-16	15-dic-16	14						0		10	0
Totali:											100	0		

Cod. Ob.10 - B Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
Razionalizzazione, ottimizzazione e adeguamento ecocentro comunale di via Segaluzza al fine di migliore utilizzazione degli spazi e di conferimento dei rifiuti. Entro il 31/01/2017

Importo: 56.000,00

Grado rispetto previsioni: 96

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90			65	-25,00	72%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO LAVORI		02-mag-15	15-dic-15	227	02-mag-15	22-dic-15	234				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

02	ESECUZIONE LAVORI	15-dic-15	31-dic-16	382	22-dic-15						RITARDO SU INIZIO (7GG)	100	65
03	RENDICONTAZIONE LAVORI	02-gen-17	31-gen-17	29								0	0
Totali:											100	65	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Campagna di prevenzione e lotta alla zanzara tigre.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/04/2016	31/12/2016	01/04/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%

102 *Analisi potabilità fontane e pubblicizzazione risultati.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/09/2016	31/12/2016	01/10/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%
10202	N° fontane monitorate				40	0	-40,00	0,00%

103 *Fasce di rispetto elettrodotti e monitoraggio campi elettromagnetici (in collaborazione con ARPA FVG).*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/10/2016	31/12/2017	01/10/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione				100	5	-95,00	5,00%
10302	N° monitoraggi effettuati				10	0	-10,00	0,00%

104 *Realizzazione iniziative ed eventi in materia ambientale*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/09/2016	31/12/2016	01/10/2016					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

P.O.

C. Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

OBIETTIVO 1 - PISUS A10 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'università via Mantegna, pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. Entro il 01/09/2016. CUP B54E11000310001.

L'obiettivo è ancora in carico ad altro centro di costo. E' stato predisposto il Capitolato d'appalto per la nuova gara.

OBIETTIVO 2 – PISUS: Revisione progetto telesosta. Entro il 31/12/2016

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 3 – Interventi finalizzati alla realizzazione del ciclo-ring (come previsto nel PUMS) (Via Oberdan, Via De Paoli, Via Dante). Entro il 15/07/2016.

L'intervento è stato concluso.

OBIETTIVO 4 - Bando regionale zone 30: "Tutta la M e mezza O" (ambito di via delle Caserme). Entro il 30/12/2017

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 5 - Revisione Contratto di Servizio con GSM S.p.A. per i servizi di mobilità - sosta, segnaletica, autostazione (nuovo) e bike sharing (nuovo) - nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 30/03/2017

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

INTERVENTO 101 – Programmazione posizionamento rilevatori mobili del traffico e redazione esito monitoraggio.

L'intervento è in linea con le previsioni

INTERVENTO 102 – Definizione problematiche relative dossi via campagna

L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO 103 – Studio per la revisione del PUMS

L'intervento è in linea con le previsioni

INTERVENTO104 – Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita e-bike 0 per dipendenti e Amministratori comunali e rendicontazione finale. Entro il 31.01.2017. € 54.385,00.

L'intervento è in linea con le previsioni

INTERVENTO105 – Rendicontazione sul progetto di: realizzazione/ammodernamento di n°6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale).

L'intervento è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'università via Mantegna, pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. CUP B54E11000310001. Entro il 10/10/2018. Fine rivista 29/11/2018	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 187.766,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="7"/> 7

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	13			1	-12,00	8%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16							100	4
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	30-ott-17	245								0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		31-ott-17	15-nov-17	15			0					0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		16-nov-17	21-nov-17	5			0					0	0
06B	PROGETTO ESECUTIVO	01001	22-nov-17	20-apr-18	149								0	0
06C	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		21-apr-18	13-ago-18	114								0	0
07	CONTRATTO	00045	14-ago-18	19-ago-18	5			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		20-ago-18	29-nov-18	101								0	0
09	ACCATASTAMENTO		30-nov-18	30-dic-18	30								0	0
10	COLLAUDI		31-dic-18	31-mar-19	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	01-apr-19	28-set-19	180								0	0
Totali:												100	4	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 45gg: proposta revisione fasi causa annullamento gara professionisti e rifacimento della stessa*

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.:	01-gen-16	PISUS: Revisione progetto telesosta. Entro il 31/12/2016	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 50.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100			90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REVISIONE PROGETTO CON GSM		01-set-16	30-set-16	29	01-set-16	30-set-16	29			0	CONCLUSA	90	90
02	PARERI REGIONE		01-ott-16	31-dic-16	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (59GG)	10	0
Totali:													100	90

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-15

Interventi finalizzati alla realizzazione del ciclo-ring (come previsto nel PUMS) (Via Oberdan, Via De Paoli, Via Dante). Entro il 15/07/2016.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 115.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI STATO DI FATTO		15-giu-15	30-lug-15	45	15-giu-15	30-lug-15	45				CONCLUSA	0	0
02	ESECUZIONE RILIEVI		16-lug-15	15-ago-15	30	30-lug-15	10-ago-15	11			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
03	REDAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE		15-ago-15	14-set-15	30	11-ago-15	14-set-15	34			0	CONCLUSA	0	0
04	FASE PARTECIPATIVA		15-set-15	14-ott-15	29	15-set-15	01-ott-15	16			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	0	0
05	RECEPIMENTO EVENTUALI OSSERVAZIONI E MODIFICHE PROGETTUALI		15-ott-15	30-ott-15	15	02-ott-15	30-ott-15	28			0	CONCLUSA	0	0
06	REALIZZAZIONE INTERVENTI POSSIBILI (DISP. ECON. E PATTO DI STABILITA')	51103	31-ott-15	15-lug-16	258	31-ott-15	15-lug-16	258				CONCLUSA	100	100
Totali:													100	100

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-15

Bando regionale zone 30: "Tutta la M e mezza O" (ambito di via delle Caserme). Entro il 30/12/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 223.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	17			35	18,00	206%
02	mq zone 30	0			0	0,00	0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

03	n° zone individuate	0			1,5	1,50	0%
----	---------------------	---	--	--	-----	------	----

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	STIPULA CONVENZIONE CON REGIONE (DOPO APPROVAZIONE BILANCIO)		15-set-16	31-dic-16	107	14-set-16					0	50	30
02	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		15-ott-16	31-dic-16	77	18-ott-16					0	50	5
03	VERIFICHE E INDAGINI STATO DI FATTO E CONFRONTO CON LA REGIONE		01-gen-17	31-gen-17	30			0			0	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		01-feb-17	01-apr-17	59			0			0	0	0
05	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO		01-apr-17	30-apr-17	29			0			0	0	0
06	PROGETTO ESECUTIVO		01-mag-17	30-giu-17	60			0			0	0	0
07	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO		01-lug-17	31-lug-17	30			0			0	0	0
08	GARA D'APPALTO ED AFFIDAMENTO CAMPAGNA D'INFORMAZIONE		01-ago-17	30-set-17	60			0			0	0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		01-ott-17	30-dic-17	90			0			0	0	0
10	COLLAUDO TECNICO		01-gen-18	31-gen-18	30			0			0	0	0
11	EVENTI DI INAUGURAZIONE		01-feb-18	28-feb-18	27			0			0	0	0
12	MONITORAGGIO (CONDIVISIONE CON LE SCUOLE)		01-mar-18	31-mag-18	91			0			0	0	0
13	DIFFUSIONE DEI RISULTATI		01-giu-18	01-lug-18	30			0			0	0	0
Totali:											100	35	

Cod. Ob.5 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GOBBATO Mauri
 Data assegn.: 01-gen-15 **Revisione Contratto di Servizio con GSM S.p.A. per i servizi di mobilità - sosta, segnaletica, autostazione (nuovo) e bike sharing (nuovo) - nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 30/03/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 94

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80			23	-57,00	29%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE		01-set-16	30-nov-16	90	01-set-16						50	23

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

02	REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO	51103	01-dic-16	30-gen-17	60							15	0	
03	CONCERTAZIONE CON SOCIETÀ		01-set-16	28-feb-17	180							RITARDO SU INIZIO (89GG)	35	0
04	STIPULA CONTRATTO		01-mar-17	30-mar-17	29			0					0	0
Totali:												100	23	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09											Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Programmazione posizionamento rilevatori mobili del traffico e redazione esito monitoraggio.</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016										
Indicatori:											Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione										100	20	-80,00	20,00%
10102	N. posizionamenti										10	2	-8,00	20,00%
102	<i>Definizione problematiche relative dossi Via Campagna.</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016		19/09/2016								
Indicatori:											Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione										100	100	0,00	100,00%
103	<i>Studio per la revisione del PUMS</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016										
Indicatori:											Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione										100	10	-90,00	10,00%
104	<i>Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita e-bike 0 per dipendenti e Amministratori comunali e rendicontazione finale. Entro il 31/01/2017. € 54.385,00.</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016										
Indicatori:											Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione										100	25	-75,00	25,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

105	<i>Rendicontazione sul progetto di: realizzazione/ammodernamento di n° 6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale).</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501 % di realizzazione				100	60	-40,00	60,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

P.O.

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

Sono stati avviati i seguenti obiettivi ;

- 1) Rifacimento Corso Vittorio Emanuele (PISUS A4) avvio della procedura di affidamento dell'incarico professionale;
- 2) Rifacimento segmento di Viale Mazzini (PISUS A4)avvio della procedura di affidamento dell'incarico professionale;
- 3) Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - Il tratto di Via Martiri Concordiesi (PISUS A13);
- 4) Interventi di modifica della viabilità nelle vie cittadine -Via Ferraris- (in linea con le previsioni);
- 5) Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan (in linea con le previsioni);
- 6) Manutenzione straordinaria strade cittadine : manutenzione marciapiedi, fossi (asfaltature) (in linea con le previsioni)
- 7) Opere per la messa in sicurezza dalle incidentalità (in linea con le previsioni);
- 8) Sistemazione intersezione SS 13 Via Montereale (rotatoria) (in linea con le previsioni);
- 9) Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri (in fase di verifica il capitolato adeguato ai sensi del D.lgs 50/2016)
- 10) interventi di straordinaria manutenzione viabilità comunale ambito centro (in linea con le previsioni);
- 11) Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine (in linea con le previsioni);
- 12) Riqualficazione di Via Cappucci (in linea con le previsioni);
- 13) Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura "Teatro Verdi" (in fase di verifica il capitolato adeguato ai sensi del D.lgs 50/2016)
- 14) Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura; (in fase di verifica il capitolato adeguato ai sensi del D.lgs 50/2016)
- 15) Sistemazione area ex Birreria "strada di collegamento parcheggio questura con Via Cabotto" (Pratica sospesa);
- 16) Rifacimento segmento Largo San Giorgio (PISUS A4) avvio della procedura di affidamento dell'incarico professionale;

Sono stati avviati gli interventi del 2016 del servizio Viabilità descritti nella sezione B(X)

L'attività è stata dedicata alla gestione dei procedimenti per l'esecuzione di lavori pubblici riguardanti strade, piazze e relativi sottoservizi (progettazione, appalto, direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudo). Sono stati avviati gli interventi contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in precedenti esercizi.

Il centro ha gestito anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e piazze (pavimentazioni, marciapiedi, ecc.), per mantenerne l'efficienza e garantire la sicurezza dei cittadini (anche in regime d'urgenza). Un impegno particolare è dedicato alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti semaforici. Le manutenzioni sono state eseguite, con personale interno.

Ha effettuato l'istruttoria di piani particolareggiati, in materia di viabilità.

L'attività è stata dedicata anche a :

- 1) collaborare alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, riaccertamento straordinario dei residui;
- 2) redige progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi,
- 3) coordinare la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l'istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione,
- 4) collaborare alle procedure d'appalto,
- 5) provvede alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente),
- 6) coordinare l'attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione,
- 7) curare le operazioni di collaudo, direttamente o cooperando coi liberi professionisti incaricati,
- 8) curare il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta),
- 9) curare gli appalti e gli affidamenti (prevalentemente con il metodo delle gestioni in economia, ordini di somministrazione ed atti di cottimo) riguardanti la

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

manutenzione ordinaria (per lo più in regime d'urgenza) di strade, piazze, marciapiedi, percorsi ciclabili e pedonali, impianti a rete ed impianti semaforici, 10) collaborare alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo.
L'attività comprende il raccordo con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S, VV.FF., ISPESL, Soprintendenza BAAS, Regione, Provincia, Stato,) e gli altri settori del Comune. L'attività è stata dedicata alla gestione dei procedimenti per l'esecuzione di lavori pubblici riguardanti strade, piazze e relativi sottoservizi (progettazione, appalto, direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudo).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - F Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: RICCI Pierluigi
Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A4a - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. CUP B53G11000150001. Entro il 26/09/2018. Fine rivista 28/11/2018**
Ob. Modificato: Sì
Ob. Eliminato: Importo: 585.900,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	13			1	-12,00	8%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16							100	8
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	14-ott-17	229								0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		15-ott-17	30-ott-17	15			0					0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	31-ott-17	28-feb-18	120								0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		28-feb-18	23-giu-18	115								0	0
07	CONTRATTO	00045	24-giu-18	29-giu-18	5			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		30-giu-18	28-nov-18	151								0	0
10	COLLAUDI		29-nov-18	28-mag-19	180								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	29-mag-19	25-nov-19	180								0	0
Totali:												100	8	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 60gg: proposta revisione fasi causa annullamento gara professionisti e rifacimento della stessa*

Cod. Ob.2 - F Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini. CUP B53G11000150001. Entro il 21/11/2018. Fine rivista 24/04/2019**
Ob. Modificato: Sì
Ob. Eliminato: Importo: 1.021.100,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	13			1	-12,00	8%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.		01-set-16	10-giu-17	282	01-set-16						100	8
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-giu-17	12-gen-18	215							0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		13-gen-18	28-gen-18	15			0				0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	29-gen-18	29-mag-18	120							0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-mag-18	04-giu-18	5			0				0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		05-giu-18	18-set-18	105							0	0
07	CONTRATTO	00045	19-set-18	24-set-18	5			0				0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		25-set-18	24-apr-19	211							0	0
09	ACCATASTAMENTO		25-apr-19	26-mag-19	31							0	0
10	COLLAUDI		27-mag-19	24-set-19	120							0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-set-19	23-mar-20	180							0	0
Totali:											100	8	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 5 mesi: proposta revisione fasi causa annullamento gara professionisti e rifacimento della stessa*

Cod. Ob.3 - F Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi. CUP B53E11000120001. Entro il 09/11/2018. Fine rivista 30/12/2018**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: No Importo: 416.000,00 Grado rispetto previsioni: 5

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	13			1	-12,00	8%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16						100	6
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	10-ott-17	225							0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		11-ott-17	26-ott-17	15			0				0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-ott-17	01-nov-17	5			0				0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	02-nov-17	31-mar-18	149							0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		01-apr-18	24-lug-18	114							0	0
07	CONTRATTO	00045	25-lug-18	30-lug-18	5			0				0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-18	30-dic-18	151							0	0
10	COLLAUDI		31-dic-18	30-apr-19	120							0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	01-mag-19	29-ott-19	181							0	0
Totali:												100	6

Motivazione del ritardo: Ritardo 45gg: proposta revisione fasi causa annullamento gara professionisti e rifacimento della stessa

Cod. Ob.4 - F Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CANTIELLO Pri
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A4C - Riqualficazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio.CUP B53G11000150001 - 51101. Entro il 22/08/2018. Fine rivista 24/01/2019**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 931.487,20 Grado rispetto previsioni: 7

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	13			0	-13,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.		01-set-16	10-giu-17	282	01-set-16							100	8
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-giu-17	11-feb-18	245								0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-feb-18	27-feb-18	15			0					0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	28-feb-18	29-mag-18	90								0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		30-mag-18	12-set-18	105								0	0
07	CONTRATTO	00045	13-set-18	21-set-18	8			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		22-set-18	24-gen-19	124								0	0
10	COLLAUDI		25-gen-19	24-lug-19	180								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-lug-19	23-dic-19	151								0	0
Totali:												100	8	

Motivazione del ritardo: Ritardo 5 mesi: proposta revisione fasi causa annullamento gara professionisti e rifacimento della stessa

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Cod. Ob.5 - F	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-11		Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. Entro 20/08/2017	
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>		Importo: 200.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61			55	-6,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		20-feb-11	22-mag-11	91	20-feb-11	22-mag-11	91				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	24-ago-12	131	15-apr-12	24-ago-12	131				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	04-set-12	14-feb-13	163	25-ago-12	10-nov-12	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	0	0
03A	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	11-nov-12	30-dic-12	49	11-nov-12	30-dic-12	49				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-set-16	19-nov-16	79	01-giu-15						RITARDO SU FINE EFF (10GG)	63	41
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-nov-16	25-nov-16	5			0				RITARDO SU INIZIO (9GG)	6	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		26-nov-16	13-feb-17	79							RITARDO SU INIZIO (3GG)	31	0
07	CONTRATTO	00045	14-feb-17	19-feb-17	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		20-feb-17	20-ago-17	181								0	0
10	COLLAUDI		21-ago-17	01-mar-18	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	10-feb-18	08-nov-18	271								0	0
Totali:												100	41	

Cod. Ob.6 - F	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-12		Manutenzione straordinaria strade cittadine: manutenzione marciapiedi e fossi (asfaltature). Entro il 05/03/2016.	
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>		Importo: 220.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			99	-1,00	99%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-12	10-ago-12	101	01-mag-12	03-ago-12	94				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	11-ago-12	04-dic-12	115	04-ago-12	09-nov-12	97				CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	05-dic-12	30-dic-12	25	10-nov-12	30-dic-12	50			0	CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-14	06-ott-14	5	01-gen-13	06-gen-13	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (638GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		01-mag-15	13-set-15	135	15-mag-15	13-set-15	121				CONCLUSA	0	0
07	CONTRATTO	00045	13-set-15	18-set-15	5	14-set-15	08-ott-15	24				CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		09-ott-15	05-mar-16	148	09-ott-15	05-mar-16	148				CONCLUSA	73	73
10	COLLAUDI		06-mar-16	15-giu-16	101	06-mar-16	29-giu-16	115				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	24	24
11	RENDICONTAZIONE	51103	16-giu-16	14-mar-17	271	16-giu-16							3	2
Totali:												100	99	

Cod. Ob.7 - F Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-14

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara

Referente: RICCI Pierluigi

Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: via Grigoletti, via Colonna, via De Paoli, via dell'Autiere. Entro il 28/07/2016.

Importo: 386.448,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100			99	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
02	PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO	Diversi	01-ago-12	05-nov-12	96	01-ago-12	05-nov-12	96				CONCLUSA	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	06-nov-12	01-dic-12	25	06-nov-12	01-dic-12	25			0	CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-giu-15	25-set-15	116	15-apr-15	25-set-15	163				CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		25-set-15	30-set-15	5	25-set-15	30-set-15	5				CONCLUSA	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	51103	24-dic-15	04-apr-16	102	31-dic-12	04-apr-16	1190				CONCLUSA	0	0
07	CONTRATTO	00045	10-apr-16	14-apr-16	4	10-apr-16	14-apr-16	4				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

08	ESECUZIONE LAVORI		20-mar-16	28-lug-16	130	20-mar-16	27-lug-16	129				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	73	73
10	COLLAUDI		29-lug-16	07-gen-17	162	10-lug-16							23	12
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-gen-17	07-lug-17	180								4	0
Totali:												100	85	

Cod. Ob.8 - F Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara

Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-gen-15

Sistemazione intersezione viaria SS. 13 con Via Montereale e Via San Daniele con Via Maestra (rotatoria). Entro il 26/08/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 564.528,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			99	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		12-gen-15	12-gen-15	0	12-gen-15	12-gen-15	0				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		16-feb-15	22-giu-15	126	16-feb-15	15-apr-15	58				CONCLUSA IN ANTICIPO (68GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	23-giu-15	26-ott-15	125	16-apr-15	09-ott-15	176				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)	51103	27-ott-15	20-mar-16	145	27-ott-15	20-mar-16	145				CONCLUSA	0	0
07	CONTRATTO	00045	21-mar-16	12-apr-16	22	21-mar-16	12-apr-16	22				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		22-mar-16	26-ago-16	157	22-mar-16	26-ago-16	157				CONCLUSA	74	73
10	COLLAUDI		27-ago-16	05-feb-17	162	27-ago-16							23	8
11	RENDICONTAZIONE	51103	06-feb-17	04-nov-17	271								3	0
Totali:												100	81	

Cod. Ob.9 - F Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-15

Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri. Entro il 30/06/2017. Fine rivista 14/08/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 175.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
--	--	-----------	-------	-------	-------	----------	---------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

01	% di realizzazione				61						0			-61,00	0%
FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-15	01-gen-15	0	01-gen-15	01-gen-15	0				CONCLUSA	0	0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO		01-mar-15	22-gen-16	327	01-mar-15	21-gen-16	326				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0	
01G	DECRETO CONCESSIONE CONTRIBUTO REG.		22-gen-16	11-ott-16	263	22-gen-16						RITARDO SU FINE EFF (49GG)	6	0	
02	PROGETTO ESECUTIVO	Diversi	01-ott-16	19-gen-17	110	01-ott-16							94	0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		20-gen-17	18-apr-17	88								0	0	
07	CONTRATTO	00045	19-apr-17	24-apr-17	5								0	0	
08	ESECUZIONE LAVORI		25-apr-17	14-ago-17	111								0	0	
10	COLLAUDI		15-ago-17	24-gen-18	162								0	0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-gen-16	22-ott-16	271							RITARDO SU INIZIO (309GG)	0	0	
Totali:												100	0		

Motivazione del ritardo: Ritardo 45gg: proposta revisione fasi a causa nuova normativa (D.Lgs 50/2016)

Cod. Ob.10 - F Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-mag-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Interventi di straordinaria manutenzione viabilità ambito centro. Entro il 13/09/2016

Importo: 700.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			94	-6,00	94%

FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mag-15	28-giu-15	44	15-mag-15	12-giu-15	28				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0	
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	29-giu-15	22-ago-15	54	13-giu-15	05-ago-15	53				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		23-ago-15	10-dic-15	109	06-ago-15	10-dic-15	126				CONCLUSA	0	0	
07	CONTRATTO	04001	10-dic-15	15-dic-15	5	10-dic-15	15-dic-15	5				CONCLUSA	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

08	ESECUZIONE LAVORI		16-dic-15	13-set-16	272	16-dic-15	20-ago-16	248				CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	96	96
09	COLLAUDI	Diversi	21-ago-16	30-nov-16	101							RITARDO SU INIZIO (100GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	01-dic-16	30-mag-17	180								4	0
Totali:												100	96	

Cod. Ob.11 - F Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-mag-15

Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine. Entro il 21/06/2017. Fine rivisto 24/07/2017

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 670.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57			15	-42,00	26%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mag-15	08-nov-16	543	15-mag-15						RITARDO SU FINE EFF (21GG)	32	32
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	09-nov-16	02-gen-17	54							RITARDO SU INIZIO (20GG)	68	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		08-gen-17	28-mar-17	79								0	0
07	CONTRATTO	04001	29-mar-17	03-apr-17	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-apr-17	24-lug-17	111								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-lug-17	23-set-17	60								0	0
Totali:												100	32	

Motivazione:

Ritardo 30gg

Cod. Ob.12 - F Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-11

Riquilificazione di via Cappuccini. Entro il 23/08/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.250.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	45			12	-33,00	27%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
02	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		02-gen-11	10-mag-12	494	02-gen-11	07-apr-12	461				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-12	23-nov-12	296	01-feb-12	23-nov-12	296				CONCLUSA	0	0
04	FINANZIAMENTO - MUTUO	00091	24-nov-12	19-dic-12	25	24-nov-12	19-dic-12	25				CONCLUSA	0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	20-dic-12	23-feb-17	1526	20-dic-12							100	30
06	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-feb-17	22-ago-17	179								0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		23-ago-17	28-ago-17	5								0	0
08	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		29-ago-17	17-dic-17	110								0	0
09	CONTRATTO	00045	18-dic-17	12-gen-18	25								0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		13-gen-18	23-ago-18	222								0	0
11	COLLAUDI	Diversi	24-ago-18	02-feb-19	162								0	0
12	RENDICONTAZIONE	00505	03-feb-19	04-mag-19	90								0	0
Totali:												100	30	

Cod. Ob.13 - F Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GOBBATO Mauri

Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura "Teatro Verdi". Entro il 26/07/2017. Fine rivista 03/09/2017

Importo: 132.127,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	53			30	-23,00	57%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		10-dic-15	18-dic-15	8	10-dic-15	18-dic-15	8				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	19-dic-15	29-gen-16	41	19-dic-15	29-gen-16	41				CONCLUSA	3	0
03	DECRETO CONCESSIONE CONTRIBUTO REG.		30-gen-16	11-ott-16	255	30-gen-16						RITARDO SU FINE EFF (49GG)	7	0
03a	DEVOLUZIONE MUTUO		11-ott-16	25-nov-16	45							RITARDO SU INIZIO (49GG)	3	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	01-set-16	08-gen-17	129							RITARDO SU INIZIO (89GG)	87	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		09-gen-17	29-mar-17	79								0	0
07	CONTRATTO	00045	30-mar-17	14-apr-17	15			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		15-apr-17	03-set-17	141								0	0
10	COLLAUDI		04-set-17	03-dic-17	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	04-feb-17	04-ago-17	181								0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: Ritardo 40gg: proposta revisione fasi causa risposta tardiva della Regione e aggiornamento normativa

Cod. Ob.14 - F	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GOBBATO Mauri
Data assegn.:	01-gen-16	Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 14/11/2017. Fine rivista 03/04/2108			
Ob. Modificato:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	400.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="0"/> 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	18			15	-3,00	83%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		10-dic-16	18-dic-16	8								55	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	19-dic-16	17-apr-17	119	01-set-16							45	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		18-apr-17	18-mag-17	30			0					0	0
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	19-mag-17	09-lug-17	51								0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		10-lug-17	27-set-17	79								0	0
07	CONTRATTO	00045	28-set-17	13-ott-17	15			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		27-mag-17	14-nov-17	171				14-ott-17	03-apr-18	171		0	0
10	COLLAUDI		15-nov-17	13-feb-18	90				04-apr-18	03-lug-18	90		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	14-feb-18	14-ago-18	181				04-lug-18	01-gen-19	181		0	0
Totali:												100	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Motivazione del ritardo:		Ritardo 4,5 mesi: proposta revisione fasi causa revisione normativa (codice appalti) e problemi con sistemi di dialogo in riferimento all'estensione del sistema Infoparking													
Cod. Ob.15 - F	Rilev.	OBIETTIVO:		Referente Amm.:				Referente:				GOBBATO Mauri			
Data assegn.:	01-gen-16	Sistemazione area "Ex Birreria" strada di collegamento parcheggio Questura con Via Caboto. Entro il 27/01/2018.													
Ob. Modificato:		<input type="checkbox"/> Sì		OBIETTIVO SOSPESO											
Ob. Eliminato:		<input type="checkbox"/>		Importo: 122.000,00				Grado rispetto previsioni:				0 			
Elenco Indicatori				Obiettivo		31/03		30/06		30/09		Sc. V.A.		% Real.	
01		% di realizzazione		45											
FASI DELL'OBIETTIVO															
		Previsione			Avanzamento			Revisione							
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne	
01	ACQUISIZIONE AREE	51103	01-set-16	02-apr-17	213							RITARDO SU INIZIO (89GG)	0	0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	03-apr-17	17-ago-17	136								0	0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		18-ago-17	05-nov-17	79								0	0	
07	CONTRATTO	00045	06-nov-17	21-nov-17	15			0					0	0	
08	ESECUZIONE LAVORI		07-nov-17	27-gen-18	81								0	0	
10	COLLAUDI		28-gen-18	28-apr-18	90								0	0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	29-apr-18	30-lug-18	92								0	0	
Totali:												0	0		
Motivazione del ritardo:		SOSPESO dall'amministrazione													
Cod. Ob.16 - F	Rilev. 104	OBIETTIVO:		Referente Amm.:				Referente:				RICCI Pierluigi			
Data assegn.:	01-gen-10	Sistemazione Via G. Ferraris - Torre Nord: realizzazione di un anello circolatorio tra le vie Stradelle e G.Ferraris. Entro 12/09/2016													
Ob. Modificato:		<input type="checkbox"/>													
Ob. Eliminato:		<input type="checkbox"/>		Importo: 800.000,00				Grado rispetto previsioni:				100 			
Elenco Indicatori				Obiettivo		31/03		30/06		30/09		Sc. V.A.		% Real.	
01		% di realizzazione		97						76		-21,00		78%	
FASI DELL'OBIETTIVO															
		Previsione			Avanzamento			Revisione							
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne	
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		15-mar-11	14-mag-11	60	15-mar-11	14-mag-11	60				CONCLUSA	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

01B	VARIANTE		28-nov-11	19-lug-12	234	28-nov-11	23-mag-12	177				CONCLUSA IN ANTICIPO (57GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	15-giu-12	61	15-apr-12	18-mag-12	33				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	16-giu-12	19-ott-12	125	19-mag-12	10-ago-12	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-ott-12	19-nov-12	30	11-ago-12	20-set-12	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	11-ago-12	12-set-15	1127	11-ago-12	12-set-15	1127				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	23-ott-12	15-giu-13	235	23-ott-12	15-giu-13	235				CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-apr-15	07-apr-15	6	01-apr-15	07-apr-15	6				CONCLUSA	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-apr-15	27-lug-15	111	07-apr-15	27-lug-15	111				CONCLUSA	0	0
07	CONTRATTO	00045	28-lug-15	04-nov-15	99	28-lug-15	04-nov-15	99				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		05-nov-15	12-set-16	312	05-nov-15	09-set-16	309				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	79	79
10	COLLAUDI		13-set-16	24-mar-17	192	10-set-16							0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-mar-17	21-set-17	180								21	0
Totali:												100	79	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Interventi di viabilità e infrastrutture stradali € 50.000,00

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016							
Indicatori:										
10101 % di realizzazione							100	30	-70,00	30,00%
10102 N. interventi realizzati							4	0	-4,00	0,00%

Motivazione: Spostati € 40.000 in parte corrente pertanto gli interventi non saranno 4 ma 2.

102 Revisione progettuale intervento Largo San Giovanni.

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016							
Indicatori:										

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO E SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio e SIT

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività svolta è in linea con la programmazione, per quante attiene alle modifiche introdotte si rimanda alle specifiche note di cui agli interventi previsti.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - F Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONEGUZZI Mar

Data assegn.: 01-gen-16

Dotare la città del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale - PRGC - ADOZIONE. Entro il 28/02/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO 1PB - COMPONENTE OPERATIVA		01-gen-15	22-gen-15	21	01-gen-15	22-gen-15	21			0	CONCLUSA	0	0
02	VERIFICA DOCUMENTAZIONE (EVENTUALI INTEGRAZIONI)		23-gen-15	09-apr-15	76	23-gen-15	09-apr-15	76			0	CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO 2P - ELABORAZIONE DEFINITIVA		10-apr-15	30-apr-15	20	10-apr-15	30-apr-15	20			0	CONCLUSA	0	0
04	ADOZIONE PRGC E R.A.		01-mag-15	29-giu-15	59	01-mag-15	29-giu-15	59			0	CONCLUSA	0	0
05	PUBBLICAZIONE DEPOSITO		07-ago-15	18-set-15	42	07-ago-15	18-set-15	42			0	CONCLUSA	0	0
06	ESAME TECNICO OSS/OPP + RISERVE REGIONALI		19-set-15	30-nov-15	72	19-set-15	30-nov-15	72			0	CONCLUSA	0	0
07	REPERIMENTO PARERI DA REGOLAMENTO		01-dic-15	31-dic-15	30	01-dic-15	31-dic-15	30			0	CONCLUSA	0	0
08	COMPLETAMENTO PROC. TECNICO AMM.VA E APPROVAZIONE PRG		01-gen-16	28-feb-16	58	01-gen-16	28-feb-16	58			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	




INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

100	<i>Istituzione protocollo per monitoraggio VAS (redazione relazione consuntiva).</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	12/09/2016	31/12/2016	12/09/2016					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10001	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%	
101	<i>Affidamento nuovo incarico per gli approfondimenti relativi alla microzonazione sismica.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	12/09/2016	31/12/2016	12/09/2016					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%	
102	<i>Revoca di Piani di Recupero.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	12/09/2016	31/12/2016	12/09/2016					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%	
10202	N. piani revocati			2	0	-2,00	0,00%	
103	<i>Aggiornamento elaborati del PRGC conseguenti all' approvazione del nuovo piano da parte della Regione.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	12/09/2016	31/12/2016	12/09/2016					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	90	-10,00	90,00%	
10302	N° elaborati aggiornati			32	0	-32,00	0,00%	
	Motivazione:	25/11/2016: intervento modificato a seguito deliberazione di Giunta numero 234 "Ricognizione stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2016-2018" del 24/11/2016						

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

104	<i>Istituzione di un protocollo per l'assegnazione delle nuove opere di urbanizzazione realizzate agli uffici comunali competenti ed alle società esterne per la loro gestione e manutenzione.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	12/09/2016	31/12/2016	12/09/2016					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401 % di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%	
105	<i>Studio di fattibilità sulle modalità di inoltro telematico delle richieste dei certificati di destinazione urbanistica.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	12/09/2016	31/12/2016						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato	Motivazione: 25/11/2016: intervento eliminato con deliberazione di Giunta numero 234 "Ricognizione stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2016-2018" del 24/11/2016							
106	<i>Riorganizzazione archiviazione della documentazione informatica del servizio alla luce del nuovo piano e della necessità di storicizzazione del pregresso.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	12/09/2016	31/12/2016	12/09/2016					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601 % di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'unità ha dovuto rivedere sostanzialmente le proprie attività programmate in quanto sono state richieste di nuove e date priorità diverse pertanto non è stato possibile seguire la programmazione fatta.

In particolare si è reso necessario:

- dare supporto ai servizi Protezione Civile/Anagrafe nell'abbinamento dei numeri civici ad ogni area di attesa, con l'evidenziazione e verifica delle anomalie, per il successivo inserimento nel database anagrafico per la gestione dei residenti in caso di emergenze;
- effettuare ulteriori verifiche incrociate per l'ufficio patrimonio sui database esistenti delle proprietà comunali non compresi nelle attività dell'obiettivo;
- è stata fatta un analisi delle attività commerciali lungo viale Marconi (occupate/libere, collocazione cartografica, proprietà ...);

Conseguentemente lo stato degli interventi e obiettivi è il seguente:

INTERVENTI

Per l'intervento "100-Supporto all'ufficio elettorale nella ridefinizione di alcune sezioni elettorali ..." le attività sono in linea con le previsioni.

Per l'intervento "101-Supporto all'ufficio edilizia nell'aggiornamento della modulistica di Front-Office" è necessario rivedere l'avvio delle attività in quanto per l'aggiornamento della modulistica era necessario partecipare a delle sessioni di formazione che saranno realizzate nelle prossime settimane.

Per l'intervento "102-Predisposizione ambiente...." si chiede lo stralcio dello stesso perchè sono intervenute altre priorità oltre alla necessità di dare supporto alle Politiche del Territorio nella riapertura della pagina web del nuovo PRGC.

OBIETTIVO

Per l'obiettivo si rende necessario rivedere l'avvio e la chiusura di alcune fasi per le motivazioni succitate.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ALOISI Cristiana


Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 28/02/2017

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70			10	-60,00	14%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESTRAZIONE DA DATABASE PROPRIETÀ COMUNALI GIÀ INSERITE		12-set-16	22-set-16	10	12-set-16	26-set-16	14			0	CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	7	7
02	ACQUISIZIONE DAL "CATASTO" ELENCHI COMPLETI ED AGGIORNATI PROPRIETÀ	00093	12-set-16	30-set-16	18	26-set-16	26-set-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	3	3

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

03	INCROCIO DATI DEI DUE ELENCHI		03-ott-16	14-ott-16	11	27-set-16					0	RITARDO SU FINE EFF (46GG)	10	4
04	VERIFICA ED AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE IMMOBILI GESTITI	00093	10-ott-16	21-ott-16	11			0	28-ott-16	10-nov-16	13	RITARDO SU INIZIO (50GG)	2	0
05	AGGIORNAMENTO INTESTAZIONE CATASTALE PROPRIETÀ	00093	03-ott-16	21-ott-16	18			0	28-ott-16	28-nov-16	31	RITARDO SU INIZIO (57GG)	7	0
06	FORMAZIONE PERSONALE ALL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI	00093 00600	14-ott-16	24-ott-16	10			0	10-nov-16	18-nov-16	8	RITARDO SU INIZIO (46GG)	2	0
07	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA	00600	24-ott-16	10-feb-17	109			0	21-nov-16	10-mar-17	109	RITARDO SU INIZIO (36GG)	32	0
08	AGGIORNAMENTO DB CON DATI MANCANTI	00093	24-ott-16	10-feb-17	109			0	21-nov-16	10-mar-17	109	RITARDO SU INIZIO (36GG)	32	0
09	CREAZIONE ELENCO CON IMMOBILI CON CRITICITÀ (NON INSERIBILI)	00093 00600	24-ott-16	15-feb-17	114			0	21-nov-16	15-mar-17	114	RITARDO SU INIZIO (36GG)	5	0
10	CREAZIONE NUOVA CARTOGRAFIA PER UTENTI	00600	15-feb-17	28-feb-17	13			0	16-mar-17	29-mar-17	13		0	0
Totali:												100	14	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Supporto all'ufficio elettorale nella ridefinizione di alcune sezioni elettorali con simulazione delle nuove perimetrazioni (numero degli elettori).*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		05/07/2016	31/12/2016	05/07/2016			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%
10002	N. tavole/estratti realizzati			6	4	-2,00	66,67%

101 *Supporto all'ufficio edilizia nell'aggiornamento della modulistica di Front-office.*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		02/11/2016	31/12/2016			02/11/2016	
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10102	N. moduli aggiornati			20	0	-20,00	0,00%

Motivazione: 25/11/2016: intervento modificato a seguito deliberazione di Giunta numero 234 "Ricognizione stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2016-2018" del 24/11/2016

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

102	<i>Predisposizione ambiente/procedimento/modulistica per la gestione dei Piani attuativi nel portale dell'edilizia.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/09/2016	31/12/2016					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
Motivazione:		Chiesta ELIMINAZIONE:l' intervento non verrà realizzato nel 2016 perché sono intervenute altre priorità ed inoltre è necessario dare supporto alla Pianificazione Territoriale nella riapertura della pagina web del nuovo PRGC.						

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata


P.O. Ius Luciano

C. Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-15 **Redazione nuovo regolamento edilizio al fine di adeguarlo alla normativa vigente e completare le norme tecniche di attuazione del nuovo PRGC. Entro il 28/02/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			35	-65,00	35%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO PRELIMINARE NORMATIVA		01-apr-15	15-apr-15	14	01-apr-15	15-apr-15	14			0	CONCLUSA	0	0
02	SINTESI DELLO STUDIO E REDAZIONE BOZZA		15-lug-15	30-ott-15	107	16-apr-15	15-dic-15	243				CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	0	0
03	REVISIONE BOZZA CONSEQUENTE APPROVAZIONE NUOVO PRGC		01-ago-16	30-ott-16	90	01-ago-16					0	RITARDO SU FINE EFF (30GG)	40	25
04	ESAME BOZZA CON ALTRI SERVIZI INTERNI		01-nov-16	30-nov-16	29	01-nov-15							30	5
05	REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE		01-dic-16	31-dic-16	30	15-dic-15							30	5
06	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		02-gen-17	28-feb-17	57			0			0		0	0
Totali:											100	35		

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-16 **Studio di fattibilità per nuovo servizio di presentazione pratiche edilizie in via telematica. Prosecuzione progetto dematerializzazione dell'archivio cartaceo. Entro il 31/12/2016.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			40	-60,00	40%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

02	N. pratiche digitalizzate	0			0	0,00	0%
----	---------------------------	---	--	--	---	------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ DI RECUPERO PRATICHE, SCANSIONE, ARCHIVIAZIONE		01-ago-16	31-dic-16	152	01-ago-16					0		30	20
02	STUDIO DI FATTIBILITÀ - ANALISI TECNICA/OPERATA ED INVESTIMENTI		12-set-16	31-dic-16	110	12-set-16					0		70	20
Totali:												100	40	

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: IUS Luciano

Data assegn.: 01-gen-16

Predisposizione nuove tabelle parametriche per la determinazione del contributo di costruzione. Entro il 31/12/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE SCHEDE		01-mag-16	31-ott-16	183	01-mag-16	30-set-16	152			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	80	80
02	PRESENTAZIONE SCHEDE ALLA A.C.		01-nov-16	30-nov-16	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (28GG)	20	0
03	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		01-dic-16	31-dic-16	30			0			0		0	0
Totali:												100	80	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09


Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Attività di supporto al Servizio Patrimonio nella formalizzazione degli atti di propria competenza riferiti a spazi pubblici o di uso pubblico derivati da interventi edilizi* 100

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2016 Fine Prevista 31/12/2016 Inizio Effettiva 01/01/2016 Fine Effettiva

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="-30,00"/>	<input type="text" value="70,00%"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

101	<i>Progetto condiviso con lo S.U.A.P. per la ricezione delle D.I.A., S.C.I.A. e comunicazioni di attività edilizia libera relative ad attività produttive attraverso lo S.U.A.P.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101 % di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - P.O. Cigana Silvia

C. Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 Data assegn.: 01-gen-16 **Attuare politiche commerciali che rivitalizzano il centro urbano: predisposizione nuovo piano della grande distribuzione e criteri della media distribuzione. Entro il 31/01/2018.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20			0	-20,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DATI		02-nov-16	30-gen-17	89						0	RITARDO SU INIZIO (27GG)	100	0
02	PREDISPOSIZIONE STUDIO DI SETTORE		01-feb-17	02-mag-17	90			0			0		0	0
03	PREDISPOSIZIONE PARTE NORMATIVA PROCEDURALE		01-gen-17	31-mag-17	150			0			0		0	0
04	PREDISPOSIZIONE PARTE NORMATIVA ATTUATIVA	00600	01-gen-17	31-mag-17	150			0			0		0	0
05	PREDISPOSIZIONE CRITERI MEDIA DISTRIBUZIONE		01-gen-17	31-mag-17	150			0			0		0	0
06	VERIFICHE VIABILISTICHE	00505	01-gen-17	31-mag-17	150			0			0		0	0
07	PREDISPOSIZIONE VARIANTE URBANISTICA COLLEGATA AL PDG	00600	01-gen-17	30-giu-17	180			0			0		0	0
08	VERIFICHE AMBIENTALI	00595	01-gen-17	31-mag-17	150			0			0		0	0
09	ADOZIONE IN CC DEL PGD		01-lug-17	30-lug-17	29			0			0		0	0
11	PUBBLICAZIONE E DEPOSITO VARIANTE URBANISTICA	00600	01-ago-17	31-ott-17	91			0			0		0	0
12	ESAME OSSERVAZIONI	00600	01-nov-17	31-dic-17	60			0			0		0	0
13	APPROVAZIONE IN CC DEL PGD		01-gen-18	31-gen-18	30			0			0		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Totale: 100 0

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-16

Nuovo mercato produttori agricoli in piazza a Torre. Entro il 27/10/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	Attivazione mercato	1			1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONCERTAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		01-set-16	30-set-16	29	01-set-16	30-set-16	29			0	CONCLUSA	5	5
2	ISTITUZIONE MERCATO SPERIMENTALE		12-set-16	20-ott-16	38	12-set-16	20-ott-16	38			0	CONCLUSA	95	95
Totale:												100	100	

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-16

Nuovo mercato produttori agricoli in piazza Risorgimento. Entro il 30/09/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	Attivazione mercato	1			1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONCERTAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		01-set-16	26-set-16	25	01-set-16	26-set-16	25			0	CONCLUSA	5	5
2	ISTITUZIONE MERCATO SPERIMENTALE		14-set-16	30-set-16	16	14-set-16	30-set-16	16			0	CONCLUSA	95	95
Totale:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Cod. Ob.4 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Aumentare l'attrattività dei mercati cittadini. Analisi e individuazione azioni. Entro il 31/12/2016	Referente: CIGANA Silvia
Data assegn.: 01-gen-16	Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 0,00	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>		

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			20	-80,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ASCOLTO/CONCERTAZIONE STAKEHOLDER		01-set-16	30-nov-16	90	01-set-16					0		40	20
02	RELAZIONE FINALE DI INDIVIDUAZIONE AZIONI		01-dic-16	31-dic-16	30			0			0		60	0
Totali:												100	20	

Cod. Ob.5 - G	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Burocrazia verso impresa: informatizzazione delle procedure edilizie riguardanti il produttivo. Entro il 31/12/2017.	Referente: CIGANA Silvia
Data assegn.: 01-gen-16	Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 0,00	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>		

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30			24	-6,00	80%
02	N. procedure informatizzate	8			0	-8,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA		01-set-16	30-nov-16	90	01-set-16					0		20	12
02	CONDIVISIONE PROCEDURE CON EDILIZIA PRIVATA		01-ott-16	30-nov-16	60	01-ott-16					0		25	5
03	CONFIGURAZIONE PORTALE SUAP FRONT E BACK OFFICE		01-set-16	31-dic-16	121	01-set-16					0		45	5
04	CONDIVISIONE CON COMUNI ASSOCIATI		01-nov-16	31-dic-16	60	21-ott-16					0		5	2
05	CONDIVISIONE CON ORDINI PROFESSIONALI		15-dic-16	15-gen-17	31			0			0		5	0
06	AVVIO PRESENTAZIONE PRATICHE ONLINE FACOLTATIVO		15-gen-17	28-feb-17	44			0			0		0	0
07	CHIUSURA CANALE CARTACEO		01-mar-17	01-mar-17	0			0			0		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

08	GESTIONE PRATICHE E MIGLIORAMENTO PROCEDURALE	15-gen-17	31-dic-17	350			0			0	0
Totali:										100	24

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09				Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Avvio gestione procedure di notifica impresa alimentare - NIA						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		15/06/2016	31/12/2016	15/06/2016			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%
10102	N. Nia gestite			80	51	-29,00	63,75%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016