

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 aprile 2017***

SETTORE IV

***GESTIONE TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE***

INDICE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

C.d.C. C.elem.

		Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica		
511	51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina	1
596		Politiche energetiche	Pagina	6
620	62007	Manutenzioni - squadra operai	Pagina	9
		Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio		
93		Patrimonio - Espropri	Pagina	10
511	51103	Servizi amministrativi di settore	Pagina	12
		Progettazione e manutenzione edilizia pubblica		
511	51102	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina	14
		Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale		
511	51105	Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenziale	Pagina	29
630		Uffici Giudiziari	Pagina	35
		Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile		
540		Protezione civile	Pagina	36
565		Opere idrauliche per la difesa del suolo	Pagina	37
590		Aree verdi e parchi	Pagina	45
		Tutela ambientale		
595		Tutela ambientale	Pagina	50
		Mobilità urbana e viabilità		
505		Mobilità urbana	Pagina	57
		Politiche del territorio, S.I.T.		
600	60001	Politiche del territorio-SIT	Pagina	80
		Urbanistica - Edilizia privata		
580		Urbanistica - Edilizia privata	Pagina	86
		Gestione Associata Attività economiche - SUAP		
470		Gestione Associata Attività economiche - SUAP	Pagina	89

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni

P.O. Englaro Enrico

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività ordinaria e quella legata all'attuazione degli interventi è sostanzialmente in linea con le previsioni.

Gli obiettivi di competenza comportano una serie di ritardi con le motivazioni e le soluzioni per superare le criticità, così come descritte nelle singole schede del GESPEG.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone. CUP B57F11002480001. Entro il 20/11/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 514.000,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori

Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione:	28	5	-23,00 18%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.		01-set-16	10-giu-17	282	01-set-16						RITARDO SU FINE EFF (2GG)	23	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-giu-17	11-feb-18	245							RITARDO SU INIZIO (1GG)	77	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-feb-18	27-feb-18	15			0					0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	28-feb-18	28-giu-18	120								0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-giu-18	29-giu-18	0			0					0	0
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		30-giu-18	13-ott-18	105								0	0
07	CONTRATTO	00045	14-ott-18	19-ott-18	5			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		20-ott-18	20-nov-19	396								0	0
09	ACCATASTAMENTO		21-nov-19	21-dic-19	30								0	0
10	COLLAUDI		22-dic-19	21-mar-20	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-mar-20	18-set-20	180								0	0
Totali:												100	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Motivazione del ritardo: *E' andata deserta la gara per l'individuazione del progettista delle opere*

Soluzioni: *E' stata attivata una nuova procedura di gara con conseguente riprogrammazione delle fasi.*

Cod. Ob.2 - B Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-nov-15 **Progetto di finanza per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulla copertura degli edifici di proprietà del Comune volto al risparmio energetico. Entro il 30/06/2017**

Ob. Modificato: **Obiettivo sospeso**

Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	30	-70,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ISTRUTTORIA TECNICA		20-dic-15	31-mar-17	467	20-dic-15					0	RITARDO SU FINE EFF (73GG)	30	0
02	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA PER PREDISPOSIZIONE BANDO		17-giu-16	31-mar-17	287	17-giu-16					0	RITARDO SU FINE EFF (73GG)	30	0
03	APPROVAZIONE BANDO IN GIUNTA		01-apr-17	30-giu-17	90						0	RITARDO SU INIZIO (72GG)	40	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: *Il nuovo Codice Appalti ed il relativo Correttivo hanno complessivamente rivisitato lo strumento del Partenariato Pubblico Privato e, conseguentemente, la proposta di finanza presentata nel 2015. Obiettivo sospeso*

Soluzioni: *Rivalutare le attuali condizioni di percorribilità del project financing, stabilendo un conseguente cronoprogramma dell'obiettivo.*

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-16 **Realizzazione sistema di videosorveglianza presso l'Autostazione. Entro il 2/08/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Importo: 60.000,00 Grado rispetto previsioni: 98

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	-50,00	50%
02	N. telecamere installate	24	0	-24,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		15-lug-16	28-feb-17	228	15-lug-16	28-feb-17	228				CONCLUSA	16	16
02	PROGETTO DEF-ESEC		01-mar-17	31-mar-17	30	01-mar-17	31-mar-17	30				CONCLUSA	33	33

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

03	PROCEDURA DI GARA	01-apr-17	22-giu-17	82	01-apr-17							6	1
04	ESECUZIONE LAVORI	23-giu-17	02-ago-17	40			0					33	0
05	COLLAUDO	03-ago-17	13-ago-17	10			0					11	0
06	RENDICONTAZIONE	14-ago-17	02-nov-17	80			0					1	0
Totali:											100	50	

Motivazione: *Ritardo 4 mesi a causa del trasferimento ad altro Ente del personale originariamente dedicato al conseguimento dell'obiettivo e necessità di un diverso dimensionamento dell'impianto di videosorveglianza attraverso la realizzazione di un collegamento con la Caserma della Polizia Municipale.*

Soluzioni: *Individuazione del personale dedicato al conseguimento dell'obiettivo ed approntamento di una progettazione adeguata alle nuove esigenze di collegamento "video".*

Cod. Ob.4 - B Rilev. **OBIETTIVO:** Referente Amm.: PELLARIN Luciano Referente: LUTMAN Guido
 Data assegn.: 01-gen-13 **Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 31/03/2018**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: **Importo:** 140.000,00 **Grado rispetto previsioni:** 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	76	0	-76,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		16-ott-15	28-feb-17	501	16-ott-15						RITARDO SU FINE EFF (104GG)	1	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	18-dic-16	30-apr-17	133							RITARDO SU INIZIO (176GG)	54	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		01-mag-17	26-mag-17	25							RITARDO SU INIZIO (42GG)	2	0
04	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		27-mag-17	30-ago-17	95							RITARDO SU INIZIO (16GG)	11	0
05	CONTRATTO	00045	01-set-17	16-set-17	15								2	0
06	ESECUZIONE LAVORI		17-set-17	31-mar-18	195								30	0
07	ACCATASTAMENTO		01-apr-18	01-apr-18	0								0	0
08	COLLAUDI		02-apr-18	10-apr-18	8								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	11-apr-18	16-apr-18	5								0	0
Totali:											100	0		

Motivazione del ritardo: *Trasferimento ad altro Ente del personale originariamente dedicato al conseguimento dell'obiettivo. Obiettivo sospeso in attesa di spostarlo ad altro referente*

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Soluzioni:	Individuazione del personale dedicato al conseguimento dell'obiettivo.
-------------------	--

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04				Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Manutenzione straordinaria centrale videosorveglianza presso Comando Polizia Locale. Entro 31.03.2017.</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
	15/09/2016	30/06/2017	15/09/2016				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
102	<i>Intervento di rinnovo e adeguamento normativo linee illuminazione pubblica (op. 90-17 € 1200.000)</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/07/2017	31/12/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
103	<i>Interventi sostituzione pali pubblica (op. 92-17 € 60.000)</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/04/2017	31/12/2017	01/04/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%
104	<i>Riqualficazione centrali termiche (op. 68-16 € 90.000)</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/07/2017	31/12/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
105	<i>Realizzazione rete dati nelle scuola della città – parte I* (op. 60-17 € 30.000)</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/07/2017	31/12/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

106	<i>Realizzazione rete dati nelle scuola della città – parte II* (op. 87-16 €.</i> 35.000)							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/07/2017	31/12/2017						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601 % di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni

P.O. Englaro Enrico

C. Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività ordinaria è sostanzialmente in linea con le previsioni.

L'obiettivo 1 legato alla concessione del servizio di distribuzione del gas metano registra una serie di ritardi relativamente alla raccolta dei dati dai gestori delle reti del gas metano, oltre che dai Comuni, al fine di approntare la documentazione da porre a base di gara.

Si segnalano peraltro dei ritardi anche per quanto attiene alla realizzazione dei lavori lungo la S.S. 251 (obiettivi 2 e 3).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: ENGLARO Enric


Data assegn.: 01-gen-12

Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 31/12/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	10	-90,00	10%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4			0	CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13			0	CONCLUSA	0	0
03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM		01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
05	INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE	00045	01-set-14	15-mag-15	256	01-lug-14	15-set-15	441				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	0	0
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVIO ALL'AUTORITA'		16-mag-15	31-mag-17	746	16-mag-15						RITARDO SU FINE EFF (12GG)	45	0
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ		01-giu-17	30-ago-17	90			0				RITARDO SU INIZIO (11GG)	25	0
08	RECEPIMENTO OSSER E AVVIO PUBBLICAZIONE BANDO		01-set-17	31-dic-17	121			0					30	0
Totali:												100	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Motivazione del ritardo: Ritardo 4 mesi: i gestori uscenti non hanno depositato le informazioni ex art. 4 del DM 226/2011 e s.m.i. (è stata inviata diffida) e, inoltre, è a tutt'oggi in atto il contraddittorio con gli Enti Locali ed i gestori stessi per la determinazione del valore di rimborso da riconoscere a questi ultimi.

Soluzioni: Saranno diffidati i gestori alla consegna delle informazioni e dei dati previsti per legge. Verranno accelerati con le risorse umane ed economiche disponibili i contraddittori con gli Enti Locali per la raccolta delle informazioni e dei dati necessari.

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: ENGLARO Enric
Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna. Entro il 15/06/2017
 Data assegn.: 01-gen-10
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 4.510.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	99	25	-74,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		07-feb-09	30-mar-10	416	10-giu-09	09-mar-10	272				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		31-mar-10	05-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	0	0
03	CONTRATTO	00045	06-apr-10	11-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
04	TRANSAZIONE CON IMPRESA APPALTATRICE		20-giu-13	31-gen-15	590	20-giu-13	30-lug-15	770				CONCLUSA IN RITARDO (180GG)	0	0
05	PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE	Diversi	01-feb-15	30-apr-15	88	01-feb-15	11-lug-15	160				CONCLUSA IN RITARDO (72GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		05-ott-15	15-giu-17	619	05-ott-15							41	0
07	COLLAUDI		16-giu-17	14-ott-17	120								53	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	15-ott-17	14-mag-18	211								6	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: Ritardo 4 mesi: si è ritenuto di attendere la formulazione del "correttivo appalti" per la variazione dei quadri economici di spesa, onde contemperare le spese per la realizzazione delle opere di deviazione al traffico, oltre che afferenti alla bitumatura della pavimentazione stradale. Si sono dovute trattare diverse problematiche legate alla definizione di procedure espropriative per le quali è stato instaurato un contenzioso.

Soluzioni: Approvazione e realizzazione delle nuove opere di deviazione e di bitumatura, oltre che di completamento dei lavori principali. Tentativo di definizione del contenzioso espropriativo.

Cod. Ob.3 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: ENGLARO Enric
Completamento interventi di protezione civile per la messa in sicurezza di un tratto della S.S. 251 dal km 22+300 al km 23+400. Entro il 15/06/2017
 Data assegn.: 01-gen-15
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 1.600.000,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04		Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione:	99	25	-74,00	25%									
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		25-gen-15	16-mar-15	50	25-gen-15	09-apr-15	74				CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	51103	17-mar-15	17-apr-15	31	19-mar-15	31-mag-15	73				CONCLUSA IN RITARDO (44GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	15-nov-15	30-nov-15	15	19-mar-15	21-ago-15	155				CONCLUSA IN ANTICIPO (101GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		22-ago-15	16-feb-16	178	22-ago-15	16-feb-16	178				CONCLUSA	0	0
05	AFFIDAMENTO		29-gen-16	29-gen-16	0	29-gen-16	29-gen-16	0				CONCLUSA	0	0
06	CONTRATTO	04001	30-gen-16	07-mar-16	37	30-gen-16	07-mar-16	37				CONCLUSA	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		16-feb-16	15-giu-17	485	15-feb-16							49	0
08	COLLAUDI		16-giu-17	10-dic-17	177								49	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	11-dic-17	30-apr-18	140								2	0
Totali:												100	0	
Motivazione del ritardo:		Si è ritenuto di attendere la formulazione del "correttivo appalti" per la variazione dei quadri economici di spesa, onde contemperare le spese per la realizzazione delle opere di deviazione al traffico, oltre che afferenti alla bitumatura della pavimentazione stradale. Si sono dovute trattare diverse problematiche legate alla definizione di procedure espropriative per le quali è stato instaurato un contenzioso.												
Soluzioni:		Approvazione e realizzazione delle nuove opere di deviazione e di bitumatura, oltre che di completamento dei lavori principali. Tentativo di definizione del contenzioso espropriativo.												

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni

P.O. Englaro Enrico

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04
Attività in linea con la programmazione.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore,

P.O. Predonzan

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività dell'ufficio è stata improntata secondo le priorità assegnate.

Sono stati pubblicati i seguenti bandi:

- 1) Bando di procedura pubblica per concessione locali presso Biblioteca civica, da destinare a ristorantino-caffetteria;
- 2) Bando per alienazione ultimi stalli di parcheggio presso condominio Magnolia.

Per quanto riguarda l'esecuzione del piano delle alienazioni ed acquisizioni del 2015, resta inevasa, alla data della presente rilevazione, l'acquisizione di tre ritagli stradali, che ragionevolmente verrà conclusa entro l'anno corrente.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PREDONZAN AI
Data assegn.:	01-gen-16	Studio per la riorganizzazione del Patrimonio Comunale e aggiornamento del Piano del Patrimonio. Entro il 30/11/2017			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione:	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="-30,00"/>	<input type="text" value="70%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE CON VALORIZZAZIONE		01-gen-16	30-nov-16	334	01-gen-16	15-ott-16	288	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
02	RICOGNIZIONE IMMOBILI ASSEGNATI A TERZI CON CONVENZIONI SCADUTE		01-ott-16	30-nov-16	60	16-ott-16	30-nov-16	45	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	0	0
03	VALUTAZIONE ESITI STUDIO RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE		01-dic-16	31-dic-16	30	01-dic-16	31-dic-16	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	0	0
04	RACCOLTA DATI BENI PATRIMONIALI		01-gen-17	30-giu-17	180	01-gen-17	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		55	45
05	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PATRIMONIO COMUNALE		01-lug-17	30-nov-17	152	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		45	0
Totali:												100	45	

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SALVITTI Elisab
Data assegn.:	01-gen-15	Realizzazione piano delle alienazioni e acquisizioni immobiliari 2015/2016. Alienazione posti auto entro il 31/10/2017			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 427.000,00								Grado rispetto previsioni:	100	<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: green;"></div>		
Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04		Sc. V.A.		% Real.						
01	% di realizzazione:	100	90	-10,00	90%									
02	N. alienazioni	7	3	-4,00	43%									
03	N. acquisizioni	10	6	-4,00	60%									
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL COND. MAGNOLIA		01-mag-15	30-nov-15	213	01-mag-15	30-nov-15	213				CONCLUSA	0	0
02	ATTUAZIONE PIANO ACQUISIZIONI / ALIENAZIONI RESTANTE		01-mag-15	31-mar-17	700	01-mag-15	31-mar-17	700			0	CONCLUSA	49	49
03	ATTUAZIONE PIANO 2016		01-gen-17	31-lug-17	211	01-gen-17							33	30
04	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL CONDOMINIO LE TORRI		15-giu-17	31-ott-17	138								18	0
Totali:												100	79	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore,

P.O. Predonzan

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività del Servizio Amministrativo Lavori pubblici è in linea con la programmazione e con le priorità assegnate dall'Amministrazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PREDONZAN AI
 Data assegn.: 01-gen-17 **Attivazione nuova Centrale Unica di Committenza interna ai Lavori Pubblici, per il coordinamento della modalità di gestione delle gare, al fine di garantire risposta ai numerosi progetti di investimento in essere. Entro il 30/06/2017. Fine rivista 16/10/2017**
 Ob. Modificato:
Obiettivo sospeso
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE AGGIORNAMENTO PROCESSI/WORK FLOW		01-gen-17	31-mar-17	89	15-gen-17						RITARDO SU FINE EFF (73GG)	50	50
02	AGGIORNAMENTO MACRO	00050	01-apr-17	30-apr-17	29			0	01-apr-17	31-lug-18	486	RITARDO SU INIZIO (72GG)	5	0
03	AGGIORNAMENTO MICROSTRUTTURA	Dirigente	01-mag-17	15-mag-17	14			0	01-ago-17	31-ago-17	30	RITARDO SU INIZIO (42GG)	5	0
04	AGGIORNAMENTO INDICATORI DELLE ATTIVITÀ		16-mag-17	31-mag-17	15			0	01-set-17	16-set-17	15	RITARDO SU INIZIO (27GG)	20	0
05	AVVIO C.U.C. INTERNA AI LAVORI PUBBLICI		01-giu-17	30-giu-17	29			0	17-set-17	16-ott-17	29	RITARDO SU INIZIO (11GG)	20	0
Totali:												100	50	

Motivazione:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Realizzazione attività formativa e di tutoraggio sui procedimenti amministrativi tipici del servizio Lavori pubblici (gestione progtti, gare, rendicontazioni, etc.)</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2017	31/12/2017								
Indicatori:				Obiettivo		Realizzato		sc. V.A.		% Real.	
10101	% di realizzazione			100		0		-100,00		0,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport,

Lutman Guido

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni ad eccezione dei seguenti interventi:

- obiettivi 1 e 2 a causa del tempo trascorso, nella fase amministrativa, per l'espletamento della gara di affidamento dell'incarico professionale secondo le modalità di legge,
- obiettivi 8 e 18 per la complessità nella predisposizione degli atti amministrativi relativi alla specifica tipologia di appalto,
- obiettivo 11 nel corso della progettazione si sono rese necessarie delle verifiche tecniche sulle strutture,
- obiettivi 12,13 e 19 per la necessità di rispondere in fase progettuale alle esigenze dei gestori degli impianti e al tempo stesso di aggiornare il progetto al correttivo del codice degli appalti pubblicato il 05/05/2017 ed entrato in vigore il 20/05/2017.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. CUP B52F11000470001. Entro il 16/04/2019. Fine rivista 20/07/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 250.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	56	5	-51,00	9%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16			04-mag-17	31-mag-17	27	RITARDO SU FINE EFF (106GG)	14	13
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	23-set-17	208				01-giu-17	26-dic-17	208	RITARDO SU INIZIO (105GG)	49	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		24-set-17	09-ott-17	15			0	27-dic-17	11-gen-18	15		3	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		09-ott-17	26-dic-17	78				12-gen-18	31-mar-18	78		30	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-dic-17	28-dic-17	1			0	01-apr-18	02-apr-18	1		3	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA		29-dic-17	08-giu-18	161				03-apr-18	11-set-18	161		1	0
07	CONTRATTO	00045	09-giu-18	17-giu-18	8			0	12-set-18	20-set-18	8		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		18-giu-18	16-apr-19	302				21-set-18	20-lug-19	302		0	0
09	COLLAUDI		17-apr-19	01-giu-19	45				21-lug-19	04-set-19	45		0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	02-giu-19	31-ott-19	151				05-set-19	03-feb-20	151		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Totale: 100 13

Motivazione del ritardo: Ritardo 3 mesi: il tempo trascorso, nella fase amministrativa, per l'espletamento della gara di affidamento dell'incarico professionale secondo le modalità di legge.


Cod. Ob.2 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: LUTMAN Guido
PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. CUP B56D12000010002. Entro il 15/01/2019. Fine rivista 19/04/2019

Data assegn.: 01-dic-14

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 105.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	47	5	-42,00	11%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16			05-mag-17	31-mag-17	26	RITARDO SU FINE EFF (106GG)	17	16
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	30-ott-17	245				01-giu-17	01-feb-18	245	RITARDO SU INIZIO (105GG)	67	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		31-ott-17	15-nov-17	15			0	02-feb-18	17-feb-18	15		4	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		16-nov-17	21-nov-17	5			0	18-feb-18	23-feb-18	5		4	0
05	PROGETTO ESECUTIVO		22-nov-17	20-apr-18	149				24-feb-18	23-lug-18	149		8	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA		21-apr-18	29-set-18	161				24-lug-18	01-gen-19	161		0	0
07	CONTRATTO	00045	30-set-18	05-ott-18	5			0	02-gen-19	07-gen-19	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		06-ott-18	15-gen-19	101				08-gen-19	19-apr-19	101		0	0
09	COLLAUDI		16-gen-19	16-apr-19	90				20-apr-19	19-lug-19	90		0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	17-apr-19	14-ott-19	180				20-lug-19	16-gen-20	180		0	0
Totale:												100	16	

Motivazione del ritardo: Ritardo 3 mesi: il tempo trascorso, nella fase amministrativa, per l'espletamento della gara di affidamento dell'incarico professionale secondo le modalità di legge.


Cod. Ob.3 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: LUTMAN Guido
TEATRO VERDI: adeguamento impianti termici. Entro il 24/08/2017

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 119.643,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	99	56	-43,00	57%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	06-set-16	15-nov-16	70	07-set-16	24-nov-16	78				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-nov-16	15-dic-16	30	25-nov-16	23-gen-17	59				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO		16-gen-17	14-mar-17	57	16-gen-17	23-mar-17	66				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	18	18
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-feb-17	02-mar-17	4	24-mar-17	28-mar-17	4				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	2	2
05	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		03-mar-17	27-mag-17	85	19-mar-17						RITARDO SU FINE EFF (16GG)	9	6
06	CONTRATTO	00045	28-mag-17	02-giu-17	5							RITARDO SU INIZIO (15GG)	2	0
07	ESECUZIONE LAVORI		03-giu-17	24-ago-17	82							RITARDO SU INIZIO (9GG)	49	0
08	ACCATASTAMENTO		14-ago-17	14-ago-17	0								2	0
09	COLLAUDI		15-ago-17	26-ott-17	72								16	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	27-ott-17	27-mar-18	151								2	0
Totali:												100	26	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-16

SEDE MUNICIPALE: adeguamenti normativi e manutenzioni straordinarie. Entro il 21/06/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 50.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	87	-13,00	87%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-set-16	01-nov-16	61	02-ott-16	22-dic-16	81				CONCLUSA IN RITARDO (51GG)	0	0
02	ESECUZIONE LAVORI		23-dic-16	21-giu-17	180	23-dic-16							96	90

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

03	RENDICONTAZIONE	22-giu-17	22-lug-17	30			0				4	0
Totali:											100	90

Cod. Ob.5 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: CANTIELLO Pri
 Data assegn.: 01-ott-16 **Manutenzione straordinaria immobili comunali. Entro il 22/06/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 13.500,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		27-ott-16	22-dic-16	56	27-ott-16	22-dic-16	56				CONCLUSA	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		23-dic-16	23-mar-17	90	23-dic-16	27-feb-17	66				CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	15	15
03	ESECUZIONE LAVORI		24-mar-17	22-giu-17	90	03-mar-17							82	80
04	RENDICONTAZIONE		23-giu-17	23-lug-17	30			0					3	0
Totali:											100	95		

Cod. Ob.6 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CHIAPPA France
 Data assegn.: 01-gen-17 **Manutenzione straordinaria ai cimiteri: Cimitero urbano secondo campo: sistemazione loculi a sinistra. Entro il 21/05/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 42.066,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	99	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ESECUZIONE LAVORI		20-feb-17	21-mag-17	90	20-feb-17	10-mag-17	79			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	96	96
02	RENDICONTAZIONE		22-mag-17	21-giu-17	30	11-mag-17	06-giu-17	26			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	4	4
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Cod. Ob.7 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: Targhetta Franca	Referente: BOMBEN Flavia
Data assegn.:	01-gen-17	EDIFICI CULTURALI - Manutenzioni straordinarie impianti. Entro il 31/12/2018	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 248.846,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="96"/> 96

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	35	18	-17,00	51%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROCEDURA RISTRETTA	51103	10-feb-17	25-feb-17	15	08-feb-17	25-feb-17	17				CONCLUSA	12	12
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-feb-17	07-giu-17	101	26-feb-17						RITARDO SU FINE EFF (5GG)	38	37
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	09-giu-17	07-gen-18	212							RITARDO SU INIZIO (3GG)	50	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		08-gen-18	02-feb-18	25			0			0		0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-feb-18	03-feb-18	0			0			0		0	0
06	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		04-feb-18	22-ago-18	199								0	0
07	CONTRATTO	04001	23-ago-18	28-ago-18	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		29-ago-18	31-dic-18	124								0	0
09	COLLAUDI		01-gen-19	13-mag-19	132								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	14-mag-19	09-feb-20	271								0	0
Totali:												100	49	

Cod. Ob.8 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.:	01-gen-14	CIMITERO DI TORRE: ampliamento 4° lotto da realizzarsi in project financing. Entro il 15/09/2018. Fine rivista 21/12/2018	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 1.997.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="29"/> 29

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione:	75	10	-65,00	13%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

01	PROGETTO PRELIMINARE		11-giu-15	12-nov-15	154	07-nov-14	18-dic-15	406				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	19-dic-15	12-mar-17	449	19-dic-15			07-mar-17	18-giu-17	103	RITARDO SU FINE EFF (92GG)	11	10
03	CONTRATTO	00045	13-mar-17	02-apr-17	20				19-giu-17	09-lug-17	20	RITARDO SU INIZIO (91GG)	2	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	03-apr-17	09-set-17	159				10-lug-17	16-dic-17	159	RITARDO SU INIZIO (70GG)	59	0
05	ESECUZIONE LAVORI		11-set-17	15-set-18	369				17-dic-17	21-dic-18	369		28	0
06	COLLAUDI		16-set-18	27-mar-19	192				22-dic-18	02-lug-19	192		0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	28-mar-19	24-set-19	180				03-lug-19	30-dic-19	180		0	0
Totali:												100	10	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 3 mesi: il tempo trascorso, nella fase amministrativa, per l'espletamento dell'appalto secondo le modalità di legge.*

Cod. Ob.9 - A Rilev. **OBIETTIVO:** Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CHIAPPA France
 Data assegn.: 01-ago-15 **INTERVENTI A CIMITERI. Entro il 30/12/2017. Obiettivo Sospeso.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: **Importo:** 100.000,00 **Grado rispetto previsioni:** 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89	40	-49,00	45%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		06-nov-12	16-nov-12	10	06-nov-12	16-nov-12	10				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-giu-15	07-giu-17	737	01-giu-15						RITARDO SU FINE EFF (5GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		08-giu-17	19-ago-17	72							RITARDO SU INIZIO (4GG)	0	0
06	CONTRATTO	00045	20-ago-17	09-set-17	20								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		10-set-17	30-dic-17	111								0	0
08	COLLAUDI		31-dic-17	11-giu-18	162								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	12-giu-18	09-gen-19	211								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Totali: 0 0

Cod. Ob.10 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Burei Paola

Referente: CHIAPPA France

Data assegn.: 01-gen-17

CIMITERO URBANO: Rifacimento coperture 2 e 3 campo. Entro il 09/05/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 50.000,00

Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	89	-11,00	89%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESECUZIONE LAVORI		08-feb-17	09-mag-17	90	08-feb-17	09-mag-17	90			0	CONCLUSA	96	96
02	RENDICONTAZIONE		10-mag-17	09-giu-17	30	10-mag-17	09-giu-17	30			0	CONCLUSA	4	4
Totali:												100	100	

Cod. Ob.11 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Mauro Oriana

Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-gen-17

**IMPIANTO POLISPORTIVO VIA GEMELLI - Sopraelevazione e ampliamento. Entro il 16/05/2018. Fine rivista 08/09/2018
Totale e 400.000,00.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 50.000,00

Grado rispetto previsioni: 66 66

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	53	-22,00	71%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO		13-feb-17	10-apr-17	56	13-feb-17			01-giu-17	08-lug-17	37	RITARDO SU FINE EFF (63GG)	33	31
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0			0	12-giu-17	13-giu-17	1	RITARDO SU INIZIO (63GG)	3	0
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		13-feb-17	06-lug-17	143	13-feb-17			20-giu-17	10-nov-17	143		17	3
04	CONTRATTO	04001	07-lug-17	12-lug-17	5				11-nov-17	16-nov-17	5		3	0
05	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	16-mag-18	321				17-nov-17	06-giu-18	201		44	0
06	ACCATASTAMENTO		17-mag-18	16-giu-18	30				07-giu-18	07-lug-18	30		0	0
07	COLLAUDI		17-giu-18	26-dic-18	192				17-nov-17	16-ott-18	333		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

08	RENDICONTAZIONE	51103	27-dic-18	27-mar-19	90				17-ott-18	15-gen-19	90		0	0
Totali:												100	34	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 3,5 mesi: nel corso della progettazione si sono rese necessarie delle verifiche tecniche sulle strutture e sono state introdotte modifiche su richiesta dell'Associazione sportiva San Gregorio che hanno comportato la dilatazione dei tempi*

Cod. Ob.12 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Mauro Oriana Referente: CANTIELLO Pri
 Data assegn.: 01-gen-17 **IMPIANTO SPORTIVO BRUNO DE MARCHI - Completamento - Campo in erba sintetica e spogliatoi. Totali € 700000,00. Entro il 16/05/2018. Fine rivista 03/07/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	0	-75,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-feb-17	10-apr-17	56				01-mag-17	26-lug-17	86	RITARDO SU INIZIO (119GG)	33	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0			0	27-lug-17	30-lug-17	3	RITARDO SU INIZIO (63GG)	3	0
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		13-feb-17	06-lug-17	143				31-lug-17	26-dic-17	148	RITARDO SU INIZIO (119GG)	17	0
04	CONTRATTO	04001	07-lug-17	12-lug-17	5				27-dic-17	30-dic-17	3		3	0
05	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	16-mag-18	321				02-gen-18	03-lug-18	182		44	0
06	ACCATASTAMENTO		17-mag-18	16-giu-18	30				04-lug-18	03-ago-18	30		0	0
07	COLLAUDI		16-giu-18	25-dic-18	192				04-ago-18	12-feb-19	192		0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	26-dic-18	26-mar-19	90				13-feb-19	14-mag-19	90		0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 4 mesi: la società sportiva ha avanzato la richiesta di realizzare un campo non in erba sintetica tradizionale ma in erba sintetica mista, un nuovo prodotto più performante ma più caro, richiesta condivisa dall'Amministrazione. Ho segnalato la necessità di modificare le date delle previsioni perché, come ho evidenziato nelle note, i tempi previsti non sono stati rispettati per modifiche alle indicazioni progettuali ricevute dall'amministrazione. (riunione con sindaco del 11.05.2017). A tal fine ho inserito le nuove date in REVISIONE.*

Cod. Ob.13 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Burei Paola Referente: LUTMAN Guido
 Data assegn.: 01-gen-17 **VELODROMO BOTTECCHIA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE, REALIZZAZIONE NUOVE TRIBUNE E MANUTENZIONI SPOGLIATOI. Entro il 16/05/2018. Fine rivista 24/07/2018**
 Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Ob. Eliminato: Importo: 300.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	55	-20,00	73%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-feb-17	10-apr-17	56	13-feb-17	25-mag-17	101	24-mag-17	25-mag-17	1	CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	33	33
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0	26-mag-17	27-mag-17	1	26-mag-17	27-mag-17	1	CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	3	3
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		13-feb-17	06-lug-17	143	13-feb-17			13-feb-17	30-ago-17	198		17	15
04	CONTRATTO	04001	07-lug-17	12-lug-17	5				31-ago-17	05-set-17	5		3	0
05	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	16-mag-18	321				06-set-17	24-lug-18	321		44	0
06	ACCATASTAMENTO		17-mag-18	16-giu-18	30				25-lug-18	24-ago-18	30		0	0
07	COLLAUDI		17-giu-18	26-dic-18	192				25-ago-17	05-mar-18	192		0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	27-dic-18	27-mar-19	90				06-mar-18	04-giu-18	90		0	0
Totali:												100	51	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 40 giorni: per adeguamento progetto al correttivo del codice degli appalti pubblicato il 05/05/2017 ed in vigore dal 20/05/2017 e per le richieste avanzate dalla società gestrice dell'impianto sportivo*

Cod. Ob.14 - A Rilev. 101 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: Burei Referente: CHIAPPA France

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	55	-45,00	55%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESECUZIONE LAVORI		10-giu-17	18-set-17	100	10-giu-17					0		96	0
02	RENDICONTAZIONE		19-set-17	19-ott-17	30			0			0		4	0
Totali:												100	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Cod. Ob.15 - A Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: CHIAPPA France	
Data assegn.: 01-gen-16	POLISPORTIVO DI TORRE: Realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica - 2° Lotto. Entro il 19/11/2017		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 350.000,00	Grado rispetto previsioni:	100 ■

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione:	95	56	-39,00	59%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	25-set-16	24-nov-16	60	08-ott-15	09-ott-15	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (412GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		26-set-16	26-ott-16	30	09-ott-15	16-ott-15	7				CONCLUSA IN ANTICIPO (376GG)	0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-ott-16	31-mar-17	155	27-ott-16	23-mar-17	147				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	20	20
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		31-mar-17	01-apr-17	1	31-mar-17	01-apr-17	1				CONCLUSA	2	2
05	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		02-apr-17	12-ago-17	132	13-feb-17							10	5
06	CONTRATTO	00045	13-ago-17	18-ago-17	5								2	0
07	ESECUZIONE LAVORI		19-ago-17	19-nov-17	92								54	0
08	ACCATASTAMENTO		20-nov-17	20-dic-17	30								2	0
09	COLLAUDI		20-nov-17	31-mar-18	131								10	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	01-apr-18	29-ott-18	211								0	0
Totali:												100	27	

Cod. Ob.16 - A Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: Burei	Referente: LUTMAN Guido	
Data assegn.: 01-gen-17	PALAZZETTO DELLO SPORT – ADEGUAMENTI. Entro il 17/12/2017		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 180.000,00	Grado rispetto previsioni:	97 ■

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	89	56	-33,00	63%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-feb-17	10-apr-17	56	13-feb-17	12-apr-17	58				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	22	22
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0	12-apr-17	12-apr-17	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	2	2
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		13-feb-17	06-lug-17	143	13-feb-17							11	8
04	CONTRATTO	04001	07-lug-17	12-lug-17	5								2	0
05	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	17-dic-17	171								61	0
06	ACCATASTAMENTO		18-dic-17	17-gen-18	30								2	0
07	COLLAUDI		18-gen-18	29-lug-18	192								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	30-lug-18	28-ott-18	90								0	0
Totali:												100	32	

Cod. Ob.17 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-17

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PISTA E PALESTRINA CAMPO ATLETICA AGOSTI. Entro il 15/11/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 500.000,00

Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89	56	-33,00	63%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-feb-17	26-apr-17	70	15-feb-17						RITARDO SU FINE EFF (47GG)	43	38
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-apr-17	26-apr-17	0	26-apr-17	26-apr-17	0			0	CONCLUSA	2	2
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		13-feb-17	20-lug-17	157	13-feb-17							8	8
04	CONTRATTO	04001	21-lug-17	26-lug-17	5								2	0
05	ESECUZIONE LAVORI		27-lug-17	15-nov-17	111								43	0
06	ACCATASTAMENTO		16-nov-17	16-dic-17	30								1	0
07	COLLAUDI		17-dic-17	27-giu-18	192								1	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	28-giu-18	26-mar-19	271								0	0
Totali:												100	48	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Cod. Ob.18 - A Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONAZAN Alessandra Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-set-15	Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 13/04/2019. Fine rivista 13/10/2019
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 1.034.774,00
	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	62	10	-52,00	16%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		07-mag-16	07-ott-16	153	07-mag-16	24-nov-16	201				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)		17-nov-16	15-lug-17	240	17-nov-16			17-nov-16	14-gen-18	423		15	0
03	CONTRATTO	00045	16-lug-17	05-ago-17	20				15-gen-18	04-feb-18	20		3	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-ago-17	31-dic-17	147				05-feb-18	02-lug-18	147		82	0
05	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-18	13-apr-19	467				03-lug-18	13-ott-19	467		0	0
06	COLLAUDI		14-apr-19	10-feb-23	1398				14-ott-19	12-ago-23	1398		0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	11-feb-23	10-ago-23	180				13-ago-23	09-feb-24	180		0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Ritardo 6 mesi:

- 1) procedimento di diniego svolto dall'ufficio sulla richiesta di revoca o annullamento della delibera di GC 240/2016 di una potenziale ditta concorrente.
- 2) difficoltà di predisposizione dei documenti amministrativi dell'appalto per la sua specifica tipologia

Cod. Ob.19 - A Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Burei Paola Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-gen-17	PISCINA COMUNALE - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURA. Totali € 400.000,00. Entro il 17/12/2018. Fine rivista 12/04/2018
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 350.000,00
	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="74"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	53	-37,00	59%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO		13-feb-17	10-apr-17	56	13-feb-17			24-mag-17	25-mag-17	1	RITARDO SU FINE EFF (63GG)	23	22
02	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		13-feb-17	06-lug-17	143	13-feb-17			13-feb-17	16-ott-17	245		11	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

03	CONTRATTO	04001	07-lug-17	12-lug-17	5				17-ott-17	22-ott-17	5		2	0
04	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	17-dic-17	171				23-ott-17	12-apr-18	171		62	0
05	ACCATASTAMENTO		18-dic-17	17-gen-18	30				13-apr-18	13-mag-18	30		2	0
06	COLLAUDI		18-gen-18	29-lug-18	192				14-mag-18	22-nov-18	192		0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	30-lug-18	28-ott-18	90				23-nov-18	21-feb-19	90		0	0
Totali:												100	22	

Motivazione del ritardo:

Ritardo 4 mesi: per adeguamento progetto al correttivo del codice degli appalti pubblicato il 05,05,2017 ed in vigore dal 20,05,2017 e per rispondere a specifiche richieste avanzate dalla società gestrice per la continuità del servizio

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Collaudi e rendicontazioni.

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	14/02/2017						
Indicatori:										
10101	Manutenzioni straordinarie edilizia culturale. Entro il 14/02/2017.						100	100	0,00	100,00%

102 Edifici culturali - adeguamenti. (€ 40.000 Fondi U.T.I.)

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017							
Indicatori:										
10201	% di realizzazione						100	30	-70,00	30,00%

103 Edifici culturali - recupero. (€ 25.000 Alienazioni). Opera 66.17

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017							
Indicatori:										
10301	% di realizzazione						100	20	-80,00	20,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

104	Edifici culturali - manutenzioni straordinarie. (€ 25.000 Oneri di urbanizzazione). Opera 1.17							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione			100	75	-25,00	75,00%	
105	Edilizia pubblica - adeguamenti. (€ 100.000 Alienazione di beni). Opera 8.17							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione			100	33	-67,00	33,00%	
106	Edilizia pubblica manutenzioni straordinarie. (€ 70000 Fondi U.T.I.). Opera 67.17							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%	
107	Cimiteri - adeguamenti. (€ 40.000 Oneri di urbanizzazione). Opera 18.17							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione			100	33	-67,00	33,00%	
10602	Cimitero di Roraigrande - Realizzazione nuovo punto acqua € 2.849,19			100	0	-100,00	0,00%	
10603	Cimitero urbano - Realizzazione percorso antiscivolo (3.757,60)			100	100	0,00	100,00%	
10604	Cimitero urbano terzo campo: Ringhiere su finestre € 3.281,80			100	0	-100,00	0,00%	
10605	Cimitero urbano terzo campo: Ulteriore pavimentazione antiscivolo € 1.622,60			100	100	0,00	100,00%	
10606	Cimitero di Rorai Grande: Sistemazione scarichi e muretti contenimento € 8.278,92			100	0	-100,00	0,00%	
10607	Cimitero Urbano: Manutenzione Impianto elettrico €2.720,60			100	0	-100,00	0,00%	
10608	Cimitero di Rorai Grande: Realizzazione copertura fontana € 951,60			100	0	-100,00	0,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

108 Cimiteri - manutenzioni straordinarie. (€ 40.000 Alienazione loculi). Opera 69.17 									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione					100	35	-65,00	35,00%
<hr/>									
109 Impianti sportivi - adeguamenti. (€ 40.000 Alienazione loculi). Opera 15.17 									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10801	% di realizzazione					100	35	-65,00	35,00%
10802	Polisportivo di Via Gemelli - Rifacimento pareti (€3.233,00)					100	100	0,00	100,00%
10803	Palazen - Ripasso copertura (€ 427)					100	100	0,00	100,00%
10804	Stadio velodromo Bottecchia - rotture soccoritori €1.647					100	100	0,00	100,00%
10805	Palazzetto dello sport - sostituzione protezioni in policarbonato € 1.976,40					100	0	-100,00	0,00%
10806	Palamarmi: Sistemazione scarichi, controsoffitto e lattonerie € 7.817,76					100	100	0,00	100,00%
10807	Polisportivo di Villanova: Illuminazione area verde € 3.213,48					100	0	-100,00	0,00%
<hr/>									
110 Impianti sportivi - manutenzioni straordinarie. (€ 70.000 Fondi U.T.I.). Opera 68.17 									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10901	% di realizzazione					100	30	-70,00	30,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Le attività e gli obiettivi sono in linea con la programmazione.

Per quanto riguarda la riqualificazione di Piazza della Motta si segnala una criticità nel rispetto del cronoprogramma dovuto a ritardi negli affidamenti degli incarichi professionali per mancanza di disponibilità economica.

In generale, si evidenzia una situazione di rilevante sofferenza gestionale, dovuta alla esigua disponibilità di risorse umane rispetto ai carichi di lavoro di competenza.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-15

Sostituzione serramenti esterni e area esterna scuola materna di via Cappuccini. Entro il 15/09/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	99	30	-69,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-set-16	04-dic-16	94	01-set-16	04-dic-16	94				CONCLUSA	0	0
02	MUTUO		20-feb-17	17-mar-17	25	20-feb-17	17-mar-17	25			0	CONCLUSA	2	2
03	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-feb-17	16-mar-17	43	01-feb-17	16-mar-17	43				CONCLUSA	28	28
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		17-mar-17	18-mar-17	1	17-mar-17	18-mar-17	1				CONCLUSA	2	2
05	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		18-mar-17	26-lug-17	130	18-mar-17			18-mar-17	27-apr-17	40		0	0
06	CONTRATTO	00045	16-giu-17	22-giu-17	6								2	0
07	ESECUZIONE LAVORI		23-giu-17	15-set-17	84								49	0
08	COLLAUDI		16-set-17	15-dic-17	90								16	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	23-nov-17	21-feb-18	90								1	0
Totali:												100	32	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-16	Efficientamento energetico edilizia Scolastica.Ultimazione lavori entro il 11/01/2018		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 103.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione:	86	37	-49,00	43%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< € 40.000	51103	30-mar-17	08-mag-17	39	21-feb-17	23-mar-17	30				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	6	6
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-mar-17	19-apr-17	49	01-mar-17	19-apr-17	49				CONCLUSA	18	18
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		09-mag-17	12-lug-17	64	09-mag-17							35	20
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-lug-17	18-lug-17	5			0			0		1	0
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		08-lug-17	05-ott-17	89								7	0
06	CONTRATTO	04001	05-ott-17	10-ott-17	5								1	0
07	ESECUZIONE LAVORI		11-ott-17	11-gen-18	92								32	0
08	COLLAUDI		11-gen-18	11-apr-18	90								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	12-apr-18	09-ott-18	180								0	0
Totali:												100	44	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-16	Manutenzione straordinaria Scuole Elementari. Entro il 31/12/2017		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 70.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione:	99	0	-99,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-mag-17	16-mag-17	15	01-mag-17	16-mag-17	15			0	CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA	16-mag-17	15-giu-17	30						0	RITARDO SU INIZIO (27GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI	16-giu-17	31-dic-17	198						0		100	0
04	RENDICONTAZIONE	35005	01-gen-18	31-gen-18	30			0				0	0
Totali:											100	0	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-17

Riqualificazione urbana Piazza della Motta ed aree circostanti. Entro il 27/06/2020. Fine rivista 08/08/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 930.000,00

Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	28	8	-20,00	29%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZ. RISTRETTA		13-mar-17	30-mar-17	17	13-mar-17						RITARDO SU FINE EFF (74GG)	4	3
02	PROGETTO PRELIMINARE		31-mar-17	18-giu-17	79	12-mag-17			12-mag-17	30-lug-17	79	RITARDO SU INIZIO (42GG)	66	21
03	INC. PROC. NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	19-giu-17	09-dic-17	173				31-lug-17	20-gen-18	173		9	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	10-dic-17	14-mag-18	155				21-gen-18	25-giu-18	155		9	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	15-mag-18	22-ago-18	99				26-giu-18	03-ott-18	99		0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		23-ago-18	25-ago-18	2			0	04-ott-18	06-ott-18	2		0	0
07	APPALTO PROCEDURA APERTA		26-ago-18	03-feb-19	161				07-ott-18	17-mar-19	161		0	0
08	CONTRATTO	04001	04-feb-19	09-feb-19	5				18-mar-19	23-mar-19	5		0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		10-feb-19	27-giu-20	503				24-mar-19	08-ago-20	503		12	0
10	COLLAUDI		28-giu-20	26-ott-20	120				08-ago-20	06-dic-20	120		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-ott-20	25-lug-21	271				06-dic-20	03-set-21	271		0	0
Totali:											100	24		

Motivazione:

Ritardo 40 gg: dovuto a mancanza di fondi sul fondo di rotazione per conferimento incarico. Richiesta revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-17	Trasformazione Piazza della Motta: riqualificazione Ex Convento di S. Francesco. Entro il 15/12/2017		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 270.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	92	8	-84,00	9%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< € 40.000	51103	17-mar-17	08-mag-17	52	17-mar-17						RITARDO SU FINE EFF (35GG)	5	4
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		09-mag-17	16-giu-17	38	12-mag-17						RITARDO SU INIZIO (3GG)	16	5
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		17-giu-17	28-lug-17	41								34	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-lug-17	31-lug-17	3			0			0		1	0
05	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		01-ago-17	07-ott-17	67								6	0
06	CONTRATTO	04001	08-ott-17	13-ott-17	5								1	0
07	ESECUZIONE LAVORI		14-ott-17	15-dic-17	62								34	0
08	COLLAUDI		16-dic-17	26-giu-18	192								3	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	27-giu-18	25-mar-19	271								0	0
Totali:												100	9	

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-17	Realizzazione gattile. II° lotto. Entro il 6/01/2018		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	87	6	-81,00	7%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROCEDURA RISTRETTA	51103	15-mar-17	11-ago-17	149	15-mar-17							13	7

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

02	CONTRATTO	04001	12-ago-17	17-ago-17	5							3	0
03	ESECUZIONE LAVORI		18-ago-17	06-gen-18	141							84	0
04	COLLAUDI		07-gen-18	18-lug-18	192							0	0
05	RENDICONTAZIONE	51103	19-lug-18	16-apr-19	271							0	0
Totali:											100	7	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04						Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Rifacimento manto di copertura palestra Scuola Media Lozer € 25.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2017	01/01/2016					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	33	-67,00	33,00%
102	Manutenzione straordinaria Scuole Materne € 20.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2017	01/01/2016					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	33	-67,00	33,00%
103	Manutenzione straordinaria Scuole Medie € 30.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2017	01/06/2016					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	33	-67,00	33,00%
104	Manutenzione straordinaria Asili Nido € 30.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2017	01/09/2016					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	33	-67,00	33,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

105	Completamento impianto di rinfrescamento Comando Vigili urbani € 16.000,00							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2016	31/12/2017	01/01/2016				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			100	33	-67,00	33,00%	
106	Manutenzioni straordinarie Casa Serena € 30.000,00							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2016	31/12/2017	01/01/2016				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione			100	33	-67,00	33,00%	
107	Indagini preliminari piazza della Motta e adeguamento ex Convento (riqualificazione urbana aree degradate). € 280.000,00							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11101	% di realizzazione			100	33	-67,00	33,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Attività in linea con la programmazione. Si evidenzia l'urgente necessità di procedere nella selezione di nuovo personale in sostituzione di quello recentemente posto in quiescenza o di prossimo pensionamento.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con quanto programmato

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Esercitazione internazionale per il rischio idrogeologico*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/04/2017	30/09/2017	01/04/2017			

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione	100	10	-90,00	10,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con quanto programmato, salvo i seguenti obiettivi:

- obiettivo 3 - Op.130.11 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA IDROGRAFICO MINORE, INTERVENTI IN ZONA TORRE VIA MUSILE: richiesta revisione date in quanto l'aggiornamento del progetto esecutivo ha determinato la necessità di riavviare la pratica relativa ad asservimenti ed occupazioni temporanee (a causa del troppo tempo trascorso);

- obiettivo 4 - Op. 93.13 - SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA DEL PASSO: lieve ritardo accumulato sulla fase di aggiornamento del progetto definitivo/esecutivo che si ritiene di recuperare nelle fasi successive.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-11

Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - Realizzazione parcheggio in area limitrofa al campo sportivo, piazzola di emergenza e strade di accesso alle idrovore presso gli argini. Entro il 24/06/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 334.079,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DECRETO DELEGAZIONE AMM. REGIONALE		01-gen-13	31-lug-13	211	07-mag-10	03-lug-13	1153				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-13	01-lug-13	61	01-mag-13	01-lug-13	61				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		01-lug-13	19-apr-14	292	01-lug-13	22-apr-14	295				CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	0	0
04	APPROVAZIONE REGIONALE		20-apr-14	20-mag-14	30	23-apr-14	29-lug-14	97				CONCLUSA IN RITARDO (70GG)	0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	30-lug-14	03-mag-15	277	30-lug-14	01-lug-15	336				CONCLUSA IN RITARDO (59GG)	0	0
06	PROGETTO ESECUTIVO		23-nov-14	14-mar-15	111	23-nov-14	24-apr-15	152				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-mag-15	09-mag-15	5	25-apr-15	01-lug-15	67				CONCLUSA IN RITARDO (53GG)	0	0
08	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		10-mag-15	28-lug-15	79	25-apr-15	12-ott-15	170				CONCLUSA IN RITARDO (76GG)	0	0
09	CONTRATTO	00045	29-lug-15	03-ago-15	5	13-ott-15	28-ott-15	15				CONCLUSA IN RITARDO (86GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

10	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-15	24-giu-16	325	03-set-15	13-giu-16	284				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
11	CONTRATTO AGGIUNTIVO	00045	05-mag-16	28-lug-16	84	05-mag-16	28-lug-16	84			0	CONCLUSA	0	0
12	ACCATASTAMENTO		29-lug-16	31-mar-17	245	29-lug-16						RITARDO SU FINE EFF (73GG)	50	40
13	COLLAUDI		29-ago-16	07-gen-17	131	14-giu-16	11-set-16	89				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
14	RENDICONTAZIONE	51103	08-gen-17	06-ott-17	271	12-set-16							50	20
Totali:												100	60	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-16

Realizzazione interventi opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande. Entro il 12/10/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.500.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	18	9	-9,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-16	30-ott-16	303	01-gen-16	30-ott-16	303				CONCLUSA	0	0
02	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		31-ott-16	24-dic-16	54	29-set-16	19-dic-16	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
03	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< € 40.000	51103	08-feb-17	31-mar-17	51	19-dic-16	19-dic-16	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	21	21
04	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-apr-17	30-gen-18	304	20-dic-16							73	29
05	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	07-ago-17	08-feb-18	185								6	0
06	ACQUISIZIONE AREE	51103	19-feb-18	26-ago-18	188								0	0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-ago-18	23-gen-19	149								0	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-gen-19	29-gen-19	5			0			0		0	0
09	APPALTO PROCEURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE		30-gen-19	15-set-19	228								0	0
10	CONTRATTO	04001	16-set-19	21-set-19	5								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

11	ESECUZIONE LAVORI		22-set-19	12-ott-20	386										0	0
12	COLLAUDI		13-ott-20	23-apr-21	192										0	0
13	RENDICONTAZIONE	51103	24-apr-21	20-gen-22	271										0	0
Totali:													100	50		

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-11

Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro il 02/06/2018. Fine rivista 27/07/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
		66	40	-26,00	61%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mar-11	31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11	09-mag-11	55				CONCLUSA	0	0
03	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11	09-mag-11	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (529GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
06	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	07-dic-12	01-giu-14	541	07-dic-12	22-feb-13	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (464GG)	0	0
06A	SECONDA OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	15-giu-17	26-dic-18	559				15-giu-17	26-dic-18	559		4	0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	15-apr-17	1590	07-dic-12			13-feb-17	31-ago-17	199	RITARDO SU FINE EFF (58GG)	41	36
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		16-apr-17	21-apr-17	5			0	01-set-17	06-set-17	5	RITARDO SU INIZIO (57GG)	5	0
09	APPALTO PROCEURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE		22-apr-17	06-dic-17	228				07-set-17	14-feb-18	160	RITARDO SU INIZIO (51GG)	24	0
10	CONTRATTO	04001	07-dic-17	12-dic-17	5				15-feb-18	20-feb-18	5		5	0
11	ESECUZIONE LAVORI		13-dic-17	02-giu-18	171				21-feb-18	27-lug-18	156		21	0
12	COLLAUDI		03-giu-18	12-dic-18	192				28-lug-18	05-feb-19	192		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

13	RENDICONTAZIONE	51103	13-dic-18	28-apr-19	136				06-feb-19	22-giu-19	136	0	0
Totali:												100	36

Motivazione del ritardo: Ritardo 2 mesi: si rende necessario effettuare nuovamente l'avvio del procedimento espropriativo visto il tempo trascorso dall'approvazione del precedente progetto

Soluzioni: Necessario inserire una nuova fase relativa agli espropri (06A) con la conseguente revisione delle date

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-10 **Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo. Entro il 02/08/2018**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Importo: 210.000,00 Grado rispetto previsioni: 65

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	59	33	-26,00	56%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE DELLE SCELTE CON ORGANI COMPETENTI		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	28-feb-10	58			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO		16-feb-10	18-mar-10	30	28-feb-10	31-mar-10	31			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA		31-mar-10	20-apr-10	20	31-mar-10	20-apr-10	20			0	CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE PARERI		21-apr-10	21-mag-10	30	20-apr-10	26-apr-10	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
05	AGGIORNAMENTO PROG. DEF-ESE		01-gen-17	21-mag-17	140	01-gen-17						RITARDO SU FINE EFF (22GG)	59	33
06	DECRETO REGIONALE APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO		22-mag-17	21-lug-17	60							RITARDO SU INIZIO (21GG)	5	0
07	APPALTO PROCEURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE		22-lug-17	07-mar-18	228								36	0
08	CONTRATTO	04001	08-mar-18	13-mar-18	5								0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		14-mar-18	02-ago-18	141								0	0
10	COLLAUDI		02-ago-18	20-ago-18	18								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	21-ago-18	19-mag-19	271								0	0
Totali:												100	33	

Motivazione del ritardo: Ritardo 3 mesi dovuto a elevati carichi di lavoro

Soluzioni: Si ritiene di recuperare le tempistiche con l'esecuzione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Cod. Ob.5 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-17		Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni. Entro il 27/12/2017	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 30.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100
Elenco Indicatori		Obiiettivo	30/04
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="31"/>
		Sc. V.A.	% Real.
		<input type="text" value="-68,00"/>	<input type="text" value="31%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-feb-17	20-lug-17	155	15-feb-17	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		44	31
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		21-lug-17	08-nov-17	110	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		8	0
03	CONTRATTO	04001	09-nov-17	14-nov-17	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		2	0
04	ESECUZIONE LAVORI		15-nov-17	27-dic-17	42	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		44	0
05	RENDICONTAZIONE	51103	28-dic-17	14-mar-18	76	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		2	0
Totali:												100	31	

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-17		Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Entro il 27/12/2017	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 50.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100
Elenco Indicatori		Obiiettivo	30/04
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="30"/>
		Sc. V.A.	% Real.
		<input type="text" value="-69,00"/>	<input type="text" value="30%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-feb-17	20-lug-17	155	15-feb-17	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		44	31
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		21-lug-17	08-nov-17	110	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		8	0
03	CONTRATTO	04001	09-nov-17	14-nov-17	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		2	0
04	ESECUZIONE LAVORI		15-nov-17	27-dic-17	42	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		44	0
05	RENDICONTAZIONE	51103	28-dic-17	14-mar-18	76	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		2	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Totali: 100 31

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04				Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	<i>OP49.07 Manutenzione idraulica del fiume Noncello da ponte Adamo ed Eva a A28 - Relazione spesa sostenuta e rendicontazione regionale</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2017	31/12/2018	01/01/2017	27/04/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10001	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
101	<i>OP102.06 Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda - Relazione sulla spesa sostenuta e rendicontazione regionale</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2017	31/12/2018	01/01/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	90	-10,00	90,00%	
102	<i>OP65.15 Sistemazione idraulica SS13 e via del Troi - Relazione sulla spesa sostenuta</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	
103	<i>OP63.14 - Intervento urgente di PC a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello - collaudo, rendicontazione regionale, relazione sulla spesa sostenuta</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2017	31/12/2019	01/01/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%	
104	<i>PN009A/10 - Opera in avvalimento - Potenziamento impianti idrovori a Vallenoncello - Collaudo, rendicontazione ministeriale, relazione sulla spesa sostenuta</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2017	31/12/2019	01/01/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

10401	% di realizzazione	100	30	-70,00	30,00%
105	<i>PN010A/10 - Opera in avvalimento - Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato località Villanova - Collaudo, rendicontazione ministeriale, relazione sulla spesa sostenuta</i>				
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva
		01/01/2017	31/12/2019	01/01/2017	
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato
				sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione	100	30	-70,00	30,00%
106	<i>Servizio pulizia caditoie</i>				
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato
				sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione	100	5	-95,00	5,00%
10302	N. caditoie trattate	3000	100	-2.900,00	3,33%
107	<i>Misure freatimetriche dei pozzi spia - pubblici e privati - e raccolta dati</i>				
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato
				sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione	100	35	-65,00	35,00%
10102	N. misurazioni effettuate	12	4	-8,00	33,33%
108	<i>Cantieri lavoro per manutenzione reticolo idrografico minore</i>				
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato
				sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione	100	45	-55,00	45,00%
10202	N. interventi eseguiti	4	2	-2,00	50,00%
10203	N. persone gestite	3	1	-2,00	33,33%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Attività in linea con quanto programmato salvo che per l'obiettivo 1 "PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio" di cui è stata proposta una revisione delle date.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-17

**Definizione nuovo piano delle aree verdi e dei parchi e analisi dei fabbisogni. Caratterizzazione dei parchi e loro classificazione.
Predisposizione regolamento aree verdi e parchi. Entro il 31/07/2018**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
		50	0	-50,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI STATO AREE VERDI E PRIMA VALUTAZIONE POSSIBILI MIGLIORAMENTI		01-lug-17	30-ott-17	121			0			0		30	0
02	PRIMA BOZZA CLASSIFICAZIONE, FUNZIONALIZZAZIONE/TEMATIZZAZIONE AREE		01-set-17	31-dic-17	121			0			0		40	0
03	PRIMA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE		01-nov-17	31-dic-17	60			0			0		30	0
04	PRIMO ESAME DELLA GIUNTA		01-gen-18	31-gen-18	30			0			0		0	0
05	ADEGUAMENTO ALLA BOZZA A SEGUITO INDICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		01-feb-18	28-feb-18	27			0			0		0	0
06	STESURA BOZZA REGOLAMENTO AREE VERDI		01-mar-18	30-apr-18	60			0			0		0	0
07	ANALISI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		01-mag-18	31-mag-18	30			0			0		0	0
08	ADEGUAMENTO BOZZA REGOLAMENTO		01-giu-18	15-giu-18	14			0			0		0	0
09	ESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE CONSIGLIARE		16-giu-18	30-giu-18	14			0			0		0	0
10	PRESENTAZIONE REGOLAMENTO IN CONSIGLIO COMUNALE		01-lug-18	31-lug-18	30			0			0		0	0
Totali:												100	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-17		Realizzazione progetto di riqualificazione dei laghetti di Rorai Grande. Entro il 18/11/2017.	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	-75,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA		20-mar-17	18-giu-17	90	20-mar-17					0		50	25
02	VERIFICA DEL PROGETTO CON GLI STAKEHOLDERS		19-giu-17	03-ago-17	45			0			0		15	0
03	AGGIORNAMENTO PROGETTO		04-ago-17	19-ago-17	15			0			0		15	0
04	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA		20-ago-17	18-nov-17	90			0			0		20	0
Totali:												100	25	

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-17		Sistemazione/opere di miglioramento degli Orti Sociali di Villanova e aggiornamento concessioni. Entro il 30/09/2017. Fine rivista 30/11/2017	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%
02	N. concessioni	120	0	-120,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COMUNICAZIONE AI CONCESSIONARI PREVIA VERIFICA STATO DELL'ARTE IN SITO		01-gen-17	28-feb-17	58	01-gen-17	28-feb-17	58			0	CONCLUSA	20	20
02	VERIFICA DELLO STATO DELLA CONCESSIONE		01-gen-17	30-mar-17	88	01-gen-17	30-mar-17	88			0	CONCLUSA	20	20
03	REDAZIONE PROGETTO OPERE DI MIGLIORAMENTO ORTO DI VILLANOVA		01-apr-17	30-apr-17	29	01-apr-17	30-apr-17	29			0	CONCLUSA	30	30
04	ATTUAZIONE PROGETTO		01-mag-17	15-mag-17	14	01-mag-17			01-mag-17	30-giu-17	60	RITARDO SU FINE EFF (28GG)	10	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

05	REALIZZAZIONE INTERVENTO IN ECONOMIA	16-mag-17	30-set-17	137				01-lug-17	30-nov-17	152	RITARDO SU INIZIO (27GG)	20	0
Totale:											100	70	

Cod. Ob.4 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-17
Realizzazione nuova area verde di PRGC tra via Buoizzi e via San Gregorio. Entro il 30/09/2017
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	-50,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE PROGETTO		01-gen-17	30-apr-17	119	01-gen-17	30-apr-17	119			0	CONCLUSA	50	50
02	APPROVAZIONE PROGETTO		01-mag-17	15-mag-17	14	01-mag-17					0	RITARDO SU FINE EFF (28GG)	10	0
03	REALIZZAZIONE INTERVENTO		16-mag-17	30-set-17	137			0			0	RITARDO SU INIZIO (27GG)	40	0
Totale:											100	50		

Cod. Ob.5 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-17
Realizzazione Cat House quartiere Villanova. Entro il 30/06/2017
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO





Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE PROGETTO		01-gen-17	30-mar-17	88	01-feb-17	31-mar-17	58			0	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	60	60
02	APPROVAZIONE PROGETTO		01-apr-17	15-apr-17	14	01-apr-17	15-apr-17	14			0	CONCLUSA	10	10
03	REALIZZAZIONE INTERVENTO IN ECONOMIA		16-apr-17	30-giu-17	75	15-apr-17	30-apr-17	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	30	30
Totale:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Cod. Ob.6 - C	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F									
Data assegn.:	01-gen-17	Realizzazione "inventario" dei beni da trasferire a Gea s.p.a. a seguito di sottoscrizione contratto. Entro il 30/12/2017												
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100									
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>													
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.									
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%									
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VALUTAZIONE DELLE AREE VERDI E PARCHI		01-gen-17	30-apr-17	119	01-gen-17	30-apr-17	119			0	CONCLUSA	20	20
02	PREDISPOSIZIONE ELENCO COMPETENTE ATTREZZATURE, GIOCHI, ECC.		01-gen-17	31-lug-17	211	01-gen-17					0		70	50
03	REDAZIONE VERBALE DI CONTRADDITORIO		01-ago-17	30-nov-17	121			0			0		5	0
04	SOTTOSCRIZIONE VERBALE		31-ott-17	30-dic-17	60			0			0		5	0
Totali:												100	70	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04				Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Progetto di riqualificazione area verde di Via Brusafiera.</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	15/02/2017	31/12/2017	15/02/2017				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione		100	15	-85,00	15,00%	
Motivazione:	progetto dato in carico a GEA, l'ufficio ha predisposto due aree gioco per due fasce di età con tre preventivi						
102	<i>Progettazione delle opere di miglioramento del Parco Reghena</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	13/02/2017	31/12/2017	13/02/2017				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione		100	20	-80,00	20,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

103	<i>Primi approfondimenti dei progetti da C1 a C5 (con gli uffici regionali e con il Ministero) del programma di riqualificazione urbana di cui DPCM 25.5.16</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
104	<i>Interventi di straordinaria manutenzione presso aree verdi e parchi per la messa in sicurezza dei siti e dei giochi ed attrezzature</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		30/03/2017	31/12/2017	30/03/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
10402	% di spesa esigibile su € 70.000					100	0	-100,00	0,00%
105	<i>Progetto nazionale "Città Parco" in collaborazione con la Federazione Italiana di atletica leggera.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/03/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	3	-97,00	3,00%
106	<i>Progetto "Ortogiardino 2016".</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/02/2017	31/12/2017	01/02/2017	27/04/2017				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana


Brazzafolli Federica

C. Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

In questo primo quadrimestre l'Unità operativa è stata particolarmente impegnata in alcuni procedimenti di particolare complessità. Nel concreto si è dato corso a tutta una serie di procedimenti che allo stato riducono i vari rischi di inquinamento a cui è sottoposto il nostro territorio. E' stato avviato un progetto sperimentale su Torre andando a individuare tutte le fonti emmissive. Pordenone è al vertice delle classifiche nazionali in campo ambientale - salvo che per la capacità depurativa - e gli obiettivi che l'Amministrazione intende conseguire nel mandato sono tesi al possibile miglioramento degli attuali indicatori ambientali. Il nuovo contratto con la società partecipata ha impegnato particolarmente il personale ad attivare tutta quella parte di dettaglio necessaria per chiudere il cerchio dell'esternalizzazione. È stato dato avvio ad un obiettivo ritenuto strategico per l'Amministrazione: il Centro di Riuso. Centro del Riuso diventerà in particolare il cuore della promozione e del possibile cambiamento di pensiero dei cittadini oltre alla riduzione procapite per abitante del rifiuto e all'introduzione del concetto "waste prevention best practices". Si è inoltre proseguito nel percorso virtuoso della riduzione dell'ottimizzazione della differenziata. Il Regolamento acustico (obiettivo A3) è in via di definizione anche con l'aggiornamento sulla base dei decreti 41 e 42 del 2017 e della disciplina regionale di cui alla D.G.R. 24 febbraio 2017 n. 307. E' stata proposta una revisione delle date poiché sono intervenuti due nuovi decreti (il n. 41 e 42 del 2017) a disciplinare la materia che sono entrati in vigore il 19.05.2017 e della D.G.R. 24 febbraio 2017 n. 307. Il testo quindi ha subito una modifica non programmata. L'obiettivo A4 è in leggero ritardo si concluderà comunque nei tempi previsti. Sono stati rivisti i tempi di alcuni obiettivi.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-14 **Progetto valutazione qualità aria D.Lgs.155/2010 area dieci Comuni del PAC con centralina mobile mediante convenzione con ARPA FVG e protocollo d'intesa con gli altri Comuni. Entro il 31/03/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	95	45	-50,00	47%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PERFEZIONAMENTO E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE E PROTOCOLLI D'INTESA		01-ott-16	30-apr-17	211	01-ott-16						RITARDO SU FINE EFF (43GG)	20	18
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA E MAPPATURA PUNTI CON ARPA		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17	30-apr-17	60				CONCLUSA	10	10
03	VERIFICA, RIATTIVAZIONE E COMPLETAMENTO DOTAZIONE A CURA DI ARPA FVG		01-apr-17	31-mag-17	60	01-mar-17	30-apr-17	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	20	20
04	ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA POSTAZIONE PN		02-mag-17	30-giu-17	59	02-mag-17							20	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

05	ESECUZIONE MONITORAGGIO PN	01-lug-17	31-dic-17	183								20	0
06	REPORT MONITORAGGIO PN	01-lug-17	31-dic-17	183								5	0
07	INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	01-lug-17	31-mar-18	273								5	0
Totali:											100	48	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-16 **Revisione Piano Aria Comunale di concerto con i Comuni dell'area pordenonese (dieci Comuni) con valutazione ampliamento dell'area intervento. Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	SPERIMENTAZIONE FASE AUTUNNO-INVERNO		15-ott-16	15-apr-17	182	15-ott-16	15-apr-17	182			0	CONCLUSA	20	20
02	VERIFICA INTERESSE AMPLIAMENTOAREA INTERVENTO		02-nov-16	15-mar-17	133	10-ott-16	15-mar-17	156			0	CONCLUSA	15	15
03	CONDIVISIONE IMPLEMENTAZIONE AZIONI DEI 10 COMUNI		02-nov-16	31-mar-17	149	02-nov-16	31-mar-17	149			0	CONCLUSA	10	10
04	PROPOSTE DI MODIFICHE		01-apr-17	30-ago-17	151	01-apr-17					0		50	15
05	APPROVAZIONE GIUNTA		01-set-17	30-set-17	29			0			0		0	0
06	OPERATIVITA' PIANO CON MODIFICHE		01-ott-17	31-dic-17	91			0			0		5	0
Totali:											100	60		

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-16 **Regolamento acustico comunale. Entro il 30/06/2017. Fine rivista 15/10/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 43

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	39	-61,00	39%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	CONDIVISIONE PROPOSTA CON ALTRI UFFICI TEMATICA RUMORE		01-ott-16	31-ott-16	30	01-ott-16	15-nov-16	45				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	0	0
02	REVISIONE BOZZA REGOLAMENTO		01-gen-17	30-mar-17	88	02-gen-17			02-gen-17	15-giu-17	164	RITARDO SU FINE EFF (74GG)	40	24
03	PRESENTAZIONE A PORTATORI INTERESSE E RACCOLTA OSSERVAZIONI		01-apr-17	15-apr-17	14	01-apr-17			16-apr-17	30-giu-17	75	RITARDO SU FINE EFF (58GG)	30	10
04	DEFINIZIONE FINALE PROPOSTA REGOLAMENTO		16-apr-17	30-apr-17	14	16-apr-17			01-mag-17	15-lug-17	75	RITARDO SU FINE EFF (43GG)	20	5
05	PARERI ARPA		16-apr-17	15-giu-17	60			0	16-lug-17	15-set-17	61	RITARDO SU INIZIO (57GG)	10	0
06	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		01-giu-17	30-giu-17	29			0	16-set-17	15-ott-17	29	RITARDO SU INIZIO (11GG)	0	0
Totali:													100	39

Motivazione del ritardo:

Ritardo 3 mesi: proposta revisione date poiché sono intervenuti due nuovi decreti (il n. 41 e 42 del 2017) a disciplinare la materia che sono entrati in vigore il 19.05.2017 e della D.G.R. 24 febbraio 2017 n. 307. Il testo quindi ha subito una modifica non programmata.

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-16

Regolamento localizzazione impianti telefonia mobile. Entro il 31/12/2017

 Ob. Modificato:

 Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:


Elenco Indicatori

01 % di realizzazione:

Obiettivo 30/04

Sc. V.A.

% Real.

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REVISIONE BOZZA REGOLAMENTO E PREDISP.ATTI PER ADOZIONE		01-ott-16	31-ott-16	30	01-ott-16	15-nov-16	45				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	0	0
02	COMPLETAMENTO ELABORATI A SEGUITO ASSENSO ASSESSORE		31-ott-16	15-nov-16	15	15-nov-16	30-dic-16	45				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	0	0
03	AGGIORN. BOZZA REGOLAMENTO A SEGUITO PRGC NUOVO E SVILUPPO RET		02-gen-17	31-mar-17	88	02-gen-17			02-gen-17	15-giu-17	164	RITARDO SU FINE EFF (73GG)	40	22
04	APPROVAZIONE PROPOSTA DA PARTE DELLA GIUNTA		01-apr-17	15-apr-17	14			0	15-giu-17	29-giu-17	14	RITARDO SU INIZIO (72GG)	0	0
05	PARERE SOVRINTENDENZA E QUARTIERI		15-apr-17	15-lug-17	91			0	20-giu-17	18-set-17	90	RITARDO SU INIZIO (58GG)	30	0
06	PREDISP.DELIBERA APPROVAZIONE CONSIGLIO E PARERE COMMISSIONE		16-lug-17	31-lug-17	15			0	18-set-17	03-ott-17	15		25	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

07	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO	01-ago-17	30-set-17	60			0	03-ott-17	02-dic-17	60		0	0
08	PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE	01-ott-17	31-dic-17	91			0	02-dic-17	31-dic-17	29		5	0
Totali:											100	22	

Motivazione del ritardo: *Proposta revisione date poiché le risorse sono state dedicate ad altre priorità. L'obiettivo si concluderà comunque nei tempi previsti*

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
Campagna di monitoraggio in continuo dei C.E.M.(campi elettromagnetici) in collaborazione con ARPA FVG. Entro il 31/12/2019
 Data assegn.: 01-gen-16
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 98

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	95	28	-67,00	29%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA BOZZA ESISTENTE PROTOCOLLO CON ARPA FVG		02-nov-16	15-dic-16	43	02-nov-16	16-dic-16	44			0	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
02	APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO		01-dic-16	31-mag-17	181	01-dic-16			01-dic-16	30-giu-17	211	RITARDO SU FINE EFF (12GG)	15	12
03	CONTATTI CITTADINI E INCONTRO X DISPONIB. MONITORAGGI CEM ELETTRODOTTI		10-gen-17	15-mar-17	64	10-gen-17	15-mar-17	64			0	CONCLUSA	15	15
04	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE MONITORAGGI CEM ELETTRODOTTI A CURA ARPA		16-mar-17	31-mag-17	76	16-mar-17					0	RITARDO SU FINE EFF (12GG)	5	2
05	RESTITUZIONE E PUBBLICAZIONE DATI MONITORAGGI CEM ELETTRODOTTI		01-giu-17	30-set-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	10	0
06	VERIFICHE PRELIMINARI A STRUMENTI E WEB		01-giu-17	30-giu-17	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	10	0
07	PROGRAMMA COLLOCAZIONE DI MASSIMA		01-giu-17	30-giu-17	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	10	0
08	ESECUZIONE MONITORAGGI CEM TELEFONIA MOBILE		01-lug-17	30-giu-19	729			0			0		30	0
09	RESTITUZIONE E PUBBLICAZIONE DATI MONITORAGGIO CEM TELEFONIA MOBILE		30-ago-17	31-dic-19	853			0			0		5	0
Totali:											100	29		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: Ambiente e scuola. Educazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole su temi quali la tutela dell'aria, la prevenzione produzione dei rifiuti, la tutela dagli inquinamenti. Entro il 10/06/2018	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-16	Ob. Modificato: <input type="text"/>	Grado rispetto previsioni: <input style="width: 50px;" type="text" value="93"/> 	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 0,00		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	70	35	-35,00	50%
02	n. classi coinvolte	5	0	-5,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO FATTIBILITA' E CONTENUTI		01-dic-16	31-dic-16	30	01-dic-16	31-dic-16	30			0	CONCLUSA	0	0
02	PROPOSTA AI REFERENTI ISTITUTI COMPRESIVI		07-gen-17	15-mar-17	67	07-gen-17			07-gen-17	30-giu-17	174	RITARDO SU FINE EFF (89GG)	40	26
03	RACCOLTA ADESIONE ISTITUTI COMPRESIVI		16-mar-17	30-mag-17	75	16-mar-17			16-mar-17	30-giu-17	106	RITARDO SU FINE EFF (13GG)	10	8
04	ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA DETTAGLIO		01-giu-17	30-set-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	20	0
05	PREDISPOSIZIONI MATERIALI ILLUSTRATIVI		01-gen-17	30-ott-17	302	01-gen-17					0		20	16
06	FASE REALIZZATIVA		01-nov-17	31-mag-18	211			0			0		10	0
07	EVENTO FINALE		15-mag-18	10-giu-18	26			0			0		0	0
Totali:												100	50	

Cod. Ob.7 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana Azione 4.1. Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'A.U. Progetto ambientale zona Torre - Via Piave. Entro il 31/12/2020.	Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.: 01-gen-17	Ob. Modificato: <input type="text"/>	Grado rispetto previsioni: <input style="width: 50px;" type="text" value="100"/> 	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 550.000,00		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30	8	-22,00	27%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REDAZIONE CONVENZIONE ARPA PER VALIDAZIONE DATI DA INVIARE ALL'UE		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17			01-mar-17	30-ott-17	243		5	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DA INVIARE UE	01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	26-apr-17	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	10	10
03	REDAZIONE PRIMO STUDIO FATTIBILITÀ "AMBIENTALE" DOPO INVITO/BANDO	01-apr-17	30-giu-17	90	01-apr-17					0		40	15
04	ESAME COERENZA PROGETTO E DECRETO	01-lug-17	30-set-17	91			0	01-lug-17	30-ott-17	121		20	0
05	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ARPA	01-ott-17	30-ott-17	29			0	30-ott-17	30-nov-17	31		2	0
06	REDAZIONE PROGETTO "AMBIENTALE"	15-ott-17	31-gen-18	108			0					20	0
07	PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO - GLOBAL SERVICE SENSORI AMBIENTALI	01-feb-18	23-lug-18	172								0	0
08	REALIZZAZIONE RETE SENSORI	01-set-18	01-ott-18	30			0			0		0	0
09	MONITORAGGI AMBIENTALI	02-ott-18	31-dic-20	821			0			0		0	0
10	REDAZIONE PROGETTO "MOBILITÀ SOSTENIBILE"	15-ott-18	31-dic-18	77			0			0		0	0
11	PROCEDURA APERTA PER INDAGINI "MODAL SPLIT"	01-gen-18	22-giu-18	172								0	0
12	REALIZZAZIONE INDAGINI SUL CAMPO	01-lug-18	31-dic-20	914			0			0		0	0
13	PROCEDURA APERTA PER MONITORAGGI "MOBILITÀ"	01-gen-18	22-giu-18	172								0	0
14	REALIZZAZIONE RETE DI MONITORAGGIO "MOBILITÀ"	01-lug-18	15-set-18	76			0			0		0	0
15	MONITORAGGI "MOBILITÀ"	16-set-18	31-dic-20	837			0			0		0	0
16	VALUTAZIONE DEGLI ESITI MONITORAGGI AMBIENTALI E DI MOBILITÀ	02-ott-18	31-dic-20	821			0			0		0	0
17	INFORMAZIONE CITTADINI DEI DATI DELLA MODALITÀ ATTRAVERSO HOT WIFI	01-lug-20	31-dic-20	183			0			0		3	0
Totali:											100	25	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Monitoraggio e controllo delle fontane</i>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		01/04/2017	31/12/2017	01/04/2017									
Indicatori:								Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione							100	2	-98,00	2,00%		
10102	N. monitoraggi effettuati							40	0	-40,00	0,00%		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

102	<i>Atti integrativi contratto con GEA - trasferimento conoscenze di alcune attività di nuova gestione</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	02/01/2017	30/09/2017	02/01/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%	
103	<i>Prima fattibilità per realizzazione centro di riuso</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	02/01/2017	31/12/2017	02/01/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	5	-95,00	5,00%	
104	<i>Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini (lettiere ecologiche, pannolini ecologici, etc.)</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	02/01/2017	31/12/2017	02/01/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10400	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%	
10401	N. interventi realizzati			3	0	-3,00	0,00%	
105	<i>Progetto sperimentale quartiere di Torre: tematica aria e fonti emissive</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	02/01/2017	31/12/2017	02/01/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Lavori pubblici

P.O.

C. Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

OBIETTIVO 1

Bando regionale zone 30: "Tutta la M e mezza O" (ambito di via delle Caserme).

Si propone la revisione delle tempistiche in quanto l'obiettivo ha subito dei rallentamenti nella fase di affidamento dell'incarico dovuta ai carichi di lavoro attualmente in capo all'ufficio amministrativo.

OBIETTIVO 2

Revisione Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

Si propone la revisione delle tempistiche in quanto l'obiettivo ha subito dei rallentamenti nella fase di affidamento dell'incarico dovuta ai carichi di lavoro attualmente in capo all'ufficio amministrativo.

OBIETTIVO 3

Predisposizione piano del traffico.

Si propone la revisione delle tempistiche in quanto l'obiettivo è ancora in fase di concertazione con l'amministrazione

OBIETTIVO 4

Revisione Contratto di Servizio con GSM S.p.A. per i servizi di mobilità - sosta, segnaletica, autostazione (nuovo) e bike sharing (nuovo) - nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali.

Si propone la revisione delle tempistiche in quanto l'obiettivo è ancora in fase di concertazione con l'amministrazione

OBIETTIVO 5

PISUS A4a - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele.

Si propone la revisione delle tempistiche in quanto l'obiettivo è fermo nella fase d'affidamento dell'incarico a causa del tempo trascorso, nella fase amministrativa, per l'espletamento della gara di affidamento dell'incarico professionale secondo le modalità di legge.

OBIETTIVO 6

PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini.

Si propone la revisione delle tempistiche in quanto l'obiettivo è fermo nella fase d'affidamento dell'incarico a causa del tempo trascorso, nella fase amministrativa, per l'espletamento della gara di affidamento dell'incarico professionale secondo le modalità di legge.

OBIETTIVO 7

PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi.

Si propone la revisione delle tempistiche in quanto l'obiettivo è fermo nella fase d'affidamento dell'incarico a causa del tempo trascorso, nella fase amministrativa, per l'espletamento della gara di affidamento dell'incarico professionale secondo le modalità di legge.

OBIETTIVO 8

PISUS A4C - Riqualficazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio.

Si propone la revisione delle tempistiche in quanto l'obiettivo è fermo nella fase d'affidamento dell'incarico a causa del tempo trascorso, nella fase amministrativa, per

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

l'espletamento della gara di affidamento dell'incarico professionale secondo le modalità di legge.

OBIETTIVO 9

PISUS A10 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'università via Mantegna, pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica.

Si propone la revisione delle tempistiche in quanto l'obiettivo è fermo nella fase d'affidamento dell'incarico a causa del tempo trascorso, nella fase amministrativa, per l'espletamento della gara di affidamento dell'incarico professionale secondo le modalità di legge.

OBIETTIVO 10

PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 11

Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan.

L'obiettivo è in linea con le previsioni

OBIETTIVO 12

Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri.

L'obiettivo è in linea con le previsioni

OBIETTIVO 13

Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine.

L'obiettivo è in linea con le previsioni

OBIETTIVO 14

Riqualficazione di via Cappuccini.

L'obiettivo è in linea con le previsioni

OBIETTIVO 15

Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura "Teatro Verdi".

L'obiettivo è in linea con le previsioni

OBIETTIVO 16

Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura.

L'obiettivo è in linea con le previsioni

OBIETTIVO 17

Sistemazione area "Ex Birreria" strada di collegamento parcheggio Questura con Via Caboto.

L'obiettivo è stato eliminato

OBIETTIVO 18

Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità.

L'obiettivo è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

OBIETTIVO 19

Nuova rotonda via Montereale e via del Traverso. Bando regionale "punti critici".
L'obiettivo è in linea con le previsioni

OBIETTIVO 20

Opere di messa in sicurezza di via Pra' confine con il comune di Cordenons.
Progetto finanziato a metà tra Comune di Pordenone e Comune di Cordenons.
In attesa della disponibilità economica da parte del Comune di Cordenons

OBIETTIVO 21

Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord progettazione interna.
L'obiettivo è in linea con le previsioni

OBIETTIVO 22

Lavori di riqualificazione piazze e strade.
L'obiettivo è stato traslato al 2018

OBIETTIVO 23

POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e Via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30.
In attesa di pubblicazione ed assegnazione del bando.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: BRUSADIN Andr


Data assegn.: 01-gen-15

Bando regionale zone 30: "Tutta la M e mezza O" (ambito di via delle Caserme). Entro il 01/07/2018. Fine rivista 13/11/2018
€ 233.000,00

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 207.312,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	59	2	-57,00	3%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STIPULA CONVENZIONE CON REGIONE (DOPO APPROVAZIONE BILANCIO)		15-set-16	31-dic-16	107	14-set-16	07-dic-16	84			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		18-ott-16	15-mar-17	148	18-ott-16			18-ott-16	28-lug-17	283	RITARDO SU FINE EFF (89GG)	7	2
03	VERIFICHE E INDAGINI STATO DI FATTO E CONFRONTO CON LA REGIONE		16-mar-17	15-apr-17	30			0	29-lug-17	28-ago-17	30	RITARDO SU INIZIO (88GG)	3	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	16-apr-17	18-set-17	155				29-ago-17	31-gen-18	155	RITARDO SU INIZIO (57GG)	79	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	19-set-17	28-feb-18	162				01-feb-18	13-lug-18	162		11	0
06	CONTRATTO	51103	01-mar-18	11-mar-18	10				14-lug-18	24-lug-18	10		0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		12-mar-18	01-lug-18	111				25-lug-18	13-nov-18	111		0	0
08	COLLAUDO TECNICO		02-ago-18	31-ott-18	90			0	14-nov-18	12-feb-19	90		0	0
09	EVENTI DI INAUGURAZIONE		29-mag-18	27-giu-18	29			0	12-feb-19	13-mar-19	29		0	0
10	MONITORAGGIO (CONDIVISIONE CON LE SCUOLE)		28-giu-18	26-set-18	90			0	14-mar-19	12-giu-19	90		0	0
11	DIFFUSIONE DEI RISULTATI		27-set-18	27-ott-18	30			0	13-giu-19	13-lug-19	30		0	0
12	MONITORAGGI		28-ott-18	27-ott-21	1095			0	14-lug-19	13-lug-22	1095		0	0
Totali:												100	2	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 4,5 mesi: carico di lavoro eccessivo dell'unità amministrativa*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Revisione Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile. Entro il 12/10/2018. Fine rivista 30/04/2018

Importo: 12.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35	12	-23,00	34%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-17	29-mag-17	89	01-mar-17						RITARDO SU FINE EFF (14GG)	30	28
02	CONFERIMENTO INCARICO		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17			01-mar-17	06-giu-17	97	RITARDO SU FINE EFF (43GG)	10	6
03	ELABORAZIONE PROPOSTA		19-nov-17	18-gen-18	60			0	07-giu-17	06-ago-17	60		60	0
04	FASE PROGETTUALE DEFINITIVA		19-gen-18	20-mar-18	60			0	07-ago-17	06-ott-17	60		0	0
05	VALUTAZIONE AMMINISTRAZIONE		21-mar-18	10-mag-18	50			0	07-ott-17	26-nov-17	50		0	0
06	ADOZIONE GIUNTA		11-mag-18	21-set-18	133				27-nov-17	09-apr-18	133		0	0
07	APPROVAZIONE CONSIGLIO		22-set-18	12-ott-18	20			0	10-apr-18	30-apr-18	20		0	0
Totali:											100	34		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-17	Predisposizione piano del traffico. Entro il 26/02/2019. Fine rivista 29/07/2019		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> 	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	30	0	-30,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STESURA CAPITOLATO		01-apr-17	01-mag-17	30			0	01-set-17	01-ott-17	30	RITARDO SU INIZIO (72GG)	35	0
02	INC. PROC. NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	02-mag-17	22-ott-17	173				02-ott-17	24-mar-18	173	RITARDO SU INIZIO (41GG)	35	0
03	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO		23-ott-17	30-giu-18	250				25-mar-18	30-nov-18	250		30	0
04	REDAZIONE PIANO DEFINITIVO		01-lug-18	01-nov-18	123				01-dic-18	03-apr-19	123		0	0
05	ASSENSO AMM.NE E APPROVAZIONE IN GIUNTA		02-nov-18	22-nov-18	20				04-apr-19	24-apr-19	20		0	0
06	PUBBLICAZIONE DEPOSITO - OSSERVAZIONI		23-nov-18	07-gen-19	45			0	25-apr-19	09-giu-19	45		0	0
07	ESAME OSSERVAZIONI E EVENTUALI MODIFICHE		08-gen-19	10-feb-19	33			0	10-giu-19	13-lug-19	33		0	0
08	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		11-feb-19	26-feb-19	15			0	14-lug-19	29-lug-19	15		0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: Ritardo 5 mesi: l'obiettivo è ancora in fase di concertazione con l'amministrazione

Cod. Ob.4 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-15	Revisione Contratto di Servizio con GSM S.p.A. per i servizi di mobilità - sosta, segnaletica, autostazione (nuovo) e bike sharing (nuovo) - nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 31/12/2017. Fine rivista 03/07/2018		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> 	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione:	100	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE E CONTRATTO		01-set-16	30-nov-16	90	01-set-16	30-nov-16	90				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

02	REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO	01-mar-17	31-ago-17	183				01-set-17	03-mar-18	183	RITARDO SU INIZIO (103GG)	70	0
03	CONCERTAZIONE CON SOCIETÀ	01-set-17	15-ott-17	44				04-mar-18	17-apr-18	44		20	0
04	STIPULA CONTRATTO	16-ott-17	31-dic-17	76			0	18-apr-18	03-lug-18	76		10	0
Totali:											100	0	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 6 mesi:l'obiettivo è ancora in fase di concertazione con l'amministrazione*

Cod. Ob.5 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: RICCI Pierluigi
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A4a - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. CUP B53G11000150001. Entro il 14/01/2019. Fine rivista 03/07/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 585.900,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	48	5	-43,00	10%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	15-mag-17	256	01-set-16			04-gen-17	15-ago-17	223	RITARDO SU FINE EFF (28GG)	12	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	14-ott-17	229				16-ago-17	02-apr-18	229	RITARDO SU INIZIO (105GG)	65	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		15-ott-17	30-ott-17	15			0	03-apr-18	18-apr-18	15		4	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	31-ott-17	28-feb-18	120				19-apr-18	17-ago-18	120		19	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA		01-mar-18	09-ago-18	161				18-ago-18	26-gen-19	161		0	0
06	CONTRATTO	00045	10-ago-18	15-ago-18	5			0	27-gen-19	01-feb-19	5		0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		16-ago-18	14-gen-19	151				02-feb-19	03-lug-19	151		0	0
08	COLLAUDI		15-gen-19	14-lug-19	180				04-lug-19	31-dic-19	180		0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	15-lug-19	12-gen-20	181				01-gen-20	30-giu-20	181		0	0
Totali:											100	0		

Motivazione del ritardo: *Ritardo 6 mesi: il tempo trascorso, nella fase amministrativa, per l'espletamento della gara di affidamento dell'incarico professionale secondo le modalità di legge.*

Cod. Ob.6 - H Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini. CUP B53G11000150001. Entro il 30/06/2019. Fine rivista 10/09/2019**
 Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Ob. Eliminato: Importo: 1.021.100,00 Grado rispetto previsioni: 55

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	34	5	-29,00	15%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.		01-set-16	21-giu-17	293	01-set-16			08-feb-17	01-set-17	205		21	11
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	22-giu-17	23-gen-18	215				02-set-17	05-apr-18	215		79	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		24-gen-18	08-feb-18	15			0	06-apr-18	21-apr-18	15		0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-feb-18	09-giu-18	120				22-apr-18	20-ago-18	120		0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-giu-18	15-giu-18	5			0	21-ago-18	26-ago-18	5		0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA		16-giu-18	24-nov-18	161				27-ago-18	04-feb-19	161		0	0
07	CONTRATTO	00045	25-nov-18	30-nov-18	5			0	05-feb-19	10-feb-19	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-dic-18	30-giu-19	211				11-feb-19	10-set-19	211		0	0
09	ACCATASTAMENTO		30-giu-19	30-giu-19	0				11-set-19	11-set-19	0		0	0
10	COLLAUDI		01-lug-19	29-ott-19	120				12-set-19	10-gen-20	120		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	30-ott-19	28-mar-20	150				11-gen-20	09-giu-20	150		0	0
Totali:												100	11	

Motivazione del ritardo: Ritardo 2,5 mesi: il tempo trascorso, nella fase amministrativa, per l'espletamento della gara di affidamento dell'incarico professionale secondo le modalità di legge.

Cod. Ob.7 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi. CUP B53E11000120001. Entro il 05/05/2019. Fine rivista 05/08/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 416.000,00 Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	35	5	-30,00	14%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	17-mag-17	258	01-set-16			04-gen-17	17-ago-17	225	RITARDO SU FINE EFF (26GG)	10	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	18-mag-17	29-dic-17	225				18-ago-17	31-mar-18	225	RITARDO SU INIZIO (25GG)	90	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		30-dic-17	14-gen-18	15			0	01-apr-18	16-apr-18	15		0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-gen-18	20-gen-18	5			0	17-apr-18	22-apr-18	5		0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	21-gen-18	19-giu-18	149				23-apr-18	19-set-18	149		0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA		20-giu-18	28-nov-18	161				20-set-18	28-feb-19	161		0	0
07	CONTRATTO	00045	29-nov-18	04-dic-18	5			0	01-mar-19	06-mar-19	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		05-dic-18	05-mag-19	151				07-mar-19	05-ago-19	151		0	0
09	COLLAUDI		06-mag-19	03-set-19	120				06-ago-19	04-dic-19	120		0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	04-set-19	03-mar-20	181				05-dic-19	03-giu-20	181		0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: Ritardo 3 mesi: il tempo trascorso, nella fase amministrativa, per l'espletamento della gara di affidamento dell'incarico professionale secondo le modalità di legge.

Cod. Ob.8 - H Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CANTIELLO Pri
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A4C - Riqualficazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio.CUP B53G11000150001 - 51101. Entro il 1/04/2019. Fine rivista 12/06/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 931.487,20 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	32	5	-27,00	16%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.		01-set-16	21-giu-17	293	01-set-16			08-feb-17	01-set-17	205	25	13
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	22-giu-17	22-feb-18	245				02-set-17	05-mag-18	245	75	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		23-feb-18	10-mar-18	15			0	06-mag-18	21-mag-18	15	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-mar-18	09-giu-18	90				22-mag-18	20-ago-18	90	0	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA		10-giu-18	18-nov-18	161				21-ago-18	29-gen-19	161	0	0
06	CONTRATTO	00045	19-nov-18	27-nov-18	8			0	30-gen-19	07-feb-19	8	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		28-nov-18	01-apr-19	124				08-feb-19	12-giu-19	124	0	0
08	COLLAUDI		02-apr-19	29-set-19	180				13-giu-19	10-dic-19	180	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

09	RENDICONTAZIONE	51103	30-set-19	28-feb-20	151				11-dic-19	10-mag-20	151	0	0
Totali:											100	13	

Motivazione del ritardo: Ritardo 2,5 mesi: il tempo trascorso, nella fase amministrativa, per l'espletamento della gara di affidamento dell'incarico professionale secondo le modalità di legge.

Cod. Ob.9 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'università via Mantegna, pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. CUP B54E11000310001. Entro il 1/12/2018. Fine rivista 29/03/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 187.766,00 Grado rispetto previsioni: 55

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	52	5	-47,00	10%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	12-mag-17	253	01-set-16			04-gen-17	28-lug-17	205	RITARDO SU FINE EFF (31GG)	12	6
02	INDAGINI PRELIMINARI		13-mag-17	12-giu-17	30				29-lug-17	28-ago-17	30	RITARDO SU INIZIO (30GG)	8	0
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	13-mag-17	12-feb-18	275				29-ago-17	31-mag-18	275	RITARDO SU INIZIO (30GG)	80	0
04	DEVOLUZIONE MUTUO		13-feb-18	28-feb-18	15			0	01-giu-18	16-giu-18	15		0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-mar-18	06-mar-18	5			0	17-giu-18	22-giu-18	5		0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA		07-mar-18	15-ago-18	161				23-giu-18	01-dic-18	161		0	0
07	CONTRATTO	00045	16-ago-18	21-ago-18	5			0	02-dic-18	07-dic-18	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		22-ago-18	01-dic-18	101				18-dic-18	29-mar-19	101		0	0
09	ACCATASTAMENTO		02-dic-18	01-gen-19	30				30-mar-19	29-apr-19	30		0	0
10	COLLAUDI		02-gen-19	02-apr-19	90				30-apr-19	29-lug-19	90		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	03-apr-19	01-ott-19	181				30-lug-19	27-gen-20	181		0	0
Totali:											100	6		

Motivazione del ritardo: Ritardo 4 mesi: il tempo trascorso, nella fase amministrativa, per l'espletamento della gara di affidamento dell'incarico professionale secondo le modalità di legge.

Cod. Ob.10 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto. CUP B53E11000110001. Entro il 13/07/2018.**
 Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Ob. Eliminato: Importo: 405.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	65	30	-35,00	46%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-dic-15	23-giu-17	567	04-dic-15							26	5
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	15-giu-15	08-apr-17	663	15-giu-15	08-mag-17	693				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	29	29
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-gen-16	27-gen-16	15	16-feb-16	02-mar-16	15				CONCLUSA IN RITARDO (35GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-apr-17	23-giu-17	75	02-mar-16	30-apr-17	424				CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	5	5
05	APPALTO PROCEDURA APERTA		24-giu-17	02-dic-17	161	01-mag-17							30	7
06	CONTRATTO	00045	03-dic-17	08-dic-17	5			0					5	0
07	ESECUZIONE LAVORI		09-dic-17	13-lug-18	216								5	0
08	COLLAUDI		14-lug-18	22-gen-19	192								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	23-gen-19	22-ago-19	211								0	0
Totali:												100	46	

Cod. Ob.11 - H Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria

Referente: GIANESSI Miria

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 28/03/2019. Fine rivista 21/06/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 510.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	55	8	-47,00	15%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	26-apr-17	237	01-set-16			13-feb-17	21-lug-17	158	RITARDO SU FINE EFF (47GG)	29	19
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	26-apr-17	06-apr-18	345				22-lug-17	02-lug-18	345	RITARDO SU INIZIO (47GG)	64	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-dic-17	06-apr-18	115			0					7	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO	07-apr-18	12-apr-18	5			0	02-lug-18	07-lug-18	5		0	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA	13-apr-18	21-set-18	161				08-lug-18	16-dic-18	161		0	0
06	CONTRATTO	00045	22-set-18	27-set-18	5		0	16-dic-18	21-dic-18	5		0	0
07	ESECUZIONE LAVORI	28-set-18	28-mar-19	181				22-dic-18	21-giu-19	181		0	0
08	COLLAUDI	29-mar-19	28-mag-19	60				22-giu-19	21-ago-19	60		0	0
09	RENDICONTAZIONE	29-mag-19	31-dic-19	216				22-ago-19	31-dic-19	131		0	0
Totali:											100	19	

Motivazione del ritardo: Ritardo 3 mesi: proposta revisione date a causa della complessità dei bandi da parte degli amministrativi

Cod. Ob.12 - H Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sa Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-gen-11 **Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. Entro 12/01/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 223.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	85	58	-27,00	68%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		20-feb-11	22-mag-11	91	20-feb-11	22-mag-11	91				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	24-ago-12	131	15-apr-12	24-ago-12	131				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	04-set-12	14-feb-13	163	25-ago-12	10-nov-12	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	11-nov-12	30-dic-12	49	11-nov-12	30-dic-12	49				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-set-16	19-nov-16	79	01-giu-15	02-dic-16	550				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-nov-16	25-nov-16	5	03-dic-16	08-dic-16	5				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
07	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	26-nov-16	08-lug-17	224	26-nov-16							13	8
08	CONTRATTO	00045	09-lug-17	14-lug-17	5								3	0
09	ESECUZIONE LAVORI		15-lug-17	12-gen-18	181								84	0
10	COLLAUDI		13-gen-18	24-lug-18	192								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

11	RENDICONTAZIONE	51103	25-lug-18	22-apr-19	271								0	0
Totali:												100	8	

Cod. Ob.13 - H Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-gen-15 **Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri. Entro il 21/12/2017.**
€. 175.000,00
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 158.561,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	93	57	-36,00	61%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-15	01-gen-15	0	01-gen-15	01-gen-15	0				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO		01-mar-15	22-gen-16	327	01-mar-15	21-gen-16	326				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
03	DECRETO CONCESSIONE CONTRIBUTO REG.		22-gen-16	11-ott-16	263	22-gen-16	11-ott-16	263				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	Diversi	01-ott-16	19-gen-17	110	01-ott-16	18-gen-17	109				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	15-mar-17	24-ago-17	162	14-feb-17							15	8
06	CONTRATTO	00045	25-ago-17	30-ago-17	5								3	0
07	ESECUZIONE LAVORI		01-set-17	21-dic-17	111								79	0
08	COLLAUDI		22-dic-17	02-giu-18	162								3	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	03-giu-18	01-mar-19	271								0	0
Totali:												100	8	

Cod. Ob.14 - H Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-mag-15 **Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine. Entro il 20/12/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 670.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	99	58	-41,00	59%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO PRELIMINARE		15-mag-15	08-nov-16	543	15-mag-15	27-ott-16	531				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	09-nov-16	02-gen-17	54	28-ott-16	16-dic-16	49				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
03	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	15-mar-17	24-ago-17	162	13-mar-17							15	11
04	CONTRATTO	04001	25-ago-17	30-ago-17	5								3	0
05	ESECUZIONE LAVORI		31-ago-17	20-dic-17	111								81	0
06	RENDICONTAZIONE	51103	21-dic-17	20-lug-18	211								1	0
Totali:												100	11	

Cod. Ob.15 - H Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-11

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar

Referente: MARCOLIN Lore

Riqualficazione di via Cappuccini. Entro il 19/12/2018

Importo: 1.250.000,00

Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	58	45	-13,00	78%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		02-gen-11	10-mag-12	494	02-gen-11	07-apr-12	461				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-12	23-nov-12	296	01-feb-12	23-nov-12	296				CONCLUSA	0	0
03	FINANZIAMENTO - MUTUO	00091	24-nov-12	19-dic-12	25	24-nov-12	19-dic-12	25				CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	20-dic-12	05-nov-17	1781	20-dic-12							24	4
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-gen-17	27-ott-17	299	01-gen-17							59	30
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-ott-17	02-nov-17	5								6	0
07	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	03-nov-17	14-apr-18	162								11	0
08	CONTRATTO	00045	15-apr-18	10-mag-18	25								0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		11-mag-18	19-dic-18	222								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

10	COLLAUDI	Diversi	20-dic-18	31-mag-19	162								0	0
11	RENDICONTAZIONE	00505	02-mag-19	31-lug-19	90								0	0
Totali:												100	34	

Cod. Ob.16 - H Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-gen-16 **Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura "Teatro Verdi". Entro il 15/01/2018**
 Ob. Modificato: **€ 132.127,00**
 Ob. Eliminato: Importo: 125.559,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione:	87	57	-30,00	66%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		10-dic-15	18-dic-15	8	10-dic-15	18-dic-15	8				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	19-dic-15	29-gen-16	41	19-dic-15	29-gen-16	41				CONCLUSA	0	0
03	DECRETO CONCESSIONE CONTRIBUTO REG.		30-gen-16	11-ott-16	255	30-gen-16	11-ott-16	255				CONCLUSA	0	0
04	DEVOLUZIONE MUTUO		11-ott-16	25-nov-16	45	11-ott-16	25-nov-16	45				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	01-set-16	08-gen-17	129	01-set-16	16-dic-16	106				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	01-mar-17	10-ago-17	162	11-mag-16							16	12
07	CONTRATTO	00045	11-ago-17	26-ago-17	15			0					3	0
08	ESECUZIONE LAVORI		27-ago-17	15-gen-18	141								81	0
09	COLLAUDI		16-gen-18	16-apr-18	90								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	17-apr-18	15-ott-18	181								0	0
Totali:												100	12	

Cod. Ob.17 - H Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-gen-16 **Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 19/09/2018**
 Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Ob. Eliminato: Importo: 400.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	60	14	-46,00	23%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		10-dic-16	18-dic-16	8	10-dic-15	18-dic-15	8				CONCLUSA IN ANTICIPO (366GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	19-dic-16	12-lug-17	205	19-dic-16							20	16
03	DEVOLUZIONE MUTUO		13-lug-17	12-ago-17	30			0					3	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	13-ago-17	03-ott-17	51								67	0
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	04-ott-17	15-mar-18	162								10	0
06	CONTRATTO	00045	16-mar-18	31-mar-18	15			0					0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		01-apr-18	19-set-18	171								0	0
08	COLLAUDI		20-set-18	19-dic-18	90								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	20-dic-18	19-giu-19	181								0	0
Totali:												100	16	

Cod. Ob.18 - H Rilev.

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

Sistemazione area "Ex Birreria" strada di collegamento parcheggio Questura con Via Caboto. Entro il 21/03/2019.
Obiettivo sospeso

Importo: 120.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	0	0	0,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISIZIONE AREE	51103	01-apr-17	12-feb-18	317							RITARDO SU INIZIO (72GG)	0	0
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-feb-18	29-giu-18	136								0	0
03	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	30-giu-18	09-dic-18	162								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

04	CONTRATTO	00045	09-dic-18	29-dic-18	20			0				0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		30-dic-18	21-mar-19	81							0	0
06	COLLAUDI		22-mar-19	20-giu-19	90							0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	21-giu-19	19-set-19	90							0	0
Totali:												0	0

Motivazione:

Obiettivo sospeso

Cod. Ob.19 - H Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-gen-17

Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità. Entro il 11/08/2018.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 59.289,00

Grado rispetto previsioni: 97

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	14	-36,00	28%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-apr-17	21-giu-17	81	01-apr-17							36	25
02	AUTORIZZAZIONE REGIONE		22-giu-17	20-set-17	90								3	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		21-set-17	24-gen-18	125								61	0
04	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		25-gen-18	15-mag-18	110								0	0
05	CONTRATTO	04001	16-mag-18	21-mag-18	5								0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		22-mag-18	11-ago-18	81								0	0
07	COLLAUDI		12-ago-18	20-feb-19	192								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	21-feb-19	19-nov-19	271								0	0
Totali:												100	25	

Cod. Ob.20 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-17

Nuova rotonda via Montereale e via del Traverso. Bando regionale "punti critici". Entro il 27/03/2019

Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Ob. Eliminato: Importo: 435.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30	5	-25,00	17%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO < € 40.000	51103	01-apr-17	18-lug-17	108	01-apr-17							26	20
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		19-lug-17	17-set-19	790								2	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	17-set-17	20-gen-18	125								72	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	21-gen-18	19-giu-18	149								0	0
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	20-giu-18	29-nov-18	162								0	0
06	CONTRATTO	04001	30-nov-18	05-dic-18	5								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		06-dic-18	27-mar-19	111								0	0
08	COLLAUDI		28-mar-19	06-ott-19	192								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	07-ott-19	04-lug-20	271								0	0
Totali:												100	20	

Cod. Ob.21 - H Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-17

Opere di messa in sicurezza di via Pra' confine con il comune di Cordenons. Entro il 19/06/2018
€ 75.000,00

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 66.240,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58	5	-53,00	9%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-feb-17	06-lug-17	141	15-feb-17							29	16
02	CONVENZIONE CORDENONS		07-lug-17	06-ago-17	30								7	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		07-ago-17	10-nov-17	95								57	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

04	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	11-nov-17	22-apr-18	162							7	0
05	CONTRATTO	04001	23-apr-18	28-apr-18	5							0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		29-apr-18	19-giu-18	51							0	0
07	COLLAUDI		20-giu-18	29-dic-18	192							0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	30-dic-18	27-set-19	271							0	0
Totali:												100	16

Cod. Ob.22 - H Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-gen-17

Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord progettazione interna. Entro il 24/04/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 98.077,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	18	-42,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-gen-17	13-mar-17	71	01-gen-17	23-mar-17	81				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	29	29
02	AUTORIZZAZIONE REGIONE		14-mar-17	13-mag-17	60	27-mar-17						RITARDO SU FINE EFF (30GG)	2	1
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		13-apr-17	16-ago-17	125	13-apr-17							60	18
04	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	17-ago-17	26-gen-18	162								9	0
05	CONTRATTO	04001	27-gen-18	01-feb-18	5								0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		02-feb-18	24-apr-18	81								0	0
07	COLLAUDI		25-apr-18	03-nov-18	192								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	04-nov-18	02-ago-19	271								0	0
Totali:												100	48	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Cod. Ob.23 - H Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-17	Lavori di riqualificazione piazze e strade. Entro il 14/07/2019	
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Obiettivo spostato all'anno 2018 (vedi note)	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 350.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	18	0	-18,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	15-mar-17	24-ago-17	162							RITARDO SU INIZIO (89GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		25-ago-17	25-nov-17	92								0	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-nov-17	01-apr-18	126								0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		02-apr-18	04-set-18	155								0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		05-set-18	30-set-18	25			0			0		0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-18	06-ott-18	5			0			0		0	0
07	APP. PROC. NEG. CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	07-ott-18	18-mar-19	162								0	0
08	CONTRATTO	04001	19-mar-19	24-mar-19	5								0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		25-mar-19	14-lug-19	111								0	0
10	COLLAUDI		15-lug-19	23-gen-20	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-gen-20	21-ott-20	271								0	0
Totali:												0	0	

Motivazione: Obiettivo spostato all'anno 2018, per mancanza di spazi finanziari.

Cod. Ob.24 - H Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-17	POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e Via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30. Entro il 17/01/2020	
Ob. Modificato: <input type="text"/>		
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> 0

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	9	0	-9,00	0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017






FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	51103	30-mar-17	18-set-17	172							RITARDO SU INIZIO (74GG)	45	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		19-set-17	18-nov-17	60								11	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		19-nov-17	09-apr-18	141								44	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	10-apr-18	12-set-18	155								0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		13-set-18	08-ott-18	25			0			0		0	0
06	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-ott-18	07-mar-19	149								0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		08-mar-19	13-mar-19	5			0			0		0	0
08	APPALTO PROCEDURA APERTA		14-mar-19	22-ago-19	161								0	0
09	CONTRATTO	04001	23-ago-19	28-ago-19	5								0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		29-ago-19	17-gen-20	141								0	0
11	COLLAUDI		18-gen-20	28-lug-20	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	29-lug-20	26-apr-21	271								0	0
Totali:												100	0	
Motivazione del ritardo:		In attesa di pubblicazione ed assegnazione del bando.												

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04				Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Collaudi e rendicazione opere di messa in sicurezza di Viale Grigoletti finalizzate alla riduzione dell'incidentalita.						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/09/2016	31/12/2017	01/09/2016			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%
Motivazione:		In attesa approvazione regolamento incentivi.					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

102	<i>Opera n. 98.13 Collaudi e rendicontazione opere di manutenzione viabilità asfaltature: via Budoia, parte viale Martelli, via Claut.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/09/2016	31/12/2017	01/09/2016					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
Motivazione: In attesa approvazione regolamento incentivi.									
103	<i>Opera n. 30.17 Interventi di moderazione del traffico € 10.000,00</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		15/02/2017	31/12/2017	15/02/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
104	<i>Opera n. 74.17 Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura € 10.000,00</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		15/02/2017	31/12/2017	15/02/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
105	<i>Interventi di viabilità e infrastrutture stradali 80.17 € 70.000,00 Trasferimento fondi UTI 56.17 €25.000,00 Oneri di urbanizzazione € 25.000,00 Alienazione beni comunali</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		15/02/2017	31/12/2017	15/02/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
106	<i>Opera n. 124.10 Pagamento incentivi e rendicontazione "Lavori di realizzazione di un'anello circolatorio tra via Stradelle e via Ferraris"</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		05/02/2017	31/12/2017	05/02/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

107	<i>Opera n. 138.11 Pagamento incentivi e rendicontazione opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		15/02/2017	31/12/2017	15/02/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione					100	30	-70,00	30,00%
108	<i>Opera n. 110.12 Pagamento incentivi e rendicontazione interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		15/02/2017	31/12/2017	15/02/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10801	% di realizzazione					100	5	-95,00	5,00%
109	<i>Concessione di servizi per interventi di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10901	% di realizzazione					100	5	-95,00	5,00%
110	<i>Chiusura/rendicontazione progetto e-Bike 0 con il MATTM</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11201	% di realizzazione					100	70	-30,00	70,00%
111	<i>PISUS Lettera B "ex telesosta" proposte di variazione</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11301	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

112	<i>Completamento interventi PISUS A9 parco Querini e pista ciclopedonale di Via Pola e A12 realizzazione pista naturalistica retro fiera - Contabilità finale - Collaudi</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		02/01/2017	31/12/2017	02/01/2017				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche del territorio

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO-SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Rispetto alla programmazione effettuata non si rilevano scostamenti; si segnala altresì che per quanto attiene l'intervento 115 - "Variante urbanistica propedeutica alla razionalizzazione dell' Ex caserma Monti", la stessa, a seguito della determinazione della Giunta comunale del 20.04.2017, verrà redatta secondo quanto previsto dalla procedura dell'accordo di programma di cui alla L.R. 7/2000.

A tale proposito, una volta accertate le fasi temporali, dovrà essere inserito un nuovo obiettivo in sostituzione all'intervento richiamato.

Nell'intervento 112 "Variante urbanistica conseguente al piano Comunale delle alienazioni e valorizzazioni, ai sensi del D.L. 112 del 25.06.2008 e s.m. ed i. - adozione" è stata proposta una revisione delle date poiché l'ufficio è in attesa di documentazione da parte di soggetti privati e non si è potuto procedere con la variante urbanistica; le cause non sono imputabili al servizio urbanistico.

Su indicazione dell'Amministrazione è stato inoltre eliminato l'obiettivo n° 1 "Partnership con soggetti esterni pubblici e privati, per consentire la realizzazione di una struttura dedicata alle problematiche pediatriche. Entro il 30/09/2017".

Si segnala infine che è stata redatta in termini d'urgenza la Variante relativa a:

"OP49.17 - Interventi urgenti di p.c. a salvaguardia della pubblica incolumità, del transito e dei centri abitati dagli allagamenti nella zona di Rorai Grande, mediante la realizzazione di opere di captazione e di sgrondo delle acque meteoriche OPI PC 1070 – CUP: B57B17000050002.

Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e conseguente adozione della Variante n° 1 al PRGC, ai sensi dell'art. n. 24, comma 1, della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s. m. ed i." - Tale variante è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta di lunedì 15 maggio.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - F	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: TONEGUZZI Mar
Data assegn.:	01-gen-17	Partnership con soggetti esterni pubblici e privati, per consentire la realizzazione di una struttura dedicata alle problematiche pediatriche. Entro il 30/09/2017		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Obiettivo eliminato		
Ob. Eliminato:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICOGNIZIONE AREE PUBBLICHE/PRIVATE ATTE ALLO SCOPO	00093	01-apr-17	01-mag-17	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (72GG)	20	0
02	PRIME VERIFICHE PATRIMONIALI/URBANISTICHE	00093	02-mag-17	31-mag-17	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (41GG)	20	0
03	PREDISPOSIZIONE ATTO DI PARTERNARIATO COMUNE/FONDAZIONE		01-giu-17	30-set-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	60	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Totali: 100 0

Motivazione del ritardo: *L'assessore Amirante chiede l'eliminazione dell'obiettivo*

Cod. Ob.2 - F Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONEGUZZI Mar
 Studio di fattibilità per la stesura della Variante di Assestamento del Nuovo PRGC - Operazioni preliminari e propedeutiche alla definizione dell'iter procedurale conseguente alle indicazioni espresse dall'amministrazione Comunale.(entro il 04 luglio 2017). Entro 04/08/2017
 Data assegn.: 01-gen-17
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICOGNIZIONE PROBLEMATICHE EMERSE IN FASE DI GESTIONE DEL NUOVO PRGC		01-mar-17	01-mag-17	61	01-mar-17	01-mag-17	61			0	CONCLUSA	40	40
02	ANALISI DELLE RICHIESTE DI VARIANTE		02-mag-17	02-giu-17	31			0			0	RITARDO SU INIZIO (41GG)	20	0
03	VERIFICHE PROCEDURALI ANCHE IN RELAZIONE ALLE INDICAZIONI POLITICHE		03-giu-17	03-lug-17	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (9GG)	35	0
04	PROPOSTA DI DELIBERA		04-lug-17	04-ago-17	31			0			0		5	0
Totali:												100	40	

Cod. Ob.3 - L Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ALOISI Cristiana
 Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 28/07/2017
 Data assegn.: 01-gen-16
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	100	0,00	100%
02	% proprietà aggiornate	100	95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESTRAZIONE DA DATABASE PROPRIETÀ COMUNALI GIÀ INSERITE		12-set-16	22-set-16	10	12-set-16	26-set-16	14			0	CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	0	0
02	ACQUISIZIONE DAL "CATASTO" ELENCHI COMPLETI ED AGGIORNATI PROPRIETÀ	00093	12-set-16	30-set-16	18	26-set-16	26-set-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

03	INCROCIO DATI DEI DUE ELENCHI		03-ott-16	30-mar-17	178	27-set-16	15-mar-17	169			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	10	10
04	VERIFICA ED AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE IMMOBILI GESTITI	00093	20-mar-17	10-apr-17	21	10-mar-17	14-mar-17	4				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	5	5
05	AGGIORNAMENTO INTESTAZIONE CATASTALE PROPRIETÀ	00093	15-mar-17	30-apr-17	46							RITARDO SU INIZIO (89GG)	5	0
06	FORMAZIONE PERSONALE ALL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI		01-apr-17	15-apr-17	14	27-mar-17						RITARDO SU FINE EFF (58GG)	5	3
07	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA		18-apr-17	10-lug-17	83	27-mar-17							30	20
08	AGGIORNAMENTO DB CON DATI MANCANTI	00093	18-apr-17	10-lug-17	83			0				RITARDO SU INIZIO (55GG)	30	0
09	CREAZIONE ELENCO CON IMMOBILI CON CRITICITÀ (NON INSERIBILI)	00093	18-apr-17	10-lug-17	83	12-apr-17							10	2
10	CREAZIONE NUOVA CARTOGRAFIA PER UTENTI		11-lug-17	28-lug-17	17			0					5	0
Totali:												100	40	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04						Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101 <i> Variante puntuale al Piano di Recupero n° 6 di Corso Garibaldi - adozione</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/03/2017	31/07/2017	01/03/2017						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione					100	15	-85,00	15,00%	
102 <i> Variante puntuale al Piano di Recupero n° 32 di via Caboto - adozione</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/03/2017	31/07/2017	01/03/2017						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%	
103 <i> Revoca del Piano Attuativo n° 1 di Via Fontane</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/03/2017	30/06/2017	01/03/2017						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione					100	60	-40,00	60,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

104	<i>Realizzazione studio per la "ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA SISMICA"</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/04/2017	30/10/2017	01/04/2017						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%	
105	<i>PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE "PEBA" - verifica bozza capitolato e sua stesura definitiva</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/06/2017	30/09/2017							
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
106	<i>Studio di fattibilità propedeutico allo sviluppo dell'Interporto - Centro Ingresso: Verifiche urbanistico - amministrative</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/03/2017	30/04/2017	01/03/2017	30/04/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
107	<i>Operazioni tecnico amministrative finalizzate all'attivazione del "meccanismo dei crediti edilizi" - Notifiche ai proprietari di aree a servizi che generano i crediti volumetrici di cui alla tavola "CO 03 - Perequazione e compensazione" con conseguente definizione dei valori delle stesse ai fini IMU.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/03/2017	15/06/2017	01/03/2017						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
108	<i>Realizzazione di una "cartografia dinamica" propedeutica all'individuazione puntuale della "lama d'acqua" sul territorio comunale interessato da fenomeni di esondabilità.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/06/2017	31/12/2017							
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

109	Realizzazione studio inquinamento della SS13 finalizzato all'ottimizzazione delle fasce verdi di mitigazione già individuate								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/08/2017	01/10/2017						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10901	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
110	Creazione di cartografie per la realizzazione di un "Book" cartografico di consultazione rapida degli ambiti delle aree di attesa in caso di emergenza. (gestione SIT)								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/03/2017	31/10/2017	01/03/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11001	% di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%	
11002	N. estratti bacini aree di attesa				54	0	-54,00	0,00%	
111	Approvazione Progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. N. 7 DI AVIANO" E LE SS.CC. "VIA BRENTELLA", VIA CAVALLOTTI" E "VIA JIULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO - adozione variante								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/05/2017	31/12/2017						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11001	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
112	Variante urbanistica conseguente al piano Comunale delle alienazioni e valorizzazioni, ai sensi del D.L. 112 del 25.06.2008 e s.m. ed i. - adozione								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/04/2017	31/10/2017			01/07/2017	31/12/2017		
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
12002	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
Motivazione:		Proposta revisione poiché l'ufficio è in attesa di documentazione da parte di soggetti privati							
113	Supporto all'ufficio edilizia nell'aggiornamento della modulistica di Front-office.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/02/2017	30/06/2017	15/02/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11301	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

11302	N. moduli aggiornati				20	16	-4,00	80,00%
114	Aggiornamento on line della "sezione Piani Attuativi"							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/03/2017	31/12/2017	01/03/2017				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11401	% di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%
11402	N. cartografie aggiornate				5	0	-5,00	0,00%
11403	N. pagine web aggiornate				6	0	-6,00	0,00%
115	Variante urbanistica propedeutica alla razionalizzazione dell' Ex caserma Monti							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/04/2017	31/12/2017	01/04/2017				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11501	% di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%
116	Adozione variante puntuale al Piano di Recupero n° 12 del Centro Storico							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/06/2017	30/09/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11601	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Edilizia privata

P.O. Ius Luciano

C. Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività prosegue ed è in linea con le previsioni effettuate all'inizio dell'anno.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano


Data assegn.: 01-gen-15

Rivisitazione Nuovo Regolamento Edilizio per approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Entro il 31/12/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	50	-50,00 50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO PRELIMINARE NORMATIVA		01-apr-15	15-apr-15	14	01-apr-15	15-apr-15	14			0	CONCLUSA	0	0
02	SINTESI DELLO STUDIO E REDAZIONE BOZZA		15-lug-15	30-ott-15	107	16-apr-15	31-lug-15	106				CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	0	0
03	REVISIONE BOZZA CONSEQUENTE APPROVAZIONE NUOVO PRGC		01-ago-16	30-ott-16	90	01-ago-16	30-ott-16	90			0	CONCLUSA	0	0
04	ESAME BOZZA CON ALTRI SERVIZI INTERNI		01-nov-16	30-nov-16	29	01-nov-16	30-nov-16	29				CONCLUSA	0	0
05	REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE		01-dic-16	31-dic-16	30	15-dic-16	31-dic-16	16				CONCLUSA	0	0
06	ULTERIORE REVISIONE BOZZA A SEGUITO CAMBIO NORME		01-gen-17	31-ago-17	242	01-gen-17					0		100	50
07	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		01-set-17	31-dic-17	121			0			0		0	0
Totali:											100	50		

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano


Data assegn.: 01-gen-16

Presentazione pratiche edilizie in via completamente telematica. Entro il 31/10/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04		Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	40%									
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ DI RECUPERO PRATICHE, SCANSIONE, ARCHIVIAZIONE		01-ago-16	31-dic-16	152	01-ago-16	31-dic-16	152			0	CONCLUSA	0	0
02	STUDIO DI FATTIBILITA' - ANALISI TECNICA/OPERATA ED INVESTIMENTI		12-set-16	28-feb-17	169	12-set-16	28-feb-17	169			0	CONCLUSA	20	20
03	FORMAZIONE DEL PERSONALE		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17					0		40	20
04	FASE TEST PER VERIFICHE PROCEDIMENTI		01-lug-17	30-set-17	91			0			0		30	0
05	PRESENTAZIONE E INIZIO NUOVA PROCEDURA ON-LINE		01-ott-17	31-ott-17	30			0			0		10	0
Totali:												100	40	

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: IUS Luciano

Data assegn.: 01-gen-17

Impostazione nuova attività "concessione occupazione spazi pubblici" a seguito del trasferimento da altro settore. Entro il 30/06/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04		Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100	85	-15,00	85%									
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONFIGURAZIONE NUOVO PROCEDIMENTO		15-feb-17	15-mar-17	28	15-feb-17	15-mar-17	28			0	CONCLUSA	40	40
02	FORMAZIONE OPERATORI ATTIVAZIONE NUOVA MODALITA' DI GESTIONE		16-mar-17	31-mar-17	15	16-mar-17	31-mar-17	15			0	CONCLUSA	30	30
03	REVISIONE PROCEDURE IN CHIAVE SEMPLIFICATA		01-apr-17	30-giu-17	90	01-apr-17					0		30	15
Totali:												100	85	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

101	<i>DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO. Nell'anno 2016 è proseguita l'attività di scansione delle pratiche edilizie con il completamento dell'anno 1962 e circa metà dell'anno 1963. Nel 2017 è prevista la prosecuzione dell'attività con l'impiego di L.S.U. e dell'attrezzatura già a disposizione. Si prevede possano essere scansionati non più di 3 ulteriori annate.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%	
10102	N. pratiche scansionate				3000	300	-2.700,00	10,00%	
10103	% archivio cartaceo scansionato				0	0	0,00	0,00%	
102	<i>ACCERTAMENTI EDILIZI. Prosegue l'attività di accertamento sulle pratiche edilizie depositate in archivio a supporto dell'attività del Servizio Patrimonio e del Comando Polizia Comunale, per lo più finalizzata alla ricerca di elementi che possono stabilire la proprietà o l'asservimento ad uso pubblico di aree già oggetto di interventi edilizi.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/12/2017	31/12/2017						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
10202	N. pratiche gestite				10	0	-10,00	0,00%	
103	<i>VARIANTE AL P.R.G.C. E' prevista nel 2017 la redazione di una variante urbanistica al P.R.G.C. per la redazione della quale è prevista la partecipazione dell'U.O.C. "Edilizia Privata".</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/06/2017	31/12/2017						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata P.O. Cigana Silvia

C. Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con quanto programmato.
Si segnala l'inserimento di un nuovo obiettivo con codice C5 "Interventi di contrasto alla ludopatia-attuare politiche di riduzione all'utilizzo dei videogiochi nei pubblici esercizi e sale giochi".

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
Data assegn.: 01-gen-16 **Attuare politiche commerciali che rivitalizzano il centro urbano: predisposizione nuovo piano della grande distribuzione e criteri della media distribuzione. Entro il 15/11/2017**
Ob. Modificato:
Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	38	-62,00	38%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DATI		02-nov-16	30-gen-17	89	02-nov-16	15-gen-17	74			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	5	5
02	DIRETTIVE DELL'AC		01-gen-17	15-mar-17	73	01-gen-17			01-mar-17	30-giu-17	121	RITARDO SU FINE EFF (89GG)	15	10
03	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO		01-mar-17	30-mar-17	29	01-mar-17	06-apr-17	36			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	15	15
04	ACQUISIZIONE OFFERTE E ASSEGNAZIONE INCARICO		01-apr-17	31-mag-17	60	01-mar-17	24-apr-17	54			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	10	10
05	PROGETTAZIONE PIANO E CRITERI		01-giu-17	31-ago-17	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	30	0
06	ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI		01-set-17	30-set-17	29			0			0		10	0
07	PREDISPOSIZIONE VARIANTE URBANISTICA	00600	16-mar-17	30-ott-17	228			0			0	RITARDO SU INIZIO (88GG)	0	0
08	ACQUISIZIONE PARERI		01-ott-17	31-ott-17	30			0			0		5	0
09	ADOZIONE IN CC DEL PDG E CRITERI MEDIA		17-ott-17	15-nov-17	29			0			0		10	0
10	ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA	00600	17-ott-17	15-nov-17	29			0			0		0	0
Totali:												100	40	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Motivazione: Proposta revisione date fase 02 a causa di ulteriore studio della normativa modificata a dicembre 2016

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
Aumentare i servizi di prossimità nei quartieri favorendo l'istituzione di nuovi mercati o l'apertura di nuovi negozi. Entro il 31/12/2017.
 Data assegn.: 01-gen-17
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%
02	N. mercati istituiti nei quartieri	2	1	-1,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ISTITUZIONE MERCATI PRODUTTORI AGRICOLI		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17					0	20	10
02	CONCERTAZIONE CON BRAND E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER ATTIVARE NUOVI		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17					0	80	20
Totali:											100	30	

Cod. Ob.3 - C Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
Aumentare la competitività e l'attrattività dei pubblici esercizi: nuovo piano dei pubblici esercizi. Entro il 15/11/2017
 Data assegn.: 01-gen-17
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	19	-81,00	19%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DIRETTIVE DELL'AC		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17			01-mar-17	30-giu-17	121	RITARDO SU FINE EFF (43GG)	10	4
02	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO		01-apr-17	30-apr-17	29	15-mar-17	06-apr-17	22			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	5	5
03	ACQUISIZIONE OFFERTE E ASSEGNAZIONE INCARICO		01-mag-17	31-mag-17	30	11-apr-17	24-apr-17	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	10	10
04	PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO		01-giu-17	15-ago-17	75			0			0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	40	0
05	ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI		16-ago-17	15-set-17	30			0			0		20	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

06	ACQUISIZIONE PARERI	16-set-17	15-ott-17	29			0			0	5	0
07	APPROVAZIONE IN CC	15-ott-17	15-nov-17	31			0			0	10	0
Totali:											100	19

Cod. Ob.4 - C Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-16

Burocrazia verso impresa: informatizzazione delle procedure edilizie riguardanti il produttivo. Entro il 31/12/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	69	-31,00	69%
02	N. procedure informatizzate	45	45	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA		01-set-16	30-nov-16	90	01-set-16	31-dic-16	121			0	CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
02	CONDIVISIONE PROCEDURE CON EDILIZIA PRIVATA		01-ott-16	30-nov-16	60	01-ott-16	30-nov-16	60			0	CONCLUSA	0	0
03	CONFIGURAZIONE PORTALE SUAP FRONT E BACK OFFICE		01-set-16	30-apr-17	241	01-set-16	30-dic-16	120			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (121GG)	20	20
04	CONFIGURAZIONE BACK OFFICE EDILIZIA		01-gen-17	30-apr-17	119	01-gen-17	15-apr-17	104			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	35	35
05	CONDIVISIONE CON COMUNI ASSOCIATI		01-nov-16	30-mar-17	149	21-ott-16	30-mar-17	160			0	CONCLUSA	10	10
06	CONDIVISIONE CON ORDINI PROFESSIONALI		15-dic-16	30-apr-17	136	15-dic-16					0	RITARDO SU FINE EFF (43GG)	5	4
07	AVVIO PRESENTAZIONE PRATICHE ONLINE		01-mag-17	31-dic-17	244			0			0	RITARDO SU INIZIO (42GG)	10	0
08	GESTIONE PRATICHE E MIGLIORAMENTO PROCEDURALE		01-mag-17	31-dic-17	244						0	RITARDO SU INIZIO (42GG)	20	0
Totali:											100	69		

Cod. Ob.5 - C Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-apr-17

Interventi di contrasto alla ludopatia-attuare politiche di riduzione all'utilizzo dei videogiochi nei pubblici esercizi e sale giochi. Entro il 30/09/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:




COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	56	-44,00	56%
02	N. ordinanze del sindaco	1	0	-1,00	0%
03	N. planimetrie individuazione luoghi sensibili	1	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO DELLA NORMATIVA		01-gen-17	30-mar-17	88	01-gen-17	30-mar-17	88			0	CONCLUSA	30	30
02	PREDISPOSIZIONI ATTI PER CONSIGLIO COMUNALE		01-apr-17	30-mag-17	59	01-apr-17					0	RITARDO SU FINE EFF (13GG)	40	26
03	FASE ATTUATIVA DI EMISSIONE ORDINANZA LIMITAZIONE ORARI		01-giu-17	30-lug-17	59			0			0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	15	0
04	FASE ATTUATIVA PREDISPOSIZIONE PLANIMETRIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI		01-giu-17	30-set-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	15	0
Totali:												100	56	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04						Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Manifestazione Mercato di Forte dei Marmi</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/11/2016	05/02/2017	01/11/2016	05/02/2017				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
102	<i>Giro d'Italia - gestione parte commerciale</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	27/05/2017	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	80	-20,00	80,00%
10202	N. procedimenti gestiti					20	50	30,00	250,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

103	<i>Manifestazione Mangia street food festival</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	26/03/2017	01/01/2017	26/03/2017				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
104	<i>Manifestazione finger food</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	01/05/2017						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminato	Motivazione: Annullata dall'Amministrazione Comunale							
105	<i>Eventi in via Rivierasca -gestione parte commerciali</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	30/09/2017	01/04/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	30	-70,00	30,00%
106	<i>Manifestazione Mercato Europeo</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	07/05/2017	01/01/2017	07/05/2017				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017