

**ALLEGATO A**

# **COMUNE DI PORDENONE**

*Controllo di Gestione*



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi  
di Peg e Piano della Performance  
al 30 aprile 2018***

***SETTORE IV***

***GESTIONE TERRITORIO,***

***INFRASTRUTTURE, AMBIENTE***

# INDICE

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

C.d.C.	C.elem.			
		<b>Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica</b>		
511	51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina	1
596		Politiche energetiche	Pagina	7
		<b>Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio</b>		
93		Patrimonio - Espropri	Pagina	11
511	51103	Servizi amministrativi di settore	Pagina	13
		<b>Edilizia pubblica,culturale,sport,cimiteri</b>		
511	51102	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina	14
		<b>Sicurezza, edilizia scol e assistenziale, manutenzioni</b>		
511	51105	Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenziale	Pagina	27
620	62007	Manutenzioni - squadra operai	Pagina	37
630		Uffici Giudiziari	Pagina	38
		<b>Difesa del suolo, protezione civile</b>		
540		Protezione civile	Pagina	39
565		Opere idrauliche per la difesa del suolo	Pagina	40
		<b>Valorizzazione e sostenibilità ambientale</b>		
590		Aree verdi e parchi	Pagina	48
595		Tutela ambientale	Pagina	55
		<b>Mobilità urbana e viabilità</b>		
505		Mobilità urbana	Pagina	64
		<b>Politiche del territorio</b>		
600	60001	Politiche del territorio	Pagina	90
		<b>Edilizia privata</b>		
580		Edilizia privata	Pagina	95
		<b>Politiche economiche e pianificazione commerciale</b>		
470		Politiche economiche e pianificazione commerciale	Pagina	99

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manut. Impianti

D. Gobbato Maurizio

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività ordinaria e quella legata all'attuazione degli interventi è sostanzialmente in linea con le previsioni, fatto salvo quanto indicato per l'intervento 101 "illuminazione pubblica - interventi sostituzione pali", di importo pari a 62.500 €, per il quale se ne propone l'eliminazione, poiché le Unità Territoriali Intercomunali non hanno trasferito i previsti fondi a bilancio.

Anche gli interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee dell'illuminazione pubblica, già previsti a bilancio per 70.000 € con fondi UTI non saranno finanziati. Si propone pertanto di revisionare la scheda obiettivo 2, nella considerazione che risultano effettivamente disponibili a bilancio 40.000 € finanziati con proventi derivanti da introiti di oneri di urbanizzazione.

Si propone inoltre di integrare gli obiettivi con l'inserimento dei lavori di "Implementazione rete illuminazione pubblica a favore della sicurezza cittadina", finanziati in variazione di bilancio per l'importo di 118.210,55 €.

L'obiettivo Pius A7 verrà concluso nei tempi previsti nonostante il ritardo iniziale.

I rimanenti obiettivi sono sostanzialmente in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: BOZ Giorgio

Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone. CUP B57F11002480001. Entro il 25/11/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 514.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	12	-38,00	24%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.	51103	01-set-16	31-gen-18	517	01-set-16	01-feb-18	518				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	4	4
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	30-gen-18	08-ago-18	190	28-feb-18			28-feb-18	02-ago-18	155	RITARDO SU INIZIO (29GG)	71	22
03	DEVOLUZIONE MUTUO		09-ago-18	24-ago-18	15			0					4	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	25-ago-18	20-nov-18	87								17	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	21-nov-18	27-mag-19	187								4	0
07	ESECUZIONE LAVORI		28-mag-19	25-nov-19	181								0	0
08	ACCATASTAMENTO		26-nov-19	26-nov-19	0								0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

09	COLLAUDI		27-nov-19	25-feb-20	90								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	27-nov-19	25-feb-20	90								0	0
<b>Totali:</b>												100	26	

**Motivazione del ritardo:** *Proposta revisione fasi. Con il passare del tempo le lavorazioni previste dal progetto preliminare sono parzialmente state eseguite: dalla regione FVG con il progetto "rete MAN - collegamento sedi istituzionali INSIEL"; dallo stesso ente comune per allacciare proprie sedi scolastiche ovvero siti di telecamere del sistema di videosorveglianza. Si è dovuto quindi procedere alla revisione di scelte progettuali fatte in fase preliminare posticipando di fatto la presentazione all'approvazione della fase definitiva.*

**Soluzioni:** *L'obiettivo verrà concluso nei tempi previsti nonostante il ritardo iniziale*

Cod. Ob.2 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: GOBBATO Mauri  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di illuminazione pubblica. Entro il 30/11/2018**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 40.000,00 Grado rispetto previsioni:  0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE		01-mar-18	31-mar-18	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (104GG)	10	0
02	PROGETTAZIONE OPERE		01-apr-18	31-lug-18	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (73GG)	35	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-18	30-nov-18	121			0			0		45	0
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-18	31-dic-18	30			0			0		10	0
<b>Totali:</b>												100	0	

**Motivazione del ritardo:** *Mancato finanziamento da parte dell'UTI.*

**Soluzioni:** *Revisione importo e cronoprogramma*

Cod. Ob.3 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: GOBBATO Mauri  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Adeguamento e implementazione sistema di videosorveglianza cittadino. Entro il 30/11/2018**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 50.000,00 Grado rispetto previsioni:  98

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	17	-83,00	17%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	PROGETTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA		01-mar-18	30-giu-18	121	01-mar-18					0	35	17
02	APPALTO LAVORI		01-lug-18	30-set-18	91			0			0	15	0
03	ESECUZIONE		01-ott-18	30-nov-18	60			0			0	40	0
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-18	31-dic-18	30			0			0	10	0
<b>Totali:</b>											100	17	

Cod. Ob.4 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: GOBBATO Mauri  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 30/11/2018**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVITA' INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE E PROGETTAZIONE		01-giu-18	31-lug-18	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (12GG)	23	0
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		01-ago-18	30-set-18	60								12	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-ott-18	30-nov-18	60			0			0		63	0
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-18	31-dic-18	30			0			0		2	0
<b>Totali:</b>											100	0		

Cod. Ob.5 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: GOBBATO Mauri  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Entro il 21/09/2018.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 150.000,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	15	-85,00	15%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-feb-18	22-mag-18	110	01-feb-18						RITARDO SU FINE EFF (22GG)	15	15
02	ESECUZIONE LAVORI		23-mag-18	21-set-18	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	82	0
03	RENDICONTAZIONE		22-set-18	22-dic-18	91			0			0		3	0
<b>Totali:</b>												100	15	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GOBBATO Mauri  
 Data assegn.: 01-apr-18 **Implementazione rete illuminazione pubblica a favore della sicurezza cittadina. Entro il 02/03/2019**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 118.211,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	0	-90,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE		01-giu-18	01-lug-18	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (12GG)	15	0
02	PROGETTAZIONE OPERE		02-lug-18	31-ott-18	121			0			0		40	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-nov-18	02-mar-19	121			0			0		45	0
04	RENDICONTAZIONE		03-mar-19	02-apr-19	30			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04		Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione		
<b>100</b>	<b>Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10001	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="-100,00"/>	<input type="text" value="0,00%"/>		
10002	% di caricamento dei dati	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="-100,00"/>	<input type="text" value="0,00%"/>		

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Ritardo Motivazione:

**101** *Interventi sostituzione pali illuminazione pubblica -€ 62.500 finanziamento UTI*

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

01/01/2018 31/12/2018

**Indicatori:** Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 0 -100,00 0,00%

10102 N. pali sostituiti 20 0 -20,00 0,00%

Eliminato  Ritardo Motivazione: Si propone l'eliminazione poiché le Unità Territoriali Intercomunali non hanno trasferito i previsti fondi a bilancio.

**102** *Edifici pubblici. Rifacimento quadri elettrici e messa a norma linee elettriche. € 70.000 finanziamento concessione loculi.*

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

01/01/2018 31/12/2018 01/01/2018

**Indicatori:** Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 5 -95,00 5,00%

10202 N. interventi su quadri e le linee elettriche edifici pubblici 10 0 -10,00 0,00%

**103** *Realizzazione rete dati nelle scuole della città. € 30.000 finanziamento.....*

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

01/01/2018 31/12/2018 01/01/2018

**Indicatori:** Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 30 -70,00 30,00%

**104** *Revisione sistema segnalazioni criticità illuminazione pubblica. € 50.000 finanziamento oneri di urbanizzazione.*




**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

01/02/2018 30/09/2018 01/02/2018

**Indicatori:** Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 20 -80,00 20,00%

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

<b>105</b>	<i>Redazione capitolato e documenti di gara per l'affidamento del sistema di videosorveglianza cittadino in global service.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/03/2018	30/09/2018	01/03/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10501	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%	
<b>106</b>	<i>Rinnovo appalto gestione calore</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2018	30/04/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10601	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%	
<b>107</b>	<i>Riqualficazione centrali termiche</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10701	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%	



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manut. Impianti

D. Gobbato Maurizio

C. Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in contenuto ritardo per quanto attiene al conseguimento dei valori riferiti all'attuazione degli interventi, soprattutto per quanto attiene quella non finanziata e relativa alla stesura del Regolamento per il funzionamento dell'Energy management e alla nomina dell'Energy Manager.  
Gli obiettivi sono sostanzialmente in linea con le previsioni, salvo che quello riferito al conseguimento della certificazione ISO 50001 per quanto riportato nella relativa scheda di rilevazione.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04


Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GOBBATO Mauri  
Data assegn.: 01-gen-18  
Ob. Modificato:   
Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

**Simple Pordenone - Armonizzazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile e del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile. Entro 31/12/2018**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	40%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	IMPEGNO POLITICO E COSTRUZIONE DELLA SQUADRA	505	22-gen-18	03-mar-18	40	22-gen-18	22-gen-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (40GG)	10	10
02	PIANIFICAZIONE DEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE	505	03-mar-18	31-lug-18	150	22-gen-18					0		40	30
03	ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE	505	01-giu-18	28-nov-18	180			0			0	RITARDO SU INIZIO (12GG)	35	0
04	APPROVAZIONE FORMALE DEI PIANI	505	01-nov-18	31-dic-18	60			0			0		15	0
												<b>Totali:</b>	100	40

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GOBBATO Mauri  
Data assegn.: 01-gen-18  
Ob. Modificato:   
Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

**Noemix Pordenone -New Mobility in Friuli Venezia Giulia - Futuro servizio di gestione centralizzata della mobilità delle flotte aziendali pubbliche coordinato dalla Amministrazione Regionale. Entro il 31/12/2021**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	20	-50,00	29%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ADESIONE FORMALE AL PROGETTO	505	22-gen-18	31-gen-18	9	22-gen-18	25-gen-18	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	5	5
02	ANALISI DEI BISOGNI DI MOBILITA' E PRESENTAZIONE	505	01-feb-18	31-mag-18	119	25-gen-18					0	RITARDO SU FINE EFF (13GG)	20	15
03	STUDIO FATTIBILITA' TECNICO E FIRMA CONVENZIONE	505	01-giu-18	31-lug-18	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (12GG)	60	0
04	PROCEDURA AMM. GARA E PUBBLICAZIONE	505	01-ago-18	31-gen-21	914			0			0		15	0
05	FIRMA CONTRATTO	505	01-feb-21	31-dic-21	333			0			0		0	0
<b>Totale:</b>												100	20	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-12

**Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 31/03/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
		30	15	-15,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4			0	CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13			0	CONCLUSA	0	0
03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM		01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
05	INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE	51103	01-set-14	15-mag-15	256	01-lug-14	15-set-15	441				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	0	0
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVIO ALL'AUTORITA'		16-mag-15	31-mag-17	746	16-mag-15	29-dic-17	958				CONCLUSA IN RITARDO (212GG)	0	0
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI AUTORITA' E RECEPIMENTO OSSER E PUBBL. BANDO		01-gen-18	30-set-18	272	01-gen-18							80	35
08	PERIODO ESPOSIZIONE BANDO		01-ott-18	28-feb-19	150			0			0		20	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

09	VALUTAZIONE OFFERTE	01-mar-19	30-set-19	213			0			0	0	0
10	CONSEGNA IMPIANTI AL NUOVO GESTORE	01-ott-19	31-gen-20	122			0			0	0	0
11	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	01-feb-20	31-mar-20	59			0			0	0	0
<b>Totali:</b>											100	35

Cod. Ob.4 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Conseguimento certificazione ISO 50001. Entro il 31/12/2019**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  58

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	0	-75,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE FINALITA' CERTIFICAZIONE		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	26-apr-18	115			0	CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	15	15
02	MONITORAGGIO BIENNALE AZIONI PAES E PROPEDEUTICHE ALLA CERTIFICAZIONE		01-apr-18	30-giu-18	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (73GG)	35	0
03	REDAZIONE E VALUTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE ENERGIA		01-lug-18	31-ago-18	61			0			0		20	0
04	CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE E AUDIT DI SORVEGLIANZA		01-set-18	31-dic-18	121			0			0		30	0
05	MONITORAGGIO AZIONI E AUDIT SORVEGLIANZA E CONFERMA CERTIFICAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364			0			0		0	0
<b>Totali:</b>											100	15		

Motivazione del ritardo: *Unità di progetto Gruppo Gestione Energia (GGE) non ha attivato il sistema di gestione energia (SGE) che deve essere certificato*

Soluzioni: *Ridefinire obiettivi del SGE e del GGE - ovvero dedicare maggiori risorse*

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Installazione rilevatori consumi energia elettrica negli edifici comunali</i>											
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>				
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018								
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>			
10101	% di realizzazione					100	20	-80,00	20,00%			

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

10102	N. contatori installati				10	0	-10,00	0,00%
<b>102</b>	<b>Regolamento di funzionamento dell'energy managment e nomina dell'Energy Manager</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2018	31/12/2018					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo		Motivazione:						
<b>103</b>	<b>Collaudi e rendicontazioni</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10300	% di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%
10301	Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella gola del fiume Meduna				100	10	-90,00	10,00%
10302	Completamento interventi di protezione civile per la messa in sicurezza di un tratto della S.S. 251 d				100	10	-90,00	10,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore,

P.O. Predonzan

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Con riferimento all'obiettivo di riorganizzazione del Patrimonio Comunale e aggiornamento del Piano del Patrimonio, sono state portate a termine alcune importanti operazioni, quali la riassegnazione dei locali presso la Bastia del Castello di Torre, assegnata all'Associazione Alpini con finalità di gestione di un importante punto di aggregazione nel quartiere di Torre; è stato pubblicato il bando per la concessione dell'ex Asilo di via Selvatico, da destinare a svolgimento di attività teatrale qualificata da parte di associazioni operanti sul territorio; sono in corso numerosi trasferimenti di Associazioni concessionarie di locali di proprietà comunale, nell'ambito del programma di riorganizzazione. E' in fase di predisposizione il Regolamento per la gestione del Patrimonio comunale.

Con riferimento al differimento della data di scadenza dell'obiettivo di alienazione della "Casa Fabris" ricevuta in eredità dal Comune, si precisa che è stata avviata l'istruttoria per la presa d'atto del collaudo dell'intervento manutentivo di carattere strutturale effettuato nel 2010, che, sebbene in maniera marginale, ha interessato l'edificio (corpo C). La definizione della pratica non è stata al tempo possibile, per il sopravvenuto decesso della proprietaria committente sig.ra Giulia Fabris. Inoltre, trattandosi di bene vincolato per i suoi pregi artistici/architettonici, è stata richiesta alla competente soprintendenza l'autorizzazione alla vendita ai sensi del Codice dei Beni Culturali e si è tutt'ora in attesa del relativo pronunciamento. La procedura di alienazione, per la complessità della fattispecie (eredità accettata con beneficio dell'inventario), richiede tempistiche più lunghe e adempimenti aggiuntivi rispetto all'iter ordinario per l'alienazione di beni patrimoniali.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PREDONZAN AI  
**Studio per la riorganizzazione del Patrimonio Comunale e aggiornamento del Piano del Patrimonio. Entro il 31/07/2018**

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:  Importo: Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	63	-37,00	63%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE CON VALORIZZAZIONE		01-gen-16	30-nov-16	334	01-gen-16	15-ott-16	288			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
02	RICOGNIZIONE IMMOBILI ASSEGNATI A TERZI CON CONVENZIONI SCADUTE		01-ott-16	30-nov-16	60	16-ott-16	30-nov-16	45			0	CONCLUSA	0	0
03	VALUTAZIONE ESITI STUDIO RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE		01-dic-16	31-dic-16	30	01-dic-16	31-dic-16	30			0	CONCLUSA	0	0
04	RACCOLTA DATI BENI PATRIMONIALI		01-gen-17	31-mar-18	454	01-gen-17	31-mar-18	454				CONCLUSA	60	60
05	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PATRIMONIO COMUNALE		01-apr-18	31-lug-18	121	01-apr-18							40	3
<b>Totali:</b>											100	63		

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: SALVITTI Elisab
Data assegn.: 01-gen-15	Realizzazione piano delle alienazioni immobiliari: Casa Fabris. Entro il 15/05/2019		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="38"/> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">38</span>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	21	-49,00	30%
02	N. alienazioni	1	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL COND. MAGNOLIA		01-mag-15	30-nov-15	213	01-mag-15	30-nov-15	213				CONCLUSA	0	0
02	ATTUAZIONE PIANO ACQUISIZIONI / ALIENAZIONI RESTANTE		01-mag-15	31-mar-17	700	01-mag-15	31-mar-17	700			0	CONCLUSA	0	0
03	ATTUAZIONE PIANO 2016		01-gen-17	30-nov-17	333	01-gen-17	18-apr-18	472				CONCLUSA IN RITARDO (139GG)	0	0
04	ALIENAZIONE CASA FABRIS		01-feb-18	17-giu-18	136	01-feb-18			01-feb-18	26-nov-18	298		100	30
05	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL CONDOMINIO LE TORRI		01-feb-19	15-mag-19	103								0	0
<b>Totali:</b>												100	30	

<b>Motivazione del ritardo:</b>	<p>In data 18.04.2018 ha avuto luogo un incontro tra il personale del Comune di Pordenone e l'ufficio tecnico del Comune di Aviano, alla presenza dell'arch. De Marchi (direttore dei lavori di manutenzione straordinaria della Casa Fabris) allo scopo di condividere le procedure da porre in atto per l'approvazione del collaudo dei lavori stessi finalizzato alla presentazione del rendiconto agli uffici regionali per la conferma del contributo.</p> <p>La fase di esecuzione del piano alienazioni 2016 deve intendersi sostanzialmente conseguita, in quanto: 1) retrocessione area a Vallenoncello: affidato incarico a geom. De Franceschi con determina del 22.02.2018; 2) asservimento area presso il parcheggio pubblico di via San Valentino: il ritardo evidenziato nella fase 03 è dovuto al mancato riscontro della controparte a nostra richiesta del novembre 2017. A seguito di sollecito è pervenuta rinuncia della controparte in data 18.04.2018; 3) permuta aree per rotatoria su SS 13: procedimento in attesa di riscontro della controparte (richiesta Uff. Patrimonio gennaio 2018)</p>
<b>Soluzioni:</b>	Differimento dei tempi previsti per la pubblicazione del bando per la procedura di alienazione

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

**C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore,

P.O. Predonzan

C. Elementare 51103 CUC LL.PP. Servizi Amministrativi di settore


## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Nel corso del primo quadrimestre l'UO C.U.C. Lavori pubblici è stata fortemente impegnata nell'avvio di tutte le procedure di gara relative al "Bando Periferie", relativamente al quale sono state espletate tre procedure aperte e quattro procedure negoziate precedute da indagine di mercato per l'affidamento dei servizi di progettazione e direzione dei seguenti lavori: Opera 25.18 Ristrutturazione ex Biblioteca, Opera 35.18 Ristrutturazione edificio sede Giudici di Pace, Opera 88.17 Riquilificazione di piazza della Motta, Opera n. 52.18 Percorso Martelli-San Giuliano-Codafora, Opera 62.18 Percorso Codafora-Parco Reghena, Opera 50.18 Percorso Parco Reghena-Lago Burida, Opera 63.18 P.E.B.A..

Oltre a tali procedure prioritarie, nel periodo sono state svolte le procedure relative alle seguenti opere stradali ed edilizie: Rotatoria via Vallona/viale Libertà; Pista ciclabile via Montereale, tratto Nord, Rotatoria via Montereale/del Traverso/Marinaio, Riquilificazione Via Cappuccini, Mitigazione acustica SR 251, Serramenti scuola Pasolini, Adeguamento sismico scuola IV Novembre, Nuovi spogliatoi impianto sportivo De Marchi.

Relativamente alle concessioni in partenariato con finanza di progetto, è stata aggiudicata la progettazione, realizzazione e gestione dell'ampliamento del cimitero di Torre, ed è stato svolto il procedimento per la concessione trentennale della gestione della piscina comunale.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PREDONZAN AI  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Predisposizione Primo Albo Fornitori dedicato ai professionisti e alle ditte esecutrici di lavori classificato per categoria. Entro il 31/07/2018**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20		-80,00	20%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		15-gen-18	31-lug-18	197	01-mag-18					0	RITARDO SU INIZIO (106GG)	100	20
<b>Totali:</b>												100	20	

**Motivazione del ritardo:** *Verifiche connesse all'avvio della piattaforma telematica regionale per gli appalti che prevede anche la realizzazione di un elenco fornitori regionale*

**Soluzioni:** *Valutazione opportunità di creare un elenco fornitori comunale (contatti con dott. Padrini - Direzione regionale Infrastrutture)*

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport,

P.O. Lutman Guido

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.**

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni ad eccezione dei seguenti progetti per i quali si chiede l'aggiornamento delle tempistiche:

- obiettivi 5 e 9 - il ritardo è dovuto al tempo impiegato per espletare le procedure di gara del progetto di finanza
- obiettivo 11 - causa necessità aggiornamento progetto per adeguarlo al D.Lgs. 50/2016. Le tempistiche sul programma originario sono recuperabili
- obiettivo 12 - l'inizio del procedimento è subordinato alla conferma del finanziamento
- obiettivo 14 - ritardo dovuto alla difficoltà di definire nuovi spazi per i servizi igienici che vengono eliminati con la realizzazione della nuova cabina

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. CUP B52F11000470001. Entro il 05/12/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 250.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	34	-26,00	57%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16	17-ott-17	411				CONCLUSA IN RITARDO (233GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	15-dic-17	21-giu-18	188	25-ott-17			25-ott-17	17-ago-18	296		48	24
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		22-giu-18	07-lug-18	15			0	11-giu-18	11-giu-18	0		3	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		22-giu-18	08-set-18	78				15-lug-18	22-set-18	69		33	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-set-18	10-set-18	1			0	22-set-18	23-set-18	1		3	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	11-set-18	17-mar-19	187				22-set-18	18-mar-19	177		13	0
08	ESECUZIONE LAVORI		18-mar-19	05-dic-19	262				19-mar-19	26-nov-19	252		0	0
09	COLLAUDI		06-dic-19	05-gen-20	30				26-nov-19	26-dic-19	30		0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	06-dic-19	05-mar-20	90				27-dic-19	26-mar-20	90		0	0
<b>Totali:</b>												100	24	

Motivazione del ritardo:

*Imprevisti nella progettazione definitiva rispetto alle previsioni del progetto preliminare*



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-dic-14	PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. CUP B56D12000010002. Entro il 02/09/2019		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 105.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	57	35	-22,00	61%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16	17-ott-17	411				CONCLUSA IN RITARDO (233GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	25-nov-17	08-lug-18	225	25-ott-17	15-mag-18	202				CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	52	52
03	DEVOLUZIONE MUTUO		09-lug-18	24-lug-18	15	15-mag-18	15-mag-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	4	4
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-lug-18	25-lug-18	1	15-mag-18	16-mag-18	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	4	4
05	PROGETTO ESECUTIVO		25-lug-18	21-nov-18	119	16-mag-18							35	1
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	22-nov-18	28-mag-19	187								5	0
08	ESECUZIONE LAVORI		29-mag-19	02-set-19	96								0	0
09	COLLAUDI		03-set-19	02-nov-19	60								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	03-nov-19	03-mar-20	121								0	0
<b>Totali:</b>												100	61	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-gen-18	Riqualificazione urbana B1: recupero conservativo dell' ex Biblioteca come sede di associazioni musicali. B1 Entro il 10/01/2020.		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 2.000.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	61	32	-29,00	52%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	01-gen-18	19-giu-18	169	07-ago-17						17	15
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		20-giu-18	22-nov-18	155	27-apr-18						77	5
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		23-nov-18	18-dic-18	25			0			0	4	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	19-dic-18	22-giu-19	185							2	0
07	ESECUZIONE LAVORI		23-giu-19	10-gen-20	201							0	0
08	ACCATASTAMENTO		11-gen-20	10-feb-20	30							0	0
09	COLLAUDI		11-gen-20	10-feb-20	30							0	0
10	RENDICONTAZIONE		11-feb-20	11-mag-20	90							0	0
<b>Totali:</b>											100	20	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CHIAPPA France

Data assegn.: 01-gen-18

**Palazzetto dello sport. Manutenzioni straordinarie sala, pavimentazioni, spogliatoi e bagni. Entro il 31/12/2018**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 60.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
		100	9	-91,00	9%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	PROGETTAZIONE		02-gen-18	30-giu-18	179	02-gen-18					0	31	22
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		01-lug-18	06-set-18	67							3	0
03	ESECUZIONE LAVORI		07-set-18	31-dic-18	115			0			0	64	0
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-18	31-dic-18	30			0			0	2	0
<b>Totali:</b>											100	22	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-14

**CIMITERO DI TORRE: ampliamento 4° lotto da realizzarsi in project financing. Entro il 25/07/2019.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.997.000,00

Grado rispetto previsioni:

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	74	61	-13,00	82%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		11-giu-15	12-nov-15	154	07-nov-14	18-dic-15	406				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	19-dic-15	20-gen-18	763	19-dic-15	16-apr-18	849				CONCLUSA IN RITARDO (86GG)	3	3
03	CONTRATTO	51103	21-gen-18	10-feb-18	20	17-apr-18			17-apr-18	29-giu-18	73	RITARDO SU FINE EFF (123GG)	3	1
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	11-feb-18	20-lug-18	159				30-giu-18	06-dic-18	159	RITARDO SU INIZIO (122GG)	55	0
05	ESECUZIONE LAVORI		21-lug-18	25-lug-19	369				07-dic-18	11-dic-19	369		39	0
06	COLLAUDI		26-lug-19	03-feb-20	192				12-dic-19	21-giu-20	192		0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	04-feb-20	02-ago-20	180				22-giu-20	19-dic-20	180		0	0
<b>Totali:</b>												100	4	

**Motivazione del ritardo:** Ritardo 4,5 mesi dovuto al maggior tempo impiegato dall'ufficio appalti per espletare le procedure di gara del progetto di finanza

Cod. Ob.6 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: BOMBEN Flavia  
 Data assegn.: 01-gen-17 **IMPIANTO POLISPORTIVO VIA GEMELLI - Sopraelevazione e ampliamento. Entro il 30/06/2018.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 50.000,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	84	-16,00	84%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO		13-feb-17	21-giu-17	128	13-feb-17	21-giu-17	128				CONCLUSA	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-ago-17	28-ago-17	0	28-ago-17	28-ago-17	0				CONCLUSA	0	0
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	28-nov-17	288	13-feb-17	28-nov-17	288				CONCLUSA	0	0
04	CONTRATTO	51103	29-nov-17	14-dic-17	15	29-nov-17	14-dic-17	15				CONCLUSA	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		28-ago-17	30-giu-18	306	28-ago-17							59	42
06	ACCATASTAMENTO		01-lug-18	31-lug-18	30								4	0



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-feb-17	26-apr-17	70	15-feb-17	12-giu-17	117				CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-apr-17	26-apr-17	0	26-apr-17	26-apr-17	0			0	CONCLUSA	0	0
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	20-lug-17	157	13-feb-17	27-lug-17	164				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	0	0
04	CONTRATTO	51103	25-feb-18	17-mar-18	20	25-feb-18	26-apr-18	60				CONCLUSA IN RITARDO (40GG)	4	4
05	ESECUZIONE LAVORI		27-lug-17	07-lug-18	345	10-lug-17							63	42
06	ACCATASTAMENTO		08-lug-18	07-ago-18	30								4	0
07	COLLAUDI		08-ago-18	16-feb-19	192								29	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	17-feb-19	15-nov-19	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	46	

Cod. Ob.9 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-set-15

**Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 24/01/2020.**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 248.846,00

Grado rispetto previsioni:  69

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	67	58	-9,00	87%

### FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO PRELIMINARE		07-mag-16	07-ott-16	153	07-mag-16	24-nov-16	201				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	17-nov-16	27-apr-18	526	17-nov-16			22-mag-18	11-lug-18	50	RITARDO SU FINE EFF (47GG)	4	3
03	CONTRATTO	51103	28-apr-18	18-mag-18	20				12-lug-18	01-ago-18	20	RITARDO SU INIZIO (46GG)	4	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	19-mag-18	13-ott-18	147				02-ago-18	27-dic-18	147	RITARDO SU INIZIO (25GG)	71	0
05	ESECUZIONE LAVORI		14-ott-18	24-gen-20	467				28-dic-18	08-apr-20	467		21	0
06	COLLAUDI		25-gen-20	25-lug-20	182				09-apr-20	08-ott-20	182		0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	26-lug-20	22-gen-21	180				09-ott-20	07-apr-21	180		0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

**Totali:** 100 3

**Motivazione del ritardo:** Ritardo 2,5 mesi dovuto al maggior tempo impiegato dall'ufficio appalti per espletare le procedure di gara del progetto di finanza

**Soluzioni:** Aggiornamento tempistiche cronoprogramma

Cod. Ob.10 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: LUTMAN Guido


Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Velodromo Bottecchia - rifacimento pavimentazione, realizzazione nuove tribune e manutenzioni spogliatoi. Entro il 07/05/2018.**

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	86	-14,00	86%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-feb-17	10-apr-17	56	13-feb-17	25-mag-17	101				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0	26-mag-17	27-mag-17	1				CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	0	0
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	12-feb-18	364	13-feb-17	12-feb-18	364				CONCLUSA	10	10
04	CONTRATTO	51103	07-lug-17	12-lug-17	5	06-giu-17	19-giu-17	13				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	07-mag-18	312	19-giu-17			19-mar-18	25-mag-18	67	RITARDO SU FINE EFF (37GG)	37	34
06	ACCATASTAMENTO		17-mag-18	16-giu-18	30				26-mag-18	25-giu-18	30	RITARDO SU INIZIO (27GG)	5	0
07	COLLAUDI		08-mag-18	16-set-18	131				26-mag-18	23-set-18	120	RITARDO SU INIZIO (36GG)	43	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	17-set-18	16-dic-18	90				24-set-18	23-dic-18	90		5	0
<b>Totali:</b>												100	44	

Cod. Ob.11 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CHIAPPA France


Data assegn.: 01-ago-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Interventi ai cimiteri. Entro il 12/04/2019**

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni: 54 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61	53	-8,00	87%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		06-nov-12	16-nov-12	10	06-nov-12	16-nov-12	10				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	02-gen-18	06-giu-18	155	02-gen-18			02-gen-18	12-lug-18	191	RITARDO SU FINE EFF (7GG)	67	34
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	07-giu-18	11-dic-18	187				13-lug-18	01-dic-18	141	RITARDO SU INIZIO (6GG)	27	0
07	ESECUZIONE LAVORI		12-dic-18	12-apr-19	121				02-dic-18	02-apr-19	121		1	0
08	COLLAUDI		13-apr-19	02-feb-20	295				02-apr-19	12-ago-19	132		0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	03-feb-20	01-set-20	211				13-ago-19	11-mar-20	211		0	0
<b>Totali:</b>												95	34	

**Motivazione del ritardo:** *In attesa aggiornamento progetto per adeguamento al D.Lgs. 50/2016. Comunque le tempistiche sul programma originario sono recuperabili*

Cod. Ob.12 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Palazzo Ricchieri - restauro facciata. Entro il 03/09/2019**

Importo: 90.000,00

Grado rispetto previsioni:  0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	56	0	-56,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO		30-mar-18	18-lug-18	110							RITARDO SU INIZIO (75GG)	61	0
02	PARERE SOPRINTENDENZA		19-lug-18	16-nov-18	120			0			0		5	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		17-nov-18	12-dic-18	25			0			0		5	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-dic-18	18-dic-18	5			0			0		24	0
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP	51103	19-dic-18	08-apr-19	110								5	0
06	CONTRATTO	51103	09-apr-19	14-apr-19	5								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		15-apr-19	03-set-19	141								0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

08	ACCATASTAMENTO		04-set-19	04-ott-19	30									0	0
09	COLLAUDI		05-ott-19	14-apr-20	192									0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	15-apr-20	11-gen-21	271									0	0
<b>Totali:</b>													100	0	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.13 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BOMBEN Flavia  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Edifici culturali - Manutenzioni straordinarie impianti. Entro il 29/03/2019.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 248.846,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	71	58	-13,00	82%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROCEDURA RISTRETTA	51103	10-feb-17	25-feb-17	15	08-feb-17	25-feb-17	17				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-feb-17	31-ago-17	186	26-feb-17	24-ago-17	179				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	05-ott-17	31-dic-17	87	05-ott-17	31-dic-17	87				CONCLUSA	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		01-gen-18	02-mar-18	60	01-gen-18	24-gen-18	23				CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	4	4
05	PROGETTO ESECUTIVO		03-mar-18	30-lug-18	149	25-gen-18	19-apr-18	84				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	38	38
06	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		31-lug-18	18-nov-18	110	10-mag-18							19	0
07	CONTRATTO	51103	19-nov-18	24-nov-18	5								4	0
08	ESECUZIONE LAVORI		25-nov-18	29-mar-19	124								35	0
09	COLLAUDI		30-mar-19	09-ago-19	132								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	10-ago-19	07-mag-20	271								0	0
<b>Totali:</b>													100	42





# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
02	PROGETTAZIONE INTERNA DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -		15-apr-18	30-mag-18	45	15-apr-18			15-apr-18	03-lug-18	79	RITARDO SU FINE EFF (14GG)	21	7
03	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-giu-18	03-ago-18	63							RITARDO SU INIZIO (12GG)	7	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-giu-18	31-ago-18	91				04-ago-18	24-ott-18	81	RITARDO SU INIZIO (12GG)	44	0
09	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-set-18	31-ott-18	60				25-ott-18	24-dic-18	60		8	0
21	ESECUZIONE LAVORI		01-nov-18	31-gen-19	91				27-dic-18	28-mar-19	91		20	0
22	ACCATASTAMENTO		01-feb-19	03-mar-19	30				29-mar-19	28-apr-19	30		0	0
23	COLLAUDI		04-mar-19	03-mag-19	60				29-mar-19	28-mag-19	60		0	0
24	RENDICONTAZIONE	51103	04-mag-19	02-ago-19	90				29-mag-19	27-ago-19	90		0	0
<b>Totali:</b>													100	7

Motivazione:

Ritardo 2 mesi poiché si è deciso di progettare con progettazione preliminare interna in alternativa all'incarico esterno che viene previsto a partire dal progetto definitivo.

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

### 100 Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2018	31/12/2018								
<b>Indicatori:</b>										
10001 % di realizzazione							100	0	-100,00	0,00%
10002 % di caricamento dei dati							100	0	-100,00	0,00%

Ritardo Motivazione:

### 101 Collaudi e rendicontazione

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/04/2018						
<b>Indicatori:</b>										
10100 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%
10101 Piscina comunale-intervento di miglioramento della struttura							100	100	0,00	100,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

<b>102 Edilizia pubblica: manutenzioni straordinarie</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10200	% di realizzazione			100	25	-75,00	25,00%
10201	Manutenzioni straordinarie edilizia pubblica - Codice 10.18 - € 80.000,00			100	25	-75,00	25,00%
10202	Manutenzioni straordinarie edilizia pubblica - Codice 39.18 - € 100.000,00			100	25	-75,00	25,00%

<b>103 Edifici culturali: manutenzioni straordinarie</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10300	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%
10301	Manutenzioni straordinarie edifici culturali - Codice 1.18 - € 40.000,00			100	10	-90,00	10,00%

<b>104 Impianti sportivi: adeguamenti e manutenzioni straordinarie</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10400	% di realizzazione			100	92	-8,00	92,00%
10401	Manutenzioni straordinarie impianti sportivi - Codice 78.18 - € 50.000,00			100	96	-4,00	96,00%
10402	Adeguamenti e manutenzioni straordinarie impianti sportivi - Codice 13.18 - € 40.000,00			100	95	-5,00	95,00%

<b>105 Cimiteri: adeguamenti e manutenzioni straordinarie</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10500	% di realizzazione			100	90	-10,00	90,00%
10501	Cimiteri: adeguamenti e manutenzioni straordinarie - Codice 15.18 - € 40.000,00			100	75	-25,00	75,00%
10502	Manutenzione straordinaria cimiteri - Codice 41.18 - € 40.000,00			100	99	-1,00	99,00%

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

<b>106</b>	<i>Revisione Certificato Prevenzione Incendi per gli edifici di competenza.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10601	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ritardo</b>	<b>Motivazione:</b> Si è potuto procedere parzialmente per mancanza di disponibilità finanziarie, peraltro oggetto di richiesta di variazione di bilancio a febbraio e a maggio					
<b>107</b>	<i>Predisposizione istanza per contribuzione regionale.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/04/2018				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10701	Palestra di via Peruzza: sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio inghi			100	100	0,00	100,00%	
10702	Polisportivo di Villanova - sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associativ			100	100	0,00	100,00%	
10703	Palazen di Villanova - ampliamento			100	100	0,00	100,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.**

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Le attività e gli interventi sono in linea con la programmazione.  
 Per quanto attiene agli obiettivi si rinvia al contenuto delle singole schede.  
 Alcuni obiettivi, in ritardo o annullati, necessitano di una rimodulazione del PEG rispetto a quanto programmato. In generale comunque si ritiene che il momentaneo ritardo di alcuni procedimenti possa essere recuperato nel corso dei prossimi mesi.  
 Si evidenzia una situazione di sofferenza gestionale, dovuta alla esigua disponibilità di risorse umane rispetto ai carichi di lavoro di competenza.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-16

**Efficientamento energetico edilizia Scolastica.Ultimazione lavori entro il 16/08/2018.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 103.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	18	-81,00	18%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< € 40.000		30-mar-17	08-mag-17	39	21-feb-17	23-mar-17	30				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-mar-17	19-apr-17	49	01-mar-17	19-apr-17	49				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		09-mag-17	12-lug-17	64	09-mag-17	20-lug-17	72				CONCLUSA IN RITARDO (8GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-lug-17	18-lug-17	5	21-lug-17	21-lug-17	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	0	0
05	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (ART. 36 C.2) LETT. A RUP		10-gen-18	30-apr-18	110	10-gen-18	29-apr-18	109				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	12	12
06	CONTRATTO	51103	30-apr-18	05-mag-18	5							RITARDO SU INIZIO (44GG)	2	0
07	ESECUZIONE LAVORI		06-mag-18	16-ago-18	102	11-mag-18						RITARDO SU INIZIO (5GG)	63	6
08	COLLAUDI		17-ago-18	15-nov-18	90								21	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	16-nov-18	14-ago-19	271								2	0
<b>Totali:</b>												100	18	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-17		<b>Riqualificazione urbana A: Piazza della Motta ed aree circostanti. Entro 31/03/2020</b>	
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>		Importo: 930.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58	25	-33,00	43%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-nov-17	03-giu-18	185	30-nov-17						RITARDO SU FINE EFF (10GG)	11	10
02	PROGETTO DEFINITIVO	51103	04-giu-18	07-set-18	95	24-apr-18							49	15
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		08-set-18	03-ott-18	25			0			0		3	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		04-ott-18	25-dic-18	82								34	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-dic-18	31-dic-18	5			0			0		3	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	02-gen-19	08-lug-19	187								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		09-lug-19	31-mar-20	266								0	0
09	COLLAUDI		01-apr-20	01-mag-20	30								0	0
10	RENDICONTAZIONE		02-mag-20	21-giu-20	50								0	0
<b>Totali:</b>												100	25	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-18		<b>Riqualificazione urbana B2: adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio adibito a sede Giudice di Pace. Entro il 31/03/2020.</b>	
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>		Importo: 2.430.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58	29	-29,00	50%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-nov-17	06-giu-18	188	30-nov-17						RITARDO SU FINE EFF (7GG)	11	9
02	PROGETTO DEFINITIVO		07-giu-18	10-set-18	95							RITARDO SU INIZIO (6GG)	49	20
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		11-set-18	06-ott-18	25			0			0		3	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		07-ott-18	28-dic-18	82								34	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-dic-18	03-gen-19	5			0			0		3	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	04-gen-19	10-lug-19	187								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		11-lug-19	31-mar-20	264								0	0
09	COLLAUDI		01-apr-20	01-mag-20	30								0	0
10	RENDICONTAZIONE		02-mag-20	30-giu-20	59								0	0
<b>Totali:</b>												100	29	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:  Sì

OBIETTIVO:

Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

**Piano strategico di riqualificazione e innovazione tecnologica delle scuole cittadine, con il supporto trasversale dei sistemi informativi. Entro il 01/09/2020.**

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni:

## Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58	0	-58,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-mar-18	14-mag-18	74							RITARDO SU INIZIO (104GG)	25	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	15-mag-18	18-ago-18	95							RITARDO SU INIZIO (29GG)	35	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		19-ago-18	13-set-18	25			0			0		3	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		14-set-18	05-dic-18	82								29	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		06-dic-18	11-dic-18	5			0			0		3	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	12-dic-18	11-ago-19	242								5	0
08	ESECUZIONE LAVORI		12-ago-19	01-set-20	386								0	0
09	COLLAUDI		02-set-20	13-mar-21	192								0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

10	RENDICONTAZIONE	51103	14-mar-21	26-giu-21	104								0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

**Motivazione:** Obiettivo eliminato per decisione Amministrazione con trasferimento fondi per sostituzione serramenti Sc media Pasolini

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre. Entro il 01/09/2019**

Importo: 1.282.900,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	24	-51,00	32%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	08-dic-17	08-lug-18	212	24-nov-17							26	24
02	CONTRATTO	51103	09-lug-18	14-lug-18	5								5	0
03	ESECUZIONE LAVORI		15-lug-18	01-set-19	413								69	0
04	ACCATASTAMENTO		02-set-19	02-ott-19	30								0	0
05	COLLAUDI		03-ott-19	12-apr-20	192								0	0
06	RENDICONTAZIONE		13-apr-20	31-lug-20	109								0	0
<b>Totali:</b>												100	24	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Progettazione studio di fattibilità tecnico economico nuova scuola media di Torre. Entro il 28/02/2019**

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni:  45

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	4	-96,00	4%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	31-gen-18	05-set-18	217	31-gen-18			04-mag-18	07-dic-18	217		12	4



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	06-set-18	25-nov-18	80				07-dic-18	12-mar-19	95	38	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	26-nov-18	28-feb-19	94							50	0
<b>Totali:</b>											100	4

**Motivazione del ritardo:** Fondi insufficienti per gli incarichi di progettazione definitivo-esecutiva. Affidato solo progettazione studio fattibilità

**Soluzioni:** Affidamento dell'incarico progettuale in relazione alla capienza economica a disposizione.

Cod. Ob.7 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Sistemazione area esterna complesso scolastico Vesalio. Entro il 13/01/2019.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	93	8	-85,00	9%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-gen-18	30-mar-18	74	15-gen-18	11-mag-18	116				CONCLUSA IN RITARDO (42GG)	10	10
01b	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		15-mag-18	10-giu-18	26			0			0	RITARDO SU INIZIO (29GG)	10	9
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		31-mar-18	19-lug-18	110							RITARDO SU INIZIO (74GG)	13	0
03	ESECUZIONE LAVORI		20-lug-18	13-gen-19	177			0			0		59	0
04	COLLAUDI		14-gen-19	14-mag-19	120								8	0
05	RENDICONTAZIONE		15-mag-19	12-set-19	120			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	19	

**Motivazione del ritardo:** RITARDO DOVUTO ALLA VALUTAZIONE DELL'OPPORTUNITA' DI ESEGUIRE UN PARCHEGGIO ANTISTANTE LA SCUOLA ANZICHE' PROCEDERE CON SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA

**Soluzioni:** Affidamento e realizzazione dei lavori entro i termini temporali assegnati.

Cod. Ob.8 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Progettazione adeguamento normativo Casa Serena e Casa Anziani Torre. Entro il 10/09/2018**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 300.000,00 Grado rispetto previsioni:

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	5	3	-2,00	60%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	01-mar-18	04-ott-18	217	01-mar-18							51	41
02	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	05-ott-18	11-giu-19	249								49	0
03	ESECUZIONE LAVORI		12-giu-19	10-set-19	90			0			0		0	0
04	RENDICONTAZIONE		11-set-19	11-ott-19	30			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	41	

Cod. Ob.9 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

**Housing sociale case via Prata. Entro il 23/08/2019**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 500.000,00

Grado rispetto previsioni:  28

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61	5	-56,00	8%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-gen-18	30-mar-18	74	15-gen-18			15-set-18	28-nov-18	74	RITARDO SU FINE EFF (75GG)	17	14
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		31-mar-18	15-apr-18	15							RITARDO SU INIZIO (74GG)	27	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-apr-18	19-ago-18	125				28-nov-18	02-apr-19	125	RITARDO SU INIZIO (58GG)	43	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	20-ago-18	23-feb-19	187				03-apr-19	07-ott-19	187		13	0
06	ESECUZIONE LAVORI		24-feb-19	23-ago-19	180			0	20-ago-19	16-feb-20	180		0	0
07	RENDICONTAZIONE		24-ago-19	23-set-19	30			0	17-feb-20	17-apr-20	60		0	0
<b>Totali:</b>												100	14	

**Motivazione del ritardo:** Nuove determinazioni dell'Amministrazione Comunale circa la destinazione d'uso dei locali. Obiettivo sospeso

**Soluzioni:** Decisione finale circa la destinazione d'uso e riprogrammazione della tempistica per garantire la realizzazione dei lavori entro il termine assegnato.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Cod. Ob.10 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-18		<b>Housing sociale case via San Quirino. Entro il 10/10/2019</b>	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>		
Importo: 400.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="33"/> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;"> </span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	58	10	-48,00	17%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		30-gen-18	04-mag-18	94	30-gen-18			20-mag-18	22-ago-18	94	RITARDO SU FINE EFF (40GG)	31	10
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		05-mag-18	07-ott-18	155				23-ago-18	26-dic-18	125	RITARDO SU INIZIO (39GG)	64	0
03	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	08-ott-18	13-apr-19	187				27-dic-18	02-lug-19	187		5	0
04	ESECUZIONE LAVORI		13-apr-19	10-ott-19	180			0	03-lug-19	30-dic-19	180		0	0
05	RENDICONTAZIONE		11-ott-19	10-nov-19	30			0	31-dic-19	30-gen-20	30		0	0
<b>Totali:</b>												100	10	

**Motivazione del ritardo:** *Ritardo 2,5 mesi: si registra un contenuto ritardo conseguentemente alla necessità di verificare la possibilità di altre diverse destinazioni d'uso rispetto a quelle previste e circa l'utilizzo di particolari caratteri tipologici delle unità immobiliari oggetto di intervento.*

**Soluzioni:** *Decisione finale circa la destinazione d'uso e le caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari con riprogrammazione della tempistica per dare esecuzione ai lavori entro la scadenza assegnata.*

Cod. Ob.11 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-18		<b>Housing sociale case via San Vito e via Tramontina. Entro il 29/04/2019.</b>	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>		
Importo: 100.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="22"/> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;"> </span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	7	-93,00	7%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		30-gen-18	04-apr-18	64				20-mag-18	23-lug-18	64	RITARDO SU INIZIO (134GG)	18	7
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		05-apr-18	23-giu-18	79				24-lug-18	11-set-18	49	RITARDO SU INIZIO (69GG)	37	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

03	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	24-giu-18	28-dic-18	187				12-set-18	18-mar-19	187	7	0
04	ESECUZIONE LAVORI		29-dic-18	29-apr-19	121			0	19-mar-19	18-lug-19	121	38	0
05	RENDICONTAZIONE		30-apr-19	30-mag-19	30			0	19-lug-19	18-ago-19	30	0	0
<b>Totali:</b>												100	7

**Motivazione del ritardo:** Ritardo 2,5 mesi: si registra un contenuto ritardo conseguentemente alla necessità di verificare la possibilità di altre diverse destinazioni d'uso rispetto a quelle previste e circa l'utilizzo di particolari caratteri tipologici delle unità immobiliari oggetto di intervento.

**Soluzioni:** Decisione finale circa la destinazione d'uso e le caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari con riprogrammazione della tempistica per dare esecuzione ai lavori entro la scadenza assegnata.

Cod. Ob.12 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Riqualificazione urbana: ex casermette via Molinari progetto casa intelligente e co-working e progetto Giocabimbo. Entro il 31/05/2020**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 1.937.000,00 Grado rispetto previsioni:  0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	48	0	-48,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	08-feb-18	26-lug-18	168				10-giu-18	21-ott-18	133	RITARDO SU INIZIO (125GG)	17	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		27-lug-18	29-dic-18	155				22-ott-18	25-apr-19	185		82	0
03	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-dic-18	29-giu-19	181				26-apr-19	09-set-19	136		1	0
04	ESECUZIONE LAVORI		30-giu-19	31-mag-20	336				09-set-19	31-mag-20	265		0	0
05	ACCATASTAMENTO		01-giu-20	30-giu-20	29								0	0
06	COLLAUDI		02-mag-20	30-giu-20	59								0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	02-mag-20	30-giu-20	59								0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

**Motivazione del ritardo:** L' Obiettivo è stato temporaneamente sospeso in attesa di verifica conformità urbanistica ora l'attività riprende.

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

<b>100</b>	<i>Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018							
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10001	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
10002	% di caricamento dei dati				100	0	-100,00	0,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b>	<b>Motivazione:</b>							
<b>101</b>	<i>Collaudi e rendicontazioni</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10100	% di realizzazione				100	75	-25,00	75,00%	
10101	Sostituzione serramenti esterni e area esterna scuola materna di via Cappuccini				100	90	-10,00	90,00%	
10102	Trasformazione Piazza della Motta: riqualificazione Ex Convento di S. Francesco				100	70	-30,00	70,00%	
10103	Realizzazione gattile				100	70	-30,00	70,00%	
<b>102</b>	<i>Manutenzione straordinaria sociale (€ 20.000,00)</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione				100	35	-65,00	35,00%	
<b>103</b>	<i>Completamento analisi vulnerabilità sismica edifici scolastici (€ 30.000,00)</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018							
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b>	<b>Motivazione:</b> IN ATTESA VARIAZIONE DI BILANCIO PER SPOSTAMENTO FONDI DA SCUOLE MEDIE A SCUOLE PRIMARIE							

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

<b>104</b>	<b>Manutenzioni straordinarie Casa Serena (€ 30.000,00)</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	
<hr/>									
<b>105</b>	<b>Manutenzioni straordinarie</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10500	% di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%	
10501	Scuole materne - codice 71.18 - € 231.343,00 - Entro 31/12/2018				100	35	-65,00	35,00%	
10503	Scuole elementari - codice 28.18 - € 135.000,00 - Entro 30/09/2018				100	90	-10,00	90,00%	
10504	Scuole medie - codice 5.18 - € 120.000,00 - Entro 30/09/2018				100	60	-40,00	60,00%	
10505	Edifici scolastici - codice 73.18 - € 90.000,00				100	60	-40,00	60,00%	
<hr/>									
<b>106</b>	<b>Revisione Certificato Prevenzione Incendi per gli edifici di competenza.</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10601	% di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	
<hr/>									
<b>107</b>	<b>Definizione piano fabbisogno professionalità tecnica a supporto Grandi Eventi.</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10701	% di realizzazione				100	35	-65,00	35,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

**C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI**

**Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e**

**C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai**

**P.O. Del Mestre**

<b>RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04</b>
Attività in linea con la programmazione.

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018**

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

**Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e**

**P.O. Del Mestre**

**C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI**

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04**

Attività in linea con la programmazione.



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con il programma, seppur con organico ridotto a causa di infortuni; i maggiori sforzi del personale garantiscono la prosecuzione delle varie attività ordinarie e straordinarie anche legate all'approssimarsi dell'esercitazione di protezione civile che si svolgerà nel mese di maggio.

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

**101** *Esercitazioni comunali di Protezione Civile finalizzata alla prevenzione del Rischio Sismico e del Rischio Idrogeologico realizzate di concerto fra Gruppo comunale di volontariato e membri del Centro operativo Comunale.*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%

**102** *Nuovo regolamento di Protezione Civile*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è sostanzialmente in linea con il programma. Tuttavia, la riduzione dell'organico a causa di infortuni ha causato un rallentamento soprattutto per alcuni interventi e obiettivi, per i quali sarà richiesta una revisione dei cronoprogrammi.

Stato dei principali obiettivi:

- 1) Interventi per la realizzazione di opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande – approvato il progetto definitivo-esecutivo,
- 2) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile – chiusa fase di acquisizione pareri obbligatori,
- 3) Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo – avviata la manifestazione di interesse per finalizzare la gara d'appalto.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-16		<b>Realizzazione interventi opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande. Entro il 31/12/2019</b>		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 1.500.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="93"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">93</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	70	-5,00	93%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-16	30-ott-16	303	01-gen-16	30-ott-16	303				CONCLUSA	0	0
02	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		31-ott-16	24-dic-16	54	29-set-16	19-dic-16	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
03	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< € 40.000		08-feb-17	31-mar-17	51	19-dic-16	19-dic-16	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
04	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-apr-17	30-gen-18	304	20-dic-16	19-gen-18	395				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	19	19
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-lug-17	31-gen-18	209	06-lug-17	25-gen-18	203				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	39	39
06	ACQUISIZIONE AREE	00093	01-feb-18	18-mag-18	106	27-ott-17						RITARDO SU FINE EFF (26GG)	13	7
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-mag-18	20-mag-18	1							RITARDO SU INIZIO (25GG)	1	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

08	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	21-mag-18	08-dic-18	201							RITARDO SU INIZIO (23GG)	7	0
09	CONTRATTO	51103	09-dic-18	14-dic-18	5								2	0
10	ESECUZIONE LAVORI		15-dic-18	31-dic-19	381								19	0
11	COLLAUDI		01-gen-20	11-lug-20	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	12-lug-20	27-ago-20	46								0	0
<b>Totali:</b>												100	65	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-11

**Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro il 28/02/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 220.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82	80	-2,00	98%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mar-11	31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11	09-mag-11	55				CONCLUSA	0	0
03	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11	09-mag-11	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (529GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
06	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	07-dic-12	01-giu-14	541	07-dic-12	22-feb-13	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (464GG)	0	0
06A	SECONDA OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	15-giu-17	29-mar-19	652	25-set-17						RITARDO SU INIZIO (102GG)	20	15
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	01-feb-18	1882	07-dic-12			15-mag-17	31-lug-18	442	RITARDO SU FINE EFF (132GG)	22	5
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-feb-18	07-feb-18	5			0	01-ago-18	06-ago-18	5	RITARDO SU INIZIO (131GG)	2	0
09	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	08-feb-18	03-ott-18	237				07-ago-18	01-apr-19	237	RITARDO SU INIZIO (125GG)	11	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

10	CONTRATTO	51103	04-ott-18	09-ott-18	5				02-apr-19	07-apr-19	5		2	0
11	ESECUZIONE LAVORI		10-ott-18	28-feb-19	141				08-apr-19	27-ago-19	141		43	0
12	COLLAUDI		01-mar-19	09-set-19	192				28-ago-19	07-mar-20	192		0	0
13	RENDICONTAZIONE	51103	10-set-19	26-ott-19	46				08-mar-20	23-apr-20	46		0	0
<b>Totali:</b>												100	20	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-gen-10 **Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo. Entro il 01/05/2019**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 235.000,00 Grado rispetto previsioni:  79

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	70	-5,00	93%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE DELLE SCELTE CON ORGANI COMPETENTI		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	28-feb-10	58			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO		16-feb-10	18-mar-10	30	28-feb-10	31-mar-10	31			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA		31-mar-10	20-apr-10	20	31-mar-10	20-apr-10	20			0	CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE PARERI		21-apr-10	21-mag-10	30	20-apr-10	26-apr-10	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
05	AGGIORNAMENTO PROG. DEF-ESE		01-gen-17	21-mag-17	140	01-gen-17	30-giu-17	180				CONCLUSA IN RITARDO (40GG)	0	0
06	DECRETO REGIONALE APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO		01-lug-17	28-dic-17	180	01-lug-17	28-dic-17	180				CONCLUSA	0	0
07	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	29-dic-17	28-ago-18	242	29-dic-17			26-mar-18	01-dic-18	250		26	18
08	CONTRATTO	51103	27-ago-18	11-set-18	15				02-dic-18	17-dic-18	15		6	0
09	ESECUZIONE LAVORI		12-set-18	01-mag-19	231				17-dic-18	05-ago-19	231		68	0
10	COLLAUDI		02-mag-19	23-lug-19	82				06-ago-18	27-ott-18	82		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-lug-19	22-nov-19	121				28-ott-18	26-feb-19	121		0	0
<b>Totali:</b>												100	18	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Motivazione del ritardo: *Ritardo 3 mesi in fase di gara: riduzione personale e conseguente aumento carichi di lavoro*

Cod. Ob.4 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni: intervento vicolo del Marinaio. Entro il 31/03/2018**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 30.000,00 Grado rispetto previsioni:  91

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-feb-17	20-lug-17	155	15-feb-17	28-feb-17	13				CONCLUSA IN ANTICIPO (142GG)	0	0
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		21-lug-17	08-nov-17	110	01-mar-17	18-mar-17	17				CONCLUSA IN ANTICIPO (235GG)	0	0
03	CONTRATTO	51103	09-nov-17	14-nov-17	5	19-mar-17	21-mar-17	2				CONCLUSA IN ANTICIPO (238GG)	0	0
04	ESECUZIONE LAVORI		15-nov-17	31-mar-18	136	22-mar-17						RITARDO SU FINE EFF (74GG)	96	90
05	RENDICONTAZIONE	51103	01-apr-18	16-giu-18	76							RITARDO SU INIZIO (73GG)	4	0
<b>Totali:</b>												100	90	

Cod. Ob.5 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Entro il 28/02/2018.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 50.000,00 Grado rispetto previsioni:  91

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	91	-9,00	91%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-feb-17	20-lug-17	155	15-feb-17	17-apr-17	61				CONCLUSA IN ANTICIPO (94GG)	0	0
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		21-lug-17	08-nov-17	110	15-apr-17	18-lug-17	94				CONCLUSA IN ANTICIPO (113GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

03	CONTRATTO	51103	09-nov-17	14-nov-17	5	19-lug-17	19-lug-17	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
04	ESECUZIONE LAVORI		12-ago-17	28-feb-18	200	20-lug-17						RITARDO SU FINE EFF (105GG)	96	91
05	RENDICONTAZIONE	51103	01-mar-18	16-mag-18	76							RITARDO SU INIZIO (104GG)	4	0
<b>Totali:</b>												100	91	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Nuovo regolamento di polizia rurale. Entro il 31/12/2018.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 REALIZZAZIONE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18			01-gen-18	31-dic-19	729		100	30
<b>Totali:</b>												100	30

Cod. Ob.7 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Mappatura caditoie del territorio e reticolo idrografico minore (rogge a cilo aperto e tominate). Entro il 31/12/2018**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 REALIZZAZIONE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18			01-gen-18	31-dic-19	729		100	30
<b>Totali:</b>												100	30

**INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04** **Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione**

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

<b>101 Collaudi e rendicontazioni</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2018	31/12/2019	01/01/2018			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10100	% di realizzazione			55	19	-36,00	34,55%
10101	Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello			55	5	-50,00	9,09%
10102	Intervento urgente di PC a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello-fine 31/12/2019			50	10	-40,00	20,00%
10103	Opera in avvalimento-Potenziamento impianti idrovori a Vallenoncello-fine 31/12/2019			50	10	-40,00	20,00%
10104	Opera in avvalimento-Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate poste nelle aree eson			50	10	-40,00	20,00%

<b>102 Servizio pulizia caditoie</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2018	31/12/2020	01/01/2018			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione			33	11	-22,00	33,33%
10202	N. caditoie trattate			9000	1500	-7.500,00	16,67%

<b>103 Misure freatimetriche dei pozzi spia - pubblici e privati - e raccolta dati</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione			100	25	-75,00	25,00%
10302	N. misurazioni effettuate			10	1	-9,00	10,00%

<b>104 Cantieri lavoro per manutenzione reticolo idrografico minore</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% di realizzazione			100	25	-75,00	25,00%
10402	N. interventi eseguiti			5	1	-4,00	20,00%





## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

<b>109</b>	<b>OP63.14 - Intervento urgente di PC a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello - collaudo, rendicontazione regionale, relazione sulla spesa sostenuta</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2017	31/12/2019	01/01/2017				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10901	% di realizzazione			70	20	-50,00	28,57%	
<b>110</b>	<b>PN009A/10 - Opera in avvalimento - Potenziamento impianti idrovori a Vallenoncello - Collaudo, rendicontazione ministeriale, relazione sulla spesa sostenuta</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2017	31/12/2019	01/01/2017				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
11001	% di realizzazione			70	20	-50,00	28,57%	
<b>111</b>	<b>PN010A/10 - Opera in avvalimento - Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato località Villanova - Collaudo, rendicontazione ministeriale, relazione sulla spesa sostenuta</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2017	31/12/2019	01/01/2017				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
11101	% di realizzazione			70	20	-50,00	28,57%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

D. Brazzafolli

C. Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Definizione nuovo piano delle aree verdi e dei parchi e analisi dei fabbisogni. Caratterizzazione dei parchi e loro classificazione.</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	<b>Predisposizione regolamento aree verdi e parchi. Entro il 29/12/2018</b>			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	32	-68,00	32%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI STATO AREE VERDI E PRIMA VALUTAZIONE POSSIBILI MIGLIORAMENTI		01-lug-17	30-ott-17	121	01-lug-17	26-ott-17	117			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	0
02	PRIMA BOZZA CLASSIFICAZIONE, FUNZIONALIZZAZIONE/TEMATIZZAZIONE AREE		30-nov-17	31-mar-18	121	01-set-17	30-apr-18	241				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	26	26
03	PRIMA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE		01-apr-18	31-mag-18	60	15-apr-18			01-apr-18	30-giu-18	90	RITARDO SU FINE EFF (13GG)	11	8
04	PRIMO ESAME DELLA GIUNTA		01-giu-18	01-lug-18	30			0	01-lug-18	15-lug-18	14	RITARDO SU INIZIO (12GG)	0	0
05	ADEGUAMENTO ALLA BOZZA A SEGUITO INDICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		02-lug-18	29-lug-18	27			0	16-lug-18	14-ago-18	29		26	0
06	STESURA BOZZA REGOLAMENTO AREE VERDI		30-lug-18	28-set-18	60			0	16-ago-18	28-set-18	43		11	0
07	ANALISI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		29-set-18	29-ott-18	30			0					0	0
08	ADEGUAMENTO BOZZA REGOLAMENTO		30-ott-18	13-nov-18	14			0					26	0
09	ESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE CONSIGLIARE		14-nov-18	28-nov-18	14			0					0	0
10	PRESENTAZIONE REGOLAMENTO IN CONSIGLIO COMUNALE		29-nov-18	29-dic-18	30			0					0	0
<b>Totali:</b>											100	34		

Motivazione:

*L'unica risorsa dedicata al servizio si è dovuta assentare a lungo per giustificati motivi*

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PEZZOTTI Maria	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-ago-17	<b>Riqualificazione urbana C1: Comparto San Giuliano: collegamento ciclopedonale via Martelli - via San Giuliano - via Codafora. Entro il 07/01/2020.</b>		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 970.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	59	6	-53,00	10%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17							8	8
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		07-lug-18	09-dic-18	155								74	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-dic-18	15-dic-18	5			0					4	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	16-dic-18	03-ago-19	230								14	0
07	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-19	07-gen-20	156								0	0
08	COLLAUDI		08-gen-20	08-mar-20	60								0	0
09	RENDICONTAZIONE		09-mar-20	07-giu-20	90								0	0
<b>Totali:</b>												100	8	

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Riqualificazione urbana C2: collegamento attracco del Noncello, via Codafora al Parco Reghena. Entro il 06/02/2020.</b>		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 400.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	7	-53,00	12%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

02	ACQUISIZIONE AREE	51103	15-set-17	22-mar-18	188	15-set-17						RITARDO SU FINE EFF (83GG)	0	0
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17							21	21
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		07-lug-18	09-dic-18	155								61	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-dic-18	15-dic-18	5			0					4	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	16-dic-18	03-ago-19	230								14	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-19	06-feb-20	186								0	0
09	COLLAUDI		07-feb-20	07-apr-20	60								0	0
10	RENDICONTAZIONE		08-apr-20	07-giu-20	60								0	0
<b>Totali:</b>												100	21	

Motivazione:

Non serve acquisizione aree

Cod. Ob.4 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-ago-17

**Riqualificazione urbana C3: collegamento ciclopedonale Parco Reghena - Lago della Burida. Entro il 06/02/2020.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 520.000,00

Grado rispetto previsioni:

76

## Elenco Indicatori

01 % di realizzazione

Obiettivo 30/04

58

22

Sc. V.A. % Real.

-36,00

38%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	93	01-feb-18	08-ago-18	188							RITARDO SU INIZIO (132GG)	26	0
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17							22	22
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		07-lug-18	09-dic-18	155								49	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-dic-18	15-dic-18	5			0					2	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	16-dic-18	03-ago-19	230								1	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-19	06-feb-20	186								0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

09	COLLAUDI	07-feb-20	07-apr-20	60								0	0
10	RENDICONTAZIONE	08-apr-20	07-giu-20	60								0	0
<b>Totali:</b>											100	22	

Motivazione del ritardo: *L'obiettivo andrà rivisto alla luce della necessità di acquisizione aree e della variante urbanistica.*

Cod. Ob.5 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-17

**Riqualificazione urbana C5: Parco Galvani. Entro il 12/09/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 420.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61	31	-30,00	51%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	20-ago-16	36	15-lug-16	20-ago-16	36				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	21-ago-17	18-lug-18	331	21-ago-17							59	31
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-lug-18	21-lug-18	2			0					7	0
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	21-lug-18	08-mar-19	230								36	0
06	ESECUZIONE LAVORI		09-mar-19	12-set-19	187								0	0
07	COLLAUDI		13-set-19	18-mar-20	187								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	19-mar-20	17-giu-20	90								0	0
<b>Totali:</b>											102	31		

Cod. Ob.6 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-ago-17

**Riqualificazione urbana C4: riqualificazione dello storico lavatoio di viale Gorizia. Entro il 26/03/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 115.500,00

Grado rispetto previsioni:  77

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	67	23	-44,00	34%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	01-set-17	08-mag-18	249	01-set-17						RITARDO SU FINE EFF (36GG)	45	23
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-mag-18	11-mag-18	2			0				RITARDO SU INIZIO (35GG)	5	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	10-mag-18	19-dic-18	223							RITARDO SU INIZIO (34GG)	26	0
06	ESECUZIONE LAVORI		20-dic-18	26-mar-19	96								24	0
07	COLLAUDI		25-mar-19	18-giu-19	85								0	0
08	RENDICONTAZIONE		18-giu-19	16-set-19	90								0	0
<b>Totali:</b>												100	23	

Motivazione del ritardo: *Decreto di concessione dell'8 aprile 2018*

Cod. Ob.7 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Implementazione ed infrastrutturazione (percorsi, arredi fissi, nuove piantumazioni, ecc.) aree verdi. Entro il 30/12/2018**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	25	-75,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	REDAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA		01-apr-18	30-giu-18	90	15-mar-18			15-mar-18	30-lug-18	137	50	25
02	VERIFICA DEL PROGETTO CON GLI STAKEHOLDERS		01-lug-18	15-ago-18	45				01-ago-18	30-ago-18	29	20	0
03	AGGIORNAMENTO PROGETTO		16-ago-18	31-ago-18	15				01-set-18	15-set-18	14	10	0
04	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA		01-set-18	30-dic-18	120				15-set-18	31-dic-18	107	20	0
<b>Totali:</b>												100	25

**INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04**

**Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione**

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

<b>100</b>	<i>Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018						
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10001	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%		
10002	% di caricamento dei dati			100	0	-100,00	0,00%		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b> <b>Motivazione:</b>									
<b>101</b>	<i>Rendicontazioni</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	02/01/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10100	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%		
10101	PISUS A9-Lavori di rifacimento parco Querini e viabilita' pedonale pista ciclabile via Pola			100	30	-70,00	30,00%		
10102	PISUS A12-Tratto ciclopedonale Fiera			100	30	-70,00	30,00%		
<b>102</b>	<i>Progetto nazionale "Città Parco" in collaborazione con la Federazione Italiana di atletica leggera: adeguamento.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2017	31/12/2018	02/01/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10201	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%		
10202	N. metri di percorso adeguato			500	0	-500,00	0,00%		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b> <b>Motivazione:</b> Leggero ritardo									
<b>103</b>	<i>Riqualficazione aree verdi, integrazione piante, rimboschimenti, fornitura attrezzi ginnici e giochi per aree verdi</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	02/01/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10301	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%		
10302	N. attrezzature installate			10	1	-9,00	10,00%		

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

10303	N. piantumazioni effettuate								
<b>104</b>	<b>Manutenzione straordinaria aree verdi compresi interventi volti alla sicurezza</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2018	31/12/2018	02/01/2018					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%	
10402	N. interventi realizzati				10	2	-8,00	20,00%	
<b>Motivazione:</b>		Eseguiti i due interventi più pericolosi							



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

D. Brazzafolli

C. Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività evidenzia numerose criticità con la necessità di una ridefinizione delle tempistiche. Anche le risorse umane dedicate necessitano di un'adeguata integrazione.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Intervento di tutela e recupero ambientale in via d.c. (previa verifica del budget necessario). Entro il 31/12/2018**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 70.000,00 Grado rispetto previsioni:   

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	8	-92,00	8%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA STATO DEI LUOGHI		01-gen-18	30-mag-18	149	01-gen-18			01-gen-18	15-lug-18	195	RITARDO SU FINE EFF (14GG)	10	8
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO AMMINISTRATIVO		01-feb-18	30-ott-18	271	08-mag-18			08-mag-18	15-lug-18	68	RITARDO SU INIZIO (96GG)	30	0
04	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI CONTROLLO		01-mag-18	30-ott-18	182	15-mag-18			15-mag-18	30-ott-18	168	RITARDO SU INIZIO (14GG)	20	0
05	ANALISI DI RISCHIO		01-mar-18	30-ott-18	243	01-giu-18			01-giu-18	30-ott-18	151	RITARDO SU INIZIO (92GG)	20	0
06	ATTIVITÀ DI BONIFICA		01-ott-18	31-dic-18	91			0	01-nov-18	31-dic-18	60		20	0
<b>Totali:</b>											100	8		

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Quartiere Torre - progetto monitoraggio sperimentale finalizzato alle possibili azioni da attuarsi per il miglioramento delle emissioni in atmosfera. Entro il 31/12/2018**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:   

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	8	-92,00	8%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

02	% di questionari restituiti	70	0	-70,00	0%
03	n. questionari somministrati	100	0	-100,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE AZIONI PROGETTUALI		01-gen-18	28-feb-18	58	01-gen-18			01-gen-18	30-giu-18	180	RITARDO SU FINE EFF (105GG)	15	8
02	DEFINIZIONE QUESTIONARIO		01-gen-18	28-feb-18	58	01-gen-18			15-giu-18	31-ago-18	77	RITARDO SU FINE EFF (105GG)	15	0
03	INCONTRO CITTADINANZA		01-feb-18	31-mar-18	58			0	01-set-18	30-set-18	29	RITARDO SU INIZIO (132GG)	10	0
04	DISTRIBUZIONE QUESTIONARIO		01-apr-18	15-apr-18	14			0	15-gen-18	15-ott-18	273	RITARDO SU INIZIO (73GG)	10	0
05	RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI		16-apr-18	30-giu-18	75			0	16-ott-18	30-nov-18	45	RITARDO SU INIZIO (58GG)	20	0
06	RESTITUZIONE ED ELABORAZIONE RELAZIONE SULLE AZIONI POSSIBILI		01-lug-18	31-dic-18	183			0	01-dic-18	31-dic-18	30		30	0
<b>Totali:</b>												100	8	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra Referente: GOBBATO Mauri  
 Data assegn.: 01-gen-17 **POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana Azione 4.1. Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'A.U. Progetto ambientale zona Torre - Via Piave. Entro il 31/12/2020.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:   
 Importo: 489.990,00 Grado rispetto previsioni:  97

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	45	21	-24,00	47%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE CONVENZIONE ARPA PER VALIDAZIONE DATI DA INVIARE ALL'UE		01-mar-17	30-ott-17	243	01-mar-17	30-ott-17	243				CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DA INVIARE UE		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	26-apr-17	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	0	0
03	REDAZIONE PRIMO STUDIO FATTIBILITÀ "AMBIENTALE" DOPO INVITO/BANDO		01-apr-17	30-giu-17	90	01-apr-17	30-giu-17	90			0	CONCLUSA	0	0
04	ESAME COERENZA PROGETTO E DECRETO		01-lug-17	31-dic-17	183	01-lug-17	29-dic-17	181				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

05	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ARPA		01-ott-17	02-mag-18	213	01-ott-17			01-ott-17	15-lug-18	287	RITARDO SU FINE EFF (42GG)	10	8
06	REDAZIONE PROGETTO "AMBIENTALE"		15-ott-17	30-gen-18	107	15-ott-17	29-gen-18	106				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	40	40
07	VERIFICA CONGRUENZA PROGETTO OI		31-gen-18	02-mar-18	30	30-gen-18			30-gen-18	15-mag-18	105	RITARDO SU FINE EFF (103GG)	0	0
08	CONCESSIONE FINANZIAMENTO		03-mar-18	02-mag-18	60			0	16-mag-18	31-mag-18	15	RITARDO SU INIZIO (102GG)	0	0
09	PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO - GLOBAL SERVICE SENSORI AMBIENTALI	51103	03-mag-18	22-ott-18	172				15-mag-18	04-dic-18	203	RITARDO SU INIZIO (41GG)	10	0
10	REALIZZAZIONE RETE SENSORI		23-ott-18	22-nov-18	30			0	05-dic-18	31-dic-18	26		30	0
11	MONITORAGGI AMBIENTALI - 4.1 A		23-nov-18	31-dic-20	769			0	01-gen-18	31-dic-20	1095		10	0
12	REDAZIONE PROGETTO "MOBILITÀ SOSTENIBILE"		15-ott-17	30-gen-18	107	15-ott-17	29-gen-18	106			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
13	PROCEDURA APERTA PER INDAGINI "MODAL SPLIT" 4.3	51103	03-mag-18	22-ott-18	172				15-ott-18	05-apr-19	172	RITARDO SU INIZIO (41GG)	0	0
14	REALIZZAZIONE INDAGINI SUL CAMPO		23-ott-18	31-dic-20	800			0	06-apr-19	31-dic-20	635		0	0
15	PROCEDURA APERTA PER MONITORAGGI "MOBILITÀ"	51103	01-gen-18	22-giu-18	172				15-mag-18	30-set-18	138	RITARDO SU INIZIO (163GG)	0	0
16	REALIZZAZIONE RETE DI MONITORAGGIO "MOBILITÀ"		01-lug-18	15-set-18	76			0	01-set-18	30-set-18	29		0	0
17	MONITORAGGI "MOBILITÀ"		16-set-18	31-dic-20	837			0	01-ott-18	31-dic-20	822		0	0
18	VALUTAZIONE DEGLI ESITI MONITORAGGI AMBIENTALI E DI MOBILITÀ		02-ott-18	31-dic-20	821			0	01-lug-20	31-dic-20	183		0	0
19	INFORMAZIONE CITTADINI DEI DATI DELLA MODALITÀ ATTRAVERSO HOT WIFI		01-lug-20	31-dic-20	183			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	48	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

**Approvazione n. 2 Piani Aziendali di Risanamento Acustico (PARA) entro il 31/12/2018.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	72	-28,00	72%
02	n. piani aziendali	2	2	0,00	100%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ISTRUTTORIA DEI PIANI PRESENTATI		01-gen-18	15-feb-18	45	01-gen-18	07-mar-18	65			0	CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	45	45
02	REDAZIONE DECRETO DI APPROVAZIONE		16-feb-18	28-feb-18	12	07-mar-18			07-mar-18	30-giu-18	115	RITARDO SU FINE EFF (105GG)	40	27
03	NOTIFICA APPROVAZIONE PIANO AZIENDALE		01-mar-18	15-mar-18	14			0	30-giu-18	15-lug-18	15	RITARDO SU INIZIO (104GG)	5	0
04	MONITORAGGIO INTERVENTI MITIGATIVI		16-mar-18	31-dic-18	290			0	15-lug-18	31-dic-18	169	RITARDO SU INIZIO (89GG)	10	0
<b>Totali:</b>												100	72	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 4 mesi, proposta revisione fasi*

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PEZZOTTI Maria	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Ampliamento tavolo di concertazione esistente con 9 comuni sui temi ambientali di area vasta e attuazione di azioni condivise al fine di favorire l'ingresso di altri enti limitrofi. Entro il 31/12/2018</b>		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	-65,00	35%
02	n. nuovi enti coinvolti nel tavolo	2	7	5,00	350%
03	n. azioni condivise	2	2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	I FASE TAVOLO CON ENTI PN SUD		01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18	23-mar-18	81			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (99GG)	20	20
02	II FASE TAVOLO CON ENTI PN NORD		01-lug-18	31-ott-18	122			0			0		20	0
03	CONDIVISIONE PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE		15-mar-18	31-dic-18	291	23-mar-18					0	RITARDO SU INIZIO (8GG)	20	15
04	ATTUAZIONE AZIONI		01-lug-18	31-dic-18	183			0			0		40	0
<b>Totali:</b>												100	35	

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PEZZOTTI Maria	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Approvazione nuovo Piano Comunale di Settore della telecomunicazione. Entro il 31/12/2018</b>		
Ob. Modificato:	<input type="text" value="Sì"/>			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPOSTA		01-gen-18	15-feb-18	45			0	01-mag-18	30-lug-18	90	RITARDO SU INIZIO (163GG)	10	0
02	REVISIONE DEFINITIVA		15-feb-18	28-feb-18	13			0	01-ago-18	14-ago-18	13	RITARDO SU INIZIO (118GG)	40	0
03	CONDIVISIONE PROPOSTA CON GESTORI		01-mar-18	15-mar-18	14			0	15-ago-18	29-ago-18	14	RITARDO SU INIZIO (104GG)	10	0
04	DELIBERA GIUNTA		15-mar-18	30-mar-18	15			0	30-ago-18	14-set-18	15	RITARDO SU INIZIO (90GG)	0	0
05	CONDIVISIONE SOPRAINTENDENZA		30-mar-18	31-mag-18	62			0	15-set-18	16-nov-18	62	RITARDO SU INIZIO (75GG)	20	0
06	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE		31-mag-18	31-ago-18	92			0	17-nov-18	17-gen-19	61	RITARDO SU INIZIO (13GG)	5	0
07	PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE		31-ago-18	31-dic-18	122			0	18-gen-19	20-mag-19	122		15	0
<b>Totali:</b>												100	0	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.7 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Intervento di tutela e recupero ambientale (anche in sostituzione del privato e previa verifica che gli stanziamenti necessari) area A. Entro il 31/12/2019**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 230.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	2	-48,00	4%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA STATO DEI LUOGHI		01-gen-18	30-mag-18	149	01-gen-18			01-gen-18	30-lug-18	210	RITARDO SU FINE EFF (14GG)	10	2
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO AMMINISTRATIVO		01-feb-18	30-ott-18	271			0	31-lug-18	28-apr-19	271	RITARDO SU INIZIO (132GG)	30	0
04	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI CONTROLLO		01-mag-18	01-mar-19	304			0	30-ott-18	30-ago-19	304	RITARDO SU INIZIO (43GG)	30	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

05	PIANO CARATTERIZZAZIONE	01-set-18	01-mag-19	242			0	28-feb-20	27-ott-20	242	30	0
06	ATTIVITÀ DI BONIFICA	01-mag-19	31-dic-19	244			0	28-ott-20	29-giu-21	244	0	0
<b>Totali:</b>											100	2

**Motivazione del ritardo:** Ritardo 3 mesi a causa delle difficoltà inerenti l'accesso all'area e alle decisioni da assumere in relazione al fallimento dei proprietari.

Cod. Ob.8 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Attivazione di un nuovo servizio di microraccolta rifiuti edili pericolosi e di altre azioni conseguenti al Piano Regionale Amianto. Entro il 31/12/2018**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	2	-98,00	2%
02	n. servizi microraccolta attivati	1	0	-1,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REDAZIONE PROPOSTA		01-gen-18	28-feb-18	58	02-feb-18			01-gen-18	30-set-18	272	RITARDO SU FINE EFF (105GG)	10	2
02	VALUTAZIONE E CONDIVISIONE CON AAS5		01-mar-18	30-apr-18	60			0	01-ott-18	30-nov-18	60	RITARDO SU INIZIO (104GG)	10	0
03	PREDISPOSIZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA		01-mag-18	30-set-18	152			0	01-dic-18	02-mag-19	152	RITARDO SU INIZIO (43GG)	10	0
04	AVVIO SERVIZIO SPERIMENTALE MICRORACCOLTA		01-giu-18	31-dic-18	213			0	01-gen-19	02-ago-19	213	RITARDO SU INIZIO (12GG)	30	0
05	COMPLETAMENTO CENSIMENTO ARAN		01-set-18	31-dic-18	121			0	01-apr-19	31-lug-19	121		30	0
06	ALTRE AZIONI CONSEGUENTI AL PIANO REGIONALE		01-ott-18	31-dic-18	91			0	01-mag-19	31-lug-19	91		10	0
<b>Totali:</b>											100	2		

**Motivazione del ritardo:** Ritardo 4 mesi su avvio: GEA che doveva collaborare alla predisposizione della proposta operativa per la realizzazione del servizio ha chiesto più tempo per la realizzazione della stessa

Cod. Ob.9 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Centro di Riuso - Studio di fattibilità tecnico - economica per attivazione centro di raccolta beni usati a favore dei cittadini. Formulazione ipotesi gestionali percorribili e lay- out. Entro il 31/12/2018**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
-------------------	--	-----------	-------	----------	---------

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

01	% di realizzazione				100	0						-100,00	0%	
<b>FASE DELL'OBIETTIVO</b>														
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>			<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
			<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>			
01	VALUTAZIONE EFFETTI DERIVANTI DAL NUOVO SERVIZIO		01-gen-18	30-apr-18	119			0	01-mag-18	28-ago-18	119	RITARDO SU INIZIO (163GG)	25	0
02	APPROFONDIMENTI AUTORIZZATIVI E GESTIONALI		01-feb-18	30-apr-18	88			0	01-giu-18	28-ago-18	88	RITARDO SU INIZIO (132GG)	10	0
03	VERIFICA E VALUTAZIONE DI SOGGETTI TERZI GESTORI		01-apr-18	30-mag-18	59			0	01-ago-18	29-set-18	59	RITARDO SU INIZIO (73GG)	10	0
04	DEFINIZIONE IPOTESI PERCORRIBILI		01-giu-18	31-lug-18	60			0	30-set-18	29-nov-18	60	RITARDO SU INIZIO (12GG)	20	0
05	VALUTAZIONI DELLE PROPOSTE E SCELTA		01-ago-18	30-set-18	60			0	30-nov-18	29-gen-19	60		15	0
06	DEFINIZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA		01-ott-18	31-dic-18	91			0	30-gen-19	01-mag-19	91		20	0
<b>Totali:</b>												100	0	
<b>Motivazione del ritardo:</b>		Ritardo 4 mesi su avvio												

<b>INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04</b>		<b>Obiettivo 2018</b>	<b>Realizzato 2018</b>	<b>Scostamento v.a.</b>	<b>% realizzazione</b>	
<b>101</b>	<i>Monitoraggio e controllo delle fontane. Valutazione dello stato degli indicatori di qualità</i>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	02/01/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione		100	0	-100,00	0,00%
10102	N. fontane potabili monitorate		25	0	-25,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b> <b>Motivazione:</b>						
<b>102</b>	<i>Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini: revisione regolamento finanziamento pannolini ecologici.</i>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	02/01/2018	31/12/2018	02/01/2018			
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione		100	35	-65,00	35,00%
10202	N. contributi erogati pannolini ecologici		15	3	-12,00	20,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

<b>103</b>	<i>Revisione linee guida ecofeste - effetti ambientali e gestione dei relativi contributi, analisi impatto.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		02/01/2018	31/12/2018	02/01/2018				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione				100	15	-85,00	15,00%
10302	N. ecofeste finanziate				8	0	-8,00	0,00%
<b>104</b>	<i>Conclusione progetto 2017 Ambiente e scuola.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		02/01/2018	30/06/2018	02/01/2018				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%
10402	N. classi interessate				10	5	-5,00	50,00%
<b>105</b>	<i>Inquinamenti conseguenti al PM10 e all'Ozono: realizzazione interventi, azioni e monitoraggi previsti dal piano.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10501	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%
10502	% monitoraggi garantiti tra il 01/01 e il 15/04 PM10				100	100	0,00	100,00%
10503	% monitoraggi garantiti tra il 01/06 e il 30/09 Ozono				100	0	-100,00	0,00%
<b>106</b>	<i>Ampliamento ecocentro comunale.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2018	31/12/2018	02/01/2018				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10601	% di realizzazione				100	15	-85,00	15,00%



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

<b>107</b>		<i>Indagini relative ai campi elettromagnetici.</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2018	31/12/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10701	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b>		<b>Motivazione:</b> Ritardo su avvio						

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Obiettivi del 2018 della Mobilità urbana e Viabilità:

1) Opera n. 111.12 - PISUS A4A - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele.  
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

2) Opera n. 111.12 PISUS A4B - Rifacimento segmento di Viale Mazzini.  
L'obiettivo è in linea con le previsioni. Si evidenzia tuttavia la probabile necessità di una integrazione dei fondi a bilancio, necessari per la realizzazione dell'opera.

3) Opera n. 111.12 - PISUS A4C - Rifacimento segmento Largo San Giorgio.  
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

4) Opera n. 116.12 - PISUS A6 – Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario.  
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

5) Opera n. 113.12 - PISUS A10 Collegamento ciclabile dalla stazione all'università e pensiline fotovoltaiche.  
L'obiettivo è in linea con le previsioni. Si evidenzia tuttavia la probabile necessità di una integrazione dei fondi a bilancio, necessari per la realizzazione dell'opera.

6) Opera n. 118.12 - PISUS A11 – Percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, Via Bellasio.  
Si richiede una revisione delle tempistiche dell'obiettivo. Validazione del progetto definitivo, da parte del precedente RUP, errata. Mancata identificazione particelle delle aree interessate ai lavori da acquisire. Errata valutazione delle quote altimetriche di progetto che ha causato la completa riprogettazione del tratto lungo il Noncello, opere d'arte comprese. Sarà inoltre necessario rinegoziare con la Regione FVG l'eventuale suddivisione del progetto in due lotti funzionali.

7) Opera n. 119.12 - PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - Il tratto di Via Martiri Concordiesi.  
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

8) Opera n. 132.11 - Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan.  
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

9) Opera n. 54.15 - Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri.  
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

10) Opera n. 131.11 - Riqualficazione di Via Cappuccini  
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

11) Opera n. 74.17 - Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura.  
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

12) Opera n. 78.17 - Opera di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria.

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

13) Opera n. 76.17 - Nuova rotonda di via Montereale e via del Traverso.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

14) Opera n. 79.17 - Opera di messa in sicurezza via Pra confine con il comune di Cordenons.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

15) Opera n. 17.18 - Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (Via Nuova di Corva e Viale Treviso).

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

16) Opera n. 74.16 - POR FESR 2014-2020 Agenda urbana - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

17) Opera n. 75.17 - Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord progettazione interna.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

18) Opera 63.18 - Riqualificazione urbana. PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche e parziale attuazione delle opere)

Si propone di aggiornare il cronoprogramma in quanto, per errore materiale, non è stata inserita la fase relativa alla redazione ed approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

19) Opera n. 23.16 - Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa.

Obiettivo sospeso in quanto finanziato con alienazione di beni, i cui introiti verosimilmente si verificheranno al termine del periodo di riferimento.

20) Opera n. 56.18 – Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

21) Opera n. 84.18 – Sistemazione pavimentazioni ed asfalti.

Obiettivo eliminato, in quanto sarà proposta una variazione di bilancio l'aumento del quadro economico del PISUS A4B .

22) Opera n. 89.18 - Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele.

Pratica sospesa, in attesa di definizione delle competenze delle aree interessate.

23) Opera n. 77.16 – Bando regionale zone 30.

Si propone la modifica del cronoprogramma in quanto per il carico di lavoro dell'unità operativa C.U.C. LL.PP., sono state concordate con l'Amministrazione le priorità delle procedure di gara.

24) Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna.

In considerazione del recente trasferimento dei fondi dall'UTI all'Amministrazione Comunale, si propone la modifica del cronoprogramma.

25) Revisione Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Piano di dettaglio del centro storico).

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

26) Predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata.

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

A cura di GSM è stato predisposto il capitolato per la redazione del Piano. L'incarico verrà conferito da GSM a seguito gara. Si propone la modifica del cronoprogramma.


27) Revisione Contratto di Servizio con GSM S.p.A. per i servizi di mobilità - sosta, segnaletica, autostazione (nuovo) e bike sharing (nuovo) - nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali.

Si propone la modifica del cronoprogramma, prevedendo il termine dell'ultima fase al 31.12.2018, onde consentire un approfondimento delle nuove direttive per la Società partecipata GSM.

La maggior parte degli interventi sottoelencati, è in linea con le previsioni:

- 1 - Interventi impiantistica semaforica;
- 2 - Interventi di viabilità e infrastrutture stradali - manutenzione straordinaria;
- 3 - Interventi di moderazione del traffico;
- 4 - Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura;
- 5 - Fornitura e posa in opera di nuove pensiline;
- 6 - Interventi di segnaletica stradale;
- 7 - Interventi di viabilità, infrastrutture stradali;
- 8 - Bretella di collegamento interporto Certificato regolare esecuzione/rendicontazione - Opere di messa in sicurezza Viale Grigoletti finalizzate alla riduzione dell'incidentalità;
- 9 - PISUS Lettera B "ex telesosta" proposte di variazione;
- 10 - Opera n. 66.15 Interventi di manutenzione strade cittadine – Ambito Est;
- 11 - Concessione di servizi per interventi di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente;
- 12 - Realizzazione sistema scarico acque meteoriche Via Piave e Via San Valentino;
- 13 - Bicistaffetta su ciclabile AIDA (messa in sicurezza pista ciclabile);
- 14 - Opera n. 68.15 – Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine – Ambito centro;
- 15 - Opera 86.14 – Interventi SS.13 Viabilità comunale;
- 16 - Opera 59.16 Sistemazione solaio parcheggi in struttura “ Teratro Verdi”;
- 17 - Sistemazione parcheggio Beato Odorico;
- 18 - Supporto alla partecipata G.S.M. nella redazione del Piano annuale di manutenzione della segnaletica 2018;
- 19 - Collaudi e rendicontazione opere: opere n. 128.12 , n. 98.13, n. 138.11, 110.12, 124,10, e PISUS A9;
- 20 - Analisi opere d'arte viabilità;
- 21 - Approdi sul Noncello e collegamento battello/navetta/ciclabile.

### OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - H Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: RICCI Pierluigi  
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A4A- Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. CUP B53G11000150001. Entro il 12/09/2019**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 585.900,00 Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	56	20	-36,00	36%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	19-ott-17	413	01-set-16	19-ott-17	413				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-17	23-mag-18	215	20-ott-17	13-giu-18	236				CONCLUSA IN RITARDO (21GG)	43	43
03	DEVOLUZIONE MUTUO		24-mag-18	08-giu-18	15			0				RITARDO SU INIZIO (20GG)	4	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-giu-18	07-ott-18	120							RITARDO SU INIZIO (4GG)	43	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	08-ott-18	13-apr-19	187								10	0
07	ESECUZIONE LAVORI		14-apr-19	12-set-19	151								0	0
08	COLLAUDI		13-set-19	11-mar-20	180								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	13-set-19	12-mar-20	181								0	0
<b>Totali:</b>												100	43	

Cod. Ob.2 - H Rilev. 105

Data assegn.: 01-dic-14

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

**PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini. CUP B53G11000150001. Entro il 10/09/2019**

Importo: 1.021.100,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	56	22	-34,00	39%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.	51103	01-set-16	30-dic-17	485	01-set-16	30-dic-17	485				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	30-dic-17	03-lug-18	185	30-dic-17	13-giu-18	165				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	55	55
03	DEVOLUZIONE MUTUO		04-lug-18	19-lug-18	15			0					3	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-giu-18	29-set-18	120							RITARDO SU INIZIO (12GG)	34	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-set-18	05-ott-18	5			0					4	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	06-ott-18	11-apr-19	187								4	0
08	ESECUZIONE LAVORI		12-apr-19	10-set-19	151								0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

09	ACCATASTAMENTO		11-set-19	11-set-19	0									0	0
10	COLLAUDI		12-set-19	10-gen-20	120									0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-set-19	11-mar-20	181									0	0
<b>Totali:</b>													100	55	

Cod. Ob.3 - H Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA-CORONA Referente: CANTIELLO Pri  
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A4C - Riqualficazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio.CUP B53G11000150001 - Entro il 07/11/2019.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 931.487,20 Grado rispetto previsioni:

<b>Elenco Indicatori</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01	% di realizzazione	55	25	-30,00	45%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.	51103	01-set-16	10-gen-18	496	01-set-16	08-gen-18	494				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	13	13
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-gen-18	13-set-18	245	13-gen-18	13-giu-18	151				CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	51	51
03	DEVOLUZIONE MUTUO		14-set-18	29-set-18	15			0					3	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-set-18	29-dic-18	90								32	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	30-dic-18	05-lug-19	187								1	0
07	ESECUZIONE LAVORI		06-lug-19	07-nov-19	124								0	0
08	COLLAUDI		08-nov-19	06-feb-20	90								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	08-nov-19	08-mar-20	121								0	0
<b>Totali:</b>												100	64	

Cod. Ob.4 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA-PEZZOTTI Referente: GIANESSI-BRUS  
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto. CUP B53E11000110001. Entro il 09/09/2018.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 405.000,00 Grado rispetto previsioni:

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04		Sc. V.A.		% Real.	
01	% di realizzazione	95	65	-30,00	68%				

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-dic-15	23-giu-17	567	04-dic-15	23-giu-17	567				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	15-giu-15	08-apr-17	663	15-giu-15	08-mag-17	693				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-gen-16	27-gen-16	15	16-feb-16	02-mar-16	15				CONCLUSA IN RITARDO (35GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-apr-17	23-giu-17	75	02-mar-16	30-apr-17	424				CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	24-giu-17	09-gen-18	199	01-mag-17	09-gen-18	253				CONCLUSA	3	3
06	CONTRATTO	51103	10-gen-18	04-feb-18	25	10-gen-18	05-feb-18	26				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	3	3
07	ESECUZIONE LAVORI		05-feb-18	09-set-18	216	06-feb-18						RITARDO SU INIZIO (1GG)	79	41
08	COLLAUDI		10-set-18	21-mar-19	192								15	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	22-mar-19	19-ott-19	211								0	0
<b>Totali:</b>												100	47	

Cod. Ob.5 - H Rilev. 102

Data assegn.: 01-dic-14

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: MARCOLIN Lore

**PISUS A10 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'università via Mantegna, pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. CUP B54E11000310001. Entro il 09/09/2019**

Importo: 187.766,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04		Sc. V.A.		% Real.	
01	% di realizzazione	57	30	-27,00	53%				

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	16-ott-17	410	01-set-16	16-ott-17	410				CONCLUSA	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI		16-ott-17	15-nov-17	30	17-ott-17	15-nov-17	29				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	16-nov-17	02-nov-18	351	16-nov-17							90	30
04	DEVOLUZIONE MUTUO		02-nov-18	17-nov-18	15			0					4	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		18-nov-18	23-nov-18	5			0					3	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	24-nov-18	30-mag-19	187								3	0
08	ESECUZIONE LAVORI		31-mag-19	09-set-19	101								0	0
09	ACCATASTAMENTO		10-set-19	10-ott-19	30								0	0
10	COLLAUDI		11-ott-19	09-gen-20	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	11-ott-19	09-gen-20	90								0	0
<b>Totali:</b>												100	30	

Cod. Ob.6 - H Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 14/11/2019.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 510.000,00

Grado rispetto previsioni:  63

### Elenco Indicatori

Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	57	-40,00	30%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	26-apr-17	237	01-set-16	16-ott-17	410				CONCLUSA IN RITARDO (173GG)	0	0
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	17-ott-17	28-set-18	346	17-ott-17			17-ott-17	28-set-18	346		67	30
03	DEVOLUZIONE MUTUO		29-set-18	03-nov-18	35			0	30-nov-18	11-dic-18	11		11	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-nov-18	09-nov-18	5			0	12-dic-18	17-dic-18	5		11	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	10-nov-18	16-mag-19	187				17-dic-18	22-giu-19	187		11	0
07	ESECUZIONE LAVORI		17-mag-19	14-nov-19	181				23-giu-19	21-dic-19	181		0	0
08	COLLAUDI		15-nov-19	14-gen-20	60				22-dic-19	20-feb-20	60		0	0
09	RENDICONTAZIONE		15-nov-19	13-feb-20	90				21-feb-20	21-mag-20	90		0	0
<b>Totali:</b>												100	30	

Motivazione del ritardo:

Ritardo 1 mese: necessità di revisione del progetto sulla base di presupposti diversi da quelli originariamente presi in considerazione.

Soluzioni:

Rinegoziare con la Regione per la suddivisione del progetto in due lotti funzionali.



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Cod. Ob.7 - H	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-dic-14	PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi. CUP B53E11000120001. Entro il 29/10/2019		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 416.000,00		
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>		

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	57	30	-27,00	53%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	20-ott-17	414	01-set-16	20-ott-17	414				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	21-ott-17	04-giu-18	226	21-ott-17	13-giu-18	235				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	57	57
03	DEVOLUZIONE MUTUO		05-giu-18	20-giu-18	15			0				RITARDO SU INIZIO (8GG)	3	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-giu-18	26-giu-18	5			0					3	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-giu-18	23-nov-18	149								33	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	24-nov-18	30-mag-19	187								4	0
08	ESECUZIONE LAVORI		31-mag-19	29-ott-19	151								0	0
09	COLLAUDI		30-ott-19	28-gen-20	90								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	30-ott-19	28-gen-20	90								0	0
<b>Totali:</b>												100	57	

Cod. Ob.8 - H	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-11	Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. Entro il 28/05/2018		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 223.000,00		
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>		

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	99	70	-29,00	71%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E		20-feb-11	22-mag-11	91	20-feb-11	22-mag-11	91				CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

RILIEVI TOP.)														
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	24-ago-12	131	15-apr-12	24-ago-12	131				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	04-set-12	14-feb-13	163	25-ago-12	10-nov-12	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	11-nov-12	30-dic-12	49	11-nov-12	30-dic-12	49				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-set-16	19-nov-16	79	01-giu-15	02-dic-16	550				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-nov-16	25-nov-16	5	03-dic-16	08-dic-16	5				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
07	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	26-nov-16	15-nov-17	354	26-nov-16	12-nov-17	351				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
08	CONTRATTO	51103	13-nov-17	12-dic-17	29	13-nov-17	11-dic-17	28				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		13-dic-17	28-mag-18	166	12-dic-17	28-mag-18	167				CONCLUSA	73	73
10	COLLAUDI		29-mag-18	07-dic-18	192	29-mag-18							24	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-dic-18	05-set-19	271								3	0
<b>Totali:</b>												100	73	

Cod. Ob.9 - H Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-15

**Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri. Entro il 31/03/2018**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 158.561,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	88	-11,00	89%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-15	01-gen-15	0	01-gen-15	01-gen-15	0				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO		01-mar-15	22-gen-16	327	01-mar-15	21-gen-16	326				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
03	DECRETO CONCESSIONE CONTRIBUTO REG.		22-gen-16	11-ott-16	263	22-gen-16	11-ott-16	263				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	Diversi	01-ott-16	19-gen-17	110	01-ott-16	18-gen-17	109				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	15-mar-17	24-ago-17	162	14-feb-17	25-lug-17	161				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

06	CONTRATTO	51103	25-ago-17	30-ago-17	5	31-ago-17	25-set-17	25				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		01-set-17	30-mag-18	271	21-set-17	30-mag-18	251				CONCLUSA	73	73
08	COLLAUDI		01-apr-18	10-set-18	162	01-apr-18							24	10
09	RENDICONTAZIONE	51103	11-set-18	09-giu-19	271								3	0
<b>Totali:</b>												100	83	

**Motivazione:**

Le temperature non hanno consentito l'esecuzione di alcune lavorazioni. Il termine delle lavorazioni mancanti è previsto entro fine Maggio.

Cod. Ob.10 - H Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-11

**Riqualificazione di via Cappuccini. Entro il 22/05/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.250.000,00

Grado rispetto previsioni:

**Elenco Indicatori**

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82	60	-22,00	73%

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		02-gen-11	10-mag-12	494	02-gen-11	07-apr-12	461				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-12	23-nov-12	296	01-feb-12	23-nov-12	296				CONCLUSA	0	0
03	FINANZIAMENTO - MUTUO	00091	24-nov-12	19-dic-12	25	24-nov-12	19-dic-12	25				CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	20-dic-12	06-feb-18	1874	20-dic-12	06-feb-18	1874				CONCLUSA	15	15
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-ott-17	28-gen-18	119	01-ott-17	09-gen-18	100				CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	38	38
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-gen-18	03-feb-18	5	10-gen-18	15-gen-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	4	4
07	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	04-feb-18	11-ott-18	249	16-gen-18							19	19
09	ESECUZIONE LAVORI		12-ott-18	22-mag-19	222								24	0
10	COLLAUDI	Diversi	23-mag-19	01-nov-19	162								0	0
11	RENDICONTAZIONE	00505	02-nov-19	31-gen-20	90								0	0
<b>Totali:</b>												100	76	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Cod. Ob.11 - H	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-16	Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 12/12/2019		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 500.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="99"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">99</span>
Ob. Eliminato: <input type="text"/>			

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	58	35	-23,00	60%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)	51103	10-dic-16	18-dic-16	8	10-dic-15	18-dic-15	8				CONCLUSA IN ANTICIPO (366GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	19-dic-16	12-lug-17	205	19-dic-16	20-giu-17	183				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	01001	01-ott-17	18-apr-18	199	01-ott-17	27-apr-18	208				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	57	57
04	ASSUNZIONE MUTUO		19-apr-18	19-mag-18	30	27-apr-18						RITARDO SU FINE EFF (25GG)	3	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	20-mag-18	16-ott-18	149	20-mag-18							33	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	17-ott-18	23-giu-19	249								7	0
08	ESECUZIONE LAVORI		24-giu-19	12-dic-19	171								0	0
09	COLLAUDI		13-dic-19	12-mar-20	90								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	13-mar-20	10-set-20	181								0	0
<b>Totali:</b>												100	57	

Cod. Ob.12 - H	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: RICCI Pierluigi
Data assegn.: 01-gen-17	Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria. Entro il 21/12/2018		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 100.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>
Ob. Eliminato: <input type="text"/>			

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	92	59	-33,00	64%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED		01-apr-17	21-giu-17	81	01-apr-17	27-lug-17	117				CONCLUSA IN	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

ECONOMICA											RITARDO (36GG)			
02	AUTORIZZAZIONE REGIONE		22-giu-17	20-set-17	90	28-lug-17	09-ott-17	73				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		21-set-17	21-dic-17	91	10-ott-17	21-dic-17	72				CONCLUSA	0	0
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	25-gen-18	01-ott-18	249	30-dic-17							14	12
06	ESECUZIONE LAVORI		02-ott-18	21-dic-18	80								80	0
07	COLLAUDI		22-dic-18	02-lug-19	192								6	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	03-lug-19	30-mar-20	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	12	

Cod. Ob.13 - H Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-17

**Nuova rotonda via Montereale e via del Traverso. Bando regionale "punti critici". Entro il 27/10/2018. Rivisto entro il 05/11/2018.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 435.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

### Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
		91	60	-31,00	66%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO < € 40.000		01-apr-17	18-lug-17	108	01-apr-17	09-lug-17	99				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		19-lug-17	17-set-19	790	19-lug-17	17-set-17	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (730GG)	0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO		24-ago-17	28-dic-17	126	24-ago-17	28-dic-17	126				CONCLUSA	0	0
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	02-gen-18	16-lug-18	195	02-gen-18							15	15
06	ESECUZIONE LAVORI		17-lug-18	05-nov-18	111								79	0
07	COLLAUDI		06-nov-18	02-mag-19	177								6	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	03-mag-19	29-gen-20	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	15	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Cod. Ob.14 - H Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: MARCOLIN Lore	
Data assegn.: 01-gen-17	Opere di messa in sicurezza di via Pra' confine con il comune di Cordenons. Entro il 03/01/2019		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 165.000,00	Grado rispetto previsioni:	99 <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;"> </span>

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	71	59	-12,00	83%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-feb-17	25-gen-18	344	15-feb-17	25-gen-18	344				CONCLUSA	9	9
02	CONVENZIONE CORDENONS		20-dic-17	20-dic-17	0	28-nov-17	28-nov-17	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-gen-18	08-mar-18	66	01-gen-18	16-feb-18	46				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	38	38
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	09-mar-18	13-nov-18	249	20-feb-18							22	9
06	ESECUZIONE LAVORI		14-nov-18	03-gen-19	50								31	0
07	COLLAUDI		04-gen-19	15-lug-19	192								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	16-lug-19	12-apr-20	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	56	

Cod. Ob.15 - H Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: MARCOLIN LOR	
Data assegn.: 01-gen-18	Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (via Nuova di Corva e viale Treviso). Entro il 30/09/2019		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 700.000,00	Grado rispetto previsioni:	100 <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;"> </span>

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	57	20	-37,00	35%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-18	31-gen-18	30	01-gen-18	31-gen-18	30				CONCLUSA	2	2
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-feb-18	18-giu-18	137	01-feb-18	27-apr-18	85				CONCLUSA IN ANTICIPO (52GG)	30	30

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	19-giu-18	02-ott-18	105	28-apr-18	24-mag-18	26				CONCLUSA IN ANTICIPO (131GG)	62	62
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		03-ott-18	28-ott-18	25	29-mag-18					0		2	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-ott-18	03-nov-18	5			0			0		2	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	04-nov-18	11-lug-19	249								2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		12-lug-19	30-set-19	80								0	0
09	COLLAUDI		01-ott-19	10-apr-20	192								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	11-apr-20	07-gen-21	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	94	

Cod. Ob.16 - H Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-17

**POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana Azione 4.3 - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e Via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30. Entro il 19/12/2020.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 4.250.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	18	-32,00	36%

### FASI DELL'OBIETTIVO


Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA		15-nov-17	20-giu-18	217	15-nov-17	11-giu-18	208				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	33	33
02	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	51103	03-giu-18	22-nov-18	172	03-giu-18							10	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		23-nov-18	27-apr-19	155								57	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		28-apr-19	23-mag-19	25			0					0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-mag-19	29-mag-19	5			0					0	0
07	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	30-mag-19	03-dic-19	187								0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		04-dic-19	19-dic-20	381								0	0
10	COLLAUDI		20-dic-20	30-giu-21	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	01-lug-21	28-gen-22	211								0	0
<b>Totali:</b>												100	33	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Cod. Ob.17 - H Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: RICCI Pierluigi  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord progettazione interna. Entro il 09/11/2018**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 98.077,00 Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	93	59	-34,00	63%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-gen-17	23-mar-17	81	01-gen-17	23-mar-17	81				CONCLUSA	0	0
02	AUTORIZZAZIONE REGIONE		27-mar-17	15-set-17	172	27-mar-17	15-set-17	172				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-set-17	19-gen-18	125	16-set-17	09-nov-17	54				CONCLUSA IN ANTICIPO (71GG)	0	0
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	15-dic-17	19-ago-18	247	15-dic-17							14	12
06	ESECUZIONE LAVORI		20-ago-18	09-nov-18	81								78	0
07	COLLAUDI		10-nov-18	21-mag-19	192								8	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	22-mag-19	17-feb-20	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	12	

Cod. Ob.18 - H Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Riqualificazione urbana D: PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche e parziale attuazione delle opere). Entro il 31/03/2020**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 1.623.863,00 Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	47	18	-29,00	38%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	21-nov-17	07-lug-18	228	21-nov-17			05-feb-18	09-set-18	216		7	3
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		10-set-18	29-gen-19	141				10-set-18	29-gen-19	141		9	0



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	51103	08-lug-18	08-feb-19	215				30-gen-19	02-set-19	215	84	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-feb-19	14-feb-19	5			0	03-set-19	08-set-19	5	0	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	15-feb-19	22-ott-19	249				09-set-19	15-mag-20	249	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		23-ott-19	31-mar-20	160				16-mag-20	23-ott-20	160	0	0
09	COLLAUDI		01-apr-20	01-mag-20	30				24-ott-20	23-nov-20	30	0	0
10	RENDICONTAZIONE		01-apr-20	30-giu-20	90				24-nov-20	22-feb-21	90	0	0
<b>Totali:</b>											100	3	

**Motivazione del ritardo:**

**Soluzioni:**

Cod. Ob.19 - H Rilev. 0      OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar      Referente: MARCOLIN Lore  
 Data assegn.: 01-gen-18      **Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa. Entro il 22/04/2020**  
**OBIETTIVO SOSPESO in quanto finanziato con alienazione di beni**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:       Importo: 200.000,00      Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	18	0	-18,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-18	31-lug-18	211							RITARDO SU INIZIO (163GG)	22	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-ago-18	15-dic-18	136								75	0
03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	16-dic-18	20-mag-19	155								3	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-mag-19	26-mag-19	5			0			0		0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	27-mag-19	31-gen-20	249								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		01-feb-20	22-apr-20	81								0	0
08	COLLAUDI		23-apr-20	01-nov-20	192								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	02-nov-20	31-lug-21	271								0	0
<b>Totali:</b>											100	0		

**Motivazione:**

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

<b>Soluzioni:</b>		<i>Si propone di posporre l'obiettivo alla volta del relativo finanziamento.</i>													
Cod. Ob.20 - H Rilev. 104		OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar			Referente: BRUSADIN Andr										
Data assegn.: 01-gen-18		<b>Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate. Entro il 15/04/2020</b>													
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>															
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 800.000,00						Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>							
<b>Elenco Indicatori</b>					<b>Obiettivo</b>			<b>30/04</b>			<b>Sc. V.A.</b>		<b>% Real.</b>		
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione				<input type="text" value="51"/>			<input type="text" value="10"/>			<input type="text" value="-41,00"/>		<input type="text" value="20%"/>		
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>															
<b>Fase Descrizione</b>		<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>			<b>Stato</b>		<b>Peso fase Realiz.ne</b>		
		<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>				
01	INCARICO	51103	06-dic-17	16-mar-18	100	06-dic-17	26-mar-18	110	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	14	14	
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		17-mar-18	16-apr-18	30	17-mar-18	16-apr-18	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	3	3	
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		17-apr-18	05-set-18	141	26-mar-18	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		45	15	
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		06-set-18	01-ott-18	25	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		5	0	
05	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	01001	02-ott-18	15-mar-19	164	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		33	0	
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		16-mar-19	21-mar-19	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		0	0	
07	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	22-mar-19	26-nov-19	249	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0	
09	ESECUZIONE LAVORI		27-nov-19	15-apr-20	140	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0	
10	ACCATASTAMENTO		16-apr-20	16-apr-20	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0	
11	COLLAUDI		17-apr-20	26-ott-20	192	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0	
12	RENDICONTAZIONE	51103	27-ott-20	25-lug-21	271	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0	
<b>Totali:</b>												100	32		

Cod. Ob.21 - H Rilev. 101		OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar			Referente: MARCOLIN Lore									
Data assegn.: 01-gen-18		<b>Sistemazione pavimentazioni ed asfalti. Entro il 16/01/2020</b>												
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>		<b>OBIETTIVO ELIMINATO in quanto è stata richiesta una variazione di bilancio per aumentare il quadro economico del PISUS A4B</b>												
Ob. Eliminato: <input type="checkbox" value="Sì"/>		Importo: 200.000,00						Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: gray; color: white; padding: 2px;">100</span>						
<b>Elenco Indicatori</b>					<b>Obiettivo</b>			<b>30/04</b>			<b>Sc. V.A.</b>		<b>% Real.</b>	
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione				<input type="text" value="51"/>			<input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="-51,00"/>		<input type="text" value="0%"/>	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mag-18	04-giu-18	34							RITARDO SU INIZIO (43GG)	3	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		04-giu-18	23-set-18	111							RITARDO SU INIZIO (9GG)	43	0
03	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	Diversi	24-set-18	26-feb-19	155								54	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-feb-19	04-mar-19	5			0			0		0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	05-mar-19	09-nov-19	249								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		09-nov-19	16-gen-20	68								0	0
08	COLLAUDI		17-gen-20	27-lug-20	192								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	28-lug-20	25-apr-21	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

Motivazione:

L'obiettivo è stato eliminato.

Cod. Ob.22 - H Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-gen-18

**Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele. Entro il 12/05/2022**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 700.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	8	0	-8,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	51103	01-feb-18	03-ott-18	244							RITARDO SU INIZIO (132GG)	50	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		15-ago-18	15-nov-18	92								13	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		16-nov-18	09-dic-19	388								37	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	09-dic-19	12-mag-20	155								0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		12-mag-20	11-giu-20	30			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE AREE	51103	12-giu-20	10-dic-20	181								0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-dic-20	09-mag-21	149							0	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-mag-21	15-mag-21	5			0			0	0	0
09	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	16-mag-21	20-gen-22	249							0	0
11	ESECUZIONE LAVORI		21-gen-22	12-mag-22	111							0	0
12	ACCATASTAMENTO		13-mag-22	13-mag-22	0							0	0
13	COLLAUDI		14-mag-22	22-nov-22	192							0	0
14	RENDICONTAZIONE	51103	23-nov-22	21-ago-23	271							0	0
<b>Totali:</b>												100	0

Motivazione del ritardo: **PRATICA SOSPESA in attesa di definizione delle competenze delle aree interessate.**

Cod. Ob.23 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-15

**Bando regionale zone 30: "Tutta la M e mezza O" (ambito di via delle Caserme). Entro il 28/11/2018**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85	56	-29,00	66%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STIPULA CONVENZIONE CON REGIONE (DOPO APPROVAZIONE BILANCIO)		15-set-16	31-dic-16	107	14-set-16	07-dic-16	84			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		18-ott-16	15-mar-17	148	18-ott-16	19-set-17	336				CONCLUSA IN RITARDO (188GG)	0	0
03	VERIFICHE E INDAGINI STATO DI FATTO E CONFRONTO CON LA REGIONE		16-mar-17	15-apr-17	30	19-set-17	23-nov-17	65				CONCLUSA IN RITARDO (222GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	19-set-17	01-feb-18	135	19-set-17	08-feb-18	142				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	40	40
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	02-feb-18	08-ago-18	187	25-apr-18			25-apr-18	11-nov-18	200	RITARDO SU INIZIO (82GG)	25	16
07	ESECUZIONE LAVORI		09-ago-18	28-nov-18	111				12-nov-18	03-mar-19	111		30	0
08	COLLAUDO TECNICO		29-nov-18	27-feb-19	90			0	04-mar-19	02-giu-19	90		5	0
09	EVENTI DI INAUGURAZIONE		28-feb-19	29-mar-19	29			0	03-giu-19	02-lug-19	29		0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

10	MONITORAGGIO (CONDIVISIONE CON LE SCUOLE)	30-mar-19	28-giu-19	90			0	03-lug-19	01-ott-19	90		0	0
11	DIFFUSIONE DEI RISULTATI	29-giu-19	29-lug-19	30			0	02-ott-19	01-nov-19	30		0	0
12	MONITORAGGI	30-lug-19	29-lug-22	1095			0	02-nov-19	01-nov-22	1095		0	0
<b>Totali:</b>											100	56	

**Motivazione del ritardo:** Ritardo 3 mesi: procedura di gara posticipata in relazione al carico di lavoro dell'unità operativa C.U.C. LL.PP. E' stata concordata con l'Amministrazione la priorità delle procedure di gara.

**Soluzioni:** Si chiede la modifica del cronoprogramma

Cod. Ob.24 - H Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr  
**Riqualficazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna. Entro il 26/03/2019.**  
 Data assegn.: 01-gen-18  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 200.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PROG. PROC. APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	01-apr-18	04-ott-18	186				01-set-18	06-mar-19	186	RITARDO SU INIZIO (73GG)	95	0
02	STUDIO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		05-nov-18	26-mar-19	141				07-mar-19	26-lug-19	141		5	0
<b>Totali:</b>											100	0		

**Motivazione del ritardo:** Ritardo 4 mesi: in considerazione del recente trasferimento dei fondi dall'UTI all'Amministrazione Comunale, si propone la modifica del cronoprogramma.

**Soluzioni:** Si propone la modifica del cronoprogramma.

Cod. Ob.25 - H Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: SPARTA' Giovan  
**Revisione Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile (Piano di dettaglio del centro storico). Entro il 25/10/2018**  
 Data assegn.: 01-gen-17  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 12.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	71	-29,00	71%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

01	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO	01-mar-17	29-mag-17	89	01-mar-17	09-mag-17	69				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
02	CONFERIMENTO INCARICO	01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17	20-lug-17	141				CONCLUSA IN RITARDO (81GG)	0	0
03	ELABORAZIONE PROPOSTA	21-lug-17	03-nov-17	105	21-lug-17	03-nov-17	105				CONCLUSA	0	0
04	ANALISI DELLA PROPOSTA	04-nov-17	31-gen-18	88	04-nov-17	31-gen-18	88				CONCLUSA	30	30
05	FASE PROGETTUALE DEFINITIVA	01-feb-18	02-apr-18	60	01-feb-18	02-apr-18	60				CONCLUSA	40	40
06	VALUTAZIONE AMMINISTRAZIONE	03-apr-18	23-mag-18	50	03-apr-18						RITARDO SU FINE EFF (21GG)	2	1
07	PRESENTAZIONE IN GIUNTA PER ADOZIONE	24-mag-18	04-ott-18	133							RITARDO SU INIZIO (20GG)	28	0
08	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER ADOZIONE	05-ott-18	25-ott-18	20			0					0	0
<b>Totali:</b>											100	71	

Cod. Ob.26 - H Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar

Referente: SPARTA' Giovan

**Riqualificazione urbana: predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata G.S.M.. Entro il 31/12/2019**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  30

## Elenco Indicatori

Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.	
01 % di realizzazione	45	3	-42,00	7%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STESURA CAPITOLATO		01-feb-18	03-mar-18	30	01-feb-18	03-mar-18	30				CONCLUSA	6	6
02	CONDIVISIONE CAPITOLATO CON AMM.NE E MODIFICHE		04-mar-18	31-ago-18	180			0				RITARDO SU INIZIO (101GG)	10	0
03	INC. PROC. NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	04-mar-18	24-ago-18	173				01-set-18	21-feb-19	173	RITARDO SU INIZIO (101GG)	17	0
04	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO		25-ago-18	02-mag-19	250				22-feb-19	30-ott-19	250		67	0
05	REDAZIONE PIANO DEFINITIVO		03-mag-19	03-set-19	123				31-ott-19	02-mar-20	123		0	0
06	ASSENSO AMM.NE E PRESENTAZIONE IN GIUNTA		04-set-19	24-set-19	20				03-mar-20	23-mar-20	20		0	0
07	PUBBLICAZIONE DEPOSITO - OSSERVAZIONI		25-set-19	09-nov-19	45			0	24-mar-20	08-mag-20	45		0	0
08	ESAME OSSERVAZIONI E EVENTUALI MODIFICHE		09-nov-19	12-dic-19	33			0	09-mag-20	11-giu-20	33		0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

09	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER ADOZIONE	13-dic-19	31-dic-19	18			0	12-giu-20	30-giu-20	18		0	0
<b>Totali:</b>											100	6	

**Motivazione del ritardo:** Ritardo 6 mesi: la fase è in esame da parte di GSM ed Amministrazione. Si evidenzia che l'incarico verrà conferito da GSM.

**Soluzioni:** Si propone la modifica del cronoprogramma.

Cod. Ob.27 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: SPARTA' Giovan  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Revisione Contratto di Servizio con GSM S.p.A. per i servizi di mobilità - sosta, segnaletica, autostazione (nuovo) e bike sharing (nuovo) - nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 25/05/2018**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  10

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10	-90,00	10%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-17	29-mag-17	89	01-mar-17	09-mag-17	69				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
02	CONFERIMENTO INCARICO		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17	20-lug-17	141				CONCLUSA IN RITARDO (81GG)	0	0
03	ELABORAZIONE PROPOSTA		21-lug-17	03-nov-17	105	21-lug-17	03-nov-17	105				CONCLUSA	0	0
04	ANALISI DELLA PROPOSTA		04-nov-17	31-gen-18	88	04-nov-17			04-nov-17	08-set-18	308	RITARDO SU FINE EFF (133GG)	40	10
05	FASE PROGETTUALE DEFINITIVA		01-feb-18	02-apr-18	60				09-set-18	08-nov-18	60	RITARDO SU INIZIO (132GG)	55	0
06	VALUTAZIONE AMMINISTRAZIONE		03-apr-18	13-apr-18	10			0	09-nov-18	19-nov-18	10	RITARDO SU INIZIO (71GG)	0	0
07	PRESENTAZIONE IN GIUNTA PER L'ADOZIONE		14-apr-18	24-apr-18	10				20-nov-18	30-nov-18	10	RITARDO SU INIZIO (60GG)	5	0
08	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER ADOZIONE		25-apr-18	25-mag-18	30			0	01-dic-18	31-dic-18	30	RITARDO SU INIZIO (49GG)	0	0
<b>Totali:</b>											100	10		

**Motivazione del ritardo:** Ritardo 7 mesi: la Società GSM ha in elaborazione e per quanto di competenza la revisione della bozza di contratto.

**Soluzioni:** Si propone la modifica del cronoprogramma.

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

**Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione**

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

<b>100</b>	<i>Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10001	% di realizzazione					100	20	-80,00	20,00%
10002	% di caricamento dei dati					100	0	-100,00	0,00%
<b>101</b>	<i>Interventi di impiantistica semaforica - € 15.000</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
<b>102</b>	<i>Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria) - € 50.000</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione					100	80	-20,00	80,00%
<b>103</b>	<i>Interventi di moderazione del traffico - € 20.000</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione					100	80	-20,00	80,00%
<b>104</b>	<i>Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura - € 20.000</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% di realizzazione					100	80	-20,00	80,00%



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

<b>105</b>	<b><i>Fornitura e posa in opera di nuove pensiline presso Questura - € 30.000</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10501	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%	
<b>106</b>	<b><i>Interventi di segnaletica stradale - € 100.000</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10601	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%	
<b>107</b>	<b><i>Interventi di viabilità, infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria urgente ed indifferibile) - € 100.000</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10701	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%	
<b>108</b>	<b><i>Bretella di collegamento Interporto – zona industriale Vallenoncello - € 80.000</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10801	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%	
<b>109</b>	<b><i>PISUS Lettera B "ex telesosta" proposte di variazione - € 50.000</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2017	31/12/2018	01/01/2017					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10901	% di realizzazione			100	33	-67,00	33,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

<b>111</b>	<i>Concessione di servizi per interventi di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2017	31/12/2018	01/01/2017					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11101	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
<b>112</b>	<i>Realizzazione sistema scarico acque meteoriche</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11200	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
11201	Via Piave					100	10	-90,00	10,00%
11202	Via San Valentino					100	10	-90,00	10,00%
<b>113</b>	<i>Bicistaffetta su ciclabile AIDA (messa in sicurezza pista ciclabile). Collaborazione con FIAB per realizzazione evento</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	30/09/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11301	% di realizzazione					100	20	-80,00	20,00%
11302	N. partecipanti all'iniziativa					100	0	-100,00	0,00%
<b>117</b>	<i>Sistemazione parcheggio Beato Odorico</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11701	% di realizzazione					100	5	-95,00	5,00%
<b>118</b>	<i>Supporto alla partecipata G.S.M. nella redazione del Piano annuale di manutenzione della segnaletica 2018</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

11801	% di realizzazione	100	90	-10,00	90,00%		
<hr/>							
<b>119</b>	<b><i>Collaudi e rendicazione opere.</i></b>						
<hr/>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11901	% di realizzazione			100	33	-67,00	33,00%
11902	Opera n. 128.12 Collaudi e rendicazione opere di messa in sicurezza di Viale Grigoletti finalizzate			100	100	0,00	100,00%
11903	Opera n. 98.13 Collaudi e rendicontazione opere di manutenzione viabilità asfaltature: via Budoia,			100	100	0,00	100,00%
11904	Opera n. 138.11 Pagamento incentivi e rendicontazione opere di messa in sicurezza finalizzate alla			100	100	0,00	100,00%
11905	Opera n. 110.12 Pagamento incentivi e rendicontazione interventi di manutenzione straordinaria su			100	30	-70,00	30,00%
11906	Opera n. 124.10 Pagamento incentivi e rendicontazione "Lavori di realizzazione di un'anello circol			100	50	-50,00	50,00%
11907	Completamento interventi PISUS A9 parco Querini e pista ciclopedonale di Via Pola e A12 realizz			100	10	-90,00	10,00%
<hr/>							
<b>122</b>	<b><i>Approdi sul Noncello e collegamento battello/navetta/ciclabile</i></b>						
<hr/>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
12201	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche del territorio

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO-SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività ordinaria e relativa all'attuazione degli interventi è sostanzialmente in linea con le previsioni.  
Per quanto attiene agli obiettivi, si rinvia al contenuto delle relative schede.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.I - F Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONEGUZZI Mar


Data assegn.: 01-gen-18

**Variante generale di Assestamento del Nuovo PRGC. Entro il 15/01/2019**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
		98	10	-88,00	10%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ELABORAZIONE DIRETTIVE PROPEDEUTICHE ALLA STESURA DELLA VARIANTE		01-feb-18	01-mar-18	28	01-feb-18	10-apr-18	68	01-feb-18	10-apr-18	68	CONCLUSA IN RITARDO (40GG)	10	10
02	ASSENSO AMMI.NE E REP. PAR. DA REG.		02-mar-18	20-mar-18	18			0	11-giu-18	21-giu-18	10	RITARDO SU INIZIO (103GG)	5	0
03	PRED. ATTO PER ADOZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DCC DIRETTIVE		21-mar-18	09-apr-18	19			0	22-giu-18	02-lug-18	10	RITARDO SU INIZIO (84GG)	5	0
04	PREDIS. DISCIPL. D'INCARICO PER STUDI CORRELATI ALLA VARIA		03-mar-18	30-apr-18	58			0	10-giu-18	02-lug-18	22	RITARDO SU INIZIO (102GG)	15	0
05	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		10-apr-18	31-ago-18	143			0	03-lug-18	30-nov-18	150	RITARDO SU INIZIO (64GG)	30	0
06	ASSENSO AMMI.NE		01-set-18	20-set-18	19			0	01-dic-18	15-dic-18	14		5	0
07	STESURA DEFINITIVA VARIANTE		21-set-18	21-nov-18	61			0	16-dic-18	16-feb-19	62		20	0
08	REPERIMENTO PARERE CCI^		22-nov-18	10-dic-18	18			0	17-feb-19	28-feb-19	11		5	0
09	PREDISPOSIZIONE ATTO PER PRESENTAZIONE IN C.C.		11-dic-18	15-gen-19	35			0	01-mar-19	31-mar-19	30		5	0
<b>Totali:</b>											100	10		

Motivazione del ritardo: *Ritardo 2,5 mesi: decisioni da assumere circa il contenuto delle Direttive. Proposta revisione date*

Soluzioni: *Riprogrammazione delle attività*

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Cod. Ob.2 - L	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TONEGUZZI Mar
Data assegn.:	01-gen-18	Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 31/12/2018			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="45"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	15	-85,00	15%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA MODALITA' UNIFICAZIONE INTESTAZIONI CATASTALI		01-feb-18	19-feb-18	18	18-gen-18	20-gen-18	2				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	5	5
02	ATTIVAZIONE UNIFICAZIONE INTESTAZIONI		19-feb-18	19-mar-18	28			0	04-giu-18	01-ott-18	119	RITARDO SU INIZIO (114GG)	5	0
03	VERIFICHE PUNTUALI AREE NON INSERIBILI IN CARTOGRAFIA		01-feb-18	31-dic-18	333			0	28-mag-18	26-apr-19	333	RITARDO SU INIZIO (132GG)	45	0
04	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 25% DEGLI OGGETTI		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18					0		30	10
05	PREDISPOSIZ. ELENCHI AREE CHE NECESSITANO DI AGGIORNAM. CON INC. EST.		01-feb-18	31-dic-18	333			0	09-lug-18	07-giu-19	333	RITARDO SU INIZIO (132GG)	15	0
<b>Totali:</b>												100	15	

<b>Motivazione del ritardo:</b>	<i>Ritardo 6 mesi: i carichi di lavoro del personale dell'UOS Patrimonio, assegnato all'obiettivo, non hanno permesso di espletare le attività previste.</i>
<b>Soluzioni:</b>	<i>Riprogrammazione dell'attività in modo da garantire il rispetto della tempistica assegnata.</i>

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04		Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<i>Adozione variante puntuale n° 4 al PRGC ( Rotatoria via Planton - Via Ungaresca) - Entro 28/02/2018;</i>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b> <b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2018    28/02/2018	01/01/2018	22/01/2018		
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
<b>102</b>	<i>Adozione variante alle Norme Tecniche di Attuazione per la risoluzione di particolari richieste - Entro 30/07/2018;</i>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b> <b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/02/2018    30/07/2018	01/02/2018			
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

10201	% di realizzazione					100	70	-30,00	70,00%
<b>103</b>	<b>Adozione della Variante n° 2 al Piano di Recupero n° 6 di Corso Garibaldi - Entro 30/06/2018;</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/02/2018	30/06/2018	01/02/2018					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione					100	80	-20,00	80,00%
<b>104</b>	<b>Adozione della variante n° 3 del Piano di Recupero n° 1 di Rorai Grande - Entro 31/12/2018;</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/07/2018	31/12/2018						
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%
<b>105</b>	<b>Supporto all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento della Toponomastica/ANNCSU sul portale dell' Agenzia delle Entrate. (GESTIONE SIT);</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/02/2018	31/12/2018	19/02/2018	30/04/2018				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10501	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10502	N. nuovi toponimi inseriti					3	3	0,00	100,00%
10503	N. civici inseriti/modificati/eliminati					100	138	38,00	138,00%
<b>106</b>	<b>Studio di fattibilità/impatto del cambio di coordinate della cartografia dell'ente da Gauss-Boaga e ETRF. (GESTIONE SIT)</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/02/2018	31/12/2018	01/02/2018					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10601	% di realizzazione					100	15	-85,00	15,00%
<b>107</b>	<b>Aggiornamento della toponomastica di alcune pratiche edilizie al fine di procedere ad una ulteriore bonifica della toponomastica presente nel DB. (GESTIONE SIT).</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/02/2018	31/12/2018	20/03/2018	04/05/2018				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

10701	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%		
10702	N. pratiche bonificate	50	230	180,00	460,00%		
<hr/>							
<b>108</b>	<i>Apertura del nuovo portale del PRGC on line</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		15/01/2018	28/02/2018	01/01/2018	12/03/2018		
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10801	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
<hr/>							
<b>109</b>	<i>Predisposizione di una tavola tematica di supporto principalmente all'attività edilizia relativamente ai PAC scaduti e non riprogettati che mantengono la loro efficacia normativa.</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/02/2018	30/09/2018	01/02/2018			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10901	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%
<hr/>							
<b>110</b>	<i>Ricognizione, ai fini IMU, delle criticità rilevate su "pertinenze urbanistiche" ed eventuale proposta di variante urbanistica per le stesse.</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/03/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11001	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b> <b>Motivazione:</b> Ritardo 2 mesi su avvio					
<hr/>							
<b>111</b>	<i>Definizione e avvio del processo tecnico/amministrativo necessario alla valutazione delle prime istanze inerenti la determinazione dei diritti volumetrici generati da interventi privati di riqualificazione energetica dell'edificato residenziale esistente da effettuarsi in collaborazione con la UOC edilizia Privata</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/04/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11101	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
11102	Schema di bando predisposti			1	0	-1,00	0,00%
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b> <b>Motivazione:</b> Ritardo 1 mese su avvio					

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

112	<i>Definizione e avvio del processo tecnico/amministrativo necessario alla valutazione delle prime istanze inerenti la determinazione e gestione dei diritti volumetrici ai sensi dell'art. 57 delle NTA del PRGC e del relativo regolamento comunale approvato con DCC n. 16 del 22/03/2016; predisposizione della relativa modulistica.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		15/02/2018	30/09/2018	15/02/2018				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11201	% di realizzazione				100	20	-80,00	20,00%



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Edilizia privata

P.O. Ius Luciano

C. Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

La programmazione è in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: IUS Luciano

Data assegn.: 01-gen-15

**Rivisitazione Nuovo Regolamento Edilizio per approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Entro il 31/10/2018**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni:



### Elenco Indicatori

Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	70	-30,00	70%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO PRELIMINARE NORMATIVA		01-apr-15	15-apr-15	14	01-apr-15	15-apr-15	14			0	CONCLUSA	0	0
02	SINTESI DELLO STUDIO E REDAZIONE BOZZA		15-lug-15	30-ott-15	107	16-apr-15	31-lug-15	106				CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	0	0
03	REVISIONE BOZZA CONSEQUENTE APPROVAZIONE NUOVO PRGC		01-ago-16	30-ott-16	90	01-ago-16	30-ott-16	90			0	CONCLUSA	0	0
04	ESAME BOZZA CON ALTRI SERVIZI INTERNI		01-nov-16	30-nov-16	29	01-nov-16	30-nov-16	29				CONCLUSA	0	0
05	REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE		01-dic-16	31-dic-16	30	15-dic-16	31-dic-16	16				CONCLUSA	0	0
06	ULTERIORE REVISIONE BOZZA A SEGUITO CAMBIO NORME		01-gen-17	31-gen-18	395	01-gen-17	31-gen-18	395				CONCLUSA	70	70
07	SOSPENSIONE ATTIVITÀ IN ATTESA ADOZIONE VARIANTE AL PRG	00600	01-feb-18	30-giu-18	149	01-feb-18							0	0
08	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE		01-lug-18	31-ott-18	122			0					30	0
<b>Totali:</b>												100	70	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Revisione/integrazione regolamento DEHORS. Entro il 20/02/2018</b>	Referente: IUS Luciano
Data assegn.:	01-gen-18		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</span>

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA MODIFICA		02-gen-18	31-gen-18	29	02-gen-18	31-gen-18	29			0	CONCLUSA	70	70
02	RACCOLTA OSSERVAZIONI SERVIZI INTERNI		01-feb-18	10-feb-18	9	01-feb-18	10-feb-18	9			0	CONCLUSA	10	10
03	PREDISPOSIZIONE BOZZA DEFINITIVA E PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA		11-feb-18	20-feb-18	9	11-feb-18	20-feb-18	9			0	CONCLUSA	20	20
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Presentazione pratiche edilizie in via completamente telematica. Entro il 15/12/2018</b>	Referente: IUS Luciano
Data assegn.:	01-gen-16		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</span>

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	40	-60,00	40%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ DI RECUPERO PRATICHE, SCANSIONE, ARCHIVIAZIONE		01-ago-16	31-dic-16	152	01-ago-16	31-dic-16	152			0	CONCLUSA	0	0
02	STUDIO DI FATTIBILITA' - ANALISI TECNICA/OPERATA ED INVESTIMENTI		12-set-16	28-feb-17	169	12-set-16	28-feb-17	169			0	CONCLUSA	0	0
03	RICONFIGURAZIONE FLUSSI PROCEDIMENTI DEI PORTALI SUAP E SUE		25-set-17	31-mar-18	187	25-set-17	31-mar-18	187				CONCLUSA	10	10
04	VALIDAZIONE PROCEDURE DI DEMATERIALIZZAZIONE		01-mar-18	31-mag-18	91	01-apr-18						RITARDO SU FINE EFF (13GG)	40	30
05	FORMAZIONE DEL PERSONALE		02-mag-18	30-ott-18	181							RITARDO SU INIZIO (42GG)	30	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

06	FASE TEST PER VERIFICHE PROCEDIMENTI	15-mag-18	30-ott-18	168			0				RITARDO SU INIZIO (29GG)	10	0
07	PRESENTAZIONE E INIZIO NUOVA PROCEDURA ON-LINE	01-nov-18	15-dic-18	44			0					10	0
<b>Totali:</b>												100	40

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Attività di supporto, per la parte normativa, alla redazione della variante generale e della variante puntuale al P.R.G.C. Entro il 31/08/2018**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	-80,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE NORMATIVA VAR. PUNT.		01-feb-18	30-lug-18	179	01-feb-18			01-feb-18	01-lug-18	150		40	25
02	REDAZIONE NORMATIVA VAR. GEN.		10-apr-18	31-ago-18	143			0	03-lug-18	30-nov-18	150	RITARDO SU INIZIO (64GG)	60	5
<b>Totali:</b>												100	30	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04 Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

**101** **ACCERTAMENTI EDILIZI. Prosegue l'attività di accertamento sulle pratiche edilizie depositate in archivio a supporto dell'attività del Servizio Patrimonio e del Comando Polizia Comunale, per lo più finalizzate alla ricerca di elementi che possono stabilire la proprietà e l'asservimento ad uso pubblico di aree già oggetto di interventi edilizi.** 100

<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione				100	35	-65,00	35,00%
10102	N. pratiche gestite				10	3	-7,00	30,00%

**102** **Raccolta domande di contributo e relativa attività istruttoria, per interventi strutturali finalizzati alla riduzione del rischio sismico degli edifici privati.** 100

<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2018	21/03/2018	01/01/2018	21/03/2018				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

10201	% di realizzazione								
10202	N. pratiche gestite								
<b>103</b>	<i>Valutazione delle istanze di privato inerenti la determinazione dei diritti volumetrici generati da interventi di riqualificazione energetica dell'edificato residenziale esistente al fine della predisposizione del bando.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/04/2018	31/12/2018	01/04/2018					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% realizzazione								
<b>104</b>	<i>DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO. Nell'anno 2016 è proseguita l'attività di scansione delle pratiche edilizie con il completamento dell'anno 1962 e circa metà dell'anno 1963. Nel 2017 è prevista la prosecuzione dell'attività con l'impiego di L.S.U. e dell'attrezzatura già a disposizione. Si prevede possano essere scansionati non più di 3 ulteriori annate.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2017	31/12/2019	01/01/2017					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione								
10402	N. pratiche scansionate								

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata P.O. Cigana Silvia

C. Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Il seguenti obiettivi sono in linea con le previsioni:

- 1) Approvazione nuovo regolamento acustico
- 2) Regolamentazione pubblici esercizi
- 3) Progetto "un punto solo"
- 4) Rinnovo certificazione qualità ISO 2015
- 5) Interventi di miglioramento al decoro dei mercati cittadini

Per l'obiettivo 6) Piano della grande e media distribuzione si rileva un ritardo di 15 giorni, non significativi, per cui non si ritiene di chiedere uno slittamento della tempistica.

Non è stato possibile dare avvio alle attività dell'obiettivo 7) "assegnazione finanziamenti alle imprese ( € 100.000) per il mancato apporto del personale necessario in ambito UTI del Noncello. Tale mancanza di risorse umane si è riflessa sull'attività ordinaria dell'ufficio di gestione delle pratiche in arrivo e conseguentemente nell'impossibilità di dedicare tempo alla realizzazione dell'obiettivo. Per tale motivazione si chiede la revisione delle date.

Si chiede inoltre la previsione di un nuovo obiettivo n.8) "assegnazione finanziamenti alle imprese per adeguamento dehors e attrezzature in conto interessi" ( € 50.000), non previsto in sede di previsione del PEG 2018

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia


Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Interventi di miglioramento al decoro dei mercati cittadini. Entro il 30/12/2019.**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	0	-50,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	VERIFICA MODIFICHE REGOLAMENTO COMM AREE PUBBL		01-set-18	28-feb-19	180			0			0	100	0
02	MODIFICHE REGOLAMENTO		01-mar-19	30-giu-19	121			0			0	0	0
03	CONDIVISIONE CON L'AMMINISTRAZIONE		01-lug-19	30-set-19	91			0			0	0	0
04	ACQUISIZIONE PARERI		01-ott-19	15-nov-19	45			0			0	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

05	PREDISPOSIZIONE DELIBERA PER APPROVAZIONE	16-nov-19	30-dic-19	44			0			0			0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Assegnazione finanziamenti alle attività commerciali e artigianali per aumentarne l'attrattività. Entro il 01/05/2020**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni:  0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE CRITERI DI ASSEGNAZIONE		01-gen-18	28-feb-18	58				01-giu-18	30-lug-18	59	RITARDO SU INIZIO (163GG)	10	0
02	REDAZIONE BANDO APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE		01-mar-18	30-mag-18	90				01-giu-18	15-set-18	106	RITARDO SU INIZIO (104GG)	55	0
03	VALUTAZIONE DOMANDE E APPROVAZIONE GRADUATORIA		01-giu-18	30-ago-18	90			0	16-set-18	31-ott-18	45	RITARDO SU INIZIO (12GG)	20	0
04	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI		01-set-18	30-set-18	29			0	01-nov-18	30-nov-18	29		10	0
05	GESTIONE FINANZIAMENTO		01-ott-18	01-ott-19	365			0	01-dic-18	28-feb-19	89		5	0
06	EROGAZIONE FINANZIAMENTO		01-mag-19	01-mag-20	366			0	01-gen-19	31-mar-19	89		0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Approvazione nuovo Regolamento acustico. Entro il 15/07/2018**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	-10,00	90%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

01	INCARICO PROFESSIONALE	01-gen-18	15-feb-18	45	14-dic-17	31-gen-18	48			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	10	10
02	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO	16-feb-18	15-mar-18	27	01-feb-18	25-feb-18	24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	60	60
03	ACQUISIZIONE PARERI INTERNI E ARPA	16-mar-18	30-mag-18	75	16-mar-18					0	RITARDO SU FINE EFF (14GG)	25	15
04	CONCERTAZIONE CON STEKHOOLDERS	01-apr-18	15-mag-18	44	10-apr-18	17-apr-18	7			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	5	5
05	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER ADOZIONE	01-giu-18	15-lug-18	44			0			0	RITARDO SU INIZIO (12GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	90

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-16

**Attuare politiche commerciali che rivitalizzano il centro urbano: predisposizione nuovo Piano della grande distribuzione e criteri della media distribuzione. Entro il 31/07/2018**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



## Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	67	-33,00	67%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DATI		02-nov-16	30-gen-17	89	02-nov-16	15-gen-17	74			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	0	0
02	DIRETTIVE DELL'AC		01-gen-17	15-mar-17	73	01-gen-17	30-giu-17	180				CONCLUSA IN RITARDO (107GG)	0	0
03	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO		01-mar-17	30-mar-17	29	01-mar-17	06-apr-17	36			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	0	0
04	ACQUISIZIONE OFFERTE E ASSEGNAZIONE INCARICO		01-apr-17	31-mag-17	60	01-mar-17	24-apr-17	54			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	0	0
05	PROGETTAZIONE PIANO E CRITERI		01-dic-17	15-apr-18	135	01-dic-17						RITARDO SU FINE EFF (59GG)	55	46
06	ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI		16-apr-18	15-mag-18	29	10-apr-18						RITARDO SU FINE EFF (29GG)	20	18
07	PREDISPOSIZIONE VARIANTE URBANISTICA	00600	01-gen-18	15-mag-18	134	01-ott-17						RITARDO SU FINE EFF (29GG)	10	3
08	ACQUISIZIONE PARERI		16-mag-18	30-giu-18	45			0				RITARDO SU INIZIO (28GG)	10	0
09	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI ADOZIONE PIANO E CRITERI		01-lug-18	30-lug-18	29			0					5	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

**Totali:** 100 67

Cod. Ob.5 - 0 Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-17

**Aumentare la competitività e l'attrattività dei pubblici esercizi: nuovo piano dei pubblici esercizi. Entro il 15/04/2018**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 100

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DIRETTIVE DELL'AC		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	30-giu-17	121				CONCLUSA	0	0
02	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO		01-apr-17	30-apr-17	29	15-mar-17	06-apr-17	22			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	0	0
03	ACQUISIZIONE OFFERTE E ASSEGNAZIONE INCARICO		01-mag-17	31-mag-17	30	11-apr-17	24-apr-17	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	0	0
04	PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO		01-giu-17	24-dic-17	206	01-giu-17	24-dic-17	206				CONCLUSA	0	0
05	ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI		27-dic-17	28-feb-18	63	24-dic-17	06-mar-18	72				CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	75	75
06	ACQUISIZIONE PARERI		01-mar-18	31-mar-18	30	07-mar-18	24-apr-18	48				CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	20	20
07	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI APPROVAZIONE		01-apr-18	15-apr-18	14	01-apr-18	30-apr-18	29				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	5	5
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.6 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-18

**Riforma Madia - Progetto "Un punto solo" - Possibilità di presentare assieme istanze di qualsiasi genere inerenti al commercio. Entro il 31/12/2018**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 100

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ADOZIONE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		30	10



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

02	ATTUAZIONE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE	01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0	30	10
03	RIERCA E APPLIAZIONE NUOVE MODALITA' ORGANIZZATIVE	01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18					0	40	10
<b>Totali:</b>											100	30

Cod. Ob.7 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia  
**Rinnovo Certificazione di qualità e applicazione nuova UNI EN ISO 3001:2015. Entro il 30/11/2018**  
 Data assegn.: 01-gen-18  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	31	-69,00	31%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DEL CONTESTO		01-feb-18	30-mag-18	118	01-feb-18	30-mag-18	118			0	CONCLUSA	20	20
02	REQUISITI DELLE PARTI INTERESSATE (INTERNE ED ESTERNE)		01-mar-18	30-giu-18	121	01-mar-18					0		30	15
03	INDIVIDUAZIONE RISCHI ED OPPORTUNITA'		01-apr-18	31-lug-18	121	01-apr-18					0		10	1
04	DEFINIZIONE E PIANIFICAZIONE AZIONI		01-giu-18	30-set-18	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (12GG)	10	0
05	RIORGANIZZAZIONE MANUALE SGQ		01-ago-18	30-nov-18	121			0			0		30	0
<b>Totali:</b>												100	36	

Cod. Ob.8 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia  
**Assegnazione finanziamenti per adeguamento dehors e attrezzature in conto interessi alle imprese. Entro il 30/06/2019**  
 Data assegn.: 01-apr-18  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 50.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	41	-59,00	41%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MANIFESTAZIONE D'INTERESSE		01-feb-18	30-apr-18	88	01-feb-18	30-apr-18	88			0	CONCLUSA	40	40

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

02	ASSEGNAZIONE ATTIVITÀ DI GESTIONE	30-apr-18	30-mag-18	30	30-apr-18					0	RITARDO SU FINE EFF (14GG)	25	1
03	STIPULA SPONSORIZZAZIONE	01-giu-18	30-giu-18	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (12GG)	5	0
04	CONDIVISIONE PROCEDURE E PUBBLICITÀ FINANZIAMENTO CON CONFIDI	01-giu-18	30-lug-18	59			0			0	RITARDO SU INIZIO (12GG)	5	0
05	EROGAZIONE FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE	01-lug-18	30-giu-19	364			0			0		25	0
<b>Totali:</b>											100	41	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04				Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>101</b>	<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE: Realizzazione di 3 convegni tematici, relativi all'ambito dell'industria 4.0 intesa in senso ampio, all'interno di un ciclo dal titolo: COMUNE 4.0. il ruolo dell'ente locale nella quarta rivoluzione industriale. (Ass. Cucci)</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2018	31/05/2018	02/01/2018				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10100	% di realizzazione			100	33	-67,00	33,00%	
10101	Amministrazione aperta "apriamo il sito internet" febbraio2018			100	100	0,00	100,00%	
10102	Internet of Things, Sburocraizzazione e Trasparenza per l'Ente locale. Settem/ottobre 2018			100	0	-100,00	0,00%	
10103	La formazione digitale ed il ruolo dell'Ente Locale. Settembre/ottobre 2018			100	0	-100,00	0,00%	

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018**