

ALLEGATO A

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi  
di Peg e Piano della Performance  
al 30 aprile 2019***

***SETTORE IV***

***GESTIONE TERRITORIO,***

***INFRASTRUTTURE, AMBIENTE***

# INDICE

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

C.d.C.	C.elem.			
		<b>Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica, Patrimonio</b>		
93		Patrimonio - Espropri	Pagina	1
511	51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina	3
596		Politiche energetiche	Pagina	8
		<b>Servizi Amministrativi di settore</b>		
511	51103	Servizi amministrativi di settore	Pagina	12
		<b>Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri</b>		
511	51102	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina	13
		<b>Sicurezza, edilizia scol e assistenziale, manutenzioni</b>		
511	51105	Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenziale	Pagina	25
620	62007	Manutenzioni - squadra operai	Pagina	34
630		Uffici Giudiziari	Pagina	35
		<b>Difesa del suolo, protezione civile</b>		
540		Protezione civile	Pagina	36
565		Opere idrauliche per la difesa del suolo	Pagina	38
		<b>Valorizzazione e sostenibilità ambientale</b>		
590		Aree verdi e parchi	Pagina	48
595		Tutela ambientale	Pagina	55
		<b>Mobilità urbana e viabilità</b>		
505		Mobilità urbana	Pagina	62
		<b>Politiche del territorio</b>		
600	60001	Politiche del territorio	Pagina	83
		<b>Edilizia privata</b>		
580		Edilizia privata	Pagina	88
		<b>Politiche economiche e pianificazione commerciale</b>		
470		Politiche economiche e pianificazione commerciale	Pagina	91

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche energ., Manut. Impianti,

D. Gobbato Maurizio

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

La responsabilità del Servizio è stata temporaneamente assorbita dal Dirigente del Settore IV a far data dal 1.3.2019, per cui va variato il nominativo del Referente dell'obiettivo.

L'attività della UOS è sostanzialmente in linea con le previsioni per le attività di tipo ordinario, mentre registra - anche per il ridotto organico in servizio - un contenuto ritardo per quanto attiene al conseguimento dell'unico ma articolato obiettivo concernente l'alienazione di alcuni beni immobili.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GOBBATO Mauri
Data assegn.:	01-gen-15	<b>Completamento Piano delle alienazioni immobiliari 2018: Casa Fabris, posti auto e Piano alienazioni 2019: Ex Birreria. Entro il 15/10/2019. Fine rivista entro il 31/01/2020</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="81"/> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">81</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="35"/>	<input type="text" value="-65,00"/>	<input type="text" value="35%"/>

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL COND. MAGNOLIA		01-mag-15	30-nov-15	213	01-mag-15	30-nov-15	213				CONCLUSA	0	0
02	ATTUAZIONE PIANO ACQUISIZIONI / ALIENAZIONI RESTANTE		01-mag-15	31-mar-17	700	01-mag-15	31-mar-17	700			0	CONCLUSA	0	0
03	ATTUAZIONE PIANO 2016		01-gen-17	30-nov-17	333	01-gen-17	18-apr-18	472				CONCLUSA IN RITARDO (139GG)	0	0
04	ALIENAZIONE CASA FABRIS		01-feb-18	03-ago-19	548	01-feb-18			16-apr-19	29-ott-19	196		30	16
05	ALIENAZIONE EX BIRRERIA		14-gen-19	30-giu-19	167	14-gen-19			01-ott-19	31-gen-20	122		35	17
06	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL CONDOMINIO LE TORRI		01-mag-19	15-ott-19	167	01-mag-19							35	1
<b>Totali:</b>												100	34	

**Motivazione del ritardo:** Ritardo 2,5 mesi: richiesta revisione fasi. Per casa Fabris, si è provveduto a far effettuare il collaudo; prima della pubblicazione del bando, va regolarizzata la posizione del mutuo assunto dal De Cuius, oltre che del contributo regionale a copertura del mutuo stesso. Per la ex Birreria, va verificata la necessità di una variante urbanistica e ottenuto il parere della Soprintendenza dopo l'apposizione di apposito vincolo.

**Soluzioni:** Per casa Fabris, va regolarizzato il mutuo con variazione bilancio, oltre che della posizione del Comune verso la Regione per il contributo a suo tempo assunto a copertura del mutuo. Per la ex birreria: predisporre variante e autorizzazione Soprintendenza

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019**

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche energ., Manut. Impianti,

D. Gobbato Maurizio

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni, salvo qualche lieve ritardo su alcuni obiettivi e interventi, che tuttavia sarà recuperato garantendo il risultato finale entro l'esercizio.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Franca Targhetta Referente: GOBBATO Mauri  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 30/11/2019**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  16

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	5	-95,00	5%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE E PROGETTAZIONE		01-gen-19	31-mar-19	89	01-gen-19			01-gen-19	15-giu-19	165	RITARDO SU FINE EFF (66GG)	25	5
02	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO	51103	01-apr-19	30-giu-19	90			0	16-giu-19	31-lug-19	45	RITARDO SU INIZIO (65GG)	20	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-lug-19	30-nov-19	152			0	01-set-19	30-nov-19	90		50	0
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-19	31-dic-19	30			0					5	0
<b>Totali:</b>												100	5	

Motivazione del ritardo: *Ricognizione delle opere oggetto di intervento e dunque di previa progettazione. Richiesta revisione fasi.*

Soluzioni: *Il rilievo delle opere da realizzare e da progettare è in fase di conclusione.*

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GOBBATO Mauri  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Partenariato Pubblico Privato per la gestione dei servizi termici ed elettrici. Entro il 30/09/2019**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	85	-15,00	85%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione                      Avanzamento                      Revisione

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA	51103	01-gen-19	15-feb-19	45			0			0	RITARDO SU INIZIO (155GG)	25	25
02	ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	51103	16-feb-19	15-mar-19	27			0			0	RITARDO SU INIZIO (109GG)	10	10
03	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA	51103	16-mar-19	20-mar-19	4			0			0	RITARDO SU INIZIO (81GG)	5	5
04	DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA		21-mar-19	20-apr-19	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (76GG)	30	30
05	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E STEAN STILL	51103	21-apr-19	31-mag-19	40			0			0	RITARDO SU INIZIO (45GG)	5	5
06	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO	51103	01-giu-19	31-ago-19	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (4GG)	15	10
07	CONSEGNA IMPIANTI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA		01-set-19	30-set-19	29			0			0		10	0
<b>Totali:</b>													100	85

Cod. Ob.1 - B Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-18

**Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Entro il 15/02/2019. Fine rivista entro il 31/07/2019**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 150.000,00

Grado rispetto previsioni:  80

### Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
		100	80	-20,00	80%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-feb-18	22-mag-18	110	01-feb-18	22-mag-18	110				CONCLUSA	0	0
02	ESECUZIONE LAVORI		01-set-18	15-feb-19	167	01-set-18			01-lug-18	31-lug-19	395	RITARDO SU FINE EFF (110GG)	96	80
03	RENDICONTAZIONE		16-feb-19	31-mar-19	43			0	01-ago-19	31-ott-19	91	RITARDO SU INIZIO (109GG)	4	0
<b>Totali:</b>													100	80

**Motivazione del ritardo:** *Ritardo 5,5 mesi: i lavori sono in contenuto ritardo per la necessità di una più puntuale ricognizione. Richiesta revisione fasi.*

**Soluzioni:** *I lavori verranno realizzati entro i termini proposti in revisione*

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Cod. Ob.4 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: BOZ Giorgio
Data assegn.: 01-dic-14	<b>PISUS A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone. CUP B57F11002480001. Entro il 25/11/2019</b>		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 514.000,00		
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Grado rispetto previsioni:		100 <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;"> </span>

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	12	-88,00	12%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.	51103	01-set-16	31-gen-18	517	01-set-16	01-feb-18	518				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	30-gen-18	08-ago-18	190	28-feb-18	03-set-18	187				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		09-ago-18	24-ago-18	15	09-ago-18	24-ago-18	15				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	25-ago-18	20-nov-18	87	01-ago-18	29-nov-18	120				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	21-nov-18	27-mag-19	187	21-nov-18						RITARDO SU FINE EFF (9GG)	12	12
07	ESECUZIONE LAVORI		28-mag-19	25-nov-19	181							RITARDO SU INIZIO (8GG)	63	0
08	ACCATASTAMENTO		26-nov-19	26-nov-19	0								2	0
09	COLLAUDI		27-nov-19	27-dic-19	30								21	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	27-dic-19	25-feb-20	60								2	0
<b>Totali:</b>												100	12	

Cod. Ob.5 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla	Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.: 01-gen-18	<b>Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di illuminazione pubblica. Entro il 30/04/2019. Fine rivista entro il 30/06/2019</b>		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 40.000,00		
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Grado rispetto previsioni:		84 <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;"> </span>

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	80	-20,00	80%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

01	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE	01-mar-18	31-mar-18	30	01-mar-18	13-dic-18	287			0	CONCLUSA IN RITARDO (257GG)	0	0
02	PROGETTAZIONE OPERE	01-apr-18	31-lug-18	121	01-mar-18	13-dic-18	287			0	CONCLUSA IN RITARDO (135GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI	13-dic-18	30-apr-19	138	13-dic-18			13-dic-18	30-giu-19	199	RITARDO SU FINE EFF (36GG)	96	80
04	RENDICONTAZIONE	30-apr-19	30-giu-19	61			0	01-lug-19	30-set-19	91	RITARDO SU INIZIO (36GG)	4	0
<b>Totali:</b>												100	80

**Motivazione del ritardo:** Ritardo 2 mesi: i lavori sono in corso, seppure in contenuto ritardo rispetto alle previsioni. Richiesta revisione fasi.

**Soluzioni:** I lavori verranno terminati entro la scadenza temporale revisionata.

Cod. Ob.6 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-apr-18 **Implementazione rete illuminazione pubblica a favore della sicurezza cittadina. Entro il 11/04/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:  Importo: 118.211,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE		01-giu-18	01-lug-18	30	01-giu-18	31-lug-18	60			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
02	PROGETTAZIONE OPERE		02-lug-18	31-ott-18	121	01-ago-18	11-ott-18	71			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		19-nov-18	11-apr-19	143	19-nov-18	20-mar-19	121				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	96	96
04	RENDICONTAZIONE		11-apr-19	11-giu-19	61	21-mar-19	31-mar-19	10				CONCLUSA IN ANTICIPO (72GG)	4	4
<b>Totali:</b>												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04										Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione
001	Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di pubblica illuminazione (65.000,00 €)												
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>		<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>			
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019									
<b>Indicatori:</b>								<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		



## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

101	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%
<b>002</b>	<b><i>Interventi di sostituzione pali illuminazione pubblica (25.000,00 €)</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
201	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
<b>003</b>	<b><i>Riqualificazione centrali termiche (40.000,00 €)</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
301	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%
<b>004</b>	<b><i>Revisione sistema segnalazioni criticità illuminazione pubblica</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
401	% di realizzazione					100	75	-25,00	75,00%
<b>005</b>	<b><i>Affidamento e avvio della gestione in global service del sistema di videosorveglianza cittadino</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
501	Conclusione della fase di affidamento					100	90	-10,00	90,00%
502	Relazione sul funzionamento del servizio entro il termine di fine d'anno					100	0	-100,00	0,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche energ., Manut. Impianti,

D. Gobbato Maurizio

C. Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni, salvo che per quanto attiene all'obiettivo dell'ATEM GAS PN per le motivazioni riportate sulla relativa scheda.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GOBBATO Mauri
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Simple Pordenone - Armonizzazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile e del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile. Entro 28/02/2019</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	Grado rispetto previsioni:		100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	IMPEGNO POLITICO E COSTRUZIONE DELLA SQUADRA	00505	22-gen-18	03-mar-18	40	22-gen-18	22-gen-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (40GG)	0	0
02	PIANIFICAZIONE DEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE	00505	03-mar-18	31-lug-18	150	22-gen-18	31-lug-18	190			0	CONCLUSA	0	0
03	ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE	00505	01-giu-18	31-gen-19	244	01-giu-18	31-gen-19	244				CONCLUSA	80	80
04	APPROVAZIONE FORMALE DEI PIANI	00505	31-gen-19	28-feb-19	28	31-gen-19	31-gen-19	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	20	20
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GOBBATO Mauri
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Noemix Pordenone -New Mobility in Friuli Venezia Giulia - Futuro servizio di gestione centralizzata della mobilità delle flotte aziendali pubbliche coordinato dalla Amministrazione Regionale. Entro il 30/06/2022</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	Grado rispetto previsioni:		100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	30	-30,00	50%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione                      Avanzamento                      Revisione

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ADESIONE FORMALE AL PROGETTO	00505	22-gen-18	31-gen-18	9	22-gen-18	25-gen-18	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
02	ANALISI DEI BISOGNI DI MOBILITA' E PRESENTAZIONE	00505	01-feb-18	31-mag-18	119	25-gen-18	10-ott-18	258			0	CONCLUSA IN RITARDO (132GG)	0	0
03	STUDIO FATTIBILITA' TECNICO E FIRMA CONVENZIONE	00505	01-giu-18	31-dic-19	578	01-giu-18							100	50
04	PROCEDURA AMM. GARA E PUBBLICAZIONE	00505	01-gen-20	31-dic-21	730			0					0	0
05	FIRMA CONTRATTO	00505	01-gen-22	30-giu-22	180			0					0	0
<b>Totali:</b>													100	50

Cod. Ob.3 - B Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-12

**Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 30/04/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni:  19

### Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
		40	8	-32,00	20%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4			0	CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13			0	CONCLUSA	0	0
03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM		01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
05	INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE	51103	01-set-14	15-mag-15	256	01-lug-14	15-set-15	441				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	0	0
05a	RISCONTRO AUTORITÀ SUCCESSIVO AL CARICAMENTO DATI		14-set-18	31-mar-19	198	14-set-18						RITARDO SU FINE EFF (66GG)	15	5
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVIO ALL'AUTORITA'		01-apr-19	31-ago-19	152				01-dic-19	30-apr-20	151	RITARDO SU INIZIO (65GG)	65	0
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI AUTORITA' E RECEPIMENTO OSSER E PUBBL. BANDO		01-set-19	31-ott-19	60				01-mag-20	30-giu-20	60		15	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

08	PERIODO ESPOSIZIONE BANDO	01-nov-19	30-apr-20	181			0	01-lug-20	31-dic-20	183	5	0
09	VALUTAZIONE OFFERTE	01-mag-20	31-ott-20	183			0	01-gen-21	30-giu-21	180	0	0
10	CONSEGNA IMPIANTI AL NUOVO GESTORE	01-nov-20	28-feb-21	119			0	01-lug-21	31-ott-21	122	0	0
11	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	01-mar-21	30-apr-21	60			0	01-nov-21	31-dic-21	60	0	0
<b>Totali:</b>											100	5

**Motivazione del ritardo:** *Ritardo 6 mesi: l'ARERA non risponde in tempo utile alle nore del Comune o formula osservazioni fuori tempo con ciò inducendo alla verosimile necessità di acquisire i dati aggiornati dei valori VIR. Richiesta revisione fasi.*

Cod. Ob.4 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: GOBBATO Mauri  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Conseguimento certificazione ISO 50001. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 30/06/2021**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	25	-35,00	42%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE FINALITA' CERTIFICAZIONE		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	26-apr-18	115			0	CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
02	MONITORAGGIO BIENNALE AZIONI PAES E PROPEDEUTICHE ALLA CERTIFICAZIONE		01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	15-mar-19	73				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	45	45
03	REDAZIONE E VALUTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE ENERGIA		01-mag-19	31-ago-19	122			0	01-ott-19	31-gen-20	122	RITARDO SU INIZIO (35GG)	30	0
04	CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE E AUDIT DI SORVEGLIANZA		01-set-19	31-dic-19	121			0	01-feb-20	30-giu-20	150		25	0
05	MONITORAGGIO AZIONI E AUDIT SORVEGLIANZA E CONFERMA CERTIFICAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365			0	01-lug-20	30-giu-21	364		0	0
<b>Totali:</b>											100	45		

**Motivazione:** *Ritardo 6 mesi: richiesta revisione fasi. MANCA MOTIVAZIONE*

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04 Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

<b>001</b>	<i>Installazione rilevatori consumi energia elettrica negli edifici comunali con popolazione della piattaforma di gestione dei consumi</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
100	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
101	N. contatori				50	40	-10,00	80,00%	
102	Attività di caricamento dati nella piattaforma				0	0	0,00	0,00%	
<b>002</b>	<i>Redazione e approvazione del Protocollo di funzionamento dell'Energy Manager ed attivazione dell'Energy Manager con iscrizione nei Pubblici Registri</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	30/06/2019	01/01/2019	30/04/2019				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
<b>003</b>	<i>Installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su spazi pubblici allo scopo dedicati</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
300	% di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%	
301	N. colonnine installate				0	0	0,00	0,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

**C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore

P.O. Predonzan

C. Elementare 51103 CUC LL.PP. Servizi Amministrativi di settore

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività della Centrale Unica di committenza per i Lavori Pubblici è in linea con le previsioni, avendo provveduto - su proposta dei rispettivi responsabili di procedimento - ad avviare tutte le procedure di gara programmate per il primo quadrimestre.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport,

P.O. Lutman Guido

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.**

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni ad eccezione dei seguenti progetti:

- obiettivo 4 - Project financing Piscina comunale - I lotto: Affidamento concessione sospesa in attesa dell'esito dei ricorsi in atto
- obiettivo 7 - Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre: Procedimento sospeso per necessità di rifinanziamento dell'opera
- obiettivo 9 - Stadio di Fontanafredda: Aggiornamento in corso del progetto definitivo-esecutivo a seguito della deliberazione di Giunta comunale n. 87/2019 del 18/04/2019
- intervento 106 - palazzo Ricchieri - restauro facciata: In attesa di ulteriore finanziamento
- intervento 107 - Villa Galvani e Museo Bertoia - manutenzioni straordinarie: In attesa di definizione per la mostra del Pordenone programmata per questo autunno.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: BOMBEN Flavia


Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. CUP B52F11000470001. Entro il 16/12/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 250.000,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89	12	-77,00	13%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16	17-ott-17	411				CONCLUSA IN RITARDO (233GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	25-ott-17	17-ago-18	296	25-ott-17	10-ago-18	289				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		11-giu-18	11-giu-18	0	10-ago-18	25-ago-18	15				CONCLUSA IN RITARDO (75GG)	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		04-set-18	05-dic-18	92	04-set-18	05-dic-18	92				CONCLUSA	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	06-dic-18	27-apr-19	142	06-dic-18	26-mar-19	110				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	16	16
07	ESECUZIONE LAVORI		28-apr-19	16-dic-19	232	07-apr-19							82	1
08	COLLAUDI		10-dic-19	17-dic-19	7								2	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	18-dic-19	16-feb-20	60								0	0
<b>Totali:</b>												100	17	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-dic-14	PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. CUP B56D12000010002. Entro il 29/07/2019		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 105.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="93"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">93</span>
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	99	10	-89,00	10%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16	17-ott-17	411				CONCLUSA IN RITARDO (233GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	25-nov-17	08-lug-18	225	25-ott-17	15-mag-18	202				CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		09-lug-18	24-lug-18	15	15-mag-18	15-mag-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-lug-18	25-lug-18	1	15-mag-18	16-mag-18	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO		25-lug-18	21-nov-18	119	30-mar-18	02-ott-18	186				CONCLUSA IN ANTICIPO (50GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	22-nov-18	23-apr-19	152	22-nov-18	14-apr-19	143				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	12	12
07	ESECUZIONE LAVORI		24-apr-19	29-lug-19	96							RITARDO SU INIZIO (42GG)	64	0
08	COLLAUDI		30-lug-19	28-set-19	60								21	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	29-set-19	28-gen-20	121								3	0
<b>Totali:</b>												100	12	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola-MAURO Oriana	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-gen-14	CIMITERO DI TORRE: ampliamento 4° lotto da realizzarsi in project financing. Entro il 24/07/2020.		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 1.997.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	75	45	-30,00	60%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione                      Avanzamento                      Revisione



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO PRELIMINARE		11-giu-15	12-nov-15	154	07-nov-14	18-dic-15	406				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	19-dic-15	20-gen-18	763	19-dic-15	16-apr-18	849				CONCLUSA IN RITARDO (86GG)	0	0
03	CONTRATTO	51103	17-apr-18	31-ott-18	197	17-apr-18	30-nov-18	227				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-dic-18	10-apr-19	130	01-dic-18	02-mag-19	152				CONCLUSA IN RITARDO (22GG)	43	43
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-apr-19	21-lug-19	101	02-mag-19						RITARDO SU INIZIO (21GG)	25	15
06	ESECUZIONE LAVORI		21-lug-19	24-lug-20	369								32	0
07	COLLAUDI		24-giu-20	22-ott-20	120								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	22-ott-20	20-apr-21	180								0	0
<b>Totali:</b>													100	58

Motivazione:

Ritardo dovuti ai tempi di riscontro sui pareri richiesti agli enti

Cod. Ob.4 - A Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-set-15

**Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 09/11/2020**  
**Progetto SOSPESO**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 248.846,00

Grado rispetto previsioni:  0

Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
		72	18	-54,00	25%

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		07-mag-16	07-ott-16	153	07-mag-16	24-nov-16	201				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	17-nov-16	29-mar-19	862	17-nov-16						RITARDO SU FINE EFF (68GG)	12	0
03	CONTRATTO	51103	30-mar-19	19-apr-19	20							RITARDO SU INIZIO (67GG)	2	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	20-apr-19	30-ago-19	132							RITARDO SU INIZIO (46GG)	62	0
05	ESECUZIONE LAVORI		31-ago-19	09-nov-20	436								24	0
06	COLLAUDI		10-nov-20	08-feb-21	90								0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	09-feb-21	08-ago-21	180								0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

**Totali:** 100 0

Motivazione del ritardo: Affidamento concessione sospeso in attesa dell'esito dei ricorsi in atto

Cod. Ob.5 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CHIAPPA Frances

Data assegn.: 01-ago-15

**Interventi ai cimiteri. Entro il 30/10/2019.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	93	61	-32,00	66%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		06-nov-12	16-nov-12	10	06-nov-12	16-nov-12	10				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	02-gen-18	27-set-18	268	23-set-15	27-set-18	1100				CONCLUSA	0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	28-set-18	15-lug-19	290	05-ago-18							14	14
06	ESECUZIONE LAVORI		16-lug-19	30-ott-19	106								77	0
07	COLLAUDI		31-ott-19	30-apr-20	182								9	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	02-mag-20	31-ott-20	182								0	0
<b>Totali:</b>												100	14	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-gen-17

**Edifici culturali - Manutenzioni straordinarie impianti. Entro il 08/05/2019.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 248.846,00

Grado rispetto previsioni: 100

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	99	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROCEDURA RISTRETTA	51103	10-feb-17	25-feb-17	15	08-feb-17	25-feb-17	17				CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-feb-17	31-ago-17	186	26-feb-17	24-ago-17	179				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	05-ott-17	31-dic-17	87	05-ott-17	31-dic-17	87				CONCLUSA	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		01-gen-18	02-mar-18	60	01-gen-18	24-gen-18	23				CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO		03-mar-18	30-lug-18	149	25-gen-18	19-apr-18	84				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
06	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		31-lug-18	18-nov-18	110	06-giu-18	18-nov-18	165				CONCLUSA	0	0
07	CONTRATTO	51103	19-nov-18	24-nov-18	5	19-nov-18	30-nov-18	11				CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		06-ago-18	08-mag-19	275	06-ago-18	05-apr-19	242				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	73	73
09	COLLAUDI		09-mag-19	19-lug-19	71	08-apr-19							24	16
10	RENDICONTAZIONE	51103	20-lug-19	16-apr-20	271								3	0
<b>Totali:</b>												100	89	

Cod. Ob.7 - A Rilev.

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-13

**Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 05/03/2020**  
**Obiettivo SOSPESO**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 140.000,00

Grado rispetto previsioni:

## Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	77	18	-59,00	23%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)	51103	16-ott-15	17-set-16	337	16-ott-15	17-set-16	337				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		04-giu-18	10-lug-18	36	10-ott-18	19-nov-18	40				CONCLUSA IN RITARDO (132GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	30-gen-19	04-mag-19	94							RITARDO SU INIZIO (126GG)	55	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		05-mag-19	30-mag-19	25							RITARDO SU INIZIO (31GG)	2	0
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		31-mag-19	18-set-19	110							RITARDO SU INIZIO (5GG)	10	0
06	CONTRATTO	51103	19-set-19	04-ott-19	15								2	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

07	ESECUZIONE LAVORI		05-ott-19	05-mar-20	152								31	0	
08	COLLAUDI		06-mar-19	26-mar-19	20								RITARDO SU INIZIO (91GG)	0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	27-mar-19	11-apr-19	15								RITARDO SU INIZIO (70GG)	0	0
												<b>Totali:</b>	100	0	

**Motivazione del ritardo:** Procedimento sospeso per necessità di rifinanziamento dell'opera

Cod. Ob.8 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN GUID

Data assegn.: 01-gen-18 **Stadio Fontanafredda. Entro il 22/08/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 600.000,00

Grado rispetto previsioni:  8

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	55	-45,00	55%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE INTERNA DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -		15-apr-18	03-lug-18	79	25-mag-18	10-ago-18	77				CONCLUSA IN RITARDO (38GG)	0	0
02	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-giu-18	03-ago-18	63	11-ago-18	29-ago-18	18				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		04-ago-18	31-gen-19	180	04-ago-18	18-apr-19	257				CONCLUSA IN RITARDO (77GG)	2	2
04	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-feb-19	02-apr-19	60				20-apr-19	19-giu-19	60	RITARDO SU INIZIO (124GG)	10	0
05	ESECUZIONE LAVORI		03-apr-19	22-ago-19	141				20-giu-19	08-nov-19	141	RITARDO SU INIZIO (63GG)	63	0
06	ACCATASTAMENTO		23-ago-19	22-set-19	30				09-nov-19	09-dic-19	30		2	0
07	COLLAUDI		23-ago-19	04-set-19	12				09-nov-19	21-nov-19	12		21	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	04-set-19	24-dic-19	111				21-nov-19	11-mar-20	111		2	0
												<b>Totali:</b>	100	2

**Motivazione del ritardo:** Aggiornamento in corso del progetto definitivo-esecutivo a seguito della deliberazione di Giunta comunale n. 87/2019 del 18/04/2019

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Cod. Ob.9 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: CHIAPPA Frances
Data assegn.: 01-ago-18	Palazzetto dello Sport: Realizzazione nuovo parapetto pista di pattinaggio. Entro il 9/03/2019		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 60.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="99"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;"> </span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		28-ago-18	28-dic-18	122	28-ago-18	28-dic-18	122				CONCLUSA	0	0
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		18-dic-18	22-gen-19	35	18-dic-18	18-gen-19	31				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	15	15
03	ESECUZIONE LAVORI		23-gen-19	09-mar-19	45	03-apr-19	10-mag-19	37				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	82	82
04	RENDICONTAZIONE		10-mar-19	09-apr-19	30	10-mag-19	27-mag-19	17				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	3	3
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.10 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-gen-19	Riqualficazione urbana B1 - Ex Biblioteca recupero conservativo per associazioni musicali. Entro il 20/11/2020		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 1.000.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;"> </span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	66	60	-6,00	91%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	10-ago-18	13-set-18	34	10-ago-18	13-set-18	34				CONCLUSA	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-set-18	13-set-18	1	12-set-18	13-set-18	1			0	CONCLUSA	0	0
03	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-apr-19	02-dic-19	216							RITARDO SU INIZIO (36GG)	54	0
04	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	03-dic-19	08-dic-19	5								9	0
05	ESECUZIONE LAVORI		09-dic-19	20-nov-20	347								37	0
06	ACCATASTAMENTO		21-nov-20	21-dic-20	30								0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

07	COLLAUDI		01-nov-20	31-gen-21	91								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	01-apr-21	28-dic-21	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

Cod. Ob.11 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-19

**Adeguamento Villa Galvani per realizzazione progetto PAFF Palazzo Arti Fumetto Friuli. Entro il 10/10/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	61	-39,00	61%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		21-gen-19	22-mar-19	60	01-feb-19	04-apr-19	62			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	28	28
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		23-mar-19	11-lug-19	110	05-apr-19						RITARDO SU INIZIO (13GG)	11	5
03	ESECUZIONE LAVORI		12-lug-19	10-ott-19	90			0			0		59	0
04	RENDICONTAZIONE		11-ott-19	10-nov-19	30			0			0		2	0
<b>Totali:</b>												100	33	

Cod. Ob.12 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-19

**Palestra Via Peruzza - Sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio inghiaiato. Entro il 05/09/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	15	-42,00	26%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		14-gen-19	29-mar-19	74	14-gen-19	07-mag-19	113				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	9	9
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		30-mar-19	29-giu-19	91	07-mag-19						RITARDO SU INIZIO (38GG)	28	10

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		30-giu-19	02-dic-19	155							59	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-dic-19	02-dic-19	1			0			0	2	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	03-dic-19	30-apr-20	149							2	0
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	01-mag-20	06-mag-20	5							0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		07-mag-20	05-set-20	121							0	0
08	COLLAUDI		06-set-20	17-dic-20	102							0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	18-dic-20	17-giu-21	181							0	0
<b>Totali:</b>											100	19	

Cod. Ob.13 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-19

**Polisportivo di Villanova - Sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive. Entro il 11/09/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 600.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58	13	-45,00	22%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	51103	02-gen-19	15-lug-19	194	05-ott-18							8	7
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-dic-18	23-nov-19	357	22-dic-18						RITARDO SU INIZIO (21GG)	25	22
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-lug-19	18-nov-19	125								57	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		19-nov-19	14-dic-19	25			0			0		3	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-nov-19	24-nov-19	5			0			0		3	0
06	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		19-nov-19	08-mar-20	110								4	0
07	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	09-mar-20	14-mar-20	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		09-mar-20	11-set-20	186								0	0
09	ACCATASTAMENTO		12-set-20	11-nov-20	60								0	0
10	COLLAUDI		12-set-20	23-mar-21	192								0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

11	RENDICONTAZIONE	51103	24-mar-21	20-dic-21	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	29	

Cod. Ob.14 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CANTIELLO Pri  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Palazen di Villanova - Ampliamento. Entro il 10/11/2020**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 650.000,00 Grado rispetto previsioni:  97





Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58	16	-42,00	28%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	51103	02-gen-19	15-lug-19	194	24-ott-14							8	7
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-dic-18	23-nov-19	357	24-dic-18						RITARDO SU INIZIO (23GG)	27	23
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-lug-19	18-nov-19	125								57	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		19-nov-19	14-dic-19	25			0			0		2	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-nov-19	24-nov-19	5			0			0		2	0
06	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		19-nov-19	08-mar-20	110								4	0
07	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	09-mar-20	14-mar-20	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		09-mar-20	10-nov-20	246								0	0
09	ACCATASTAMENTO		11-nov-20	10-gen-21	60								0	0
10	COLLAUDI		11-nov-20	30-mar-21	139								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	01-apr-21	28-dic-21	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	30	

**INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04** Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

<b>101</b>	<b><i>Cimiteri - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 80.000,00</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%
<b>102</b>	<b><i>Edilizia Cimiteriale - Manutenzioni straordinarie € 100.000,00</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%
<b>103</b>	<b><i>Edifici Culturali - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 210.000,00</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%
<b>104</b>	<b><i>Edilizia Pubblica - Manutenzioni straordinarie € 195.000,00</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%
<b>105</b>	<b><i>Impianti Sportivi - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 90.000,00</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10501	% di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

<b>106</b>	<i>Palazzo Ricchieri - Restauro facciata - primi interventi 65.18 €30.000,00</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10601	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
<b>Motivazione:</b> In attesa di ulteriore finanziamento								
<b>107</b>	<i>Villa Galvani e Museo Bertoia - Manutenzioni straordinarie 81.19 €50.000,00</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10701	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
<b>Motivazione:</b> In attesa di definizione per la mostra del Pordenone programmata per questo autunno.								
<b>108</b>	<i>Collaudi e rendicontazioni.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10801	% di realizzazione			100	35	-65,00	35,00%	
10802	Impianto polisportivo via Gemelli-sopraelevazione e ampliamento			100	95	-5,00	95,00%	
10803	Impianto sportivo Bruno De Marchi - completamento			100	40	-60,00	40,00%	
10804	Rifacimento pavimentazione pista e palestra campo atletica Agosti.			100	90	-10,00	90,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.**

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Le attività ordinarie sono in linea con la programmazione.

Per quanto attiene gli obiettivi si segnala un modesto ritardo per opere inerenti l'edilizia sociale e i lavori completamento della scuola IV Novembre, comunque recuperabili nel corso del prossimo trimestre. Si propone l'eliminazione dell'obiettivo 07 "Riqualificazione Urbana: Ex Casermette via Molinari - Progetto casa intelligente e co-working e progetto Giocabimbo".

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti


Data assegn.: 01-gen-17

**Riqualificazione urbana A: Piazza della Motta ed aree circostanti. Entro 28/12/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 3.200.000,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	68	18	-50,00	26%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG.,PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-nov-17	03-giu-18	185	30-nov-17	19-mag-18	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	51103	04-giu-18	07-set-18	95	24-apr-18	31-ago-18	129				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		08-set-18	03-ott-18	25	08-set-18	03-ott-18	25			0	CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		04-ott-18	25-dic-18	82	07-giu-18	14-set-18	99				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-dic-18	31-dic-18	5	26-dic-18	31-dic-18	5			0	CONCLUSA	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	05-apr-19	23-set-19	171	05-apr-19							50	37
07	ESECUZIONE LAVORI		24-set-19	28-dic-20	461								50	0
08	COLLAUDI		29-dic-20	11-mar-21	72								0	0
09	RENDICONTAZIONE		12-mar-21	21-giu-21	101								0	0
<b>Totali:</b>												100	37	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-18	Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre - I Lotto. Entro il 30/09/2019		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 1.300.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="98"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;"> </span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	95	30	-65,00	32%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	08-dic-17	08-lug-18	212	24-nov-17	08-lug-18	226				CONCLUSA	0	0
02	CONTRATTO	51103	09-lug-18	14-lug-18	5	09-lug-18	22-ott-18	105				CONCLUSA IN RITARDO (100GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		20-mag-18	30-set-19	498	20-mag-18							82	35
04	ACCATASTAMENTO		01-ott-19	01-ott-19	0								3	0
05	COLLAUDI		02-ott-19	11-apr-20	192								15	0
06	RENDICONTAZIONE		12-apr-20	30-lug-20	109								0	0
<b>Totali:</b>												100	35	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-18	Progettazione Esecutivo - tecnico economico - Nuova Scuola Media di Torre. Entro il 31/03/2020.		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 700.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="92"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;"> </span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	90	10	-80,00	11%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-set-18	04-mag-19	243	03-set-18						RITARDO SU FINE EFF (32GG)	12	11
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		05-mag-19	22-lug-19	78							RITARDO SU INIZIO (31GG)	28	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-VARIANTE URBANISTICA		23-lug-19	24-nov-19	124								37	0
04	ACQUISIZIONE PARERI		25-nov-19	25-dic-19	30			0			0		2	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	26-dic-19	31-mar-20	96							21	0
<b>Totali:</b>												100	11

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: GRATTON Laura Referente: DEL MESTRE Ti  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Via Prata - Centro di Aggregazione Giovanile denominato "Casa delle attività" - (ex Housing Sociale case via Prata). Entro il 05/09/2020.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 500.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	14	-46,00	23%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-dic-18	23-feb-19	70	15-dic-18	18-feb-19	65				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	3	3
02	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-feb-19	31-mar-19	44	19-feb-19						RITARDO SU FINE EFF (66GG)	11	11
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CON ACQUISIZIONE PARERI		01-mar-19	04-lug-19	125							RITARDO SU INIZIO (96GG)	75	0
04	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	05-lug-19	08-gen-20	187								11	0
05	ESECUZIONE LAVORI		09-gen-20	05-set-20	240			0					0	0
06	RENDICONTAZIONE		06-set-20	05-nov-20	60			0					0	0
<b>Totali:</b>												100	14	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: GRATTON Laura Referente: DEL MESTRE Ti  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Housing Sociale case via San Quirino. Entro il 29/03/2020.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 530.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82	45	-37,00	55%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		28-feb-19	26-mag-19	87	02-gen-19	21-mar-19	78				CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	52	52
02	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	27-mag-19	30-set-19	126							RITARDO SU INIZIO (9GG)	10	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-ott-19	29-mar-20	180			0					38	0
04	ACCASTAMENTO		30-mar-20	29-apr-20	30			0			0		0	0
05	RENDICONTAZIONE		30-apr-20	30-mag-20	30			0					0	0
<b>Totali:</b>												100	52	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: GRATTON Laura

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

**Housing Sociale casa via Tramontina. Entro il 31/07/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 95.000,00

Grado rispetto previsioni:

91

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	40%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	01-dic-18	28-feb-19	89	01-dic-18	28-feb-19	89				CONCLUSA	9	9
03	ESECUZIONE LAVORI		01-mar-19	31-lug-19	152	01-mar-19							89	31
04	RENDICONTAZIONE		01-ago-19	31-ago-19	30			0					2	0
<b>Totali:</b>												100	40	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

**Riqualficazione Urbana: Ex Casermette via Molinari - Progetto casa intelligente e co-working e progetto Giocabimbo. Entro il 31/12/2020**  
**OBIETTIVO ELIMINATO**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:  Sì

Importo: 1.936.180,00

Grado rispetto previsioni:

0

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	0	-75,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED		24-apr-18	12-ago-18	110	24-apr-18	12-ago-18	110				CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

ECONOMICA														
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	13-ago-18	13-set-18	31	13-ago-18	13-set-18	31				CONCLUSA	0	0
03	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	26-apr-19	08-nov-19	196							RITARDO SU INIZIO (40GG)	28	0
04	ESECUZIONE LAVORI		09-nov-19	31-dic-20	418								72	0
05	ACCATASTAMENTO		01-gen-21	31-gen-21	30								0	0
06	COLLAUDI		01-feb-21	14-mag-21	102								0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	15-mag-21	13-set-21	121								0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

**Motivazione del ritardo:** L'amministrazione ha deciso di eliminare l'obiettivo in quanto le tempistiche di realizzazione dell'intervento non erano coerenti con quelle imposte dal bando della Riqualificazione Urbana.

Cod. Ob.8 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Riqualificazione urbana B2: adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio adibito a sede Giudice di Pace. Entro il 31/12/2020.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 2.430.000,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61	48	-13,00	79%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-nov-17	06-giu-18	188	30-nov-17	06-giu-18	188				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO		07-giu-18	10-set-18	95	15-mar-18	06-giu-18	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		11-set-18	06-ott-18	25	11-set-18	06-ott-18	25			0	CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		07-ott-18	28-dic-18	82	05-ago-18	14-set-18	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (105GG)	0	0
05	ACC. TECNICO PER TRASFERIMENTO UFFICI		30-mar-19	28-giu-19	90	30-mar-19	29-apr-19	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	17	17
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	29-giu-19	02-gen-20	187	27-mar-19							83	71
07	ESECUZIONE LAVORI		03-gen-20	31-dic-20	363								0	0
08	COLLAUDI		01-gen-21	14-mar-21	72								0	0
09	RENDICONTAZIONE		15-mar-21	14-lug-21	121								0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

**Totali:** 100 88

Cod. Ob.9 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-19

**Complesso scolastico Via Vesalio: Sistemazione area esterna. Entro il 19/06/2020. Fine rivista entro il 08/09/2020**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni:

## Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	87	16	-71,00	18%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-feb-19	10-mar-19	37	01-feb-19	10-mar-19	37				CONCLUSA	11	11
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		11-mar-19	09-mag-19	59	11-mar-19			11-mar-19	29-lug-19	140	RITARDO SU FINE EFF (27GG)	25	10
03	ACQUISIZIONE AREE	51103	10-mag-19	24-ago-19	106				30-lug-19	13-nov-19	106	RITARDO SU INIZIO (26GG)	13	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		25-ago-19	14-ott-19	50				14-nov-19	03-gen-20	50		37	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-ott-19	16-ott-19	1			0	04-gen-20	05-gen-20	1		5	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	17-ott-19	11-mar-20	146				06-gen-20	31-mag-20	146		9	0
07	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	12-mar-20	17-mar-20	5				01-giu-20	06-giu-20	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		18-mar-20	19-giu-20	93				07-giu-20	08-set-20	93		0	0
09	ACCATASTAMENTO		20-giu-20	20-lug-20	30				09-set-20	09-ott-20	30		0	0
10	COLLAUDI		21-lug-20	29-nov-20	131				10-ott-20	18-feb-21	131		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	30-nov-20	28-ago-21	271				19-feb-21	17-nov-21	271		0	0
<b>Totali:</b>												100	21	

## Motivazione del ritardo:

*Ritardo 3 mesi: le fasi del procedimento vanno aggiornate in quanto necessita inserimento fase di variante urbanistica*

Cod. Ob.10 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-19

**Scuola elementare IV Novembre: Adeguamento Sismico - II Lotto di completamento. Entro il 30/06/2020.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 800.000,00

Grado rispetto previsioni:



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

<b>Elenco Indicatori</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01	% di realizzazione	82	9	-73,00	11%

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>			<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>	
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>				<b>gg</b>
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-gen-19	15-mar-19	59	15-gen-19			05-mar-19	31-mar-19	26	RITARDO SU FINE EFF (82GG)	9	9
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-mar-19	18-giu-19	94				01-apr-19	18-giu-19	78	RITARDO SU INIZIO (81GG)	59	0
03	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		19-giu-19	07-ott-19	110								11	0
04	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	08-ott-19	13-ott-19	5								2	0
05	ESECUZIONE LAVORI		14-ott-19	30-giu-20	260								19	0
06	COLLAUDI		01-lug-20	09-gen-21	192								0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	10-gen-21	08-ott-21	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	9	

**Motivazione del ritardo:** *Ritardo su incarico professionale che sarà recuperato in fase di progettazione*

Cod. Ob.11 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DEL MESTRE Ti  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Adeguamento sismico scuole Gabelli. Entro il 23/05/2020**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 1.300.000,00 Grado rispetto previsioni:

<b>Elenco Indicatori</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01	% di realizzazione	75	45	-30,00	60%

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>			<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>	
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>				<b>gg</b>
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	10-dic-18	09-mar-19	89	10-dic-18	09-apr-19	120				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	60	60
02	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	10-mar-19	31-ago-19	174	10-apr-19						RITARDO SU INIZIO (31GG)	11	1
03	ESECUZIONE LAVORI		01-set-19	23-mag-20	265								29	0
04	ACCATASTAMENTO		24-mag-20	22-giu-20	29								0	0
05	COLLAUDI		23-giu-20	31-ott-20	130								0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

06	RENDICONTAZIONE	51103	01-nov-20	28-feb-21	119							0	0
											<b>Totali:</b>	100	61

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04										Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<i>Edilizia Sociale - Manutenzioni straordinarie € 20000,00</i>												
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>		<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>				
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019									
<b>Indicatori:</b>										<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione									100	35	-65,00	35,00%
<b>102</b>	<i>Adeguamenti presidi sicurezza strutture diverse € 70.000,00</i>												
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>		<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>				
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019									
<b>Indicatori:</b>										<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione									100	30	-70,00	30,00%
<b>103</b>	<i>Casa Serena - Manutenzioni straordinarie € 30.000,00</i>												
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>		<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>				
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019									
<b>Indicatori:</b>										<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione									100	35	-65,00	35,00%
<b>104</b>	<i>Asili Nido - manutenzioni straordinarie € 20.000,00</i>												
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>		<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>				
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019									
<b>Indicatori:</b>										<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% di realizzazione									100	35	-65,00	35,00%

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

<b>105</b>	<i>Edifici scolastici - completamento analisi di vulnerabilità sismica € 90.000,00</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10501 % di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%	
<b>106</b>	<i>Scuole Materne - Manutenzione straordinaria € 20.000,00</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10601 % di realizzazione				100	35	-65,00	35,00%	
<b>107</b>	<i>Scuole Elementari - manutenzioni straordinarie € 50.000,00</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019	02/02/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10701 % di realizzazione				100	60	-40,00	60,00%	
<b>108</b>	<i>Scuole Medie - manutenzioni straordinarie € 50.000,00</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10801 % di realizzazione				100	35	-65,00	35,00%	
<b>109</b>	<i>Edifici scolastici - Manutenzione straordinaria € 30.000,00</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10901 % di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

**C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI**

**Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e**

**C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai**

**P.O. Del Mestre**

<b>RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04</b>
Le attività sono in linea con la programmazione .

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

**Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e**

**P.O. Del Mestre**

**C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI**

<b>RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04</b>
--

Le attività sono in linea con la programmazione .
---

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con il programma.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: PACITTI Annalisa

Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-ago-18

Lavori di realizzazione di una tettoia aperta per il ricovero di natanti e generatori carrellati. Entro il 29/11/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 110.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

### Elenco Indicatori

Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	56	30	-26,00	54%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		11-ott-18	29-dic-18	79	11-ott-18	29-dic-18	79				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		30-dic-18	30-mag-19	151	30-dic-18	25-mar-19	85				CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	31	31
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-giu-19	03-dic-19	185	26-mar-19							64	10
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		04-dic-19	29-dic-19	25			0					3	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-dic-19	04-gen-20	5			0					2	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	05-gen-20	10-lug-20	187								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		11-lug-20	29-nov-20	141								0	0
08	ACCATASTAMENTO		30-nov-20	30-dic-20	30								0	0
09	COLLAUDI		01-gen-21	12-lug-21	192								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	13-lug-21	10-apr-22	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	41	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

<b>101</b>	<i>Nuovo regolamento di Protezione Civile</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/05/2019	01/01/2019				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione				100	75	-25,00	75,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Sono in corso di esecuzione i seguenti obiettivi:

- 1 Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo;
- 2 Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore;
- 3 Manutenzione straordinaria del Fiume Noncello.

In fase di appalto/perfezionamento delle procedure espropriative per l'avvio dei lavori:

- 1 Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile;
- 2 Interventi per la realizzazione di opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande.

Sono in fase di progettazione, interna o affidata al gestore Hydrogea gli interventi relativi a :

- 1 Interventi di messa in sicurezza del territorio – via del Marinaio;
- 2 Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche;
- 3 Realizzazione nuove reti acque meteoriche in via San Valentino, via Piave, via Monte Canin, via Monte Rest, via Stelvio, via Pelmo e via Monte Nero.

Attualmente stralciato dall'Amministrazione l'intervento relativo a Via Delle Spezzadure - Sistemazione idraulica.

Proseguono e sono in linea anche gli interventi ordinari e straordinari, per i quali tuttavia sono state richieste variazioni di bilancio in quanto i fondi sono in fase di esaurimento.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - B Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-16

**Realizzazione interventi opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande. Entro il 09/05/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.500.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	65	-10,00	87%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-16	30-ott-16	303	01-gen-16	30-ott-16	303				CONCLUSA	0	0
02	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		31-ott-16	24-dic-16	54	29-set-16	19-dic-16	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
03	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< € 40.000		08-feb-17	31-mar-17	51	19-dic-16	19-dic-16	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
04	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-apr-17	30-gen-18	304	20-dic-16	19-gen-18	395				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-lug-17	31-gen-18	209	06-lug-17	25-gen-18	203				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
06	ACQUISIZIONE AREE	00093	01-feb-18	06-feb-19	370	27-ott-17						RITARDO SU FINE EFF (119GG)	31	29
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		07-feb-19	12-feb-19	5	07-feb-19	12-feb-19	5				CONCLUSA	3	3
08	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	12-feb-19	27-ago-19	196	13-feb-19						RITARDO SU INIZIO (1GG)	17	9
09	CONTRATTO	51103	28-ago-19	02-set-19	5								3	0
10	ESECUZIONE LAVORI		03-set-19	09-mag-20	249								46	0
11	COLLAUDI		10-mag-20	18-nov-20	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	19-nov-20	04-gen-21	46								0	0
<b>Totali:</b>												100	41	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-11

**Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro il 09/10/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 220.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	90	-5,00	95%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mar-11	31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11	09-mag-11	55				CONCLUSA	0	0
03	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11	09-mag-11	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (529GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
06	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	07-dic-12	01-giu-14	541	07-dic-12	22-feb-13	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (464GG)	0	0
06A	SECONDA OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	15-giu-17	29-mar-19	652	25-set-17						RITARDO SU FINE EFF (68GG)	3	2
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	13-set-18	2106	07-dic-12	13-set-18	2106				CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-set-18	19-set-18	5	01-ago-18						RITARDO SU FINE EFF (259GG)	3	2
09	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	20-set-18	14-mag-19	236	07-ago-18						RITARDO SU FINE EFF (22GG)	13	12
10	CONTRATTO	51103	15-mag-19	20-mag-19	5	15-mar-19						RITARDO SU FINE EFF (16GG)	3	1
11	ESECUZIONE LAVORI		21-mag-19	09-ott-19	141							RITARDO SU INIZIO (15GG)	68	0
12	COLLAUDI		10-ott-19	19-apr-20	192								10	0
13	RENDICONTAZIONE	51103	20-apr-20	05-giu-20	46								0	0
<b>Totali:</b>												100	17	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-10

**Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo. Entro il 04/09/2019.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 235.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	80	-19,00	81%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE DELLE SCELTE CON ORGANI COMPETENTI		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	28-feb-10	58			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO		16-feb-10	18-mar-10	30	28-feb-10	31-mar-10	31			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA		31-mar-10	20-apr-10	20	31-mar-10	20-apr-10	20			0	CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE PARERI		21-apr-10	21-mag-10	30	20-apr-10	26-apr-10	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
05	AGGIORNAMENTO PROG. DEF-ESE		01-gen-17	21-mag-17	140	01-gen-17	30-giu-17	180				CONCLUSA IN RITARDO (40GG)	0	0
06	DECRETO REGIONALE APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO		01-lug-17	28-dic-17	180	01-lug-17	28-dic-17	180				CONCLUSA	0	0
07	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	29-dic-17	10-mar-19	436	29-dic-17	23-nov-18	329				CONCLUSA IN ANTICIPO (107GG)	0	0
08	CONTRATTO	51103	06-dic-18	15-gen-19	40	06-dic-18	18-gen-19	43				CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	3	3
09	ESECUZIONE LAVORI		16-gen-19	04-set-19	231	19-gen-19						RITARDO SU INIZIO (3GG)	71	26

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

10	COLLAUDI		05-set-19	26-nov-19	82								24	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-nov-19	27-mar-20	121								2	0
<b>Totali:</b>												100	29	

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Nuovo regolamento di polizia rurale. Entro il 31/12/2019. Fine rivista entro il 11/03/2020**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STESURA BOZZA REGOLAMENTO		01-gen-18	15-gen-18	14	01-gen-18	15-gen-18	14				CONCLUSA	100	100
02	CONDIVISIONE CON UFFICI INTERNI		16-gen-18	31-dic-18	349	16-gen-18	31-dic-18	349			0	CONCLUSA	0	0
03	CONDIVISIONE CON PORTATORI D'INTERESSI		01-gen-19	31-mag-19	150	02-gen-19			01-gen-19	31-lug-19	211	RITARDO SU FINE EFF (5GG)	40	20
05	STESURA TESTO DEFINITIVO		01-giu-19	30-lug-19	59			0	01-ago-19	29-set-19	59	RITARDO SU INIZIO (4GG)	50	0
06	APPROVAZIONE		31-lug-19	31-lug-19	0			0	30-set-19	10-ott-19	10		0	0
07	DIVULGAZIONE PUBBLICA		01-ago-19	31-dic-19	152			0	11-ott-19	11-mar-20	152		10	0
<b>Totali:</b>												200	120	

Motivazione:

Cod. Ob.5 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Mappatura caditoie del territorio e reticolo idrografico minore (rogge a cielo aperto e tombinate). Entro il 31/12/2019.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	65	-35,00	65%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

01	REALIZZAZIONE	01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18							100	65
<b>Totali:</b>											100	65	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-ago-18 **Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Noncello nel tratto compreso tra il confine comunale a nord est e la confluenza con il fiume Meduna L.R. 11/15. Entro il 03/02/2020.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 75.000,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	75	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-set-18	22-mar-19	202	01-set-18	31-gen-19	152				CONCLUSA IN ANTICIPO (50GG)	22	22
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		23-mar-19	28-lug-19	127	01-feb-19	19-mar-19	46				CONCLUSA IN ANTICIPO (131GG)	43	43
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-lug-19	03-ago-19	5	20-mar-19	25-mar-19	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (131GG)	2	2
04	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		04-ago-19	22-nov-19	110	19-mar-19	08-apr-19	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (228GG)	8	8
05	CONTRATTO	51103	23-nov-19	28-nov-19	5	08-apr-19	11-apr-19	3				CONCLUSA IN ANTICIPO (231GG)	2	2
06	ESECUZIONE LAVORI		29-nov-19	03-feb-20	66	12-apr-19							23	21
07	COLLAUDI		04-feb-20	14-ago-20	192								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	15-ago-20	13-mag-21	271								0	0
<b>Totali:</b>											100	98		

Cod. Ob.7 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-ago-18 **Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore L.R. 11/15. Entro il 03/12/2019.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 50.000,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	-20,00	80%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18						100	80
<b>Totali:</b>											100	80	

Cod. Ob.8 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina/ARIANO Sar Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-ago-18

**Interventi di messa in sicurezza del territorio. Entro il 03/02/2020.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	75	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-set-18	22-mar-19	202	01-set-18	22-mar-19	202				CONCLUSA	22	22
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		23-mar-19	28-lug-19	127	23-mar-19							45	33
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-lug-19	03-ago-19	5			0					1	0
04	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		04-ago-19	22-nov-19	110								8	0
05	CONTRATTO	51103	23-nov-19	28-nov-19	5								2	0
06	ESECUZIONE LAVORI		29-nov-19	03-feb-20	66								22	0
07	COLLAUDI		04-feb-20	14-ago-20	192								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	15-ago-20	13-mag-21	271								0	0
<b>Totali:</b>											100	55		

Cod. Ob.9 - B Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-19

**Via Delle Spezzadure - Sistemazione idraulica. Entro il 10/07/2020**

**Obiettivo SOSPEO**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	0	-57,00	0%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-mar-19	17-giu-19	108							RITARDO SU INIZIO (96GG)	25	0
02	ACQUISIZIONE AREE	00093	18-giu-19	01-dic-19	166								18	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		18-giu-19	23-dic-19	188								53	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-dic-19	29-dic-19	5			0					2	0
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		30-dic-19	28-apr-20	120								2	0
06	CONTRATTO	51103	29-apr-20	04-mag-20	5								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		05-mag-20	10-lug-20	66								0	0
08	COLLAUDI		11-lug-20	19-gen-21	192								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	20-gen-21	18-ott-21	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	0	
<b>Motivazione del ritardo:</b>		L'Amministrazione ha sospeso l'opera in attesa del finanziamento.												

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04				Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>101</b>	<i>Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche - trasferimento fondi società Hydrogea per tratte fognature acque bianche</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	
<b>102</b>	<i>Realizzazione nuove reti acque meteoriche in via San Valentino, via Piave, via Monte Canin, via Monte Rest, via Stelvio, via Pelmo e via Monte Nero - supporto tecnico su progetti Hydrogea</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2021	01/01/2019				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione			100	25	-75,00	25,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

103 <i>Interventi di mitigazione e protezione da rischio idraulico- interventi puntuali su criticità segnalate</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10301	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%		
10302	n. interventi eseguiti			5	2	-3,00	40,00%		

104 <i>Fontane e lavatoi - Interventi di straordinaria manutenzione</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10401	% di realizzazione			100	5	-95,00	5,00%		
10402	n. interventi eseguiti			2	0	-2,00	0,00%		

105 <i>Collaudi e rendicontazioni</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10501	% di realizzazione			100	77	-23,00	77,00%		
10502	Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello			100	80	-20,00	80,00%		
10503	Intervento urgente di PC a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello-fine 31/12/2019			100	100	0,00	100,00%		
10504	Opera in avvalimento-Potenziamento impianti idrovori a Vallenoncello-fine 31/12/2019			100	60	-40,00	60,00%		
10505	Opera in avvalimento-Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate poste nelle aree			100	70	-30,00	70,00%		

106 <i>Servizio pulizia cadotoie</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10601	% di realizzazione			100	15	-85,00	15,00%		
10602	N. cadotoie trattate			9000	200	-8.800,00	2,22%		

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

107 <i>Misure freatimetriche dei pozzi spia - pubblici e privati - e raccolta dati</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%	
10702	N. misurazioni effettuate			10	2	-8,00	20,00%	

108 <i>Cantieri lavoro per manutenzione reticolo idrografico minore</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10802	N. interventi eseguiti			6	6	0,00	100,00%	
10803	N. persone gestite			5	5	0,00	100,00%	

109 <i>Stesura bando per contributi a privati per opere di difesa del suolo. Modificato con delibera 147 del 14/06/2018</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10901	% di realizzazione			100	5	-95,00	5,00%	

110 <i>Interventi di mitigazione del rischio idraulico</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11001	10601 % di realizzazione			100	33	-67,00	33,00%	
11002	N. interventi effettuati			6	2	-4,00	33,33%	



## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

<b>111</b>	<b>OP63.14 - Intervento urgente di PC a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello - collaudo, rendicontazione regionale, relazione sulla spesa sostenuta</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11101	% di realizzazione					100	90	-10,00	90,00%
<b>112</b>	<b>PN009A/10 - Opera in avvalimento - Potenziamento impianti idrovori a Vallenoncello - Collaudo, rendicontazione ministeriale, relazione sulla spesa sostenuta</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11201	% di realizzazione					100	75	-25,00	75,00%
<b>113</b>	<b>PN010A/10 - Opera in avvalimento - Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato località Villanova - Collaudo, rendicontazione ministeriale, relazione sulla spesa sostenuta</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11301	% di realizzazione					100	80	-20,00	80,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale D. Brazzafolli

C. Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le rilevazioni, grazie allo straordinario e alle ore in più fatte, ma manca 1 dipendente tecnico operativo che possa coprire tutto l'orario di servizio per le attività necessarie a dare riscontro a tutto quanto richiesto dall'Amministrazione e dai cittadini anche mediante segnalazioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.I - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-ago-17

**Riqualificazione urbana C1: Comparto San Giuliano: collegamento ciclopedonale via Martelli - via San Giuliano - via Codafora. Entro il 28/06/2020. Fine rivista entro il 28/02/2021**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 970.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

### Elenco Indicatori

Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	60	0	-60,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	18-mag-18	06-giu-18	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0
03a	PROGETTO ESECUTIVO		30-ott-18	26-mar-19	147	20-lug-18	14-set-18	56				CONCLUSA IN ANTICIPO (193GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-giu-19	06-giu-19	5			0				RITARDO SU INIZIO (4GG)	20	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	07-giu-19	23-gen-20	230								80	0
07	ESECUZIONE LAVORI		24-gen-20	28-giu-20	156				30-gen-20	28-feb-21	395		0	0
08	COLLAUDI		29-giu-20	28-dic-20	182				28-feb-21	29-ago-21	182		0	0
09	RENDICONTAZIONE		29-dic-20	28-giu-21	181				30-ago-21	27-feb-22	181		0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

### Motivazione:

Ritardo 8 mesi: richiesta revisione fasi. I lavori potranno essere eseguiti solo nel periodo invernale, per ragioni riproduttive della specie, quindi i lavori dovranno essere realizzati in due stagioni invernali 2020-2021 e 2021-2022. Aggiornata la tempistica delle sole fasi 7 e 8.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-17	Riqualficazione urbana C2: collegamento attracco del Noncello, via Codafora al Parco Reghena. Entro il 27/12/2020.		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 400.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	59	0	-59,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	51103	15-set-17	22-mar-18	188	15-set-17	22-mar-18	188				CONCLUSA	0	0
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0
04a	PROGETTO ESECUTIVO		20-lug-18	14-set-18	56	20-lug-18	14-set-18	56				CONCLUSA	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-set-19	06-set-19	5			0					25	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	07-set-19	24-apr-20	230								75	0
08	ESECUZIONE LAVORI		25-apr-20	27-dic-20	246								0	0
09	COLLAUDI		28-dic-20	28-giu-21	182								0	0
10	RENDICONTAZIONE		29-giu-21	28-ott-21	121								0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-ago-17	Riqualficazione urbana C3: collegamento ciclopedonale Parco Reghena - Lago della Burida. Entro il 28/07/2020. Fine rivista entro il 26/11/2020		
Ob. Modificato: <input type="checkbox" value="Sì"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 520.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	60	0	-60,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

**Previsione                      Avanzamento                      Revisione**

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	93	01-feb-18	08-ago-18	188	11-ago-18	31-dic-18	142				CONCLUSA IN RITARDO (145GG)	0	0
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0
04a	REDAZIONE ELABORATI PER ESPROPRIAZIONE		08-ago-18	13-ago-18	5	08-ago-18	13-ago-18	5				CONCLUSA	0	0
04b	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
04c	ESPROPRI DELLE AREE		01-giu-19	29-set-19	120			0				RITARDO SU INIZIO (4GG)	10	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-set-19	05-ott-19	5			0					10	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	07-giu-19	23-gen-20	230				06-ott-19	23-mag-20	230		80	0
08	ESECUZIONE LAVORI		24-gen-20	28-lug-20	186				24-mag-20	26-nov-20	186		0	0
09	COLLAUDI		28-dic-20	28-giu-21	182				27-nov-20	28-mag-21	182		0	0
10	RENDICONTAZIONE		29-giu-21	28-ott-21	121				29-mag-21	27-set-21	121		0	0
<b>Totali:</b>													100	0

**Motivazione:**

Ritardo 4 mesi: richiesta revisione fasi. I lavori potranno essere eseguiti solo nel periodo invernale, per ragioni riproduttive della specie, presuntivamente in due stagioni invernali 2020-2021 e 2021-2022. Al momento non sono aggiornate le tempistiche delle fasi 7 e 8.

Cod. Ob.4 - B Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-ago-17

**Riqualificazione urbana C4: riqualificazione dello storico lavatoio di viale Gorizia. Entro il 19/03/2020. Fine rivista entro il 13/08/2020**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 115.500,00

Grado rispetto previsioni:  100

**Elenco Indicatori**

01	% di realizzazione	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
		67	0	-67,00	0%

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	01001	01-set-17	08-mag-18	249	01-set-17	06-giu-18	278				CONCLUSA IN RITARDO (29GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-mag-19	03-mag-19	2							RITARDO SU INIZIO (35GG)	9	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	04-mag-19	13-dic-19	223				01-lug-19	09-feb-20	223	RITARDO SU INIZIO (32GG)	45	0
06	ESECUZIONE LAVORI		14-dic-19	19-mar-20	96				09-feb-20	13-ago-20	186		46	0
07	COLLAUDI		20-mar-20	24-ago-20	157				14-ago-20	18-gen-21	157		0	0
08	RENDICONTAZIONE		25-ago-20	22-feb-21	181				19-gen-21	19-lug-21	181		0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

**Motivazione:**

Ritardo 5 mesi: richiesta revisione fasi. I lavori dovranno essere eseguiti parte in inverno e parte in estate per ragioni riproduttive della specie e per questa ragione la tempistica è stata aggiornata.

Cod. Ob.5 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

BRAZZAFOLLI F

**Riquilificazione urbana C5: Parco Galvani. Entro il 25/08/2020**

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 420.000,00

Grado rispetto previsioni:

100

**Elenco Indicatori**

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	0	-60,00	0%

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	20-ago-16	36	15-lug-16	20-ago-16	36				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	21-ago-17	18-lug-18	331	21-ago-17	06-giu-18	289				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	0	0
02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-lug-19	03-lug-19	2			0					20	0
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	04-lug-19	19-feb-20	230								80	0
06	ESECUZIONE LAVORI		20-feb-20	25-ago-20	187								0	0
07	COLLAUDI		26-ago-20	01-mar-21	187								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	02-mar-21	30-ago-21	181								0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Progetto sponsorizzazione ambiti verdi: "adotta un'aiuola o un'area verde". Entro il 28/02/2020</b>	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-19	Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 0,00	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>		

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	80	8	-72,00	10%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA DELLE AREE OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE		01-mar-19	30-set-19	213	01-mar-19					0		35	10
02	CONDIVISIONE AMBITI CON COMANDO POLIZIA LOCALE E GEA SPA		30-mag-19	30-set-19	123			0			0	RITARDO SU INIZIO (6GG)	15	0
03	REDAZIONE BANDO		30-giu-19	30-set-19	92			0			0		30	0
04	CONDIVISIONE GIUNTA		30-set-19	30-ott-19	30			0			0		0	0
05	APPROVAZIONE BANDO E PUBBLICAZIONE		30-ott-19	30-nov-19	31			0			0		15	0
06	ANALISI PROPOSTE PERVENUTE		30-nov-19	30-dic-19	30			0			0		5	0
07	ASSEGNAZIONE		30-dic-19	28-feb-20	60			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	10	

Cod. Ob.7 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Orti sociali: revisione regolamento e proposta ristrutturazione localizzazioni e degli ambiti individuati. Entro il 30/03/2020</b>	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-19	Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 0,00	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="91"/>		

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	75	35	-40,00	47%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA STATO DEI LUOGHI		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19	30-mar-19	88			0	CONCLUSA	10	10
02	INDIVIDUAZIONE NUOVI AMBITI		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19	30-mar-19	88			0	CONCLUSA	20	20
03	ANALISI ECONOMICA DEGLI INTERVENTI		30-mar-19	30-mag-19	61	30-mar-19			30-mar-19	30-set-19	184	RITARDO SU FINE EFF (6GG)	15	5

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

04	REVISIONE REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE	01-mar-19	30-set-19	213	01-mar-19			01-mar-19	30-nov-19	274	50	12
05	REVISIONE BOZZA A SEGUITO ESAME GIUNTA	30-set-19	30-dic-19	91			0				5	0
06	PREDISPOSIZIONE ATTI DA SOTTOPORRE AL C.C.	01-gen-20	30-mar-20	89			0			0	0	0
<b>Totali:</b>											100	47

**Motivazione:** *Richiesta revisione fasi. La tempistica è stata aggiornata in relazione alla presenza in servizio dell'unico tecnico. Inoltre vanno ricercate le risorse finanziarie oggi non presenti in bilancio.*

Cod. Ob.8 - B Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Definizione analisi dello stato di fatto e definizione dei fabbisogni in relazione alla caratterizzazione dei parchi, giardini e aree verdi finalizzata alla pianificazione e programmazione del patrimonio verde in città. Entro il 31/12/2019**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  96

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	-55,00	45%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PRIMO SOPRALLUOGO IN CONDIVISIONE CON ALTRE UNITÀ OPERATIVE		28-gen-19	28-feb-19	31	28-gen-19	20-feb-19	23			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	10	10
02	SECONDO SOPRALLUOGO PER ANALISI STATO DI FATTO		28-gen-19	28-mar-19	59	28-gen-19	28-mar-19	59				CONCLUSA	10	10
03	CENSIMENTO DI ALCUNE AREE PRIORITARIE		28-gen-19	28-mar-19	59	28-gen-19	28-mar-19	59				CONCLUSA	15	15
04	DEFINIZIONE FABBISOGNI		29-mar-19	30-giu-19	93	29-mar-19			29-mar-19	30-set-19	185		20	5
05	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI FABBISOGNI		29-mar-19	30-giu-19	93	29-mar-19			29-mar-19	30-set-19	185		15	5
06	PRIMA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE		01-set-19	31-dic-19	121								30	0
<b>Totali:</b>											100	45		

**Motivazione:** *Richiesta revisione fasi. L'unico tecnico in servizio al verde pubblico lavora 18 ore settimanali e la tempistica va aggiornata in relazione alla presenza in servizio.*

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

**Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione**

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

<b>101</b>	<b>Progetto nazionale "Città Parco" in collaborazione con la Federazione Italiana di atletica leggera: adeguamento</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101 % di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%	
<b>102</b>	<b>Progetto di riqualificazione del parco Rorai</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201 % di realizzazione				100	35	-65,00	35,00%	



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,


Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale D. Brazzafolli

C. Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività non è in perfetta linea con la programmazione nonostante lo straordinario e alle ore in più fatte dai dipendenti presenti. Si sente notevolmente la mancanza da ottobre 2018 dell'unico funzionario tecnico ambientale. Si è quindi proceduto ad aggiornare la tempistica.


## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Quartiere Torre - progetto monitoraggio sperimentale finalizzato alle possibili azioni da attuarsi per il miglioramento delle emissioni in atmosfera. Entro il 31/12/2019.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	-65,00	35%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE AZIONI PROGETTUALI		01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18	30-giu-18	180				CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE QUESTIONARIO		15-giu-18	31-ago-18	77	01-gen-18	31-ago-18	242				CONCLUSA	0	0
03	INCONTRO CITTADINANZA		15-nov-18	15-dic-18	30	15-nov-18	15-dic-18	30				CONCLUSA	0	0
04	REVISIONE ATTI CON AMMINISTRAZIONE		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19	30-mar-19	88				CONCLUSA	20	20
05	DISTRIBUZIONE QUESTIONARIO		16-dic-18	15-set-19	273	16-dic-18							40	15
06	RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI		16-set-19	31-dic-19	106			0					30	0
07	RESTITUZIONE ED ELABORAZIONE RELAZIONE SULLE AZIONI POSSIBILI		02-nov-19	31-dic-19	59			0					10	0
<b>Totali:</b>											100	35		

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra Referente: GOBBATO Mauri  
 Data assegn.: 01-gen-17 **POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana Azione 4.1. Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'A.U. Progetto ambientale zona Torre - Via Piave. Entro il 31/12/2020.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 489.990,00 Grado rispetto previsioni:  

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04		Sc. V.A.		% Real.						
01	% di realizzazione	40	16	-24,00	40%									
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE CONVENZIONE ARPA PER VALIDAZIONE DATI DA INVIARE ALL'UE		01-mar-17	30-ott-17	243	01-mar-17	30-ott-17	243				CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DA INVIARE UE		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	26-apr-17	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	0	0
03	REDAZIONE PRIMO STUDIO FATTIBILITÀ "AMBIENTALE" DOPO INVITO/BANDO		01-apr-17	30-giu-17	90	01-apr-17	30-giu-17	90			0	CONCLUSA	0	0
04	ESAME COERENZA PROGETTO E DECRETO		01-lug-17	31-dic-17	183	01-lug-17	29-dic-17	181				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
05	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ARPA		01-ott-17	15-lug-18	287	01-ott-17	28-dic-18	453				CONCLUSA IN RITARDO (166GG)	0	0
06	REDAZIONE PROGETTO "AMBIENTALE"		15-ott-17	30-gen-18	107	15-ott-17	29-gen-18	106				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
07	VERIFICA CONGRUENZA PROGETTO OI		30-gen-18	15-mag-18	105	29-gen-18	14-feb-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	0	0
08	CONCESSIONE FINANZIAMENTO		16-mag-18	31-mag-18	15	16-mag-18	31-mag-18	15				CONCLUSA	0	0
09	REDAZIONE PROGETTO "MOBILITÀ SOSTENIBILE"		15-ott-17	30-gen-18	107	15-ott-17	29-gen-18	106			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
10	PROCEDURA APERTA PER MONITORAGGI "MOBILITÀ"	51103	15-mag-18	30-set-18	138	15-mag-18	30-set-18	138				CONCLUSA	0	0
11	REALIZZAZIONE RETE DI MONITORAGGIO "MOBILITÀ"		01-set-18	30-set-18	29	01-set-18	30-set-18	29				CONCLUSA	0	0
12	MONITORAGGI "MOBILITÀ"		01-ott-18	31-dic-20	822	01-ott-18							5	3
13	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	30-apr-19	119				CONCLUSA	20	20
14	REALIZZAZIONE INDAGINI SUL CAMPO		01-mag-19	08-nov-20	557			0				RITARDO SU INIZIO (35GG)	15	0
15	PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO - GLOBAL SERVICE SENSORI AMBIENTALI	51103	15-mag-18	04-ago-19	446	15-mag-18							40	26
16	REALIZZAZIONE RETE SENSORI		05-ago-19	19-set-19	45								10	0
17	MONITORAGGI AMBIENTALI - 4.1 A		20-set-19	31-dic-20	468								10	0
18	VALUTAZIONE DEGLI ESITI MONITORAGGI AMBIENTALI E DI MOBILITÀ		01-lug-20	31-dic-20	183			0					0	0
19	INFORMAZIONE CITTADINI DEI DATI DELLA MODALITÀ ATTRAVERSO HOT WIFI		01-lug-20	31-dic-20	183			0			0		0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

**Totali:** 100 49

**Motivazione:** *Richiesta revisione fasi (vedi relazione)*

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

**Approvazione nuovo Piano Comunale di Settore della telecomunicazione. Entro il 30/09/2019.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

**Elenco Indicatori**

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	49	-51,00	49%

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPOSTA		01-mag-18	30-ott-18	182	01-mag-18	30-ott-18	182				CONCLUSA	0	0
02	REVISIONE DEFINITIVA		01-nov-18	15-nov-18	14	01-nov-18	15-nov-18	14				CONCLUSA	0	0
03	CONDIVISIONE PROPOSTA CON GESTORI		15-dic-18	15-mar-19	90	15-dic-18			15-dic-18	30-giu-19	197	RITARDO SU FINE EFF (82GG)	5	3
04	AGGIORNAMENTO BOZZA REGOLAMENTO		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19			01-gen-19	30-giu-19	180	RITARDO SU FINE EFF (67GG)	45	28
05	DELIBERA GIUNTA		01-apr-19	15-apr-19	14	01-apr-19			01-gen-19	30-giu-19	180	RITARDO SU FINE EFF (51GG)	10	2
06	CONDIVISIONE SOPRAINTENDENZA		16-apr-19	15-lug-19	90	16-apr-19			16-apr-19	30-ott-19	197		20	5
07	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE		16-lug-19	15-ago-19	30			0	01-nov-19	30-nov-19	29		10	0
08	PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE		16-ago-19	30-set-19	45			0	30-nov-19	31-dic-19	31		10	0
<b>Totali:</b>												100	38	

**Motivazione del ritardo:** *Ritardo 3 mesi: richiesta revisione fasi (vedi relazione)*

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

**Intervento di tutela e recupero ambientale (anche in sostituzione del privato e previa verifica che gli stanziamenti necessari) area A. Entro il 29/06/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

**Elenco Indicatori**

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	62	-18,00	78%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA PRIMO STATO DEI LUOGHI		01-gen-18	30-lug-18	210	01-gen-18	31-dic-18	364				CONCLUSA IN RITARDO (154GG)	0	0
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO AMMINISTRATIVO		31-lug-18	28-apr-19	271	31-lug-18						RITARDO SU FINE EFF (38GG)	70	50
03	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI CONTROLLO		30-ott-18	30-ago-19	304	30-ott-18							30	7
04	PIANO CARATTERIZZAZIONE		28-feb-20	27-ott-20	242			0					0	0
05	ATTIVITÀ DI BONIFICA		28-ott-20	29-giu-21	244			0					0	0
<b>Totali:</b>												100	57	

Motivazione del ritardo: *Ritardo su individuazione percorso tecnico*

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 230.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	-75,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA STATO DEI LUOGHI		01-gen-19	02-apr-19	91	01-gen-19	02-apr-19	91				CONCLUSA	20	20
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO AMMINISTRATIVO		03-apr-19	01-ago-19	120	03-apr-19							30	5
03	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI CONTROLLO		02-ago-19	01-ott-19	60								30	0
04	ATTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALLO STATO DELL'ARTE		02-ott-19	31-dic-19	90								20	0
<b>Totali:</b>												100	25	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

**Attivazione di un nuovo servizio di microraccolta rifiuti edili pericolosi, in collaborazione con la partecipata GEA, e di altre azioni conseguenti al Piano Regionale Amianto. Entro il 17/08/2020.**

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	35	-55,00	39%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE PROPOSTA		01-gen-18	30-set-18	272	02-feb-18	30-giu-18	148				CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	0	0
02	VALUTAZIONE E CONDIVISIONE CON AAS5		01-ott-18	31-mar-19	181	01-ott-18	31-mar-19	181				CONCLUSA	35	35
03	ACCORDO CON SOCIETÀ GEA		01-apr-19	30-giu-19	90	01-apr-19					0		10	4
04	PREDISPOSIZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA		01-apr-19	30-set-19	182	01-apr-19							35	1
05	AVVIO SERVIZIO SPERIMENTALE MICRORACCOLTA		01-ott-19	31-dic-19	91			0					20	0
06	DEFINIZIONE CENSIMENTO ARAN		01-gen-20	17-mag-20	137			0					0	0
07	ALTRE AZIONI CONSEQUENTI AL PIANO REGIONALE		18-mag-20	17-ago-20	91			0					0	0
<b>Totali:</b>												100	40	

Cod. Ob.7 - B Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

**Centro di Riuso - Studio di fattibilità tecnico - economica per attivazione centro di raccolta beni usati a favore dei cittadini. Formulazione ipotesi gestionali percorribili e lay- out. Entro il 30/06/2019**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	-10,00	90%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VALUTAZIONE EFFETTI DERIVANTI DAL NUOVO SERVIZIO		01-mag-18	28-ago-18	119	01-mag-18	28-ago-18	119				CONCLUSA	0	0
02	APPROFONDIMENTI AUTORIZZATIVI E GESTIONALI		01-giu-18	28-ago-18	88	01-giu-18	28-ago-18	88				CONCLUSA	0	0
03	VERIFICA E VALUTAZIONE DI SOGGETTI TERZI GESTORI		01-ago-18	29-set-18	59	01-ago-18	31-dic-18	152				CONCLUSA IN RITARDO (93GG)	0	0
04	DEFINIZIONE IPOTESI PERCORRIBILI		30-set-18	29-nov-18	60	01-ago-18	31-dic-18	152				CONCLUSA IN RITARDO (32GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

05	VALUTAZIONI DELLE PROPOSTE E SCELTA	30-nov-18	20-feb-19	82	30-nov-18	20-feb-19	82				CONCLUSA	30	30
06	DEFINIZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	21-feb-19	30-apr-19	68	21-feb-19	30-apr-19	68				CONCLUSA	60	60
07	VALUTAZIONE FINALE	02-mag-19	30-giu-19	59			0			0	RITARDO SU INIZIO (34GG)	10	0
<b>Totali:</b>											100	90	

Cod. Ob.8 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Revisione Piano Aria Comunale (PAC) di concerto con i Comuni dell'area pordenonese con valutazione ampliamento dell'area intervento. Entro il 30/06/2019.**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%




FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE IMPLEMENTAZIONE CON ALTRI COMUNI		01-gen-19	28-feb-19	58	01-gen-19	28-feb-19	58			0	CONCLUSA	20	20
02	PROPOSTE DI MODIFICHE		01-mar-19	31-mar-19	30	01-mar-19	31-mar-19	30			0	CONCLUSA	50	50
03	APPROVAZIONE GIUNTA		01-apr-19	30-apr-19	29				01-apr-19	30-ago-19	151	RITARDO SU INIZIO (65GG)	0	0
04	OPERATIVITA' PIANO CON MODIFICHE		02-mag-19	30-giu-19	59				02-mag-19	31-dic-19	243	RITARDO SU INIZIO (34GG)	30	0
<b>Totali:</b>											100	70		

Motivazione:

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04 Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Monitoraggio e controllo delle fontane. Valutazione dello stato degli indicatori di qualità</i>												
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>					
		01/01/2018	31/12/2019	01/01/2019	30/04/2019								
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>				
10101	% di realizzazione					<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>				
10102	N. fontane monitorate					<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="5,00"/>	<input type="text" value="120,00%"/>				

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

<b>102</b>	<i>Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini: revisione regolamento finanziamento pannolini ecologici.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2018	31/12/2019	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%	
10202	N. contributi erogati pannolini ecologici			15	19	4,00	126,67%	
<b>103</b>	<i>Ampliamento ecocentro comunale (114.000,00 €).</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2018	31/12/2019	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%	
<b>104</b>	<i>Indagini relative ai campi elettromagnetici in condivisione con ARPA.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2018	31/12/2019	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%	

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Obiettivi del 2018 della Mobilità urbana e Viabilità:

- 1) Opera n. 111.12 - PISUS A4A - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 2) Opera n. 111.12 PISUS A4B - Rifacimento segmento di Viale Mazzini. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 3) Opera n. 111.12 - PISUS A4C - Rifacimento segmento Largo San Giorgio. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 4) Opera n. 116.12 - PISUS A6 – Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 5) Opera n. 113.02 - PISUS A10 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 6) Opera n. 118.12 - PISUS A11 – Percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, Via Bellasio. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 7) Opera n. 119.12 - PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - Il tratto di Via Martiri Concordiesi. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 8) Opera n. 131.11 - Riqualficazione di Via Cappuccini. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 9) Opera n. 74.17 - Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 10) Opera n. 78.17 - Opera di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 11) Opera n. 76.17 - Nuova rotonda di via Montereale e via del Traverso. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 12) Opera n. 17.18 - Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (Via Nuova di Corva e Viale Treviso). L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 13) Opera n. 74.16 - POR FESR 2014-2020 Agenda urbana - Interventi riqualficazione viabilità quartiere di Torre e via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 14) Opera 63.18 - Riqualficazione urbana. PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche e parziale attuazione delle opere). L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 15) Opera n. 56.18 – Lavori di riqualficazione del Ring e messa in sicurezza rogge tominate. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 16) Opera n. 77.16 – Bando regionale zone 30. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 17) Revisione Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Piano di dettaglio del centro storico). L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 18) Predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata. Si chiede una revisione dell'obiettivo in quanto c'è la necessita di un maggior approfondimento dei rilievi in diversi periodi dell'anno.
- 19) Opera n. 68.19 - Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 20) Opera n. 64.19 - Piazza Rorai sistemazione I LOTTO - L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 21) Opera n. 89.18 - Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali interna e via San Daniele. L'obiettivo è in linea con le previsioni. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 22) Riqualficazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna; L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 23) Nuovo parcheggio di viale Dante: realizzazione in concessione alla partecipata G.s.m. L'obiettivo è in linea con le previsioni.

Gli interventi sottoelencati del 2019 della Mobilità urbana e Viabilità sono sostanzialmente in linea con le previsioni:

- 101) Parcheggi in struttura - fondo manutenzione straordinaria (72.19)
- 102) Interventi di moderazione del traffico (36.19)
- 103) Parcheggi in struttura - manutenzione straordinaria (38.19)
- 104) Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria urgente e indifferibile (39.19))
- 105) Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria (37.19))
- 106) Interventi di segnaletica stradale (63.19)
- 107) Viabilità ospedale monumento martelli (79.19)
- 108) Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (78.19)



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

- 109) Fornitura e posa in opera nuove pensiline (62.19)
- 110) Opere di messa in sicurezza di via Pra' confine con il comune di Cordenons (79.17)
- 112) Bretella di collegamento interporto – zona industriale Vallenoncello – I Lotto
- 113) Collaudi e rendicontazioni (parcheggio adiacente multipiano via Oberdan, sistemazione area pubblica sovrastante parcheggio condominio Le Torri, realizzazione pista ciclabile via Montereale tratto Nord)
- 114) Implementazione bozza Regolamentoo per la manomissione suolo pubblico.
- 115) Stesura capitolato relativo all'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - H Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-dic-14

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**PISUS A4A- Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. CUP B53G11000150001. Entro il 30/10/2019.**

Importo: 585.900,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="62"/>	<input type="text" value="-37,00"/>	<input type="text" value="63%"/>

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	19-ott-17	413	01-set-16	19-ott-17	413				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-17	23-mag-18	215	20-ott-17	18-giu-18	241				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		24-mag-18	08-giu-18	15	24-mag-18	08-giu-18	15				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-giu-18	07-ott-18	120	19-giu-18	27-set-18	100				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	08-ott-18	31-mag-19	235	08-ott-18	19-apr-19	193				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	8	8
06	ESECUZIONE LAVORI		01-giu-19	30-ott-19	151	20-apr-19							69	1
07	COLLAUDI		31-ott-19	30-dic-19	60								23	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	01-gen-20	31-mar-20	90								0	0
<b>Totali:</b>												100	9	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Cod. Ob.2 - H	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini. CUP B53G11000150001. Entro il 09/11/2019		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 1.221.100,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	84	62	-22,00	74%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.	51103	01-set-16	30-dic-17	485	01-set-16	30-dic-17	485				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	30-dic-17	03-lug-18	185	30-dic-17	18-giu-18	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		04-lug-18	19-lug-18	15	01-giu-18	16-giu-18	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	20-giu-18	18-ott-18	120	20-giu-18	13-set-18	85				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-ott-18	24-ott-18	5	14-set-18	19-set-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	08-ott-18	19-mag-19	223	08-ott-18	18-apr-19	192				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	19	19
07	ESECUZIONE LAVORI		20-mag-19	09-dic-19	203	19-apr-19							81	1
08	COLLAUDI		10-nov-19	09-dic-19	29								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	10-dic-19	28-feb-20	80								0	0
<b>Totali:</b>												100	20	

Cod. Ob.3 - H	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BALDISSERA-CORONA	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A4C - Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio. CUP B53G11000150001. Entro il 10/12/2019.		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 931.487,20	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	62	-33,00	65%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.	51103	01-set-16	10-gen-18	496	01-set-16	08-gen-18	494				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-gen-18	13-set-18	245	13-gen-18	18-giu-18	156				CONCLUSA IN ANTICIPO (87GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		14-set-18	29-set-18	15	01-giu-18	18-giu-18	17				CONCLUSA IN ANTICIPO (103GG)	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-set-18	29-dic-18	90	20-giu-18	18-set-18	90				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	08-ott-18	17-mag-19	221	08-ott-18	18-apr-19	192				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	14	14
06	ESECUZIONE LAVORI		18-mag-19	10-dic-19	206	19-apr-19							73	1
07	COLLAUDI		19-nov-19	10-dic-19	21								13	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	11-dic-19	28-feb-20	79								0	0
<b>Totali:</b>												100	15	

Cod. Ob.4 - H Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA-PEZZOTTI

Referente: BRUSADIN-DEL

Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto. CUP B53E11000110001. Entro il 28/03/2019.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 475.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	98	-1,00	99%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-dic-15	23-giu-17	567	04-dic-15	23-giu-17	567				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	15-giu-15	08-apr-17	663	15-giu-15	08-mag-17	693				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-gen-16	27-gen-16	15	16-feb-16	02-mar-16	15				CONCLUSA IN RITARDO (35GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-apr-17	23-giu-17	75	02-mar-16	30-apr-17	424				CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	24-giu-17	09-gen-18	199	01-mag-17	09-gen-18	253				CONCLUSA	0	0
06	CONTRATTO	51103	10-gen-18	04-feb-18	25	10-gen-18	05-feb-18	26				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI + PERIZIA		05-feb-18	28-mar-19	416	06-feb-18	28-mar-19	415				CONCLUSA	73	73

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

08	COLLAUDI		01-mar-19	20-mag-19	80	01-mar-19			20-apr-19	18-ago-19	120	RITARDO SU FINE EFF (16GG)	24	16
09	RENDICONTAZIONE	51103	21-mag-19	31-lug-19	71				20-lug-19	29-set-19	71	RITARDO SU INIZIO (15GG)	3	0
<b>Totali:</b>												100	89	

**Motivazione:** Richiesta revisione fasi. Per il CRE sono necessari 120 gg come da normativa, refuso nel crono iniziale.

**Soluzioni:** L'obiettivo sarà comunque concluso nell'anno.

Cod. Ob.5 - H Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'università via Mantegna, pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. CUP B54E11000310001. Entro il 09/09/2019.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:  Importo: 337.766,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	62	-38,00	62%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	16-ott-17	410	01-set-16	16-ott-17	410				CONCLUSA	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI		16-ott-17	15-nov-17	30	17-ott-17	15-nov-17	29				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	16-nov-17	02-nov-18	351	16-nov-17	27-set-18	315				CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	0	0
04	DEVOLUZIONE MUTUO		02-nov-18	17-nov-18	15	28-set-18	13-ott-18	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		18-nov-18	23-nov-18	5	14-ott-18	19-ott-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	24-nov-18	30-mag-19	187	20-ott-18	02-mag-19	194				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	7	7
07	ESECUZIONE LAVORI		31-mag-19	09-set-19	101	03-mag-19			06-mag-19	13-ott-19	160		66	1
08	ACCATASTAMENTO		10-set-19	10-ott-19	30				14-ott-19	13-nov-19	30		2	0
09	COLLAUDI		11-ott-19	10-dic-19	60				14-nov-19	10-dic-19	26		22	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	11-ott-19	09-gen-20	90				11-ott-19	09-gen-20	90		3	0
<b>Totali:</b>												100	8	

**Motivazione:** Ritardo 1 mese: richiesta revisione fasi.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Cod. Ob.6 - H	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BALDISSERA Michela	Referente: SPARTA' Giovan
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 20/12/2019		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 710.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="96"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	59	-16,00	79%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	26-apr-17	237	01-set-16	16-ott-17	410				CONCLUSA IN RITARDO (173GG)	0	0
02	REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO		02-gen-18	23-ott-18	294	02-gen-18	23-ott-18	294				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-ott-18	20-feb-19	119	10-ago-18						RITARDO SU FINE EFF (105GG)	33	29
04	DEVOLUZIONE MUTUO		10-feb-19	20-feb-19	10	10-feb-19	20-feb-19	10				CONCLUSA	3	3
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-feb-19	22-feb-19	1	21-feb-19	22-feb-19	1				CONCLUSA	3	3
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	22-feb-19	30-ago-19	189	22-feb-19							17	9
07	ESECUZIONE LAVORI		30-ago-19	20-dic-19	112								44	0
08	COLLAUDI		01-dic-19	20-dic-19	19								0	0
09	RENDICONTAZIONE		21-dic-19	28-feb-20	69								0	0
<b>Totali:</b>												100	44	

Cod. Ob.7 - H	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi. CUP B53E11000120001. Entro il 29/10/2019		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 416.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	61	-39,00	61%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	20-ott-17	414	01-set-16	20-ott-17	414				CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	21-ott-17	04-giu-18	226	21-ott-17	18-giu-18	240				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		05-giu-18	20-giu-18	15	01-giu-18	16-giu-18	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-giu-18	26-giu-18	5	16-giu-18	16-giu-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-giu-18	23-nov-18	149	20-giu-18	25-ott-18	127				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	24-nov-18	30-mag-19	187	26-ott-18						RITARDO SU FINE EFF (6GG)	12	11
07	ESECUZIONE LAVORI		31-mag-19	29-ott-19	151							RITARDO SU INIZIO (5GG)	64	0
08	COLLAUDI		30-ott-19	10-dic-19	41								21	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	11-dic-19	28-feb-20	79								3	0
<b>Totali:</b>												100	11	

Cod. Ob.8 - H Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-11

**Riqualificazione di via Cappuccini. Entro il 31/07/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.335.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	78	-21,00	79%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		02-gen-11	10-mag-12	494	02-gen-11	07-apr-12	461				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-12	23-nov-12	296	01-feb-12	23-nov-12	296				CONCLUSA	0	0
03	FINANZIAMENTO - MUTUO	00091	24-nov-12	19-dic-12	25	24-nov-12	19-dic-12	25				CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	20-dic-12	06-feb-18	1874	20-dic-12	06-feb-18	1874				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-ott-17	28-gen-18	119	01-ott-17	09-gen-18	100				CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-gen-18	03-feb-18	5	10-gen-18	15-gen-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	0	0
07	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	04-feb-18	11-ott-18	249	16-gen-18	13-lug-18	178				CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

08	ESECUZIONE LAVORI		12-ott-18	31-lug-19	292	01-giu-18							73	61
09	COLLAUDI	Diversi	01-ago-19	16-nov-19	107								24	0
10	RENDICONTAZIONE	00505	17-nov-19	15-feb-20	90								3	0
<b>Totali:</b>												100	61	

Cod. Ob.9 - H Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 07/02/2020**

Importo: 500.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82	62	-20,00	76%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)	51103	10-dic-16	18-dic-16	8	10-dic-15	18-dic-15	8				CONCLUSA IN ANTICIPO (366GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	19-dic-16	12-lug-17	205	19-dic-16	20-giu-17	183				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	01001	01-ott-17	18-apr-18	199	01-ott-17	27-apr-18	208				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	0	0
04	ASSUNZIONE MUTUO		19-apr-18	19-mag-18	30	27-apr-18	13-set-18	139				CONCLUSA IN RITARDO (117GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	20-mag-18	16-ott-18	149	20-mag-18	14-ott-18	147				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	17-ott-18	20-lug-19	276	17-ott-18	30-apr-19	195				CONCLUSA IN ANTICIPO (81GG)	20	20
07	ESECUZIONE LAVORI		21-lug-19	07-feb-20	201	01-mag-19							80	0
08	COLLAUDI		08-feb-20	08-mag-20	90								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	09-mag-20	06-nov-20	181								0	0
<b>Totali:</b>												100	20	

Cod. Ob.10 - H Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

**Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria. Entro il 15/02/2019**

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Ob. Eliminato:  Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	99	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-apr-17	21-giu-17	81	01-apr-17	27-lug-17	117				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
02	AUTORIZZAZIONE REGIONE		22-giu-17	20-set-17	90	28-lug-17	09-ott-17	73				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		21-set-17	21-dic-17	91	10-ott-17	21-dic-17	72				CONCLUSA	0	0
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	25-gen-18	01-ott-18	249	30-dic-17	10-set-18	254				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		02-ott-18	15-feb-19	136	02-set-18	08-gen-19	128				CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	73	73
06	COLLAUDI		16-feb-19	27-ago-19	192	09-gen-19	21-mar-19	71				CONCLUSA IN ANTICIPO (159GG)	24	24
07	RENDICONTAZIONE	51103	28-ago-19	25-mag-20	271	22-mar-19							3	0
<b>Totali:</b>												100	97	

Cod. Ob.11 - H Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-17

**Nuova rotonda via Montereale e via del Traverso. Bando regionale "punti critici". Entro il 31/05/2019.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 435.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	99	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO < € 40.000		01-apr-17	18-lug-17	108	01-apr-17	09-lug-17	99				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		19-lug-17	17-set-19	790	19-lug-17	17-set-17	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (730GG)	0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO		24-ago-17	28-dic-17	126	24-ago-17	28-dic-17	126				CONCLUSA	0	0
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	02-gen-18	16-lug-18	195	02-gen-18	28-giu-18	177				CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	0	0



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

05	ESECUZIONE LAVORI		17-lug-18	31-mag-19	318	01-giu-18			01-apr-19	30-giu-19	90	RITARDO SU FINE EFF (5GG)	73	61
06	COLLAUDI		06-nov-18	02-mag-19	177	06-nov-18	14-mar-19	128				CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	24	24
07	RENDICONTAZIONE	51103	03-mag-19	29-gen-20	271				01-lug-19	28-mar-20	271	RITARDO SU INIZIO (33GG)	3	0
<b>Totali:</b>												100	85	

**Motivazione:**

Ritardo 1 mese: richiesta revisione fasi. L'Amministrazione intende eseguire i lavori una volta terminate le scuole.

Cod. Ob.12 - H Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar

Referente: MARCOLIN LOR

Data assegn.: 01-gen-18

**Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (via Nuova di Corva e viale Treviso). Entro il 30/09/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 700.000,00

Grado rispetto previsioni:

100



**Elenco Indicatori**

**Obiettivo 30/04**

**Sc. V.A. % Real.**

01	% di realizzazione	94	61	-33,00	65%
----	--------------------	----	----	--------	-----

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-18	31-gen-18	30	01-gen-18	31-gen-18	30				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-feb-18	18-giu-18	137	01-feb-18	27-apr-18	85				CONCLUSA IN ANTICIPO (52GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	19-giu-18	02-ott-18	105	28-apr-18	24-mag-18	26				CONCLUSA IN ANTICIPO (131GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		03-ott-18	28-ott-18	25	29-mag-18	08-ago-18	71			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (81GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-ott-18	03-nov-18	5	09-ago-18	14-ago-18	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (81GG)	0	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	04-nov-18	11-lug-19	249	15-ago-18							14	13
07	ESECUZIONE LAVORI		12-lug-19	30-set-19	80								75	0
08	COLLAUDI		01-ott-19	10-apr-20	192								11	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	11-apr-20	07-gen-21	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	13	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Cod. Ob.13 - H Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-17	<b>POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana Azione 4.3 - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e Via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30. Entro il 08/04/2021</b>
Ob. Modificato: <input type="text"/>	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 4.250.000,00 <span style="float: right;">Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> </span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	59	46	-13,00	78%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA		15-nov-17	20-giu-18	217	15-nov-17	11-giu-18	208				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
02	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	51103	03-giu-18	22-nov-18	172	03-giu-18	25-ott-18	144				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		23-nov-18	30-mar-19	127	26-ott-18	11-apr-19	167				CONCLUSA IN RITARDO (12GG)	53	53
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-mar-19	24-apr-19	25	12-apr-19	24-apr-19	12				CONCLUSA	3	3
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-mar-19	10-set-19	164	30-mar-19							31	15
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-set-19	16-set-19	5			0					3	0
07	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	17-set-19	22-mar-20	187								10	0
08	ESECUZIONE LAVORI		23-mar-20	08-apr-21	381								0	0
09	COLLAUDI		09-apr-21	18-ott-21	192								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	19-ott-21	18-mag-22	211								0	0
<b>Totali:</b>												100	71	

Cod. Ob.14 - H Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: SPARTA Giovann
Data assegn.: 01-gen-18	<b>Riqualificazione urbana D: PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche e parziale attuazione delle opere). Entro il 18/07/2020</b>
Ob. Modificato: <input type="text"/>	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 1.623.863,00 <span style="float: right;">Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> </span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	56	-1,00	98%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	21-nov-17	09-set-18	292	21-nov-17	10-set-18	293				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	51103	30-gen-19	02-set-19	215	20-ago-18	14-set-18	25				CONCLUSA IN ANTICIPO (353GG)	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-set-19	08-set-19	5	15-set-18	20-set-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (353GG)	0	0
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	01-giu-19	08-feb-20	252							RITARDO SU INIZIO (4GG)	100	0
05	ESECUZIONE LAVORI		09-feb-20	18-lug-20	160								0	0
06	COLLAUDI		19-lug-20	29-set-20	72								0	0
07	RENDICONTAZIONE		30-set-20	30-mar-21	181								0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

Cod. Ob.15 - H Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-18

**Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate viale Marconi. Entro il 08/10/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 970.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	56	-4,00	93%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO	51103	06-dic-17	16-mar-18	100	06-dic-17	26-mar-18	110				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		17-mar-18	16-apr-18	30	17-mar-18	16-apr-18	30				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-mar-18	11-ott-18	199	26-mar-18	11-ott-18	199				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	01001	12-ott-18	05-mag-19	205	12-ott-18	02-mag-19	202				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	68	68
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		06-apr-19	01-mag-19	25	06-apr-19	01-mag-19	25				CONCLUSA	8	8
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-mag-19	07-mag-19	5	02-mag-19	07-mag-19	5				CONCLUSA	8	8
08	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	26-apr-19	19-feb-20	299							RITARDO SU INIZIO (40GG)	16	0
09	ESECUZIONE LAVORI		20-feb-20	08-ott-20	231								0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

10	ACCATASTAMENTO		13-dic-20	13-dic-20	0								0	0
11	COLLAUDI		14-dic-20	24-giu-21	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	25-giu-21	23-mar-22	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	84	

Cod. Ob.16 - H Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Bando regionale zone 30: "Tutta la M e mezza O" (ambito di via delle Caserme). Entro il 24/03/2019.**

Importo: 233.000,00

Grado rispetto previsioni:  96

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	89	-1,00	99%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STIPULA CONVENZIONE CON REGIONE (DOPO APPROVAZIONE BILANCIO)		15-set-16	31-dic-16	107	14-set-16	07-dic-16	84			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		18-ott-16	15-mar-17	148	18-ott-16	19-set-17	336				CONCLUSA IN RITARDO (188GG)	0	0
03	VERIFICHE E INDAGINI STATO DI FATTO E CONFRONTO CON LA REGIONE		16-mar-17	15-apr-17	30	19-set-17	23-nov-17	65				CONCLUSA IN RITARDO (222GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	19-set-17	01-feb-18	135	19-set-17	08-feb-18	142				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	51103	25-apr-18	02-dic-18	221	25-apr-18	20-nov-18	209				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		03-dic-18	24-mar-19	111	03-dic-18	15-apr-19	133				CONCLUSA IN RITARDO (22GG)	78	78
07	COLLAUDO TECNICO		25-mar-19	23-giu-19	90	16-apr-19						RITARDO SU INIZIO (22GG)	9	0
08	EVENTI DI INAUGURAZIONE		24-giu-19	23-lug-19	29			0					4	0
09	MONITORAGGIO (CONDIVISIONE CON LE SCUOLE)		24-lug-19	22-ott-19	90			0					5	0
10	DIFFUSIONE DEI RISULTATI		23-ott-19	22-nov-19	30			0					4	0
11	MONITORAGGI		24-giu-19	23-giu-22	1095			0					0	0
<b>Totali:</b>												100	78	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Cod. Ob.17 - H	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: SPARTA' Giovan
Data assegn.: 01-gen-17		<b>Revisione Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile (Piano di dettaglio del centro storico). Entro il 15/03/2019</b>	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 12.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</span>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>		

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	100	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-17	29-mag-17	89	01-mar-17	09-mag-17	69				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
02	CONFERIMENTO INCARICO		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17	20-lug-17	141				CONCLUSA IN RITARDO (81GG)	0	0
03	ELABORAZIONE PROPOSTA		21-lug-17	03-nov-17	105	21-lug-17	03-nov-17	105				CONCLUSA	0	0
04	ANALISI DELLA PROPOSTA		04-nov-17	31-gen-18	88	04-nov-17	31-gen-18	88				CONCLUSA	0	0
05	FASE PROGETTUALE DEFINITIVA		01-feb-18	02-apr-18	60	01-feb-18	02-apr-18	60				CONCLUSA	0	0
06	VALUTAZIONE AMMINISTRAZIONE		03-apr-18	08-giu-18	66	03-apr-18	08-giu-18	66				CONCLUSA	0	0
07	PRESENTAZIONE IN GIUNTA PER ADOZIONE		24-mag-18	02-set-18	101	11-giu-18	15-ott-18	126				CONCLUSA IN RITARDO (43GG)	0	0
08	PRESENTAZIONE PUBBLICA		10-nov-18	14-nov-18	4	10-ott-18	10-ott-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
09	ITER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		16-ott-18	04-feb-19	111	16-ott-18	18-mar-19	153				CONCLUSA IN RITARDO (42GG)	100	100
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.18 - H	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: SPARTA' Giovan
Data assegn.: 01-gen-17		<b>Riquilificazione urbana: predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata G.S.M. Entro il 07/03/2020. Fine rivista il 05/06/2020</b>	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox" value="Sì"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</span>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>		

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	80	5	-75,00	6%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STESURA CAPITOLATO		01-feb-18	03-mar-18	30	01-feb-18	03-mar-18	30				CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

02	CONDIVISIONE CAPITOLATO CON AMM.NE E MODIFICHE	04-mar-18	31-ago-18	180	04-mar-18	21-ago-18	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
03	AFFIDAMENTO INCARICO	22-ago-18	17-set-18	26	22-ago-18	10-set-18	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
04	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO	22-feb-19	13-nov-19	264	22-feb-19			22-feb-19	11-feb-20	354		70	23
05	REDAZIONE PIANO DEFINITIVO	14-nov-19	15-feb-20	93				12-feb-20	15-mag-20	93		30	0
06	ASSENSO AMM.NE E PRESENTAZIONE IN GIUNTA	16-feb-20	07-mar-20	20				16-mag-20	05-giu-20	20		0	0
<b>Totali:</b>											100	23	

**Motivazione:**

Ritardo 3 mesi: Necessaria una revisione dell'obiettivo in quanto c'è la necessita di un maggior approfondimento dei rilievi in diversi periodi dell'anno

Cod. Ob.19 - H Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-gen-19

**Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile. Entro il 09/06/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 360.000,00

Grado rispetto previsioni:

**Elenco Indicatori**

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	4	-46,00	8%

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		30-mar-19	19-giu-19	81	30-mar-19							4	3
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		20-giu-19	08-nov-19	141								46	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		09-nov-19	12-apr-20	155								50	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		13-apr-20	08-mag-20	25			0			0		0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-mag-20	14-mag-20	5			0			0		0	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	15-mag-20	12-gen-21	242								0	0
07	CONTRATTO	51103	13-gen-21	18-gen-21	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		19-gen-21	09-giu-21	141								0	0
09	COLLAUDI		10-giu-21	19-dic-21	192								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	20-dic-21	17-set-22	271								0	0
<b>Totali:</b>											100	3		

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Cod. Ob.20 - H	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Piazza Rorai sistemazione I LOTTO. Entro il 31/12/2020.</b>	Referente: RICCI Pierluigi
Data assegn.: 01-gen-19	Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 500.000,00		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	53	4	-49,00	8%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-feb-19	04-mag-19	92	01-feb-19	04-mag-19	92				CONCLUSA	3	3
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		05-mag-19	23-set-19	141	05-mag-19							33	15
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		24-set-19	27-gen-20	125								64	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-gen-20	02-feb-20	5			0			0		0	0
07	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	03-feb-20	14-set-20	224								0	0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	15-set-20	20-set-20	5								0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		21-ott-20	31-dic-20	71								0	0
10	COLLAUDI		01-gen-21	12-lug-21	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	13-lug-21	10-gen-22	181								0	0
<b>Totali:</b>												100	18	

Cod. Ob.21 - H	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: SPARTA' Giovan
Data assegn.: 01-gen-18	Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 700.000,00		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	23	4	-19,00	17%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	CONVENZIONE CON FRIULI VG STRADE		05-gen-19	30-apr-19	115	05-gen-19	30-apr-19	115			0	CONCLUSA	43	43

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

000	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	51103	02-mag-19	12-nov-19	194							RITARDO SU INIZIO (34GG)	17	0
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		13-nov-19	14-gen-20	62								40	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		15-gen-20	21-feb-21	403								0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	22-feb-21	27-lug-21	155								0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-lug-21	02-ago-21	5			0			0		0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	03-ago-21	09-apr-22	249								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		10-apr-22	30-giu-22	81								0	0
08	COLLAUDI		01-lug-22	09-gen-23	192								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	10-gen-23	08-ott-23	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	43	

Cod. Ob.22 - H Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-gen-18

**Riqualficazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna. Entro il 25/12/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni:



**Elenco Indicatori**

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	-50,00	50%

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	20-gen-19	07-ott-19	260	20-gen-19	11-mar-19	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (210GG)	33	33
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		08-ott-19	25-dic-19	78	12-mar-19							67	10
<b>Totali:</b>												100	43	

Cod. Ob.23 - H Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-gen-19

**Nuovo parcheggio di viale Dante: realizzazione in concessione alla partecipata GSM. Entro il 31/12/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:










# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04		Sc. V.A.		% Real.						
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	40%									
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE COMUNE SU PROPOSTA GSM COSTRUZIONE DEL PARCHEGGIO		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30				CONCLUSA	0	0
02	REDAZIONE PROGETTO STUDIO FATTIBILITÀ PER ADOZIONE VAR. URB.		01-feb-19	30-apr-19	88	01-feb-19	01-apr-19	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	20	20
03	REDAZIONE ATTI PER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		01-feb-19	30-apr-19	88	01-apr-19	30-apr-19	29				CONCLUSA	25	25
04	APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA E PROGETTO DEFINITIVO		01-mag-19	31-ago-19	122	01-mag-19							15	5
05	REDAZ.E E APPROV. APPENDICE ALL'ATTUALE CONTRATTO COMUNE/GSM		01-mag-19	31-ago-19	122	01-mag-19							20	0
06	APPALTO ED ESECUZIONE OPERE E CONTROLLO COMUNE PN		01-set-19	31-dic-19	121								20	0
<b>Totali:</b>												100	50	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04						Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>101</b>	<i>Parcheggi in struttura - fondo manutenzione straordinaria € 73.200,00 (72.19)</i>									
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019						
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione					100	30	-70,00	30,00%	
<b>102</b>	<i>Interventi di moderazione del traffico € 20.000,00(36.19)</i>									
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019						
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione					100	5	-95,00	5,00%	

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

<b>103</b>	<b><i>Parcheeggi in struttura - manutenzione straordinaria € 20.000,00 (38.19)</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301 % di realizzazione				100	5	-95,00	5,00%	
<b>104</b>	<b><i>Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria urgente e indifferibile) €50.000,00 (39.19)</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401 % di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%	
<b>105</b>	<b><i>Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria) € 50.000,00 (37.19)</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10501 % di realizzazione				100	20	-80,00	20,00%	
<b>106</b>	<b><i>Interventi di segnaletica stradale € 100.000,00 (63.19)</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10601 % di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%	
<b>107</b>	<b><i>Viabilità ospedale monumento martelli €50.000,00 (79.19)</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10701 % di realizzazione				100	5	-95,00	5,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

<b>108</b>	<b>Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche €100.000,00 (78.19)</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10801	% di realizzazione					100	5	-95,00	5,00%
<b>109</b>	<b>Fornitura e posa in opera nuove pensiline € 30.000,00 (62.19)</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10901	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
<b>112</b>	<b>Bretella di collegamento interporto - zona industriale Vallenoncello - I LOTTO - 80.000 € da UTI</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11201	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
<b>113</b>	<b>Collaudi e rendicontazioni.</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/01/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11301	% di realizzazione					100	30	-70,00	30,00%
11302	Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan.					100	10	-90,00	10,00%
11303	Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri.					100	80	-20,00	80,00%
11305	Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord					100	10	-90,00	10,00%
<b>114</b>	<b>Implementazione bozza Regolamento per le manomissioni del suolo pubblico</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/07/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

Direzione P.O. Politiche del territorio

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO-SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è pressoché in linea con le previsioni ad eccezione:

- dell'obiettivo n° 1 in quanto manca tuttora la consegna delle analisi viabilistiche determinanti per la chiusura della fase di analisi nonché di indicazioni certe da parte degli uffici tecnici regionali in merito all'adeguamento al PPR;
- di alcuni interventi per i quali siamo in attesa, da parte dei soggetti preposti, della documentazione tecnico/amministrativa necessaria per l'avvio delle procedure urbanistiche.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - E Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONEGUZZI Mar

Data assegn.: 01-gen-18

**Variante generale di Assestamento del Nuovo PRGC. Entro il 15/07/2019. Fine rivista entro il 20/12/2019**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ELABORAZIONE DIRETTIVE PROPEDEUTICHE ALLA STESURA DELLA VARIANTE		01-feb-18	10-apr-18	68	01-feb-18	31-ago-18	211				CONCLUSA IN RITARDO (143GG)	0	0
02	ASSENSO AMMI.NE E REP. PAR. DA REG.		11-giu-18	21-giu-18	10	01-set-18	04-ott-18	33				CONCLUSA IN RITARDO (105GG)	0	0
03	PRED. ATTO PER ADOZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DCC DIRETTIVE		22-giu-18	02-lug-18	10	24-set-18	12-ott-18	18				CONCLUSA IN RITARDO (102GG)	0	0
04	PREDIS. DISCIPL. D'INCARICO PER STUDI CORRELATI ALLA VARIA		09-ott-18	30-ott-18	21	09-ott-18	30-ott-18	21				CONCLUSA	0	0
05	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		31-ott-18	15-mar-19	135	31-ott-18			01-giu-19	01-ago-19	61	RITARDO SU FINE EFF (82GG)	50	0
06	ASSENSO AMMI.NE		16-mar-19	29-mar-19	13			0	02-ago-19	15-set-19	44	RITARDO SU INIZIO (81GG)	5	0
07	STESURA DEFINITIVA VARIANTE		31-mar-19	31-mag-19	61			0	16-set-19	16-nov-19	61	RITARDO SU INIZIO (66GG)	30	0
08	REPERIMENTO PARERE CCI^		01-giu-19	14-giu-19	13			0	17-nov-19	25-nov-19	8	RITARDO SU INIZIO (4GG)	10	0
09	PREDISPOSIZIONE ATTO PER PRESENTAZIONE IN C.C.		15-giu-19	15-lug-19	30			0	26-nov-19	20-dic-19	24		5	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

**Totale:** 100 0

**Motivazione del ritardo:** Ritardo 5 mesi: manca tuttora la consegna di analisi viabilistiche, da parte del professionista esterno, determinanti per la chiusura della fase di analisi. Richiesta revisione fasi.

Cod. Ob.2 - L Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONEGUZZI Mar

Data assegn.: 01-gen-18

**Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 31/12/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	57	-43,00	57%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA MODALITA' UNIFICAZIONE INSTESTAZIONI CATASTALI		18-gen-18	20-gen-18	2	18-gen-18	20-gen-18	2				CONCLUSA	0	0
02	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 25% DEGLI OGGETTI		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	31-dic-18	333			0	CONCLUSA	0	0
03	VERIFICHE PUNTUALI AREE NON INSERIBILI IN CARTOGRAFIA		16-lug-18	26-apr-19	284	16-lug-18	26-apr-19	284				CONCLUSA	25	25
04	ATTIVAZIONE UNIFICAZIONE INSTESTAZIONI		04-giu-18	01-ott-18	119	27-ago-18	27-set-18	31				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	0
05	PREDISPOSIZ. ELENCHI AREE CHE NECESSITANO DI AGGIORNAM. CON INC. EST.		16-lug-18	07-giu-19	326	16-lug-18							25	14
06	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 15% DEGLI OGGETTI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		50	20
<b>Totale:</b>												100	59	

### INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

**001** Adozione variante n° 8 al PRGC " Centro di aggregazione giovanile denominato CASA DELLE ATTIVITA' IN VIA PRATA "

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto 02/01/2019 Fine Prevista 30/06/2019 Inizio Effettiva 02/01/2019 Fine Effettiva 18/01/2019 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

<b>002</b>	<i>Adozione variante n° 11 al PRGC - " COLLEGATA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI 2019 - Relitto stradale di Via Interna"</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/02/2019	30/09/2019	01/02/2019					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
202	% di realizzazione				100	25	-75,00	25,00%	
<b>003</b>	<i>Adozione variante n° 12 al PRGC - " Viabilità collegata al nuovo Ospedale"</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		02/02/2019	31/12/2019	02/02/2019					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
301	% di realizzazione				100	5	-95,00	5,00%	
<b>Motivazione:</b>		In attesa consegna progetto dall'azienda ospedaliera							
<b>004</b>	<i>Adozione variante n° 13 al PRGC " SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA PRASECCO E INTERSEZIONE CON VIA MUSILE"</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/07/2019	31/12/2019						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
401	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<b>005</b>	<i>Adozione variante n° 14 al PRGC - "Consequente all'approvazione del progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP N. 7 DI AVIANO E LE SS.CC. VIA BRENTELLA, VIA CAVALLOTTI, E VIA JULIA NEI COMUNI DI PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO"</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
501	% di realizzazione				100	5	-95,00	5,00%	
<b>Motivazione:</b>		In attesa della comunicazione da parte della Regione							
<b>006</b>	<i>Adozione di variante n. 3 al PR n. 1 di Rorai Grande</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/05/2019	31/12/2019						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
601	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

<b>007</b>	<i>Adozione variante puntuale n. 15 al PRGC (costruzione Park viale Dante)</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/03/2019	30/04/2019			01/05/2019	31/12/2019		
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
701	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b> Motivazione: Il progetto da parte di GSM è stato consegnato in Aprile e manca ancora convenzione con il Comune							
<b>008</b>	<i>Adozione di variante n. 2 al PR n. 12 del Centro Storico - (Collegato al Pioano delle alienazioni - sede della ex circoscrizione )</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/03/2019	30/09/2019	01/03/2019					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
801	% di realizzazione				100	25	-75,00	25,00%	
<b>009</b>	<i>Approvazione definitiva della rotatoria di via Revedole / intersezione SS 13</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/05/2019	31/12/2019						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
1001	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<b>010</b>	<i>Approvazione definitiva della rotatoria di via Prasecco /intersezione SS13</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/05/2019	21/12/2019						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
1101	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<b>011</b>	<i>Supporto all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento della toponomastica/ANNCSU sul portale dell'agenzia delle entrate - GESTIONE SIT</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
1201	% di realizzazione				100	20	-80,00	20,00%	



## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

<b>012</b>	<i>Catalogazione cartografie per nuovo portale intranet. GESTIONE SIT</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
1201	% di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%	
1202	N. cartografie catalogate				6	0	-6,00	0,00%	
<b>013</b>	<i>Collaborazione con Agenzia Entrate - ufficio provinciale Territorio per aggiornamento toponomastica U.I.U. - GESTIONE SIT</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	30/04/2019				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
1401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
1402	N. DOCFA/Assegnazione civici trasmessi per aggiornamento				100	274	174,00	274,00%	
<b>014</b>	<i>Supporto al settore Vigilanza e Sicurezza per l'analisi della distribuzione delle famiglie, sul territorio, delle scuole primarie del comprensivo SUD per le valutazioni sul servizio di PEDIBUS - GESTIONE SIT</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/03/2019	01/01/2019	31/01/2019				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
1501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Edilizia privata

P.O. Ius Luciano

C. Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni fatta eccezione gli obiettivi n. 2 e 3 la relativa motivazione è inserita nella specifica scheda.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano


Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Redazione e approvazione nuovo regolamento edilizio. Entro il 30/07/2019**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	50	-50,00

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REVISIONE BOZZA SECONDO INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	30-apr-19	119			0	CONCLUSA	50	50
02	FASE PROCEDURALE PER L'APPROVAZIONE		01-mag-19	30-lug-19	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (35GG)	50	0
<b>Totali:</b>												100	50	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano


Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Presentazione pratiche edilizie in via telematica e dematerializzazione dell'archivio cartaceo. Entro il 28/02/2020**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	80	10	-70,00

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONCLUSIONE DELLA VALIDAZIONE PROCEDURE DEMATERIALIZZAZIONE		01-gen-19	31-ago-19	242	01-gen-19					0		70	10
02	FORMAZIONE PERSONALE		01-set-19	30-nov-19	90			0			0		10	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

03	FASE TEST PER VERIFICHE PROCEDIMENTI	01-set-19	30-nov-19	90			0			0	10	0
04	PRESENTAZIONE E INIZIO NUOVA PROCEDURA	01-dic-19	28-feb-20	89			0			0	10	0
<b>Totali:</b>											100	10

**Motivazione del ritardo:** *Il personale dell'ufficio è stato impegnato in attività ordinaria oltrechè in altri obiettivi di sviluppo, si garantisce comunque la chiusura entro i termini*

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Attività di supporto per la parte normativa, alla redazione della variante generale al PRGC. Entro il 31/05/2019. Fine rivista entro il 16/11/2019**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA		01-gen-19	15-mar-19	73			0	01-giu-19	01-ago-19	61	RITARDO SU INIZIO (155GG)	50	0
02	STESURA DEFINITIVA		31-mar-19	31-mag-19	61			0	02-ago-19	16-nov-19	106	RITARDO SU INIZIO (66GG)	50	0
<b>Totali:</b>											100	0		

**Motivazione del ritardo:** *Ritardo 5,5 mesi: mancanza di analisi viabilistiche determinanti per la chiusura della fase di analisi. Richiesta revisione fasi.*

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04 Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

<b>101</b>	<b>ACCERTAMENTI EDILIZI. Prosegue l'attività di accertamento sulle pratiche edilizie depositate in archivio a supporto dell'attività del Servizio Patrimonio e del Comando Polizia Comunale, per lo più finalizzate alla ricerca di elementi che possono stabilire la proprietà e l'asservimento ad uso pubblico di aree già oggetto di interventi edilizi.</b>											
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>		<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>			
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019								
<b>Indicatori:</b>							<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10101	% di realizzazione						100	30	-70,00	30,00%		

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

<b>102</b>	<i>DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO. E' prevista la prosecuzione dell'attività con l'impiego di L.S.U. e dell'attrezzatura già a disposizione. Si prevede possano essere scansionati non più di 3 ulteriori annate.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201 % di realizzazione				100	20	-80,00	20,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata P.O. Cigana Silvia

C. Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le rilevazioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-19

**Gestione Bando per il sostegno delle attività a servizio dei residenti. Entro il 15/10/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	55	-45,00	55%
02	Assegnazione intero finanziamento pari a € 100,000(si=1)	1	1	0,00	100%
03	N. domande di finanziamento	20	23	3,00	115%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VALUTAZIONE DOMANDE PRESENTATE		09-gen-19	31-mar-19	81	09-gen-19	14-mar-19	64			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	40	40
02	APPROVAZIONE GRADUATORIA		15-mar-19	15-apr-19	31	15-mar-19	21-mar-19	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	5	5
03	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI		15-apr-19	30-apr-19	15	15-mar-19	22-mar-19	7			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	5	5
04	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI		01-mag-19	30-set-19	152	01-apr-19					0		30	5
05	EROGAZIONE FINANZIAMENTI		01-giu-19	15-ott-19	136			0			0	RITARDO SU INIZIO (4GG)	20	0
<b>Totali:</b>											100	55		

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-19

**Interventi di miglioramento dei due mercati cittadini del mercoledì e sabato. Entro il 31/10/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	65	-35,00	65%
02	Nuovo Regolamento commercio aree pubbliche	1	1	0,00	100%
03	Progetto nuove aree mercatali	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE POSTEGGI DA ELIMINARE		01-apr-19	30-apr-19	29	01-apr-19					0	RITARDO SU FINE EFF (36GG)	5	1
02	ATTI DI SOPRESSIONE POSTEGGI		01-mag-19	30-giu-19	60	01-mag-19					0		10	1
03	NUOVO REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: REDAZIONE		01-gen-19	31-mar-19	89	01-feb-19	03-mag-19	91			0	CONCLUSA IN RITARDO (33GG)	60	60
04	CONDIVISIONE NUOVO REGOLAMENTO CON AMMINISTRAZIONE		01-apr-19	30-apr-19	29	01-mag-19					0	RITARDO SU FINE EFF (36GG)	5	2
05	ACQUISIZIONE PARERI		01-mag-19	31-mag-19	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (35GG)	5	0
06	PRESENTAZIONE REGOLAMENTO PER APPROVAZIONE		01-giu-19	15-lug-19	44			0			0	RITARDO SU INIZIO (4GG)	10	0
07	INFORMAZIONE AGLI OPERATORI DELLE NUOVE REGOLE		01-lug-19	31-ago-19	61			0			0		5	0
08	VERIFICA APPLICAZIONE NUOVE REGOLE	16001	01-set-19	31-ott-19	60			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	64	

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Azioni a favore delle attività commerciali e produttive interessate dai cantieri Pisu, Agenda Urbana, Periferie Urbane. Entro il 31/01/2020**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	36	-34,00	51%
02	Numero cantieri gestiti	3	4	1,00	133%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COORDIN. CON VIABILITA' E MOBILITA' PER OTTIMALE TEMPSTICA CANTIERI	00505	01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		15	8

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

02	GESTIONE COMUNICAZIONE FASI CANTIERI AI NEGOZI E ATTIVITA' VARIE	01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0	25	10
03	SPOSTAMENTO MERCATO PER PERIFERIE URBANE - PROGETTO NUOVE AREE MERCATA	01-mar-19	30-set-19	213	01-feb-19					0	35	15
04	CONDIVISIONE CON OPERATORI MERCATALI	01-ott-19	31-ott-19	30	01-apr-19					0	10	8
05	ATTI DI SPOSTAMENTO MERCATO	01-nov-19	31-dic-19	60	01-feb-19					0	15	5
06	SPOSTAMENTO MERCATO	01-gen-20	31-gen-20	30			0			0	0	0
<b>Totali:</b>											100	46

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia  
 Data assegn.: 01-gen-19  
**Ridefinizione dei mercati rionali di Sacro Cuore e Villanova. Entro il 30/06/2019**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	75	-25,00	75%
02	Stabilizzazione mercati rionali di Sacro Cuore e Villanova	2	1	-1,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	SACRO CUORE: SONDAGGIO CON CONSUMATORI		15-gen-19	15-feb-19	31			0			0	RITARDO SU INIZIO (141GG)	5	0
2	SACRO CUORE: VERIFICHE FATTIBILITA		01-mar-19	15-apr-19	45	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (74GG)	25	25
3	SACRO CUORE: ATTI ISTUTIVI E/O DI MODIFICA		16-apr-19	30-giu-19	75	01-feb-19	07-mar-19	34			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (115GG)	30	30
4	VILLANOVA: ATTI ISTITUTIVI E DI MODIFICA		01-mar-19	30-giu-19	121	15-feb-19					0		40	20
<b>Totali:</b>												100	75	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04										Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<b>Realizzazione vademecum per i pubblici esercizi in materia di acustica</b>													<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</span>
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>		<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>				
		01/01/2019	30/09/2019	01/02/2019										
<b>Indicatori:</b>								<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>			

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

10101	% di realizzazione								
10102	N. vademecum diffusi ai pubblici esercizi								
<b>102</b>	<b>Realizzazione convegni a carattere economico/produttivo</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019	01/04/2019						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione								
10202	N. convegni								



**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019**