

ALLEGATO A

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi  
di Peg e Piano della Performance  
al 31 agosto 2019***

***SETTORE IV***

***GESTIONE TERRITORIO,***

***INFRASTRUTTURE, AMBIENTE***

# INDICE

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

C.d.C.	C.elem.			
		<b>Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica, Patrimonio</b>		
93		Patrimonio - Espropri	Pagina	1
511	51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina	3
596		Politiche energetiche	Pagina	8
		<b>Servizi Amministrativi di settore</b>		
511	51103	Servizi amministrativi di settore	Pagina	12
		<b>Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri</b>		
511	51102	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina	13
		<b>Sicurezza, edilizia scol e assistenziale, manutenzioni</b>		
511	51105	Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenziale	Pagina	26
620	62007	Manutenzioni - squadra operai	Pagina	36
630		Uffici Giudiziari	Pagina	37
		<b>Difesa del suolo, protezione civile</b>		
540		Protezione civile	Pagina	38
565		Opere idrauliche per la difesa del suolo	Pagina	40
		<b>Valorizzazione e sostenibilità ambientale</b>		
590		Aree verdi e parchi	Pagina	50
595		Tutela ambientale	Pagina	57
		<b>Mobilità urbana e viabilità</b>		
505		Mobilità urbana	Pagina	64
		<b>Politiche del territorio</b>		
600	60001	Politiche del territorio	Pagina	85
		<b>Edilizia privata</b>		
580		Edilizia privata	Pagina	90
		<b>Politiche economiche e pianificazione commerciale</b>		
470		Politiche economiche e pianificazione commerciale	Pagina	93

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche energ., Manut. Impianti,

D. Gobbato Maurizio

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività della UOS è sostanzialmente in linea con le previsioni per le attività di tipo ordinario, mentre persiste - anche per il ridotto organico in servizio - un ritardo per quanto attiene al conseguimento dell'unico ma articolato obiettivo concernente l'alienazione di alcuni beni immobili. A tale proposito, mentre si prospetta una rimodulazione della tempistica sulla vendita di casa Fabris e la ex Birreria (con inserimento delle fasi per una variante urbanistica di valorizzazione), si propone lo stralcio dell'alienazione dei posti auto nel condominio "Le Torri", a seguito dell'intervenuto vincolo quinquennale stabilito con l'erogazione di contribuzione regionale a valere sui lavori di sistemazione del parcheggio in struttura di cui trattasi. Si segnala peraltro l'inserimento di fatto di un nuovo obiettivo per l'alienazione di un'area comunale lungo viale Treviso, che verrà conseguito entro il corrente anno e che consegnerà l'introito di circa 40.000,00 €.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GOBBATO Mauri  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Completamento Piano delle alienazioni immobiliari 2018: Casa Fabris, posti auto e Piano alienazioni 2019: Ex Birreria e varie. Entro il 31/01/2020. Fine rivista entro il 16/08/2020**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	48	-52,00	48%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL COND. MAGNOLIA		01-mag-15	30-nov-15	213	01-mag-15	30-nov-15	213				CONCLUSA	0	0
02	ATTUAZIONE PIANO ACQUISIZIONI / ALIENAZIONI RESTANTE		01-mag-15	31-mar-17	700	01-mag-15	31-mar-17	700			0	CONCLUSA	0	0
03	ATTUAZIONE PIANO 2016		01-gen-17	30-nov-17	333	01-gen-17	18-apr-18	472				CONCLUSA IN RITARDO (139GG)	0	0
04	ALIENAZIONE CASA FABRIS		01-feb-18	29-ott-19	635	01-feb-18			01-nov-19	30-apr-20	181	RITARDO SU FINE EFF (16GG)	30	16
05	ALIENAZIONE EX BIRRERIA		14-gen-19	31-gen-20	382	14-gen-19			01-apr-20	16-ago-20	137		35	17
06	ALIENAZIONE DI UN'AREA COMUNALE LUNGO VIALE TREVISO		01-lug-19	31-dic-19	183	01-lug-19					0		35	15
<b>Totali:</b>												100	48	

Motivazione:

*Necessità di definire e superare un'ipoteca nel caso di Casa Fabris, di valorizzare ulteriormente la ex Birreria anche con apposita variante urbanistica e vincolo regionale quinquennale a non alienare nel caso dei posti auto presso il parcheggio "Le Torri".*

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019**

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

Direzione P.O. Politiche energ., Manut. Impianti,

D. Gobbato Maurizio

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti**

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è quasi sostanzialmente in linea con le previsioni, salvo qualche lieve ritardo su alcuni obiettivi e interventi che, tuttavia, sarà recuperato garantendo in parte il risultato finale entro l'esercizio e, nel caso di due obiettivi di lavoro, rimodulandone il tempo di esecuzione.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Franca Targhetta Referente: GOBBATO Mauri  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 30/11/2019. Fine rivista entro il 31/01/2020**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  16

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	5	10	-90,00	10%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE E PROGETTAZIONE		01-gen-19	31-mar-19	89	01-gen-19			01-gen-19	30-set-19	272	RITARDO SU FINE EFF (228GG)	25	10
02	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO	51103	01-apr-19	30-giu-19	90			0	01-ott-19	31-ott-19	30	RITARDO SU INIZIO (227GG)	20	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-lug-19	30-nov-19	152			0	01-nov-19	29-feb-20	120	RITARDO SU INIZIO (136GG)	50	0
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-19	31-dic-19	30			0	01-mar-20	30-apr-20	60		5	0
<b>Totali:</b>												100	10	

**Motivazione del ritardo:** *Complessità di approntare una serie di opere puntuali di completamento, unitamente alla carenza per infortunio di parte del personale interno.*

**Soluzioni:** *Rimodulazione delle fasi di intervento.*

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GOBBATO Mauri  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Partenariato Pubblico Privato per la gestione dei servizi termici ed elettrici. Entro il 30/09/2019**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	85	90	-10,00	90%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA	51103	01-gen-19	15-feb-19	45			0			0	RITARDO SU INIZIO (317GG)	25	25
02	ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	51103	16-feb-19	15-mar-19	27			0			0	RITARDO SU INIZIO (271GG)	10	10
03	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA	51103	16-mar-19	20-mar-19	4			0			0	RITARDO SU INIZIO (243GG)	5	5
04	DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA		21-mar-19	20-apr-19	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (238GG)	30	30
05	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E STEAN STILL	51103	21-apr-19	31-mag-19	40			0			0	RITARDO SU INIZIO (207GG)	5	5
06	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO	51103	01-giu-19	31-ago-19	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (166GG)	15	15
07	CONSEGNA IMPIANTI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA		01-set-19	30-set-19	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (74GG)	10	0
<b>Totali:</b>												100	90	

Cod. Ob.1 - B Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-18

**Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Entro il 31/07/2019. Fine rivista entro il 31/01/2020**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 150.000,00

Grado rispetto previsioni:  83

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-feb-18	22-mag-18	110	01-feb-18	22-mag-18	110				CONCLUSA	0	0
02	ESECUZIONE LAVORI		01-lug-18	31-lug-19	395	01-set-18			01-nov-19	29-feb-20	120	RITARDO SU FINE EFF (106GG)	96	80
03	RENDICONTAZIONE		01-ago-19	31-ott-19	91			0	01-mar-20	30-apr-20	60	RITARDO SU INIZIO (105GG)	4	0
<b>Totali:</b>												100	80	

**Motivazione del ritardo:** *Complessità di approntare una serie di opere puntuali di completamento, unitamente alla carenza per infortunio di parte del personale interno.*

**Soluzioni:** *Rimodulazione delle fasi di intervento.*

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Cod. Ob.4 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: BOZ Giorgio
Data assegn.:	01-dic-14	<b>PISUS A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone. CUP B57F11002480001. Entro il 25/11/2019</b>		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	514.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	12	80	-20,00	80%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.	51103	01-set-16	31-gen-18	517	01-set-16	01-feb-18	518				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	30-gen-18	08-ago-18	190	28-feb-18	03-set-18	187				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		09-ago-18	24-ago-18	15	09-ago-18	24-ago-18	15				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	25-ago-18	20-nov-18	87	01-ago-18	29-nov-18	120				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	21-nov-18	27-mag-19	187	21-nov-18	27-mag-19	187				CONCLUSA	12	12
07	ESECUZIONE LAVORI		28-mag-19	25-nov-19	181	29-mag-19						RITARDO SU INIZIO (1GG)	63	41
08	ACCATASTAMENTO		26-nov-19	26-nov-19	0								2	0
09	COLLAUDI		27-nov-19	27-dic-19	30								21	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	27-dic-19	25-feb-20	60								2	0
<b>Totali:</b>												100	53	

Cod. Ob.5 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PAJER Lucilla	Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di illuminazione pubblica. Entro il 30/04/2019. Fine rivista entro il 30/06/2019</b>		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	40.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="96"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	90	-10,00	90%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

01	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE	01-mar-18	31-mar-18	30	01-mar-18	13-dic-18	287			0	CONCLUSA IN RITARDO (257GG)	0	0
02	PROGETTAZIONE OPERE	01-apr-18	31-lug-18	121	01-mar-18	13-dic-18	287			0	CONCLUSA IN RITARDO (135GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI	13-dic-18	30-apr-19	138	13-dic-18	31-ago-19	261	13-dic-18	30-giu-19	199	CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	96	96
04	RENDICONTAZIONE	30-apr-19	30-giu-19	61			0	01-lug-19	30-set-19	91	RITARDO SU INIZIO (198GG)	4	0
<b>Totali:</b>											100	96	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-apr-18

**Implementazione rete illuminazione pubblica a favore della sicurezza cittadina. Entro il 11/04/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 118.211,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE		01-giu-18	01-lug-18	30	01-giu-18	31-lug-18	60			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
02	PROGETTAZIONE OPERE		02-lug-18	31-ott-18	121	01-ago-18	11-ott-18	71			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		19-nov-18	11-apr-19	143	19-nov-18	20-mar-19	121				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	96	96
04	RENDICONTAZIONE		11-apr-19	11-giu-19	61	21-mar-19	31-mar-19	10				CONCLUSA IN ANTICIPO (72GG)	4	4
<b>Totali:</b>											100	100		

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

**001** *Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di pubblica illuminazione (65.000,00 €)*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2019 Fine Prevista 31/12/2019 Inizio Effettiva 01/01/2019 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
101	% di realizzazione	100	75	-25,00	75,00%



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

<b>002</b>	<i>Interventi di sostituzione pali illuminazione pubblica (25.000,00 €)</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
201	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b> Motivazione: Ritardo nella realizzazione							
<b>003</b>	<i>Riqualficazione centrali termiche (40.000,00 €)</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
301	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%
<b>004</b>	<i>Revisione sistema segnalazioni criticità illuminazione pubblica</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
401	% di realizzazione					100	80	-20,00	80,00%
<b>005</b>	<i>Affidamento e avvio della gestione in global service del sistema di videosorveglianza cittadino</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
501	Conclusione della fase di affidamento					100	100	0,00	100,00%
502	Relazione sul funzionamento del servizio entro il termine di fine d'anno					100	0	-100,00	0,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche energ., Manut. Impianti,

D. Gobbato Maurizio

C. Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni, salvo per quanto attiene all'obiettivo dell'ATEM GAS PN per le motivazioni riportate sulla relativa scheda. Per quanto attiene all'obiettivo Noemix - perfettamente in linea relativamente all'attività comunale - si propone una lieve revisione della fase di sottoscrizione della convenzione, la cui tempistica è sostanzialmente stabilita dall'attività del competente servizio regionale.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GOBBATO Mauri
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Simpla Pordenone - Armonizzazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile e del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile. Entro 28/02/2019</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	Grado rispetto previsioni:		100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	IMPEGNO POLITICO E COSTRUZIONE DELLA SQUADRA	00505	22-gen-18	03-mar-18	40	22-gen-18	22-gen-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (40GG)	0	0
02	PIANIFICAZIONE DEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE	00505	03-mar-18	31-lug-18	150	22-gen-18	31-lug-18	190			0	CONCLUSA	0	0
03	ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE	00505	01-giu-18	31-gen-19	244	01-giu-18	31-gen-19	244				CONCLUSA	80	80
04	APPROVAZIONE FORMALE DEI PIANI	00505	31-gen-19	28-feb-19	28	31-gen-19	31-gen-19	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	20	20
			<b>Totali:</b>										100	100

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GOBBATO Mauri
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Noemix Pordenone -New Mobility in Friuli Venezia Giulia - Futuro servizio di gestione centralizzata della mobilità delle flotte aziendali pubbliche coordinato dalla Amministrazione Regionale. Entro il 30/06/2022</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	Grado rispetto previsioni:		91

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	30	50	-10,00	83%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ADESIONE FORMALE AL PROGETTO	00505	22-gen-18	31-gen-18	9	22-gen-18	25-gen-18	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
02	ANALISI DEI BISOGNI DI MOBILITA' E PRESENTAZIONE	00505	01-feb-18	31-mag-18	119	25-gen-18	10-ott-18	258			0	CONCLUSA IN RITARDO (132GG)	0	0
03	STUDIO FATTIBILITA' TECNICO E FIRMA CONVENZIONE	00505	01-giu-18	31-dic-19	578	01-giu-18			01-giu-18	29-feb-20	638		100	60
04	PROCEDURA AMM. GARA E PUBBLICAZIONE	00505	01-gen-20	31-dic-21	730			0	01-mar-20	31-dic-21	670		0	0
05	FIRMA CONTRATTO	00505	01-gen-22	30-giu-22	180			0					0	0
<b>Totale:</b>												100	60	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-12

**Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 31/12/2021. Fine rivista entro il 31/03/2022**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni:  50

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30	8	15	-15,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4			0	CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13			0	CONCLUSA	0	0
03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM		01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
05	INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE	51103	01-set-14	15-mag-15	256	01-lug-14	15-set-15	441				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	0	0
05a	RISCONTRO AUTORITÀ SUCCESSIVO AL CARICAMENTO DATI		14-set-18	31-mar-19	198	14-set-18			14-set-18	29-feb-20	533	RITARDO SU FINE EFF (228GG)	20	10
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVIO ALL'AUTORITA'		01-dic-19	30-apr-20	151				01-mar-20	31-lug-20	152		80	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

07	EVENTUALI OSSERVAZIONI AUTORITA' E RECEPIMENTO OSSER E PUBBL. BANDO	01-mag-20	30-giu-20	60				01-ago-20	30-set-20	60		0	0
08	PERIODO ESPOSIZIONE BANDO	01-lug-20	31-dic-20	183			0	01-ott-20	31-mar-21	181		0	0
09	VALUTAZIONE OFFERTE	01-gen-21	30-giu-21	180			0	01-apr-21	30-set-21	182		0	0
10	CONSEGNA IMPIANTI AL NUOVO GESTORE	01-lug-21	31-ott-21	122			0	01-ott-21	31-gen-22	122		0	0
11	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	01-nov-21	31-dic-21	60			0	01-feb-22	31-mar-22	58		0	0
<b>Totali:</b>											100	10	

**Motivazione del ritardo:** Ritardo di ARERA nel fornire risposte sui valori VIR-RAB di sei Comuni dell'ATEM gas PN

**Soluzioni:** Rimodulazione delle fasi anche con solleciti all'Autorità di Gestione e revisione attualizzata dei valori delle reti dei Comuni dell'ATEM gas PN

Cod. Ob.4 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-18 **Conseguimento certificazione ISO 50001. Entro il 30/06/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:  Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40	25	25	-15,00	63%




## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE FINALITA' CERTIFICAZIONE		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	26-apr-18	115			0	CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
02	MONITORAGGIO BIENNALE AZIONI PAES E PROPEDEUTICHE ALLA CERTIFICAZIONE		01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	15-mar-19	73				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	45	45
03	REDAZIONE E VALUTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE ENERGIA		01-ott-19	31-gen-20	122			0				RITARDO SU INIZIO (44GG)	55	0
04	CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE E AUDIT DI SORVEGLIANZA		01-feb-20	30-giu-20	150			0					0	0
05	MONITORAGGIO AZIONI E AUDIT SORVEGLIANZA E CONFERMA CERTIFICAZIONE		01-lug-20	30-giu-21	364			0					0	0
<b>Totali:</b>											100	45		

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

<b>001</b>	<i>Installazione rilevatori consumi energia elettrica negli edifici comunali con popolazione della piattaforma di gestione dei consumi</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
100	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
101	N. contatori				50	40	-10,00	80,00%	
102	Attività di caricamento dati nella piattaforma				0	0	0,00	0,00%	
<b>002</b>	<i>Redazione e approvazione del Protocollo di funzionamento dell'Energy Manager ed attivazione dell'Energy Manager con iscrizione nei Pubblici Registri</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	30/06/2019	01/01/2019	30/04/2019				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
<b>003</b>	<i>Installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su spazi pubblici allo scopo dedicati</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
300	% di realizzazione				100	20	-80,00	20,00%	
301	N. colonnine installate				0	0	0,00	0,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b>	<b>Motivazione:</b> Sarà completato nell'anno							

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

**C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore

P.O. Predonzan

**C. Elementare 51103 CUC LL.PP. Servizi Amministrativi di settore**

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività della Centrale Unica di committenza per i Lavori Pubblici è in linea con le previsioni, avendo provveduto - su proposta dei rispettivi responsabili di procedimento - ad avviare tutte le procedure di gara programmate per il secondo quadrimestre.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

**C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport,

P.O. Lutman Guido

**C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.**

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni ad eccezione dei seguenti progetti:

- obiettivo 3 - CIMITERO DI TORRE: ampliamento 4° lotto da realizzarsi in project financing: Ritardo nel ricevimento del parere dai parte dei Servizi Tecnici Regionali e per richieste alla ditta di correzione degli elaborati progettuali. Tale ritardo non pregiudica i termini di realizzazione dell'opera
- obiettivo 8 - Stadio di Fontanafredda: Ritardo dovuto alla definizione del progetto esecutivo in base alle esigenze di utilizzo dell'impianto sportivo, comunque nel rispetto del programma d'uso della struttura
- obiettivo 13 - Polisportivo di Villanova: Sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive: Il ritardo è dovuto al carico di lavoro dell'ufficio in rapporto al personale a disposizione
- obiettivo 14 - Palazen di Villanova: Il ritardo è dovuto al carico di lavoro dell'ufficio in rapporto al personale a disposizione.

Sulla base del cosiddetto Decreto Crescita e della contribuzione complessiva di 170.000,00 € in conto capitale, con apposita variazione di bilancio e del triennale OOPP 2019-2021, sono stati previste due opere di efficientamento energetico rispettivamente riferite a lavori sul museo Ricchieri per 110.000,00 € e sulla Casa della Musica per 60.000,00 €. Tali lavori costituiscono importanti obiettivi (schede E), da iniziare entro il 31.10.2019 così come previsto dal finanziamento statale e troveranno termine verosimilmente entro la fine d'anno, con rendicontazione e collaudo che avranno seguito fra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: BOMBEN Flavia


Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. CUP B52F11000470001. Entro il 16/12/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 250.000,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89	12	78	-11,00	88%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16	17-ott-17	411				CONCLUSA IN RITARDO (233GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	25-ott-17	17-ago-18	296	25-ott-17	10-ago-18	289				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		11-giu-18	11-giu-18	0	10-ago-18	25-ago-18	15				CONCLUSA IN RITARDO (75GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

04	PROGETTO ESECUTIVO		04-set-18	05-dic-18	92	04-set-18	05-dic-18	92				CONCLUSA	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	06-dic-18	27-apr-19	142	06-dic-18	26-mar-19	110				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	16	16
07	ESECUZIONE LAVORI		28-apr-19	16-dic-19	232	07-apr-19							82	56
08	COLLAUDI		10-dic-19	17-dic-19	7								2	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	18-dic-19	16-feb-20	60								0	0
<b>Totali:</b>												100	72	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. CUP B56D12000010002. Entro il 29/07/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 105.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	10	98	-1,00	99%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16	17-ott-17	411				CONCLUSA IN RITARDO (233GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	25-nov-17	08-lug-18	225	25-ott-17	15-mag-18	202				CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		09-lug-18	24-lug-18	15	15-mag-18	15-mag-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-lug-18	25-lug-18	1	15-mag-18	16-mag-18	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO		25-lug-18	21-nov-18	119	30-mar-18	02-ott-18	186				CONCLUSA IN ANTICIPO (50GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	22-nov-18	23-apr-19	152	22-nov-18	14-apr-19	143				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	12	12
07	ESECUZIONE LAVORI		24-apr-19	29-lug-19	96	27-mag-19	31-lug-19	65				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	64	64
08	COLLAUDI		30-lug-19	28-set-19	60	01-ago-19	23-ago-19	22				CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	21	21
09	RENDICONTAZIONE	51103	29-set-19	28-gen-20	121							RITARDO SU INIZIO (46GG)	3	0
<b>Totali:</b>												100	97	



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola-MAURO Oriana	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-gen-14	CIMITERO DI TORRE: ampliamento 4° lotto da realizzarsi in project financing. Entro il 24/07/2020.		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 1.997.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="91"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">91</span>
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	75	45	52	-23,00	69%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		11-giu-15	12-nov-15	154	07-nov-14	18-dic-15	406				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	19-dic-15	20-gen-18	763	19-dic-15	16-apr-18	849				CONCLUSA IN RITARDO (86GG)	0	0
03	CONTRATTO	51103	17-apr-18	31-ott-18	197	17-apr-18	30-nov-18	227				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-dic-18	10-apr-19	130	01-dic-18	02-mag-19	152				CONCLUSA IN RITARDO (22GG)	43	43
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-apr-19	21-lug-19	101	02-mag-19	19-set-19	140				CONCLUSA IN RITARDO (60GG)	25	25
06	ESECUZIONE LAVORI		21-lug-19	24-lug-20	369	20-set-19						RITARDO SU INIZIO (61GG)	32	1
07	COLLAUDI		24-giu-20	22-ott-20	120	30-lug-19							0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	22-ott-20	20-apr-21	180								0	0
<b>Totali:</b>												100	69	

**Motivazione:** Ritardo nel ricevimento del parere dai parte dei Servizi Tecnici Regionali e per richieste alla ditta di correzione degli elaborati progettuali. Tale ritardo non pregiudica i termini di realizzazione dell'opera

Cod. Ob.4 - A	Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-set-15	Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 09/11/2020 Progetto SOSPESO		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 248.846,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	72	18	18	-54,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

01	PROGETTO PRELIMINARE		07-mag-16	07-ott-16	153	07-mag-16	24-nov-16	201				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	17-nov-16	29-mar-19	862	17-nov-16						RITARDO SU FINE EFF (230GG)	0	0
03	CONTRATTO	51103	30-mar-19	19-apr-19	20							RITARDO SU INIZIO (229GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	20-apr-19	30-ago-19	132							RITARDO SU INIZIO (208GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		31-ago-19	09-nov-20	436							RITARDO SU INIZIO (75GG)	0	0
06	COLLAUDI		10-nov-20	08-feb-21	90								0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	09-feb-21	08-ago-21	180								0	0
<b>Totali:</b>												0	0	

**Motivazione:**

Affidamento concessione sospeso in attesa dell'esito dei ricorsi in atto

Cod. Ob.5 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA Frances

Data assegn.: 01-ago-15

**Interventi ai cimiteri. Entro il 30/10/2019.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

## Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	93	61	80	-13,00	86%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		06-nov-12	16-nov-12	10	06-nov-12	16-nov-12	10				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	02-gen-18	27-set-18	268	23-set-15	27-set-18	1100				CONCLUSA	0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	28-set-18	15-lug-19	290	05-ago-18	06-giu-19	305				CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	14	14
06	ESECUZIONE LAVORI		16-lug-19	30-ott-19	106	07-giu-19	27-set-19	112				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	77	77
07	COLLAUDI		31-ott-19	30-apr-20	182	28-set-19							9	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	02-mag-20	31-ott-20	182								0	0
<b>Totali:</b>												100	91	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Cod. Ob.6 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: BOMBEN Flavia  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Edifici culturali - Manutenzioni straordinarie impianti. Entro il 08/05/2019.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 248.846,00 Grado rispetto previsioni:  99

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	99	98	-1,00	99%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROCEDURA RISTRETTA	51103	10-feb-17	25-feb-17	15	08-feb-17	25-feb-17	17				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-feb-17	31-ago-17	186	26-feb-17	24-ago-17	179				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	05-ott-17	31-dic-17	87	05-ott-17	31-dic-17	87				CONCLUSA	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		01-gen-18	02-mar-18	60	01-gen-18	24-gen-18	23				CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO		03-mar-18	30-lug-18	149	25-gen-18	19-apr-18	84				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
06	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		31-lug-18	18-nov-18	110	06-giu-18	18-nov-18	165				CONCLUSA	0	0
07	CONTRATTO	51103	19-nov-18	24-nov-18	5	19-nov-18	30-nov-18	11				CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		06-ago-18	08-mag-19	275	06-ago-18	05-apr-19	242				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	73	73
09	COLLAUDI		09-mag-19	19-lug-19	71	08-apr-19	04-lug-19	87				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	24	24
10	RENDICONTAZIONE	51103	20-lug-19	16-apr-20	271	08-lug-19							3	0
<b>Totali:</b>												100	97	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido  
 Data assegn.: 01-gen-13 **Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 05/03/2020. Fine rivista entro il 22/11/2020**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	77	18	18	-59,00	23%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

FASI DELL'OBIETTIVO		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)	51103	16-ott-15	17-set-16	337	16-ott-15	17-set-16	337				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		04-giu-18	10-lug-18	36	10-ott-18	19-nov-18	40				CONCLUSA IN RITARDO (132GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	30-gen-19	04-mag-19	94				23-set-19	25-gen-20	124	RITARDO SU INIZIO (288GG)	55	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		05-mag-19	30-mag-19	25				25-gen-20	19-feb-20	25	RITARDO SU INIZIO (193GG)	2	0
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		31-mag-19	18-set-19	110				19-feb-20	08-giu-20	110	RITARDO SU INIZIO (167GG)	10	0
06	CONTRATTO	51103	19-set-19	04-ott-19	15				07-giu-20	22-giu-20	15	RITARDO SU INIZIO (56GG)	2	0
07	ESECUZIONE LAVORI		05-ott-19	05-mar-20	152				23-giu-20	22-nov-20	152	RITARDO SU INIZIO (40GG)	31	0
08	COLLAUDI		06-mar-19	26-mar-19	20				23-nov-20	25-dic-20	32	RITARDO SU INIZIO (253GG)	0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	27-mar-19	11-apr-19	15				26-dic-20	10-gen-21	15	RITARDO SU INIZIO (232GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

Motivazione del ritardo: *L'OPERA ERA STATA SOSPESA E RECENTEMENTE NUOVAMENTE PREVISTA IN BILANCIO*

Soluzioni: *Si propone la riprogrammazione delle fasi di intervento a seguito della ripresa del progetto*

Cod. Ob.8 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN GUIDO

Data assegn.: 01-gen-18 **Stadio Fontanafredda. Entro il 22/08/2019. Fine rivista entro il 12/01/2020**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 600.000,00

Grado rispetto previsioni:  39

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	55	72	-28,00	72%

FASI DELL'OBIETTIVO		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE INTERNA DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -		15-apr-18	03-lug-18	79	25-mag-18	10-ago-18	77				CONCLUSA IN RITARDO (38GG)	0	0
02	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-giu-18	03-ago-18	63	11-ago-18	29-ago-18	18				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	04-ago-18	31-gen-19	180	04-ago-18	18-apr-19	257				CONCLUSA IN RITARDO (77GG)	2	2
04	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP	01-feb-19	02-apr-19	60	20-mag-19	16-ago-19	88				CONCLUSA IN RITARDO (136GG)	10	10
05	ESECUZIONE LAVORI	03-apr-19	22-ago-19	141	29-lug-19			29-lug-19	12-gen-20	167	RITARDO SU FINE EFF (84GG)	63	21
06	ACCATASTAMENTO	23-ago-19	22-set-19	30				13-gen-20	12-feb-20	30	RITARDO SU INIZIO (83GG)	2	0
07	COLLAUDI	23-ago-19	04-set-19	12				13-feb-20	25-feb-20	12	RITARDO SU INIZIO (83GG)	21	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	04-set-19	24-dic-19	111			26-feb-20	16-giu-20	111	RITARDO SU INIZIO (71GG)	2	0
<b>Totali:</b>											100	33	

**Motivazione del ritardo:** *Ritardo dovuto alla definizione del progetto esecutivo in base alle esigenze di utilizzo dell'impianto sportivo, comunque nel rispetto del programma d'uso della struttura*

Cod. Ob.9 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CHIAPPA Frances  
 Data assegn.: 01-ago-18  
**Palazzetto dello Sport: Realizzazione nuovo parapetto pista di pattinaggio. Entro il 9/03/2019**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 60.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		28-ago-18	28-dic-18	122	28-ago-18	28-dic-18	122				CONCLUSA	0	0
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		18-dic-18	22-gen-19	35	18-dic-18	18-gen-19	31				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	15	15
03	ESECUZIONE LAVORI		23-gen-19	09-mar-19	45	03-apr-19	10-mag-19	37				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	82	82
04	RENDICONTAZIONE		10-mar-19	09-apr-19	30	10-mag-19	27-mag-19	17				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	3	3
<b>Totali:</b>											100	100		

Cod. Ob.10 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: LUTMAN Guido  
 Data assegn.: 01-gen-19  
**Riqualficazione urbana B1 - Ex Biblioteca recupero conservativo per associazioni musicali. Entro il 20/11/2020**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 1.000.000,00 Grado rispetto previsioni:

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	66	60	61	-5,00	92%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	10-ago-18	13-set-18	34	10-ago-18	13-set-18	34				CONCLUSA	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-set-18	13-set-18	1	12-set-18	13-set-18	1			0	CONCLUSA	0	0
03	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-apr-19	02-dic-19	216	09-apr-19							54	49
04	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	03-dic-19	08-dic-19	5								9	0
05	ESECUZIONE LAVORI		09-dic-19	20-nov-20	347								37	0
06	ACCATASTAMENTO		21-nov-20	21-dic-20	30								0	0
07	COLLAUDI		01-nov-20	31-gen-21	91								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	01-gen-21	30-apr-21	119								0	0
<b>Totali:</b>												100	49	

Cod. Ob.11 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-19

**Adeguamento Villa Galvani per realizzazione progetto PAFF Palazzo Arti Fumetto Friuli. Entro il 10/10/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	61	91	-9,00	91%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		21-gen-19	22-mar-19	60	01-feb-19	04-apr-19	62			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	28	28
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		23-mar-19	11-lug-19	110	05-apr-19						RITARDO SU FINE EFF (126GG)	11	10
03	ESECUZIONE LAVORI		12-lug-19	10-ott-19	90	28-mag-19					0	RITARDO SU FINE EFF (35GG)	59	53
04	RENDICONTAZIONE		11-ott-19	10-nov-19	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (34GG)	2	0
<b>Totali:</b>												100	91	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Cod. Ob.12 - A Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-gen-19	<b>Palestra Via Peruzza - Sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio inghiaiato. Entro il 05/09/2020</b>	
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 300.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	15	56	-1,00	98%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		14-gen-19	29-mar-19	74	14-gen-19	07-mag-19	113				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	9	9
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		30-mar-19	29-giu-19	91	07-mag-19	20-giu-19	44				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	28	28
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		30-giu-19	02-dic-19	155	21-giu-19	06-ago-19	46				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	59	59
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-dic-19	02-dic-19	1	06-ago-19	07-ago-19	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (117GG)	2	2
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	03-dic-19	30-apr-20	149	05-ott-19							2	0
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	01-mag-20	06-mag-20	5								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		07-mag-20	05-set-20	121								0	0
08	COLLAUDI		06-set-20	17-dic-20	102								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	18-dic-20	17-giu-21	181								0	0
<b>Totali:</b>												100	98	

Cod. Ob.13 - A Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: CANTIELLO Pri
Data assegn.: 01-gen-19	<b>Polisportivo di Villanova - Sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive. Entro il 12/12/2020</b>	
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 600.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58	13	18	-40,00	31%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	51103	02-gen-19	15-lug-19	194	05-ott-18	21-dic-18	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (206GG)	8	8
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-dic-18	23-nov-19	357	22-dic-18	11-apr-19	110				CONCLUSA IN ANTICIPO (226GG)	25	25
03	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		11-set-19	02-dic-19	82	11-set-19							9	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		21-ott-19	11-feb-20	113							RITARDO SU INIZIO (24GG)	48	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		12-feb-20	12-feb-20	0			0					3	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-feb-20	13-feb-20	1			0					3	0
07	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		13-feb-20	02-giu-20	110								4	0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	03-giu-20	08-giu-20	5								0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		09-giu-20	12-dic-20	186								0	0
10	ACCATASTAMENTO		12-dic-20	11-gen-21	30								0	0
11	COLLAUDI		12-dic-20	11-apr-21	120								0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	11-apr-21	07-gen-22	271								0	0
<b>Totali:</b>													100	33

Cod. Ob.14 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-19

**Palazen di Villanova - Ampliamento. Entro il 12/12/2020**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 650.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58	16	18	-40,00	31%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	51103	02-gen-19	15-lug-19	194	24-ott-14	23-dic-18	1521				CONCLUSA IN ANTICIPO (204GG)	8	8
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-dic-18	23-nov-19	357	24-dic-18	16-mag-19	143				CONCLUSA IN ANTICIPO (191GG)	27	27
03	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		11-set-19	02-dic-19	82							RITARDO SU INIZIO (64GG)	0	0



## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		21-ott-19	11-feb-20	113							RITARDO SU INIZIO (24GG)	57	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		12-feb-20	12-feb-20	0			0					2	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-feb-20	13-feb-20	1			0					2	0
07	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		13-feb-20	02-giu-20	110								4	0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	03-giu-20	08-giu-20	5								0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		09-giu-20	12-dic-20	186								0	0
10	ACCATASTAMENTO		12-dic-20	11-gen-21	30								0	0
11	COLLAUDI		12-dic-20	11-apr-21	120								0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	11-apr-21	07-gen-22	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	35	

### INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

**Obiettivo 2019   Realizzato 2019   Scostamento v.a.   % realizzazione**

#### 101 Cimiteri - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 80.000,00

<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101 % di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%






#### 102 Edilizia Cimiteriale - Manutenzioni straordinarie € 100.000,00

<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/08/2019			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%

#### 103 Edifici Culturali - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 210.000,00

<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301 % di realizzazione				100	75	-25,00	75,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

<b>104</b>	<i>Edilizia Pubblica - Manutenzioni straordinarie € 195.000,00</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione				100	60	-40,00	60,00%	
<b>105</b>	<i>Impianti Sportivi - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 90.000,00</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10501	% di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%	
<b>106</b>	<i>Palazzo Ricchieri - Restauro facciata - primi interventi 65.18 €30.000,00</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019							
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10601	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b>	<b>Motivazione:</b> In attesa di ulteriore finanziamento							
<b>107</b>	<i>Villa Galvani e Museo Bertoia - Manutenzioni straordinarie 81.19 €50.000,00</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019							
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10701	% di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%	
<b>108</b>	<i>Collaudi e rendicontazioni.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10801	% di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	
10802	Impianto polisportivo via Gemelli-sopraelevazione e ampliamento				100	95	-5,00	95,00%	

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

10803	Impianto sportivo Bruno De Marchi - completamento	100	40	-60,00	40,00%
10804	Rifacimento pavimentazione pista e palestra campo atletica Agosti.	100	98	-2,00	98,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.**

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Le attività ordinarie e gli interventi di manutenzione straordinaria sono in linea con la programmazione ed in alcuni casi sono stati conclusi anticipatamente. Per quanto attiene gli obiettivi si segnalano alcuni ritardi ,determinati da cause non dipendenti dalla Struttura ed in particolare per Piazza della Motta e l'adeguamento sismico della scuola IV Novembre per intervenute procedure concorsuali delle Ditte Appaltatrici che hanno determinato una sospensione o comunque un ritardo dei lavori. Per l'intervento di ristrutturazione riqualificazione di Via Prata il cronoprogramma è stato modificato per cause derivanti dalla mutazione dell'indizzo in merito alla destinazione d'uso del progetto. Stessa considerazione per la ristrutturazione del fabbricato di Via San Quirino

I cronoprogrammi aggiornati delle opere così come proposti, consentono comunque di rispettare le tempistiche per l'esecuzione dei lavori entro i termini di fine mandato e nel rispetto delle tempistiche dettate dai contributi di finanziamento se strettamente seguiti e coordinati , salvo non intervengano imprevisti imprevedibili ,quali anche varianti in corso d'opera .

Si segnala l'attuale difficoltà gestionale, derivante dalla scarsa disponibilità del personale rispetto all'attuale carico di lavoro della U.O.C. che nei prossimi mesi, anche in considerazione delle imminenti riduzioni ,derivanti dalla prossima quiescenza di acuni dipendenti, andrà ad accuirsi sino all'assunzione di personale di rimpiazzo.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti


Data assegn.: 01-gen-17

**Riqualificazione urbana A: Piazza della Motta ed aree circostanti. Entro 28/12/2020. Fine rivista entro il 05/12/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 3.200.000,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	68	18	33	-35,00	49%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-nov-17	03-giu-18	185	30-nov-17	19-mag-18	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	51103	04-giu-18	07-set-18	95	24-apr-18	31-ago-18	129				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		08-set-18	03-ott-18	25	08-set-18	03-ott-18	25			0	CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		04-ott-18	25-dic-18	82	07-giu-18	14-set-18	99				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-dic-18	31-dic-18	5	26-dic-18	31-dic-18	5			0	CONCLUSA	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	05-apr-19	23-set-19	171	05-apr-19			30-set-19	15-ott-19	15	RITARDO SU FINE EFF (52GG)	50	49
07	ESECUZIONE LAVORI		24-set-19	28-dic-20	461				16-ott-19	05-dic-20	416	RITARDO SU INIZIO (51GG)	50	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

08	COLLAUDI	29-dic-20	11-mar-21	72				06-dic-20	16-feb-21	72		0	0
09	RENDICONTAZIONE	12-mar-21	21-giu-21	101				17-feb-21	29-mag-21	101		0	0
<b>Totali:</b>											100	49	

**Motivazione:**

La Ditta Aggiudicataria provvisoria ha richiesto concordato di fallimento preventivo in bianco e pertanto l'Amministrazione sta valutando le opportunità di concludere l'affidamento o di scorrere la graduatoria come previsto dalla normativa. Da tale circostanza potrebbero emergere delle condizioni giuridiche che potrebbero modificare ulteriormente l'avvio dei lavori.

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-18	<b>Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre - I Lotto. Entro il 30/09/2019. Fine rivista entro il 30/08/2020</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	1.300.000,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	30	0	-95,00	0%

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	08-dic-17	08-lug-18	212	24-nov-17	08-lug-18	226				CONCLUSA	0	0
02	CONTRATTO	51103	09-lug-18	14-lug-18	5	09-lug-18	22-ott-18	105				CONCLUSA IN RITARDO (100GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		20-mag-18	30-set-19	498	20-mag-18			22-mag-18	30-ago-20	831	RITARDO SU FINE EFF (45GG)	82	0
04	ACCATASTAMENTO		01-ott-19	01-ott-19	0				31-ago-20	31-ago-20	0	RITARDO SU INIZIO (44GG)	3	0
05	COLLAUDI		02-ott-19	11-apr-20	192				01-set-20	12-mar-21	192	RITARDO SU INIZIO (43GG)	15	0
06	RENDICONTAZIONE		12-apr-20	30-lug-20	109				13-mar-21	30-giu-21	109		0	0
<b>Totali:</b>											100	0		

**Motivazione del ritardo:**

RITARDO DOVUTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO LAVORI PER GRAVE INADEMPIENZA DELLA MANDATARIA E FALLIMENTO DELLA STESSA

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-18	<b>Progettazione Esecutivo - tecnico economico - Nuova Scuola Media di Torre. Entro il 31/03/2020. Fine rivista entro il 26/11/2020</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	700.000,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			23

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	10	11	-79,00	12%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-set-18	04-mag-19	243	03-set-18			15-dic-19	30-dic-19	15	RITARDO SU FINE EFF (194GG)	12	11	
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		05-mag-19	22-lug-19	78				31-dic-19	18-mar-20	78	RITARDO SU INIZIO (193GG)	28	0	
03	PROGETTO DEFINITIVO-VARIANTE URBANISTICA		23-lug-19	24-nov-19	124				19-mar-20	21-lug-20	124	RITARDO SU INIZIO (114GG)	37	0	
04	ACQUISIZIONE PARERI		25-nov-19	25-dic-19	30			0	22-lug-20	21-ago-20	30		2	0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	26-dic-19	31-mar-20	96				22-ago-20	26-nov-20	96		21	0	
<b>Totali:</b>												100	11		
<b>Motivazione del ritardo:</b>		RITARDO LEGATO AL RICORSO AL T.A.R. DEL SECONDO CLASSIFICATO GARA PROGETTAZIONE, CON CONSEGUENTE SOSPENSIONE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO													
<b>Soluzioni:</b>		TRASMISSIONE AL T.A.R. MEMORIE DI DIFESA E RICHIESTA DI RIGETTO DEL RICORSO													
Cod. Ob.4 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:		Referente Amm.: GRATTON Laura				Referente: DEL MESTRE Ti							
Data assegn.:	01-gen-19	Via Prata - Centro di Aggregazione Giovanile denominato "Casa delle attività" - (ex Housing Sociale case via Prata). Entro il 05/09/2020. Fine rivista entro il 12/04/2021													
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì														
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	500.000,00				Grado rispetto previsioni:				<input type="text" value="16"/>				
<b>Elenco Indicatori</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>			<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>					
01	% di realizzazione			60	14	14			-46,00	23%					
FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-dic-18	23-feb-19	70	15-dic-18	18-feb-19	65				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	3	3	
02	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-feb-19	31-mar-19	44	19-feb-19	11-mag-19	81				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	11	11	
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CON ACQUISIZIONE PARERI		01-mar-19	04-lug-19	125				06-ott-19	08-feb-20	125	RITARDO SU INIZIO (258GG)	75	0	
04	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	05-lug-19	08-gen-20	187				09-feb-20	14-ago-20	187	RITARDO SU INIZIO (132GG)	11	0	
05	ESECUZIONE LAVORI		09-gen-20	05-set-20	240			0	15-ago-20	12-apr-21	240		0	0	
06	RENDICONTAZIONE		06-set-20	05-nov-20	60			0	13-apr-21	12-giu-21	60		0	0	
<b>Totali:</b>												100	14		
<b>Motivazione del ritardo:</b>		NECESSITA' DI REVISIONE DEL Q.E. IN AUMENTO PER € 100.000,00 A CAUSA DI INTERVENUTE NORME E AUMENTO DEL COSTO DEI MATERIALI E TECNOLOGIE													

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: GRATTON Laura	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-18	Housing Sociale case via San Quirino. Entro il 29/03/2020. Fine rivista entro il 01/10/2020		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 530.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="84"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82	45	52	-30,00	63%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO		28-feb-19	26-mag-19	87	02-gen-19	21-mar-19	78				CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	52	52
02	PROGETTO ESECUTIVO		28-feb-19	26-mag-19	87				17-set-19	28-nov-19	72	RITARDO SU INIZIO (259GG)	0	0
03	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	27-mag-19	30-set-19	126				29-nov-19	03-apr-20	126	RITARDO SU INIZIO (171GG)	10	0
04	ESECUZIONE LAVORI		01-ott-19	29-mar-20	180			0	04-apr-20	01-ott-20	180	RITARDO SU INIZIO (44GG)	38	0
05	ACCASTAMENTO		30-mar-20	29-apr-20	30			0	02-ott-20	01-nov-20	30		0	0
06	RENDICONTAZIONE		30-apr-20	30-mag-20	30			0	02-nov-20	02-dic-20	30		0	0
<b>Totali:</b>												100	52	

**Motivazione del ritardo:** 17/9 suddivisa la fase 01 in progetto definitivo ed esecutivo  
A seguito di alcune indagini di mercato, l'Amministrazione, diversamente da quanto disposto per la redazione della progettazione definitiva, ha ritenuto di riqualificare l'immobile tramite la realizzazione di mini appartamenti anziché di alloggi, rimodulando la progettazione definitiva nei limiti di quanto concesso dal contributo Regionale assegnato.

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: GRATTON Laura	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-18	Housing Sociale casa via Tramontina. Entro il 31/07/2019. Fine rivista entro il 21/10/2019		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 95.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="91"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	91	-9,00	91%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	01-dic-18	28-feb-19	89	01-dic-18	28-feb-19	89				CONCLUSA	9	9

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

03	ESECUZIONE LAVORI	01-mar-19	31-lug-19	152	23-apr-18			23-apr-19	21-ott-19	181	RITARDO SU FINE EFF (106GG)	89	82
04	RENDICONTAZIONE	01-ago-19	31-ago-19	30			0	22-ott-19	21-nov-19	30	RITARDO SU INIZIO (105GG)	2	0
<b>Totali:</b>											100	91	

Motivazione:

Cod. Ob.7 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: DEL MESTRE Ti  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Riqualificazione Urbana: Ex Casermette via Molinari - Progetto casa intelligente e co-working e progetto Giocabimbo. Entro il 31/12/2020**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 1.936.180,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	0			

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		24-apr-18	12-ago-18	110	24-apr-18	12-ago-18	110				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	13-ago-18	13-set-18	31	13-ago-18	13-set-18	31				CONCLUSA	0	0
03	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	26-apr-19	08-nov-19	196							RITARDO SU INIZIO (202GG)	28	0
04	ESECUZIONE LAVORI		09-nov-19	31-dic-20	418							RITARDO SU INIZIO (5GG)	72	0
05	ACCATASTAMENTO		01-gen-21	31-gen-21	30								0	0
06	COLLAUDI		01-feb-21	14-mag-21	102								0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	15-mag-21	13-set-21	121								0	0
<b>Totali:</b>											100	0		

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.8 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Riqualificazione urbana B2: adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio adibito a sede Giudice di Pace. Entro il 31/12/2020.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 2.430.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

01	% di realizzazione				61	48	59						-2,00	97%
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-nov-17	06-giu-18	188	30-nov-17	06-giu-18	188				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO		07-giu-18	10-set-18	95	15-mar-18	06-giu-18	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		11-set-18	06-ott-18	25	11-set-18	06-ott-18	25			0	CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		07-ott-18	28-dic-18	82	05-ago-18	14-set-18	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (105GG)	0	0
05	ACC. TECNICO PER TRASFERIMENTO UFFICI		30-mar-19	28-giu-19	90	30-mar-19	29-apr-19	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	17	17
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	29-giu-19	02-gen-20	187	27-mar-19							83	81
07	ESECUZIONE LAVORI		03-gen-20	31-dic-20	363								0	0
08	COLLAUDI		01-gen-21	14-mar-21	72								0	0
09	RENDICONTAZIONE		15-mar-21	14-lug-21	121								0	0
<b>Totali:</b>												100	98	

Cod. Ob.9 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-19

**Complesso scolastico Via Vesalio: Sistemazione area esterna. Entro il 08/09/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	77	16	48	-29,00	62%

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-feb-19	10-mar-19	37	01-feb-19	10-mar-19	37				CONCLUSA	11	11
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		11-mar-19	29-lug-19	140	11-mar-19	29-lug-19	140				CONCLUSA	26	26
03	ACQUISIZIONE AREE	51103	30-lug-19	13-nov-19	106	30-lug-19						RITARDO SU FINE EFF (1GG)	13	11
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		14-nov-19	03-gen-20	50								50	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-gen-20	05-gen-20	1			0				0	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	06-gen-20	31-mag-20	146							0	0
07	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	01-giu-20	06-giu-20	5							0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		07-giu-20	08-set-20	93							0	0
09	ACCATASTAMENTO		09-set-20	09-ott-20	30							0	0
10	COLLAUDI		10-ott-20	18-feb-21	131							0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-feb-21	17-nov-21	271							0	0
<b>Totali:</b>												100	48

Cod. Ob.10 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-19

**Scuola elementare IV Novembre: Adeguamento Sismico - II Lotto di completamento. Entro il 30/06/2020. Fine rivista entro il 03/08/2020**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 800.000,00

Grado rispetto previsioni:  78

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82	9	9	-73,00	11%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-gen-19	15-mar-19	59	15-gen-19	15-mar-19	59	05-mar-19	31-mar-19	26	CONCLUSA	9	9
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-mar-19	18-giu-19	94	26-giu-19			26-giu-19	28-set-19	94	RITARDO SU FINE EFF (149GG)	59	51
03	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		19-giu-19	07-ott-19	110				29-set-19	28-dic-19	90	RITARDO SU INIZIO (148GG)	11	0
04	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	08-ott-19	13-ott-19	5				29-dic-19	03-gen-20	5	RITARDO SU INIZIO (37GG)	2	0
05	ESECUZIONE LAVORI		14-ott-19	30-giu-20	260				04-gen-20	03-ago-20	212	RITARDO SU INIZIO (31GG)	19	0
06	COLLAUDI		01-lug-20	09-gen-21	192				04-ago-20	12-feb-21	192		0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	10-gen-21	08-ott-21	271				13-feb-21	11-nov-21	271		0	0
<b>Totali:</b>												100	60	

Motivazione del ritardo:

*Il fallimento della ditta appaltatrice Coipas ha influito sui contenuti progettuali e le procedure autorizzative del lotto di completamento.*

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Cod. Ob.11 - A Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-19	<b>Adeguamento sismico scuole Gabelli. Entro il 23/05/2020</b>
Ob. Modificato: <input type="text"/>	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 1.300.000,00
	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	75	45	71	-4,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	10-dic-18	09-mar-19	89	10-dic-18	09-apr-19	120				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	60	60
02	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	10-mar-19	31-ago-19	174	10-apr-19	10-set-19	153				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	11	11
03	ESECUZIONE LAVORI		01-set-19	23-mag-20	265							RITARDO SU INIZIO (74GG)	29	0
04	ACCATASTAMENTO		24-mag-20	22-giu-20	29								0	0
05	COLLAUDI		23-giu-20	31-ott-20	130								0	0
06	RENDICONTAZIONE	51103	01-nov-20	28-feb-21	119								0	0
<b>Totali:</b>												100	71	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08										Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<i>Edilizia Sociale - Manutenzioni straordinarie € 20000,00</i>												<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>		<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>			
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019									
<b>Indicatori:</b>										<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione									<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="-20,00"/>	<input type="text" value="80,00%"/>

<b>102</b>	<i>Adeguamenti presidi sicurezza strutture diverse € 70.000,00</i>												<span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">100</span>
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>		<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>			
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019									
<b>Indicatori:</b>										<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione									<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="-100,00"/>	<input type="text" value="0,00%"/>

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Ritardo Motivazione:

## 103 Casa Serena - Manutenzioni straordinarie € 30.000,00

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/08/2019		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

## 104 Asili Nido - manutenzioni straordinarie € 20.000,00

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/08/2019		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

## 105 Edifici scolastici - completamento analisi di vulnerabilità sismica € 90.000,00

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%



## 106 Scuole Materne - Manutenzione straordinaria € 20.000,00

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/08/2019		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

## 107 Scuole Elementari - manutenzioni straordinarie € 50.000,00

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2019	31/12/2019	02/02/2019	31/08/2019		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

<b>108</b>	<i>Scuole Medie - manutenzioni straordinarie € 50.000,00</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/08/2019			
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10801	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%
<b>109</b>	<i>Edifici scolastici - Manutenzione straordinaria € 30.000,00</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/08/2019			
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10901	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

**C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI**

**Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e**

**C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai**

**P.O. Del Mestre**

## **RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08**

Le attività sono in linea con la programmazione.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

**Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e**

**P.O. Del Mestre**

**C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI**

## **RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08**

Le attività sono in linea con la programmazione.

Si è proceduto al trasferimento del personale dei Giudici di Pace al fine di consentire l'avvio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile della sede di Via Riviera del Pordenone.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con il programma.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: PACITTI Annalisa

Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-ago-18

Lavori di realizzazione di una tettoia aperta per il ricovero di natanti e generatori carrellati. Entro il 29/11/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 110.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

### Elenco Indicatori

Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	56	30	56	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		11-ott-18	29-dic-18	79	11-ott-18	29-dic-18	79				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		30-dic-18	30-mag-19	151	30-dic-18	25-mar-19	85				CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	31	31
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-giu-19	03-dic-19	185	26-mar-19	13-giu-19	79				CONCLUSA IN ANTICIPO (173GG)	64	64
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		04-dic-19	29-dic-19	25	14-giu-19	14-giu-19	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (198GG)	3	3
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-dic-19	04-gen-20	5	15-giu-19	15-giu-19	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (203GG)	2	2
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	05-gen-20	10-lug-20	187								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		11-lug-20	29-nov-20	141								0	0
08	ACCATASTAMENTO		30-nov-20	30-dic-20	30								0	0
09	COLLAUDI		01-gen-21	12-lug-21	192								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	13-lug-21	10-apr-22	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>101</b>	<i>Nuovo regolamento di Protezione Civile</i>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2019	31/05/2019	01/01/2019	11/06/2019		
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Sono in corso di esecuzione i seguenti obiettivi:

- 1 Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo – ultimazione dei lavori;
- 2 Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore – interventi puntuali sul territorio con particolare riferimento alla zona sud;
- 3 Manutenzione straordinaria del Fiume Noncello – lavori in fase di ultimazione.
- 4 Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile;
- 5 Realizzazione nuove reti acque meteoriche in via San Valentino, via Piave, via Monte Canin, via Monte Rest, via Stelvio, via Pelmo e via Monte Nero (intervento affidato a Hydrogea nell'ambito dell'appalto per la realizzazione delle reti acque nere del medesimo ambito territoriale)

In fase di appalto per l'avvio dei lavori:

- 1 Interventi per la realizzazione di opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande.

Sono in fase di progettazione, interna o affidata al gestore Hydrogea gli interventi relativi a :

- 1 Interventi di messa in sicurezza del territorio – via del Marinaio;
- 2 Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche;

Attualmente stralciato dall'Amministrazione l'intervento relativo a Via Delle Spezzadure - Sistemazione idraulica, ma in fase di concertazione con gli uffici regionali per l'ottenimento di un contributo.

Proseguono e sono in linea anche gli interventi ordinari e straordinari, per i quali le richieste di variazione di bilancio hanno trovato parziale copertura.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - B Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-16

**Realizzazione interventi opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande. Entro il 09/05/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.500.000,00

Grado rispetto previsioni:

90

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	65	68	-7,00	91%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-16	30-ott-16	303	01-gen-16	30-ott-16	303				CONCLUSA	0	0
02	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		31-ott-16	24-dic-16	54	29-set-16	19-dic-16	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
03	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< € 40.000		08-feb-17	31-mar-17	51	19-dic-16	19-dic-16	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

04	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-apr-17	30-gen-18	304	20-dic-16	19-gen-18	395				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-lug-17	31-gen-18	209	06-lug-17	25-gen-18	203				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
06	ACQUISIZIONE AREE	00093	01-feb-18	06-feb-19	370	27-ott-17						RITARDO SU FINE EFF (281GG)	31	29
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		07-feb-19	12-feb-19	5	07-feb-19	12-feb-19	5				CONCLUSA	3	3
08	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	12-feb-19	27-ago-19	196	13-feb-19			15-giu-19	30-nov-19	168	RITARDO SU FINE EFF (79GG)	17	15
09	CONTRATTO	51103	28-ago-19	02-set-19	5							RITARDO SU INIZIO (78GG)	3	0
10	ESECUZIONE LAVORI		03-set-19	09-mag-20	249							RITARDO SU INIZIO (72GG)	46	0
11	COLLAUDI		10-mag-20	18-nov-20	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	19-nov-20	04-gen-21	46								0	0
<b>Totali:</b>												100	47	

**Motivazione del ritardo:**

Diversa tipologia di gara scelta (Offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al prezzo più basso, maggiori tempistiche della commissione di gara)

**Soluzioni:**

Adeguamento della fase relativa all'appalto con aggiunta della fase di Verifica offerta tecnica

Cod. Ob.2 - B Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-11

**Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro il 09/10/2019. Fine rivista entro il 06/12/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 220.000,00

Grado rispetto previsioni:



## Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	90	92	-3,00	97%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mar-11	31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11	09-mag-11	55				CONCLUSA	0	0
03	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11	09-mag-11	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (529GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

06	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	07-dic-12	01-giu-14	541	07-dic-12	22-feb-13	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (464GG)	0	0
06A	SECONDA OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	15-giu-17	29-mar-19	652	25-set-17	25-giu-19	638				CONCLUSA IN RITARDO (88GG)	3	3
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	13-set-18	2106	07-dic-12	13-set-18	2106				CONCLUSA	0	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-set-18	19-set-18	5	01-ago-18	01-mag-19	273				CONCLUSA IN RITARDO (224GG)	3	3
09	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	20-set-18	14-mag-19	236	07-ago-18	14-mag-19	280				CONCLUSA	13	13
10	CONTRATTO	51103	15-mag-19	20-mag-19	5	15-mar-19	20-mag-19	66				CONCLUSA	3	3
11	ESECUZIONE LAVORI		21-mag-19	09-ott-19	141	21-mag-19			01-lug-19	06-dic-19	158	RITARDO SU FINE EFF (36GG)	68	41
12	COLLAUDI		10-ott-19	19-apr-20	192				07-dic-19	16-giu-20	192	RITARDO SU INIZIO (35GG)	10	0
13	RENDICONTAZIONE	51103	20-apr-20	05-giu-20	46				17-giu-20	02-ago-20	46		0	0
<b>Totali:</b>												100	63	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-10

**Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo.  
Entro il 04/09/2019. Fine rivista entro il 15/10/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 235.000,00

Grado rispetto previsioni:  95

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	80	95	-4,00	96%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE DELLE SCELTE CON ORGANI COMPETENTI		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	28-feb-10	58			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO		16-feb-10	18-mar-10	30	28-feb-10	31-mar-10	31			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA		31-mar-10	20-apr-10	20	31-mar-10	20-apr-10	20			0	CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE PARERI		21-apr-10	21-mag-10	30	20-apr-10	26-apr-10	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
05	AGGIORNAMENTO PROG. DEF-ESE		01-gen-17	21-mag-17	140	01-gen-17	30-giu-17	180				CONCLUSA IN RITARDO (40GG)	0	0
06	DECRETO REGIONALE APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO		01-lug-17	28-dic-17	180	01-lug-17	28-dic-17	180				CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

07	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	29-dic-17	10-mar-19	436	29-dic-17	23-nov-18	329				CONCLUSA IN ANTICIPO (107GG)	0	0
08	CONTRATTO	51103	06-dic-18	15-gen-19	40	06-dic-18	18-gen-19	43				CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	3	3
09	ESECUZIONE LAVORI		16-gen-19	04-set-19	231	19-gen-19			13-mar-19	15-ott-19	216	RITARDO SU FINE EFF (71GG)	71	66
10	COLLAUDI		05-set-19	26-nov-19	82				16-ott-19	06-gen-20	82	RITARDO SU INIZIO (70GG)	24	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-nov-19	27-mar-20	121				07-gen-20	07-mag-20	121		2	0
<b>Totali:</b>													100	69

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-18

**Nuovo regolamento di polizia rurale. Entro il 31/12/2019. Fine rivista entro il 11/03/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	40	80	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STESURA BOZZA REGOLAMENTO		01-gen-18	15-gen-18	14	01-gen-18	15-gen-18	14				CONCLUSA	0	0
02	CONDIVISIONE CON UFFICI INTERNI		16-gen-18	31-dic-18	349	16-gen-18	31-dic-18	349				CONCLUSA	0	0
03	CONDIVISIONE CON PORTATORI D'INTERESSI		01-gen-19	31-lug-19	211	02-gen-19	31-lug-19	210				CONCLUSA	40	40
05	STESURA TESTO DEFINITIVO		01-ago-19	29-set-19	59	01-ago-19						RITARDO SU FINE EFF (46GG)	50	40
06	APPROVAZIONE		30-set-19	10-ott-19	10			0				RITARDO SU INIZIO (45GG)	0	0
07	DIVULGAZIONE PUBBLICA		11-ott-19	11-mar-20	152			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	10	0
<b>Totali:</b>												100	80	

Cod. Ob.5 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-18

**Mappatura caditoie del territorio e reticolo idrografico minore (rogge a cielo aperto e tombinate). Entro il 31/12/2019.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	65	70	-30,00	70%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18							100	70
<b>Totali:</b>												100	70	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-ago-18

**Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Noncello nel tratto compreso tra il confine comunale a nord est e la confluenza con il fiume Meduna L.R. 11/15. Entro il 03/02/2020.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 75.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	75	75	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-set-18	22-mar-19	202	01-set-18	31-gen-19	152				CONCLUSA IN ANTICIPO (50GG)	22	22
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		23-mar-19	28-lug-19	127	01-feb-19	19-mar-19	46				CONCLUSA IN ANTICIPO (131GG)	43	43
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-lug-19	03-ago-19	5	20-mar-19	25-mar-19	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (131GG)	2	2
04	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		04-ago-19	22-nov-19	110	19-mar-19	08-apr-19	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (228GG)	8	8
05	CONTRATTO	51103	23-nov-19	28-nov-19	5	08-apr-19	11-apr-19	3				CONCLUSA IN ANTICIPO (231GG)	2	2
06	ESECUZIONE LAVORI		29-nov-19	03-feb-20	66	12-apr-19							23	22
07	COLLAUDI		04-feb-20	14-ago-20	192								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	15-ago-20	13-mag-21	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	99	

Cod. Ob.7 - B Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-ago-18

**Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore L.R. 11/15. Entro il 03/12/2019.**

Ob. Modificato:

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Ob. Eliminato:  Importo: 50.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18						100	90
<b>Totali:</b>											100	90	

Cod. Ob.8 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina/ARIANO Sar Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-ago-18 **Interventi di messa in sicurezza del territorio. Entro il 03/02/2020.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	45	55	-20,00	73%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-set-18	22-mar-19	202	01-set-18	22-mar-19	202				CONCLUSA	22	22
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		23-mar-19	28-lug-19	127	23-mar-19	28-lug-19	127				CONCLUSA	45	45
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-lug-19	03-ago-19	5	29-lug-19	03-ago-19	5				CONCLUSA	1	1
04	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		04-ago-19	22-nov-19	110	04-ago-19							8	3
05	CONTRATTO	51103	23-nov-19	28-nov-19	5								2	0
06	ESECUZIONE LAVORI		29-nov-19	03-feb-20	66								22	0
07	COLLAUDI		04-feb-20	14-ago-20	192								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	15-ago-20	13-mag-21	271								0	0
<b>Totali:</b>											100	71		

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Cod. Ob.9 - B	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRUSADIN Andr
Data assegn.:	01-gen-19	<b>Via Delle Spezzadure - Sistemazione idraulica. Entro il 10/07/2020</b>			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	<b>Obiettivo SOSPESO</b>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	200.000,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	57	0	0	-57,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-mar-19	17-giu-19	108	01-mar-19						RITARDO SU FINE EFF (150GG)	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	00093	18-giu-19	01-dic-19	166							RITARDO SU INIZIO (149GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		18-giu-19	23-dic-19	188							RITARDO SU INIZIO (149GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-dic-19	29-dic-19	5			0					0	0
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		30-dic-19	28-apr-20	120								0	0
06	CONTRATTO	51103	29-apr-20	04-mag-20	5								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		05-mag-20	10-lug-20	66								0	0
08	COLLAUDI		11-lug-20	19-gen-21	192								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	20-gen-21	18-ott-21	271								0	0
<b>Totali:</b>												0	0	

**Motivazione:** L' Amministrazione ha sospeso l'opera in attesa del finanziamento.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08						Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche - trasferimento fondi società Hydrogea per tratte fognature acque bianche</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione					100	60	-40,00	60,00%



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

<b>102</b>	<i>Realizzazione nuove reti acque meteoriche in via San Valentino, via Piave, via Monte Canin, via Monte Rest, via Stelvio, via Pelmo e via Monte Nero - supporto tecnico su progetti Hydrogea</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2021	01/01/2019						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione				40	30	-10,00	75,00%	
<b>103</b>	<i>Interventi di mitigazione e protezione da rischio idraulico- interventi puntuali su criticità segnalate</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione				100	60	-40,00	60,00%	
10302	n. interventi eseguiti				5	3	-2,00	60,00%	
<b>104</b>	<i>Fontane e lavatoi - Interventi di straordinaria manutenzione</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione				100	20	-80,00	20,00%	
10402	n. interventi eseguiti				2	0	-2,00	0,00%	
<b>105</b>	<i>Collaudi e rendicontazioni</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10501	% di realizzazione				100	92	-8,00	92,00%	
10502	Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello				100	90	-10,00	90,00%	
10503	Intervento urgente di PC a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello-fine 31/12/2019				100	100	0,00	100,00%	
10504	Opera in avvalimento-Potenziamento impianti idrovori a Vallenoncello-fine 31/12/2019				100	90	-10,00	90,00%	
10505	Opera in avvalimento-Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate poste nelle aree				100	90	-10,00	90,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

<b>106</b>	<i>Servizio pulizia caditoie</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10601	% di realizzazione				100	25	-75,00	25,00%
10602	N. caditoie trattate				9000	800	-8.200,00	8,89%
<b>107</b>	<i>Misure freatimetriche dei pozzi spia - pubblici e privati - e raccolta dati</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10701	% di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%
10702	N. misurazioni effettuate				10	3	-7,00	30,00%
<b>108</b>	<i>Cantieri lavoro per manutenzione reticolo idrografico minore</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019			
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10801	% di realizzazione				100	130	30,00	130,00%
10802	N. interventi eseguiti				6	8	2,00	133,33%
10803	N. persone gestite				5	5	0,00	100,00%
<b>109</b>	<i>Stesura bando per contributi a privati per opere di difesa del suolo. Modificato con delibera 147 del 14/06/2018</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10901	% di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

<b>110</b>	<i>Interventi di mitigazione del rischio idraulico</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11001	10601 % di realizzazione				100	65	-35,00	65,00%
11002	N. interventi effettuati				6	4	-2,00	66,67%
<b>111</b>	<i>OP63.14 - Intervento urgente di PC a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello - collaudo, rendicontazione regionale, relazione sulla spesa sostenuta</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/08/2019			
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%
<b>112</b>	<i>PN009A/10 - Opera in avvalimento - Potenziamento impianti idrovori a Vallenoncello - Collaudo, rendicontazione ministeriale, relazione sulla spesa sostenuta</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11201	% di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%
<b>113</b>	<i>PN010A/10 - Opera in avvalimento - Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato località Villanova - Collaudo, rendicontazione ministeriale, relazione sulla spesa sostenuta</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11301	% di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale D. Brazzafolli

C. Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività viene rivista in ragione delle specificità sotto riportate  
 Gli obiettivi n. 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati rivisti in ragione della sospensione dei termini derivanti dalle decisioni del governo, dalle intervenute modifiche dello sboccantiere e dalla revisione delle procedure di gara.  
 Gli obiettivi n. 6, 7 e 8 sono stati rivisti in ragione del fatto che l'unico tecnico in servizio è presente solo 18 ore settimanali.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-ago-17 **Riqualificazione urbana C1: Comparto San Giuliano: collegamento ciclopedonale via Martelli - via San Giuliano - via Codafora. Entro il 28/02/2021. Fine rivista entro il 21/04/2021**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 970.000,00 Grado rispetto previsioni:  0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	60	0	0	-60,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	18-mag-18	06-giu-18	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0
03a	PROGETTO ESECUTIVO		30-ott-18	26-mar-19	147	20-lug-18	14-set-18	56				CONCLUSA IN ANTICIPO (193GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-giu-19	06-giu-19	5				05-set-19	10-set-19	5	RITARDO SU INIZIO (166GG)	20	0
05A	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	11-set-19	14-apr-20	216				11-set-19	14-apr-20	216	RITARDO SU INIZIO (64GG)	80	0
07	ESECUZIONE LAVORI		24-gen-20	28-feb-21	401				15-apr-20	21-apr-21	371		0	0
08	COLLAUDI		28-feb-21	29-ago-21	182				01-ott-20	01-apr-21	182		0	0
09	RENDICONTAZIONE		30-ago-21	27-feb-22	181				01-apr-21	30-giu-21	90		0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

<b>Motivazione del ritardo:</b>		Il progetto è stato di fatto sospeso sino al 25 giugno a seguito di provvedimenti legislativi e della successiva registrazione della Convenzione da parte della Corte dei Conti. Revisione fasi													
Cod. Ob.2 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:						Referente: BRAZZAFOLLI F						
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Riqualificazione urbana C2: collegamento attracco del Noncello, via Codafora al Parco Reghena. Entro il 27/12/2020. Fine rivista entro il 3/01/2021</b>													
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo: 400.000,00										Grado rispetto previsioni:		<input type="text" value="100"/>	
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>														
<b>Elenco Indicatori</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>			<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>				
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione				<input type="text" value="59"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>			<input type="text" value="-59,00"/>	<input type="text" value="0%"/>				
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>															
<b>Fase Descrizione</b>		<b>Centro</b>	<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>			<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>	
			<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>				
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0	
02	ACQUISIZIONE AREE	51103	15-set-17	22-mar-18	188	15-set-17	22-mar-18	188				CONCLUSA	0	0	
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0	
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0	
04a	PROGETTO ESECUTIVO		20-lug-18	14-set-18	56	20-lug-18	14-set-18	56				CONCLUSA	0	0	
04b	CONVENZIONE CON FERROVIE DELLO STATO		07-set-19	31-ott-19	54			0	07-set-19	31-ott-19	54	RITARDO SU INIZIO (68GG)	0	0	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-set-19	06-set-19	5			0	01-nov-19	06-nov-19	5	RITARDO SU INIZIO (74GG)	25	0	
06	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	07-nov-19	10-giu-20	216				07-nov-19	10-giu-20	216	RITARDO SU INIZIO (7GG)	75	0	
08	ESECUZIONE LAVORI		25-apr-20	27-dic-20	246				11-giu-20	03-gen-21	206		0	0	
09	COLLAUDI		28-dic-20	28-giu-21	182				04-dic-20	02-feb-21	60		0	0	
10	RENDICONTAZIONE		29-giu-21	28-ott-21	121				03-feb-21	04-giu-21	121		0	0	
<b>Totali:</b>												<b>100</b>	<b>0</b>		
<b>Motivazione:</b>		Il progetto è stato di fatto sospeso sino al 25 giugno a seguito di provvedimenti legislativi e della successiva registrazione della Convenzione da parte della Corte dei Conti. Revisione fasi													
Cod. Ob.3 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:						Referente: BRAZZAFOLLI F						
Data assegn.:	01-ago-17	<b>Riqualificazione urbana C3: collegamento ciclopedonale Parco Reghena - Lago della Burida. Entro il 26/11/2020. Fine rivista entro il 14/03/2021</b>													
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo: 520.000,00										Grado rispetto previsioni:		<input type="text" value="0"/>	
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>														

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

<b>Elenco Indicatori</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01	% di realizzazione	15	0	0	-15,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	93	01-feb-18	08-ago-18	188	11-ago-18	31-dic-18	142				CONCLUSA IN RITARDO (145GG)	0	0
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0
04a	REDAZIONE ELABORATI PER ESPROPRIAZIONE		08-ago-18	13-ago-18	5	08-ago-18	13-ago-18	5				CONCLUSA	0	0
04b	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
04c	ESPROPRI DELLE AREE		01-giu-19	29-set-19	120			0	01-ott-19	29-gen-20	120	RITARDO SU INIZIO (166GG)	100	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-set-19	05-ott-19	5			0	30-gen-20	04-feb-20	5	RITARDO SU INIZIO (45GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	05-feb-20	08-set-20	216				05-feb-20	08-set-20	216		0	0
07	BONIFICA BELLICA		10-set-20	10-ott-20	30			0	16-ago-20	15-set-20	30		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		24-mag-20	26-nov-20	186				09-set-20	14-mar-21	186		0	0
09	COLLAUDI		27-nov-20	28-mag-21	182				15-mar-21	30-apr-21	46		0	0
10	RENDICONTAZIONE		29-mag-21	27-set-21	121				01-mag-21	30-giu-21	60		0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

**Motivazione del ritardo:** Il progetto è stato di fatto sospeso sino al 25 giugno a seguito di provvedimenti legislativi e della successiva registrazione della Convenzione da parte della Corte dei Conti. Revisione fasi

Cod. Ob.4 - B Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-ago-17

**Riqualficazione urbana C4: riqualficazione dello storico lavatoio di viale Gorizia. Entro il 19/03/2020. Fine rivista entro il 13/08/2020**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 115.500,00

Grado rispetto previsioni:  0

<b>Elenco Indicatori</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01	% di realizzazione	57	0	0	-57,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	01001	01-set-17	08-mag-18	249	01-set-17	06-giu-18	278				CONCLUSA IN RITARDO (29GG)	0	0
02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-mag-19	03-mag-19	2							RITARDO SU INIZIO (197GG)	18	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	01-lug-19	09-feb-20	223							RITARDO SU INIZIO (136GG)	82	0
06	ESECUZIONE LAVORI		09-feb-20	13-ago-20	186								0	0
07	COLLAUDI		14-ago-20	18-gen-21	157								0	0
08	RENDICONTAZIONE		19-gen-21	19-lug-21	181								0	0
<b>Totali:</b>													100	0

**Motivazione del ritardo:** *Il progetto è stato di fatto sospeso sino al 25 giugno a seguito di provvedimenti legislativi e della successiva registrazione della Convenzione da parte della Corte dei Conti. Revisione fasi*

Cod. Ob.5 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-17

**Riqualificazione urbana C5: Parco Galvani. Entro il 25/08/2020. fine rivista entro il 11/11/2020**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 420.000,00

Grado rispetto previsioni:  0

### Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
		56	0	0	-56,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	20-ago-16	36	15-lug-16	20-ago-16	36				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	21-ago-17	18-lug-18	331	21-ago-17	06-giu-18	289				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	0	0
02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-lug-19	03-lug-19	2			0	01-ott-19	03-ott-19	2	RITARDO SU INIZIO (136GG)	20	0
04	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	04-ott-19	07-mag-20	216				04-ott-19	07-mag-20	216	RITARDO SU INIZIO (41GG)	80	0
06	ESECUZIONE LAVORI		20-feb-20	25-ago-20	187				08-mag-20	11-nov-20	187		0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

07	COLLAUDI		26-ago-20	01-mar-21	187				12-nov-20	19-mar-21	127		0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	02-mar-21	30-ago-21	181				20-mar-21	30-giu-21	102		0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

**Motivazione del ritardo:** *Il progetto è stato di fatto sospeso sino al 25 giugno a seguito di provvedimenti legislativi e della successiva registrazione della Convenzione da parte della Corte dei Conti. Revisione fasi*

Cod. Ob.6 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Progetto sponsorizzazione ambiti verdi: "adotta un'aiuola o un'area verde". Entro il 28/02/2020**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	8	55	-25,00	69%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA DELLE AREE OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE		01-mar-19	30-set-19	213	01-mar-19					0	RITARDO SU FINE EFF (45GG)	35	30
02	CONDIVISIONE AMBITI CON COMANDO POLIZIA LOCALE E GEA SPA		30-mag-19	30-set-19	123	30-mag-19			30-mag-19	30-ott-19	153	RITARDO SU FINE EFF (45GG)	15	10
03	REDAZIONE BANDO		30-giu-19	30-set-19	92	30-giu-19			30-giu-19	30-nov-19	153	RITARDO SU FINE EFF (45GG)	30	20
04	CONDIVISIONE GIUNTA		30-set-19	30-ott-19	30			0	30-set-19	30-nov-19	61	RITARDO SU INIZIO (45GG)	0	0
05	APPROVAZIONE BANDO E PUBBLICAZIONE		30-ott-19	30-nov-19	31			0	01-dic-19	08-dic-19	7	RITARDO SU INIZIO (15GG)	15	0
06	ANALISI PROPOSTE PERVENUTE		30-nov-19	30-dic-19	30			0	09-dic-19	30-gen-20	52		5	0
07	ASSEGNAZIONE		30-dic-19	28-feb-20	60			0	31-gen-20	28-feb-20	28		0	0
<b>Totali:</b>												100	60	

Cod. Ob.7 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Orti sociali: revisione regolamento e proposta ristrutturazione localizzazioni e degli ambiti individuati. Entro il 30/03/2020. Fine rivista entro il 29/06/2020**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	35	69	-6,00	92%



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA STATO DEI LUOGHI		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19	30-mar-19	88			0	CONCLUSA	10	10
02	INDIVIDUAZIONE NUOVI AMBITI		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19	30-mar-19	88			0	CONCLUSA	20	20
03	ANALISI ECONOMICA DEGLI INTERVENTI		30-mar-19	30-mag-19	61	30-mar-19			30-mar-19	30-ott-19	214	RITARDO SU FINE EFF (168GG)	15	12
04	REVISIONE REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE		01-mar-19	30-set-19	213	01-mar-19			01-mar-19	30-dic-19	304	RITARDO SU FINE EFF (45GG)	50	40
05	REVISIONE BOZZA A SEGUITO ESAME GIUNTA		30-set-19	30-dic-19	91			0	31-dic-19	31-mar-20	91	RITARDO SU INIZIO (45GG)	5	0
06	PREDISPOSIZIONE ATTI DA SOTTOPORRE AL C.C.		01-gen-20	30-mar-20	89			0	01-apr-20	29-giu-20	89		0	0
<b>Totali:</b>												100	82	

Cod. Ob.8 - B Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

**Definizione analisi dello stato di fatto e definizione dei fabbisogni in relazione alla caratterizzazione dei parchi, giardini e aree verdi finalizzata alla pianificazione e programmazione del patrimonio verde in città. Entro il 31/12/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	92	-8,00	92%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PRIMO SOPRALLUOGO IN CONDIVISIONE CON ALTRE UNITÀ OPERATIVE		28-gen-19	28-feb-19	31	28-gen-19	20-feb-19	23			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	10	10
02	SECONDO SOPRALLUOGO PER ANALISI STATO DI FATTO		28-gen-19	28-mar-19	59	28-gen-19	28-mar-19	59				CONCLUSA	10	10
03	CENSIMENTO DI ALCUNE AREE PRIORITARIE		28-gen-19	28-mar-19	59	28-gen-19	28-mar-19	59				CONCLUSA	15	15
04	DEFINIZIONE FABBISOGNI		29-mar-19	30-giu-19	93	29-mar-19			29-mar-19	30-ott-19	215	RITARDO SU FINE EFF (137GG)	20	16
05	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI FABBISOGNI		29-mar-19	30-giu-19	93	29-mar-19			29-mar-19	30-nov-19	246	RITARDO SU FINE EFF (137GG)	15	13
06	PRIMA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE		01-set-19	31-dic-19	121							RITARDO SU INIZIO (74GG)	30	0
<b>Totali:</b>												100	64	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

<b>INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08</b>				<b>Obiettivo 2019</b>	<b>Realizzato 2019</b>	<b>Scostamento v.a.</b>	<b>% realizzazione</b>	
<b>101</b>	<i>Progetto nazionale "Città Parco" in collaborazione con la Federazione Italiana di atletica leggera: adeguamento</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				30/06/2020	
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101 % di realizzazione				100	65	-35,00	65,00%	
<b>Motivazione:</b> L'articolazione dell'intervento viene rivista in rapporto alla presenza in servizio di sole 18 ore settimanali.								
<b>102</b>	<i>Progetto di riqualificazione del parco Rorai</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201 % di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale D. Brazzafolli

C. Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività non è in perfetta linea considerato la carenza del personale in rapporto al carico di lavoro. Alcuni obiettivi sono in anticipo rispetto ai tempi previsti, di alcuni è stata rivista la tempistica in ragione dell'assenza di decisioni, di uno necessita valutare la sospensione dell'obiettivo considerato che l'attività deve essere eseguita dalla società partecipata.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Quartiere Torre - progetto monitoraggio sperimentale finalizzato alle possibili azioni da attuarsi per il miglioramento delle emissioni in atmosfera. Entro il 31/12/2019. Fine rivista entro il 13/03/2020**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  35

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	20	-80,00	20%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE AZIONI PROGETTUALI		01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18	30-giu-18	180				CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE QUESTIONARIO		15-giu-18	31-ago-18	77	01-gen-18	31-ago-18	242				CONCLUSA	0	0
03	INCONTRO CITTADINANZA		15-nov-18	15-dic-18	30	15-nov-18	15-dic-18	30				CONCLUSA	0	0
04	REVISIONE ATTI CON AMMINISTRAZIONE		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19	30-mar-19	88				CONCLUSA	20	20
05	DISTRIBUZIONE QUESTIONARIO		16-dic-18	15-set-19	273				02-gen-20	31-gen-20	29	RITARDO SU INIZIO (333GG)	40	0
06	RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI		16-set-19	31-dic-19	106			0	01-feb-20	02-mar-20	30	RITARDO SU INIZIO (59GG)	30	0
07	RESTITUZIONE ED ELABORAZIONE RELAZIONE SULLE AZIONI POSSIBILI		02-nov-19	31-dic-19	59			0	03-mar-20	13-mar-20	10	RITARDO SU INIZIO (12GG)	10	0
<b>Totali:</b>												100	20	

Motivazione del ritardo: *Avanzamento obiettivo rivisto dal caposettore di concerto con l'assessore all'ambiente*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra Referente: GOBBATO Mauri  
 Data assegn.: 01-gen-17 **POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana Azione 4.1. Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'A.U. Progetto ambientale zona Torre - Via Piave. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 20/08/2022**  
 Ob. Modificato:  Sì

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Ob. Eliminato:  Importo: 489.990,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40	16	18	-22,00	45%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE CONVENZIONE ARPA PER VALIDAZIONE DATI DA INVIARE ALL'UE		01-mar-17	30-ott-17	243	01-mar-17	30-ott-17	243				CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DA INVIARE UE		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	26-apr-17	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	0	0
03	REDAZIONE PRIMO STUDIO FATTIBILITÀ "AMBIENTALE" DOPO INVITO/BANDO		01-apr-17	30-giu-17	90	01-apr-17	30-giu-17	90			0	CONCLUSA	0	0
04	ESAME COERENZA PROGETTO E DECRETO		01-lug-17	31-dic-17	183	01-lug-17	29-dic-17	181				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
05	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ARPA		01-ott-17	15-lug-18	287	01-ott-17	28-dic-18	453				CONCLUSA IN RITARDO (166GG)	0	0
06	REDAZIONE PROGETTO "AMBIENTALE"		15-ott-17	30-gen-18	107	15-ott-17	29-gen-18	106				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
07	VERIFICA CONGRUENZA PROGETTO OI		30-gen-18	15-mag-18	105	29-gen-18	14-feb-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	0	0
08	CONCESSIONE FINANZIAMENTO		16-mag-18	31-mag-18	15	16-mag-18	31-mag-18	15				CONCLUSA	0	0
09	REDAZIONE PROGETTO "MOBILITÀ SOSTENIBILE"		15-ott-17	30-gen-18	107	15-ott-17	29-gen-18	106			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
10	PROCEDURA APERTA PER MONITORAGGI "MOBILITÀ"	51103	15-mag-18	30-set-18	138	15-mag-18	30-set-18	138				CONCLUSA	0	0
11	REALIZZAZIONE RETE DI MONITORAGGIO "MOBILITÀ"		01-set-18	30-set-18	29	01-set-18	30-set-18	29				CONCLUSA	0	0
12	MONITORAGGI "MOBILITÀ"		01-ott-18	31-dic-20	822	01-ott-18							5	3
13	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	30-apr-19	119				CONCLUSA	20	20
14	REALIZZAZIONE INDAGINI SUL CAMPO		01-mag-19	08-nov-20	557	01-mag-19							15	3
15	PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO - GLOBAL SERVICE SENSORI AMBIENTALI	51103	15-mag-18	04-ago-19	446	15-mag-19			15-mag-19	20-mar-20	310	RITARDO SU FINE EFF (102GG)	40	26
16	REALIZZAZIONE RETE SENSORI		05-ago-19	19-set-19	45				21-mar-20	05-mag-20	45	RITARDO SU INIZIO (101GG)	10	0
17	MONITORAGGI AMBIENTALI - 4.1 A		20-set-19	31-dic-20	468				06-mag-20	17-ago-21	468	RITARDO SU INIZIO (55GG)	10	0
18	VALUTAZIONE DEGLI ESITI MONITORAGGI AMBIENTALI E DI MOBILITÀ		01-lug-20	31-dic-20	183			0	01-lug-20	17-feb-22	596		0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

19	INFORMAZIONE CITTADINI DEI DATI DELLA MODALITÀ ATTRAVERSO HOT WIFI	01-lug-20	31-dic-20	183			0	18-feb-22	20-ago-22	183		0	0
<b>Totali:</b>											100	52	

Motivazione del ritardo: *la motivazione deriva dall'assenza per malattia del personale tecnico qualificato*

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Approvazione nuovo Piano Comunale di Settore della telecomunicazione. Entro il 30/09/2019. Fine rivista entro il 30/09/2020**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	49	13	-87,00	13%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPOSTA		01-mag-18	30-ott-18	182	01-mag-18	30-ott-18	182				CONCLUSA	0	0
02	REVISIONE DEFINITIVA		01-nov-18	15-nov-18	14	01-nov-18	15-nov-18	14				CONCLUSA	0	0
03	CONDIVISIONE PROPOSTA CON GESTORI		15-dic-18	15-mar-19	90	15-dic-18			15-dic-18	31-dic-19	381	RITARDO SU FINE EFF (244GG)	5	3
04	AGGIORNAMENTO BOZZA REGOLAMENTO		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19			01-gen-19	31-mar-20	455	RITARDO SU FINE EFF (229GG)	45	10
05	PRESENTAZIONE REGOLAMENTO IN GIUNTA PER APPROVAZIONE		01-apr-19	15-apr-19	14				01-apr-20	15-apr-20	14	RITARDO SU INIZIO (227GG)	10	0
06	CONDIVISIONE SOPRAINTENDENZA		16-apr-19	15-lug-19	90				16-apr-20	15-lug-20	90	RITARDO SU INIZIO (212GG)	20	0
07	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE		16-lug-19	15-ago-19	30			0	16-lug-20	15-ago-20	30	RITARDO SU INIZIO (121GG)	10	0
08	PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE		16-ago-19	30-set-19	45			0	16-ago-20	30-set-20	45	RITARDO SU INIZIO (90GG)	10	0
<b>Totali:</b>											100	13		

Motivazione del ritardo: *Avanzamento obiettivo rivisto dal caposettore di concerto con l'assessore all'ambiente.*

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Intervento di tutela e recupero ambientale (anche in sostituzione del privato e previa verifica che gli stanziamenti necessari) area A. Entro il 29/06/2021**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	62	30	-50,00	38%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA PRIMO STATO DEI LUOGHI		01-gen-18	30-lug-18	210	01-gen-18	31-dic-18	364				CONCLUSA IN RITARDO (154GG)	0	0
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO AMMINISTRATIVO		31-lug-18	28-apr-19	271	31-lug-18						RITARDO SU FINE EFF (200GG)	70	30
03	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI CONTROLLO		30-ott-18	30-ago-19	304	30-ott-18						RITARDO SU FINE EFF (76GG)	30	10
04	PIANO CARATTERIZZAZIONE		28-feb-20	27-ott-20	242			0					0	0
05	ATTIVITÀ DI BONIFICA		28-ott-20	29-giu-21	244			0					0	0
<b>Totali:</b>											100	40		

Motivazione del ritardo: *Avanzamento obiettivo rivisto dal caposettore di concerto con l'assessore all'ambiente*

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Intervento di tutela e recupero ambientale in via d. C. Entro il 31/12/2019.**

Importo: 230.000,00

Grado rispetto previsioni:  63

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	40	-60,00	40%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA STATO DEI LUOGHI		01-gen-19	02-apr-19	91	01-gen-19	02-apr-19	91				CONCLUSA	20	20
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO AMMINISTRATIVO		03-apr-19	01-ago-19	120	03-apr-19						RITARDO SU FINE EFF (105GG)	30	10
03	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI CONTROLLO		02-ago-19	01-ott-19	60	03-apr-19						RITARDO SU FINE EFF (44GG)	30	10
04	ATTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALLO STATO DELL'ARTE		02-ott-19	31-dic-19	90							RITARDO SU INIZIO (43GG)	20	0
<b>Totali:</b>											100	40		

Motivazione del ritardo: *Avanzamento obiettivo rivisto dal caposettore di concerto con l'assessore all'ambiente*

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-18	Attivazione di un nuovo servizio di microraccolta rifiuti edili pericolosi, in collaborazione con la partecipata GEA, e di altre azioni conseguenti al Piano Regionale Amianto. Entro il 17/08/2020. Fine rivista entro il 18/11/2021		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="54"/> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;"> </span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	90	35	35	-55,00	39%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE PROPOSTA		01-gen-18	30-set-18	272	02-feb-18	30-giu-18	148				CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	0	0
02	VALUTAZIONE E CONDIVISIONE CON AAS5		01-ott-18	31-mar-19	181	01-ott-18	31-mar-19	181				CONCLUSA	35	35
03	ACCORDO CON SOCIETÀ GEA		01-apr-19	30-giu-19	90	01-apr-19			01-apr-19	30-giu-20	456	RITARDO SU FINE EFF (137GG)	10	5
04	PREDISPOSIZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA		01-apr-19	30-set-19	182				01-lug-20	30-dic-20	182	RITARDO SU INIZIO (227GG)	35	0
05	AVVIO SERVIZIO SPERIMENTALE MICRORACCOLTA		01-ott-19	31-dic-19	91			0	01-gen-21	02-apr-21	91	RITARDO SU INIZIO (44GG)	20	0
06	DEFINIZIONE CENSIMENTO ARAN		01-gen-20	17-mag-20	137			0	03-apr-21	18-ago-21	137		0	0
07	ALTRE AZIONI CONSEQUENTI AL PIANO REGIONALE		18-mag-20	17-ago-20	91			0	19-ago-21	18-nov-21	91		0	0
<b>Totali:</b>												100	40	

Motivazione del ritardo: *Avanzamento obiettivo rivisto dal caposettore di concerto con l'assessore all'ambiente*

Cod. Ob.7 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-18	Centro di Riuso - Studio di fattibilità tecnico - economica per attivazione centro di raccolta beni usati a favore dei cittadini. Formulazione ipotesi gestionali percorribili e lay- out. Entro il 30/06/2019. Fine rivista entro il 31/12/2019		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="60"/> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;"> </span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	90	60	-40,00	60%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VALUTAZIONE EFFETTI DERIVANTI DAL NUOVO SERVIZIO		01-mag-18	28-ago-18	119	01-mag-18	28-ago-18	119				CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

02	APPROFONDIMENTI AUTORIZZATIVI E GESTIONALI	01-giu-18	28-ago-18	88	01-giu-18	28-ago-18	88				CONCLUSA	0	0
03	VERIFICA E VALUTAZIONE DI SOGGETTI TERZI GESTORI	01-ago-18	29-set-18	59	01-ago-18	31-dic-18	152				CONCLUSA IN RITARDO (93GG)	0	0
04	DEFINIZIONE IPOTESI PERCORRIBILI	30-set-18	29-nov-18	60	01-ago-18	31-dic-18	152				CONCLUSA IN RITARDO (32GG)	0	0
05	VALUTAZIONI DELLE PROPOSTE E SCELTA	30-nov-18	20-feb-19	82	30-nov-18	20-feb-19	82				CONCLUSA	30	30
06	DEFINIZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	21-feb-19	30-apr-19	68	21-feb-19			21-feb-19	15-dic-19	297	RITARDO SU FINE EFF (198GG)	60	30
07	VALUTAZIONE FINALE	02-mag-19	30-giu-19	59				16-dic-19	31-dic-19	15	RITARDO SU INIZIO (196GG)	10	0
<b>Totali:</b>											100	60	

**Motivazione del ritardo:** Avanzamento obiettivo rivisto dal caposettore di concerto con l'assessore all'ambiente. Lo studio di fattibilità e la decisione finale si completeranno comunque nell'anno.

Cod. Ob.8 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Revisione Piano Aria Comunale (PAC) di concerto con i Comuni dell'area pordenonese con valutazione ampliamento dell'area intervento. Entro il 31/12/2019. Fine rivista entro il 31/12/2020**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  53

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	45	-55,00	45%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONDIVISIONE IMPLEMENTAZIONE CON ALTRI COMUNI		01-gen-19	28-feb-19	58	01-gen-19	28-feb-19	58			0	CONCLUSA	20	20
02	PROPOSTE DI MODIFICHE		01-mar-19	31-mar-19	30	01-mar-19			01-mar-19	20-giu-20	477	RITARDO SU FINE EFF (228GG)	50	25
03	APPROVAZIONE GIUNTA		01-apr-19	30-ago-19	151				21-giu-20	30-giu-20	9	RITARDO SU INIZIO (227GG)	0	0
04	OPERATIVITA' PIANO CON MODIFICHE		02-mag-19	31-dic-19	243				01-lug-20	31-dic-20	183	RITARDO SU INIZIO (196GG)	30	0
<b>Totali:</b>											100	45		

**Motivazione del ritardo:** Avanzamento obiettivo rivisto dal caposettore di concerto con l'assessore all'ambiente. Alcune amministrazioni sono andate al voto in tarda primavera.

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

**Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione**



## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

<b>101</b>	<i>Monitoraggio e controllo delle fontane. Valutazione dello stato degli indicatori di qualità</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2019	01/01/2019	30/04/2019				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10102	N. fontane monitorate				25	30	5,00	120,00%	
<b>102</b>	<i>Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini: revisione regolamento finanziamento pannolini ecologici.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2019	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%	
10202	N. contributi erogati pannolini ecologici				15	25	10,00	166,67%	
<b>103</b>	<i>Ampliamento ecocentro comunale (114.000,00 €).</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2019	01/01/2018		01/01/2018	30/06/2020		
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b>	<b>Motivazione:</b> Avanzamento obiettivo rivisto dal caposettore di concerto con l'assessore all'ambiente							
<b>104</b>	<i>Indagini relative ai campi elettromagnetici in condivisione con ARPA.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2019	01/01/2018			30/06/2020		
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b>	<b>Motivazione:</b> In relazione a questa tipologia di attività l'Agenzia regionale sconta delle difficoltà e pertanto il termine di chiusura dell'attività va rivisto al 30.06.2020							

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Obiettivi del 2019 della Mobilità urbana e Viabilità:

- 1) Opera n. 111.12 - PISUS A4A - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 2) Opera n. 111.12 PISUS A4B - Rifacimento segmento di Viale Mazzini. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 3) Opera n. 111.12 - PISUS A4C - Rifacimento segmento Largo San Giorgio. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 4) Opera n. 116.12 - PISUS A6 – Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 5) Opera n. 113.02 - PISUS A10 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile. L'obiettivo è in linea con le previsioni.  
Si chiede la revisione della fase figlia "esecuzione lavori..." della fase 7 in quanto per errore è stato messo un tempo diverso di esecuzione lavori di 90 giorni invece di 160 (previsti nel capitolato e nel contratto).
- 6) Opera n. 118.12 - PISUS A11 – Percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, Via Bellasio. L'obiettivo ha subito un leggero scostamento delle tempistiche a causa della mancata presentazione dei calcoli delle strutture nei tempi previsti; gli stessi sono stati presentati solo a seguito specifica diffida emessa dal RUP.
- 7) Opera n. 119.12 - PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - Il tratto di Via Martiri Concordiesi. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 8) Opera n. 131.11 - Riqualficazione di Via Cappuccini. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 9) Opera n. 74.17 - Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 10) Opera n. 78.17 - Opera di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 11) Opera n. 76.17 - Nuova rotonda di via Montereale e via del Traverso. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 12) Opera n. 17.18 - Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (Via Nuova di Corva e Viale Treviso). L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 13) Opera n. 74.16 - POR FESR 2014-2020 Agenda urbana - Interventi riqualficazione viabilità quartiere di Torre e via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30.  
In sede di verifica, pre-appalto, si sono riscontrate diverse significative non conformità che, per garantire un regolare affidamento, dovevano essere sanate. Si chiede la revisione delle tempistiche.
- 14) Opera 63.18 - Riqualficazione urbana di via Roma. PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche e parziale attuazione delle opere).  
Il progetto definitivo-esecutivo è stato elaborato ed approvato in 15 giorni per garantire il reperimento del finanziamento nell'anno 2018. Il finanziamento è stato confermato solo nel 25 maggio 2019. Il nuovo RUP ha riscontrato diverse imprecisioni nel progetto, pertanto è necessario effettuare la revisione degli elaborati relativi agli impianti.  
Si chiede la revisione delle tempistiche dell'obiettivo.
- 15) Opera n. 56.18 – Lavori di riqualficazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 16) Opera n. 77.16 – Bando regionale zone 30. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 17) Revisione Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Piano di dettaglio del centro storico). L'obiettivo è concluso.
- 18) Predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata. I professionista incaricato ha richiesto ulteriori tempistiche per l'effettuazione dell'analisi dei flussi di traffico. Si chiede la revisione dell'obiettivo.
- 19) Opera n. 68.19 - Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile.  
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 20) Opera n. 64.19 - Piazza Rorai sistemazione I LOTTO  
Necessità variante urbanistica. L'obiettivo è in linea con le previsioni
- 21) Opera n. 89.18 - Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali interna e via San Daniele. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 22) Riqualficazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna; L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 23) Nuovo parcheggio di viale Dante: realizzazione in concessione alla partecipata G.s.m.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Si chiede una revisione delle tempistiche

Gli interventi sottoelencati del 2019 della Mobilità urbana e Viabilità sono sostanzialmente in linea con le previsioni:

- 101) Parcheggi in struttura - fondo manutenzione straordinaria (72.19)
- 102) Interventi di moderazione del traffico (36.19)
- 103) Parcheggi in struttura - manutenzione straordinaria (38.19)
- 104) Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria urgente e indifferibile (39.19))
- 105) Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria (37.19))
- 106) Interventi di segnaletica stradale (63.19)
- 107) Viabilità ospedale monumento martelli (79.19)
- 108) Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (78.19)
- 109) Fornitura e posa in opera nuove pensiline (62.19)
- 110) Opere di messa in sicurezza di via Pra' confine con il comune di Cordenons (79.17)
- 112) Bretella di collegamento interporto – zona industriale Vallenoncello – I Lotto
- 113) Collaudi e rendicontazioni (parcheggio adiacente multipiano via Oberdan, sistemazione area pubblica sovrastante parcheggio condominio Le Torri, realizzazione pista ciclabile via Montereale tratto Nord)
- 114) Implementazione bozza Regolamento per la manomissione suolo pubblico.
- 115) Stesura capitolato relativo all'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - H	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.:	01-dic-14	<b>PISUS A4A- Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. CUP B53G11000150001. Entro il 30/10/2019.</b>		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 585.900,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	62	80	-19,00	81%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	19-ott-17	413	01-set-16	19-ott-17	413				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-17	23-mag-18	215	20-ott-17	18-giu-18	241				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		24-mag-18	08-giu-18	15	24-mag-18	08-giu-18	15				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-giu-18	07-ott-18	120	19-giu-18	27-set-18	100				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	08-ott-18	31-mag-19	235	08-ott-18	19-apr-19	193				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	8	8

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

06	ESECUZIONE LAVORI		01-giu-19	30-ott-19	151	20-apr-19	08-ott-19	171				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	69	69
07	COLLAUDI		31-ott-19	30-dic-19	60	09-ott-19							23	5
08	RENDICONTAZIONE	51103	01-gen-20	31-mar-20	90								0	0
<b>Totali:</b>												100	82	

Cod. Ob.2 - H Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini. CUP B53G11000150001. Entro il 09/11/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.221.100,00

Grado rispetto previsioni:  100

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	%di realizzazione	84	62	75	-9,00	89%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.	51103	01-set-16	30-dic-17	485	01-set-16	30-dic-17	485				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	30-dic-17	03-lug-18	185	30-dic-17	18-giu-18	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		04-lug-18	19-lug-18	15	01-giu-18	16-giu-18	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	20-giu-18	18-ott-18	120	20-giu-18	13-set-18	85				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-ott-18	24-ott-18	5	14-set-18	19-set-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	08-ott-18	19-mag-19	223	08-ott-18	18-apr-19	192				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	19	19
07	ESECUZIONE LAVORI		20-mag-19	09-dic-19	203	19-apr-19							81	61
08	COLLAUDI		10-nov-19	09-dic-19	29							RITARDO SU INIZIO (4GG)	0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	10-dic-19	28-feb-20	80								0	0
<b>Totali:</b>												100	80	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Cod. Ob.3 - H	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BALDISSERA-CORONA	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A4C - Riqualficazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio.CUP B53G11000150001. Entro il 10/12/2019.		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 931.487,20	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	62	75	-20,00	79%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.	51103	01-set-16	10-gen-18	496	01-set-16	08-gen-18	494				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-gen-18	13-set-18	245	13-gen-18	18-giu-18	156				CONCLUSA IN ANTICIPO (87GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		14-set-18	29-set-18	15	01-giu-18	18-giu-18	17				CONCLUSA IN ANTICIPO (103GG)	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-set-18	29-dic-18	90	20-giu-18	18-set-18	90				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	08-ott-18	17-mag-19	221	08-ott-18	18-apr-19	192				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	14	14
06	ESECUZIONE LAVORI		18-mag-19	10-dic-19	206	19-apr-19							73	56
07	COLLAUDI		19-nov-19	10-dic-19	21								13	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	11-dic-19	28-feb-20	79								0	0
<b>Totali:</b>												100	70	

Cod. Ob.4 - H	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BALDISSERA-PEZZOTTI	Referente: BRUSADIN-DEL
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto. CUP B53E11000110001. Entro il 28/03/2019.		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 475.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="97"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	98	98	-1,00	99%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-dic-15	23-giu-17	567	04-dic-15	23-giu-17	567				CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	15-giu-15	08-apr-17	663	15-giu-15	08-mag-17	693				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-gen-16	27-gen-16	15	16-feb-16	02-mar-16	15				CONCLUSA IN RITARDO (35GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-apr-17	23-giu-17	75	02-mar-16	30-apr-17	424				CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	24-giu-17	09-gen-18	199	01-mag-17	09-gen-18	253				CONCLUSA	0	0
06	CONTRATTO	51103	10-gen-18	04-feb-18	25	10-gen-18	05-feb-18	26				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI + PERIZIA		05-feb-18	28-mar-19	416	06-feb-18	28-mar-19	415				CONCLUSA	73	73
08	COLLAUDI		01-mar-19	20-mag-19	80	01-mar-19	10-lug-19	131				CONCLUSA IN RITARDO (51GG)	24	24
09	RENDICONTAZIONE	51103	21-mag-19	31-lug-19	71	11-lug-19						RITARDO SU FINE EFF (106GG)	3	0
<b>Totali:</b>												100	97	

Cod. Ob.5 - H Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'università via Mantegna, pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. CUP B54E11000310001. Entro il 09/09/2019. Fine rivista entro il 13/10/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 337.766,00

Grado rispetto previsioni:

## Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	62	75	-25,00	75%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	16-ott-17	410	01-set-16	16-ott-17	410				CONCLUSA	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI		16-ott-17	15-nov-17	30	17-ott-17	15-nov-17	29				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	16-nov-17	02-nov-18	351	16-nov-17	27-set-18	315				CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	0	0
04	DEVOLUZIONE MUTUO		02-nov-18	17-nov-18	15	28-set-18	13-ott-18	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		18-nov-18	23-nov-18	5	14-ott-18	19-ott-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	24-nov-18	30-mag-19	187	20-ott-18	02-mag-19	194				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	7	7
07	ESECUZIONE LAVORI		31-mag-19	09-set-19	101	03-mag-19			06-mag-19	13-ott-19	160	RITARDO SU FINE EFF (66GG)	66	66

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

08	ACCATASTAMENTO		10-set-19	10-ott-19	30				14-ott-19	13-nov-19	30	RITARDO SU INIZIO (65GG)	2	0
09	COLLAUDI		11-ott-19	10-dic-19	60				14-nov-19	10-dic-19	26	RITARDO SU INIZIO (34GG)	22	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	11-ott-19	09-gen-20	90				11-ott-19	09-gen-20	90	RITARDO SU INIZIO (34GG)	3	0
<b>Totali:</b>												100	73	

Cod. Ob.6 - H Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: SPARTA' Giovann

Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 20/12/2019.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 710.000,00

Grado rispetto previsioni:  90

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	59	60	-15,00	80%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	26-apr-17	237	01-set-16	16-ott-17	410				CONCLUSA IN RITARDO (173GG)	0	0
02	REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO		02-gen-18	23-ott-18	294	02-gen-18	23-ott-18	294				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-ott-18	20-feb-19	119	10-ago-18						RITARDO SU FINE EFF (267GG)	33	29
04	DEVOLUZIONE MUTUO		10-feb-19	20-feb-19	10	10-feb-19	20-feb-19	10				CONCLUSA	3	3
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-feb-19	22-feb-19	1	21-feb-19	22-feb-19	1				CONCLUSA	3	3
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	22-feb-19	30-ago-19	189	22-feb-19			23-ago-19	20-ott-19	58	RITARDO SU FINE EFF (76GG)	17	16
07	ESECUZIONE LAVORI		30-ago-19	20-dic-19	112				21-ott-19	10-feb-20	112	RITARDO SU INIZIO (76GG)	44	0
08	COLLAUDI		01-dic-19	20-dic-19	19				11-feb-20	01-mar-20	19		0	0
09	RENDICONTAZIONE		21-dic-19	28-feb-20	69				02-mar-20	10-mag-20	69		0	0
<b>Totali:</b>												100	51	

Motivazione del ritardo:

*L'obiettivo ha subito un leggero scostamento delle tempistiche a causa della mancata presentazione dei calcoli delle strutture nei tempi previsti; gli stessi sono stati presentati solo a seguito specifica diffida emessa dal RUP.*

Soluzioni:

*revisione tempistiche*

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Cod. Ob.7 - H	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-dic-14		<b>PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi. CUP B53E11000120001. Entro il 29/10/2019</b>		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 416.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	61	78	-22,00	78%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	20-ott-17	414	01-set-16	20-ott-17	414				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	21-ott-17	04-giu-18	226	21-ott-17	18-giu-18	240				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		05-giu-18	20-giu-18	15	01-giu-18	16-giu-18	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-giu-18	26-giu-18	5	16-giu-18	16-giu-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-giu-18	23-nov-18	149	20-giu-18	25-ott-18	127				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	24-nov-18	30-mag-19	187	26-ott-18	31-mag-19	217				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	12	12
07	ESECUZIONE LAVORI		31-mag-19	29-ott-19	151	31-mag-19	29-ott-19	151				CONCLUSA	64	64
08	COLLAUDI		30-ott-19	10-dic-19	41							RITARDO SU INIZIO (15GG)	21	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	11-dic-19	28-feb-20	79								3	0
<b>Totali:</b>												100	76	

Cod. Ob.8 - H	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-11		<b>Riqualficazione di via Cappuccini. Entro il 31/07/2019</b>		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 1.335.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	78	89	-10,00	90%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

01	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		02-gen-11	10-mag-12	494	02-gen-11	07-apr-12	461				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-12	23-nov-12	296	01-feb-12	23-nov-12	296				CONCLUSA	0	0
03	FINANZIAMENTO - MUTUO	00091	24-nov-12	19-dic-12	25	24-nov-12	19-dic-12	25				CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	20-dic-12	06-feb-18	1874	20-dic-12	06-feb-18	1874				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-ott-17	28-gen-18	119	01-ott-17	09-gen-18	100				CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-gen-18	03-feb-18	5	10-gen-18	15-gen-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	0	0
07	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	04-feb-18	11-ott-18	249	16-gen-18	13-lug-18	178				CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		12-ott-18	31-lug-19	292	01-giu-18	31-lug-19	425				CONCLUSA	73	73
09	COLLAUDI	Diversi	01-ago-19	16-nov-19	107	18-ago-10							24	20
10	RENDICONTAZIONE	00505	17-nov-19	15-feb-20	90								3	0
<b>Totali:</b>												100	93	

Cod. Ob.9 - H Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

**Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 07/02/2020**

Importo: 500.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

## Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82	62	75	-7,00	91%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)	51103	10-dic-16	18-dic-16	8	10-dic-15	18-dic-15	8				CONCLUSA IN ANTICIPO (366GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	19-dic-16	12-lug-17	205	19-dic-16	20-giu-17	183				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	01001	01-ott-17	18-apr-18	199	01-ott-17	27-apr-18	208				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	0	0
04	ASSUNZIONE MUTUO		19-apr-18	19-mag-18	30	27-apr-18	13-set-18	139				CONCLUSA IN RITARDO (117GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	20-mag-18	16-ott-18	149	20-mag-18	14-ott-18	147				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	17-ott-18	20-lug-19	276	17-ott-18	30-apr-19	195				CONCLUSA IN ANTICIPO (81GG)	20	20
07	ESECUZIONE LAVORI		21-lug-19	07-feb-20	201	01-mag-19							80	41
08	COLLAUDI		08-feb-20	08-mag-20	90								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	09-mag-20	06-nov-20	181								0	0
<b>Totali:</b>												100	61	

Cod. Ob.10 - H Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-gen-17

**Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria. Entro il 15/02/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	99	99	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-apr-17	21-giu-17	81	01-apr-17	27-lug-17	117				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
02	AUTORIZZAZIONE REGIONE		22-giu-17	20-set-17	90	28-lug-17	09-ott-17	73				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		21-set-17	21-dic-17	91	10-ott-17	21-dic-17	72				CONCLUSA	0	0
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	25-gen-18	01-ott-18	249	30-dic-17	10-set-18	254				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		02-ott-18	15-feb-19	136	02-set-18	08-gen-19	128				CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	73	73
06	COLLAUDI		16-feb-19	27-ago-19	192	09-gen-19	21-mar-19	71				CONCLUSA IN ANTICIPO (159GG)	24	24
07	RENDICONTAZIONE	51103	28-ago-19	25-mag-20	271	22-mar-19							3	2
<b>Totali:</b>												100	99	

Cod. Ob.11 - H Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-17

**Nuova rotonda via Montereale e via del Traverso. Bando regionale "punti critici". Entro il 31/05/2019.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 435.000,00

Grado rispetto previsioni:  99

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	99	99	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO < € 40.000		01-apr-17	18-lug-17	108	01-apr-17	09-lug-17	99				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		19-lug-17	17-set-19	790	19-lug-17	17-set-17	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (730GG)	0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO		24-ago-17	28-dic-17	126	24-ago-17	28-dic-17	126				CONCLUSA	0	0
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	02-gen-18	16-lug-18	195	02-gen-18	28-giu-18	177				CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		17-lug-18	31-mag-19	318	01-giu-18	31-mag-19	364				CONCLUSA	73	73
06	COLLAUDI		06-nov-18	02-mag-19	177	06-nov-18	14-mar-19	128				CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	24	24
07	RENDICONTAZIONE	51103	03-mag-19	29-gen-20	271	03-mag-19							3	1
<b>Totali:</b>												100	98	

Cod. Ob.12 - H Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar

Referente: MARCOLIN LOR

Data assegn.: 01-gen-18

**Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (via Nuova di Corva e viale Treviso). Entro il 30/09/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 700.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	94	61	78	-16,00	83%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-18	31-gen-18	30	01-gen-18	31-gen-18	30				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-feb-18	18-giu-18	137	01-feb-18	27-apr-18	85				CONCLUSA IN ANTICIPO (52GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	19-giu-18	02-ott-18	105	28-apr-18	24-mag-18	26				CONCLUSA IN ANTICIPO (131GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		03-ott-18	28-ott-18	25	29-mag-18	08-ago-18	71			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (81GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-ott-18	03-nov-18	5	09-ago-18	14-ago-18	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (81GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	04-nov-18	11-lug-19	249	15-ago-18	12-giu-19	301				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	14	14
07	ESECUZIONE LAVORI		12-lug-19	30-set-19	80	12-lug-19	07-set-19	57				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	75	75
08	COLLAUDI		01-ott-19	10-apr-20	192	01-ott-19							11	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	11-apr-20	07-gen-21	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	89	

Cod. Ob.13 - H Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-17

**POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana Azione 4.3 - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e Via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30. Entro il 08/04/2021. Fine rivista entro il 09/07/2021**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 4.250.000,00

Grado rispetto previsioni:  88

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	59	46	47	-12,00	80%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA		15-nov-17	20-giu-18	217	15-nov-17	11-giu-18	208				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
02	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	51103	03-giu-18	22-nov-18	172	03-giu-18	25-ott-18	144				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		23-nov-18	30-mar-19	127	26-ott-18	11-apr-19	167				CONCLUSA IN RITARDO (12GG)	53	53
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-mar-19	24-apr-19	25	12-apr-19	24-apr-19	12				CONCLUSA	3	3
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-mar-19	10-set-19	164	30-mar-19			15-giu-19	11-dic-19	179	RITARDO SU FINE EFF (65GG)	31	20
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-set-19	16-set-19	5			0	12-dic-19	17-dic-19	5	RITARDO SU INIZIO (64GG)	3	0
07	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	17-set-19	22-mar-20	187				18-dic-19	22-giu-20	187	RITARDO SU INIZIO (58GG)	10	0
08	ESECUZIONE LAVORI		23-mar-20	08-apr-21	381				23-giu-20	09-lug-21	381		0	0
09	COLLAUDI		09-apr-21	18-ott-21	192				10-lug-21	18-gen-22	192		0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	19-ott-21	18-mag-22	211				19-gen-22	18-ago-22	211		0	0
<b>Totali:</b>												100	76	

Motivazione del ritardo:

*In sede di verifica, pre appalto, si sono riscontrate diverse significative non conformità che, per garantire un regolare affidamento, dovevano essere sanate.*

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

<b>Soluzioni:</b>		<i>Si chiede la revisione delle tempistiche.</i>													
Cod. Ob.14 - H Rilev. 104		OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar			Referente: SPARTA Giovann										
Data assegn.: 01-gen-18		<b>Riqualificazione urbana di via Roma: PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche e parziale attuazione delle opere). Entro il 18/07/2020. Fine rivista entro il 24/12/2020</b>													
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì												Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="88"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 1.623.863,00													
<b>Elenco Indicatori</b>					<b>Obiettivo</b>			<b>30/04</b>			<b>31/08</b>			<b>Sc. V.A. % Real.</b>	
01 % di realizzazione					57			56			56			-1,00 98%	
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>															
<b>Fase Descrizione</b>		<b>Centro</b>	<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>			<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>	
			<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>				
01 INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA		51103	21-nov-17	09-set-18	292	21-nov-17	10-set-18	293				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0	
02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		51103	30-gen-19	31-ott-19	274	20-ago-18			01-mar-19	31-ott-19	244	RITARDO SU FINE EFF (14GG)	82	78	
03 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO			03-set-19	08-set-19	5				01-nov-19	06-nov-19	5	RITARDO SU INIZIO (72GG)	3	0	
04 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO		51103	01-giu-19	08-feb-20	252				07-nov-19	16-lug-20	252	RITARDO SU INIZIO (166GG)	15	0	
05 ESECUZIONE LAVORI			09-feb-20	18-lug-20	160				17-lug-20	24-dic-20	160		0	0	
06 COLLAUDI			19-lug-20	29-set-20	72				25-nov-20	05-gen-21	41		0	0	
07 RENDICONTAZIONE			30-set-20	30-mar-21	181				06-gen-21	30-giu-21	175		0	0	
<b>Totali:</b>												100	78		
<b>Motivazione del ritardo:</b>		<i>Il progetto definitivo-esecutivo è stato elaborato ed approvato in 15 giorni per garantire il reperimento del finanziamento nell'anno 2018. Il finanziamento è stato confermato solo nel 25 maggio 2019. Il nuovo RUP ha riscontrato diverse imprecisioni nel progetto, pertanto è necessario effettuare la revisione degli elaborati relativi agli impianti.</i>													
<b>Soluzioni:</b>		<i>Si chiede di inserire una nuova fase di ri-approvazione del progetto definitivo-esecutivo</i>													
Cod. Ob.15 - H Rilev. 104		OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar			Referente: MARCOLIN Lore										
Data assegn.: 01-gen-18		<b>Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate viale Marconi. Entro il 08/10/2020</b>													
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>												Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 970.000,00													
<b>Elenco Indicatori</b>					<b>Obiettivo</b>			<b>30/04</b>			<b>31/08</b>			<b>Sc. V.A. % Real.</b>	
01 % di realizzazione					60			56			60			0,00 100%	
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>															
<b>Fase Descrizione</b>		<b>Centro</b>	<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>			<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>	
			<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>				

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

01	INCARICO	51103	06-dic-17	16-mar-18	100	06-dic-17	26-mar-18	110				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		17-mar-18	16-apr-18	30	17-mar-18	16-apr-18	30				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-mar-18	11-ott-18	199	26-mar-18	11-ott-18	199				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	01001	12-ott-18	05-mag-19	205	12-ott-18	02-mag-19	202				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	68	68
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		06-apr-19	01-mag-19	25	06-apr-19	01-mag-19	25				CONCLUSA	8	8
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-mag-19	07-mag-19	5	02-mag-19	07-mag-19	5				CONCLUSA	8	8
08	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	26-apr-19	19-feb-20	299	26-apr-19							16	16
09	ESECUZIONE LAVORI		20-feb-20	08-ott-20	231								0	0
10	ACCATASTAMENTO		13-dic-20	13-dic-20	0								0	0
11	COLLAUDI		14-dic-20	24-giu-21	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	25-giu-21	23-mar-22	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.16 - H Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-15

**Bando regionale zone 30: "Tutta la M e mezza O" (ambito di via delle Caserme). Entro il 24/03/2019.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 233.000,00

Grado rispetto previsioni:

## Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	89	95	5,00	106%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STIPULA CONVENZIONE CON REGIONE (DOPO APPROVAZIONE BILANCIO)		15-set-16	31-dic-16	107	14-set-16	07-dic-16	84			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		18-ott-16	15-mar-17	148	18-ott-16	19-set-17	336				CONCLUSA IN RITARDO (188GG)	0	0
03	VERIFICHE E INDAGINI STATO DI FATTO E CONFRONTO CON LA REGIONE		16-mar-17	15-apr-17	30	19-set-17	23-nov-17	65				CONCLUSA IN RITARDO (222GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	19-set-17	01-feb-18	135	19-set-17	08-feb-18	142				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	51103	25-apr-18	02-dic-18	221	25-apr-18	20-nov-18	209				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		03-dic-18	24-mar-19	111	03-dic-18	15-apr-19	133				CONCLUSA IN RITARDO (22GG)	78	78
07	COLLAUDO TECNICO		25-mar-19	23-giu-19	90	16-apr-19	14-giu-19	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	9	9
08	EVENTI DI INAUGURAZIONE		24-giu-19	23-lug-19	29	11-mar-19	22-mar-19	11				CONCLUSA IN ANTICIPO (123GG)	4	4
09	MONITORAGGIO (CONDIVISIONE CON LE SCUOLE)		24-lug-19	22-ott-19	90	24-lug-19						RITARDO SU FINE EFF (23GG)	5	1
10	DIFFUSIONE DEI RISULTATI		23-ott-19	22-nov-19	30			0				RITARDO SU INIZIO (22GG)	4	0
11	MONITORAGGI		24-giu-19	23-giu-22	1095	15-giu-19							0	0
<b>Totali:</b>												100	92	

Cod. Ob.17 - H Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: SPARTA' Giovann

Data assegn.: 01-gen-17

**Revisione Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile (Piano di dettaglio del centro storico). Entro il 15/03/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 12.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-17	29-mag-17	89	01-mar-17	09-mag-17	69				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
02	CONFERIMENTO INCARICO		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17	20-lug-17	141				CONCLUSA IN RITARDO (81GG)	0	0
03	ELABORAZIONE PROPOSTA		21-lug-17	03-nov-17	105	21-lug-17	03-nov-17	105				CONCLUSA	0	0
04	ANALISI DELLA PROPOSTA		04-nov-17	31-gen-18	88	04-nov-17	31-gen-18	88				CONCLUSA	0	0
05	FASE PROGETTUALE DEFINITIVA		01-feb-18	02-apr-18	60	01-feb-18	02-apr-18	60				CONCLUSA	0	0
06	VALUTAZIONE AMMINISTRAZIONE		03-apr-18	08-giu-18	66	03-apr-18	08-giu-18	66				CONCLUSA	0	0
07	PRESENTAZIONE IN GIUNTA PER ADOZIONE		24-mag-18	02-set-18	101	11-giu-18	15-ott-18	126				CONCLUSA IN RITARDO (43GG)	0	0
08	PRESENTAZIONE PUBBLICA		10-nov-18	14-nov-18	4	10-ott-18	10-ott-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

09	ITER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO	16-ott-18	04-feb-19	111	16-ott-18	18-mar-19	153				CONCLUSA IN RITARDO (42GG)	100	100
											<b>Totale:</b>	100	100

Cod. Ob.18 - H Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: SPARTA' Giovann  
 Data assegn.: 01-gen-17  
**Riqualificazione urbana: predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata G.S.M. Entro il 07/03/2020.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  53

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	5	15	-55,00	21%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STESURA CAPITOLATO		01-feb-18	03-mar-18	30	01-feb-18	03-mar-18	30				CONCLUSA	0	0
02	CONDIVISIONE CAPITOLATO CON AMM.NE E MODIFICHE		04-mar-18	31-ago-18	180	04-mar-18	21-ago-18	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
03	AFFIDAMENTO INCARICO		22-ago-18	17-set-18	26	22-ago-18	10-set-18	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
04	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO		22-feb-19	11-feb-20	354	22-feb-19			01-set-19	21-dic-19	111		100	25
05	REDAZIONE PIANO DEFINITIVO		12-feb-20	15-mag-20	93								0	0
06	ASSENSO AMM.NE E PRESENTAZIONE IN GIUNTA		16-mag-20	05-giu-20	20								0	0
											<b>Totale:</b>	100	25	

**Motivazione del ritardo:** *Il professionista incaricato ha richiesto ulteriori tempistiche per l'effettuazione dell'analisi dei flussi di traffico.*

**Soluzioni:** *Ritardo recuperabile nell'anno.*

Cod. Ob.19 - H Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SPARTA' Giovann  
 Data assegn.: 01-gen-19  
**Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile. Entro il 09/06/2021**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 360.000,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	4	14	-36,00	28%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		30-mar-19	19-giu-19	81	30-mar-19	19-giu-19	81				CONCLUSA	4	4
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		20-giu-19	08-nov-19	141	20-giu-19						RITARDO SU FINE EFF (6GG)	46	46
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		09-nov-19	12-apr-20	155							RITARDO SU INIZIO (5GG)	50	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		13-apr-20	08-mag-20	25			0			0		0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-mag-20	14-mag-20	5			0			0		0	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	15-mag-20	12-gen-21	242								0	0
07	CONTRATTO	51103	13-gen-21	18-gen-21	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		19-gen-21	09-giu-21	141								0	0
09	COLLAUDI		10-giu-21	19-dic-21	192								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	20-dic-21	17-set-22	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	50	

Cod. Ob.20 - H Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-gen-19

**Piazza Rorai sistemazione I LOTTO. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 19/09/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 500.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	53	4	8	-45,00	15%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-feb-19	04-mag-19	92	01-feb-19	04-mag-19	92				CONCLUSA	3	3
03A	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		05-mag-19	11-giu-20	403	20-giu-19			20-giu-19	11-lug-20	387	RITARDO SU INIZIO (46GG)	0	15
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		24-set-19	27-gen-20	125				12-lug-20	14-nov-20	125	RITARDO SU INIZIO (51GG)	64	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-gen-20	02-feb-20	5			0	15-nov-20	20-nov-20	5		0	0
07	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	03-feb-20	14-set-20	224				21-nov-20	03-lug-21	224		0	0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	15-set-20	20-set-20	5				04-lug-21	09-lug-21	5		0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

09	ESECUZIONE LAVORI		21-ott-20	31-dic-20	71				10-lug-21	19-set-21	71		0	0
10	COLLAUDI		01-gen-21	12-lug-21	192				20-set-21	31-mar-22	192		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	13-lug-21	10-gen-22	181				01-apr-22	29-set-22	181		0	0
<b>Totali:</b>												67	18	

Cod. Ob.21 - H Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: SPARTA' Giovann

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele. Entro il 30/06/2022**

Importo: 700.000,00

Grado rispetto previsioni:  99

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	23	4	5	-18,00	22%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	CONVENZIONE CON FRIULI VG STRADE		05-gen-19	30-apr-19	115	05-gen-19	30-apr-19	115			0	CONCLUSA	43	43
000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE INCARICO DIRETTO	51103	02-mag-19	12-nov-19	194	02-mag-19						RITARDO SU FINE EFF (2GG)	17	10
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		13-nov-19	14-gen-20	62							RITARDO SU INIZIO (1GG)	40	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		15-gen-20	21-feb-21	403								0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	22-feb-21	27-lug-21	155								0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-lug-21	02-ago-21	5			0			0		0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	03-ago-21	09-apr-22	249								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		10-apr-22	30-giu-22	81								0	0
08	COLLAUDI		01-lug-22	09-gen-23	192								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	10-gen-23	08-ott-23	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	53	

Cod. Ob.22 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SPARTA' Giovann

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

**Riquilificazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna. Entro il 25/12/2019**

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Ob. Eliminato:  Importo:  Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	52	-48,00	52%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	20-gen-19	07-ott-19	260	20-gen-19	11-mar-19	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (210GG)	33	33
02	DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE		08-ott-19	25-dic-19	78	12-mar-19							67	10
<b>Totali:</b>												100	43	

Cod. Ob.23 - H Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SPARTA' Giovann

Data assegn.: 01-gen-19

**Nuovo parcheggio di viale Dante: realizzazione in concessione alla partecipata GSM. Entro il 31/12/2019. Fine rivista entro il 30/08/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  94

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	45	-55,00	45%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE COMUNE SU PROPOSTA GSM COSTRUZIONE DEL PARCHEGGIO		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30				CONCLUSA	0	0
02	REDAZIONE PROGETTO STUDIO FATTIBILITÀ PER ADOZIONE VAR. URB.		01-feb-19	30-apr-19	88	01-feb-19	01-apr-19	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	20	20
03	REDAZIONE ATTI PER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		01-feb-19	30-apr-19	88	01-apr-19	30-apr-19	29				CONCLUSA	25	25
04	APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA E PROGETTO DEFINITIVO		01-mag-19	31-ago-19	122	01-mag-19			01-mag-19	30-nov-19	213	RITARDO SU FINE EFF (75GG)	15	10
05	REDAZ.E E APPROV. APPENDICE ALL'ATTUALE CONTRATTO COMUNE/GSM		01-mag-19	31-ago-19	122	01-mag-19	27-giu-19	57	01-dic-19	30-gen-20	60	CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	20	20
06	APPALTO ED ESECUZIONE OPERE E CONTROLLO COMUNE PN		01-set-19	31-dic-19	121				01-feb-20	30-ago-20	211	RITARDO SU INIZIO (74GG)	20	0
<b>Totali:</b>												100	75	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08				Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>101</b>	<i>Parcheggi in struttura - fondo manutenzione straordinaria € 73.200,00 (72.19)</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	
<b>102</b>	<i>Interventi di moderazione del traffico € 20.000,00(36.19)</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	
<b>103</b>	<i>Parcheggi in struttura - manutenzione straordinaria € 20.000,00 (38.19)</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione			100	25	-75,00	25,00%	
<b>104</b>	<i>Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria urgente e indifferibile) €50.000,00 (39.19)</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione			100	90	-10,00	90,00%	
<b>105</b>	<i>Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria) € 50.000,00 (37.19)</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10501	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%	

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

<b>106</b>	<b>Interventi di segnaletica stradale € 100.000,00 (63.19)</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10601	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	
<b>107</b>	<b>Viabilità ospedale monumento martelli €50.000,00 (79.19)</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10701	% di realizzazione			100	5	-95,00	5,00%	
<b>108</b>	<b>Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche €100.000,00 (78.19)</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10801	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%	
<b>109</b>	<b>Fornitura e posa in opera nuove pensiline € 30.000,00 (62.19)</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10901	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%	
<b>112</b>	<b>Bretella di collegamento interporto - zona industriale Vallenoncello - I LOTTO - 80.000 € da UTI</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
11201	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%	

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

113 <i>Collaudi e rendicontazioni.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2019	31/01/2019	01/01/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11301	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%
11302	Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan.			100	50	-50,00	50,00%
11303	Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri.			100	100	0,00	100,00%
11305	Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord			100	80	-20,00	80,00%
114 <i>Implementazione bozza Regolamento per le manomissioni del suolo pubblico</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2019	31/07/2019	01/01/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11401	% di realizzazione			100	90	-10,00	90,00%
115 <i>Stesura capitolato relativo all'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito di incidenti stradali</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/04/2019	30/06/2019	01/04/2019	30/04/2019		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11501	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
<b>Motivazione:</b>		Inserito con delibera n. 139 del 6/06/2019					

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

Direzione P.O. Politiche del territorio

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO-SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è pressochè in linea con le previsioni, per quanto attiene agli scostamenti proposti si rimanda alle singole motivazioni descritte in ogni scheda di riferimento.

Per quanto attiene l' Obiettivo 2: Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 31/12/2019 si sottolinea che i carichi di lavoro del personale dell'UOS Patrimonio, assegnato all'obiettivo, non hanno permesso di espletare le attività nei tempi previsti pertanto si rende necessario modificare la data di conclusione della fase 5 traslando la conclusione al 31.12. 2019.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - E Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONEGUZZI Mar


Data assegn.: 01-gen-18

**Variante generale di Assestamento del Nuovo PRGC. Entro il 20/12/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	50	-50,00	50%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ELABORAZIONE DIRETTIVE PROPEDEUTICHE ALLA STESURA DELLA VARIANTE		01-feb-18	10-apr-18	68	01-feb-18	31-ago-18	211				CONCLUSA IN RITARDO (143GG)	0	0
02	ASSENSO AMMI.NE E REP. PAR. DA REG.		11-giu-18	21-giu-18	10	01-set-18	04-ott-18	33				CONCLUSA IN RITARDO (105GG)	0	0
03	PRED. ATTO PER ADOZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DCC DIRETTIVE		22-giu-18	02-lug-18	10	24-set-18	12-ott-18	18				CONCLUSA IN RITARDO (102GG)	0	0
04	PREDIS. DISCIPL. D'INCARICO PER STUDI CORRELATI ALLA VARIA		09-ott-18	30-ott-18	21	09-ott-18	30-ott-18	21				CONCLUSA	0	0
05	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		01-giu-19	01-ago-19	61	01-giu-19	01-ago-19	61				CONCLUSA	50	50
06	ASSENSO AMMI.NE		02-ago-19	15-set-19	44			0				RITARDO SU INIZIO (104GG)	5	0
07	STESURA DEFINITIVA VARIANTE		16-set-19	16-nov-19	61			0				RITARDO SU INIZIO (59GG)	30	0
08	REPERIMENTO PARERE CCI^		17-nov-19	25-nov-19	8			0					10	0
09	PREDISPOSIZIONE ATTO PER PRESENTAZIONE IN C.C.		26-nov-19	20-dic-19	24			0					5	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

**Totale:** 100 50

Cod. Ob.2 - L Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONEGUZZI Mar

Data assegn.: 01-gen-18

**Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 31/12/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	57	65	-35,00	65%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA MODALITA' UNIFICAZIONE INSTESTAZIONI CATASTALI		18-gen-18	20-gen-18	2	18-gen-18	20-gen-18	2				CONCLUSA	0	0
02	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 25% DEGLI OGGETTI		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	31-dic-18	333			0	CONCLUSA	0	0
03	VERIFICHE PUNTUALI AREE NON INSERIBILI IN CARTOGRAFIA		16-lug-18	26-apr-19	284	16-lug-18	26-apr-19	284				CONCLUSA	25	25
04	ATTIVAZIONE UNIFICAZIONE INTESTAZIONI		04-giu-18	01-ott-18	119	27-ago-18	27-set-18	31				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	0
05	PREDISPOSIZ. ELENCHI AREE CHE NECESSITANO DI AGGIORNAM. CON INC. EST.		16-lug-18	07-giu-19	326	16-lug-18			16-lug-18	31-dic-19	533	RITARDO SU FINE EFF (160GG)	25	14
06	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 15% DEGLI OGGETTI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19							50	50
<b>Totale:</b>												100	89	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

**001** *Adozione variante n° 8 al PRGC " Centro di aggregazione giovanile denominato CASA DELLE ATTIVITA' IN VIA PRATA "*

<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	02/01/2019	30/06/2019	02/01/2019	18/01/2019		

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

<b>002</b>	<b>Adozione variante n° 11 al PRGC - " COLLEGATA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI 2019 - Relitto stradale di Via Interna"</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/02/2019	30/09/2019	01/02/2019			31/12/2019		
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
202	% di realizzazione				100	25	-75,00	25,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b>		<b>Motivazione:</b> Fine rivista in quanto trattasi di variante collegata al Piano delle alienazioni che sarà approvato a dicembre contestualmente al bilancio. Ritardo recuperabile nell'anno							
<b>003</b>	<b>Adozione variante n° 12 al PRGC - " Viabilità collegata al nuovo Ospedale"</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		02/02/2019	31/12/2019	02/02/2019					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
301	% di realizzazione				100	5	-95,00	5,00%	
<b>Motivazione:</b>		In attesa consegna progetto dall'azienda ospedaliera							
<b>004</b>	<b>Adozione variante n° 13 al PRGC " SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA PRASECCO E INTERSEZIONE CON VIA MUSILE"</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/07/2019	31/12/2019						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
401	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<b>Motivazione:</b>		Intervento da sospendere in attesa della consegna della documentazione da parte del privato							
<b>005</b>	<b>Adozione variante n° 14 al PRGC - "Consequente all'approvazione del progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP N. 7 DI AVIANO E LE SS.CC. VIA BRENTILLA, VIA CAVALLOTTI, E VIA JULIA NEI COMUNI DI PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO"</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
501	% di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%	
<b>Motivazione:</b>		In attesa della comunicazione da parte della Regione per concludere il procedimento							

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

<b>006</b>	<i>Adozione di variante n. 3 al PR n. 1 di Rorai Grande</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/05/2019	31/12/2019	01/05/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
601	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	
<b>007</b>	<i>Adozione variante puntuale n. 15 al PRGC (costruzione Park viale Dante)</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/05/2019	31/12/2019	01/05/2019	15/07/2019				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
701	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
	<b>Motivazione:</b> Modificato con delibera n. 139 del 6/06/2019							
<b>008</b>	<i>Adozione di variante n. 2 al PR n. 12 del Centro Storico - (Collegato al Piano delle alienazioni - sede della ex circoscrizione)</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/03/2019	30/09/2019	01/03/2019			31/12/2019		
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
801	% di realizzazione			100	25	-75,00	25,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b> <b>Motivazione:</b> Fine rivista in quanto trattasi di variante collegata al Piano delle alienazioni che sarà approvato a dicembre contestualmente al bilancio. Ritardo recuperabile nell'anno.							
<b>009</b>	<i>Approvazione definitiva della rotatoria di via Revedole / intersezione SS 13</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/05/2019	31/12/2019						
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
1001	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
	<b>Motivazione:</b> In attesa della consegna della documentazione da parte del privato							
<b>010</b>	<i>Approvazione definitiva della rotatoria di via Prasecco /intersezione SS13</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/05/2019	21/12/2019	01/05/2019					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

1101	% di realizzazione	100	80	-20,00	80,00%
<b>011</b>	<b><i>Supporto all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento della toponomastica/ANNCSU sul portale dell'agenzia delle entrate - GESTIONE SIT</i></b>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>
				sc. V.A.	% Real.
1201	% di realizzazione	100	80	-20,00	80,00%
<b>012</b>	<b><i>Catalogazione cartografie per nuovo portale intranet. GESTIONE SIT</i></b>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>
				sc. V.A.	% Real.
1201	% di realizzazione	100	70	-30,00	70,00%
1202	N. cartografie catalogate	6	4	-2,00	66,67%
<b>013</b>	<b><i>Collaborazione con Agenzia Entrate - ufficio provinciale Territorio per aggiornamento toponomastica U.I.U. - GESTIONE SIT</i></b>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	30/04/2019
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>
				sc. V.A.	% Real.
1401	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
1402	N. DOCFA/Assegnazione civici trasmessi per aggiornamento	100	274	174,00	274,00%
<b>014</b>	<b><i>Supporto al settore Vigilanza e Sicurezza per l'analisi della distribuzione delle famiglie, sul territorio, delle scuole primarie del comprensivo SUD per le valutazioni sul servizio di PEDIBUS - GESTIONE SIT</i></b>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>
		01/01/2019	31/03/2019	01/01/2019	31/01/2019
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>
				sc. V.A.	% Real.
1501	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Edilizia privata

P.O. Ius Luciano

C. Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

### OB. 1: REDAZIONE E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

La fase di revisione della bozza di regolamento con l'Amministrazione si è protratta fino a metà agosto. E' stata quindi riprogrammata la fase di approvazione che prevede incontri con portatori di interessi (ordini professionali e associazioni di categoria attive nel campo dell'edilizia) e raccolta dei relativi contributi, revisione finale della bozza di regolamento, passaggio in Commissione consigliare e approvazione in Consiglio Comunale, orientativamente entro il prossimo mese di Novembre.

### OB.2: PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN VIA TELEMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO

A metà maggio si è tenuto un incontro in Regione promosso dal gruppo di lavoro dello sportello unico delle Attività Produttive, durante il quale è emersa la volontà della Regione stessa di rendere obbligatorio lo Sportello Unico dell'Edilizia. Le prime indicazioni di carattere tecnico sono state quelle di pensare ad un sistema di gestione che preveda un unico punto di ingresso delle pratiche individuato nel portale del SUAP. Il collegamento tra gestionali in essere dovrebbe consentire l'operatività dei due diversi gestionali in dotazione ma, fino a fine agosto presentava diffusi malfunzionamenti che sembrano ora risolti. Ci sono stati contatti con le due ditte fornitrici dei programmi per scegliere il gestionale che dovrà supportare il nuovo SUE. e le diverse proposte sono tutt'ora al vaglio degli uffici. Per quanto attiene l'attività di scansione delle pratiche dell'archivio cartaceo è stata ripristinata la funzionalità delle attrezzature a disposizione ma il personale deputato riesce a far fronte unicamente all'attività di accesso agli atti in vero notevolmente aumentata. Conseguentemente è stato sospeso l'intero obiettivo nell'intendimento di riprenderlo e portarlo a termine, quanto meno per la parte relativa all'istituzione del SUE, nel corso del 2020.

### OB.3: ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C..

Il protrarsi delle attività di analisi propedeutiche all'individuazione delle azioni di piano ha comportato lo slittamento dei tempi originariamente previsti per la proposta di variante. In particolare l'attività di revisione delle N.T.A. sarà svolta in parallelo all'attività dell'U.O. Politiche del Territorio funzionali all'adozione del Piano stesso prevista entro l'anno.

INTERVENTO 1: ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO PATRIMONIO NELLA FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA RIFERITI A SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DERIVATI DA INTERVENTI EDILIZI.

L'intervento, di carattere continuativo si sta svolgendo con regolarità nel corso dell'anno.

INTERVENTO 2: DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO

L'intervento è stato sospeso in attesa dell'individuazione di nuovo personale da adibire all'attività di scansione.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: IUS Luciano


Data assegn.: 01-gen-19

**Redazione e approvazione nuovo regolamento edilizio. Entro il 30/07/2019. Fine rivista entro il 30/11/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	55	-45,00	55%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

01	REVISIONE BOZZA SECONDO INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	30-apr-19	119			0	CONCLUSA	50	50
02	REVISIONE BOZZA DA PARTE AMMINISTRAZIONE	02-mag-19	31-ago-19	121	02-mag-19	31-ago-19	121			0	CONCLUSA	20	20
03	FASE PROCEDURALE PER L'APPROVAZIONE	01-mag-19	30-lug-19	90				01-set-19	30-nov-19	90	RITARDO SU INIZIO (197GG)	30	0
<b>Totali:</b>											100	70	

**Motivazione del ritardo:** *La fase di revisione da parte Amministrazione si è conclusa il 31/08/2019. proposta revisione fasi con conclusione nell'anno.*

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Presentazione pratiche edilizie in via telematica e dematerializzazione dell'archivio cartaceo. Entro il 28/02/2020**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	10	10	-70,00	13%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONCLUSIONE DELLA VALIDAZIONE PROCEDURE DEMATERIALIZZAZIONE		01-gen-19	31-ago-19	242	01-gen-19					0	RITARDO SU FINE EFF (75GG)	70	10
02	FORMAZIONE PERSONALE		01-set-19	30-nov-19	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (74GG)	10	0
03	FASE TEST PER VERIFICHE PROCEDIMENTI		01-set-19	30-nov-19	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (74GG)	10	0
04	PRESENTAZIONE E INIZIO NUOVA PROCEDURA		01-dic-19	28-feb-20	89			0			0		10	0
<b>Totali:</b>											100	10		

**Motivazione del ritardo:** *Si propone eliminazione dell'obiettivo e il rinvio al 2020 in quanto la Regione ha avviato il processo per l'attivazione di uno sportello unico dell'edilizia regionale al quale dovremo adeguarci.*

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Attività di supporto per la parte normativa, alla redazione della variante generale al PRGC. Entro il 31/05/2019. Fine rivista entro il 16/11/2019**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	60	-40,00	60%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione                      Avanzamento                      Revisione

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA		01-giu-19	01-ago-19	61	01-giu-19	01-ago-19	61				CONCLUSA	50	50
02	STESURA DEFINITIVA		02-ago-19	16-nov-19	106	02-ago-19							50	10
<b>Totali:</b>													100	60

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>ACCERTAMENTI EDILIZI. Prosegue l'attività di accertamento sulle pratiche edilizie depositate in archivio a supporto dell'attività del Servizio Patrimonio e del Comando Polizia Comunale, per lo più finalizzate alla ricerca di elementi che possono stabilire la proprietà e l'asservimento ad uso pubblico di aree già oggetto di interventi edilizi.</i>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b> <b>Fine Rivista</b>
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019		
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b> <b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione		100	50	-50,00 50,00%
102	<i>DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO. E' prevista la prosecuzione dell'attività con l'impiego di L.S.U. e dell'attrezzatura già a disposizione. Si prevede possano essere scansionati non più di 3 ulteriori annate.</i>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b> <b>Fine Rivista</b>
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019		
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b> <b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione		100	20	-80,00 20,00%
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b>	Si propone l'eliminazione dell'intervento in quanto il personale dedicato è impegnato nell'attività di accesso agli atti che assorbe l'attività a tempo pieno.			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata P.O. Cigana Silvia

C. Costo **470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIA**

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le rilevazioni, ad esclusione dell'obiettivo "interventi di miglioramento dei due mercati cittadini del mercoledì e sabato" che sconta un ritardo di circa due mesi, dovuto alle assenze di due funzionari dell'ufficio e al supporto dato all'ufficio Patrimonio e all'ufficio Politiche Europe per il cosiddetto "Bando imprese periferie"

Per tale obiettivo si chiede l'eliminazione delle fasi 1 e 2 in quanto l'Amministrazione deciderà a fine cantieri piazza della Motta, ex Biblioteca e Via Roma se riportare i mercati in tali sedi e quindi procedere con la soppressione dei posteggi.

Per l'obiettivo "Ridefinizione mercati rionali" si chiede di rinominare la fase 1 con "Villanova:sondaggio con i consumatori" al posto dell'attuale "Sacro Cuore: sondaggio con consumatori" per espressa scelta dell'Amministrazione.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia


Data assegn.: 01-gen-19

**Gestione Bando per il sostegno delle attività a servizio dei residenti. Entro il 15/10/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	55	80	-20,00	80%
02	Assegnazione intero finanziamento pari a € 100,000(si=1)	1	1	1	0,00	100%
03	N. domande di finanziamento	20	23	23	3,00	115%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VALUTAZIONE DOMANDE PRESENTATE		09-gen-19	31-mar-19	81	09-gen-19	14-mar-19	64			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	40	40
02	APPROVAZIONE GRADUATORIA		15-mar-19	15-apr-19	31	15-mar-19	21-mar-19	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	5	5
03	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI		15-apr-19	30-apr-19	15	15-mar-19	22-mar-19	7			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	5	5
04	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI		01-mag-19	30-set-19	152	01-apr-19	30-set-19	182			0	CONCLUSA	30	30
05	EROGAZIONE FINANZIAMENTI		01-giu-19	15-ott-19	136	01-giu-19					0	RITARDO SU FINE EFF (30GG)	20	5
<b>Totali:</b>											100	85		

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: CIGANA Silvia
Data assegn.: 01-gen-19		<b>Interventi di miglioramento dei due mercati cittadini del mercoledì e sabato. Entro il 31/10/2019. Fine rivista entro il 31/12/2019</b>	
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="87"/> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">87</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	65	86	-14,00	86%
02	Nuovo Regolamento commercio aree pubbliche	1	1	1	0,00	100%
03	Progetto nuove aree mercatali	1	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE POSTEGGI DA ELIMINARE		01-apr-19	30-apr-19	29	01-apr-19	30-ago-19	151			0	CONCLUSA IN RITARDO (122GG)	5	5
02	ATTI DI SOPRESSIONE POSTEGGI		01-mag-19	30-giu-19	60	01-mag-19					0	RITARDO SU FINE EFF (137GG)	10	2
03	NUOVO REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: REDAZIONE		01-gen-19	31-mar-19	89	01-feb-19	03-mag-19	91			0	CONCLUSA IN RITARDO (33GG)	60	60
04	CONDIVISIONE NUOVO REGOLAMENTO CON AMMINISTRAZIONE		01-apr-19	30-apr-19	29	01-mag-19	10-ago-19	101			0	CONCLUSA IN RITARDO (102GG)	5	5
05	ACQUISIZIONE PARERI		01-mag-19	31-mag-19	30	25-giu-19	10-ago-19	46			0	CONCLUSA IN RITARDO (71GG)	5	5
06	PRESENTAZIONE REGOLAMENTO PER APPROVAZIONE		01-giu-19	15-lug-19	44	11-ago-19	30-ago-19	19			0	CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	10	10
07	INFORMAZIONE AGLI OPERATORI DELLE NUOVE REGOLE		01-lug-19	31-ago-19	61	01-ott-19			01-ott-19	30-nov-19	60	RITARDO SU FINE EFF (75GG)	5	0
08	VERIFICA APPLICAZIONE NUOVE REGOLE	16001	01-set-19	31-ott-19	60	24-ott-19			01-dic-19	31-dic-19	30	RITARDO SU FINE EFF (14GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	87	

<b>Motivazione del ritardo:</b>	<i>Assenza quasi totale di due funzionari - inoltre l'ufficio ha supportato il Patrimonio dal 01/02/2019 - ciò ha comportato un rallentamento nelle attività di predisposizione regolamento</i>
<b>Soluzioni:</b>	<i>Si chiede l'eliminazione delle fasi 1 e 2 in quanto, a seguito dello spostamento mercati per i cantieri, si è valutato non più temporaneamente necessaria. L'obiettivo si conclude comunque nell'anno.</i>

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: CIGANA Silvia
Data assegn.: 01-gen-19		<b>Azioni a favore delle attività commerciali e produttive interessate dai cantieri Pisu, Agenda Urbana, Periferie Urbane. Entro il 31/01/2020</b>	
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; border: 1px solid black; padding: 2px;">100</span>



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	36	51	-19,00	73%
02	Numero cantieri gestiti	3	4	5	2,00	167%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COORDIN. CON VIABILITA' E MOBILITA' PER OTTIMALE TEMPISTICA CANTIERI	00505	01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		15	10
02	GESTIONE COMUNICAZIONE FASI CANTIERI AI NEGOZI E ATTIVITA' VARIE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		25	20
03	SPOSTAMENTO MERCATO PER PERIFERIE URBANE - PROGETTO NUOVE AREE MERCATA		01-mar-19	30-set-19	213	01-feb-19					0	RITARDO SU FINE EFF (45GG)	35	25
04	CONDIVISIONE CON OPERATORI MERCATALI		01-ott-19	31-ott-19	30	01-apr-19					0	RITARDO SU FINE EFF (14GG)	10	8
05	ATTI DI SPOSTAMENTO MERCATO		01-nov-19	31-dic-19	60	01-ago-19					0		15	10
06	SPOSTAMENTO MERCATO		01-gen-20	31-gen-20	30			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	73	

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Ridefinizione dei mercati rionali di Sacro Cuore e Villanova. Entro il 30/06/2019**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	75	100	0,00	100%
02	Stabilizzazione mercati rionali di Sacro Cuore e Villanova	2	1	1	-1,00	50%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	SACRO CUORE: SONDAGGIO VILLANOVA		15-gen-19	15-feb-19	31	15-gen-19	01-mar-19	45			0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	5	5
2	SACRO CUORE: VERIFICHE FATTIBILITA		01-mar-19	15-apr-19	45	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (74GG)	25	25
3	SACRO CUORE: ATTI ISTUTIVI E/O DI MODIFICA		16-apr-19	30-giu-19	75	01-feb-19	07-mar-19	34			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (115GG)	30	30
4	VILLANOVA: ATTI ISTITUTIVI E DI MODIFICA		01-mar-19	30-giu-19	121	15-feb-19	30-ago-19	196			0	CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	40	40

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

<b>Totali:</b>		100	100
----------------	--	-----	-----

<b>INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08</b>				<b>Obiettivo 2019</b>	<b>Realizzato 2019</b>	<b>Scostamento v.a.</b>	<b>% realizzazione</b>
<b>101</b>	<i>Realizzazione vademecum per i pubblici esercizi in materia di acustica</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2019	30/09/2019	01/02/2019	30/08/2019		
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10102	N. vademecum diffusi ai pubblici esercizi			100	100	0,00	100,00%
<b>102</b>	<i>Realizzazione convegni a carattere economico/produttivo</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2019	31/12/2019	01/04/2019	31/05/2019		
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%
10202	N. convegni			2	1	-1,00	50,00%
<b>Motivazione:</b> Si è organizzato un solo convegno poiché i fondi dedicati sono stati dirottati ad altro servizio.							

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019**