

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 settembre 2021***

SETTORE IV

***GESTIONE TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE***

INDICE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

C.d.C.

	Energia e impianti		
514	Illuminazione Pubblica	Pagina	1
596	Energia e impianti	Pagina	5
	Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri		
512	Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri	Pagina	10
	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni		
515	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni	Pagina	23
620	Manutenzioni	Pagina	34
630	Uffici Giudiziari	Pagina	35
	Difesa del suolo, verde pubblico, viabilità, mobilità urbana, protezione civile		
505	Mobilità urbana e viabilità	Pagina	36
540	Protezione civile	Pagina	57
565	Difesa del suolo	Pagina	59
590	Verde e parchi	Pagina	69
	Valorizzazione e sostenibilità ambientale		
595	Tutela ambientale	Pagina	75
	Pianificazione territoriale		
600	Pianificazione territoriale	Pagina	83
	Edilizia privata		
580	Edilizia privata	Pagina	87
	Patrimonio, commercio, attività produttive, SUAP		
93	Patrimonio - Espropri	Pagina	89
470	Commercio, attività produttive, SUAP	Pagina	93
	Centrale di committenza LL.PP., protocollo		
513	Centrale di committenza, protocollo - LLPP	Pagina	96

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Energia e Impianti

Rinaldi Ivo

C. Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Come evidenziato nella relazione trimestrale precedente, l'attività è stata in gran parte rivoluzionata dall'emergenza sanitaria ex COVID 19 e dal cambio di dirigente avvenuto nel corso del terzo trimestre..

Ciò premesso il Dirigente, coadiuvato dalla UO, ha operato superando le nuove difficoltà facendo sì che gli interventi del CDC 514 ora presentano un buon livello di attuazione.

Sintetico stato di attuazione:

- 1) Ob 1 - Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - Il lotto. Entro il 31/03/2020: i lavori sono stati terminati, rendicontazione in fase avanzata;
- 2) Ob. 2 - Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Entro il 31/03/2020: i lavori sono stati terminati, rendicontazione in fase avanzata;
- 3) Ob. 3 – Partenariato Pubblico Privato per la gestione e costruzione di impianti di illuminazione pubblica, La rimodulazione proposta nei mesi precedenti della tempistica afferente alle diverse fasi dell'obiettivo ha permesso di ridefinire le attività della commissione prendendo atto dell'insediamento avvenuto nel corso del terzo trimestre del dirigente - RUP _ presidente della commissione;
- 4) Ob. 4 - Illuminazione pubblica - interventi di efficientamento energetico impianti. Entro il 30/11/2021: attività in linea con le previsioni;
- 5) Ob. 5 - Sovrappasso Via San Vito - Riqualficazione e adeguamento impianti ascensori.La rimodulazione dei tempi proposta nel trimestre precedente sarà rispettata. E' in atto la ricerca di mercato del professionista esterno per la progettazione dell'impianto meccanico. E' stata predisposta una nuova richiesta di integrazione dei fondi di bilancio.

INTERVENTI:

- 1di2 Interventi di rinnovo 20mila euro CONCLUSO;
2di2 Interventi di sostituzione pali 20 mila euro CONCLUSO.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	RINALDI Ivo
Data assegn.:	01-gen-18	Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Entro il 15/05/2021			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	150.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	92	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-feb-18	22-mag-18	110	01-feb-18	22-mag-18	110	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

02	ESECUZIONE LAVORI	01-set-18	15-mag-21	987	01-set-18	26-mar-21	937				CONCLUSA IN ANTICIPO (50GG)	90	90
03	RENDICONTAZIONE	16-mag-21	30-giu-21	45	27-mar-21	30-set-21	187				CONCLUSA IN RITARDO (92GG)	10	10
Totale:											100	100	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RINALDI Ivo
 Data assegn.: 01-gen-19 **Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 15/05/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		92	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE E PROGETTAZIONE		01-gen-19	15-nov-19	318	01-gen-19	15-nov-19	318				CONCLUSA	0	0
02	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO	00513	16-nov-19	02-dic-19	16	16-nov-19	02-dic-19	16				CONCLUSA	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		03-dic-19	15-mag-21	529	03-dic-19	14-mag-21	528				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	90	90
04	RENDICONTAZIONE		16-mag-21	30-giu-21	45	15-mag-21	30-set-21	138				CONCLUSA IN RITARDO (92GG)	10	10
Totale:											100	100		

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RINALDI Ivo
 Data assegn.: 01-gen-20 **Partenariato Pubblico Privato per la gestione e la costruzione di impianti illuminazione pubblica. Entro il 30/09/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 6.775.762,00 Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	00513	01-dic-19	30-nov-20	365	01-dic-19	30-nov-20	365				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

2	APPROVAZIONE STUDIO FTE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	00512-00513	01-ago-20	07-dic-20	128	01-ago-20	07-dic-20	128				CONCLUSA	0	0
3	ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	00512-00513	01-ott-20	11-gen-21	102	01-ott-20	30-nov-20	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	0	0
4	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GARA	00512-00513	01-apr-21	15-apr-21	14	01-apr-21	15-mag-21	44				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	15	15
5	DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	00512-00513	31-mag-21	31-ott-21	153	31-mag-21						RITARDO SU FINE EFF (16GG)	50	35
6	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULACONTRATTO	00512-00513	01-nov-21	15-dic-21	44							RITARDO SU INIZIO (15GG)	20	0
7	CONSEGNA IMPIANTI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA	00513	16-dic-21	31-dic-21	15			0					15	0
Totali:												100	50	

Motivazione:

LA COMMISSIONE DI GARA E' IN RITARDO NEI TEMPI DI VALUTAZIONE

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RINALDI Ivo


Data assegn.: 01-gen-21

Illuminazione pubblica - interventi di efficientamento energetico impianti. Entro il 31/10/2021. Fine rivista entro il 30/11/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 170.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		25	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE PROGETTO		01-apr-21	30-giu-21	90	01-apr-21	30-giu-21	90				CONCLUSA	25	25
2	APPALTO LAVORI	513	01-lug-21	15-ago-21	45	16-lug-21	02-ago-21	17				CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	10	10
3	ESECUZIONE LAVORI		01-set-21	30-nov-21	90	14-set-21						RITARDO SU INIZIO (13GG)	50	30
4	COLLAUDO E RENDICONTAZIONE LAVORI		01-dic-21	31-dic-21	30			0					15	0
Totali:												100	65	

Cod. Ob.5 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RINALDI Ivo


Data assegn.: 01-gen-21

Sovrappasso Via San Vito - Riqualficazione e adeguamento impianti ascensori. Entro il 28/02/2022. Fine rivista entro il 01/10/2022.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 90.000,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		5	10	-90,00	10%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE PROGETTO	596	01-giu-21	01-set-21	92				01-gen-22	01-apr-22	90	RITARDO SU INIZIO (168GG)	60	0
02	APPALTO LAVORI	596	01-ott-21	31-dic-21	91			0	02-apr-22	02-lug-22	91	RITARDO SU INIZIO (46GG)	40	0
03	ESECUZIONE LAVORI	596	01-gen-22	28-feb-22	58			0	03-lug-22	01-ott-22	90		0	0
04	COLLAUDO	596	01-mar-22	30-apr-22	60			0	02-ott-22	30-ott-22	28		0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: **FONDI NON SUFFICIENTI PER COPRIRE IL QUADRO ECONOMICO - SONO STATI CHIESTI IN VARIAZIONE DI BILANCIO MAGGIORI FONDI CHE NON SONO STATI CORRISPOSTI**

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09						Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di pubblica illuminazione per 20.000,00 €								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/03/2021				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
Motivazione:						INTERVENTO CONCLUSO A MARZO 2021			
102	Interventi di sostituzione pali illuminazione pubblica per 25.000,00 €								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	30/05/2021				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
Motivazione:						INTERVENTO CONCLUSO A MAGGIO 2021			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Energia e Impianti

Rinaldi Ivo

C. Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Come evidenziato nella relazione trimestrale precedente, l'attività è stata in gran parte rivoluzionata dall'emergenza sanitaria ex COVID 19 e dal cambio di dirigente avvenuto nel corso del terzo trimestre.

Ciò premesso il Dirigente, coadiuvato dalla UO, ha operato superando le nuove difficoltà facendo sì che gli interventi del CDC 596 ora presentano un buon livello di attuazione:

GLI INTERVENTI del CDC 596

presentano il seguente sintetico stato di attuazione:

1) Monitoraggio rilevatori consumi energia elettrica installati negli edifici comunali con popolazione della piattaforma di gestione dei consumi; IN CORSO;

2) Installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su spazi pubblici allo scopo dedicati;

CONCLUSO

3) Riqualficazione centrali termiche;

IN CORSO ED IN LINEA CON I TEMPI PREVISTI

GLI OBIETTIVI del CDC 596 presentano il seguente sintetico stato di attuazione:

Ob 1 - Noemix Pordenone -New Mobility in Friuli Venezia Giulia - Futuro servizio di gestione centralizzata della mobilità delle flotte aziendali pubbliche coordinato dalla Amministrazione Regionale.

NESSUN RITARDO - LA GARA E' GESTITA DALLA REGIONE NEI TEMPI DA ESSA STABILITI ED IL COMUNE DI PN HA SEMPRE DATO COLLABORAZIONE - LA QUESTIONE E' ORA GESTITA DIRETTAMENTE DAL TEAM - UOC DELL'ING. BRUSADIN - A CUI L'UO SCRIVENTE DA CONSULENZA TECNICA SU RICHIESTA

Ob 2 - Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale - LA GARA E' GESTITA DA MESI DALLA UOC CUC CHE DEVE RISPETTARE I TEMPI DI LEGGE ED I TEMPI DI RISPOSTA DEL MINISTERO OVVERO DEGLI ALTRI COMUNI INTERESSATI DALLA GARA - PER CUI IL CONCETTO DI RITARDO E' LEGATO A FATTORI ESTERNI. LA UOC SCRIVENTE NON SVOLGE ATTIVITA' SPECIFICHE DA MESI SUL PROCEDIMENTO IN OGGETTO.

Ob.3 - Conseguimento certificazione ISO 50001 - CONCLUSO;

Ob. 4 - PROTOCOLLO DI INTESA OIL FREE ZONE – PIANO D'AZIONE DI GOVERNANCE ENERGETICA. Sviluppo comunità energetiche durante la fase di transizione energetica avviata dalla Comunità Europea. Entro il 31/07/2023: l'attività sta regolarmente proseguendo; LA PROCEDURA SEGUE I TEMPI DEL COMUNE CAPOFILA CHE STA PROCEDENDO COME RICHIESTO DAL PROTOCOLLO - PER CUI NON SI RAVVEDONO RITARDI - LA UOC SCRIVENTE RISPONDE CON CELERITA' E PRECISIONE ALLE RICHIESTE DEL COMUNE CAPOFILA

Ob. 5 - Adesione nuovo PAESC - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. Entro il 31/12/2021: è proposta una sostanziale revisione delle fasi in relazione a una oggettiva e maggiore complessità per il conseguimento dell'obiettivo - NON CI SONO RITARDI - LA UOC STA RISPETTANDO I TEMPI POSTI DALL'AMMINISTRAZIONE

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	RINALDI Ivo
Data assegn.:	01-gen-18	Noemix Pordenone - New Mobility in Friuli Venezia Giulia - Futuro servizio di gestione centralizzata della mobilità delle flotte aziendali pubbliche coordinato dalla Amministrazione Regionale. Entro il 31/12/2021. Fine rivista entro il 30/04/2022			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	55	-45,00	55%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ADESIONE FORMALE AL PROGETTO	00505	22-gen-18	31-gen-18	9	22-gen-18	25-gen-18	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
02	ANALISI DEI BISOGNI DI MOBILITA' E PRESENTAZIONE	00505	01-feb-18	31-mag-18	119	25-gen-18	10-ott-18	258			0	CONCLUSA IN RITARDO (132GG)	0	0
03	STUDIO FATTIBILITA' TECNICO E FIRMA CONVENZIONE	00505	01-giu-18	30-set-21	1217	01-giu-18	30-set-21	1217				CONCLUSA	55	55
04	PROCEDURA AMM. GARA E PUBBLICAZIONE	00505	01-ott-21	28-feb-22	150	01-ott-21							45	0
05	FIRMA CONTRATTO	00505	01-mar-22	30-apr-22	60			0					0	0
Totali:												100	55	

Motivazione:

LA GARA E' GESTITA DALLA REGIONE NEI TEMPI DA ESSA STABILITI ED IL COMUNE DI PN HA SEMPRE DATO COLLABORAZIONE - LA QUESTIONE E' ORA GESTITA DIRETTAMENTE DAL TEAM - UOC DELL'ING. BRUSADIN - A CUI L'UO SCRIVENTE DA CONSULENZA TECNICA SU RICHIESTA

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	RINALDI Ivo
Data assegn.:	01-gen-12	Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 31/12/2022. Fine rivista entro il 27/10/2023.			
Ob. Modificato:	Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	59
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		3	45	-15,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4			0	CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13			0	CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE	20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM	01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
05	INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE	01-set-14	15-mag-15	256	01-lug-14	15-set-15	441				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	0	0
05a	RISCONTRO AUTORITÀ SUCCESSIVO AL CARICAMENTO DATI	14-set-18	30-nov-20	808	14-set-18	03-dic-20	811				CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	0	0
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVIO ALL'AUTORITA'	01-gen-21	31-ago-21	242	01-gen-21			01-gen-21	31-dic-21	364	RITARDO SU FINE EFF (77GG)	35	34
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI AUTORITA' E RECEPIENTO OSSER E PUBBL. BANDO	01-set-21	15-ott-21	44				01-gen-22	01-apr-22	90	RITARDO SU INIZIO (76GG)	35	0
08	PERIODO ESPOSIZIONE BANDO	16-ott-21	15-apr-22	181			0	02-apr-22	29-set-22	180	RITARDO SU INIZIO (31GG)	20	0
09	VALUTAZIONE OFFERTE	16-apr-22	31-ott-22	198			0	30-set-22	28-apr-23	210		10	0
10	CONSEGNA IMPIANTI AL NUOVO GESTORE	01-nov-22	28-feb-23	119			0	29-apr-23	27-ago-23	120		0	0
11	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	01-mar-23	30-apr-23	60			0	28-ago-23	27-ott-23	60		0	0
Totali:												100	34

Motivazione del ritardo:

LA GARA E' GESTITA DA MESI DALLA UOC CUC CHE DEVE RISPETTARE I TEMPI DI LEGGE ED I TEMPI DI RISPOSTA DEL MINISTERO OVVERO DEGLI ALTRI COMUNI INTERESSATI DALLA GARA - PER CUI IL CONCETTO DI RITARDO E' LEGATO A FATTORI ESTERNI. LA UOC SCIRVENTE NON SVOLGE ATTIVITÀ SPECIFICHE DA MESI SUL PROCEDIMENTO IN OGGETTO

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: RINALDI Ivo

Data assegn.: 01-gen-18

Conseguimento certificazione ISO 50001. Entro il 31/10/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE FINALITA' CERTIFICAZIONE		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	26-apr-18	115			0	CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
02	MONITORAGGIO BIENNALE AZIONI PAES E PROPEDEUTICHE ALLA CERTIFICAZIONE		01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	15-mar-19	73				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
03	REDAZIONE E VALUTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE ENERGIA		01-ott-19	31-gen-20	122	01-ott-19	30-giu-20	273				CONCLUSA IN RITARDO (151GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

04	CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE E AUDIT DI SORVEGLIANZA	13-gen-20	31-ott-20	292	13-gen-20	11-set-20	242				CONCLUSA IN ANTICIPO (50GG)	0	0
05	MONITORAGGIO AZIONI E AUDIT SORVEGLIANZA E CONFERMA CERTIFICAZIONE	01-nov-20	31-ott-21	364	01-nov-20	09-set-21	312				CONCLUSA IN ANTICIPO (52GG)	100	100
Totali:												100	100

Cod. Ob.4 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	RINALDI Ivo
Data assegn.:	01-gen-20	PROTOCOLLO DI INTESA OIL FREE ZONE – PIANO D'AZIONE DI GOVERNANCE ENERGETICA. Sviluppo comunità energetiche durante la fase di transizione energetica avviata dalla Comunità Europea. Entro il 31/07/2023.			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="91"/> 91

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40	<input type="text"/>	20	35	-5,00	88%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ISTITUZIONE "OIL FREE ZONE"		01-gen-20	31-lug-20	212	01-gen-20	31-lug-20	212			0	CONCLUSA	0	0
02	FASE OPERATIVA		31-lug-20	31-mar-21	243	31-lug-20	31-mar-21	243				CONCLUSA	40	40
03	AVVIO E ATTIVITÀ DEL PIANO DI AZIONE PER LA COMUNITÀ ENERGETICA		31-mar-21	31-lug-23	852	01-apr-21					0	RITARDO SU INIZIO (1GG)	60	32
Totali:												100	72	

Motivazione: LA PROCEDURA SEGUE I TEMPI DEL COMUNE CAPOFILA CHE STA PROCEDENDO COME RICHIESTO DAL PROTOCOLLO - PER CUJI NON SI RAVVEDONO RITARDI - LA UOC SCRIVENTE CORRISPONE CON CELERITA' E PRECISIONE ALLE RICHIESTE DEL COMUNE CAPOFILA

Cod. Ob.5 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	RINALDI Ivo
Data assegn.:	01-gen-21	Adesione nuovo PAESC - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. Entro il 31/12/2022			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="91"/> 91

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	20	57	-43,00	57%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	COSTRUZIONE DELLA SQUADRA DI LAVORO		01-gen-21	31-mar-21	89	01-mar-21	15-giu-21	106			0	CONCLUSA IN RITARDO (76GG)	20	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

2	REDAZIONE BOZZA NUOVO PAESC	16-giu-21	31-mar-22	288	16-giu-21						80	37
3	CONCERTAZIONE CON STAKEHOLDERS	01-apr-22	30-giu-22	90			0				0	0
4	ADOZIONE NUOVO PAESC	01-lug-22	31-dic-22	183			0				0	0
Totali:											100	57

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09		Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Monitoraggio rilevatori consumi energia elettrica installati negli edifici comunali con popolazione della piattaforma di gestione dei consumi</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2021			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione	100	80	-20,00	80,00%
102	<i>Messa in funzione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su spazi pubblici allo scopo dedicati</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2021	30/06/2021		
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
103	<i>Riqualficazione centrali termiche € 40.000,00</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2021			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione	100	85	-15,00	85,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport,

Rinaldi Ivo

C. Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni, si specificano le seguenti segnalazioni per gli obiettivi:

n. 8 - Castello di Torre - Sistemazione muro esterno: in attesa di rifinanziamento,

n. 10 - Riqualificazione urbana, progetto Giocabimbo: obiettivo di cui si chiede la revisione

n. 12 - Adeguamento ex Provveditorato a nuova sede della Polizia Municipale: in attesa definizione criticità impiantistiche e rifinanziamento pertanto si prevede la revisione

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-set-15


Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 07/11/2022

Ob. Modificato:

Obiettivo SOSPESO

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	71		18	18	-53,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		07-mag-16	07-ott-16	153	07-mag-16	24-nov-16	201				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	00513	17-nov-16	31-lug-20	1352	17-nov-16	31-mar-20	1230				CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	0	0
03	CONTRATTO	00513	01-ago-20	21-ago-20	20	01-apr-20	01-ott-20	183				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		02-ott-20	27-ago-21	329	02-ott-20						RITARDO SU FINE EFF (81GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		28-ago-21	07-nov-22	436							RITARDO SU INIZIO (80GG)	0	0
06	COLLAUDI		08-nov-22	08-giu-23	212								0	0
07	RENDICONTAZIONE	00513	09-giu-23	06-dic-23	180								0	0
Totali:												0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 19/03/2021	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.:	01-gen-13		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="94"/> 94

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		93	95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)	00513	16-ott-15	17-set-16	337	16-ott-15	17-set-16	337				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		04-giu-18	10-lug-18	36	10-ott-18	19-nov-18	40				CONCLUSA IN RITARDO (132GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO		23-set-19	19-apr-20	209	23-ott-19	12-mar-20	141				CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-apr-20	15-mag-20	25	13-mar-20	07-apr-20	25				CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	0	0
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		16-mag-20	03-set-20	110	20-mag-20	08-lug-20	49				CONCLUSA IN ANTICIPO (57GG)	0	0
06	CONTRATTO		04-set-20	19-set-20	15	09-lug-20	18-ago-20	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		20-set-20	19-mar-21	180	08-set-20	20-apr-21	224				CONCLUSA IN RITARDO (32GG)	41	41
08	COLLAUDI		20-feb-21	23-mar-21	31	20-feb-21	21-ott-21	243				CONCLUSA IN RITARDO (212GG)	53	53
09	RENDICONTAZIONE	00513	04-mar-21	19-mar-21	15							RITARDO SU INIZIO (257GG)	6	0
Totali:												100	94	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Riqualficazione urbana B1 - Ex Biblioteca recupero conservativo per associazioni musicali. Entro il 27/03/2021. Fine rivista entro il 31/12/2022.	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.:	01-gen-19		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 1.000.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		70	95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

	Previsione	Avanzamento	Revisione
--	------------	-------------	-----------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO ESECUTIVO		10-ago-18	13-set-18	34	10-ago-18	13-set-18	34				CONCLUSA	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-set-18	13-set-18	1	12-set-18	13-set-18	1			0	CONCLUSA	0	0
03	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	30-apr-19	15-gen-20	260	09-apr-19	14-gen-20	280				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
04	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		15-gen-20	27-feb-20	43	15-gen-20	27-feb-20	43				CONCLUSA	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		04-mag-20	31-dic-22	971	04-mag-20	30-lug-21	452				CONCLUSA IN ANTICIPO (519GG)	100	100
06	ACCATASTAMENTO		02-gen-23	01-feb-23	30	28-lug-21	31-ago-21	34				CONCLUSA IN ANTICIPO (519GG)	0	0
07	COLLAUDI		23-gen-23	14-apr-23	81	01-ago-21							0	0
08	RENDICONTAZIONE	00513	15-apr-23	14-mag-23	29								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-19

Polisportivo di Villanova - Sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive. Entro il 22/03/2021. Fine rivista entro il 15/06/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 750.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	95	89	89	-6,00	94%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	00513	02-gen-19	15-lug-19	194	05-ott-18	21-dic-18	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (206GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-dic-18	23-nov-19	357	22-dic-18	11-apr-19	110				CONCLUSA IN ANTICIPO (226GG)	0	0
03	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		11-set-19	30-gen-20	141	11-set-19	28-gen-20	139				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		31-gen-20	17-mag-20	107	29-gen-20	11-giu-20	134				CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		18-mag-20	19-mag-20	1	18-mag-20	19-mag-20	1				CONCLUSA	0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-mag-20	20-mag-20	1	29-mag-20	30-mag-20	1				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

07	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP	21-mag-20	20-set-20	122	03-giu-20	20-set-20	109				CONCLUSA	0	0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	21-set-20	23-set-20	2	21-set-20	22-set-20	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
09	ESECUZIONE LAVORI	02-set-20	15-giu-21	286	25-ago-20	15-giu-21	294				CONCLUSA	38	38
10	ACCATASTAMENTO	15-ago-21	14-set-21	30	16-giu-21	20-ott-21	126				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	6	6
11	COLLAUDI	14-ago-21	22-feb-22	192	17-giu-21							50	46
12	RENDICONTAZIONE	00513	22-nov-21	20-ago-22	271							6	0
Totali:											100	90	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-19

Palazen di Villanova - Ampliamento. Entro il 05/06/2021. Fine rivista entro il 02/08/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 700.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		89	89	-6,00	94%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	00513	02-gen-19	15-lug-19	194	24-ott-14	23-dic-18	1521				CONCLUSA IN ANTICIPO (204GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-dic-18	23-nov-19	357	24-dic-18	16-mag-19	143				CONCLUSA IN ANTICIPO (191GG)	0	0
03	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		11-set-19	29-gen-20	140	11-set-19	19-feb-20	161				CONCLUSA IN RITARDO (21GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		30-gen-20	01-apr-20	62	20-feb-20	11-giu-20	112				CONCLUSA IN RITARDO (71GG)	0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-apr-20	03-apr-20	1	03-giu-20	04-giu-20	1				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0
07	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		04-apr-20	26-set-20	175	09-giu-20	21-set-20	104				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		27-set-20	28-set-20	1	22-set-20	26-set-20	4				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		01-set-20	02-ago-21	335	24-ago-20	06-ago-21	347				CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	52	52

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

10	ACCATASTAMENTO		31-lug-21	30-ago-21	30	07-ago-21	20-ott-21	74				CONCLUSA IN RITARDO (51GG)	5	5
11	COLLAUDI		31-ago-21	11-mar-22	192	07-ago-21							43	39
12	RENDICONTAZIONE	00513	12-mar-22	08-set-22	180								0	0
Totali:												100	96	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-gen-20

Palazzo Ricchieri: Restauro facciata. Entro il 30/04/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 144.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		89	95	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		13-gen-20	27-mar-20	74	01-nov-19	11-dic-19	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (107GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		28-mar-20	27-apr-20	30	03-feb-20	08-feb-20	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (79GG)	0	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		28-apr-20	15-ago-20	109	08-feb-20	29-mag-20	111				CONCLUSA IN ANTICIPO (78GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-ago-20	23-ott-20	68	01-mag-20	13-mag-20	12				CONCLUSA IN ANTICIPO (163GG)	0	0
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		24-ott-20	11-feb-21	110	16-lug-20	26-set-20	72				CONCLUSA IN ANTICIPO (138GG)	0	0
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		12-feb-21	17-feb-21	5	19-set-20	05-ott-20	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (135GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		18-feb-21	30-apr-21	71	04-set-20	29-mar-21	206				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	40	40
08	COLLAUDI		01-mag-21	09-nov-21	192	30-mar-21	16-giu-21	78				CONCLUSA IN ANTICIPO (146GG)	49	49
09	RENDICONTAZIONE	00513	10-nov-21	08-ago-22	271	17-giu-21							11	11
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Cod. Ob.7 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: CHIAPPA Frances
Data assegn.:	01-giu-20	Interventi di adeguamento e messa in sicurezza ai fini antincendio degli impianti sportivi. Entro il 02/03/2021	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 170.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="95"/> 95

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		92	95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		05-giu-20	09-giu-20	4	05-giu-20	09-giu-20	4				CONCLUSA	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		28-mar-20	27-apr-20	30	28-mar-20	27-apr-20	30				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		28-apr-20	15-ago-20	109	28-apr-20	15-ago-20	109				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		10-giu-20	14-lug-20	34	10-giu-20	16-lug-20	36				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	0	0
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		15-lug-20	01-ott-20	78	17-lug-20	26-ago-20	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	0	0
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		02-ott-20	07-ott-20	5	27-ago-20	25-set-20	29				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		15-set-20	02-mar-21	168	09-set-20	02-mar-21	174				CONCLUSA	44	44
08	COLLAUDI		03-mar-21	12-giu-21	101	03-mar-21	30-giu-21	119				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	50	50
09	RENDICONTAZIONE	00513	13-giu-21	10-dic-21	180	01-lug-21						RITARDO SU INIZIO (18GG)	6	0
Totali:												100	94	

Cod. Ob.8 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.:	01-gen-21	Castello di Torre - Sistemazione muro esterno. Entro il 18/10/2021. Fine rivista entro il 27/09/2022.	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox" value="Sì"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 20.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
------	-------------	--------	------------	--	--	-------------	--	--	-----------	--	--	-------	-----------	-----------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTAZIONE		15-set-21	15-ott-21	30			0	01-mar-22	30-mag-22	90	RITARDO SU INIZIO (62GG)	23	0
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		16-ott-21	12-dic-21	57				01-giu-22	28-lug-22	57	RITARDO SU INIZIO (31GG)	12	0
03	ESECUZIONE LAVORI		15-nov-21	14-gen-22	60			0	29-lug-22	27-set-22	60	RITARDO SU INIZIO (1GG)	65	0
04	RENDICONTAZIONE		15-gen-22	14-feb-22	30			0	28-ago-22	27-set-22	30		0	0
Totali:													100	0

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.9 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido
 Data assegn.: 01-gen-21 **Riqualificazione urbana, progetto co-working presso Palazzo Badini. Entro il 01/09/2021. Fine rivista entro il 20/12/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 40.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		10	60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		11-lug-21	10-ago-21	30	16-ago-21	21-set-21	36				CONCLUSA IN RITARDO (42GG)	23	23
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		11-ago-21	10-ott-21	60	30-set-21	21-ott-21	21				CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	12	12
03	ESECUZIONE LAVORI		11-ott-21	20-dic-21	70			0				RITARDO SU INIZIO (36GG)	63	0
04	RENDICONTAZIONE		21-dic-21	19-feb-22	60			0					2	0
Totali:													100	35

Cod. Ob.10 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido
 Data assegn.: 01-gen-21 **Riqualificazione urbana, progetto Giocabimbo. Entro il 06/01/2022. Fine rivista entro il 02/07/2022**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 60.000,00 Grado rispetto previsioni: 27

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	57		5	5	-52,00	9%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
03A	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-feb-21	28-apr-21	86	01-feb-21	28-apr-21	86				CONCLUSA	16	16
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-giu-21	05-set-21	82				15-nov-21	05-feb-22	82	RITARDO SU INIZIO (154GG)	38	0
09E	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (40.000-149.000)	00513	06-set-21	23-ott-21	47				05-feb-22	02-apr-22	56	RITARDO SU INIZIO (71GG)	6	0
10	CONTRATTO		24-ott-21	27-ott-21	3				03-apr-22	06-apr-22	3	RITARDO SU INIZIO (23GG)	3	0
11	ESECUZIONE LAVORI		28-ott-21	06-gen-22	70				07-apr-22	02-lug-22	86	RITARDO SU INIZIO (19GG)	37	0
12	ACCATASTAMENTO		20-nov-21	10-dic-21	20				15-giu-22	05-lug-22	20		0	0
23	COLLAUDI		07-gen-21	27-gen-21	20				02-lug-22	17-lug-22	15	RITARDO SU INIZIO (313GG)	0	0
24	RENDICONTAZIONE	00513	28-gen-22	01-feb-22	4				18-lug-22	31-lug-22	13		0	0
Totali:												100	16	

Motivazione del ritardo:

L'inizio della fase progettuale è stato posticipato in attesa dell'autorizzazione preventiva da parte del Ministero, relativamente al contributo concesso, della disponibilità dei locali e dell'incremento del finanziamento originario. E' stato inoltre rifinanziato con variazione di bilancio a fine settembre

Cod. Ob.11 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-21

Nuova Farmacia di via Montereale. Entro 07/08/2021. Fine rivista entro il 17/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 220.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
		99		40	85	-14,00	86%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-ott-20	10-nov-20	26	15-ott-20	10-nov-20	26				CONCLUSA	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		11-nov-20	11-dic-20	30	11-nov-20	11-dic-20	30				CONCLUSA	0	0
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		30-nov-20	23-feb-21	85	30-nov-20	25-feb-21	87				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	19	19
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-feb-21	01-mar-21	5	24-feb-21	01-mar-21	5			0	CONCLUSA	2	2

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

09E	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (40.000-149.000)	00513	25-feb-21	28-mag-21	92	25-feb-21	08-giu-21	103				CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	10	10
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		01-set-21	06-set-21	5	28-giu-21	20-lug-21	22				CONCLUSA IN ANTICIPO (48GG)	2	2
21	ESECUZIONE LAVORI		07-set-21	17-dic-21	101	05-lug-21							50	46
23	COLLAUDI		18-dic-21	29-mar-22	101								17	0
24	RENDICONTAZIONE	00513	30-mar-22	29-mag-22	60								0	0
Totali:												100	79	

Cod. Ob.12 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-21

Adeguamento ex Provveditorato a nuova sede della Polizia Municipale. Entro il 09/06/2022. Fine rivista entro il 01/12/2022.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 380.397,00

Grado rispetto previsioni: 19

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89		5	15	-74,00	17%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		05-mar-21	06-ago-21	154	05-mar-21	30-ago-21	178				CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	7	7
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		07-ago-21	30-ott-21	84	31-ago-21			31-ago-21	28-mar-22	209	RITARDO SU FINE EFF (17GG)	58	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		31-ott-21	25-nov-21	25			0	29-mar-22	23-apr-22	25	RITARDO SU INIZIO (16GG)	2	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		31-ott-21	01-nov-21	1			0	24-apr-22	25-apr-22	1	RITARDO SU INIZIO (16GG)	2	0
09F	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	31-ott-21	02-gen-22	63				24-apr-22	26-giu-22	63	RITARDO SU INIZIO (16GG)	31	0
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		03-gen-22	08-gen-22	5				27-giu-22	02-lug-22	5		0	0
21	ESECUZIONE LAVORI		09-gen-22	09-giu-22	151				03-lug-22	01-dic-22	151		0	0
22	ACCATASTAMENTO		09-giu-22	09-lug-22	30				01-dic-22	31-dic-22	30		0	0
23	COLLAUDI		10-giu-22	14-set-22	96				01-gen-23	07-apr-23	96		0	0
24	RENDICONTAZIONE	00513	15-set-22	13-giu-23	271				08-apr-23	04-gen-24	271		0	0
Totali:												100	7	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Motivazione del ritardo:		<i>In attesa definizione criticità impiantistiche</i>												
Cod. Ob.13 - A Rilev. 105		OBIETTIVO: Referente Amm.:				Referente: CHIAPPA Frances								
Data assegn.: 01-gen-21		Palazzetto dello Sport - Interventi di sistemazione e riqualificazione. Entro il 08/07/2022. Fine rivista entro il 11/10/2022												
Ob. Modificato: <input type="text"/>														
Ob. Eliminato: <input type="text"/>		Importo: 300.000,00						Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="99"/> 99						
Elenco Indicatori		Obiettivo				31/03		30/06		30/09		Sc. V.A. % Real.		
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="60"/>				<input type="text"/>		<input type="text" value="10"/>		<input type="text" value="30"/>		<input type="text" value="-30,00"/> <input type="text" value="50%"/>		
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione						
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne	
01C	INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. BANDO (art. 36)< 40.000 RUP	25-gen-21	16-lug-21	172	25-gen-21	09-ago-21	196	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	11	11	
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	23-giu-21	19-ago-21	57	23-giu-21	05-ago-21	43	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	32	32	
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	20-ago-21	21-dic-21	123	06-ago-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		57	15	
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO	07-gen-22	08-gen-22	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0	
09E	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (40.000-149.000)	00513	09-gen-22	16-apr-22	97	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0	
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		17-apr-22	22-apr-22	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0	
21	ESECUZIONE LAVORI		23-apr-22	11-ott-22	171	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0	
23	COLLAUDI		12-ott-22	11-giu-23	242	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0	
24	RENDICONTAZIONE	00513	12-giu-23	10-set-23	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0	
Totali:												100	58	
Cod. Ob.14 - A Rilev. 102		OBIETTIVO: Referente Amm.:				Referente: LUTMAN Guido								
Data assegn.: 01-mag-21		Impianti sportivi - adeguamento e manutenzioni straordinarie di alcune coperture. Entro il 29/05/2022												
Ob. Modificato: <input type="text"/>														
Ob. Eliminato: <input type="text"/>		Importo: 220.000,00						Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="96"/> 96						
Elenco Indicatori		Obiettivo				31/03		30/06		30/09		Sc. V.A. % Real.		
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="60"/>				<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text" value="18"/>		<input type="text" value="-42,00"/> <input type="text" value="30%"/>		
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01C	INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		08-feb-21	25-mag-21	106	08-feb-21	25-mag-21	106				CONCLUSA	11	11
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		29-giu-21	16-ago-21	48	29-giu-21	30-set-21	93				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	26	26
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		17-ago-21	19-ott-21	63	07-set-21						RITARDO SU FINE EFF (28GG)	51	24
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-ott-21	25-ott-21	5			0				RITARDO SU INIZIO (27GG)	2	0
09E	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (40.000-149.000)	00513	26-ott-21	31-gen-22	97							RITARDO SU INIZIO (21GG)	10	0
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		01-feb-22	06-feb-22	5								0	0
21	ESECUZIONE LAVORI		07-feb-22	29-mag-22	111								0	0
23	COLLAUDI		30-mag-22	27-set-22	120								0	0
24	RENDICONTAZIONE	00513	28-set-22	27-dic-22	90								0	0
Totali:												100	61	

Cod. Ob.15 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-mag-21

Palestra di Borgomeduna: messa in sicurezza e straordinaria manutenzione copertura in struttura metallica. Entro il 15/06/2022

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 170.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60			89	29,00	148%

FASI DELL'OBIETTIVO



Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-apr-21	21-mag-21	50	01-apr-21	21-mag-21	50				CONCLUSA	11	11
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		14-giu-21	10-set-21	88	14-giu-21	05-ago-21	52				CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	26	26
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		11-set-21	15-nov-21	65	04-giu-21	05-ago-21	62				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	51	51
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-nov-21	16-nov-21	1	06-ago-21	06-ago-21	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	2	2
09E	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (40.000-149.000)	00513	14-nov-21	17-feb-22	95	03-ago-21							10	8

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	18-feb-22	23-feb-22	5	11-set-21	28-set-21	17				CONCLUSA IN ANTICIPO (148GG)	0	0
21	ESECUZIONE LAVORI	24-feb-22	15-giu-22	111	14-set-21							0	0
23	COLLAUDI	16-giu-22	14-dic-22	181								0	0
24	RENDICONTAZIONE	00513	15-dic-22	14-gen-23	30							0	0
Totali:											100	98	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09											Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Edifici Culturali - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 70.000 - 12.21</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021										
Indicatori:											Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione										100	95	-5,00	95,00%
102	<i>Edilizia Pubblica - Manutenzioni straordinarie € 80000 - 37.21</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/01/2021	31/12/2021	08/03/2021										
Indicatori:											Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione										100	95	-5,00	95,00%
103	<i>Edilizia Pubblica - Manutenzioni straordinarie €150000 - 42.21</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/01/2021	31/12/2021	07/04/2021										
Indicatori:											Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione										100	80	-20,00	80,00%
104	<i>Impianti sportivi - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 100.000 - 13.12</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021										
Indicatori:											Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione										100	99	-1,00	99,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

105	<i>Cimiteri - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 100.000 - 14.21</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501 % di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%	
106	<i>Riqualificazione piano primo caserma municipale via Oderzo - 50.000,00 €</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2021	31/12/2021						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10901 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato	Motivazione: Eliminato con delibera n. 203 del 05/08/2021							

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

Rinaldi Ivo

C. Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MAN

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività inerente la realizzazione delle opere risulta in linea con la programmazione ad esclusione dell'opera n. 53.21 - Casa Intelligente e dell'opera n. 89.19 Casa Serena Bagni e l'adeguamento sismico della scuola Narvesa per i motivi evidenziati nelle relative schede. Con ciò si evidenzia che quasi tutti gli interventi previsti, le cui previsioni di conclusione lavori erano prevista entro il terzo trimestre 2021. La realizzazione della nuova scuola Lozer pur essendo formalmente in linea con la programmazione presenta delle criticità per quanto attiene le tempistiche di affidamento lavori .

Si conferma comunque che l'Unità operativa complessa al 30.09.2021 è ancora interessata da una rilevante e preoccupante scarsità di personale rispetto alle competenze e relative scadenze che sino ad ora, comunque, sono state espletate pur nella difficoltà sopra espressa. Risulta quindi necessario procedere ad un rafforzamento delle risorse umane, sia tecniche che amministrative. In particolare si segnala che ai fini di rispondere alle urgenze più ineludibili dell'edilizia scolastica in diversi casi il personale assegnato all'edilizia assistenziale si è occupato di procedure inerenti le scuole. La scarsità di personale determina oltre ad una indubbia difficoltà del mantenimento dei cronoprogrammi anche una scarsa possibilità di controllo dei procedimenti dei contributi regionali, statali ed europei, nonché delle attività propedeutica alla richiesta degli stessi (anagrafe regionale edilizia scolastica - ARES 2.0.).

Il raggiungimento degli obiettivi alla data odierna evidenziati, si sono resi possibili, quindi, modificando necessariamente le indicazioni di cui all'organigramma di PEG in vigore. L'unico funzionario tecnico, così come anche gran parte del personale assegnato all'Unità Operativa Complessa sono stati necessariamente dedicati alle varie esigenze dell'U.O.C. secondo le necessità prioritarie a prescindere dalla collocazione di microstruttura .

Alla data del 30/09/2021 risulta essere in servizio dell'Unità Operativa Edilizia Scolastica un unico tecnico di recente assunzione (per 27 plessi)

Nell'ambito dell'attività svolta si segnalano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per circa 200.000 euro per l'edilizia scolastica e circa 80.000 euro per sociale, asili nido compresi.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: DEL MESTRE Ti


Data assegn.: 01-gen-20

Casa Serena-interventi per la residenzialità degli anziani. Entro il 14/03/2022. Fine rivista entro il 22/07/2022

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 400.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	94		29	34	-60,00	36%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		02-nov-20	31-dic-20	59	02-nov-20	31-dic-20	59				CONCLUSA	0	0
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		25-apr-21	18-ago-21	115	25-apr-21			29-nov-21	01-gen-22	33	RITARDO SU FINE EFF (90GG)	46	34
05	FINANZIAMENTO OPERA CON FONDI UTI		18-ago-21	18-ago-21	0			0	02-gen-22	02-gen-22	0	RITARDO SU INIZIO (90GG)	6	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-ago-21	24-ago-21	5			0	02-gen-22	02-gen-22	0	RITARDO SU INIZIO (89GG)	6	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

09D	APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	00513	25-ago-21	11-set-21	17				02-gen-22	19-gen-22	17	RITARDO SU INIZIO (83GG)	16	0
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		12-set-21	12-ott-21	30				20-gen-22	19-feb-22	30	RITARDO SU INIZIO (65GG)	2	0
21	ESECUZIONE LAVORI		13-ott-21	14-mar-22	152				20-feb-22	22-lug-22	152	RITARDO SU INIZIO (34GG)	24	0
23	COLLAUDI		15-mar-22	13-lug-22	120				23-lug-22	20-nov-22	120		0	0
24	RENDICONTAZIONE	00513	14-lug-22	11-apr-23	271				21-nov-22	19-ago-23	271		0	0
Totali:												100	34	

Motivazione del ritardo:

L'intervento richiesto dall'ASP risulta non essere conforme al Piano di Adeguamento di cui al D.Lgs. N. 144. Il rifacimento dei bagni comunque, stante le tempistiche per la realizzazione della nuova Casa di Riposo, rivestono una valenza igienico-sanitaria che si ritiene importante, tenuto conto dell'ipotesi temporale di mantenimento della funzione della struttura. Si chiede quindi una revisione del piano di adeguamento per la sola manutenzione di cui trattasi.

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: GRATTON Laura

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-19

Via Prata - Centro di Aggregazione Giovanile denominato "Casa delle attività" - (ex Housing Sociale case via Prata). Entro il 05/05/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 500.000,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-dic-18	23-feb-19	70	15-dic-18	18-feb-19	65				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
02	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-feb-19	07-giu-19	112	19-feb-19	11-mag-19	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CON ACQUISIZIONE PARERI		08-giu-19	20-nov-19	165	08-giu-19	20-nov-19	165				CONCLUSA	0	0
04	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	00513	21-nov-19	09-mag-20	170	21-nov-19	23-giu-20	215				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		24-giu-20	05-mag-21	315	24-giu-20	05-mag-21	315				CONCLUSA	96	96
06	RENDICONTAZIONE		06-mag-21	05-lug-21	60	05-mag-21	05-mag-21	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	4	4
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: GRATTON Laura	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-18	Housing Sociale case via San Quirino. Entro il 09/06/2021		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 530.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="95"/> 95	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO		28-feb-19	26-mag-19	87	02-gen-19	21-mar-19	78				CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	0	0
02	PROGETTO ESECUTIVO		10-nov-19	15-gen-20	66	10-nov-19	05-feb-20	87				CONCLUSA IN RITARDO (21GG)	0	0
03	LAVORI APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	00513	19-mar-20	09-set-20	174	10-gen-20	10-giu-20	152				CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	0	0
04	ESECUZIONE LAVORI		19-ago-20	09-giu-21	294	11-giu-20	01-apr-21	294				CONCLUSA IN ANTICIPO (69GG)	93	93
05	ACCASTAMENTO		10-giu-21	10-lug-21	30	10-giu-21			10-giu-21	07-dic-21	180	RITARDO SU FINE EFF (129GG)	4	2
06	RENDICONTAZIONE		11-lug-21	10-ago-21	30			0	08-dic-21	07-gen-22	30	RITARDO SU INIZIO (128GG)	3	0
Totali:												100	95	

Motivazione: Revisione fasi accatastamento e rendicontazioni.

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-18	Realizzazione nuova Scuola Media di Torre. Entro il 12/06/2024. Fine rivista entro il 06/11/2024		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 9.900.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	67		5			

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	03-set-18	30-dic-19	483	03-set-18	30-dic-19	483				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		31-dic-19	31-mag-20	152	31-dic-19	18-giu-20	170				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	0	0
02a	ACQUISIZIONE PARERI		02-mag-21	02-mag-21	0	01-dic-20	16-apr-21	136				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	3	3
03	PROGETTO DEFINITIVO-VARIANTE URBANISTICA		19-giu-20	08-feb-21	234	19-giu-20	06-mag-21	321				CONCLUSA IN RITARDO (87GG)	55	55
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	21-giu-21	27-ott-21	128	21-giu-21	20-set-21	91				CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	32	32
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-ott-21	29-ott-21	1	21-set-21						RITARDO SU FINE EFF (18GG)	2	1
07	LAVORI APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	30-ott-21	08-mag-22	190	23-set-21			23-set-21	01-apr-22	190		8	4
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		09-mag-22	14-mag-22	5								0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		15-mag-22	06-nov-24	906								0	0
10	ACCATASTAMENTO		07-nov-24	07-dic-24	30								0	0
11	COLLAUDI		08-dic-24	18-lug-25	222								0	0
12	RENDICONTAZIONE	00513	19-lug-25	15-lug-26	361								0	0
Totali:												100	95	

Motivazione:

Anticipo lavori.

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-19

Adeguamento sismico scuole Gabelli. Entro il 01/11/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.640.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	94		80			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	10-dic-18	09-mar-19	89	10-dic-18	09-apr-19	120				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
02	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	10-mar-19	31-ago-19	174	10-apr-19	10-set-19	153				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		08-mag-20	01-nov-21	542	08-mag-20	24-feb-21	292				CONCLUSA IN ANTICIPO (250GG)	83	83
04	ACCATASTAMENTO		02-nov-21	01-dic-21	29							RITARDO SU INIZIO (14GG)	3	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

05	COLLAUDI		02-dic-21	11-apr-22	130								14	0
06	RENDICONTAZIONE	00513	12-apr-22	09-ago-22	119								0	0
Totali:												100	83	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre - I Lotto. Entro il 15/03/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 1.300.000,00

Grado rispetto previsioni: 94

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99		90			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	08-dic-17	08-lug-18	212	24-nov-17	08-lug-18	226				CONCLUSA	0	0
02	CONTRATTO	00513	31-dic-19	30-gen-20	30	31-dic-19	30-gen-20	30				CONCLUSA	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		31-gen-20	15-mar-21	409	31-gen-20	15-mar-21	409				CONCLUSA	71	71
04	ACCATASTAMENTO		16-mar-21	15-apr-21	30	16-mar-21	15-apr-21	30				CONCLUSA	3	3
05	COLLAUDI		16-apr-21	25-ott-21	192	16-apr-21			27-giu-21	24-dic-21	180	RITARDO SU FINE EFF (22GG)	24	16
06	RENDICONTAZIONE		26-ott-21	12-feb-22	109				25-dic-21	15-mag-22	141	RITARDO SU INIZIO (21GG)	2	0
Totali:												100	90	

Motivazione:

Revisione fasi collaudo e rendicontazioni.

Cod. Ob.7 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-19

Scuola elementare IV Novembre: Adeguamento Sismico - II Lotto di completamento. Entro il 02/04/2021. Fine rivista entro il 25/07/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 900.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99		14	90	-9,00	91%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-gen-19	31-mar-19	75	15-gen-19	15-mar-19	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		26-giu-19	28-set-19	94	26-giu-19	27-set-19	93				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
03	APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	10-dic-19	05-ago-20	239	10-dic-19	05-ago-20	239				CONCLUSA	0	0
04	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	00513	05-ago-20	10-ago-20	5	05-ago-20	10-ago-20	5				CONCLUSA	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		01-set-20	25-lug-21	327	01-set-20	25-lug-21	327				CONCLUSA	76	76
06	COLLAUDI		26-lug-21	03-feb-22	192	03-apr-21							24	14
07	RENDICONTAZIONE	00513	04-feb-22	09-mag-22	94								0	0
Totali:												100	90	

Cod. Ob.8 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-21

Casa Serena e Casa Anziani Torre - Adeguamento normativo. Entro il 04/08/2022

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Sì

Importo: 1.000.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	71		0			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	15-feb-21	10-giu-21	115							RITARDO SU INIZIO (274GG)	40	0
02	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	11-giu-21	28-ott-21	139							RITARDO SU INIZIO (158GG)	20	0
03	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		28-ott-21	03-nov-21	6							RITARDO SU INIZIO (19GG)	20	0
04	ESECUZIONE LAVORI		04-nov-21	04-ago-22	273							RITARDO SU INIZIO (12GG)	20	0
05	COLLAUDI		05-ago-22	04-ott-22	60								0	0
06	RENDICONTAZIONE	00513	05-ott-22	03-lug-23	271								0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Cod. Ob.9 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.:	01-gen-21	Riqualificazione urbana, progetto casa intelligente - Via Pirandello. Entro il 17/11/2022. Fine rivista entro il 26/12/2022	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 735.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100%

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	29		0	0	-29,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE		08-nov-21	25-gen-22	78							RITARDO SU INIZIO (8GG)	0	0
02	STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA		26-gen-22	07-mar-22	40								0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		11-set-21	13-feb-22	155				08-mar-22	03-mag-22	56	RITARDO SU INIZIO (66GG)	0	0
04	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	14-feb-22	12-mag-22	87				04-mag-22	24-giu-22	51		0	0
05	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		13-mag-22	18-mag-22	5				25-giu-22	26-giu-22	1		0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		19-mag-22	17-nov-22	182				27-giu-22	26-dic-22	182		0	0
07	ACCATASTAMENTO		18-nov-22	23-nov-22	5				27-dic-22	01-gen-23	5		0	0
08	COLLAUDI		11-gen-22	10-feb-22	30				02-gen-23	01-feb-23	30		0	0
09	RENDICONTAZIONE	00513	11-feb-22	13-mar-22	30				02-feb-23	04-mar-23	30		0	0
Totali:												0	0	

Motivazione: richiesta ulteriori fondi al Ministero anche in relazione alla mutata destinazione della struttura (da "Dopo di Noi" a "Struttura per Autismo")

Cod. Ob.10 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.:	01-gen-21	Scuola Elementare "G Narvesa" di Via Fonda - Progettazione Interventi strutturali. Fine entro il 15/04/2023. Fine rivista entro il 26/05/2023.	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 68.335,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="29"/> 29%

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		0	14	-86,00	14%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

01	INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. BANDO (art. 36)< 40.000 RUP	11-set-20	30-lug-21	322	11-set-20			20-nov-21	25-nov-21	5	RITARDO SU FINE EFF (109GG)	10	9
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)	31-lug-21	10-ago-21	10				26-nov-21	06-dic-21	10	RITARDO SU INIZIO (108GG)	9	5
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	11-ago-21	13-nov-21	94				07-dic-21	25-feb-22	80	RITARDO SU INIZIO (97GG)	48	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	14-nov-21	18-mar-22	124				26-feb-22	30-giu-22	124	RITARDO SU INIZIO (2GG)	33	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	19-mar-22	15-ago-22	149			29-apr-22	25-set-22	149		0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		16-ago-22	15-apr-23	242			26-set-22	26-mag-23	242		0	0
07	COLLAUDI		16-apr-23	25-ott-23	192			27-mag-23	05-dic-23	192		0	0
08	RENDICONTAZIONE	00513	26-ott-23	23-lug-24	271			06-dic-23	02-set-24	271		0	0
Totali:												100	14

Motivazione del ritardo:

Ritardo determinato dalla mancanza di personale e dall'assegnazione di contributo di € 700.000,00 che ha consentito di andare oltre la fase di progettazione definitiva con una prospettiva di realizzare pe lo meno un primo lotto di intervento.
AUMENTARE L'IMPORTO AD € 739.957,79
 Nel contempo si è richiesto che il fabbricato scolastico inserito nella classe d'uso IV in quanto opera inserita nel piano della Protezione Civile sia ricondotto alla normale classe d'uso III dell'edilizia scolastica, al fine di evitare costi maggiorativi inizialmente non previsti. Al 30/09/2021 non era pervenuta alcuna risposta in merito.
 E' quindi cambiato l'obiettivo in quanto la previsione è quella di realizzare l'opera.

Cod. Ob.11 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

Riqualificazione urbana B2: adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio adibito a sede Giudice di Pace. Entro il 31/07/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 2.430.000,00

Grado rispetto previsioni: 98

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	91	-9,00	91%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG.,PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	30-nov-17	06-giu-18	188	30-nov-17	06-giu-18	188				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO		07-giu-18	10-set-18	95	15-mar-18	06-giu-18	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		11-set-18	06-ott-18	25	11-set-18	06-ott-18	25			0	CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		07-ott-18	28-dic-18	82	05-ago-18	14-set-18	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (105GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

05	ACC. TECNICO PER TRASFERIMENTO UFFICI		30-mar-19	28-giu-19	90	30-mar-19	29-apr-19	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	00513	29-giu-19	29-feb-20	245	27-mar-19	18-giu-20	449				CONCLUSA IN RITARDO (110GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		29-apr-20	31-lug-21	458	29-apr-20	31-lug-21	458				CONCLUSA	73	73
08	COLLAUDI		01-ago-21	12-ott-21	72				01-ago-21	12-ott-21	72	RITARDO SU INIZIO (107GG)	24	18
09	RENDICONTAZIONE		13-ott-21	11-feb-22	121				13-ott-21	11-giu-22	241	RITARDO SU INIZIO (34GG)	3	0
Totali:												100	91	

Motivazione:

Revisione fasi collaudo e rendicontazioni.

Cod. Ob.12 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

RINALDI Ivo

Data assegn.: 01-gen-21

Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare. Entro il 16/03/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	NOMINA RUP E COSTITUZIONE GRUPPO LAVORO	515-512-513-514-600	01-gen-21	31-gen-21	30	01-gen-21	31-gen-21	30			0	CONCLUSA	10	10
2	PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE	515-512-513-514-600	15-gen-21	31-gen-21	16	15-gen-21	31-gen-21	16			0	CONCLUSA	10	10
3	VALUTAZIONE ADESIONI	515-512-513-514-600	01-feb-21	15-feb-21	14	01-feb-21	15-feb-21	14			0	CONCLUSA	20	20
4	ELABORAZIONE PROPOSTE	515-512-513-514-600	16-feb-21	10-mar-21	22	16-feb-21	10-mar-21	22			0	CONCLUSA	50	50
5	FORMALIZZAZIONE E PRESENTAZIONE PROPOSTE	515-512-513-514-600	10-mar-21	16-mar-21	6	10-mar-21	12-mar-21	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	10	10
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

101	Scuole Elementari - Manutenzioni straordinarie - 50.000,00 €								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
102	Scuole Medie - Manutenzioni straordinarie - 50.000,00 €								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
103	Scuole Materne - Manutenzioni straordinarie - 20.000,00 €								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
104	Edifici Scolastici - Manutenzione straordinaria - 30.000,00 €								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%	
105	Edilizia Sociale - Manutenzioni straordinarie - 20.000,00 €								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	95	-5,00	95,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

106	<i>Casa Serena - Manutenzioni straordinarie - 30.000,00 €</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%	
107	<i>Adeguamento presidi sicurezza strutture diverse - 70.000,00 €</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%	
108	<i>Asili Nido - Manutenzioni straordinarie - 20.000,00 €</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%	

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Alla ripresa delle attività post COVID, particolarmente rilevanti per quanto riguarda le manifestazioni, la struttura è riuscita a supportare le attività tecniche operative e di allestimento.

In generale tutti gli interventi eseguiti sono in linea con quanto programmato anche nel breve periodo.

Per quanto attiene la squadra manutentori si sono comunque evidenziate delle criticità inerenti il carico del lavoro del personale, tali per cui si è dovuto ricorrere, in diverse occasioni, compreso quella elettorale, al supporto di manodopera esterna inerente il facchinaggio e la manovalanza. Si ritiene che per il futuro, anche in previsione delle prossime cessazioni lavorative l'amministrazione comunale debba ricorrere ad affidamenti esterni di maggior consistenza e aventi programmazione pluriennale.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

Rinaldi Ivo

C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con quanto programmato.

Si segnala che il Ministero ha chiesto di essere supportato per la fornitura e installazione di un nuovo ascensore , tramite personale tecnico dell'Ente, compresa la funzione di RUP.

Si è avviata l'attività di verifica e indagine dei dell'importo fornitura lavori.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

Rinaldi Ivo

C. Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Gli obiettivi del 2021 della Mobilità urbana e Viabilità sono i seguenti:

1)Opera n. 74.16 - POR FESR 2014-2020 Agenda urbana - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30;

L'obiettivo è in linea con le previsioni

2)Opera n. 88.17 Riqualificazione urbana A: Piazza della Motta e aree contermini.

L'obiettivo è in linea con le previsioni. Si chiede la revisione in quanto la fase di perizia (11.03) finirà il 31.12.2021

3)Opera n. 41.20 - Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche;

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

4)Opera n. 59.20 Parcheggi in struttura – Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature;

Intervento sospeso in attesa di riscontro da parte della partecipata sulle esigenze da attuare.

5)Opera n. 51.19 Via Valle – messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili – Lotto 1 ;

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

6)Opera n. 76.20 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli;

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

7)Opera n. 56.18 – Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate viale Marconi;

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

8)Opera 63.18 - Riqualificazione urbana PEBA - Lavori di eliminazione barriere architettoniche del percorso tra parcheggio Rivierasca e Piazza della Motta;

L'obiettivo è in linea con le previsioni per quanto riguarda i lavori inizialmente previsti. E' stata chiesta la revisione per ulteriori lavori.

9)Opera n. 118.12 - PISUS A11 – Percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, Via Bellasio;

L'obiettivo è in linea con le previsioni. Si chiede la revisione delle tempistiche ai fini del completamento della rendicontazione del contributo regionale. La Regione ha concesso la proroga fino al 28 febbraio 2022.

10)Riqualificazione urbana: predisposizione piano urbano della mobilità sostenibile e Biciplan da parte della Partecipata G.S.M

L'obiettivo ha subito degli scostamenti rispetto alle previsioni. Si chiede la revisione delle tempistiche. In esito alla trasmissione dello screening di VAS alla regione la stessa ha risposto che deve essere attivata la procedura di VAS standard. Si è in fase di reperimento dei fondi per il nuovo affidamento dell'incarico professionale per la stesura della Vas.

11)Opera n. 68.19 - Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

Si chiede la revisione in quanto l'amministrazione ha chiesto di rivedere le opere a verde previste dal progetto.

12)Opera n. 64.19 - Piazza Rorai sistemazione I LOTTO;

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

13)Opera n. 89.18 - Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali interna e via San Daniele.

L'obiettivo è in linea con le previsioni. Durante la fase di progettazione è emersa la necessità di coordinarsi con il gestore del Servizio Idrico Integrato per la sostituzione preventiva della condotta adduttrice dell'acquedotto civico. Si chiede la revisione delle tempistiche. L'importo per la realizzazione dell'acquedotto viene stimato all'incirca € 300.000,00 (finanziato da Hydrogea).

14)Nuovo parcheggio di Viale Dante realizzazione in concessione alla partecipata Gsm

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

15)Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: Concorso di progettazione " Ponte sul Meduna";

L'obiettivo è concluso

16)Opera n. 40.21 Interventi concernenti la sicurezza della circonvallazione ciclistica cittadina; nuovo progettazione esterna;

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

17) Opera n. 63.20 Area di sharing mobility c/o stazione (bando PRIMUS).

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

18) Opera n. 49.21 Nuovo parcheggio a Torre.

L'obiettivo è sospeso in attesa di concertazione con i privati per la cessione di un'area.

19) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale. Legge Regionale 7/20, Decreto n. 4808 del 02.12.2020;

L'obiettivo è in sospeso in attesa di finanziamento regionale.

20) Bretella di collegamento Interporto;

L'obiettivo ha subito rallentamenti a causa della necessità di approfondire le indagini preliminari vista l'esondabilità dell'area. Inoltre il tracciato ha subito una modifica rispetto alla previsione dell'attuale piano regolatore comunale. Si chiede la revisione delle tempistiche.

21) Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria degli Angeli;

L'obiettivo è in linea con le previsioni. Si chiede la revisione delle tempistiche in quanto il progetto consegnato ha richiesto una variazione legata alla necessità di procedere all'esproprio di più aree.

22) Riqualificazione urbana: predisposizione Piano Urbano del Traffico da parte della partecipata GSM.

L'obiettivo è in linea con le previsioni. Si chiede la revisione delle tempistiche in quanto, in esito alla trasmissione dello screening di VAS alla regione, la stessa ha risposto che deve essere attivata la procedura di VAS standard. Si è in fase di reperimento dei fondi per il nuovo affidamento dell'incarico professionale per la stesura della Vas.

L'ufficio viabilità segue anche gli obiettivi sotto indicati inseriti nel centro di costo 590 - Verde e Parchi:

23) Opera n. 71.17 - C4 - Lavori di riqualificazione storico lavatoio Via Gorizia ed area afferente allo stesso;

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

24) Opera n. 51.1 - C5 - Lavori di riqualificazione ambientale Parco Galvani e Viale Dante;

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

Gli interventi sottoelencati del 2021 della Mobilità urbana e Viabilità sono sostanzialmente in linea con le previsioni:

10102) PISUS A4A - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele (111.12) Nel 2020 eseguiti interventi somme B, nel 2021 pagamento fatture e rendicontazione;

10103) PISUS A4B - Rifacimento segmento di Viale Mazzini (111.12) Nel 2020 eseguiti interventi somme B, nel 2021 rendicontazione;

10104) PISUS A4C - Rifacimento segmento Largo San Giorgio (111.12) Nel 2020 eseguiti interventi somme B, nel 2021 pagamento incentivi e rendicontazione;

10105) PISUS A6 - Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parchi del Seminario (116.12);

10106) PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile (113.02);

10107) PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - Il tratto di Via Martiri Concordiesi (119.12);

10108) Riqualificazione di Via Cappuccini (131.11);

10109) Bando regionale zone 30 (77.16);

10110) Via Beato Odorico - Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi (78.20);

10201) Parcheggi in struttura - Fondo di manutenzione straordinaria (6.21);

10301) Interventi di viabilità infrastrutture stradali (10.21);

10401) Interventi impianti semaforici (11.21);

10501) Interventi di moderazione del traffico (23.21);

10601) Parcheggi in struttura - Manutenzione straordinaria (22.21);

10701) Interventi di segnaletica stradale (50.21);

10801) Interventi di manutenzione straordinaria Parco San Carlo ;

10901) Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature parcheggi in struttura (57.16)

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - H	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA_ARIANO	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-17		POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana Azione 4.3 - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e Via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30. Entro il 24/12/2021		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	4.250.000,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	91		80	83	-8,00	91%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA		15-nov-17	20-giu-18	217	15-nov-17	11-giu-18	208				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
02	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	00513	03-giu-18	22-nov-18	172	03-giu-18	25-ott-18	144				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		23-nov-18	30-mar-19	127	26-ott-18	11-apr-19	167				CONCLUSA IN RITARDO (12GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-mar-19	24-apr-19	25	12-apr-19	24-apr-19	12				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-mar-19	23-dic-19	268	30-mar-19	23-dic-19	268				CONCLUSA	0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-dic-19	25-dic-19	5	14-dic-19	25-dic-19	11				CONCLUSA	0	0
07	APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	26-dic-19	08-ago-20	226	04-dic-19	18-set-20	289				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		09-ago-20	24-dic-21	502	23-lug-20							88	68
09	COLLAUDI		26-dic-21	06-lug-22	192								12	0
10	RENDICONTAZIONE	00513	07-lug-22	03-feb-23	211								0	0
Totali:												100	68	

Cod. Ob.2 - H	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-17		Riqualificazione urbana A: Piazza della Motta e aree circostanti. Entro 26/09/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	3.200.000,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		80	85	-10,00	89%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	30-nov-17	03-giu-18	185	30-nov-17	19-mag-18	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	00513	04-giu-18	07-set-18	95	24-apr-18	31-ago-18	129				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		08-set-18	03-ott-18	25	08-set-18	03-ott-18	25			0	CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		04-ott-18	25-dic-18	82	07-giu-18	14-set-18	99				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-dic-18	31-dic-18	5	26-dic-18	31-dic-18	5			0	CONCLUSA	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	00513	05-apr-19	15-feb-20	316	05-apr-19	15-feb-20	316				CONCLUSA	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		16-feb-20	30-nov-21	653	12-feb-20			08-lug-21	31-dic-21	176		73	61
08	COLLAUDI		01-dic-21	30-gen-22	60				01-gen-22	02-mar-22	60		27	0
09	RENDICONTAZIONE		21-feb-22	27-mar-22	34				03-mar-22	06-apr-22	34		0	0
Totali:													100	61

Motivazione:

Revisione fase lavori

Cod. Ob.3 - H Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA_ARIANO

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-20

Lavori di straordinaria manutenzione viabilità e aree pubbliche. Entro il 29/04/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.000.000,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		90	94	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-20	03-gen-20	2	01-gen-20	03-gen-20	2				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	04-gen-20	24-mar-20	80	04-gen-20	05-feb-20	32				CONCLUSA IN ANTICIPO (48GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		25-mar-20	19-apr-20	25	06-feb-20	20-mar-20	43			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-apr-20	25-apr-20	5	21-mar-20	26-mar-20	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
06	APP.LAV.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	28-apr-20	02-set-20	127	17-feb-20	03-ago-20	168				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

07	ESECUZIONE LAVORI		03-set-20	29-apr-21	238	04-ago-20	06-mar-21	214				CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	73	73
08	COLLAUDI		30-apr-21	13-nov-21	197	07-mar-21	17-giu-21	102				CONCLUSA IN ANTICIPO (149GG)	24	24
09	RENDICONTAZIONE	00513	04-set-21	02-giu-22	271	18-giu-21							3	0
Totali:												100	97	

Cod. Ob.4 - H Rilev.

Data assegn.: 01-gen-20

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA_ARIANO

Referente: MARCOLIN Lore

Parcheggi in struttura – Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature. Entro il 04/12/2023

Obiettivo sospeso in attesa di riscontro da parte della partecipata sulle esigenze da attuare

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	5		0	0	-5,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	SERV.ING.ARCH.PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOM.PIÙ VANTAGGIOSA	00513	01-apr-21	24-set-21	176							RITARDO SU INIZIO (229GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		30-set-21	31-dic-21	92							RITARDO SU INIZIO (47GG)	0	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-gen-22	22-mag-22	141								0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		23-mag-22	24-nov-22	185								0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		25-nov-22	20-dic-22	25			0			0		0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-dic-22	26-dic-22	5			0			0		0	0
07	APP.LAV.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	27-dic-22	30-mag-23	154								0	0
08	CONTRATTO		31-mag-23	05-giu-23	5								0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		06-giu-23	04-dic-23	181								0	0
10	COLLAUDI		05-dic-23	14-giu-24	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	00513	15-giu-24	13-mar-25	271								0	0
Totali:												0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Cod. Ob.5 - H	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-20	Via Valle – messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili – Lotto 1. Entro il 10/08/2022		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 300.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		15	57	-3,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO DIRETTO		11-mag-20	20-lug-20	70	11-mag-20	19-mag-20	8				CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		09-mar-20	15-ago-20	159	09-mar-20	17-lug-20	130				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	0	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-ago-20	08-mar-21	219	01-ago-20	04-mar-21	215				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	39	39
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		09-mar-21	20-set-21	195	05-mar-21	02-set-21	181				CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	50	50
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-set-21	26-set-21	5	03-set-21	08-set-21	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	3	3
06	APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	27-set-21	15-mar-22	169	10-set-21							8	8
07	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		16-mar-22	21-mar-22	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		22-mar-22	10-ago-22	141								0	0
09	COLLAUDI		11-ago-22	19-feb-23	192								0	0
10	RENDICONTAZIONE	00513	20-feb-23	18-nov-23	271								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - H	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-20	Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli. Entro il 30/04/2021. Fine rivista entro il 10/05/2021		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 350.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	98		90	95	-3,00	97%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-feb-20	13-mag-20	102	01-feb-20	13-mag-20	102				CONCLUSA	0	0
02	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-giu-20	04-set-20	95	01-giu-20	05-ago-20	65				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		15-lug-20	09-ago-20	25	16-lug-20	13-ago-20	28				CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	0	0
04	CONTRATTO	00513	03-ago-20	10-ago-20	7	10-set-20	17-set-20	7				CONCLUSA IN RITARDO (38GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-ago-20	15-ago-20	5	18-set-20	23-set-20	5				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		03-ago-20	30-apr-21	270	20-ago-20	30-apr-21	253				CONCLUSA	54	54
06a	MODIFICA AL CONTRATTO (LAVORI)		30-apr-21	10-mag-21	10	30-apr-21	10-mag-21	10				CONCLUSA	10	10
07	COLLAUDI		01-mag-21	09-nov-21	192	01-mag-21	05-ott-21	157				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	32	32
08	RENDICONTAZIONE	00513	10-nov-21	08-ago-22	271	06-ott-21							4	0
Totali:													100	96

Cod. Ob.7 - H Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO

Referente: MARCOLIN Lore

Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate viale Marconi. Entro il 09/04/2021

Importo: 970.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		95	97	7,00	108%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO	00513	06-dic-17	16-mar-18	100	06-dic-17	26-mar-18	110				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		17-mar-18	16-apr-18	30	17-mar-18	16-apr-18	30				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-mar-18	11-ott-18	199	26-mar-18	11-ott-18	199				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	01001	12-ott-18	05-mag-19	205	12-ott-18	02-mag-19	202				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		06-apr-19	01-mag-19	25	06-apr-19	01-mag-19	25				CONCLUSA	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-mag-19	07-mag-19	5	02-mag-19	07-mag-19	5				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

08	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	26-apr-19	19-feb-20	299	26-apr-19	07-feb-20	287				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		21-mar-20	17-apr-21	392	08-feb-20	09-apr-21	426				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	90	90
10	ACCATASTAMENTO		17-apr-21	17-apr-21	0	09-apr-21	09-apr-21	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	10	10
11	COLLAUDI		18-apr-22	27-ott-22	192	10-apr-21	28-giu-21	79				CONCLUSA IN ANTICIPO (486GG)	0	0
12	RENDICONTAZIONE	00513	28-ott-21	26-lug-22	271	29-giu-21							0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.8 - H Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO

Referente: SPARTA' Giovan

Riqualificazione urbana PEBA - Lavori di eliminazione barriere architettoniche del percorso tra parcheggio Rivierasca e Piazza della Motta. Entro il 31/05/2021. Fine rivista entro il 30/11/2021.

Importo: 1.623.863,00

Grado rispetto previsioni: 68

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		80	88	-7,00	93%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	00513	21-nov-17	09-set-18	292	21-nov-17	10-set-18	293				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	00513	30-gen-19	31-dic-19	335	20-ago-18	19-dic-19	486				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-dic-19	24-dic-19	4	20-dic-19	24-dic-19	4				CONCLUSA	0	0
04	APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	06-gen-20	30-lug-20	206	13-dic-19	30-lug-20	230				CONCLUSA	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-20	31-mag-21	303	31-ago-20	31-mag-21	273				CONCLUSA	50	50
05a	MODIFICA AL CONTRATTO (LAVORI)		31-mag-21	10-ago-21	71	31-mag-21	10-ago-21	71				CONCLUSA	10	10
05b	2 MODIFICA AL CONTRATTO (LAVORI)		10-ago-21	30-nov-21	112	10-ago-21			10-ago-21	30-nov-21	112		0	0
06	COLLAUDI		11-ago-21	22-ott-21	72				01-dic-21	11-feb-22	72	RITARDO SU INIZIO (97GG)	36	0
07	RENDICONTAZIONE		23-ott-21	16-apr-22	175				12-feb-22	06-ago-22	175	RITARDO SU INIZIO (24GG)	4	0
Totali:												100	60	

Motivazione del ritardo:

Necessità di ulteriori lavori

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Soluzioni:		<i>inserita fase per ulteriori lavori</i>												
Cod. Ob.9 - H	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA_ARIANO				Referente: SPARTA' Giovan							
Data assegn.:	01-gen-14	PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 04/06/2021												
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì													
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	710.000,00				Grado rispetto previsioni:				<input type="text" value="99"/>			
Elenco Indicatori				Obiettivo	31/03	30/06	30/09			Sc. V.A.	% Real.			
01	% di realizzazione			100		90	99			-1,00	99%			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	00513	01-set-16	26-apr-17	237	01-set-16	16-ott-17	410				CONCLUSA IN RITARDO (173GG)	0	0
02	REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO		02-gen-18	23-ott-18	294	02-gen-18	23-ott-18	294				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-ott-18	20-feb-19	119	10-ago-18	21-feb-19	195				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
04	DEVOLUZIONE MUTUO		10-feb-19	20-feb-19	10	10-feb-19	20-feb-19	10				CONCLUSA	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-feb-19	22-feb-19	1	21-feb-19	22-feb-19	1				CONCLUSA	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	00513	22-feb-19	15-feb-20	358	22-feb-19	15-gen-20	327				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI (RECESSO DITTA)		16-gen-20	15-giu-20	151	16-gen-20	15-giu-20	151				CONCLUSA	0	0
08	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO+BASSO	00513	16-giu-20	19-set-20	95	16-giu-20	19-set-20	95				CONCLUSA	0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		20-set-20	14-apr-21	206	23-ago-20	14-apr-21	234				CONCLUSA	50	50
09a	MODIFICA AL CONTRATTO (LAVORI)		14-apr-21	04-giu-21	51	14-apr-21	04-giu-21	51				CONCLUSA	10	10
10	COLLAUDI		05-giu-21	03-set-21	90	05-giu-21	30-ago-21	86				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	36	36
11	RENDICONTAZIONE		03-set-21	29-ott-21	56	01-set-21			01-set-21	28-feb-22	180	RITARDO SU FINE EFF (18GG)	4	1
Totali:												100	97	
Motivazione:		<i>Richiesta proroga Regione per rendicontazione.</i>												
Cod. Ob.10 - H	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA_ARIANO				Referente: SPARTA' Giovan							
Data assegn.:	01-gen-17	Riqualificazione urbana: predisposizione piano urbano della mobilità sostenibile e Bicipan da parte della Partecipata G.S.M. Entro il 21/07/2022. Fine rivista entro il 27/08/2022												
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì													

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			75	-25,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STESURA CAPITOLATO		01-feb-18	03-mar-18	30	01-feb-18	03-mar-18	30				CONCLUSA	0	0
02	CONDIVISIONE CAPITOLATO CON AMM.NE E MODIFICHE		04-mar-18	31-ago-18	180	04-mar-18	21-ago-18	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
03	AFFIDAMENTO INCARICO		22-ago-18	17-set-18	26	22-ago-18	10-set-18	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
04	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO		22-feb-19	30-gen-22	1073	22-feb-19			20-ago-21	01-mar-22	193		50	35
05	REDAZIONE PIANO DEFINITIVO		19-apr-21	15-mag-22	391				02-mar-22	27-lug-22	147	RITARDO SU INIZIO (211GG)	45	0
06	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		14-lug-22	21-lug-22	7				28-lug-22	27-ago-22	30		5	0
Totali:												100	35	

Motivazione del ritardo: *In esito alla trasmissione dello screening di VAS alla regione la stessa ha risposto che deve essere attivata la procedura di VAS standard*

Soluzioni: *Reperimento fondi per nuovo affidamento di incarico professionale per la stesura della Vas.*

Cod. Ob.11 - H Rilev. 101 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: CORONA_ARIANO Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile. Entro il 07/09/2022. Fine rivista entro il 11/01/2023

Importo: 360.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85		34	52	-33,00	61%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		30-mar-19	19-giu-19	81	30-mar-19	19-giu-19	81				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		20-giu-19	08-nov-19	141	20-giu-19	14-nov-19	147				CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-nov-19	29-ott-21	714	15-nov-19			22-set-21	22-gen-22	122	RITARDO SU FINE EFF (18GG)	72	61
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-ott-21	24-nov-21	25			0	23-gen-22	17-feb-22	25	RITARDO SU INIZIO (17GG)	6	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		25-nov-21	29-nov-21	4			0	18-feb-22	22-feb-22	4		6	0
06	APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	00513	30-nov-21	13-mag-22	164				23-feb-22	06-ago-22	164		16	0
07	CONTRATTO	00513	03-apr-22	18-apr-22	15				07-ago-22	22-ago-22	15		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		19-apr-22	07-set-22	141				23-ago-22	11-gen-23	141		0	0
09	COLLAUDI		07-set-22	18-mar-23	192				12-gen-23	23-lug-23	192		0	0
10	RENDICONTAZIONE	00513	19-mar-23	16-set-23	181				24-lug-23	21-gen-24	181		0	0
Totali:												100	61	

Motivazione:

Si chiede la revisione in quanto l'amministrazione ha chiesto di rivedere le opere a verde previste dal progetto.

Cod. Ob.12 - H Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA_ARIANO

Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-gen-19

Piazza Rorai sistemazione I LOTTO. Entro il 10/04/2022

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 500.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	86		56	61	-25,00	71%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-feb-19	04-mag-19	92	01-feb-19	04-mag-19	92				CONCLUSA	0	0
03A	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		05-mag-19	17-set-20	501	05-mag-19	28-mag-20	389				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		29-mag-20	28-mar-21	303	29-mag-20	13-mag-21	349				CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	3	3
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-mar-21	03-apr-21	5	13-mag-21	18-mag-21	5				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	3	3
07	LAVORI APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	00513	04-apr-21	15-nov-21	225	19-mag-21						RITARDO SU FINE EFF (1GG)	29	27
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	00513	16-nov-21	19-nov-21	3								4	0
09	ESECUZIONE LAVORI		20-nov-21	10-apr-22	141								61	0
10	COLLAUDI		11-apr-22	20-ott-22	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	00513	21-ott-22	20-apr-23	181								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Totale: 100 33

Cod. Ob.13 - H Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO

Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-gen-18

Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele. Entro il 21/09/2022. Fine rivista entro il 22/02/2023

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 800.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	57		18	30	-27,00	53%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	CONVENZIONE CON FRIULI VG STRADE		05-gen-19	30-apr-19	115	05-gen-19	30-apr-19	115			0	CONCLUSA	0	0
000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE INCARICO DIRETTO	00513	02-mag-19	12-nov-19	194	02-mag-19	09-ott-19	160				CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG)	0	0
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		13-nov-19	31-gen-20	79	13-nov-19	31-gen-20	79				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-feb-20	02-ott-21	609	01-feb-20						RITARDO SU FINE EFF (45GG)	35	34
03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	30-giu-21	02-dic-21	155	16-ago-21			16-ago-21	07-mag-22	264	RITARDO SU INIZIO (47GG)	55	19
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-dic-21	08-dic-21	5			0	08-mag-22	13-mag-22	5		2	0
05	APP. LAV.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	09-dic-21	01-lug-22	204				13-mag-22	03-dic-22	204		8	0
07	ESECUZIONE LAVORI		02-lug-22	21-set-22	81				03-dic-22	22-feb-23	81		0	0
08	COLLAUDI		22-set-22	02-apr-23	192				22-feb-23	02-set-23	192		0	0
09	RENDICONTAZIONE	00513	03-apr-23	30-dic-23	271				02-set-23	30-mag-24	271		0	0
Totale:												100	53	

Motivazione:

Durante la fase di progettazione è emersa la necessità di coordinarsi con il gestore del SII per la sostituzione preventiva della condotta adduttrice dell'acquedotto civico.

Soluzioni:

Coordinamento per il trasferimento delle somme da HG a Comune per la sostituzione della condotta dell'acquedotto civico.

Cod. Ob.14 - H Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO

Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-gen-19

Nuovo parcheggio di viale Dante: realizzazione in concessione alla partecipata GSM. Entro il 30/03/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	98		90	99	1,00	101%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE COMUNE SU PROPOSTA GSM COSTRUZIONE DEL PARCHEGGIO		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30				CONCLUSA	0	0
02	REDAZIONE PROGETTO STUDIO FATTIBILITÀ PER ADOZIONE VAR. URB.		01-feb-19	30-apr-19	88	01-feb-19	01-apr-19	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	0	0
03	REDAZIONE ATTI PER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		01-feb-19	30-apr-19	88	01-apr-19	30-apr-19	29				CONCLUSA	0	0
04	APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA E PROGETTO DEFINITIVO		01-mag-19	31-ago-19	122	01-mag-19	30-set-19	152				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
05	REDAZ.E E APPROV. APPENDICE ALL'ATTUALE CONTRATTO COMUNE/GSM		01-mag-19	31-ago-19	122	01-mag-19	27-giu-19	57				CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	0	0
06	APPROVAZIONE PROGETTO DEIFINITIVO-ESECUTIVO		30-set-19	31-dic-19	92	30-set-19	31-dic-19	92				CONCLUSA	0	0
07	APPALTO ED ESECUZIONE OPERE E CONTROLLO COMUNE PN		01-gen-20	30-mar-21	454	01-gen-20	30-mar-21	454				CONCLUSA	40	40
08	RENDICONTAZIONE	00513	01-apr-21	31-dic-21	274	01-apr-21							60	30
Totali:												100	70	

Cod. Ob.15 - H Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO

Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-gen-21

Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: concorso di progettazione "Ponte sul Meduna". Entro il 16/06/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE BANDO DI GARA E ALLEGATI		20-mar-20	10-giu-20	82	20-mar-20	10-giu-20	82			0	CONCLUSA	0	0
02	DETERMINAZIONE COMPONENTI E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE		17-mar-20	17-lug-20	122	17-mar-20	17-lug-20	122			0	CONCLUSA	0	0
03	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		10-giu-20	10-ago-20	61	10-giu-20	10-ago-20	61			0	CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

04	AMMISSIONE CONCORRENTI	11-ago-20	10-set-20	30	11-ago-20	10-set-20	30			0	CONCLUSA	0	0
05	1° GRADO CONCORSUALE: ANALISI ELABORATI E INDIVIDUAZIONE PARTECIPANTI	11-set-20	17-nov-20	67	11-set-20	17-nov-20	67			0	CONCLUSA	0	0
06	2 ° GRADO CONC: ANALISI ELABORATI E INDIVIDUAZIONE PROPOSTA VINCITRICE	18-nov-20	31-mar-21	133	18-nov-20	31-mar-21	133			0	CONCLUSA	30	30
07	COMPLETAMENTO PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMIC	01-apr-21	15-mag-21	44	01-apr-21	15-mag-21	44			0	CONCLUSA	40	40
08	ISTRUTTORIA TECNICA RUP E PROPOSTA DELIBERAZIONE (SE NON VARIANTE PRGC	16-mag-21	31-mag-21	15	16-mag-21	31-mag-21	15			0	CONCLUSA	15	15
09	REDAZIONE DELIBERA PER APPROVAZIONE	01-giu-21	08-giu-21	7	31-mag-21	31-mag-21	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	10	10
10	PRESENTAZIONE IN GIUNTA PER APPROVAZIONE	09-giu-21	16-giu-21	7	31-mag-21	31-mag-21	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	5	5
Totali:											100	100	

Cod. Ob.16 - H Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO

Referente: SIST Isabella

Data assegn.: 01-gen-21

Interventi concernenti la sicurezza della circonvallazione ciclistica cittadina Ciclabile Viale Treviso. Entro il 07/05/2022.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 182.246,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		18	53	-7,00	88%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		20-gen-21	04-apr-21	74	20-gen-21	23-mar-21	62				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	9	9
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		05-apr-21	12-giu-21	68	24-mar-21	24-giu-21	92				CONCLUSA IN RITARDO (12GG)	28	28
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		13-giu-21	23-ott-21	132	25-giu-21						RITARDO SU FINE EFF (24GG)	51	40
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-ott-21	27-ott-21	3			0			0	RITARDO SU INIZIO (23GG)	2	0
09E	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (40.000-149.000)	00513	28-ott-21	23-gen-22	87							RITARDO SU INIZIO (19GG)	10	0
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		24-gen-22	29-gen-22	5								0	0
21	ESECUZIONE LAVORI		29-gen-22	07-mag-22	98								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

23	COLLAUDI		08-mag-22	30-mag-22	22								0	0
24	RENDICONTAZIONE	00513	01-giu-22	01-ago-22	61								0	0
Totali:												100	77	

Cod. Ob.17 - H Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO

Referente: SIST Isabella

Data assegn.: 01-gen-21

Area di sharing mobility c/o stazione (Bando PRIMUS) Entro il 15/12/2021. Fine rivista entro il 26/02/2022

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 400.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		56	61	-29,00	68%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		27-gen-21	11-apr-21	74	25-gen-21	09-apr-21	74				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	21	21
02	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	12-apr-21	31-ott-21	202	12-apr-21	30-ott-21	201				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20	20
03	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		01-nov-21	06-nov-21	5	01-nov-21						RITARDO SU FINE EFF (10GG)	3	0
04	ESECUZIONE LAVORI		07-nov-21	26-feb-22	111							RITARDO SU INIZIO (9GG)	56	0
05	ACCATASTAMENTO		27-feb-22	29-mar-22	30								0	0
06	COLLAUDI		30-mar-22	08-ott-22	192								0	0
07	RENDICONTAZIONE	00513	28-lug-22	25-apr-23	271				09-ott-22	07-lug-23	271		0	0
Totali:												100	41	

Motivazione:

Modifica fase rendicontazione.

Cod. Ob.18 - H Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-21

Nuovo parcheggio a Torre. Entro il 09/06/2024

Ob. Modificato:

L'obiettivo è sospeso in attesa di concertazione con i privati per la cessione di un'area.

Ob. Eliminato:

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	10		0	0	-10,00	0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		13-mar-21	13-giu-21	92							RITARDO SU INIZIO (248GG)	0	0
03A	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		14-giu-21	22-lug-22	403							RITARDO SU INIZIO (155GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	23-lug-22	25-dic-22	155								0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		26-dic-22	20-gen-23	25			0					0	0
06	ACQUISIZIONE AREE	00513	21-gen-23	28-lug-23	188								0	0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	29-lug-23	10-dic-23	134								0	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-dic-23	16-dic-23	5			0			0		0	0
09	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (40.000-149.000)	00513	17-dic-23	13-mar-24	87								0	0
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		14-mar-24	19-mar-24	5								0	0
21	ESECUZIONE LAVORI		20-mar-24	09-giu-24	81								0	0
22	ACCATASTAMENTO		10-giu-24	10-giu-24	0								0	0
23	COLLAUDI		11-giu-24	20-dic-24	192								0	0
24	RENDICONTAZIONE	00513	21-dic-24	18-set-25	271								0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.19 - H	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA_ARIANO	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.:	01-gen-21	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale. Legge Regionale 7/20, decreto n. 4808 del 02/12/2020. Entro il 14/06/2021		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	L'obiettivo è sospeso in attesa di finanziamento regionale.		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	72.000,00	Grado rispetto previsioni:
				100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		0	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		25-gen-21	24-feb-21	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (295GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)	24-feb-21	14-giu-21	110							RITARDO SU INIZIO (265GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI	15-mag-21	14-giu-21	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (185GG)	0	0
04	RENDICONTAZIONE	15-giu-21	12-nov-21	150			0			0	RITARDO SU INIZIO (154GG)	0	0
Totali:												0	0

Cod. Ob.20 - H Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO

Referente: BABOLIN Andrea

Data assegn.: 01-gen-21

Bretella di collegamento Interporto - Zona Industriale Vallenoncello - Lotto 1. Progetto esecutivo entro il 28/11/2024. Fine rivista entro il 11/05/2025

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 240.000,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	5		0	0	-5,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	SERV.ING.ARCH.PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOM.PIÙ VANTAGGIOSA	00513	01-ago-21	10-feb-22	193				17-gen-22	29-lug-22	193	RITARDO SU INIZIO (107GG)	100	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		11-feb-22	14-mag-22	92				29-lug-22	29-ott-22	92		0	0
03A	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		15-mag-22	22-lug-23	433				29-ott-22	05-gen-24	433		0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	23-lug-23	25-dic-23	155				05-gen-24	08-giu-24	155		0	0
06	ACQUISIZIONE AREE	00513	26-dic-23	01-lug-24	188				08-giu-24	13-dic-24	188		0	0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	02-lug-24	28-nov-24	149				13-dic-24	11-mag-25	149		0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Si sono resi necessari approfondimenti sul tracciato richiesti dell'amministrazione comunale. Inoltre il tracciato ha subito una modifica rispetto alla previsione dell'attuale piano regolatore comunale.

Soluzioni:

Nuova valutazione progettuale

Cod. Ob.21 - H Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-21

Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria degli Angeli. Entro il 11/11/2024. Fine rivista entro il 02/09/2024.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 2.600.000,00

Grado rispetto previsioni: 94

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	18		5	17	-1,00	94%								
FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01	INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-mar-21	14-mag-21	74	01-mar-21	18-lug-21	139				CONCLUSA IN RITARDO (65GG)	45	45	
03A	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		15-mag-21	01-apr-22	321	15-mag-21			18-ago-21	04-giu-22	290		55	46	
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		02-apr-22	04-set-22	155				04-giu-22	06-nov-22	155		0	0	
06	ACQUISIZIONE AREE	00513	05-set-22	12-mar-23	188				06-nov-22	13-mag-23	188		0	0	
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		22-lug-23	27-lug-23	5			0	13-mag-23	18-mag-23	5		0	0	
09A	LAVORI APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	28-lug-23	17-feb-24	204				19-mag-23	09-dic-23	204		0	0	
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		18-feb-24	23-feb-24	5				10-dic-23	15-dic-23	5		0	0	
21	ESECUZIONE LAVORI		24-feb-24	11-nov-24	261				16-dic-23	02-set-24	261		0	0	
23	COLLAUDI		12-nov-24	23-mag-25	192				02-set-24	13-mar-25	192		0	0	
24	RENDICONTAZIONE	00513	24-mag-25	19-feb-26	271				14-mar-25	10-dic-25	271		0	0	
Totali:												100	91		
Motivazione:		Si chiede la revisione delle tempistiche in quanto il progetto consegnato ha richiesto una variazione legata alla necessità di procedere all'esproprio di più aree.													
Cod. Ob.22 - H Rilev. 104		OBIETTIVO: Referente Amm.:		Referente: SPARTA' Giovan											
Data assegn.: 01-gen-21		Riqualificazione urbana: predisposizione Piano Urbano del Traffico da parte della partecipata GSM. Entro il 03/04/2022. Fine rivista entro il 07/09/2022													
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì															
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00										Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>			
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	100		30	75	-25,00	75%								
FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01	STESURA CAPITOLATO		01-feb-18	03-mar-18	30	01-feb-18	03-mar-18	30				CONCLUSA	0	0	
02	CONDIVISIONE CAPITOLATO CON AMM.NE E MODIFICHE		04-mar-18	31-ago-18	180	04-mar-18	31-ago-18	180				CONCLUSA	0	0	
03	AFFIDAMENTO INCARICO		22-ago-18	17-set-18	26	22-ago-18	17-set-18	26				CONCLUSA	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021




04	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO	22-feb-19	30-gen-22	1073	22-feb-19			20-ago-21	17-mar-22	209	70	55
05	REDAZIONE PIANO DEFINITIVO	20-nov-21	26-mar-22	126				18-mar-22	07-ago-22	142	30	0
06	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO	27-mar-22	03-apr-22	7				08-ago-22	07-set-22	30	0	0
Totali:											100	55

Motivazione: *In esito alla trasmissione delle screening di VAS alla regione la stessa ha risposto che deve essere attivata la procedura di VAS standard*

Soluzioni: *Reperimento fondi per nuovo affidamento di incarico professionale per la stesura della Vas.*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09		Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	Affidamenti interventi somme B, collaudi e rendicontazioni					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		100	50	-50,00	50,00%
10102	PISUS A4A - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele (111.12)		100	80	-20,00	80,00%
10103	PISUS A4B - Rifacimento segmento di Viale Mazzini (111.12)		100	80	-20,00	80,00%
10104	PISUS A4C - Rifacimento segmento Largo San Giorgio (111.12)		100	80	-20,00	80,00%
10105	PISUS A6 – Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario (116.12)		100	100	0,00	100,00%
10106	PISUS A10 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabil		100	100	0,00	100,00%
10107	PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - II		100	100	0,00	100,00%
10108	Riqualficazione via Cappuccini (131.11)		100	0	-100,00	0,00%
10109	Bando regionale zone 30 (77.16)		100	100	0,00	100,00%
10110	Via Beato Odorico interventi di eliminazione barriere arch. Su marciapiedi (78.20)		100	100	0,00	100,00%
102	Parcheggi in struttura - Fondo manutenzione straordinaria (6.21) - 73.200,00 €					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione		100	80	-20,00	80,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

103	Interventi di viabilità e infrastrutture stradali - Manutenzione straordinaria (10.21) - 80.000,0 €							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
104	Interventi impianti semaforici (11.21) - 15.000,00 €							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401 % di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
105	Interventi di moderazione del traffico (23.21) - 40.000,00 €							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501 % di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%	
106	Parcheggi in struttura - Manutenzione straordinaria (22.21) - 20.000,00 €							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601 % di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%	
107	Interventi di segnaletica stradale (50.21) - 100.000,00 €							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701 % di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

108	<i>Interventi di manutenzione straordinaria Parco San Carlo - € 50.000,00</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10801	% di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%
109	<i>Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature parcheggi in struttura (57.16)</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2021	30/09/2022	01/01/2021					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10901	% di realizzazione				70	40	-30,00	57,14%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

Rinaldi Ivo

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con il programma

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PACITTI Annarita	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-21	Aggiornamento del Piano Comunale delle Emergenze di Protezione Civile. Entro il 31/10/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		95	95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AGGIORNAMENTO PCE CON RISCHIO EPIDEMIOLOGICO		01-gen-21	31-mar-21	89	01-gen-21	31-mar-21	89			0	CONCLUSA	80	80
02	APPROVAZIONE PCE AGGIORNATO		01-apr-21	31-ott-21	213	01-apr-21			01-apr-21	31-dic-21	274	RITARDO SU FINE EFF (16GG)	20	19
Totali:												100	99	

Motivazione:

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA_ARIANO	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-21	Iniziative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza sui rischi naturali del territorio comunale e relative attività comportamentali ed operative di protezione civile da mettersi in atto in base al piano comunale delle emergenze. Entro il 31/12/2021			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 30.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DIVULGAZIONE DEL PCE		01-mar-21	31-dic-21	305	01-mar-21					0		70	60

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

02	ESERCITAZIONI DI PC DEDICATE ALLA DIVULGAZIONE	01-giu-21	31-dic-21	213	01-giu-21						30	20
Totali:											100	80

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

Rinaldi Ivo

C. Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con il programma.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-21

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Via Delle Villotte – Messa in sicurezza idraulica. Entro il 30/12/2021

Importo: 250.000,00

Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		98	79	-21,00	79%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROGETTAZIONE		25-lug-20	03-ott-20	70	25-lug-20	03-ott-20	70				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - DEFINITIVO - ESECUTIVO		04-set-20	28-feb-21	177	04-set-20	28-feb-21	177				CONCLUSA	5	5
03	FINANZIAMENTO OPERA PROTEZIONE CIVILE		01-mar-21	26-mar-21	25	01-mar-21	26-mar-21	25			0	CONCLUSA	5	5
04	ACQUISIZIONE AREE	00513	27-mar-21	24-set-21	181	27-mar-21						RITARDO SU FINE EFF (53GG)	33	14
05	LAVORI APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(40.000-149.000)		27-mar-21	21-ago-21	147	27-mar-21						RITARDO SU FINE EFF (87GG)	41	40
06	ESECUZIONE LAVORI		25-set-21	30-dic-21	96	15-lug-21							16	15
07	COLLAUDI		31-dic-21	11-lug-22	192								0	0
08	RENDICONTAZIONE	00513	11-lug-22	08-apr-23	271								0	0
Totali:												100	79	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-21

Ob. Modificato:

Tombotto bypass via Fornace - progettazione. Entro 06/10/2021. Fine rivista entro il 02/03/2023

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Ob. Eliminato: Importo: 650.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	99	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROGETTAZIONE		01-gen-21	18-lug-21	198	01-gen-21	18-giu-21	168				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	62	62
02a	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		19-lug-21	27-lug-22	373	19-lug-21							38	37
02B	ACQUISIZIONE AREE	00513	28-lug-22	01-feb-23	188								0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		27-lug-22	30-ott-22	95								0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		31-ott-22	01-feb-23	93			0					0	0
04A	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	31-ott-22	09-mar-23	129								0	0
04B	CONTRATTO		02-feb-23	07-feb-23	5								0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		08-feb-23	02-mar-23	22								0	0
07	COLLAUDI		03-mar-23	11-set-23	192								0	0
Totali:												100	99	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-18

Nuovo Regolamento di polizia rurale. Entrata in vigore entro il 01/11/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		90	99	9,00	110%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STESURA BOZZA REGOLAMENTO		01-gen-18	15-gen-18	14	01-gen-18	15-gen-18	14				CONCLUSA	0	0
02	CONDIVISIONE CON UFFICI INTERNI		16-gen-18	31-dic-18	349	16-gen-18	31-dic-18	349				CONCLUSA	0	0
03	CONDIVISIONE CON PORTATORI D'INTERESSI		01-gen-19	31-lug-19	211	02-gen-19	31-lug-19	210				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

05	STESURA TESTO DEFINITIVO	01-ago-19	29-set-19	59	01-ago-19	29-set-19	59				CONCLUSA	0	0
06	APPROVAZIONE INTERNA	30-set-19	10-ott-19	10	30-set-19	10-ott-19	10				CONCLUSA	0	0
07	COMMISSIONE CONSILIARE	11-ott-19	31-gen-21	478	11-ott-19	31-gen-21	478				CONCLUSA	15	15
08	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	01-feb-21	01-feb-21	0	01-feb-21	01-feb-21	0			0	CONCLUSA	5	5
09	DIVULGAZIONE PUBBLICA	02-feb-21	04-apr-21	61	02-feb-21	04-apr-21	61			0	CONCLUSA	60	60
10	ENTRATA IN VIGORE	05-apr-21	01-nov-21	210	05-apr-21					0	RITARDO SU FINE EFF (15GG)	20	19
Totali:												100	99

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO

Referente: BOTTOSSO Silvi

Data assegn.: 01-gen-20

Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord - via Maestra Vecchia. Entro il 05/01/2023. Fine rivista entro il 26/05/2023

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 250.000,00

Grado rispetto previsioni: 88

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55		30	45	-10,00	82%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INCARICO PROGETTAZIONE DL SICUREZZA COLLAUDO		01-nov-20	05-gen-21	65	01-nov-20	20-dic-20	49				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	2	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		27-gen-21	14-dic-21	321	27-gen-21	28-lug-21	182				CONCLUSA IN ANTICIPO (139GG)	39	39
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		17-apr-21	14-nov-21	211	29-lug-21			29-lug-21	08-dic-21	132	RITARDO SU FINE EFF (2GG)	47	35
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		21-lug-21	15-ago-21	25			0	09-dic-21	03-gen-22	25	RITARDO SU INIZIO (118GG)	2	0
05	ACQUISIZIONE AREE		16-ago-21	20-feb-22	188				04-gen-22	11-lug-22	188	RITARDO SU INIZIO (92GG)	10	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-feb-22	26-feb-22	5			0	12-lug-22	17-lug-22	5		0	0
07	APP.PROC.APERTA AFF.TO PREZZO+BASSO		27-feb-22	16-ago-22	170				18-lug-22	04-gen-23	170		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-ago-22	05-gen-23	141				05-gen-23	26-mag-23	141		0	0
09	COLLAUDI		06-gen-23	09-apr-23	93				26-mag-23	27-ago-23	93		0	0
10	RENDICONTAZIONE		10-apr-23	06-gen-24	271				28-ago-23	25-mag-24	271		0	0
Totali:												100	74	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Motivazione del ritardo:		<i>Carico di lavoro: - revisione date e recupero tempistiche in fasi successive</i>												
Soluzioni:		<i>- revisione date e recupero tempistiche in fasi successive</i>												
Cod. Ob.5 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA_ARIANO						Referente: BRUSADIN Andr					
Data assegn.:	01-gen-16	Realizzazione interventi opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande. Entro il 03/09/2021. Fine rivista 30/11/2021												
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì													
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	1.500.000,00						Grado rispetto previsioni:			<input type="text" value="96"/>		
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09		Sc. V.A.	% Real.					
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione		<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="85"/>	<input type="text" value="90"/>		<input type="text" value="-10,00"/>	<input type="text" value="90%"/>					
FASE DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-16	30-ott-16	303	01-gen-16	30-ott-16	303				CONCLUSA	0	0
02	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		31-ott-16	24-dic-16	54	29-set-16	19-dic-16	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
03	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< € 40.000		08-feb-17	31-mar-17	51	19-dic-16	19-dic-16	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
04	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-apr-17	30-gen-18	304	20-dic-16	19-gen-18	395				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-lug-17	31-gen-18	209	06-lug-17	25-gen-18	203				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
06	ACQUISIZIONE AREE	00093	01-feb-18	30-set-19	606	27-ott-17	30-set-19	703				CONCLUSA	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		07-feb-19	12-feb-19	5	07-feb-19	12-feb-19	5				CONCLUSA	0	0
08	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA		13-feb-19	06-mag-20	448	13-feb-19	06-mag-20	448				CONCLUSA	0	0
09	CONTRATTO	00513	16-feb-20	21-feb-20	5	16-feb-20	21-feb-20	5				CONCLUSA	0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		03-giu-20	03-set-21	457	03-giu-20			05-giu-21	30-nov-21	178	RITARDO SU FINE EFF (74GG)	90	89
11	COLLAUDI		04-set-21	15-mar-22	192				01-dic-21	11-giu-22	192	RITARDO SU INIZIO (73GG)	10	0
12	RENDICONTAZIONE	00513	16-mar-22	01-mag-22	46				12-giu-22	28-lug-22	46		0	0
Totali:												100	89	
Motivazione:		<i>Modificata fase esecuzione lavori</i>												

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO	Referente: BRUSADIN Silvia
Data assegn.: 01-giu-20	Bonifica bellica in margine del fiume Noncello. Entro il 27/05/2021. Fine rivista entro il 31/10/2021		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 125.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		80	91	-9,00	91%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	FINANZIAMENTO		30-ott-19	10-feb-20	103	30-ott-19	10-feb-20	103				CONCLUSA	0	0
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		11-feb-20	19-ott-20	251	11-feb-20	19-ott-20	251				CONCLUSA	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-ott-20	21-ott-20	1	20-ott-20	21-ott-20	1			0	CONCLUSA	0	0
03	LAVORI APP. AFFIDAMENTO DIRETTO (3OPERATORI)		22-ott-20	08-feb-21	109	22-ott-20	08-feb-21	109				CONCLUSA	10	10
04	CONTRATTO		09-feb-21	19-feb-21	10	09-feb-21	19-feb-21	10				CONCLUSA	1	1
05	ESECUZIONE LAVORI		20-feb-21	31-ott-21	253	20-feb-21						RITARDO SU FINE EFF (16GG)	83	80
06	COLLAUDI		01-nov-21	08-gen-22	68							RITARDO SU INIZIO (15GG)	6	0
07	RENDICONTAZIONE		09-gen-22	08-lug-22	180			0					0	0
Totale:												100	91	

Cod. Ob.7 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO	Referente: BOTTOSSO Silvi
Data assegn.: 01-giu-20	Via delle Spezzadure - sistemazione idraulica. Entro il 26/09/2022		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 200.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	65		26	60	-5,00	92%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZIONE E SICUREZZA		15-nov-20	29-gen-21	75	15-nov-20	29-gen-21	75				CONCLUSA	3	3

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		15-gen-21	23-gen-22	373	15-gen-21	15-gen-21	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (373GG)	47	47
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		08-lug-21	10-dic-21	155	07-lug-21							48	47
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		11-dic-21	05-gen-22	25			0			0		2	0
06	ACQUISIZIONE AREE		07-nov-21	14-mag-22	188							RITARDO SU INIZIO (9GG)	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-feb-22	07-feb-22	5			0			0		0	0
08	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (40.000-149.000)	00513	08-feb-22	16-mag-22	97								0	0
09	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		17-mag-22	22-mag-22	5								0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		23-mag-22	26-set-22	126								0	0
11	COLLAUDI		27-set-22	07-apr-23	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	00513	08-apr-23	04-gen-24	271								0	0
Totali:												100	97	

Cod. Ob.8 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA_ARIANO

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-giu-20

Intervento D20-pord-1911 Realizzazione nuovi sgrigliatori presso gli impianti idrovori di Vallenoncello. Entro il 21/05/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 450.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		90	94	34,00	157%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	FINANZIAMENTO		30-ott-18	12-mar-20	499	30-ott-19	12-mar-20	134				CONCLUSA	0	0
01	PROGETTO ESECUTIVO		13-mar-20	27-ago-20	167	13-mar-20	27-ago-20	167				CONCLUSA	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-ago-20	30-ago-20	2	28-ago-20	30-ago-20	2			0	CONCLUSA	0	0
03	LAVORI APP.NEGOZIATA (5 OPERATORI)	00513	31-ago-20	01-nov-20	62	31-ago-20	01-nov-20	62				CONCLUSA	0	0
04	CONTRATTO		05-ott-20	10-nov-20	36	05-ott-20	10-nov-20	36				CONCLUSA	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		06-ott-20	21-mag-21	227	06-ott-20	21-mag-21	227				CONCLUSA	88	88
06	COLLAUDI		22-mag-21	26-ago-21	96	22-mag-21						RITARDO SU FINE EFF (82GG)	12	6

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Totali:												100	94				
Cod. Ob.9 - B Rilev. 103		OBIETTIVO:		Referente Amm.:		Referente: BRUSADIN Andr											
Data assegn.: 01-gen-21		Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche. Entro il 31/05/2022															
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>																	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 200.000,00								Grado rispetto previsioni:		96					
Elenco Indicatori												Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione										55		55	50	-5,00	91%	
FASI DELL'OBIETTIVO																	
		Previsione			Avanzamento			Revisione									
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne			
01	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI		01-gen-21	30-apr-21	119	01-gen-21	30-apr-21	119			0	CONCLUSA	20	20			
02	STIPULA CONVENZIONE		01-mag-21	31-mag-21	30	01-mag-21	31-mag-21	30			0	CONCLUSA	30	30			
03	PROGETTAZIONE HYDROGEA COMPRESI PARERI COMUNE		01-giu-21	30-ago-21	90	01-giu-21					0	RITARDO SU FINE EFF (78GG)	20	19			
04	APPALTO HYDROGEA		31-ago-21	30-ott-21	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (77GG)	5	0			
05	ASSUNZIONE MUTUO		31-ott-21	30-nov-21	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (16GG)	10	0			
06	TRASFERIMENTO FONDI		01-dic-21	31-dic-21	30			0			0		15	0			
07	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-22	31-mag-22	150			0			0		0	0			
08	COLLAUDO		01-giu-22	01-lug-22	30			0			0		0	0			
09	CONSEGNA OPERE AL COMUNE		01-lug-22	31-lug-22	30			0			0		0	0			
10	RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA		01-ago-22	29-nov-22	120			0			0		0	0			
Totali:												100	69				
Cod. Ob.10 - B Rilev. 103		OBIETTIVO:		Referente Amm.:		Referente: BRUSADIN Andr											
Data assegn.: 01-gen-21		Interventi di messa in sicurezza del territorio. Entro il 01/02/2022. Fine rivista entro il 08/03/2022.															
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì																	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 100.000,00								Grado rispetto previsioni:		38					
Elenco Indicatori												Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione										80			10	-70,00	13%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg	
01	PROGETTAZIONE DEF ESE CON ACQUISIZIONE MUTUO		01-lug-21	30-ago-21	60	01-lug-21			01-lug-21	15-dic-21	167	RITARDO SU FINE EFF (78GG)	20	19	
02	ACCERTAMENTO DISPONIBILITÀ SITO		31-ago-21	30-set-21	30			0	16-dic-21	17-dic-21	1	RITARDO SU INIZIO (77GG)	30	0	
03	APPALTO AFFIDAMENTO DIRETTO		01-ott-21	30-nov-21	60			0	18-dic-21	31-dic-21	13	RITARDO SU INIZIO (46GG)	20	0	
04	CONTRATTO		01-dic-21	06-dic-21	5			0	01-gen-22	06-gen-22	5		5	0	
05	ESECUZIONE LAVORI		07-dic-21	05-feb-22	60			0	07-gen-22	08-mar-22	60		25	0	
06	COLLAUDI		06-feb-22	08-mar-22	30			0	09-mar-22	08-apr-22	30		0	0	
Totali:												100	19		
Motivazione del ritardo:		Richiesta variazione bilancio con aumento finanziamento													
Cod. Ob.11 - B Rilev. 104		OBIETTIVO:		Referente Amm.:		Referente: BRUSADIN Andr									
Data assegn.: 01-giu-21		Realizzazione 2° lotto di by ass roggia san Giorgio. Entro il 27/07/2022													
Ob. Modificato: <input type="text"/>															
Ob. Eliminato: <input type="text"/>		Importo: 995.000,00										Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="95"/>			
Elenco Indicatori					Obiettivo		31/03		30/06		30/09		Sc. V.A.		% Real.
01 % di realizzazione					59				6		51		-8,00		86%
FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg	
01	INCARICO PROGETTAZIONE		31-mar-21	09-ago-21	131	31-mar-21	25-giu-21	86				CONCLUSA IN ANTICIPO (45GG)	11	11	
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		10-ago-21	13-nov-21	95	26-giu-21						RITARDO SU FINE EFF (3GG)	78	40	
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-nov-21	19-nov-21	5			0				RITARDO SU INIZIO (2GG)	3	0	
04A	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	20-nov-21	29-mar-22	129								8	0	
04B	CONTRATTO		30-mar-22	04-apr-22	5								0	0	
05	ESECUZIONE LAVORI		05-apr-22	27-apr-22	22								0	0	
07	COLLAUDI		27-apr-22	05-nov-22	192								0	0	
Totali:												100	51		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09				Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Interventi per la salvaguardia dal rischio idraulico</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	67	-33,00	67,00%	
10202	N. interventi eseguiti			3	2	-1,00	66,67%	
102	<i>Collaudi e rendicontazioni</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2020	31/12/2021	01/01/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione OP.93.13			100	50	-50,00	50,00%	
10302	% di realizzazione OP.94.13			100	50	-50,00	50,00%	
10303	% di realizzazione PN010A/10			100	50	-50,00	50,00%	
10304	% di realizzazione OP91.18			100	50	-50,00	50,00%	
10305	% di realizzazione OP.130.11			100	50	-50,00	50,00%	
10306	% di realizzazione OP.92.19			100	50	-50,00	50,00%	
103	<i>Servizio di pulizia delle caditoie</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%	
10402	N. ore lavorate			150	100	-50,00	66,67%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

104	<i>Fontane e lavatoi - interventi di straordinaria manutenzione - 20.000,00 €</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	
10502	N. fontane trattate				1	1	0,00	100,00%	
105	<i>Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni € 40.000,00</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/07/2020	31/12/2021	01/07/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%	
10602	N. interventi eseguiti				5	2	-3,00	40,00%	
106	<i>Trasferimento fondi a Hydrogea per realizzazione nuove tratte di fognature per acque meteoriche</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/07/2020	30/06/2021	01/07/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	75	-25,00	75,00%	
10602	Fondi trasferiti €				200000	150000	-50.000,00	75,00%	
107	<i>Realizzazione nuove reti acque meteoriche in via San Valentino, via Piave, via Monte Canin, via Monte Rest, via Stelvio, via Pelmo e via Monte Nero - supporto tecnico su progetti Hydrogea</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/07/2020	31/12/2021	01/07/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

Rinaldi Ivo

C. Costo 590 VERDE E PARCHI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con il programma. Sono in corso di risoluzione importanti criticità emerse negli appalti C1 – C2 – C3

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - B	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRUSADIN Andr
Data assegn.:	01-gen-19	Orti sociali: revisione regolamento e proposta ristrutturazione localizzazioni e degli ambiti individuati. Entro il 31/12/2021.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="0"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AGGIORNAMENTO BOZZA DI REGOLAMENTO		01-gen-20	31-gen-21	396							RITARDO SU INIZIO (685GG)	40	0
02	ACQUISIZIONE PARERI		01-feb-21	02-apr-21	60			0				RITARDO SU INIZIO (288GG)	5	0
03	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		03-apr-21	02-giu-21	60			0				RITARDO SU INIZIO (227GG)	20	0
04	ENTRATA IN VIGORE		03-giu-21	03-lug-21	30			0				RITARDO SU INIZIO (166GG)	10	0
05	APPLICAZIONE E VERIFICHE		04-lug-21	31-dic-21	180			0				RITARDO SU INIZIO (135GG)	25	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRUSADIN Andr
Data assegn.:	01-gen-20	Definizione analisi dello stato di fatto e definizione dei fabbisogni in relazione alla caratterizzazione dei parchi, giardini e aree verdi finalizzata alla pianificazione e programmazione del patrimonio verde in città. Entro il 04/06/2021			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PRIMO SOPRALLUOGO IN CONDIVISIONE CON ALTRE UNITÀ OPERATIVE		01-set-20	02-ott-20	31	01-set-20	15-set-20	14				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
02	SECONDO SOPRALLUOGO PER ANALISI STATO DI FATTO		01-set-20	30-ott-20	59	14-set-20	25-set-20	11				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
03	CENSIMENTO DI ALCUNE AREE PRIORITARIE		01-set-20	30-ott-20	59	26-set-20	30-ott-20	34				CONCLUSA	0	0
04	DEFINIZIONE FABBISOGNI		01-nov-20	02-feb-21	93	01-nov-20	02-feb-21	93				CONCLUSA	10	10
05	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI FABBISOGNI		01-nov-20	02-feb-21	93	01-nov-20	02-feb-21	93				CONCLUSA	20	20
06	PRIMA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE		03-feb-21	04-giu-21	121	03-feb-21	04-giu-21	121				CONCLUSA	70	70
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-17

Riqualificazione urbana C1: Comparto San Giuliano: collegamento ciclopedonale via Martelli - via San Giuliano - via Codafora. Entro il 09/10/2021. Fine rivista entro il 01/08/2022.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 970.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	00513	03-dic-17	06-set-18	277	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	18-mag-18	06-giu-18	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0
03a	PROGETTO ESECUTIVO		30-ott-18	26-mar-19	147	20-lug-18	14-set-18	56				CONCLUSA IN ANTICIPO (193GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		05-set-19	10-set-19	5	05-set-19	10-set-19	5				CONCLUSA	0	0
05A	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	11-set-19	25-set-20	380	11-set-19	25-set-20	380				CONCLUSA	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		26-set-20	09-ott-21	378	26-set-20			18-gen-21	01-ago-22	560	RITARDO SU FINE EFF (38GG)	90	80

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

08	COLLAUDI	10-ott-21	09-dic-21	60				02-ago-22	01-ott-22	60	RITARDO SU INIZIO (37GG)	10	0
09	RENDICONTAZIONE	10-dic-21	30-dic-21	20				02-ott-22	22-ott-22	20		0	0
Totali:											100	80	

Motivazione: *E' in corso di risoluzione importanti criticità emerse nell' appalto*

Cod. Ob.4 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-17 **Riqualficazione urbana C2: collegamento attracco del Noncello, via Codafora al Parco Reghena. Entro il 09/03/2022. Fine rivista entro il 10/08/2022.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 400.000,00 Grado rispetto previsioni: 64

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		35	35	-65,00	35%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	00513	15-set-17	22-mar-18	188	15-set-17	22-mar-18	188				CONCLUSA	0	0
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	00513	03-dic-17	06-set-18	277	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0
04a	PROGETTO ESECUTIVO		20-lug-18	14-set-18	56	20-lug-18	14-set-18	56				CONCLUSA	0	0
04b	CONVENZIONE CON FERROVIE DELLO STATO		07-set-19	31-ott-19	54	07-set-19	31-ott-19	54				CONCLUSA	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-nov-19	06-nov-19	5	01-nov-19	06-nov-19	5				CONCLUSA	0	0
06	APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	00513	03-ago-20	12-mar-21	221	05-ago-20	12-mar-21	219				CONCLUSA	31	31
08	ESECUZIONE LAVORI		13-mar-21	09-mar-22	361	13-mar-21			13-mar-21	10-ago-22	515		69	1
09	COLLAUDI		10-mar-22	09-mag-22	60				11-ago-22	10-ott-22	60		0	0
10	RENDICONTAZIONE		10-mag-22	01-giu-22	22				11-ott-22	02-nov-22	22		0	0
Totali:											100	32		

Motivazione del ritardo: *I lavori così come appaltati non sono realizzabili in quanto discordanti ai parerie alle concessioni regionali rilasciati sul demanio idrico regionale.*

Soluzioni: *Necessaria variante. Motivazione del ritardo imputabile a precedente RUP*

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Cod. Ob.5 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr	
Data assegn.: 01-gen-17	Riqualficazione urbana C3: collegamento ciclopedonale Parco Reghena - Lago della Burida. Entro il 24/11/2022. Fine rivista entro il 24/06/2023.		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 520.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="96"/>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	78		7	50	-28,00	64%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	00093	11-ago-18	31-dic-18	142	11-ago-18	31-dic-18	142				CONCLUSA	0	0
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	00513	03-dic-17	09-apr-19	492	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN ANTICIPO (215GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0
04b	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
04d	ESPROPRI DELLE AREE		01-ott-19	30-nov-21	791	01-ott-19			01-ott-19	30-giu-22	1003		90	70
04e	BONIFICA BELLICA		01-dic-21	31-dic-21	30				01-lug-22	31-lug-22	30		10	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-gen-22	05-gen-22	4				01-ago-22	05-ago-22	4		0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	06-gen-22	25-mag-22	139				06-ago-22	23-dic-22	139		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		26-mag-22	24-nov-22	182				24-dic-22	24-giu-23	182		0	0
09	COLLAUDI		25-nov-22	19-feb-23	86				25-giu-23	19-set-23	86		0	0
10	RENDICONTAZIONE		20-feb-23	20-ago-23	181				20-set-23	19-mar-24	181		0	0
Totali:												100	70	

Motivazione: *I lavori così come appaltati non sono realizzabili in quanto discordanti ai parerie alle concessioni regionali rilasciati sul demanio idrico regionale.*

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO Referente: BABOLIN Andrea	
Data assegn.: 01-gen-17	Riqualficazione urbana C4: riqualficazione dello storico lavatoio di viale Gorizia. Entro il 25/06/2021		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 115.500,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		81	99	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO		01-set-17	06-giu-18	278	01-set-17	06-giu-18	278				CONCLUSA	0	0
02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-mag-19	03-mag-19	2	01-mag-19	03-mag-19	2				CONCLUSA	0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA		01-ago-20	05-gen-21	157	01-ago-20	21-ott-20	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (76GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		01-dic-20	25-giu-21	206	01-dic-20	25-giu-21	206				CONCLUSA	74	74
07	COLLAUDI		26-giu-21	16-ott-21	112	26-giu-21	30-set-21	96				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	24	24
08	RENDICONTAZIONE		17-ott-21	06-apr-22	171	01-ott-21							2	1
Totali:												100	99	

Cod. Ob.7 - B Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA_ARIANO

Referente: MARCOLIN Lore

Riqualificazione urbana C5: Lavori di riqualificazione ambientale Parco Galvani e viale Dante. Entro il 30/12/2021. Fine rivista entro il 06/03/2022

Importo: 420.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89		61	62	-27,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	20-ago-16	36	15-lug-16	20-ago-16	36				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	21-ago-17	18-lug-18	331	21-ago-17	06-giu-18	289				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	0	0
02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-19	03-ott-19	2	01-ott-19	03-ott-19	2				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

04	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	10-mar-21	26-lug-21	138	04-mar-21	23-set-21	203				CONCLUSA IN RITARDO (59GG)	16	16
06	ESECUZIONE LAVORI	01-ott-21	06-mar-22	156	01-ott-21							84	1
07	COLLAUDI	07-mar-22	30-mag-22	84								0	0
08	RENDICONTAZIONE	01-giu-22	29-dic-22	211								0	0
Totali:											100	17	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09				Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Riquilificazione di aree verdi, integrazioni piante, rimboschimenti, fornitura attrezzi ginnici e giochi per aree verdi € 50.000,00</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%	
102	<i>Aree verdi - manutenzioni straordinarie aree ed arredi, compresi interventi volti alla sicurezza € 40.000,00</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale Brazzafolli Federica

C. Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con il programma. Con il cambio di amministrazioni alcuni obiettivi sono in fase di revisione secondo le nuove indicazioni pervenute

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RINALDI Ivo
 Data assegn.: 01-gen-17
POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana Azione 4.1. Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'A.U. Progetto ambientale zona Torre - Via Piave. Entro il 23/08/2023. Fine rivista entro il 30/09/2023
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 489.990,00 Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40		12	30	-10,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE CONVENZIONE ARPA PER VALIDAZIONE DATI DA INVIARE ALL'UE		01-mar-17	30-ott-17	243	01-mar-17	30-ott-17	243				CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DA INVIARE UE		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	26-apr-17	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	0	0
03	REDAZIONE PRIMO STUDIO FATTIBILITÀ "AMBIENTALE" DOPO INVITO/BANDO		01-apr-17	30-giu-17	90	01-apr-17	30-giu-17	90			0	CONCLUSA	0	0
04	ESAME COERENZA PROGETTO E DECRETO		01-lug-17	31-dic-17	183	01-lug-17	29-dic-17	181				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
05	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ARPA		01-ott-17	15-lug-18	287	01-ott-17	28-dic-18	453				CONCLUSA IN RITARDO (166GG)	0	0
06	REDAZIONE PROGETTO "AMBIENTALE"		15-ott-17	29-gen-18	106	15-ott-17	29-gen-18	106				CONCLUSA	0	0
07	VERIFICA CONGRUENZA PROGETTO OI		30-gen-18	15-mag-18	105	29-gen-18	14-feb-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	0	0
08	CONCESSIONE FINANZIAMENTO		16-mag-18	31-mag-18	15	16-mag-18	31-mag-18	15				CONCLUSA	0	0
09	REDAZIONE PROGETTO "MOBILITÀ SOSTENIBILE"		15-ott-17	30-gen-18	107	15-ott-17	29-gen-18	106			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
10	PROCEDURA APERTA PER MONITORAGGI "MOBILITÀ"	00513	15-mag-18	30-set-18	138	15-mag-18	30-set-18	138				CONCLUSA	0	0
11	REALIZZAZIONE RETE DI MONITORAGGIO "MOBILITÀ"		01-set-18	30-set-18	29	01-set-18	30-set-18	29				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

12	MONITORAGGI "MOBILITÀ"	01-ott-18	31-dic-22	1552	01-ott-18	31-dic-19	456				CONCLUSA IN ANTICIPO (1096GG)	0	0
13	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 00513	01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	30-apr-19	119				CONCLUSA	0	0
14	REALIZZAZIONE INDAGINI SUL CAMPO	01-mag-19	08-nov-20	557	01-mag-19	08-nov-20	557				CONCLUSA	0	0
15	PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO - GLOBAL SERVICE SENSORI AMBIENTALI 00513	02-nov-20	27-lug-21	267	02-nov-20	27-lug-21	267				CONCLUSA	20	20
16	REALIZZAZIONE RETE SENSORI	08-giu-21	01-ago-21	54	08-giu-21	30-lug-21	52				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	20	20
17	MONITORAGGI AMBIENTALI - 4.1 A	02-ago-21	30-set-23	789	02-ago-21							20	10
17a	MONITORAGGI MOBILITA' II FASE	02-nov-21	30-set-23	697			0				RITARDO SU INIZIO (14GG)	10	0
18	VALUTAZIONE DEGLI ESITI MONITORAGGI AMBIENTALI E DI MOBILITÀ	02-ago-21	30-set-23	789	02-ago-21							20	5
19	INFORMAZIONE CITTADINI DEI DATI DELLA MODALITÀ ATTRAVERSO HOT WIFI	02-ago-21	31-ago-23	759	02-ago-21							10	1
Totali:												100	56

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-21

Quartiere Torre - progetto di informazione on line e di monitoraggio sperimentale, con sondaggio dei cittadini residenti nell'area individuata, finalizzato al supporto delle informazioni da inviare a Bruxelles sullo stato del PM10, con la presentazione delle azioni possibili da mettere in atto per un miglioramento della qualità della vita in relazione alla qualità dell'aria. Entro il 31/12/2021. Fine rivista entro il 30/04/2022.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		45	75	-25,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INDAGINE ATTRAVERSO PIATTAFORME ON LINE E CON SIST. TRADIZIONALI		01-gen-21	30-set-21	272	01-gen-21			01-gen-21	31-dic-21	364	RITARDO SU FINE EFF (47GG)	50	45
02	RESTITUZIONE ELABORATI		01-mag-21	31-ott-21	183	01-mag-21			01-mag-21	31-gen-22	275	RITARDO SU FINE EFF (16GG)	40	30
03	ELABORAZIONE DATI PER VALUTAZIONE AZIONI POSSIBILI		01-nov-21	20-nov-21	19			0	01-nov-21	28-feb-22	119	RITARDO SU INIZIO (15GG)	0	0
04	PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELLO STATO DELL'AREA		21-nov-21	31-dic-21	40			0	28-feb-22	30-apr-22	61		10	0
Totali:												100	75	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Motivazione:		Riassetamento obiettivo in funzione del nuovo mandato amministrativo.												
Cod. Ob.3 - A Rilev. 103		OBIETTIVO:			Referente Amm.:			Referente: BRAZZAFOLLI F						
Data assegn.: 01-gen-21		Servizio di interesse pubblico: la telefonia. Un nuovo piano in adeguamento alla nuova disciplina e alle nuove tecnologie nell'interesse dei cittadini e delle aziende. Entro il 31/12/2021. Fine rivista entro il 15/04/2022.												
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì		Importo: 0,00										Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="93"/>		
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>														
Elenco Indicatori					Obiettivo		31/03		30/06		30/09		Sc. V.A. % Real.	
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione				<input type="text" value="75"/>		<input type="text"/>		<input type="text" value="30"/>		<input type="text" value="37"/>		<input type="text" value="-38,00"/> <input type="text" value="49%"/>	
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REVISIONE PIANO ANCHE ALLA LUCE DEI PIANI DI SVILUPPO		01-gen-21	30-set-21	272	01-gen-21			01-gen-21	01-gen-22	365	RITARDO SU FINE EFF (47GG)	70	65
02	PRESENTAZIONE PROPOSTA ALL'AMMINISTRAZIONE		01-ott-21	15-nov-21	45				01-nov-21	15-mar-22	134	RITARDO SU INIZIO (46GG)	5	0
03	INCONTRO PUBBLICO		15-nov-21	30-nov-21	15				15-nov-21	28-feb-22	105	RITARDO SU INIZIO (1GG)	10	0
04	DEFINIZIONE PROPOSTA		01-dic-21	31-dic-21	30				15-dic-21	15-apr-22	121		15	0
Totali:												100	65	
Motivazione:		Riassetamento obiettivo in funzione del nuovo mandato amministrativo.												
Cod. Ob.4 - A Rilev. 103		OBIETTIVO:			Referente Amm.:			Referente: BRAZZAFOLLI F						
Data assegn.: 01-gen-18		Intervento di tutela e recupero ambientale area C. Entro il 29/02/2024.												
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì		Importo: 0,00										Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>		
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>														
Elenco Indicatori					Obiettivo		31/03		30/06		30/09		Sc. V.A. % Real.	
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione				<input type="text" value="15"/>		<input type="text"/>		<input type="text" value="5"/>		<input type="text" value="11"/>		<input type="text" value="-4,00"/> <input type="text" value="73%"/>	
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA PRIMO STATO DEI LUOGHI		01-gen-18	30-lug-18	210	01-gen-18	31-dic-18	364				CONCLUSA IN RITARDO (154GG)	0	0
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO AMMINISTRATIVO		31-lug-18	28-apr-19	271	31-lug-18	28-apr-19	271				CONCLUSA	0	0
03	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI CONTROLLO		30-ott-18	30-ago-19	304	30-ott-18	30-ago-19	304				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

04	BOZZA DEL DOCUMENTO TECNICO	28-feb-21	30-set-21	214	28-feb-21	30-set-21	214			0	CONCLUSA	60	60
04A	REDAZIONE DEFINITIVA DEL DOCUMENTO	30-set-21	15-nov-21	46	30-set-21					0	RITARDO SU FINE EFF (1GG)	15	0
05	CONFERENZA DEI SERVIZI	15-nov-21	31-dic-21	46			0			0	RITARDO SU INIZIO (1GG)	20	0
05A	VERBALE DI ACCORDO FRA ENTI	15-nov-21	31-dic-21	46			0			0	RITARDO SU INIZIO (1GG)	5	0
05B	ANALISI DEL RISCHIO -PIANO CARATTERIZZAZIONE	31-dic-21	31-gen-22	31	28-feb-20							0	0
07	AUTORIZZAZIONE REGIONALE	01-feb-22	01-giu-22	120			0					0	0
08	ATTIVITÀ DI BONIFICA	02-giu-22	01-dic-23	547			0					0	0
09	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	02-giu-22	29-feb-24	637								0	0
Totali:												100	60

Motivazione:

Riviste fasi in funzione della nuova normativa.

Cod. Ob.5 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F


Data assegn.: 01-gen-20

Vecchia discarica - intervento rivolto alla riduzione del percolato in collaborazione con GEA. Entro il 31/12/2022

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		23	35	-15,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REDAZIONE ACCORDO TRA ENTI		01-ago-20	30-set-20	60	01-ago-20	30-ott-20	90				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
02	REALIZZAZIONE INTERVENTO DA PARTE DI GEA		01-ott-20	30-set-22	729	30-ott-20						RITARDO SU INIZIO (29GG)	70	49
03	REALIZZAZIONE STUDIO		01-nov-21	31-dic-21	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (15GG)	30	0
04	RENDICONTAZIONE		01-ott-22	31-dic-22	91			0			0		0	0
Totali:												100	49	

Motivazione:

Aggiunta fase 3

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: Piano Regionale Amianto: definizione censimento, avvio del procedimento e bonifica siti. Entro il 31/12/2023	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-20			
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="98"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35		22	26	-9,00	74%
02	N. situazioni segnalate come pessime	34		34	34	0,00	100%
03	N. situazioni segnalate come scadenti	191		191	191	0,00	100%
04	N. situazioni segnalate come discrete	334		334	334	0,00	100%
05	N. bonifiche effettuate con situazioni pessime	20			20	0,00	100%
06	N. bonifiche effettuate con situazioni scadenti	26			26	0,00	100%
07	N. bonifiche effettuate con situazioni discrete	0			0	0,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE STATO DEI SITI INDIVIDUATI		01-gen-21	31-mar-22	454	01-gen-21			03-apr-21	01-lug-22	454		35	34
02	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		01-gen-21	31-dic-22	729	01-gen-21							30	28
03	RISCONTRO BONIFICHE		01-gen-21	30-giu-23	910	01-gen-21							22	19
04	ACCERTAMENTO E SOPRALLUOGO CON ASFO		01-gen-21	30-ott-23	1032	01-gen-21							10	4
05	CONTENZIOSI E ORDINANZE		01-gen-21	31-dic-23	1094	01-gen-21							3	1
Totali:												100	86	

Motivazione: Azienda Sanitaria non esce in sopralluogo per altre priorità, nonostante i solleciti. In data 29.10.21 con AsFO si è trovato l'accordo. Mod. sottofase 1.03 e peso fase 5.

Cod. Ob.7 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Promozione di iniziative in campo ambientale rivolte ai cittadini. Misure di finanziamento per i pannolini ecologici e biodegradabili. Redazione regolamento. Entro il 31/12/2021	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-21			
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="99"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	89	-11,00	89%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

01	REDAZIONE REGOLAMENTO	01-gen-21	30-set-21	272	01-gen-21			01-gen-21	15-nov-21	318	RITARDO SU FINE EFF (47GG)	90	89
02	PRESENTAZIONE DEL REGOLAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE	01-ott-21	31-dic-21	91			0	15-nov-21	31-dic-21	46	RITARDO SU INIZIO (46GG)	10	0
Totali:											100	89	

Motivazione: Con il cambio di amministrazioni alcuni l'obiettivo è in fase di revisione secondo le nuove indicazioni pervenute.

Cod. Ob.8 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-21 **Contratto GEA: presa in carico delle Segnalazioni On Line e aggiornamento della localizzazione dei cassonetti stradali. Entro il 31/12/2021. Fine rivista entro il 28/02/2022.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		23	35	-15,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VALUTAZIONE DEL CARICO SEGNALAZIONI E SULL'UTILIZZO PROGRAMMA		01-gen-21	31-ott-21	303	01-gen-21			01-gen-21	28-feb-22	423	RITARDO SU FINE EFF (16GG)	30	25
02	AGGIORNAMENTO PLANIMETRICO LOCALIZZAZIONE CASSONETTI		01-mag-21	31-dic-21	244	01-mag-21			01-mag-21	28-feb-22	303		70	45
Totali:											100	70		

Motivazione: Revisione in funzione della nuova governance della società e del cambio di amministrazione dell'ente.

Cod. Ob.9 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-mag-21 **Approvazione nuovo regolamento rifiuti. Entro il 31/12/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		95	96	-4,00	96%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REDAZIONE BOZZA NUOVO REGOLAMENTO		01-gen-21	30-apr-21	119	01-gen-21	30-apr-21	119			0	CONCLUSA	60	60
02	ACCORDO POLIZIA LOCALE		01-gen-21	20-giu-21	170	01-gen-21	20-giu-21	170			0	CONCLUSA	20	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

03	RELAZIONE DEFINITIVA	01-giu-21	20-giu-21	19	01-giu-21	20-giu-21	19			0	CONCLUSA	10	10
04	APPROVAZIONE REGOLAMENTO	15-giu-21	28-giu-21	13	15-giu-21	28-giu-21	13			0	CONCLUSA	5	5
05	CAMPAGNA INFORMATIVA	01-ago-21	31-dic-21	152	01-ago-21					0		5	1
Totali:											100	96	

Cod. Ob.10 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-mag-21 **Progetto sperimentale ecocompattatore in accordo con GEA SpA per la riduzione di tetrapack e plastica (progetto di educazione ambientale). Entr il 31/12/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REDAZIONE ACCORDO		01-gen-21	31-gen-21	30	01-gen-21	31-gen-21	30			0	CONCLUSA	15	15
02	APPROVAZIONE ACCORDO		01-feb-21	04-feb-21	3	01-feb-21	04-feb-21	3			0	CONCLUSA	5	5
03	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO		01-feb-21	16-feb-21	15	01-feb-21	16-feb-21	15			0	CONCLUSA	10	10
04	ESECUZIONE LAVORI		01-mar-21	25-mar-21	24	01-mar-21	25-mar-21	24			0	CONCLUSA	10	10
05	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA		15-mar-21	25-mar-21	10	15-mar-21	25-mar-21	10			0	CONCLUSA	30	30
06	AVVIO PROGETTO		26-mar-21	15-apr-21	20	26-mar-21	15-apr-21	20			0	CONCLUSA	15	15
07	VALUTAZIONE ESITI		01-mag-21	31-dic-21	244	01-mag-21					0		15	10
Totali:											100	95		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Realizzazione iniziative e/o campagne di educazione ambientale riguardante la riduzione della quantità dei rifiuti pro capite.</i>											
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista						
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		01/01/2021	30/06/2022						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.				
10101	% realizzazione					<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="-50,00"/>	<input type="text" value="50,00%"/>			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Motivazione: Si è condiviso con Amministrazione e società di fare una campagna informativa che riguardano anche altri aspetti per cui l'intervento viene trasformato in obiettivo

102 Sistemazione Ecocentro Comunale e relativa rendicontazione alla Regione.

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	30/03/2022	01/01/2018		01/01/2018	30/06/2022
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%

Motivazione: Il progetto è stato revisionato con nuova normativa. Integrazione di fondi che arriveranno dalla Regione

103 Redazione dello studio di fattibilità del servizio di raccolta rifiuti con modalità porta a porta. Valutazione sull'opportunità di avviare il nuovo servizio.

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	30/06/2021		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

Motivazione: Lo studio è stato redatto. Il Sindaco ha sollevato perplessità sulla fattibilità/convenienza del porta a porta. Con il nuovo AD di Gea spa la questione verrà ripresa dopo le elezioni.

104 Indagini relative ai campi elettromagnetici in condivisione con Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	30/04/2021	01/01/2018	30/04/2021		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Pianificazione territoriale

Rinaldi Ivo

C. Costo 600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONEGUZZI Mar
 Data assegn.: 01-gen-21 **Approvazione della Variante al PRGC n. 18: variante generale di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale PPR. Entro il 26/04/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESAME OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI		01-gen-21	15-feb-21	45	01-gen-21	15-feb-21	45			0	CONCLUSA	40	40
02	ESAME E CONTROD. ALLE RISERVE REG.		08-feb-21	21-feb-21	13	08-feb-21	21-feb-21	13			0	CONCLUSA	10	10
03	STESURA FINALE VARIANTE		22-feb-21	21-mar-21	27	22-feb-21	21-mar-21	27			0	CONCLUSA	30	30
04	ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE		22-mar-21	28-mar-21	6	22-mar-21	28-mar-21	6			0	CONCLUSA	5	5
05	REPERIMENTO PARERI DA REG.		29-mar-21	11-apr-21	13	29-mar-21	11-apr-21	13			0	CONCLUSA	5	5
06	PREDISPOSIZIONE ATTO PER APPROVAZIONE IN C.C.		12-apr-21	26-apr-21	14	12-apr-21	20-apr-21	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - L Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONEGUZZI Mar
 Data assegn.: 01-gen-18 **Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 31/12/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	100	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021



FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA MODALITA' UNIFICAZIONE INTESTAZIONI CATASTALI		18-gen-18	20-gen-18	2	18-gen-18	20-gen-18	2				CONCLUSA	0	0
02	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 25% DEGLI OGGETTI		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	31-dic-18	333			0	CONCLUSA	0	0
03	VERIFICHE PUNTUALI AREE NON INSERIBILI IN CARTOGRAFIA		16-lug-18	26-apr-19	284	16-lug-18	26-apr-19	284				CONCLUSA	0	0
04	ATTIVAZIONE UNIFICAZIONE INTESTAZIONI		04-giu-18	01-ott-18	119	27-ago-18	27-set-18	31				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	0
05	PREDISPOSIZ. ELENCHI AREE CHE NECESSITANO DI AGGIORNAM. CON INC. EST.		16-lug-18	07-giu-19	326	16-lug-18	31-dic-19	533				CONCLUSA IN RITARDO (207GG)	0	0
06	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 15% DEGLI OGGETTI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	28-nov-19	331				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
07	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 15% DEGLI OGGETTI		01-giu-20	31-mar-21	303	01-giu-20	02-mar-21	274				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	65	65
08	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 5% DEGLI OGGETTI		01-apr-21	31-dic-21	274	03-mar-21	31-lug-21	150			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (153GG)	35	35
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Adozione variante puntuale n° 12 al PRGC (Viabilità collegata al nuovo Ospedale) - entro il 31.12.2021.</i>										
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista					
	01/04/2021	31/12/2021	07/06/2021	26/07/2021							
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%			

102	<i>Adozione Variante n.3 al PR 12 del Centro Storico - entro il 31.12.2021</i>										
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista					
	01/03/2021	31/12/2021	01/03/2021	29/07/2021							
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
20101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

103	<i>Adozione Variante n. 22 al PRGC "Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica rotatoria SS13/ via Interna" - entro 30.03.2021</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2021	30/03/2021	01/01/2021	15/03/2021					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
30101 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%	
104	<i>Adozione Variante n. 3 al PR 6 di Corso Garibaldi - entro 31.12.2021</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/03/2021	31/12/2021	01/03/2021	02/09/2021					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
40101 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%	
105	<i>Adozione variante puntuale n° 13 al PRGC (Sistemazione Viabilità Via Prasecco e intersezione con Via Musile) - entro 31.12.2021</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/05/2021	31/12/2021	01/05/2021						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
50101 % di realizzazione					100	5	-95,00	5,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato	Motivazione: intervento da sospendere in quanto l'Amministrazione non l'ha ritenuto prioritario								
106	<i>Cambio coordinate alle cartografie e relativi DB gestiti dal SIT - nuovo sistema di riferimento nazionale . (GESTIONE SIT) - Entro 31/12/2021</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
60101 % di realizzazione					100	70	-30,00	70,00%	
107	<i>Supporto all'ufficio statistica per gli adempimenti relativi al censimento della popolazione. (GESTIONE SIT) - Entro 31/12/2021</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
70101 % di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

108	Aggiornamento cartografia di supporto alla richiesta del numero civico con le nuove coordinate. (GESTIONE SIT) - Entro 31/12/2021							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/03/2021	31/12/2021	01/03/2021					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
80101 % di realizzazione				100	60	-40,00	60,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Edilizia privata

Rinaldi Ivo


C. Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Le attività ordinarie dell'ufficio, rispetto alle previsioni dell'anno precedente, hanno subito una forte modifica rispetto allo standard degli anni scorsi, in quanto, oltre allo stato di emergenza Covid-19, e al conseguente cambio di gestione delle pratiche (prevalentemente da cartacee ad informatiche) e alla turnazione in lavoro agile dei lavoratori (o, in alcuni casi, alla loro assenza per malattia, o aspettativa, che si sono protratti fino al mese di settembre), si è assistito ad una crescita esponenziale di Accessi agli Atti (tra l'altro più puntuali e approfonditi dello standard precedente), dovuta ai recenti incentivi nazionali denominati "Ecobonus 110%", che conseguentemente si è tradotto in un aumento anche di nuove pratiche edilizie, a loro volta anticipate da sanatorie e riduzioni a conformità. Le recenti modifiche normative hanno ridotto, nell'ultimo mese, il numero di dette pratiche, che comunque non sono azzerate.

OB.1: PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN VIA TELEMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO – COSTITUZIONE S.U.E.
Rispetto a quanto previsto, in conseguenza alla riduzione del personale disponibile, e alla modifica delle attività e dei ritmi dell'ufficio, negli ultimi mesi è stato necessario rallentare l'istituzione del SUE (Sportello Unico per l'Edilizia), anche in attesa delle valutazioni del CED in merito alla scelta del sistema da utilizzare. Pertanto le attività di validazione delle procedure di dematerializzazione, formazione del personale, effettuazione dei test di verifica dei procedimenti, presentazione al pubblico e avvio delle nuove procedure, subiranno un ritardo rispetto alle previsioni. Si mantiene e si rafforza la necessità di riattivare l'attività di scansione dell'archivio cartaceo delle pratiche edilizie, ferma all'anno 1964, in quanto fondamentale non solo per le attività svolte dal personale interno, ma anche per venire incontro alle esigenze del pubblico.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
Data assegn.: 01-gen-20 **Presentazione pratiche edilizie in via telematica e dematerializzazione dell'archivio cartaceo – costituzione s.u.e. Entro il 30/11/2021. Fine rivista il 30/04/2022.**
Ob. Modificato: Sì
Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E ACQUISTO NUOVO SOFTWARE		01-gen-20	30-mar-21	454	01-gen-20	30-mar-21	454				CONCLUSA	30	30
02	PREDISPOSIZIONE BACK E FRONT OFFICE		01-mar-21	30-set-21	213	01-mar-21			01-mar-21	28-feb-22	364	RITARDO SU FINE EFF (47GG)	50	10
03	FORMAZIONE PERSONALE E TEST		01-set-21	31-ott-21	60				01-mar-22	01-apr-22	31	RITARDO SU INIZIO (76GG)	10	0
04	PRESENTAZIONE E INIZIO NUOVA PROCEDURA		01-nov-21	30-nov-21	29			0	01-apr-22	30-apr-22	29	RITARDO SU INIZIO (15GG)	10	0
Totali:												100	40	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Motivazione del ritardo:	<i>Ridefinizione delle modalità e del sistema da utilizzare</i>
Soluzioni:	<i>Il CED sta definendo con la ditta individuata le modalità di attivazione e di migrazione dei dati</i>

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09		Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Via Casarsa - Intervento a scomputo oneri urbanizzazione - 36.100,00 €</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021		
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
102	<i>ACCERTAMENTI EDILIZI: accertamento sulle pratiche edilizie depositate in archivio a supporto dell'attività del Servizio Patrimonio e Comando Polizia Municipale, finalizzato alla ricerca di elementi che possano stabilire la proprietà e l'asservimento ad uso pubblico di aree già oggetto di interventi edilizi</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2021			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione	100	80	-20,00	80,00%
103	<i>RIORGANIZZAZIONE del lavoro dell'ufficio per effetto delle sopraggiunte modifiche normative e degli incentivi in materia edilizia</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2021			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione	100	80	-20,00	80,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Patrimonio, Commercio, Attività

Rinaldi Ivo

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni, fatto salvo:

- quanto già segnalato nella relazione del 30/06/2021

- si chiede lo slittamento dell'obiettivo Bando alienazioni al 2022, causa massiccio e sistemico impegno dell'ufficio nella gestione del procedimento dell'aviosuperficie così come l'obiettivo n.4 che è in ritardo per cause esterne.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia


Data assegn.: 01-gen-21

Affidamento in gestione locali commerciali e associativi: Entro il 30/10/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		75	80	-20,00	80%
02	Bandi di assegnazione	3		2			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	BAR EX CARTIERA SAN VALENTINO		15-gen-21	30-giu-21	166	15-gen-21	07-giu-21	143			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	30	30
2	ASSEGNAZIONE ASSOCIAZIONI SPAZI EX CARTIERA SAN VALENTINO		01-feb-21	31-dic-21	333	01-feb-21							40	30
3	BAR PIAZZA LOZER TORRE		15-gen-21	30-giu-21	166	15-gen-21	22-giu-21	158			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	30	30
Totali:												100	90	

Cod. Ob.2 - A Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-21


Redazione nuovo regolamento gestione beni comunali. Entro il 30/10/2021. Fine rivista entro il 30/10/2022

Ob. Modificato:

SPOSTATO AL 2022

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		15	0	-100,00	0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

02	Bozza regolamento	1		1	0	-1,00	0%
03	Bozza regolamento	1		1	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE REGOLAMENTO		01-feb-22	30-apr-22	88								0	0
2	PRIMA CONDIVISIONE CON UFFICI COMUNALI		01-mag-22	30-giu-22	60			0					0	0
3	CONDIVISIONE CON AC		01-lug-22	30-ago-22	60			0					0	0
4	ACQUISIZIONE PARERI		01-set-22	15-ott-22	44			0					0	0
5	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO PER APPROVAZIONE REGOLAMENTO		16-ott-22	30-ott-22	14			0					0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-21

Piano alienazioni immobiliari 2018/2019/2020/2021. Entro il 31/12/2021. Fine rivista 31/12/2022

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		45	70	-30,00	70%
02	Bandi alienazione	1			20	19,00	2000%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CASA FABRIS - TRATTATIVA PRIVATA		01-gen-21	30-set-21	272	01-gen-21	25-set-21	267			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	25	25
2	EX BIRRERIA		01-mar-21	31-dic-21	305	01-mar-21	30-set-21	213			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	25	25
3	2° BANDO PER IMMOBILI NON VENDUTI ANNO 2020		01-mar-21	31-dic-21	305	01-mar-21			01-mar-21	31-dic-22	670		50	20
Totali:												100	70	

Motivazione:

Si chiede lo slittamento dell'obiettivo al 2022, causa procedimento aviosuperficie che ha impegnato gli uffici sistematicamente nel corso del 2021

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Cod. Ob.4 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia
Data assegn.:	01-gen-21	Piano Acquisizioni 2021. Entro il 31/12/2021. Fine rivista entro il 31/12/2022.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="89"/> 89

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		50	60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	HOSPITALITY BOTTECCHIA		01-feb-21	31-dic-21	333	01-feb-21			01-feb-21	30-set-22	606		40	25
2	RUDERE STAZIONE FFSS		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21			01-gen-21	31-dic-22	729		60	40
Totali:												100	65	

Motivazione del ritardo:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09										Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Definizione pratiche espropriative - 27.000,00 €</i>													
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista					
	01/01/2021	31/12/2021												
Indicatori:											Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione										<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="-100,00"/>	<input type="text" value="0,00%"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminato	Motivazione: <input type="text" value="Eliminato con delibera n. 203 del 05/08/2021"/>												
102	<i>Ricerca di finanziamenti pubblici per riqualificazione parco tematico</i>													
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista					
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021		30/06/2021									
Indicatori:											Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	Domanda di finanziamento										<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10202	% di realizzazione										<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Patrimonio, Commercio, Attività

Rinaldi Ivo

C. Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con la programmazione, fatto salvo quanto già segnalato nella relazione del 30/06/2021.

In merito all'intervento concernente la modifica del regolamento sul commercio sulle aree pubbliche per l'ampliamento dell'area inibita al commercio itinerante e altre disposizioni necessarie per il futuro spostamento dei mercati, si chiede lo slittamento al 2022, in attesa delle disposizioni legislative che chiariscano le incertezze normative circa il rinnovo delle concessioni del commercio su aree pubbliche, oggetto di ripetute proroghe da parte del legislatore nazionale, come d'altronde già noto all'Amministrazione.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

C. Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

Direzione - P.O. Patrimonio, Commercio, Attività

Rinaldi Ivo

C. Elementare 47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo #

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia
Data assegn.:	01-gen-19	Azioni a favore delle attività commerciali e produttive interessate dai cantieri Agenda Urbana, Periferie Urbane e Hydrogea. Entro il 31/12/2021			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="98"/> 98
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	40	50	-50,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	GESTIONE COMUNICAZIONE FASI CANTIERI AI NEGOZI E ATTIVITA' VARIE		01-gen-19	31-dic-21	1095	01-gen-19	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	18
02	SPOSTAMENTO MERCATO PER LAVORI P.DELLA MOTTA- VIA ROMA - EX BIBLIOTECA		15-gen-20	15-mar-20	60	15-gen-19	05-feb-20	386	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	0	0
03	CONDIVISIONE CON OPERATORI MERCATALI		15-dic-19	15-feb-20	62	15-dic-19	15-feb-20	62	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	0	0
04	ATTI DI SPOSTAMENTO MERCATO		15-dic-19	31-gen-20	47	15-dic-19	31-gen-20	47	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	0	0
05	COORDINAMENTO SERVIZI COINVOLTI NELLO SPOSTAMENTO	Diversi	15-dic-19	31-dic-20	382	15-dic-19	30-set-20	290	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	0	0
06	SPOSTAMENTO MERCATO		01-feb-20	31-mar-20	59	05-feb-20	29-feb-20	24	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	0	0
07	INTERVENTI DI ASSESTAMENTO SUL		01-apr-20	31-dic-20	274	01-mar-20	31-dic-20	305	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	0	0
08	VALUTAZIONE DELL'AC PER RIPOSIZIONAMENTO MERCATO		01-feb-21	30-set-21	241	01-feb-21	25-set-21	236	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	10	10
09	STUDIO PROBLEMATICHE DI SPOSTAMENTO MERCATO		01-mar-21	30-ago-21	182	01-mar-21	30-ago-21	182	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	45	45
10	RISOLUZIONE DEI CONTRASTI NORMATIVI		01-mar-21	31-dic-21	305	01-mar-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		5	3
11	PROPOSTE E VALUTAZIONI ALL'AC		01-set-20	31-dic-21	486	01-set-20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	10
12	ATTUAZIONE SCELTE		01-gen-22	01-gen-23	365	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		0	0
Totali:												100	86	

Motivazione:

I cantieri di Via Roma e Piazza della Motta sono ancora in corso per cui non è possibile effettuare spostamenti del mercato. Inoltre la caotica legislazione in merito alla proroga concessioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

mercatali non consente, a breve, di assumere decisioni in merito

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 Data assegn.: 01-gen-21 **Aumento offerta commerciale nei quartieri. Entro il 31/12/2021**
Richiesta eliminazione
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	MERCATO ZONA CAPPUCCINI/RORAI - STUDIO		01-feb-21	30-giu-21	149			0			0	RITARDO SU INIZIO (288GG)	10	0
2	ISTITUZIONE MERCATO	Diversi	01-feb-21	31-dic-21	333							RITARDO SU INIZIO (288GG)	60	0
3	STUDIO AZIONI A FAVORE QUARTIERI PER AUMENTARE SERVIZI PROSSIMITA'		01-feb-21	31-dic-21	333			0			0	RITARDO SU INIZIO (288GG)	30	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Risoluzioni problematiche odori prodotti dei pubblici esercizi che effettuano arrostitura o frittura - modifica al Regolamento di igiene.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/03/2020	30/06/2021	01/03/2020	15/03/2021		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10102	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%

102 *Modifica regolamento aree pubbliche per ampliamento areea inibita al commercio itinerante*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/06/2021	31/12/2021	01/06/2021		01/06/2021	30/06/2022
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		100	10	-90,00	10,00%

Motivazione: Si chiede lo slittamento al 2022, in attesa delle disposizioni legislative che chiariscano le incertezze normative circa il rinnovo delle concessioni del commercio su aree pubbliche

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

103	<i>Supporto al RUP del Bando "una impresa accessibile ed inclusiva" nell'attività di gestione finanziamento e rendicontazione istanze.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	N. istanze rendicontate e liquidate				100	80	-20,00	80,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Centrale di committenza LL.PP -

C. Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021