

ALLEGATO A

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi  
di Peg e Piano della Performance  
al 30 giugno 2021***

***SETTORE IV***

***GESTIONE TERRITORIO,  
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE***

# INDICE

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

C.d.C.

	<b>Energia e impianti</b>		
514	Illuminazione Pubblica	Pagina	1
596	Energia e impianti	Pagina	6
	<b>Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri</b>		
512	Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri	Pagina	11
	<b>Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni</b>		
515	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni	Pagina	24
620	Manutenzioni	Pagina	35
630	Uffici Giudiziari	Pagina	36
	<b>Difesa del suolo, verde pubblico, viabilità, mobilità urbana, protezione civile</b>		
505	Mobilità urbana e viabilità	Pagina	37
540	Protezione civile	Pagina	58
565	Difesa del suolo	Pagina	60
590	Verde e parchi	Pagina	70
	<b>Valorizzazione e sostenibilità ambientale</b>		
595	Tutela ambientale	Pagina	76
	<b>Pianificazione territoriale</b>		
600	Pianificazione territoriale	Pagina	84
	<b>Edilizia privata</b>		
580	Edilizia privata	Pagina	88
	<b>Patrimonio, commercio, attività produttive, SUAP</b>		
93	Patrimonio - Espropri	Pagina	90
470	Commercio, attività produttive, SUAP	Pagina	94
	<b>Centrale di committenza LL.PP., protocollo</b>		
513	Centrale di committenza, protocollo - LLPP	Pagina	98

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Energia e Impianti

Rinaldi Ivo

C. Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L'attività è stata in gran parte rivoluzionata dall'emergenza sanitaria ex COVID 19, che ha inciso sia sulla temporanea presenza dei professionisti e delle imprese sui diversi cantieri di lavoro, con conseguente riprogrammazione delle stesse attività quantomeno a medio termine, anche considerando che l'emergenza sanitaria, con le diverse colorazioni oramai entrate negli usi e nei costumi degli italiani, è stata dichiarata per la gran parte dei primi mesi di quest'anno.

Ciò premesso,

- gli interventi del CDC 514 presentano un buon livello di attuazione
- gli obiettivi del CDC 514 presentano il seguente sintetico stato di attuazione:

- 1) Ob 1 - Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 31/03/2020: i lavori sono stati terminati e si sta operando per attivare la fase di rendicontazione;
- 2) Ob. 2 - Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Entro il 31/03/2020: i lavori sono stati terminati e si sta operando per attivare la fase di rendicontazione;
- 3) Ob. 3 – Partenariato Pubblico Privato per la gestione e costruzione di impianti di illuminazione pubblica: si è proposta una rimodulazione della tempistica afferente alle diverse fasi dell'obiettivo, essendo pervenute ben otto offerte da parte di primarie ditte di interesse nazionale con altrettanti progetti definitivi e PEF da valutare in modo molto approfondito;
- 4) Ob. 4 - Illuminazione pubblica - interventi di efficientamento energetico impianti. Entro il 31/10/2021: si è proposta una rimodulazione della tempistica afferente alle diverse fasi dell'obiettivo, essendo stati impegnati gli uffici in diverse attività di tipo prioritario;
- 5) Ob. 5 - Sovrappasso Via San Vito - Riqualificazione e adeguamento impianti ascensori. Entro il 31/10/2021: si è proposta una rimodulazione della tempistica afferente alle diverse fasi dell'obiettivo, essendo stati impegnati gli uffici in diverse attività di tipo prioritario, oltre ad aver verificato la necessità di integrare i fondi di bilancio già posti a disposizione per la realizzazione di entrambi gli impianti da realizzare.

Il CDC si è poi occupato in via ordinaria (anche con una serie di interventi straordinari a causa dell'emergenza COVID 19) con spese di parte corrente dei due importanti servizi di gestione calore e impianti elettrici interni dopo l'avvio del nuovo Partenariato Pubblico Privato per tali tipi di impianti, oltre che di quelli di illuminazione pubblica e del sistema di videosorveglianza cittadino e degli ascensori comunali.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	RINALDI Ivo
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Entro il 15/05/2021</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	150.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="92"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	92	-8,00	92%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-feb-18	22-mag-18	110	01-feb-18	22-mag-18	110	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

02	ESECUZIONE LAVORI	01-set-18	15-mag-21	987	01-set-18	26-mar-21	937				CONCLUSA IN ANTICIPO (50GG)	90	90
03	RENDICONTAZIONE	16-mag-21	30-giu-21	45	27-mar-21						RITARDO SU FINE EFF (35GG)	10	2
<b>Totale:</b>											100	92	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RINALDI Ivo  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 15/05/2021**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  92

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		92	-8,00	92%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE E PROGETTAZIONE		01-gen-19	15-nov-19	318	01-gen-19	15-nov-19	318				CONCLUSA	0	0
02	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO	00513	16-nov-19	02-dic-19	16	16-nov-19	02-dic-19	16				CONCLUSA	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		03-dic-19	15-mag-21	529	03-dic-19	14-mag-21	528				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	90	90
04	RENDICONTAZIONE		16-mag-21	30-giu-21	45	15-mag-21						RITARDO SU FINE EFF (35GG)	10	2
<b>Totale:</b>											100	92		

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RINALDI Ivo  
 Data assegn.: 01-gen-20 **Partenariato Pubblico Privato per la gestione e la costruzione di impianti illuminazione pubblica. Entro il 30/09/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 6.775.762,00 Grado rispetto previsioni:  62

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	-60,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE STUDIO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA	00513	01-dic-19	30-nov-20	365	01-dic-19	30-nov-20	365				CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

2	APPROVAZIONE STUDIO FTE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	00512-00513	01-ago-20	07-dic-20	128	01-ago-20	07-dic-20	128				CONCLUSA	0	0
3	ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	00512-00513	01-ott-20	11-gen-21	102	01-ott-20	30-nov-20	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	0	0
4	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GARA	00512-00513	01-apr-21	15-apr-21	14	01-apr-21	15-mag-21	44				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	15	15
5	DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	00512-00513	01-apr-21	31-mag-21	60	31-mag-21			31-mag-21	31-ott-21	153	RITARDO SU FINE EFF (65GG)	50	25
6	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULACONTRATTO	00512-00513	01-ago-21	31-ago-21	30				01-nov-21	15-dic-21	44	RITARDO SU INIZIO (3GG)	20	0
7	CONSEGNA IMPIANTI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA	00513	01-set-21	30-set-21	29			0	16-dic-21	31-dic-21	15		15	0
<b>Totali:</b>												100	40	

**Motivazione del ritardo:**

**Soluzioni:**

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RINALDI Ivo  
 Data assegn.: 01-gen-21 **Illuminazione pubblica - interventi di efficientamento energetico impianti. Entro il 31/10/2021. Fine rivista entro il 30/11/2021**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:   
 Importo: 170.000,00 Grado rispetto previsioni:  76

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		25	-75,00	25%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE PROGETTO		15-gen-21	30-apr-21	105	01-apr-21	30-giu-21	90	01-apr-21	30-giu-21	90	CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	25	25
2	APPALTO LAVORI	513	01-mag-21	15-lug-21	75			0	01-lug-21	15-ago-21	45	RITARDO SU INIZIO (95GG)	10	0
3	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-21	31-ott-21	91			0	01-set-21	30-nov-21	90	RITARDO SU INIZIO (3GG)	50	0
4	COLLAUDO E RENDICONTAZIONE LAVORI		01-nov-21	31-dic-21	60			0	01-dic-21	31-dic-21	30		15	0
<b>Totali:</b>												100	25	

**Motivazione del ritardo:**

**Soluzioni:**

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.5 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: RINALDI Ivo
Data assegn.: 01-gen-21	Sovrappasso Via San Vito - Riqualficazione e adeguamento impianti ascensori. Entro il 31/10/2021. Fine rivista entro il 28/02/2022		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 90.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="13"/> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;"> </span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		5	-95,00	5%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE PROGETTO	596	01-feb-21	30-apr-21	88	01-giu-21			01-giu-21	01-set-21	92	RITARDO SU FINE EFF (96GG)	30	5
02	APPALTO LAVORI	596	01-mag-21	31-lug-21	91			0	01-ott-21	31-dic-21	91	RITARDO SU INIZIO (95GG)	15	0
03	ESECUZIONE LAVORI	596	01-set-21	31-ott-21	60			0	01-gen-22	28-feb-22	58		50	0
04	COLLAUDO	596	01-nov-21	31-dic-21	60			0	01-mar-22	30-apr-22	60		5	0
<b>Totali:</b>												100	5	

Motivazione del ritardo:	Oltre ad avere operato su altre prioritarie aree di attività, la competente UOC ha rilevato la carenza di fondi a disposizione per il completo rifacimento di entrambi gli impianti del sovrappasso oggetto di intervento.
Soluzioni:	Riprogrammazione delle fasi temporali, con ricerca dei fondi necessari da porre a disposizione.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06	Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b> <i>Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di pubblica illuminazione per 20.000,00 €</i>				
<b>Tempi Realizzazione:</b> Inizio Previsto    Fine Prevista	Inizio Effettiva    Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
01/01/2021    31/12/2021	01/01/2021			
<b>Indicatori:</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101 % di realizzazione	100	90	-10,00	90,00%
<b>102</b> <i>Interventi di sostituzione pali illuminazione pubblica per 25.000,00 €</i>				
<b>Tempi Realizzazione:</b> Inizio Previsto    Fine Prevista	Inizio Effettiva    Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
01/01/2021    31/12/2021	01/01/2021			
<b>Indicatori:</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201 % di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Energia e Impianti

Rinaldi Ivo

C. Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L'attività è stata in gran parte rivoluzionata dall'emergenza sanitaria ex COVID 19, che ha inciso sia sulla temporanea presenza dei professionisti e delle imprese sui diversi cantieri di lavoro, con conseguente riprogrammazione delle stesse attività quantomeno a medio termine, anche considerando che l'emergenza sanitaria, con le diverse colorazioni oramai entrate negli usi e nei costumi degli italiani, è stata dichiarata per la gran parte dei primi mesi di quest'anno.

Ciò premesso,

- gli interventi del CDC 596 presentano un il seguente sintetico stato di attuazione:

1) Monitoraggio rilevatori consumi energia elettrica installati negli edifici comunali con popolazione della piattaforma di gestione dei consumi: l'intervento troverà conclusione entro l'anno;

2) Installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su spazi pubblici allo scopo dedicati: eseguito;

3) Riqualificazione centrali termiche: in corso di esecuzione;

- gli obiettivi del CDC 596 presentano il seguente sintetico stato di attuazione:

Ob 1 - Noemix Pordenone -New Mobility in Friuli Venezia Giulia - Futuro servizio di gestione centralizzata della mobilità delle flotte aziendali pubbliche coordinato dalla Amministrazione Regionale: si propone una rimodulazione della tempistica afferente alle diverse fasi dell'obiettivo;

Ob 2 - Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale: si propone una rimodulazione della tempistica afferente alle diverse fasi dell'obiettivo;

Ob.3 - Conseguimento certificazione ISO 50001: l'attività sta regolarmente proseguendo;

Ob. 4 - PROTOCOLLO DI INTESA OIL FREE ZONE – PIANO D'AZIONE DI GOVERNANCE ENERGETICA. Sviluppo comunità energetiche durante la fase di transizione energetica avviata dalla Comunità Europea. Entro il 31/07/2023: l'attività sta regolarmente proseguendo;

Ob. 5 - Adesione nuovo PAESC - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. Entro il 31/12/2021: è proposta una sostanziale revisione delle fasi in relazione a una oggettiva e maggiore complessità per il conseguimento dell'obiettivo.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RINALDI Ivo


Data assegn.: 01-gen-18

**Noemix Pordenone - New Mobility in Friuli Venezia Giulia - Futuro servizio di gestione centralizzata della mobilità delle flotte aziendali pubbliche coordinato dalla Amministrazione Regionale. Entro il 31/12/2021. Fine rivista entro il 30/04/2022**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	-70,00	30%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ADESIONE FORMALE AL PROGETTO	00505	22-gen-18	31-gen-18	9	22-gen-18	25-gen-18	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
02	ANALISI DEI BISOGNI DI MOBILITA' E PRESENTAZIONE	00505	01-feb-18	31-mag-18	119	25-gen-18	10-ott-18	258			0	CONCLUSA IN RITARDO (132GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

03	STUDIO FATTIBILITA' TECNICO E FIRMA CONVENZIONE	00505	01-giu-18	31-mag-21	1095	01-giu-18			01-giu-18	30-set-21	1217	RITARDO SU FINE EFF (65GG)	50	30
04	PROCEDURA AMM. GARA E PUBBLICAZIONE	00505	01-giu-21	31-ott-21	152			0	01-ott-21	28-feb-22	150	RITARDO SU INIZIO (64GG)	45	0
05	FIRMA CONTRATTO	00505	01-nov-21	31-dic-21	60			0	01-mar-22	30-apr-22	60		5	0
<b>Totali:</b>												100	30	

**Motivazione del ritardo:** I tempi per la realizzazione dell'obiettivo dipendono dalla competente struttura regionale.

**Soluzioni:** Riprogrammazione delle fasi temporali.

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: RINALDI Ivo

Data assegn.: 01-gen-12 **Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 31/12/2022. Fine rivista entro il 30/04/2023**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  7

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		3	-57,00	5%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4			0	CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13			0	CONCLUSA	0	0
03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM		01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
05	INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE	00513	01-set-14	15-mag-15	256	01-lug-14	15-set-15	441				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	0	0
05a	RISCONTRO AUTORITÀ SUCCESSIVO AL CARICAMENTO DATI		14-set-18	30-nov-20	808	14-set-18	03-dic-20	811				CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	0	0
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVIO ALL'AUTORITA'		01-gen-21	31-mar-21	89	01-gen-21			01-gen-21	31-ago-21	242	RITARDO SU FINE EFF (126GG)	35	5
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI AUTORITA' E RECEPIMENTO OSSER E PUBBL. BANDO		01-apr-21	31-mag-21	60				01-set-21	15-ott-21	44	RITARDO SU INIZIO (125GG)	35	0
08	PERIODO ESPOSIZIONE BANDO		15-giu-21	15-dic-21	183			0	16-ott-21	15-apr-22	181	RITARDO SU INIZIO (50GG)	20	0
09	VALUTAZIONE OFFERTE		16-dic-21	30-giu-22	196			0	16-apr-22	31-ott-22	198		10	0



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

10	CONSEGNA IMPIANTI AL NUOVO GESTORE	01-lug-22	31-ott-22	122			0	01-nov-22	28-feb-23	119		0	0
11	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	01-nov-22	31-dic-22	60			0	01-mar-23	30-apr-23	60		0	0
<b>Totali:</b>											100	5	

**Motivazione del ritardo:** *Le attività sono state in parte temporaneamente sospese in attesa dell'arrivo dei dati sui VIR aggiornati alla data del 31.12.2019 e dei dati sulla patrimonializzazione da parte dei gestori e degli associati.*

**Soluzioni:** *Riprogrammazione delle tempistiche afferenti alle diverse fasi.*

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: RINALDI Ivo  
 Data assegn.: 01-gen-18  
**Conseguimento certificazione ISO 50001. Entro il 31/10/2021**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	-50,00	50%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE FINALITA' CERTIFICAZIONE		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	26-apr-18	115			0	CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
02	MONITORAGGIO BIENNALE AZIONI PAES E PROPEDEUTICHE ALLA CERTIFICAZIONE		01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	15-mar-19	73				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
03	REDAZIONE E VALUTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE ENERGIA		01-ott-19	31-gen-20	122	01-ott-19	30-giu-20	273				CONCLUSA IN RITARDO (151GG)	0	0
04	CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE E AUDIT DI SORVEGLIANZA		13-gen-20	31-ott-20	292	13-gen-20	11-set-20	242				CONCLUSA IN ANTICIPO (50GG)	0	0
05	MONITORAGGIO AZIONI E AUDIT SORVEGLIANZA E CONFERMA CERTIFICAZIONE		01-nov-20	31-ott-21	364	01-nov-20							100	60
<b>Totali:</b>											100	60		

Cod. Ob.4 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RINALDI Ivo  
 Data assegn.: 01-gen-20  
**PROTOCOLLO DI INTESA OIL FREE ZONE – PIANO D'AZIONE DI GOVERNANCE ENERGETICA. Sviluppo comunità energetiche durante la fase di transizione energetica avviata dalla Comunità Europea. Entro il 31/07/2023.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  92

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40		20	-20,00	50%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ISTITUZIONE "OIL FREE ZONE"		01-gen-20	31-lug-20	212	01-gen-20	31-lug-20	212			0	CONCLUSA	0	0
02	FASE OPERATIVA		31-lug-20	31-mar-21	243	31-lug-20	31-mar-21	243				CONCLUSA	40	40
03	AVVIO E ATTIVITÀ DEL PIANO DI AZIONE PER LA COMUNITÀ ENERGETICA		31-mar-21	31-lug-23	852	01-apr-21					0	RITARDO SU INIZIO (1GG)	60	15
<b>Totali:</b>												100	55	

Cod. Ob.5 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RINALDI Ivo  
 Data assegn.: 01-gen-21 **Adesione nuovo PAESC - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. Entro il 31/12/2021. Fine rivista entro il 31/12/2022**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  No Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  40

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		20	-80,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	COSTRUZIONE DELLA SQUADRA DI LAVORO		01-gen-21	31-mar-21	89	01-mar-21	15-giu-21	106			0	CONCLUSA IN RITARDO (76GG)	10	10
2	REDAZIONE BOZZA NUOVO PAESC		01-apr-21	30-giu-21	90	16-giu-21			16-giu-21	31-mar-22	288	RITARDO SU FINE EFF (35GG)	40	10
3	CONCERTAZIONE CON STAKEHOLDERS		01-lug-21	30-set-21	91			0	01-apr-22	30-giu-22	90	RITARDO SU INIZIO (34GG)	20	0
4	ADOZIONE NUOVO PAESC		01-ott-21	31-dic-21	91			0	01-lug-22	31-dic-22	183		30	0
<b>Totali:</b>												100	20	

Motivazione del ritardo:   
 Soluzioni:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06		Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione		
101	Monitoraggio rilevatori consumi energia elettrica installati negli edifici comunali con popolazione della piattaforma di gestione dei consumi						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

<b>102</b>	<i>Messa in funzione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su spazi pubblici allo scopo dedicati</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	30/06/2021				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
<b>103</b>	<i>Riqualificazione centrali termiche € 40.000,00</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport,

Rinaldi Ivo

C. Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni, si specificano le seguenti segnalazioni per gli obiettivi:

- 1-Piscina comunale, progetto di finanza: Obiettivo sospeso in attesa di ridefinizione contratto
- 3- Ex biblioteca recupero conservativo: proroga termini dovuta a perizia di variante - REVISIONATO
- 4-Polisportivo di Villanova, sistemazione:aggiornato a seguito perizia di variante
- 5-Palazen di Villanova, ampliamento: aggiornato a seguito perizia di variante
- 8-Castello di Torre, sistemazione muro esterno: in attesa di finanziamento - REVISIONATO
- 9-Co-working presso palazzo Badini: L'inizio della fase progettuale è stato posticipato in attesa dell'incremento del finanziamento originario - REVISIONATO
- 10-Progetto Giocabimbo: in attesa di autorizzazione del Ministero per cambiamento locali: L'inizio della fase progettuale è stato posticipato in attesa dell'autorizzazione preventiva da parte del Ministero, relativamente al contributo concesso, della disponibilità dei locali e dell'incremento del finanziamento originario - REVISIONATO
- 11-Nuova farmacia di via Montereale: Ritardo dovuto alla consegna dei locali da parte dell'ASFO
- 12-Adeguamento ex provveditorato per sede Polizia Municipale: in attesa definizione criticità impiantistiche
- 13-Palazzetto dello sport, riqualificazione: Ritardo dovuto ai tempi necessari per la gara di progettazione e gli accertamenti di legge - REVISIONATO

Questi sono nuovi obiettivi 2021

14-Adeguamento e manutenzione coperture impianti sportivi: REVISIONATO in quanto nuovo inserimento

15-Palestra di Borgomeduna, messa in sicurezza copertura: REVISIONATO in quanto nuovo inserimento

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra Referente: LUTMAN Guido


Data assegn.: 01-set-15

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

**Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 07/11/2022**  
**Obiettivo SOSPESO**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	71		18	-53,00	25%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		07-mag-16	07-ott-16	153	07-mag-16	24-nov-16	201				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	00513	17-nov-16	31-lug-20	1352	17-nov-16	31-mar-20	1230				CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	0	0
03	CONTRATTO	00513	01-ago-20	21-ago-20	20	01-apr-20	01-ott-20	183				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		02-ott-20	27-ago-21	329	02-ott-20						24	0
05	ESECUZIONE LAVORI		28-ago-21	07-nov-22	436							76	0
06	COLLAUDI		08-nov-22	08-giu-23	212							0	0
07	RENDICONTAZIONE	00513	09-giu-23	06-dic-23	180							0	0
<b>Totali:</b>											100	0	

Motivazione:

Obiettivo sospeso in attesa di ridefinizione contratto

Cod. Ob.2 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-13

Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 19/03/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  93

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		93	-7,00	93%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)	00513	16-ott-15	17-set-16	337	16-ott-15	17-set-16	337				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		04-giu-18	10-lug-18	36	10-ott-18	19-nov-18	40				CONCLUSA IN RITARDO (132GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO		23-set-19	19-apr-20	209	23-ott-19	12-mar-20	141				CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-apr-20	15-mag-20	25	13-mar-20	07-apr-20	25				CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	0	0
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		16-mag-20	03-set-20	110	20-mag-20	08-lug-20	49				CONCLUSA IN ANTICIPO (57GG)	0	0
06	CONTRATTO		04-set-20	19-set-20	15	09-lug-20	18-ago-20	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		20-set-20	19-mar-21	180	08-set-20	20-apr-21	224				CONCLUSA IN RITARDO (32GG)	41	41
08	COLLAUDI		20-feb-21	23-mar-21	31	20-feb-21						RITARDO SU FINE EFF (134GG)	53	52
09	RENDICONTAZIONE	00513	04-mar-21	19-mar-21	15							RITARDO SU INIZIO (153GG)	6	0
<b>Totali:</b>											100	93		

Motivazione:

I LAVORI SONO ULTIMATI, IL FABBRICATO CONSEGNATO

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

IL MANCATO COLLAUDO DIPENDE DALL'ENEL

Cod. Ob.3 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: LUTMAN Guido  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Riqualificazione urbana B1 - Ex Biblioteca recupero conservativo per associazioni musicali. Entro il 27/03/2021. Fine rivista entro il 31/12/2022.**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 1.000.000,00 Grado rispetto previsioni:   

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	-30,00	70%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO		10-ago-18	13-set-18	34	10-ago-18	13-set-18	34				CONCLUSA	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-set-18	13-set-18	1	12-set-18	13-set-18	1			0	CONCLUSA	0	0
03	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	30-apr-19	15-gen-20	260	09-apr-19	14-gen-20	280				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
04	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		16-gen-20	18-gen-20	2	15-gen-20	27-feb-20	43	15-gen-20	27-feb-20	43	CONCLUSA IN RITARDO (40GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		04-mag-20	31-dic-22	971	04-mag-20			04-mag-20	31-dic-22	971		39	28
06	ACCATASTAMENTO		28-feb-21	30-mar-21	30				02-gen-23	01-feb-23	30	RITARDO SU INIZIO (157GG)	6	0
07	COLLAUDI		21-mar-21	10-giu-21	81				23-gen-23	14-apr-23	81	RITARDO SU INIZIO (136GG)	49	0
08	RENDICONTAZIONE	00513	11-giu-21	10-lug-21	29				15-apr-23	14-mag-23	29	RITARDO SU INIZIO (54GG)	6	0
<b>Totali:</b>												100	28	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: CANTIELLO Pri  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Polisportivo di Villanova - Sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive. Entro il 22/03/2021. Fine rivista entro il 15/06/2021**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 750.000,00 Grado rispetto previsioni:   

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		89	-6,00	94%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione                      Avanzamento                      Revisione

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	00513	02-gen-19	15-lug-19	194	05-ott-18	21-dic-18	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (206GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-dic-18	23-nov-19	357	22-dic-18	11-apr-19	110				CONCLUSA IN ANTICIPO (226GG)	0	0
03	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		11-set-19	30-gen-20	141	11-set-19	28-gen-20	139				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		31-gen-20	17-mag-20	107	29-gen-20	11-giu-20	134				CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		18-mag-20	19-mag-20	1	18-mag-20	19-mag-20	1				CONCLUSA	0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-mag-20	20-mag-20	1	29-mag-20	30-mag-20	1				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
07	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		21-mag-20	20-set-20	122	03-giu-20	20-set-20	109				CONCLUSA	0	0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		21-set-20	23-set-20	2	21-set-20	22-set-20	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		23-set-20	15-giu-21	265	25-ago-20	15-giu-21	294	02-set-20	15-giu-21	286	CONCLUSA	38	38
10	ACCATASTAMENTO		23-mar-21	22-apr-21	30				15-ago-21	14-set-21	30	RITARDO SU INIZIO (134GG)	6	0
11	COLLAUDI		23-apr-21	01-nov-21	192				14-ago-21	22-feb-22	192	RITARDO SU INIZIO (103GG)	50	0
12	RENDICONTAZIONE	00513	02-nov-21	31-lug-22	271				22-nov-21	20-ago-22	271		6	0
<b>Totali:</b>													100	38

Motivazione del ritardo:

vedi note. Attesa della conclusione delle opere dell'intervento 13.21 che vanno accatastate e collaudate insieme

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-19

**Palazen di Villanova - Ampliamento. Entro il 05/06/2021. Fine rivista entro il 02/08/2021**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 700.000,00

Grado rispetto previsioni:  93

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		89	-6,00	94%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	00513	02-gen-19	15-lug-19	194	24-ott-14	23-dic-18	1521				CONCLUSA IN ANTICIPO (204GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE	01-dic-18	23-nov-19	357	24-dic-18	16-mag-19	143				CONCLUSA IN ANTICIPO (191GG)	0	0
03	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP	11-set-19	29-gen-20	140	11-set-19	19-feb-20	161				CONCLUSA IN RITARDO (21GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	30-gen-20	01-apr-20	62	20-feb-20	11-giu-20	112				CONCLUSA IN RITARDO (71GG)	0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO	02-apr-20	03-apr-20	1	03-giu-20	04-giu-20	1				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0
07	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP	04-apr-20	26-set-20	175	09-giu-20	21-set-20	104				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	27-set-20	28-set-20	1	22-set-20	26-set-20	4				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
09	ESECUZIONE LAVORI	29-set-20	02-ago-21	307	24-ago-20			01-set-20	02-ago-21	335	RITARDO SU FINE EFF (2GG)	52	47
10	ACCATASTAMENTO	06-giu-21	06-lug-21	30				31-lug-21	30-ago-21	30	RITARDO SU INIZIO (59GG)	5	0
11	COLLAUDI	06-lug-21	14-gen-22	192				31-ago-21	11-mar-22	192	RITARDO SU INIZIO (29GG)	43	0
12	RENDICONTAZIONE	00513	15-gen-22	13-ott-22	271			12-mar-22	08-set-22	180		0	0
<b>Totali:</b>												100	47

Motivazione:

Aggiornato a seguito perizia di variante

Cod. Ob.6 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-gen-20

**Palazzo Ricchieri: Restauro facciata. Entro il 30/04/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 144.000,00

Grado rispetto previsioni:

100

## Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		89	-6,00	94%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		13-gen-20	27-mar-20	74	01-nov-19	11-dic-19	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (107GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		28-mar-20	27-apr-20	30	03-feb-20	08-feb-20	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (79GG)	0	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		28-apr-20	15-ago-20	109	08-feb-20	29-mag-20	111				CONCLUSA IN ANTICIPO (78GG)	0	0



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-ago-20	23-ott-20	68	01-mag-20	13-mag-20	12				CONCLUSA IN ANTICIPO (163GG)	0	0
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		24-ott-20	11-feb-21	110	16-lug-20	26-set-20	72				CONCLUSA IN ANTICIPO (138GG)	0	0
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		12-feb-21	17-feb-21	5	19-set-20	05-ott-20	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (135GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		18-feb-21	30-apr-21	71	04-set-20	29-mar-21	206				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	40	40
08	COLLAUDI		01-mag-21	09-nov-21	192	30-mar-21	16-giu-21	78				CONCLUSA IN ANTICIPO (146GG)	49	49
09	RENDICONTAZIONE	00513	10-nov-21	08-ago-22	271								11	0
<b>Totali:</b>												100	89	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CHIAPPA Frances

Data assegn.: 01-giu-20

**Interventi di adeguamento e messa in sicurezza ai fini antincendio degli impianti sportivi. Entro il 02/03/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 170.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		92	-8,00	92%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		05-giu-20	09-giu-20	4	05-giu-20	09-giu-20	4				CONCLUSA	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		28-mar-20	27-apr-20	30	28-mar-20	27-apr-20	30				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		28-apr-20	15-ago-20	109	28-apr-20	15-ago-20	109				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		10-giu-20	14-lug-20	34	10-giu-20	16-lug-20	36				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	0	0
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		15-lug-20	01-ott-20	78	17-lug-20	26-ago-20	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	0	0
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		02-ott-20	07-ott-20	5	27-ago-20	25-set-20	29				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		15-set-20	02-mar-21	168	09-set-20	02-mar-21	174				CONCLUSA	44	44
08	COLLAUDI		03-mar-21	12-giu-21	101	03-mar-21						RITARDO SU FINE EFF (53GG)	50	48

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

09	RENDICONTAZIONE	00513	13-giu-21	10-dic-21	180							RITARDO SU INIZIO (52GG)	6	0
												<b>Totale:</b>	100	92

Cod. Ob.8 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido  
 Castello di Torre - Sistemazione muro esterno. Entro il 18/10/2021. Fine rivista entro il 14/01/2022  
 Data assegn.: 01-gen-21  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 20.000,00 Grado rispetto previsioni:   

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-mar-21	30-apr-21	60			0	15-set-21	15-ott-21	30	RITARDO SU INIZIO (156GG)	23	0
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		01-mag-21	19-ago-21	110				16-ott-21	12-dic-21	57	RITARDO SU INIZIO (95GG)	12	0
03	ESECUZIONE LAVORI		19-ago-21	18-ott-21	60			0	15-nov-21	14-gen-22	60		63	0
04	RENDICONTAZIONE		19-ott-21	18-nov-21	30			0	15-gen-22	14-feb-22	30		2	0
<b>Totale:</b>												100	0	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.9 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido  
 Riqualficazione urbana, progetto co-working presso Palazzo Badini. Entro il 01/09/2021. Fine rivista entro il 20/12/2021  
 Data assegn.: 01-gen-21  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 40.000,00 Grado rispetto previsioni:   

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		10	-90,00	10%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-feb-21	02-apr-21	60				11-lug-21	10-ago-21	30	RITARDO SU INIZIO (184GG)	23	0
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		03-apr-21	02-giu-21	60				11-ago-21	10-ott-21	60	RITARDO SU INIZIO (123GG)	12	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

03	ESECUZIONE LAVORI	03-giu-21	01-set-21	90			0	11-ott-21	20-dic-21	70	RITARDO SU INIZIO (62GG)	63	0
04	RENDICONTAZIONE	02-set-21	01-nov-21	60			0	21-dic-21	19-feb-22	60		2	0
<b>Totali:</b>											100	0	

**Motivazione del ritardo:** *L'inizio della fase progettuale è stato posticipato in attesa dell'incremento del finanziamento originario*

Cod. Ob.10 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-21 **Riquilificazione urbana, progetto Giocabimbo. Entro il 04/12/2021. Fine rivista entro il 06/01/2022**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 60.000,00

Grado rispetto previsioni:   

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57		5	-52,00	9%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
03A	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-feb-21	28-apr-21	86							RITARDO SU INIZIO (184GG)	30	0
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		29-apr-21	04-ago-21	97	15-giu-21			15-giu-21	05-set-21	82	RITARDO SU INIZIO (47GG)	39	8
09E	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (40.000-149.000)	00513	04-ago-21	20-set-21	47				06-set-21	23-ott-21	47		31	0
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		21-set-21	24-set-21	3				24-ott-21	27-ott-21	3		0	0
21	ESECUZIONE LAVORI		25-set-21	04-dic-21	70				28-ott-21	06-gen-22	70		0	0
22	ACCATASTAMENTO		20-nov-21	10-dic-21	20								0	0
23	COLLAUDI		05-dic-21	25-dic-21	20				07-gen-21	27-gen-21	20		0	0
24	RENDICONTAZIONE	00513	26-dic-21	30-dic-21	4				28-gen-22	01-feb-22	4		0	0
<b>Totali:</b>											100	8		

**Motivazione del ritardo:** *L'inizio della fase progettuale è stato posticipato in attesa dell'autorizzazione preventiva da parte del Ministero, relativamente al contributo concesso, della disponibilità dei locali e dell'incremento del finanziamento originario*

Cod. Ob.11 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-21 **Nuova Farmacia di via Montereale. Entro 07/08/2021. Fine rivista entro il 17/12/2021**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 220.000,00

Grado rispetto previsioni:

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99		40	-59,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-ott-20	10-nov-20	26	15-ott-20	10-nov-20	26				CONCLUSA	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		11-nov-20	11-dic-20	30	11-nov-20	11-dic-20	30				CONCLUSA	0	0
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		30-nov-20	23-feb-21	85	30-nov-20	25-feb-21	87				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	19	19
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-feb-21	01-mar-21	5			0			0	RITARDO SU INIZIO (161GG)	2	0
09E	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (40.000-149.000)	00513	25-feb-21	28-mag-21	92	25-feb-21	08-giu-21	103				CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	10	10
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		29-mag-21	03-giu-21	5				01-set-21	06-set-21	5	RITARDO SU INIZIO (67GG)	2	0
21	ESECUZIONE LAVORI		28-apr-21	07-ago-21	101				07-set-21	17-dic-21	101	RITARDO SU INIZIO (98GG)	50	0
23	COLLAUDI		08-ago-21	17-nov-21	101				18-dic-21	29-mar-22	101		17	0
24	RENDICONTAZIONE	00513	18-nov-21	17-gen-22	60				30-mar-22	29-mag-22	60		0	0
<b>Totali:</b>												100	29	

Motivazione del ritardo: *Ritardo dovuto alla consegna dei locali da parte dell'ASFO*

Cod. Ob.12 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-21

**Adeguamento ex Provveditorato a nuova sede della Polizia Municipale. Entro il 29/11/2021. fine rivista entro il 09/06/2022**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 380.397,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89		5	-84,00	6%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		18-gen-21	09-mar-21	50	05-mar-21			26-mag-21	06-ago-21	72	RITARDO SU FINE EFF (148GG)	7	5
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		10-mar-21	02-giu-21	84				07-ago-21	30-ott-21	84	RITARDO SU INIZIO (147GG)	40	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		03-giu-21	28-giu-21	25			0	31-ott-21	25-nov-21	25	RITARDO SU INIZIO (62GG)	2	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-giu-21	04-giu-21	1			0	31-ott-21	01-nov-21	1	RITARDO SU INIZIO (62GG)	2	0
09F	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	03-giu-21	05-ago-21	63				31-ott-21	02-gen-22	63	RITARDO SU INIZIO (62GG)	11	0
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		06-ago-21	11-ago-21	5				03-gen-22	08-gen-22	5		1	0
21	ESECUZIONE LAVORI		01-lug-21	29-nov-21	151				09-gen-22	09-giu-22	151	RITARDO SU INIZIO (34GG)	37	0
22	ACCATASTAMENTO		29-nov-22	29-dic-22	30				09-giu-22	09-lug-22	30		0	0
23	COLLAUDI		30-nov-21	06-mar-22	96				10-giu-22	14-set-22	96		0	0
24	RENDICONTAZIONE	00513	07-mar-22	03-dic-22	271				15-set-22	13-giu-23	271		0	0
<b>Totali:</b>												100	5	

Motivazione del ritardo:

In attesa definizione criticità impiantistiche

Cod. Ob.13 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CHIAPPA Frances

Data assegn.: 01-gen-21

**Palazzetto dello Sport - Interventi di sistemazione e riqualificazione. Entro il 08/07/2022. Fine rivista entro il 11/10/2022**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		10	-50,00	17%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		25-gen-21	18-mar-21	52	25-gen-21			07-mag-21	16-lug-21	70	RITARDO SU FINE EFF (139GG)	11	9
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		19-mar-21	14-mag-21	56				23-giu-21	19-ago-21	57	RITARDO SU INIZIO (138GG)	26	0
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		14-mag-21	01-ott-21	140				20-ago-21	21-dic-21	123	RITARDO SU INIZIO (82GG)	51	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-ott-21	07-ott-21	5			0	07-gen-22	08-gen-22	1		2	0
09E	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (40.000-149.000)	00513	06-ott-21	11-gen-22	97				09-gen-22	16-apr-22	97		10	0
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		12-gen-22	17-gen-22	5				17-apr-22	22-apr-22	5		0	0
21	ESECUZIONE LAVORI		18-gen-22	08-lug-22	171				23-apr-22	11-ott-22	171		0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

23	COLLAUDI		09-lug-22	08-mar-23	242				12-ott-22	11-giu-23	242		0	0
24	RENDICONTAZIONE	00513	09-mar-23	07-giu-23	90				12-giu-23	10-set-23	90		0	0
<b>Totali:</b>												100	9	

Motivazione del ritardo: *Ritardo dovuto ai tempi necessari per la gara di progettazione e gli accertamenti di legge*

Cod. Ob.14 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido  
**Impianti sportivi - adeguamento e manutenzioni straordinarie di alcune coperture. Entro il 29/05/2022**  
 Data assegn.: 01-mag-21  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 220.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60				

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		08-feb-21	25-mag-21	106	08-feb-21	25-mag-21	106				CONCLUSA	11	11
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		29-giu-21	16-ago-21	48	29-giu-21							26	1
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		17-ago-21	19-ott-21	63								51	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-ott-21	25-ott-21	5			0					2	0
09E	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (40.000-149.000)	00513	26-ott-21	31-gen-22	97								10	0
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		01-feb-22	06-feb-22	5								0	0
21	ESECUZIONE LAVORI		07-feb-22	29-mag-22	111								0	0
23	COLLAUDI		30-mag-22	27-set-22	120								0	0
24	RENDICONTAZIONE	00513	28-set-22	27-dic-22	90								0	0
<b>Totali:</b>												100	12	





Cod. Ob.15 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido  
**Palestra di Borgomeduna: messa in sicurezza e straordinaria manutenzione copertura in struttura metallica. Entro il 15/06/2022**  
 Data assegn.: 01-mag-21  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 170.000,00 Grado rispetto previsioni:

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	60												
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-apr-21	21-mag-21	50	01-apr-21	21-mag-21	50				CONCLUSA	11	11
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		14-giu-21	10-set-21	88	14-giu-21							26	1
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		11-set-21	15-nov-21	65								51	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-nov-21	16-nov-21	1			0					2	0
09E	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (40.000-149.000)	00513	14-nov-21	17-feb-22	95								10	0
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		18-feb-22	23-feb-22	5								0	0
21	ESECUZIONE LAVORI		24-feb-22	15-giu-22	111								0	0
23	COLLAUDI		16-giu-22	14-dic-22	181								0	0
24	RENDICONTAZIONE	00513	15-dic-22	14-gen-23	30								0	0
<b>Totali:</b>												100	12	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06		Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<b>Edifici Culturali - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 70.000 - 12.21</b>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b> <b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2021      31/12/2021	01/01/2021			
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%
<b>102</b>	<b>Edilizia Pubblica - Manutenzioni straordinarie € 80000 - 37.21</b>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b> <b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2021      31/12/2021	08/03/2021			
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione	100	60	-40,00	60,00%

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

<b>103</b>	<b>Edilizia Pubblica - Manutenzioni straordinarie €150.000 - 42.21</b>									
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
		01/01/2021	31/12/2021	07/04/2021						
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione					100	20	-80,00	20,00%	
<b>104</b>	<b>Impianti sportivi - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 100.000 - 13.12</b>									
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021						
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione					100	90	-10,00	90,00%	
<b>105</b>	<b>Cimiteri - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 100.000 - 14.21</b>									
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021						
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10501	% di realizzazione					100	45	-55,00	45,00%	
<b>106</b>	<b>Riqualficazione piano primo caserma municipale via Oderzo - 50.000,00 €</b>									
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
		01/01/2021	31/12/2021							
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10901	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b> Si propone eliminazione e riprogrammazione nel 2022								



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

Rinaldi Ivo

C. Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MAN

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

Diversi cantieri, tra cui adeguamento sismico dei Giudici di Pace, il miglioramento sismico della Scuola Gabelli, progettazione nuova scuola media di Torre, l'adeguamento sismico della Scuola IV Novembre, la ristrutturazione denominata "Casa delle Attività di Via Prata", la ristrutturazione del fabbricato di Via San Quirino, presentano un avanzamento dei lavori conforme, se non anticipato rispetto al cronoprogramma di previsione. Tuttavia quanto già palesato nel corso delle precedenti relazioni finali degli anni 2019 - 2020, in merito all'insufficienza del personale, stante anche il tourn over di diverse figure professionali, sta effettivamente producendo i suoi effetti negativi. Risulta quindi necessario procedere ad un rafforzamento delle risorse umane sia tecniche che amministrative. In particolare si segnala che ai fini di rispondere alle urgenze più ineludibili dell'edilizia scolastica in diversi casi il personale assegnato all'edilizia assistenziale si è occupato di procedure inerenti le scuole. La scarsità di personale determina oltre ad una indubbia difficoltà del mantenimento dei cronoprogrammi anche una scarsa possibilità di controllo dei procedimenti dei contributi regionali, statali ed europei, nonché delle attività propedeutica alla richiesta degli stessi (anagrafe regionale edilizia scolastica - ARES 2.0). Si segnala che, per motivi derivanti dalla mancanza della risposta da parte del Consiglio dei Ministri, l'Opera inerente la realizzazione delle strutture per il "Dopo di Noi" trasferita dalle Ex Caseremette a Villanova è rimasta sospesa per diverso tempo.

Si rileva comunque un leggero ritardo per quanto attengono gli interventi su Casa Serena ed il Centro Anziani di Torre.

Si evidenzia inoltre come la pandemia in corso e che ha avuto il suo andamento apicale nei mesi scorsi, ha determinato anche un rincaro dei costi sia della sicurezza che dei materiali principali, tali da porre la necessità della revisione di alcuni quadri economici o anche la revisione di qualche progetto.

Le attività ordinarie - manutenzioni sono conformi a quanto programmato.

Stante la repentina ripartenza delle manifestazioni pubbliche a seguito degli ultimi protocolli COVID, al momento si segnala anche una leggera difficoltà per quanto attiene le attività realizzate in economia diretta da parte del personale dell'Ente.

La gestione della sicurezza, riferita alle attività di cui al D.Lgs. N. 81/2008, Titolo I, è stata pesantemente interessata dai numerosi DPCM che sono stati emanati nel corso dell'ultimo anno, con la conseguente necessità della redazione di decine di protocolli interni (circa una quarantina), redatti da un RSPP esterno e da un unico addetto interno.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: DEL MESTRE Ti


Data assegn.: 01-gen-20

**Casa Serena-interventi per la residenzialità degli anziani. Entro il 01/12/2021. Fine rivista entro il 14/03/2022**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 400.000,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	94		29	-65,00	31%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		02-nov-20	31-dic-20	59	02-nov-20	31-dic-20	59				CONCLUSA	0	0
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-feb-21	06-mag-21	94	25-apr-21			25-apr-21	18-ago-21	115	RITARDO SU FINE EFF (90GG)	42	29

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

05	FINANZIAMENTO OPERA CON FONDI UTI		07-mag-21	07-mag-21	0			0	18-ago-21	18-ago-21	0	RITARDO SU INIZIO (89GG)	2	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		08-mag-21	13-mag-21	5			0	19-ago-21	24-ago-21	5	RITARDO SU INIZIO (88GG)	2	0
09D	APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	00513	14-mag-21	31-mag-21	17				25-ago-21	11-set-21	17	RITARDO SU INIZIO (82GG)	8	0
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		01-giu-21	01-lug-21	30				12-set-21	12-ott-21	30	RITARDO SU INIZIO (64GG)	2	0
21	ESECUZIONE LAVORI		02-lug-21	01-dic-21	152				13-ott-21	14-mar-22	152	RITARDO SU INIZIO (33GG)	44	0
23	COLLAUDI		02-dic-21	01-apr-22	120				15-mar-22	13-lug-22	120		0	0
24	RENDICONTAZIONE	00513	02-apr-22	29-dic-22	271				14-lug-22	11-apr-23	271		0	0
<b>Totali:</b>												100	29	

**Motivazione del ritardo:** *determinato da ritardo nell'acquisizione del DURC dei professionisti da parte dell'Ente Previdenziale.*

**Soluzioni:** *Sollecitazioni verso l'Ente Previdenziale.*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: GRATTON Laura Referente: DEL MESTRE Ti  
**Via Prata - Centro di Aggregazione Giovanile denominato "Casa delle attività" - (ex Housing Sociale case via Prata). Entro il 05/05/2021**  
 Data assegn.: 01-gen-19  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  **Importo:** 500.000,00 **Grado rispetto previsioni:**

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-dic-18	23-feb-19	70	15-dic-18	18-feb-19	65				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
02	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-feb-19	07-giu-19	112	19-feb-19	11-mag-19	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CON ACQUISIZIONE PARERI		08-giu-19	20-nov-19	165	08-giu-19	20-nov-19	165				CONCLUSA	0	0
04	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	00513	21-nov-19	09-mag-20	170	21-nov-19	23-giu-20	215				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		24-giu-20	05-mag-21	315	24-giu-20	05-mag-21	315				CONCLUSA	96	96
06	RENDICONTAZIONE		06-mag-21	05-lug-21	60	05-mag-21	05-mag-21	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	4	4
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: GRATTON Laura	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Housing Sociale case via San Quirino. Entro il 07/04/2021. Fine rivista entro il 09/06/2021</b>		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 530.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="80"/> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">80</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO		28-feb-19	26-mag-19	87	02-gen-19	21-mar-19	78				CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	0	0
02	PROGETTO ESECUTIVO		10-nov-19	15-gen-20	66	10-nov-19	05-feb-20	87				CONCLUSA IN RITARDO (21GG)	0	0
03	LAVORI APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	00513	19-mar-20	09-set-20	174	10-gen-20	10-giu-20	152				CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	0	0
04	ESECUZIONE LAVORI		11-giu-20	07-apr-21	300	11-giu-20			19-ago-20	09-giu-21	294	RITARDO SU FINE EFF (119GG)	93	80
05	ACCASTAMENTO		08-apr-21	08-mag-21	30			0	10-giu-21	10-lug-21	30	RITARDO SU INIZIO (118GG)	4	0
06	RENDICONTAZIONE		09-mag-21	08-giu-21	30			0	11-lug-21	10-ago-21	30	RITARDO SU INIZIO (87GG)	3	0
<b>Totali:</b>												100	80	

**Motivazione del ritardo:** *Ritardo dovuto alle disposizioni preventive e protettive in materia di COVID 19 che ha determinato un ritardo nell'inizio dei lavori e una dilatazione delle tempistiche. L'opera è stata inoltre interessata da una perizia di variante determinata da maggiori costi per oneri della sicurezza covid e di interventi migliorativi sia per le parti comuni che per la parte di proprietà del Comune di Pordenone. L'impresa è inoltre intervenuta determinando un ulteriore ritardo dei tempi presso l'unità abitativa di proprietà privata.*

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Realizzazione nuova Scuola Media di Torre. Entro il 12/06/2024. Fine rivista entro il 06/11/2024</b>		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 9.900.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="9"/> <span style="background-color: red; border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	67		5	-62,00	7%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

01	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	03-set-18	30-dic-19	483	03-set-18	30-dic-19	483				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		31-dic-19	31-mag-20	152	31-dic-19	18-giu-20	170				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	0	0
02a	ACQUISIZIONE PARERI		02-mag-21	02-mag-21	0	01-dic-20	16-apr-21	136				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-VARIANTE URBANISTICA		19-giu-20	08-feb-21	234	19-giu-20	06-mag-21	321				CONCLUSA IN RITARDO (87GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-feb-21	02-giu-21	113	21-giu-21			21-giu-21	27-ott-21	128	RITARDO SU FINE EFF (63GG)	45	5
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-giu-21	04-giu-21	1			0	28-ott-21	29-ott-21	1	RITARDO SU INIZIO (62GG)	5	0
07	LAVORI APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	05-giu-21	12-dic-21	190				30-ott-21	08-mag-22	190	RITARDO SU INIZIO (60GG)	23	0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		13-dic-21	18-dic-21	5				09-mag-22	14-mag-22	5		5	0
09	ESECUZIONE LAVORI		19-dic-21	12-giu-24	906				15-mag-22	06-nov-24	906		22	0
10	ACCATASTAMENTO		13-giu-24	13-lug-24	30				07-nov-24	07-dic-24	30		0	0
11	COLLAUDI		14-lug-24	21-feb-25	222				08-dic-24	18-lug-25	222		0	0
12	RENDICONTAZIONE	00513	22-feb-25	18-feb-26	361				19-lug-25	15-lug-26	361		0	0
<b>Totali:</b>												100	5	

**Motivazione del ritardo:**

determinato da tempistiche dilatate sia per la progettazione che per l'acquisizione di pareri causa COVID 19. Nel corso del periodo si è riscontrato un notevole aumento dei costi dei principali materiali da costruzione tale da dover rivalutare per diversi contenuti progettuali la progettazione preliminare appurando la necessità che l'opera si sarebbe dovuta ridimensionare seppur non sostanzialmente sia per dimensioni che per aspetti di finitura.

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-19

**Adeguamento sismico scuole Gabelli. Entro il 01/11/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.640.000,00

Grado rispetto previsioni:

**Elenco Indicatori**

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	94		80	-14,00	85%

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	10-dic-18	09-mar-19	89	10-dic-18	09-apr-19	120				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
02	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	10-mar-19	31-ago-19	174	10-apr-19	10-set-19	153				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

03	ESECUZIONE LAVORI		08-mag-20	01-nov-21	542	08-mag-20	24-feb-21	292				CONCLUSA IN ANTICIPO (250GG)	83	83
04	ACCATASTAMENTO		02-nov-21	01-dic-21	29								3	0
05	COLLAUDI		02-dic-21	11-apr-22	130								14	0
06	RENDICONTAZIONE	00513	12-apr-22	09-ago-22	119								0	0
<b>Totali:</b>												100	83	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

**Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre - I Lotto. Entro il 15/03/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.300.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99		90	-9,00	91%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	08-dic-17	08-lug-18	212	24-nov-17	08-lug-18	226				CONCLUSA	0	0
02	CONTRATTO	00513	31-dic-19	30-gen-20	30	31-dic-19	30-gen-20	30				CONCLUSA	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		31-gen-20	15-mar-21	409	31-gen-20	15-mar-21	409				CONCLUSA	71	71
04	ACCATASTAMENTO		16-mar-21	15-apr-21	30	16-mar-21	15-apr-21	30				CONCLUSA	3	3
05	COLLAUDI		16-apr-21	25-ott-21	192	16-apr-21							24	16
06	RENDICONTAZIONE		26-ott-21	12-feb-22	109								2	0
<b>Totali:</b>												100	90	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-19

**Scuola elementare IV Novembre: Adeguamento Sismico - II Lotto di completamento. Entro il 02/04/2021. Fine rivista entro il 25/07/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 900.000,00

Grado rispetto previsioni:  89

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99		14	-85,00	14%

## FASI DELL'OBIETTIVO

**Previsione                      Avanzamento                      Revisione**

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-gen-19	31-mar-19	75	15-gen-19	15-mar-19	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		26-giu-19	28-set-19	94	26-giu-19	27-set-19	93				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
03	APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	10-dic-19	05-ago-20	239	10-dic-19	05-ago-20	239				CONCLUSA	0	0
04	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	00513	05-ago-20	10-ago-20	5	05-ago-20	10-ago-20	5				CONCLUSA	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		01-set-20	02-apr-21	213	01-set-20			03-set-20	25-lug-21	325	RITARDO SU FINE EFF (124GG)	73	65
06	COLLAUDI		03-apr-21	12-ott-21	192	03-apr-21			26-lug-21	03-feb-22	192		24	14
07	RENDICONTAZIONE	00513	13-ott-21	11-lug-22	271				04-feb-22	09-mag-22	94		3	0
<b>Totali:</b>													100	79

**Motivazione del ritardo:** DETERMINATO DA INTERRUZIONE DEI LAVORI PER PANDEMIA COVID\_19 E APPROVAZIONE VARIANTE PER MAGGIORI LAVORI PER MOTIVI IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI E MIGLIORATIVI DI € 76.000,00

Cod. Ob.8 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-21

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:  Sì

**Casa Serena e Casa Anziani Torre - Adeguamento normativo. Entro il 04/08/2022**

**Richiesta eliminazione**

Importo: 1.000.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	71		0	-71,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	15-feb-21	10-giu-21	115							RITARDO SU INIZIO (170GG)	40	0
02	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	11-giu-21	28-ott-21	139							RITARDO SU INIZIO (54GG)	20	0
03	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		28-ott-21	03-nov-21	6								20	0
04	ESECUZIONE LAVORI		04-nov-21	04-ago-22	273								20	0
05	COLLAUDI		05-ago-22	04-ott-22	60								0	0
06	RENDICONTAZIONE	00513	05-ott-22	03-lug-23	271								0	0
<b>Totali:</b>													100	0

**Motivazione del ritardo:** Somme da trasferire ad A.S.P. Umberto I. Obiettivo da eliminare

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.9 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-21		<b>Riqualificazione urbana, progetto casa intelligente - Via Pirandello. Entro il 04/01/2022. Fine rivista entro il 17/11/2022</b>	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo: 735.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;"> </span>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>		

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	29		0	-29,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-feb-21	09-mar-21	11				30-ago-21	10-set-21	11	RITARDO SU INIZIO (159GG)	19	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		24-ott-20	28-mar-21	155				11-set-21	13-feb-22	155	RITARDO SU INIZIO (284GG)	0	0
03	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	10-mar-21	30-mag-21	81				14-feb-22	12-mag-22	87	RITARDO SU INIZIO (147GG)	24	0
04	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		31-mag-21	05-giu-21	5				13-mag-22	18-mag-22	5	RITARDO SU INIZIO (65GG)	3	0
05	ESECUZIONE LAVORI		06-giu-21	04-gen-22	212				19-mag-22	17-nov-22	182	RITARDO SU INIZIO (59GG)	54	0
06	ACCATASTAMENTO		05-gen-22	10-gen-22	5				18-nov-22	23-nov-22	5		0	0
07	COLLAUDI		11-gen-22	10-feb-22	30				24-nov-22	24-dic-22	30		0	0
08	RENDICONTAZIONE	00513	11-feb-22	13-mar-22	30				25-dic-22	24-gen-23	30		0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

**Motivazione del ritardo:** *ritardo dovuto a mancanza dell'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in merito alla diversa localizzazione dell'intervento rispetto al sito originario.*

Cod. Ob.10 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-21		<b>Scuola Elementare "G Narvesa" di Via Fonda - Progettazione Interventi strutturali. Progetto esecutivo entro il 15/09/2021. Fine lavori entro il 15/04/2023</b>	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo: 68.335,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;"> </span>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>		

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

01	INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. BANDO (art. 36)< 40.000 RUP	11-set-20	27-gen-21	138	11-set-20			13-dic-20	30-lug-21	229	RITARDO SU FINE EFF (189GG)	10	9
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)	28-gen-21	07-feb-21	10				31-lug-21	10-ago-21	10	RITARDO SU INIZIO (188GG)	3	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	08-feb-21	13-mag-21	94				11-ago-21	13-nov-21	94	RITARDO SU INIZIO (177GG)	33	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	14-mag-21	15-set-21	124				14-nov-21	18-mar-22	124	RITARDO SU INIZIO (82GG)	54	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	19-mar-22	15-ago-22	149			19-mar-22	15-ago-22	149		0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		16-ago-22	15-apr-23	242			16-ago-22	15-apr-23	242		0	0
07	COLLAUDI		16-apr-23	25-ott-23	192			16-apr-23	25-ott-23	192		0	0
08	RENDICONTAZIONE	00513	26-ott-23	23-lug-24	271			26-ott-23	23-lug-24	271		0	0
<b>Totali:</b>												100	9

**Motivazione del ritardo:**

Ritardo determinato dalla mancanza di personale e dall'assegnazione di contributo di € 700.000,00 che ha consentito di andare oltre la fase di progettazione definitiva con una prospettiva di realizzare pe lo meno un primo lotto di intervento.  
AUMENTARE L'IMPORTO AD € 768.335,00

Cod. Ob.11 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

**Riqualificazione urbana B2: adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio adibito a sede Giudice di Pace. Entro il 15/06/2021. Fine rivista entro il 31/07/2021**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 2.430.000,00

Grado rispetto previsioni:  84

**Elenco Indicatori**

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	-100,00	0%

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	30-nov-17	06-giu-18	188	30-nov-17	06-giu-18	188				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO		07-giu-18	10-set-18	95	15-mar-18	06-giu-18	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		11-set-18	06-ott-18	25	11-set-18	06-ott-18	25			0	CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		07-ott-18	28-dic-18	82	05-ago-18	14-set-18	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (105GG)	0	0
05	ACC. TECNICO PER TRASFERIMENTO UFFICI		30-mar-19	28-giu-19	90	30-mar-19	29-apr-19	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	0	0



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	00513	29-giu-19	29-feb-20	245	27-mar-19	18-giu-20	449				CONCLUSA IN RITARDO (110GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		29-apr-20	15-giu-21	412	29-apr-20			05-mag-20	31-lug-21	452	RITARDO SU FINE EFF (50GG)	73	65
08	COLLAUDI		16-giu-21	27-ago-21	72				01-ago-21	12-ott-21	72	RITARDO SU INIZIO (49GG)	24	0
09	RENDICONTAZIONE		28-ago-21	27-dic-21	121				13-ott-21	11-feb-22	121		3	0
<b>Totali:</b>												100	65	

**Motivazione del ritardo:** *I lavori sono in realtà in linea con la programmazione in quanto al contratto iniziale si sono aggiunte ulteriori lavorazioni per oltre € 150.000,00 anch'esse in corso di conclusione. Tali modifiche saranno recepite nel corso della ricognizione del terzo trimestre.*

Cod. Ob.12 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RINALDI Ivo

Data assegn.: 01-gen-21

**Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. Entro il 16/03/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%



## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	NOMINA RUP E COSTITUZIONE GRUPPO LAVORO	515-512-513-514-600	01-gen-21	31-gen-21	30	01-gen-21	31-gen-21	30			0	CONCLUSA	10	10
2	PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE	515-512-513-514-600	15-gen-21	31-gen-21	16	15-gen-21	31-gen-21	16			0	CONCLUSA	10	10
3	VALUTAZIONE ADESIONI	515-512-513-514-600	01-feb-21	15-feb-21	14	01-feb-21	15-feb-21	14			0	CONCLUSA	20	20
4	ELABORAZIONE PROPOSTE	515-512-513-514-600	16-feb-21	10-mar-21	22	16-feb-21	10-mar-21	22			0	CONCLUSA	50	50
5	FORMALIZZAZIONE E PRESENTAZIONE PROPOSTE	515-512-513-514-600	10-mar-21	16-mar-21	6	10-mar-21	12-mar-21	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	10	10
<b>Totali:</b>												100	100	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

<b>101</b>	<i>Scuole Elementari - Manutenzioni straordinarie - 50.000,00 €</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
<b>102</b>	<i>Scuole Medie - Manutenzioni straordinarie - 50.000,00 €</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
<b>103</b>	<i>Scuole Materne - Manutenzioni straordinarie - 20.000,00 €</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
<b>104</b>	<i>Edifici Scolastici - Manutenzione straordinaria - 30.000,00 €</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%	
<b>105</b>	<i>Edilizia Sociale - Manutenzioni straordinarie - 20.000,00 €</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10501	% di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%	

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

<b>106</b>	<i>Casa Serena - Manutenzioni straordinarie - 30.000,00 €</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10601	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%	
<b>107</b>	<i>Adeguamento presidi sicurezza strutture diverse - 70.000,00 €</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10701	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%	
<b>108</b>	<i>Asili Nido - Manutenzioni straordinarie - 20.000,00 €</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10801	% di realizzazione			100	1	-99,00	1,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

**Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e**

**Rinaldi Ivo**

**C. Costo 620 MANUTENZIONI**

## **RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06**

Attività in linea con quanto programmato seppur con qualche difficoltà in ordine alle attività in economia diretta, stante il notevole numero di manifestazioni.  
Il Servizio di Pronta Disponibilità è stato trasferito all'U.O.C. Difesa del Suolo - Viabilità.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

**Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e**

**Rinaldi Ivo**

**C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE**

## **RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06**

L'attività è in linea con quanto programmato.

Si segnala che il Ministero ha chiesto di essere supportato per alcuni lavori pubblici, tramite personale tecnico dell'Ente, in particolare avente la funzione di R.U.P.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

Rinaldi Ivo

### C. Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

Gli obiettivi del 2021 della Mobilità urbana e Viabilità sono i seguenti:

- 1)Opera n. 74.16 - POR FESR 2014-2020 Agenda urbana - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30;  
L'obiettivo è in linea con le previsioni
- 2)Opera n. 88.17 Riqualificazione urbana A: Piazza della Motta e aree contermini.  
L'obiettivo è in linea con le previsioni. Si chiede la revisione per l'impossibilità di intervenire sui tre lati prospicienti l'ex Biblioteca in quanto interessata da un altro cantiere.
- 3)Opera n. 41.20 - Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche;  
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 4)Opera n. 59.20 Parcheggi in struttura – Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature;  
Intervento sospeso in attesa di riscontro da parte della partecipata sulle esigenze da attuare.
- 5)Opera n. 51.19 Via Valle – messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili – Lotto 1 ;  
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 6)Opera n. 76.20 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli;  
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 7)Opera n. 56.18 – Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate viale Marconi;  
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 8)Opera 63.18 - Riqualificazione urbana PEBA - Lavori di eliminazione barriere architettoniche del percorso tra parcheggio Rivierasca e Piazza della Motta;  
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 9)Opera n. 118.12 - PISUS A11 – Percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, Via Bellasio;  
L'obiettivo è in linea con le previsioni. Si chiede la revisione per quanto riguarda il collaudo in quanto i tempi per l'emissione del CRE sono di 90 giorni.
- 10)Riqualificazione urbana: predisposizione piano urbano della mobilità sostenibile e Biciplan da parte della Partecipata G.S.M  
Si chiede la revisione delle tempistiche. L'amministrazione ha richiesto al professionista ulteriori approfondimenti sugli elaborati
- 11)Opera n. 68.19 - Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile;  
Si chiede la revisione delle tempistiche. L'amministrazione ha chiesto ulteriori approfondimenti relativi alla componente naturalistica per la salvaguardia delle essenze arboree presenti sul marciapiede
- 12)Opera n. 64.19 - Piazza Rorai sistemazione I LOTTO;  
Si chiede la revisione delle tempistiche. Il progetto è stato approvato in ritardo per finalizzare l'accordo con la banca Credit Agricol e per finalizzare l'accordo bonario con un privato per la realizzazione di un muro di contenimento della strada
- 13)Opera n. 89.18 - Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali interna e via San Daniele.  
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 14)Nuovo parcheggio di Viale Dante realizzazione in concessione alla partecipata Gsm  
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 15)Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: Concorso di progettazione " Ponte sul Meduna";  
L'obiettivo è in linea con le previsioni
- 16)Opera n. 40.21 Interventi concernenti la sicurezza della circonvallazione ciclistica cittadina; nuovo progettazione esterna;  
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 17)Opera n. 63.20 Area di sharing mobility c/o stazione (bando PRIMUS).

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Si chiede la revisione delle tempistiche. Aggiornamento capitolato alle nuove normative da parte del professionista;

18) Opera n. 49.21 Nuovo parcheggio a Torre.

L'obiettivo è sospeso in attesa di concertazione con i privati per la cessione di un'area.

19) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale. Legge Regionale 7/20, Decreto n. 4808 del 02.12.2020;

L'obiettivo è in sospeso in attesa di finanziamento regionale.

20) Bretella di collegamento Interporto;

L'obiettivo ha subito rallentamenti a causa della necessità di approfondire le indagini preliminari vista l'esondabilità dell'area.

21) Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria degli Angeli;

Si chiede la revisione delle tempistiche. Il progetto consegnato ha richiesto una variazione legata alla necessità di procedere all'esproprio di più aree.

22) Riqualificazione urbana: predisposizione Piano Urbano del Traffico da parte della partecipata GSM.

Si chiede la revisione delle tempistiche. L'amministrazione ha richiesto al professionista ulteriori approfondimenti sugli elaborati

L'ufficio viabilità segue anche gli obiettivi sottoindicati inseriti nel centro di costo 590 - Verde e Parchi:

22) Opera n. 52.18 – C1 – Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli - San Giuliano – Codafora;

23) Opera n. 62.18 – C2 – Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Codafora e parco Reghena;

24) Opera n. 50.18 – C3 – Lavori di riqualificazione ambientale urbano collegamento Parco Reghena Lago Burida ;

25) Opera n. 71.17 - C4 - Lavori di riqualificazione storico lavatoio Via Gorizia ed area afferente allo stesso;

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

26) Opera n. 51.1 – C5 – Lavori di riqualificazione ambientale Parco Galvani e Viale Dante;

L'obiettivo è in linea con le previsioni. Si richiede la revisione delle tempistiche in quanto ci sono numerose interferenze con le previste manifestazioni culturali e sportive

Gli interventi sottoelencati del 2021 della Mobilità urbana e Viabilità sono sostanzialmente in linea con le previsioni:

10102) PISUS A4A - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele (111.12) Nel 2020 eseguiti interventi somme B, nel 2021 pagamento fatture e rendicontazione;

10103) PISUS A4B - Rifacimento segmento di Viale Mazzini (111.12) Nel 2020 eseguiti interventi somme B, nel 2021 rendicontazione;

10104) PISUS A4C - Rifacimento segmento Largo San Giorgio (111.12) Nel 2020 eseguiti interventi somme B, nel 2021 pagamento incentivi e rendicontazione;

10105) PISUS A6 – Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parchi del Seminario (116.12)

10106) PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile (113.02) Nel 2020 eseguiti interventi somme B. nel 2021 pagamento fatture e rendicontazione;

10107) PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - Il tratto di Via Martiri Concordiesi (119.12) Nel 2020 eseguiti interventi somme B ed approvato certificato di regolare esecuzione opera principale, nel 2021 rendicontazione;

10108) Riqualificazione di Via Cappuccini (131.11) Nel 2020 eseguiti interventi somme B, nel 2021 rendicontazione;

10109) Bando regionale zone 30 (77.16) - Nel 2020 eseguiti interventi somme B, nel 2020 rendicontazione);

10110) Via Beato Odorico – Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi (78.20) Certificato di regolare esecuzione e rendicontazione contributo nel 2021;

10111) Interventi di straordinaria manutenzione di integrazione attrezzature parcheggi in struttura (57.16) affidamenti interventi somme B, collaudi e rendicontazione 2022;

### **OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06**

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.1 - H	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.:	01-gen-17	<b>POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana Azione 4.3 - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e Via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30. Entro il 24/12/2021</b>	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 4.250.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	91	<input type="text"/>	80	-11,00	88%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA		15-nov-17	20-giu-18	217	15-nov-17	11-giu-18	208				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
02	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	00513	03-giu-18	22-nov-18	172	03-giu-18	25-ott-18	144				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		23-nov-18	30-mar-19	127	26-ott-18	11-apr-19	167				CONCLUSA IN RITARDO (12GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-mar-19	24-apr-19	25	12-apr-19	24-apr-19	12				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-mar-19	23-dic-19	268	30-mar-19	23-dic-19	268				CONCLUSA	0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-dic-19	25-dic-19	5	14-dic-19	25-dic-19	11				CONCLUSA	0	0
07	APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	26-dic-19	08-ago-20	226	04-dic-19	18-set-20	289				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		09-ago-20	24-dic-21	502	23-lug-20							88	56
09	COLLAUDI		26-dic-21	06-lug-22	192								12	0
10	RENDICONTAZIONE	00513	07-lug-22	03-feb-23	211								0	0
<b>Totali:</b>												100	56	

Cod. Ob.2 - H	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Riqualificazione urbana A: Piazza della Motta e aree circostanti. Entro 26/09/2021. Fine rivista entro il 30/11/2021</b>	
Ob. Modificato:	<input type="text" value="Sì"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 3.200.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="91"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">91</span>

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	95	<input type="text"/>	80	-15,00	84%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	30-nov-17	03-giu-18	185	30-nov-17	19-mag-18	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	00513	04-giu-18	07-set-18	95	24-apr-18	31-ago-18	129				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		08-set-18	03-ott-18	25	08-set-18	03-ott-18	25			0	CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		04-ott-18	25-dic-18	82	07-giu-18	14-set-18	99				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-dic-18	31-dic-18	5	26-dic-18	31-dic-18	5			0	CONCLUSA	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	00513	05-apr-19	15-feb-20	316	05-apr-19	15-feb-20	316				CONCLUSA	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		16-feb-20	26-set-21	588	12-feb-20			08-lug-21	30-nov-21	145		73	38
08	COLLAUDI		27-set-21	26-nov-21	60				01-dic-21	30-gen-22	60		24	0
09	RENDICONTAZIONE		27-nov-21	31-dic-21	34				21-feb-22	27-mar-22	34		3	0
<b>Totali:</b>												100	38	

Cod. Ob.3 - H Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA\_ARIANO

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-20

**Lavori di straordinaria manutenzione viabilità e aree pubbliche. Entro il 29/04/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.000.000,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		90	-5,00	95%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-20	03-gen-20	2	01-gen-20	03-gen-20	2				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	04-gen-20	24-mar-20	80	04-gen-20	05-feb-20	32				CONCLUSA IN ANTICIPO (48GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		25-mar-20	19-apr-20	25	06-feb-20	20-mar-20	43			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-apr-20	25-apr-20	5	21-mar-20	26-mar-20	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
06	APP.LAV.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	28-apr-20	02-set-20	127	17-feb-20	03-ago-20	168				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		03-set-20	29-apr-21	238	04-ago-20	06-mar-21	214				CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	73	73

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

08	COLLAUDI		30-apr-21	13-nov-21	197	07-mar-21	17-giu-21	102				CONCLUSA IN ANTICIPO (149GG)	24	24
09	RENDICONTAZIONE	00513	04-set-21	02-giu-22	271	18-giu-21							3	0
<b>Totali:</b>												100	97	

Cod. Ob.4 - H Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA\_ARIANO

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-20

**Parcheggi in struttura – Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature. Entro il 04/12/2023**

**Obiettivo Sospeso**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	5		0	-5,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	SERV.ING.ARCH.PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOM.PIÙ VANTAGGIOSA	00513	01-apr-21	24-set-21	176							RITARDO SU INIZIO (125GG)	77	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		30-set-21	31-dic-21	92								23	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-gen-22	22-mag-22	141								0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		23-mag-22	24-nov-22	185								0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		25-nov-22	20-dic-22	25			0			0		0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-dic-22	26-dic-22	5			0			0		0	0
07	APP.LAV.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	27-dic-22	30-mag-23	154								0	0
08	CONTRATTO		31-mag-23	05-giu-23	5								0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		06-giu-23	04-dic-23	181								0	0
10	COLLAUDI		05-dic-23	14-giu-24	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	00513	15-giu-24	13-mar-25	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

Motivazione del ritardo:

*Intervento sospeso in attesa di riscontro da parte della partecipata sulle esigenze da attuare*

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.5 - H	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-20	Via Valle – messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili – Lotto 1. Entro il 10/08/2022		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 300.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	60		15	-45,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO DIRETTO		11-mag-20	20-lug-20	70	11-mag-20	19-mag-20	8				CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		09-mar-20	15-ago-20	159	09-mar-20	17-lug-20	130				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	0	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-ago-20	08-mar-21	219	01-ago-20	04-mar-21	215				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	39	39
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		09-mar-21	20-set-21	195	05-mar-21							50	25
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-set-21	26-set-21	5			0					3	0
06	APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	27-set-21	15-mar-22	169								8	0
07	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		16-mar-22	21-mar-22	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		22-mar-22	10-ago-22	141								0	0
09	COLLAUDI		11-ago-22	19-feb-23	192								0	0
10	RENDICONTAZIONE	00513	20-feb-23	18-nov-23	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	64	

Cod. Ob.6 - H	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-20	Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli. Entro il 30/04/2021. Fine rivista entro il 10/05/2021		
Ob. Modificato: <input type="checkbox" value="Sì"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 350.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	98		90	-8,00	92%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-feb-20	13-mag-20	102	01-feb-20	13-mag-20	102				CONCLUSA	0	0
02	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-giu-20	04-set-20	95	01-giu-20	05-ago-20	65				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		15-lug-20	09-ago-20	25	16-lug-20	13-ago-20	28				CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	0	0
04	CONTRATTO	00513	03-ago-20	10-ago-20	7	10-set-20	17-set-20	7				CONCLUSA IN RITARDO (38GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-ago-20	15-ago-20	5	18-set-20	23-set-20	5				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		03-ago-20	30-apr-21	270	20-ago-20	30-apr-21	253				CONCLUSA	54	54
06a	MODIFICA AL CONTRATTO (LAVORI)		30-apr-21	10-mag-21	10	30-apr-21	10-mag-21	10	30-apr-21	10-mag-21	10	CONCLUSA	10	10
07	COLLAUDI		01-mag-21	09-nov-21	192	01-mag-21							32	12
08	RENDICONTAZIONE	00513	10-nov-21	08-ago-22	271								4	0
<b>Totali:</b>												100	76	

Motivazione:

Aggiunta fase 6A

Cod. Ob.7 - H Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA\_ARIANO

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-18

**Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tominate viale Marconi. Entro il 17/04/2021.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 970.000,00

Grado rispetto previsioni:

100

## Elenco Indicatori

Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	90	95	5,00	106%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO	00513	06-dic-17	16-mar-18	100	06-dic-17	26-mar-18	110				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		17-mar-18	16-apr-18	30	17-mar-18	16-apr-18	30				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-mar-18	11-ott-18	199	26-mar-18	11-ott-18	199				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	01001	12-ott-18	05-mag-19	205	12-ott-18	02-mag-19	202				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		06-apr-19	01-mag-19	25	06-apr-19	01-mag-19	25				CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-mag-19	07-mag-19	5	02-mag-19	07-mag-19	5				CONCLUSA	0	0
08	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	26-apr-19	19-feb-20	299	26-apr-19	07-feb-20	287				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		21-mar-20	17-apr-21	392	08-feb-20	09-apr-21	426				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	90	90
10	ACCATASTAMENTO		17-apr-21	17-apr-21	0	09-apr-21	09-apr-21	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	10	10
11	COLLAUDI		18-apr-22	27-ott-22	192	10-apr-21							0	0
12	RENDICONTAZIONE	00513	28-ott-21	26-lug-22	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.8 - H Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA\_ARIANO

Referente: SPARTA' Giovan

**Riqualificazione urbana PEBA - Lavori di eliminazione barriere architettoniche del percorso tra parcheggio Rivierasca e Piazza della Motta. Entro il 31/05/2021. Fine rivista entro il 10/08/2021**

Importo: 1.623.863,00

Grado rispetto previsioni:  82

## Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
		95		80	-15,00	84%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	00513	21-nov-17	09-set-18	292	21-nov-17	10-set-18	293				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	00513	30-gen-19	31-dic-19	335	20-ago-18	19-dic-19	486				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-dic-19	24-dic-19	4	20-dic-19	24-dic-19	4				CONCLUSA	0	0
04	APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	06-gen-20	30-lug-20	206	13-dic-19	30-lug-20	230				CONCLUSA	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-20	31-mag-21	303	31-ago-20	31-mag-21	273				CONCLUSA	50	50
05a	MODIFICA AL CONTRATTO (LAVORI)		31-mag-21	10-ago-21	71	31-mag-21			31-mag-21	10-ago-21	71		10	7
06	COLLAUDI		01-giu-21	12-ago-21	72				11-ago-21	22-ott-21	72	RITARDO SU INIZIO (64GG)	36	0
07	RENDICONTAZIONE		13-ago-21	04-feb-22	175				23-ott-21	16-apr-22	175		4	0
<b>Totali:</b>												100	57	

Motivazione del ritardo:

Aggiunta fase 5a-Proposta revisione date

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.9 - H	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO	Referente: SPARTA' Giovan
Data assegn.: 01-gen-14	PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 14/04/2021. Fine rivista entro il 04/06/2021		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 710.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="81"/> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">81</span>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	00513	01-set-16	26-apr-17	237	01-set-16	16-ott-17	410				CONCLUSA IN RITARDO (173GG)	0	0
02	REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO		02-gen-18	23-ott-18	294	02-gen-18	23-ott-18	294				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-ott-18	20-feb-19	119	10-ago-18	21-feb-19	195				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
04	DEVOLUZIONE MUTUO		10-feb-19	20-feb-19	10	10-feb-19	20-feb-19	10				CONCLUSA	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-feb-19	22-feb-19	1	21-feb-19	22-feb-19	1				CONCLUSA	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	00513	22-feb-19	15-feb-20	358	22-feb-19	15-gen-20	327				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI (RECESSO DITTA)		16-gen-20	15-giu-20	151	16-gen-20	15-giu-20	151				CONCLUSA	0	0
08	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO+BASSO	00513	16-giu-20	19-set-20	95	16-giu-20	19-set-20	95				CONCLUSA	0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		20-set-20	14-apr-21	206	23-ago-20	14-apr-21	234				CONCLUSA	50	50
09a	MODIFICA AL CONTRATTO (LAVORI)		14-apr-21	04-giu-21	51	14-apr-21	04-giu-21	51	14-apr-21	04-giu-21	51	CONCLUSA	10	10
10	COLLAUDI		15-apr-21	30-apr-21	15	05-giu-21			05-giu-21	03-set-21	90	RITARDO SU FINE EFF (96GG)	36	20
11	RENDICONTAZIONE		01-mag-21	26-giu-21	56	21-giu-21			03-set-21	29-ott-21	56	RITARDO SU FINE EFF (39GG)	4	1
<b>Totali:</b>												100	81	

Motivazione del ritardo:	<i>I tempi di legge per l'emissione del CRE sono di 90 giorni e non 15 come indicato nella fase</i>
Soluzioni:	<i>Correzione tempistiche</i>

Cod. Ob.10 - H	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO	Referente: SPARTA' Giovan
Data assegn.: 01-gen-17	Riqualficazione urbana: predisposizione piano urbano della mobilità sostenibile e Biciplan da parte della Partecipata G.S.M. Entro il 21/07/2021		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="29"/> <span style="background-color: red; border: 1px solid black; padding: 2px;">29</span>	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	100												
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STESURA CAPITOLATO		01-feb-18	03-mar-18	30	01-feb-18	03-mar-18	30				CONCLUSA	0	0
02	CONDIVISIONE CAPITOLATO CON AMM.NE E MODIFICHE		04-mar-18	31-ago-18	180	04-mar-18	21-ago-18	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
03	AFFIDAMENTO INCARICO		22-ago-18	17-set-18	26	22-ago-18	10-set-18	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
04	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO		22-feb-19	19-apr-21	787	22-feb-19						RITARDO SU FINE EFF (107GG)	55	25
05	REDAZIONE PIANO DEFINITIVO		19-apr-21	13-lug-21	85							RITARDO SU INIZIO (107GG)	40	0
06	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		14-lug-21	21-lug-21	7							RITARDO SU INIZIO (21GG)	5	0
<b>Totali:</b>												100	25	
<b>Motivazione del ritardo:</b>		L'amministrazione ha richiesto al professionista ulteriori approfondimenti sugli elaborati												
Cod. Ob.11 - H Rilev. 101		OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO			Referente: SPARTA' Giovan									
Data assegn.: 01-gen-19		Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile. Entro il 21/03/2022. Fine rivista entro il 07/09/2022												
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì														
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 360.000,00										Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="25"/>		
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	85		34	-51,00	40%								
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		30-mar-19	19-giu-19	81	30-mar-19	19-giu-19	81				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		20-giu-19	08-nov-19	141	20-giu-19	14-nov-19	147				CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-nov-19	08-mar-21	479	15-nov-19			01-set-21	29-ott-21	58	RITARDO SU FINE EFF (149GG)	41	15
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		09-mar-21	03-apr-21	25			0	30-ott-21	24-nov-21	25	RITARDO SU INIZIO (148GG)	4	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-21	04-mag-21	30			0	25-nov-21	29-nov-21	4	RITARDO SU INIZIO (122GG)	4	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

06	APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	00513	04-mag-21	15-ott-21	164				30-nov-21	13-mag-22	164	RITARDO SU INIZIO (92GG)	29	0
07	CONTRATTO	00513	15-ott-21	30-ott-21	15				03-apr-22	18-apr-22	15		3	0
08	ESECUZIONE LAVORI		31-ott-21	21-mar-22	141				19-apr-22	07-set-22	141		19	0
09	COLLAUDI		21-mar-22	29-set-22	192				07-set-22	18-mar-23	192		0	0
10	RENDICONTAZIONE	00513	29-set-22	29-mar-23	181				19-mar-23	16-set-23	181		0	0
<b>Totali:</b>												100	15	

**Motivazione del ritardo:** *L'amministrazione ha chiesto ulteriori approfondimenti relativi alla componente naturalistica per la salvaguardia delle essenze arboree presenti sul marciapiede*

**Soluzioni:** *chiesta revisione*

Cod. Ob.12 - H Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA\_ARIANO Referente: SPARTA' Giovan  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Piazza Rorai sistemazione I LOTTO. Entro il 12/02/2022. Fine rivista entro il 10/04/2022**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 500.000,00 Grado rispetto previsioni:  77

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	86		56	-30,00	65%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-feb-19	04-mag-19	92	01-feb-19	04-mag-19	92				CONCLUSA	0	0
03A	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		05-mag-19	17-set-20	501	05-mag-19	28-mag-20	389				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		29-mag-20	28-mar-21	303	29-mag-20	13-mag-21	349				CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	3	3
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-mar-21	03-apr-21	5	13-mag-21	18-mag-21	5				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	3	3
07	LAVORI APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	00513	04-apr-21	17-set-21	166	19-mag-21			26-giu-21	15-nov-21	142	RITARDO SU INIZIO (45GG)	19	10
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	00513	18-set-21	23-set-21	5				16-nov-21	19-nov-21	3		3	0
09	ESECUZIONE LAVORI		24-set-21	12-feb-22	141				20-nov-21	10-apr-22	141		71	0
10	COLLAUDI		13-feb-22	24-ago-22	192				11-apr-22	20-ott-22	192		1	0
11	RENDICONTAZIONE	00513	25-ago-22	22-feb-23	181				21-ott-22	20-apr-23	181		0	0



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

**Totali:** 100 16

**Motivazione del ritardo:** *Il progetto è stato approvato in ritardo per finalizzare l'accordo con la banca Credit Agricol e per finalizzare l'accordo bonario con un privato per la realizzazione di un muro di contenimento della strada*

**Soluzioni:** *Si chiede la revisione delle tempistiche*

Cod. Ob.13 - H Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA\_ARIANO Referente: SPARTA' Giovan


Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele. Entro il 21/09/2022**

Importo: 800.000,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57		18	-39,00	32%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	CONVENZIONE CON FRIULI VG STRADE		05-gen-19	30-apr-19	115	05-gen-19	30-apr-19	115			0	CONCLUSA	0	0
000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE INCARICO DIRETTO	00513	02-mag-19	12-nov-19	194	02-mag-19	09-ott-19	160				CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG)	0	0
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		13-nov-19	31-gen-20	79	13-nov-19	31-gen-20	79				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-feb-20	02-ott-21	609	01-feb-20							35	27
03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	30-giu-21	02-dic-21	155							RITARDO SU INIZIO (35GG)	55	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-dic-21	08-dic-21	5			0					2	0
05	APP. LAV.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	09-dic-21	01-lug-22	204								8	0
07	ESECUZIONE LAVORI		02-lug-22	21-set-22	81								0	0
08	COLLAUDI		22-set-22	02-apr-23	192								0	0
09	RENDICONTAZIONE	00513	03-apr-23	30-dic-23	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	27	

Cod. Ob.14 - H Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA\_ARIANO Referente: SPARTA' Giovan


Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Nuovo parcheggio di viale Dante: realizzazione in concessione alla partecipata GSM. Entro il 30/03/2021**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	98		90	-8,00	92%								
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE COMUNE SU PROPOSTA GSM COSTRUZIONE DEL PARCHEGGIO		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30				CONCLUSA	0	0
02	REDAZIONE PROGETTO STUDIO FATTIBILITÀ PER ADOZIONE VAR. URB.		01-feb-19	30-apr-19	88	01-feb-19	01-apr-19	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	0	0
03	REDAZIONE ATTI PER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		01-feb-19	30-apr-19	88	01-apr-19	30-apr-19	29				CONCLUSA	0	0
04	APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA E PROGETTO DEFINITIVO		01-mag-19	31-ago-19	122	01-mag-19	30-set-19	152				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
05	REDAZ.E E APPROV. APPENDICE ALL'ATTUALE CONTRATTO COMUNE/GSM		01-mag-19	31-ago-19	122	01-mag-19	27-giu-19	57				CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	0	0
06	APPROVAZIONE PROGETTO DEIFINITIVO-ESECUTIVO		30-set-19	31-dic-19	92	30-set-19	31-dic-19	92				CONCLUSA	0	0
07	APPALTO ED ESECUZIONE OPERE E CONTROLLO COMUNE PN		01-gen-20	30-mar-21	454	01-gen-20	30-mar-21	454				CONCLUSA	40	40
08	RENDICONTAZIONE	00513	01-apr-21	31-dic-21	274	01-apr-21							60	15
<b>Totali:</b>												100	55	

Cod. Ob.15 - H Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA\_ARIANO

Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-gen-21

**Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: concorso di progettazione "Ponte sul Meduna". Entro il 16/06/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE BANDO DI GARA E ALLEGATI		20-mar-20	10-giu-20	82	20-mar-20	10-giu-20	82			0	CONCLUSA	0	0
02	DETERMINAZIONE COMPONENTI E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE		17-mar-20	17-lug-20	122	17-mar-20	17-lug-20	122			0	CONCLUSA	0	0
03	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		10-giu-20	10-ago-20	61	10-giu-20	10-ago-20	61			0	CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

04	AMMISSIONE CONCORRENTI	11-ago-20	10-set-20	30	11-ago-20	10-set-20	30			0	CONCLUSA	0	0
05	1° GRADO CONCORSUALE: ANALISI ELABORATI E INDIVIDUAZIONE PARTECIPANTI	11-set-20	17-nov-20	67	11-set-20	17-nov-20	67			0	CONCLUSA	0	0
06	2 ° GRADO CONC: ANALISI ELABORATI E INDIVIDUAZIONE PROPOSTA VINCITRICE	18-nov-20	31-mar-21	133	18-nov-20	31-mar-21	133			0	CONCLUSA	30	30
07	COMPLETAMENTO PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMIC	01-apr-21	15-mag-21	44	01-apr-21	15-mag-21	44			0	CONCLUSA	40	40
08	ISTRUTTORIA TECNICA RUP E PROPOSTA DELIBERAZIONE (SE NON VARIANTE PRGC	16-mag-21	31-mag-21	15	16-mag-21	31-mag-21	15			0	CONCLUSA	15	15
09	REDAZIONE DELIBERA PER APPROVAZIONE	01-giu-21	08-giu-21	7	31-mag-21	31-mag-21	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	10	10
10	PRESENTAZIONE IN GIUNTA PER APPROVAZIONE	09-giu-21	16-giu-21	7	31-mag-21	31-mag-21	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	5	5
<b>Totali:</b>											100	100	

Cod. Ob.16 - H Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA\_ARIANO

Referente: SIST Isabella

Data assegn.: 01-gen-21

**Interventi concernenti la sicurezza della circonvallazione ciclistica cittadina Ciclabile Viale Treviso. Entro il 07/05/2022.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 182.246,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		18	-42,00	30%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		20-gen-21	04-apr-21	74	20-gen-21	23-mar-21	62				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	9	9
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		05-apr-21	12-giu-21	68	24-mar-21	24-giu-21	92				CONCLUSA IN RITARDO (12GG)	28	28
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		13-giu-21	23-ott-21	132	25-giu-21						RITARDO SU INIZIO (12GG)	51	5
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-ott-21	27-ott-21	3			0			0		2	0
09E	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (40.000-149.000)	00513	28-ott-21	23-gen-22	87								10	0
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		24-gen-22	29-gen-22	5								0	0
21	ESECUZIONE LAVORI		29-gen-22	07-mag-22	98								0	0
23	COLLAUDI		08-mag-22	30-mag-22	22								0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

24	RENDICONTAZIONE	00513	01-giu-22	01-ago-22	61							0	0
											<b>Totali:</b>	100	42

Cod. Ob.17 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA\_ARIANO Referente: SIST Isabella  
 Data assegn.: 01-gen-21 **Area di sharing mobility c/o stazione (Bando PRIMUS) Entro il 15/12/2021. Fine rivista entro il 26/02/2022**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 400.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		56	-34,00	62%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		27-gen-21	11-apr-21	74	25-gen-21	09-apr-21	74				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	11	11
02	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	12-apr-21	19-ago-21	129	12-apr-21			24-apr-21	31-ott-21	190		13	5
03	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		20-ago-21	25-ago-21	5				01-nov-21	06-nov-21	5		3	0
04	ESECUZIONE LAVORI		26-ago-21	15-dic-21	111				07-nov-21	26-feb-22	111		71	0
05	ACCATASTAMENTO		16-dic-21	15-gen-22	30				27-feb-22	29-mar-22	30		2	0
06	COLLAUDI		16-gen-22	27-lug-22	192				30-mar-22	08-ott-22	192		0	0
07	RENDICONTAZIONE	00513	28-lug-22	25-apr-23	271				09-ott-22	07-lug-23	271		0	0
											<b>Totali:</b>	100	16	

Motivazione del ritardo: AGGIORNAMENTO CAPITOLATO ALLE NUOVE NORMATIVE DA PARTE DEL PROGETTISTA ESTERNO  
 Soluzioni: REVISIONE TEMPORANEE

Cod. Ob.18 - H Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA\_ARIANO Referente: MARCOLIN Lore  
 Data assegn.: 01-gen-21 **Nuovo parcheggio a Torre. Entro il 09/06/2024**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 200.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	10		0	-10,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

**Previsione                      Avanzamento                      Revisione**

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		13-mar-21	13-giu-21	92							RITARDO SU INIZIO (144GG)	40	0
03A	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		14-giu-21	22-lug-22	403							RITARDO SU INIZIO (51GG)	60	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	23-lug-22	25-dic-22	155								0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		26-dic-22	20-gen-23	25			0					0	0
06	ACQUISIZIONE AREE	00513	21-gen-23	28-lug-23	188								0	0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	29-lug-23	10-dic-23	134								0	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-dic-23	16-dic-23	5			0			0		0	0
09	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (40.000-149.000)	00513	17-dic-23	13-mar-24	87								0	0
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		14-mar-24	19-mar-24	5								0	0
21	ESECUZIONE LAVORI		20-mar-24	09-giu-24	81								0	0
22	ACCATASTAMENTO		10-giu-24	10-giu-24	0								0	0
23	COLLAUDI		11-giu-24	20-dic-24	192								0	0
24	RENDICONTAZIONE	00513	21-dic-24	18-set-25	271								0	0
<b>Totali:</b>													100	0

**Motivazione:**

L'obiettivo è sospeso in attesa di concertazione con i privati per la cessione di un'area.

Cod. Ob.19 - H Rilev.

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA\_ARIANO

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-21

**Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale. Legge Regionale 7/20, decreto n. 4808 del 02/12/2020. Entro il 14/06/2021**

 Ob. Modificato:  Sì

**Obiettivo SOSPESO**

 Ob. Eliminato: 

Importo: 72.000,00

 Grado rispetto previsioni: 
**Elenco Indicatori**

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	-100,00	0%

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		25-gen-21	24-feb-21	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (191GG)	40	0
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		24-feb-21	14-giu-21	110							RITARDO SU INIZIO (161GG)	17	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

03	ESECUZIONE LAVORI	15-mag-21	14-giu-21	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (81GG)	40	0
04	RENDICONTAZIONE	15-giu-21	12-nov-21	150			0			0	RITARDO SU INIZIO (50GG)	3	0
<b>Totale:</b>											100	0	

**Motivazione:** L'obiettivo è sospeso in attesa di finanziamento regionale.

Cod. Ob.20 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA\_ARIANO Referente: BABOLIN Andrea  
 Data assegn.: 01-gen-21 **Bretella di collegamento Interporto - Zona Industriale Vallenoncello - Lotto 1. Progetto esecutivo entro il 24/08/2024. Fine rivista entro il 28/11/2024**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 240.000,00 Grado rispetto previsioni:   

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	5		0	-5,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	SERV.ING.ARCH.PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOM.PIÙ VANTAGGIOSA	00513	01-apr-21	11-ott-21	193				01-ago-21	10-feb-22	193	RITARDO SU INIZIO (125GG)	25	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		12-ott-21	12-gen-22	92				11-feb-22	14-mag-22	92		75	0
03A	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		13-gen-22	22-mar-23	433				15-mag-22	22-lug-23	433		0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	23-mar-23	25-ago-23	155				23-lug-23	25-dic-23	155		0	0
06	ACQUISIZIONE AREE	00513	21-set-23	27-mar-24	188				26-dic-23	01-lug-24	188		0	0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	28-mar-24	24-ago-24	149				02-lug-24	28-nov-24	149		0	0
<b>Totale:</b>											100	0		

**Motivazione del ritardo:** L'obiettivo ha subito rallentamenti a causa della necessità di approfondire le indagini preliminari vista l'esondabilità dell'area

**Soluzioni:** revisione tempistiche

Cod. Ob.21 - H Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-gen-21 **Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria degli Angeli. Entro il 11/11/2024**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 2.600.000,00 Grado rispetto previsioni:   

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
-------------------	--	-----------	-------	-------	----------	---------

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

01	% di realizzazione				18				5				-13,00	28%
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-mar-21	14-mag-21	74	01-mar-21			07-giu-21	18-lug-21	41	RITARDO SU FINE EFF (82GG)	45	40
03A	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		15-mag-21	01-apr-22	321				18-lug-21	04-giu-22	321	RITARDO SU INIZIO (81GG)	55	0
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		02-apr-22	04-set-22	155				04-giu-22	06-nov-22	155		0	0
06	ACQUISIZIONE AREE	00513	05-set-22	12-mar-23	188				06-nov-22	13-mag-23	188		0	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		22-lug-23	27-lug-23	5			0	13-mag-23	18-mag-23	5		0	0
09A	LAVORI APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	28-lug-23	17-feb-24	204				19-mag-23	09-dic-23	204		0	0
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		18-feb-24	23-feb-24	5				10-dic-23	15-dic-23	5		0	0
21	ESECUZIONE LAVORI		24-feb-24	11-nov-24	261				16-dic-23	02-set-24	261		0	0
23	COLLAUDI		12-nov-24	23-mag-25	192				02-set-24	13-mar-25	192		0	0
24	RENDICONTAZIONE	00513	24-mag-25	19-feb-26	271				14-mar-25	10-dic-25	271		0	0
<b>Totali:</b>												100	40	

**Motivazione del ritardo:** *Il progetto consegnato ha richiesto una variazione legata alla necessità di procedere all'esproprio di più aree.*

**Soluzioni:** *revisione delle tempistiche*

Cod. Ob.22 - H Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SPARTA' Giovan  
 Data assegn.: 01-gen-21 **Riqualificazione urbana: predisposizione Piano Urbano del Traffico da parte della partecipata GSM. Entro il 17/07/2021. Fine rivista entro il 03/04/2022**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  39

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	-70,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STESURA CAPITOLATO		01-feb-18	03-mar-18	30	01-feb-18	03-mar-18	30				CONCLUSA	0	0
02	CONDIVISIONE CAPITOLATO CON AMM.NE E MODIFICHE		04-mar-18	31-ago-18	180	04-mar-18	31-ago-18	180				CONCLUSA	0	0
03	AFFIDAMENTO INCARICO		22-ago-18	17-set-18	26	22-ago-18	17-set-18	26				CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

04	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO	22-feb-19	30-mar-21	767	22-feb-19			20-ott-21	20-nov-21	31	RITARDO SU FINE EFF (127GG)	50	35
05	REDAZIONE PIANO DEFINITIVO	05-mar-21	09-lug-21	126				20-nov-21	26-mar-22	126	RITARDO SU INIZIO (152GG)	45	0
06	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO	10-lug-21	17-lug-21	7				27-mar-22	03-apr-22	7	RITARDO SU INIZIO (25GG)	5	0
<b>Totali:</b>											100	35	
<b>Motivazione del ritardo:</b>		L'amministrazione ha richiesto al professionista ulteriori approfondimenti sugli elaborati											
<b>Soluzioni:</b>		revisione tempistiche											

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06				Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101 Affidamenti interventi somme B, collaudi e rendicontazioni</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%
10102	PISUS A4A - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele (111.12)			100	80	-20,00	80,00%
10103	PISUS A4B - Rifacimento segmento di Viale Mazzini (111.12)			100	80	-20,00	80,00%
10104	PISUS A4C - Rifacimento segmento Largo San Giorgio (111.12)			100	80	-20,00	80,00%
10105	PISUS A6 – Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario (116.12)			100	100	0,00	100,00%
10106	PISUS A10 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabil			100	70	-30,00	70,00%
10107	PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - II			100	95	-5,00	95,00%
10108	Riqualficazione via Cappuccini (131.11)			100	0	-100,00	0,00%
10109	Bando regionale zone 30 (77.16)			100	100	0,00	100,00%
10110	Via Beato Odorico interventi di eliminazione barriere arch. Su marciapiedi (78.20)			100	10	-90,00	10,00%
<b>102 Parcheggi in struttura - Fondo manutenzione straordinaria (6.21) - 73.200,00 €</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

<b>103</b>	<b><i>Interventi di viabilità e infrastrutture stradali - Manutenzione straordinaria (10.21) - 80.000,0 €</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%	
<b>104</b>	<b><i>Interventi impianti semaforici (11.21) - 15.000,00 €</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%	
<b>105</b>	<b><i>Interventi di moderazione del traffico (23.21) - 40.000,00 €</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10501	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%	
<b>106</b>	<b><i>Parcheggi in struttura - Manutenzione straordinaria (22.21) - 20.000,00 €</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10601	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%	
<b>107</b>	<b><i>Interventi di segnaletica stradale (50.21) - 100.000,00 €</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10701	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%	

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

<b>108</b>	<i>Interventi di manutenzione straordinaria Parco San Carlo - € 50.000,00</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10801	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%	
<b>109</b>	<i>Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature parcheggi in struttura (57.16)</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2021	30/09/2022	01/01/2021					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10901	% di realizzazione			70	10	-60,00	14,29%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

Rinaldi Ivo

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L'attività è in linea con il programma

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PACITTI Annarita	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.:	01-gen-21	Aggiornamento del Piano Comunale delle Emergenze di Protezione Civile. Entro il 31/05/2021. Fine rivista entro il 31/10/2021		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="95"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">95</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		95	-5,00	95%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AGGIORNAMENTO PCE CON RISCHIO EPIDEMIOLOGICO		01-gen-21	31-mar-21	89	01-gen-21	31-mar-21	89			0	CONCLUSA	80	80
02	APPROVAZIONE PCE AGGIORNATO		01-apr-21	31-mag-21	60	01-apr-21			01-apr-21	31-ott-21	213	RITARDO SU FINE EFF (65GG)	20	15
			<b>Totali:</b>										100	95

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA_ARIANO	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.:	01-gen-21	Iniziativa volte alla sensibilizzazione della cittadinanza sui rischi naturali del territorio comunale e relative attività comportamentali ed operative di protezione civile da mettersi in atto in base al piano comunale delle emergenze. Entro il 30/09/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	30.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DIVULGAZIONE DEL PCE		01-mar-21	31-dic-21	305	01-mar-21					0		70	60
02	ESERCITAZIONI DI PC DEDICATE ALLA DIVULGAZIONE		01-giu-21	30-set-21	121	01-giu-21			01-giu-21	31-dic-21	213		30	20

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021**

	<b>Totali:</b>	100	80
--	----------------	-----	----

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

Rinaldi Ivo

C. Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L'attività è in linea con il programma. Inoltre sono stati ricevuti i finanziamenti ministeriali dei progetti inerenti:

- Tombotto bypass via Fornace;
- Tombotto bypass via Musile;

Sono state avviate le concessioni dei contributi per gli allacciamenti alla rete fognaria per i fondi stanziati dalla Regione FVG per l'annualità 2021.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA\_ARIANO Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-21

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Via Delle Villotte – Messa in sicurezza idraulica. Entro il 30/12/2021

Importo: 250.000,00

Grado rispetto previsioni:  98

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		98	-2,00	98%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROGETTAZIONE		25-lug-20	03-ott-20	70	25-lug-20	03-ott-20	70				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - DEFINITIVO - ESECUTIVO		04-set-20	28-feb-21	177	04-set-20	28-feb-21	177				CONCLUSA	5	5
03	FINANZIAMENTO OPERA PROTEZIONE CIVILE		01-mar-21	26-mar-21	25	01-mar-21	26-mar-21	25			0	CONCLUSA	5	5
04	ACQUISIZIONE AREE	00513	27-mar-21	24-set-21	181	27-mar-21							33	5
05	LAVORI APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(40.000-149.000)		27-mar-21	21-ago-21	147	27-mar-21							41	30
06	ESECUZIONE LAVORI		25-set-21	30-dic-21	96								16	0
07	COLLAUDI		31-dic-21	11-lug-22	192								0	0
08	RENDICONTAZIONE	00513	11-lug-22	08-apr-23	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	45	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-21		<b>Tombotto bypass via Fornace - progettazione. Entro 06/10/2021. Fine rivista entro il 02/03/2023</b>	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>
Importo: 650.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="99"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">99</span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		90	-10,00	90%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROGETTAZIONE		01-gen-21	12-mag-21	131	01-gen-21			28-mar-21	18-lug-21	112	RITARDO SU FINE EFF (84GG)	62	61
02a	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		19-lug-21	27-lug-22	373				19-lug-21	27-lug-22	373	RITARDO SU INIZIO (16GG)	38	0
02B	ACQUISIZIONE AREE	00513	28-lug-22	01-feb-23	188				28-lug-22	01-feb-23	188		0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		27-lug-22	30-ott-22	95				27-lug-22	30-ott-22	95		0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		31-ott-22	01-feb-23	93			0	31-ott-22	01-feb-23	93		0	0
04A	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	31-ott-22	09-mar-23	129				31-ott-22	09-mar-23	129		0	0
04B	CONTRATTO		02-feb-23	07-feb-23	5				02-feb-23	07-feb-23	5		0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		08-feb-23	02-mar-23	22				08-feb-23	02-mar-23	22		0	0
07	COLLAUDI		03-mar-23	11-set-23	192				03-mar-23	11-set-23	192		0	0
<b>Totali:</b>												100	61	

Motivazione:

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-18		<b>Nuovo Regolamento di polizia rurale. Entrata in vigore entro il 01/11/2021</b>	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>
Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	90		90	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

01	STESURA BOZZA REGOLAMENTO	01-gen-18	15-gen-18	14	01-gen-18	15-gen-18	14				CONCLUSA	0	0
02	CONDIVISIONE CON UFFICI INTERNI	16-gen-18	31-dic-18	349	16-gen-18	31-dic-18	349				CONCLUSA	0	0
03	CONDIVISIONE CON PORTATORI D'INTERESSI	01-gen-19	31-lug-19	211	02-gen-19	31-lug-19	210				CONCLUSA	0	0
05	STESURA TESTO DEFINITIVO	01-ago-19	29-set-19	59	01-ago-19	29-set-19	59				CONCLUSA	0	0
06	APPROVAZIONE INTERNA	30-set-19	10-ott-19	10	30-set-19	10-ott-19	10				CONCLUSA	0	0
07	COMMISSIONE CONSILIARE	11-ott-19	31-gen-21	478	11-ott-19	31-gen-21	478				CONCLUSA	15	15
08	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	01-feb-21	01-feb-21	0	01-feb-21	01-feb-21	0			0	CONCLUSA	5	5
09	DIVULGAZIONE PUBBLICA	02-feb-21	04-apr-21	61	02-feb-21	04-apr-21	61			0	CONCLUSA	60	60
10	ENTRATA IN VIGORE	05-apr-21	01-nov-21	210	05-apr-21					0		20	15
<b>Totali:</b>											100	95	

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA\_ARIANO

Referente: BOTTOSSO Silvi

Data assegn.: 01-gen-20

**Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord - via Maestra Vecchia. Entro il 05/01/2023**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 250.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55		30	-25,00	55%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INCARICO PROGETTAZIONE DL SICUREZZA COLLAUDO		01-nov-20	05-gen-21	65	01-nov-20	20-dic-20	49				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	2	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		27-gen-21	14-dic-21	321	27-gen-21							39	24
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		17-apr-21	14-nov-21	211							RITARDO SU INIZIO (109GG)	47	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		21-lug-21	15-ago-21	25			0				RITARDO SU INIZIO (14GG)	2	0
05	ACQUISIZIONE AREE		16-ago-21	20-feb-22	188								10	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-feb-22	26-feb-22	5			0					0	0
07	APP.PROC.APERTA AFF.TO PREZZO+BASSO		27-feb-22	16-ago-22	170								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-ago-22	05-gen-23	141								0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

09	COLLAUDI	06-gen-23	09-apr-23	93								0	0
10	RENDICONTAZIONE	10-apr-23	06-gen-24	271								0	0
<b>Totali:</b>											100	24	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.5 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA\_ARIANO Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-gen-16 **Realizzazione interventi opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande. Entro il 03/09/2021**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 1.500.000,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		85	-15,00	85%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-16	30-ott-16	303	01-gen-16	30-ott-16	303				CONCLUSA	0	0
02	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		31-ott-16	24-dic-16	54	29-set-16	19-dic-16	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
03	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< € 40.000		08-feb-17	31-mar-17	51	19-dic-16	19-dic-16	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
04	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-apr-17	30-gen-18	304	20-dic-16	19-gen-18	395				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-lug-17	31-gen-18	209	06-lug-17	25-gen-18	203				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
06	ACQUISIZIONE AREE	00093	01-feb-18	30-set-19	606	27-ott-17	30-set-19	703				CONCLUSA	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		07-feb-19	12-feb-19	5	07-feb-19	12-feb-19	5				CONCLUSA	0	0
08	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA		13-feb-19	06-mag-20	448	13-feb-19	06-mag-20	448				CONCLUSA	0	0
09	CONTRATTO	00513	16-feb-20	21-feb-20	5	16-feb-20	21-feb-20	5				CONCLUSA	0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		03-giu-20	03-set-21	457	03-giu-20							90	85
11	COLLAUDI		04-set-21	15-mar-22	192								10	0
12	RENDICONTAZIONE	00513	16-mar-22	01-mag-22	46								0	0
<b>Totali:</b>											100	85		



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO	Referente: BRUSADIN Silvi
Data assegn.: 01-giu-20	Bonifica bellica in margine del fiume Noncello. Entro il 27/05/2021. Fine rivista entro il 31/10/2021		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 125.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="91"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">91</span>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="-20,00"/>	<input type="text" value="80%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	FINANZIAMENTO		30-ott-19	10-feb-20	103	30-ott-19	10-feb-20	103				CONCLUSA	0	0
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		11-feb-20	19-ott-20	251	11-feb-20	19-ott-20	251				CONCLUSA	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-ott-20	21-ott-20	1	20-ott-20	21-ott-20	1			0	CONCLUSA	0	0
03	LAVORI APP. AFFIDAMENTO DIRETTO (3OPERATORI)		22-ott-20	08-feb-21	109	22-ott-20	08-feb-21	109				CONCLUSA	10	10
04	CONTRATTO		09-feb-21	19-feb-21	10	09-feb-21	19-feb-21	10				CONCLUSA	1	1
05	ESECUZIONE LAVORI		20-feb-21	27-mag-21	96	20-feb-21			04-apr-21	31-ott-21	210	RITARDO SU FINE EFF (69GG)	82	77
06	COLLAUDI		28-mag-21	04-ago-21	68				01-nov-21	08-gen-22	68	RITARDO SU INIZIO (68GG)	6	0
07	RENDICONTAZIONE		05-ago-21	01-feb-22	180			0	09-gen-22	08-lug-22	180		1	0
<b>Totali:</b>												100	88	

Cod. Ob.7 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO	Referente: BOTTOSSO Silvi
Data assegn.: 01-giu-20	Via delle Spezzadure - sistemazione idraulica. Entro il 26/09/2022		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 200.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="60"/> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">60</span>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="65"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="26"/>	<input type="text" value="-39,00"/>	<input type="text" value="40%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZIONE E SICUREZZA		15-nov-20	29-gen-21	75	15-nov-20	29-gen-21	75				CONCLUSA	3	3

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		15-gen-21	23-gen-22	373	15-gen-21							47	23	
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		08-lug-21	10-dic-21	155								RITARDO SU INIZIO (27GG)	48	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		11-dic-21	05-gen-22	25			0				0	2	0	
06	ACQUISIZIONE AREE		07-nov-21	14-mag-22	188								0	0	
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-feb-22	07-feb-22	5			0				0	0	0	
08	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (40.000-149.000)	00513	08-feb-22	16-mag-22	97								0	0	
09	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		17-mag-22	22-mag-22	5								0	0	
10	ESECUZIONE LAVORI		23-mag-22	26-set-22	126								0	0	
11	COLLAUDI		27-set-22	07-apr-23	192								0	0	
12	RENDICONTAZIONE	00513	08-apr-23	04-gen-24	271								0	0	
<b>Totali:</b>												100	26		

Motivazione del ritardo:

carico di lavoro

Cod. Ob.8 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA\_ARIANO

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-giu-20

**Intervento D20-pord-1911 Realizzazione nuovi sgrigliatori presso gli impianti idrovori di Vallenoncello. Entro il 21/05/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 450.000,00

Grado rispetto previsioni:

95

## Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		90	30,00	150%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	FINANZIAMENTO		30-ott-18	12-mar-20	499	30-ott-19	12-mar-20	134				CONCLUSA	0	0
01	PROGETTO ESECUTIVO		13-mar-20	27-ago-20	167	13-mar-20	27-ago-20	167				CONCLUSA	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-ago-20	30-ago-20	2	28-ago-20	30-ago-20	2			0	CONCLUSA	0	0
03	LAVORI APP.NEGOZIATA (5 OPERATORI)	00513	31-ago-20	01-nov-20	62	31-ago-20	01-nov-20	62				CONCLUSA	0	0
04	CONTRATTO		05-ott-20	10-nov-20	36	05-ott-20	10-nov-20	36				CONCLUSA	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		06-ott-20	21-mag-21	227	06-ott-20	21-mag-21	227				CONCLUSA	88	88

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

06	COLLAUDI	22-mag-21	26-ago-21	96	22-mag-21							12	1
<b>Totali:</b>											100	89	

Cod. Ob.9 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr  
**Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche. Entro il 31/05/2022**  
 Data assegn.: 01-gen-21  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 200.000,00 Grado rispetto previsioni:  100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55		55	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI		01-gen-21	30-apr-21	119	01-gen-21	30-apr-21	119			0	CONCLUSA	20	20
02	STIPULA CONVENZIONE		01-mag-21	31-mag-21	30	01-mag-21	31-mag-21	30			0	CONCLUSA	30	30
03	PROGETTAZIONE HYDROGEA COMPRESI PARERI COMUNE		01-giu-21	30-ago-21	90	01-giu-21					0		20	19
04	APPALTO HYDROGEA		31-ago-21	30-ott-21	60			0			0		5	0
05	ASSUNZIONE MUTUO		31-ott-21	30-nov-21	30			0			0		10	0
06	TRASFERIMENTO FONDI		01-dic-21	31-dic-21	30			0			0		15	0
07	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-22	31-mag-22	150			0			0		0	0
08	COLLAUDO		01-giu-22	01-lug-22	30			0			0		0	0
09	CONSEGNA OPERE AL COMUNE		01-lug-22	31-lug-22	30			0			0		0	0
10	RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA		01-ago-22	29-nov-22	120			0			0		0	0
<b>Totali:</b>											100	69		

Cod. Ob.10 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr  
**Interventi di messa in sicurezza del territorio. Entro il 01/02/2022**  
 Data assegn.: 01-gen-21  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni:  100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80				

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

FASI DELL'OBIETTIVO																
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg					
01	PROGETTAZIONE DEF ESE CON ACQUISIZIONE MUTUO		01-lug-21	30-ago-21	60			0	01-lug-21	30-ago-21	60	RITARDO SU INIZIO (34GG)	20	0		
02	ACCERTAMENTO DISPONIBILITÀ SITO		31-ago-21	30-set-21	30			0	31-ago-21	30-set-21	30		30	0		
03	APPALTO AFFIDAMENTO DIRETTO		01-ott-21	30-nov-21	60			0	01-ott-21	30-nov-21	60		20	0		
04	CONTRATTO		01-dic-21	06-dic-21	5			0	01-dic-21	06-dic-21	5		5	0		
05	ESECUZIONE LAVORI		07-dic-21	05-feb-22	60			0	07-dic-21	05-feb-22	60		20	0		
06	COLLAUDI		06-feb-22	08-mar-22	30			0	06-feb-22	08-mar-22	30		5	0		
<b>Totali:</b>												100	0			
<b>Motivazione:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Fasi revisionate nella descrizione</span>																
Cod. Ob.11 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr																
Data assegn.: 01-giu-21 <b>Realizzazione 2° lotto di by ass roggia san Giorgio. Entro il 27/07/2022</b>																
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>																
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/> Importo: 995.000,00 Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="91"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;"> </span>																
Elenco Indicatori																
												Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione											59		6	-53,00	10%
FASI DELL'OBIETTIVO																
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg					
01	INCARICO PROGETTAZIONE		31-mar-21	09-ago-21	131	31-mar-21							11	10		
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		10-ago-21	13-nov-21	95								78	0		
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-nov-21	19-nov-21	5			0					3	0		
04A	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	20-nov-21	29-mar-22	129								8	0		
04B	CONTRATTO		30-mar-22	04-apr-22	5								0	0		
05	ESECUZIONE LAVORI		05-apr-22	27-apr-22	22								0	0		
07	COLLAUDI		27-apr-22	05-nov-22	192								0	0		
<b>Totali:</b>												100	10			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06				Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>101</b>	<i>Interventi per la salvaguardia dal rischio idraulico</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione			100	67	-33,00	67,00%	
10202	N. interventi eseguiti			3	2	-1,00	66,67%	
<b>102</b>	<i>Collaudi e rendicontazioni</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2020	31/12/2021	01/01/2020					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione OP.93.13			100	50	-50,00	50,00%	
10302	% di realizzazione OP.94.13			100	50	-50,00	50,00%	
10303	% di realizzazione PN010A/10			100	50	-50,00	50,00%	
10304	% di realizzazione OP91.18			100	50	-50,00	50,00%	
10305	% di realizzazione OP.130.11			100	50	-50,00	50,00%	
10306	% di realizzazione OP.92.19			100	50	-50,00	50,00%	
<b>103</b>	<i>Servizio di pulizia delle caditoie</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%	
10402	N. ore lavorate			150	100	-50,00	66,67%	
<b>104</b>	<i>Fontane e lavatoi - interventi di straordinaria manutenzione - 20.000,00 €</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

10501	% di realizzazione	100	70	-30,00	70,00%	
10502	N. fontane trattate	1	1	0,00	100,00%	
<hr/>						
<b>105</b>	<b><i>Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni € 40.000,00</i></b>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>						
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/07/2020	31/12/2021	01/07/2020			
<b>Indicatori:</b>						
		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10601	% di realizzazione	100	40	-60,00	40,00%	
10602	N. interventi eseguiti	5	2	-3,00	40,00%	
<hr/>						
<b>106</b>	<b><i>Trasferimento fondi a Hydrogea per realizzazione nuove tratte di fognature per acque meteoriche</i></b>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>						
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/07/2020	30/06/2021	01/07/2020			
<b>Indicatori:</b>						
		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10601	% di realizzazione	100	75	-25,00	75,00%	
10602	Fondi trasferiti €	200000	150000	-50.000,00	75,00%	
<hr/>						
<b>107</b>	<b><i>Realizzazione nuove reti acque meteoriche in via San Valentino, via Piave, via Monte Canin, via Monte Rest, via Stelvio, via Pelmo e via Monte Nero - supporto tecnico su progetti Hydrogea</i></b>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>						
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/07/2020	31/12/2021	01/07/2020			
<b>Indicatori:</b>						
		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10701	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

Rinaldi Ivo

C. Costo 590 VERDE E PARCHI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L'attività è in linea con il programma. Sono in corso di risoluzione importanti criticità emerse negli appalti C1 – C2 – C3 e sono stati conclusi i lavori relativi al progetto C4

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Orti sociali: revisione regolamento e proposta ristrutturazione localizzazioni e degli ambiti individuati. Entro il 31/12/2021.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	<input type="text"/>	40	-60,00	40%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	AGGIORNAMENTO BOZZA DI REGOLAMENTO		01-gen-20	31-gen-21	396	30-set-19	<input type="text"/>	<input type="text"/>	01-gen-21	31-ott-21	303	RITARDO SU FINE EFF (185GG)	40	39
02	ACQUISIZIONE PARERI		01-feb-21	02-apr-21	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	31-ott-21	30-dic-21	60	RITARDO SU INIZIO (184GG)	5	0
03	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		03-apr-21	02-giu-21	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	31-dic-21	01-mar-22	60	RITARDO SU INIZIO (123GG)	20	0
04	ENTRATA IN VIGORE		03-giu-21	03-lug-21	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	02-mar-22	01-apr-22	30	RITARDO SU INIZIO (62GG)	10	0
05	APPLICAZIONE E VERIFICHE		04-lug-21	31-dic-21	180	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	02-apr-22	29-set-22	180	RITARDO SU INIZIO (31GG)	25	0
<b>Totali:</b>											100	39		

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.2 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-gen-20 **Definizione analisi dello stato di fatto e definizione dei fabbisogni in relazione alla caratterizzazione dei parchi, giardini e aree verdi finalizzata alla pianificazione e programmazione del patrimonio verde in città. Entro il 04/06/2021**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

01	% di realizzazione		100		100		0,00	100%						
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PRIMO SOPRALLUOGO IN CONDIVISIONE CON ALTRE UNITÀ OPERATIVE		01-set-20	02-ott-20	31	01-set-20	15-set-20	14				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
02	SECONDO SOPRALLUOGO PER ANALISI STATO DI FATTO		01-set-20	30-ott-20	59	14-set-20	25-set-20	11				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
03	CENSIMENTO DI ALCUNE AREE PRIORITARIE		01-set-20	30-ott-20	59	26-set-20	30-ott-20	34				CONCLUSA	0	0
04	DEFINIZIONE FABBISOGNI		01-nov-20	02-feb-21	93	01-nov-20	02-feb-21	93				CONCLUSA	10	10
05	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI		01-nov-20	02-feb-21	93	01-nov-20	02-feb-21	93				CONCLUSA	20	20
06	PRIMA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE		03-feb-21	04-giu-21	121	03-feb-21	04-giu-21	121				CONCLUSA	70	70
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA\_ARIANO

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-17

**Riqualificazione urbana C1: Comparto San Giuliano: collegamento ciclopedonale via Martelli - via San Giuliano - via Codafora. Entro il 09/10/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 970.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	-30,00	70%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	00513	03-dic-17	06-set-18	277	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	18-mag-18	06-giu-18	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0
03a	PROGETTO ESECUTIVO		30-ott-18	26-mar-19	147	20-lug-18	14-set-18	56				CONCLUSA IN ANTICIPO (193GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		05-set-19	10-set-19	5	05-set-19	10-set-19	5				CONCLUSA	0	0
05A	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	11-set-19	25-set-20	380	11-set-19	25-set-20	380				CONCLUSA	0	0



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

07	ESECUZIONE LAVORI	26-set-20	09-ott-21	378	26-set-20							90	70
08	COLLAUDI	10-ott-21	09-dic-21	60								10	0
09	RENDICONTAZIONE	10-dic-21	30-dic-21	20								0	0
<b>Totali:</b>											100	70	

Cod. Ob.4 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA\_ARIANO Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Riqualificazione urbana C2: collegamento attracco del Noncello, via Codafora al Parco Reghena. Entro il 08/10/2021. Fine rivista entro il 09/03/2022**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 400.000,00 Grado rispetto previsioni:  50

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		35	-65,00	35%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	00513	15-set-17	22-mar-18	188	15-set-17	22-mar-18	188				CONCLUSA	0	0
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	00513	03-dic-17	06-set-18	277	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0
04a	PROGETTO ESECUTIVO		20-lug-18	14-set-18	56	20-lug-18	14-set-18	56				CONCLUSA	0	0
04b	CONVENZIONE CON FERROVIE DELLO STATO		07-set-19	31-ott-19	54	07-set-19	31-ott-19	54				CONCLUSA	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-nov-19	06-nov-19	5	01-nov-19	06-nov-19	5				CONCLUSA	0	0
06	APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	00513	03-ago-20	12-mar-21	221	05-ago-20	12-mar-21	219				CONCLUSA	31	31
08	ESECUZIONE LAVORI		13-mar-21	08-ott-21	209	13-mar-21			13-mar-21	09-mar-22	361		69	1
09	COLLAUDI		08-ott-21	07-dic-21	60				10-mar-22	09-mag-22	60		0	0
10	RENDICONTAZIONE		08-dic-21	30-dic-21	22				10-mag-22	01-giu-22	22		0	0
<b>Totali:</b>											100	32		

Motivazione del ritardo:

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.5 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr	
Data assegn.: 01-gen-17	Riqualficazione urbana C3: collegamento ciclopedonale Parco Reghena - Lago della Burida. Entro il 21/02/2022. Fine rivista entro il 24/11/2022		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 520.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="23"/>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	78		7	-71,00	9%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	00093	11-ago-18	31-dic-18	142	11-ago-18	31-dic-18	142				CONCLUSA	0	0
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	00513	03-dic-17	09-apr-19	492	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN ANTICIPO (215GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0
04b	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
04d	ESPROPRI DELLE AREE		01-ott-19	28-feb-21	516	01-ott-19			01-ott-19	30-nov-21	791	RITARDO SU FINE EFF (157GG)	8	7
04e	BONIFICA BELLICA		01-mar-21	31-mar-21	30				01-dic-21	31-dic-21	30	RITARDO SU INIZIO (156GG)	5	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-apr-21	05-apr-21	4				01-gen-22	05-gen-22	4	RITARDO SU INIZIO (125GG)	3	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	05-apr-21	22-ago-21	139				06-gen-22	25-mag-22	139	RITARDO SU INIZIO (121GG)	21	0
08	ESECUZIONE LAVORI		23-ago-21	21-feb-22	182				26-mag-22	24-nov-22	182		63	0
09	COLLAUDI		23-feb-22	20-mag-22	86				25-nov-22	19-feb-23	86		0	0
10	RENDICONTAZIONE		21-mag-22	19-set-22	121				20-feb-23	20-ago-23	181		0	0
<b>Totali:</b>												100	7	

Motivazione del ritardo: *problematiche sull'accesso ai fondi. In attesa di poter eseguire i rilievi per l'esproprio. Proposta revisione date*

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA_ARIANO Referente: BABOLIN Andrea	
Data assegn.: 01-gen-17	Riqualficazione urbana C4: riqualficazione dello storico lavatoio di viale Gorizia. Entro il 21/03/2021. Fine rivista entro il 25/06/2021		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 115.500,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="85"/>	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		81	-19,00	81%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO		01-set-17	06-giu-18	278	01-set-17	06-giu-18	278				CONCLUSA	0	0
02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-mag-19	03-mag-19	2	01-mag-19	03-mag-19	2				CONCLUSA	0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA		01-ago-20	05-gen-21	157	01-ago-20	21-ott-20	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (76GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		01-dic-20	25-giu-21	206	01-dic-20	25-giu-21	206	22-mar-21	25-giu-21	95	CONCLUSA	74	74
07	COLLAUDI		22-mar-21	12-lug-21	112	26-giu-21			26-giu-21	16-ott-21	112	RITARDO SU FINE EFF (23GG)	24	7
08	RENDICONTAZIONE		13-lug-21	31-dic-21	171				17-ott-21	06-apr-22	171	RITARDO SU INIZIO (22GG)	2	0
<b>Totali:</b>												100	81	

**Motivazione del ritardo:**

---

Cod. Ob.7 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA_ARIANO	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-17		<b>Riquilificazione urbana C5: Lavori di riqualificazione ambientale Parco Galvani e viale Dante. Entro il 30/12/2021. Fine rivista entro il 06/03/2022</b>		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	420.000,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89		61	-28,00	69%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	20-ago-16	36	15-lug-16	20-ago-16	36				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	21-ago-17	18-lug-18	331	21-ago-17	06-giu-18	289				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	0	0
02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-19	03-ott-19	2	01-ott-19	03-ott-19	2				CONCLUSA	0	0

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

04	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	10-mar-21	26-lug-21	138	04-mar-21						RITARDO SU FINE EFF (9GG)	16	15
06	ESECUZIONE LAVORI	27-lug-21	30-dic-21	156				01-ott-21	06-mar-22	156	RITARDO SU INIZIO (8GG)	84	0
07	COLLAUDI	01-gen-22	26-mar-22	84				07-mar-22	30-mag-22	84		0	0
08	RENDICONTAZIONE	27-mar-22	24-ott-22	211				01-giu-22	29-dic-22	211		0	0
<b>Totali:</b>											100	15	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06				Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>101</b>	<i>Riquilificazione di aree verdi, integrazioni piante, rimboschimenti, forniture attrezzi ginnici e giochi per aree verdi € 50.000,00</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%	
<b>102</b>	<i>Aree verdi - manutenzioni straordinarie aree ed arredi, compresi interventi volti alla sicurezza € 40000,00</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale Brazzafolli Federica

C. Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

Pordenone è al vertice delle classifiche nazionali in campo ambientale e gli obiettivi che l'Amministrazione intende conseguire sono tesi al possibile miglioramento degli attuali indicatori ambientali finalizzati al miglioramento della qualità della vita.

In particolare in campo dei rifiuti, nel 2021, è in corso l'ottimizzare della gestione del ciclo dei rifiuti avendo attuato il progetto sperimentale dell'eco-compattatore, l'intervento presso la vecchia discarica (in itinere), il regolamento dei pannolini ecologici (in revisione), la sostituzione dei cassonetti stradali di due frazioni (avviato obiettivo pluriennale) e la campagna per la riduzione del rifiuto procapite.

La revisione degli obiettivi è legata in principal modo alla questione Covid-19 che ha pesantemente limitato le attività da farsi in presenza, per questa ragione alcune fasi sono state riviste.

Per l'obiettivo n. 4 si segnala l'indisponibilità di bilancio che per essere attuato dovrà trovare la necessaria capienza finanziaria per la prosecuzione. Diversamente non si potrà procedere.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RINALDI Ivo


Data assegn.: 01-gen-17

**POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana Azione 4.1. Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'A.U. Progetto ambientale zona Torre - Via Piave. Entro il 23/08/2023. Fine rivista entro il 30/09/2023**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 489.990,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40		12	-28,00	30%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REDAZIONE CONVENZIONE ARPA PER VALIDAZIONE DATI DA INVIARE ALL'UE		01-mar-17	30-ott-17	243	01-mar-17	30-ott-17	243				CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DA INVIARE UE		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	26-apr-17	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	0	0
03	REDAZIONE PRIMO STUDIO FATTIBILITÀ "AMBIENTALE" DOPO INVITO/BANDO		01-apr-17	30-giu-17	90	01-apr-17	30-giu-17	90			0	CONCLUSA	0	0
04	ESAME COERENZA PROGETTO E DECRETO		01-lug-17	31-dic-17	183	01-lug-17	29-dic-17	181				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
05	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ARPA		01-ott-17	15-lug-18	287	01-ott-17	28-dic-18	453				CONCLUSA IN RITARDO (166GG)	0	0
06	REDAZIONE PROGETTO "AMBIENTALE"		15-ott-17	29-gen-18	106	15-ott-17	29-gen-18	106				CONCLUSA	0	0
07	VERIFICA CONGRUENZA PROGETTO OI		30-gen-18	15-mag-18	105	29-gen-18	14-feb-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

08	CONCESSIONE FINANZIAMENTO		16-mag-18	31-mag-18	15	16-mag-18	31-mag-18	15				CONCLUSA	0	0
09	REDAZIONE PROGETTO"MOBILITÀ SOSTENIBILE"		15-ott-17	30-gen-18	107	15-ott-17	29-gen-18	106			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
10	PROCEDURA APERTA PER MONITORAGGI "MOBILITÀ"	00513	15-mag-18	30-set-18	138	15-mag-18	30-set-18	138				CONCLUSA	0	0
11	REALIZZAZIONE RETE DI MONITORAGGIO "MOBILITÀ"		01-set-18	30-set-18	29	01-set-18	30-set-18	29				CONCLUSA	0	0
12	MONITORAGGI "MOBILITÀ"		01-ott-18	31-dic-22	1552	01-ott-18	31-dic-19	456				CONCLUSA IN ANTICIPO (1096GG)	0	0
13	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	30-apr-19	119				CONCLUSA	0	0
14	REALIZZAZIONE INDAGINI SUL CAMPO		01-mag-19	08-nov-20	557	01-mag-19	08-nov-20	557				CONCLUSA	0	0
15	PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO - GLOBAL SERVICE SENSORI AMBIENTALI	00513	02-nov-20	13-mag-21	192	02-nov-20			30-apr-21	27-lug-21	88	RITARDO SU FINE EFF (83GG)	20	19
16	REALIZZAZIONE RETE SENSORI		14-mag-21	28-giu-21	45	08-giu-21			08-giu-21	01-ago-21	54	RITARDO SU FINE EFF (37GG)	20	0
17	MONITORAGGI AMBIENTALI - 4.1 A		27-giu-21	04-set-23	799				02-ago-21	30-set-23	789	RITARDO SU INIZIO (38GG)	25	0
17a	MONITORAGGI MOBILITA' II FASE		02-nov-21	30-set-23	697			0	02-nov-21	30-set-23	697		0	0
18	VALUTAZIONE DEGLI ESITI MONITORAGGI AMBIENTALI E DI MOBILITÀ		27-giu-21	04-set-23	799			0	02-ago-21	30-set-23	789	RITARDO SU INIZIO (38GG)	25	0
19	INFORMAZIONE CITTADINI DEI DATI DELLA MODALITÀ ATTRAVERSO HOT WIFI		27-giu-21	23-ago-23	787			0	02-ago-21	31-ago-23	759	RITARDO SU INIZIO (38GG)	10	0
<b>Totali:</b>													100	19

Motivazione del ritardo:

Gli uffici sono stati impegnati in altre diverse e prioritarie attività.

Soluzioni:

Riprogrammazione temporale dell'obiettivo

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-21

**Quartiere Torre - progetto di informazione on line e di monitoraggio sperimentale, con sondaggio dei cittadini residenti nell'area individuata, finalizzato al supporto delle informazioni da inviare a Bruxelles sullo stato del PM10, con la presentazione delle azioni possibili da mettere in atto per un miglioramento della qualità della vita in relazione alla qualità dell'aria. Entro il 31/12/2021**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		45	-55,00	45%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

01	INDAGINE ATTRAVERSO PIATTAFORME ON LINE E CON SIST. TRADIZIONALI	01-gen-21	30-apr-21	119	01-gen-21			01-gen-21	30-set-21	272	RITARDO SU FINE EFF (96GG)	50	30
02	RESTITUZIONE ELABORATI	01-mag-21	30-ott-21	182	01-mag-21			01-mag-21	31-ott-21	183		40	15
03	ELABORAZIONE DATI PER VALUTAZIONE AZIONI POSSIBILI	01-nov-21	20-nov-21	19			0	01-nov-21	20-nov-21	19		0	0
04	PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELLO STATO DELL'AREA	01-nov-21	31-dic-21	60			0	21-nov-21	31-dic-21	40		10	0
<b>Totali:</b>											100	45	

**Motivazione del ritardo:** Proposta revisione date e inserimento ulteriore fase anche in relazione alla pandemia.

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-21 **Servizio di interesse pubblico: la telefonia. Un nuovo piano in adeguamento alla nuova disciplina e alle nuove tecnologie nell'interesse dei cittadini e delle aziende. Entro il 30/04/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  40

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	-60,00	40%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REVISIONE PIANO ANCHE ALLA LUCE DEI PIANI DI SVILUPPO		01-gen-21	28-feb-21	58	01-gen-21			01-gen-21	30-set-21	272	RITARDO SU FINE EFF (157GG)	50	40
02	PRESENTAZIONE PROPOSTA ALL'AMMINISTRAZIONE		01-mar-21	15-mar-21	14				01-ott-21	15-nov-21	45	RITARDO SU INIZIO (156GG)	10	0
03	INCONTRO PUBBLICO		16-mar-21	30-mar-21	14				15-nov-21	30-nov-21	15	RITARDO SU INIZIO (141GG)	10	0
04	DEFINIZIONE PROPOSTA		01-apr-21	30-apr-21	29				01-dic-21	31-dic-21	30	RITARDO SU INIZIO (125GG)	30	0
<b>Totali:</b>											100	40		

**Motivazione del ritardo:** Sono pervenute a marzo la programmazione delle compagnie telefoniche anche in relazione ai 5G pertanto il piano redatto è in corso di revisione alla luce delle proposte pervenute.

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Intervento di tutela e recupero ambientale area C. Entro il 29/02/2024.**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  91

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

01	% di realizzazione	15	5	-10,00	33%
----	--------------------	----	---	--------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA PRIMO STATO DEI LUOGHI		01-gen-18	30-lug-18	210	01-gen-18	31-dic-18	364				CONCLUSA IN RITARDO (154GG)	0	0
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO AMMINISTRATIVO		31-lug-18	28-apr-19	271	31-lug-18	28-apr-19	271				CONCLUSA	0	0
03	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI CONTROLLO		30-ott-18	30-ago-19	304	30-ott-18	30-ago-19	304				CONCLUSA	0	0
04	BOZZA DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE		28-feb-20	30-set-21	580			0	28-feb-20	30-set-21	580	RITARDO SU INIZIO (523GG)	20	18
05	PIANO CARATTERIZZAZIONE		28-feb-20	31-lug-21	519	28-feb-20			28-feb-20	30-nov-21	641	RITARDO SU FINE EFF (4GG)	60	54
06	AUTORIZZAZIONE REGIONALE		01-ott-21	30-apr-22	211			0	01-dic-21	29-giu-22	210		20	0
07	ATTIVITÀ DI BONIFICA		01-ago-21	31-dic-23	882			0	30-giu-22	29-feb-24	609	RITARDO SU INIZIO (3GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	72	

**Motivazione:** L'attività di bonifica prevista non trova riscontro nel triennale LL.PP.

Cod. Ob.5 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-20 **Vecchia discarica - intervento rivolto alla riduzione del percolato in collaborazione con GEA. Entro il 31/12/2022**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 300.000,00 Grado rispetto previsioni: 41

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		23	-27,00	46%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REDAZIONE ACCORDO TRA ENTI		01-ago-20	30-set-20	60	01-ago-20	30-ott-20	90				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
02	REALIZZAZIONE INTERVENTO DA PARTE DI GEA		01-ott-20	30-set-22	729	30-ott-20						RITARDO SU INIZIO (29GG)	100	35
03	RENDICONTAZIONE		01-ott-22	31-dic-22	91			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	35	

**Motivazione del ritardo:** Difficoltà tecniche del progetto, cambio di vertice della Società GEA,

**Soluzioni:** Sollecitare la società nel proseguimento dell'iter.



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-20		<b>Piano Regionale Amianto: definizione censimento, avvio del procedimento e bonifica siti. Entro il 31/12/2023</b>	
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35		22	-13,00	63%
02	N. situazioni segnalate come pessime	34		34	0,00	100%
03	N. situazioni segnalate come scadenti	191		191	0,00	100%
04	N. situazioni segnalate come discrete	334		334	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE STATO DEI SITI INDIVIDUATI		01-gen-21	31-mar-22	454	01-gen-21							35	30
02	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		01-gen-21	31-dic-22	729	01-gen-21							30	24
03	RISCONTRO BONIFICHE		01-gen-21	30-giu-23	910	01-gen-21							15	8
04	ACCERTAMENTO E SOPRALLUOGO CON ASFO		01-gen-21	30-ott-23	1032	01-gen-21							10	1
05	CONTENZIOSI E ORDINANZE		01-gen-21	31-dic-23	1094	01-gen-21							10	1
<b>Totali:</b>												100	64	

Cod. Ob.7 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-21		<b>Promozione di iniziative in campo ambientale rivolte ai cittadini. Misure di finanziamento per i pannolini ecologici e biodegradabili. Redazione regolamento. Entro il 31/12/2021</b>	
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE REGOLAMENTO		01-gen-21	30-set-21	272	01-gen-21					0		90	70
02	PRESENTAZIONE DEL REGOLAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE		01-ott-21	31-dic-21	91			0			0		10	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

**Totale:** 100 70

Cod. Ob.8 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-21

**Contratto GEA: presa in carico delle Segnalazioni On Line e aggiornamento della localizzazione dei cassonetti stradali. Entro il 31/12/2021.**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		45	-55,00	45%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VALUTAZIONE DEL CARICO SEGNALAZIONI E SULL'UTILIZZO PROGRAMMA		01-gen-21	30-set-21	272	01-gen-21			01-gen-21	31-ott-21	303		30	25
02	AGGIORNAMENTO PLANIMETRICO LOCALIZZAZIONE CASSONETTI		01-mag-21	31-dic-21	244	01-mag-21					0		70	20
<b>Totale:</b>												100	45	

Motivazione:

*Fase rivista per ottimizzazione del sistema di segnalazioni on line.*

Cod. Ob.9 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-mag-21

**Approvazione nuovo regolamento rifiuti. Entro il 31/12/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		95	-5,00	95%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE BOZZA NUOVO REGOLAMENTO		01-gen-21	30-apr-21	119	01-gen-21	30-apr-21	119			0	CONCLUSA	60	60
02	ACCORDO POLIZIA LOCALE		01-gen-21	20-giu-21	170	01-gen-21	20-giu-21	170			0	CONCLUSA	20	20
03	RELAZIONE DEFINITIVA		01-giu-21	20-giu-21	19	01-giu-21	20-giu-21	19			0	CONCLUSA	10	10
04	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		15-giu-21	28-giu-21	13	15-giu-21	28-giu-21	13			0	CONCLUSA	5	5
05	CAMPAGNA INFORMATIVA		01-ago-21	31-dic-21	152			0			0	RITARDO SU INIZIO (3GG)	5	0
<b>Totale:</b>												100	95	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.10 - B Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-mag-21	<b>Progetto sperimentale ecocompattatore in accordo con GEA SpA per la riduzione di tetrapack e plastica (progetto di educazione ambientale). Entr il 31/12/2021</b>		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REDAZIONE ACCORDO		01-gen-21	31-gen-21	30	01-gen-21	31-gen-21	30			0	CONCLUSA	15	15
02	APPROVAZIONE ACCORDO		01-feb-21	04-feb-21	3	01-feb-21	04-feb-21	3			0	CONCLUSA	5	5
03	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO		01-feb-21	16-feb-21	15	01-feb-21	16-feb-21	15			0	CONCLUSA	10	10
04	ESECUZIONE LAVORI		01-mar-21	25-mar-21	24	01-mar-21	25-mar-21	24			0	CONCLUSA	10	10
05	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA		15-mar-21	25-mar-21	10	15-mar-21	25-mar-21	10			0	CONCLUSA	30	30
06	AVVIO PROGETTO		26-mar-21	15-apr-21	20	26-mar-21	15-apr-21	20			0	CONCLUSA	15	15
07	VALUTAZIONE ESITI		01-mag-21	31-dic-21	244	01-mag-21					0		15	5
<b>Totali:</b>												100	90	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

<b>101</b>	<i>Realizzazione iniziative e/o campagne di educazione ambientale riguardante la riduzione della quantità dei rifiuti pro capite.</i>												
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>			<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/01/2021	31/12/2021			01/01/2021								
<b>Indicatori:</b>									<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% realizzazione								100	40	-60,00	40,00%	

<b>102</b>	<i>Sistemazione Ecocentro Comunale e relativa rendicontazione alla Regione.</i>												
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>			<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/01/2018	31/12/2021			01/01/2018				01/01/2018	30/03/2022			
<b>Indicatori:</b>									<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione								100	30	-70,00	30,00%	

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

**Ritardo** **Motivazione:** Causa pandemia vi sono delle difficoltà logistiche e di approvvigionamento della materia prima di carpenteria che non consentono alcune operazioni.

**103** *Redazione dello studio di fattibilità del servizio di raccolta rifiuti con modalità porta a porta. Valutazione sull'opportunità di avviare il nuovo servizio.*

<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	30/06/2021		

<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301 % di realizzazione		100	100	0,00	100,00%

**Motivazione:** Lo studio è stato redatto. Il Sindaco ha sollevato perplessità sulla fattibilità/convenienza del porta a porta. Con il nuovo AD di Gea spa la questione verrà ripresa dopo le elezioni.

**104** *Indagini relative ai campi elettromagnetici in condivisione con Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.*

<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2018	30/04/2021	01/01/2018	30/04/2021		

<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401 % di realizzazione		100	100	0,00	100,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Pianificazione territoriale


Rinaldi Ivo

C. Costo 600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

Siamo in linea con le previsioni non ci sono elementi di novità da segnalare


## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONEGUZZI Mar  
 Data assegn.: 01-gen-21 **Approvazione della Variante al PRGC n. 18: variante generale di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale PPR. Entro il 26/04/2021**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ESAME OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI		01-gen-21	15-feb-21	45	01-gen-21	15-feb-21	45			0	CONCLUSA	40	40
02	ESAME E CONTROD. ALLE RISERVE REG.		08-feb-21	21-feb-21	13	08-feb-21	21-feb-21	13			0	CONCLUSA	10	10
03	STESURA FINALE VARIANTE		22-feb-21	21-mar-21	27	22-feb-21	21-mar-21	27			0	CONCLUSA	30	30
04	ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE		22-mar-21	28-mar-21	6	22-mar-21	28-mar-21	6			0	CONCLUSA	5	5
05	REPERIMENTO PARERI DA REG.		29-mar-21	11-apr-21	13	29-mar-21	11-apr-21	13			0	CONCLUSA	5	5
06	PREDISPOSIZIONE ATTO PER APPROVAZIONE IN C.C.		12-apr-21	26-apr-21	14	12-apr-21	20-apr-21	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	10	10
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.2 - L Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONEGUZZI Mar  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 31/12/2021**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	-10,00	90%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA MODALITA' UNIFICAZIONE INTESTAZIONI CATASTALI		18-gen-18	20-gen-18	2	18-gen-18	20-gen-18	2				CONCLUSA	0	0
02	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 25% DEGLI OGGETTI		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	31-dic-18	333			0	CONCLUSA	0	0
03	VERIFICHE PUNTUALI AREE NON INSERIBILI IN CARTOGRAFIA		16-lug-18	26-apr-19	284	16-lug-18	26-apr-19	284				CONCLUSA	0	0
04	ATTIVAZIONE UNIFICAZIONE INTESTAZIONI		04-giu-18	01-ott-18	119	27-ago-18	27-set-18	31				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	0
05	PREDISPOSIZ. ELENCHI AREE CHE NECESSITANO DI AGGIORNAM. CON INC. EST.		16-lug-18	07-giu-19	326	16-lug-18	31-dic-19	533				CONCLUSA IN RITARDO (207GG)	0	0
06	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 15% DEGLI OGGETTI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	28-nov-19	331				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
07	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 15% DEGLI OGGETTI		01-giu-20	31-mar-21	303	01-giu-20	02-mar-21	274				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	65	65
08	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 5% DEGLI OGGETTI		01-apr-21	31-dic-21	274	03-mar-21					0		35	30
<b>Totali:</b>												100	95	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06				Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<i>Adozione variante puntuale n° 12 al PRGC (Viabilità collegata al nuovo Ospedale) - entro il 31.12.2021.</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/04/2021	31/12/2021	07/06/2021				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%
<b>102</b>	<i>Adozione Variante n.3 al PR 12 del Centro Storico - entro il 31.12.2021</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/03/2021	31/12/2021	01/03/2021				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
20101	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

<b>103</b>	<i>Adozione Variante n. 22 al PRGC "Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica rotatoria SS13/ via Interna" - entro 30.03.2021</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2021	30/03/2021	01/01/2021	15/03/2021				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
30101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
<hr/>									
<b>104</b>	<i>Adozione Variante n. 3 al PR 6 di Corso Garibaldi - entro 31.12.2021</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/03/2021	31/12/2021	01/03/2021					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
40101	% di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%	
<hr/>									
<b>105</b>	<i>Adozione variante puntuale n° 13 al PRGC (Sistemazione Viabilità Via Prasecco e intersezione con Via Musile) - entro 31.12.2021</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/05/2021	31/12/2021	01/05/2021					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
50101	% di realizzazione				100	5	-95,00	5,00%	
<hr/>									
<b>106</b>	<i>Cambio coordinate alle cartografie e relativi DB gestiti dal SIT – nuovo sistema di riferimento nazionale . (GESTIONE SIT) - Entro 31/12/2021</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
60101	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%	
<hr/>									
<b>107</b>	<i>Supporto all'ufficio statistica per gli adempimenti relativi al censimento della popolazione. (GESTIONE SIT) - Entro 31/12/2021</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
70101	% di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

<b>108</b>	Aggiornamento cartografia di supporto alla richiesta del numero civico con le nuove coordinate. (GESTIONE SIT) - Entro 31/12/2021							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/03/2021	31/12/2021	01/03/2021					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
80101 % di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%	



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Edilizia privata

Rinaldi Ivo


C. Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

Le attività ordinarie dell'ufficio, rispetto alle previsioni dell'anno precedente, hanno subito una forte modifica rispetto allo standard degli anni scorsi, in quanto, oltre allo stato di emergenza Covid-19, e al conseguente cambio di gestione delle pratiche (prevalentemente da cartacee ad informatiche) e alla turnazione in lavoro agile dei lavoratori (o, in alcuni casi, alla loro assenza per malattia, o aspettativa, che si stanno protraendo per mesi), si è assistito ad una crescita esponenziale di Accessi agli Atti (tra l'altro più puntuali e approfonditi dello standard precedente), dovuta ai recenti incentivi nazionali denominati "Ecobonus 110%", che conseguentemente si sta traducendo in un aumento anche di nuove pratiche edilizie, a loro volta anticipate da sanatorie e riduzioni a conformità. Inoltre si segnala la recente modifica della legge regionale 19/2009 che, assieme alla variante 18 al PRGC, ha determinato una serie di difficoltà interpretative e l'aggiornamento dell'applicazione normativa nelle pratiche edilizie in corso e future.

OB.1: PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN VIA TELEMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO – COSTITUZIONE S.U.E.  
 Rispetto a quanto previsto, in conseguenza alla riduzione del personale disponibile, e alla modifica delle attività e dei ritmi dell'ufficio, negli ultimi mesi è stato necessario rallentare l'istituzione del SUE (Sportello Unico per l'Edilizia), anche in attesa delle valutazioni del CED in merito alla scelta del sistema da utilizzare. Pertanto le attività di validazione delle procedure di dematerializzazione, formazione del personale, effettuazione dei test di verifica dei procedimenti, presentazione al pubblico e avvio delle nuove procedure, subiranno un ritardo rispetto alle previsioni. Si mantiene e si rafforza la necessità di riattivare l'attività di scansione dell'archivio cartaceo delle pratiche edilizie, ferma all'anno 1964, in quanto fondamentale non solo per le attività svolte dal personale interno, ma anche per venire incontro alle esigenze del pubblico.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano  
 Data assegn.: 01-gen-20 **Presentazione pratiche edilizie in via telematica e dematerializzazione dell'archivio cartaceo – costituzione s.u.e. Entro il 30/11/2021**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	-70,00	30%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INDIVIDUAZIONE E ACQUISTO NUOVO SOFTWARE		01-gen-20	30-mar-21	454	01-gen-20						RITARDO SU FINE EFF (127GG)	30	30
02	PREDISPOSIZIONE BACK E FRONT OFFICE		01-mar-21	30-set-21	213			0			0	RITARDO SU INIZIO (156GG)	50	0
03	FORMAZIONE PERSONALE E TEST		01-set-21	31-ott-21	60								10	0
04	PRESENTAZIONE E INIZIO NUOVA PROCEDURA		01-nov-21	30-nov-21	29			0					10	0
<b>Totali:</b>											100	30		

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

<b>Motivazione del ritardo:</b>	L'ufficio è in attesa di valutazioni definitive da parte del CED in merito alla scelta del programma. Covid-19 e Bonus edilizi hanno determinato nuove priorità dell'ufficio.
<b>Soluzioni:</b>	Una volta individuato il programma migliore, verrà ripresa l'attività, compatibilmente con la gestione delle pratiche e delle attività di routine in corso.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06		Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<b>Via Casarsa - Intervento a scomputo oneri urbanizzazione - 36.100,00 €</b>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b> <b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2021    31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021		
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
<b>102</b>	<b>ACCERTAMENTI EDILIZI: accertamento sulle pratiche edilizie depositate in archivio a supporto dell'attività del Servizio Patrimonio e Comando Polizia Municipale, finalizzato alla ricerca di elementi che possano stabilire la proprietà e l'asservimento ad uso pubblico di aree già oggetto di interventi edilizi</b>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b> <b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2021    31/12/2021	01/01/2021			
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%
<b>103</b>	<b>RIORGANIZZAZIONE del lavoro dell'ufficio per effetto delle sopraggiunte modifiche normative e degli incentivi in materia edilizia</b>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b> <b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2021    31/12/2021	01/01/2021			
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività

Rinaldi Ivo

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni, fatto salvo:

- per il nuovo regolamento gestione beni comuni l'ufficio non ha potuto occuparsene in quanto sono pervenute richieste urgenti dall'amministrazione su pratiche da gestire (2 comodati per parcheggi, 1 concessione frutteto urbano) nonché la gestione della pratica dell'aviosuperficie che sta impegnando gli uffici in maniera massiva;

- per l'obiettivo delle alienazioni - si chiede l'eliminazione della fase 2 - ex birreria. Detto immobile è infatti stato compreso in una domanda di finanziamento per la sua ristrutturazione, e dunque si ritiene di non procedere con una nuova asta nell'annualità in corso.

- per l'obiettivo acquisizioni: entrambe le fasi sono sospese: per l'acquisizione dell'hospitality c'è un problema legato alla collocazione dell'immobile, (problema che deve essere risolto dall'UOC Edilizia Sportiva), risolto il quale si potrà procedere con l'acquisizione. Per quanto riguarda invece l'acquisizione del rudere stazione ffss, si è in attesa della proposta economica da parte delle Ferrovie dello Stato.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia


Data assegn.: 01-gen-21

**Affidamento in gestione locali commerciali e associativi: Entro il 30/10/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		75	-25,00	75%
02	Bandi di assegnazione	3		2	-1,00	67%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	BAR EX CARTIERA SAN VALENTINO		15-gen-21	30-giu-21	166	15-gen-21	07-giu-21	143			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	30	30
2	ASSEGNAZIONE ASSOCIAZIONI SPAZI EX CARTIERA SAN VALENTINO		01-feb-21	30-ott-21	271	01-feb-21			01-feb-21	31-dic-21	333		40	15
3	BAR PIAZZA LOZER TORRE		15-gen-21	30-giu-21	166	15-gen-21	22-giu-21	158			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	30	30
<b>Totali:</b>												100	75	

Motivazione:

Si chiede slittamento date bando assegnazione sedi associative ex cartiera San Valentino

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Redazione nuovo regolamento gestione beni comunali. Entro il 30/10/2021. Fine rivista entro il 30/10/2022</b>	Referente: CIGANA Silvia
Data assegn.: 01-gen-21	Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì	Importo: 0,00	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;"> </span>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		15	-85,00	15%
02	Bozza regolamento	1		1	0,00	100%
03	Bozza regolamento	1		1	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE REGOLAMENTO		01-feb-21	30-apr-21	88				01-feb-22	30-apr-22	88	RITARDO SU INIZIO (184GG)	60	0
2	PRIMA CONDIVISIONE CON UFFICI COMUNALI		01-mag-21	30-giu-21	60			0	01-mag-22	30-giu-22	60	RITARDO SU INIZIO (95GG)	20	0
3	CONDIVISIONE CON AC		01-lug-21	30-ago-21	60			0	01-lug-22	30-ago-22	60	RITARDO SU INIZIO (34GG)	10	0
4	ACQUISIZIONE PARERI		01-set-21	15-ott-21	44			0	01-set-22	15-ott-22	44		5	0
5	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO PER APPROVAZIONE REGOLAMENTO		16-ott-21	30-ott-21	14			0	16-ott-22	30-ott-22	14		5	0
<b>Totali:</b>												100	0	

**Motivazione del ritardo:** Causa imprevisi contratti (parcheggi Rorai e via Piave) e risoluzione problematica aviosuperficie l'ufficio non ha potuto dedicarsi a quest'obiettivo, e si chiede lo slittamento al 2022

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Piano alienazioni immobiliari 2018/2019/2020/2021. Entro il 31/12/2021</b>	Referente: CIGANA Silvia
Data assegn.: 01-gen-21	Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="98"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;"> </span>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		45	-55,00	45%
02	Bandi alienazione	1				

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CASA FABRIS - TRATTATIVA PRIVATA		01-gen-21	30-set-21	272	01-gen-21					0		25	18

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

2	EX BIRRERIA	01-mar-21	31-dic-21	305			0			0	RITARDO SU INIZIO (156GG)	25	0
3	2° BANDO PER IMMOBILI NON VENDUTI ANNO 2020	01-mar-21	31-dic-21	305	01-mar-21					0		50	25
<b>Totali:</b>											100	43	

**Motivazione:**

Si chiede l'eliminazione della fase 2 ex Birreria, in quanto per detto immobile è stata presentata domanda di finanziamento per la ristrutturazione

Cod. Ob.4 - B Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.:  
**Piano Acquisizioni 2021. Entro il 31/12/2021.**

Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-21

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  92

**Elenco Indicatori**

	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		50	-50,00	50%

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	HOSPITALITY BOTTECCHIA		01-feb-21	30-set-21	241	01-feb-21			01-feb-21	31-dic-21	333		40	20
2	RUDERE STAZIONE FFSS		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		60	30
<b>Totali:</b>											100	50		

**INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06**

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

**101** Definizione pratiche espropriative - 27.000,00 €

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto 01/01/2021 Fine Prevista 31/12/2021 Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

**Indicatori:**

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%

**Eliminato** **Motivazione:** intervento impropriamente introdotto, che si chiede di eliminare

**102** Ricerca di finanziamenti pubblici per riqualificazione parco tematico

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto 01/01/2021 Fine Prevista 31/12/2021 Inizio Effettiva 01/01/2021 Fine Effettiva 30/06/2021 Inizio Rivisto Fine Rivista

**Indicatori:**

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 Domanda di finanziamento	1	1	0,00	100,00%

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

10202 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
--------------------------	-----	-----	------	---------

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

**Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività**

**Rinaldi Ivo**

**C. Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP**

## **RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06**

Nel primo semestre 2021 l'obiettivo denominato "Azioni a favore delle attività commerciali e produttive interessate dai cantieri Agenda Urbana, Periferie Urbane e Hydrogea" è proseguito mediante l'avvio del confronto con l'Amministrazione comunale riguardo le ipotesi di spostamento dei due mercati cittadini dopo la fine dei cantieri di cui trattasi. A tal fine, è stato anche affidato apposito incarico ad un professionista per la predisposizione dei relativi documenti planimetrici.

Tale obiettivo si è scontrato tuttavia con le incertezze normative che soggiacciono al rinnovo delle concessioni del commercio su aree pubbliche, oggetto di ripetute proroghe da parte del legislatore nazionale, come d'altronde già noto all'Amministrazione. Per tale motivo, si propone di inserire un'ulteriore fase all'interno dell'obiettivo, denominata "Risoluzione dei contrasti normativi relativi al commercio su area pubblica", al fine di prevedere un adeguato intervallo temporale per poter dipanare gli elementi controversi attualmente esistenti sulla materia e procedere conseguentemente al regolare rinnovo delle concessioni. Altresì, si propone una revisione della data di conclusione della fase 8, per consentire una più dettagliata valutazione con l'Amministrazione comunale sulle ipotesi plausibili per lo spostamento del mercato.

Si segnala altresì che, per mero errore materiale, in sede di previsione, per la fase 10 del suddetto obiettivo si è inserita erroneamente la data dell'1 settembre 2020 quale data di inizio, anziché l'01 settembre 2021. Se ne chiede pertanto la revisione.

In riferimento all'obiettivo "Aumento dell'offerta commerciale nei quartieri", se ne propone l'eliminazione, in accordo con l'Amministrazione che, sentite le associazioni di categoria interessate, ritiene di poter sospendere tale obiettivo per l'annualità in corso, anche a causa del lungo blocco dell'attività commerciale dovuto all'emergenza sanitaria.

In merito all'intervento concernente la modifica del regolamento sul commercio sulle aree pubbliche per l'ampliamento dell'area inibita al commercio itinerante, si rileva che l'avvio dell'intervento viene posticipato, dato che il protrarsi delle limitazioni antipandemia hanno indotto il commercio su area pubblica a rimanere sospeso a lungo.

I restanti interventi risultano in linea con le previsioni.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività

Rinaldi Ivo

C. Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo #

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: CIGANA Silvia
Data assegn.:	01-gen-19	<b>Azioni a favore delle attività commerciali e produttive interessate dai cantieri Agenda Urbana, Periferie Urbane e Hydrogea. Entro il 31/12/2021</b>		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="88"/> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">88</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	-60,00	40%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	GESTIONE COMUNICAZIONE FASI CANTIERI AI NEGOZI E ATTIVITA' VARIE		01-gen-19	31-dic-21	1095	01-gen-19							20	15
02	SPOSTAMENTO MERCATO PER LAVORI P.DELLA MOTTA- VIA ROMA - EX BIBLIOTECA		15-gen-20	15-mar-20	60	15-gen-19	05-feb-20	386				CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	0	0
03	CONDIVISIONE CON OPERATORI MERCATALI		15-dic-19	15-feb-20	62	15-dic-19	15-feb-20	62				CONCLUSA	0	0
04	ATTI DI SPOSTAMENTO MERCATO		15-dic-19	31-gen-20	47	15-dic-19	31-gen-20	47				CONCLUSA	0	0
05	COORDINAMENTO SERVIZI COINVOLTI NELLO SPOSTAMENTO	Diversi	15-dic-19	31-dic-20	382	15-dic-19	30-set-20	290				CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	0	0
06	SPOSTAMENTO MERCATO		01-feb-20	31-mar-20	59	05-feb-20	29-feb-20	24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	0	0
07	INTERVENTI DI ASSESTAMENTO SUL		01-apr-20	31-dic-20	274	01-mar-20	31-dic-20	305			0	CONCLUSA	0	0
08	VALUTAZIONE DELL'AC PER RIPOSIZIONAMENTO MERCATO		01-feb-21	30-giu-21	149	01-feb-21			01-feb-21	30-set-21	241	RITARDO SU FINE EFF (35GG)	10	5
09	STUDIO PROBLEMATICHE DI SPOSTAMENTO MERCATO		01-mar-21	30-ago-21	182	01-mar-21							50	30
10	RISOLUZIONE DEI CONTRASTI NORMATIVI		01-mar-21	31-dic-21	305	01-mar-21			01-mar-21	31-dic-21	305		0	0
11	PROPOSTE E VALUTAZIONI ALL'AC		01-set-20	31-dic-21	486	01-set-20							20	5
12	ATTUAZIONE SCELTE		01-gen-22	01-gen-23	365			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	55	

**Motivazione del ritardo:** Difficoltà nella conduzione dell'iter procedurale dovuta a ripetuti interventi normativi di proroga delle concessioni per il commercio su area pubblica. Inserita nuova fase 10



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia
Data assegn.: 01-gen-21		<b>Aumento offerta commerciale nei quartieri. Entro il 31/12/2021</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	<b>Richiesta eliminazione</b>			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:		<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/>

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	MERCATO ZONA CAPPUCCINI/RORAI - STUDIO		01-feb-21	30-giu-21	149			0			0	RITARDO SU INIZIO (184GG)	10	0
2	ISTITUZIONE MERCATO	Diversi	01-feb-21	31-dic-21	333							RITARDO SU INIZIO (184GG)	60	0
3	STUDIO AZIONI A FAVORE QUARTIERI PER AUMENTARE SERVIZI PROSSIMITA'		01-feb-21	31-dic-21	333			0			0	RITARDO SU INIZIO (184GG)	30	0
<b>Totali:</b>												100	0	

**Motivazione del ritardo:** *E' sopravvenuta una diversa valutazione da parte dell' Amministrazione comunale, che, congiuntamente alle associazioni di categoria, ritiene di poter rimuovere dalla programmazione 2021 il presente obiettivo.*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06						Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<i>Risoluzioni problematiche odori prodotti dei pubblici esercizi che effettuano arrostitura o frittura - modifica al Regolamento di igiene.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/03/2020	30/06/2021	01/03/2020	15/03/2021					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10102	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
<b>102</b>	<i>Modifica regolamento aree pubbliche per ampliamento areaa inibita al commercio itinerante</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/02/2021	30/08/2021	01/06/2021			01/06/2021	31/12/2021		
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b>	<b>Motivazione:</b> Inizio posticipato per attribuzione di una diversa priorità all'intervento, dato il blocco al commercio su area pubblica per il primo semestre dell'anno a causa della pandemia.							

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

<b>103</b>	<i>Supporto al RUP del Bando "una impresa accessibile ed inclusiva" nell'attività di gestione finanziamento e rendicontazione istanze.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	N. istanze rendicontate e liquidate				100	60	-40,00	60,00%

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021**

**SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,**

**Direzione P.O. Centrale di committenza LL.PP -**

**C. Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP**

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06**

L'attività è in linea con quanto programmato

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021**