
ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



Estratto Piano Esecutivo di Gestione Piano della Performance 2015-2017

SETTORE IV

GESTIONE TERRITORIO,

INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

INDICE

Lettura della scheda	Pagina	Ι

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Mappa della struttura organizzativa

Mappa della struttura organizzativa per centri elementari

C.d.C. C.elem.

	Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica		
51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina	1
596	Politiche energetiche	Pagina	5
62007	Manutenzioni - squadra operai	Pagina	18
	Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio		
93	Patrimonio - Espropri	Pagina	22
51103	Servizi amministrativi di settore	Pagina	31
	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica		
51102	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina	41
	Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale		
51105	Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenziale	Pagina	72
630	Uffici Giudiziari	Pagina	92
	Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile		
540	Protezione civile	Pagina	95
565	Opere idrauliche per la difesa del suolo	Pagina	98
590	Aree verdi e parchi	Pagina	115
	Tutela ambientale		
595	Tutela ambientale	Pagina	128
	Mobilità urbana e viabilità		
505	Mobilità urbana	Pagina	145
51101	Viabilità	Pagina	167
	Politiche del territorio, S.I.T.		
60001	Politiche del territorio	Pagina	189
670	Sistema informativo territoriale	Pagina	197
	Urbanistica - Edilizia privata		
580	Urbanistica - Edilizia privata	Pagina	201
	Gestione Associata Attività economiche - SUAP		
470	Gestione Associata Attività economiche - SUAP	Pagina	214

COMUNE DI PORDENONE – Direzione Generale - *U.O.C. Programmazione e Controllo*

Lettura delle sezioni della scheda di P.E.G. e del Piano della Performance per centro di costo

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2015, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 2 lettera a) dell'articolo 6 della L.R. 16/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009 in tema di misurazione e valutazione della performance.

La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

- Organizzativa, che considera l'ente nel suo complesso e a livello dei singoli servizi erogati (centri di costo);
- Individuale, riferita ai singoli dipendenti siano essi dirigenti, posizioni organizzative o dipendenti.

Il concetto di performance è riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi aziendali per i quali è nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti.

Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) e realizzato nei tre esercizi precedenti per quanto riguarda l'attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato.

Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d'esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi.


Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni (gestite da un apposito software dedicato – GesPeg) in cui è scomposto il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità :

Sezione A - Relazione del Responsabile di centro

Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 2015, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente.

Sezione B - Attività elementari del centro di costo

Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia



direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie dell'Amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di **indicatori** di attività e di performance (classificati con un apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2015

individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi interessati. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli *interventi* principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè "le cose da fare" di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E.

Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E).

Sezione C - Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari

La sezione espone il **personale assegnato**, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio 2015-2017. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato.

Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne

Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 2015. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.

Sono escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzioni lavori, collaudi, ecc.) e gli altri incarichi professionali (legali, consulenze nell'organizzazione di mostre e manifestazioni, revisori, componenti commissioni varie, ecc).

Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo

Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, **gli obiettivi** assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche.

Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione

Sono esposte nella sezione due categorie di beni strumentali (in genere le più rilevanti) in dotazione ai centri di costo: attrezzature informatiche e automezzi. La sezione consente di avere notizia della consistenza e dello stato delle attrezzature in dotazione.

Sezione G - Immobili in gestione o assegnati

La Sezione individua gli immobili assegnati al centro di costo per lo svolgimento della propria attività o assegnati in gestione in quanto attinenti alla propria attività.

Sezione H (1) – Entrate correnti per centro di costo

Sezione H (2) – Entrate per investimenti per centro di costo

Sezione H (3) – Entrate partite di giro


Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2015 - 2017

Sezione I (1) – Spesa corrente per centro di costo

Sezione I (2) – Spesa investimento per centro di costo

Sezione I (3) – Spesa per partite di giro

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2015 - 2017



COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo
MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2015

			1			
ne Sett.	Direzioni	Ö.	di Resp.	SETTORE IV- GESTIONE	TERF	RITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE
Direz.	Dir		Cen.	Direzioni - Centri di responsabilità		Centri di costo/Centri elementari
		A. PRENDONZAN	402	Serv. Amministrativi di settore -	00093	Patrimonio - Espropri
		A. PRENDONZAN	402	Patrimonio		51103 Servizi Amministrativi di settore
						51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti
					00596	Politiche energetiche
				Opere strategiche, politiche energetiche,	00620	Manutenzioni - squadra operai
		E. ENGLARO		manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica		62000 Manutenzioni - squadra operai
			401			62001 Uffici comunali
				pubblica		62002 Magazzino
						62003 Locali non adibiti ad uffici
	A. ZOFREA					62007 Manutenzioni - squadra operai
	A. ZOI KEA	G. LUTHMAN	403	Progettaz.ne e manutenz.ne edil. pubblica		51102 Progettaz.ne e manutenz.ne edilizia pubblica
A. ZOFREA		T. DEL MESTRE	404	Sicurezza, edilizia giudiziaria e		51105 Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale
				assistenziale	00630	Uffici Giudiziari
				Difesa del suolo, verde e parchi,	00540	Protezione civile
		A. BRUSADIN	405	protezione civile	00565	Opere idrauliche per la difesa del suolo
				protezione ervite	00590	Aree verdi e parchi
		M. MANCHIARO	407	Mobilità urbana e viabilità	00505	Mobilità urbana
				The state of the s		51101 Viabilità
		M. TONEGUZZI	408	Politiche del territorio, S.I.T.	00600	Politiche del territorio
	A. ZOFREA			·	00670	Sistema informativo territoriale
		L. IUS		Urbanistica - Edilizia privata	00580	Urbanistica - Edilizia privata
		S. CIGANA		Gest. Ass. Attività econom SUAP	00470	Gestione Associata Attività economiche - SUAP
	F.BRAZZAFOLLI		406	Tutela ambientale	00595	Tutela ambientale

ANDAMENTO SPESA CORRENTE 2011 - 2015 CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO ASSESTATO TOTALE SPESE Sc. Su 2014 SPESE 2011 2012 2013 2014 2015 V.A. 0 - Servizi di direzione 6.642.994 5.335.109 5.240.543 6.915.889 6.617.691 -298.198 1 - Affari generali e Finanze 14.556.531 9.607.200 17.155.099 22.995.009 23.857.818 862.809 2 - Cultura, Istruzione, Sporte e Politiche giovanili 14.574.217 14.432.765 10.780.534 -1.658.488 12.504.979 12.439.022 3 - Servizi alla persona e alla Comunità 23.962.228 23.709.736 22.705.097 24.893.584 23.963.786 -929.799 -1.563.922 4 - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente 22.544.195 21.391.306 21.020.358 19.927.948 18.364.025 2.839.259 2.765.897 2.799.086 -173.045 5 - Vigilanza e sicurezza 2.818.448 2.626.041 85.098.613 77.315.375 81.391.971 89.970.539 86.209.895 -3.760.644

COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2015/2017 - SPESA CORRENTE

c			CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	ASSESTATO	PREVISIONE	Sc. Su 2014
Settore	Cen Cos	Denominazione Centro Costo	2011	2012	2013	2014	2015	V.A.
	00093	Patrimonio - Espropri	1.581.943	1.805.209	1.766.972	1.659.397	1.540.955	-118.441
	00470	Gestione Associata Attività Economiche - SUAP	286.864	273.284	244.614	289.716	258.541	-31.175
	00505	Mobilità urbana	444.697	780.957	531.338	512.659	465.623	-47.036
	00511	Lavori Pubblici	5.531.102	4.162.100	4.292.274	4.410.069	3.879.511	-530.558
	00540	Protezione civile	75.578	87.892	50.848	216.417	20.058	-196.359
	00565 Opere idrauliche per la difesa del suolo		623.707	599.681	489.785	440.960	364.283	-76.676
Settore IV	00580	Urbanistica - Edilizia privata	556.246	511.591	491.166	364.984	298.425	-66.559
Settore iv	00590	Aree verdi e parchi	2.237.625	2.121.363	1.661.760	1.675.581	1.566.802	-108.779
	00595	Tutela ambientale	8.352.492	8.027.711	9.002.965	7.859.231	7.329.261	-529.970
	00600	Politiche del territorio	546.982	718.901	513.034	547.911	411.287	-136.625
	00620	Manutenzioni - squadra operai	1.108.955	942.065	798.428	722.094	590.274	-131.820
	00630	Uffici Giudiziari	1.048.727	1.136.367	953.278	914.769	883.357	-31.412
	00670	Sistema informativo territoriale	88.292	92.430	86.705	81.275	86.045	4.770
	00596	Politiche energetiche	60.986	131.755	137.191	232.885	669.602	436.717
Totale			22.544.195	21.391.306	21.020.358	19.927.948	18.364.025	-1.563.922

ANDAMENTO ENTRATA CORRENTE 2011 - 2015

ENTRATE	ENTRATE 2011	ENTRATE 2012	ENTRATE 2013	ASSESTATO 2014	TOTALE 2015	Sc. Su 2014 V.A.
0 - Servizi di direzione	2.154.887	1.768.834	1.632.224	3.663.979	3.333.390	-330.588
1 - Affari generali e Finanze	55.011.632	52.978.276	56.621.466	60.398.271	58.180.193	-2.218.079
2 - Cultura, Istruzione, Sporte e Politiche giovanili	8.341.946	5.813.559	5.554.581	5.350.899	5.071.076	-279.823
3 - Servizi alla persona e alla Comunità	20.869.953	20.663.162	19.685.161	21.590.114	21.210.352	-431.762
4 - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente	12.076.631	6.806.794	7.134.421	7.086.595	7.023.917	-62.678
5 - Vigilanza e sicurezza	1.674.900	1.320.639	1.411.173	1.435.855	1.415.500	-20.355
	100.129.949	89.351.264	92.039.025	99.525.713	96.234.427	-3.343.286

Settore	Centro	Denominaz. Centro	ENTRATE 2011	ENTRATE 2012	ENTRATE 2013	ASSESTATO 2014	TOTALE 2015	Sc. Su 2014 V.A.
	00093	Patrimonio - Espropri	6.268.850	2.297.378	2.450.376	2.461.192	2.503.854	42.662
	00470	Gestione Associata Attività Economiche	19.854	13.587	11.500	14.400	15.000	600
	00505	Mobilità urbana	929.079	886.907	976.147	1.053.225	1.042.825	-10.400
	00511	Lavori Pubblici	1.884.478	617.401	663.720	668.283	603.783	-64.500
4 - Gestione	00540	Protezione civile	5.000	75.535	19.990	120.417	0	-120.417
territorio,	00565	Opere idrauliche per la difesa del suolo	802.461	952.870	957.078	939.000	934.000	-5.000
•	00580	Urbanistica - Edilizia privata	64.343	62.312	49.218	40.400	40.500	100
	00595	Tutela ambientale	271.220	326.070	1.076.692	662.148	358.930	-303.219
Ambiente	00600	Politiche del territorio	1.540	1.274	0	88.370	54.694	-33.676
	00620	Manutenzioni - squadra operai	516.457	516.457	0	0	0	0
	00630	Uffici Giudiziari	1.150.000	893.000	765.000	857.960	858.000	40
	00596	Politiche energetiche	163.350	164.003	164.700	181.200	612.331	431.131
	Totale		12.076.631	6.806.794	7.134.421	7.086.595	7.023.917	-62.678

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

SEZIONE A

Il centro di costo "illuminazione pubblica e impianti" avrà come attività, la direzione operativa dei lavori e quanto connesso con la realizzazione di opere pubbliche riguardanti l'illuminazione di strade, parcheggi ed aree pubbliche, in parte realizzate tramite la convenzione Consip Servizio Luce, nonché l'attività inerente la gestione dell'appalto Consip Servizio Energia a cui l'Amministrazione ha aderito nell'anno 2013.

L'ufficio, per quanto attiene la pubblica illuminazione dovrà coordinare gli interventi di manutenzione ordinaria (Sol - segnalazioni dei cittadini), piccoli interventi di manutenzione straordinaria in economia degli 11.000 punti luce e dei centralini di comando.

Oltre alla realizzazione delle opere l'ufficio sarà impegnato nel rilascio di pareri, valutazione progetti e collaudi inviati dal Settore Urbanistica per quanto riguarda le opere di urbanizzazione (lottizzazioni, piani di recupero,ecc.). Altra attività svolta dall'Ufficio Illuminazione Pubblica sarà l'assistenza in fase progettuale e di direzione lavori negli interventi gestiti dalla Direzione comprendente i lavori stradali per quanto attiene alla realizzazione degli impianti di illuminazione.

Il Servizio Luce consiste nell'erogazione del servizio di illuminazione pubblica, tramite un contratto "a risultato" volto a garantire all' Amministrazione l'efficienza e la qualità, incentivando il risparmio energetico e la messa a norma degli impianti, tramite un contratto della durata di 9 anni che affida l'intero ciclo di gestione degli impianti di illuminazione pubblica ad un unico soggetto, ottimizzando i processi di erogazione dei servizi attraverso una riduzione del fabbisogno energetico ed una pianificazione organica delle attività manutentive con conseguente riduzione dei costi di gestione.

Nel corso del 2015 è prevista la realizzazione del rifacimento delle 120 centraline di illuminazione pubblica da parte della ditta INSIGNA nell'ambito dell'appalto Consip Servizio Energia. E' previsto anche l'inserimento nelle centraline di sistemi di controllo e regolazione del flusso energetico.

Nel corso dell'anno 2015 si continuerà la riqualificazione delle centrali termiche più vetuste, sette delle quali sono già state riqualificate nel corso dell'anno 2013 e 3 nel 2014.

Nel corso del 2015 è previsto il completamento della diagnosi energetica dei fabbricati comunali con la conseguente certificazione.

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

SEZI	ONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	Coordinamento						
00	Bisogno: attività di coordinamento del servizio						
01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				253	358	%
A	Manutenzione ordinaria						
001	Bisogno: Garantire costantemente l'economicità nella gestione dei contratti. Fornire la consulenza dei nuovi impianti di illuminazione pubblica. Sovrintendere con personale tecnico dipendente all'es adeguamento. Effettuare la valutazione delle misure da adottare in sede di progettazione e manuter segnalazioni, domande e richieste di parere. Reperibilità. Verifica e selezione delle segnalazioni in relativi adempimenti. Consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per consultazioni con enti esterni per entitativi	secuzion nzione si noltrate d	e di nuovi inter ugli impianti eld dai cittadini.Inf	venti e di interv ettrici interni ed	enti di manuter l'esterni; verific	nzione e di che connesse a	
A 00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione Buono=3; Scarso=1 e di monitoraggio	✓	3	3	3,00	3	33 %
01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		966	1449	2669	2745	%
02	N. km. di strada illuminata		211	211	211	211	%
A 04	% Km. di strade illuminate totale strade esistenti Km. strade illuminate / km. strade territorio comunale (tot 231,23)		92,95	92,54	92,54	92,54	%
x 05	Densità punti luce per Km di strada gestita	✓	42,51	46,88	46,93	46,93	%
A 06	N. punti luce gestiti	~	9650	10688	10700	10700	%
07	N. segnalazioni on-line disservizi SOL		486	490	835	600	%
.08	% segnalazioni on-line risolte	✓	96,00	99	96	95	33 %
	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	✓	2,73	5,08	3,43	4	34 %
09	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)						
A09	Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)	✓	159,73	146,31	0	0	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

001	Bisogno: Interventi di straordinaria manutenzione sugli impianti di illuminaz Progettazione esecutiva di impianti elettrici interni ed esterni e dei relativi pia Ammodernamento impianti. Studi di fattibilità e progetti di massima finalizzat Manutenzione degli impianti con adeguamento alle normative vigenti. Informatizzazione della gestione degli impianti.	ani di sicurezza.	e di contributi.			
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	1576	1610	1417 %
B02	N. opere gestite		0	0	3	10 %
			Totale centro	elementare val	utato attività	ordinaria: 100 %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

Centro di Costo/Cen	tro Elementare	Periodo)	%	0	A	В	C	D	E	F	G	H	I	L	Tot	ale ore Note
ZOFREA ANTONIO	DIR DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15 31	-dic-17	6 %	108											108	
CESSELLI ANTONIO	D3 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15 31	-dic-17	50 %		772										772	
ENGLARO ENRICO	D1 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15 31	-dic-17	33 %	250	200	100										P.O. dal 12/01/2015 fino scadenza mandato Sindaco
ONALDO ADRIANO	C3 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15 31	-dic-17	100 %		773	772									1.545	
ELLARIN LUCIANO	C2 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15 31	-dic-17	100 %		1000	545									1.545	
		То	tale ore	centro:	358	2.745	1.417	0	0	0	0	0	0	0	0	4.520	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):									2,89								
					- a tempo indeterminato:								2,89				
									_	- a tei	тро с	letern	ninato	:		0,00	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

SEZIONE A

PREMESSA

La RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA per l'esercizio 2015 - 2017 prevede le sequenti aree di attività:

- A) adesione al Patto dei Sindaci Europei per lo Sviluppo Sostenibile;
- B) redazione ed adozione di uno strumento di gestione unico con i contenuti del Piano energetico comunale (P.E.C., Legge 10/90). e del Piano di azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.);
- C) risparmio energetico e di ricorso alle fonti rinnovabili negli edifici e negli impianti pubblici;
- D) regolamentazione dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento delle abitazioni;
- E) nuove iniziative nel campo energetico da finanziarsi attraverso l'accesso a finanziamenti europei;
- F) attivazione, in veste di comune capofila, delle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mediante gara d'ambito per 48 comuni individuati dal DM 19.01.2011 de I Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale.

FASI ESECUTIVE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2015

Area di attività codice A

Il Piano energetico Comunale, in fase di redazione, prevede l'adesione al Patto dei Sindaci.

Area di attività codice B

Nel corso dell'anno 2013 si è provveduto ad affidare la redazione del Piano energetico comunale con i contenuti del Piano energetico ex L.10/91, del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e del Documento Energetico Comunale ex L.R. 19/2012.

L'incarico è finanziato per il 50 % (circa) con fondi della Banca Europea per gli Investimenti.

Il crono programma prevede la redazione del Piano con adozione, previa concertazione, entro il 2015.

Area di attività codice C

L'attività prenderà corpo e pieno sviluppo quando sarà regolamentata dal piano energetico approvato.

Nel frattempo l'attività di riduzione del consumo di energia primaria da fonte fossile e la promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili avverrà con l'accortezza di concertare ogni intervento di lavoro pubblico - servizi - forniture che interessano l' "Energia" in un tavolo di lavoro intersettoriale (Ambiente - Mobilità - Lavori Pubblici - Pianificazione - ...)

Area di attività codice D

L'attività prenderà corpo e pieno sviluppo quando sarà regolamentata dal piano energetico la cui redazione avverrà nel corso del 2015.

Nel frattempo procederà l'attività di controllo ed ispezione degli impianti termici come previsto dalla normativa nazionale (D.Lgs 192/2005 e s.m.i,...) e progressivo popolamento del database degli impianti termici presenti nel territorio comunale.

Area di attività codice E

Il Centro di Costo continuerà nella sua attività di ricerca di partner per la partecipazione a progetti europei per il finanziamento di iniziative nel campo energetico. Area di attività codice F

L'attività verrà svolta dal Centro di Costo nel corso dell'esecuzione dell' obiettivo di sviluppo n° 2 di 2 titolato

"Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 09/11/2015".
Il crono programma prevede lo sviluppo delle seguenti fasi:

1.affidamento incarico per la valutazione patrimoniale delle reti ed il supporto al RUP

- 2. definizione modalità operative con gli altri comuni dell' ATEM e stipula convenzione
- 3.ricevimento documentazione da comuni Atem
- 4. istruttoria su valutazioni patrimoniali delle reti e sulla documentazione acquisita
- 5. redazione atti di gara e pubblicazione bando per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per tutti i comuni dell'ATEM.

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

SEZI	ONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCI	E (PDP)	PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	Coordinamento							
000	Bisogno: coordinamento del servizio.							
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					705	36	%
002	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	✓			100	80	2 %
003	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	v			100	100	2 %
A	Pianificazione energetica							
001	Bisogno: Pianificazione energetica dei consumi del patrimon	nio comunale e dell'intero territorio co	munale	per il risparmi	— io energetico e l	— a sostenibilità c	ımbientale.	
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	v	3	3	3	3	2 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2110	2793	1470	1587	%
В	Manutenzione straordinaria e sviluppo							
000	Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	0	0	550	%
B02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(da esercizio precedente - sino a fine lavori)					4	%
В03	N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)					1	%
B06	N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi					5	%
B08	N. progettazioni interne	Stratificazione B06					0	%
B10	N. progettazioni esterne	Stratificazione B06					0	%
B11	N. opere collaudate						0	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

C	Controllo caldaie						
000	Bisogno: Adempimenti di legge.						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1462	1966	1659	1961	%
C02	N. rapporti di contollo tecnico impianti di riscaldamento movimentati comprese nuove caldaie		0	0	4967	5000	%
C03	Tempo medio dedicato per rapproto tecnico movimentato (ore)	✓ [0	0	0,33	0,39	2 %
D	Rilascio pareri e certificazioni.						
000	Bisogno: Rilascio pareri e certificazioni.						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTTIVITA'		564	340	57	10	%
E	Gestione concessione Gas a livello intercomunale						
000	Bisogno: gestione della gara d'ambito per individuare il gestore unico del servizio di distr del contratto per tutta la durata della concessione (12 anni) e controllo sull'attività del nu		s per tutto l'Ami	bito "Pordenone	e" che interessa 48	B comuni; ge	stione
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				361	820	%
			Totale cen	tro elementare	valutato attività (ordinaria:	8 %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo/Cent	ro Elementare	Perio	odo	%	0	A	В	C	D	E	F	G	Н	I	L	Tot	tale ore Note
ZOFREA ANTONIO	DIR DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	2 %	36											36	
BOZ GIORGIO	D5 ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100 %		1000				545						1.545	
BALDISSERA MICHELA	D2 FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	13 %						200						200	
ENGLARO ENRICO	D1 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	52 %		200	550	30	10	75						865	P.O. dal 12/01/2015 fino scadenza mandato Sindaco
BURINO SONIA	C2 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	50 %		387		386								773	
SCARSI BRUNO	C1 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100 %				1545								1.545	
			Totale ore	centro:	36	1.587	550	1.961	10	820	0	0	0	0	0	4.964	
			Riso	rse umai	ie asse	gnate	al ce	entro e	eleme	entare	(Uo	mini/	(anno)):		3,17	
									- a	ı temp	o ind	letern	ninato	<i>:</i>		3,17	
										- a ten	าpo d	letern	ninato):		0,00	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

SEZ	IONE E - O	BIETTIV	'I DI SVILUPPO E MI	GLIOR	AMENTO)										-
	A	Pian	ificazione energetica	l												
Riferi politio	mento agli ind ci: Cod. 201	irizzi <i>Pr</i> 130103	redisposizione del Piano	d'azione	per l'ener	gia sosteni	bile									
Cod.	Ob.1 Ril	lev. 103	OBIETTIVO:													
	ssegn.: (07-dic-12	Redazione ed adozion per l'energia sostenib entro il 31/12/2015. A	ile (PAE	S) e del D	ocumento	ener	getico com								
Obiet.	tipologia:	SVIL														
Trasve	ersale:		Risorse umane coinvol	te:		% Collab	orazi	one Est.:			Importo:		0	,00	Valutato	: 10 9
Eler	co Indicato	ri						Ob	iettivo							
01	% di reali	izzazione							100							
FAS	I DELL'OB	IETTIVO			Dr	evisione		Δνα	nzamento		Rev	isione				
Fase	Descrizion	ie	_	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DETERMINA PROCEDURA		RRE E AVVIO		01-dic-12	31-dic-12	30	01-dic-12	31-dic-12	30					0	
02			TO TECNICO PER ENTO INCARICO		01-dic-12	30-giu-13	211	01-dic-12	30-giu-13	211					0	
03	AUDITS INTE	ERNI PER A	NALISI CAPITOLATO		01-lug-13	22-nov-13	144	01-lug-13	22-nov-13	144					0	
04			PER AFFIDAMENTO DNE DEL PEC-PAES		23-nov-13	30-apr-14	158	01-set-13	15-mag-14	256					0	
05	PIANIFICAZI	ONE ENER	GETICA		02-mag-14	16-giu-14	45	02-mag-14	16-giu-14	45					0	
06	PIANIFICAZI COMUNE PN		GETICA PATRIMONIO		02-mag-14	02-ott-15	518	02-mag-14							24	
07	PROG. SISTE	MA GEST.	ENERGIA SGE ISO 50001		02-mag-1 ²	02-ott-15	518	02-mag-14							18	
08			IA MONIT. FLUSSI IMONIO COMUNALE		12-ott-14	12-nov-14	31	12-ott-14	04-dic-14	53					0	
09	PIANIF. ENE		ITORIO CON KEHOLDERS E PROPOSTA		02-mag-14	12-ott-15	528	02-mag-14							29	
09b	PROCEDURA STRATEGICA		ONE AMBIENTALE		16-mag-14	13-mar-15	301	16-mag-14							12	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

10 ADOZIO	NE DEL PIANO PREVIA CONCERTAZIONE	02-ott-15 30-dic-15	89	6
	OURA VALUTAZIONE AMBIENTALE GICA (VAS)	16-mag-14 31-dic-15	594	5
12 ISCRIZIO	ONE AL PATTO DI SINDACI	02-ott-15 31-dic-15	90	6
13 APPROV		02-gen-16 28-feb-16	57	0
15 AVVIO	DELLA GESTIONE ENERGETICA	01-mar-16 30-apr-16	60	0
				Totali: 100

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

	В	Manu	utenzione straordina	aria e svi	iluppo											
Riferi politic	imento agli indiriz ci: Cod. 201130		edisposizione del Piano	d'azione	per l'energ	gia sostenii	bile									
Cod.	. Ob.2 Rilev	. 105	OBIETTIVO:													
	assegn.: 01-	gen-12	Costituzione ambito naturale. Entro il 09/		le minimo	(ATEM)	e pro	cedura di	gara per l	'amb	ito di conces	ssione de	el serv	vizio di dist	ribuzione del ş	gas
Obiet.	. tipologia:	SVIL														
Trasve	ersale:	Sì	Risorse umane coinvo	lte:		% Collabo	orazio	one Est.:	50		Importo	:	0	,00	Valutato	: 15 %
Eler	nco Indicatori							Ob	iettivo							
01	% di realizz	azione							100							
FAS	I DELL'OBIE	ΤΤΙνο			Dr	evisione		Ava	nzamento		Rev	/isione				
Fase	Descrizione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	RINNOVO GRUF INTERSETTORI		AVORO		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4					0	
02	DEFINIZIONE A DI ESECUZIONE		, COMPITI E MODALITÀ COCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13					0	
03	INCARICO VALU		IE PATRIMONIALE RETE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21					0	
04	CONVENZIONE	CON CO	MUNI ATEM		01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176					0	
05	INCARICO DI A NELLE FASI PRO		IZA E SUPPORTI AL R.P. TICHE	00045	01-set-14	15-mag-15	256	01-lug-14							10	
06	PREDISPOSIZIO GARA ED INVIT		LA DOCUMENTAZIONE DI UTORITA'		16-mag-15	22-set-15	129								75	
07	EVENTUALI OSS	SERVAZI	ONI DELL'AUTORITÀ		23-set-15	23-ott-15	30								5	
08	RECEPIMENTO PUBBLICAZIONI				24-ott-15	09-nov-15	16								10	
														Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Riferi politic	mento agl	li indiri: l. 20112		ondivisione di progetti	ed intervei	nti per la g	estione de	i cors	i d'acqua, a	nche per	prevei	iire e gover	nare gli	eventi	naturali.		
Cod.	Ob.3	Rilev	. 106	OBIETTIVO:													
Data a	ssegn.:	01-	gen-10	Attraversamento lui	ngo la S.S.	. 251 di Co	rva per f	avorii	re il defluss	o nella go	olena (del fiume N	Ieduna.	Entro	il		
Obiet.	prioritario	0:		30/03/2016.													
Obiet.	tipologia:	:	SVIL														
Trasve	ersale:		Sì	Risorse umane coinvo	olte:		% Collab	orazio	one Est.:			Importo	: 4.51	0.000	0,00	Valutato	: 19 %
Elen	co Indi	catori							Obi	ettivo							
01	% di	realizz	azione							85							
FAS	I DELL'	'OBIE	TTIVO			D	evisione		Ava	nzamento		Day	visione				
Fase	Descri	zione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPALT	O (AST	4 < 5 mil	ioni di €)		07-feb-09	30-mar-10	416	10-giu-09	09-mar-10	272					0	
01A	ACCERT	AMENT	O E DISF	PONIBILITA' DEL SITO		31-mar-10	05-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0					0	
02	CONTRA	ATTO			00045	06-apr-10	11-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0					0	
03	TRANSA	AZIONE	CON IMP	PRESA APPALTATRICE		20-giu-13	31-gen-15	590	20-giu-13							0	
04	PERIZIA	A SUPPL	ETTIVA I	DI VARIANTE	Diversi	01-feb-15	30-apr-15	88								27	
05	ESECUZ	IONE L	AVORI			01-mag-15	30-mar-16	334								73	
06	COLLAU	JDI				31-mar-16	29-lug-16	120								0	
07	RENDIC	ONTAZ	IONE		51103	30-lug-16	27-apr-17	271								0	
															Total	i: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Rifer politi		i indirizzi <i>[</i> . 201130305	nterventi affinchè la di	scarica dive	enti elemen	to di migli	ioram	ento ambiei	ıtale e qua	alifica	nte del terri	itorio.				
Cod	Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:													
Data a	assegn.:	30-ago-1	Predisposizione pro	ogramma ii	nterventi o	hiusura e	riqua	alificazione	ambient	ale dis	carica. En	tro il 10/	01/20	16		
Obiet.	prioritario):														
Obiet.	tipologia:	MIGI														
Trasv	ersale:	Sì	Risorse umane coinv	volte:		% Collab	orazio	one Est.:			Importo	o: 1.83	6.000	,00	Valutato	: 13 %
Eler	nco Indio	catori						Ob	ettivo							
01	% di	realizzazione	e						88							
FAS	I DELL'	OBIETTIV	o ————————————————————————————————————		Pr	evisione		Ava	nzamento)	Re	visione				
Fase	Descri	zione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01C	INC. PR	OG. RISTRETT	TA - >100 <206 MILA €	51103	01-ago-12	31-ago-12	30	01-ago-12	31-ago-12	30					0	
02	PROGET	TO DEFINITIV	/O	Diversi	01-set-12	17-feb-13	169	01-set-12	17-feb-13	169					0	
03	FINANZ	IAMENTO OPE	RA CON MUTUO		17-nov-12	15-dic-12	28	17-nov-12	15-dic-12	28					0	
06B	APPALTO	O (ASTA < 5 r	nilioni di €)		09-giu-14	24-apr-15	319	09-giu-14							12	
06C	CONTRA	ATTO		00045	25-apr-15	10-mag-15	15								2	
07	PROGET	TO ESECUTIV	' O	01001	11-mag-15	12-ago-15	93								23	
08	ESECUZ	IONE LAVORI			13-ago-15	10-gen-16	150								63	
10	COLLAU	DI			11-gen-16	21-apr-16	101								0	
11	RENDIC	ONTAZIONE		51103	22-apr-16	21-lug-16	90								0	
														Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Riferimento as	gli indirizzi <i>Co</i> d. 201121305	ondivisione di progetti ed	d interver	nti per la ge	estione de	i corsi	d'acqua, a	nche per	prever	iire e govei	rnare gli	eventi	naturali.		
Cod. Ob.5	Rilev. 105	OBIETTIVO:													
Data assegn.:	01-gen-15	Interventi di protezio	ne civile	per la mes	sa in sicu	rezza (di un tratt	o della S	.R. 25	l dal km 2	2+300 al	km 23	3+400. Ent	ro il 30/03/201	6
Obiet. prioritari	io:														
Obiet. tipologia	a: SVIL														
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvol	te:		% Collab	orazio	ne Est.:			Importe	o: 1.60	0.000	,00	Valutato	: 15 %
Elenco Ind	icatori						Obi	ettivo							
01 % di	i realizzazione							82							
FASI DELL	'OBIETTIVO			Dra	evisione		Δvar	nzamento	`	Re	visione				
Fase Descr	rizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	. gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01F PROGE	TTO PRELIMINA	RE		25-gen-15	16-mar-15	50								17	
02 ACQUIS	SIZIONE AREE		51103	17-mar-15	17-apr-15	31								12	
03 PROGE	TTO DEFINITIVO	D-ESECUTIVO	Diversi	18-apr-15	02-mag-15	14								35	
04 ACCER	TAMENTO E DISI	PONIBILITA' DEL SITO		03-mag-15	05-mag-15	2								1	
	PROC. NEGOZIAT 0.000,00<500.00			06-mag-15	16-mag-15	10								7	
07 CONTR	RATTO		04001	17-mag-15	22-mag-15	5								1	
08 ESECU	ZIONE LAVORI			23-mag-15	30-mar-16	312								27	
09 ACCAT	ASTAMENTO			31-mar-16	30-apr-16	30								0	
10 COLLAI	UDI			01-mag-16	31-ago-16	122								0	
11 RENDI	CONTAZIONE		51103	01-set-16	30-mag-17	271								0	
													Tota	ıli: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Rifer politi	imento ag ci: Cod	li indiri l. 20113		tivazione di tutte le po ltura relativa anche is								-	edifici e	negli i	impianti pu	bblici, promuo	vendo la
Cod	Ob.6	Rile	v. 101	OBIETTIVO:													
Data a	issegn.:	01	-gen-13	Biblioteca Multime	diale - Cos	struzione c	abina EN	EL di	trasforma	zione di o	energia	a elettrica.	Entro il	05/10	/2016		
Obiet	prioritario	o:															
Obiet	tipologia:	:	MIGL														
Trasv	ersale:		Sì	Risorse umane coinv	olte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Importo	o: 14	10.000	,00	Valutato	: 4 %
Elei	nco Indi	catori							Obi	ettivo							
01	% di	realiz	zazione							48							
FAS	I DELL	'OBIE	TTIVO			Pr	evisione		Avai	nzamento)	Re	visione				
Fase	Descri	izione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01B	INC. PR (<100.0			C. NEGOZIATA		01-giu-15	19-ago-15	79								15	
01F	PROGET	TTO PR	ELIMINA	RE		19-ago-15	23-nov-15	96								50	
02	PROGET	TTO DE	FINITIVO	- ESECUTIVO	Diversi	24-nov-15	27-feb-16	95								35	
03	FINANZ	IAMEN	TO OPER	A CON MUTUO		28-feb-16	24-mar-16	25								0	
06			EGOZIAT/ 0<500.00			25-mar-16	09-giu-16	76								0	
07	CONTRA	ATTO			00045	10-giu-16	15-giu-16	5								0	
08	ESECUZ	ZIONE L	_AVORI			16-giu-16	05-ott-16	111								0	
09	ACCATA	STAME	ENTO			06-ott-16	05-nov-16	30								0	
10	COLLAU	JDI				06-nov-16	18-mar-17	132								0	
11	RENDIC	CONTAZ	ZIONE		51103	19-mar-17	17-giu-17	90								0	
															Tota	ali: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Riferi politio		li indirizzi . 20113020		anziamento della riqi	ıalificazior	ie delle vie	più conge	stiona	ite.								
Cod.	Ob.7	Rilev. 1	104	OBIETTIVO:													
Data a	assegn.:	01-ge	en-11	Parcheggio lato ove	st della Fi	era di Porc	lenone. E	ntro i	1 25/10/201	15.							
Obiet.	prioritario	o:															
Obiet.	tipologia:	S	VIL														
Trasve	ersale:		Sì	Risorse umane coinve	olte:		% Collab	orazio	one Est.:			Importo:	5.09	7.259	0,00	Valutato	: 13 %
Eler	nco Indi	catori							Ob	iettivo							
01	% di	realizzaz	zione							95							
FAS	I DELL'	OBIET	ΓΙVΟ			Pre	evisione		Δva	nzamento		Revi	isione				
Fase	Descri	zione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01A	INDAGII RILIEVI		4INARI	(IDROGEOLOGICHE E		01-set-11	16-ott-11	45	01-set-11	16-ott-11	45					0	
01F	PROGET	TO PRELI	IMINAR	RE		01-dic-11	13-mar-12	103	01-dic-11	13-mar-12	103					0	
02	PROGET	TO DEFIN	OVITIV		Diversi	14-mar-12	06-mar-13	357	14-mar-12	06-mar-13	357					0	
04	ACQUIS	IZIONE A	REE		51103	07-mar-13	20-set-13	197	04-gen-13	09-set-13	248					0	
05	PROGET	TO ESEC	UTIVO			07-mar-13	28-dic-13	296	07-mar-13	28-dic-13	296					0	
06A	ACCERT	AMENTO	E DISP	ONIBILITA' DEL SITO		14-set-13	19-ott-13	35	14-set-13	19-ott-13	35					0	
06B	APPALT	O (ASTA <	< 5 mili	ioni di €)		20-ott-13	28-giu-14	251	20-ott-13	25-set-14	340					0	
07	CONTRA	ATTO			00045	29-giu-14	19-lug-14	20	25-set-14	25-set-14	0					0	
08	ESECUZ	IONE LAV	ORI			20-lug-14	25-ott-15	462	05-ott-14							83	
10	COLLAU	DI				26-ott-15	05-mag-16	192								17	
11	RENDIC	ONTAZIO	NE		51103	06-mag-16	01-dic-16	209								0	
															Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

Totale valutato obiettivi di sviluppo: 89

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

SEZIONE A

Le attività che s'intendono perseguire nel corso del 2014, rigurdano interventi di manutenzione di strade, piazze, fontane, edifici: scolastici, sportivi, culturali, pubblici, sociali e giudiziari.

Inoltre il centro gestisce anche i seguenti interventi:

1.ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – SERVIZIO FACCHINAGGIO INTERNO :installazione di palchi, transenne, sedie e segnaletica, in occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o da essa patrocinate. Spostamento di arredi ed attrezzature su richiesta di uffici comunali e scuole. 2.CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM: trasporto, installazione, rimozione, pulizia e conservazione di tabelloni elettorali e delle attrezzature occorrenti per allestire i seggi. Stoccaggio e custodia delle schede consegnate dal Tribunale di Pordenone, e relative a tutta la Provincia. Con l'ausilio obbligato di operai esterni. 3.SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA': gran parte del personale assegnato al centro è impegnata nel servizio di pronta disponibilità (pronto intervento a garanzia della sicurezza dei cittadini ed a salvaguardia del patrimonio dell'ente; al di fuori dell'ordinario orario di servizio). Il personale è anche disponibile in caso d'emergenza, in particolare in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse. Organizzazione dei turni annuali, registrazioni delle attività mensili, liquidazione dei corrispettivi.

4.AUTOPARCO: mantenere in efficienza gli automezzi dell'Amministrazione, in uso ai vari centri di spesa, nonché degli automezzi inerenti l'ambito socio sanitario dei Comuni aderenti alla convenzione, con particolare riguardo alla loro sicurezza. Espletamento delle pratiche amministrative (bolli, collaudi, consumi di carburante), programmazione della progressiva sostituzione degli automezzi obsoleti ove consentito dalle norme in vigore.

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

SEZI	ONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	Atttività di coordinamento						
000	Bisogno: Bisogno: Coordinamento attività del servizio.						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	0	<u>%</u>
H	Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport,cultuta,tempo libero,	elezioni)					
001	Bisogno: Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport, Cultura, Tempo libero, Elezion	i)					
H00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		5647	3687	6173	4363	%
H01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione Buono=3; Scarso=1 e di monitoraggio	✓	3	3	3,00	3	100 %
H02	N. interventi per manifestazioni		1100	1100	500	500	%
H03	% ore manutentori dedicata a manifestazioni				36	28	%
Ι	Manutenzioni						
001	Bisogno: Gestione altre attività						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		14961	14916,75	11283	9742	%
I03	Importo degli interventi di manutenzione in appalto		0	0	0	0	%
			Totale centre	o elementare va	alutato attiv	ità ordinaria:	100 %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

Centro di Costo/Centr	o Eleme	entare	Perio	odo	%	0	A	В	C	D	E	F	G	H	I	L	Tot	tale ore Note
MARCOLIN LORELLA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	19 %	300											300	Reperibilità
ENGLARO ENRICO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	15 %	250											250	P.O. dal 12/01/2015 fino scadenza mandato Sindaco
BIDOLI FRANCO		COORDINATORE CAPO SQUADRA OPERAI	01-gen-15	31-dic-17	100 %	1345								100	100		1.545	Reperibilità
MORETTIN PAOLO	B8	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100 %										1545		1.545	Reperibilità
BAGNARIOL EZIO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100 %									772	773		1.545	Reperibilità
BORTOLIN MAURO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100 %									464	1081		1.545	Reperibilità
ΓURCHET MAURO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100 %									400	1145		1.545	Reperibilità
ARBAN RENATO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100 %									1082	463		1.545	Reperibilità
LAZZARINI MICHELE	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100 %										1545		1.545	Reperibilità- Resp. Bianchet M.
LORENZON TULLIO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100 %									1545			1.545	Reperibilità
LOVISOTTO MICHELE	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100 %										1545		1.545	Reperibilità- Resp. Bianchet M.
SANTAROSSA GIORGIO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100 %										1545		1.545	
				Totale ore	centro:	1.895	0	0	0	0	(0	0	4.363	9.742	0	16.000	
				Riso	rse umar	ie asse,	gnate	e al co	entro	elem	entar	e (U	omini	i/anno):		10,34	
										- 6	a tem	po in	deteri	minato):		10,34	
											- a te	етро (deteri	minato):		0,00	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

SEZIONE A

All'interno delle varie attività programmate per l'anno 2015 - per le quali viene confermato il mantenimento degli attuali standard di servizio - vengono individuati i sequenti obiettivi particolari:

A -INCREMENTO E DECREMENTO DEL PATRIMONIO:

Si darà avvio alle operazioni di compravendita immobiliare approvate con il Piano 2015.

Inoltre, si procederà alla graduale esecuzione dei Piani precedenti dando priorità all'alienazione di autorimesse già destinate ad uso pubblico e alle procedure ad evidenza pubblica, oltrechè alle restanti procedure o trattative dirette finalizzate alla regolarizzazione del regime patrimoniale dei beni pubblici.

B - GESTIONE BENI COMUNALI:

Per quanto concerne l'attività di gestione ordinaria, l'operatività dell'ufficio sarà finalizzata alla gestione amministrativa, contabile e contrattuale dei beni in concessione e/o locazione attiva e passiva, procedendo al rinnovo dei contratti scaduti e/o in scadenza.

Proseguirà il piano di assegnazione di locali idonei a fini associativi ed in particolare la concessione di spazi di proprietà comunale per lo svolgimento di attività sociali.

Complessivamente il portafoglio dei contratti in gestione ammonta a 171 fra concessioni e contratti di locazione a fini abitativi, commerciali e istituzionali, cui si aggiungono 17 gestioni condominiali.

Si sottolinea inoltre, che l'operatività dell'ufficio sarà interessata, come previsto dalla normativa in materia di trasparenza e pubblicità, dalla rilevazione di tutti i beni immobili di proprietà comunale e dei relativi canoni di locazione e concessione. I dati raccolti dovranno essere pubblicati a norma di legge.

Per quanto riguarda le azioni di vigilanza e tutela dei beni affidati in gestione al settore (beni disponibili) saranno effettuati in corso d'anno alcuni sopralluoghi a campione.

C - SUPPORTO TECNICO AD ALTRI UFFICI:

Si continuerà ad operare, quale unità di supporto trasversale, con gli altri uffici per il rilascio di stime, pareri e frazionamenti, assicurando nel contempo anche la partecipazione al Sistema Informativo Territoriale (SIT), nonché nei confronti di terzi (professionisti e cittadini) per evadere alle numerose richieste di informazioni relativamente ai titoli di possesso, regime giuridico e dimensioni di strade, aree e immobili comunali

Tutte le attività di cui sopra vengono confermate anche per gli esercizi successivi, con una particolare attenzione al miglioramento della qualità del patrimonio comunale individuando, sulla base di una preventiva ricerca e valutazione, ulteriori beni da alienare (che saranno oggetto di apposito piano triennale) fra quelli che, per dimensione, ubicazione, caratteristiche o reddito inadeguato, non sono più rispondenti a fini istituzionali; si provvederà ad una oculata gestione del patrimonio disponibile (aree e fabbricati) in modo che possa assicurare un reddito adeguato.

D - ESPROPRI

Saranno avviati gli espropri e/o asservimenti legati ai progetti PISUS.

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

SEZI	ONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutat
A	Attività amministrativa - gestione beni comunali						
001	Bisogno: Assicurare la disponibilità di locali destinati a uffici e servizi comunali e Asss Gest. amm.va, contabile e fiscale di contratti attivi e passivi e concessioni demaniali. A					ıunali.	
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione Buono=3; Scarso=1 e di monitoraggio	✓	3	3	3,00	3	%
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		3398	3291	4459	4708	%
A02	N. contratti di locazione attiva		30	19	20,00	20	%
A03	N. contratti di locazione passiva		0	10	20	10	%
A04	N. concessioni attive e passive		134	137	134,00	134	%
A05	N. gestioni condominiali		16	17	16,50	17	%
A 06	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	V	20,72	19,83	25,63	28,71	5 %
A 09	Valore del patrimonio al 31.12 - PATRIMONIO NETTO (milioni di €)	V	247	247	0	0	%
A10	Indebitamento procapite (per residente) al 31/12	~	1784,95	1646	0	0	%
В	Attività per incremento e decremento del patrimonio						
001	Bisogno: Acquisizione, permute e cessioni patrimoniali a titolo oneroso, gratuito e mor	tis causa.					
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1632	835	2095	2890	%
B02	N. alienazioni	✓	1	0	3	8	5 %
B03	N. acquisizioni	✓	5	0	1	7	5 %
304	Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore)	V	116,57	278,33	349,17	152,11	5 %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

B05	N. alienazioni/acquisizioni riferite ad anni precedenti (2009-2010-2011-2012)	N. 41 alienazioni arretrate		13	0	0	0	%
B06	N. alienazioni/acquisizioni previste anni precedenti	N. alienazioni da realizzare nell'anno	✓	8	3	2	4	5 %
C	Pareri							
001	Bisogno: effettuare indagini, consulenze, verifiche inerenti a	l patrimonio comunale.						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			108	466	1077	1590	%
C02	N. pareri espressi			94	70	70	90	%
C03	Tempo medio dedicato per parere (ore)		~	1,15	6,66	15,39	17,67	5 %
C04	Tempo medio di rilascio parere (gg)		✓	8	8	5,00	8	5 %
D	Espropri							
001	Bisogno: Atti tecnico - amministrativi per avvio e definizione	procedure espropriative conness	se alla realizz	zazione di lavor	ri pubblici comi	unali. Altre attiv	vità	
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					617	845	%
D02	Pratiche espropri giacenti	n. soggetti				567	567	%
D03	N. pratiche movimentate nel periodo (Gestite)					607	300	%
D04	N. acquisizioni bonarie	n. soggetti				0	200	%
D07	Tempo medio dedicato per esproprio movimentato (gestito)		✓			1,02	2,82	5 %
				Totale cen	tro elementare	e valutato attiv	ità ordinaria:	40 %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Desci	rizione Intervento/Indicat	tori di attività e perf	rmance		Obiettivo 2015	Valutato
101	Garantire un monitorag	gio costante dell'effe	ivo consumo delle utenze degli s	tabili comunali di competenza tramite la	lettura sistematica dei contatori.	
10101	% di realizzazione				100	3 %
Ten	npi Realizzazione:	Inizio Prevista 01/05/2015	Fine Prevista 31/12/2015			
102	Studio per la riorganizza	zione del Patrimonio	comunale.			
10201	% di realizzazione				100	3 %
Ten	npi Realizzazione:	Inizio Prevista 02/05/2015	Fine Prevista 31/12/2015			

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	В	C	D	E	F	G	Н	I	L	Totale ore Note		
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	9 %		162										162		
PREDONZAN ALESSANDRA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	50 %		533	200		100							833	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco	
QUERINUZ MANUELA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100 %		1100	445									1.545		
SALVITTI ELISABETTA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100 %		600	945									1.545		
ERODI ADRIANO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100 %		100	500	200	745							1.545		
MOZZON FIORENZO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100 %		200	800	545								1.545		
SAKSIDA MARTA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	85 %		1313										1.313		
COLAFEMMINA ANTONIO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100 %		700		845								1.545	1	
			_	Totale ore	e centro:	0	4.708	2.890	1.590	845	0	0	0	0	0	0	10.033		
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): - a tempo indeterminato:														6,44					
													6,44						
- a tempo determinato:												0,00							

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

SEZ	ZIONE E - OBI	IETTIV	I DI SVILUPPO E I	MIGLIOR	AMENTO											
	A	Attiv	rità amministrativa	ı - gestion	e beni co	munali										
Rifer politi	rimento agli indiri ici: Cod. 20112	0101 far ap int	intende affrontare il t voriscano una connes. posite strategie parte teressi ed in particola delle manifestazioni/e	sione tra do cipative e te re alle asso	manda e o ecniche di ciazioni; ir	fferta, pro gestione;	duzio b) lo s	ne e fruizio viluppo di	ne. Ciò sa partnershi	rà pos ip pub	sibile attrav blico – priva	erso a) l to che a	l'orga ıllargh	nizzazione iino il cam	di progetti supp po ai diversi po	portati da ertatori di
Cod	l. Ob.1 Rilev	v. 101	OBIETTIVO:													
Obiet	t. prioritario:	-gen-14 MIGL	Realizzazione gara 31/08/2015.	per l'affida	amento in	concessio	ne del	ll'Aula Ma	gna del C	entro	Studi con p	roposta	cultu	ırale per l	a città. Entro il	
Trasv	versale:	Sì	Risorse umane coinv	volte:		% Collab	orazio	one Est.:			Importo:		0	,00	Valutato	y: 7 %
Elei	nco Indicatori							Obi	ettivo							
01	% di realizz	zazione							100							
	SI DELL'OBIE e Descrizione	TTIVO		Centro	Pr Inizio	evisione Fine	gg	Avai Inizio	nzamento Fine		Rev Inizio	isione Fine	99	Stato	Poso faso	Realiz.ne
01		ONE PRO	PPOSTA CULTURALE	00215		30-ott-14		01-apr-14		gg 212	IIIIZIO	FIIIE	gg	Stato	0	Realiz.lie
02	GESTIONE GAR	RA				30-giu-15		30-nov-14							90	
03	AFFIDAMENTO	E FIRMA	A CONVENZIONE		01-lug-15	31-ago-15	61								10	
														Tot	ali: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Cod. C)b.2	Rile	v. 104	OBIETTIVO:												
Data ass	egn.:	01	-gen-15	Aggiornamento Piano del Pat	rimonio co	munale.	Entro	il 31/12/20	15.							
Obiet. pr	rioritario	:														
Obiet. tij	oologia:		MIGL													
Trasvers	ale:			Risorse umane coinvolte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Import	o:	0	,00	Valuta	to: 25 %
Elence	Indic	atori						Obi	ettivo							
01	% di r	ealiz	zazione					-	00							
FASI [DELL'	OBIE	TTIVO		Pre	evisione		Avai	nzament	0	Re	evisione				
Fase [Descriz	zione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fas	e Realiz.ne
01 F	REALIZZ	AZION	NE		02-mag-15	31-dic-15	243								10	0
														Total	i: 10	0

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

	В		Attiv	ità per incremento	e decrem	ento del	patrimo	nio									
Cod	. Ob.3	Rilev.	104	OBIETTIVO:													
Data a	assegn.:	01-8	gen-15	Realizzazione piano	delle alien	nazioni e a	cquisizior	ni imm	obiliari. E	ntro il 3	0/09/20	15					
Obiet	. prioritario:	:															
Obiet	. tipologia:	1	MIGL														
Trasv	ersale:			Risorse umane coinvo	lte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Importo	o: 60)5.000	,00	Valutato	: 25 %
Elei	nco Indic	atori							Obi	ettivo							
01	% di r	ealizza	azione							100							
02	N. alie	enazio	ni							8							
03	N. acq	quisizio	oni							7							
FAS	I DELL'	OBIET	TIVO			Pre	evisione		Avai	nzamento	n	Re	visione				
Fase	Descriz	zione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ALIENAZ MAGNOL		OSTI AU	TO NEL COND.		01-mag-15	31-lug-15	91								50	
02	ALIENAZ LE TORR		OSTI AU	TO NEL CONDOMINIO		01-lug-15	30-set-15	91								50	
															Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	57	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

SEZIONE A

Il programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 e l'elenco annuale per il 2015 sono attualmente in fase di adozione. La loro definitiva approvazione in Consiglio Comunale, prevista per il prossimo 30 marzo, costituirà il riferimento e l'obiettivo dell'attività trasversale dell'U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore - Patrimonio per l'anno 2015.

L'annualità 2015 vede riconfermati per slittamento gli investimenti con devoluzione di mutui, a titolo di compartecipazione al finanziamento degli interventi rientranti nel progetto PISUS, recentemente oggetto di formale accordo con la Regione.

Gli interventi PISUS, unitamente alla realizzazione della copertura della discarica e alla ripresa del cantiere della SS 251 sono stati definiti quali opere strategiche alle quali assegnare priorità di realizzazione.

Sono inoltre in fase di appalto le importanti opere idrauliche affidate al Comune in avvalimento (interventi localizzati a Villanova e Vallenoncello, quest'ultimo abbinato a intervento finanziato dalla Protezione civile regionale).

Sono infine in fase esecutiva i lavori di realizzazione del parcheggio di interscambio presso il quartiere fieristico, per il quale si sono convenzionati la Camera di Commercio (stazione appaltante) e il Comune di Pordenone (ente attuatore).

Ulteriori risorse di investimento potranno essere attivate nel corso del 2015 solo entro i limiti stabiliti dal patto di stabilità interno.

La struttura tecnica e amministrativa del Settore Lavori Pubblici porterà inoltre a termine le procedure espropriative in corso, nell'ambito degli spazi finanziari sopra delineati.

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

SEZI	ONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCI	E (PDP)	PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valu	tat
0	Coordinamento e indicatori trasversali al servizio)							
000	Bisogno: integrazione di tutte le attività dell'Unità Operativa all'interno del Settore e con gli altri Settori.	ı, monitoraggio e ridistribuzione dei c	carichi di	lavoro e coord	dinamento dei r	apporti con le d	altre Unità Op	erative	?
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					490	1199		%
0000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	✓	3	3	3,00	3	17	%
001	N. appalti totali gestiti			28,00	0,00	34,00	35		%
002	N. appalti con asta pubblica (totali centro)	Stratificazione 001		1	0,00	3,00	0		%
005	N. appalti con procedura negoziata (totali centro)	Stratificazione 001		12	0,00	9,00	15		%
006	N. appalti con procedura gestione in economia (totali centro) (totali centro)	Stratificazione 001		15	0,00	21,00	20		%
007	N. gestioni in economia con affidamento diretto (totali centro)	con determina o Mepa		0	0,00	326,00	350		%
800	N. ordini di somministrazione emessi (totali centro)			0	0,00	933,00	553		%
009	Tempo medio di evasione appalti con asta pubblica come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	✓	119,00	0	117,00	120	17] %
)12	Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	✓	60	0	51	60	17	%
13	Tempo medio di evasione appalti con procedura gestione in economia (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	V	30	30	40	30	17	%
19	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	V			100	80	17	%
20	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	V			100	100	17] %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

A	Attività amministrativa per Viabilità						
001	Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi a straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contra						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		10056	9086	3244	2660	%
A02	N. appalti con asta pubblica				1	0	%
A03	N. appalti con procedura ristretta				0	0	%
A04	N. appalti con procedura ristretta semplificata				0	0	%
A05	N. appalti con procedura negoziata				0	3	%
A06	N. appalti con procedura gestione in economia				0	4	%
A07	N. gestioni in economia con affidamento diretto				19	150	%
A08	N. ordini di somministrazione emessi				91	80	%
A09	N. di contributi erogati		0	0	0	0	%
В	Attività amministrativa per Progettazione e manutenzione edilizia pubb	lica					
000	Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi a straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contra			0			
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				1336	2031	%
B02	N. appalti con asta pubblica					0	%
B03	N. appalti con procedura ristretta					0	%
B04	N. appalti con procedura ristretta semplificata					0	%
B05	N. appalti con procedura negoziata				1	3	%
B06	N. appalti con procedura gestione in economia				1	6	%
B07	N. gestioni in economia con affidamento diretto				79	60	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

B08	N. ordini di somministrazione emessi			154	140	%
C	Attività amministrativa mobilità					
001	Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contro Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contro relativamente ai contratti di servizio per la sosta a pagamento e la segnaletica stradale	ratto in fase di esecuzio	one e agli adempimenti fi	nanziari, contabili e	e di comunicaz	ione.
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1204	1678	%
C02	N. appalti con asta pubblica				0	%
C03	N. appalti con procedura ristretta				0	%
C04	N. appalti con procedura ristretta semplificata				0	%
C05	N. appalti con procedura negoziata			2	1	%
C06	N. appalti con procedura gestione in economia			3	2	%
C07	N. gestioni in economia con affidamento diretto			13	10	%
C08	N. ordini di somministrazione emessi			9	8	%
C09	N. di contributi erogati			2	5	%
C10	N. manifestazioni			1	0	%
D	Attività amministrativa aree verdi e parchi					
001	Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contro Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contro relativamente al contratto di servizio relativo alla manutenzione del verde pubblico.	ratto in fase di esecuzio	one e agli adempimenti fi	nanziari, contabili e	e di comunicaz	ione.
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1045	1129	%
D02	N. appalti con asta pubblica				0	%
D03	N. appalti con procedura ristretta				0	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

N. appalti con procedura ristretta semplificata						0	%
N. appalti con procedura negoziata					1	1	%
N. appalti con procedura gestione in economia					6	3	%
N. gestioni in economia con affidamento diretto					25	10	%
N. ordini di somministrazione emessi					31	20	%
N. di contributi erogati					2	1	%
N. manifestazioni					0	0	%
Attività amministrativa tutela e sostenibilità ambientale							
straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fa.	se di e	secuzione e agl	i adempiment	i finai	nziari, contabil	i e di comunicaz	ione.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					585	773	%
N. appalti con asta pubblica					1	0	%
N. appalti con procedura ristretta						0	%
N. appalti con procedura ristretta semplificata						0	%
N. appalti con procedura negoziata						1	%
N. appalti con procedura gestione in economia					5	0	%
N. gestioni in economia con affidamento diretto					7	0	%
N. ordini di somministrazione emessi					7	0	%
N. di contributi erogati					10	0	%
N. manifestazioni					0	0	%
	N. appalti con procedura negoziata N. appalti con procedura gestione in economia N. gestioni in economia con affidamento diretto N. ordini di somministrazione emessi N. di contributi erogati N. manifestazioni Attività amministrativa tutela e sostenibilità ambientale Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla reali straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fas Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Colla relativamente alla gestione del ciclo dei rifiuti e spazzamento strade. N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' N. appalti con asta pubblica N. appalti con procedura ristretta N. appalti con procedura negoziata N. appalti con procedura negoziata N. appalti con procedura gestione in economia N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa N. ordini di somministrazione emessi N. di contributi erogati	N. appalti con procedura negoziata N. appalti con procedura gestione in economia N. gestioni in economia con affidamento diretto N. ordini di somministrazione emessi N. di contributi erogati N. manifestazioni Attività amministrativa tutela e sostenibilità ambientale Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazion straordinaria, con riferimento alla progettazione, all' affidamento, alla gestione del contratto in fase di es Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaboraz relativamente alla gestione del ciclo dei rifiuti e spazzamento strade. N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' N. appalti con procedura ristretta N. appalti con procedura ristretta semplificata N. appalti con procedura negoziata N. appalti con procedura gestione in economia N. appalti con procedura gestione in economia N. gestioni in economia con affidamento diretto Con determina o Mepa N. ordini di somministrazione emessi	N. appalti con procedura negoziata N. appalti con procedura gestione in economia N. gestioni in economia con affidamento diretto N. ordini di somministrazione emessi N. di contributi erogati N. manifestazioni Attività amministrativa tutela e sostenibilità ambientale Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere i straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestice relativamente alla gestione del ciclo dei rifiuti e spazzamento strade. N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' N. appalti con procedura ristretta N. appalti con procedura ristretta semplificata N. appalti con procedura negoziata N. appalti con procedura gestione in economia N. appalti con procedura gestione emessi N. di contributi erogati	N. appalti con procedura negoziata N. appalti con procedura gestione in economia N. gestioni in economia con affidamento diretto Con determina o Mepa N. ordini di somministrazione emessi N. di contributi erogati N. manifestazioni Attività amministrativa tutela e sostenibilità ambientale Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e ag straordinaria, con riferimento alla progettazione, all' affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione del rapposi relativamente alla gestione del ciclo dei rifiuti e spazzamento strade. N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' N. appalti con asta pubblica N. appalti con procedura ristretta N. appalti con procedura negoziata N. appalti con procedura negoziata N. appalti con procedura negoziata N. appalti con procedura gestione in economia N. gestioni in economia con affidamento diretto Con determina o Mepa N. ordini di somministrazione emessi N. di contributi erogati	N. appalti con procedura negoziata N. appalti con procedura gestione in economia N. appalti con procedura gestione in economia N. appalti con procedura gestione in economia N. appalti con procedura gestione emessi N. di contributi erogati N. manifestazioni Attività amministrativa tutela e sostenibilità ambientale Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi comnessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interstraordinaria, con riferimento alla progettazione, all' affidamento, alla gestione del contratui in fase di esceuzione e agli adempinenti fina straordinaria, con riferimento alla progettazione, all' affidamento, alla gestione del contratuo in fase di esceuzione e agli adempinenti fina straordinaria con riferimento alla progettazione e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione del rapporti co relativamente alla gestione del ciclo dei rifituti e spazzamento strade. N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' N. appalti con asta pubblica N. appalti con procedura ristretta N. appalti con procedura negoziata N. appalti con procedura negoziata N. appalti con procedura gestione in economia N. appalti con procedura gestione in economia N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa N. di contributi erogati	N. appalti con procedura negoziata	N. appalti con procedura negoziata

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

F	Attività amm.va a supporto serv. Sicurezza - Edilizia giudiziaria e A	Assistenziale				
000	Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi con straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del d					
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1294	1964	%
F02	N. appalti con asta pubblica			1	0	%
F03	N. appalti con procedura ristretta				0	%
F04	N. appalti con procedura ristretta semplificata				0	%
F05	N. appalti con procedura negoziata			1	2	%
F06	N. appalti con procedura gestione in economia			2	3	%
F07	N. gestioni in economia con affidamento diretto			51	30	%
F08	N. ordini di somministrazione emessi			186	100	%
G	Attività amm.va per Edilizia privata, Politiche del territorio e Attiv	ità economiche				
001	Bisogno: Predisposizione dei provvedimenti amministrativi connessi alla adozione/c connessi all'affidamento di servizi, alla concessione/erogazione di contributi, alla re delle convenzioni per l'attuazione degli strumenti di iniziativa privata nonché al per	ealizzazione di opere di urbar	nizzazione a scomputo	oneri, adempimenti	connessi alla	
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3793	4764	%
G02	N. ore lavorate per Ediliaiz privata Stratificazione di G01			195	0	%
G03	N. ore lavorate per gestione del territorio Stratificazione di G01			3552	0	%
G04	N. ore lavorate per Attività economiche Stratificazione di G01			46	0	%
Н	Attività amministrativa per il servizio idrico					
001	Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi conr straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del d Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di co	contratto in fase di esecuzion	e e agli adempimenti f			

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1923	943	%
H02	N. appalti con asta pubblica			0	0	%
H03	N. appalti con procedura ristretta			0	0	%
H04	N. appalti con procedura ristretta semplificata			0	0	%
H05	N. appalti con procedura negoziata			1	3	%
H06	N. appalti con procedura gestione in economia			0	0	%
H07	N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa			45	30	%
H08	N. ordini di somministrazione emessi			10	5	%
H09	N. di contributi erogati			3	1	%
H10	N. manifestazioni			0	0	%
Ι	Attività amministrativa progetti speciali energia - Impianti - Illuminazio	one				
001	Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi di straordinaria e alla specifica procedura rete distribuzione Gas Naturale, con riferimento agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. Gestione adesioni CONSIP. Ca alla concessione/erogazione di contributi	alla progettazione, all	l'affidamento, alla gestione	e del contratto in	ı fase di esecuzi	one e
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			997	2340	%
I02	N. appalti con asta pubblica			0	0	%
I03	N. appalti con procedura ristretta			1	0	%
I04	N. appalti con procedura ristretta semplificata			0	0	%
I05	N. appalti con procedura negoziata			3	1	%
I06	N. appalti con procedura gestione in economia			4	2	%
I07	N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa					

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

I08	N. ordini di somministrazione emessi		445	200	<u>%</u>
I09	N. di contributi erogati		0	0	%
I10	N. manifestazioni		2	2	%
L	Attività amministrativa per serv. Manutenzioni e Altre Attività				
001	Bisogno: Garantire ritiro, consegna, protocollazione della posta e gestione del protocollo in				
	destinazioni, in assenza del personale addetto. Fotocopiatura e rilegatura di atti di compete Segreteria dell'Assessore ai Lavori Pubblici e del Direttore di Settore. Att. Amm.va Politiche		rsonale di tutto	o il Settore IV.	
L01			5254	7081] %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Centro di Costo/Centro	Elem	entare	Periodo	%	0	A	В	C	D	E	F	G	Н	I	L	Tot	ale ore Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15 31-dic-17	6 %	108											108	
PREDONZAN ALESSANDRA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15 31-dic-17	50 %	832											832	P.O. fino alla scadenza de mandato del Sindaco
PELLA MARISA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15 31-dic-17	100 %								1545				1.545	
BALDISSERA MICHELA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15 31-dic-17	87 %	135		202		202		202		402	202		1.345	
CORONA SABRINA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15 31-dic-17	80 %	124	247		309		309					247	1.236	
MAURO ORIANA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15 31-dic-17	100 %		100	361				361			362	361	1.545	
BUREI PAOLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15 31-dic-17	100 %			927				309			309		1.545	
PAJER LUCILLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15 31-dic-17	100 %			309				309			927		1.545	
PEZZOTTI MARIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15 31-dic-17	100 %					927	309	309					1.545	
TARGHETTA FRANCA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15 31-dic-17	100 %			232				309		464	540		1.545	
VIANELLO MARZIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15 31-dic-17	40 %				472								472	P.t. 27,5h
BOER ROSANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15 31-gen-15	100 %								129				129	cessata
PACITTI ANNA RITA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15 31-dic-17	85 %		124		124							988	1.236	p.t. 34 h
POSOCCO CINZIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15 31-dic-17	100 %								1545				1.545	
SAKSIDA MARTA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15 31-dic-17	15 %						155			77			232	
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15 31-dic-17	55 %											850	850	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

ARIANO SARA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100 %		772		773							1.545	maternità dal 07/07/ al 31/08 e da 09/09 a 12/09/14
ARIGLIANO DARIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	08-feb-15	100 %						1	.65				165	cessato
ORENZON GRAZIELLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100 %							1545				1.545	
URCHET ROBERTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100 %										1545	1.545	
UNITA' VACANTE	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-feb-15	31-dic-15	100 %		1417									1.417	EX BOER ROSANNA
ZANOT PAOLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100 %										1545	1.545	
PITTON ANTONIO	B4	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-15	31-dic-17	100 %										1545	1.545	
				Totale ore	centro:	1.19	2.660	2.031	1.678	1.129	773 1.	964 4.764	943	2.340	7.081	26.562	
				Riso	rse um	ane as	segnat	e al co	entro e	lemei	ntare (Uomini	/anno	p):		17,15	-
										<i>- a</i>	tempo	indetern	ninat	o:		17,15	
										_	a temp	o detern	ninat	o:		0,00	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

SEZIONE A

L'unità cura la gestione degli interventi per quanto riguarda gli edifici culturali, l'edilizia pubblica gli impianti sportivi ed i cimiteri, seguendo la realizzazione di nuove opere ed il restauro dei fabbricati esistenti, le manutenzioni ordinarie e quelle straordinarie.
In particolare:

- 1) collabora alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici,
- 2) redige progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi,
- 3) coordina la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l'istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione,
- 4) collabora alle procedure d'appalto,
- 5) provvede alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente),
- 6) coordina l'attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione,
- 7) cura le operazioni di collaudo e il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta),
- 8) collabora alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo.
- 9) gestisce le tematiche relative alla manutenzione dei fabbricati, da realizzarsi tramite:
- -proseguimento delle attività di programmazione e/ o progettazione degli esercizi finanziari precedenti;
- attuazione degli interventi (programmati e non) necessari per assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei relativi impianti;
- -individuazione degli interventi prioritari relativi agli edifici assegnati, anche a seguito di verifiche periodiche;
- -proseguimento dell'attività manutentiva con particolare attenzione all'adeguamento normativo;

L'attività comprende:

- il rapporto con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S, VV.F., ISPESL, Soprintendenza BAAS, Regione, Provincia, Stato,) e gli altri settori del Comune,
- la continuazione degli interventi avviati nel corso dei precedenti esercizi e l'inizio degli interventi contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici; tra questi sono compresi interventi, in cui può essere richiesto l'apporto di professionalità specifiche, non sempre presenti nella struttura.

Gran parte del personale assegnato al centro è impegnata nel servizio di pronta disponibilità (pronto intervento a garanzia della sicurezza dei cittadini ed a salvaguardia del patrimonio dell'ente, al di fuori dell'ordinario orario di servizio). Il personale è anche disponibile in caso d'emergenza, in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse. Questa attività comporta l'organizzazione dei turni annuali, le registrazioni delle attività mensili, la liquidazione dei corrispettivi.

Gli obiettivi dell'anno 2014 che passano a interventi nel 2015 sono i seguenti:

- -Realizzazione impianto geotermico presso il polisportivo ex Cerit
- -Aula magna centro studi: Adeguamento e riqualificazione funzionale

Le opere in corso nel 2014 che proseguono nel 2015 sono:

- 1) Comando Provinciale dei Carabinieri Costruzione edificio
- 2) Pisus A3 Centro multimediale turistico informatico presso l'edificio di parco Querini
- 3) Fabbricato di via Bertossi: adeguamento uffici
- 4) Polisportivo di Torre: Realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica
- 5) Stadio Bottecchia Impianto di illuminazione
- 6) Pisus A7 Banda larga estensione delle infrastruttureper la posa di rete dati in fibra ottica

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Le opere sospese nel 2014 per effetto del patto di stabilità, ma proseguono nel 2015 sono:

- 1) Magazzino comunale Interventi di manutenzione
- 2) Palazzetto dello sport Completamento adeguamento struttura
- 3) Palestra di Roraigrande sostituzione serramenti e manutenzione impianto elettrico
- 4) Cimitero di torre: Ampliamento 4° lotto
- 5) Ex Cartiera galvani Manutenzioni straordinarie
- 6) Cimitero urbano: Ristrutturazione loculi 30-40 anni

Le nuove opere previste a bilancio nel 2015, ma momentaneamente sospese, in attesa di possibili ampliamenti degli spazi finanziari, sono:

- 1) Interventi di straordinaria manutenzione edilizia pubblica
- 2) Interventi di straordinaria manutenzione impianti sportivi
- 3) Interventi di adeguamento ambito sportivo Bottecchia/Agosti
- 4) Manutenzione straordinaria beni culturali
- 5) Manutenzione straordinaria cimiteri
- 6) Manutenzione straordinaria edifici edilizia pubblica
- 7) Manutenzione straordinaria impianti sportivi diversi
- 8) Lavori di sistemazione edificio di via Bertossi Uffici / Impianti
- 9) Lavori di sistemazione edificio di via Bertossi Archivi ed uffici (Arredi/armadi compattabili)
- 10) Manutenzione straordinaria edilizia pubblica

Le opere previste a bilancio nel 2015 di cui si prevede l'esecuzione con priorità sono le seguenti:

- -Lavori di sistemazione edificio di via Bertossi Uffici / Impianti
- -Lavori di sistemazione edificio di via Bertossi Archivi ed uffici (Arredi/armadi compattabili)

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

SEZI	ONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANC	E (PDP)	PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	Manutenzione straordinaria e sviluppo							
001	Bisogno: Manutenzione e sviluppo.							
A01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	✓	3	3	3,00	3	2 %
A02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			12	1	0,00	8	%
A03	N. nuove opere avviate nell'esercizio			0	4	0,00	6	%
A06	N. opere gestite nell'esercizio			12,00	5,00	0,00	14	%
A09	N. progettazioni esterne	Stratificazione A06		0	0	0	7	%
A10	N. opere rendicontate			6	0	0	6	%
A11	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	✓			100	80	2 %
A12	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	✓			100	100	2 %
В	Edilizia culturale							
001	Bisogno: Gestione edilizia culturale							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1514	1538	533	2018	%
B02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			0	0	0	0	%
В03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese			0	0	0	1	%
B04	N. opere chiuse			0	0	0	0	%
B05	N. opere in carico al 31/12			0	0	0,00	1	%
B06	N. opere gestite nell'esercizio			0	0	0,00	1	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

B07	N. strutture gestite totali			13	12	13	13	%
B09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine		0	0	0	25	%
B10	N. ore dedicate per interventi	Parte di B01		0	0	0	0	%
B11	N. ore dedicate per progetti di investimento			0	0	533,00	2018	%
B12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		~	0	0	0,00	0	%
B13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)		✓	0	0	0	2018	%
C	Edilizia pubblica							
001	Bisogno: Gestione edilizia pubblica							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1736	1783	1486	2763	%
C02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedent	i		0	0	0	2	%
C03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sos	pese		0	0	0	3	%
C04	N. opere chiuse			0	0	0	0	%
C05	N. opere in carico al 31/12			0	0	0,00	5	%
C06	N. opere gestite nell'esercizio			0	0	0,00	5	%
C07	N. strutture gestite totali			13	12	13	55	%
C09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine		0	0	0	60	%
C10	N. ore dedicate per interventi	Parte di C01		0	0	0	0	%
C11	N. ore dedicate per progetti di investimento			0	0	1486,00	2763	%
C12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		✓	0	0	0,00	0	%
C13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)		V	0	0	0	552,6	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

D	Impianti sportivi							
001	Bisogno: Gestione impianti sportivi							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			897	887	255	2223	%
D02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			0	0	0	5	
D03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese			0	0	0	1	%
D04	N. opere chiuse			0	0	0	4	%
D05	N. opere in carico al 31/12			0	0	0,00	2	%
D06	N. opere gestite nell'esercizio			0	0	0,00	6	%
D07	N. strutture gestite totali			13	12	13	30	%
D09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine		0	0	0	35	%
D10	N. ore dedicate per interventi	Parte di D01		0	0	0	0	%
D11	N. ore dedicate per progetti di investimento			0	0	255,00	2223	%
D12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		✓	0	0	0,00	0	%
D13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)		✓	0	0	0	370,5	%
E	Cimiteri							
001	Bisogno: Gestione manutenzione cimiteri							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			897	887	255	1758	%
E02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			0	0	0	1	%
E03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese			0	0	0	1	%
E04	N. opere chiuse			0	0	0	1	%
E05	N. opere in carico al 31/12			0	0	0,00	1	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

E06	N. opere gestite nell'esercizio			0	0	0,00	2	%
E07	N. strutture gestite totali			13	12	13	5	%
E09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine		0	0	0	10	%
E10	N. ore dedicate per interventi	Parte di E01		0	0	0	0	%
E11	N. ore dedicate per progetti di investimento			0	0	255,00	1758	%
E12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		✓	0	0	0,00	0	%
E13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)		•	0	0	0	879	%
				Totale centro el	ementare val	utato attività o	ordinaria: 6	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

SEZIO	NE BX - INTERVENTI DI	ATTIVITA' ORDI	NARIA			
Desci	rizione Intervento/Indicator	i di attività e perfo	rmance	(Obiettivo 2015	Valutato
101	Collaudi e rendicontazioni					
10101	% di realizzazione				100	1 %
10102	Aula Magna Centro Studi -	Adeguamento e riqu	alificazione funzionale.		100	
10103	Realizzazione impianto geo	termico impianto sp	ortivo ex Cerit.		100	
Ten	npi Realizzazione:	Inizio Prevista 1 01/01/2015	ine Prevista 31/12/2015			
102	Garantire un monitoraggio	o costante dell'effett	vo consumo delle utenze degli stabili comunali di co	mpetenza tramite la lettura sistemo	atica dei contatori.	
0201	% di realizzzione				100	%
Ten	npi Realizzazione:	Inizio Prevista 01/05/2015	ine Prevista 31/12/2015			
103	Impianti sportivi diversi: m	nanutenzione straor	linaria			
10301	% di realizzazione				100	1 %
Ten	npi Realizzazione:	Inizio Prevista 1	ine Prevista 30/11/2015			

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Centro di Costo/Centr	ro Elementare	Perio	odo	%	0	A	В	C	D	E	F	G	Н	Ι	L	Tot	tale ore Note
ZOFREA ANTONIO	DIR DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	8 %			57	29	29	29						144	
LUTMAN GUIDO	D6 ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100 %			416	417	417	416						1.666	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
CANTIELLO PRIMULA	D5 ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100 %				1545								1.545	
BOMBEN FLAVIA	D3 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100 %			1545									1.545	
CHIAPPA FRANCESCA	D2 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	97 %					927	618						1.545	Reperibilità
DE ZORZI VALENTINO	C3 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100 %					850	695						1.545	Reperibilità
BURINO SONIA	C2 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	50 %				772								772	
			Totale ore	e centro:	0	(2.018	2.763	2.223	1.758	0	0	0	0	0	8.762	
			Risa	rse uman	e asse	gnat	e al ce	entro	eleme	entare	(Ua	mini	anno)):		5,55	
									- 0	ı temp	o inc	letern	ninato	:		5,55	
										- a ten	npo d	letern	ninato	:		0,00	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

SEZ	IONE E	- OB	IETTIV	T DI SVILUPPO E M	IIGLIOR	AMENTO											
	A		Manı	ıtenzione straordin	aria e svi	luppo											
Cod	. Ob.1	Rilev	v. 104	OBIETTIVO:													
Data	assegn.:	01	-dic-14	PISUS A3 - Centro	multimedi	ale turistic	co informa	ativo p	resso l'ed	ficio di p	arco (Querini co	me porta	di ac	cesso telem	atico alla città	. Entro il
Obiet	. prioritario:	:	Sì	08/05/2017													
Obiet	. tipologia:		SVIL														
Trasv	ersale:		Sì	Risorse umane coinvo	olte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Importe	o: 25	50.000	,00	Valutato	: 11 %
Elei	nco Indic								Obi	ettivo							
01	% di r	ealiza	zazione							47							
FAS	I DELL'	OBIE	TTIVO			Pro	evisione		Avar	zamento		Re	visione				
Fase	Descriz	zione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INC. PRO BANDO (OZIATA CON PUBBL.		23-feb-15	13-giu-15	110								5	
02	PROGET	TO DE	FINITIVO)	Diversi	14-giu-15	08-dic-15	177								81	
03	FINANZI	AMEN	TO OPER	A CON MUTUO		09-dic-15	24-dic-15	15								4	
05	PROGET	TO ES	ECUTIVO		01001	27-dic-15	14-mar-16	78								10	
06A	ACCERTA	AMEN	TO E DISF	PONIBILITA' DEL SITO		15-mar-16	15-mar-16	0								0	
06B	APPALTO) (AST	A < 5 mil	ioni di €)		16-mar-16	29-giu-16	105								0	
07	CONTRA	TTO			00045	30-giu-16	05-lug-16	5								0	
08	ESECUZI	ONE L	_AVORI			06-lug-16	08-mag-17	306								0	
09	ACCATAS	STAME	ENTO			09-mag-17	08-giu-17	30								0	
10	COLLAUD	DI				09-giu-17	24-lug-17	45								0	
11	RENDICO	ONTAZ	ZIONE		51103	25-lug-17	18-dic-17	146								0	
															Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Rifer politi	imento agl ci: Cod	li indirizzi <i>Co</i> . 201110107	ompetitività de	el territorio: amplia	mento stes	ura della	rete in	fibra ottice	ı in città.							
Cod	. Ob.2	Rilev.	OBIETTIVO:													
Data	assegn.:	01-dic-14		Banda larga - este	nsione del	le infrast	ruttur	e per la po	sa di ret	e dati i	n fibra ott	tica nella	città	di Pordeno	ne. Fine lavor	i entro il
Obiet	. prioritario	o: Sì	22/08/2018													
Obiet	. tipologia:															
Trasv	ersale:	Sì	Risorse uma	ne coinvolte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Importo	o: 51	4.000	,00	Valutato	: 0 %
Elei	nco Indi	catori						Obi	ettivo							
01	% di	realizzazione							0							
FAS	SI DELL'	OBIETTIVO			Des	evisione		Avor	nzamento		Po	evisione				
Fase	e Descri	zione		Centro	Inizio	Fine	gg	Avai Inizio	Fine	gg gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01		OG. PROC. NEG (<100.000,00)	oziata con Pl	JBBL.	22-gen-16	11-mag-16									0	
02	PROGET	TO DEFINITIVO)	Diversi	12-mag-16	13-dic-16	215								0	
03	DEVOLU	JZIONE MUTUO			14-dic-16	29-dic-16	15								0	
05	PROGET	TO ESECUTIVO)	01001	30-dic-16	30-mar-17	90								0	
06A	ACCERT	AMENTO E DIS	PONIBILITA' DE	L SITO	31-mar-17	31-mar-17	0								0	
06B	APPALT	O (ASTA < 5 mi	lioni di €)		01-apr-17	15-lug-17	105								0	
07	CONTRA	ATTO		00045	16-lug-17	21-lug-17	5								0	
80	ESECUZ	IONE LAVORI			22-lug-17	22-ago-18	396								0	
09	ACCATA	STAMENTO			23-ago-18	22-set-18	30								0	
10	COLLAU	DI			23-ago-18	21-nov-18	90								0	
11	RENDIC	ONTAZIONE		51103	22-nov-18	21-mag-19	180								0	
														Tota	li: 0	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.3	Rile	v. 105	OBIETTIVO:													
Data assegn.	: 01	l-dic-14	PISUS A4C - Riqualif	icazione	, opere inf	frastruttu	rali e a	arredo urb	ano di la	rgo S	an Giorgio.	Fine lav	ori en	tro il 09/0	1/2017	
Obiet. priorit	tario:	Sì														
Obiet. tipolo	gia:	SVIL														
Trasversale:		Sì	Risorse umane coinvolt	e:		% Collab	orazio	ne Est.:			Importo	o: 93	31.487	,20	Valutato	: 12 %
Elenco In	ndicatori							Obi	ettivo							
01 %	di realiz	zazione							0							
FASI DEI	I I 'OBIE	TTIVO														
						evisione			zamento			visione				
Fase Des	crizione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
	PROG. PR DO (<100		OZIATA CON PUBBL.		23-mar-15	11-lug-15	110								19	
02 PRO	GETTO DE	FINITIVO	1	Diversi	12-lug-15	04-feb-16	207								81	
03 DEV	OLUZIONE	MUTUO			05-feb-16	20-feb-16	15								0	
04 PRO	GETTO ES	ECUTIVO		01001	21-feb-16	21-mag-16	90								0	
06B APPA	ALTO (AST	A < 5 mil	ioni di €)		22-mag-16	30-ago-16	100								0	
07 CON	TRATTO			00045	01-set-16	06-set-16	5								0	
08 ESEC	CUZIONE I	_AVORI			07-set-16	09-gen-17	124								0	
10 COLI	_AUDI				10-gen-17	09-lug-17	180								0	
11 RENI	DICONTAZ	ZIONE		51103	10-lug-17	07-gen-18	181								0	
														Tota	ali: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod.	Ob.4	Rile	v. 104	OBIETTIVO:													
Data a	ssegn.:	01	-gen-08	Comando Provincia	le dei Car	abinieri -	Costruzio	ne ed	lificio da d	estinare a	sede	del Nuovo	Comand	lo Pro	vinciale de	i Carabinieri.	Entro il
Obiet.	prioritario	o:		30/07/2015													
Obiet.	tipologia:	:	SVIL														
Trasve	ersale:		Sì	Risorse umane coinvo	olte:		% Collab	orazio	one Est.:			Importo	o: 17.00	0.000	,00	Valutato	o: 11 %
Elen	co Indi	catori							Ob	iettivo							
01	% di	realiz	zazione							99							
FAS	I DELL'	'OBIE	TTIVO			De	evisione		Δνα	nzamento		Po	visione				
Easo	Descri	iziono			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Poso faso	Realiz.ne
01				RE CON VARIANTE	Centro		20-set-08	97	_	22-set-08		IIIIZIO	1 1116	99	Stato	0	ivealiz.iie
02	INC. PR	OG. CO	OMUNITA	RIA >206 MILA €	51103	23-set-08	26-nov-09	429	23-set-08	06-nov-09	409					0	
03	PROGET	TTO DE	FINITIVO)	Diversi	20-mar-10	15-ott-10	209	20-mar-10	06-set-10	170					0	
04	FINANZ	IAMEN	TO OPER	A CON MUTUO	00091	07-set-10	09-set-10	2	07-set-10	09-set-10	2					0	
05	ACQUIS	SIZION	E AREE		51103	04-ott-10	29-apr-11	207	04-ott-10	29-apr-11	207					0	
06	PROGET	TTO DE	FINITIVO) RIVISTO	01001	16-ott-10	24-feb-11	131	16-ott-10	07-feb-11	114					0	
07	ACCERT	TAMEN	TO E DISF	PONIBILITA' DEL SITO		25-feb-11	26-feb-11	1	08-feb-11	09-feb-11	1					0	
08	APPALT	O (COI	MUNITAR	IA)		27-feb-11	09-ott-12	590	09-feb-11	09-ott-12	608					0	
08a	PROGET	TTO ES	ECUTIVO			09-ott-12	21-giu-13	255	09-ott-12	14-giu-13	248					0	
09	CONTRA	ATTO			00045	12-mag-13	17-mag-13	5	27-set-12	02-ott-12	5					0	
10	ESECUZ	ZIONE I	_AVORI			09-giu-13	30-lug-15	781	15-giu-13							73	
11	ACCATA	ASTAME	ENTO			31-lug-15	30-ago-15	30								3	
12	COLLAU	JDI				31-lug-15	27-feb-16	211								22	
13	RENDIC	CONTAZ	ZIONE		51103	28-lug-15	24-gen-16	180								2	
															Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod.	Ob.5	Rilev	. 103	OBIETTIVO:													
Data a	issegn.:	01-	gen-14	Fabbricato di via B	ertossi: ad	eguament	o uffici. E	ntro i	1 15/06/201	5.							
Obiet.	prioritario	o:															
Obiet.	tipologia:	Ī	MIGL														
Trasve	ersale:		Sì	Risorse umane coinv	olte:		% Collab	orazio	one Est.:			Importe	o: 31	0.000	,00	Valutato	: 8 %
Eler	nco Indio	catori							Ob	ettivo							
01	% di	realizz	azione							100							
FAS	I DELL'	OBIE	TTIVO														
	Descri				Centro	Pr Inizio	evisione Fine	~~	Ava Inizio	nzamento Fine		Re Inizio	visione Fine	~~	Stato	Peso fase	Pooliz no
			47 DDO	C. NEGOZIATA	Centro			gg	_		gg	IIIIZIO	rine	gg	Stato		Realiz.lie
01B	(<100.0		AZ. PRUC	. NEGUZIATA		05-mag-14	05-lug-14	61	20-apr-14	27-giu-14	68					0	
01F	PROGET	TO PRI	ELIMINA	RE		01-apr-14	24-mag-14	53	01-apr-14	20-giu-14	80					0	
05	PROGET	TO ESE	CUTIVO		01001	24-mag-14	17-lug-14	54	21-giu-14	03-ott-14	104					0	
06A	ACCERT	AMENT	O E DISI	PONIBILITA' DEL SITO		17-lug-14	18-lug-14	1	01-set-14	02-set-14	1					0	
06E			GOZIAT. 0<500.00	· -		02-set-14	20-nov-14	79	04-ott-14	22-dic-14	79					0	
07	CONTRA	ATTO			00045	21-nov-14	06-dic-14	15	21-nov-14	06-dic-14	15					0	
08	ESECUZ	IONE L	AVORI			01-mar-15	15-giu-15	106								71	
09	ACCATA	STAME	NTO			16-giu-15	17-giu-15	1								3	
10	COLLAU	DI				18-giu-15	18-lug-15	30								24	
11	RENDIC	ONTAZ	IONE		51103	19-lug-15	18-set-15	61								2	
															Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.6	Rilev. 1	100	OBIETTIVO:													
Data assegn.:	01-ge	en-15	Lavori di manutenzi	one edific	io di via B	ertossi - u	ıffici/i	mpianti, a	chivi ed	uffici	(arredi/arı	madi con	npatta	bili) Entro	il 30/11/2015.	
Obiet. priorita	rio:															
Obiet. tipologi	a: M	IIGL														
Trasversale:			Risorse umane coinvo	lte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Importo	o: 5	50.000	00,	Valutato	: 2 %
Elenco Ind	licatori							Obi	ettivo							
01 % d	i realizzaz	zione						1	00							
EASI DEL I	% di realizzazione SI DELL'OBIETTIVO															
FASI DELI	L'OBIET	ΓΙVΟ			Pro	evisione		Avar	zamento	0	Re	visione				
Fase Desci		ΓΙVΟ		Centro	Pro Inizio	evisione Fine	gg	Avar Inizio	zamento Fine	o gg	Re Inizio	visione Fine	99	Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase Desc				Centro	Inizio								99	Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase Desc	rizione ETTAZIONE	:	OCEDURE IN ECONOMIA	Centro	Inizio 01-apr-15	Fine	121						99	Stato		Realiz.ne
Fase Description of the PROGE O2 AFFID.	rizione ETTAZIONE	ON PRO	OCEDURE IN ECONOMIA	Centro	Inizio 01-apr-15 01-ago-15	Fine 31-lug-15	121						99	Stato	31	Realiz.ne
Fase Description of the PROGE 02 AFFID: 03 ESECU	rizione ETTAZIONE AMENTO CO	ON PRO	OCEDURE IN ECONOMIA	Centro	1nizio 01-apr-15 01-ago-15 01-set-15	Fine 31-lug-15 31-ago-15	121 30 90						99	Stato	31	Realiz.ne

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod.	Ob.7	Rilev	. 101	OBIETTIVO:													
Data as	segn.:	10-	nov-14	Polisportivo di Tori	re: Realizz	azione di ı	un campo	di ca	lcio in erba	sintetica.	Entr	o il 23/12/2	2015.				
Obiet. 1	orioritari	o:															
Obiet. t	ipologia	:	MIGL														
Trasver	sale:		Sì	Risorse umane coinv	olte:		% Collab	orazio	one Est.:	50		Importo	o: 10	0.000	,00	Valutato	o: 3 %
Elene	o Indi	catori							Ob	iettivo							
01	% di	realizz	zazione							96							
FASI	DELL	'ORIF	TTIVO														
	Descri		11110		Centro	Pro Inizio	evisione Fine	gg	Ava Inizio	nzamento Fine	gg	Re Inizio	visione Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
			STRETTA	- >100 <206 MILA €	51103	29-set-14	30-set-14		29-set-14	30-set-14	1					0	
01F	PROGE	TTO PR	ELIMINAF	RE		29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1					0	
05	PROGE	TTO ESI	ECUTIVO		01001	24-nov-14	28-apr-15	155	24-nov-14							20	
06A	ACCERT	ГАМЕПТ	O E DISF	PONIBILITA' DEL SITO		29-apr-15	30-apr-15	1								2	
			EGOZIAT/ 0<500.00			01-mag-15	20-lug-15	80								10	
	CONTRA	-			00045	21-lug-15	26-lug-15	5								2	
08	ESECUZ	ZIONE L	AVORI			27-lug-15	23-dic-15	149								52	
09	ACCATA	ASTAME	NTO			24-nov-15	24-dic-15	30								2	
10	COLLAL	JDI				25-ott-15	23-gen-16	90								12	
11	RENDIC	CONTAZ	IONE		51103	24-gen-16	22-ago-16	211								0	
															Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod	. Ob.8	Rile	v. 101	OBIETTIVO:													
Data	assegn.:	01	-gen-15	Interventi di straore			e impiant	i spor	tivi. Ristrı	ıtturazio	ne Pol	isportivo E	Ex Fiera,	Palest	tra di via l	Peruzza: realiz	zazione
Obiet	. prioritario	0:		nuovi spogliatoi. En	tro 11 22/0	//2016											
Obiet	. tipologia:	:	MIGL														
Trasv	ersale:		Sì	Risorse umane coinv	olte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Importo	o: 10	0.000	,00	Valutato	: 3 %
Elei	nco Indi	catori							Obi	ettivo							
01	% di	realiz	zazione							57							
FAS	I DELL	'OBIE	TTIVO			Dr	evisione		Avor	nzamento		Po	visione				
Fase	Descri	zione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01F	PROGET	ITO PR	RELIMINAF	RE		09-mar-15	23-mag-15	75								39	
02	PROGET	ITO DE	FINITIVO)	Diversi	24-mag-15	05-nov-15	165								53	
03	FINANZ	IAMEN	TO OPERA	A CON MUTUO	00091	06-nov-15	01-dic-15	25								3	
06A	ACCERT	AMEN	TO E DISF	PONIBILITA' DEL SITO		02-dic-15	07-dic-15	5								3	
06E			EGOZIAT/ 0<500.00			08-dic-15	25-feb-16	79								2	
07	CONTRA	ATTO			00045	26-feb-16	02-mar-16	5								0	
08	ESECUZ	IONE I	_AVORI			03-mar-16	22-lug-16	141								0	
10	COLLAU	IDI				23-lug-16	20-nov-16	120								0	
11	RENDIC	CONTAZ	ZIONE		51103	21-nov-16	19-ago-17	271								0	
															Tota	ali: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.9	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	Impianti sportivi diversi	- manutenzio	ne straordi	naria:	interven	ti negli s	pogliat	oi vari e ri	sanamen	to um	nidità. Entro	il 30/11/201	5.
Obiet. prioritai	rio:													
Obiet. tipologi	a: MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collabo	orazion	e Est.:			Import	o: 4	9.139	,97	Valutato	o: 2 %
Elenco Ind	licatori					Obi	iettivo							
01 % d	i realizzazione						100							
FASI DELI	L'OBIETTIVO		P	revisione		Avai	nzament	0	Re	visione				
Fase Desc	rizione	Ce	entro Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 PROGE	ETTAZIONE		01-apr-15	5 31-lug-15	121								50	_
02 AFFID	AMENTO CON PRO	OCEDURE IN ECONOMIA	01-ago-1	5 31-ago-15	30								10	
03 ESECU	JZIONE LAVORI		01-set-15	30-nov-15	90								30	
				- 34 1: 45	21								10	
04 RENDI	ICONTAZIONE		30-nov-1	5 31-dic-15	31								10	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.10	Rilev	7. 101	OBIETTIVO:													
Data assegn.:	03	3-ott-14	Stadio O. Bottecchia	: Impiant	o di illumi	inazione. l	Entro	il 22/03/20	15.							
Obiet. prioritari	io:															
Obiet. tipologia	a:	MIGL														
Data assegn.: 03-ott-14 Obiet. prioritario:						% Collab	orazio	one Est.:			Importo	o: 30	0.000	,00	Valutato	: 3 %
Elenco Ind	icatori							Ob	iettivo							
01 % di	i realizz	zazione							100							
FASI DELL	'OBIE	TTIVO			Dr	evisione		Ava	nzamento		Po	visione				
Fase Descr	rizione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01F PROGE	TTO PR	ELIMINAF	RE		01-ott-14	03-ott-14	2	01-ott-14	03-ott-14	2					0	
05 PROGE	TTO ES	ECUTIVO		01001	17-ott-14	21-dic-14	65	17-ott-14	19-dic-14	63					0	
06A ACCER	TAMENT	TO E DISF	PONIBILITA' DEL SITO		21-dic-14	21-dic-14	0	19-dic-14	19-dic-14	0					0	
					21-dic-14	18-gen-15	28	22-dic-14							12	
07 CONTR	RATTO			00045	19-gen-15	20-gen-15	1								2	
08 ESECU	ZIONE L	AVORI			20-gen-15	22-mar-15	61								63	
10 COLLAI	UDI				22-mar-15	11-apr-15	20								21	
11 RENDI	CONTAZ	IONE		51103	12-apr-15	08-gen-16	271								2	
								-						Total	i: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

															•
Cod. Ob.11	1 Rilev. 101	OBIETTIVO:													
Data assegn.:	01-gen-14	Palazzetto dello Sp	ort: comple	etamento a	deguame	nto sti	ruttura. E	ntro il 18	/12/20	16					
Obiet. priorita	rio:														
Obiet. tipologi	ia: MIGL														
Trasversale:	Sì	Risorse umane coin	volte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Import	o: 15	60.000	,00	Valutato	o: 3 %
Elenco Ind	licatori						Obi	ettivo							
01 % d	li realizzazione							57							
FASI DEL	L'OBIETTIVO			D-			A.,			D					
Fase Desc	riziono		Centro	Inizio	evisione Fine	99	Avar Inizio	nzamento Fine		Inizio	evisione Fine	99	Stato	Poso faso	Realiz.ne
		100 200 MTI A C		_		gg	IIIIZIO	LIIIE	99	IIIIZIO	FILLE	gg	Stato		
01C INC. P	ROG. RISTRETTA	- >100 <206 MILA €	51103	01-glu-14	09-ott-14	130								9	
01F PROG	etto preliminai	RE		10-ott-14	14-gen-15	96								28	
02 PROG	ETTO DEFINITIVO)	Diversi	15-gen-15	19-giu-15	155								36	
03 FINAN	IZIAMENTO OPER	A CON MUTUO		20-giu-15	15-lug-15	25								2	
05 PROG	ETTO ESECUTIVO		01001	16-lug-15	12-dic-15	149								22	
06A ACCEF	RTAMENTO E DISF	PONIBILITA' DEL SITO		13-dic-15	18-dic-15	5								2	
06D APPAL	TO (COMUNITAR	IA)		19-dic-15	24-mag-16	157								1	
07 CONT	RATTO		00045	25-mag-16	30-mag-16	5								0	
08 ESECU	JZIONE LAVORI			31-mag-16	18-dic-16	201								0	
10 COLLA	AUDI			18-dic-16	17-apr-17	120								0	
11 REND	ICONTAZIONE		51103	18-apr-17	14-gen-18	271								0	
													Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.12	Rilev. 100	OBIETTIVO:													
Data assegn.:	01-gen-14	Palestra di Rorai - s	ostituzione	serrame	nti e manu	utenzi	one impia	nto elettri	co. Er	ntro il 21/04	1/2015				
Obiet. prioritari	io:														
Obiet. tipologia	: MIGL														
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvo	olte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Importo	o: 10	0.000	,00	Valutato	2 %
Elenco Indi	icatori						Ob	iettivo							
01 % di	realizzazione							100							
FASI DELL	'OBIETTIVO	1		Dr	evisione		Δνα	nzamento		Re	visione				
Fase Descr	izione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
05 PROGE	TTO ESECUTIVO)	01001	03-giu-14	14-set-14	103	03-giu-14	14-set-14	103					0	
06A ACCER	TAMENTO E DIS	PONIBILITA' DEL SITO		15-set-14	20-set-14	5	15-set-14	20-set-14	5					0	
	ROC. NEGOZIAT 0.000,00<500.00	· ·		21-set-14	09-dic-14	79	21-set-14	12-dic-14	82					0	
07 CONTR		,,,,,,,	00045	10-dic-14	15-dic-14	5	10-dic-14	15-dic-14	5					0	
08 ESECUZ	ZIONE LAVORI			16-dic-14	21-apr-15	126	16-dic-14							73	
10 COLLAU	JDI			22-apr-15	31-ago-15	131								24	
11 RENDIC	CONTAZIONE		51103	01-set-15	30-nov-15	90								3	
													Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.13	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	Manutenzione strutture cu	lturali (inter	venti in pi	ù lotti	i): al Teatı	o Verdi	ed ai N	Iusei Enti	ro il 29/1	1/2015	5		
Obiet. prioritari	o:													
Obiet. tipologia	: MIGL													
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collab	orazio	one Est.:			Import	o: 3	30.000	,00	Valutato	o: 2 %
Elenco Indi	icatori					Ob	iettivo							
01 % di	realizzazione						100							
FASI DELL	'OBIETTIVO		Pı	revisione		Ava	nzament	0	Re	evisione				
Fase Descr	izione	Centi	ro Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 PROGE	TTAZIONE		15-apr-15	30-mag-15	45								31	
02 AFFIDA	MENTO CON PRO	OCEDURE IN ECONOMIA	01-giu-15	31-lug-15	60								3	
03 ESECUZ	ZIONE LAVORI		01-ago-15	29-nov-15	120								64	
04 RENDIO	CONTAZIONE	35005	30-nov-15	30-dic-15	30								2	
												Totali	i: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

4 Rilev. 101	OBIETTIVO:													
01-gen-15	Teatro Verdi. Interv	enti press	o il Foyer	. Entro il	31/08/	2015.								
rio:														
ia: MIGL														
	Risorse umane coinvo	olte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Import	o: 4	0.000	,00	Valutato	o: 3 %
dicatori						Obi	iettivo							
li realizzazione							100							
L'OBIETTIVO			Pr	evisione		Avai	nzament	0	Re	visione				
rizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
ETTAZIONE			15-apr-15	14-lug-15	90								31	
AMENTO CON PRO	OCEDURE IN ECONOMIA		15-lug-15	14-ago-15	30								3	
JZIONE LAVORI			15-ago-15	31-ago-15	16								64	
ICONTAZIONE			01-set-15	01-ott-15	30								2	
TOOMTALIONE														
	01-gen-15 rio: ia: MIGL dicatori di realizzazione L'OBIETTIVO crizione ETTAZIONE DAMENTO CON PRO	Teatro Verdi. Intervirio: ia: MIGL Risorse umane coinvo dicatori di realizzazione L'OBIETTIVO ETTAZIONE DAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA JZIONE LAVORI	Teatro Verdi. Interventi press rio: ia: MIGL Risorse umane coinvolte: dicatori li realizzazione L'OBIETTIVO ETTAZIONE DAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA JZIONE LAVORI	Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. rio: ia: MIGL Risorse umane coinvolte: Centro Rizione ETTAZIONE Procedure In ECONOMIA DI 15-ago-15 15-ago-15	Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il anno 1997. Tio: Tio	Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 31/08/ rio: ia: MIGL Risorse umane coinvolte: % Collaborazio dicatori li realizzazione L'OBIETTIVO Previsione rizione Centro Inizio Fine gg ETTAZIONE AMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA JZIONE LAVORI Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 31/08/ % Collaborazio % Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 31/08/ % Collaborazio % Collaborazio % Collaborazio % Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 31/08/ % Collaborazio % Collaborazio % Collaborazio % Collaborazio % Collaborazio % Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 31/08/ % Collaborazio % Collaborazio % Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 31/08/ % Collaborazio % Collaborazio % Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 31/08/ % Collaborazio % Collaborazio % Collaborazio **	Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 31/08/2015. rio: ia: MIGL Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Cicatori Ii realizzazione Centro Previsione Avalenzione ETTAZIONE Previsione Centro Inizio Fine gg Inizio ETTAZIONE AMMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA DI JOURNA 15-lug-15 14-ago-15 30 JOURNA LAVORI 15-ago-15 31-ago-15 16	Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 31/08/2015. rio: ia: MIGL Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Cicatori Di realizzazione Centro Previsione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine ETTAZIONE DAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 15-ago-15 14-ago-15 30 DZIONE LAVORI	Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 31/08/2015. rio: ia: MIGL Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: dicatori ti realizzazione Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 31/08/2015. % Collaborazione Est.: Obiettivo Il realizzazione Totalizzazione Previsione Centro Inizio Fine gg ETTAZIONE 15-apr-15 14-lug-15 90 MAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 15-lug-15 14-ago-15 30 JZIONE LAVORI	Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 31/08/2015. rio: ia: MIGL Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo licatori ii realizzazione Previsione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio ETTAZIONE DAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 15-lug-15 14-ago-15 30 JZIONE LAVORI 15-ago-15 31-ago-15 16	Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 31/08/2015. rio: ia: MIGL Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 4 dicatori ti realizzazione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine Inizio Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine	Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 31/08/2015. rio: ia: MIGL Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 40.000 dicatori ti realizzazione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg ETTAZIONE AMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 15-ago-15 31-ago-15 16	Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 31/08/2015. rio: ia: MIGL Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 40.000,00 li realizzazione Centro Inizio Previsione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato AVAINTEMBRITIO Fine GG AVAINTEMBRITIO FINE G	Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 31/08/2015. rio: ia: MIGL Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 40.000,00 Valutate dicatori trealizzazione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase ETTAZIONE DAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 15-ago-15 14-ago-15 30 31 JZIONE LAVORI Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 31/08/2015. Importo: 40.000,00 Valutate 40.000,00 Va

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Rilev. 100	OBIETTIVO:													
01-gen-13	Ex Cartiera Galvani	- Manute	enzioni str	aordinari	e. Ent	ro il 30/09	/2015							
rio:														
a: MIGL														
	Risorse umane coinvo	olte:		% Collab	orazio	one Est.:			Import	o: 1	0.000	,00	Valutato	o: 2 %
licatori						Ob	iettivo							
i realizzazione							100							
L'OBIETTIVO			Pro	evisione		Ava	nzament	0	Re	visione				
rizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
ETTAZIONE			01-apr-15	30-giu-15	90								31	
AMENTO CON PRO	OCEDURE IN ECONOMIA		01-lug-15	31-lug-15	30								3	
ZIONE LAVORI			01-ago-15	30-set-15	60								64	
CONTATIONS			01-ott-15	31-ott-15	30								2	
CONTAZIONE														
	io: a: MIGL icatori i realizzazione -'OBIETTIVO rizione ETTAZIONE AMENTO CON PRI ZIONE LAVORI	O1-gen-13 io: a: MIGL Risorse umane coinvolicatori i realizzazione -'OBIETTIVO rizione ETTAZIONE AMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA ZIONE LAVORI	O1-gen-13 io: a: MIGL Risorse umane coinvolte: i realizzazione L'OBIETTIVO rizione Centro ETTAZIONE AMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA ZIONE LAVORI	O1-gen-13 io: Risorse umane coinvolte: realizzazione -'OBIETTIVO rizione Centro Inizio O1-apr-15 AMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA ZIONE LAVORI Cartiera Galvani - Manutenzioni str. Propositi della contrologica in terminale della contrologica della con	O1-gen-13 io: a: MIGL Risorse umane coinvolte: % Collab icatori i realizzazione -'OBIETTIVO rizione Centro Previsione ETTAZIONE AMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA ZIONE LAVORI O1-ago-15 30-set-15	O1-gen-13 io: a: MIGL Risorse umane coinvolte: % Collaborazio irealizzazione -'OBIETTIVO rizione Centro Inizio Fine gg ETTAZIONE AMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA ZIONE LAVORI Ex Cartiera Galvani - Manutenzioni straordinarie. Ent	O1-gen-13 io: a: MIGL Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: icatori i realizzazione Centro Inizio Fine gg Inizio ETTAZIONE AMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA ZIONE LAVORI EX Cartiera Galvani - Manutenzioni straordinarie. Entro il 30/09 % Collaborazione Est.: Previsione Aval Inizio O1-apr-15 30-giu-15 90 O1-lug-15 31-lug-15 30 ZIONE LAVORI	O1-gen-13 Ex Cartiera Galvani - Manutenzioni straordinarie. Entro il 30/09/2015	O1-gen-13 Ex Cartiera Galvani - Manutenzioni straordinarie. Entro il 30/09/2015	O1-gen-13 io: MIGL Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importe icatori Obiettivo i realizzazione Previsione Avanzamento Re rizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio ETTAZIONE O1-apr-15 30-giu-15 90 AMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA O1-ago-15 30-set-15 60	O1-gen-13 io: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	O1-gen-13 io: MIGL Risorse umane coinvolte:	O1-gen-13 Ex Cartiera Galvani - Manutenzioni straordinarie. Entro il 30/09/2015 O1-gen-13 O1-gen-13 O1-gen-13 O1-gen-13 O1-gen-13 O1-gen-14 O1-gen-15 O1-gen-15 O1-gen-16 O1-gen-16 O1-gen-17 O1-gen-17 O1-gen-18 O1-gen-18	Ol-gen-13 Ex Cartiera Galvani - Manutenzioni straordinarie. Entro il 30/09/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod	Ob.16	Rilev. 100	OBIETTIVO:													
Data a	issegn.:	01-gen-1	Cimitero Urbano:	ristrutturaz	zione locu	li 30-40 ar	nni. E	ntro il 29 /1	2/2016							
Obiet	prioritario	o:														
Obiet	tipologia:	MIG	L													
Trasv	ersale:	Sì	Risorse umane coin	volte:		% Collab	orazio	one Est.:			Import	o: 6	0.000	,00	Valutato	: 2 %
Elei	co Indi	catori						Ob	iettivo			1		<u> </u>		
01	% di	realizzazion	ne						57							
FAS	I DELL'	OBIETTIV	0													
				_		evisione			nzamento			evisione		_		
Fase	Descri	zione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01C	INC. PR	OG. RISTRET	TA - >100 <206 MILA €	51103	03-giu-14	11-ott-14	130	03-giu-14	11-ott-14	130					0	
01F	PROGET	TO PRELIMI	NARE		12-ott-14	31-gen-15	111	12-ott-14							31	
02	PROGET	TO DEFINITI	IVO	Diversi	01-feb-15	06-lug-15	155								40	
05	PROGET	TO ESECUTI	VO	01001	07-lug-15	03-dic-15	149								25	
06A	ACCERT	AMENTO E D	ISPONIBILITA' DEL SITO		04-dic-15	09-dic-15	5								2	
06D	APPALTO	O (COMUNITA	ARIA)		10-dic-15	15-mag-16	157								2	
06E		ROC. NEGOZI .000,00<500			16-mag-16	03-ago-16	79								0	
07	CONTRA	ATTO		00045	04-ago-16	09-ago-16	5								0	
80	ESECUZ	IONE LAVOR	I		10-ago-16	29-dic-16	141								0	
10	COLLAU	DI			01-dic-16	29-apr-17	149								0	
11	RENDIC	ONTAZIONE		51103	30-apr-17	29-lug-17	90								0	
														Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod.	Ob.17	Rilev	. 104	OBIETTIVO:													
Data as	ssegn.:	01-	gen-14	Cimitero di Torre:	ampliamen	to 4° lotto	o. Entro il	23/12	/2016								
Obiet. j	prioritari	o:															
Obiet.	tipologia	:	SVIL														
Trasvei	rsale:		Sì	Risorse umane coinv	olte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Importo	o: 60	0.000	,00	Valutato	: 11 %
Elen	co Indi	catori							Obi	ettivo							
01	% di	realizz	azione							28							
FASI	DELL	'OBIE	TTIVO			Dr	evisione		Avo	nzamento		Po	visione				
Fase	Descri	zione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
			STRETTA	- >100 <206 MILA €	51103		28-giu-15									15	
01F	PROGE	ITO PR	ELIMINAR	RE		29-giu-15	18-set-15	81								48	
02	PROGE	ITO DE	FINITIVO		Diversi	19-set-15	06-feb-16	140								37	
06A	ACCERT	AMENT	O E DISP	ONIBILITA' DEL SITO		06-feb-16	08-feb-16	2								0	
06D	APPALT	O (COM	1UNITARI	A)		09-feb-16	10-lug-16	152								0	
07	CONTRA	ATTO			00045	11-lug-16	16-lug-16	5								0	
08	ESECUZ	ZIONE L	AVORI			17-lug-16	23-dic-16	159								0	
10	COLLAL	JDI				26-dic-16	25-apr-17	120								0	
11	RENDIC	ONTAZ	IONE		51103	26-apr-17	24-ago-17	120								0	
															Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

8 Rilev. 100	OBIETTIVO:													
01-gen-15	Manutenzione straordin	naria cimit	eri. En	tro il 30/	11/20	15								
nrio:														
ia: MIGL														
	Risorse umane coinvolte:		Ç	% Collab	orazio	one Est.:			Import	o: 4	10.000	,00	Valutato	2 %
dicatori						Obi	ettivo							
di realizzazione							100							
L'OBIETTIVO			Pre	visione		Avai	nzament	0	Re	visione				
rizione	Ce	entro Ir	nizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
ETTAZIONE		01-	apr-15	31-lug-15	121								31	
DAMENTO CON PRO	OCEDURE IN ECONOMIA	01-	ago-15	31-ago-15	30								3	
UZIONE LAVORI		01-	set-15	30-nov-15	90								64	
ICONTAZIONE		01-	dic-15	31-dic-15	30								2	
												Tata	100	
	01-gen-15 rio: ia: MIGL dicatori di realizzazione L'OBIETTIVO crizione ETTAZIONE DAMENTO CON PRO	O1-gen-15 rio: ia: MIGL Risorse umane coinvolte: dicatori di realizzazione L'OBIETTIVO crizione Control ETTAZIONE DAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA UZIONE LAVORI	O1-gen-15 rio: ia: MIGL Risorse umane coinvolte: Cicatori Ii realizzazione L'OBIETTIVO ETTAZIONE CAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA JZIONE LAVORI Manutenzione straordinaria cimit	O1-gen-15 rio: ia: MIGL Risorse umane coinvolte: Predicatori di realizzazione L'OBIETTIVO FITZIONE CENTRALIONE CE	Manutenzione straordinaria cimiteri. Entro il 30/ rio: ia: MIGL Risorse umane coinvolte: % Collab dicatori li realizzazione L'OBIETTIVO Previsione ETTAZIONE Centro Inizio Fine ETTAZIONE D1-apr-15 D1-apr-15 D1-ago-15 D1-ago-15 D1-set-15 D1-set-15	Manutenzione straordinaria cimiteri. Entro il 30/11/20 rio: ia: MIGL Risorse umane coinvolte: % Collaborazio dicatori li realizzazione L'OBIETTIVO Previsione rizione Centro Inizio Fine gg ETTAZIONE AMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA D1-ago-15 31-ago-15 30 JZIONE LAVORI 01-set-15 30-nov-15 90	Manutenzione straordinaria cimiteri. Entro il 30/11/2015 rio: ia: MIGL Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Cicatori Il realizzazione L'OBIETTIVO Previsione Avarizione FINAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA DI JOURNAL AVORI O1-ago-15 31-ago-15 30 O1-set-15 30-nov-15 90	Manutenzione straordinaria cimiteri. Entro il 30/11/2015 rio:	Manutenzione straordinaria cimiteri. Entro il 30/11/2015 rio: ia: MIGL Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: dicatori irealizzazione Centro Inizio Fine gg ETTAZIONE D1-apr-15 31-lug-15 31-lug-15 31-ago-15 30 DZIONE LAVORI O1-set-15 30-nov-15 90	Manutenzione straordinaria cimiteri. Entro il 30/11/2015 rio: ia: MIGL Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importe dicatori irealizzazione Previsione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio ETTAZIONE DAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 01-ago-15 31-ago-15 30 DZIONE LAVORI 01-set-15 30-nov-15 90	O1-gen-15	Manutenzione straordinaria cimiteri. Entro il 30/11/2015 rio:	Manutenzione straordinaria cimiteri. Entro il 30/11/2015 rio:	Manutenzione straordinaria cimiteri. Entro il 30/11/2015 Trio:

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod	. Ob.19	Rilev	. 100	OBIETTIVO:													
Data	assegn.:	01-	gen-15	Interventi ai cimite	ri. Entro il	23/12/201	5.										
Obiet	. prioritario	o:															
Obiet	. tipologia:		MIGL														
Trasv	ersale:		Sì	Risorse umane coinv	volte:		% Collab	orazio	one Est.:			Importo	o: 10	0.000	0,00	Valutato	o: 2 %
Elei	nco Indi	catori							Ob	iettivo							
01	% di	realizz	azione							96							
FAS	I DELL'	'OBIE	TTIVO			Dr	evisione		Λνα	nzamento		Pe	evisione				
Fase	e Descri	zione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01C	INC. PR	OG. RIS	TRETTA	- >100 <206 MILA €	51103	29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1					0	
01F	PROGET	ITO PRE	LIMINA	RE		29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1					0	
05	PROGET	ITO ESE	CUTIVO		01001	24-nov-14	28-apr-15	155	24-nov-14							20	
06A	ACCERT	AMENT	O E DISF	PONIBILITA' DEL SITO		29-apr-15	30-apr-15	1								2	
06E	APP. PF		GOZIAT/ <500.00	· =		01-mag-15	20-lug-15	80								10	
07	CONTRA	-		-,,	00045	21-lug-15	26-lug-15	5								2	
08	ESECUZ	IONE L	AVORI			27-lug-15	23-dic-15	149								53	
09	ACCATA	STAME	OTV			24-dic-15	23-gen-16	30								2	
10	COLLAU	IDI				24-gen-16	04-lug-16	162								11	
11	RENDIC	ONTAZI	ONE		51103	05-lug-16	01-feb-17	211								0	
															Tota	ali: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.20	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	Manutenzione straordinaria	edilizia pu	bblica: ar	chivio	storico e i	nsonoriz	zazion	e CED. En	tro il 30/	11/20	15		
Obiet. prioritar	rio:													
Obiet. tipologia	a: MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collab	orazio	one Est.:			Import	o: 4	10.000	,00	Valutato	2 %
Elenco Ind	licatori					Ob	iettivo							
01 % di	i realizzazione						100							
FASI DELL	L'OBIETTIVO		Pr	evisione		Ava	nzament	0	Re	visione				
Fase Descr	rizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 PROGE	ETTAZIONE		01-apr-15	31-lug-15	121								31	
02 AFFIDA	AMENTO CON PRO	OCEDURE IN ECONOMIA	01-ago-15	31-ago-15	30								3	
03 ESECU	JZIONE LAVORI		01-set-15	30-nov-15	90								64	
04 RENDI	CONTAZIONE		01-dic-15	31-dic-15	30								2	
												Totali	i: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.21 Rilev. 100 OBIETTIVO:				
Data assegn.: 01-gen-15 Manutenzione straordinaria d	i edilizia pubblica: trasformaz	ione in nuovi uffici ex con	vento di San Francesc	o. Entro il 30/11/2015
Obiet. prioritario:				
Obiet. tipologia: MIGL				
Trasversale: Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Es	t.: In	nporto: 30.000,00	Valutato: 2 %
Elenco Indicatori		Obiettivo		
01 % di realizzazione		100		
FASI DELL'OBIETTIVO	Previsione	Avanzamento	Revisione	
Fase Descrizione Centro				tato Peso fase Realiz.ne
01 PROGETTAZIONE	01-apr-15 31-lug-15 121			31
02 AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA	01-ago-15 31-ago-15 30			3
03 ESECUZIONE LAVORI	01-set-15 30-nov-15 90			64
04 RENDICONTAZIONE	01-dic-15 31-dic-15 30			2
				Totali: 100

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod	Ob.22	Rile	v. 103	OBIETTIVO:													
Data a	ssegn.:	01	-gen-15	Interventi di straoro				•			/		. /	0		unale, Polizia	
Obiet.	prioritario):		Municipale, Sistema	zione cope	ertura Sar	1 Franceso	co e se	rvizi igien	ici Parco	San V	alentino. 1	Entro il 8	/02/20)17		
Obiet.	tipologia:		MIGL														
Trasv	ersale:		Sì	Risorse umane coinvo	olte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Import	o: 15	0.000	,00	Valutato	»: 8 %
Eler	co Indic	catori							Obi	ettivo							
01	% di 1	realiz	zazione							36							
FAS	I DELL'	OBIE	TTIVO			Dr	evisione		Δvar	nzamento		Re	evisione				
Fase	Descriz	zione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01F	PROGET	TO PR	ELIMINA	RE		09-mar-15	26-giu-15	109								42	
02	PROGET	TO DE	FINITIVO)	Diversi	27-giu-15	29-nov-15	155								56	
03	FINANZI	IAMEN	TO OPER	A CON MUTUO	00091	30-nov-15	01-gen-16	32								2	
05	PROGET	TO ES	ECUTIVO		01001	02-gen-16	14-giu-16	164								0	
06A	ACCERT	AMEN	TO E DISF	PONIBILITA' DEL SITO		15-giu-16	20-giu-16	5								0	
06E			EGOZIAT/ 0<500.00	· -		21-giu-16	13-set-16	84								0	
07	CONTRA	ATTO			00045	14-set-16	19-set-16	5								0	
08	ESECUZ	IONE I	_AVORI			20-set-16	08-feb-17	141								0	
09	ACCATA	STAME	ENTO			09-feb-17	11-mar-17	30								0	
10	COLLAU	DI				12-mar-17	20-set-17	192								0	
11	RENDIC	ONTAZ	ZIONE		51103	21-set-17	20-dic-17	90								0	
															Tota	ali: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Totale valutato obiettivi di sviluppo: 96

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

SEZIONE A

Cura la gestione degli interventi per:

- 1) la realizzazione di nuovi fabbricati ed impianti;
- 2) la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione ed il restauro dei fabbricati e degli impianti esistenti.

Sinteticamente:

- 1) collabora alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
- 2) redige progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi;
- 3) coordina la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l'istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione;
- 4) collabora alle procedure d'appalto,
- 5) provvede alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente);
- 6) coordina l'attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione;
- 7) cura le operazioni di collaudo, direttamente o cooperando con i liberi professionisti incaricati;
- 8) cura il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta);
- 9) collabora alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo;
- 10) Coordina le attività inerenti la gestione della sicurezza ai sensi dell'DL.vo n. 81/2008 per le competenze inerenti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'attività comprende il raccordo con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S., VV.F., ISPESL, Soprintendenza BAAS, Regione, Provincia, Stato, ecc.) e gli altri Settori del Comune.

Saranno proseguiti o portati a termine gli interventi avviati nel corso dei precedenti esercizi ed iniziati, quelli contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici, nei limiti consentiti dal patto di stabilità.

Le competenze dell'U.O.C. Sicurezza, Edilizia Giudiziaria e Assitenziale, sono molteplici anche di valenza trasversale, soprattutto per quanto attiene il Servizio di Prevenzione e Protezione con un numero elevato d'interventi.

Il personale dipendente assicura anche il servizio di pronta disponibilità (interventi in emergenza, a salvaguardia del patrimonio comunale e della sicurezza dei cittadini, al di fuori del normale orario d'ufficio).

Nel corso dell'anno 2015 saranno avviati i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:

- Rifacimento copertura presso la Scuola Elementare IV Novembre di Via S. Quirino;
- Manutenzione straordinaria servizi igienici della Scuola Elementare L. Da Vinci;
- Realizzazione della scala esterna antincendio e interventi finalizzati al risparmio energetico presso la Scuola Elementare Beato Odorico;
- Straordinaria manutenzione dell'ingresso di Palazzo Ricchieri;
- Adeguameno C.P.I. Scuola Media Via Maggiore;
- Sostituzione serramenti e sistemazione area esterna Scuola Materna di Via Cappuccini;

Si prevede inoltre di completare la progettazione esecutiva dell'"Intervento di ristrutturazione ed adeguamento normativo del Reparto Alzheimer e del quarto piano presso Casa Serena", procedere con l'avvio dei lavori entro il mese di Settembre.

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

SEZI	ONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	Manutenzione straordinaria e sviluppo						
001	Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo						
A01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione Buono=3; Scarso=1 e di monitoraggio	✓	3	3	3,00	3	3 %
A02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		0,00	0,00	0,00	8	%
A06	N. opere gestite nell'esercizio		0,00	0,00	0,00	11	%
A07	Importo investimenti opere in corso (c+r in migliaia di €)		4058	0	0	0	%
A08	N. progettazioni interne		1	0	0	14	%
A09	N. progettazioni esterne		4	0	0	2	%
A10	N. opere rendicontate		0	0	0	7	%
A11	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	✓			100	80	3 %
A12	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati presponsabile presponsabile presponsabile	✓			100	100	3 %
В	Edilizia socio-assistenziale						
001	Bisogno: Gestione Edilizia socio-assistenziale e giudiziaria						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1864	4289	3228	1852	%
B02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		0	0	0	4	%
В03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese		0	0	0	0	%
B04	N. opere chiuse		0	0	0	2	%
B05	N. opere in carico al 31/12		0,00	0,00	0,00	2	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

N. opere gestite nell'esercizio			0,00	0,00	0,00	4	%
N. strutture gestite totali			21	21	20	20	%
N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine		0	0	0	45	%
N. ore dedicate per interventi	Parte di B01		0	0	0	1300	%
N. ore dedicate per progetti di investimento			1864,00	4289,00	3228,00	552	%
Tempo medio dedicato per intervento			0	0	0	8,39	%
Tempo medio dedicato per opera gestita			0	0	0	138	%
Edilizia scolastica							
Bisogno: Gestione edilizia scolastica							
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			6222	5148	2331	2835	%
N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			0	0	0	4	%
N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese			0	0	0	2	%
N. opere chiuse			0	0	0	4	%
N. opere in carico al 31/12			0,00	0,00	0,00	2	%
N. opere gestite nell'esercizio			0,00	0,00	0,00	6	%
N. strutture gestite totali			27	28	28	28	%
N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine		0	0	0	120	%
N. ore dedicate per interventi	Parte di C01		0	0	0	1600	%
N. ore dedicate per progetti di investimento			6222,00	5148,00	2331,00	1235	%
	N. strutture gestite totali N. interventi con affidamento esterno N. ore dedicate per interventi N. ore dedicate per progetti di investimento Tempo medio dedicato per intervento Tempo medio dedicato per opera gestita Edilizia scolastica Bisogno: Gestione edilizia scolastica N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese N. opere chiuse N. opere in carico al 31/12 N. opere gestite nell'esercizio N. strutture gestite totali N. interventi con affidamento esterno N. ore dedicate per interventi	N. strutture gestite totali N. interventi con affidamento esterno N. ore dedicate per interventi N. ore dedicate per progetti di investimento Tempo medio dedicato per intervento Tempo medio dedicato per opera gestita Edilizia scolastica Bisogno: Gestione edilizia scolastica N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese N. opere chiuse N. opere gestite nell'esercizio N. strutture gestite totali N. interventi con affidamento esterno N. ore dedicate per interventi Parte di C01	N. strutture gestite totali N. interventi con affidamento esterno N. ore dedicate per interventi N. ore dedicate per interventi Parte di B01 N. ore dedicate per progetti di investimento Tempo medio dedicato per intervento Tempo medio dedicato per opera gestita Edilizia scolastica Bisogno: Gestione edilizia scolastica N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese N. opere chiuse N. opere gestite nell'esercizio N. strutture gestite totali N. interventi con affidamento esterno N. ore dedicate per interventi Parte di C01	N. strutture gestite totali N. interventi con affidamento esterno N. ore dedicate per interventi Parte di B01 O N. ore dedicate per progetti di investimento I 1864,00 Tempo medio dedicato per intervento Tempo medio dedicato per opera gestita O Edilizia scolastica Bisogno: Gestione edilizia scolastica N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' Ocere pubbliche in carico da esercizi precedenti N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti N. opere chiuse N. opere chiuse N. opere chiuse N. opere gestite nell'esercizio N. opere gestite nell'esercizio N. opere gestite nell'esercizio N. opere gestite nell'esercizio N. opere didamento esterno N. interventi con affidamento esterno N. ore dedicate per interventi Parte di C01 O Parte di C01 O O N. ore dedicate per interventi	N. strutture gestite totali □ 21 21 N. interventi con affidamento esterno buoni+determine □ 0 0 N. ore dedicate per interventi Parte di B01 □ 0 0 N. ore dedicate per progetti di investimento □ 1864,00 4289,00 Tempo medio dedicato per intervento □ 0 0 Tempo medio dedicato per opera gestita □ 0 0 Edilizia scolastica □ 0 0 Bisogno: Gestione edilizia scolastica □ 0 0 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' □ 6222 5148 N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti □ 0 0 N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese □ 0 0 N. opere chiuse □ 0 0 N. opere gestite nell'esercizio □ 0,000 0,00 N. opere gestite nell'esercizio □ 0,00 0,00 N. strutture gestite totali □ 27 28 N. inter	N. strutture gestite totali □ 21 21 20 N. interventi con affidamento esterno buoni+determine □ 0 0 0 N. ore dedicate per interventi Parte di B01 □ 0 0 0 N. ore dedicate per progetti di investimento □ 1864,00 4289,00 3228,00 Tempo medio dedicato per intervento □ 0 0 0 Tempo medio dedicato per opera gestita □ 0 0 0 Edilizia scolastica Bisogno: Gestione edilizia scolastica □ 0 0 0 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' □ 6222 5148 2331 N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti □ 0 0 0 N. opere chiuse □ 0 0 0 0 N. opere chiuse □ 0 0 0 0 N. opere gestite nell'esercizio - escluse sospese □ 0 0 0 0 N. opere gestite nell'esercizio □ 0 0 0 0 0 N. opere gestite nell'esercizio □ 0 0 0 0 <td>N. strutture gestite totali □ 21 21 21 20 20 N. interventi con affidamento esterno buoni+determine □ 0 0 0 0 0 45 N. ore dedicate per interventi Parae di B01 □ 0 0 0 0 0 3228,00 552 N. ore dedicate per progetti di investimento □ 1864,00 4289,00 3228,00 552 552 Tempo medio dedicato per intervento □ 0 0 0 0 0 8,39 Tempo medio dedicato per opera gestita □ 0 0 0 0 0 0 138 Edilizia scolastica Bisogno: Gestione edilizia scolastica N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' □ 6222 5148 2331 2835 N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti □ 0 0 0 0 0 0 4 N. nuove opera avviate nell'esercizio - escluse sospese □ 0 0 0 0 0 0 2 N. opere chiuse □ 0 0 0 0 0 0 2 N. opere gestite nell'esercizio - escluse sospese □ 0,000 0,000 0,000 0,000 2 2 N. opere gestite nell'esercizio □ 0,000 0,000 0,000 0,000 0 2 N. opere gestite nell'esercizio □ 0,000 0,000 0,000 0,000 0 2 N. strutture gestite totali □ 27 28 28 28 28 N. interventi con affidamento esterno buoni+determine □ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<!--</td--></td>	N. strutture gestite totali □ 21 21 21 20 20 N. interventi con affidamento esterno buoni+determine □ 0 0 0 0 0 45 N. ore dedicate per interventi Parae di B01 □ 0 0 0 0 0 3228,00 552 N. ore dedicate per progetti di investimento □ 1864,00 4289,00 3228,00 552 552 Tempo medio dedicato per intervento □ 0 0 0 0 0 8,39 Tempo medio dedicato per opera gestita □ 0 0 0 0 0 0 138 Edilizia scolastica Bisogno: Gestione edilizia scolastica N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' □ 6222 5148 2331 2835 N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti □ 0 0 0 0 0 0 4 N. nuove opera avviate nell'esercizio - escluse sospese □ 0 0 0 0 0 0 2 N. opere chiuse □ 0 0 0 0 0 0 2 N. opere gestite nell'esercizio - escluse sospese □ 0,000 0,000 0,000 0,000 2 2 N. opere gestite nell'esercizio □ 0,000 0,000 0,000 0,000 0 2 N. opere gestite nell'esercizio □ 0,000 0,000 0,000 0,000 0 2 N. strutture gestite totali □ 27 28 28 28 28 N. interventi con affidamento esterno buoni+determine □ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </td

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C13	Tempo medio dedicato per opera gestita		0	0	0	205,83	%
D	Edilizia giudiziaria						
001	Bisogno: Gestione Edilizia giudiziaria						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	410	66	538	%
D02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		0	0	0	0	%
D03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospe	se	0	0	0	1	%
D04	N. opere chiuse		0	0	0	1	%
D05	N. opere in carico al 31/12		0,00	0,00	0,00	0	%
D06	N. opere gestite nell'esercizio		0,00	0,00	0,00	1	%
D07	N. strutture gestite totali		4	4	4	4	%
D09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	0	0	0	30	%
D10	N. ore dedicate per interventi	Parte di D01	0	0	0	200	%
D11	N. ore dedicate per progetti di investimento		1864,00	4289,00	3228,00	552	%
D12	Tempo medio dedicato per intervento		0	0	0	2,67	%
D13	Tempo medio dedicato per opera gestita		0	0	0	338	%
E	Sicurezza						
001	Bisogno: Gestione sicurezza						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		5914	3106,5	0	2052	%
E02	N. aggiornamenti documento valutazione rischi		0	0	0	24	%
E03	N. aggiornamenti piani di emergenza		0	0	0	4	%
E04	N. corsi formazione personale		0	0	0	7	%

 ${\bf SETTORE\ IV\ -\ Gestione\ territorio,\ Infrastrutture,\ Ambiente}$

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 9 %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

SEZIO	NE BX - INTERVENTI	DI ATTIVITA' ORDINARIA		
Desc	erizione Intervento/Indica	atori di attività e performance	Obiettivo 2015	Valutato
101	Collaudi e rendicontazi	ioni		
10101	% di realizzazione		100	2 %
10102	Sostituzione serramenti	esterni Asilo Nido di via Auronzo	100	
Tei	mpi Realizzazione:	Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015		
102	Manutenzioni straordii	narie Palazzo di Giustizia. Opera n. 37.15 € 15.000,00		
10201	% di realizzazione		100	2 %
Ter	mpi Realizzazione:	Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015		
103	Manutenzioni straordii	narie scuole materne € 20.000,00 - opera n. 5.15		
10301	% di realizzazione		100	2 %
Tei	mpi Realizzazione:	Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015		
104	Manutenzioni straordii	narie scuole elementari € 20.000,00 - opera n. 4.15		
10401	% di realizzazione		100	2 %
Tei	mpi Realizzazione:	Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015		
105	Manutenzioni straordii	narie asili nido € 20.000,00 -opera n. 3.15		
10501	% di realizzazione		100	2 %
Tei	mpi Realizzazione:	Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015		

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

106	Manutenzioni straord	inarie sociale € 20.000	0- opera n. 2.15		
10601	% di realizzazione			100	2 %
Ten	npi Realizzazione:	Inizio Prevista 01/01/2015	ine Prevista 31/12/2015		
107	Manutenzioni straord	inarie casa serena € 20	00,00- opera n. 12.15		
10701	% di realizzzione			100	%
Ten	npi Realizzazione:	Inizio Prevista 01/01/2015	ine Prevista 31/12/2015		
108	Manutenzioni straord	inarie scuole medie € 2	000,00- opera n. 6.15		
10801	% di realizzazione			100	2 %
Ten	npi Realizzazione:	Inizio Prevista 01/01/2015	ine Prevista 31/12/2015		
109	Manutenzione straord	linaria servizi igienici s	ola elementare Leonardo da Vinci. € 60.000,00 - Opera 72.14		
10901	% di realizzazione			100	2 %
Ten	npi Realizzazione:	Inizio Prevista 01/01/2015	ine Prevista 31/12/2015		
110	Garantire un monitor	aggio costante dell'effe	vo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la	lettura sistematica dei contatori.	
11001	% di realizzzione			100	%
Ten	npi Realizzazione:	Inizio Prevista 01/05/2015	ine Prevista 31/12/2015		

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Centro di Costo/Cent	ro Elementare	Perio	odo	%	0	A	В	C	D	E	F	G	H	I	L	Tof	tale ore Note
ZOFREA ANTONIO	DIR DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	7 %		126										126	
CALLIGARO LORIS	D6 ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100 %		200		1345								1.545	
DEL MESTRE TIZIANO	D5 ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	91 %		500	200	208	200	407						1.515	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
CESSELLI ANTONIO	D3 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	50 %			258	257	258							773	
GIORDANO LUIGI	C3 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100 %		100				1445						1.545	
CANDERAN ANDREA	C2 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100 %		400		945		200						1.545	
ROMANIN BARBARA	C1 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100 %		300	1085	80	80							1.545	
IOB FIORENZO	B1 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	20 %			309									309	
		_	Totale ore	centro:	0	1.626	1.852	2.835	538	2.052	0	0	0	0	0	8.903	
			Riso	rse uman	e asse	gnate	al ce	ntro e	eleme	entare	(Ua	omini	/anno):		5,68	
									- a	ı temp	o inc	deteri	ninate):		5,68	
										- a ten	npo d	detern	ninate	o: [0,00	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

SEZI	ONE E	- OBII	ETTIV	I DI SVILUPPO E M	IGLIOR A	AMENTO											
	0																
Cod.	Ob.1	Rilev.	103	OBIETTIVO:													
Data a	ssegn.:	01-	dic-14	PISUS A8 - Rifacime	ento ingre	sso Museo	Palazzo 1	Ricchi	eri. Entro	il 31/05/	2016.						
Obiet.	prioritario:		Sì														
Obiet.	tipologia:	;	SVIL														
Trasve	ersale:		Sì	Risorse umane coinvo	lte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Import	o: 10	5.000	0,00	Valutato	: 13 %
Elen	co Indic	atori							Obi	ettivo							
01	% di r	ealizza	azione							55							
FAS	I DELL'	OBIET	TIVO			Dr	evisione		Λνα	zamento	^	D.	evisione				
Fase	Descriz	ione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INC. PRO BANDO (OZIATA CON PUBBL.		22-feb-15	12-giu-15	110								14	
02	PROGET	TO DEF	INITIVO	- ESECUTIVO	Diversi	13-giu-15	24-dic-15	194								85	
03	DEVOLUZ	ZIONE N	MUTUO			25-dic-15	10-gen-16	16								1	
06A	ACCERTA	MENTO	DE DISF	ONIBILITA' DEL SITO		11-gen-16	11-gen-16	0								0	
06B	APPALTO	(ASTA	< 5 mil	ioni di €)		12-gen-16	26-apr-16	105								0	
07	CONTRA	то			00045	27-apr-16	01-mag-16	4								0	
08	ESECUZI	ONE LA	VORI			02-mag-16	31-mag-16	29								0	
10	COLLAUD	ΟI				01-giu-16	30-lug-16	59								0	
11	RENDICO	ONTAZIO	ONE		51103	31-lug-16	28-gen-17	181								0	
															Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod	. Ob.2	Rile	v. 104	OBIETTIVO:													
Data	assegn.:	01	-gen-13	Interventi di ri		e adeguan	ento nor	mativ	o del repai	to Alzhei	mer d	ei locali lav	vanderia	e in p	arte dei loc	ali del quarto	piano.
Obie	t. prioritari	o:		Entro il 08/06/2	2016												
Obie	t. tipologia	:	MIGL														
Trasv	versale:		Sì	Risorse umane o	coinvolte:		% Collab	orazio	one Est.:	70		Importo	o: 1.01	0.000	,00	Valutato	: 18 %
Ele	nco Indi	catori	i						Ob	iettivo							
01	% di	realiz	zazione							62							
ΕΛC	SI DELL	'OBIE	ETTIVO														
					01		evisione			nzamento			visione		04 - 4	D (D
Fas	e Descr				Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	99	Stato	Peso tase	Realiz.ne
01B	INC. PR (<100.0			C. NEGOZIATA		20-mar-14	10-lug-14	112	20-mar-14	18-ago-14	151					0	
02	PROGE	TTO DE	EFINITIVO)	Diversi	11-lug-14	12-set-14	63	20-lug-14	09-set-14	51					0	
03	FINANZ	ZIAMEN	ITO OPERA	A CON MUTUO		30-mar-15	29-apr-15	30	13-set-14							4	
05	PROGE	TTO ES	SECUTIVO		01001	09-gen-15	05-mag-15	116								38	
06E			IEGOZIATA 0<500.00			06-mag-15	20-lug-15	75								19	
07	CONTR	ATTO			00045	21-lug-15	19-set-15	60								5	
80	ESECUZ	ZIONE I	LAVORI			20-set-15	08-giu-16	262								34	
10	COLLAU	JDI				09-giu-16	18-nov-16	162								0	
11	RENDIC	CONTAZ	ZIONE		51103	19-nov-16	20-mar-17	121								0	
															Total	i: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod. O	b.3	Rilev.	100	OBIETTIVO:													
Data asse	gn.:	01-8	gen-12	Realizzazione impian	to di raff	rescamen	to e tinteg	giatur	ra dei loca	li presso i	l Com	ando della	Polizia 1	Munic	cipale. Entro	il 20/08/201	5
Obiet. pri	ioritario:																
Obiet. tip	ologia:	1	MIGL														
Trasversa	ıle:		Sì	Risorse umane coinvo	lte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Importo	p: 9	0.000	,00	Valutato	: 3 %
Elenco	Indic	atori							Ob	iettivo							
01	% di r	ealizza	azione							99							
FASI D	ELL'	OBIET	TIVO			Pr	evisione		Avai	nzamento		Re	visione				
Fase D	escriz	ione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01F PF	ROGET	TO PRE	LIMINAF	RE - DEFINITIVO		01-apr-14	03-giu-14	63	13-nov-12	18-gen-13	66					0	
06A A	CCERTA	AMENTO	D E DISP	ONIBILITA' DEL SITO		01-apr-15	06-apr-15	5								2	
			GOZIATA <500.00	=		07-apr-15	18-giu-15	72								12	
08 ES	SECUZI	ONE LA	VORI			19-giu-15	20-ago-15	62								69	
10 C	OLLAUE	ΟI				21-ago-15	19-dic-15	120								16	
11 RI	ENDICO	ONTAZI	ONE		51103	20-dic-15	19-mar-16	90								1	
						-									Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod.	Ob.4	Rilev.	101	OBIETTIVO:													
Data a	issegn.:	01-9	gen-14	Rifacimento copert	ura scuola	elementar	e via San	Quiri	no. Entro	1 23/12/2	2015.						
Obiet.	prioritari	io:															
Obiet.	tipologia	ı: [MIGL														
Trasve			Sì	Risorse umane coinv	volte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Import	o: 10	0.000	,00	Valutato	: 5 %
Eler	nco Indi	icatori							Obi	ettivo							
01	% di	realizza	zione							89							
ΕΛS	IDELL	'OBIE1	TIVO														
1 70	I DELL	. ODIL I	1140			Pro	evisione		Avar	zamento)	Re	evisione				
Fase	Descr	izione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
02	PROGE	TTO DEF	INITIVO)	Diversi	07-apr-15	10-giu-15	64								33	
06A	ACCER	TAMENTO) E DISF	PONIBILITA' DEL SITO		11-giu-15	12-giu-15	1								2	
06E	APP. P	ROC. NE	GOZIAT	Ą		13-giu-15	27-ago-15	75								10	
	(=>100	0.000,00	<500.00	0,00)													
07	CONTR	ATTO			00045	28-ago-15	02-set-15	5								2	
08	ESECUZ	ZIONE LA	VORI			03-set-15	23-dic-15	111								53	
10	COLLA	JDI				24-dic-15	23-apr-16	121								0	
11	RENDIC	CONTAZI	ONE		51103	24-apr-16	23-lug-16	90								0	
														-1	Totali	: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

a 1	01.5	D'1	100														
Coa	Ob.5	Rilev.	100	OBIETTIVO:													
Data a	assegn.:	01-8	gen-14	Manutenzione strao	rdinaria s	ervizi igie	nici scuola	ı elem	entare Le	onardo da	a Vinc	i.Entro il 0	8/09/201	5.			
Obiet	prioritario	o:															
Obiet	tipologia:	1	MIGL														
Trasv	ersale:		Sì	Risorse umane coinvo	olte:		% Collab	orazio	one Est.:			Importo	p: 6	60.000	,00	Valutato	: 3 %
Elei	nco Indi	catori							Obi	iettivo							
01	% di	realizza	azione							99							
FAS	I DELL'	OBIET	TIVO			D	evisione		Ava			Do	violene				
Ease	Descri	zione			Centro	Inizio	Fine	aa	Inizio	nzamento Fine		Inizio	visione Fine	aa	Stato	Peso fase	Poaliz no
					Centro			99			99	IIIIZIO	FILLE	99	Stato		Nealiz.iie
01F	PROGE1	TO PRE	LIMINA	RE		18-set-14	24-dic-14	97	18-set-14	24-dic-14	97					0	
02	PROGET	TO DEF	INITIVO		Diversi	24-set-14	26-feb-15	155	24-set-14							28	
06A	ACCERT	AMENTO	D E DISP	ONIBILITA' DEL SITO		27-feb-15	04-mar-15	5								2	
06E	APP. PF (=>100	ROC. NE		•		05-mar-15	19-mag-15	75								8	
07	CONTRA	OTTA			00045	20-mag-15	25-mag-15	5								2	
08	ESECUZ	IONE LA	VORI			26-mag-15	08-set-15	105								45	
10	COLLAU	DI				09-set-15	07-gen-16	120								15	
11	RENDIC	ONTAZI	ONE		51103	08-gen-16	08-apr-16	91								0	
															Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.6	Rilev. 100	OBIETTIVO:													
Data assegn.:	01-gen-14	Interventi di adeguame	ento scuo	ola media	via Mag	giore.]	Entro il 02	/09/2015	5.						
Obiet. prioritari	io:														
Obiet. tipologia	a: MIGL														
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte	e:		% Collab	orazio	ne Est.:			Importo	o: 3	30.000	,00	Valutato	3 %
Elenco Indi	icatori						Obi	ettivo							
01 % di	i realizzazione							99							
FASI DELL	-'OBIETTIVC			Pre	evisione		Avar	nzament	0	Re	evisione				
Fase Descr	rizione	(Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01F PROGE	ETTO PRELIMINA	ARE		01-mar-15	13-apr-15	43								24	
06A ACCER	TAMENTO E DIS	SPONIBILITA' DEL SITO		06-apr-15	11-apr-15	5								2	
	PROC. NEGOZIA 0.000,00<500.0			14-apr-15	02-lug-15	79								9	
08 ESECUZ	ZIONE LAVORI			03-lug-15	02-set-15	61								49	
10 COLLAI	UDI			03-set-15	01-gen-16	120								16	
11 RENDI	CONTAZIONE	5	51103	02-gen-16	01-apr-16	90								0	
			Į.										Totali	i: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.7	Rilev. 100	OBIETTIVO:													
Data assegn.:	01-gen-14	Scuola elementare Beac	oto Odo	rico di vi	a Piave - s	scala e	esterna ed	intervent	i final	izzati al ris	sparmio (energe	etico. Entro i	1 07/08/2015	•
Obiet. priorita	rio:														
Obiet. tipologi	ia: MIGL														
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte	:		% Collab	orazio	ne Est.:			Importo	o: 5	50.000	,00	Valutato	: 3 %
Elenco Ind	licatori						Ob	iettivo							
01 % d	li realizzazione							95							
FASI DELI	L'OBIETTIVO	1		Dr	evisione		Δνα	nzamento		Ro	visione				
Fase Desc	rizione	C	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
06A ACCER	RTAMENTO E DIS	PONIBILITA' DEL SITO		01-ott-14	06-ott-14	5	01-ott-14	06-ott-14	5					0	
	PROC. NEGOZIAT 00.000,00<500.0			07-ott-14	28-feb-15	144	07-ott-14							14	
07 CONTI	RATTO	0	0045	01-mar-15	06-mar-15	5								2	
08 ESECU	JZIONE LAVORI			07-mar-15	07-ago-15	153								71	
10 COLLA	AUDI			08-ago-15	05-feb-16	181								13	
11 REND	ICONTAZIONE	5	1103	06-feb-16	06-mag-16	90								0	
													Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod.	Ob.8	Rilev.	104	OBIETTIVO:													
Data as	ssegn.:	01-9	gen-15	Manutenzione ed ac	leguament	to Scuole E	lementar	i A. G	abelli 1° lo	tto (pro	cedura	completa)	. 1° Lott	o entr	o il 09/09/	2016	
Obiet.	prioritario	o:															
Obiet.	tipologia:	ı	MIGL														
Trasve	rsale:		Sì	Risorse umane coinve	olte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Importo	o: 40	0.000	,00	Valutato:	18 %
Elen	co Indi	catori							Obi	ettivo							
01	% di	realizza	zione							56							
FASI	DELL'	OBIET	TIVO			Pro	evisione		Δvar	zamento	n	Re	visione				
Fase	Descri	zione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01F	PROGET	TO PRE	LIMINAF	RE		15-mar-15	16-mag-15	62								62	
02	PROGET	TO DEF	INITIVO		Diversi	17-mag-15	31-ott-15	167								29	
03	FINANZ	IAMENT	O OPERA	A CON MUTUO	00091	01-nov-15	26-nov-15	25								5	
06E	APP. PF (=>100	ROC. NE				27-nov-15	20-mar-16	114								4	
07	CONTRA	OTTA			00045	21-mar-16	26-mar-16	5								0	
08	ESECUZ	IONE LA	VORI			27-mar-16	09-set-16	166								0	
10	COLLAU	DI				10-set-16	19-feb-17	162								0	
11	RENDIC	ONTAZI	ONE		51103	20-feb-17	18-nov-17	271								0	
															Tota	ali: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.9 Rilev. 101 OBIETTIVO:									
Data assegn.: 01-gen-15 Sostituzione serramenti este	rni e area esterna scu	ola mate	erna di via Cap _l	ouccini.	Entro il 09/	08/2016			
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia: MIGL									
Trasversale: Sì Risorse umane coinvolte:	% Collab	orazione	Est.:		Importo:	150.00	0,00	Valutato	: 5 %
Elenco Indicatori			Obiettivo						
01 % di realizzazione									
FASI DELL'OBIETTIVO	D		A			• . •			
Fase Descrizione Centro	Previsione Inizio Fine	gg	Avanzamen Inizio Fine	to gg	Rev Inizio	isione Fine gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
02 PROGETTO DEFINITIVO Diversi	30-mag-15 02-ago-15							37	
06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO	03-ago-15 04-ago-15	1						6	
06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	05-ago-15 02-nov-15	89						6	
07 CONTRATTO 00045	03-nov-15 03-dic-15	30						6	
08 ESECUZIONE LAVORI	04-dic-15 09-ago-16	249						45	
10 COLLAUDI	10-ago-16 08-nov-16	90						0	
11 RENDICONTAZIONE 51103	09-nov-16 07-feb-17	90						0	
			JL.				Tota	i: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod. (Ob.10	Rilev.	100	OBIETTIVO:													
Data ass	segn.:	01-8	gen-15	Lavori di adeguamer	nto e man	utenzione	fabbricat	o di V	ia Riviera	del Pord	lenone.	Entro il 2	8/12/201	5.			
Obiet. p	rioritario:																
Obiet. ti	ipologia:	1	MIGL														
Trasvers	sale:		Sì	Risorse umane coinvo	lte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Importo	p: 7	0.000,	00	Valutato	: 3 %
Elenc	o Indica	atori							Obi	ettivo							
01	% di re	ealizza	azione							99							
FASI	DELL'C	BIET	TIVO			Pre	evisione		Avar	zamento)	Re	visione				
	DELL'C Descrizi		TIVO		Centro	Pre Inizio	evisione Fine	99	Avar Inizio	zamento Fine	gg	Re Inizio	visione Fine	99	Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase		ione			Centro	Inizio								gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descriz i PROGETT	ione TAZION	ΙE	OCEDURE IN ECONOMIA	Centro	Inizio 15-mag-15	Fine	15						99	Stato		Realiz.ne
Fase 01 02	Descriz i PROGETT	ione Tazion Ento (IE CON PRO	OCEDURE IN ECONOMIA	Centro	Inizio 15-mag-15 31-mag-15	Fine 30-mag-15	15 90						gg	Stato	31	Realiz.ne
Fase 01 02 03 03	Descriz i PROGETT AFFIDAM	ione Fazion Ento (One la	E CON PRO	OCEDURE IN ECONOMIA	Centro 35005	Inizio 15-mag-15 31-mag-15 30-ago-15	Fine 30-mag-15 29-ago-15	15 90 120						99	Stato	31	Realiz.ne

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.11	Rilev.	OBIETTIVO:													
Data assegn.: Obiet. prioritar	01-gen-	Casa Serena adegua PRATICA SOSPES		•		EFIN	IRE IN A	ΓΤESA Ι	POSSII	BILI AMP	LIAME	NTI S	PAZI FINAN	NZIARI.	
Obiet. tipologia	a:														
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinv	olte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Importe	o: 7	70.000	,00	Valutato	D: 0 9
FASI DELL	L'OBIETTI\	/0		Pr	evisione		Ava	nzament	0	Re	visione				
Fase Descr	rizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 PROGE	TTAZIONE			15-lug-14	30-lug-14	15								0	
02 AFFIDA	AMENTO CON	PROCEDURE IN ECONOMIA		01-ago-14	31-ago-14	30								0	
03 ESECU	ZIONE LAVOR	I		01-set-14	30-nov-14	90								0	
04 RENDI	CONTAZIONE		35005	01-dic-14	31-dic-14	30								0	
													Totali:	0	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	74	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

SEZIONE A

Gli Uffici Giudiziari sono dislocati presso 3 edifici:

- Tribunale e Procura della Repubblica presso l'edificio sito in Piazza Giustiniano;
- Ufficio dei Giudici di Pace e l'Ufficio di Conciliazione presso l'edificio sito in Via Riviera del Pordenone;
- I'UNEP sito presso il Condominio Panorama.

Al Centro di Costo compete la manutenzione ordinaria e piccola manutenzione straordinaria dei vari edifici, per assicurare il decoro, l'igiene ed il funzionamento della struttura nel suo complesso.

II Centro di Costo cura anche la custodia delle varie sedi degli Uffici Giudiziari, impiegando personale dipendente.

Le prestazioni della ditta esterna specializzata nella guardiania, con appalto di servizi del Palazzo di Giustizia, è gestita dalla Direzione appalti e contratti così come l'appalto per le pulizie.

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

SEZI	ONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	Gestione struttura e custodia						
001	Bisogno: Mantenimento locali in condizioni di efficienza e di decoro attraverso appropriati intervimprevisti di carattere straordinario. Mantenimento locali in condizioni di sicurezza e funzionalit personale dipendente la costante sicurezza dei locali.						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione Buono=3; Scarso=1 e di monitoraggio	✓	3	3	3,00	3	100 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		6016	5245	4856	4803	%
A02	Costo medio per residente spese di competenza comunale per gestione uffici giudiziari		28,86	26,55	0	0	%
			Totale centr	o elementare v	alutato attiv	vità ordinaria:	100 %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

Centro di Costo/Cent	Perio	odo	%	0	A	В	C	D	E	F	G	Н	Ι	L	Tot	ale ore Note		
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	1 %		18										18	
DEL MESTRE TIZIANO	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	9 %		150										150	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
DELLA PIETRA ENNIO	B7	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100 %	1	545										1.545	
CANTON GIACOMO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100 %	1	545										1.545	
RICCIO ELIO	B3	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-15	31-dic-17	100 %	1	545										1.545	
				Totale ore	centro:	0	4.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.803	
				Riso	rse uman	e asseg	nate	al ce	ntro	eleme	entar	e (Ua	mini/	(anno)	:		3,10	
													3,10					
											- a te	тро с	letern	ninato	:		0,00	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE A

Per l'anno 2015 si intende proseguire nello sviluppo dell'attività del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, provvedendo all'equipaggiamento, all'aggiornamento, alla formazione e all'addestramento dei volontari, anche in collaborazione con altri gruppi comunali e associazioni di volontariato operanti sul territorio.

Tra le attività particolare attenzione sarà posta al "Progetto Scuola" con l'organizzazione di giornate di incontro fra scuole e volontari per diffondere le conoscenze sui temi di protezione civile e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche in virtù del Piano Comunale di Emergenza approvato nel 2014. Si provvederà inoltre a coordinare l'iniziativa denominata "Naturalmente pulito 2015", attività di prevenzione che prevede operazioni di pulizia degli argini del Noncello e del sistema idrografico minore nelle zone a rischio esondazione. Proseguirà inoltre l'attività connessa al progetto "Raccolta sangue cordonale" presso gli ospedali dalla città. Sono di competenza dell'Unità Operativa le proposte di studi di fattibilità e progetti di massima finalizzati alla richiesta di concessione di contributi e la costante collaborazione con la Polizia Municipale in occasione di manifestazioni importanti al fine di garantire il giusto supporto alla popolazione.

Durante le emergenze l' Unità Operativa assume funzioni di riferimento per i dipendenti comunali, per i volontari del Gruppo comunale e per tutti i volontari e le associazioni che prestano la loro attività in caso di necessità.

L'Unità Operativa svolge una serie di attività collegate al verificarsi degli eventi calamitosi, come la rilevazione dei danni e le pratiche necessarie al ristoro degli stessi a imprese e privati.

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

SEZI	ONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	Gestione servizio di Protezione civile e altre attività						
001	Bisogno: Atti amministrativi relativi alle nuove adesioni ed esclusioni dal gruppo, convoca varie attività, aggiornamento elenchi, procedure di acquisto dei materiali e servizi necessa				ssicurazione de	egli stessi durai	ıte le
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione Buono=3; Scarso=1 e di monitoraggio	✓	3	3	3,00	3	100 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		598	792	995	423	%
A02	N. volontari gestiti	~	77	80	80	80	%
A04	N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie	v	264	257	305	250	%
A05	Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali		0	0	8475	0	%
В	Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione iter rimborso danni						
001	Bisogno: Gestione delle emergenze ed espletamento pratiche amministrative previste dalla	a legge per rimbo	rsare i cittadini	e le aziende da	ınneggiati dall	e calamità	
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		610	36	202	50	%
B02	N. eventi calamitosi nell'anno (neve,alluvioni,nubifragi,tromba d'aria)		4	0	2	0	%
B35	Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali		0	0	192754,06	0	%
			Totale cent	ro elementare	valutato attiv	ità ordinaria:	100 %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

Centro di Costo/Cen	tro Elem	entare	Perio	do % 0 A B C D E F G H						Н	I	L	Tot	tale ore Note				
RICCI PIERLUIGI	D7	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	6 %		50	50									100	
BRUSADIN ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO ART. 110	01-gen-15	31-mag-15	9 %		150										150	T.D P.O. dal 01/11/2014
ACITTI ANNA RITA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	15 %		223										223	
				Totale ore	centro:	0	423	50	0	0	0	0	0	0	0	0	473	
				Rison	se uman	e asse	gnate	al ce	ntro e	elem	entare	e (Uo	mini	/anno):		0,24	
										- 0	ı temp	o ind	letern	ninato):		0,20	
											- a tei	npo d	letern	ninato):		0,04	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

SEZIONE A

L'unità operativa si dedicherà alla progettazione e alla realizzazione delle opere pubbliche ad essa assegnate, oltre a programmare e coordinare iniziative, progetti e azioni volti a promuovere l'adeguamento idraulico del sistema idrografico minore e di quello principale.

Nello specifico l'unità operativa svolge progettazione e direzione lavori anche in delegazione amministrativa e attualmente riveste anche ruolo di ente avvalso del Ministero per la realizzazione di opere connesse al rischio idrogeologico; continuerà a svolgere, se richiesto, attività di progettazione e direzione lavori per conto di C.A.T.O. per quanto attiene la realizzazione di nuove reti fognarie e acquedottistiche, provvedendo a tutti gli aspetti di gestione delle opere pubbliche di competenza. Nel corso del corrente anno avranno inizio importanti cantieri di opere progettate internamente all'ufficio nel 2014 quali:

- 1) Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello: ottenuto apposito decreto regionale per l'utilizzo delle economie derivanti dall'opera di realizzazione degli argini a Vallenoncello e successivo decreto di delegazione amministrativa, in fase di appalto;
- 2) potenziamento degli impianti idrovori di Vallenoncello: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione, in fase di appalto;
- 3) interventi di Protezione Civile per l'adeguamento del reticolo idrografico di Vallenoncello, in fase di appalto;
- 4) Interventi di salvaguardia dell'abitato di Villanova: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione, in fase di appalto.
- Altri progetti sono attualmente fermi per il patto di stabilità, per le quali si attendono ampliamenti dei spazi finanziari al fine di procedere con i relativi appalti, tra cui:
- 1) Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del territorio: opera inizialmente destinata ad interventi in località Villanova, ora ricompresi nell'obiettivo degli "Interventi di salvaguardia dell'abitato di Villanova"; previsto studio di fattibilità per richiesta devoluzione del mutuo per analoga finalità;
- 2) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile: progettazione esecutiva terminata; opera ferma per il patto di stabilità.
- 3) Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo: in attesa dell'approvazione regionale del progetto definitivo. Nuove opere previste:
- 1) Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni: previsti interventi locali per il miglioramento dei deflussi; si intende intervenire in zona via Maestra Vecchia;
- 2) Interventi di messa in sicurezza del territorio: interventi volti alla riduzione delle problematiche legati all'innalzamento delle falde in località Torre.
- L'unità operativa continuerà inoltre a svolgere anche le molteplici attività ordinarie per la gestione delle pratiche inerenti il reticolo idrografico minore quali autorizzazioni allo scarico, pareri idraulici su pratiche assicurative, su progetti interni ed esterni suep/suap, pareri/autorizzazioni sulla manifestazioni motonautiche, attività istruttoria sulle concessioni demaniali inerenti il demanio idrico regionale, interventi su segnalazioni della cittadinanza.
- L'ufficio continuerà a dare supporto sia tecnico che gestionale sotto il profilo idraulico per altre opere pubbliche in carico ad altre unità operative (Parcheggio scambiatore della Fiera, Riqualificazione di via Cappuccini).

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

SEZI	ONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANC	E (PDP)	PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutat
0	Attività di coordinamento							
001	Bisogno: Coordinamento attività del servizio al fine di migli	orare il funzionamento del sistema idi	rografico.					
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	✓	3	3	3,00	3	3 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			788	1055	817	894	%
002	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	✓			100	80	3 %
003	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	V			100	100	3 %
A	Attività di gestione della rete fognaria per le sole	acque meteoriche e del sisten	na idrog	grafico mino	re.			
001	Bisogno: Aggiornamento e gestione informatizzata della ban verifica anche a seguito di segnalazione.	nca dati. Esigenze manutentive risconi	trate ed in	iterventi effettu	ati nonché l'esec	cuzione della r	nanutenzione d	ordinaria
A 01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			875	1061	1266	1498	%
A 02	N. altre segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti	DIVERSE DA SOL	✓	7	6	41	40	%
A 03	N. interventi eseguiti a seguito segnalazioni e reclami			7	3	31	30	%
A 04	N. pareri idraulici su progetti interni, esterni, edilizia privata, urbanistica			30	30	31	30	%
A 06	Tempo medio di evasione pareri (gg)		✓	15	15	15	15	3 %
A 07	N. autorizzazioni per manifestazioni motonautiche, utilizzo pontile e similari			0	0	0	5	%
В	Attività di sviluppo: progettazioni, studi, ecc.							
001	Bisogno: Miglioramento dell'efficienza della qualità ambien (progetto generale delle fognature). Indviduazione intervent				tema di separaz	ione acque nei	re - acque bian	che

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	2987	3251	3235	2395 %							
B02	N. opere in carico al 01/01	6	10	11	5 %							
В03	N. nuove opere avviate	7	3	0	2 %							
B05	N. opere gestite nell'esercizio	13,00	13,00	11,00	7 %							
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 12 %										

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

SEZIO	NE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA		
Descr	rizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2015	Valutato
101	Collaudi e rendicontazioni.		
10101	% di realizzazione	100	1 %
10102	Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore - circoscrizione centro (agglomerati 43: fognatura Via Gorizia agglomerato 44: fognatura vicolo delle Mura)	100	
10103	Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda.	100	
10104	Manutenzione idraulica del Fiume Noncello dal Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A28.	100	
Ten	npi Realizzazione: Inizio Prevista 01/01/2015 Fine Prevista 31/12/2015		
102	Studi idraulici su microscala per la risoluzione di problemi locali di allagamento		
10201	% di realizzazione	100	1 %
10202	N. studi effettuati	5	
Ten	npi Realizzazione: Inizio Prevista 01/01/2015 Fine Prevista 31/12/2015		
103	Interventi di sistemazione idraulica per problemi di carattere locale da eseguirsi mediante le gestioni in economia		
10301	% di realizzazione	100	1 %
10302	N. interventi eseguiti	3	
Ten	npi Realizzazione: Inizio Prevista 01/01/2015 Fine Prevista 31/12/2015		
104	Misure freatimetriche dei pozzi spia (pubblici e privati) e raccolta dati nel database		
10401	% di realizzazione	100	1 %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

10402	N. misurazioni effettuate			12	
Tem	pi Realizzazione:	Inizio Prevista 01/01/2015	Fine Prevista 31/12/2015		
105	Gestione cantieri lavoro: n	nanutenzioni fossi	e rogge cittadine per il miglioramento dei deflussi e il ripristino delle aree degradate		
10501	% di realizzazione			100	1 %
10502	N. interventi eseguiti			5	
Tem	pi Realizzazione:	Inizio Prevista 01/01/2015	Fine Prevista 31/12/2015		
106	Servizio di pulizia delle cad	ditoie			
10601	% di realizzazione			100	1 %
10602	N. caditoie trattate			2000	
Tem	pi Realizzazione:	Inizio Prevista 01/01/2015	Fine Prevista 31/12/2015		
107	Supporto alle Associazioni	per l'esecuzione d	li manifestazioni sportive/ricreative/filantropiche che interessano il fiume Noncello e le ro	ogge cittadine	
10701	% di realizzazione			100	1 %
10702	N. di manifestazioni			4	
Tem	pi Realizzazione:	Inizio Prevista 01/01/2015	Fine Prevista 31/12/2015		
108	Manutenzione straordinar	ia reticolo idrograj	fico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni.		
10801	% di realizzazione			100	1 %
Tem	pi Realizzazione:	Inizio Prevista 01/01/2015	Fine Prevista 29/09/2015		

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo/Centr	ro Elementare	Periodo	%	0	A	В	C	D	E	F	G	H	I	L	Tot	ale ore Note
ZOFREA ANTONIO	DIR DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15 31-dic-17	8 %	144											144	
BRUSADIN ANDREA	D1 FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO ART. 110	01-gen-15 31-mag-15	66 %	450	649										1.099	T.D P.O. dal 01/11/2014
UNITA" VACANTE FUNZIONARIO TECNICO	D1 FUNZIONARIO TECNICO	01-giu-15 31-dic-17	100 %	300	154										454	
BOTTOSSO SILVIA	C2 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15 31-dic-17	100 %		309	1236									1.545	
GALASSO CHRISTIAN	C1 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15 31-dic-17	100 %		386	1159									1.545	
		Totale ore	centro:	894	1.498	2.395	0	0	0	0	0	0	0	0	4.787	
		Rison	rse uman	e asse	gnate	al ce	ntro	eleme	entare	e (Uo	mini/	(anno)	:		2,94	
- a tempo indeterminato:											:		2,67			
	- a tempo determinato:														0,27	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

SEZ	IONE E	- OB	IETTIV	I DI SVILUPPO E M	IGLIOF	RAMENTO	ı										
	В		Attiv	ità di sviluppo: pro	gettazio	oni, studi,	ecc.										
Rifer politi	imento agli ci: Cod.		izzi <i>Co</i> 21305	ondivisione di progetti e	ed interve	enti per la g	estione dei	i cors	i d'acqua, ar	iche per	preven	iire e gover	nare gli	eventi	naturali.		-
Cod	. Ob.1	Rile	v. 104	OBIETTIVO:													
Data a	assegn.:	01	-gen-11	Opere connesse alla							in ar	ea limitrof	a al cam	po spo	ortivo di p	iazzola di emergo	enza e
Obiet	. prioritario:			strade di accesso alle	idrovor	e presso gli	argini. E	ntro	11 23/11/2015	.							
Obiet	. tipologia:		SVIL														
Trasv	ersale:		Sì	Risorse umane coinvo	lte:		% Collab	orazio	one Est.:			Importo	o: 25	54.079	,10	Valutato:	14 %
Elei	nco Indica	atori	<u> </u>						Obie	ettivo							
01	% di r	ealiz	zazione						10	00							
FAS	SI DELL'O	OBIE	ETTIVO														
	e Descriz				Centro		evisione Fine	gg	Avan: Inizio	zamento Fine	gg	Re Inizio	visione Fine	gg	Stato	Peso fase F	Realiz.ne
01D	DECRETO	D DEL	EGAZION	E AMM. REGIONALE			31-lug-13	211	07-mag-10 (0	
01F	PROGET	TO PR	RELIMINA	RE		01-mag-13	01-lug-13	61	01-mag-13 (01-lug-13	61					0	
02	PROGET	TO DE	FINITIVO)		01-lug-13	19-apr-14	292	01-lug-13 2	22-apr-14	295					0	
03	APPROVA	AZION	IE REGIOI	NALE		20-apr-14	20-mag-14	30	23-apr-14	29-lug-14	97					0	
04	ACQUISI	ZIONI	E AREE		51103	30-lug-14	03-mag-15	277	30-lug-14							15	
05	PROGET	TO ES	ECUTIVO		01001	23-nov-14	14-mar-15	111	23-nov-14							19	
06A	ACCERTA	MEN ⁻	TO E DISF	PONIBILITA' DEL SITO		04-mag-15	09-mag-15	5								2	
06E	APP. PRO		EGOZIATA 0<500.00			10-mag-15	28-lug-15	79								10	
07	CONTRA	то			00045	29-lug-15	03-ago-15	5								2	
08	ESECUZI	ONE I	LAVORI			04-ago-15	23-nov-15	111								51	
09	ACCATAS	STAME	ENTO			24-nov-15	24-dic-15	30								1	
10	COLLAUD	ΟI				27-dic-15	06-mag-16	131								0	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

11	RENDICONTAZIONE	51103	07-mag-16 02-feb-17 271				0	
						Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Riferi	mento ag	li indir	izzi Co	ondivisione di progetti d	od intervei	nti ner la o	estione de	i cors	i d'acaua a	ınche ner	nrevei	iire e gover	nare oli	eventi	naturali		
politic		. 20112		maivisione ai progetii e	inierver	iii per iu g	esitone ac	i cors	i a acqua, c	inene per	prever	ure e gover	nare gu	CVCIII	naman.		
Cod.	Ob.2	Rile	v. 105	OBIETTIVO:													
Data a	issegn.:	01	-gen-13	Potenziamento impia	anti idrov	ori per lo	scarico ne	el Fiu	me Noncell	o delle ac	que m	eteoriche a	difesa d	del cer	ntro abitato	o di Vallenonc	ello. Entro
Obiet.	prioritario	o:		il 11/04/2016.													
Obiet.	tipologia:	:	SVIL														
Trasve	ersale:		Sì	Risorse umane coinvo	olte:		% Collab	orazio	one Est.:			Importo	: 1.60	00.000	0,00	Valutato	: 16 %
Elen	co Indi	catori	Ì						Ob	iettivo							
01	% di	realiz	zazione							90							
FAS	I DELL'	OBIE	ETTIVO										• • • • • • •				
	Descri				Centro	Pr Inizio	evisione Fine	gg	Ava Inizio	nzamento Fine	gg	Re ^s Inizio	visione Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGET	ITO PR	RELIMINA	RE		20-mag-13	ii		20-mag-13							0	
02	PROGET	ITO DE	FINITIVO)-ESECUTIVO		16-mar-14	20-gen-15	310	16-mar-14	23-dic-14	282					0	
06	APPALT	O (AST	TA < 5 mil	ioni di €)		12-nov-14	03-apr-15	142	12-nov-14							9	
06A	ACCERT	AMEN	TO E DISF	PONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5								1	
07	CONTRA	ATTO			00045	10-apr-15	15-apr-15	5								2	
08	ESECUZ	IONE I	LAVORI			16-apr-15	11-apr-16	361								88	
10	COLLAU	IDI				12-apr-16	21-ott-16	192								0	
11	RENDIC	ONTAZ	ZIONE		51103	22-ott-16	20-lug-17	271								0	
															Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Riferimento ag politici: Cod	gli indirizzi d. 201121305	Condivisione di progetti	ed intervei	nti per la g	estione de	i corsi	i d'acqua, a	nche per	prevei	iire e gover	nare gli e	eventi	naturali.		
Cod. Ob.3	Rilev. 106	OBIETTIVO:													
Data assegn.:	01-gen-1			_		aree	esondabili	soggette a	a riscl	nio idraulio	o elevato	in de	estra orogr	afica del fium	e Meduna
Obiet. prioritario	o:	nella località di Villa	anova. En	tro il 03/00	6/2016.										
Obiet. tipologia:	: SVII														
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvo	olte:		% Collab	orazio	one Est.:			Importo	o: 2.00	0.000	,00	Valutato	: 20 %
Elenco Indi	icatori						Obi	ettivo							
01 % di	realizzazion	e						0							
FASI DELL	'OBIETTIV	0		Dr	evisione		Λνα	nzamento		Po	visione				
Fase Descri	izione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01A INC. PR	ROG. RISTRET	TA - >100 <206 MILA €		01-mar-13	15-mar-14	379	01-mar-13	15-mar-14	379					0	
01B PROGET	TTO PRELIMI	NARE		31-mar-14	04-dic-14	248	31-mar-14	04-dic-14	248					0	
02 PROGET	TTO DEFINITI	VO- ESECUTIVO		14-giu-14	14-gen-15	214	14-giu-14	19-dic-14	188					0	
06 APPALT	TO (ASTA < 5	milioni di €)		27-dic-14	11-apr-15	105	27-dic-14							8	
06A ACCERT	TAMENTO E D	ISPONIBILITA' DEL SITO		12-apr-15	17-apr-15	5								4	
07 CONTRA	ATTO		00045	18-apr-15	23-apr-15	5								4	
08 ESECUZ	ZIONE LAVOR			24-apr-15	03-giu-16	406								84	
10 COLLAU	JDI			04-giu-16	13-dic-16	192								0	
11 RENDIC	CONTAZIONE		51103	14-dic-16	11-set-17	271								0	
													Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Riferin politici	nento agli : Cod.	indirizzi (201121305	ondivisione di progetti	ed intervei	ıti per la g	estione de	i corsi	d'acqua, a	ınche per	preven	iire e govei	rnare gli	eventi	naturali.		
Cod.	Ob.4	Rilev. 105	OBIETTIVO:													
Data as	segn.:	01-gen-13		_					_						diante il	
Obiet. p	orioritario:		potenziamento delle	opere di o	captazione	, regimaz	ione e	smaltimei	ito delle a	cque i	meteoriche	e. Entro i	1 11/0	4/2016.		
Obiet. t	ipologia:	SVIL														
Trasver	sale:	Sì	Risorse umane coinvo	olte:		% Collab	orazio	one Est.:			Importo	o: 85	50.000	,00	Valutato	: 16 %
Elenc	co Indica	atori						Ob	iettivo							
01	% di re	ealizzazione							0							
FASI	DELL'C	DBIETTIVO			Dr	evisione		Λνα	nzamento		Po	visione				
Fase	Descriz	ione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01B	PROGETT	ΓΟ PRELIMINA	ARE		01-giu-13	15-mar-14	287	01-giu-13	20-mar-14	292					0	
02	PROGETT	ΓΟ DEFINITIV	O-ESECUTIVO		16-mar-14	11-gen-15	301	16-mar-14	22-dic-14	281					0	
		OC. NEGOZIA 000,00<500.0			12-nov-14	03-apr-15	142	22-dic-14							7	
06A	ACCERTA	MENTO E DIS	SPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5								4	
07	CONTRAT	ПО		00045	10-apr-15	15-apr-15	5								4	
08	ESECUZI(ONE LAVORI			16-apr-15	11-apr-16	361								85	
10	COLLAUD	DI			12-apr-16	21-ott-16	192								0	
11	RENDICO	ONTAZIONE		51103	22-ott-16	20-lug-17	271								0	
														Totali	: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Riferi politic	imento agl ci: Cod	li indiri . 20112	zzi <i>Co</i> 1305	ondivisione di progetti	ed interver	iti per la g	estione de	i cors	i d'acqua, a	ınche per	preven	ire e gover	nare gli e	eventi	naturali.		
Cod.	Ob.5	Rilev	. 103	OBIETTIVO:													
Data a	assegn.:	01-	gen-09	Interventi di sistem	azione idra	ulica e di	rivalutaz	ione a	ambientale	nel territ	orio co	munale. E	entro il 20	6/02/2	2017		
Obiet.	prioritario	p: [
Obiet.	tipologia:		MIGL														
Trasve	ersale:		Sì	Risorse umane coinv	olte:		% Collab	orazio	one Est.:			Importo	3 0	0.000	0,00	Valutato	: 10 %
Eler	nco Indio	catori							Ob	iettivo							
01	% di	realizz	zazione							50							
FAS	I DELL'	OBIE	TTIVO			Dr	evisione		Λνα	nzamento		Po	visione				
Fase	Descri	zione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
03A	RIELABO	ORAZIC	NE PRO	GETTO PRELIMINARE		01-apr-12	04-set-12	156	11-lug-02	03-ago-12	3676					0	
03B	NOTIFIC	CA APPI	R. PRG. F	PRELI OCCUPAZIONI		05-set-12	20-ott-12	45	04-ago-12	07-nov-12	95					0	
04	PROGET	TO DE	FINITIVO)		21-ott-12	21-lug-13	273	04-ago-12	16-nov-12	104					0	
04A	ACQUIS	IZIONE	AREE		51103	22-lug-13	16-gen-14	178	17-nov-12	17-nov-12	0					0	
04B	PROCED	DURA D	I SCREE	NING PER V.I.A.		02-giu-13	30-set-13	120	11-giu-13	11-ott-13	122					0	
05	PROGET	TO ESI	ECUTIVO)	01001	12-ott-13	14-set-14	337	12-ott-13	14-set-14	337					0	
06	FINANZ	IAMEN	TO OPER	A CON MUTUO		17-nov-12	02-dic-12	15	16-nov-12	01-dic-12	15					0	
07	STUDIO MUTUO		BILITA' F	PER DEVOLUZIONE		24-feb-15	31-mar-15	35								6	
08	INDAGII RILIEVI		LIMINAR	I (IDROGEOLOGICHE E		01-apr-15	17-mag-15	46								6	
09	PROGET	TO PR	ELIMINA	RE		18-mag-15	06-ott-15	141								43	
10	PROGET	TO DE	FINITIVO	D-ESECUTIVO		07-ott-15	10-mar-16	155								45	
11A	ACQUIS	IZIONE	AREE		51103	11-mar-16	05-set-16	178								0	
11B	ACCERT	AMENT	O E DISI	PONIBILITA' DEL SITO		06-set-16	11-set-16	5								0	
12	APP. PR (=>100					12-set-16	30-nov-16	79								0	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

							Totali:	100
16	RENDICONTAZIONE		08-set-17	06-giu-18	271			0
15	COLLAUDI		27-feb-17	07-set-17	192			0
14	ESECUZIONE LAVORI		07-dic-16	26-feb-17	81			0
13	CONTRATTO 00	0045	01-dic-16	06-dic-16	5			0

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Riferime politici:	ento agli ind Cod. 201		ondivisione di progetti d	ed intervei	ıti per la ge	estione dei	corsi	i d'acqua, a	nche per j	preven	iire e gover	rnare gli e	eventi	naturali.		
Cod. O	b.6 Ri	lev. 101	OBIETTIVO:													
Data asse	egn.:)1-gen-11	Interventi di manute							ema id	lrografico	minore.	Interv	enti in Zon	a Torre via M	lusile.
Obiet. pri	ioritario:		Predisposizione gara	entro il 1	12/10/2015	(poi verif	ica sp	pazi finanzi	ari)							
Obiet. tip	ologia:	MIGL														
Trasversa	ale:	Sì	Risorse umane coinvo	olte:		% Collabo	orazio	one Est.:			Importo	o: 20	0.000	,00	Valutato	0 %
Elenco	Indicato	ri						Obi	ettivo							
01	% di real	izzazione						1	00							
FASI D	ELL'OB	IETTIVO			Pre	evisione		Δvan	zamento		Re	visione				
Fase D	escrizio	ne		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
	NDAGINI P ILIEVI TOF		I (IDROGEOLOGICHE E		01-mar-11	31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45					0	
01F PI	ROGETTO	PRELIMINA	RE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11 ()9-mag-11	55					0	
01G R	IELABORA	ZIONE PROC	GETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11 ()9-mag-11	50					0	
02 PI	ROGETTO	DEFINITIVO)	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107					0	
03 FI	INANZIAM	ENTO OPER	A CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20					0	
04 O	CCUPAZIO	NE TEMPOR	ANEA AREE	51103	07-dic-12	01-giu-14	541	07-dic-12	22-feb-13	77					0	
05 PI	ROGETTO	ESECUTIVO		01001	07-dic-12	13-lug-13	218	07-dic-12	26-lug-13	231					0	
		NEGOZIAT. ,00<500.00			14-lug-15	12-ott-15	90								100	
														Total	i: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Riferiment politici:		indirizzi <i>Co</i> 201121305	ndivisione di progetti ed inter	venti per la g	estione de	i cors	i d'acqua, d	anche per	· preven	ire e gove	rnare gli	eventi	naturali.		
Cod. Ob	.7	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegr	n.:	01-gen-15	Risanamento 29 ambiti di f	ognatura no	n collegati	i al de	puratore :	3° lotto	- Entro	il 16/11/2	016				
Obiet. prior	ritario:														
Obiet. tipol	logia:	SVIL													
Trasversale	e:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collab	orazio	one Est.:			Import	o: 27	0.000	,00	Valutato	: 0 %
Elenco I	Indica	tori					Ob	iettivo							
01 %	% di re	ealizzazione						47							
FASI DE	ELL'O	BIETTIVO		Pr	evisione		Ava	nzamento	0	Re	evisione				
Fase De	escrizi	one	Centi		Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 PRO	OGETT	O PRELIMINAF	RE	01-giu-15	18-ott-15	139								50	
02 PR	OGETT	O DEFINITIVO	-ESECUTIVO	18-ott-15	25-gen-16	99								50	
		OC. NEGOZIATA 00,00<500.00		26-gen-16	25-apr-16	90								0	
06A ACC	CERTAI	MENTO E DISF	PONIBILITA' DEL SITO	27-apr-16	02-mag-16	5								0	
07 COI	NTRAT	ТО	00045	03-mag-16	08-mag-16	5								0	
08 ESE	ECUZIC	ONE LAVORI		09-mag-16	16-nov-16	191								0	
10 COI	LLAUD:	I		17-nov-16	28-mag-17	192								0	
													Totali	i: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Riferi politio	0	li indirizzi <i>Co</i> . 201121305	ndivisione di progetti ed i	interver	ıti per la g	estione dei	cors	i d'acqua, d	anche per j	prevei	nire e govei	rnare gli	eventi	naturali.		
Cod.	Ob.8	Rilev.	OBIETTIVO:													
Data a	ssegn.:	01-gen-10	Opere connesse alla sic		-			_					NITT C	(DA/ZI EINIAN		
Obiet.	prioritario):	PRATICA SOSPESA	CON I	EMPISTI	CA DA D	EFIN	IKE IN A	I I ESA P	0551	BILI AMP	LIANE	NIIS	PAZI FINAN	NZIAKI.	
Obiet.	tipologia:															
Trasve	ersale:		Risorse umane coinvolte	:		% Collabo	orazio	one Est.:			Importo	o: 2	10.000),00	Valutato	o: 0 %
Elen	co Indi	catori						Ob	iettivo							
01	% di	realizzazione							0							
FAS	I DELL'	OBIETTIVO			Dr	evisione		Δva	nzamento		Re	visione				
Fase	Descri	zione	C	entro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	CONDIV		SCELTE CON ORGANI		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	28-feb-10	58					0	
02	AFFIDA	MENTO			16-feb-10	18-mar-10	30	28-feb-10	31-mar-10	31					0	
03	PROGET	TAZIONE DEFIN	NITIVA/ESECUTIVA		31-mar-10	20-apr-10	20	31-mar-10	20-apr-10	20					0	
04	ACQUIS	IZIONE PARERI			21-apr-10	21-mag-10	30	20-apr-10	26-apr-10	6					0	
05	AGGIOR	NAMENTO PRO	G. ESECUTIVO		01-gen-14	01-lug-14	181	01-gen-14							0	
06	VERBAL PROGET	,	PROVAZIONE REGIONALE		02-lug-14	31-ago-14	60								0	
														Totali:	0	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	76	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

SEZIONE A

Salvaguardare l'ambiente naturale per il mantenimento del patrimonio alle generazioni future. E' questa la questione vitale attorno alla quale l'Ente vuole individuare e sviluppare nuovi obiettivi secondo le linee programmatiche assegnate al Servizio difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile e specificatamente all'unità operativa Aree verdi e Parchi.

Tutta la città, con i suoi spazi verdi e le sue vie d'acqua, deve essere in grado di rispondere alla crescente domanda di operare attività relative a tutte le fasce d'età promuovendo le azioni affinché il verde diventi un patrimonio attivo non solo dei residenti ma costituisca elemento d'attrazione anche per i cittadini dei comuni limitrofi. Tutti gli interventi ed azioni inoltre sono proposti per promuovere la qualità delle aree verdi e a sostenerne lo sviluppo nell'ottica della prosecuzione dell'obiettivo strategico individuato dall'amministrazione e proseguendo in interventi tesi alla conservazione e riqualificazione ambientale delle aree verdi di proprietà pubblica, anche mediante lo svolgimento di attività di progettazione e direzione ed esecuzione dei lavori in campo di conservazione del paesaggio, dei parchi e del verde pubblico. In generale, all'unità operativa Aree Verdi e Parchi sono state demandate nel 2015 le attività, le azioni ed i progetti orientati ed indirizzati:

- alla creazione di percorsi walking che connettono le aree naturali con le strutture della cultura e dei servizi, in particolare dal parco del Seminario con la zona archeologica di Torre (progetti PISUS);
- alla valorizzazione del fiume attrezzandolo con collegamenti ciclopedonali e allo sviluppo dell'asse naturale del Noncello da Torre a Vallenoncello, come apripista della ciclabile Pordenone Caorle;
- al sostegno al diritto a giocare dei bambini procedendo al mantenimento in sicurezza delle aree gioco e fornendo loro le strutture necessarie;
- alla condivisione di progetti ed interventi su larga scala con i comuni limitrofi per la salvaguardia naturalistica dell'ecosistema verde acqua;
- al miglioramento della fruibilità delle aree verdi naturalistiche e quelle attrezzate mediante la realizzabilità di alcune azioni (implementando i servizi con l'ausilio di borse lavoro forniti dal settore Servizi Sociali, Cantieri lavoro finanziati in parte dalla Regione ed in parte dall'Ammninistrazione comunale, servizi, sicurezza, promozione, individuazione delle specie, vigilanza, ecc.):
- al proseguimento dell'impegno affinché in ogni attività del comune si faccia riferimento ai principi contenuti in AGENDA 21 con gli obiettivi di: migliorare la qualità della vita dei cittadini e tutelare il contesto fisico, storico e ambientale del territorio, assicurando un quadro accettabile alle generazioni future.

L'attività dell'unità operativa è inoltre orientata al miglioramento e all'ottimizzazione della sinergia con la società partecipata, incaricata della manutenzione "ordinaria" del verde (alberi, arbusti, superfici a prato, alberature stradali, ecc.) per una sempre più efficace attività nonostante la riduzione del budget di bilancio dando precedenza alle attività legate a garantire l'uso delle aree verdi nel rispetto delle norme igienico sanitarie e sacrificando alcuni decori floreali come fioriere e aiuole fiorite.

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nel rispetto del patto di stabilità, gli obiettivi del Centro di Costo 590 che saranno avviati (o proseguiti) nel 2015 nell'ottica di cui sopra sono:

- 1) Completamento degli interventi di riqualificazione di aree verdi degradate mediante il recupero dell'area di Parco San Carlo nell'area compresa tra il salto d'acqua e viale Libertà, opera n. 55.11;
- 2) Proseguimento dell'adeguamento alle norme UNI per i giochi posti nelle aree verdi;
- 3) Riqualificazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di pregio;
- 4) Parchi cittadini: interventi finalizzati alla sicurezza.;
- 5) Progetto PISUS: recupero roggia Vallona con pista ciclopedonale, opera 116.12;
- 6) Progetto PISUS: lavori di rifacimento al parco Querini e sua viabilità pedonale pista ciclabile di Via Pola, opera n. 117.12;
- 7) Progetto PISUS: tratto ciclopedonale Seminario Torre Cordenons, Opera n. 118.12;
- 8) Progetto PISUS: II° Stralcio pista ciclabile Via Martiri Concordiesi, opera n. 119.12;
- 9) Progetto PISUS: ciclopedonale "Fiera", opera 120.12;
- 10) Proseguimento di abbattimento piante pericolose e malate con reintegro.
- Il Centro di Costo provvede inoltre direttamente mediante diverse forme- anche alla guardiania di aree verdi e alla minuta manutenzione delle stesse.

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

SEZI	ONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	Strategie e coordinamento						
001	Bisogno: Coordinamento attività del servizio.						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione Buono=3; Scarso=1 e di monitoraggio	✓	3	3	3,00	3	3 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		485	490	399	688	%
A	Gestione del verde pubblico						
001	Bisogno: Pareri su su studi, progetti, ecc. e segnalazioni. Aggiornamento e gestione informatizzat Assicurare (direttamente e a mezzo convenzione e/o appalti) la sorveglianza, l'assistenza ai cittad l'esecuzione della manutenzione ordinaria.						ettuati.
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		3594	3738	3694	2960	%
A02	m² di verde pubblico sul territorio		7145897,00	7152546,11	7170316,00	7174855	%
A23	% di m² di aree in gestione a società partecipata		41,18	41	41	41	%
A28	% di aree in gestione diretta e/o con convenzione Parco urbano compren. Bassura reghena, laghetti Rorai, Seminario		58,82	59	59	59	%
A29	N. segnalazioni on-line disservizi SOL		87	99	83	80	%
A30	% segnalazioni on-line risolte	✓	94,00	98	88	88	3 %
4 31	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	✓	6,14	15,84	22,94	10	3 %
A32	m² di verde fruibile per residente	✓	137,1	134	139	139	%
A34	Costo medio per metro quadro di verde gestito	✓	1,94	1,5	0	0	%
A35	Spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano		0	0	1857285,24	0	%
В	Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.						
001	Bisogno: Attuazione delle linee programmatiche di mandato, del programma del "Connettivo Urb delle aree verdi attrezzate e non attrezzate. Studi e progetti anche finalizzati a finanziamenti. Indi					ione e complet	amento

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1040	1173	905	1120	%
B02	N. progetti in corso al 01/01			0	2	7	4	%
B03	N. nuovi progetti avviati			4	3	2	1	%
B04	N. progetti conclusi			7	2	2	3	%
B05	N. opere gestite con progettazioni interne			11	4	8	4	%
B06	N. progetti gestiti nell'anno			4,00	5,00	9,00	5	%
B12	N. accordi attivati con altri enti	201121305		19	5	1	1	%
C	Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.							
001	Bisogno: Correlare gli indicatori di qualità contrattuali con	n il servizio di manutenzione ordinario	affidate	o a GEA S.p.A.				
C00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			670	804	923	800	%
C01	m² di verde pubblico gestiti da GEA	= A19		813565,00	852541,00	876215,00	925000	%
C16	Grado di puntualità degli interventi programmati	(rispetto parametri contratto di servizio)	✓	100	100	0	100	3 %
				Totale cer	tro elementaro	e valutato attivită	à ordinaria:	12 %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

SEZIO	NE BX - INTERVENTI D	OI ATTIVITA' ORD	INARIA			
Desc	rizione Intervento/Indica	tori di attività e perf	ormance		Obiettivo 2015	Valutato
101	Aree verdi - Manutenzio	ne straordinaria € 4:	5000			
10101	% di realizzazione				100	2 %
Ten	npi Realizzazione:	Inizio Prevista 01/04/2015	Fine Prevista 31/12/2015			
102	Parchi cittadini - Interve	enti finalizzati alla sid	eurezza € 20.000			
10201	% di realizzazione				100	2 %
Ten	npi Realizzazione:	Inizio Prevista 01/06/2015	Fine Prevista 31/12/2015			
103	Rivalutazione naturalist	ica e manutenzioni st	raordinarie € 20	0.000		
10301	% di realizzazione				100	2 %
Ten	npi Realizzazione:	Inizio Prevista 04/05/2015	Fine Prevista 31/12/2015			
104	Garantire un monitorag	gio costante dell'effe	ttivo consumo de	lle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura siste	matica dei contatori	
10401	% di realizzazione				100	2 %
Ten	npi Realizzazione:	Inizio Prevista 01/05/2015	Fine Prevista 31/12/2015			

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo/Centr	ro Elementare	Periodo		%	0	A	В	C	D	E	F	G	Н	I	L	Tot	tale ore Note
ZOFREA ANTONIO	DIR DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15 31-di	c-17	4 %	72											72	
GIANESSI MIRIAM	D2 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15 31-di	c-17	100 %	200	370	575	400								1.545	
BRUSADIN ANDREA	D1 FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO ART. 110	01-gen-15 31-mag	g-15	25 %	416											416	T.D P.O. dal 01/11/2014
FORNASARI FEDERICO	C4 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15 31-di	c-17	100 %		600	545	400								1.545	
ΓURCATEL ELIO	C2 COORDINATORE CAPO SQUADRA OPERAI	01-gen-15 31-mag	g-15	100 %		600										600	
CELANTE LUCA	B4 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15 31-di	c-17	90 %		1390										1.390	
		Total	e ore ce	entro:	688	2.960	1.120	800	0	0	0	0	0	0	0	5.568	
		e uman	e asse	gnate	al ce	entro e	elem	entare	e (Ua	mini	/anno,):		3,45	-		
									- 0	ı temp	o inc	letern	ninato	·:		3,35	
										- a tei	тро с	letern	ninato	:		0,10	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

SEZ	IONE E - OB	ETTIV	I DI SVILUPPO E M	IGLIOR	AMENTO											
	A	Gesti	one del verde pubb	lico												
Cod	Ob.1 Rilev	v. 103	OBIETTIVO:													
Data a	assegn.: 01-	gen-12	Definizione carta dei	servizi r	elativa al s	ervizio de	l ver	de pubblic	o. Entro i	1 03/10	0/2015					
Obiet.	prioritario:															
Obiet.	tipologia:	SVIL														
Trasv	ersale:	Sì	Risorse umane coinvo	lte:		% Collabo	orazio	one Est.:			Import	0:	0	0,00	Valutato	: 11 %
Eler	nco Indicatori							Ob	iettivo							
01	% di realizz	azione							100							
FAS	I DELL'OBIE	TTIVO			Pro	evisione		Avai	nzamento)	Re	evisione				
Fase	Descrizione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZI	ONE BOZ	ZA CARTA DEI SERVIZI		01-set-12	31-dic-12	121	01-set-12	17-dic-12	107					0	
02	CONSULTAZIO	NE CON I	PORTATORI DI INTERESSI	[GEA	02-gen-15	01-lug-15	180								30	
03	ACQUISIZIONE	PARERI			02-lug-15	16-ago-15	45								40	
04	ADEGUAMENTO	O CARTA	DEI SERVIZI		17-ago-15	16-set-15	30								10	
05	VALIDAZIONE	CARTA D	EI SERVIZI		17-set-15	03-ott-15	16								20	
														Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

	В	Attiv	ità di sviluppo: pro	gettazio	ni studi, e	ecc.										
Riferi politic	mento agli ind ci: Cod. 201	lirizzi <i>Im</i> 1130206	plementeremo l'estens	ione delle	piste ciclai	bili.										
Cod.	Ob.2 Ri	lev. 104	OBIETTIVO:													
Data a	assegn.:	01-dic-14	PISUS A6 - percorse	o cicloped	onale parc	chi San Va	lentin	o, San Ca	do, parc	o semi	nario - I tr	atto. Fin	e lavo	ri Entro il	18/05/2016	
Obiet.	prioritario:	Sì														
Obiet.	tipologia:	SVIL														
Trasve	ersale:	Sì	Risorse umane coinvo	olte: 4		% Collab	orazio	ne Est.:	40		Importo	o: 40	0.000	,00	Valutato	: 15 %
Elen	nco Indicato	ori						Obi	ettivo					<u> </u>		
01	% di real	izzazione							51							
FAS	I DELL'OB	IETTIVO			Dr.	evisione		Avo	zamento		Po	visione				
Fase	Descrizio	ne		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	. gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
02	PROGETTO	DEFINITIVO	- ESECUTIVO	Diversi	13-mag-15	05-set-15	115								79	
03	DEVOLUZIO	NE MUTUO			06-set-15	21-set-15	15								3	
06A	ACCERTAME	NTO E DIS	PONIBILITA' DEL SITO		22-set-15	22-set-15	0								2	
06B	APPALTO (A	STA < 5 mi	lioni di €)		23-set-15	06-gen-16	105								16	
07	CONTRATTO)		00045	07-gen-16	12-gen-16	5								0	
08	ESECUZION	E LAVORI			13-gen-16	18-mag-16	126								0	
09	ACCATASTA	MENTO			19-mag-16	18-giu-16	30								0	
10	COLLAUDI				19-giu-16	19-lug-16	30								0	
11	RENDICONT	AZIONE		51103	20-lug-16	16-gen-17	180								0	
														Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Rifer politi	_	li indirizzi l. 201130206	Implemente	eremo l'estensio	ne delle	piste cicla	bili.										
Cod	. Ob.3	Rilev. 103	ОВІЕТТІ	IVO:													
Data	assegn.:	01-gen-	PISUS	A9 - Lavori di	rifacim	ento parco	Querini	e viab	ilita' pedoı	nale pista	a ciclab	ile via Pol	a. Fine la	avori (entro il 20/	02/2016	
Obiet	. prioritari	o: Sì															
Obiet	. tipologia	: SVI	L														
Trasv	ersale:	Sì	Risorse	umane coinvol	te: 4		% Collab	orazio	ne Est.:	0		Import	o: 33	36.000	0,00	Valutato	: 11 %
Elei	nco Indi	catori							Obi	iettivo							
01	% di	realizzazio	ne							80							
FAS	I DELL	'OBIETTIV	0			Pr	evisione		Avai	nzamento	0	Re	evisione				
Fase	e Descri	izione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
02	PROGE	TTO DEFINIT	IVO - ESECU	TIVO	01001	22-gen-15	30-apr-15	98								52	
03a	DEVOLU	JZIONE MUT	JO			01-mag-15	16-mag-15	15								2	
04	APPALT	O (ASTA < 5	milioni di €)			17-mag-15	30-ago-15	105								10	
05	CONTR	ATTO			00045	01-set-15	06-set-15	5								2	
06	ESECUZ	ZIONE LAVOR	I			07-set-15	20-feb-16	166								34	
07	COLLAU	JDI				21-feb-16	21-apr-16	60								0	
08	RENDIC	CONTAZIONE			51103	22-apr-16	19-ott-16	180								0	
															Tota	ali: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Riferi politic	mento agi ci: Cod	li indir l. 2011.		plementeremo l'estensi	one delle	piste cicla	bili.										
Cod.	Ob.4	Rile	v. 104	OBIETTIVO:													
Data a	ssegn.:	0	1-dic-14	PISUS A11 - percors	o ciclope	donale pai	co del sen	ninari	o, Terme	Romane,	via Be	ellasio. Ent	ro il 18/0	9/201	6		
Obiet.	prioritario	o:	Sì														
Obiet.	tipologia:	:	SVIL														
Trasve	ersale:		Sì	Risorse umane coinvo	lte: 4		% Collab	orazio	ne Est.:	20		Importe	o: 51	0.000),00	Valutato	: 15 %
Elen	co Indi	catori	i						Ob	iettivo							
01	% di	realiz	zazione							57							
FAS	I DELL'	OBIE	ETTIVO			Pr	evisione		Δvai	nzament	n	Re	evisione				
Fase	Descri	zione	•		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01			SECUTIVO O (<100.0	O PROC. NEGOZIATA CON 100,00)		23-feb-15	13-giu-15	110								24	
03	DEVOLU	JZIONE	E MUTUO			14-giu-15	29-giu-15	15								6	
05	PROGET	ITO ES	SECUTIVO		01001	30-giu-15	01-dic-15	154								59	
06A	ACCERT	AMEN	TO E DISF	PONIBILITA' DEL SITO		02-dic-15	03-dic-15	1								6	
06B	APPALT	O (AST	TA < 5 mil	lioni di €)		04-dic-15	18-mar-16	105								5	
07	CONTRA	ATTO			00045	19-mar-16	25-mar-16	6								0	
08	ESECUZ	IONE	LAVORI			26-mar-16	18-set-16	176								0	
10	COLLAU	IDI				19-set-16	18-nov-16	60								0	
11	RENDIC	ONTA	ZIONE		51103	19-nov-16	18-mag-17	180								0	
															Totali	: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Riferi politic	mento agli indirizzi: Cod. 201130		olementeremo l'estens	sione delle	piste ciclai	bili.										
Cod.	Ob.5 Rilev.	102	OBIETTIVO:													
Data a	ssegn.: 01-0	dic-14	PISUS A12 - Tratto	ciclopedo	nale Fiera	. Entro il	25/10	/2015								
Obiet.	prioritario:	Sì														
Obiet.	tipologia:	SVIL														
Trasve	ersale:	Sì	Risorse umane coinv	olte: 4		% Collab	orazio	ne Est.:			Importo	o: 12	20.000),00	Valutato	: 8 %
Elen	co Indicatori							Obi	iettivo							
01	% di realizza	azione							99							
FAS	I DELL'OBIET	TIVO			Pre	evisione		Avai	nzament	0	Re	visione				
Fase	Descrizione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
05	PROGETTO ESEC	CUTIVO		01001	22-gen-15	19-apr-15	87								19	
06B	APPALTO (ASTA	< 5 mili	oni di €)		20-apr-15	03-ago-15	105								10	
07	CONTRATTO			00045	04-ago-15	09-ago-15	5								2	
08	ESECUZIONE LA	VORI			10-ago-15	25-ott-15	76								52	
10	COLLAUDI				26-ott-15	25-dic-15	60								16	
11	RENDICONTAZIO	ONE		51103	26-dic-15	23-giu-16	180								1	
														Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Riferimento a politici: Co	agli indiriz od. 201121		evisione interventi per la	a conness	sione delle	aree natui	rali pi	esenti in ci	ttà, in par	ticola	re del parco	del Sem	inario	con la zon	a archeologica	di Torre.
Cod. Ob.6	Rilev.	. 101	OBIETTIVO:													
Data assegn.:	01-8	gen-11	Rivalutazione natural	_										_	_	pero
Obiet. priorita	rio:		paesaggistico-ambien	tale dell	'area di Pa	arco San (Carlo	compresa	tra il salt	o d'ac	qua e viale	Libertà	. Entr	o il 07/03/2	2015.	
Obiet. tipologi	ia:	SVIL														
Trasversale:		Sì	Risorse umane coinvol	te: 4		% Collabo	orazio	one Est.:			Importo	: 10	0.000	,00	Valutato	: 4 %
Elenco Ind	dicatori							Ob	iettivo							
01 % d	li realizza	azione							93							
FASI DEL	L'OBIE1	ΓΤΙVΟ			Dr	evisione		Ava	nzamento		Rev	visione				
Fase Desc	rizione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01F PROG	ETTO PRE	LIMINAF	RE		01-mag-11	06-ago-11	97	18-ago-11	11-nov-11	85					0	
02 PROG	ETTO DEF	INITIVO)-ESECUTIVO		02-mag-12	22-ott-12	173	12-nov-11	28-nov-12	382					0	
03 FINAN	NZIAMENT	O OPERA	A CON MUTUO		23-ott-12	07-dic-12	45	29-nov-12	17-dic-12	18					0	
06A ACCEF	RTAMENTO	O E DISF	PONIBILITA' DEL SITO		09-dic-12	16-dic-12	7	01-nov-12	07-dic-12	36					0	
	PROC. NE		· -		16-set-14	15-feb-15	152	16-set-14							13	
07 CONT	RATTO			00045	04-lug-15	09-lug-15	5								3	
08 ESECU	JZIONE LA	AVORI			27-nov-14	07-mar-15	100	27-nov-14							76	
10 COLLA	AUDI				08-mar-15	02-ago-15	147	08-mar-14							8	
11 REND	ICONTAZI	ONE			03-ago-15	31-gen-16	181								0	
														Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

	C	Rappo	orti con società j	partecipata	GEA S.p	o.A.										
Cod	. Ob.7 Rile	v. 105	OBIETTIVO:													
Data	assegn.: 01	-gen-15	Revisione Contra	tto di Servizi	io con GE	A S.p.A. p	er il	verde pubb	lico nell'	ambito	della razi	ionalizza	zione	dei servizi	pubblici local	i. Entro il
Obiet	. prioritario:		30/07/2015.													
Obiet	. tipologia:	SVIL														
Trasv	ersale:	Sì	Risorse umane coin	nvolte:		% Collab	orazio	one Est.:			Import	o:	0	,00	Valutato	o: 17 %
Elei	nco Indicatori							Ob	ettivo							
01	% di realiz	zazione							100							
FAS	I DELL'OBIE	TTIVO			Pre	evisione		Avai	nzament	0	Re	evisione				
Fase	e Descrizione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZI	ONE SCHE	EDE TECNICHE		15-apr-15	08-mag-15	23								55	
02	CONCERTAZIO	NE CON S	SOCIETÀ		01-mag-15	30-mag-15	29								20	
03	REVISIONE CO	NTRATTO	DI SERVIZIO	51103	30-mag-15	15-giu-15	16								20	
04	APPROVAZION ELEMENTI FOI		LIO COOMUNALE		16-giu-15	30-giu-15	14								0	
05	STIPULA CONT	TD ATTO			01-lua-15	30-lug-15	29								5	
	5111 011 (011	INALIO			01 .09 10	00 lug 10									3	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	81	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

SEZIONE A

Dopo la finalizzazione da parte dei progettisti di una prima bozza dei principali elaborati del piano di classificazione acustica si continuerà la valutazione con la collaborazione di ARPA FVG e dei colleghi degli altri servizi ai fini della sua adozione entro la prima metà dell'anno e conseguente approvazione in agosto. Per quanto attiene la qualità dell'aria, a seguito dell'individuazione e predisposizione delle postazioni dove collocare la centralina mobile, con la stipula della convenzione con ARPA, saranno richiesti gli allacciamenti per i punti di collocazione e avviato il progetto di monitoraggio specifico. Sarà data continuità alle attività del tavolo tecnico con gli altri Comuni e ARPA FVG per la condivisione delle misure di limitazione del riscaldamento e accensione fuochi in caso di episodi acuti di inquinamento atmosferico per la predisposizione degli atti da approvarsi prima dell'estate, in maniera da concentrarsi poi durante l'estate e all'inizio dell'autunno sull'attività di informazione ai cittadini. Verrà assicurata dal servizio, la reperibilità relativa alla procedura da attuarsi secondo il Piano Aria Comunale vigente in occasione dei superamenti dei limiti delle polveri e dovrà essere implementata secondo le nuove modalità. I valori indicati a previsione si riferiscono ai limiti previsti dalla legge.

Continueranno le attività in materia di controllo del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento svolto da GEA S.p.A., saranno predisposti gli atti necessari alla variazione delle modalità di raccolta differenziata nella zona nord della città e coaudiuvata la fase informativa ai cittadini sui cambiamenti. Verranno seguite iniziative per la sensibilizzazione sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e la loro raccolta differenziata.

Verranno seguite le fasi relative ai lavori di razionalizzazione ed ampliamento dell'ecocentro di Pordenone, nonché le fasi che condurranno predisposizione della convenzione con il Comune di Roveredo per la condivisione degli ecocentri, la stipula della stessa (nonché quella con il Comune di Cordenons) e conseguentemente l'avvio del servizio per i cittadini. Saranno seguite le attività di promozione dell'utilizzo delle "casette dell'acqua" e predisposto quanto necessario per l'analisi delle acque delle fontane del territorio comunale e l'aggiornamento del sito web relativo.

Saranno seguite le attività di derattizzazione e disinfestazione da zanzara tigre e verrà riproposta la campagna per la sensibilizzazione della disinfestazione dalla zanzara tigre ai cittadini anche con la distribuzione delle compresse antilarvarli tramite le farmacie cittadine.

Dovrà essere licenziato il Regolamento per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e predisposto un protocollo con ARPA FVG per una ulteriore campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici in continuo.

Continuerà l'attività istruttoria e procedimentale nelle materie di competenza, con la necessità di adeguare modalità di esecuzione in relazione alle novità normative che si susseguono. Saranno aggiornati gli indicatori ambientali di competenza ed effettuata la ricognizione di quelli di competenza di altri uffici per la evidenziazione nelle sezioni del sito web dedicate allo stato dell'ambiente del territorio comunale.

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

SEZI	ONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCI	E (PDP)	PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione d	lel monitoraggio ambientale						
001	Bisogno: Attività per la tutela e sostenibilità ambientale nei s raccolta e interpretazione delle informazioni ambientali e co							
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1777	2157	2544	2574	%
A01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	v [3	3	3,00	3	2 %
A02	N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	In collaborazione con Legambiente-dati riferiti al secondo esercizio precedente	✓	3	4	5	0	%
A03	N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi.	ARIA	✓	43	23	25	35	%
A04	N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione mobile.	ARIA stazione mobile non attiva nel 2014	✓	58	0	0	35	%
A05	PM10: concentrazione media annua	ARIA	✓	28	24	24	40	%
A07	Media annua concentrazione PM 2,5 (polveri ultra sottili).	ARIA		0	0	0	25	%
A08	N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comunale) per episodi acuti di inquinamento atmosferico). (gg.)	ARIA		5	4	4	0	%
A09	N. industrie insalubri del territorio	ARIA		52,00	56,00	56,00	56	%
A10	N. procedimenti attivati a seguito segnalazioni inquinamento atmosferico	ARIA		4	3	5	3	%
A11	N. gg di superamento valore obiettivo OZONO per la protezione della salute umana	OZONO Stazione Porcia		25	28	15	25	%
A12	Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m³)	BIOSSIDO DI AZOTO	V	36	34	32,6	40	%
A13	Concentrazione media annua benzene (ug/m³)	BENZENE	✓ [1,3	1,4	1,11	5	%
A14	N. segnalazioni inconvenienti acustici	RUMORE		9	11	5	5	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

A15	N. monitoraggi dei campi elettromagnetici (ARPA) sul territorio comunale (antenne telefonia mobile)	TROSMOG	62	57	250	150	%
A16	N. richieste nuovi impianti da parte dei gestori	TROSMOG	7	2	2	4	%
A17	N. superamenti livelli di legge di campo elettromagnetico	TROSMOG	0	0	0	0	%
A21	N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di terzi per la risoluzione di problemi di inquinamento, igiene pubblica e degrado		21	19	14	10	%
A22	N. pareri/procedimenti in materia ambientale.		38	60	30	30	%
A23	Tempo medio di rilascio pareri (gg)	•	25,00	25,00	25,00	25	2 %
A24	Costo medio Servizio Tutela ambientale per residente		150,57	144,72	0	0	%
A25	Giornate di limitazione totale o parziale del traffico		0	0	0	0	%
В	Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igiene u	rbana (qualità della città)					
001	Bisogno:Attività per il controllo del servizio di raccolta e gestione rifiuti/cassonetti sul territorio comunale. Altre attività di bonifica,		EA S.p.A. Rappo	orti con i cittadi	ni in merito alla	gestione	
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1540	1429	1682	1476	%
B02	Tonnellate di rifiuti totali raccolti		25276,95	25582,00	26871,00	25600	%
B05	N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti	V	20114,84	20972	22144	21250	%
B18	% raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti) 20113	0304	79,58	81,98	82,41	83,01	2 %
B23	Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti	•	91,09	102,49	100	100	%
B24	Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita	✓	309,69	293,56	0	0	%
B26	N. segnalazioni on-line disservizi SOL		67	61	76	80	%
		✓	83,00	90	59		2 %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

B28	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	✓	15,34	21,33	53,43	15 2 %
B30	N. interventi disinfestazione zanzara tigre per tutto il territorio comunale		32	2	1	6 %
B31	N. di interventi di derattizzazione per tutto il territorio comunale		17	6	5	6 %
B32	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti servizio raccolta rifiuti Valutazione da 1 a 10	V	0	0	0	0 2 %
			Totale centro	elementare v	alutato attività or	dinaria: 12 %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Desc	rizione Intervento/Indicato	ri di attività e performance	Obiettivo 2015	Valutato
.01	Convenzione per condivis	one Ecocentri Comune di Pordenone e Comune di Cordenons		
0101	% di realizzazione		100	1 %
Ten	npi Realizzazione:	Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015		
02	Cambio modalità raccolta	differenziata rifiuti nella parte nord della città: rimodulazione raccolta per renderla più effic	ciente.	
0201	% di realizzzione		100	%
Ten	npi Realizzazione:	Inizio Prevista Fine Prevista 01/04/2015 31/12/2015		
03	Analisi potabilità acque fo	ontane e aggiornamento informazioni sul sito web comunale		
0301	% di realizzazione		100	1 %
0302	N° di fontane monitorate		35	
Ten	npi Realizzazione:	Inizio Prevista Fine Prevista 07/01/2015 30/06/2015		
.04	Campagna di derattizzazio	one e disinfestazione dalla zanzara tigre		
0401	% di realizzazione		100	1 %
Ten	npi Realizzazione:	Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015		
.05	Attività di sensibilizzazion	e in materia di rifiuti (ecofeste, coadiuvazione attività terzi, patrocini, informazioni, etc.)		
0501	% di realizzazione		100	1 %
0502	N° ecofeste interessate		5	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

10503	N° iniziative a cui collaborare	2	
Ten	pi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista		
106	Aggiornamento indicatori ambientali ed evidenziazione nella sezione web dedicata allo stato dell'ambiente del territorio comunale		
10601	% di realizzazione	100	1 %
10602	N° temi ambientali aggiornati al 2014	7	
Ten	pi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista		

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo/Centr	o Elementare	Periodo	%	0 A	A B	C	D	E	F	G	H	Ι	L	Tot	ale ore Note
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15 31-dic-17	62 %	8	50 33	1								1.181	D
ZOFREA ANTONIO	DIR DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15 31-dic-17	2 %		36									36	
UGEL CHIARA	D1 FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-15 31-dic-17	100 %	10	00 54	5								1.545	
GAI PAOLA	C4 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15 31-dic-17	100 %	6	88 60	O								1.288	P.t. 30h
		Totale ore	centro:	0 2	.574 1.47	5 0	0		0	0	0	0	0	4.050	
		Riso	rse uman	e assegn	ate al	entro	elem	entar	re (Ua	mini	(anno):		2,47	
							- (a tem	ipo ind	detern	ninato	:		2,47	
								- a te	етро с	detern	ninato			0,00	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

SEZ	IONE E - OB	IETTIV	'I DI SVILUPPO E MI	GLIORA	AMENTO											
	A	Azio	ni per la sostenibilit	à ambie	ntale e ge	estione d	lel m	onitoraggio	o ambie	ntale	;					
Riferi politio	mento agli indiri ci: Cod. 20113		redisposizione del Piano ettromagnetici e il Piano									o lo stru	mente	o di regolazi	ione dei campi	
Cod.	Ob.1 Rilev	v. 104	OBIETTIVO:													
Data a	ssegn.: 01	-gen-09	Predisposizione piano	classific	azione acı	ıstica con	nunal	e. Entro il 1:	5/10/201	5						
Obiet.	prioritario:															
Obiet.	tipologia:	SVIL														
Trasve	ersale:		Risorse umane coinvol	te: 5		% Collab	orazio	one Est.:	40		Importo:				Valutato	: 10 %
Elen	co Indicatori							Obie	ttivo							
01	% di realizz	zazione						10	00							
FAS	I DELL'OBIE	TTIVO														
	Descrizione			Centro	Pro Inizio	evisione Fine	gg	Avan: Inizio	zamento Fine	gg	Rev Inizio	isione Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	FASE PREPARA	ATORIA II	NCARICO		_	01-feb-13		09-gen-12 (99		0	
02	ESPLETAMENT INCARICO	O GARA	E CONFERIMENTO		01-mag-13	05-feb-14	280	01-mag-13 ()4-feb-14	279					0	
03	REDAZIONE PR	ROGETTO	DI PIANO		05-feb-14	14-feb-15	374	05-feb-14							6	
04	DECISIONE AM COORDINAME				12-dic-14	11-mag-15	150	12-dic-14							0	
05	REVISIONE EL	ABORATI			11-mag-15	18-mag-15	7								10	
06	FASE PARTECI	PATIVA A	ALLARGATA E RISTRETTA		28-mar-14	30-mag-15	428	28-mar-14							20	
07	ACQUISIZIONE	PARERE	ARPA		18-mag-15	19-giu-15	32								4	
08	PROCEDURA V	'AS			18-mag-15	19-giu-15	32								5	
09	ADOZIONE PIA	ANO			18-mag-15	30-set-15	135								50	
10	APPROVAZION	E PIANO			14-set-15	15-ott-15	31								5	
														Total	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Riferi politic	0		edisposizione del Piano comun ettromagnetici e il Piano di zoni								no lo stri	umento	o di regolaz	ione dei campi	
Cod.	Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:					•							
Data a	ssegn.:	01-gen-13	Predisposizione nuovo piano	aria comu	nale di co	ncerto	o con i com	uni limitr	ofi. E	ntro il 31/1	2/2015.				
Obiet.	prioritario):													
Obiet.	tipologia:	SVIL													
Trasve	ersale:		Risorse umane coinvolte: 5		% Collab	orazio	one Est.:	2		Importo	:	0),00	Valutato	: 10 %
Elen	co Indic	catori					Obi	ettivo							
01	% di	realizzazione] 1	.00							
FAS	I DELL'	OBIETTIVO		Pr	evisione		Avai	nzamento)	Re	visione				
Fase	Descri	zione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	FORMAL	.izzazione ipo	OTESI AZIONI DI PIANO	02-gen-13	15-lug-13	194	02-gen-13	13-lug-13	192					0	
02	CONDIV	ISIONE CON GI	LI ENTI TAVOLO TECNICO	16-lug-13	30-giu-15	714	16-lug-13							10	
03	PREDISF OPERAT		DETTAGLIO MODALITA'	22-mag-1 ²	1 20-ago-15	455	22-mag-14							20	
04	PREDISF	POSIZIONE ATT	T PER APPROVAZIONE	03-giu-14	01-set-15	455	03-giu-14							20	
05	APPROV	AZIONE PIANO	IN GIUNTA	01-set-15	15-set-15	14								0	
06	INFORM	IAZIONE SUL PI	ANO AI CITTADINI	16-set-15	01-ott-15	15								30	
07	ATTUAZ	IONE SPERIME	NTALE PIANO	01-ott-15	31-dic-15	91								20	
				L	-)1								Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Riferi politic	mento agli ind		redisposizione del Piano									o lo stru	mento	o di regola	zione dei campi	
		lev. 104	ettromagnetici e il Piano OBIETTIVO:) ai zonizz	zazione aci	istica strui	тепи	а инена ае	ia saiute _l	ривви	va.					
Data a		01-gen-14				.155/2010	a live	ello locale c	on centra	lina n	nobile in col	laborazi	ione o	con ARPA	FVG. Entro 3	1.12.2015
	tipologia:	MIGL														
Trasve	ersale:		Risorse umane coinvo	Ite: 3		% Collab	orazio	one Est.:	30		Importo:		0	,00	Valutato	: 10 %
Elen	nco Indicato	ri						Ob	ettivo							
01	% di real	izzazione							100							
FAS	I DELL'OB	IETTIVO														
	Descrizion			Centro	Pr Inizio	evisione Fine	aa	Ava Inizio	nzamento Fine		Rev Inizio	risione Fine	aa	Stato	Peso fase	Pooliz no
01		IZIONE E SO	OTTOSCRIZIONE PA FVG	Centro	_	30-giu-14	gg 179	02-gen-14		99 179	IIIIZIO	rille	99	Stato	0	Realiz.lie
02			OGRAMMA CON MAPP. IVI ESISTENTI		02-mag-14	15-giu-14	44	23-giu-14	27-nov-14	157					0	
03	RICHIESTE A		ENTI E FORNITURE PER		16-giu-14	30-ago-14	75	17-nov-14	31-dic-14	44					0	
04	REALIZZAZI	ONE PRIMA	FASE MAPPATURA		01-set-14	31-dic-14	121	01-dic-14	31-dic-14	30					0	
05	PREDISPOSE FASE (2015)		OGRAMMA PER SECONDA		01-lug-14	30-ott-14	121	17-nov-14	31-dic-14	44					0	
06	REALIZZAZI ESISTENTI	ONE PUNTI	DI MONITORAGGIO NON		01-nov-14	30-apr-15	180	01-dic-14							30	
07	VERIFICA E ARPA	RIATTIVAZ	IONE CENTRALINA CON		01-apr-15	30-giu-15	90								5	
08	RICHIESTA ALLACCIAMI		A ELETTRICA		01-lug-15	15-set-15	76								15	
09	ESECUZION PROGRAMM		AGGI SECONDO A		16-set-15	31-dic-15	106								50	
														Tota	ali: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Rifer politi	imento agli in ci: Cod. 20		redisposizione del Piano ettromagnetici e il Pian									mo lo stru	ımente	o di regola:	zione dei campi	
Cod	. Ob.4 Ri	ilev. 104	OBIETTIVO:						1							
Data	assegn.:	01-gen-14	Regolamento localiza	zazione in	npianti di 1	telefonia n	nobil	e e piano d	monitor	aggio	in continu	o in colla	boraz	zione con A	ARPA FVG. E	ntro
Obiet	. prioritario:		31/12/2015.													
Obiet	. tipologia:	SVIL														
Trasv	ersale:		Risorse umane coinvo	lte: 4		% Collabo	orazio	one Est.:	50		Import	o:	C	0,00	Valutato	: 10 %
Elei	nco Indicato	ori						Obi	ettivo							
01	% di rea	lizzazione						1	00							
FAS	SI DELL'OE	BIETTIVO			Pre	evisione		Δvar	zamento	,	Re	evisione				
Fase	e Descrizio	ne		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REVISIONE PER ADOZI		NTO E PREDISPOS. ATTI		01-gen-14	31-mag-14	150	02-gen-14	31-dic-14	363					0	
01a	COMPLETAI ASSENSO A		BORATI A SEGUITO		02-gen-15	30-mag-15	148								25	
02	ADOZIONE	IN GIUNTA			30-mag-15	15-giu-15	16								0	
03	PARERE SO	VRAINTEND	ENZA E CIRCOSCRIZIONI		16-giu-15	19-set-15	95								0	
04	FASE PARTI	ECIPATIVA [DEI GESTORI		16-giu-15	19-set-15	95								5	
05	PREDISPOS CONSIGLIO		IBERA APPROVAZIONE		20-set-15	30-set-15	10								5	
06	APPROVAZI	ONE IN CON	NSIGLIO		01-ott-15	31-ott-15	30								0	
07	PROTOCOLI	LO ARPA MC	ONITORAGGIO CONTINUO		01-giu-15	01-lug-15	30								20	
08	VERIFICHE	PRELIMINA	RI STRUMENTI E WEB		01-lug-15	31-ago-15	61								10	
09	PROGRAMM	ia colloca	ZIONE		01-set-15	30-set-15	29								10	
10	ESECUZION	IE MONITOR	RAGGI		01-ott-15	31-dic-15	91								25	
														Tota	ali: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

_																	
Cod.	Ob.5	Rilev.	104	OBIETTIVO:													
Data a	assegn.:	01-ge	en-14	Realizzazione "casa	dell'acqua	a'' Entro	il 30/03/20)15.									
Obiet.	prioritario	o:															
Obiet.	tipologia:	S	SVIL														
Trasve	ersale:		Sì	Risorse umane coinvo	olte: 2		% Collab	orazio	one Est.:			Importo	p: 1	5.905	5.00	Valutato	: 10 %
Flor	nco Indio	ootori							Oh	iettivo					,	, ulututo	•
01	% di	realizzaz	zione							100							
FAS	I DELL'	OBIET	TIVO			Dr	evisione		Ava	nzamento		Po	visione				
Food	Descri	ziono			Centro	Inizio	Fine	~~		Fine		Inizio	Fine	~~	Stato	Peso fase	Pooliz no
					Centro	_		gg	Inizio		gg	IIIIZIO	rille	gg	Stato		Realiz.lie
01	RICHIES	STA DI CO	ONTRIE	BUTO		01-giu-13	05-lug-13	34	01-lug-13	03-lug-13	2					0	
02	ESAME I PROVIN		CHIEST	TA DA PARTE DELLA		06-lug-13	30-ott-13	116	04-lug-13	09-ott-13	97					0	
03	PREDIS	POSIZION	NE STU	DIO DI FATTIBILITA'		01-set-13	30-nov-13	90	05-ago-13	29-nov-13	116					0	
04	PROCED	DURA DI C	GARA			01-dic-13	30-giu-14	211	01-ago-14	26-nov-14	117					0	
05	DETERM CONTRA		IDAME	NTO E STIPULA	00045	01-lug-14	15-ago-14	45	26-nov-14	27-nov-14	1					0	
06	REALIZZ	ZAZIONE	CASA E	DELL'ACQUA		16-ago-14	30-mar-15	226	27-nov-14							40	
07		ORAZION IO E MON		ORMAZIONE AVVIO GGIO		01-apr-15	31-dic-15	274								40	
08	RENDIC	ONTAZIO	ONE CO	NTRIBUTO		09-mar-15	14-apr-15	36								20	
															Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

	В	Cont	rollo servizio racco	olta e gest	tione rifi	uti e igiei	ne ur	bana (qua	lità del	la citt	à)					
Cod	Ob.6 Rilev	v. 104	OBIETTIVO:													
Data a	ussegn.: 01	-gen-15	Condivisione Ecoce	ntri Comu	ne di Pord	lenone e R	over	edo in Pian	o (opera	tività o	entro 30.09	0.2015)				
Obiet.	prioritario:															
Obiet.	tipologia:	MIGL														
Trasv	ersale:		Risorse umane coinve	olte:		% Collabo	orazio	one Est.:			Importe	o:	0	0,00	Valutato	o: 10 %
Eler	ico Indicatori							Obi	ettivo							
01	% di realizz	zazione						1	00							
FAS	I DELL'OBIE	TTIVO			Dr	evisione		Ανα	zament	^	Po	visione				
Fase	Descrizione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VERIFICA FAT	TIBILITA'			02-gen-15	24-gen-15	22								10	ı
02	PREDISPOSIZI	ONE ATT	Ĭ		26-gen-15	15-feb-15	20								50	
03	APPROVAZION	IE CONSI	GLIO CONVENZIONE		01-feb-15	15-feb-15	14								0	
04	STIPULA CONV	/ENZIONE			15-feb-15	15-mag-15	89								10	
05	ATTIVAZIONE CITTADINI	SERVIZIO	E INFORMAZIONE AI		16-mag-15	30-set-15	137								30	
														Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Riferi politic	_			osecuzione del lavo	oro di ottimizza	azione dell	a differenz	iazioi	ıe dei rifiut	i, della ro	accolta	e del tratta	amento fii	nalizzo	iti al recuper	о.	
Cod.	Ob.7	Rilev	7. 105	OBIETTIVO:													
	ssegn.:		-gen-15				A S.p.A. po	er il c	iclo rifiuti	e lo spaz	zamen	to stradale	nell'am	bito d	ella razional	izzazione de	i servizi
	tipologia:	[SVIL Sì	Risorse umane coi	involte:		% Collabo	orazio	one Est.:			Importo	o:	0	,00	Valutato	: 11 %
Elen	co Indica	atori							Obi	ettivo							
01	% di re	ealizz	zazione						1	.00							
FASI	DELL'C	DBIE	Rilev. 105 OBJETTIVO: O1-gen-15 Revisione Contratto di servizio con GEA S.p.A. per il ciclo rifiuti e lo spazzamento stradale nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 30/07/2015. SVIL Sì Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 11 % Interi Objettivo PBIETTIVO ONE Centro Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne PSIZIONE SCHEDE TECNICHE 15-apr-15 08-mag-15 23 SAZIONE CON SOCIETÀ 01-mag-15/30-mag-15 15-giu-15 16 SAZIONE CON SOCIETÀ 01-mag-15/30-mag-15 15-giu-15 16 SAZIONE CONSIGLIO COOMUNALE 16-giu-15 30-giu-15 14 SAZIONE CONSIGLIO COOMUNALE														
Fase	Descriz	Revisione Contratto di servizio con GEA S.p.A. per il ciclo rifiuti e lo spazzamento stradale nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 30/07/2015. Sì Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 11 % Diettivo Ii realizzazione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne ISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE ERTAZIONE CON SOCIETÀ 01-mag-15/30-mag-15/29															
01	PREDISPO	OSIZI	ONE SCH	EDE TECNICHE		15-apr-15	08-mag-15	23								55	
02	CONCERT	ΓΑΖΙΟ	NE CON	SOCIETÀ		01-mag-15	30-mag-15	29								20	
03	REVISION	NE CO	NTRATTO) DI SERVIZIO	51103	30-mag-15	15-giu-15	16								20	
04				GLIO COOMUNALE		16-giu-15	30-giu-15	14								0	
05	STIPULA	CONT	RATTO			01-lug-15	30-lug-15	29								5	
															Totali	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Cod. Ob.8	Rilev. 10:	OBIETTIV	VO:													
Data assegn.:	01-gen-	Piano d	i razionalizzazi	one soc	ietà parte	cipate: Le	gge n	umero 190	del 23/1	2/2011	(ex art. 1,	co. 612).	. Entr	o il 31/03/20	15	
Obiet. prioritario	o:															
Obiet. tipologia:	SV	L														
Trasversale:		Risorse	umane coinvolte	e:		% Collab	orazio	one Est.:			Import	0:	(),00	Valutato	: 11 %
Elenco Indi	catori							Obi	ettivo							
01 % di	realizzazio	ne						1	.00							
FASI DELL	'OBIETTI\	0			Dr	evisione		Ανα	nzament		D.	evisione				
Fase Descri	zione		(Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 INDIVIE	DUAIZONE O	BIETTIVI			01-gen-15	09-feb-15	39								10	
02 PREDIS	POSIZIONE	BOZZA PIANO			10-feb-15	09-mar-15	27								70	
03 DECISIO	ONE AMMINI	STRAZIONE			09-mar-15	16-mar-15	7								0	
04 REVISIO	ONE PIANO				16-mar-15	23-mar-15	7								18	
		OMMISSIONE GLIO COMUNA	ALE.		25-mar-15	30-mar-15	5								0	
06 COMUN	ICAZIONE C	ORTE DEI CON	ITI		31-mar-15	31-mar-15	0								2	
											-			Totali	: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Cod. (Ob.9	Rilev. 101	OBIETTIVO:												
Data ass	segn.:	01-gen-15	Razionalizzazione, ottimizzazi	•	_	ecoc	entro comu	nale di v	ia Sega	aluzza al fi	ine di mi	gliore	utilizzazio	one degli spazi e	e di
Obiet. p	rioritario	:	confermento dei rifiuti. Entro	11 30/07/20)15										
Obiet. ti	ipologia:	MIGL													
Trasvers	sale:		Risorse umane coinvolte:		% Collab	orazi	one Est.:			Import	o:	56.000	,00	Valutato	: 0 %
FASI	DELL'	OBIETTIVO		Pr	evisione		Avai	zament	0	Re	evisione				
Fase	Descriz	zione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	AFFIDAM	IENTO LAVORI		02-mag-15	15-giu-15	44								30	
02	ESECUZI	ONE LAVORI		15-giu-15	30-lug-15	45								50	
03	RENDIC	ONTAZIONE LAV	/ORI	01-ago-15	30-set-15	60								20	
													Tota	ali: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	82	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

SEZIONE A

L'attività dell'ufficio mobilità pianificata per l'anno 2015 si articolerà nei seguenti punti:

PIANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Nell'anno 2015 continuerà l'attività di affiancamento dei progettisti esterni incaricati della redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Saranno valutate, assieme all'organo politico, le modifiche da apportare alle proposte di piano presentate, tenendo sempre in evidenza la necessità di coordinamento con il PRGC e gli altri Piani in fase di redazione (PCCA, Piano Energetico, ecc.). Si prevede l'Adozione del PUMS da parte della giunta comunale ed il conseguente avvio della fase partecipativa attraverso la valutazione, ed eventuale recepimento, delle osservazioni ricevute. L'iter si concluderà con l'Approvazione del Piano in consiglio comunale. SICUREZZA STRADALE E MODERAZIONE DEL TRAFFICO

I limiti imposti dalla contrazione delle risorse correnti e dal patto di stabilità non consentiranno di redigere, neanche nel 2015, il piano annuale di manutenzione della segnaletica stradale, ma saranno programmati gli interventi ritenuti necessari per garantire la sicurezza e la moderazione del traffico. Gli stessi, come di consueto, saranno condivisi con il Comando di Polizia Municipale. Si continuerà l'attività di collaborazione intersettoriale per la realizzazione di interventi volti alla moderazione del traffico e alla messa in sicurezza delle strade in particolar modo a favore della ciclabilità e dei pedoni con la produzione di studi di fattibilità e/o fornendo indicazioni progettuali. In particolare nel 2015 si interverrà:

- sull'asse viario, particolarmente incidentogeno, di via nuova di corva realizzando una rotatoria all'intersezione con via grandi, mettendo in sicurezza l'attraversamento ciclo-pedonale afferente a via bassini, suddividendo, realizzando un'aiuola divisionale centrale, le due carreggiate opposte di marcia lungo via nuova di Corva dalla nuova rotatoria fino al sovrappasso e restringendo visivamente la carreggiata in modo da indurre un'auto-moderazione della velocità;
- in via Tessitura, in collaborazione con il Comune di Porcia, mettendo in sicurezza la zona del ponte, l'attraversamento pedonale verso Porcia e creando un percorso pedonale lungo il ponte;
- sull'incrocio tra la SS13, via Interna e via San Daniele realizzando lo studio fattibilità per la trasformazione dell'incrocio semaforizzato in una rotatoria analogamente saranno studiati gli incroci di Largo San Giovanni, Piazzale Duca D'Aosta, Via Cappuccini/Pola/Oberdan.

Inoltre si procederà, secondo le risorse disponibili, all'attuazione del Piano della Zone 30 definito nel PUMS. Precisamente sarà data priorità: alla realizzazione della zona 30 del centro storico (interno ring); al completamento della zona 30 di Torre; alla realizzazione delle zone 30 di via Gemelli, di Villanova, di via delle Caserme. SISTEMA DELLA SOSTA

In seguito alle analisi sul sistema della sosta, operate nell'ambito del PUMS, si è potuto valutare obiettivamente e complessivamente l'intero sistema. E' emerso che la quantità complessiva di parcheggi a pagamento sia su strada che in struttura è sufficiente a far fronte alle esigenze dell'utenza ed anche la tariffazione applicata risulta idonea. Ci troviamo di fronte ad un sistema giustamente dimensionato, ormai complessivamente strutturato ed efficiente. Per l'anno in corso si prevede:

- di migliorare il sistema di utilizzo dei parcheggi a pagamento su strada, realizzando il progetto PISUS denominato "Telesosta" che permetterà il pagamento della sosta anche tramite cellulare ed internet e aumentando la riconoscibilità dei parcheggi in struttura;
- di continuare il dialogo con l'ASCOM, avviato con la partecipazione alla fase analitica del PUMS.

Si proseguiranno le iniziative volte a favorire le attività commerciali del centro città. Si prevede di realizzare, di concerto con l'ASCOM, un'intervista agli avventori dei negozi del centro per capire il grado d'apprezzamento del sistema complessivo della sosta e attivare, se la valutazione costi/benefici darà esito positivo, iniziative come quella realizzata nel periodo natalizio che ha comportato l'apertura gratuita dei parcheggi in struttura per venire in contro alle esigenze degli utenti.

Infine l'ufficio sarà impegnato nella ridefinizione del contratto di servizio per la gestione delle attività affidate alla società partecipata GSM.

CICLABILITA'

Dalla fase analitica del PUMS è emersa la propensione all'uso della bicicletta da parte dei pordenonesi visto che la maggior parte degli spostamenti giornalieri viene effettuata entro un raggio di 4-5 km. Il potenziamento della ciclabilità avrà lo scopo di migliorare la qualità dell'ambiente urbano. Su questo fronte il Comune ha già attivato due sistemi di bike sharing che hanno riscosso un buon successo, pertanto, si ritiene utile studiarne l'eventuale implementazione creando nuove postazioni così come indicato nel PUMS.

Nell'anno 2015 si prevede di migliorare ulteriormente la qualità della vita e l'ambiente urbano con le seguenti attività:

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

- realizzazione della ciclabile lungo via Mantegna per completare il collegamento ciclabile tra la stazione ferroviaria e l'università (progetto PISUS) e, comunque, si continuerà l'attività di collaborazione con gli altri uffici del Settore per identificare e progettare itinerari di connessione delle aree naturali;
- prosecuzione delle attività previste nel POD per il progetto Bike-0 (gestione delle biciclette a pedalata assistita, cofinanziate dal MATTM, destinate ai dipendenti/amministratori comunali per gli spostamenti casa-lavoro e per gli spostamenti effettuati nell'ambito della propria attività lavorativa);
- completamento tratti del ciclo-ring rendendo esecutive le indicazioni contenute nel PUMS;
- studio della prosecuzione del collegamento ciclabile lungo via Udine in modalità provvisoria fino all'incrocio con via Levade, che richiederà un'adeguato approfondimento sulla fattibilità di una rotatoria.

SITO WEB

Costruzione del Portale della mobilità.

INFOMOBILITA' E MONITORAGGIO

Si proseguirà nella gestione del sistema segnaletico a messaggio variabile, destinato sia all'indirizzamento alle strutture di sosta che alla diffusione: di informazioni relative alla circolazione stradale e di altri messaggi di pubblica utilità. Si continuerà l'azione di monitoraggio del traffico e delle velocità di percorrenza in alcuni archi stradali (ex-ante) posizionando i rilevatori mobili di traffico. La stessa procedura potrà essere utilizzata per monitorare l'efficacia delle misure di moderazione del traffico adottate in alcuni ambiti (ex-post).

SENSIBILIZZAZIONE

Si continuerà l'attività di incentivazione di mezzi alternativi all'uso dell'auto privata:

- dando sostegno e pianificando congiuntamente all'ufficio scuole l'attivazione di nuovi pedibus e bici bus in particolare per la scuola primaria Narvesa di via fonda;
- utilizzando, da parte dell'area politico-istituzionale del Comune di Pordenone, le biciclette elettriche a pedalata assistità ed i quadricipiti elettrici (birò) per gli spostamenti quotidiani in ambito urbano.
- proponendo alle associazioni ciclo ecologiste locali il sistema di riconoscibilità ed anti-taccheggio bici che utilizza la punzonatura del telaio;
- proponendo un nuovo sistema di segnaletica per la riconoscibilità dei percorsi del Biciplan e di indirizzamento verso le strutture di parcheggio in collaborazione con l'Istituto d'Arte.

Inoltre in occasione della ormai consueta partecipazione agli eventi e alle iniziative pubbliche di promozione della mobilità sostenibile già consolidate (Settimana Europea della Mobilità, Pordenone Pedala, Bici in Fiera ecc.) proseguiranno le azioni di sensibilizzazione sulle problematiche connesse alla mobilità motorizzata individuale e di promozione e sostegno a forme di mobilità sostenibile (ciclabilità, multimodalità e trasporto pubblico, pedibus, car-pooling, conversione veicoli a metano/GPL, biodiesel).

TRASPORTO PUBBLICO

Continueranno le interlocuzioni con la Provincia sul tema del trasporto pubblico locale. Saranno valutate, come di consueto, le ipotesi di modifica agli instradamenti. Si collaborerà per migliorare il servizio rivolto agli studenti, saranno trasmesse le segnalazioni ricevute dai cittadini ecc.. In particolare, per l'anno in corso, si collaborerà all'ammodernamento di alcune fermate (Via Montereale, via Sant'Antonio, Viale Martelli ecc.) per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Continuerà la politica di fidelizzazione dell'utenza attraverso la realizzazione di nuove fermate e messa in sicurezza delle esistenti.

Si continuerà, insieme agli uffici competenti, la collaborazione per la manutenzione dell'area pertinenziale dell'autostazione e successivamente si darà supporto per stesura del contratto di gestione.

ATTIVITA' INTERSETTORIALI

Si continueranno le attività di espressione pareri congiunti sui progetti, sia realizzati internamente che esternamente, e di predisposizione di studi di fattibilità per la risoluzione delle criticità evidenziate dalle segnalazioni. Saranno fornite ai settori competenti le indicazioni progettuali per la realizzazione di interventi volti alla moderazione del traffico e alla messa in sicurezza delle strade a favore degli utenti deboli della strada.

Si collaborerà alla realizzazione degli eventi promossi dall'Amministrazione comunale in particolare alla gestione del "Mercato Europeo".

In particolare per l'anno 2015 è prevista la partecipazione alla progettazione della rotatoria tra la SS13 e via Montereale e la sistemazione del nuovo accesso pedonale e del parcheggio della Scuola dell'infanzia di via Mantegna.

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Pagina 147 di 223

SEZIC	ONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCI	E (PDP)	PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	Sistema stradale e della mobilità							
001	Bisogno: definizione, attuazione e monitoraggio delle politica delle utenze deboli; sosta e multimodalità, razionalizzazione pianificazione degli interventi sul sistema stradale e della mo	e riduzione degli impatti del sistema d						
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	✓	3	3	3,00	3	2 %
A0000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2989	3413	3383	3045	%
A03	Estensione complessiva della rete stradale (Km)	km 231,23 nostre - in manut. +13,06		231,23	231,23	231,23	231,23	%
A05	Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km² di superficie comunale)		✓	11,07	11,19	11,19	11,77	%
A13	Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m²	201130208	✓	278266	279713	279713	279713	%
A14	N. biciclette del servizio - bike sharing		✓	36	36	55	55	%
A19	N. segnalazioni on-line disservizi SOL			80	124	164	160	%
A21	% segnalazioni on-line risolte		✓	73,00	76,00	76	80	2 %
A22	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		✓	23,32	7,3	23,34	23	2 %
A23	Costo medio per residente Servizio Mobilità Urbana		~	23,06	24,96	0	0	%
A28	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	✓			100	80	2 %
A29	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	✓			100	100	2 %
В	G.S.M.							
001	Bisogno: Attività di verifica della gestione della partecipata	G.S.M.						
B01	N. stalli non a pagamento			10321	10321	0	10321	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

B03	N. stalli in struttura a pagamento (GSM)	Stratificazione B02		1669	1961	1961	1961		%
B05	% complessiva di occupazione parcheggi (su strada)	Occupazione include abbonamenti	✓	83,98	0	0	0		%
B06	% complessiva di occupazione parcheggi (in struttura)	Occupazione include abbonamenti	✓	68,77	0	0	0		%
B10	N. medio di abbonamenti mensile totale			1424,00	1459,00	1501,00	1500		%
B11	N. infrazioni sosta rilevate (GSM)	omesso ticket e ticket scaduto		10619	5517	4505	0		%
B13	Canone sosta GSM (Proiezione 31/12)	Compresa Iva		886907	976146	0	0		%
B14	Grado di rispetto previsioni canone sosta GSM			98,55	99,61	0	0		%
C	Manutenzione straordinaria e sviluppo								
000	Bisogno: Manutenzione straodinaria e sviluppo								
C02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(Da esercizio precedente - sino a fine lavori)					0		%
C03	N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)					0		%
C06	N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi					0		%
C08	N. progettazioni interne	Stratificazione C06					0		%
C10	N. progettazioni esterne	Stratificazione C06					0		%
C11	N. opere collaudate						0		%
				Totale cen	tro elementare	e valutato attiv	ità ordinaria:	10	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

SEZIC	NE BX - INTERVENTI	DI ATTIVITA' ORDINARIA		
Des	erizione Intervento/Indio	atori di attività e performance	Obiettivo 2015	Valutato
101	SITO WEB: semplifica mobilità.	zione ed aggiornamento della pagina web dedicata con gestione del	le informazioni sugli interventi realizzati/programmati relati	vi alla viabilità e
101	% di realizzazione		100	1 %
Te	mpi Realizzazione:	Inizio Prevista Fine Prevista 01/05/2015 31/12/2015		
102	Programmazione e pa Europeo'' o altre inizio	tecipazione attiva alle attività programmate che coinvolgono la gest tive legate al PUMS.	ione della viabilità e del trasporto pubblico come l'iniziativa d	del ''Mercato
201	% di realizzazione		100	1 %
202	n° eventi		2	
Те	mpi Realizzazione:	Inizio Prevista Fine Prevista 23/03/2015 31/12/2015		
103	Interventi di messa in	icurezza e moderazione in seguito a segnalazioni e valutazioni dell'	ufficio. In sostituzione del Piano annuale di manutenzione d	ella segnaletica.
301	% di realizzazione		100	1 %
302	n° interventi		10	
Te	mpi Realizzazione:	Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015		
104	Studio per la realizzaz	one di nuovi pedibus e bici bus, in particolare per la scuola primario	n Narvesa di via Fonda.	
401	% di realizzazione		100	1 %
402	n° pedibus studiati		1	
Te	mpi Realizzazione:	Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015		

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

105	Programmazione posizioname	ento rilevatori m	aobili del traffico	
501	% di realizzazione			100 1 %
502	n° posizionamenti			4
Ter	npi Realizzazione: Ir	nizio Prevista 01/04/2015	Fine Prevista 31/12/2015	
107	Studi di fattibilità per la risolu	uzione dei nodi d	critici: SS13/via Interna/San Daniele, via Cappuccini, Largo San Giovanni, Piazzale Du	ca D'Aosta e Via Udine/Via Levade.
10701	% di realizzazione			100 1 %
Ter	npi Realizzazione: Ir	nizio Prevista 01/03/2015	Fine Prevista 31/12/2015	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo/Cen	ntro Elem	entare	Perio	odo	%	0 .	A	В	C	D	E	F	G	H	I	L	Tot	ale ore Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	10 %	-	180										180	
MANCHIARO MASSIMILIANO	D1	FUNZIONARIO TECNICO MOBILITA' URBANA ART.	01-gen-15	30-apr-16	70 %	1.	165										1.165	T.D. fino a scadenza mandato Sindaco
SIST ISABELLA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100 %	15	545										1.545	
CELANTE LUCA	B4	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	10 %		155										155	
			_	Totale ore	centro:	0	3.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.045	
				Riso	rse uman	e assegi	iate d	al cer	ntro	elem	entar	e (Uo	mini/	anno)):		1,90	
										- 0	ı tem _l	po ind	letern	ninato):		1,20	
											- a te	тро а	letern	ninato):		0,70	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

SEZ	IONE E - OF	BIETTIV	VI DI SVILUPPO E M	IIGLIOR A	AMENTO											
	A	Siste	ema stradale e della	mobilità												
Riferi politic	mento agli indir ci: Cod. 2011	· ·	redisposizione di un Pi flessione sul ring e sull				ibile d	che deve an	dare oltr	e i clas	sici "piani	del traffi	ico", 1	nettendo n	el piatto anche i	una
Cod.	Ob.1 Rile	ev. 103	OBIETTIVO:													
Data a	assegn.: 0	1-dic-14	PISUS A10 - Riqual										le dal	la stazione	all'università	via
Obiet.	prioritario:	Sì	Mantegna, pensilina	i fotovolta	ica con co	lonnine po	er la r	icarica ele	ttrica. E	ntro 11	01/09/2016)				
Obiet.	tipologia:	SVIL														
Trasvo	ersale:	Sì	Risorse umane coinve	olte: 5		% Collab	orazio	ne Est.:			Importo	o: 18	37.766	5,00	Valutato	y: 7 %
Eler	ico Indicator	i						Obi	ettivo							
01	% di realiz	zzazione							.00							
FAS	I DELL'OBII	ETTIVO			Dr	evisione		Ανα	nzament		Po	visione				
Fase	Descrizione	•		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INC. PROG. P BANDO (<100		GOZIATA CON PUBBL.		23-feb-15	13-giu-15	110								0	
02	PROGETTO D	EFINITIV	O- ESECUTIVO	Diversi	14-giu-15	15-gen-16	215								100	
03	DEVOLUZION	E MUTUO	1		16-gen-16	31-gen-16	15								0	
06A	ACCERTAMEN	ITO E DIS	PONIBILITA' DEL SITO		01-feb-16	01-feb-16	0								0	
06B	APPALTO (AS	TA < 5 m	ilioni di €)		01-feb-16	16-mag-16	105								0	
07	CONTRATTO			00045	17-mag-16	22-mag-16	5								0	
08	ESECUZIONE	LAVORI			23-mag-16	01-set-16	101								0	
09	ACCATASTAM	IENTO			02-set-16	02-ott-16	30								0	
10	COLLAUDI				03-ott-16	01-gen-17	90								0	
11	RENDICONTA	ZIONE		51103	02-gen-17	01-lug-17	180								0	
					L									Tota	ali: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Cod.	Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:														
Data a	ssegn.:	01-gen-15	PISUS B2	- Telesosta	, attivazi	one di una	nuova m	odalit	à per il pa	gamento	della s	osta in ac	cordo co	n GSI	M. Entro	il 15/09/2016	
Obiet.	prioritario	o: Sì															
Obiet.	tipologia:	SVIL															
Trasve	ersale:	Sì	Risorse uma	ane coinvol	te: 4		% Collab	orazio	ne Est.:			Import	o:	50.000),00	Valutato	o: 9 %
Elen	co Indic	catori							Ob	iettivo							
01	% di	realizzazione								100							
FAS	DELL'	OBIETTIVO				Dr	evisione		Λνα	nzament	•	De	visione				
Fase	Descri	zione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DEFINIZ	IONE E STIPUL	A DEL CONTRA	ATTO	00045	02-mar-15	30-giu-15	120								60	
02	ESECUZ	IONE FORNITUR	RA			01-lug-15	01-ott-15	92								40	
03	VERIFIC					02-ott-15	15-set-16	349								0	
															То	tali: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Rifer politi	imento agli indi ci: Cod. 2011	irizzi Al 130205 e	l fine di migliorare la qu privati, l'utilizzo dei vei	alità dell' coli elettri	'aria, deco ci e quelli	ngestionar a bassa en	e il tr nissio	affico citta ne.	dino sarà i	implen	nentato la pe	ossibilità	ì di ut	ilizzo di ca	r e bike sharing	g pubblici
Cod		ev. 103	OBIETTIVO:													
Data	assegn.: 0	1-gen-13	Sperimentazione pro	totipo bio	cicletta a p	edalata as	ssistit	a e-bike 0	per dipen	denti (e Amminist	ratori c	omun	ali. Entro	il 31/12/2015.	
Obiet	. prioritario:															
Obiet	. tipologia:	SVIL														
Trasv	ersale:	Sì	Risorse umane coinvo	lte: 4		% Collabo	orazio	one Est.:			Importo	5	4.385	,00	Valutato	: 7 %
Elei	nco Indicator	ri						Ob	iettivo							
01	% da mod	lificare							100							
FAS	I DELL'OBI	ETTIVO			Dr	evisione		Λνα	nzamento		Pov	risione				
Fase	Descrizione	е		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PARTECIPAZI	IONE AL B	ANDO MATTM		07-set-12	27-nov-12		07-set-12	27-nov-12						0	
02	APPROVAZIO DA PARTE DE		ESTAZIONE D'INTERESSE		28-nov-12	09-gen-13	42	28-nov-12	09-gen-13	42					0	
03	IDEAZIONE P	PIANO DI (GESTIONE		10-gen-13	12-mar-13	61	10-gen-13	12-mar-13	61					0	
04	COMPILAZIO	NE POD			10-gen-13	22-apr-13	102	10-gen-13	22-apr-13	102					0	
05	APPROVAZIO	NE POD D	A PARTE DEL MATTM		23-apr-13	30-set-13	160	23-apr-13	05-dic-13	226					0	
06	ADEGUAMEN [®]	TO LOCAL	IZZAZIONI		11-giu-13	15-ott-13	126	11-giu-13	15-ott-13	126					0	
07	AFFIDAMENT	O E CONT	RATTO	00045	01-ott-13	15-nov-13	45	11-feb-13	28-nov-13	290					0	
08	RICEZIONE E	ATTIVAZ	IONE RASTRELLIERE		15-nov-13	30-dic-13	45	09-dic-13	30-dic-13	21					0	
09	PRODUZIONE LLPP	E RASTREL	LIERA CORTA PER SEDE		01-gen-14	17-mar-14	75	01-gen-14	17-mar-14	75					0	
10	CONSEGNA E SEDE LLPP	ATTIVAZ	IONE RASTRELLIERA PER		21-mar-14	05-mag-14	45	21-mar-14	05-mag-14	45					0	
11	MODIFICHE (SOTTOSCRIZ		O D'USO E		11-feb-14	05-set-14	206	11-feb-14	05-set-14	206					0	
12	COMUNICAZI	ONE E PR	OMOZIONE		06-set-14	31-dic-15	481	09-dic-13							20	
13	RICEZIONE P	ROTOTIPI	[09-set-14	19-set-14	10	11-set-14	11-set-14	0					0	
14	FASE DI SPER	RIMENTAZ	ZIONE		01-dic-13	31-dic-15	760	01-dic-13							50	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

VALUTAZIONE E INVIO DATI MONITORATI (REALIZZAZIONE REPORT)	13-ott-14 31-di	ic-15 444 13-ott-14			30
ATTIVITA' FORMATIVA RICHIESTA E PROMO DAL MATTM	OSSA 01-dic-13 31-di	ic-13 30 01-dic-13	31-dic-13 30		0
				Totali:	100

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Riferi politi	mento agli ci: Cod.	i indir . 2011.		edisposizione di un Pic lessione sul ring e sulle	-			ibile (che deve and	lare oltre	i clas	sici "piani	del traffi	co", n	iettendo ne	l piatto anche i	ına
Cod.	Ob.4	Rile	v. 106	OBIETTIVO:		•											
Data a	issegn.:	01	-gen-13	Piano urbano della i	nobilita' s	ostenibile.	Approva	zione	entro il 06/	07/2015							
Obiet.	prioritario	:	Sì														
Obiet.	tipologia:		SVIL														
Trasve	ersale:		Sì	Risorse umane coinvo	olte: 4		% Collab	orazio	one Est.:	50		Importo	p: 13	0.000	,00	Valutato	o: 13 %
Eler	co Indic	cator	i						Obi	ettivo							
01	% di 1	realiz	zazione						1	00							
FAS	I DELL'	OBIE	ETTIVO			Dec	evisione		Avon	-		De	visione				
Fase	Descriz	zione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	zamento Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	FASE PR	EPAR	ATORIA A	LL'INCARICO		01-mar-12	31-gen-13		01-mar-12	01-feb-13						0	
02	ESPLETA INCARIC		ΓO GARA I	E CONFERIMENTO		02-mag-13	06-feb-14	280	02-mag-13	04-feb-14	278					0	
03	FASE AN	IALITI	CA			04-feb-14	16-mar-14	40	05-feb-14	.6-mar-14	39					0	
04	FASE PA	RTEC	IPATIVA A	LLARGATA E RISTRETTA		17-mar-14	05-nov-14	233	19-mar-14)5-nov-14	231					0	
05	OSSERV	AZION	II E VERIF	FICHE TECNICHE		17-mar-14	06-mag-14	50	17-mar-14 (6-mag-14	50					0	
06			NI E VERIF	FICHE DA PARTE IE		17-mar-14	06-mag-14	50	17-mar-14 (6-mag-14	50					0	
07			OSSERV IE PRIMA			07-mag-14	22-mag-14	15	07-mag-142	9-mag-14	22					0	
08	OSSERV/ DEFINIT		II TECNIC	HE SU PROPOSTA		23-mag-14	22-lug-14	60	30-mag-14)5-ago-14	67					0	
09	OSSERVA SU VERS			TIVE AMMINISTRAZIONE		23-mag-14	22-lug-14	60	30-mag-14)5-ago-14	67					0	
10	FASE PR	OGET	TUALE			23-lug-14	05-nov-14	105	05-ago-14	l4-nov-14	101					0	
11	PROCED ASSOGG		DI VAS - V BILITÀ	ERIFICA		06-nov-14	25-gen-15	80	15-nov-14							0	
12	CONCER	TAZIO	ONE IN MA	AGGIORANZA		15-nov-14	01-mar-15	106								20	
13	ADOZIO	NE GI	UNTA PRE	EVIA CONCERTAZIONE	51103	02-mar-15	15-giu-15	105								60	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

APPROVAZIONE PIANO CONSIGLIO	16-giu-15 06-lug-15 20		20
		Totali:	100

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Riferi politic		. 201130203 de	ollaborazione con l'aziendo ll'intermodalità: un traspo i tempi della città.					•	0							nificazione
Cod.	Ob.5	Rilev. 100	OBIETTIVO:													
Data a	ssegn.:	01-gen-14	Miglioramento del servi												te del TPL (c	ontributo
Obiet.	prioritario	:	provinciale), individuaz	one di	i nuove fe	rmate in c	ollab	orazione c	on ATAP	e la P	rovincia. E	intro 11/	/04/20	015.		
Obiet.	tipologia:	MIGL														
Trasve	ersale:		Risorse umane coinvolte:	4		% Collab	orazio	one Est.:			Importo):	71.000	0,00	Valutato	o: 5 %
Elen	co Indic	atori						Ob	iettivo							
01	% di 1	realizzazione							100							
02	nume	ro fermate ade	eguate						3							
FAS	I DELL'	OBIETTIVO			Dr	evisione		Δva	nzamento		Ro	visione				
Fase	Descriz	zione	C	entro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI POSTO	STATO DI FAT	TO CON RILIEVI SUL		01-apr-14	30-apr-14	29	01-apr-14	02-mag-14	31					0	
02		POSIZIONE PRO ETTONICO E ST			01-mag-14	30-giu-14	60	12-mag-14	27-giu-14	46					0	
03	TRASMIS APPROV	SSIONE ALLA PI AZIONE	ROVINCIA PER		01-lug-14	02-lug-14	1	30-giu-14	30-giu-14	0					0	
04		AZIONE DEL PR ROVINCIA	ROGETTO DA PARTE		03-lug-14	01-ott-14	90	01-lug-14	13-ago-14	43					0	
05	PROCED INTERVE		PER REALIZZAZIONE		02-ott-14	31-ott-14	29	02-ott-14	31-ott-14	29					0	
06	REALIZZ	AZIONE INTER	VENTI		28-nov-14	11-apr-15	134								80	
07	COLLAUI	DO PENSILINE			01-gen-15	11-mag-15	130								20	
														Total	i: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Riferi politic	mento agli :i: Cod.	i indiri 20113	zzi <i>Az</i> 0208	ioni per l'alleggerime	nto del tra	ffico in cer	ıtro, l'este	nsione	delle zon	e a traffic	o limite	ito.					
Cod.	Ob.6	Rilev	7. 104	OBIETTIVO:													
Data a	ssegn.:	01-	-gen-15	Piano delle zone 30:						-			_				curezza
Obiet.	prioritario	:	Sì	stradale e realizzazio	one degli i	nterventi	(via Geme	elli, via	a delle Ca	iserme e	Villano	va, area ce	entrale).]	Entro	il 17/03/20	16	
Obiet.	tipologia:		SVIL														
Trasve	ersale:			Risorse umane coinvo	olte: 4		% Collabo	orazio	ne Est.:			Import	o: 24	5.000	,00	Valutato	9 %
Elen	co Indic	atori							Ol	oiettivo							
01	% di 1	realizz	zazione							100							
02	mq zo	ne 30								2000							
03	n° zor	ne ind	ividuate							3							
FAS	DELL'	OBIE	TTIVO			Pr	evisione		Δv	anzameni	· O	Re	visione				
Fase	Descriz	zione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI AREE D'			0 CON INDIVIDUAZIONE		03-mag-15	18-mag-15	15								10	
02	ANALISI	STATO	DI FAT	ТО		19-mag-15	18-giu-15	30								30	
03	ESECUZI	ONE R	RILIEVI			19-giu-15	29-giu-15	10								15	
04	REDAZIO	ONE PF	ROPOSTA	PROGETTUALE		30-giu-15	20-lug-15	20								30	
05	CONDIV	ISIONE	E CON LA	COMUNITA' LOCALE		21-lug-15	21-nov-15	123								8	
06			EVENTU ROGETTU	ALI OSSERVAZIONI E ALI		22-nov-15	07-dic-15	15								5	
07			IE INTER' O DI STA	VENTI POSSIBILI (DISP. BILITA')		08-dic-15	17-mar-16	100								2	
															Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Riferi politic		li indirizzi <i>Im</i> l. 201130206	olementeremo l'estensi	one delle	piste cicla	bili.										
Cod.	Ob.7	Rilev. 103	OBIETTIVO:													
Data a	ssegn.:	01-gen-15	Interventi finalizzati	alla reali	zzazione o	del ciclo-r	ing (co	ome previs	to nel PU	JMS) (Via Oberd	an, Via	De Pa	oli, Via Da	inte). Entro il 3	31/03/2016
Obiet.	prioritario	o: Sì														
Obiet.	tipologia:	SVIL														
Trasve	rsale:	Sì	Risorse umane coinvo	olte: 4		% Collab	orazio	ne Est.:			Importe	o: 11	15.000	,00	Valutato	: 7 %
Elen	co Indi	catori						Obi	ettivo							
01	% di	realizzazione						-	.00							
02	m pis	ste realizzati						1	000							
FASI	DELL'	OBIETTIVO			Pr	evisione		Avai	nzamento	0	Re	visione				
Fase	Descri	zione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI	I STATO DI FATT	О		15-giu-15	30-lug-15	45								15	
02	ESECUZ	IONE RILIEVI			16-lug-15	15-ago-15	30								10	
03	REDAZI	ONE PROPOSTA	PROGETTUALE		15-ago-15	14-set-15	30								35	
04	FASE PA	ARTECIPATIVA			15-set-15	14-ott-15	29								15	
05		MENTO EVENTU CHE PROGETTU	ALI OSSERVAZIONI E ALI		15-ott-15	30-ott-15	15								10	
06		ZAZIONE INTER\ E PATTO DI STAL	'ENTI POSSIBILI (DISP. BILITA')	51103	31-ott-15	31-mar-16	152								15	
														Tota	ali: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Riferimento politici: (agli indiri Cod. 20113		plementeremo l'estensi	ione delle	piste cicla	bili.										
Cod. Ob.8	8 Rilev	. 101	OBIETTIVO:													
Data assegn. Obiet. priorit		-gen-15 Sì	Biciplan: Studio dell all'incrocio con Via l	_			lungo	via Udine	in moda	alità pı	ovvisoria	con verif	ica de	lla fattibilità	di una rota	toria
Obiet. tipolo]	SVIL														
Trasversale:			Risorse umane coinvo	olte: 4		% Collabo	orazio	ne Est.:			Importe	o: 3	30.000	,00	Valutato	o: 3 %
Elenco In	ndicatori							Obi	ettivo							
01 %	di realizz	zazione						1	00							
02 m	pista real	izzati							00							
FASI DEI	LL'OBIE	TTIVO			Pr	evisione		Avar	zamento	0	Re	visione				
Fase Des	crizione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 PREI	DISPOSIZI	ONE PRO	GETTO		02-gen-15	13-feb-15	42								30	
02 VALU	JTAZIONE	DEL PRO	GETTO IN GIUNTA		14-feb-15	27-feb-15	13								15	
03 EVEN	NTUALI MO	DDIFICHE	AL PROGETTO		28-feb-15	20-mar-15	20								15	
04 CON	DIVISION	CON LA	COMUNITA' LOCALE		21-mar-15	20-apr-15	30								30	
05 EVEN	NTUALI MO	DDIFICHE	AL PROGETTO		21-apr-15	11-mag-15	20								10	
														Totali	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Riferimento a politici: Co	ngli indirizzi Fii od. 201130207	nanziamento della riqualific	cazione delle vie	e più conge	estiona	ıte.								
Cod. Ob.9	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	Interventi di moderazion	e del traffico e	messa in s	sicure	zza della v	iabilità l	ungo v	ia Tessitur	a. Entro	il 18/	04/2015		
Obiet. prioritar	rio: Sì													
Obiet. tipologi	a: MIGL													
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	4	% Collab	orazio	ne Est.:			Importe	o: 3	30.000	0,00	Valutato	: 5 %
Elenco Ind	licatori					Obi	ettivo							
01 % d	i realizzazione					1	.00							
FASI DELI	L'OBIETTIVO		Pr	evisione		Avar	nzament	0	Re	visione				
Fase Desc	rizione	Се	ntro Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 RILIEV	O E VALUTAZION	E SUL POSTO	02-gen-15	05-gen-15	3								20	
02 PREDI	SPOSIZIONE PRO	GETTO	07-gen-15	12-feb-15	36								30	
03 COND	IVISIONE CON CC	MUNE DI PORCIA	02-gen-15	12-feb-15	41								10	
04 REALIZ	ZZAZIONE INTER	/ENTO 511	03 13-feb-15	18-apr-15	64								40	
												Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Riferimento a politici: Co	ngli indirizzi A_2 od. 201130208	zioni per l'alleggerimen	to del tra	ffico in cen	itro, l'este	nsione	e delle zone	e a traffic	o limita	ito.					
Cod. Ob.10	Rilev. 103	OBIETTIVO:													
Data assegn.: Obiet. priorita	01-gen-15 rio: Sì		terventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza della viabilità lungo via Nuova di Corva (da via Bassini all'innesto con A28) con alizzazione di una rotatoria all'innesto con via Grandi. Entro il 30/03/2015												
Obiet. tipologi	ia: MIGL														
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvol	te: 4		% Collab	orazio	one Est.:			Import	o: 7	5.000	,00	Valutato	: 7 %
Elenco Inc	licatori						Ob	iettivo							
01 % d	li realizzazione							100							
FASI DEL	L'OBIETTIVO			Pro	evisione		Ava	nzamento	0	Re	evisione				
Fase Desc	rizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 RILIE	vo e valutazioi	NE SUL POSTO		02-gen-15	05-gen-15	3								20	
02 PREDI	ISPOSIZIONE PRO	OGETTO		07-feb-15	09-feb-15	2								30	
03 REALI	ZZAZIONE INTER	VENTO	51103	09-feb-15	30-mar-15	49								50	
													Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130205 Riferimento agli indirizzi Al fine di migliorare la quali e privati, l'utilizzo dei veicol					lino sarà	impler	nentato la _l	possibilit	à di ut	ilizzo di car e	bike sharing	g pubblici
Cod. Ob.11 Rilev. 100 OBIETTIVO:												
Data assegn.: 01-gen-15 Obiet. prioritario: Iniziative finalizzate all 30/09/2015.	a promozione	della ciclab	ilità (p	ounzonatui	a anti-ta	ccheg	gio, segnal	etica Bic	iplan,	eventuali ser	ninari ecc.).	Entro il
Obiet. tipologia: MIGL												
Trasversale: Sì Risorse umane coinvolte	: 4	% Collab	orazio	one Est.:			Importe	o:	5.000	,00	Valutato	: 1 %
Elenco Indicatori				Obi	ettivo							
01 % di realizzazione				1	.00							
02 n° iniziative					3							
FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione		Δναι	nzament	n	Re	visione				
Fase Descrizione C	entro Inizi		gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 VALUTAZIONE INIZIATIVE	15-mag	j-15 15-giu-15	31								20	
02 CONDIVISIONE CON ASSOCIAZIONI	15-giu	-15 31-lug-15	46								20	
03 PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	01-ago	-15 31-ago-15	30								30	
04 ATTI PER EVENTUALI ACQUISTI 55	1103 01-ago	-15 10-set-15	40								10	
05 PARTECIPAZIONE SETTIMANA EUROPEA DELLA MOPBILITA'	01-set	-15 30-set-15	29								20	
										Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

	В	G.S.N	М.													
Cod.	Ob.12 Rilev	. 105	OBIETTIVO:													
Data as	ssegn.: 01-	-gen-15	Revisione Contrat							,	_	, autosta	zione	(nuovo) e b	oike sharing (nuovo) -
Obiet.	prioritario:		nell'ambito della r	azionalizzaz	zione dei s	ervizi pub	DHCI	iocan, Enti	0 11 30/0	//2015	•					
Obiet.	tipologia:	SVIL														
Trasver	rsale:	Sì	Risorse umane coin	volte:		% Collabo	orazio	one Est.:			Import	o:	0	,00	Valutato	o: 11 %
Elen	co Indicatori							Obi	ettivo							
01	% di realizz	zazione						1	00							
FASI	DELL'OBIE	TTIVO			Pre	evisione		Avar	zamento	0	Re	visione				
Fase	Descrizione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIO	ONE SCH	EDE TECNICHE		15-apr-15	08-mag-15	23								55	
02	CONCERTAZIO	NE CON	SOCIETÀ		01-mag-15	30-mag-15	29								20	
03	REVISIONE CO	NTRATTO	D DI SERVIZIO	51103	30-mag-15	15-giu-15	16								20	
	APPROVAZION ELEMENTI FON		GLIO COOMUNALE		16-giu-15	30-giu-15	14								0	
05	STIPULA CONT	RATTO			01-lug-15	30-lug-15	29								5	
														Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

|--|

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

SEZIONE A

Cura la gestione degli interventi per:

- 1) la realizzazione di tronchi stradali, di piazze e marciapiedi, di percorsi ciclabili e pedonali, impianti semaforici e dell'arredo urbano;
- 2) la realizzazione di tratte degli impianti a rete (acquedotto, fognatura, telefono, per la distribuzione del gas metano, per la distribuzione dell'energia elettrica, illuminazione pubblica) e degli impianti semaforici;
- 3) a loro manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in regime d'urgenza,

Sinteticamente:

- 1) collabora alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici,
- 2) redige progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi,
- 3) coordina la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l'istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione,
- 4) collabora alle procedure d'appalto,
- 5)provvede alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente),
- 6) coordina l'attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione,
- 7)cura le operazioni di collaudo, direttamente o cooperando coi liberi professionisti incaricati,
- 8) cura il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta),
- 9) cura gli appalti e gli affidamenti (prevalentemente con il metodo delle gestioni in economia, ordini di somministrazione ed atti di cottimo) riguardanti la manutenzione ordinaria (per lo più in regime d'urgenza) di strade, piazze, marciapiedi, percorsi ciclabili e pedonali, impianti a rete ed impianti semaforici,
- 10) collabora alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo.
- L'attività comprende il raccordo con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S, VV.FF., ISPESL, Soprintendenza BAAS, Regione, Provincia, Stato,) e gli altri settori del Comune.
- Saranno proseguiti o portati a termine gli interventi avviati nel corso dei precedenti esercizi ed iniziati quelli dall'elenco annuale dei lavori pubblici.
- Il personale dipendente assicura anche il servizio di pronta disponibilità (interventi in emergenza, a salvaguardia del patrimonio comunale e della sicurezza dei cittadini, al di fuori del normale orario d'ufficio).

Per quanto riguarda la fornitura energia elettrica ed il cambio delle lampade degli impianti semaforici si è aderito al servizio CONSIP. Si precisa che la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria relativa ai centralini semaforici rimane in carico all'ufficio.

- Gli obiettivi del centro sono i seguenti:
- 1) Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan;
- 2) Riqualificazione di Via Cappucci ;
- 3) Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone;
- 4)Interventi di modifica della viabilità nelle vie cittadine -Via Ferraris-;
- 5) Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine ;
- 6) Opere di messa in sicurezza Viale Grigoletti, finalizzate alla riduzione dell'incidentalità;
- 7) Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità;
- 8) Rifacimento segmento di Viale Mazzini (PISUS);
- 9) Rifacimento segmento Largo San Giorgio (PISUS)
- 10) Rifacimento Corso Vittorio Emanuele (PISUS);
- 11) Lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio di Via Montereale con SS. 13:
- 12) Manutenzione viabilità asfaltature;
- 13) Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa Tratto di competenza comunale.

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

14) Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri.

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

SEZI	ONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	Attività di coordinamento						
001	Bisogno: Coordinamento attività del servizio.						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione Buono=3; Scarso=1 e di monitoraggio	✓	3	3	3,00	3	2 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		377	392	356	705	%
004	N. di conferenze di servizi di settore organizzate Per dirigente di settore IV		0	0	0	0	2 %
В	Manutenzione e conservazione: semafori						
001	Bisogno: Manutenzione e conservazione semafori.						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		414	370	340	460	%
B02	N. impianti semaforici gestiti		20	20	21	21	%
B03	N. interventi su impianti semaforici		65,00	35,00	68,00	45	%
C	Manutenzione e conservazione: pronto intervento strade						
001	Bisogno: Manutenzioni di pronto interventi sulle strade, marciapiedi, piste ciclabili, banchine.						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		732	844	493	1257	%
C02	N. interventi di ripristino totali		2400,00	2170,00	2540,00	2415	%
D	Manutenzione e conservazione: manomissioni stradali causate da terzi						
001	Bisogno: Gestione delle manomissioni stradali causate da terzi.						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		328	339	367	555	%
D02	N. concessioni rilasciate		114	106	89	80	%
E	Manutenzione e conservazione: asfaltature						
001	Bisogno: Gestione asfaltature.						

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

				Totale cer	tro elementaro	e valutato attiv	ità ordinaria:	6 %
G05	N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat	Compilato su dati Istat (Vedi CdC 16001-A15)	· 🗸	264	198	0	0	%
G04	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		✓	6,9	12,12	6,21	8	2 %
G03	% segnalazioni on-line risolte		✓	93,00	96	95	95	%
G02	N. segnalazioni on-line disservizi SOL			478	707	518	500	%
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1956	535	607	600	%
001	Bisogno: Gestione rapporti con il pubblico.							
G	Rapporti con il pubblico, enti, numero verde e a	ltre attività						
F11	N. opere collaudate			4	2	1	0	%
F10	N. progettazioni esterne	Stratificazione F06		5	5	2	6	%
F08	N. progettazioni interne	Stratificazione F06		4	3	3	5	%
F06	N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi		11,00	6,00	8,00	13	%
F03	N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)		2	1	2	7	%
F02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(Da esercizio precedente - sino a fine lavori)		9	5	6	6	%
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3743	4916	1499	580	%
001	Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo.							
F	Manutenzione straordinaria e sviluppo							
E02	Km. strade asfaltate totali nell'anno			1,35	0,00	0,00	2	%
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			657	621	707	1440	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

SEZION	NE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA		
Desci	rizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2015	Valutato
101	Collaudi e rendicontazioni.		
0101	% di realizzazione	100	1 %
0102	Intermodalità stazione ferroviaria: biglietteria.	100	
0103	Percorso pedonale viale Martelli.	100	
Ten	npi Realizzazione: Inizio Prevista 01/01/2015 Fine Prevista 31/12/2015		
02	Manutenzione straordinaria semafori e sostituzione programmata e modifica tempistica impianti semaforici €. 30.000,00		
0201	% di realizzazione	100	1 %
Ten	npi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista		
03	Interventi di messa in sicurezza stradale - €. 30.000,00		
0301	% di realizzazione	100	1 %
Ten	npi Realizzazione: Inizio Prevista 01/06/2015 Fine Prevista 31/12/2015		

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Centro di Costo/Cent	tro Elementare	Periodo	0	%	0	A	В	C	D	E	F	G	Н	I	L	Tot	ale ore Note
ZOFREA ANTONIO	DIR DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15 3	1-dic-17	5 %	90											90	
RICCI PIERLUIGI	D7 ESPERTO TECNICO	01-gen-15 3	1-dic-17	94 %				25	150	1000	120	150				1.445	
MARCOLIN LORELLA	D2 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15 3	1-dic-17	81 %	115		200	200	150	180	200	200				1.245	Reperibilità
MANCHIARO MASSIMILIANO	D1 FUNZIONARIO TECNICO MOBILITA' URBANA ART.	01-gen-15 30	0-apr-16	30 %	500												T.D. fino a scadenza mandato Sindaco
CASSIN ALBERTO	C1 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15 3	1-dic-17	100 %			260	260	255	260	260	250				1.545	
		To	otale ore	centro:	705	0	460	485	555	1.440	580	600	0	0	0	4.825	
			Riso	rse uman	e asseg	gnate	al ce	ntro e	eleme	entare	(Uo	mini/	anno).	:		3,10	
									- a	ı temp	o ind	leterm	inato:			2,80	
										- a ten	npo d	leterm	inato:			0,30	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

SEZIONE D - INCARICH	II E COLLABORAZIONI	
Cognome Nome	Tipo Incarico	Importo Periodo dal - al Attrib. Uomo/Anno N°Unità Ore Tot. Previsto Imp. Orario Nuovo Desc. Mansioni
TONIOL GIANCARLO	D - INTERINALE	20/04/2015 20/07/2015 100 % 0,25 1 386,00 20.000,00 0,00 No Irap Compresa
Estremi Atto MANUTENTORE SPECIALIZZA	ATO B1	A B C D E F G H I L Totale ore 386 3
CARIDDI MIRCO	D - INTERINALE	20/04/2015 20/07/2015 100 % 0,25 1 386,00 0,00 No
Estremi Atto MANUTENTORE SPECIALIZZA	ATO B1	A B C D E F G H I L Totale ore 386 3
		Totali Centro Elementare
		0 0 772 0 0 0 0 0 772
	N. ca	ollaboratori (Uomini/anno) - Importo: 0,50 20.000,00

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

SEZ	IONE E	- OBI	ETTIV	I DI SVILUPPO E M	IGLIOR	AMENTO											
	F		Manu	itenzione straordina	ria e svi	iluppo											
Cod	. Ob.1	Rilev.	. 104	OBIETTIVO:													
Data a	assegn.:	01-	dic-14	PISUS A4 - Rifacime	nto segm	ento di Co	rso Vitto	rio En	nanuele. E	ntro il 15	5/03/20	17.					
Obiet.	. prioritario:		Sì														
Obiet.	. tipologia:		SVIL														
Trasv	ersale:		Sì	Risorse umane coinvo	lte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Import	o: 58	35.900),00	Valutato	: 10 %
Eler	ico Indic	atori							Obi	ettivo							
01	% di r	ealizza	azione							35							
FAS	I DELL'	OBIET	TTIVO														
	e Descriz				Centro	Pro Inizio	evisione Fine	gg	Avaı Inizio	nzamento Fine	o gg	Re Inizio	evisione Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01		G. PRO		OZIATA CON PUBBL.		_	17-lug-15				99			33		19	
02	PROGET	TO DEF	INITIVO		Diversi	18-lug-15	18-feb-16	215								81	
03	DEVOLUZ	ZIONE	MUTUO			19-feb-16	05-mar-16	15								0	
05	PROGET	TO ESE	CUTIVO		01001	06-mar-16	04-lug-16	120								0	
06B	APPALTO	(ASTA	\ < 5 mil	ioni di €)		05-lug-16	28-ott-16	115								0	
07	CONTRA	тто			00045	29-ott-16	03-nov-16	5								0	
08	ESECUZI	ONE LA	AVORI			04-nov-16	15-mar-17	131								0	
10	COLLAUE	ΟI				16-mar-17	14-giu-17	90								0	
11	RENDICO	ONTAZI	ONE		51103	15-giu-17	12-dic-17	180								0	
															Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod.	Ob.2	Rile	v. 104	OBIETTIVO:													
Data a	issegn.:	01	-dic-14	PISUS A4B - Rifaci	imento segi	mento di v	ia Mazzir	ni. Fin	e lavori er	tro il 27/	/07/201	7.					
Obiet.	prioritario):	Sì														
Obiet.	tipologia:		SVIL														
Trasve	ersale:		Sì	Risorse umane coinv	olte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Importo	o: 1.02	21.100	,00	Valutato	o: 10 %
Eler	nco Indio	catori		-					Ob	iettivo							
01	% di	realiz	zazione							0							
FAS	I DELL'	OBIE	TTIVO			Dr	evisione		Δνα	nzamento		Ro	visione				
Fase	Descri	zione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01			OC. NEG	GOZIATA CON PUBBL.		23-mar-15	11-lug-15									19	
02	PROGET	TO DE	FINITIV	0	Diversi	12-lug-16	12-feb-17	215								81	
03	DEVOLU	IZIONE	MUTUO			13-mar-17	28-mar-17	15								0	
05	PROGET	TO ES	ECUTIVO)	01001	19-mar-17	31-ago-17	165								0	
06A	ACCERT	AMEN	TO E DIS	PONIBILITA' DEL SITO		01-set-17	06-set-17	5								0	
06B	APPALTO	O (AST	A < 5 m	ilioni di €)		07-set-16	21-dic-16	105								0	
07	CONTRA	ATTO			00045	22-dic-16	27-dic-16	5								0	
08	ESECUZ	IONE L	_AVORI			28-dic-16	27-lug-17	211								0	
09	ACCATA	STAME	ENTO			28-lug-17	28-lug-17	0								0	
10	COLLAU	DI				28-lug-17	26-ott-17	90								0	
11	RENDIC	ONTAZ	ZIONE		51103	27-ott-17	25-apr-18	180								0	
						-									Tota	ıli: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Riferi politic	mento agli ci: Cod.	i indiriz 201130		plementeremo	l'estensione delle	piste ciclai	bili.										
Cod.	Ob.3	Rilev	. 103	OBIETTIVO:													
Data a	ssegn.:	01-	-dic-14		Percorso ciclope	donale dei	parchi Sa	an Val	entino, Sa	n Carlo,	Parco	del Semin	ario - II°	tratto	via Marti	iri Concordiesi	. Entro il
Obiet.	prioritario	:	Sì	03/04/2017.													
Obiet.	tipologia:		SVIL														
Trasve	ersale:		Sì	Risorse umar	e coinvolte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Import	o: 41	6.000	,00	Valutato	7 %
Elen	co Indic	atori							Ob	iettivo							
01	% di 1	ealizz	azione							35							
FAS	I DELL'	OBIE	TTIVO			Pr	evisione		Ava	nzamento)	Re	evisione				
Fase	Descriz	zione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INC. PRO BANDO (OZIATA CON PU	BBL.	23-mar-15	11-lug-15	110								20	
02	PROGET	TO DEF	FINITIVO)	Diversi	12-lug-15	12-feb-16	215								80	
03	DEVOLU	ZIONE	MUTUO			13-feb-16	28-feb-16	15								0	
04	ACCERTA	AMENT	O E DISP	PONIBILITA' DEL	. SITO	29-feb-16	05-mar-16	5								0	
05	PROGET	TO ESE	CUTIVO		01001	06-mar-16	04-lug-16	120								0	
06B	APPALTO	O (ASTA	4 < 5 mil	ioni di €)		05-lug-16	27-ott-16	114								0	
07	CONTRA	TTO			00045	28-ott-16	02-nov-16	5								0	
08	ESECUZI	ONE L	AVORI			03-nov-16	03-apr-17	151								0	
10	COLLAUI	DI				04-apr-17	03-lug-17	90								0	
11	RENDICO	ONTAZI	IONE		51103	04-lug-17	01-gen-18	181								0	
															Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Riferi politic	mento agli indirizzi Finanziamento della riqu i: Cod. 201130207	alificazior	ıe delle vie	più conge	estiona	ite.								
Cod.	Ob.4 Rilev. 104 OBIETTIVO:													
Data a	ssegn.: 01-gen-10 Sistemazione Via G.	Ferraris -	- Torre No	ord. Entro	il 09/	01/2016								
Obiet.	prioritario:													
Obiet.	tipologia: SVIL													
Trasve		olte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Import	o: 80	00.000	,00	Valutato	: 10 %
Elen	co Indicatori					Ob	iettivo							
01	% di realizzazione						85							
EAS	I DELL'OBIETTIVO					,								
				evisione			nzamento 			visione		.		
	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		15-mar-11	14-mag-11	. 60	15-mar-11	14-mag-11	60					0	
01B	VARIANTE		28-nov-11	19-lug-12	234	28-nov-11	23-mag-12	177					0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	15-giu-12	61	15-apr-12	18-mag-12	33					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	16-giu-12	19-ott-12	125	19-mag-12	10-ago-12	83					0	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-ott-12	19-nov-12	30	11-ago-12	20-set-12	40					0	
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	11-ago-12	01-giu-15	1024	11-ago-12							23	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	23-ott-12	15-giu-13	235	23-ott-12	15-giu-13	235					0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-apr-15	07-apr-15	6								3	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-apr-15	25-giu-15	79								13	
07	CONTRATTO	00045	26-giu-15	06-lug-15	10								3	
08	ESECUZIONE LAVORI		07-lug-15	09-gen-16	186								58	
10	COLLAUDI		10-gen-16	20-lug-16	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	21-lug-16	19-dic-16	151								0	
												Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod.	Ob.5	Rilev	. 103	OBIETTIVO:													
Data a	ssegn.:	01-	gen-11	Parcheggio adiacent	te al multi	piano di v	ia Oberda	n. En	tro 31/07/2	2016.							
Obiet.	prioritario	:															
Obiet.	tipologia:		MIGL														
Trasve	ersale:		Sì	Risorse umane coinve	olte:		% Collab	orazio	one Est.:			Importo	o: 22	0.000	,00	Valutato	o: 7 %
Elen	co Indic	atori							Ob	iettivo							
01	% di r	ealizz	azione							59							
FAS	I DELL'	OBIE	TTIVO			D	evisione		Ava			Do	visione				
Fase	Descriz	zione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	nzamento Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01A	INDAGIN RILIEVI		IMINAR	I (IDROGEOLOGICHE E		20-feb-11	22-mag-11	91	20-feb-11	22-mag-11	91					0	
01F	PROGET	TO PRE	LIMINA	RE		15-apr-12	24-ago-12	131	15-apr-12	24-ago-12	131					0	
02	PROGET	TO DEF	INITIVO)	Diversi	04-set-12	14-feb-13	163	25-ago-12	10-nov-12	77					0	
03A	FINANZI	AMENT	O OPER	A CON MUTUO	00091	11-nov-12	30-dic-12	49	11-nov-12	30-dic-12	49					0	
05	PROGET	TO ESE	CUTIVO)	01001	01-giu-15	31-ott-15	152								71	
06A	ACCERTA	AMENT	O E DISI	PONIBILITA' DEL SITO		01-nov-15	06-nov-15	5								5	
06E	APP. PR (=>100.					07-nov-15	25-gen-16	79								24	
07	CONTRA	TTO			00045	26-gen-16	31-gen-16	5								0	
08	ESECUZI	ONE L	AVORI			01-feb-16	31-lug-16	181								0	
10	COLLAUI	DI				01-ago-16	09-feb-17	192								0	
11	RENDICO	ONTAZ	ONE		51103	10-feb-17	08-nov-17	271								0	
							,		-						Tota	ali: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod	Ob.6 R	ilev. 10	02	OBIETTIVO:													
						4 1	12		_•		e	E4 1 20	/11/2015				
Data a	assegn.:	01-gei	n-12	Manutenzione strac	ordinaria s	trade citta	idine: mai	nuten	zione marc	iapiedi e i	tossi.	Entro II 28/	/11/2015				
Obiet.	prioritario:																
Obiet.	tipologia:	SV	/IL														
Trasve	ersale:	5	Sì	Risorse umane coinv	olte:		% Collab	orazio	one Est.:			Importo	: 22	0.000	,00	Valutato	o: 7 %
Eler	nco Indicat	ori							Obi	ettivo							
01	% di rea	lizzazi	one							99							
FAS	I DELL'OE	BIETT	IVO			Dr	evisione		Avan	zamento		Po	visione				
Fase	Descrizio	ne			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01F	PROGETTO	PRELIN	MINAR	E		01-mag-12	10-ago-12		01-mag-12	03-ago-12						0	
02	PROGETTO	DEFIN	ITIVO-	-ESECUTIVO	Diversi	11-ago-12	04-dic-12	115	04-ago-12	09-nov-12	97					0	
03	FINANZIAM	ENTO (OPERA	CON MUTUO	00091	05-dic-12	30-dic-12	25	10-nov-12	30-dic-12	50					0	
06A	ACCERTAM	ENTO E	DISP	ONIBILITA' DEL SITO		01-ott-14	06-ott-14	5	01-gen-13	06-gen-13	5					0	
06E	APP. PROC (=>100.00	– – -		•		01-mag-15	02-ago-15	93								14	
07	CONTRATT	0			00045	03-ago-15	08-ago-15	5								3	
08	ESECUZION	IE LAVO	ORI			09-ago-15	28-nov-15	111								75	
10	COLLAUDI					29-nov-15	08-giu-16	192								8	
11	RENDICON	TAZION	ΙE		51103	09-giu-16	07-mar-17	271								0	
															Totali	: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Riferi politio	mento agli i			anziamento della riqu	alificazion	ie delle vie	più conge	stione	ite.								
Cod.	Ob.7 F	Rilev. 1	.03	OBIETTIVO:													
Data a	issegn.:	01-ge	n-14	Opere di messa in si	curezza fi	inalizzate	alla riduz	ione c	lell'inciden	talità: via	ale Gr	rigoletti, via	a Colonn	a, via	De Paoli, v	via dell'Antier	e. Entro il
Obiet.	prioritario:			14/04/2016													
Obiet.	tipologia:	S	VIL														
Trasve	ersale:	;	Sì	Risorse umane coinvo	olte:		% Collab	orazio	one Est.:			Importo	o: 38	36.448	,10	Valutato	: 7 %
Elen	co Indica	tori							Obi	ettivo							
01	% di rea	alizzazi	ione						4	57							
FAS	I DELL'O	BIETT	TIVO			Pro	evisione		Avan	zamento)	Re	visione				
Fase	Descrizio	one			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
02	PROGETTO	O PRELI	MINAF	RE-DEFINITIVO	Diversi	01-ago-12	05-nov-12	96	01-ago-12	05-nov-12	96					0	
03	FINANZIA	MENTO	OPER/	A CON MUTUO	00091	06-nov-12	01-dic-12	25	06-nov-12	01-dic-12	25					0	
05	PROGETTO) ESECU	JTIVO		01001	01-giu-15	13-set-15	104								84	
06A	ACCERTAN	MENTO E	E DISP	ONIBILITA' DEL SITO		14-set-15	19-set-15	5								8	
06E	APP. PRO (=>100.00					20-set-15	08-dic-15	79								8	
07	CONTRAT	ТО			00045	09-dic-15	14-dic-15	5								0	
08	ESECUZIO	NE LAV	ORI			15-dic-15	14-apr-16	121								0	
10	COLLAUDI					15-apr-16	24-set-16	162								0	
11	RENDICON	NTAZION	NE		51103	25-set-16	23-giu-17	271								0	
															Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Riferii politic	mento agl i: Cod.	li indiri . 20113		nanziamento della riqi	ıalificazioi	1e delle vie	più conge	estione	ate.								
Cod.	Ob.8	Rilev	7. 103	OBIETTIVO:													
Data as	ssegn.:	01-	-gen-14	Opere di messa in si	curezza d	i Viale Gri	goletti fii	nalizz	ate alla ridı	ızione d	ell'inci	dentalita.	Entro il 2	28/10/	2015		
Obiet.	prioritario): [
Obiet.	tipologia:		SVIL														
Trasve	rsale:		Sì	Risorse umane coinve	olte:		% Collab	orazio	one Est.:			Importo	o: 20	0.000	,00	Valutato	: 7 %
Elen	co Indic	catori							Obie	ettivo							
01	% di 1	realizz	zazione						9	4							
FASI	DELL'	OBIE	TTIVO			Dr	evisione		Δvan	zamento		Ro	visione				
Fase	Descriz	zione		-	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGET	TO PR	ELIMINAF	RE		05-nov-10	26-mar-11	141	05-nov-10 2	.6-mar-11	141					0	
02	PROGET	TO DE	FINITIVO	-ESECUTIVO	Diversi	01-set-14	29-apr-15	240	01-set-14							41	
03	FINANZI	IAMEN	TO OPERA	A CON MUTUO	00091	30-apr-15	30-apr-15	0								2	
06A	ACCERTA	AMENT	TO E DISP	ONIBILITA' DEL SITO		01-mag-15	06-mag-15	5								2	
06E			EGOZIATA 0<500.00			07-mag-15	04-ago-15	89								8	
07	CONTRA	ATTO			00045	05-ago-15	10-ago-15	5								2	
08	ESECUZI	IONE L	AVORI			11-ago-15	28-ott-15	78								41	
10	COLLAUI	DI				29-ott-15	09-mar-16	132								4	
11	RENDIC	ONTAZ	IONE		51103	10-mar-16	06-dic-16	271								0	
															Total	: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod.	Ob.9	Rilev	v. 101	OBIETTIVO:													
Data a	ssegn.:	01-	-gen-13	Manutenzione	viabilità asfalta	ture: via	Budoia, p	arte v	iale Martelli	, via Cla	aut. E	ntro il 31/1	10/2015				
Obiet.	prioritario	:															
Obiet.	tipologia:		MIGL														
Trasve	rsale:		Sì	Risorse umane c	coinvolte:		% Collab	orazio	one Est.:			Importo	o: 10	0.000	,00	Valutato	o: 3 %
Elen	co Indic	atori							Obiet	tivo							
01	% di r	ealizz	zazione						94	1							
FASI	DELL'	OBIF	TTIVO	1		_						_					
	Descriz				Centro	Pr Inizio	evisione Fine	gg		amento Fine	gg	Re [.] Inizio	visione Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
02	PROGET	TO PR	ELIMINA	RE		01-giu-14	05-ott-14		02-giu-14 22							0	
03	PROGET	TO DE	FINITIVO	O-ESECUTIVO	Diversi	06-ott-14	12-apr-15	188	23-ago-14							40	
04	FINANZI	AMEN	TO OPER	RA CON MUTUO	00091	13-apr-15	08-mag-15	25								1	
06E	APP. PR (=>100.					09-mag-15	05-ago-15	88								7	
07	CONTRA	TTO			00045	06-ago-15	11-ago-15	5								1	
08	ESECUZI	ONE L	AVORI			12-ago-15	31-ott-15	80								40	
09	ACCATAS	STAME	NTO			02-nov-15	02-nov-15	0								1	
10	COLLAUI	DI				03-nov-15	04-mar-16	122								10	
11	RENDICO	ONTAZ	IONE		51103	05-mar-16	01-dic-16	271								0	
						-									Totali	: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Riferin politici	nento agl : Cod.	i indir . 20113		nanziamento della riqu	ıalificazior	ıe delle vie	più conge	estiona	ite.								
Cod.	Ob.10	Rile	v. 104	OBIETTIVO:													
Data as	segn.:	01	-gen-15	Sistemazione interse	zione viar	ria SS. 13	con Via N	Ionte	reale e Via	San Dar	niele co	n Via Mac	estra. En	tro il 1	15/05/2016		
Obiet. p	rioritario):															
Obiet. t	ipologia:		SVIL														
Trasver	sale:		Sì	Risorse umane coinvo	olte:		% Collab	orazio	one Est.:			Importo	p: 56	54.528	,20	Valutato	: 10 %
Elenc	o Indic	catori							Obi	ettivo							
01	% di 1	realiz	zazione							62							
FASI	DELL'	OBIE	TTIVO			Pr	evisione		Avar	nzamento	0	Re	visione				
Fase	Descriz	zione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
	INDAGIN RILIEVI		LIMINARI	(IDROGEOLOGICHE E		12-gen-15	12-gen-15	0								2	
01F	PROGET	TO PR	ELIMINAF	RE		16-feb-15	22-giu-15	126								28	
02	PROGET	TO DE	FINITIVO	- ESECUTIVO	Diversi	23-giu-15	26-ott-15	125								63	
			EGOZIAT/ 0<500.00			27-ott-15	23-gen-16	88								5	
07	CONTRA	TTO			00045	24-gen-16	29-gen-16	5								2	
08	ESECUZI	IONE I	_AVORI			30-gen-16	15-mag-16	106								0	
10	COLLAUI	DI				16-mag-16	25-ott-16	162								0	
11	RENDIC	ONTAZ	ZIONE		51103	26-ott-16	24-lug-17	271								0	
															Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Rifer politi	imento agli indi ici: Cod. 2011		nanziamento della riqu	alificazior	ie delle vie	più conge	stiona	te.								
Cod	. Ob.11 Rile	v. 102	OBIETTIVO:													
Data	assegn.: 01	-gen-15	Manutenzione strao	rdinaria S	SS. 13 e via	bilità lim	itrofa	- Tratto d	compet	enza co	omunale -	1° lotto,	asfalta	ature. Enti	o il 19/01/2017	1
Obiet	. prioritario:															
Obiet	. tipologia:	MIGL														
Trasv	versale:	Sì	Risorse umane coinvo	olte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Importe	o: 14	40.000	,00	Valutato	: 6 %
Ele	nco Indicator	i						Obi	ettivo							
01	% di realiz	zazione							10							
FAS	SI DELL'OBII	ETTIVO														
	e Descrizione			Centro	Pre Inizio	evisione Fine	gg	Avar Inizio	zamento Fine	o gg	Re Inizio	visione Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz ne
01A		ELIMINAR:	I (IDROGEOLOGICHE E	Contro	_	01-nov-15			10	99		1 1110	99		17	Rounzino
01F	PROGETTO PI	RELIMINA	RE		02-nov-15	21-feb-16	111								83	
02	PROGETTO D	EFINITIVO	- ESECUTIVO	Diversi	22-feb-16	26-giu-16	125								0	
06E	APP. PROC. N (=>100.000,0				27-giu-16	23-set-16	88								0	
07	CONTRATTO			00045	24-set-16	29-set-16	5								0	
08	ESECUZIONE	LAVORI			30-set-16	19-gen-17	111								0	
09	ACCATASTAM	ENTO			20-gen-17	25-gen-17	5								0	
10	COLLAUDI				26-gen-17	07-giu-17	132								0	
11	RENDICONTA	ZIONE		51103	05-giu-18	03-mar-19	271								0	
														Tota	li: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod.	Ob.12	Rilev	7. 103	OBIETTIVO:													
Data a	ssegn.:	01-	-gen-15	Sistemazione area p	ubblica so	vrastante	il parche	ggio co	ondominio	Le Torr	i. Entr	o il 16/03/2	2016				
	prioritario): [
Obiet.	tipologia:		SVIL														
Trasve	ersale:		Sì	Risorse umane coinvo	olte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Importo	o: 17	5.000	,00	Valutato	: 7 %
Eler	co Indic	catori							Obi	iettivo							
01	% di	realizz	zazione							71							
FAS	I DELL'	OBIF	TTIVO														
	Descri				Centro	Pre Inizio	evisione Fine	gg	Avaı Inizio	nzamente Fine	o gg	Re Inizio	visione Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01A	INDAGIN RILIEVI		LIMINARI	I (IDROGEOLOGICHE E		01-gen-15	01-gen-15									2	
01F	PROGET	TO PR	ELIMINA	RE DEFINITIVO		01-mar-15	03-giu-15	94								45	
02	PROGET	TO ESI	ECUTIVO		Diversi	04-giu-15	23-ago-15	80								21	
06E			EGOZIAT/ 0<500.00			24-ago-15	20-nov-15	88								10	
07	CONTRA	ATTO			00045	21-nov-15	26-nov-15	5								2	
08	ESECUZ	IONE L	AVORI			26-nov-15	16-mar-16	111								20	
09	ACCATA	STAME	:NTO			17-mar-16	17-mar-16	0								0	
10	COLLAU	DI				18-mar-16	28-lug-16	132								0	
11	RENDIC	ONTAZ	IONE		51103	29-lug-16	26-apr-17	271								0	
															Totali	: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Cod.	Ob.13 Rile	ev.	OBIETTIVO:													
Data a	assegn.: 01	1-gen-11	Riqualificazione di							0 0 0 0						
Obiet.	prioritario:		PRATICA SOSPES	SA CONT	EMPISTI	CA DA D	EFIN	IRE IN A	ITESA P	OSSII	BILI AMP	LIAME	NTI S.	PAZI FIN.	ANZIAKI.	
Obiet.	tipologia:															
Trasve	ersale:	Sì	Risorse umane coinv	volte:		% Collab	orazio	one Est.:			Importe	o: 1.10	0.000	,00	Valutato	: 0 %
Elen	nco Indicator	ri .						Ob	iettivo							
01	% di realiz	zzazione	;						0							
FAS	I DELL'OBII	ETTIVO) ————		Pro	evisione		Δva	nzamento		Re	visione				
Fase	Descrizione	е		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
02	PROGETTO PI	RELIMINA	ARE CON VARIANTE		02-gen-11	10-mag-12	494	02-gen-11	07-apr-12						0	
03	PROGETTO D	EFINITIV	' O	Diversi	01-feb-12	23-nov-12	296	01-feb-12	23-nov-12	296					0	
04	FINANZIAMEN	NTO - MU	ITUO	00091	24-nov-12	19-dic-12	25	24-nov-12	19-dic-12	25					0	
05	ACQUISIZION	NE AREE		51103	20-dic-12	28-feb-15	800	27-gen-12							0	
06	PROGETTO ES	SECUTIVO	0	01001	01-mar-15	27-ago-15	179	23-nov-12							0	
07	ACCERTAMEN	NTO E DIS	SPONIBILITA' DEL SITO		28-ago-15	02-set-15	5								0	
08	APPALTO (AS	STA < 5 m	nilioni di €)		03-set-15	22-dic-15	110								0	
09	CONTRATTO			00045	23-dic-15	17-gen-16	25								0	
10	ESECUZIONE	LAVORI			18-gen-16	27-ago-16	222								0	
11	COLLAUDI			Diversi	28-ago-16	06-feb-17	162								0	
12	RENDICONTA	AZIONE		00505	06-mar-17	04-giu-17	90								0	
														Tota	ali: 0	

 ${\bf SETTORE\ IV\ -\ Gestione\ territorio,\ Infrastrutture,\ Ambiente}$

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Totale valutato obiettivi di sviluppo: 91

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

SEZIONE A

La programmazione è incentrata principalmente sul processo di redazione del nuovo Piano Regolatore.

Il Servizio nel contempo continuerà ad attuare le diverse attività tecniche di competenza (sia programmatiche che operative) finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di pianificazione urbanistica del territorio comunale, definiti dalle previsioni della Variante Urbanistica n° 77 di revisione dei vincoli, nel rispetto degli indirizzi del programma politico dell'Amm. Comunale ed in stretta correlazione con il servizio Edilizia Privata, il servizio Attività Produttive ed il Servizio Lavori pubblici. Le attività tecniche riguardano l'intero contesto del territorio comunale ed interessano i vari settori che determinano lo sviluppo integrato della città. Per dare risposta agli utenti il Servizio, in particolare, sarà impegnato a svolgere le attività finalizzate a:

- Incentivare, attraverso la progettazione interna, interventi di riqualificazione e trasformazione di parti significative della città;
- riorganizzare il settore produttivo/commerciale con riferimento alla localizzazione degli interventi, l'accessibilità viaria e le modalità di attuazione degli interventi stessi;
- conformare gli strumenti urbanistici per consentire l'attuazione delle opere pubbliche previste dalla programmazione dell'Amministrazione Comunale,(Piano Triennale OO.PP.) e delle opere pubbliche di interesse sovraccomunale di competenza diversa.

Per la programmazione del 2015 si elencano di seguito le attività proposte quali obiettivi e interventi di PEG in quanto ritenute di particolare valenza: Obiettivo:

1. Operazioni tecnico amministrative connesse alla redazione del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale - PRGC -- ADOZIONE entro il 2015 - obiettivo (B01);

Interventi:

- 1. Variante n° 131 Integrazioni grafico normative finalizzate agli interventi di difesa del territorio dalle acque approvazione entro 30 aprile 2015 (Intervento 101)
- 2. Variante n° 133 "Individuazione aree per interventi volti alla riduzione del pericolo di allagamento nella zona a nord di Pordenone." adozione entro il 30 giugno 2015 (Intervento102);
- 3. Istruttoria preliminare finalizzata al progetto "Facciate del Corso" al fine dell'eventuale riconoscimento del contributo, 2 richieste entro il 31 dicembre 2015 (intervento 103);
- 4. Organizzazione archivio per trasferimento in altra sede entro 31 dicembre 2015 (intervento 104);
- 5. Analisi richieste di variante e formulazione proposta tecnica per eventuale assenso/diniego nel nuovo PRGC entro 31 maggio 2015

Oltre all'obiettivo ed agli interventi sopracitati, si riconferma, in collaborazione con il S.I.T, il completamento delle attività legate all'informatizzazione del P.R.G.C. vigente ed alla conseguente visibilità dei programmi comunali attraverso la consultazione strumentale diretta da parte dell'utenza.

Proseguiranno inoltre tutte le attività già consolidate di istruttoria e rilascio dei Certificati di destinazione urbanistica, di gestione della Commissione Consiliare II^ e del servizio di consulenza al pubblico nelle materie di competenza del servizio.

Sono state riorganizzate per processi le attività della scheda B pertanto la lettura dei dati storici non è sempre omogenea.

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

SEZI	ONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutat
0	Attività di coordinamento						
000	Bisogno: Coordinamento attività del servizio.						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione Buono=3; Scarso=1 e di monitoraggio	v	3	3	3,00	3	4 %
01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		2636	967	1011	1115	%
002	N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno)		0	1	1	1	%
003	N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno)		8	5	5	4	%
004	N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno)		1	4	0	1	%
05	N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno)		5	10	14	11	%
06	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti Valutazione da 1 a 10	v	8	8	8	8	4 %
07	Costo medio per residente servizio Pianificazione	✓	15,22	11,34	0	0	%
08	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi per tutti i centri di costo di competenza de responsabile	V			100	80	4 %
09	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati pre tutti i centri di costo di competenza de responsabile	v			0	100	4 %
A	PAC di iniziativa privata: nuove istruttorie e varianti						
000	Bisogno: Avviare l'iter approvativo di strumenti urbanistici e progetti edilizi. Istruttorie dei segi iniziativa privata; b) Approvazione progetti unitari inseriti nei piani attuativi e predisposizione			: a) Piani regola	ıtori particola	reggiati comun	ali di
A 01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		5927	2347	781	577	%
02	N. nuove istruttorie di PAC di iniziativa privata gestite		9	9	3	2	%
103	N. istruttorie per varianti ai PAC di iniziativa privata gestite		8	6	2	2	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

A04	Tempo medio dedicato per istruttoria PAC o variante PAC (ore)	V	348,65	156,47	156,20	144,25	4 %
A05	N. istruttorie di PAC di iniziativa privata evase (nuove e varianti)		1	8	6	3	%
В	PAC di iniziativa privata: modifiche collaudi e cessioni OO.UU.						
000	Bisogno: Istruttorie delle modifiche ai Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziat	iva privata.					
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	470	625	370	%
B02	N. istruttorie per modifiche a PAC gestite		0	0	2	1	%
B03	N. istruttorie per collaudi e cessioni di OO.UU gestite		0	0	8	5	%
B04	Tempo medio dedicato per modifica PAC gestita (ore)	~	0	0	62,50	61,67	4 %
B05	N. istruttorie modifiche PAC e collaudi e cessioni di OO.UU evase		0	0	2	4	%
С	PAC di iniziativa pubblica: istruttorie PAC e varianti						
000	Bisogno: gestire l'iter per l'attuazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica: PAC e	varianti					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	706	615	60	%
C02	N. PAC di iniziativa pubblica e/o varianti PAC gestiti		1	4	2	0	%
C03	Tempo medio dedicato per PAC o Variante PAC gestita (ore)	~	0,00	176,50	307,50	0	4 %
C04	N. istruttorie PAC e varianti evase		1	4	0	0	%
D	PAC di iniziativa pubblica: istruttorie UMI - Unità Minime di Intervento						
000	Bisogno: gestire l'iter per l'attuazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	211	102	0	%
D02	N. istruttorie per attuazione UMI gestite		0	0	0	0	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

D03							
D 03	N. istruttorie per collaudi e cessione OO.UU.		0	0	0	0	%
D04	Tempo medio dedicato per istruttoria (ore)	~	0	0	0	0	4 %
D05	N. istruttorie UMI e collaudi evase		0	0	0	0	%
E	Pareri urbanistici						
000	Bisogno: Rilascio di pareri urbanistici						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	562	189	43	%
E02	N. pareri urbanistici rilasciati		20	14	11	10	%
E03	Tempo medio dedicato per rilascio parere (ore)	V	0,00	40,14	17,18	4,3	4 %
E04	Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg)	✓	0	0	5	5	4 %
F	Nuovo PRGC: organizzazione e gestione del processo						
000							
000	Bisogno: Realizzazione tramite un processo di "governance territoriale" del nuovo pic	ano urbanistico per la	Pordenone dei	prossimi decen	ni		
	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	ano urbanistico per la	Pordenone dei 0	prossimi decer	3960 ani	4636	%
	·					4636	%
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	lell'attività e delle pro	0	3749	3960		9/
G	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' Progettazione tecnica di piani urbanistici Bisogno: Aggiornamento dei programmi urbanistici. Divulgazione diretta all'utente di	lell'attività e delle pro	0	3749	3960		
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' Progettazione tecnica di piani urbanistici Bisogno: Aggiornamento dei programmi urbanistici. Divulgazione diretta all'utente di amministrative necessarie per l'ottenimento di finanziamenti e gestione ed attuazione di	lell'attività e delle pro dei programmi urban	0 ocedure pianifica istici.	3749 atorie. Effettua	3960 re quelle operazion	ni tecnico-	9
G 000 G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' Progettazione tecnica di piani urbanistici Bisogno: Aggiornamento dei programmi urbanistici. Divulgazione diretta all'utente a amministrative necessarie per l'ottenimento di finanziamenti e gestione ed attuazione di N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	lell'attività e delle pro dei programmi urban	ocedure pianifica istici.	3749 [attorie. Effettual	3960 re quelle operazion 1063	ni tecnico-	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

000	Bisogno: Verifica delle destinazioni urbanistiche, eventuali variazioni, rilascio certificazio Fornire risposta diretta alle diverse richieste informative dell'utenza. Verifica convenzioni gestione delle sedute della Commissione Consiliare 2^ - Urbanistica e Lavori Pubblici. Att	aree edificabili. G	Garantire la reg	olarità della co	onvocazione, verb	alizzazione e	2
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		134	716	445	475	%
H02	N. certificazioni di destinazione urbanistica		239	188	176	180	%
Н03	Tempo medio di evasione certificati di destinazione (Tempi di legge 30gg) urbanistica (gg)	V	10	8	0	8	4 %
H04	Tempo medio dedicato per certificazione (ore)	✓	0,56	3,81	2,53	2,64	4 %
I	Commissione urbanistica						
000	Bisogno: Bisogno: Garantire la regolarità della convocazione, verbalizzazione e gestione	delle sedute della	Commissione C	Consiliare 2^ - l	Urbanistica e Lav	ori Pubblici.	
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	150	83	90	%
I02	N. sedute commissione urbanistica		5	4	7	10	%
I03	Tempo medio dedicato per gestione seduta commissione (ore) Fase preparatoria e seduta	V	0,00	37,50	11,86	9	4 %
L	Altre attività						
000	Bisogno: Fornire risposta diretta alle diverse richieste informative dell'utenza. Attività am	ministrativa e di se	egreteria. Proto	ocollazione.			
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	1436	2782	1725	%
L02	N. pratiche gestite per "Progetto facciate del corso"		2	0	8	0	%
			Totale centre	o elementare v	valutato attività o	ordinaria:	56 %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

SEZION	NE BX - INTERVENTI D	I ATTIVITA' ORDI	NARIA				
Descr	izione Intervento/Indicat	ori di attività e perfo	ormance			Obiettivo 2015	Valutato
101	Variante nº 131 - Integr	azioni grafico norma	itive finalizzate	gli interventi di difesa del territorio dalle a	acque - approvazione entro 3	30 aprile 2015	
10101	% di realizzazione					100	2 %
Tem	pi Realizzazione:	Inizio Prevista 01/01/2015	Fine Prevista 30/04/2015				
102	Variante nº 133 ''Individ	duazione aree per int	erventi volti all	riduzione del pericolo di allagamento nell	la zona a nord di Pordenone.	''- adozione entro	il 30 giugno 2015
10201	% di realizzazione					100	2 %
Tem	pi Realizzazione:	Inizio Prevista 01/03/2015	Fine Prevista 30/06/2015				
103	Istruttoria preliminare fi	nalizzata al progetto	''Facciate del C	orso'' al fine dell'eventuale riconosimento	del contributo, 2 richieste - c	entro il 31 dicembro	e 2015
10301	% di realizzazione					100	2 %
Tem	pi Realizzazione:	Inizio Prevista 01/01/2015	Fine Prevista 31/12/2015				
104	Organizzazione archivio	per trasferimento in	altra sede - enti	o 31 dicembre 2015			
10401	% di realizzazione					100	2 %
Tem	pi Realizzazione:	Inizio Prevista 01/04/2015	Fine Prevista 31/12/2015				
105	Analisi richieste di varia	nte e formulazione pi	roposta tecnica	er eventuale assenso/diniego nel nuovo Pl	RGC - entro 31 maggio 2015		
10501	% di realizzazione					100	2 %
Tem	npi Realizzazione:	Inizio Prevista 01/03/2015	Fine Prevista 31/05/2015				

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

Centro di Costo/Cent	tro Elementare	Period	do	%	0	A	В	C	D	E	F	G	H	I	L	Tot	tale ore Note
ZOFREA ANTONIO	DIR DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	14 %	252											252	
IUS LUCIANO	D6 ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	14 %	233											233	P.O.
MORAS ALESSANDRO	D6 ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100 %		125	350				770	100			200	1.545	
TONEGUZZI MARCO	D6 ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	95 %	550	152					720	160				1.582	P.O. fino alla scadenza de mandato del Sindaco
CIGALOTTO PATRIZIA	D4 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	95 %				60		43	735	240		90	300	1.468	
ROMANO MANUELA	D3 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	97 %	80						750	200	270		245	1.545	
ALOISI CRISTIANA	D2 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	15 %							231					231	
CASTELLAN FABIANA	D1 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	90 %		300	20				550	70	205		245	1.390	
FALOMO LAURA	C4 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	92 %							880	148			440	1.468	
TROVO" VANNA	C2 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	19 %											295	295	
			Totale ore	centro:	1.115	577	370	60	0	43	4.636	918	475	90	1.725	10.009	
			Riso	rse uman	e asse	gnate	al ce	entro e	eleme	entare	e (Uo	mini/	anno):		6,31	
- a tempo indeterminato:														6,31			
										. a tei	mno d	leterm	inata	,.		0,00	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

SE ₂	ZIONE E - OBI	IETTIV	VI DI SVILUPPO E	MIGLIOR	AMENTO											
	F	Nuo	vo PRGC: organiz	zazione e	gestione	del proc	esso									
Rifei polit	rimento agli indiri ici: Cod. 20112	1101 _{ste} ric Pi ce	ealizzazione tramite u oria ed il futuro in un qualificazione urbana unti salienti del nuovo onnessione con il siste ggregative, l'integrazi	a struttura a , del recupe piano sara ma del verd	irmonica si ro e del rii nno: la riq e e dell'acc	ulla base a uso delle a ualificazio qua che ra	li prin ree pii ne gli ppreso	cipi di sost à degradat edifici e gl enta la mat	enibilità s e, sulla ri i spazi pi rice della	sociale cucitui ibblici città,	ed ambien a delle sue del centro la valorizza	tale. Il pid parti, su città, il m	ano si lla ari iglior	concentrerà nonizzazione amento della	sui temi della con il suo ec qualità degli	a cosistema. i edifici, la
Cod	l. Ob.1 Rilev	. 106	OBIETTIVO:													
Data	assegn.: 01-	gen-13	Dotare la città del	Nuovo Pian	o Regolat	ore Gener	ale C	omunale -	PRGC -	. ADO	ZIONE. E	ntro il 29	0/06/2	015		
Obie	t. prioritario:															
Obie	t. tipologia:	SVIL														
Trasv	versale:		Risorse umane coin	volte: 7		% Collab	orazio	ne Est.:	50		Importo	o:	C),00	Valutato	o: 32 %
Ele	nco Indicatori							Obi	ettivo							
01	% di realizz	zazione						1	00							
FAS	SI DELL'OBIE	TTIVO			Dr	evisione		Avo	zamento		Po	visione				
Fas	e Descrizione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO 1PE	B - COMI	PONENTE OPERATIVA		01-gen-15	22-gen-15									15	
02	VERIFICA DOCI		23-gen-15	09-apr-15	76								35			
03	PROGETTO 2P	- ELABO	RAZIONE DEFINITIVA		10-apr-15	30-apr-15	20								20	
04	ADOZIONE PRO	GC E R.	٩.		01-mag-15	29-giu-15	59								30	
														Totali:	: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

Totale valutato obiettivi di sviluppo: 32

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

SEZIONE A

L'unità operativa SIT ha l'obiettivo principale di costruire un insieme unitario di banche dati gestionali riferite al territorio comunale organizzandole in un unico sistema in forma GIS.

Nel triennio 2015/2018 il SIT continuerà la manutenzione, l'aggiornamento e la diffusione delle banche dati create. Proseguirà inoltre l'attività di promozione degli strumenti di consultazione interna delle banche dati GIS: Client web e Cat2Com (banca dati catastale) anche tramite corsi di aggiornamento del personale comunale.

Si riportano di seguito gli interventi che il SIT intende svolgere per l'anno 2015.

Interventi:

- 1) Supporto all'ufficio SUAP nella definizione dei possibili ambiti di applicazione della normativa sull'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito;
- 2) Supporto all'ufficio tributi nella bonifica del database con accorpamento delle anagrafiche.

Attività:

Prosecuzione delle attività di aggiornamento, gestione e implementazione delle banche dati territoriali create. In particolare:

- 1) bonifica di parte dei dati presenti nel database delle pratiche edilizie per permettere un ottimizzazione delle attività da parte del servizio come accorpamento delle anagrafiche duplicate;
- 2) supporto altri settori/servizi (Edilizia Privata, LL.PP., Servizi Demografici, Verde pubblico, Patrimonio, ...) per l'aggiornamento, la gestione e l'implementazione delle banche dati territoriali create;
- 3) aggiornamento mensile della banca dati catastale comunale con i dati richiesti/forniti dall'Agenzia delle Entrate);
- 4) scarico mensile del materiale fornito dall'AdE ai sensi dell'art. 34 quinquies della L. 80/2006 e caricamento nel database comunale per il controllo di competenza spettante all'edilizia sulle dichiarazioni DOCFA e successivo caricamento degli esiti nel portale dell'Agenzia delle Entrate;
- 5) mantenimento del controllo degli errori toponomastici riscontrati nelle variazioni catastali (DOCFA) pervenute all'Agenzia delle Entrate;
- 6) supporto ai Lavori Pubblici nella redazione delle cartografie del triennale delle opere pubbliche 2015-2017;
- 7) supporto agli utenti nel cambio di software da arcview ad arcgis10;
- 8) aggiornamento del PRGC in Internet;
- 9) partecipazione attiva alla procedura di assegnazione numero civico (Anagrafe Edilizia) con espletamento delle verifiche catastali necessarie, anche su richiesta degli uffici coinvolti (anagrafe-edilizia-tarsu), e mantenimento dell'allineamento della toponomastica nella banca dati catastale con quella comunale;
- 10) creazione di cartografie tematiche informatizzate dedicate a supporto dell'attività di altri servizi;
- 11) estrazione/elaborazione dati da repertorio a supporto dell'attività di altri servizi;
- 12) pubblicazione di cartografie e data base collegati consultabili con il client di visualizzazione Intranet (CTWEB);
- 13) attività varie quali stampe o forniture di servizi ad altri settori o ad esterni non comprese nelle attività precedenti e rapporti con le utenze esterne.

Prosecuzione nell'offerta di servizi sia all'utenza esterna che interna con il mantenimento degli attuali livelli di servizio ponendo particolare attenzione a:

- 1) Prosecuzione delle verifiche catastali di supporto all'attività degli uffici (patrimonio, tributi, TARES, anagrafe, edilizia ecc.) con conseguente correzione del database catastale. Tali azioni, congiuntamente al puntuale aggiornamento mensile della banca dati catastale gestita dal Comune renderà più efficiente ed affidabile la consultazione del dato catastale attraverso l'applicativo Cat2Com di diffusione interna.
- 2) Prosecuzione dell'attività di promozione degli strumenti di consultazione interna delle banche dati gestite dal SIT (CTWEB E Cat2Com) con corsi di formazione specifici e all'estrazione di dati organizzati su specifica richiesta.

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

SEZI	ONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	Gestione SIT						
001	Bisogno: 1) Attività di progettazione e implementazione del sistema; 2) Costru territorio; 3) Creazione di filiere di banche dati; 4) Supporto ai vari settori con collegamento con il SIT; 5) Supporto per l'aggiornamento, la gestione e l' impl'inserimento dei dati certificati nelle banche dati; 7) Manutenzioni, catalogazione attività e supporto amministrativo.	munali con attività di studio lementazione delle banche o	o e consulenza t dati territoriali	ecnica per la cre create; 6) Creaz	eazione delle b ione e aggiorn	anche dati e il amento dei pro	tocolli per
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione Buono=3; Scarso=1 e di monitoraggio	✓	3	3	3,00	3	47 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1508	1478	1330	1164	%
A02	N. utenti INTERNI comunali totali con accesso alle banche dati SIT	endenti)	196	200	203	204	%
A04	N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata (internet)		10490	9855	9703	8500	%
A05	N. accessi esterni al Comune alle banche dati (internet)		16134,00	13344,00	14804,00	10500	%
A11	Costo medio per residente del servizio SIT	✓	1,75	1,43	0	0	%
A12	N. mappe realizzate		0	5	6	5	%
A13	N. analisi effettuate		0	3	1	0	%
A14	N. DOCFA (DOcumenti Catasto FAbbricati) controllati - toponomastica		0	1172	737	600	%
A15	N. Unità Immobiliari Corrette - toponomastica		0	433	0	0	%
			Totale cen	tro elementare	valutato attiv	ità ordinaria:	47 %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Desc	rizione Intervento/Indicato	ori di attività e per	rmance		Obiettivo 2015	Valutato
.01	Supporto all'ufficio SUA	P nella definizione	i possibili ambiti di applicazione della norm	ativa sull'installazione degli apparecchi pe	r il gioco d'azzardo) lecito
10101	n° cartografie realizzate				0	%
10102	% di realizzazione				0	
Ten	npi Realizzazione:	Inizio Prevista 10/02/2015	Tine Prevista 31/03/2015			
102	Supporto all'ufficio tribu	ti nella bonifica del	atabase con accorpamento delle anagrafich	е.		
10201	n° anagrafiche accorpate				2000	%
Ten	npi Realizzazione:	Inizio Prevista 01/02/2015	Tine Prevista 30/06/2015			

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Centro di Costo/Cent	ro Elementare	Periodo	%	0 A	\ 1	в с	D	E	F	G	H	I	L	Tota	ale ore Note
ONEGUZZI MARCO	D6 ESPERTO TECNICO	01-gen-15 31-dic-17	5 %		83									83	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
IGALOTTO PATRIZIA	D4 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15 31-dic-17	5 %		77									77	
LOISI CRISTIANA	D2 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15 31-dic-17	60 %	9	27									927	
ALOMO LAURA	C4 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15 31-dic-17	5 %		77									77	
		Totale ore	centro:	0 1	.164	0	0 ()	0 0	0	0	0	0	1.164	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):									0,75						
							-	a tem	ipo ind	detern	ninato	:		0,75	
								- a te	етро (detern	ninato	:		0,00	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE A

In linea con le indicazioni dell'Amministrazione, per l'anno 2015 oltre all'attività ordinaria, sono stati individuati i seguenti interventi e obiettivi di sviluppo: OB. L1 :ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA STESURA DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE.

Collaborazione, con i professionisti incaricati della redazione del nuovo Piano Regolatore, alla stesura delle norme tecniche di attuazione del Piano stesso. In particolar modo verrà predisposta, congiuntamente, la parte relativa alla definizione dei parametri urbanistici e degli incentivi connessi alle politiche di rigenerazione urbana, ora materia di Regolamento Edilizio.

OB. L2: REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

Redazione del nuovo Regolamento Edilizio con contenuti rispondenti a quelli previsti dalla normativa regionale vigente.

Definizione, all'interno del Regolamento stesso, della disciplina relativa alle occupazioni di suolo pubblico mediante dehors di minore impatto e di quella relativa ad altre installazioni a carattere provvisorio, sempre su suolo pubblico, funzionali allo svolgimento di manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, sagre e simili.

Le disposizioni comunali in materia di dehors ed altre installazioni a carattere provvisorio, avranno contenuti confacenti a quelli previsti dall'Accordo del 9 dicembre 2014, siglato tra Ministero dei Beni Culturali e Regione Friuli Venezia Giulia.

OB. L3: PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE IN VIA TELEMATICA

Studio di fattibilità finalizzato all'individuazione delle attrezzature informatiche, dei programmi, delle modalità di archiviazione e conservazione dei dati e di quant'altro necessario all'istituzione di un sistema di presentazione delle pratiche edilizie con modalità esclusivamente telematiche.

Il progetto dovrà essere preceduto dal raggiungimento, da parte di tecnici interni, della piena autonomia operativa concernente la predisposizione della modulistica auto generante e la gestione della reportistica. Dovrà inoltre essere creato l'interfaccia con il programma dello Sportello Unico delle Attività Produttive per consentire il caricamento automatico dei dati relativi alle pratiche in entrata dal portale dello Sportello, nonché l'interfaccia con il programma del protocollo per consentire la protocollazione automatica e la relativa archiviazione dei dati. L'obiettivo resta condizionato dal reperimento delle risorse economiche e strumentali necessarie all'attuazione.

OBIETTIVO L4: VERIFICA INTERESSE CULTURALE PIAZZE, VIE, STRADE E ALTRI SPAZI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.lgs. 42/2004
Avvio delle procedure di verifica dell'interesse culturale - ai sensi dell'art. 12 del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici (D.lgs. 42/2004) - relativamente a piazze, vie, strade e altri spazi pubblici la cui esecuzione risalga ad oltre settant'anni.

La valutazione in merito alla sussistenza o meno dell'interesse culturale viene eseguita dai competenti organi ministeriali, su richiesta formulata dal Comune. La richiesta di verifica deve essere accompagnata da idonea documentazione conoscitiva, da predisporre a cura degli uffici con il grado di approfondimento richiesto dagli enti ministeriali.

L'accertamento dell'interesse culturale delle suddette vie o aree ne confermerà il carattere di bene vincolato; nel caso di verifica con esito negativo, i beni saranno definitivamente esclusi dal patrimonio culturale.

L'insussistenza dell'interesse culturale comporterà notevoli semplificazioni in termini autorizzativi per tutti gli interventi/utilizzi delle aree in questione.

INTERVENTO 1:ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO PATRIMONIO NELLA FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA RIFERITI A SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DERIVATI DA INTERVENTI EDILIZI.

L'intervento, di carattere continuativo si sviluppa nell'arco dell'intero anno.

INTERVENTO 2:TRASFERIMENTO UFFICI NELLA SEDE DI VIA BERTOSSI

Il trasferimento dell'U.O.C. presso la sede di via Bertossi, previsto per il mese di settembre, richiederà un impegno aggiuntivo costituito dalla riorganizzazione dell'archivio in funzione degli spazi a disposizione. La disponibilità di spazi e attrezzature condizionerà tale riorganizzazione che dovrà essere programmata al meglio al fine di ridurre quanto più possibile gli aggravi di attività per il reperimento dei documenti, il tutto nell'ottica della conversione dell'archivio cartaceo in archivio digitalizzato.

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

SEZI	ONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCI	E (PDP)	PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	Attività di coordinamento							
001	Bisogno: Coordinamento attività del servizio.							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	✓	3	3	3	3	2 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1777	508	397	366	%
002	Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)		✓	642	828	575	410	%
003	Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	Oneri accertati / oneri previsti	V	80	103,5	78	100	3 %
004	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	✓	8	9	9	9	3 %
005	Costo medio per residente servizio Edilizia Privata		✓	11,47	10,69	0	0	%
006	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	✓			100	80	2 %
007	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	✓			100	100	2 %
A	Rilascio permessi a costruire							
001	Verifica della conformità urbanistico-edilizia. Predisposizio	ne atto concessorio. Determinazione o	oneri con	cessori.				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3574	3034	2088	2124	%
A02	N. Richieste permessi di costruire presentati			144	101	75	50	%
A03	N. permessi costruire rilasciati	Stratificazione A03		171	98	78	75	%
A05	N. permessi di costruire dest. Residenziale totale			140	70	66	40	%
A06	N. permessi di costruire dest. non residenziale totale			31	28	12	10	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

A07	Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio della concessione / n. concessioni rilasciate:	V	39	54,50	50,00	50	2 %
A08	Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire (ore)			20,90	30,96	26,77	28,32	2 %
A09	m³ permessi di costruire residenziali rilasciati		V	31622	25404	15867	9500	%
A10	m² permessi di costruire non residenziali rilasciati	Sup.utile x calcolo standard a parcheggi nei perm.di costr.non resid.	v	51404	6826	1445,86	1200	%
A11	N. nuove abitazioni (da permessi di costruire)	Abitazioni previste dalle concessioni rilasciate		82	83	38	25	%
В	Autorizzazioni edilizie							
001	Predisposizione atto autorizzatorio. Pertinenze urbanistiche.	. Soddisfare le richieste dell'utenza in re	elazion	e allo stato ed ii	ter della pratic	a edilizia.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			916	812	483	457	%
B02	N. autorizzazioni paesaggistica presentate			57	38	40	40	%
B03	N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate			51	49	36	36	%
B04	N. autorizzazioni precario presentate			8	2	4	3	%
B05	N. autorizzazioni precario rilasciate			7	2	3	3	%
B06	Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio dell'autorizzazione / n. autorizzazioni	~	43,00	30,00	30,00	30	2 %
B07	Tempo medio dedicato per pratica di autorizzazione (ore)		v	15,79	15,92	12,38	11,72	2 %
C	DIA Dichiarazioni inizio attività							
001	Dichiarazioni inizio attività							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2018	1165	773	717	%
C02	N. D.I.A. gestite	- in alternativa al permesso di costruire - varianti al permesso di costruire -		342	50	42	50	%
C03	Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore)		~	5,90	23,30	18,40	14,34	2 %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

D	Licenze agibilità						
001	Rilascio licenze agibilità						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		586	713	731	662	%
D02	N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate		101	130	118	110	%
D03	Tempo medio dedicato rilascio/esamina licenze di agibilità (ore)	V	5,80	5,48	6,19	6,02	2 %
E	Comunicazioni Attività libera						
001	Gesione comunicazioni attività libera						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		520	1314	1073	1070	%
E02	N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA		260	362	359	350	%
E03	Tempo medio dedicato per verifica comunicazioni di edilizia libera (ore)	V	2,00	3,63	2,99	3,06	2 %
F	SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività						
001	Gestione Scia						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	1580	1382	1369	%
F02	N. SCIA gestite		0	243	226	200	%
F03	Tempo medio dedicato per verifica SCIA (ore)	V	0	6,50	6,12	6,85	2 %
G	Verifica abuso edilizio						
001	Gesione abusi edilizi						
	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		980	1336	1363	1333	%
G01							
G01 G02	N. pratiche abuso edilizio trattate		35	50	38	38	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

G04	Tempo medio dedicato per pratiche abuso edilizio		✓	22,27	25,69	34,95	33,33	2 %		
Н	DOCFA Documenti Catasto Fabbricati									
001	Gestione Documenti Catasto Fabbricati									
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			569	833	633	609	%		
H02	N. DOCFA (Documenti Catasto FAbbricati) controllati			685	666	590	550	%		
H03	N. verifiche di conformità su concessioni/autorizzazioni			6	7	7	8	%		
H04	Tempo medio dedicato a DOCFA e verifiche (ore)		✓	0,82	1,24	1,06	1,09	2 %		
Ι	Certificazioni									
001	Bisogno: Rilascio certificazioni varie (sanzionatorie, IVA, sismicità, ecc.). Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia. Certificati di consistenza abitativa (ricongiungimenti familiari). Implementazione software Edilizia Privata. Accesso agli atti.									
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1569	1937	859	794	%		
I02	N. certificazioni rilasciate			92	156	74	50	%		
103	N. certificazioni di consistenza abitativa rilasciati (ricongiungimento familiare cittadini stranieri)			590	456	331	300	%		
I04	Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg)	Somma gg. dall'arrivo della pratica alla sua evasione / n. pratiche	✓	11,60	7,00	7,00	7	2 %		
I05	Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)	Ore dedicate per certificazioni / n. certificazioni	✓	2,30	1,84	1,03	0,99	2 %		
I06	N. istanze di accesso agli atti			0	440	427	450	%		
L	Altre attività									
001	Gestione regolamenti, protocollazione e altre attività									
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			5442	2392	2724	1807	%		
L05	N. ordinanze diverse	Escluse opere difformi		0	0	1	0	%		
				Totale cen	tro elementare	valutato attivi	tà ordinaria:	36 %		

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

SEZION	IE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA										
Desci	izione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2015	Valutato								
101	Attività di supporto al servizio patrimonio nella formalizzazione degli atti di propria competenza riferiti a spazi pubblici o di uso pubble edilizi.L'intervento, di carattere continuativo, si sviluppa nell'arco dell'intero anno.	lico derivati da inte	rventi								
10101	% di realizzazione	100	1 %								
10102	N. richieste pervenute	5									
10103	Tempo medio di risposta (gg)	10									
Ten	pi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista										
102	TRASFERIMENTO UFFICI NELLA SEDE DI VIA BERTOSSI Il trasferimento richiederà un impegno aggiuntivo costituito dalla riorganizzazione dell'archivio in funzione degli spazi a disposizione. La disponibilità di spazi e attrezzature condizionerà tale riorganizzazione che dovrà essere programmata al meglio al fine di ridurre quanto più possibile gli aggravi di attività per il reperimento dei documenti, il tutto nell'ottica della conversione dell'archivio cartaceo in archivio digitalizzato.										
10201	% di realizzazione	100	1 %								
Ten	pi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista										

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo/Centro	Eleme	entare	Perio	odo	%	0	A	В	C	D	E	F	G	Н	I	L	Tot	ale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	10 %	180											180		
IUS LUCIANO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	86 %	186	215	72	129	43	72	129	229		42	315	1.432	P.O.	
BOTTEON VALERIA	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100 %		618		90	129	117	154	116	64			1.288	P.t. 30h	
LICANDRO MICHELE	D4	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100 %		247		16	46	309	278	46	63	77	463	1.545		
SACCOMANO ANNA MARIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100 %		139	15	216	124	232	247	124	93	77	278	1.545		
TOMASELLO EDOARDO	D4	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	97 %		324	15	46	124	124	294	15	185	386	32	1.545		
TOGNI DANIELA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100 %		124		124	124	139	139	726	139		30	1.545		
BELTRAME LAURA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	94 %		386	355	93	62	77	124	77	62	31	278	1.545		
CASTELLAN FABIANA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	10 %		71		3	10		4		3		64	155		
MORO SILVANA	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	18 %										181	97	278		
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	16 %											250	250		
				Totale ore	centro:	366	2.124	457	717	662	1.070	1.369	1.333	609	794	1.807	11.308		
				Riso	rse uman	e asse	gnate	al ce	ntro e	eleme	ntare	(Uo	mini/e	anno)):		7,14		
										<i>- a</i>	temp	o ind	eterm	inato	:		7,14		
										-	a ten	npo d	eterm	inato	:		0,00		

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

${f L}$	Altro	e attività											
Riferimento agli in politici: Cod. 20		ella fase di predisposizione del 1 L'egolamento edilizio e PRGC) a		-					-			comunali vig	enti
Cod. Ob.1	ilev. 104	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-15	Attività di supporto alla stes redazione del nuovo Piano R											ati della
Obiet. prioritario:		predisposta, congiuntamente											
Obiet. tipologia:	MIGL	rigenerazione urbana, ora m										•	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaboraz	ione Est.:			Importo:		0,	,00	Valutato	13 %
Elenco Indicate	ori				Ob	iettivo							
						100							
01 % di rea	lizzazione												
01 % di rea			Pre	evisione	Ava	nzamento		Revi	sione				
	BIETTIVO	Centro		evisione Fine gg			gg		sione Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
FASI DELL'OE Fase Descrizio	BIETTIVO ne NE E CONF		o Inizio				99			99	Stato	Peso fase	Realiz.ne
FASI DELL'OE Fase Descrizio 01 VALUTAZIO	BIETTIVO ne NE E CONF E BOZZA	Centro	01-feb-15	Fine gg			99			99	Stato		Realiz.ne

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Riferim	ento agli indirizzi	i No	lla fase di predisposizio	ne del nu	ovo Piano	regolator	e sarà	definito es	itro il 20	12 1'aa	leguamenti	o deali sti	umen	ti urhanistici	comunali via	onti
politici:	0		egolamento edilizio e P.												communan vig	Citt
Cod. (Ob.2 Rilev.	104	OBIETTIVO:													
	rioritario:	en-15	Redazione nuovo Reg normativa regionale mediante De Hors, di allo svolgimento di m	vigente. I impatto	Definiziono minore, e	e, all'inter di quella	no de relativ	l Regolam va ad altre	ento stes installaz	so, del zioni a	la disciplir carattere j	na relativ provviso	a alle	occupazioni	di suolo pub	blico
Trasvers		VIL	Risorse umane coinvol			% Collabo					Import		0	,00	Valutato	: 13 %
Elenc	o Indicatori							Obi	ettivo							
01	% di realizzaz	zione] 1	00							
FASI	DELL'OBIET	TIVO			Dr	evisione		Δναι	zament	n	Re	evisione				
Fase	Descrizione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 :	STUDIO PRELIMI	NARE N	IORMATIVA		01-apr-15	15-apr-15	14								10	
02	SINTESI DELLO S	STUDIO	E REDAZIONE BOZZA		16-apr-15	15-lug-15	90								50	
03	esame Bozza Co	ON SER	VIZI		16-lug-15	15-ago-15	30								20	
04	REVISIONE BOZZ	A E PR	ESENTAZIONE		16-ago-15	30-set-15	45								20	
														Totali	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Cod. Ob.3	Rilev. 105	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-15	Presentazione delle pratich											
Obiet. prioritari	io:	programmi, delle modalità delle pratiche edilizie con n							sario ali [*] 1	stituz	ione ai un si	istema di pres	entazione
Obiet. tipologia	n: SVIL												
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	9,	6 Collaboraz	ione Est.:			Import	o:	C	,00	Valutato	: 15 %
Elenco Indi	icatori				Ob	iettivo							
01 % di	realizzazione					100							
FASI DELL	'OBIETTIVO		Prev	/isione	Δva	nzamento	n	R	evisione				
Fase Descr													
i ase Desci	izione	Centi	o Inizio	Fine gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1 MESSA REPOR	izione . A REGIME FUNZ TISTICA E MODU ENERANTE	IONALITÀ		Fine gg 1-mag-15 50		Fine	99	Inizio	Fine	99	Stato	Peso fase 70	Realiz.ne
1 MESSA REPOR AUTOG 2 COLLEC	A REGIME FUNZ TISTICA E MODU GENERANTE	IONALITÀ LISTICA RAMMA PRATICHE		1-mag-15 50		Fine	99	Inizio	Fine	99	Stato		Realiz.ne
1 MESSA REPOR AUTOG 2 COLLEC EDILIZ 3 STUDIO	A REGIME FUNZ TISTICA E MODU GENERANTE GAMENTO PROGE	IONALITÀ LISTICA RAMMA PRATICHE RODUTTIVA DN VERIFICA	01-apr-15 2	1-mag-15 50 1-mag-15 9		Fine	99	Inizio	Fine	99	Stato	70	Realiz.ne

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Cod. C	od. Ob.4 Rilev. 104			OBIETTIVO:													
Data asse Obiet. pr Obiet. tip	ioritario	:	-gen-15 MIGL	Definizione convenzio esecuzione risalga ad 31/12/2015			-						-		*		
Trasversa	ale:			Risorse umane coinvol	te: 3		% Collab	orazio	ne Est.:			Importe	o:	0),00	Valutato	: 13 %
Elenco	Indic	atori							Ob	iettivo							
01	% di 1	realizz	zazione							100							
FASI [DELL'	OBIE	TTIVO			Pr	evisione		Ava	nzamento	0	Re	visione				
Fase D	Descriz	zione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
-	DEFINIZ MINISTE			ZIONE CON UFFICI		01-ott-15	31-dic-15	91								100	
															Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Cod. (Ob.5	Rilev	. 100	OBIETTIVO:												
Data ass	segn.:	01-	-gen-15	Studio di fattibilità e definizio	ne costi pe	er la digit	alizzaz	zione dell'a	archivio s	storico	delle prat	iche edili	zie. E	ntro il 31/05	2015	
Obiet. p	rioritario:	:														
Obiet. ti	pologia:		SVIL													
Trasvers	sale:			Risorse umane coinvolte:		% Collab	orazio	ne Est.:			Import	0:	0	,00	Valutato	: 2 %
Elenc	o Indic	atori						Obi	iettivo							
01	% di r	ealizz	zazione					-	100							
FASI	DELL'	OBIE	TTIVO		Pro	evisione		Avai	nzamento)	Re	evisione				
Fase I	Descriz	zione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 F	REALIZZ.	DEI	FINIRE FA	ASI	01-apr-15	31-mag-15	60								100	
														Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Totale valutato obiettivi di sviluppo: 56

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

SEZIONE A

Nel corso del 2015 l'attività verterà nel consolidamento dei risultati ottenuti recentemente, quali il mantenimento della certificazione ISO 9001 ottenuta a fine 2014, il miglioramento del collegamento informatico con registro imprese, l'esternalizzazione del portale.

Saranno inoltre sviluppate le nuove procedure edilizie dell'area produttiva: DIA, SCIA, agibilità, autorizzazioni temporanee, ecc.

Attualmente sono gestite dall'ufficio solo i permessi di costruire. Con tale nuovo sviluppo tutte le procedure edilizie del produttivo confluiranno nello sportello unico, come previsto dalle vigenti norme. Si rileva che la modulistica e le procedure verranno predisposte e configurate in modo tale che possano essere utilizzate da qualsiasi comune associato in maniera univoca.

L'operatività di tale nuova configurazione richiederà ulteriori sforzi del personale nella gestione delle singole pratiche, con l'obiettivo del mantenimento dei risultati ottenuti nel corso del 2014 con particolare riferimento ai tempi dei procedimenti.

Tenuto conto che a maggio 2015 un funzionario dell'unità operativa semplice APRIRE ATTIVITA' andrà in quiescienza, nell'ottica della riduzione dei costi, è stato individuato come obiettivo del 2015 il mantenimento dei tempi di rilascio ottenuto nel 2014 con una persona in meno nell'ufficio (che comporterà la riduzione del costo medio per residente per il servizio SUAP - indicatore 010),

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

	ONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCI	E (PDP)	PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	Attività di coordinamento							
001	Bisogno: Coordinamento attività del servizio. Attività ammini Formazione del personale. Gestione bandi per i locali storic ricerche di mercato, indagini ecc							
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2550	2399	2067	3839	%
0000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	v [3	3	3,00	3	3 %
003	N. Imprese artigiane attive nel comune	Stratificazione di 002		1087	1067	1036	1030	%
004	N. totale di procedimenti trattati	Compreso SUAP		1021,00	1141,00	1624,00	1095	%
005	N. procedimenti comuni associati attività economiche	Stratificazione di 004		155,00	142,00	159,00	135	%
07	N. procedimenti annui gestiti per addetto	Compreso SUAP	✓ [125,12	133,61	193,33	138,26	3 %
800	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	~	8	8	8	8	3 %
09	Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi	Tutti i contributi erogati (loc.Storici, Comet ecc)		19827	7582	2441,8	11157	%
10	Costo medio per residente servizio Attività Produttive		✓ [8,29	8,06	0	0	%
12	N. procedimenti attività economiche-commercio COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO			16	40	58	45	%
13	N. procedimenti attività economiche-commercio COMUNE DI FONTANAFREDDA			69	102	101	90	%
)14	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	v [100	80	3 %
15	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	~			100	100	3 %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

001	Bisogno: Pratiche relative al commercio in sede fissa relative ad esercizi di vi di SV) e grande distribuzione (da 1500 m² di SV in poi), alle forme speciali di			$V < 250 \ m^2$), allo	a media distribuz	zione (da 250 a	: 1500 m²
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1613	1916	2075	2010	%
A02	N. ESERCIZI DI VICINATO attivi		1001	1026	1008	1008	%
A 03	N. procedimenti per vicinato gestiti		195	322	352	300	%
A 04	Tempo medio di verifica SCIA - esercizi di vicinato (gg)	✓	40,00	32,67	27,00	27	3 %
A 05	N. ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE attivi		116	104	86	86	%
406	N. procedimenti per media distribuzione gestiti		11	23	21	15	%
A 07	Tempo medio di evasione istanze media distribuzione (gg)	✓	29,00	25,00	22,33	22	3 %
408	N. ESERCIZI DI GRANDE DISTRIBUZIONE attivi		23	22	23	23	%
A 09	N. procedimenti per grande distribuzione gestiti		2	14	16	12	%
A 10	Tempo medio di evasione istanze grande distribuzione (gg)	✓	26,00	31,00	14,00	14	3 %
A 11	N. EDICOLE (vendita stampa quotidiana) attive		47	46	45	45	%
A 12	N. procedimenti per edicole gestiti		15	10	5	5	%
A 13	Tempo medio di verifica SCIA - stampe quotidiane e periodici (gg)	V	34,00	30,33	35,67	36	3 %
A 14	N. attività FORME SPECIALI DI VENDITA attive		111	130	152	152	%
A 15	N. procedimenti per forme speciali di vendita		38	70	59	50	%
A 16	Tempo medio di verifica SCIA - forme speciali di vendita (gg)	V	62,33	20,75	19,00	19	3 %
В	Commercio su aree pubbliche						
001	Bisogno: Pratiche di commercio su aree pubbliche "con posteggio" e in forma	ı "itinerante".					

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

B02 N. ATTIVITA' COMMERCIALI CON POSTEGGIO								
B03 N. procedimenti attività commerciali con posteggio	B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1722	1801	2525	1205	%
### B04 Tempo medio di verifica SCIA - comm. arce pubbl. (gg)	B02	N. ATTIVITA' COMMERCIALI CON POSTEGGIO		193	192	191	191	%
B05 N. ATTIVITA' COMM.LI IN FORMA ITINERANTE attive	B03	N. procedimenti attività commerciali con posteggio		38	71	274	50	%
B06 N. procedimenti per attività in forma itinerante 104 67 91 80 %	B04	Tempo medio di verifica SCIA - comm. aree pubbl. (gg)		44,67	27,00	27,00	27	3 %
B07 Tempo medio di verifica SCIA - forma itinerante e su aree (gg)	B05	N. ATTIVITA' COMM.LI IN FORMA ITINERANTE attive		902	905	901	901	%
B08 N. istanze arretrate 01/01 (comm. su aree pubbliche)	B06	N. procedimenti per attività in forma itinerante		104	67	91	80	%
Biogno: Pratiche vase (comm. su aree pubbliche)	B07	<u> •</u>	v	41,92	27,67	22,33	22	3 %
C Pubblici esercizi (bar e ristoranti) e disciplina turistico ricettiva 001 Bisogno:Pratiche bar, ristoranti, locali di intrattenimento, alberghi, circoli, locali di somministrazione presenti in scuole, impianti sportivi, ecc. C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1323 1280 2515 1325 % C02 N. PUBBLICI ESERCIZI attivi 293 296 300 300 % C03 N. procedimenti pubblici esercizi 280 180 444 200 % C04 Tempo medio di evasione istanze e SCIA pubblici esercizi 33,33 23,00 31,33 31 3 C05 N. STRUTTURE RICETTIVE attive 25 26 29 29 % C06 N. procedimenti per strutture ricettive 22 39 42 40 % C07 Tempo medio di verifica SCIA - strutture ricettive (gg) ✓ 56,33 23,58 28,67 29 3 %	B08	N. istanze arretrate 01/01 (comm. su aree pubbliche)		241	241	241	241	%
Bisogno: Pratiche bar, ristoranti, locali di intrattenimento, alberghi, circoli, locali di somministrazione presenti in scuole, impianti sportivi, ecc. N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	B09	N. istanze arretrate evase (comm. su aree pubbliche)	~ [0	0	0	0	3 %
CO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' □ 1323 1280 2515 1325 % CO2 N. PUBBLICI ESERCIZI attivi □ 293 296 300 300 % CO3 N. procedimenti pubblici esercizi □ 280 180 444 200 % CO4 Tempo medio di evasione istanze e SCIA pubblici esercizi □ 33,33 23,00 31,33 31 3 % CO5 N. STRUTTURE RICETTIVE attive □ 25 26 29 29 % C06 N. procedimenti per strutture ricettive □ 22 39 42 40 % C07 Tempo medio di verifica SCIA - strutture ricettive (gg) ✓ 56,33 23,58 28,67 29 3 %	С	Pubblici esercizi (bar e ristoranti) e disciplina turistico ricettiva						
C02 N. PUBBLICI ESERCIZI attivi 293 296 300 300 % C03 N. procedimenti pubblici esercizi 280 180 444 200 % C04 Tempo medio di evasione istanze e SCIA pubblici esercizi (gg) 33,33 23,00 31,33 31 3 % C05 N. STRUTTURE RICETTIVE attive 25 26 29 29 % C06 N. procedimenti per strutture ricettive 22 39 42 40 % C07 Tempo medio di verifica SCIA - strutture ricettive (gg) ✓ 56,33 23,58 28,67 29 3 %	001	Bisogno:Pratiche bar, ristoranti, locali di intrattenimento, alberghi, circoli, locali di som	ministrazione pr	esenti in scuole,	impianti sport	ivi, ecc.		
C03 N. procedimenti pubblici esercizi 280 180 444 200 % C04 Tempo medio di evasione istanze e SCIA pubblici esercizi (gg) 33,33 23,00 31,33 31 3 % C05 N. STRUTTURE RICETTIVE attive 25 26 29 29 % C06 N. procedimenti per strutture ricettive 22 39 42 40 % C07 Tempo medio di verifica SCIA - strutture ricettive (gg) ✓ 56,33 23,58 28,67 29 3 %	C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1323	1280	2515	1325	%
C04 Tempo medio di evasione istanze e SCIA pubblici esercizi	C02	N. PUBBLICI ESERCIZI attivi		293	296	300	300	%
(gg) C05 N. STRUTTURE RICETTIVE attive □ 25 26 29 29 % C06 N. procedimenti per strutture ricettive □ 22 39 42 40 % C07 Tempo medio di verifica SCIA - strutture ricettive (gg) ✓ 56,33 23,58 28,67 29 3 %	C03	N. procedimenti pubblici esercizi		280	180	444	200	%
C06 N. procedimenti per strutture ricettive C07 Tempo medio di verifica SCIA - strutture ricettive (gg) C08 N. procedimenti per strutture ricettive C09 September 1	C04	<u>. </u>	~	33,33	23,00	31,33	31	3 %
C07 Tempo medio di verifica SCIA - strutture ricettive (gg) 56,33 23,58 28,67 29 3 %	C05	N. STRUTTURE RICETTIVE attive		25	26	29	29	%
	C06	N. procedimenti per strutture ricettive		22	39	42	40	%
D Attività di polizia amministrativa	C07	Tempo medio di verifica SCIA - strutture ricettive (gg)		56,33	23,58	28,67	29	3 %
	D	Attività di polizia amministrativa						

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

001	Bisogno: Pratiche di polizia amministrativa (TULPS): giochi leciti e videogioch corsa, taxi, noleggio con e senza conducente, immatricolazione ascensori.	ni, sale gioco, spettacoli vid	agganti, facchin	aggio, cose ave	enti valore storico	o e artistico, pi	ste da
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		993	1042	451	570	%
D02	N. AUTORIZZAZIONI EX TULPS (cose antiche ed usate, sensi art. 80)	, rimesse, agibilità ai	11	14	14	14	%
D03	N. procedimenti per autorizzazioni ex Tulps		76	59	44	40	%
D04	Tempo medio di verifica SCIA - ex Tulps (gg)	V	34,00	37,67	18,33	18	3 %
D05	N. procedimenti per immatricolazioni ascensori ed elevatori		35	32	29	25	%
D06	Tempo medio di verifica SCIA - immatricolazioni ascensori ed elevatori (gg)	✓	18,00	15,33	15,33	15	3 %
E	Impianti di distribuzione carburante						
001	Bisogno: Pratiche di modifiche e potenziamento degli impianti di distribuzione	carburanti esistenti, gestio	ne orari e turni	•			
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		250	350	164	145	%
E02	N. ESERCIZI IMP.TI DISTR. CARBURANTE		25	25	25	25	%
E03	N. procedimenti per attività impianti distrib. Carburanti		13	3	3	3	%
E04	Tempo medio di evasione istanze e SCIA imp. distribuzione carburante (gg)	✓	21,00	21,00	15,00	15	3 %
F	Artigianato e altre attività						
001	Bisogno: Pratiche di artigianato: estetisti, parrucchieri, tatuaggio e piercing. P	Protocollazione.					
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		650	790	338	121	%
F02	N. ATTIVITA' ARTIGIANALI		185	190	191	191	%
F03	N. procedimenti per attività artigianali		37	74	49	40	%
F04	Tempo medio di evasione pratica e SCIA artigianato (gg)	~	40,00	29,67	31,00	31	3 %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

G	Sportello Unico Opere (PN)						
001	Bisogno: Attività di sportello front e back office, relazione, informazi realizzazione di opere: procedimenti edilizi, dell'ambiente, di sicurez preliminari.		0	1 0			
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1458	1372	1435	1780	%
G02	N. procedimenti opere PN		111	118	142	170	%
G03	N. conferenze di servizio		4	5	0	2	%
G04	Tempo medio di evasione procedimenti PN (gg)	✓	84,00	59,00	44,00	44	3 %
G05	Tempo medio dedicato per procedimento (ore)		13,14	11,63	10,11	10,47	%
Н	Sportello Associato Opere (Altri comuni: Fontanafredd	a, Roveredo)					
001	Bisogno: Attività rivolta ai COMUNI ASSOCIATI DI ROVEREDO I promozione, marketing del territorio e programmazione. Procedimen Rapporti tra pubbliche amministrazioni finalizzati alla semplificazion	nti rivolti alla realizzazione di opere:					
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		917	829	797	912	%
H02	N. totale procedimenti comuni di Fontanafredda e Roveredo		44,00	59,00	53,00	65	%
H03	N. procedimenti comune di Fontanafredda Stratifica	zione H02	29	50	42	50	%
H04	N. procedimenti comune di Roveredo Stratifica	zione H02	15	9	11	15	%
H05	Tempo medio evasione pratica sportello associato (gg.)	✓	85,00	67,33	56,67	57	3 %
H07	Tempo medio dedicato per procedimento (ore)		20,84	14,05	15,04	14,03	3 %
Ι	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E ALTRE TRASVE	CRSALI					
001	Bisogno: Garantire l'attività amministrativa e le altre attività trasver	rsali					
I01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		370	1440	814	350	%
			Totale cei	ntro elementare	valutato attivit	à ordinaria	66 %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo/Cent	ro Elem	entare	Perio	odo	%	0	A	В	C	D	E	F	G	Н	I	L	Tot	tale ore Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	6 %	104											104	
FORNIZ RICCARDO	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	30-apr-15	100 %	50	185	100	100	50	10				20		515	cessato
BIANCHINI MASSIMO	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	94 %	1080	200	85	70	10	30	50			20		1.545	
CIGANA SILVIA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	96 %	1250	75	40	30	20	5	15	80	40	40		1.595	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
CONSOLARI PATRIZIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	91 %	800	100	50	50	10					20		1.030	P.t. 24h
FAVRETTI MARINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	0 %	100	500	350	295	200	30	50			20		1.545	In distacco dal Comune di Fontanafredda
MORO SILVANA	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	82 %	50							750	447	20		1.267	
PELOSI GIULIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100 %	130	450	280	380	130	20	6			20		1.416	P.t. 33h
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	10 %										150		150	
CAVASINO STEFANIA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	94 %	150							950	425	20		1.545	
BRUNETTA CLAUDIA	B8	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100 %	125	500	300	400	150	50				20		1.545	
				Totale ore	centro:	3.839	2.010	1.205	1.325	570	145	121	1.780	912	350	0	12.257	
				Riso	rse umai	ie asse _{	gnate	al ce	ntro e	eleme	ntare	(Uo	mini/	(anno)	:	1	6,68	
										- a	temp	o ind	letern	inato	:		6,68	
										_	a ten	npo d	letern	inato	:		0,00	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

SEZ	IONE E - OBI	ETTIVI	DI SVILUPPO E M	IIGLIOR.	AMENTO											
	0	Attivi	tà di coordinamen	to												
Rifer politi	imento agli indiriz ci: Cod. 201110	0101 l'inj	glior utilizzo del tempo formatizzazione di tuti renti allo Sportello U	ti i proced	imenti e la	mappatur										ei comuni
Cod	. Ob.1 Rilev.	. 103	OBIETTIVO:													
Data	assegn.: 01-	gen-15	Diminuire il costo de		attivita' p	roduttive	mante	enendo i ri	sultati d	ei tem	pi dei proc	edimenti	raggi	iunti nel 2014	l (per l'U.O.	S. Aprire
Obiet	. prioritario:		attivita'). Entro il 31	/10/2015.												
Obiet	. tipologia:	MIGL														
Trasv	ersale:		Risorse umane coinvo	olte: 6		% Collab	orazio	ne Est.:	0		Importo	o: 3	30.000	0,00	Valutato	: 13 %
Elei	nco Indicatori							Obi	ettivo							
01	% di realizza	azione						1	.00							
02	Grado di ris	spetto de	i tempi medi 2014 per	r I" U.O.S.	Aprire atti	vità		1	00							
FAS	I DELL'OBIE	TTIVO			Dra	evisione		Λναι	nzamento		Pe	visione				
Fase	e Descrizione			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	RIORGANIZZAZ ATTIVITA'	IONE PER	RSONALE U.O.S PRIRE		01-mag-15	31-lug-15	91								70	
02	DIVERSE MODA AUTOCERTIFICA		VERIFICA DELLE ESE IN		01-mag-15	31-dic-15	244								20	
03	PRIMA VERIFIC	A TEMPI	MEDI		01-ago-15	31-ago-15	30								5	
04	SECONDA VERI	FICA TEM	IPI MEDI SCIA		01-ott-15	31-ott-15	30								5	
														Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

	G	Sportello Unico Opere (PN)												
Riferi politi	imento agli indiriz ci: Cod. 201110		i i procedi	menti e la	mappatur										ei comuni
Cod	Ob.2 Rilev.	OBIETTIVO:													
Data a	assegn.: 01-g	gen-15 Burocrazia verso im	presa: inf	ormatizza	zione di t	utte le	procedure	e edilizie	riguai	danti il pro	duttivo	. Entı	ro il 31/12/20	15	
Obiet.	prioritario:														
Obiet.	tipologia:	MIGL													
Trasve	ersale:	Risorse umane coinvo	olte: 3		% Collab	orazio	ne Est.:			Importo	:	(0,00	Valutato	: 13 %
Eler	nco Indicatori						Obi	ettivo							
01	% di realizza	azione					1	00							
02	N. procedure	e informatizzate						00							
FAS	I DELL'OBIET	ΓΤΙVΟ		Dr	evisione		Δνα	zamento	•	Rev	/isione				
Fase	Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIO	NE MODULISTICA		01-gen-15	30-giu-15	180								40	
02	CONDIVISIONE PRIVATA	PROCEDURE CON EDILIZIA		01-gen-15	31-dic-15	364								20	
03	CONDIVISIONE COMUNI ASSOC	CON ORDINI PROFESSIONALI E IATI		01-lug-15	31-lug-15	30								5	
04	AVVIO PRESENT TELEMATICHE	FAZIONE PROCEDURE EDILIZIE		01-ott-15	30-ott-15	29								33	
05	CONFIGURAZIO	NE PORTALE		30-dic-15	31-dic-15	1								2	
													Totali	: 100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

		Totale valutato obiettivi di sviluppo:	26	
--	--	--	----	--

Controllo di Gestione 00470 Pagina 223 di 223