

COMUNE DI PORDENONE



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e piano della Performance
al 31 agosto 2013.*

V SETTORE-ASSETTO TERRITORIALE

INDICE

Sintesi risultati per Settore - Centro di costo Pagina **I**

SETTORE V - ASSETTO TERRITORIALE

C.d.C. C.elem.

511	Lavori pubblici		
	51101	Strade, piazze e parcheggi	Pagina 1
565	Sistema idrico		
	56503	Sistema idrico	Pagina 6
620	Manutenzioni - Squadra operai		
	62007	Squadra operai	Pagina 13
93	Patrimonio		Pagina 14
511	Lavori pubblici		
	51103	LL.PP. Servizi Amministrativi - Espropri	Pagina 16
540	Protezione civile		Pagina 18
511	Lavori pubblici		
	51102	Area tecnica 1	Pagina 19
	51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina 24
	51105	Area tecnica 2	Pagina 25
630	Uffici giudiziari		Pagina 29
600	Urbanistica - Pianificazione Servizi Infrast.		
	60001	Urbanistica - Pianificazione Servizi Infrast.	Pagina 30
670	Sistema informativo territoriale		Pagina 34
580	Edilizia privata		Pagina 37
470	Attività economiche - Sportello unico		Pagina 42

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	CENTRI DI COSTO	PESO TEORICO OBIETTIVI 2013							RISPETTO PREVISIONI AL 31 AGOSTO 2013							% RISPETTO PREVISIONI		
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real.	TOT. Real.	% realizzato su previsto		TOTALE SETT.	
SERV. DI DIREZ.	GINI PAOLO			Personale	00050		231	20	27	278	1.209	00050		231,00	20	27	278	100,00%	1176	97,27%	
				BRESSAN F.	Avvocatura	00120				27		27	00120				27	27			100,00%
					Segreteria Generale	00015	01501			9		9	00015	01501			9	9			100,00%
				CANALE L.	Controllo di Gestione e Str.	00015	01503	266	10	36		312	00015	01503	266,00	10	36	312			100,00%
					Statistica	00015	01504			27		27	00015	01504			27	27			100,00%
					Segreteria Sindaco	00030	03001			9		9	00030	03001			9	9			100,00%
				AMBROSIO B.	Società partecipate	00030	03002	105		9		114	00030	03002	105,00		9	114			100,00%
					Comunicazione integrata-URP	00062		105		45		150	00062		105,00		45	150			100,00%
	Sistemi Informativi	00650		210	10	63	283	00650		182,00	5	63	250	88,34%							
SETT. I AFFARI GENERALI	GINI PAOLO			Giunta Comunale	00010	01001			27	27	271	00010	01001			27	27	100,00%	253	93,36%	
				Consiglio Comunale	00010	01002		5	18	23		00010	01002		5	18	23	100,00%			
				Trasparenza amm.va -Dec.	00010	01003			54	54		00010	01003			54	54	100,00%			
				Contratti e procedure di gara	00045		35	10	81	126		00045		35,00	10	72	117	92,86%			
		Protocollo	00061	06101		5	36	41	00061	06101		5	27	32	78,05%						
	MAURO P.				Demografica	00380	38001	224		99	323	569	00380	38001	154,00		99	253	78,33%	406	71,35%
					Elettorale	00380	38002			36	36		00380	38002			36	36	100,00%		
					Onoranze funebri	00410				45	45		00410				36	36	80,00%		
Servizi cimiteriali e polizia m.					00420		84		81	165	00420					81	81	49,09%			
SETT. II FINANZE	GINI PAOLO	DI CESARE S.		BORTOLUSSI M.	Contabilità	00091		70	10	54	134	1.268	00091		35,00	10	45	90	67,16%	912	71,92%
				DE BIASIO F.	Tributi	00110		343	5	162	510		00110		273,00		162	435	85,29%		
					Patrimonio (fino 08/07/13)*	00093		77	5	63	145		00093		7,00		9	16	11,03%		
					Provveditorato	00040	04002	231		81	312		00040	04002	165,00		81	246	78,85%		
					Centro stampa	00040	04003			27	27		00040	04003			27	27	100,00%		
				MASCHIO L.	Farmacie	000130	13001	77		63	140		000130	13001	35,00		63	98	70,00%		
SETT. III SAPERI E SERVIZI ALLA PERSONA	DI PRIMA G.			MORO E.	Asili nidi	00441	44101	238	15	99	352	2.730	00441	44101	238,00	10	90	338	96,02%	2646	96,92%
					Assistenza scolastica	00350	35005	175	30	9	214		00350	35005	175,00	30	9	214	100,00%		
					Trasporti scolastici	00366		49		9	58		00366		16,00		9	25	43,10%		
					Refezioni scolastiche	00364		105	25	63	193		00364		105,00	25	63	193	100,00%		
				FRANZIN S.	Ambito urbano	00431	43150	294		9	303		00431	43150	294,00		9	303	100,00%		
					Minori Ambito	00431	43101	56		27	83		00431	43101	56,00		27	83	100,00%		
					Anziani Ambito	00431	43102	49		9	58		00431	43102	49,00		9	58	100,00%		
					Handicap	00431	43103			9	9		00431	43103			9	9	100,00%		
					Disagio	00431	43104	112		18	130		00431	43104	112,00		18	130	100,00%		
					Minori Cordenons	00431	43111			36	36		00431	43111			36	36	100,00%		
					Anziani Cordenons	00431	43112			18	18		00431	43112			18	18	100,00%		
					Handicap Cordenons	00431	43113			18	18		00431	43113			18	18	100,00%		
					Disagio Cordenons	00431	43114			36	36		00431	43114			36	36	100,00%		
					Minori Porcia	00431	43121			36	36		00431	43121			36	36	100,00%		
					Anziani Porcia	00431	43122			18	18		00431	43122			18	18	100,00%		
					Handicap Porcia	00431	43123			18	18		00431	43123			18	18	100,00%		
					Disagio Porcia	00431	43124			36	36		00431	43124			36	36	100,00%		
					Minori Roveredo	00431	43131			36	36		00431	43131			36	36	100,00%		
					Anziani Roveredo	00431	43132			18	18		00431	43132			18	18	100,00%		
					Handicap Roveredo	00431	43133			18	18		00431	43133			18	18	100,00%		
				Disagio Roveredo	00431	43134			36	36	00431		43134			36	36	100,00%			
				Minori S. Quirino	00431	43141			36	36	00431		43141			36	36	100,00%			
				Anziani S. Quirino	00431	43142			18	18	00431		43142			18	18	100,00%			
				Handicap S. Quirino	00431	43143			18	18	00431		43143			18	18	100,00%			
				Disagio S. Quirino	00431	43144			36	36	00431		43144			36	36	100,00%			
				ROMANO G.	Servizi Generali	00432	43205	119		9	128		00432	43205	119,00		9	128	100,00%		
					Sportello contributi	00432	43207	70		9	79		00432	43207	70,00		9	79	100,00%		
					Informagiovani	00080				18	18		00080				18	18	100,00%		
					Minori	00432	43201			18	18		00432	43201			18	18	100,00%		
				Anziani	00432	43202			18	18	00432		43202			18	18	100,00%			
				Handicap	00432	43203			18	18	00432		43203			18	18	100,00%			
				Disagio	00432	43204	112		18	130	00432		43204	112,00		18	130	100,00%			
				Prog. Giovani	00432	43206	161		18	179	00432		43206	161,00		18	179	100,00%			
				Servizi agli animali	00447				18	18	00447					18	18	100,00%			
				GUGEL C.	Centro anziani di Torre	00450		70		18	88		00450		70,00		18	88	100,00%		
					Casa Serena	00460		105		99	204		00460		68,00		99	167	81,86%		



SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	CENTRI DI COSTO	PESO TEORICO OBIETTIVI 2013							RISPETTO PREVISIONI AL 31 AGOSTO 2013							% RISPETTO PREVISIONI	
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real.	TOT. Real.	% realizzato su previsto		TOTALE SETT.
SETT.IV ATT. CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE	MAURO P.	GANZER G.	TASSAN O.	Biblioteca	00170	17001	98	20	72	190	1.004	00170	17001	98,00	20	72	190	100,00%	929	92,53%
				Archivio Storico	00170	17002			18	18		00170	17002			18	18	100,00%		
				Attività Culturali	00210	21001	168	5	9	182		00210	21001	168,00	5	9	182	100,00%		
				Ufficio Sport e tempo libero	00260		175	35	9	219		00260		175,00	35	9	219	100,00%		
				Museo d'Arte	00185	18501	7	15	36	58		00185	18501	7,00	15	36	58	100,00%		
				Museo delle Scienze	00185	18502	14	5	27	46		00185	18502	14,00	5	18	37	80,43%		
				Museo Archeologico	00185	18503	70	10	27	107		00185	18503	35,00	5	18	58	54,21%		
				Galleria d'Arte Moderna P. 1	00185	18504	140		9	149		00185	18504	123,00		9	132	88,59%		
				Spazie espositivi Parco 2	00185	18506	35			35		00185	18506	35,00		0	35	100,00%		
SETT.V ASSETTO TERRITORIAL E	ZOFREA A.	BIANCHET M.	PREDONZAN A.	Uff. Amm.vo LLPP Espropri	00511	51103	49		36	85	2.259	00511	51103	49,00		36	85	100,00%	1643	72,73%
				Protezione Civile	00540				9	9		00540				9	9	100,00%		
				Patrimonio (dal 09/07/13)*	00093							00093					0			
			LUTMAN G.	Area Tecnica 1	00511	51102	161	5	9	175		00511	51102	95,00	5	9	109	62,29%		
				Area Tecnica 2	00511	51105	119	10	9	138		00511	51105	84,00	5	9	98	71,01%		
			DEL MESTRE T.	Uffici Giudiziari	00630				9	9		00630				9	9	100,00%		
				Illuminazione pubblica e imp.	00511	51104			27	27		00511	51104			18	18	66,67%		
				Manut. Squadra operai	00620	62007			9	9		00620	62007			9	9	100,00%		
			IUS LUCIANO	Tutela Acque	00565	56502			18	18		00565	56502			18	18	100,00%		
				Sistema Idrico	00565	56503	455	30	18	503		00565	56503	150,00	25	9	184	36,58%		
				Strade, Piazze e Parcheggi	00511	51101	266		27	293		00511	51101	266,00		27	293	100,00%		
			TONEGUZZI M.	Edilizia privata	00580		112	20	117	249		00580		84,00	15	108	207	83,13%		
				Urbanistica - Pianificazione	00600	60001	70	60	36	166		00600	60001	70,00	55	36	161	96,99%		
			CIGANA SILVIA	S.I.T.	00670		56	25	9	90		00670		54,00	20	9	83	92,22%		
Sportello unico att.prod. SUAP	00470			343	10	135	488	00470		224,00	10	126	360	73,77%						
SETT. VI AMBIENTE E MOBILITA'	BRAZZAFOLLI F.			Aree verdi e parchi	00590		273		54	327	1.457	00590		257,00		45	302	92,35%	1416	97,19%
				Tutela e sost. ambient.	00595	59501	161	5	54	220		00595	59501	145,00	5	54	204	92,73%		
				Gest.prog. Speciali energia	00595	59502	175	10	9	194		00595	59502	175,00	10	9	194	100,00%		
				Amm.vo ambiente	00595	59503	273	5		278		00595	59503	273,00	5		278	100,00%		
				Mobilità urbana	00505		371	40	27	438		00505		371,00	40	27	438	100,00%		
SETT.VII VIGILANZA	BURANEL A.			Polizia municipale	00160	16001	140	5	81	226	262	00160	16001	140,00	5	81	226	100,00%	253	96,56%
				Notificazioni	00160	16002			36	36		00160	16002			27	27	75,00%		
							7.504	465	3.060	11.029	11.029			6.330	415	2.889	9.634	87,35%		

*Il servizio Patrimonio è stato trasferito al settore Ambiente e Mobilità dal 08/07/2013

●	Rispetto delle previsioni	≤ 80%
●	Rispetto delle previsioni	≥ 81% ≤ 90%
●	Rispetto delle previsioni	≥ 91%



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Lavori Pubblici

P.O. Bianchet

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Strade, piazze e parcheggi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è stata dedicata alla gestione dei procedimenti per l'esecuzione di lavori pubblici riguardanti strade, piazze e relativi sottoservizi (progettazione, appalto, direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudo). Sono stati avviati gli interventi contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in precedenti esercizi.

Il centro ha gestito anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e piazze (pavimentazioni, marciapiedi, fognature, ecc.), per mantenerne l'efficienza e garantire la sicurezza dei cittadini (anche in regime d'urgenza). Un impegno particolare è dedicato alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti semaforici. Le manutenzioni sono state eseguite, con personale interno.

Ha effettuato l'istruttoria di piani particolareggiati, in materia di viabilità.

L'attività è stata dedicata anche a :

- 1) collaborare alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici,
 - 2) redige progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi,
 - 3) coordinare la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l'istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione,
 - 4) collaborare alle procedure d'appalto,
 - 5) provvede alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente),
 - 6) coordinare l'attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione,
 - 7) curare le operazioni di collaudo, direttamente o cooperando coi liberi professionisti incaricati,
 - 8) curare il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta),
 - 9) curare gli appalti e gli affidamenti (prevalentemente con il metodo delle gestioni in economia, ordini di somministrazione ed atti di cottimo) riguardanti la manutenzione ordinaria (per lo più in regime d'urgenza) di strade, piazze, marciapiedi, percorsi ciclabili e pedonali, impianti a rete ed impianti semaforici,
 - 10) collaborare alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo.
- L'attività comprende il raccordo con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S, VV.FF., ISPESL, Soprintendenza BAAS, Regione, Provincia, Stato,) e gli altri settori del Comune.

Gli obiettivi del centro sono i seguenti:

In corso dal 2012:

- 1) Intermodalità stazione ferroviaria;
- 2) Realizzazione parcheggio Via Vallona;
- 3) Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
- 4) Riqualficazione di Via Cappuccin (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari) ;
- 5) Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone;
- 6) Interventi di modifica della viabilità nelle vie cittadine -Via Ferraris- (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
- 7) Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
- 8) Percorso pedonale di Viale Martelli (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari)
- 9) Riqualficazione Via Consorziale;
- 10) Predisposizione progetto interventi di chiusura e riqualficazione ambientale discarica (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari)

I nuovi obiettivi del bilancio 2013 sono:


- 1) Rifacimento segmento di Viale Mazzini, Corso Vittorio Emanuele e Largo San Giorgio (PISUS);
- 2) Manutenzione viabilità asfaltature;

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - F Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Predonzan Alessandra Referente: LUTMAN Guido
 Data assegn.: 01-gen-07 **Realizzazione del parcheggio di via Vallona. Entro il 31/03/2013.**
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Importo: 3.882.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="98"/>	<input type="text" value="-2,00"/>	<input type="text" value="98%"/>

Cod. Ob.2 - F Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra Referente: BIANCHET Maur
 Data assegn.: 01-gen-09 **Riqualficazione di Via Consorziale. Entro il 30/04/2013.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 1.300.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="98"/>	<input type="text" value="-2,00"/>	<input type="text" value="98%"/>

Cod. Ob.3 - F Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: BIANCHET Maur
 Data assegn.: 01-gen-09 **Intermodalità stazione ferroviaria: biglietteria. Entro il 09/10/2013. Rivisto entro il 10/11/2013.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 1.875.094,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="63"/>	<input type="text" value="-37,00"/>	<input type="text" value="63%"/>

Cod. Ob.4 - F Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: BIANCHET Maur
 Data assegn.: 01-set-11 **Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone. Entro il 10/07/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 5.230.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="57"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="54"/>	<input type="text" value="-3,00"/>	<input type="text" value="95%"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013





Cod. Ob.5 - F	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: Mauro Orianna	Referente: BIANCHET Maur		
Data assegn.: 01-gen-13		PISUS - Rifacimento segmento di Viale Mazzini e Corso Vittorio Emanuele: Entro il 01/02/2016				
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>						
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 2.489.001,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>		
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="20"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cod. Ob.6 - F	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BIANCHET Maur		
Data assegn.: 01-gen-13		Manutenzione viabilità asfaltature. Progettazione entro il 27 luglio 2014. - PRATICA SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.				
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>						
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 100.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>		
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="18"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cod. Ob.7 - F	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: RICCI Pierluigi		
Data assegn.: 01-gen-10		Sistemazione Via G. Ferraris - Torre Nord. Entro il 14/10/2013. PRATICA SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.				
Obiet. prioritario: <input type="text" value="Sì"/>						
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 800.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>		
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="90"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="-40,00"/>	<input type="text" value="56%"/>

Cod. Ob.8 - F	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.: D'ANGELO Loretta	Referente: MARCOLIN Lore		
Data assegn.: 01-gen-11		Riqualficazione di via Cappuccini. Entro il 10/08/2014.SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.				
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>						
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 1.100.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>		
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="63"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="45"/>	<input type="text" value="-18,00"/>	<input type="text" value="71%"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

Cod. Ob.9 - F	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.: Targhetta Franca	Referente: MARCOLIN Lore		
Data assegn.:	01-gen-11	Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. Entro il 03/03/2014. PRATICA SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.				
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>					
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	200.000,00	Grado rispetto previsioni:	100	
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0		45	45,00	0%
<hr/>						
Cod. Ob.10 - F	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: MARCOLIN Lore		
Data assegn.:	01-gen-12	Percorso pedonale viale Martelli. Entro il 08/03/2014. - PRATICA SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.				
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>					
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	360.000,00	Grado rispetto previsioni:	97	
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89		56	-33,00	63%
<hr/>						
Cod. Ob.11 - F	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: MARCOLIN Lore		
Data assegn.:	01-gen-12	Manutenzione straordinaria strade cittadine. Entro il 23/07/2013 - PRATICA SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.				
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>					
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	220.000,00	Grado rispetto previsioni:	100	
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0				0%
<hr/>						
Cod. Ob.12 - F	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BIANCHET Maur		
Data assegn.:	30-ago-12	Predisposizione programma interventi chiusura e riqualificazione ambientale discarica. PRATICA SOSPESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.				
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>					
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	1.500.000,00	Grado rispetto previsioni:	100	
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0				0%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

Note Valutato Cons. 2010 Cons. 2011 Cons. 2012 Prev. 2013 Ril. 31/08 Motivazioni

Attività di coordinamento

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Lavori Pubblici

Bianchet Maurizio

C. Costo 565 SISTEMA IDRICO

C. Elementare 56503 Sistema idrico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività dell'ufficio prosegue nell'intento di programmare e coordinare iniziative, progetti e azioni volti a promuovere l'adeguamento idraulico del sistema idrico e idrografico minore e delle aree pubbliche contermini.

Si stanno portando a compimento gli obiettivi già iniziati nelle annualità precedenti, sia di opere con progettazione interna all'ufficio sia di opere con progettazione affidata a professionisti esterni, di seguito elencate:

A - la progettazione interna delle seguenti opere:

- 1) Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore - circoscrizione centro (agglomerati 43: fognatura Via Gorizia, agglomerato 44: fognatura vicolo delle Mura): attualmente in fase di progettazione definitiva-esecutiva;
- 2) Manutenzione idraulica del F. Noncello del Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A28; trattasi di delegazione amministrativa intersoggettiva;
- 3) Interventi di manutenzione straordinaria e per la risagomatura idraulica di rio Becus al fine della messa in sicurezza nel quartiere di Villanova in occasione di eventi atmosferici particolari: in attesa del nulla osta idraulico regionale per passare alla fase di progettazione esecutiva;
- 4) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile: progettazione esecutiva terminata; opera ferma per il patto di stabilità;

B- la progettazione (con l'ausilio di professionisti esterni) delle seguenti opere:

- 1) Interventi di manutenzione per la valorizzazione e riqualificazione del fiume Noncello mediante opere di dragaggio e consolidamento spondale e d'interventi di manutenzioni varie: in attesa di ottenimento del nulla osta idraulico per la prosecuzione dell'iter progettuale ed esecutivo;
- 2) Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo: in attesa dell'approvazione regionale del progetto definitivo;

Durante l'anno sono state avviate ulteriori progettazioni interne delle seguenti opere:

- 1) Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello: ottenuto apposito decreto regionale per l'utilizzo delle economie derivanti dall'opera di realizzazione degli argini a Vallenoncello e successivo decreto di delegazione amministrativa, approvato il progetto preliminare, in fase di redazione del progetto definitivo con acquisizione di pareri complessi (screening via,...);
- 2) potenziamento degli impianti idrovori di Vallenoncello: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione, avviata la progettazione preliminare;
- 3) interventi di Protezione Civile per l'adeguamento del reticolo idrografico di Vallenoncello, avviata la progettazione preliminare.

Sono oggetto invece di progettazione esterna le seguenti ulteriori opere di nuova previsione:

- 1) Interventi di salvaguardia dell'abitato di Villanova: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione, avviate le procedure per l'affidamento della progettazione.

In totale quindi l'ufficio ha all'attivo la realizzazione di 10 opere pubbliche di tipo complesso, che richiedono attività di progettazione specifica e multidisciplinare, per un totale di € 5.834.079,10 quale somma derivante dal totale dei quadri economici.


L'unità operativa continua comunque anche a svolgere molte attività ordinarie per la gestione delle pratiche inerenti il reticolo idrografico minore (autorizzazioni allo scarico, pareri su progetti esterni - edilizia/suap/urbanistica), pareri/autorizzazioni sulla manifestazioni motonautiche, attività istruttoria sulle concessioni demaniali inerenti il demanio idrico regionale,...

Nel mese di aprile è stato terminato lo studio "Idrogeologia: caratterizzazione degli acquiferi presenti nel territorio comunale: indagine territoriale mediante campagna di misura, simulazione scenari e prospettive e soluzioni tecniche finalizzate al superamento del problema di innalzamento della falda: in fase di esecuzione"; è in fase di

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013


affidamento lo studio di "Realizzazione di un piano di intervento per l'individuazione e l'eliminazione delle acque parassite (risorgive e rogge): in fase di gara per l'affidamento del servizio".

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08


Cod. Ob.1 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-11 **Realizzazione di un piano di intervento per l'individuazione dei bacini per l'eliminazione delle acque parassite (risorgive e rogge). Entro il 27/03/2014. Rivisto entro il 12/07/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 120.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30		0	-30,00	0%

Motivazioni del Ritardo: *lungaggine per l'approvazione degli atti di gara da parte del settore ambiente e mobilità*


Cod. Ob.2 - B Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BIANCHET Maur
 Data assegn.: 01-gen-10 **Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo. Entro il 31/07/2013. Rivisto entro il 30/09/2013.**
SOSPESO: PATTO DI STABILITÀ - in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 210.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0		0	0,00	0%

Cod. Ob.3 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-11 **Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - Realizzazione in area limitrofa al campo sportivo di piazzola di emergenza e strade di accesso alle idrovore presso gli argini. Entro il 17/11/2014. Rivisto entro il 05/08/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 254.079,10 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35		35	0,00	100%

Motivazioni del Ritardo: *si propone una revisione delle date delle fasi per allinearle al decreto di delegazione amministrativa, anche in considerazione con le altre progettazioni in corso*

Cod. Ob.4 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-12 **Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore - circoscrizione centro (agglomerati 43: fognatura Via Gorizia, agglomerato 44: fognatura vicolo delle Mura). Entro il 23/05/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 190.000,00 Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	56		56	0,00	100%

Cod. Ob.5 - B Rilev. 103

Data assegn.: 01-ott-06

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda. (mod. denominaz. Ob). Entro il 28/03/2014. Revisione entro il 22/07/2014.

Importo: 190.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	62		50	-12,00	81%

Motivazioni del Ritardo: *allungamento dei tempi per il rilascio di nulla osta regionale, richiesta revisione delle date*

Cod. Ob.6 - B Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-10

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
Manutenzione idraulica del F.Noncello dal Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A28. Entro il 28/03/2014.

Importo: 40.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	62		50	-12,00	81%

Cod. Ob.7 - B Rilev.

Data assegn.: 01-gen-09

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BIANCHET Maur
Interventi di manutenzione straordinaria e per la risagomatura idraulica di rio Becus al fine della messa in sicurezza del quartiere di Villanova in occasione di eventi atmosferici particolari. Entro il 31/10/2013.

SOSPESA PATTO DI STABILITÀ - in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari

Importo: 300.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55		55	0,00	100%

Cod. Ob.8 - B Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-10



Obiet. prioritario:

Eliminato



OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BIANCHET Maur
Opere per la valorizzazione del fiume Noncello e delle rogge - Riquilificazione paesaggistico ambientale dell'ambito dello storico porto della vecchia dogana sita a Vallenoncello. Entro il 22/08/2015.

Importo: 250.000,00 Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013


Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	46		0	-46,00	0%
Motivazioni del Ritardo: <i>opera non inserita nel piano triennale dei llpp</i>						
Cod. Ob.9 - B	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BIANCHET Maur	
Data assegn.:	01-gen-10	Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella gola del fiume Meduna. Entro 31/12/2013				
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>					
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	4.510.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="0"/>	
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	-100,00	0%
Motivazioni del Ritardo: <i>causa in corso con l'impresa</i>						
Cod. Ob.10 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRUSADIN Andr	
Data assegn.:	01-gen-11	Idrogeologia: Caratterizzazione degli acquiferi presenti nel territorio comunale: indagine territoriale mediante campagna di misura, simulazione scenari e prospettive e soluzioni tecniche finalizzate al superamento del problema di innalzamento della falda. Entro il 31/07/2013.				
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>					
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>	
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%
Cod. Ob.11 - B	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRUSADIN Andr	
Data assegn.:	01-gen-11	Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro il 13/07/2013 fine prog.esecutivo.				
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>					
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	200.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="91"/>	
SOSPESA PATTO DI STABILITÀ - in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari						
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55		45	-10,00	82%
Cod. Ob.12 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BIANCHET Maur	
Data assegn.:	01-gen-13	Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello. 30/09/2015. Rivisto entro il 03/12/2015.				
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>					
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	1.600.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="87"/>	
(non rientra nel Patto di Stabilità)						

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20		10	-10,00	50%
Motivazioni del Ritardo: ritardo nell'acquisizione degli atti ministeriali per l'avvio delle procedure; ricevuto ulteriore stop dal ministero per valutazioni economiche						
Cod. Ob.13 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRUSADIN Andr	
Data assegn.:	01-gen-13	Lavori di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato in destra orografica del fiume Meduna nella località di Villanova. 15/02/2016. Rivisto entro il 03/06/2016.				
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	(non rientra nel patto di stabilità)				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	2.000.000,00	Grado rispetto previsioni:	43	
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	3		1	-2,00	33%
Motivazioni del Ritardo: ritardo nell'acquisizione degli atti ministeriali per l'avvio delle procedure; ricevuto ulteriore stop dal ministero per valutazioni economiche - riviste le date						
Cod. Ob.14 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BIANCHET Maur	
Data assegn.:	01-gen-13	Intervento urgente di protezione civile in comune di Pordenone a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello mediante il potenziamento delle opere di captazione, regimazione e smaltimento delle acque meteoriche. Entro il 21/03/2015. Rivisto entro il 05/06/2015.				
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>					
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	850.000,00	Grado rispetto previsioni:	14	
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20		10	-10,00	50%
Motivazioni del Ritardo: elevati carichi di lavori - l'opera è comunque in linea con il decreti di finanziamento						

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2013	Realizzato 2013	Scostamento v.a.	% realizzazione		
100	Servizio di pulizia delle caditoie stradali - contratto in essere con Hydrogea						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10001	% di realizzazione	100	80	-20,00	80,00%		
10002	N. caditoie trattate	6000	5500	-500,00	91,67%		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

101	<i>Studi idraulici su microscala per la risoluzione di problemi locali di allagamento eseguiti a seguito di segnalazioni</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
10102	N. studi eseguiti				5	3	-2,00	60,00%	
102	<i>Esecuzione interventi di sistemazione idraulica per problemi di carattere locale - gestioni in economia</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2013	31/01/2013	01/01/2013						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
10202	N. di interventi				4	3	-1,00	75,00%	
103	<i>OP 108.08 - Fognatura di piazzetta Costantini - operazioni di collaudo e rendicontazione</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	
104	<i>MISURAZIONI FREATIMETRICHE POZZI SPIA PORDENONE per il controllo dell'andamento della falda freatica</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	
10402	N. misurazioni				20	13	-7,00	65,00%	
105	<i>Censimento delle caditoie stradali esistenti tramite collaboratori LPU.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/07/2013	31/12/2013	01/01/2013						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

10501 % di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione:	mancanza dei collaboratori LPU			

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		■
Attività di gestione del sistema idrico e rete fognaria									
- N. altre segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti	DIVERSE DA SOL	PdPo	10	3	7	5	0		■
- N. interventi eseguiti a seguito segnalazioni e reclami			6	7	7	2	0		■
- N. pareri scarico			11	36	30	10	0		■
- Tempo medio evasione pareri scarico (gg)		PdPi	20	15	15	10	0	n.d.	■
Attività di sviluppo: progettazioni, studi, ecc.									
- N. opere in carico al 01/01			10	5	6	11	8		■
- N. nuove opere avviate			3	5	7	2	1		■
- N. opere concluse			5	2	2	1	1		■
- N. opere gestite nell'esercizio			13,00	10	13,00	13	9,00		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Lavori Pubblici

Bianchet Maurizio

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è stata dedicata ad interventi di manutenzione di strade, piazze, fontane, edifici: scolastici, sportivi, culturali, pubblici, sociali e giudiziari.

Il centro ha gestito anche i seguenti interventi:

1. ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – SERVIZIO FACCHINAGGIO INTERNO: installazione di palchi, transenne, sedie e segnaletica, in occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o da essa patrocinate. Spostamento di arredi ed attrezzature su richiesta di uffici comunali e scuole.

2. CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM: trasporto, installazione, rimozione, pulizia e conservazione di tabelloni elettorali e delle attrezzature occorrenti per allestire i seggi. Stoccaggio e custodia delle schede consegnate dal Tribunale di Pordenone, e relative a tutta la Provincia. Con l'ausilio obbligato di operai esterni.

3. SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA': gran parte del personale assegnato al centro è impegnata nel servizio di pronta disponibilità (pronto intervento a garanzia della sicurezza dei cittadini ed a salvaguardia del patrimonio dell'ente; al di fuori dell'ordinario orario di servizio). Il personale è anche disponibile in caso d'emergenza, in particolare in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse. Organizzazione dei turni annuali, registrazioni delle attività mensili, liquidazione dei corrispettivi.

4. AUTOPARCO: mantenere in efficienza gli automezzi dell'Amministrazione, in uso ai vari centri di spesa, nonché degli automezzi inerenti l'ambito socio sanitario dei Comuni aderenti alla convenzione, con particolare riguardo alla loro sicurezza. Espletamento delle pratiche amministrative (bolli, assicurazioni, collaudi, rapporti con le compagnie assicurative in caso di incidenti), registrazione mensile dei consumi di carburante, programmazione della progressiva sostituzione degli automezzi obsoleti.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

Note

Valutato

Cons. 2010

Cons. 2011

Cons. 2012

Prev. 2013

Ril. 31/08

Motivazioni

Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport, cultura, tempo libero, elezioni)

- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio

Buono=3; Scarso=1

PdPi



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE V - Assetto territoriale


Direzione P.O. LL.PP. Servizi amministrativi Espropri P.O. Predonzan

C. Costo 093 PATRIMONIO


RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività dell'Unità Operativa Patrimonio è stata trasferita nelle competenze del Settore V, Servizio Lavori Pubblici, Unità Operativa Complessa Servizi Amministrativi Lavori Pubblici, Espropri e Patrimonio a decorrere dalla data di approvazione del bilancio, avvenuta in data 08.07.2013.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE SAN
 Data assegn.: 01-gen-13 **Predisposizione verbale di trasferimento delle consegne a seguito cambio del responsabile del servizio. Entro il 08/07/2013.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%
02	N. pratiche arretrate	41		139	98,00	339%

Cod. Ob.2 - B Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PREDONZAN AI
 Data assegn.: 01-gen-13 **Definizione ed esecuzione del piano delle compravendite 2013 a seguito individuazione priorità sulla base della ricognizione dell'arretrato effettuata con il verbale di trasferimento delle competenze (di cui all'obiettivo A1). Entro il 31/12/2013.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				
02	N. alienazioni arretrate da valutare	20		4	-16,00	20%
03	N. acquisizioni arretrate da valutare	21		0	-21,00	0%
04	N. alienazioni inserite nel piano per il 2013	0		0	0,00	0%
05	N. acquisizioni inserite nel piano per il 2013	0				0%

Motivazioni del Ritardo:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

100	<i>Implementazione programma gestione stabili comunali comprensivi di canoni d'affitto, scadenze contrattuali e insoluti.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		09/07/2013	31/12/2013					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
10102	% di stabili aggiornati			100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo		Motivazione: Ritardo sull'avvio						

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	Motivazioni	
Attività amministrativa - gestione beni comunali									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPo	0	0	3	3	3		
- Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)		PdPi	14,62	14,73	18,91	16,64	0	n.d.	
- Tempo medio di risposta richiesta quesiti titolo proprietà da altri servizi (gg)		PdPi	10,00	8,00	8,00	8	0	n.d.	
- Valore del patrimonio al 31.12 - PATRIMONIO NETTO (milioni di €)		PdPo	236,9	237	247	0	0		
- Indebitamento procapite (per residente) al 31/12		PdPo	1979	1827,1	1784,95	0	0		
Attività per incremento e decremento del patrimonio									
- N. alienazioni		PdPi	4	8	1	3	0	n.d.	
- N. acquisizioni		PdPi	5	4	5	3	0	n.d.	
- Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore)		PdPi	301,22	225,08	116,57	170,7	0,00	n.d.	
- N. alienazioni/acquisizioni previste anni precedenti	N. alienazioni da realizzare nell'anno	PdPi	0	0	8	4	4		
Pareri									
- Tempo medio dedicato per parere (ore)		PdPi			1,15	1,14	0	n.d.	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. LL.PP. Servizi amministrativi Espropri P.O. Predonzan

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51103 Ufficio amm.vo LL.PP-Espropri

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'approvazione del bilancio e del programma delle opere pubbliche ha avuto luogo in data 08 luglio scorso, e di conseguenza fino a tale data sono state svolte le attività correlate alla gestione provvisoria del bilancio corrente ed è stato dato seguito alla gestione dei contratti d'appalto stipulati fino al 31 dicembre 2012, tra i quali figurano la caserma dei Carabinieri e la nuova scuola materna di Villanova, le opere in delegazione amministrativa riguardanti la strada statale 251 e l'adeguamento del reparto Alzheimer presso Casa Serena, oltre a diversi interventi di manutenzione straordinaria.

Solo dopo l'approvazione del bilancio è stata avviata l'esecuzione del programma dei lavori pubblici, compatibilmente con i limiti imposti dal patto di stabilità.

A partire dall'approvazione del bilancio è inoltre divenuta operativa la modifica della struttura dell'Ente, in base alla quale l'unità operativa Patrimonio, già ricompresa nel Settore II Finanze e Bilancio è stata trasferita al Settore V, Servizio Lavori Pubblici.

A seguito di tale trasferimento l'U.O.C. ridenominata Servizi Amministrativi Lavori Pubblici, Espropri e Patrimonio ha assunto in carico tutte le attività di gestione del Patrimonio comunale, con considerevole aggravio del carico di lavoro.

Vi sono inoltre stati trasferimenti di personale amministrativo (Ilenia Buso), che hanno altresì comportato l'assorbimento di carichi di lavoro da parte del personale rimasto in servizio presso l'unità operativa stessa.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PREDONZAN AI


Data assegn.: 01-gen-13

Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 0,00








Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		50	-50,00	50%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

Attività amministrativa per Direzione Costruzioni Edili - Stradali e Manutenzione Patrimonio

	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	Motivazioni
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	
- N. appalti con asta pubblica	Stratificazione A01		<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	
- N. appalti con procedura ristretta	Stratificazione A01		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
- N. appalti con procedura ristretta semplificata	Stratificazione A01		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
- N. appalti con procedura negoziata	Stratificazione A01		<input type="text" value="44"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0"/>	
- N. appalti con procedura gestione in economia	Stratificazione A01		<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="24"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="7"/>	
- Tempo medio di evasione appalti con asta pubblica come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla	PdPi	<input type="text" value="86,00"/>	<input type="text" value="83,00"/>	<input type="text" value="119,00"/>	<input type="text" value="119"/>	<input type="text" value="0"/>	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. LL.PP. Servizi amministrativi Espropri Zofrea Antonio

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni, per quanto riguarda le pratiche degli eventi calamitosi degli anni precedenti resta in sospeso il solo rendiconto finale alla regione da chiudersi entro la fine dell'esercizio

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	Motivazioni
Gestione servizio di Protezione civile e altre attività								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. volontari gestiti		PdPo	79	73	77	82	82	
- N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie		PdPo	216	0	264	265	169	
Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione iter rimborso danni								
- N. eventi calamitosi nell'anno (neve,alluvioni,nubifragi,tromba d'aria)			4	0	4	0	0	
- N. eventi calamitosi con rimborso danni finanziati nell'anno			0	1	0	0	0	
- N. eventi calamitosi anni precedenti gestiti			0	1	1	0	1	
- N. istanze contributo ricevute EVENTI ALLUVIONALI 2010	109 istanze di contributo pervenute nel 2011			109	0	0	0	
- Danno totale stimato EVENTI ALLUVIONALI 2010	€ 544.037 stimato nel 2011			544037,13	0	0	0	
- Istanze chiuse EVENTI ALLUVIONALI 2010	4 chiuse nel 2011			4	105	0	0	
- Istanze aperte in corso di istruttoria EVENTI ALLUVIONALI 2010				105	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Area tecnica 1

P.O. Lutman Guido

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Area tecnica 1

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività dell'Area Tecnica "1" si distingue in dieci obiettivi, ma otto di questi, alla data del presente rilevamento, sono sospesi in attesa di possibili ampliamenti finanziari, per effetto del patto di stabilità.

I due obiettivi non soggetti a sospensione sono:

Obiettivo n.01) Comando Provinciale dei Carabinieri, i lavori sono in corso di esecuzione.

Obiettivo n.07) Ex Comando divisione Ariete - Nuova Sede Prefettura: i lavori sono conclusi e in corso la rendicontazione.

Invece per gli obiettivi finanziati con il "PISUS" e, più precisamente,

Obiettivo n. 02) PISUS - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città

Obiettivo n. 04) PISUS - PALAZZO RICCHIERI - Rifacimento zona ingresso del Museo

è necessario procedere alla revisione del crono-programma, secondo quanto richiesto dall'ufficio preposto alla gestione del procedimento.

Il centro ha gestito anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici, sportivi, cimiteriali e culturali, per mantenerne l'efficienza e garantire la sicurezza dei cittadini (anche in regime d'urgenza). Le manutenzioni sono state eseguite o con personale interno, o con il ricorso a ditte specializzate (appalti e/o procedure in economia).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra Referente: LUTMAN Guido


Data assegn.: 01-gen-08

Comando Provinciale dei carabinieri - Costruzione edificio da destinare a sede del Nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri. Entro il 25/11/2014. Rivisto entro il 09/03/2015.

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 17.000.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	79		63	-16,00	80%

Motivazioni del Ritardo: *L'opera è stata avviata ma con un verbale di inizio lavori parziale da quale non decorrono i tempi contrattuali, ma a tutti gli effetti i lavori sono iniziati*

Cod. Ob.2 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido


Data assegn.: 01-gen-13

PISUS - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città - SOSPESO IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI

Obiet. prioritario:


Eliminato

Importo: 230.000,00


Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione					

Cod. Ob.3 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANTIELLO Pri
 Data assegn.: 01-gen-13 **EX CARTIERA GALVANI - Manutenzioni straordinarie - SOSPEO IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 20.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0				0%

Cod. Ob.4 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido
 Data assegn.: 01-gen-13 **PISUS - PALAZZO RICCHIERI - Rifacimento zona ingresso del Museo - SOSPEO IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione					

Cod. Ob.5 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido
 Data assegn.: 01-gen-13 **BIBLIOTECA MULTIMEDIALE - Costruzione cabina ENEL di trasformazione di energia elettrica - SOSPEO IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 190.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione					

Cod. Ob.6 - B Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Annarita Pacitti Referente: BOMBEN Flavia
 Data assegn.: 01-gen-13 **BENI CULTURALI - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi - SOSPEO IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 30.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

Cod. Ob.7 - C	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: Franca Targhetta	Referente: CANTIELLO Pri
Data assegn.: 01-gen-13		Ex Comando divisione Ariete - Nuova Sede Prefettura. Completamento impianti e messa in funzione. Entro il 31/07/2013	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 50.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> ■
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="99"/>
		Sc. V.A.	% Real.
		<input type="text" value="-1,00"/>	<input type="text" value="99%"/>

Cod. Ob.8 - C	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: Annarita Pacitti	Referente: CANTIELLO Pri
Data assegn.: 01-gen-13		ALTRA EDILIZIA PUBBLICA - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi - Entro il 20/12/2013	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 70.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> ■
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Sc. V.A.	% Real.
		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Motivazioni del Ritardo:


Cod. Ob.9 - D	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: Paola Burei	Referente: CHIAPPA Frances
Data assegn.: 01-gen-13		IMPIANTI SPORTIVI - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi -Entro il 20/12/2013. Rivisto entro il 15/11/2013.	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 50.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="29"/> ■
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Sc. V.A.	% Real.
		<input type="text"/>	<input type="text"/>









Motivazioni del Ritardo:

Cod. Ob.10 - E	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: Paola Burei	Referente: CHIAPPA Frances
Data assegn.: 01-gen-13		CIMITERI - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi sui 5 cimiteri cittadini - Entro il 20/12/2013.	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 20.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> ■
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Sc. V.A.	% Real.
		<input type="text"/>	<input type="text"/>




Motivazioni del Ritardo:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08			Obiettivo 2013	Realizzato 2013	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	<i>Collaudi e rendicontazioni</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2013	31/12/2013					
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10001	Casa della Contessina, opere di completamento		100				
10002	Palazzo Cevolín, restauro		100	90	-10,00	90,00%	
10003	Complesso villa Cattaneo e barchessa		100	95	-5,00	95,00%	
10004	Ex comando divisione Ariete, sistemazione copertura		100	90	-10,00	90,00%	
10005	Complesso Villa Cattaneo e barchessa - 4° lotto villa		100	90	-10,00	90,00%	
10006	Complesso Villa Cattaneo e barchessa - completamento intervento Barchessa 3° lotto Villa		100	95	-5,00	95,00%	
10007	Sede Protezione Civile, chiusura tettoia		100	95	-5,00	95,00%	
10008	Adeguamento impiantistico Palazzo Ricchieri		100	90	-10,00	90,00%	
10009	Ambito Universitario, pitture e area esterna		100	5	-95,00	5,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08		Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	Motivazioni
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi		3	3	3	3	3	
Manutenzione straordinaria e sviluppo									
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti				22	9	12	9	1	
- N. nuove opere avviate nell'esercizio				3	6	0	9	4	
- N. opere gestite nell'esercizio				25,00	15,00	12,00	18	5,00	
- Importo Investimenti opere in corso (c+r in migliaia di €)				0	0	0	0	0	
- N. progettazioni interne	Stratificazione A06			0	2	0	0	0	
- N. progettazioni esterne	Stratificazione A06			25	16	0	0	0	
- N. opere collaudate				20	5	6	0	0	
Edilizia culturale									

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

- N. strutture gestite totali	11	12	13	12	12		
Edilizia pubblica							
- N. strutture gestite totali	10	9	35	45	45		
Impianti sportivi							
- N. strutture gestite totali	25	20	29	32	29		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Area tecnica 2

P.O. Del Mestre

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività dell'ufficio Illuminazione pubblica ed impianti è in linea con le previsioni anche se si evidenzia un elevato carico di lavoro tale da ipotizzare la necessità di un rafforzamento con un'altra figura tecnica.










Occorre segnalare che l'approvazione tardiva del bilancio 2013, congiuntamente alla ristrettezza delle risorse disponibili non hanno consentito di procedere con alcuni appalti pluriennali di servizi che saranno senz'altro operativi per il prossimo anno.

L'ufficio è impegnato nella gestione dei due appalti COSIP cui ha aderito l'Amministrazione Comunale:

L'appalto Consip Luce inerente la pubblica illuminazione e l'appalto Servizio Energia inerente gli impianti termici.

Per quanto attiene la pubblica illuminazione si segnala l'avvenuto adeguamento dell'illuminazione di piazza XX Settembre, mentre per quanto attiene il Servizio Energia nel corso degli ultimi due mesi sono stati installati presso tutti gli edifici dei nuovi sistemi di telegestione ed entro l'avvio della nuova stagione termica saranno rinnovate 6 centrali termiche.

L'ufficio si occupa anche della gestione della manutenzione di ascensori ed impianti elevatori, Impianti di sicurezza, Impianti elettrici ordinari.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	Motivazioni	
Manutenzione ordinaria									
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- N. km. di strada illuminata			211	211	211	211	211		
- Densità punti luce per Km di strada gestita		PdPo	46,62	46,62	46,62	46,88	46,88		
- N. punti luce gestiti		PdPo	9650	9650	9650	10688	10688		
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			205	604	486	418	286		
- % segnalazioni on-line risolte		PdPi	95	98,00	96,00	96	94,00		
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	2,4	3,84	2,73	2	5,41	Valutare	
- Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)		PdPo	131,52	167,82	159,73	0	0		
Manutenzione straordinaria									
- N. opere gestite			2	1	0	0	0		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Area tecnica 2

P.O. Del Mestre

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Area tecnica 2

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

All'area tecnica 2 sono stati assegnati 9 obiettivi tra cui si segnalano l'esecuzione della nuova scuola materna di Villanova per, la realizzazione dei nuovi serramenti di vallononcello realizzati come da cronoprogramma di previsione, mentre per quanto attiene l'obiettivo n. 2 inerente la realizzazione di una nuova ventrale di raffrescamento e l'apliamento del reparto alzheimer causa il patto di stabilità si è potuto relizzare in parte causa l'impossibilità di avviare i lavori della centrale a vapore propedeutica al completamento.

Restano inoltre sospesi gli obiettivi per lo stesso motivo:

n.4) realizzazione impinto di raffrescamento e tinteggiature presso il comando VV.UU.

n.5) sostituzione serramento presso l'asilo di Via Auronzo.

n.6) Impianto fotovoltaico di Villa Galvani.

n.7) Completamento lavanderia Casa Serena (fornitura e posa di una nuova centrale a vapore)

Si procederà invece sino all'approvazione del progetto preliminare, redatto tramite personale all'Ente, con l'obbiettivo n. 9 relativo alla realizzazione del secondo lotto dell'adeguamento del reparto alzheimer dell importo di 1.010.000 euro, al fine dell'acquisizione del contributo regionale.

Non ostante gli obiettivi sospesi l'il carico di lavoro dell'area tecnica 2 è molto elevato per attiene l' attività ordinarie svolta ed in parte minore anche per il supporto dato per la sicurezza ai principali progetti interni dell'Ente.

Si segnala inoltre che l'assenza che dura ormai da diversi mesi dell'unico adetto al Servizio di Prevenzione e Protezione pone la necessità di procedere ad un rimpiazzo e rafforzamento in termini di risorse umane del servizio, tramite personale interno o tramite attività di supporto esterne.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CALLIGARO Lori


Data assegn.: 01-gen-12

Lavori di sostituzione dei serramenti esterni e manutenzione straordinaria alla copertura presso la Scuola Elementare "L. Da Vinci" di via Valle. Entro il 05/01/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 140.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		98	-2,00	98%

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Pacitti Anna Rita Referente: DEL MESTRE Ti


Data assegn.: 01-gen-11

Casa Serena - interventi minimali di adeguamento reparto Alzheimer e sostituzione di un gruppo refrigerante. Entro il 13/06/2013. Rivisto entro il 12/09/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 668.000,00


Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	98		75	-23,00	77%


Motivazioni del Ritardo:

Causa patto di stabilità non sono stati completati i lavori come da progetto causa l'impossibilità di avviare un progetto propedeutico (ob.7). Pertanto dopo varie considerazioni si è proceduto a una variante in corso d'opera che ha assegnato nuovi termini di fine lavori al 20.9.2013.


COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

Cod. Ob.3 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Arigliano Dario Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-08 **Scuola materna di Villanova - Realizzazione di una nuova scuola materna. Entro il 16/07/2013.**
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Importo: 3.040.000,00 Grado rispetto previsioni: 


Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99		97	-2,00	98%

Cod. Ob.4 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Pacitti Annarita Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-12 **Realizzazione impianti e tinteggiatura dei locali presso il Comando della Polizia Municipale. Entro il 13/05/2013. PRATICA SOSPESA IN ATTESA DI POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 90.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0				0%

Cod. Ob.5 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CALLIGARO Lori
 Data assegn.: 01-gen-13 **Sostituzione serramenti esterni per riqualificazione energetica dell'asilo nido di via Auronzo - PRATICA SOSPESA IN ATTESA DI POSSIBILI AMPLIAMENTI DEI FLUSSI FINANZIARI.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 60.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione					

Cod. Ob.6 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Pajer Lucilla Referente: CANTIELLO Pri
 Data assegn.: 01-gen-12 **Villa Galvani impianto fotovoltaico. Entro il 22/07/2013. PRATICA SOSPESA PER DEFINIZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE E PATTO DI STABILITA'**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 126.170,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0				0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

Cod. Ob.7 - A Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.: Pacitti Annarita	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-12	Casa Serena: completamento impianti lavanderia. Entro il 24/05/2013 - PRATICA SOSPESA IN ATTESA DI POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 120.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	0				0%

Cod. Ob.8 - A Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.: ARIGLIANO Dario	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-13	Interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo del reparto Alzheimer dei locali lavanderia e in parte dei locali del quarto piano - PRATICA SOSPESA IN ATTESA DI POSSIBILI AMPLIAMENTI DEGLI SPAZI FINANZIARI		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 1.010.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione					

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08	Obiettivo 2013	Realizzato 2013	Scostamento v.a.	% realizzazione
100 <i>rendicontazioni</i>				
Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva Fine Effettiva		Inizio Rivisto Fine Rivista	
	01/01/2013	31/12/2013		
Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 scuola "Narvesa" sostituzione serramenti	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="-100,00"/>	<input type="text" value="0,00%"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione:				

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	Motivazioni
Manutenzione straordinaria e sviluppo								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	
- N. opere gestite nell'esercizio			<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="9,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	
Edilizia socio-assistenziale e giudiziaria								
- N. strutture gestite totali	Centro anziani - casa serena - uff.giudiziari - fabbr. Sociali		<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="25"/>	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

- N. totale interventi impiantistici in gestione	14	7	54	0	15		■
- N. interventi in economia totali	0,00	0,00	238,00	180	127,00		■
- N. impianti elevatori gestiti	12	12	20	20	20		■
- N. impianti calore gestiti	9	2	9	9	9		■
- N. impianti antincendio-antintrusione TVCC gestiti	2	2	12	12	12		■
Edilizia scolastica							
- N. strutture gestite totali	26	26	31	28	28		■
- N. totale interventi impiantistici in gestione	27	50	72	0	1		■
- N. interventi in economia totali	0,00	0,00	834,00	420	412,00		■
- N. impianti calore gestiti	26	22	28	28	28		■
- N. impianti antincendio-antintrusione TVCC gestiti	13	14	48	48	48		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE V - Assetto territoriale



Direzione P.O. Area tecnica 2

P.O. Del Mestre

C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con la programmazione.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	Motivazioni
Gestione struttura e custodia								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value=""/> 
- Costo medio per residente spese di competenza comunale per gestione uffici giudiziari			<input type="text" value="27,13"/>	<input type="text" value="25,92"/>	<input type="text" value="28,86"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/> 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Pianificazione-Urbanistica

P.O. Toneguzzi Marco


C. Costo 600 URBANISTICA - PIANIFICAZIONE SERVIZI E INFRAS.

C. Elementare 60001 Urbanistica Pianificazione

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività del settore è in linea con la programmazione ad esclusione dell'intervento VAS non risultano ancora pervenuti i pareri di altri enti.


OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - B Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Toneguzzi Marco Referente: TONEGUZZI Mar
 Data assegn.: 01-gen-13 **Operazioni tecnico amministrative connesse alla redazione del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale - PRGC -. ADOZIONE. Entro il 31/12/2014**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 


Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="55"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="-15,00"/>	<input type="text" value="73%"/>

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

100 Variante al PRGC n° 127 conseguente al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 
Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 15/04/2013 Fine Prevista 15/07/2013 Inizio Effettiva 15/04/2013 Fine Effettiva 08/07/2013 Inizio Rivisto Fine Rivista
Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.
 10001 % di realizzazione

101 Variante al PRGC n° 93 - Approvazione del Progetto preliminare per l'esecuzione degli "Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello" e conseguente adozione di variante urbanistica ai sensi dell'art. n. 24, comma 1, della L.R. n. 5. del 23.02.2007. 
Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 15/05/2013 Fine Prevista 15/07/2013 Inizio Effettiva 15/05/2013 Fine Effettiva 01/07/2013 Inizio Rivisto Fine Rivista
Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.
 10101 % di realizzazione

102 Variante al PRGC n° 101 - Approvazione Progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. N. 7 DI AVIANO" E LE SS.CC. "VIA BRENTILLA", VIA CAVALLOTTI" E "VIA GIULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO - Adozione 
Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/09/2013 Fine Prevista 30/11/2013 Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

10701	% di realizzazione	100	80	-20,00	80,00%
-------	--------------------	-----	----	--------	--------

108 Istruttoria preliminare finalizzata al progetto " Facciate del Corso" al fine dell'eventuale riconoscimento del contributo, 7 richieste.

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	30/05/2013	30/11/2013	30/05/2013			

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
--------------------	--	------------------	-------------------	-----------------	----------------

10801	% di realizzazione	100	90	-10,00	90,00%
-------	--------------------	-----	----	--------	--------

10802	N. domande	7	7	0,00	100,00%
-------	------------	---	---	------	---------

109 Nuovo PAC "ambito B del Parco Commerciale" - ADOZIONE

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/07/2013	30/11/2013	01/07/2013			

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
--------------------	--	------------------	-------------------	-----------------	----------------

10901	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%
-------	--------------------	-----	----	--------	--------

110 Nuovo PAC 44 (zona H2) - ADOZIONE

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/09/2013	31/12/2013				

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
--------------------	--	------------------	-------------------	-----------------	----------------

11001	% di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%
-------	--------------------	-----	---	---------	-------

111 Ricognizione per stato di attuazione dei PAC di iniziativa pubblica/privata

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/08/2013	30/11/2013	01/08/2013			

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
--------------------	--	------------------	-------------------	-----------------	----------------

11101	% di realizzazione	100	30	-70,00	30,00%
-------	--------------------	-----	----	--------	--------

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno)			1	1	0	1	1	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

- N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno)		9	3	8	8	3		■
- N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno)		3	1	1	6	0		■
- N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno)		10	9	5	10	6		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	8	8	8	■
- Costo medio per residente servizio Pianificazione		PdPo	13,94	15,07	15,22	0	0	■
Attività istruttoria della programmazione del Piano regolatore								
- N. istruttorie PRPC di iniziativa PUBBLICA all' 01.01			1	1	0	0	0	■
- N. nuove istruttorie PRPC di iniziativa pubblica			2	0	0	6	0	■
- N. istruttorie PRPC di iniziativa pubblica evase			3	1	1	4	0	■
- N. istruttorie PRPC di iniziativa PRIVATA all' 01/01			5	2	1	4	2	■
- N. nuove istruttorie PRPC di iniziativa privata			0	7	6	10	4	■
- N. istruttorie di PRPC di iniziativa privata evase			10	7	1	8	6	■
- N. richieste di variante e altro			49	11	21	30	8	■
- N. pareri urbanistici			46	37	20	20	6	■
- Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg)		PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	■
Progettazione tecnica di piani urbanistici								
- N. progettazioni all' 01/01			4	2	0	0	0	■
- N. nuove progettazioni			9	2	8	8	2	■
Attività varie e informazioni al pubblico								
- N. certificazioni di destinazione urbanistica			284	280	239	250	119	■
- Tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (gg)	(Tempi di legge 30gg)	PdPi	15	13	10	8	8	■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Pianificazione-Urbanistica

P.O. Toneguzzi Marco


C. Costo 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.


Si chiede una revisione dell'inizio delle fasi 7 e 8 dell' obiettivo "miglioramento/integrazione dei servizi web per il cittadino/professionista per l'edilizia privata per aumentare la fruibilità dei servizi via web e ridurre la mobilità" in quanto per un refuso nell'ultima revisione nella quale sono state aggiornate le date di fine delle stesse, come da programmazione, non sono state aggiornate anche le date di inizio.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ALOISI Cristiana
 Data assegn.: 01-gen-11 **Miglioramento/integrazione dei servizi web per il cittadino/professionista per l'edilizia privata per aumentare la fruibilità dei servizi via web e ridurre la mobilità. Entro il 15/11/2013**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%


Motivazioni del Ritardo: *Le attività mancanti da nuova programmazione sono da effettuarsi tra settembre e novembre*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ALOISI Cristiana
 Data assegn.: 01-gen-13 **Studio di fattibilità per l'allineamento dei database catastale dell'Agenzia delle entrate e tributi comunale, con la definizione delle tipologie (e quantificazione) di disallineamento e le eventuali modalità di correzione. Obiettivo trasversale con Edilizia Privata e Tributi. Entro il 31/12/2014**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione			0		0%

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

100 **Cambio della piattaforma di mapserver con conseguente aggiornamento e manutenzione dei prodotti della suite Citytrek, ricatalogazioni delle cartografie nel repertorio ed attività connesse.** 

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
 01/01/2013 31/12/2013

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
001	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="-100,00"/>	<input type="text" value="0,00%"/>

Ritardo Motivazione: In attesa disponibilità dei Sistemi Informativi ad avviare le attività

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

101	<i>Interconnessione DB catastale e anagrafico per verifiche quantità alloggi sfitti. Con verifica a campione esiti.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		15/04/2013	31/12/2013	15/04/2013					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
001	% di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%	
2	Verifiche a campione				1500	1573	73,00	104,87%	
3	Segnalazioni correzioni disallineamenti				100	26	-74,00	26,00%	
102	<i>Supporto all'Edilizia Privata nella creazione del data base per la verifica della sismicità di edifici nel Comune. Creazione DB in collaborazione con Sistemi Informativi, supporto al personale (solicilmente utili) nella ricerca della documentazione assegnata e compilazione del DB.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	54	-46,00	54,00%	
10202	Edifici caricati nel database				350	188	-162,00	53,71%	
103	<i>Supporto all'ufficio scuola e alle direzioni dei comprensivi scolastici nella creazione degli ambiti di pertinenza delle scuole dell'infanzia con creazione delle cartografie e stradari dedicati.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2013	31/01/2013	01/01/2013	31/01/2013				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
104	<i>Supporto ai Servizi Demografici nella chiusura delle pratiche arretrate, per la parte di loro competenza, di assegnazione del numero civico.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		08/07/2013	19/07/2013	08/07/2013	18/07/2013				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10402	n° assegnazioni civico definitivo				35	43	8,00	122,86%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

Note

Valutato

Cons. 2010

Cons. 2011

Cons. 2012

Prev. 2013

Ril. 31/08

Motivazioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Edilizia privata


P.O. Ius Luciano

C. Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08


L'attività, nel complesso, è in linea con le previsioni ad eccezione dell'obiettivo 1: Variante al Regolamento Edilizio. Per quanto riguarda l'intervento "Aggiornamento ISTAT delle tabelle parametriche comunali per il calcolo del contributo di costruzione" si rimanda alla relativa scheda. Lo scostamento rilevato tra DIA gestite in previsione e quelle a consuntivo al 31 di agosto è dovuto al fatto che le DIA relative a interventi minori ora sono denominate SCIA.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08


Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-13
Variante al Regolamento edilizio per modificare gli incentivi, in termini volumetrici, con riferimento agli interventi di risparmio energetico in adeguamento all'art. 37 della L.R. n. 19/2009 "Codice regionale dell'edilizia". Entro il 04/11/2013.
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		35	-65,00	35%

Motivazioni del Ritardo:

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-13
Intensificare la verifica nei cantieri anche in collaborazione con il Settore Vigilanza e Sicurezza al fine di garantire la conformità dei lavori rispetto ai permessi e autorizzazioni rilasciati. Entro il 31.12.2013
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		66	-34,00	66%
02	n. controlli d'ufficio	30		16	-14,00	53%
03	n. sanatorie rilasciate	10		21	11,00	210%
04	n. ordinanze di demolizione	0		7	7,00	0%
05	n. sanzioni erogate	0		1	1,00	0%

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-13
Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		68	-32,00	68%

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano

Data assegn.: 01-gen-13 **Definizione di un protocollo con l'ufficio catasto per la risoluzione dei problemi legati agli immobili "fantasma". In collaborazione con il servizio Tributi e Patrimonio. Entro il 31/12/2013.**

Obiet. prioritario:

Eliminato Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	-100,00	0%
02	N. immobili potenzialmente interessati	3000		0	-3.000,00	0%

Motivazioni del Ritardo: *L'avvio dell'obiettivo rimane subordinata alle risultanze dello studio di fattibilità che deve essere svolto dal SIT entro il 31.12.2013. Pertanto l'obiettivo viene soppresso nel 2013 e sarà riproposto nel 2014*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2013	Realizzato 2013	Scostamento v.a.	% realizzazione		
100	Aggiornamento ISTAT delle tabelle parametriche comunali per il calcolo del contributo di costruzione						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		15/04/2013	15/07/2013	15/04/2013		15/10/2013	
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
102	% realizzazione			100	95	-5,00	95,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione:		L'ufficio ha predisposto le tabelle aggiornate nonché quelle contenenti gli elementi di raffronto con quelle vigenti e quelle nuove e le ha presentate alla Amministrazione Comunale che ha chiesto ulteriori elementi per la valutazione finale					
101	Istruttoria, rilascio dei permessi di costruire e gestione degli interventi edilizi previsti dal P.R.P.C. relativo all'ambito in zona industriale di interesse regionale D1a denominato "San Gregorio" in via Linussio - Scadenza piano nel 2016 (N. permessi interessati 1 di 12)						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/10/2013	31/12/2013				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10102	N. permessi rilasciati			1	0	-1,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

102	<i>Istruttoria, rilascio dei permessi di costruire e gestione degli interventi edilizi previsti dal P.A.C. n. 57 in zona commerciale di via Udine</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	20/06/2013	31/12/2013	20/06/2013					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% realizzazione			100	60	-40,00	60,00%	
10202	N. permessi rilasciati			3	1	-2,00	33,33%	

103	<i>Istruttoria, rilascio dei permessi di costruire e gestione degli interventi edilizi previsti dal P.R.G.C. relativi al PAC- B/RU n.22 in zona residenziale di completamento o ristrutturazione di via Chioggia.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	15/10/2013	31/12/2013						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
10302	n. permessi rilasciati			2	0	-2,00	0,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)		PdPi	1550	1062	642	800	610		
- Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	Oneri accertati / oneri previsti	PdPi	103,33	100,19	80	100	76		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	8	8	0		
- Costo medio per residente servizio Edilizia Privata		PdPo	14,56	13,09	11,47	0	0		
Rilascio permessi a costruire									
- N. Richieste di permessi di costruire presentati			161	158	144	120	68		
- N. permessi di costruire rilasciati	Stratificazione A03		169	145	171	150	71		
- N. permessi di costruire dest. Residenziale totale			127	107	140	122	52		
- N. permessi di costruire dest. non residenziale totale			42	38	31	28	19		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

- Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio della concessione / n. concessioni rilasciate:	PdPi	39,00	37,90	39	39	54,00	sc. +38,47% su prev.	■
- Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire (ore)		PdPi	21,68	21,08	20,90	20,94	28,77		■
- m³ permessi di costruire residenziali rilasciati		PdPo	49786	37261	31622	45000	17259		■
- m² permessi di costruire non residenziali rilasciati	Sup.utile x calcolo standard a parcheggi nei perm.di costr.non resid.	PdPo	16191	10217	51404	40000	3118		■
- N. nuove abitazioni (da permessi di costruire)	Abitazioni previste dalle concessioni rilasciate		125	78	82	70	59		■
Autorizzazioni edilizie									
- N. autorizzazioni paesaggistica presentate			52	50	57	40	27		■
- N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate			29	51	51	50	36		■
- N. autorizzazioni precario presentate			9	5	8	6	1		■
- N. autorizzazioni precario rilasciate			14	5	7	6	1		■
- Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio dell'autorizzazione / n. autorizzazioni rilasciate (22) al netto di sospensioni	PdPi	30,33	49,02	43,00	43	36,00		■
- Tempo medio dedicato per pratica di autorizzazione (ore)		PdPi	20,81	16,21	15,85	15,8	14,92		■
DIA Dichiarazioni inizio attività									
- N. D.I.A. gestite	- in alternativa al permesso di costruire - varianti al permesso di costruire - ristrutturazioni		417	360	342	290	38		■
- Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore)		PdPi	5,90	5,90	5,90	5,8	22,26		■
Licenze agibilità									
- N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate			150	142	101	120	93		■
- Tempo medio dedicato rilascio/esamina licenze di agibilità (ore)		PdPi	5,80	5,80	5,80	5,75	4,76		■
Comunicazioni Attività libera									
- N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA			162	289	260	260	250		■
- Tempo medio dedicato per verifica comunicazioni di edilizia libera (ore)		PdPi	2,00	2,00	2,00	2,81	3,58		■
SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività									

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Gestione associata SUAP

P.O. Cigana Silvia


C. Costo 470 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08


L'attività è in linea con le previsioni, esclusi:

- l'obiettivo dell'adunata alpini 2014: è in ritardo la verifica delle aree commerciali poiché non risultano ancora individuate le aree occupate dal COA e l'area interdetta al traffico (cause esterne).
- l'obiettivo PISUS è in ritardo poiché la Regione non ha ancora emesso il decreto di contrinuto che darà il via al progetto.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia
Data assegn.:	01-gen-13	Burocrazia verso impresa: migliorare l'attrattività degli uffici attraverso la certificazione di qualità ISO9001. Entro il 30/09/2014.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	14.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/> 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		65	5,00	108%

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia
Data assegn.:	01-gen-13	Adunata ALPINI 2014: offrire una visione della città organizzata e attrattiva. Entro il 31/05/2014.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="19"/> 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		5	-45,00	10%

Motivazioni del Ritardo: *Fino a che non viene individuata l'area interdetta al traffico e non vengono individuate le aree gestite dal COA, non è possibile procedere con l'individuazione aree commerciali - Revisione tempi*

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia
Data assegn.:	01-gen-13	Aumentare l'attrattività della città: attivazione progetto PISUS - Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile. Entro il 31/12/2016.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	7.058.012,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="27"/> 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		7	-53,00	12%

Motivazioni del Ritardo: *Non è ancora stato emesso il decreto di finanziamento (da fonti regionali dovrebbe arrivare entro il mese di ottobre 2013)*

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

Cod. Ob.4 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: CIGANA Silvia		
Data assegn.:	01-gen-13	Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.				
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/> Sì					
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>		
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="-30,00"/>	<input type="text" value="70%"/>
Cod. Ob.5 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: CIGANA Silvia		
Data assegn.:	01-gen-13	Pianificare la grande distribuzione per evitare il decadimento del centro urbano e la congestione degli assi di comunicazione extra-urbani. Entro il 30/08/2013.				
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>					
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="98"/>		
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="98"/>	<input type="text" value="-2,00"/>	<input type="text" value="98%"/>
Cod. Ob.6 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: CIGANA Silvia		
Data assegn.:	01-gen-13	Pianificare la media distribuzione per evitare il decadimento del centro urbano e la congestione degli assi di comunicazione extra-urbani. Entro il 30/11/2013.				
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>					
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 5.082,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="99"/>		
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="79"/>	<input type="text" value="-21,00"/>	<input type="text" value="79%"/>
Cod. Ob.7 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: CIGANA Silvia		
Data assegn.:	01-gen-13	Regolamentare il commercio sulle aree pubbliche tramite la revisione dell'apposito regolamento. Entro il 15/11/2013.				
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>					
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="92"/>		
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="79"/>	<input type="text" value="-21,00"/>	<input type="text" value="79%"/>

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

100 <i>Informatizzazione procedimenti di AUA Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. 59/2013</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/06/2013	31/12/2013	01/06/2013					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
101	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%		
102	N. procedimenti gestiti			25	4	-21,00	16,00%		

101 <i>Ricevimento pratiche on line e trasmissione atti e provvedimenti tramite PEC. Entro il 31/12/2013</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/03/2013				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10102	% pratiche on line			100	100	0,00	100,00%		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- N. Imprese attive nel comune (presenti sul territorio)	201110102		4456	4507	4473	4475	0		
- N. Imprese artigiane attive nel comune	Stratificazione di 002		1069	1099	1087	1090	0		
- N. totale di procedimenti trattati	Compreso SUAP		865,00	857,00	1021,00	931	729,00		
- N. procedimenti annui gestiti per addetto	Compreso SUAP	PdPo	111,04	118,86	125,12	109,02	85,36		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	8	8	8		
- Costo medio per residente servizio Attività Produttive		PdPo	10,08	9,76	8,29	0	0		
Commercio al minuto in sede fissa - vicinato - media e grande distribuzione									
- N. ESERCIZI DI VICINATO attivi			1002	1012	1001	1001	1034		
- Tempo medio di verifica SCIA - esercizi di vicinato (gg)		PdPi	0	72,00	40,00	40	35,00		
- N. ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE attivi			113	112	116	116	117		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

- Tempo medio di evasione istanze media distribuzione (gg)	PdPi	0	101,00	29,00	29	23,00		■
- N. ESERCIZI DI GRANDE DISTRIBUZIONE attivi		16	19	23	24	22		■
- Tempo medio di evasione istanze grande distribuzione (gg)	PdPi	0	130,00	26,00	26	27,00		■
- N. EDICOLE (vendita stampa quotidiana) attive		46	46	47	47	46		■
- N. procedimenti per edicole gestiti		5	10	15	8	9		■
- Tempo medio di verifica SCIA - stampe quotidiane e periodici (gg)	PdPi	0	31,00	34,00	34	35,00		■
- N. attività FORME SPECIALI DI VENDITA attive		89	101	111	44	137		■
- N. procedimenti per forme speciali di vendita		26	24	38	35	38		■
- Tempo medio di verifica SCIA - forme speciali di vendita (gg)	PdPi	0	72,00	62,33	60	22,00		■
Commercio su aree pubbliche								
- N. ATTIVITA' COMMERCIALI CON POSTEGGIO		197	195	193	193	193		■
- N. procedimenti attività commerciali con posteggio		34	39	38	35	47		■
- Tempo medio di verifica SCIA - comm. aree pubbl. (gg)	PdPi	0	52,00	44,67	45	31,00		■
- N. ATTIVITA' COMM.LI IN FORMA ITINERANTE attive		956	885	902	902	908		■
- N. procedimenti per attività in forma itinerante		153	137	104	80	38		■
- Tempo medio di verifica SCIA - forma itinerante e su aree (gg)	PdPi	0	52,00	41,92	41,92	27,00		■
- N. istanze arretrate 01/01 (comm. su aree pubbliche)		1050	241	241	241	241		■
- N. istanze arretrate evase (comm. su aree pubbliche)	PdPi	98	559	0	0	0		■
Pubblici esercizi (bar e ristoranti) e disciplina turistico ricettiva								
- N. PUBBLICI ESERCIZI attivi		277	291	293	293	297		■
- N. procedimenti pubblici esercizi		209	256	280	220	117		■
- Tempo medio di evasione istanze e SCIA pubblici esercizi (gg)	PdPi	0	19,00	33,33	33,33	23,00		■
- N. STRUTTURE RICETTIVE attive		22	24	25	25	26		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

- N. procedimenti per strutture ricettive		18	40	22	15	27		■
- Tempo medio di verifica SCIA - strutture ricettive (gg)	PdPi	0	33,00	56,33	56,33	19,00		■
Attività di polizia amministrativa								
- N. AUTORIZZAZIONI EX TULPS		8	11	11	11	13		■
		(cose antiche ed usate, rimesse, agibilità ai sensi art. 80)						
- N. procedimenti per autorizzazioni ex Tulps		69	41	76	60	17		■
- Tempo medio di verifica SCIA - ex Tulps (gg)	PdPi	0	37,00	34,00	34	43,00	valutare	■
- N. procedimenti per immatricolazioni ascensori ed elevatori		37	48	35	30	24		■
- Tempo medio di verifica SCIA - immatricolazioni ascensori ed elevatori (gg)	PdPo	0	10	18,00	30	17,00		■
Impianti di distribuzione carburante								
- N. ESERCIZI IMP.TI DISTR. CARBURANTE		24	24	25	25	25		■
- N. procedimenti per attività impianti distrib. Carburanti		1	8	13	10	3		■
- Tempo medio di evasione istanze e SCIA imp. distribuzione carburante (gg)	PdPi	0	126,00	21,00	21	21,00		■
Artigianato e altro								
- N. ATTIVITA' ARTIGIANALI		176	187	185	185	191		■
- N. procedimenti per attività artigianali		42	30	37	35	54		■
- Tempo medio di evasione pratica e SCIA artigianato (gg)	PdPi	0	71,00	40,00	40	26,00		■
Sportello Unico Opere (PN)								
- N. procedimenti PN		39	48	111	130	80		■
- N. conferenze di servizio		4	8	4	8	3		■
- Tempo medio di evasione procedimenti PN (gg)	PdPo	0	126	84,00	84	67,00		■
Sportello Associato Opere (Altri comuni: Fontanafredda, Roveredo)								
- N. totale procedimenti comuni di Fontanafredda e Roveredo		66,00	15,00	44,00	51	30,00		■
- N. procedimenti comune di Fontanafredda	Stratificazione H02	44	7	29	33	24		■
- N. procedimenti comune di Roveredo	Stratificazione H02	22	8	15	18	6		■
- Tempo medio evasione pratica sportello associato (gg.)	PdPo	0	113,00	85,00	85	73,00		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013