



CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA

Al Comune di Pordenone
comunicazione all'indirizzo PEC
comune.pordenone@certgov.fvg.it

Oggetto: controllo della Sezione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Monitoraggio sulla situazione degli interventi del PNRR e dei relativi flussi finanziari in capo agli Enti del sistema integrato del Friuli Venezia Giulia. Richiesta elementi istruttori.

Questa Sezione sta svolgendo il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e condotti dalla Regione e dagli Enti che compongono il sistema integrato di quest'ultima in base dalle prerogative dello Statuto di Autonomia e, quindi, dagli Enti funzionali e strumentali regionali, dagli Enti che esercitano le funzioni del Servizio Sanitario nonché dagli Enti locali territoriali del Friuli Venezia Giulia.

Ciò premesso, al fine di poter compiutamente illustrare quanto posto in essere ai fini del Referto si rappresenta che dal monitoraggio in argomento, condotto sulla base dei dati presenti in ReGiS, risultano ritardi nell'attuazione di alcuni interventi, ovvero non ne sono compiutamente valorizzate le tempistiche, in relazione ai quali l'Amministrazione in indirizzo è soggetto attuatore, così come evidenziato nelle schede in calce alla presente.

Si chiedono, pertanto, elementi istruttori riguardo alle motivazioni sottese ai ritardi maturati nonché, soprattutto, se codesta Amministrazione ritiene di conseguire - alla luce delle criticità incontrate - i risultati previsti nel rispetto delle tempistiche finali imposte dal PNRR.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di fornire gli elementi conoscitivi con PEC all'indirizzo friuliveneziagiulia.controllo@cor-teconticert.it, entro il 14 giugno p.v., citando nell'oggetto "Referto monitoraggio PNRR".

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi ai funzionari incaricati dott. Andrea Battiston, all'indirizzo e-mail andrea.battiston@cor-teconti.it o telefonicamente al numero 0403772694; al sig. Lodovico Tambosco, all'indirizzo e-mail lodovico.tambosco@cor-teconti.it o telefonicamente al numero 0403772693; alla dott.ssa Sabina Rizzi, all'indirizzo e-mail sabina.rizzi@cor-teconti.it o telefonicamente al numero 0403772688.

Il Magistrato istruttore
Consigliere Antonella Manca
(*firmato digitalmente*)

COMUNE di Pordenone

CUP	Codice Locale Progetto	Sintesi Progetto
B54E21001760005	MWBDA#387231	EX PROVVEDITORATO*VIA CONCORDIA SAGITTARIA*OPERA INQUADRATA FRA INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA COMPRESI IN AREA POSTA A NORD EST CENTRO STORICO-COMPLETAMENTO DI LAVORI-EDIFICIO BARICENTRICO RISPETTO A COMPLESSIVO SISTEMA RIGENERAZIONE URBANA E DESTINA

Descrizione Fase	Data Inizio Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva	Ritardo
STIPULA CONTRATTO	01/12/2023	29/12/2023	31/12/2023	29/12/2023	
ESECUZIONE LAVORI	01/02/2024	13/03/2024	30/03/2026		
AGGIUDICAZIONE	18/09/2023	28/09/2023	30/09/2023	28/09/2023	
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	01/08/2023	01/08/2023	18/09/2023	28/09/2023	-10
COLLAUDO	01/04/2026		31/05/2026		
PROGETTO DEFINITIVO	01/01/2023	31/01/2023	30/04/2023	06/07/2023	-67

CUP	Codice Locale Progetto	Sintesi Progetto
B54H22000330006	B54H22000330006	PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITA' PROGETTO PERSONALIZZATO ABITAZIONE LAVORO*PIAZZA CALDERARI 2*AZIONI DI SUPPORTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVE OCCUPAZIONALE E DI VITA DELLE PERSONE CON DISABILIT ALL'INTERNO DI STRUTTURE ADATTATE

Descrizione Fase	Data Inizio Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva	Ritardo
STIPULA CONTRATTO	01/12/2023	22/11/2023	31/12/2023	22/02/2024	-53
ESECUZIONE FORNITURA	01/01/2024	?	30/03/2025		
COLLAUDO	31/03/2025		31/03/2025		
AGGIUDICAZIONE	29/09/2023	12/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	0
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	10/03/2022	10/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	0

CUP	Codice Locale Progetto	Sintesi Progetto
B58I21000210001	B58I21000210001	RIQUALIFICAZIONE EX BIRERRIA.*VIA FONTANE*RIQUALIFICAZIONE RECUPERO RISTUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE EX BIRRERIA PER LA REALIZZAZIONE DI 5 NUOVE UNIT ABITATIVE IN SOCIAL HOUSING E NUOVI VANI DI TIPO DIREZIONALE

Descrizione Fase	Data Inizio Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva	Ritardo
STIPULA CONTRATTO	02/01/2024	?	27/03/2024		
COLLAUDO	01/10/2025		31/03/2026		
ESECUZIONE LAVORI	01/05/2024	?	30/09/2025		
PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	07/07/2022	07/07/2022	30/04/2023	19/06/2023	-50
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	28/06/2023	28/06/2023	30/09/2023	01/09/2023	
AGGIUDICAZIONE	01/10/2023	02/09/2023	15/12/2023	04/12/2023	
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	01/04/2023	01/04/2023	30/06/2023	28/06/2023	