



## Comune di Pordenone

- SETTORE IV ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI -  
- U.O.C. SERVIZI EDUCATIVI -

### DETERMINAZIONE

**Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura e posa in opera con noleggio di una struttura prefabbricata temporanea ad uso scolastico per la scuola primaria M. Grigoletti da ubicarsi presso la frazione di Rorai Grande via del Pedron- CIG B6FDA77A11 - CUP B54D25002400004. Aggiudicazione alla ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni Srl.**

**N. det. 2025/50**

**N. cron. 1453, in data 01/07/2025**

### IL RESPONSABILE

#### **Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione**

Visti i Decreti del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021, n. 23 del 24 marzo 2022 e n. 118 del 29 dicembre 2023, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;

Visti i decreti del Vicesindaco Reggente n. 78 del 19 luglio 2024 e n. 87 del 30 dicembre 2024;

Visto l'art. 35, comma 2 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che prevede quanto segue: *"L'incarico di responsabilità del Dirigente di Settore [...] è rinnovabile e non può eccedere la durata del mandato elettivo del Sindaco in carica. Alla scadenza del mandato del Sindaco, è comunque prorogato fino all'affidamento del nuovo incarico"*;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000", esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, della nota integrativa e dei relativi allegati", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 402 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 10 gennaio 2025, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria- Rettifica”, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 31 gennaio 2025, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”, esecutiva ai sensi di legge;

**Presupposti di fatto**

Premesso che la scuola primaria M. Grigoletti è oggetto di lavori di demolizione e ricostruzione, incompatibili con la prosecuzione dell’attività didattica per gli anni scolastici 2025-2026 e 2026-2027;

Preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 87/2025 del 21/03/2025 è stato disposto il trasferimento temporaneo a partire da settembre 2025, per due anni scolastici, di tutti gli studenti e del personale docente e ATA della scuola primaria M. Grigoletti in un’unica struttura provvisoria da ubicare in terreno comunale presso la frazione di Rorai Grande in via del Pedron, al fine di salvaguardare il benessere psicofisico degli alunni e garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica in presenza senza interruzioni;

Viste:

- la determinazione n. 1067 del 16/05/2025 con la quale è stato nominato il RUP, dott.ssa Flavia Maraston, e costituito il gruppo di lavoro intersettoriale per dare avvio alla procedura di gara per la fornitura e posa in opera con noleggio di una struttura prefabbricata temporanea ad uso scolastico, da ubicare in terreno comunale in via Del Pedron;
- la determinazione n. 1097 del 21/05/2025 con la quale il RUP ha approvato gli elaborati progettuali redatti dal responsabile tecnico dott. urb. Lorenzo Ghirardo, consistenti nella Relazione tecnica e nel Capitolato speciale d’appalto, il quadro economico, prenotando la relativa spesa e dettagliando le caratteristiche della procedura d’appalto;
- con determinazione n. 1122 del 23/05/2025 è stata definita la procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, da affidarsi col criterio del minor prezzo (CIG B6FDA77A11 – CUP B54D25002400004) e il quadro economico articolato come di seguito;

<b>QUADRO ECONOMICO FORNITURA E POSA IN OPERA CON NOLEGGIO PERIODO 22 MESI</b>		
A	Fornitura e posa in opera con noleggio	
A.1	NOLEGGIO	280.000,00 €
A.2	TRASPORTO E MONTAGGIO	40.000,00 €
A.3	SPESE ACCESSORIE MONTAGGIO/SMONTAGGIO	10.000,00 €
A.4	TRASPORTO E SMONTAGGIO	20.000,00 €
	Totale Importo soggetto a ribasso d’asta	350.000,00 €
A.5	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	3.500,00 €
	<b>Totale A)</b>	<b>353.500,00 €</b>
B	Somme a disposizione Stazione Appaltante	
B.1	IVA 22% SU A)	77.770,00 €
B.2	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE art. 45 DLgs 36/2023	7.070,00 €
B.3	CONTRIBUTO ANAC S.A.	250,00 €
B.4	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, REVISIONE PREZZI	21.410,00 €

	<b>Totale somme B)</b>	<b>106.500,00 €</b>
	<b>TOTALE A) + B)</b>	<b>460.000,00 €</b>

<b>QUADRO ECONOMICO FORNITURA E POSA IN OPERA CON NOLEGGIO PERIODO 34 MESI (22+12 con eventuale proroga)</b>		
A	Fornitura e posa in opera con noleggio	
A.1	NOLEGGIO	432.727,18 €
A.2	TRASPORTO E MONTAGGIO	40.000,00 €
A.3	SPESE ACCESSORIE MONTAGGIO/SMONTAGGIO	10.000,00 €
A.4	TRASPORTO E SMONTAGGIO	20.000,00 €
	Totale Importo soggetto a ribasso d'asta	502.727,18 €
A.5	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	5.160,00 €
	<b>Totale A)</b>	<b>507.887,18 €</b>
B	Somme a disposizione Stazione Appaltante	
B.1	IVA 22% SU A)	111.735,18 €
B.2	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE art. 45 DLgs 36/2023	10.157,74 €
B.3	CONTRIBUTO ANAC S.A.	410,00 €
B.4	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, REVISIONE PREZZI	23.351,60 €
	<b>Totale somme B)</b>	<b>145.654,52 €</b>
	<b>TOTALE A) + B)</b>	<b>653.541,70 €</b>

Richiamata la determinazione a contrattare n. det. 2025/10 n. cron. 1122, in data 23/05/2025 con la quale è stata approvata la documentazione di gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera con noleggio di cui si tratta mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, da affidarsi col criterio del minor prezzo;

Dato atto che:

- in data 26.05.2025 è stata avviata, sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area "RDO on line rfq\_94901 con scadenza il 11.06.2025 alle ore 12:00;
- entro il termine stabilito dal bando di gara per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del giorno 11.06.2025, sono pervenute nella piattaforma telematica n. 2 (due) plichi così intestati:

- 1) Algeco spa;
- 2) Prefabbricati Ferrocostruzioni Srl;

Rilevato che:

- nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata da uno dei suddetti concorrenti sono state rilevate alcune irregolarità nella documentazione prodotta, prontamente sanate attraverso il soccorso istruttorio; e si è potuto, dunque, procedere con l'ammissione degli stessi alla successiva fase di gara;

Atteso che:

- come risulta dai verbali generati dalla Piattaforma telematica la miglior offerta per la gara in oggetto è stata presentata dalla ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni Srl, che ha offerto un ribasso pari al 22,5%;

Precisato che l'U.O.C. Centrale Unica di Committenza ha inviato al Responsabile unico del progetto in data 18/06/2025 l'offerta presentata dalla suddetta ditta;

Atteso che con nota in data 27/6/2025 il sottoscritto RUP comunica, tra l'altro, quanto segue:

Rilevato che l'operatore economico:

- ha dichiarato, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad € 9.270,00, e che i costi della manodopera relativi all'affidamento in argomento ammontano ad € 76.200,00;
- ha successivamente dettagliato in data 20/06/2025 nel portale E-appalti FVG il relativo costo della manodopera per un totale generale di € 76.183,12 e ha dichiarato di applicare lo stesso CCNL Metalmeccanico Industria – C011 indicato dalla Stazione Appaltante;
- ha ulteriormente indicato in data 25/06/2025 nel portale E-appalti FVG le giustificazioni dei costi orari dichiarati in raffronto ai costi medi orari desumibili dalle tabelle allegate al D.D. 73/2024 del Ministero del lavoro;

Il sottoscritto, Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), effettuate le relative verifiche ritiene congrui gli importi (costi della manodopera e costi aziendali della sicurezza) e congrua la percentuale di ribasso offerto;

Considerato quanto sopra, il sottoscritto R.U.P. propone di aggiudicare alla Prefabbricati Ferrocostruzioni Srl, con sede legale a Portogruaro (VE), via San Giacomo n.133, Partita IVA/Codice fiscale 02900890274 – l'affidamento della fornitura e posa in opera con noleggio di una struttura prefabbricata temporanea ad uso scolastico per la scuola primaria M. Grigoletti, da ubicarsi presso la frazione di Rorai Grande in via del Pedron, (CIG B6FDA77A11 – CUP B54D25002400004);

Dato atto che nei confronti dell'aggiudicataria sono stati effettuati con esito positivo gli accertamenti di legge in ordine al possesso dei prescritti requisiti, anche tramite il sistema FVOE;

### **Presupposti di diritto**

Visti:

- il D. Lgs 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la lettera d'invito e la relativa documentazione conservata agli atti dell'ufficio.

### **Motivazione**

Ritenuto pertanto, sussistendo l'interesse pubblico alla realizzazione della fornitura e posa in opera con noleggio:

- di prendere atto e approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l'operato del seggio di gara come risultante dai verbali redatti tramite la piattaforma telematica e-Appalti FVG attraverso la richiesta di Offerta RDO (rfq\_94901) e conservati agli atti;

- di precisare che il sottoscritto R.U.P. con nota in data 27/06/2025 propone di affidare la fornitura e posa in opera con noleggio di una struttura prefabbricata temporanea ad uso scolastico per la scuola primaria M. Grigoletti alla ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni Srl;
- di aggiudicare la fornitura e posa in opera con noleggio di una struttura prefabbricata temporanea ad uso scolastico per la scuola primaria M. Grigoletti alla ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni Srl con sede legale in Portogruaro (Ve), Via San Giacomo n. 133, C.F./P.IVA 02900890274 verso l'importo quantificato come segue:

Importo della fornitura e posa in opera con noleggio soggetto a ribasso	Ribasso percentuale	Importo ribassato	Oneri sicurezza	Sommano	Iva 22%	TOTALE
€ 350.000,00	22.5%	€ 271.250,00	€ 3.500,00	<b>€ 274.750,00</b>	€ 60.445,00	<b>€ 335.195,00</b>

Ricordato a ogni buon conto che l'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicataria faranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà successivamente stipulato.

Precisato che:

- le risultanze della predetta procedura verranno comunicate tempestivamente e comunque entro il termine non superiore a cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione ai soggetti elencati all'articolo 90, comma 1 lett. b) e c) del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni;
- il contratto verrà stipulato scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D.lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
- l'art. 17, comma 8, del Codice, stabilisce che l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, il successivo comma 9 statuisce che: "l'esecuzione d'urgenza è effettuata [...] nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea";

### Riferimenti normativi generali

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'articolo 61 dello statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti;
- l'articolo 151, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni.

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare le risultanze, contenute nei verbali di gara e disponibili nella piattaforma telematica E- Appalti della Regione FVG nell'apposita area "Verbali" della RDO di qualifica online (rfq\_94901), relative alla procedura per l'affidamento della fornitura e posa in opera con noleggio di una struttura prefabbricata temporanea ad uso scolastico per la scuola primaria M. Grigoletti CIG B6FDA77A11 - CUP B54D25002400004;
2. di aggiudicare e affidare l'esecuzione della fornitura e posa in opera con noleggio in parola all'impresa Prefabbricati Ferrocostruzioni Srl con sede legale in Portogruaro (Ve), Via San Giacomo n. 133, C.F./P.IVA 02900890274, verso l'importo di € 271.250,00 oltre ad € 3.500,0 per oneri relativi alla sicurezza e all'IVA 22% pari ad € 60.445,0 per complessivi € 335.195,00, alle condizioni tutte dell'offerta a da quest'ultima presentata, che farà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegata allo stesso;
3. di aggiornare, in ragione del suindicato importo di affidamento, il quadro economico riassuntivo della fornitura con noleggio, come qui di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO FORNITURA E POSA IN OPERA CON NOLEGGIO (PERIODO 22 MESI)</b>		
<b>A</b>	Fornitura e posa in opera con noleggio	Percentuale di ribasso 22,5%
A.1	NOLEGGIO	217.000,00 €
A.2	TRASPORTO E MONTAGGIO	31.000,00 €
A.3	SPESE ACCESSORIE MONTAGGIO/SMONTAGGIO	7.750,00 €
A.4	TRASPORTO E SMONTAGGIO	15.500,00 €
	<b>Totale Importo ribassato</b>	<b>271.250,00 €</b>
A.5	<b>ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>3.500,00 €</b>
	<b>Totale A)</b>	<b>274.750,00 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione Stazione Appaltante</b>	
B.1	IVA 22% SU A)	60.445,00 €
B.2	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE art. 45 DLgs 36/2023	7.070,00 €
B.3	CONTRIBUTO ANAC S.A.	250,00 €
B.4	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, REVISIONE PREZZI	54.981,82 €
	<b>Totale somme B)</b>	<b>123.746,82 €</b>
	<b>TOTALE A) + B)</b>	<b>398.496,82 €</b>
<b>QUADRO ECONOMICO FORNITURA E POSA IN OPERA CON NOLEGGIO PERIODO 34 MESI (22+12 con eventuale proroga)</b>		
<b>A</b>	Fornitura e posa in opera con noleggio	Percentuale di ribasso 22,5%
A.1	NOLEGGIO	335.363,56 €
A.2	TRASPORTO E MONTAGGIO	31.000,00 €
A.3	SPESE ACCESSORIE MONTAGGIO/SMONTAGGIO	7.750,00 €

A.4	TRASPORTO E SMONTAGGIO	15.500,00 €
	<b>Totale Importo ribassato</b>	<b>389.613,56 €</b>
A.5	<b>ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>5.160,00 €</b>
	<b>Totale A)</b>	<b>394.773,56 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione Stazione Appaltante</b>	
B.1	IVA 22% SU A)	86.850,18 €
B.2	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE art. 45 DLgs 36/2023	10.157,74 €
B.3	CONTRIBUTO ANAC S.A.	410,00 €
B.4	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, REVISIONE PREZZI	63.841,60 €
	<b>Totale somme B)</b>	<b>161.259,52 €</b>
	<b>TOTALE A) + B)</b>	<b>556.033,08 €</b>

4. di comunicare le risultanze della predetta procedura tempestivamente e comunque entro il termine non superiore a cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione ai soggetti elencati all'articolo 90, comma 1, lettera b) e c) del D.lgs n. 36/2023 e s.m.i;
5. di precisare che, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere sottoscritto prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
6. di precisare altresì che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D.lgs n. 36/2023 e s.m.i;
7. di autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, sussistendo i presupposti di cui all'art. 17, comma 9, del Codice, in ragione delle necessità ed urgenza di garantire l'interesse pubblico all'operatività della struttura oggetto di fornitura e posa in opera con noleggio per l'inizio del nuovo anno scolastico;
8. di dare atto che l'affidamento è soggetto alla L. n. 136/2010 e s.m.i ai fini della tracciabilità finanziaria;
9. di impegnare la spesa complessiva dell'affidamento per la fornitura e posa in opera con noleggio di una struttura prefabbricata temporanea ad uso scolastico per il periodo di 22 mesi oltre eventuale proroga di 12 mesi come di seguito riportato:

ANNO 2025 a favore della ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni Srl per n. 4 mesi di noleggio, spese di trasporto e montaggio e spese accessorie correlate, e revisione prezzi per complessivi € 100.036,68, iva di legge compresa;

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	P.F. U	C.D .C.	Importo	Scadenza obbligazione (anno)
04	02	1	3	4021337	1.03.02.07.999	352	52.761,68 €	2025
04	02	1	3	4021318	1.03.02.13.003	352	37.820,00 €	2025
04	02	1	3	4021318	1.03.02.13.999	352	9.455,00 €	2025

ANNO 2025 per incentivi funzioni tecniche a favore di diversi dipendenti comunali per complessivi € 5.078,87;

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	P.F. U	C.D.C.	Importo	Scadenza obbligazione (anno)
04	02	1	3	4021337	1.03.02.07.999	352	5.078,87 €	2025

ANNO 2025 per imprevisti e accantonamenti per complessivi € 35.561,12, iva di legge compresa;

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	P.F. U	C.D.C.	Importo	Scadenza obbligazione (anno)
04	02	1	3	4021318	1.03.02.13.999	352	35.561,12 €	2025

ANNO 2025 € 410,00 per il pagamento del contributo a carico del Comune di Pordenone all'Autorità nazionale di vigilanza sui contratti pubblici come di seguito indicato:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	P.F. U	C.D.C.	Importo	Scadenza obbligazione (anno)
04	02	1	3	4021342	1.03.02.16.001	352	410,00 €	2025

ANNO 2026 a favore della ditta Prefabbricati Ferrocstruzioni Srl per n. 12 mesi di noleggio e variazione prezzi, per complessivi € 150.321,79, iva di legge compresa;

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	P.F. U	C.D.C.	Importo	Scadenza obbligazione (anno)
04	02	1	3	4021337	1.03.02.07.999	352	150.321,79 €	2026

ANNO 2027 per n. 12 mesi di noleggio (in caso di eventuale proroga), spese di smontaggio e trasporto, revisione prezzi, per complessivi € 172.379,39;

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	P.F. U	C.D.C.	Importo	Scadenza obbligazione (anno)
04	02	1	3	4021337	1.03.02.07.999	352	153.469,39 €	2027
04	02	1	3	4021318	1.03.02.13.003	352	18.910,00 €	2027

ANNO 2027 per imprevisti e accantonamenti per complessivi € 12.005,48, iva di legge compresa;

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	P.F. U	C.D.C.	Importo	Scadenza obbligazione (anno)
04	02	1	3	4021318	1.03.02.13.999	352	12.005,48 €	2027

ANNO 2027 per incentivi funzioni tecniche a favore di diversi dipendenti comunali per complessivi € 5.078,87;

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	P.F. U	C.D .C.	Importo	Scadenza obbligazione (anno)
04	02	1	3	4021337	1.03.02.07.999	352	5.078,87 €	2027

ANNO 2028 per n. 6 mesi di noleggio (in caso di eventuale proroga) e variazione prezzi, per complessivi € 75.160,89, iva di legge compresa;

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	P.F. U	C.D .C.	Importo	Scadenza obbligazione (anno)
04	02	1	3	4021337	1.03.02.07.999	352	75.160,89 €	2028

10. di dare atto che le spese sopra indicate relative agli anni 2025, 2026, 2027 sono previste nel Bilancio 2025-2027, mentre per l'anno 2028 verranno previsti appositi stanziamenti nel prossimo bilancio pluriennale.

11. di ridurre le seguenti prenotazioni di spesa:

- per € 91.878,89 € - impegno 2025/2613;
- per € 41.720,56 € - impegno 2026/406;
- per € 73.258,77 € - impegno 2027/164;
- per € 20.860,29 € - impegno 2028/38;

12. di dare atto che ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

13. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

### **DICHIARA**

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è lo scrivente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 01 luglio 2025

Il responsabile  
FLAVIA MARASTON

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARASTON FLAVIA

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 01/07/2025 16:51:21