



DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera 33.22 Edilizia pubblica - Manutenzioni straordinarie (CUP B58H20000420004) Intervento di manutenzione straordinaria coperture via Bertossi-IV lotto - Approvazione Perizia suppletiva di variante e Affidamento maggiori lavori alla ditta appaltatrice Vatamanu Coperture s.r.l. di Azzano Decimo (PN) - CIG 95627517C3 (Campione ex art. 52 comma 1)

N. det. 2024/27

N. cron. 305, in data 15/02/2024

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti i Decreti del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021, n. 23 del 24 marzo 2022 e n. 118 del 29 dicembre 2023, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000", esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, della nota integrativa e dei relativi allegati", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 407 del 22 dicembre 2023, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026", immediatamente esecutiva;

Vista la determinazione del Settore VII – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero cronologico 2727 del 28.10.2022, a firma del dirigente arch. Ivo Rinaldi, con la quale è stato conferito al sottoscritto arch. Guido Lutman, l'incarico di posizione organizzativa dell'Unità operativa complessa "Lavori pubblici e PNRR"; collocata presso il Settore VII "Opere Pubbliche e Gestione del Territorio", con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino 30 novembre 2026.

Presupposti di fatto

Premesso che:

- il programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Pordenone anni 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 20.12.2021 prevede per l'annualità 2022 una spesa di € 320.000,00 per la realizzazione dell'opera 33.22 Edilizia Pubblica Manutenzioni straordinarie, da finanziare con assunzione di mutuo e inserita, tra le altre, nel capitolo di spesa 01052273;
- all'opera 33.22 è stato attribuito il codice CUP n. B58H20000420004;
- con determinazione dirigenziale n. cron. 1306 del 7.06.2022 - successivamente aggiornata con determinazione n. cron. 2361 del 28.09.2022 - è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito dell'opera in oggetto l'ing. Primula Cantiello e costituito il gruppo di lavoro;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 214 del 25.08.2022 è stato approvato:
 - il progetto definitivo-esecutivo dell'opera 33.22 Edilizia pubblica – Manutenzioni straordinarie, riguardante anche l'intervento A.3 relativo alla manutenzione dei paramenti murari esterni dell'ex convento di San Francesco;
 - il quadro economico dell'opera che prevede un importo complessivo di € 320.000,00, così suddiviso:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		
A.1	SEDE MUNICIPALE: restauro orologio e paramento murario parte storica (facciata principale - quadrante orologio - meccanismo)	118.635,40 €	
A.1.1	paramento murario (di cui oneri sicurezza € 1.411,80)	51.464,80 €	
A.1.2	orologio (di cui oneri sicurezza € 710,60)	39.570,60 €	
A.1.3	ponteggi (di cui oneri sicurezza € 848,50)	27.600,00 €	
A.2	SEDE UFFICI VIA BERTOSSI: manutenzione straordinaria copertura via Bertossi (di cui oneri sicurezza € 10.909,21)	61.142,44 €	
A.3	EX CONVENTO SAN FRANCESCO: manutenzione dei paramenti murari esterni (di cui oneri sicurezza € 1.800,00)	39.090,00 €	
	Sommano A		218.867,84 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	spese tecniche A.1	19.032,01 €	
B.2	spese tecniche A.2	11.075,03 €	
B.3	spese tecniche A.3	1.864,40 €	
B.4	Incentivi RUP e gruppo di lavoro	4.454,10 €	
B.5.1	IVA 10% su A.1	11.863,54 €	
B.5.2	IVA 22% su A.2	13.451,34 €	
B.5.3	IVA 22% su A.3	8.599,80 €	
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	30.791,94 €	
B	Sommano B		101.132,16 €
A+B	TOTALE A+B		320.000,00 €

Considerato che:

- con determinazione n. cron. 1292, in data 07.06.2022 è stato affidato l'incarico avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione dei lavori nell'ambito dell'Opera 33.22 Edilizia Pubblica Manutenzioni straordinarie Intervento di manutenzione straordinaria coperture via Bertossi-IV lotto, all'ing. Mario Tedeschi dello Studio S.T.P. di Pordenone verso il corrispettivo di €

- 8.728,74 oltre alla cassa del 4% di € 349,15 pari all'imponibile di € 9.077,89 oltre all'IVA del 22% di € 1.997,14 corrispondenti a complessivi € 11.075,03, alle condizioni tutte della procedura condotta su e-Appalti Fvg cartella di gara_24413- RdO rfq_34723 e dei documenti ad essa allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 214/2022 del 25.08.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera 33.22 Edilizia pubblica – Manutenzioni straordinarie dell'importo complessivo di € 320.000,00, tra cui è incluso l'intervento A.2 - manutenzione straordinaria alle coperture dello stabile di via Bertossi - 4° lotto;
 - con determinazione n. cron. 626, del 13.03.2023 l'appalto dei lavori sopra descritti è stato affidato all'impresa VATAMANU Coperture s.r.l. (N Gara: 8865668 – CIG 95627517C3), con sede in via Piave n. 85, 33082 Azzano Decimo (PN) C.F./P.iva 01770140935, verso il corrispettivo, di € 47.510,59, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.909,21 ed all'IVA al 22% pari ad € 12.852,36, per complessivi € 71.272,16;
 - in data 08.01.2024 è stato stipulato in contratto d'appalto dei lavori in oggetto, registrato nel Registro delle Scritture Private in data 08/01/2024 con il numero di registrazione GEN-SP-0-0007198-P-P e sono stati consegnati i lavori come risulta dal verbale di consegna redatto in pari data;
 - in data 17/01/2024 con prot. n. 4185-A successivamente alla consegna ed inizio dei lavori, il D.L ha richiesto la formale autorizzazione a redigere una perizia suppletiva di variante in corso d'opera, che è stata successivamente autorizzata dal R.u.p. in data 25/01/2024 con prot. n. 6601-P, essendo motivata da esigenze volte a tutelare gli interessi dell'Ente Appaltante e dei cittadini e contemplata dall'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - con determinazione n. cron. 217 del 05.02.2024 è stata affidata la perizia suppletiva di variante ad integrazione dell'incarico affidato con determinazione n.cron. 1292 del 07.06.2022 esec. 08.06.2022 - CIG Y113662C24, all'ing. Mario Tedeschi dello studio S.T.P. ingg. Tedeschi A.e Piva P. SDF di Pordenone;

Precisato che l'intervento di € 320.000,00 è finanziato con mutuo assunto presso la Cassa Depositi e Prestiti (codice contratto 01/01.02/001.02 - Posizione N. 6212909) approvato con atto n. 214 del 25.08.2022, importo stanziato al capitolo 1052296 "Beni immobili: edilizia pubblica manutenzioni straordinarie", P.F.U. 2.02.01.09.999 "Beni immobili n.a.c.", C.C. 0800, vincolo 2022YM001;

Vista la nota del Responsabile unico del procedimento firmata digitalmente in data 12.02.2024 e conservata agli atti, della quale si riporta quanto segue:

[...] *"In data 09/02/2024 con prot. n° 10939 è stata trasmessa dal D.L. ing. Mario Tedeschi la variante in corso d'opera, composta dai seguenti elaborati:*

1. 00_PER_A_ELENCOELABORATI
2. 01_PER_A_Doc.A_Relazione di perizia
3. 02_PER_A_DOC.B_SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
4. 03_PER_A_DOC.C_ANALISI NUOVO PREZZO
5. 04_PER_A_Doc.D_Quadro economico comparativo
6. 05_PER_S_TAV.01_PLANIMETRIA DI CANTIERE

La presente variante, così come ampiamente descritto negli elaborati sopracitati, non comporta modifiche sostanziali al progetto, appare compatibile con le previsioni di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e prevede una maggiore spesa, in quanto l'utilizzo di detti mezzi speciali implica maggiori costi dovuti al nolo e alla modifica della gestione del cantiere, ma comporta un'accelerazione nell'esecuzione dei lavori con riduzione di 10 giorni naturali e consecutivi del tempo previsto contrattualmente, limitando ulteriormente i disagi per i cittadini residenti in prossimità del fabbricato, derivanti dalla presenza del cantiere.

L'esecuzione dei maggiori lavori, che avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto originario viene concordato il nuovo prezzo art. 5 "NP 01 ONERI PER SPOSTAMENTO CANTIERE", descritto nell'allegato "02_PER_A_DOC.B_SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI" riportante il prezzo a corpo Euro di € 5.815,18 (cinquemilaottocentoquindici/18), che sarà assoggettato al ribasso d'asta contrattuale offerto, pari al 5,42%.

La spesa derivante dall'introduzione della variante ammonta, al netto del ribasso d'asta, ad € 5.815,18 (cinquemilaottocentoquindici/18) da assoggettare al ribasso d'asta contrattuale offerto, pari al 5,42% così che risulta pari a € 5.500,00 l'importo complessivo netto dei maggiori lavori di perizia

[...]

In seguito alle variazioni previste nei lavori, i tempi di esecuzione sono aggiornati rispetto a quelli fissati contrattualmente per la riorganizzazione del cantiere e data la disponibilità manifestata dall'Appaltatore a comprimere le lavorazioni previste, cosicché il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene diminuito di giorni 10 (dieci) e il tempo previsto all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 60 (sessanta), viene rideterminando in giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori

[...]

Si approvano gli elaborati di perizia sopra decritti e, preso atto del ribasso offerto pari al 5,42%, si procede con l'affidamento dei maggiori lavori con integrazione dell'appalto già affidato con determinazione n. cron. 626, del 13.03.2023 per € 53.010,59 più oneri della sicurezza di € 10.909,21 che ammontano a complessivi € 63.919,80 oltre all'IVA 22% per un totale di € 77.982,15 all'impresa VATAMANU Coperture s.r.l. di Azzano Decimo (PN) (N Gara: 8865668 – CIG 95627517C3 C.F. e P.IVA 01770140935), con sede in Via Piave n. 85, 33082 Azzano Decimo (PN).

La maggiore spesa di € 5.500,00 oltre all'IVA 22% per un totale di € 6.710,00 trova copertura attingendo al capitolo 01052296 con esigibilità 2024, alla voce A.2 del quadro economico dell'opera e la conseguente modifica del quadro economico come di seguito riportato:

A	LAVORI A BASE D'ASTA	Cap.01052296
A.1	SEDE MUNICIPALE: restauro orologio e paramento murario parte storica (facciata principale - quadrante orologio - meccanismo)	117.671,34 €
A.1.1	paramento murario (di cui on. sic. € 1.411,80)	51.411,84 €
A.1.2	orologio (di cui on. sic. € 710,60)	38.793,40 €
A.1.3	ponteggi (di cui on. sic. € 819,50)	27.466,10 €
A.2	SEDE UFFICI VIA BERTOSSI: manutenzione straordinaria copertura via Bertossi (di cui on. sic. € 10.909,21)	63.919,80 €
A.3	EX CONVENTO SAN FRANCESCO: manutenzione dei paramenti murari esterni (di cui on. sic. € 1.800,00)	38.530,65 €
A	Sommano A	220.121,79 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	spese tecniche progetto restauro facciata e orologio (comprehensive di oneri IVA esente)	19.032,01 €
B.2	spese generali e tecniche - ing. Tedeschi (comprehensive di IVA e oneri)	11.709,43 €
B.3	spese generali e tecniche - arch. Tondat (comprehensive di oneri IVA esente)	1.864,40 €
B.4	incentivi Rup e gruppo di lavoro	4.377,36 €
B.5	spese tecniche relazione intervento su colonne (comprehensive di oneri e IVA)	2.918,24 €

B.6.1	IVA 10% su A.1.1 e A.1.2	9.020,52 €
B.6.2	IVA 22% su A.1.3	6.042,54 €
B.6.3	IVA 22% su A2	14.062,36 €
B.6.4	IVA 22% su A3	8.476,74 €
B.7	Imprevisti ed arrotondamenti	1.502,73 €
B.8	Contributo Autorità di vigilanza	60,00 €
B.9	Smontaggio e rimontaggio faretti HERA LUCE	403,68 €
B.10	Indagini su colonne in muratura - 4 EMME Service S.p.A.	1.171,20 €
B.11	Cerchiature colonne	7.425,00 €
B.12	Lavori complementari	6.600,00 €
B.13	Adattamento sfere orologio e rimozione campana	2.772,00 €
B.14	Lavori aggiuntivi intonaci San Francesco	2.440,00 €
B	Sommano B	99.878,21 €
A+B	TOTALE A+B	320.000,00 €

[...]

Preso atto che:

- i lavori previsti con la presente variante non alterano la natura generale del contratto e rientrano nei casi previsti dall'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, comportando una maggiore spesa di € 5.500,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 6.710,00,00 e un'accelerazione nell'esecuzione dei lavori con riduzione di 10 giorni naturali e consecutivi del tempo previsto contrattualmente;
- l'importo aggiornato di contratto, che risulta essere pari a € 77.982,15 - di cui € 53.010,59 per lavori ed € 10.909,21 per oneri della sicurezza -, rientrano pertanto nei limiti massimi fissati dalla normativa di riferimento;
- per effetto delle diverse modalità di esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva e per la compressione delle fasi lavorative, il termine per l'ultimazione dei lavori, originariamente previsto dal contratto in giorni 60 (sessanta) viene ridotto di 10 (dieci) giorni, per un totale complessivo di giorni 50 (cinquanta);
- l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi è stato sottoscritto digitalmente in data 05.02.2024 dal D.L. ing. Mario Tedeschi e in data 09.02.2024 dall'impresa Vatamanu Coperture s.r.l. e comprende un nuovo prezzo (Allegato 02: art.5 "NP 01 ONERI PER SPOSTAMENTO CANTIERE") riportante il prezzo a corpo di € 5.815,18 che sarà assoggettato al ribasso d'asta contrattuale offerto, pari al 5,42% oltre iva al 22%;

Ritenuto di aggiornare il quadro economico dell'opera come in premessa riportato;

Rilevato che sono stati acquisiti d'ufficio:

- dell'impresa Vatamanu Coperture s.r.l.:
 - il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line, acquisto tramite consultazione della piattaforma dedicata (protocollo INAIL_42446020), richiesta del 13.02.2024 con scadenza validità 12.06.2024;
 - la verifica ANAC, eseguita in data 13.02.2024 dalla quale non risultano individuate annotazioni riservate;
- dell'ing. Mario Tedeschi:
 - il documento di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA n.0169611 del 01.02.2024 validità quattro mesi;

- la verifica ANAC, eseguita in data 01.02.2024 dalla quale non risultano individuate annotazioni riservate;

Presupposti di diritto

Richiamati:

- l'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'articolo 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;

Motivazione

Ritenuto pertanto:

- di approvare gli elaborati di perizia suppletiva di variante in corso d'opera, citati in premessa predisposti dal direttore dei lavori ing. Mario Tedeschi dello studio S.T.P. ingg. Tedeschi A.e Piva P. di Pordenone CF/P.iva 00595100934, relativi dell'opera 33.22 Edilizia pubblica - Manutenzioni straordinarie (CUP B58H20000420004) Intervento di manutenzione straordinaria coperture via Bertossi-IV lotto;
- che i lavori di variante rientrano nei limiti prescritti dallo stesso art. 106, comma 2 del d.lgs. 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni;
- di affidare all'impresa appaltatrice delle opere, Vatamanu Coperture s.r.l. di Azzano Decimo (PN) (N Gara: 8865668 – CIG 95627517C3 C.F./P.IVA 01770140935) i maggiori lavori aumentando l'affidamento di € 5.500,00, oltre all'IVA del 22%, alle condizioni tutte del contratto stipulato tramite scrittura privata e registrato il 08.01.2024 nel Repertorio delle Scritture Private di questo Ente con il seguente numero di registrazione: GEN-SP-0-0007198-P-P, nonché dell'Atto di sottomissione che contiene un nuovo prezzo, che vanno approvati, documenti sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori;
- di precisare che il termine di esecuzione delle opere viene ridotto complessivamente di giorni 10 (dieci) pari a complessivi 50 (cinquanta) giorni utili naturali e continuativi per dare finiti i lavori;
- di impegnare la spesa complessiva di € 6.710,00 nelle voci A.2 e B.6.3 del quadro economico dell'opera come sopra aggiornato e iscritta al capitolo di spesa 01052296;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fare propria la sopra illustrata proposta del funzionario tecnico responsabile unico del procedimento dell'opera n. 33.22 "Edilizia Pubblica - Manutenzioni straordinarie CUP B58H20000420004 Intervento di manutenzione straordinaria coperture via Bertossi-IV lotto", datata 12.02.2024 e conservata agli atti;

2. di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 2 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., la variante in corso d'opera dell'opera in argomento n. 33.22 CUP B58H20000420004, composta dai seguenti elaborati, firmati digitalmente ed allegati al presente atto quale parte integrante:
 1. 00_PER_A_ELENCOELABORATI
 2. 01_PER_A_Doc.A_Relazione di perizia
 3. 02_PER_A_DOC.B_SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
 4. 03_PER_A_DOC.C_ANALISI NUOVO PREZZO
 5. 04_PER_A_Doc.D_Quadro economico comparativo
 6. 05_PER_S_TAV.01_PLANIMETRIA DI CANTIERE
3. di approvare altresì il nuovo quadro economico di perizia così come aggiornato dal Responsabile Unico del Procedimento, dell'importo complessivo invariato di € 320.000,00, come in premessa suddiviso;
4. di affidare all'impresa appaltatrice delle opere, Vatamanu Coperture s.r.l. di Azzano Decimo (PN) (N Gara: 8865668 – CIG 95627517C3 C.F./P.IVA 01770140935) i maggiori lavori aumentando l'affidamento di € 5.500,00, oltre all'IVA al 22%, alle condizioni tutte del contratto stipulato tramite scrittura privata e registrato il 08.01.2024 nel Repertorio delle Scritture Private di questo Ente con il seguente numero di registrazione: GEN-SP-0-0007198-P-P, nonché dell'Atto di sottomissione che contiene un nuovo prezzo che vanno approvati, documenti sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori;
5. di precisare che per effetto dell'esecuzione dei lavori della presente perizia di variante, il termine per l'ultimazione dei lavori, viene ridotto con la presente perizia di giorni 10 (dieci) pertanto un totale di 50 (cinquanta) giorni utili naturali e continuativi per dare finiti i lavori;
6. di impegnare la spesa complessiva di € 6.710,00 a favore dell'impresa Vatamanu Coperture s.r.l., che trova copertura alle voci A.2 e B.6.3 del quadro economico sopra riportato, come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggreg.	Capitolo	Scadenza obbligazione
01	05	2	02	1052296 <i>"Beni Immobili: Edilizia pubblica – manutenzioni straordinarie"</i> P.F.U. 2.02.01.09.999 "Beni immobili n.a.c." C.C. 0800 "Servizi Tecnici" Vincolo 2022YM001 mutui assunti 2022	2024 imp.870 € 4.377,36 imp. 871 € 2.332,64

7. di precisare che l'opera 33.22 Edilizia Pubblica Manutenzioni straordinarie CUP B58H20000420004, di complessivi € 320.000,00 trova copertura nel bilancio dell'Ente al capitolo 01052296 "Beni immobili: Edilizia pubblica – manutenzioni straordinarie", P.F.U. 2.02.01.09.999 "Beni immobili n.a.c.", Centro di Costo 0800 "Servizi Tecnici", vincolo 2022YM001 ed è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti - codice contratto 01/01.02/001.02 - Posizione N. 6212909 - approvato con atto n. 214 del 25.08.2022;
8. di precisare altresì che:
 - in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023, si procederà ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
 - ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

- l'affidamento è soggetto alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità finanziaria e rispetta le prescrizioni di cui alla legge n. 108/2021;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune di Pordenone dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e di cui all'articolo 16 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Si precisa che il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è il sottoscritto.

La presente determinazione viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

PC/ra

Pordenone, 15 febbraio 2024

Il responsabile
GUIDO LUTMAN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN GUIDO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 15/02/2024 11:10:33