



Comune di Pordenone



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 57.21 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”- “Via San Quirino, Area prefabbricati. Riqualificazione di un’area degradata mediante realizzazione di un nuovo parcheggio - C.U.P. B51B21001330001. Approvazione 2^a modifica del contratto per redazione variante in corso d’opera e integrazione dell’impegno di spesa per incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori affidato all’ing. Roberto Egidi (C.I.G. 9486641FCB). Annullamento determinazione numero cronologico 2080 del 02.09.2024.

N. det. 2024/138

N. cron. 2117, in data 05/09/2024

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti i Decreti del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021, n. 23 del 24 marzo 2022 e n. 118 del 29 dicembre 2023, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;

Visto il decreto del Vicesindaco Reggente n. 78 del 19 luglio 2024;

Viste:

- la determinazione numero cronologico 3042 del 25 novembre, successivamente integrata con determinazione numero cronologico 3195 del 30 novembre 2022, con la quale è stato conferito all’ing. Giovanni Spartà, l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità operativa complessa “Difesa del suolo e Mobilità urbana” collocata presso il Settore VII “Opere pubbliche e Gestione del territorio” con decorrenza dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;
- la determinazione numero cronologico 3577 del 30 dicembre 2022 che approva la microstruttura del Settore VII “Opere pubbliche e Gestione del territorio”, disciplina il vicariato delle Posizioni Organizzative e individua il sottoscritto quale sostituto dell’ing. Giovanni Spartà;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000”, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, della nota integrativa e dei relativi allegati", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 407 del 22 dicembre 2023, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026", esecutiva ai sensi di legge.

Presupposti di fatto

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 103/2021 del 29.04.2021 è stato adottato l'aggiornamento n. 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e, altresì, sono stati approvati i relativi studi di fattibilità e di fattibilità tecnico economica;
- tra gli interventi inseriti vi è anche l'intervento denominato: "OP. 57.21 – Rigenerazione con riqualificazione attraverso demolizione prefabbricati e realizzazione area di sosta in via San Quirino" con quadro economico di complessivi € 400.000,00;
- l'intervento in parola è stato, altresì, inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 per complessivi € 400.000,00 con la seguente denominazione: "OP. 57.21 – Rigenerazione con riqualificazione attraverso demolizione prefabbricati e realizzazione area di sosta in via San Quirino", come da deliberazione del Consiglio comunale n. 64/2021 del 20 dicembre 2021 con oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, della nota integrativa e dei relativi allegati";
- l'intervento in parola è stato, altresì, riproposto nel successivo Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 19.12.2022, sempre dell'importo di quadro economico pari ad € 400.000,00;
- con l'approvazione del sopra citato Programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025, sono state modificate le denominazioni di taluni interventi finanziati nell'ambito della Rigenerazione urbana P.N.R.R., presenti nel programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e riproposti nel programma di cui trattasi, al fine di uniformarle con le denominazioni presenti negli atti ministeriali; il titolo dell'intervento è stato modificato come segue: "Via San Quirino, Area prefabbricati. Riqualificazione di un'area degradata mediante realizzazione di un nuovo parcheggio";
- per l'intervento in parola è stato acquisito il seguente C.U.P.: B51B21001330001;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ai sensi del quale sono assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, recante "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale";
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- la domanda presentata in data 01 giugno 2021 dal Comune di Pordenone nell'ambito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 per una serie di interventi tra i quali quello in parola così denominato "VIA SAN QUIRINO, AREA PREFABBRICATI*VIA SAN QUIRINO*RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DEGRADATA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO (CUP B51B21001330001)", del costo complessivo € 400.000,00 dei quali per € 381.310,00 è stato previsto il finanziamento mediante il contributo in parola ed € 18.690,00 cofinanziati dal Comune;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il disposto di cui all'art. 28, comma 1 del Decreto-legge 1° marzo 2022, con il quale è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L. 160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- il decreto 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana (PNRR – M5.C2 – Investimento 2.1), che, sulla base delle ulteriori risorse stanziati dall'articolo 28 del decreto legge 1° marzo 2022, ha finanziato le opere ammesse e non finanziate con il decreto interministeriale del 30 dicembre 2021; il decreto, oltre ad ammettere a contributo le opere precedentemente escluse, sostituisce le disposizioni del precedente decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 in merito alle modalità di rendicontazione e monitoraggio e all'esigibilità del contributo in questione;
- l'atto di adesione e d'obbligo sottoscritto dal Sindaco del Comune di Pordenone e trasmesso nei termini e secondo le modalità prescritte dall'articolo 9 del citato decreto 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto:
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"
ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO "VIA SAN QUIRINO, AREA PREFABBRICATI*VIA SAN QUIRINO *RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DEGRADATA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO" (CUP B51B21001330001);
- la proroga del termine di aggiudicazione dei lavori al 30.09.2023 concessa, su istanza del Comune di Pordenone, dal Ministero dell'Interno con nota a firma del Direttore Centrale per la Finanza Locale in data 08.05.2023, che modifica i termini previsti dall'atto di adesione e d'obbligo;

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 121/2023 del 04.05.2023, ratificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 31/2023 del 22.05.2023, è stato disposto l'ulteriore cofinanziamento dell'opera con fondi propri per € 260.000,00 per fronteggiare l'incremento dei costi dei materiali riscontrato con l'applicazione del prezzario FVG 2023;

- con deliberazione n. 130/2023 del 04.05.2023 la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera 57.21 dell'importo complessivo ridefinito in € 660.000,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 27.07.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, confermando l'importo di spesa di quadro economico per complessivi € 660.000,00;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 344/2023 del 23.11.2023 si è provveduto a rideterminare il quadro economico dell'opera in parola in complessivi € 675.000,00, con incremento, quindi, di € 15.000,00 per consentire la realizzazione delle maggiori lavorazioni nelle somme B del quadro economico di spesa alla voce B1 "Lavori in economia";

Ricordato, altresì, che:

- con determinazione numero cronologico 1557 del 07.07.2022 l'arch. Elena Vida è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in oggetto ed è stato, inoltre, costituito il gruppo di lavoro;
- con determinazione numero cronologico 109 del 19.01.2024 si è provveduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento nominando quale nuovo R.U.P. l'arch. Isabella Sist, dipendente di questo Ente;

Rilevato che:

- con determinazione numero cronologico 2196 del 24.08.2023 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 per l'appalto dei lavori;
- con determinazione numero cronologico 2529 del 28.09.2023 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta Ghiaie Ponte Rosso s.r.l. (codice fiscale 02242040265 e partita IVA 00624480935), verso il corrispettivo di € 407.607,72, oltre all'IVA di legge pari ad € 46.117,76, e così complessivi € 453.725,48 (C.I.G. A00743FEB6);
- a seguito di assegnazione, per l'opera in parola, del contributo di € 108.625,00 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili (altresì detto FOI), con determinazione numero cronologico 3333 del 04.12.2023 si è provveduto alla rettifica degli impegni di spesa relativi all'affidamento dei lavori aggiudicati alla ditta Ghiaie Ponte Rosso s.r.l. (codice fiscale 02242040265 e partita IVA 00624480935);
- in data 19.12.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra il Comune di Pordenone e la ditta appaltatrice Ghiaie Ponte Rosso s.r.l. (codice fiscale 02242040265 e partita IVA 00624480935) ed inserito nel registro delle scritture private dell'Ente al n. GEN-SP-0-0007135-P-P in data 20.12.2023;
- in data 05.02.2024 si è proceduto alla consegna lavori come risulta da verbale conservato agli atti;
- con determinazione numero cronologico 1211 del 23.05.2024 è stata concessa alla ditta appaltatrice Ghiaie Ponte Rosso s.r.l. (codice fiscale 02242040265 e partita IVA 00624480935) una proroga di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per la conclusione dei lavori in parola, di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 19.12.2023 tra il Comune di Pordenone e l'impresa aggiudicataria e inserito nel registro delle scritture private dell'Ente al n. GEN-SP-0-0007135-P-P in data 20.12.2023, dando altresì atto che in forza della proroga il nuovo termine di ultimazione lavori risulta il giorno 02.09.2024;
- con determinazione numero cronologico 2030 del 23.08.2024 è stata concessa alla ditta appaltatrice Ghiaie Ponte Rosso s.r.l. (codice fiscale 02242040265 e partita IVA 00624480935) una ulteriore proroga di 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi per la conclusione dei lavori in parola, in forza dellaquale il nuovo termine di ultimazione lavori risulta il giorno 27.09.2024;

Richiamate, infine, le determinazioni:

- numero cronologico 3099 del 28.11.2022 con la quale è stato affidato all'ing. Roberto Egidi (partita IVA 01582380935) l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione

definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori dell'opera n. 57.21 "Via San Quirino, Area prefabbricati. Riqualificazione di un'area degradata mediante realizzazione di un nuovo parcheggio" (C.U.P. B51B21001330001) – C.I.G. 9486641FCB;

- numero cronologico 1973 del 27.07.2023 con la quale è stata approvata la I^a modifica al contratto derivante dalla determinazione numero cronologico 3099 del 28.11.2022, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riconoscendo all'ing. Roberto Egidi (partita IVA 01582380935) l'integrazione delle competenze per le attività professionali in ragione della clausola di revisione riportata all'art.11.6 del Capitolato tecnico prestazionale del servizio in parola;
- numero cronologico 719 del 27.03.2024 con la quale il quadro economico dell'opera, da ultimo, è stato aggiornato come segue:

A	LAVORI E SERVIZI A BASE D'ASTA	
A1	Lavori in sedime	€ 355.466,13
A2	Oneri per smaltimento amianto	€ 44.641,59
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.500,00
	Totale somme A	€ 407.607,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1	Lavori in economia, previsti in progetto	€ 32.081,33
B2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 6.110,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 111,96
B4	Imprevisti	€ 4.802,99
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B6	Accantonamento di cui all'art 113, commi 3 e 4 (incentivi)	€ 9.369,04
B7	Per spese di cui agli artt. 90, comma 5 e 92, comma 7-bis (spese tecniche netto IVA e prev.)	€ 73.827,34
B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 0,00
B9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 250,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€ 2.000,00
B12	Iva, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 69.127,33
B13	Altro (Economie da ribasso d'asta)	€ 69.712,29
	B13.1 Ribasso su B7 + B12	€ 1.937,94
	B13.2 Ribasso su A + B12	€ 67.263,59
	B13.3 Ribasso su B1 + B12	€ 191,53
	B.13.4 Ribasso su B7 + B12	€ 319,23
	Totale somme a disposizione B	€ 267.392,28
C	SPESA TOTALE	
	(A+B)	€ 675.000,00

Richiamati i contenuti della relazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento, firmata digitalmente in data 30.08.2024 e conservata agli atti, dalla quale si evince quanto segue:

“(…omissis)

con nota assunta al protocollo al numero 48340/A in data 16.06.2024 il direttore dei lavori ing. Roberto Egidi ha chiesto l'autorizzazione per la redazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, relativa all'opera "Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana". Opera n. 57.21 "Via San Quirino, Area prefabbricati. Riqualificazione di un'area degradata mediante realizzazione di un nuovo parcheggio" (C.U.P. B51B21001330001) adducendo le seguenti motivazioni:

“ ...

- considerato che, dopo la consegna dei lavori e durante le operazioni di demolizione delle fondazioni della struttura prefabbricata esistente è stata riscontrata la presenza di una fondazione avente caratteristiche geometriche differenti rispetto a quanto desumibile sino alla loro messa in luce conseguente la demolizione della sovrastruttura;
- considerato inoltre che, anche nell'area antistante l'accesso est della struttura oggetto di demolizione è stata riscontrata, sotto la sede asfaltata esistente, la presenza di una soletta in c.a. che interferisce con le opere in progetto e che non era anch'essa rilevabile se non dopo l'avvio delle demolizioni;
- considerato che tali circostanze determinano la necessità di una rimodulazione delle quantità previste in progetto, con conseguente rimodulazione della spesa e che ali oneri potranno trovare copertura in una rimodulazione del quadro economico e nell'utilizzo delle economie di gara;
- ravvisata quindi l'opportunità di procedere alla redazione di una Variante in corso d'Opera, la cui fattispecie rientra in quanto previsto all'art 106 comma 1-c del DL 50/2016, ovvero determinate da "circostanze impreviste e imprevedibili" e che le modifica progettuale proposta "non altera la natura generale del contratto..."

con nota assunta al protocollo al numero 52467/P in data 26.06.2024 il Responsabile unico del progetto ha autorizzato l'ing. Roberto Egidi, in qualità di direttore dei lavori, alla redazione della perizia;

è stato chiesto all'ing. Roberto Egidi, in qualità di Direttore dei Lavori, la quantificazione delle competenze professionali per lo svolgimento della prestazione in parola nonché per le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori per gli interventi di perizia, ai fini dell'adeguamento dell'onorario professionale spettante allo stesso relativamente all'incarico affidato con determinazione n. cronologico 3099 del 28.11.2022.

Visto il preventivo di parcella presentato in data 22.08.2024 (Prot. n.67937-A) dall'ing. Roberto Egidi di Porcia (PN), in Via Trentino n. 21, partita IVA 01582380935, dell'importo di € 5.931,52 comprensiva di contributo 4% e IVA al 22%.

Considerato che la spesa trova copertura nelle somme a disposizione alla voce B.13 "Altro (Economie da ribasso d'asta)" e B13.2 Ribasso su A.

Si propone pertanto di affidare la redazione della perizia succitata all'ing. Roberto Egidi per l'importo complessivo di € 5.931,52 e di aggiornare il quadro economico di conseguenza.

(...omissis)"

Considerato che:

- con la sopra citata nota del 30.08.2024 il Responsabile Unico del Procedimento propone di affidare la redazione della variante in corso d'opera;
- il preventivo di parcella presentato dal professionista ammonta a complessivi € 4.920,95 al quale è stato applicato lo sconto del 5% presentato in sede di gara, pertanto l'importo delle competenze professionali dovute all'ing. Roberto Egidi ammontano ad € 4.674,90 oltre a € 187,00 per oneri previdenziali ed € 1.069,62 per IVA 22%, quindi a complessivi € 5.931,52 (C.I.G. 9486641FCB);
- la suddetta integrazione all'incarico affidato all'ing. Roberto Egidi trova copertura nel quadro economico modificato come segue:

A LAVORI E SERVIZI A BASE D'ASTA		
A1	Lavori in sedime	€ 355.466,13
A2	Oneri per smaltimento amianto	€ 44.641,59
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.500,00

Totale somme A		€ 407.607,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1	Lavori in economia, previsti in progetto	€ 32.081,33
B2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 6.110,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 111,96
B4	Imprevisti	€ 4.802,99
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B6	Accantonamento di cui all'art 113, commi 3 e 4 (incentivi)	€ 9.369,04
B7	Per spese di cui agli artt. 90, comma 5 e 92, comma 7-bis (spese tecniche netto IVA e prev.)	€ 78.502,24
B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 0,00
B9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 250,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€ 2.000,00
B12	Iva, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 70.383,95
B13	Altro (Economie da ribasso d'asta)	€ 63.780,77
	B13.1 Ribasso su B7 + B12	€ 1.937,94
	B13.2 Ribasso su A + B12	€ 61.332,07
	B13.3 Ribasso su B1 + B12	€ 191,53
	B.13.4 Ribasso su B7 + B12	€ 319,23
Totale somme a disposizione B		€ 267.392,28
C	SPESA TOTALE	
	(A+B)	€ 675.000,00

Richiamato l'articolo 106 "*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ed in particolare il comma 1, lettera c) che consente la modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento quando la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e la modifica del contratto non altera la natura generale del contratto;

Dato atto che, nell'ambito della procedura telematica dell'originario affidamento del servizio - richiesta di offerta RDO (rfq_40748) di eAppaltiFVG, sono stati acquisiti il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) nonché le ulteriori dichiarazioni complementari al DGUE, contenenti le dichiarazioni rese dal professionista ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i. in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che la spesa complessiva del quadro economico dell'opera di € 675.000,00 risulta così finanziata:

- per € 343.179,00 dal fondo Next Generation Eu - Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" di cui al Decreto 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana, stanziato al Capitolo 10522219 – vincolo YR146;
- per € 38.131,00 finanziato con avanzo vincolato derivante da trasferimenti PNRR, corrispondente all'anticipo del 10% del contributo PNRR, ricevuto nel 2022, relativo alle opere di "Rigenerazione urbana", stanziato al Capitolo 10522219 – vincolo YR146;
- per € 108.625,00 dal FOI - Fondo per l'avvio di opere indifferibili assegnato con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 187 del 11.08.2023, stanziato al Capitolo 10522219 – vincolo YR212;

- per € 166.375,00 con fondi propri dell'Amministrazione Comunale stanziati al capitolo 10522228 vincolo YA12;
- per € 18.690,00 con fondi propri dell'Amministrazione Comunale stanziati al capitolo 1062241 – vincolo YR172;

Precisato che la spesa integrativa, di importo complessivo pari ad € 5.931,52, trova copertura come segue:

- per € 4.305,10 al capitolo 10522219 – vincolo YR146 – contributo PNRR;
- per € 1.626,42 al capitolo 10522228 – vincolo YA12 – avanzo non vincolato;

Richiamati gli obblighi posti in capo al Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in parola derivanti dal Protocollo d'Intesa approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35/2023 del 17.02.2023 e stipulato in data 18.02.2023 tra il Comune di Pordenone e il locale Comando della Guardia di Finanza;

Ritenuto, infine, di annullare la determinazione numero cronologico 2080 del 02.09.2024, avente medesimo oggetto del presente atto ma priva di esecutività, in cui per mero errore materiale è stata inserita una errata suddivisione della spesa tra i due capitoli di spesa individuati a copertura dell'opera.

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni che reca "Codice dei contratti pubblici", con particolare riferimento all'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 e modificato dalla L. 108/2021;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 192 in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 che reca "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Motivazione

Constatata la necessità di integrare l'incarico all'ing. Roberto Egidi per la redazione della variante in corso d'opera dell'opera 57.21, in ragione delle sopravvenute circostanze impreviste e imprevedibili durante l'esecuzione dei lavori;

Ritenuto pertanto:

- di aggiornare il quadro economico come riportato nelle premesse;
- di approvare la 2^a modifica al contratto per il servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori affidato all'ing. Roberto Egidi (C.I.G. 9486641FCB);
- di affidare all'ing. Roberto Egidi con studio a Porcia (PN) in Via Trentino n. 21, partita IVA 01582380935 la redazione della variante in corso d'opera per € 4.674,90 oltre a € 187,00 per oneri previdenziali ed € 1.069,62 per IVA 22%, quindi a complessivi € 5.931,52 (C.I.G. 9486641FCB);

- di impegnare la spesa integrativa di € 5.931,52 come segue:
 - ❖ € 4.305,10 al capitolo 10522219 – vincolo YR146 – contributo PNRR;
 - ❖ € 1.626,42 al capitolo 10522228 – vincolo YA12 – avanzo non vincolato;

Richiamati gli obblighi posti in capo al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Isabella Sist, derivanti dal Protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17 febbraio 2022 e stipulato in data 18 febbraio 2022 tra il Comune di Pordenone e il locale Comando della Guardia di Finanza;

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni.

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di annullare la determinazione numero cronologico 2080 del 02.09.2024, avente medesimo oggetto del presente atto ma priva di esecutività, in cui per mero errore materiale è stata inserita una errata suddivisione della spesa tra i due capitoli di spesa individuati a copertura dell'opera;
2. di approvare la 2^a modifica al contratto per il servizio di di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori affidato all'ing. Roberto Egidi (C.I.G. 9486641FCB) nell'ambito dell'opera n. 57.21 "Via San Quirino, Area prefabbricati. Riqualficazione di un'area degradata mediante realizzazione di un nuovo parcheggio";
3. di aggiornare il quadro economico come segue:

A LAVORI E SERVIZI A BASE D'ASTA		
A1	Lavori in sedime	€ 355.466,13
A2	Oneri per smaltimento amianto	€ 44.641,59
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.500,00
Totale somme A		€ 407.607,72
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Lavori in economia, previsti in progetto	€ 32.081,33
B2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 6.110,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 111,96
B4	Imprevisti	€ 4.802,99
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B6	Accantonamento di cui all'art 113, commi 3 e 4 (incentivi)	€ 9.369,04

B7	Per spese di cui agli artt. 90, comma 5 e 92, comma 7-bis (spese tecniche netto IVA e prev.)	€ 78.502,24
B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 0,00
B9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 250,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€ 2.000,00
B12	Iva, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 70.383,95
B13	Altro (Economie da ribasso d'asta)	€ 63.780,77
	B13.1 Ribasso su B7 + B12	€ 1.937,94
	B13.2 Ribasso su A + B12	€ 61.332,07
	B13.3 Ribasso su B1 + B12	€ 191,53
	B.13.4 Ribasso su B7 + B12	€ 319,23
	Totale somme a disposizione B	€ 267.392,28
C	SPESA TOTALE (A+B)	€ 675.000,00

4. di affidare all'ing. Roberto Egidi con studio a Porcia (PN) in Via Trentino n. 21, partita IVA 01582380935 la redazione della variante in corso d'opera per € 4.674,90 oltre a € 187,00 per oneri previdenziali ed € 1.069,62 per IVA 22%, quindi a complessivi € 5.931,52 (C.I.G. 9486641FCB);

5. di impegnare la spesa integrativa di **€ 5.931,52** con imputazione della stessa come segue:

	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Prenotazione	Scadenza obbligo azione (anno)
€ 4.305,10	10	05	2	02	10522219 "Beni immobili: rigenerazione con attraverso demolizione prefabbricati e realizzazione area di sosta in via San Quirino - PNRR - M5C2 inv2.1 - Rigenerazione urbana - CUP B51B21001330001" P.F.U. 2.02.01.09.012 vincolo YR146	2024/556	2024
€ 1.626,42	10	05	2	02	10522228 "Beni immobili: rigenerazione con riqualificazione attraverso demolizione prefabbricati e realizzazione area di sosta Via San Quirino - PNRR - M5C2 Inv 2.1 - Rigenerazione urbana - cofinanziamento - CUP B51B21001330001" P.F.U. 2.02.01.09.12 Vincolo YA12	2024/612	2024

6. di precisare che:

- ❖ la spesa di € 4.305,10 è finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, accertato al capitolo di entrata 42010203 nell'annualità 2024 e che rispetta le prescrizioni di cui alla legge 108/2021 e sarà soggetto all'applicazione del Protocollo d'Intesa stipulato tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comandante della Guardia di Finanza richiamato in premessa;
- ❖ la spesa di € 1.626,42 è finanziata con avanzo non vincolato in conto competenza 2024;

7. di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite al quadro economico nel suo complesso è quella riportata nell'Allegato 1;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è l'arch. Isabella Sist;

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 05 settembre 2024

Il responsabile
TIZIANO DEL MESTRE

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL MESTRE TIZIANO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 05/09/2024 10:52:17



**- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA -**

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 57.21 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”- “Via San Quirino, Area prefabbricati. Riqualificazione di un’area degradata mediante realizzazione di un nuovo parcheggio - C.U.P. B51B21001330001. Approvazione 2^ modifica del contratto per redazione variante in corso d’opera e integrazione dell’impegno di spesa per incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori affidato all’ing. Roberto Egidi (C.I.G. 9486641FCB). Annullamento determinazione numero cronologico 2080 del 02.09.2024.

N. det. 2024//138

N. cron. 2117, in data 05/09/2024

Esecutiva in data 05/09/2024

**AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO
DI REGOLARITÀ CONTABILE**

E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**



Comune di Pordenone

MICHELE BORTOLUSSI



COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2024	556	05/12/2023	38.131,00

Oggetto: **Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Q.E. - (PNRR) NEXT GENERATIONEU - MISS. 5 COMP. 2 INV. 2.1 - PRENOTAZIONE PER OPERA 57.21 VIA SAN QUIRINO, AREA PREFABB. - RIQUALIF. AREA DEGRADATA MEDIANTE REALIZZ. NUOVO PARCHEGGIO - (EX IMP. 2023/283)**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Provvedimento: Protocollo interno

CIG:

CUP: B51B21001330001

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 10522219 - BENI IMMOBILI: RIGENERAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSO DEMOLIZIONE PREFABBRICATI E REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA VIA SAN QUIRINO - PNRR - M5C2 INV 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - CUP B51B21001330001 - MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
Programma 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
III livello p.f. 01 - Beni materiali
IV livello p.f. 09 - Beni immobili
V livello p.f. 012 - Infrastrutture stradali

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	1	04/09/2024	4.305,10

Oggetto: **Q.E. - (PNRR) NEXT GENERATIONEU - MISS. 5 COMP. 2 INV. 2.1 - PRENOTAZIONE PER OPERA 57.21 VIA SAN QUIRINO, AREA PREFABB. - RIQUALIF. AREA DEGRADATA MEDIANTE REALIZZ. NUOVO PARCHEGGIO - AFF.TO INC. DELLA REDAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA P.E. 5.931,52**

Beneficiario: **EGIDI ROBERTO (715937)**

C/F GDERT70B11H657D P.iva 01582380935



Comune di Pordenone

VIA COLOMBERA,1/b - 33080 PORCIA

Determina Impegno n. 2080 / 2024, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG: 9486641FCB

CUP: B51B21001330001

Lì, 04/09/2024



COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2024	612	05/12/2023	146.934,68

Oggetto: **Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Q.E. - (PNRR) NEXT GENERATIONEU - MISS. 5 COMP. 2 INV. 2.1 - PRENOTAZIONE PER OPERA 57.21 VIA SAN QUIRINO, AREA PREFABB. - RIQUALIF. AREA DEGRADATA MEDIANTE REALIZZ. NUOVO PARCHEGGIO - CUP B51B21001330001**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Provvedimento: Delibera di giunta n. 13 / 2023

CIG: A00743FEB6

CUP: B51B21001330001

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 10522228 - BENI IMMOBILI: RIGENERAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSO DEMOLIZIONE PREFABBRICATI E REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA VIA SAN QUIRINO - PNRR - M5C2 INV 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - COFINANZIAMENTO - CUP B51B21001330001 - MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
Programma 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
III livello p.f. 01 - Beni materiali
IV livello p.f. 09 - Beni immobili
V livello p.f. 012 - Infrastrutture stradali

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	7	04/09/2024	1.626,42



Comune di Pordenone

Oggetto: **Q.E. - (PNRR) NEXT GENERATIONEU - MISS. 5 COMP. 2 INV. 2.1 - PRENOTAZIONE PER OPERA 57.21 VIA SAN QUIRINO, AREA PREFABB. - RIQUALIF. AREA DEGRADATA MEDIANTE REALIZZ. NUOVO PARCHEGGIO - AFF.TO INC. DELLA REDAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA P.E. 5.931,52**

Beneficiario: **EGIDI ROBERTO (715937)**

C/F GDERRT70B11H657D P.iva 01582380935

VIA COLOMBERA,1/b - 33080 PORCIA

Determina Impegno n. 2080 / 2024, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG: A00743FEB6

CUP: B51B21001330001

Lì, 04/09/2024

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BORTOLUSSI MICHELE

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 05/09/2024 17:25:52