



Comune di Pordenone

- SETTORE VIII AMBIENTE -
- SETTORE VIII AMBIENTE -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 1° giugno 2016. Progetto denominato "C1 Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli, San Giuliano, Codafora (articolo 4, comma 3 lettera c)" del progetto complessivo denominato "i20aPN" di cui alla convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (opera 52.18 - C.U.P. B52H17000200006). Approvazione 1^ modifica del contratto e di variante in corso d'opera e integrazione impegno di spesa per incarico di redazione variante in corso d'opera all'individuato R.T.P. (C.I.G. 7402320BB2) e affidamento servizio alla società e-Distribuzione S.p.A. (C.I.G. Z333DB2EC8).

N. det. 2023/11

N. cron. 3534, in data 13/12/2023

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il decreto del Sindaco n. 22 del 16.03.2022 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore ora denominato "VIII - *Ambiente*" al dirigente a tempo determinato dott. Renato Villalta, con decorrenza 01.04.2022 e per la durata di tre anni;

Visto il decreto del Sindaco n. 23 del 24.03.2022 con il quale sono state attribuite all'arch. Ivo Rinaldi, Dirigente del Settore VII "*Opere pubbliche e Gestione del territorio*" le funzioni vicarie di supplenza e di sostituzione temporanea del dott. Renato Villalta;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 19/12/2022 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000" esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19/12/2022 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2023 –2025, della nota integrativa e dei relativi allegati" esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 28/12/2022, avente ad oggetto "Approvazione PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2023-2025 parte finanziaria" esecutiva ai sensi di legge;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2023, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025” esecutiva ai sensi di legge.

Presupposti di fatto

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e s.m.i., ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 1 giugno 2016, dando attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, ha approvato il "Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" con il quale sono state definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti;
- il Comune di Pordenone ha partecipato alla procedura di selezione disciplinata dal Bando relativo al Programma sopra richiamato, candidando la proposta complessiva denominata “**i20aPN**” composta da ventidue interventi/azioni/opere;

Dato atto che:

- la proposta progettuale presentata è stata favorevolmente accolta;
- è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Comune di Pordenone dalla quale emerge che la proposta progettuale complessiva denominata “**i20aPN**” prevede un finanziamento ammontante ad € 17.999.804,70 relativa agli interventi in argomento mediante i fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 208/2015, ss.mm.ii., inerenti il Bando in argomento;
- in data 9 gennaio 2018 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Comune di Pordenone, stipulata al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, per un importo pari a € 17.999.804,70;
- con decreto del 15 gennaio 2018 il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato la suddetta Convenzione, registrata dalla Corte dei conti con il n. 619 del 26 marzo 2018;
- in data 21 marzo 2019 è stata sottoscritta digitalmente la modifica alla Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Comune di Pordenone al fine di adeguare e coordinare le convenzioni già stipulate tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i novantasei Enti successivi ai primi ventiquattro, beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rispetto a quanto stabilito nell'articolo 13, comma 02, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, dall'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 18 ottobre 2018 e dall'articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- con decreto del 8 aprile 2019 il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato la Convenzione di modifica, registrata dalla Corte dei conti con il n. 1-1025 del 28 maggio 2019;

Richiamato, in particolare, il progetto denominato “*C1 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli, San Giuliano, Codafora (articolo 4, comma 3 lettera c)*”, facente parte della proposta progettuale complessiva denominata “**i20aPN**”, che rientra nella tipologia di azione di cui alla lettera c) dell’art. 4, comma 3 del Bando;

Dato atto che:

- il progetto di riqualificazione urbana è presente nelle azioni di mandato;
- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) assegnato all’intervento “*C1 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli, San Giuliano, Codafora (articolo 4, comma 3 lettera c)*” è il seguente: B52H17000200006;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 146/2016 del 25 agosto 2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento denominato “*C1 – Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli, San Giuliano, Codafora (art.4.3.c)*”, redatto internamente da personale dell’Unità Operativa Complessa “Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile”, con quadro economico di spesa di complessivi di € 970.000,00;
- con determinazione numero cronologico 1056 del 15 maggio 2018 è stato aggiudicato l’incarico avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori inerenti l’opera in parola al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con Stradivarie Architetti Associati Trieste (capogruppo mandataria) e ing. Sandro D’Agostini di Feltre (BL), Bosso & Rota – consulenze geologiche di Muggia (TS), dott. forestale Raffaele Barbeta di Marano di Valpolicella (VR) (mandanti);
- con deliberazione della Giunta comunale n. 137/2018 del 06 giugno 2018 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera n. 52.18 denominata “*C1 Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli - San Giuliano - Codafora*” redatto, su conforme incarico, dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con Stradivarie architetti Associati Trieste (capogruppo mandataria) e ing. Sandro Agostini di Feltre (BL), Bosso & Rota – consulenze geologiche di Muggia (TS), dott. forestale Raffaele Barbeta di Marano di Valpolicella (VR) (mandanti), con quadro economico di spesa di complessivi di € 970.000,00;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 239/2018 del 14 settembre 2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera n. 52.18 denominato “*C1 Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli - San Giuliano - Codafora*” redatto dal sopra citato Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, con quadro economico di spesa di complessivi di € 970.000,00;
- con determinazione numero cronologico 3782 del 20 dicembre 2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento la geom. Lorella Marcolin, in sostituzione del precedente RUP; da ultimo, il gruppo di lavoro è stato aggiornato con determinazione numero cronologico 261 del 11 febbraio 2022;

Richiamata la determinazione numero cronologico 1768 del 05 agosto 2020, regolarmente esecutiva, con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto dei lavori inerenti l’opera 52.18 “*C1 – Lavori di riqualificazione ambientale del collegamento Martelli - San Giuliano – Codafora*”, alla ditta Costruzioni Cicuttin s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00163320302), alle condizioni tutte contenute nel bando e nella documentazione di gara, negli elaborati di progetto, nonché nell’offerta tecnica ed economica presentate verso il corrispettivo di € 701.389,01 oltre all’IVA 10% pari a € 70.138,90 per complessivi € 771.527,91 (C.I.G. 809513196C);

Rilevato che:

- il contratto d'appalto tra questa Stazione Appaltante e la ditta aggiudicataria è stato sottoscritto in data 18 settembre 2020 ed inserito nel registro delle scritture private dell'Ente al n. GEN-SP-0-0005102 in data 18 settembre 2020;
- in data 18 gennaio 2021 è avvenuta la consegna parziale dei lavori da parte del Direttore Lavori arch. Roberta Moretton di Stradivarie Architetti Associati;
- durante le lavorazioni di cantiere, eseguite dalla ditta sub-affidataria Moretto Giuseppe s.r.l., incaricata di cernire, raccogliere, trasportare e smaltire i vari rifiuti presenti in cantiere, sono stati rinvenuti materiali con sospetta presenza di amianto;
- con comunicazione n.1 del 14 giugno 2021 del C.S.E è stato vietato l'ingresso e la prosecuzione delle lavorazioni e seguito dei rinvenimenti sopra indicati;
- il prosieguo dei lavori è stato subordinato, pertanto, ad una preventiva valutazione ambientale;
- con determinazione numero cronologico 2168 del 02 agosto 2021 è stato affidato l'incarico di indagine preliminare della valutazione ambientale a seguito del rinvenimento sul sito interessato dall'intervento in oggetto di rifiuti edilizi di vario genere dal quale è emersa la possibile presenza di materiale assimilabile all'amianto, alla ditta G&T S.r.l. (codice fiscale e partita IVA 04150340265);
- con determinazione numero cronologico 2593 del 17 settembre 2021 è stata approvata la 1^a variante al contratto inerente l'opera in parola (C.U.P. B52H17000200006 – C.I.G. 809513196C), redatta dalla Direzione Lavori, nonché affidati i maggiori e diversi lavori previsti e nella quale è stato precisato che la variante in corso d'opera prevede modifiche del computo metrico estimativo di progetto, l'aggiunta di nuove lavorazioni propedeutiche all'esecuzione dei lavori e la sottrazione di voci che non si andranno a realizzare e che l'importo complessivo dei lavori, comprensivo della sicurezza, rimane invariato;
- con determinazione numero cronologico 2887 del 14 ottobre 2021 è stato modificato il contratto d'appalto sottoscritto tra questa Stazione Appaltante e la ditta aggiudicataria Costruzioni Cicuttin S.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00163320302) in data 18 settembre 2020 ed inserito nel registro delle scritture private dell'Ente al n. GEN-SP-0-0005102 in data 18 settembre 2020 nella parte in cui vengono disciplinati i pagamenti in acconto prevedendo il diritto dell'Appaltatore ai pagamenti in acconto mensilmente;
- in data 28 ottobre 2021 è stato stipulato apposito atto aggiuntivo al contratto d'appalto;
- con determinazione numero cronologico 3049 del 2 novembre 2021, è stato approvato il primo stato di avanzamento lavori del 1° ottobre 2021 per lavori a tutto il 20 settembre 2021, sottoscritto dal Direttore Lavori in data 1° ottobre 2021, nonché è stato approvato il certificato di pagamento n. 1, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 28 ottobre 2021, recante un importo di € 90.677,95, oltre all'IVA di legge pari ad € 9.067,80, quindi per complessivi € 99.745,75 a titolo di primo acconto sui lavori in oggetto alla ditta Costruzioni Cicuttin S.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00163320302);

Vista la relazione tecnica datata 11 dicembre 2023 redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, conservata agli atti, dalla quale si evince che:

- a seguito delle indagini tecniche e delle analisi chimiche effettuate sul sito oggetto d'intervento dalla ditta G&T s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 04150340265), giusta determinazione di affidamento numero cronologico 2168 del 02 agosto 2021, la Stazione Appaltante ha trasmesso gli esiti al competente servizio regionale in data 01 dicembre 2021 (a mezzo posta elettronica certificata, protocollo n. 92085, successivamente rettificata ed integrata con nota protocollo n. 92847 del 03 dicembre 2021) ed ha, conseguentemente, partecipato alla riunione dei tecnici alla presenza dei rappresentanti della Regione, Comune e Arpa FVG nel mese di dicembre 2021;
- in data 19 gennaio 2022, con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 3915/A, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale e difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato che si è conclusa con esito favorevole l'approvazione dell'indagine effettuata e presentata dal Comune di Pordenone ai sensi dell'art. 245 del decreto legislativo n. 152/06 con procedura ordinaria, di cui al protocollo regionale AMB-GEN 70430 del 24.12.2021, relativo al sito potenzialmente contaminato rilevato nell'ambito dell'opera n. 52.18 - "C1 Lavori di

riqualificazione ambientale collegamento Martelli – San Giuliano – Codafora – Sentiero delle operaie”, con delle prescrizioni che prevedevano ulteriori indagini previste dal piano di caratterizzazione approvato, coordinamento e supervisione all’indagine e relazione finale e analisi chimiche;

- con determinazione, quindi, numero cronologico 590 del 18 marzo 2022, regolarmente esecutiva, è stato affidato l’incarico di esecuzione delle indagini previste dal piano di caratterizzazione e delle analisi chimiche e di rischio alla ditta G&T s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 04150340265);
- nella citata nota del 19 gennaio 2022 la Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato che la conferenza di servizi, sulla scorta dei pareri acquisiti in forma semplificata ed in modalità asincrona, si è conclusa con esito favorevole all’approvazione del piano della caratterizzazione; la conferenza ha dato atto che il piano presentato prevede, fra l’altro, di completare il modello concettuale del sito con indagini ambientali volte a definire lo stato di qualità delle acque sotterranee, al di sotto dei riporti storici;
- l’ARPA FVG concorda nel complesso con le indagini proposte relativamente al campione di terreno naturale insaturo da prelevare nel sondaggio PZ1, ubicato al piede del rilevato e chiede di prevedere il prelievo di 3 aliquote, due da destinare alle analisi da parte del laboratorio incaricato dal Committente e da parte del laboratorio ARPA FVG, la terza da conservare in caso di contraddittorio;
- con determinazione, quindi, numero cronologico 1169 del 23 maggio 2022 ARPA – Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia (codice fiscale e partita IVA 02096520305) è stata incaricata di svolgere l’attività di campionamento e analisi per la caratterizzazione ambientale presso il Sentiero delle Operaie;
- con decreto n. 3167/AMB del 21/06/2022 il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale e difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha: decretato quanto segue:
 1. *approvato il documento di analisi di rischio sito specifica presentato per conto del Comune di Pordenone ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. n. 152/06, di cui al prot. regionale AMB-GEN 24336 del 28.04.2022, relativo al sito potenzialmente contaminato rilevato nell’ambito dell’Opera n. 52.18 - “C1 Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli – San Giuliano – Codafora – Sentiero delle operaie”. 2 ed ha:*
 2. *approvato la concentrazione soglia di rischio (CSR) per il suolo superficiale e per il contaminante cadmio calcolata per il sito in oggetto, pari a 38,97 mg/kg.*
 3. *dato atto che le concentrazioni in sito non sono superiori alle CSR calcolate e pertanto il sito è non contaminato.*
 4. *dichiarato concluso il procedimento ai sensi dell’art 242 del D.Lgs. n. 152/2006.*
 5. *comunicato che qualsiasi intervento edilizio e/o modifica di destinazione d’uso all’interno dell’area sottoposta ad analisi di rischio, che cambi i percorsi ed i bersagli dell’analisi di rischio approvata, dovrà essere preceduta dalla presentazione agli Enti competenti di una revisione dell’analisi di rischio sito specifica condotta secondo i criteri metodologici elaborati dal gruppo di lavoro APAT/ARPA/ISS/ISPESL, che consenta di stimare il rischio sanitario ed ambientale associato a tutte le vie di esposizione attivate e/o attivabili. Sulla base delle risultanze di tali analisi saranno eventualmente prescritte, in sede di rilascio delle autorizzazioni richieste, le opportune limitazioni.;*
- in data 06 novembre 2022 sono stati consegnati i lavori;

Dato atto che, da ultimo, il quadro economico dell’opera in parola è stato aggiornato con determinazione numero cronologico 590 del 18 marzo 2022, regolarmente esecutiva, come segue:

A) LAVORI A BASE D’ASTA	
A1 LAVORI imp.2021/1720 Costruzioni Cicuttin	€ 679.889,01
A2 SICUREZZA imp.2021/1720 Costruzioni Cicuttin	€ 21.500,00

	SOMMANO A	€ 701.389,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 IVA 10% su A imp.2021/1720 Costruzioni Cicuttin		€ 70.138,90
B2 Incentivi del rup e suoi collaboratori		€ 11.062,20
B3 Imprevisti ed arrotondamenti		€ 3.935,51
B4 Spese tecniche (PD, PE, DL, CSP, CSE)		€ 57.145,12
B4.1 IVA 22% su spese tecniche B4 + B4.2		€ 13.074,80
B4.2 CNPAIA 4% su B4		€ 2.285,80
B5 Spese tecniche collaudi		€ 4.902,32
B5.1 IVA 22% su spese tecniche B5 + B5.2		€ 1.121,65
B5.2 CNPAIA 4% su B5		€ 196,09
B6 Spese tecniche supporto al RUP		€ 0,00
B6.1 IVA 22% su spese tecniche B6 + B6.2		€ 0,00
B6.2 CNPAIA 4% su B6		€ 0,00
B7 Indagini		€ 2.500,00
B7.1 IVA 22% su spese tecniche su B7		€ 550,00
B8 Spese tecniche commissioni di gara		€ 1.970,37
B8.1 IVA 22% su spese tecniche B8 + B8.2		€ 450,82
B8.2 CNPAIA 4% su B8		€ 78,81
B9 Fondo accordo bonario		€ 20.400,00
B10 Contributo Autorità Vigilanza		€ 405,00
B11 Economie di gara		€ 48.753,87
B12 Pubblicazioni bando su GURI e quotidiani		€ 1.662,68
B13 Valutazioni ambientali		€ 27.977,04
	SOMMANO B	€ 268.610,99
TOTALE GENERALE A+B		€ 970.000,00

Tutto ciò premesso, dalla succitata relazione tecnica si evince, inoltre, che:

- il Direttore Lavori ha comunicato al R.U.P. che, in corso d’opera, sono emerse alcune esigenze derivanti da eventi imprevisti ed imprevedibili che determinano la necessità della predisposizione di una variante in corso d’opera (ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);
- il R.U.P. ha concordato la necessità di predisporre tale variante in corso d’opera, che verrà redatta ai sensi dell’articolo 106, comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- l’individuato R.T.P. ha predisposto il compenso per l’affidamento della prestazione di redazione della variante in corso d’opera e per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva determinato in funzione delle prestazioni professionali inerenti i servizi in argomento, applicando i parametri generali per la determinazione dei compensi di cui al decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 che reca “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”;
- Stradivarie Architetti Associati ha comunicato, con nota datata 28 novembre 2023, che il dott. forestale Raffaele Barbeta non esercita più la professione per pensionamento mentre il restante RTP rimane invariato; successivamente, con nota datata 05 dicembre 2023, ha comunicato, ad integrazione della precedente, “*la non necessità, viste le fasi di lavoro in esecuzione e da eseguirsi, di un professionista a sostituzione del dott. for. Barbeta*”;

Vista la proposta per le prestazioni relative alla redazione della variante, direzione lavori, assistenza, contabilità e coordinamento della sicurezza verso il corrispettivo di € 19.539,83 oltre agli oneri e all'I.V.A. 22%;

Tenuto conto del ribasso di aggiudicazione (39,179%) pari ad € 7.655,51, l'importo da affidare è pari ad € 11.884,32 oltre agli oneri 4% ed oltre all'I.V.A. 22%;

Considerato che, in aggiunta, nella relazione tecnica a firma del Responsabile Unico del Procedimento, si fa presente che:

- nel corso dei lavori di posa dei pozzi perdenti, si è riscontrata la presenza di un cavo interrato che prosegue per la distribuzione di energia elettrica e il cavo elettrico costituisce una interferenza con i pozzi da posare;
- il cavo interrato è di proprietà di e-Distribuzione S.p.A., società del Gruppo Enel che si occupa della gestione della rete di distribuzione di energia elettrica con sede legale in Roma in via Ombrone, n. 2 – codice fiscale e partita IVA 05779711000;
- per potere chiedere l'intervento di e-Distribuzione S.p.A. è necessario impegnare la somma di € 122,00 (€ 100,00 + IVA 22%) a titolo di anticipo sul contributo dovuto al suddetto gestore per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione di un preventivo di spesa per lo spostamento del cavo elettrico;

Dato atto che e-Distribuzione S.p.A., in quanto gestore dell'infrastruttura di distribuzione a rete di ENEL S.p.A., è l'unico soggetto autorizzato ad intervenire su tale infrastruttura per l'esecuzione della prestazione in parola;

Rilevato che con la sopra indicata relazione tecnica a firma del R.U.P., questi, ritenuta congrua l'offerta, propone di affidare all'individuato R.T.P., verso il corrispettivo di € 11.884,32 oltre contributo previdenziale 4% pari ad € 457,37 ed oltre all'I.V.A. 22% pari ad € 2.719,13 per un importo complessivo di € 15.078,82 la redazione della perizia di variante in corso d'opera e di versare l'anticipo di € 122,00 (IVA inclusa) alla società e-Distribuzione S.p.A. modificando il quadro economico come segue:

A) LAVORI A BASE D'ASTA	
A1 LAVORI imp.2021/1720 Costruzioni Cicuttin	€ 679.889,01
A2 SICUREZZA imp.2021/1720 Costruzioni Cicuttin	€ 21.500,00
SOMMANO A	€ 701.389,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 IVA 10% su A imp.2021/1720 Costruzioni Cicuttin	€ 70.138,90
B2 Incentivi del rup e suoi collaboratori	€ 11.062,20
B3 Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.813,51
B4 Spese tecniche (PD, PE, DL, CSP, CSE)	€ 69.029,44
B4.1 IVA 22% su spese tecniche B4 + B4.2	€ 15.793,93
B4.2 CNPAIA 4% su B4	€ 2.761,18
B5 Spese tecniche collaudi	€ 4.902,32
B5.1 IVA 22% su spese tecniche B5 + B5.2	€ 1.121,65
B5.2 CNPAIA 4% su B5	€ 196,09
B6 Spese tecniche supporto al RUP	€ 0,00
B6.1 IVA 22% su spese tecniche B6 + B6.2	€ 0,00
B6.2 CNPAIA 4% su B6	€ 0,00
B7 Indagini	€ 2.500,00
B7.1 IVA 22% su spese tecniche su B7	€ 550,00
B8 Spese tecniche commissioni di gara	€ 1.970,37

B8.1 IVA 22% su spese tecniche B8 + B8.2	€ 450,82
B8.2 CNPAIA 4% su B8	€ 78,81
B9 Fondo accordo bonario	€ 5.321,18
B10 Contributo Autorità Vigilanza	€ 405,00
B11 Economie di gara	€ 48.753,87
B12 Pubblicazioni bando su GURI e quotidiani	€ 1.662,68
B13 Valutazioni ambientali	€ 27.977,04
B14 Affidamento e-Distribuzione S.p.A.	€ 122,00
SOMMANO B	€ 268.610,99
TOTALE GENERALE A+B	€ 970.000,00

Richiamato l'articolo 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ed in particolare il comma 1, lettera c) che consente la modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento quando la modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante;

Preso atto dei seguenti documenti:

- il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), contenente le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. da parte di:
 - ❖ Stradivarie architetti Associati;
 - ❖ ing. Sandro D'Agostini;
 - ❖ Bosso & Rota;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari:
 - ❖ Stradivarie architetti Associati;
 - ❖ ing. Sandro D'Agostini;
 - ❖ Bosso & Rota;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste all'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. a prova della non applicabilità all'operatore economico delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto e sono stati acquisiti d'ufficio:

- la verifica del casellario ANAC a seguito di consultazione telematica eseguita in data 11 dicembre 2023;
 - il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line, acquisto tramite consultazione della piattaforma dedicata dello Studio Associato Stradivarie Architetti Associati (protocollo INAIL_40886942), con scadenza validità 20 febbraio 2024;
 - i certificati di regolarità contributiva rilasciati:
 - ❖ da Inarcassa in data 11 dicembre 2023 per Stradivarie Architetti Associati e per l'ing. Sandro D'Agostini;
 - ❖ da EPAP in data 11 dicembre 2023 per il dott. Fabio Bosso e per il dott. Sandro Rota;
- e sono state avviate le altre verifiche di legge;

Rilevato, pertanto, che non vi sono motivi per opporsi alla modifica del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, a seguito di pensionamento del dott. forestale Raffaele Barbetta;

Dato atto, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che:

- l'oggetto del contratto, che si intende stipulare con l'individuato R.T.P., consiste nell'incarico di redazione della perizia di variante relativa all'opera n. 52.18 "C1 – Lavori di riqualificazione

ambientale del collegamento Martelli - San Giuliano – Codafora” (C.U.P. B52H17000200006 – C.I.G. 7402320BB2);

- l'importo complessivo da affidare per l'incarico è pari € 11.884,32, oltre i contributi integrativi pari ad € 475,37 e all'IVA al 22% pari ad € 2.719,13 per un importo complessivo, che si ritiene congruo, di € 15.078,82;
- l'oggetto, inoltre, del contratto, che si intende stipulare con la società e-Distribuzione S.p.A. consiste nell'attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione di un preventivo di spesa per lo spostamento del cavo elettrico che costituisce interferenza con i pozzi da posare nell'ambito di realizzazione dell'opera n. 52.18 “*C1 – Lavori di riqualificazione ambientale del collegamento Martelli - San Giuliano – Codafora”* (C.U.P. B52H17000200006 – C.I.G. Z333DB2EC8);
- l'importo complessivo da affidare per il sopra citato servizio è pari ad € 100,00 oltre l'IVA al 22% pari a € 22,00 per complessivi € 122,00;
- la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione di atto aggiuntivo tramite scrittura privata secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei Contratti ex D.lgs. 50/2016 e per l'affidamento alla società e-Distribuzione S.p.A. secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti ex D.lgs. 36/2023;
- ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice ex D.lgs. 50/2016 e ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera d), del Codice ex D.lgs. 36/2023, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni;

Rilevato che, in relazione alle presenti procedure, era stato acquisito il codice C.I.G. 7402320BB2 per l'affidamento all'individuato R.T.P. e per l'affidamento alla società e-Distribuzione S.p.A. è stato acquisito sulla piattaforma dell'ANAC lo smart C.I.G. Z333DB2EC8, richiesto in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici e, altresì, in relazione del monitoraggio dei contratti pubblici.

Presupposti di diritto

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni che reca “Codice dei contratti pubblici”;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e ss.mm.ii.;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 1, commi 449 e 450;
- l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Motivazione

Constatata la necessità, nell'ambito dell'opera n. 52.18 “*C1 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli, San Giuliano, Codafora*” - CUP B52H17000200006), di redigere una perizia di variante e di spostare un cavo interrato per la distribuzione di energia elettrica;

Ritenuto, pertanto:

- di aggiornare il quadro economico come riportato nelle premesse;
- di prendere atto che, a seguito di pensionamento, il dott. forestale Raffaele Barbetta non partecipa più al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, di cui al contratto d'appalto sottoscritto in data 6 settembre 2018, conseguente alla determinazione numero cronologico 1056 del 15 maggio 2018 con la quale è stato affidato l'incarico avente ad oggetto la progettazione definitiva – esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione lavori dell'opera in argomento;

- di approvare la 1^a modifica del contratto e di variante in corso d'opera dell'incarico per la redazione della perizia di variante, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera in argomento al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti sopra citato;
- di approvare la bozza di atto aggiuntivo, allegata al presente atto quale parte integrante, al contratto di servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra Stradivarie Architetti Associati (capogruppo mandataria), l'ing. Sandro D'Agostini e Bosso & Rota – consulenze geologiche (mandanti);
- di affidare l'incarico per la redazione della variante in corso d'opera verso il corrispettivo di € 11.884,32, oltre i contributi integrativi pari ad € 475,37 e all'IVA al 22% pari ad € 2.719,13 per un importo complessivo, che si ritiene congruo, di € 15.078,82 al R.T.P. tra Stradivarie Architetti Associati (capogruppo mandataria) e ing. Sandro D'Agostini, Bosso & Rota – consulenze geologiche (mandanti) - C.I.G. 7402320BB2;
- di provvedere a favore di e-Distribuzione S.p.A., società del Gruppo Enel che si occupa della gestione della rete di distribuzione di energia elettrica, con sede legale in Roma in Via Ombrone, n. 2 – codice fiscale e partita IVA 05779711000, a titolo di anticipo sul contributo dovuto al suddetto gestore per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione di un preventivo di spesa, all'impegno di € 122,00 (€ 100,00 + IVA 22% compresa) - C.I.G. Z333DB2EC8;
- di provvedere contestualmente a costituire gli impegni di spesa necessari per consentire la formalizzazione degli affidamenti sopra descritti.

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto Comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

Per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di modificare il quadro economico come segue:

A) LAVORI A BASE D'ASTA	
A1 LAVORI imp.2021/1720 Costruzioni Cicuttin	€ 679.889,01
A2 SICUREZZA imp.2021/1720 Costruzioni Cicuttin	€ 21.500,00
SOMMANO A	€ 701.389,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 IVA 10% su A imp.2021/1720 Costruzioni Cicuttin	€ 70.138,90
B2 Incentivi del rup e suoi collaboratori	€ 11.062,20
B3 Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.813,51

B4 Spese tecniche (PD, PE, DL, CSP, CSE)	€ 69.029,44
B4.1 IVA 22% su spese tecniche B4 + B4.2	€ 15.793,93
B4.2 CNPAIA 4% su B4	€ 2.761,18
B5 Spese tecniche collaudi	€ 4.902,32
B5.1 IVA 22% su spese tecniche B5 + B5.2	€ 1.121,65
B5.2 CNPAIA 4% su B5	€ 196,09
B6 Spese tecniche supporto al RUP	€ 0,00
B6.1 IVA 22% su spese tecniche B6 + B6.2	€ 0,00
B6.2 CNPAIA 4% su B6	€ 0,00
B7 Indagini	€ 2.500,00
B7.1 IVA 22% su spese tecniche su B7	€ 550,00
B8 Spese tecniche commissioni di gara	€ 1.970,37
B8.1 IVA 22% su spese tecniche B8 + B8.2	€ 450,82
B8.2 CNPAIA 4% su B8	€ 78,81
B9 Fondo accordo bonario	€ 5.321,18
B10 Contributo Autorità Vigilanza	€ 405,00
B11 Economie di gara	€ 48.753,87
B12 Pubblicazioni bando su GURI e quotidiani	€ 1.662,68
B13 Valutazioni ambientali	€ 27.977,04
B14 Affidamento e-Distribuzione S.p.A.	€ 122,00
SOMMANO B	€ 268.610,99
TOTALE GENERALE A+B	€ 970.000,00

2. di prendere atto che, a seguito di pensionamento, il dott. forestale Raffaele Barbetta non partecipa più al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, di cui al contratto d'appalto sottoscritto in data 6 settembre 2018, conseguente alla determinazione numero cronologico 1056 del 15 maggio 2018 con la quale è stato affidato l'incarico avente ad oggetto la progettazione definitiva – esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione lavori dell'opera in argomento;
3. di approvare la 1^a modifica del contratto e di variante in corso d'opera dell'incarico per la redazione della perizia di variante, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera in argomento al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra Stradivarie Architetti Associati (capogruppo mandataria), l'ing. Sandro D'Agostini e Bosso & Rota – consulenze geologiche (mandanti);
4. di approvare la bozza di atto aggiuntivo, allegata al presente atto quale parte integrante, al contratto di servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti sopra citato;
5. di affidare l'incarico per la redazione della variante in corso d'opera verso il corrispettivo di € 11.884,32, oltre i contributi integrativi pari ad € 475,37 e all'IVA al 22% pari ad € 2.719,13 per un importo complessivo, che si ritiene congruo, di € 15.078,82 al R.T.P. tra Stradivarie Architetti Associati (capogruppo mandataria) e ing. Sandro D'Agostini, Bosso & Rota – consulenze geologiche (mandanti) - C.I.G. 7402320BB2;
6. di imputare la spesa complessiva di **€ 15.078,82** come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macro	Capitolo	Scadenza	Prenotazione
----------	-----------	--------	-------	----------	----------	--------------

			Aggregato		obbligazione (anno)	
10	05	2	02	10522170 Beni immobili: riqualificazione urbana collegamento v.le Martelli, S. Giuliano, Codafora (C1) P.F. U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali Vincolo 2019YR046	2023	2023/722

7. di impegnare la spesa di € 122,00 (€ 100,00 + IVA 22%) a favore di e-Distribuzione S.p.A., società del Gruppo Enel con sede legale in Roma in via Ombrone, n. 2 – codice fiscale e partita IVA 05779711000, a titolo di anticipo sui contributi dovuti al suddetto gestore per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del preventivo di spesa per lo spostamento di un cavo elettrico (C.I.G. Z333DB2EC8);

8. di impegnare la spesa complessiva di € 122,00 con imputazione della stessa come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)	Prenotazione
10	05	2	02	10522170 Beni immobili: riqualificazione urbana collegamento v.le Martelli, S. Giuliano, Codafora (C1) P.F. U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali Vincolo 2019YR046	2023	2023/722

9. di precisare che la spesa di € 15.200,82 è finanziata con contributo assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), accertato al capitolo di entrata 42010127 (vincolo 2019YR046 - accertamento n. 2023/118) e trova copertura alla voce B.4 “Spese tecniche (PD, PE, DL, CSP, CSE)” e B14 “Affidamento e-Distribuzione S.p.A.” del quadro economico;

10. di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite al quadro economico nel suo complesso è quella riportata nell’Allegato 1;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione Trasparente”.

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni è la geom. Lorella Marcolin.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la

presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 13 dicembre 2023

Il responsabile
IVO RINALDI

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RINALDI IVO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 13/12/2023 16:40:03



- SETTORE VIII AMBIENTE -

- SETTORE VIII AMBIENTE -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 1° giugno 2016. Progetto denominato "C1 Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli, San Giuliano, Codafora (articolo 4, comma 3 lettera c)" del progetto complessivo denominato "i20aPN" di cui alla convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (opera 52.18 – C.U.P. B52H17000200006). Approvazione 1^ modifica del contratto e di variante in corso d'opera e integrazione impegno di spesa per incarico di redazione variante in corso d'opera all'individuato R.T.P. (C.I.G. 7402320BB2) e affidamento servizio alla società e-Distribuzione S.p.A. (C.I.G. Z333DB2EC8).

N. det. 2023//11

N. cron. 3534, in data 13/12/2023

Esecutiva in data 20/12/2023

**AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO
DI REGOLARITÀ CONTABILE**

E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

SABRINA PAOLATTO

COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo iniziale	Rettifiche	Importo aggiornato
	2023	722	04/01/2023	79.354,26	-64.153,44	15.200,82

Oggetto: **Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRENOTAZIONE PER OPERA N. 52.18 COLLEGAMENTO MARTELLI S. GIULIANO CODAFORA - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020:**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Provvedimento: Protocollo interno

CIG:

CUP: B52H17000200006

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 10522170 - BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO VIALE MARTELLI, SAN GIULIANO, CODAFORA - (C1) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

III livello p.f. 01 - Beni materiali

IV livello p.f. 09 - Beni immobili

V livello p.f. 012 - Infrastrutture stradali



Comune di Pordenone

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	4	18/12/2023	15.078,82

Oggetto: **OPERA N. 52.18 COLLEGAMENTO MARTELLI S. GIULIANO CODAFORA - APPROVAZIONE 1^ MODIFICA DEL CONTRATTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Determina Impegno n. 3534 / 2023, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG: 7402320BB2

CUP: B52H17000200006

Lì, 18/12/2023

COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo iniziale	Rettifiche	Importo aggiornato
	2023	722	04/01/2023	79.354,26	-64.153,44	15.200,82

Oggetto: **Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRENOTAZIONE PER OPERA N. 52.18 COLLEGAMENTO MARTELLI S. GIULIANO CODAFORA - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020:**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Provvedimento: Protocollo interno

CIG:

CUP: B52H17000200006

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 10522170 - BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO VIALE MARTELLI, SAN GIULIANO, CODAFORA - (C1) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Titolo 2 - Spese in conto capitale



Comune di Pordenone

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

III livello p.f. 01 - Beni materiali

IV livello p.f. 09 - Beni immobili

V livello p.f. 012 - Infrastrutture stradali

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	5	19/12/2023	122,00

Oggetto: **PERA N. 52.18 COLLEGAMENTO MARTELLI S. GIULIANO CODAFORA - APPROVAZIONE 1^ MODIFICA DEL CONTRATTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

Beneficiario: **E-DISTRIBUZIONE SPA (1539801)**

C/F 05779711000

P.iva 15844561009

VIA OMBRONE, 2 - 00198 ROMA

Determina Impegno n. 3534 / 2023, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG: Z333DB2EC8

CUP: B52H17000200006

Lì, 19/12/2023

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 20/12/2023 15:27:56