



## Comune di Pordenone

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA -

### DETERMINAZIONE

**Oggetto: Opera n. 62.23 "Manutenzioni stradali straordinarie e rifacimento marciapiedi" (C.U.P. B57H23003760004). Approvazione prima modifica al contratto e affidamento maggiori lavori alla ditta Venilio De Stefano s.r.l. (C.I.G. B0AB58C708).**

**N. det. 2024/142**

**N. cron. 2204, in data 16/09/2024**

### IL RESPONSABILE

#### **Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione**

Visti i Decreti del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021, n. 23 del 24 marzo 2022 e n. 118 del 29 dicembre 2023, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;

Visto il decreto del Vicesindaco Reggente n. 78 del 19 luglio 2024;

Vista la determinazione numero cronologico 3042 del 25 novembre 2022, successivamente integrata con determinazione numero cronologico 3195 del 30 novembre 2022, con la quale è stato conferito al sottoscritto, ing. Giovanni Spartà, l'incarico di posizione organizzativa dell'Unità operativa complessa "Difesa del suolo e Mobilità urbana" collocata presso il Settore VII "Opere pubbliche e Gestione del territorio" con decorrenza dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000", esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, della nota integrativa e dei relativi allegati", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 407 del 22 dicembre 2023, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026", esecutiva ai sensi di legge;

#### **Presupposti di fatto**

Premesso che:

- nel Programma triennale dei lavori 2024 – 2026, approvato con deliberazione del consiglio

comunale n. 73/2023 del 21.12.2023, è stato inserito l'intervento denominato: opera n. 62.23 "Manutenzioni stradali straordinarie e rifacimento marciapiedi" (C.U.P. B57H23003760004) per complessivi € 765.171,28;

- l'intervento in parola è stato altresì inserito nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024/2026, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21.12.2023;
- per l'intervento in parola è stato acquisito il C.U.P. B57H23003760004;
- con determinazione numero cronologico 2817 del 24.10.2023 in relazione all'opera in parola:
  - la geom. Lorella Marcolin, dipendente di questo Ente, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) e Direttore dei Lavori;
  - è stato, altresì, nominato il gruppo di lavoro e il geom. Alberto Cassin, dipendente di questo Ente, individuato quale progettista dell'opera;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 307/2023 del 26.10.2023 è stato approvato il documento denominato "Documento di indirizzo alla progettazione" dell'opera in argomento, redatto dal Responsabile Unico del Progetto;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 325/2023 del 09.11.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "Manutenzioni stradali straordinarie e rifacimento marciapiedi" (C.U.P. B57H23003760004), redatto dal geom. Alberto Cassin, con quadro economico di complessivi € 765.171,28 dei quali € 561.350,00 (comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per lavori a base d'asta;
- con determinazione numero cronologico 16 del 04.01.2024 si è provveduto alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nella persona del geom. Christian Galasso, dipendente di questo Ente, con contestuale integrazione del relativo gruppo di lavoro;
- con delibera di Giunta Comunale n. 10/2024 del 18.01.2024 è stato approvato il progetto esecutivo ed approvato il quadro economico dell'opera;

Rilevato che:

- con determinazione numero cronologico 1015 del 30.04.2024, regolarmente esecutiva, è stata affidata alla ditta Venilio De Stefano s.r.l. con sede legale in Spilimbergo (PN) – codice fiscale e partita IVA 00228410932, l'esecuzione dei lavori inerenti l'opera in parola verso il corrispettivo di € 441.559,00 oltre a € 16.350,00 per oneri della sicurezza ed € 100.739,98 relativi all'IVA 22% e così per complessivi € 558.648,98 (C.I.G. B0AB58C708);
- in data 07.06.2024 è stato sottoscritto il contratto d'appalto ed è stato registrato nel Registro delle scritture private dell'Ente al numero GEN-SP-0-0007561-P-P in data 10.06.2024; Comune di Pordenone;
- in data 01.07.2024, come da verbale conservato agli atti, è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori, dal quale risulta che gli stessi devono concludersi entro il 28.09.2024;
- con atto di liquidazione n. 1678 del 07.08.2024 è stato, tra l'altro, approvato lo stato di avanzamento lavori n. 1, per lavori eseguiti a tutto il 01.08.2024, dell'importo complessivo di € 169.877,61, nonché liquidato il certificato di pagamento n. 1, per il pagamento della prima rata di € 169.028,22, emesso dal R.U.P. il 05.08.2024;

Richiamati i contenuti della relazione predisposta dal R.U.P. e Direttore dei Lavori geom. Lorella Marcolin, sottoscritta digitalmente in data 13.09.2024 e conservata agli atti, dalla quale si evince quanto segue:

*"... omissis ... in corso d'opera sono emerse esigenze tecniche che hanno determinato la necessità di apportare delle modifiche alle opere del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 3 del D.Lgs 36/2023, per le seguenti motivazioni:*

- *adeguamento delle quantità delle lavorazioni già contrattualizzate in relazione alla natura "a misura" dei criteri di contabilizzazione dell'appalto;*

- adeguamento del progetto in funzione di nuove valutazioni proposte dalla Stazione Appaltante riconducibili ad interventi necessari a dare completezza e funzionalità alle opere del progetto, quali:
  - a) il prolungamento di un tratto di asfaltatura, compreso fresatura e ricariche, in via Della Ferriera;
  - b) Il rifacimento dell'asfaltatura dei marciapiedi, compreso fresatura per lo sp. 3 cm, in via Gemona, via Tolmezzo e via Della Ferriera, attualmente in precario stato di conservazione;
  - c) la realizzazione di una piattaforma rialzata (dosso) in asfalto per la moderazione della velocità in prossimità dell'intersezione stradale tra via Della Ferriera con via Gemona;
  - d) demolizione delle esistenti isole spartitraffico in cls, attualmente in precario stato di conservazione, nelle intersezioni stradali tra via Gemona e via Rotate e tra via Osoppo/Cividale e via Rotate;
- l'asfaltatura, compreso fresatura per lo sp. 3 cm, dei parcheggi pubblici marginali alle sedi stradali in via Cividale civ. 20, via Gallina civ. 15, via Gemona civ. 7, via Rotate civ. 17 e via Vallenoncello civ. 83.

L'incremento totale della 1<sup>a</sup> modifica al contratto ammonta complessivamente ad € 67.776,20 compresi € 2.150,00 di oneri della sicurezza, oltre all'Iva, al netto del ribasso d'asta contrattuale, riconducibili all'Art. 120 comma 3 del D.Lgs 36/2023, che comporta un incremento del 14,80% rispetto all'importo del contratto originario (< 15% come disposto dal Codice Appalti) ed è al di sotto della soglia fissata dall'art.14.

La modifica non è sostanziale in quanto rimane inalterata la struttura del contratto, né altera la natura generale dell'opera, né del contratto.

Il tempo utile per l'ultimazione delle opere viene prorogato di ulteriori 30 giorni rispetto ai tempi previsti dal contratto d'appalto principale.

I maggiori importi contrattuali trovano copertura nella rimodulazione del Quadro Economico che si riporta di seguito, attingendo dalle somme B ... omissis ...

In allegato si trasmettono i seguenti elaborati ai fini dell'approvazione della 1<sup>a</sup> modifica al contratto e all'affidamento dei maggiori lavori alla ditta appaltatrice:

RV.01 – Relazione tecnica

RV.02 – Computo metrico estimativo

RV.03 – Quadro di raffronto

RV.04 – Atto di sottomissione

V.01 – Planimetria interventi

... omissis”

Preso atto, come si ricava dalla citata relazione tecnica e dagli elaborati trasmessi, che la prima modifica al contratto relativa ai lavori in parola pari a € 65.626,20 (al netto del ribasso d'asta contrattuale) oltre al € 2.150,00 per oneri della sicurezza e a € 14.910,76 per IVA 22% per complessivi € 82.686,96:

- è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 120, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023;
- è ritenuta non sostanziale in quanto rimane inalterata la struttura del contratto, né altera la natura generale dell'opera;
- viene affidata nel rispetto delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici;
- non prevede l'approvazione di nuovi prezzi;
- trova copertura nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'opera;

Rilevato che, pertanto, il R.U.P. in relazione all'opera in parola chiede di provvedere all'approvazione

della prima modifica al contratto dei lavori e all'affidamento dei maggiori lavori ed oneri alla ditta appaltatrice Venilio De Stefano s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00228410932) con conseguente rimodulazione del quadro economico come segue:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
1	Importo lordo lavori 1^ modifica al contratto		€ 626.000,00	
2	Ribasso contrattuale - 18,98%		- € 118.814,80	
3	Importo lavori al netto del ribasso		€ 507.185,20	
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.500,00	
	<b>Sommano A</b>			<b>€ 525.685,20</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
1	Incentivo al personale - art.45 D.Lgs. 36/2023	2%	€ 11.227,00	
2	IVA	22%	€ 115.650,74	
3	Spese tecniche CSE		€ 0,00	
4	Contributo Autorità di Vigilanza	a corpo	€ 445,00	
5	Interventi segnaletica	a corpo	€ 45.000,00	
6	Imprevisti ed arrotondamenti	a corpo	€ 9.653,53	
7	Ulteriori interventi		€ 2.828,79	
8	Int. messa in sicurezza manto stradale		€ 54.681,02	
	<b>Sommano B</b>			<b>€ 239.486,08</b>
	<b>TOTALE A+B</b>			<b>€ 765.171,28</b>

Visti gli elaborati che compongono la prima modifica al contratto di seguito elencati:

- RV.01 – Relazione tecnica;
- RV.02 – Computo metrico estimativo;
- RV.03 – Quadro di raffronto;
- RV.04 – Atto di sottomissione;
- V.01 – Planimetria interventi;

Rilevato che, ai fini dell'approvazione della prima modifica al contratto, è sono state acquisite le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici, acquisite anche tramite il FVOE 2.0 e specificatamente:

- ✓ il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line relativo alla ditta appaltatrice (protocollo INPS\_41629946) con scadenza validità 29.10.2024;
- ✓ l'attestazione SOA con scadenza validità 18.06.2025;
- ✓ la verifica di regolarità fiscale elaborata alla data del 10.09.2024;
- ✓ la visura presso il Casellario informatico dell'ANAC eseguita alla data del 09.09.2024;
- ✓ la visura al Registro delle Imprese del 09.09.2024;
- ✓ il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato il 09.09.2024;
- ✓ casellari giudiziali rilasciati in data 09.09.2024 e in data 10.09.2024 per i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 36/2023;

- ✓ la verifica del rispetto delle norme di cui all'articolo 17 della legge 12.03.1999, n. 68 rilasciata in data 12.09.2024;
- ✓ iscrizione alla white list della Prefettura di Pordenone;

Precisato che l'opera, di complessivi € 765.171,28 è prevista a Bilancio al capitolo 10522033 "Manutenzioni stradali straordinarie e sistemazione marciapiedi – Mobilità Urbana e Viabilità" – P.F.U. 2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali" – vincolo YAEPC – Centro di costo 0800 "Servizi Tecnici";

### **Presupposti di diritto**

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'articolo 120 che reca "Modifica dei contratti in corso di esecuzione";
- l'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici che reca "Direzione lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità" e, in particolare, l'articolo 5;
- nello specifico, il comma 6 dell'articolo 5 del citato Allegato II.14 che prevede: *"Nel caso di cui all'articolo 120, comma 9, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione di accettazione o di motivato dissenso ... omissis ..."*;
- il Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto esecutivo e, in particolare l'articolo 47 che reca "Quinto d'obbligo ed equo compenso" che, primo comma, recita *"Come stabilito dall'art.120 comma 9 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell'importo dell'appalto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell'Art. 50) ..."*
- il contratto d'appalto sottoscritto in data 07.06.2024 tra questa Stazione appaltante e la ditta appaltatrice Venilio De Stefano s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00228410932) e inserito nel Registro delle scritture private dell'Ente al numero GEN-SP-0-0007561-P-P in data 10.06.2024;

### **Motivazione**

Constatata la necessità, nell'ambito dell'opera n. 62.23 "Manutenzioni stradali straordinarie e rifacimento marciapiedi" (C.U.P. B57H23003760004), di provvedere all'approvazione della prima modifica al contratto e all'affidamento dei maggiori lavori alla ditta appaltatrice Venilio De Stefano s.r.l. (C.I.G. B0AB58C708);

Ritenuto pertanto:

- di approvare la prima modifica al contratto dei lavori inerente l'opera in parola, redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Lorella Marcolin, composta dagli elaborati sopra elencati e allegati al presente atto per farne parte integrante;
- di dare atto che, a seguito dell'approvazione della prima modifica al contratto dei lavori, l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 507.185,20 oltre a € 18.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 525.685,20 oltre all'IVA di legge;
- di aggiornare il quadro economico di spesa dell'opera come riportato nei presupposti di fatto;
- di affidare alla ditta appaltatrice Venilio De Stefano s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00228410932) i maggiori lavori di € 67.776,20 (di cui € 65.626,20 per lavori ed € 2.150,00 per oneri della sicurezza) oltre all'IVA 22% pari a € 14.910,76 per complessivi € 82.686,96 alle condizioni tutte del contratto d'appalto sottoscritto in data 07.06.2024 tra questa Stazione appaltante e la ditta appaltatrice Venilio De Stefano s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00228410932) e inserito nel Registro delle scritture private dell'Ente al numero GEN-SP-0-0007561-P-P in data 10.06.2024, nonché dell'atto di sottomissione firmato digitalmente dal

Direttore dei Lavori e R.U.P., geom. Lorella Marcolin, in data 29.08.2024 e dalla ditta appaltatrice, in segno di accettazione, in data 30.08.2024 (C.I.G. B0AB58C708);

- di dare atto che in considerazione delle diverse lavorazioni previste nella prima modifica al contratto viene concessa una proroga di ulteriori 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi al tempo utile stabilito contrattualmente;
- di dare atto che la prima modifica al contratto:
  - è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 120, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023;
  - è ritenuta non sostanziale in quanto rimane inalterata la struttura del contratto, né altera la natura generale dell'opera;
  - viene affidata nel rispetto delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici;
  - non prevede l'approvazione di nuovi prezzi;
  - trova copertura nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'opera;

### Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

## DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare la prima modifica al contratto dei lavori inerente l'opera n. 62.23 "Manutenzioni stradali straordinarie e rifacimento marciapiedi" (C.U.P. B57H23003760004), redatta dal Direttore dei Lavori e R.U.P., geom. Lorella Marcolin, composta dai seguenti elaborati sottoscritti digitalmente e allegati al presente atto per farne parte integrante:
  - RV.01 – Relazione tecnica;
  - RV.02 – Computo metrico estimativo;
  - RV.03 – Quadro di raffronto;
  - RV.04 – Atto di sottomissione;
  - V.01 – Planimetria interventi;
2. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della prima modifica al contratto dei lavori, l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 507.185,20 oltre a € 18.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 525.685,20 oltre all'IVA di legge;
3. di aggiornare il quadro economico dell'opera come segue:

A	LAVORI			
1	Importo lordo lavori 1^ modifica al contratto		€ 626.000,00	

2	Ribasso contrattuale - 18,98%		- € 118.814,80	
3	Importo lavori al netto del ribasso		€ 507.185,20	
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.500,00	
	<b>Sommano A</b>			<b>€ 525.685,20</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
1	Incentivo al personale - art.45 D.Lgs. 36/2023	2%	€ 11.227,00	
2	IVA	22%	€ 115.650,74	
3	Spese tecniche CSE		€ 0,00	
4	Contributo Autorità di Vigilanza	a corpo	€ 445,00	
5	Interventi segnaletica	a corpo	€ 45.000,00	
6	Imprevisti ed arrotondamenti	a corpo	€ 9.653,53	
7	Ulteriori interventi		€ 2.828,79	
8	Int. messa in sicurezza manto stradale		€ 54.681,02	
	<b>Sommano B</b>			<b>€ 239.486,08</b>
	<b>TOTALE A+B</b>			<b>€ 765.171,28</b>

4. di affidare alla ditta appaltatrice Venilio De Stefano s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00228410932) i maggiori lavori di € 67.776,20 (di cui € 65.626,20 per lavori ed € 2.150,00 per oneri della sicurezza) oltre all'IVA 22% pari a € 14.910,76 per complessivi € 82.686,96 alle condizioni tutte del contratto d'appalto sottoscritto in data 07.06.2024 tra questa Stazione appaltante e la ditta appaltatrice Venilio De Stefano s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00228410932) e inserito nel Registro delle scritture private dell'Ente al numero GEN-SP-0-0007561-P-P in data 10.06.2024, nonché dell'atto di sottomissione firmato digitalmente dal Direttore dei Lavori e R.U.P., geom. Lorella Marcolin, in data 29.08.2024 e dalla ditta appaltatrice, in segno di accettazione, in data 30.08.2024 (C.I.G. B0AB58C708);
5. di impegnare la spesa complessiva di € **82.686,96** (IVA 22% inclusa) a favore della ditta appaltatrice Impresa Costruzioni Fabris Ambrogio s.r.l. (C.I.G. A002095408) con imputazione della stessa come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)	Impegno
10	05	2	02	<b>10522033</b> "Manutenzioni stradali straordinarie e sistemazione marciapiedi – Mobilità Urbana e Viabilità P.F.U. 2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali" Vincolo YAEPC Centro di costo 0800 "Servizi tecnici"	2024	2024/530.1

6. di precisare che la spesa di € **82.686,96** è finanziata con avanzo economico di parte corrente (vincolo YAEPC);

7. di dare atto che in considerazione delle diverse lavorazioni previste nella prima modifica al contratto viene concessa una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi al tempo utile stabilito contrattualmente;
8. di precisare, altresì, che la prima modifica al contratto dei lavori in parola:
  - è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 120, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023;
  - è ritenuta non sostanziale in quanto rimane inalterata la struttura del contratto, né altera la natura generale dell'opera;
  - viene affidata nel rispetto delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici;
  - non prevede l'approvazione di nuovi prezzi;
  - trova copertura nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'opera;
9. di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite al quadro economico nel suo complesso è quella riportata nell'Allegato 1;
10. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

#### DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è la geom. Lorella Marcolin.

La presente determinazione viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 16 settembre 2024

Il responsabile  
GIOVANNI SPARTA

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SPARTÀ GIOVANNI

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 16/09/2024 13:49:21