



Comune di Pordenone

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 79.22 "Eliminazione barriere architettoniche in via Gozzi" (C.U.P. B57H22003460006). Approvazione 1^a modifica al contratto e 1^a variante in corso d'opera e affidamento maggiori lavori alla ditta Re Aldo s.r.l. (C.I.G. 9690507B58).

N. det. 2023/145

N. cron. 2253, in data 30/08/2023

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore ora denominato "VII - Opere Pubbliche e Gestione del Territorio" al dirigente a tempo indeterminato arch. Ivo Rinaldi, con decorrenza 01.01.2022 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;

Viste:

- la determinazione dirigenziale numero cronologico 3042 del 25.11.2022, integrata da successiva determinazione dirigenziale numero cronologico 3195 del 30.11.2022, con la quale è stato conferito all'ing. Giovanni Spartà, l'incarico di posizione organizzativa dell'Unità Operativa Complessa "Difesa del Suolo e Mobilità Urbana", con decorrenza dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;
- la determinazione numero cronologico 3577 del 30 dicembre 2022 che approva la microstruttura del Settore VII "Opere pubbliche e Gestione del territorio" e disciplina il vicariato in caso di assenza e/o impedimento dell'ing. Giovanni Spartà;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 19/12/2022 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000" esecutiva ai sensi di legge";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19/12/2022 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2023 –2025, della nota integrativa e dei relativi allegati" esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 28/12/2022, avente ad oggetto "Approvazione PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2023-2025 parte finanziaria" esecutiva ai sensi di legge";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2023, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025" esecutiva ai sensi di legge.

Presupposti di fatto

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 116/2022 del 12.05.2022:
 - ❖ il Sindaco è stato autorizzato a presentare domanda di partecipazione al Bando per l'anno 2022 per l'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge regionale 19.03.2018 n. 10;
 - ❖ è stato approvato, ai fini della partecipazione al Bando in parola, la relazione illustrativa dell'intervento denominato "Eliminazione barriere architettoniche in via Gozzi", redatta dal personale dipendente dell'Amministrazione comunale, contenente come richiesto dalla domanda di contributo, l'elenco delle criticità rilevate nell'area oggetto della richiesta di contributo, il quadro economico della spesa prevista e il cronoprogramma tecnico/finanziario di attuazione, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori;
 - ❖ è stato approvato il quadro economico di spesa di complessivi € 71.500,00 dei quali € 50.000,00 da finanziare con la concessione del contributo regionale ed € 21.500,00 cofinanziati dall'Amministrazione comunale con i fondi stanziati al capitolo 10522148 "Beni immobili: interventi di viabilità" finanziato con l.o.a;
- per l'intervento in parola è stato acquisito il seguente C.U.P.: B57H22003460006;
- in data 18.05.2022 è stata inviata, a mezzo posta elettronica certificata (protocollo n. 37620/P del 18.05.2022), alla Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la relativa istanza di contributo;
- con decreto n. 5582/GRFVG del 04.07.2022, prenumero 4887, la Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha concesso al Comune di Pordenone il contributo totale di € 50.000,00 a copertura dei costi previsti per l'intervento denominato "Eliminazione barriere architettoniche in Via Gozzi", prevedendo, ai sensi dell'articolo 64 bis della legge regionale 14/2022 il termine di inizio e fine lavori rispettivamente nelle seguenti date: 31.01.2023 e 31.12.2023;
- in data 16.11.2022 è stata inviata, a mezzo posta elettronica certificata (protocollo n. 89787/P), alla Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, richiesta di proroga del termine di inizio lavori al 15.06.2023;

Precisato, inoltre, in relazione all'intervento in parola che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 153/2022 del 30.06.2022 avente ad oggetto "Variazione di bilancio per nuove entrate e spese urgenti"
 - ❖ è stata prevista a bilancio l'entrata regionale di € 50.000,00 per l'eliminazione delle barriere architettoniche in Via Gozzi;
 - ❖ è stato dato atto che la variazione da apportare al programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, da adottare in sede di ratifica consiliare, consiste nella previsione dell'opera di eliminazione delle barriere architettoniche in via Gozzi per complessivi € 71.500,00 dei quali € 50.000,00 finanziati da contributo regionale ed € 21.500,00 con fondi dell'ente;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 25/2022 del 18.07.2022:
 - ❖ è stata ratificata la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 30.06.2022 avente ad oggetto "Variazione al bilancio 2022/2024 per nuove entrate e spese urgenti";
 - ❖ sono stati approvati gli allegati A1 e A2 aventi ad oggetto le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024; nell'allegato A1, relativo al "Triennale 2022-2024", è inserito anche l'intervento in parola;
- con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 26.09.2022 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 per nuove entrate e spese ed applicazione dell'avanzo di amministrazione" è stata stanziata l'ulteriore somma € 15.000,00 ad integrazione della quota di cofinanziamento comunale per la realizzazione dell'intervento in parola;

- con determinazione numero cronologico 2377 del 29.09.2022 avente ad oggetto "Variazione di bilancio tra capitoli all'interno degli stessi macroaggregati" si è provveduto ad integrare con ulteriori € 35.000,00 la quota di cofinanziamento comunale per la realizzazione dell'intervento in parola;
- pertanto, l'opera n. 79.22 "Eliminazione barriere architettoniche in via Gozzi" (CUP B57H22003460006), risulta, pertanto, finanziata per complessivi € 121.500,00;

Dato atto che con determinazione numero cronologico 2628 del 25.10.2022 la geom. Lorella Marcolin è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori dell'opera in parola;

Rilevato che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 303/2022 del 17.11.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'opera in parola, redatto dal geom. Alberto Cassin, dipendente di questo Ente, con quadro economico di spesa di complessivi € 121.500,00;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 22/2022 del 02.02.2023 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo all'opera in parola, redatto dal geom. Alberto Cassin, dipendente di questo Ente, con quadro economico di spesa di complessivi € 121.500,00;

Rilevato, altresì, che:

- con determinazione numero cronologico 856 del 31.03.2023 sono stati affidati alla ditta Re Aldo s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 02405780277) gli interventi l'opera in parola per l'importo di € 98.182,63, di cui € 3.171,00 per oneri della sicurezza, oltre l'IVA di legge, a seguito del ribasso d'asta offerto pari al 10,112%, per complessivi € 102.109,94, aggiornando il quadro economico come segue:

A	LAVORI			
1	Importo Lordo dei lavori		€ 95.011,63	
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3%	€ 3.171,00	
	Sommano A			€ 98.182,63
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Incentivo al personale – art. 113 D.Lgs 50/2016	2%	€ 2.177,42	
2	IVA	4%	€ 3.927,31	
3	Contributo Autorità di Vigilanza		€ 225,00	
4	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 3.871,74	
5	Interventi segnaletica		€ 2.000,00	
6	Economie di gara		€ 11.115,90	
	Sommano B			€ 23.317,37
	TOTALE A+B			€ 121.500,00

- in data 15.05.2023 è stato sottoscritto il contratto tra questa Stazione appaltante e la ditta Re Aldo s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 02405780277) e inserito nel registro delle scritture private dell'Ente al n. GEN-SP-0-0006711-P-P in data 15.05.2023;
- in data 15.06.2023 sono stati consegnati i lavori;
- con determinazione numero cronologico 1945 del 26 luglio 2023 è stato approvato il primo stato avanzamento lavori per lavori a tutto il 13 luglio 2023 e il relativo **certificato di pagamento n. 1** per il pagamento della prima rata dal quale risultava potersi pagare la somma di € 46.247,73 oltre all'IVA di legge a titolo di primo acconto;

- con determinazione numero cronologico 2084 del 08.08.2023 è stata concessa una proroga pari a 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di cui al contratto d'appalto inserito nel registro delle scritture private dell'Ente al n. GEN-SP-0-0006711-P-P in data 15.05.2023 (C.I.G. 9690507B58) e che in forza della proroga, il nuovo termine di ultimazione lavori risulta il giorno **27.09.2023**;

Vista la relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento, sottoscritta digitalmente in data 29 agosto 2023 e conservata agli atti, dalla quale si evince che in corso d'opera sono emerse esigenze tecniche che determinerebbero la necessità della predisposizione di una 1^ variante in corso d'opera e 1^ modifica al contratto per le seguenti motivazioni:

- variante in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per esigenze tecniche non prevedibili in fase di progetto, nella fattispecie:
 - ❖ durante le operazioni di demolizione e preparazione del marciapiede esistente, lato sedi scolastiche, si è rilevato che la linea di messa a terra dell'impianto anti-fulmine, risultava usurata e in precario stato, essendo il cavo d'acciaio corroso dalla ruggine e in alcuni punti spezzato, situazione pertanto che necessitava di sostituzione con un nuovo cavo in acciaio;
 - ❖ sempre durante le fasi di demolizione e scavo per la preparazione dei sottofondi dei nuovi marciapiedi, si sono rinvenuti n. 2 pozzetti di ispezione di linee fognarie, un pozzettone dell'Enel e alcune caditoie, il tutto sotto asfalto e pertanto non prevedibile, inoltre si rende necessaria la demolizione parzialmente di un plinto di sostegno del palo di illuminazione pubblica, per adeguarlo alle quote del nuovo marciapiede;
 - ❖ si rende inoltre necessaria la parziale demolizione e rimessa in quota di n. 2 pozzetti di ispezione della fibra ottica entro il sedime del nuovo marciapiede, in prossimità dell'intersezione con via Molinari, non presenti durante la fase di redazione del progetto esecutivo.
- modifiche alle opere del contratto, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per adeguamento delle quantità delle lavorazioni già contrattualizzate in relazione alla natura "a misura" dei criteri di contabilizzazione dell'appalto e adeguamento del progetto in funzione delle nuove richieste dalla Stazione Appaltante per interventi necessari a dare completezza e funzionalità alle opere del progetto, quali il rifacimento dell'asfaltatura dell'intera sede stradale (fresatura + tappeto d'usura sp. 3 cm) dall'intersezione con via Molinari fino alla curva in prossimità del dosso fronte accesso carrabile sedi scolastiche oltre alla sistemazione di una fascia di intonaco dello zoccolo del muretto di recinzione delle abitazioni ai civici 7 e 9, a causa delle differenti quote altimetriche del nuovo marciapiede in calcestruzzo, inferiori rispetto a quello preesistente;

Dato atto che, come indicato nella sopra citata relazione tecnica:

- l'incremento totale della variante in corso d'opera e modifica al contratto ammonta complessivamente ad € 10.666,19 oltre all'IVA di legge, al netto del ribasso d'asta contrattuale, riconducibili all'art. 106 del D.L.gs.50/2016, che comporta un incremento del 10,86% rispetto all'importo del contratto originario (< 15% come disposto dal Codice Appalti);
- gli oneri per la sicurezza rimangono inalterati;
- le modifiche quantitative al contratto non alterano la natura generale dell'opera, né del contratto;
- il tempo utile per l'ultimazione delle opere rimane inalterato;
- i maggiori importi contrattuali trovano copertura nella rimodulazione del Quadro Economico che si riporta, attingendo dalle somme B.6 - Economie di gara:

A	LAVORI			
1	Importo lordo dei lavori di variante		€ 117.566,09	
2	Ribasso contrattuale -10,112%		- € 11.888,28	

3	Importo lavori al netto del ribasso		€ 105.677,81	
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.171,00	
	Sommano A			€ 108.848,82
B SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Incentivo al personale – art. 113 D.Lgs 50/2016	2%	€ 2.177,42	
2	IVA	4%	€ 4.353,96	
3	Contributo Autorità di Vigilanza		€ 225,00	
4	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 3.894,80	
5	Interventi di segnaletica		€ 2.000,00	
6	Economie di gara		€ 0,00	
	Sommano B			€ 12.651,18
	TOTALE A+B			€ 121.500,00

Visti gli elaborati di perizia e di modifica al contratto trasmessi unitamente alla sopra citata relazione tecnica:

- V01 – Relazione tecnica
- V02 – Computo metrico estimativo
- V03 – Quadro di raffronto
- V04 – Atto di sottomissione

Evidenziato che lo schema di atto di sottomissione risulta firmato dalla ditta appaltatrice per accettazione in data 29 agosto 2023.

Presupposti di diritto

Richiamati:

- l'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07 marzo 2018 che adotta il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- il Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto definitivo-esecutivo;
- il contratto d'appalto sottoscritto in data 15.05.2023 tra la Stazione appaltante e la ditta Re Aldo s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 02405780277) e inserito nel registro delle scritture private dell'Ente al n. GEN-SP-0-0006711-P-P in data 15.05.2023.

Motivazione

Constatata la necessità, per quanto sopra esposto, di provvedere all'approvazione della 1^a modifica al contratto e 1^a variante in corso d'opera nell'ambito dell'opera n. 79.22 "Eliminazione barriere architettoniche in via Gozzi" (C.U.P. B57H22003460006);

Ritenuto pertanto:

- di approvare la 1^a modifica al contratto e 1^a variante in corso d'opera inerente l'opera n. 79.22 "Eliminazione barriere architettoniche in via Gozzi" (C.U.P. B57H22003460006), redatta dal geom. Alberto Cassin, dipendente di questo Ente, composta dagli elaborati allegati al presente atto per farne parte integrante;
- di dare atto che, a seguito dell'approvazione della 1^a modifica al contratto e 1^a variante in corso d'opera, l'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 108.848,82 al netto del ribasso d'asta

contrattuale, mentre gli oneri della sicurezza rimangono invariati, con un maggiore importo di € 10.666,19 rispetto al contratto originario;

- di affidare alla ditta appaltatrice Re Aldo s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 02405780277) i maggiori lavori per € **10.666,19** oltre all'IVA 4% per un totale di € 11.092,84 alle condizioni tutte del contratto d'appalto sottoscritto in data 15 maggio 2023 tra il Comune di Pordenone e la ditta appaltatrice Re Aldo s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 02405780277) e inserito nel registro delle scritture private dell'Ente al n. GEN-SP-0-0006711-P-P in data 15.05.2023 (C.I.G. 9690507B58), nonché dell'atto di sottomissione sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento nonché dalla ditta appaltatrice;
- di dare atto che i maggiori lavori rientrano nei limiti prescritti dallo stesso articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di aggiornare il quadro economico di spesa dell'opera come riportato nei presupposti di fatto;

Ritenuto di provvedere contestualmente a costituire l'impegno di spesa necessario per consentire la formalizzazione dell'affidamento dei maggiori lavori.

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare la 1^a modifica al contratto e 1^a variante in corso d'opera inerente l'opera n. 79.22 "Eliminazione barriere architettoniche in via Gozzi" (CUP B57H22003460006), composta dagli elaborati allegati al presente atto per farne parte integrante:
 - V01 – Relazione tecnica
 - V02 – Computo metrico estimativo
 - V03 – Quadro di raffronto
 - V04 – Atto di sottomissione
2. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della 1^a modifica al contratto e 1^a variante in corso d'opera, l'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 108.848,82 al netto del ribasso d'asta contrattuale, mentre gli oneri della sicurezza rimangono invariati, con un maggiore importo di € 10.666,19 rispetto al contratto originario;
3. di dare atto, altresì, che:
 - le modifiche proposte non alterano la natura generale del contratto e gli interventi sono riconducibili a lavori supplementari di miglioria, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) e a lavorazioni rese necessarie per imprevisti, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c);

– le variazioni non modificano l'importo degli oneri per la sicurezza né il tempo contrattuale;

3. di aggiornare il quadro economico dell'opera n. 79.22 "Eliminazione barriere architettoniche in via Gozzi" (CUP B57H22003460006), che a seguito dell'approvazione della 1^ modifica al contratto e 1^ variante in corso d'opera, diventa il seguente:

A	LAVORI			
1	Importo lordo dei lavori di variante		€ 117.566,09	
2	Ribasso contrattuale -10,112%		- € 11.888,28	
3	Importo lavori al netto del ribasso		€ 105.677,81	
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.171,00	
	Sommano A			€ 108.848,82
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Incentivo al personale – art. 113 D.Lgs 50/2016	2%	€ 2.177,42	
2	IVA	4%	€ 4.353,96	
3	Contributo Autorità di Vigilanza		€ 225,00	
4	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 3.894,80	
5	Interventi di segnaletica		€ 2.000,00	
6	Economie di gara		€ 0,00	
	Sommano B			€ 12.651,18
	TOTALE A+B			€ 121.500,00

4. di affidare alla ditta appaltatrice Re Aldo s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 02405780277) i maggiori lavori per **€ 10.666,19** oltre all'IVA 4% per un totale di € 11.092,84 alle condizioni tutte del contratto d'appalto sottoscritto in data 15 maggio 2023 tra il Comune di Pordenone e la ditta appaltatrice Re Aldo s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 02405780277) e inserito nel registro delle scritture private dell'Ente al n. GEN-SP-0-0006711-P-P in data 15.05.2023 (C.I.G. 9690507B58), nonché dell'atto di sottomissione sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento nonché dalla ditta appaltatrice;

5. di impegnare la spesa complessiva € 11.092,84 (IVA 4% inclusa) con imputazione della stessa come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)	Prenotazione n.
10	05	2	2	10522223 <i>Beni immobili: Eliminazione barriere Architettoniche in via Gozzi</i> c.c. 505 Mobilità Urbana e Viabilità Vincolo YV001	2023	2023/780

6. di precisare che la spesa di € 11.092,84 è finanziata con l.o.a.;

7. di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite al quadro economico nel suo complesso è quella riportata nell'Allegato 1;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e di cui all'articolo 16 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è la geom. Lorella Marcolin.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 30 agosto 2023

Il responsabile
GUIDO LUTMAN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN GUIDO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 30/08/2023 13:26:14



- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 79.22 "Eliminazione barriere architettoniche in via Gozzi" (C.U.P. B57H22003460006). Approvazione 1^ modifica al contratto e 1^ variante in corso d'opera e affidamento maggiori lavori alla ditta Re Aldo s.r.l. (C.I.G. 9690507B58).

N. det. 2023//145

N. cron. 2253, in data 30/08/2023

Esecutiva in data 31/08/2023

AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO
DI REGOLARITÀ CONTABILE

E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

SABRINA PAOLATTO



Comune di Pordenone

COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2023	780	04/01/2023	21.500,00

Oggetto: **Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRENOTAZIONE Q.E. OPERA N. 79.22 "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA GOZZI"**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Provvedimento: Determina Impegno n. 2628 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

CIG:

CUP: B57H22003460006

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 10522223 - BENI IMMOBILI: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA GOZZI

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
 Programma 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali
 Titolo 2 - Spese in conto capitale
 Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 III livello p.f. 01 - Beni materiali
 IV livello p.f. 09 - Beni immobili
 V livello p.f. 012 - Infrastrutture stradali

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	3	31/08/2023	11.092,84

Oggetto: **Q.E. OPERA N. 79.22 "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA GOZZI" - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI**

Beneficiario: **RE ALDO S.R.L. (1539084)**

C/F 02405780277

P.iva 02405780277

VIA DELL'ARTIGIANATO, 18 - 30025 TEGLIO VENETO



Comune di Pordenone

Determina Impegno n. 2253 / 2023, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

CIG: 9690507B58

CUP: B57H22003460006

Lì, 31/08/2023

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 31/08/2023 17:04:50