Comune di Pordenone

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 35.24 "Pavimentazioni stradali - Rifacimento e Manutenzioni" (C.U.P. B57H23003750004). Approvazione prima modifica al contratto e affidamento maggiori lavori alla ditta Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. (C.I.G. B122D1276D).

N. det. 2024/183

N. cron. 2887, in data 20/11/2024

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visti i Decreti del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021, n. 23 del 24 marzo 2022 e n. 118 del 29 dicembre 2023, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;

Visto il decreto del Vicesindaco Reggente n. 78 del 19 luglio 2024;

Vista la determinazione numero cronologico 3042 del 25 novembre 2022, successivamente integrata con determinazione numero cronologico 3195 del 30 novembre 2022, con la quale è stato conferito al sottoscritto, ing. Giovanni Spartà, l'incarico di posizione organizzativa dell'Unità operativa complessa "Difesa del suolo e Mobilità urbana" collocata presso il Settore VII "Opere pubbliche e Gestione del territorio" con decorrenza dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000", esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, della nota integrativa e dei relativi allegati", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 407 del 22 dicembre 2023, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026", esecutiva ai sensi di legge;

Presupposti di fatto
Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 232/2023 del 28.08.2023 avente ad oggetto "Variazione al bilancio per entrate, spese e storni di fondi urgenti", ratificata da successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 16/2023 del 16.10.2023, è stata, tra l'altro, stanziata la somma di € 800.000,00 per la realizzazione di asfaltature;
- la somma di € 800.000,00 è stanziata al capitolo 10522033 "Manutenzioni stradali straordinarie e sistemazioni marciapiedi – Mobilità urbana e Viabilità" del centro di costo 0800 "Servizi tecnici" - P.F.U. 2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali" con il vincolo YAEPC nell'annualità 2024;
- per l'intervento in parola è stato acquisito il C.U.P. B57H23003750004;
- con determinazione numero cronologico 2818 del 24.10.2023 in relazione all'opera in parola:
  - la geom. Lorella Marcolin, dipendente di questo Ente, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) e Direttore dei Lavori;
  - è stato, altresì, nominato il gruppo di lavoro e il geom. Alberto Cassin, dipendente di questo Ente, individuato quale progettista dell'opera;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 308/2023 del 26.10.2023 è stato approvato il documento denominato "Documento di indirizzo alla progettazione" dell'opera in argomento, redatto dal Responsabile Unico del Progetto;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 386/2023 del 06.12.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente l'opera n. 35.24 "Pavimentazioni stradali - Rifacimento e Manutenzioni" (C.U.P. B57H23003750004), redatto dal geom. Alberto Cassin, con quadro economico di complessivi € 800.000,00 dei quali € 576.800,00 (comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per lavori a base d'asta;
- l'intervento in parola è stato inserito nel Programma triennale dei lavori 2024 – 2026, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 73/2023 del 21.12.2023, con la seguente denominazione: opera n. 35.24 "Pavimentazioni stradali - Rifacimento e Manutenzioni" (C.U.P. B57H23003750004) per complessivi € 800.000,00;
- l'intervento in parola è stato altresì inserito nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024/2026, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21.12.2023;
- con determinazione numero cronologico 15 del 04.01.2024 si è provveduto alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nella persona del geom. Christian Galasso, dipendente di questo Ente, con contestuale integrazione del relativo gruppo di lavoro;
- con delibera di Giunta Comunale n. 22/2024 del 01.02.2024 è stato approvato il progetto esecutivo ed approvato il quadro economico dell'opera in parola;

Richiamata la determinazione numero cronologico 1683 del 11.07.2024 con la quale:
- è stato affidato l'appalto dei lavori inerenti l'opera in argomento alla ditta Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00140990938) verso il corrispettivo di € 417.648,00, oltre ad € 16.800,00 per oneri della sicurezza ed € 95.578,56 relativi all'IVA 22% per complessivi € 530.026,56 (C.I.G. B122D1276D);
- è stato, da ultimo, aggiornato il quadro economico come segue:

A	**LAVORI**			
1	Importo lavori		€ 417.648,00	
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3%	€ 16.800,00	
	Sommano A			**€ 434.448,00**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**			
1	incentivo al personale - art.45 D.Lgs. 36/2023	2%	€ 11.536,00	

2	IVA	22%	€ 95.578,56	
3	Spese tecniche CSE		€ 14.420,00	
4	Contributo Autorità di Vigilanza		€ 410,00	
5	Interventi segnaletica		€ 60.000,00	
6	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 9.938,00	
7	Ulteriori interventi		€ 173.669,44	
	Sommano B			**€ 365.552,00**
	TOTALE A+B			**€ 800.000,00**

Dato atto che:
- in data 29.08.2024 è stato sottoscritto il contratto d'appalto ed è stato registrato nel Registro delle Scritture Private al numero GEN-SP-0-0007763-P-P in data 30.08.2024;
- i lavori sono stati consegnati in data 02.09.2024 come da verbale conservato agli atti dal quale risulta che i lavori devono concludersi entro il 30.11.2024;
- con atto di liquidazione n. 3076 del 18.11.2024 è stato, tra l'altro, approvato il primo stato avanzamento lavori del 29.10.2024 per lavori a tutto il 29.10.2024 dell'importo di € 214.052,15, nonché liquidato il certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della prima rata di € 212.981,89 emesso dal R.U.P. il 30.10.2024;

Richiamati i contenuti della relazione predisposta dal R.U.P. e Direttore dei Lavori geom. Lorella Marcolin, sottoscritta digitalmente in data 15.11.2024 e conservata agli atti, dalla quale si evince quanto segue:
"*… omissis … in corso d'opera sono emerse esigenze tecniche che hanno determinato la necessità di apportare delle modifiche alle opere del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 3 del D.Lgs 36/2023, per le seguenti motivazioni:*
- *adeguamento delle quantità delle lavorazioni già contrattualizzate in relazione alla natura "a misura" dei criteri di contabilizzazione dell'appalto;*
- *adeguamento del progetto in funzione di nuove valutazioni proposte dalla Stazione Appaltante riconducibili ad interventi necessari per la messa in sicurezza di strade in precario stato di conservazione e dare completezza e funzionalità alle infrastrutture, quali:*
  a) Il rifacimento dell'asfaltatura delle sedi stradali, compreso fresatura per lo sp. 3 cm e risanamenti ove necessario, di via Peruzza e all'intersezione tra via Consorziale con via Castelfranco Veneto.

L'incremento totale della 1^ modifica al contratto ammonta complessivamente ad € 65.093,00 oltre all'Iva, al netto del ribasso d'asta contrattuale, riconducibili all'Art. 120 comma 3 del D.Lgs 36/2023, che comporta un incremento del 14,98% rispetto all'importo del contratto originario (< 15% come disposto dal Codice Appalti) ed è al di sotto della soglia fissata dall'art.14.
La modifica non è sostanziale in quanto rimane inalterata la struttura del contratto, né altera la natura generale dell'opera, né del contratto.
*Il tempo utile per l'ultimazione delle opere viene prorogato di ulteriori **30** giorni rispetto ai tempi previsti dal contratto d'appalto principale.*
I maggiori importi contrattuali trovano copertura nella rimodulazione del Quadro Economico che si riporta di seguito, attingendo dalle somme B
… omissis …
In allegato si trasmettono i seguenti elaborati ai fini dell'approvazione della 1^ modifica al contratto e all'affidamento dei maggiori lavori alla ditta appaltatrice:
RV.01 – Relazione tecnica
RV.02 – Computo metrico estimativo

RV.03 – Quadro di raffronto
RV.04 – Atto di sottomissione
V.01 – Planimetrie di intervento
… omissis"

Preso atto, come si ricava dalla citata relazione tecnica e dagli elaborati trasmessi, che la prima modifica al contratto relativa ai lavori in parola pari a € 63.393,00 (al netto del ribasso d'asta contrattuale) oltre al € 1.700,00 per oneri della sicurezza e a € 14.320,46 per IVA 22% per complessivi € 79.413,46:

- è riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 120, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023;
- è ritenuta non sostanziale in quanto rimane inalterata la struttura del contratto, né altera la natura generale dell'opera, né del contratto;
- comporta un incremento del 14,98% rispetto all'importo del contratto originario;
- viene affidata nel rispetto delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici;
- prevede l'approvazione di n. 2 (due) nuovi prezzi;
- prevede che il tempo utile per l'ultimazione delle opere venga prorogato di ulteriori 30 giorni rispetto ai tempi previsti dal contratto d'appalto principale;
- trova copertura nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'opera;

Rilevato che, pertanto, il R.U.P. in relazione all'opera in parola chiede di provvedere all'approvazione della prima modifica al contratto dei lavori e all'affidamento dei maggiori lavori ed oneri alla ditta appaltatrice Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00140990938) con conseguente rimodulazione del quadro economico come segue:

A	**LAVORI**			
1	Importo lordo lavori 1^ modifica al contratto		€ 645.000,00	
2	Ribasso contrattuale - 25,42%		- € 163.959,00	
3	Importo lavori al netto del ribasso		€ 481.041,00	
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.500,00	
	Sommano A			**€ 499.541,00**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**			
1	incentivo al personale - art.45 D.Lgs. 36/2023	2%	€ 11.536,00	
2	IVA	22%	€ 109.899,02	
3	Spese tecniche CSE		€ 14.420,00	
4	Contributo Autorità di Vigilanza	a corpo	€ 410,00	
5	Interventi segnaletica	a corpo	€ 60.000,00	
6	Imprevisti ed arrotondamenti	a corpo	€ 9.938,00	
7	Ulteriori interventi		€ 94.255,98	
	Sommano B			**€ 300.459,00**
	TOTALE A+B			**€ 800.000,00**

Visti gli elaborati che compongono la prima modifica al contratto di seguito elencati:

- RV.01 – Relazione tecnica;

- RV.02 – Computo metrico estimativo;
- RV.03 – Quadro di raffronto;
- RV.04 – Atto di sottomissione;
- V.01 – Planimetrie di intervento;

Rilevato che, in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici, risultano agli atti le seguenti verifiche acquisite ai fini della stipula del contratto d'appalto e precisamente:
- ✓ i certificati dei casellari giudiziali rilasciati in data 11.07.2024 per i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 36/2023;
- ✓ la verifica di regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Pordenone in data 26.06.2024;
- ✓ il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato il 27.06.2024;
- ✓ la verifica di non assoggettabilità alle norme di cui all'articolo 17 della legge 12.03.1999, n. 68 rilasciata in data 01.07.2024;
- ✓ la visura al Registro delle Imprese del 21.06.2024;

e sono stati, altresì, acquisiti:
- ✓ il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line (protocollo INPS_42823103) con scadenza validità 01.02.2025;
- ✓ il documento di verifica di autocertificazione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone – Udine rilasciato il 19.11.2024;
- ✓ l'attestazione SOA con scadenza validità 24.07.2027;
- ✓ la visura presso il Casellario informatico dell'ANAC eseguita in data 19.11.2024;
- ✓ iscrizione alla white list della Prefettura di Pordenone;

Precisato che l'opera, di complessivi € 800.000,00 è prevista a Bilancio al capitolo 10522033 "Manutenzioni stradali straordinarie e sistemazione marciapiedi – Mobilità Urbana e Viabilità" – P.F.U. 2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali" – vincolo YAEPC – Centro di costo 0800 "Servizi Tecnici";

Presupposti di diritto

Richiamati:
- il decreto legislativo n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'articolo 120 che reca "Modifica dei contratti in corso di esecuzione";
- l'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici che reca "Direzione lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità" e, in particolare, l'articolo 5;
- nello specifico, il comma 6 dell'articolo 5 del citato Allegato II.14 che prevede: "*Nel caso di cui all'articolo 120, comma 9, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione di accettazione o di motivato dissenso … omissis …*";
- il Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto esecutivo e, in particolare l'articolo 47 che reca "Quinto d'obbligo ed equo compenso" che, primo comma, recita "*Come stabilito dall'art.120 comma 9 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell'importo dell'appalto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell'Art. 50) …*"
- il contratto d'appalto sottoscritto in data 29.08.2024 tra questa Stazione appaltante e la ditta appaltatrice Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00140990938) e inserito

nel Registro delle scritture private dell'Ente al numero GEN-SP-0-0007763-P-P in data 30.08.2024;

Motivazione
Constatata la necessità, nell'ambito dell'opera n. 35.24 "Pavimentazioni stradali - Rifacimento e Manutenzioni" (C.U.P. B57H23003750004), di provvedere all'approvazione della prima modifica al contratto e all'affidamento dei maggiori lavori alla ditta appaltatrice Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. (C.I.G. B122D1276D);

Ritenuto pertanto:
- di approvare la prima modifica al contratto dei lavori inerente l'opera in parola, redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Lorella Marcolin, composta dagli elaborati sopra elencati e allegati al presente atto per farne parte integrante;
- di dare atto che, a seguito dell'approvazione della prima modifica al contratto dei lavori, l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 481.041,00 oltre a € 18.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 499.541,00 oltre all'IVA di legge;
- di aggiornare il quadro economico di spesa dell'opera come riportato nei presupposti di fatto;
- di affidare alla ditta appaltatrice Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00140990938) i maggiori lavori € 63.393,00 (al netto del ribasso d'asta contrattuale) oltre al € 1.700,00 per oneri della sicurezza e a € 14.320,46 per IVA 22% per complessivi € 79.413,46 alle condizioni tutte del contratto d'appalto sottoscritto in data 29.08.2024 tra questa Stazione appaltante e la ditta appaltatrice Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00140990938) e inserito nel Registro delle scritture private dell'Ente al numero GEN-SP-0-0007763-P-P in data 30.08.2024, nonché dell'atto di sottomissione firmato digitalmente dal Direttore dei Lavori e R.U.P., geom. Lorella Marcolin, in data 14.11.2024 e dalla ditta appaltatrice, in segno di accettazione, in data 14.11.2024, riportante il concordamento di n. 2 (due) nuovi prezzi che qui si approvano (C.I.G. B122D1276D);
- di dare atto che in considerazione dei maggiori lavori previsti nella prima modifica al contratto viene concessa una proroga di ulteriori 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi al tempo utile stabilito contrattualmente;
- di dare atto, inoltre, che la prima modifica al contratto:
  - è riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 120, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023;
  - è ritenuta non sostanziale in quanto rimane inalterata la struttura del contratto, né altera la natura generale dell'opera, né del contratto;
  - comporta un incremento del 14,98% rispetto all'importo del contratto originario;
  - viene affidata nel rispetto delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici;
  - trova copertura nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'opera;

Riferimenti normativi generali
Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n. 144

del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare la prima modifica al contratto dei lavori inerente l'opera n. 35.24 "Pavimentazioni stradali - Rifacimento e Manutenzioni" (C.U.P. B57H23003750004), redatta dal Direttore dei Lavori e R.U.P., geom. Lorella Marcolin, composta dai seguenti elaborati sottoscritti digitalmente e allegati al presente atto per farne parte integrante:
   - RV.01 – Relazione tecnica;
   - RV.02 – Computo metrico estimativo;
   - RV.03 – Quadro di raffronto;
   - RV.04 – Atto di sottomissione;
   - V.01 – Planimetrie di intervento;

2. dare atto che, a seguito dell'approvazione della prima modifica al contratto dei lavori, l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 481.041,00 oltre a € 18.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 499.541,00 oltre all'IVA di legge;

3. di aggiornare il quadro economico dell'opera come segue:

A	**LAVORI**			
1	Importo lordo lavori 1^ modifica al contratto		€ 645.000,00	
2	Ribasso contrattuale - 25,42%		- € 163.959,00	
3	Importo lavori al netto del ribasso		€ 481.041,00	
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.500,00	
	Sommano A			**€ 499.541,00**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**			
1	incentivo al personale - art.45 D.Lgs. 36/2023	2%	€ 11.536,00	
2	IVA	22%	€ 109.899,02	
3	Spese tecniche CSE		€ 14.420,00	
4	Contributo Autorità di Vigilanza	a corpo	€ 410,00	
5	Interventi segnaletica	a corpo	€ 60.000,00	
6	Imprevisti ed arrotondamenti	a corpo	€ 9.938,00	
7	Ulteriori interventi		€ 94.255,98	
	Sommano B			**€ 300.459,00**
	TOTALE A+B			**€ 800.000,00**

4. di affidare alla ditta appaltatrice Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00140990938) i maggiori lavori € 63.393,00 (al netto del ribasso d'asta contrattuale) oltre al € 1.700,00 per oneri della sicurezza e a € 14.320,46 per IVA 22% per complessivi € 79.413,46 alle condizioni tutte del contratto d'appalto sottoscritto in data 29.08.2024 tra questa Stazione

appaltante e la ditta appaltatrice Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00140990938) e inserito nel Registro delle scritture private dell'Ente al numero GEN-SP-0-0007763-P-P in data 30.08.2024, nonché dell'atto di sottomissione firmato digitalmente dal Direttore dei Lavori e R.U.P., geom. Lorella Marcolin, in data 14.11.2024 e dalla ditta appaltatrice, in segno di accettazione, in data 14.11.2024, riportante il concordamento di n. 2 (due) nuovi prezzi che qui si approvano (C.I.G. B122D1276D);

5. di impegnare la spesa complessiva di **€ 79.413,46** (IVA 22% inclusa) a favore della ditta appaltatrice con imputazione della stessa come segue mediante integrazione dell'impegno 2024/988.1:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)	Impegno
10	**05**	**2**	**02**	**10522033** "Manutenzioni stradali straordinarie e sistemazione marciapiedi – Mobilità Urbana e Viabilità P.F.U. 2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali" Vincolo YAEPC Centro di costo 0800 "Servizi tecnici"	**2024**	**2024/988.1**

6. di precisare che la spesa di **€ 79.413,46** è finanziata con avanzo economico di parte corrente (vincolo YAEPC);

7. di dare atto che in considerazione dei maggiori lavori previsti nella prima modifica al contratto viene concessa una proroga di ulteriori 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi al tempo utile stabilito contrattualmente;

8. di precisare, altresì, che la prima modifica al contratto dei lavori in parola:
   - è riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 120, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023;
   - è ritenuta non sostanziale in quanto rimane inalterata la struttura del contratto, né altera la natura generale dell'opera, né del contratto;
   - comporta un incremento del 14,98% rispetto all'importo del contratto originario;
   - viene affidata nel rispetto delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici;
   - trova copertura nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'opera;

9. di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite al quadro economico nel suo complesso è quella riportata nell'Allegato 1;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di

Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è la geom. Lorella Marcolin.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Il responsabile
Pordenone, 20 novembre 2024 GIOVANNI SPARTA

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SPARTÀ GIOVANNI
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 20/11/2024 09:16:52

Comune di Pordenone

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -

- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 35.24 "Pavimentazioni stradali - Rifacimento e Manutenzioni" (C.U.P. B57H23003750004). Approvazione prima modifica al contratto e affidamento maggiori lavori alla ditta Cave Asfalti di Dell'Agnese s.r.l. (C.I.G. B122D1276D).

N. det. 2024//183

N. cron. 2887, in data 20/11/2024

Esecutiva in data 21/11/2024

AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SABRINA PAOLATTO

Comune di Pordenone

COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

Oggetto: **Rettifica sub impegno di spesa n. 2024.988 - 1 del 09/04/2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Con riferimento al sub impegno indicato, di euro 703.696,00
con oggetto: OPERA N. 35.24 Q.E."PAVIMENTAZIONI STRADALI RIFACIMENTO E MANUTENZIONI" - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. C) DEL D. LGS 36/2023
provvedimento: Determina Impegno n. 813 / 2024, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO
intestato a: CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE S.R.L. (713880)

registrato sull'impegno n. 2024.988 del 19/01/2024 di euro 788.464,00
assunto sul capitolo 10522033 - MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI - MOBILITA' URBANA E VIABILITA' - avente la seguente classificazione:

Titolo	**2 - Spese in conto capitale**
Macroaggregato	**02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**
III livello p.f.	**01 - Beni materiali**
IV livello p.f.	**09 - Beni immobili**
V livello p.f.	**012 - Infrastrutture stradali**
Missione	**Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**
Programma	**Programma 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali**
Cup	**B57H23003750004**

al quale sono state apportate in precedenza le seguenti variazioni:

Data	Operazione	Importo	Provvedimento	Causale
12/07/2024	Economia	173.669,44	Determina Impegno n. 1683 / 2024, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO	ECONOMIA DICHIARATA CON DT 1683

DETERMINA

di apportare la seguente rettifica:

Operazione: **Aumento impegno**

Importo: *79.413,46*

Causale: **INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DT. N.**

Provvedimento: **Determina Impegno n. 2887 / 2024, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

di conseguenza, l'importo finale del sub impegno è di euro 609.440,02

Lì, 21/11/2024

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 21/11/2024 19:23:24